



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Infome Final 2020



EDOMEX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713391	No. 1057 2 de Octubre, construcción de una sala de cómputo, muro de acometida y obra exterior.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,800,000.00	2,794,128.08	2,794,128.08	2,794,128.08	2,787,258.71	2,787,258.71	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713418	Adrian Correa, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	723,880.73	715,751.73	715,751.73	715,751.73	714,256.99	714,256.99	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713426	María Montessori, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	248,851.17	248,851.17	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713453	Guadalupe Victoria, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,200,000.00	1,199,613.41	1,199,613.41	1,199,613.41	1,199,100.19	1,199,100.19	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713458	Profe. Eduardo Zarza, Terminación de la construcción de techumbre, rehabilitación de sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713513	Rey Xolox, Segunda etapa rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	55,578.95	55,578.95	55,578.95	55,578.95	55,018.83	55,018.83	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713522	Cuahtémoc, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	301,039.36	301,039.36	301,039.36	301,039.36	295,949.71	295,949.71	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713532	Tierra y Libertad, Rehabilitación de edificio y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,000,000.00	961,084.33	961,084.33	961,084.33	954,889.92	954,889.92	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788747	Prim, Manuel José Othón, Construcción de cooperativa tipo regional Jn. Enrique Fernández Ledezma, Rehabilitación general del edificio "A", reparación del muro de contención de la plataforma sobre la cual se desplanta el edificio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	649,345.95	649,345.95	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788768	Prim, Dr. Mariano Gerardo López, Rehabilitación de dos bibliotecas (contempla sustitución de herrajería de puertas y ventanas, aplanados, pintura general, rehabilitación de instalación eléctrica, impermeabilización)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	499,170.07	499,170.07	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788781	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 182, Construcción de 140 m de barda perimetral que incluya la colocación de puerta de acceso peatonal y vehicular	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	248,599.66	248,599.66	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788815	No. 438 Mario Colín Sánchez, Colado de losa en dos aulas y acabados.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	850,000.00	849,679.51	849,679.51	849,679.51	846,054.47	846,054.47	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713395	Ricardo Flores Magón, Adaptación de aulas, rehabilitación de sanitarios e impermeabilización	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	699,808.56	699,808.56	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713430	Lázaro Cárdenas, Terminación de sustitución de 3 aulas y construcción de servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	172,344.27	730,000.00	730,000.00	730,000.00	728,119.49	728,119.49	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713478	Dr. Gustavo Baz Prada, Terminación de la rehabilitación de servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	53,803.35	53,803.35	53,803.35	53,803.35	51,782.40	51,782.40	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713481	Heroico Batallón de San Patricio, Terminación de energía eléctrica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	140,172.69	140,172.69	140,172.69	140,172.69	140,046.57	140,046.57	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713490	Jacobo Laniado, Rehabilitación general y construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	800,000.00	66,116.36	66,116.36	66,116.36	66,116.36	66,116.36	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713508	Adolfo López Mateos, Construcción de un aula y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,400,000.00	2,398,685.28	2,398,685.28	2,398,685.28	2,397,770.24	2,397,770.24	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713525	Ciencia y Trabajo, Terminación de construcción de 11 aulas y módulo de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	3,200,000.00	3,193,978.21	3,193,978.21	3,193,978.21	3,193,978.21	3,193,978.21	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713534	Cuahtémoc, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,700,000.00	2,698,294.87	2,698,294.87	2,698,294.87	2,696,814.90	2,696,814.90	En Ejecución	Validado avances



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Informe Final 2020



DECISIONES FIRMES. RESULTADOS FUERTES.

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713536	Leona Vicario, Obras complementarias edificios "E" y "F"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,827,914.00	2,826,890.03	2,826,890.03	2,826,890.03	2,826,888.49	2,826,888.49	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788691	Prim, Héroes de la Independencia, Suministro e instalación de 3 aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,243,025.53	1,241,826.02	1,241,826.02	1,241,826.02	1,241,826.00	1,241,826.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788762	Jn, Evangelina Ozuna Pérez, Impermeabilización de azotes y pintura en general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	243,514.69	243,514.69	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788796	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 49, Construcción de un laboratorio de cómputo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	200	06-07-2020	05-07-2021	3,655,078.00	773,000.00	773,000.00	773,000.00	772,771.71	772,771.71	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788797	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 314, Construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,260,000.00	2,258,904.43	2,258,904.43	2,258,904.43	2,257,827.11	2,257,827.11	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713414	Anselmo Camacho, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	723,880.73	715,751.73	715,751.73	715,751.73	715,066.01	715,066.01	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713415	Pablo Cassals, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	723,880.73	715,751.73	715,751.73	715,751.73	715,074.82	715,074.82	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713431	Adolfo López Mateos, Terminación de la construcción de techumbre en patio cívico y gradas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	264,836.38	264,836.38	264,836.38	264,836.38	264,643.56	264,643.56	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713450	Justo Sierra, Terminación de construcción de 9 aulas, módulo de sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	6,000,000.00	5,998,604.21	5,998,604.21	5,998,604.21	5,998,545.02	5,998,545.02	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713463	Ramón López Velarde, Rehabilitación general y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,000,000.00	1,986,559.09	1,986,559.09	1,986,559.09	1,977,078.39	1,977,078.39	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713465	Emilio Abreu Gómez, Terminación de construcción de edificio de 12 aulas y escaleras en U2C.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	6,174,710.22	6,159,207.51	6,159,207.51	6,159,207.51	6,154,029.85	6,154,029.85	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713498	No. 0043 José Antonio Alzate, Terminación de la rehabilitación y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,061,105.00	2,058,671.78	2,058,671.78	2,058,671.78	2,058,459.01	2,058,459.01	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713506	Francisco Javier Mina, Construcción de tres aulas y rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,300,000.00	2,298,532.68	2,298,532.68	2,298,532.68	2,298,042.75	2,298,042.75	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713507	Nicolás Bravo, Construcción de sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,200,000.00	2,198,754.00	2,198,754.00	2,198,754.00	2,198,680.03	2,198,680.03	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788711	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de módulos sanitarios, dirección y obras exteriores	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	300	06-07-2020	05-07-2021	1,328,403.26	1,327,170.93	1,327,170.93	1,327,170.93	1,324,122.18	1,324,122.18	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788724	Secg. Arqueles Vela, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	495,000.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	494,999.98	494,999.98	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788735	Secg. Ofic. No. 0098 Maestro Antonio Caso, Trabajos para el retiro de impermeabilizante existente e impermeabilización en los edificios "A, B, C, D," reposición de aplanados del plafón y aplicación de pintura	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,003,200.00	1,002,351.20	1,002,351.20	1,002,351.20	1,001,426.27	1,001,426.27	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788758	Secg. Ofic. No. 0407 Felipe Pescador, Sustitución de plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	349,997.93	349,997.93	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788763	Jn, Lázaro Cárdenas, Impermeabilización	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	345,067.28	345,067.28	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788777	Jn, Olin Yolizli, Construcción y equipamiento de un aula regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	50	06-07-2020	05-07-2021	861,976.00	854,261.84	854,261.84	854,261.84	853,574.14	853,574.14	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788784	Prim, Emperador Cuauhtémoc, Sustitución de 72 m de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	298,701.71	298,701.71	En Ejecución	Validado avances



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Infome Final 2020

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788787	Prim. Las Américas, Sustitución de 42 metros lineales de barda perimetral de 2.45 metros de altura y colocación de malla ciclónica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	290,990.18	290,990.18	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788808	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 297, Construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,530,000.00	2,528,283.72	2,528,283.72	2,528,283.72	2,524,225.61	2,524,225.61	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713402	Gustavo Baz Prada, Construcción de 3 aulas tipo regional y obra exterior.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,500,000.00	1,498,936.15	1,498,936.15	1,498,936.15	1,349,042.35	1,349,042.35	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713439	Justo Sierra, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel Aquiles Serdán, Segunda etapa de rehabilitación general y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	443,097.84	443,097.84	443,097.84	443,097.84	438,588.34	438,588.34	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713474	Terminación de la construcción de un aula de 6.00 x 5.30 y servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	749,880.82	749,880.82	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713479	Evangelina Cuzna Pérez, Terminación de la construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	415,382.00	415,382.00	415,382.00	415,382.00	415,380.71	415,380.71	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713486	Justo Sierra, Segunda etapa de rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,300,000.00	3,198,839.34	3,198,839.34	3,198,839.34	3,166,930.41	3,166,930.41	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713520	Vicente Guerrero , Segunda etapa de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	445,499.83	445,499.83	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713530	Niños Héroes, Terminación de la reconstrucción de 8 aulas didácticas y 2 aulas de cómputo, núcleo sanitario, barda perimetral, Jn, José María Morelos y Pavón, Construcción de barda perimetral y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	200	06-07-2020	05-07-2021	1,350,000.00	1,348,955.75	1,348,955.75	1,348,955.75	1,348,669.09	1,348,669.09	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788706	Prim. Carlos Hank González, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,300,000.00	1,099,007.37	1,099,007.37	1,099,007.37	1,097,815.92	1,097,815.92	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788734	Prim. Prof. Rafael Ramírez , Sustitución de 3 aulas y construcción de 1 en estructura regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	200	06-07-2020	05-07-2021	1,969,000.00	1,968,853.21	1,968,853.21	1,968,853.21	1,967,809.57	1,967,809.57	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788789	Prim, Centenario de la Revolución, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	574,449.92	574,449.92	574,449.92	574,449.92	568,677.16	568,677.16	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788806	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 129, Terminación de la construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	388,220.73	388,220.73	388,220.73	388,220.73	385,064.17	385,064.17	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713419	Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	723,880.73	715,751.73	715,751.73	715,751.73	714,416.86	714,416.86	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713435	Gabriel Ramos Millán, Terminación de la construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	99,074.35	99,074.35	99,074.35	99,074.35	98,543.96	98,543.96	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713449	José María Morelos y Pavón, Sustitución de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	3,500,000.00	3,499,245.93	3,499,245.93	3,499,245.93	3,499,245.92	3,499,245.92	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713468	Narciso Bassols, Terminación de la edificación de edificio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,055,000.00	2,049,783.51	2,049,783.51	2,049,783.51	2,029,636.35	2,029,636.35	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713484	Gregorio Uribe Escalante, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	750,000.00	236,677.26	236,677.26	236,677.26	236,677.25	236,677.25	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713487	Justo Sierra, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	499,999.72	499,999.72	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713488	No. 0099 Ing. Guillermo González, Sustitución de barda perimetral y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,250,000.00	1,248,534.92	1,248,534.92	1,248,534.92	1,248,332.47	1,248,332.47	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713499	No. 0234 5 de Febrero, Terminación del muro de contención y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	3,800,000.00	3,796,651.15	3,796,651.15	3,796,651.15	3,796,536.69	3,796,536.69	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713509	Justo Sierra, Segunda etapa rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	694,991.65	694,991.65	694,991.65	694,991.65	694,991.65	694,991.65	En Ejecución	Validado avances



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



DECISIONES FIRMES. RESULTADOS FUERTES.

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Infome Final 2020

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713524	Lázaro Cárdenas, Terminación de la segunda etapa de la sustitución de 3 aulas y módulo de sanitarios, 3 aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	604,270.53	604,270.53	604,270.53	604,270.53	604,270.52	604,270.52	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301714992	Construcción de Infraestructura Física Educativa para Nivel Medio Superior 2020	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	3029	22-06-2020	22-06-2021	3,454,240.00	3,454,240.00	3,448,840.39	3,024,797.87	3,024,797.87	1,287,442.96	En Ejecución	Validado avances
2020	11	Educación Pública	S 300	Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	MEX200301788055	Equipamiento PROFEXCE 2020	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	0	02-07-2020	31-03-2021	16,496,463.00	16,502,164.26	12,130,792.36	12,130,792.36	12,130,792.36	1,273,324.53	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788701	Prim, Guetzalcóatl, Construcción de 3 aulas y escalera en planta alta	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	250	06-07-2020	05-07-2021	2,020,000.00	2,006,376.44	2,006,376.44	2,006,376.44	1,999,355.57	1,999,355.57	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788702	Prim, Emilio Chuayffet Chemor , Aplicación de pintura en estructura y colocacion de malla sombra	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	110,101.66	110,101.66	110,101.66	110,101.66	105,366.88	105,366.88	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788710	Prim, Monte de las Cruces, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	642,534.95	642,534.95	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788722	Seg, Ofic. No. 0465 Sor Juana Inés de la Cruz, Impermeabilización tipo emulxex de 3.5mm de espesor del edificio "A", reposición de aplanados dañados por la humedad y aplicación de pintura general en plafón	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	297,000.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00	291,073.00	291,073.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788729	Prim, General Leandro Valle, Impermeabilización y pintura en el edificio "D"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	274,018.57	274,018.57	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788739	Prim, Héroes de la Independencia , Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,500,000.00	1,488,033.62	1,488,033.62	1,488,033.62	1,488,032.77	1,488,032.77	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788743	Jn, Ramón López Rayón, Construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	568,000.00	568,000.00	568,000.00	568,000.00	566,273.23	566,273.23	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788759	Seg, Ofic. No. 421 Dr. Alfonso García Robles, Sustitución de edificio "E", reconstrucción en estructura regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	978,000.00	970,203.90	970,203.90	970,203.90	962,533.08	962,533.08	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788773	Stv, Otlv No. 0575 Juan Escutia, Construcción y equipamiento de dos aulas U-1C y obra exterior.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,348,986.00	2,316,378.17	2,316,378.17	2,316,378.17	2,315,615.88	2,315,615.88	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788776	Stv, Otlv No. 0099 Lic. Gabriel Ramos Millán, Construcción y equipamiento de dos aulas U-1C y obra exterior.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,348,986.00	2,312,856.56	2,312,856.56	2,312,856.56	2,292,916.52	2,292,916.52	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788792	Media Superior, Diversas Escuelas, Adquisición de equipos de cómputo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	13,888,707.84	13,888,707.84	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788795	Telebach, Telebachillerato Comunitario No. 400, Construcción de 2 aulas tipo regional, malla ciclónica y obra exterior.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	200	06-07-2020	05-07-2021	1,552,657.30	251,524.88	251,524.88	251,524.88	250,764.34	250,764.34	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713410	Josef Miró, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	723,880.73	715,751.73	715,751.73	715,751.73	714,946.29	714,946.29	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713432	No. 0164 Francisco Márquez, Terminación de muro de contención	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	11,851.20	11,851.20	11,851.20	11,851.20	11,252.93	11,252.93	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713436	Agustín Melgar, Terminación de rehabilitación y sustitución de losa en sanitarios edif. "C" y rehabilitación de instalación eléctrica edif. "A" y "B", construcción de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	167,595.68	167,595.68	167,595.68	167,595.68	167,324.56	167,324.56	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713456	Heriberto Enriquez, Trabajos de rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,294,829.23	2,292,792.00	2,292,792.00	2,292,792.00	2,292,009.12	2,292,009.12	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713469	Miguel Negrete, Rehabilitación General	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,800,000.00	1,799,095.93	1,799,095.93	1,799,095.93	1,796,347.57	1,796,347.57	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713491	Mártires de Río Blanco, Sustitución de dos aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,393,346.24	1,393,346.24	En Ejecución	Validado avances



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Informe Final 2020



EDOMEX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713502	No. 129 Tlatoani, Terminación de la obra exterior y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,500,000.00	2,498,004.11	2,498,004.11	2,498,004.11	2,497,490.34	2,497,490.34	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713511	Silvia Jordan, Segunda etapa rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	685,638.38	685,638.38	685,638.38	685,638.38	681,460.05	681,460.05	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788697	Jn. Rosaura Zapata, Rehabilitación del panteón, sustitución de asta bandera y construcción de 15m de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	200	06-07-2020	05-07-2021	1,627,948.24	1,626,658.21	1,626,658.21	1,626,658.21	1,626,565.37	1,626,565.37	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788771	Jn. Defensores de la Patria, Construcción y equipamiento de un aula regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	50	06-07-2020	05-07-2021	861,976.60	854,262.44	854,262.44	854,262.44	850,588.25	850,588.25	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788774	Prim. Prof. Roberto García Moreno Rivero, Construcción y equipamiento de un aula U-1C v obra exterior.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	50	06-07-2020	05-07-2021	1,239,630.26	1,238,410.76	1,238,410.76	1,238,410.76	1,226,739.38	1,226,739.38	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788775	Prim. José Vicente Villada, Construcción y equipamiento de dos aulas U-1C v obra exterior.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,406,986.00	2,402,985.24	2,402,985.24	2,402,985.24	2,400,990.60	2,400,990.60	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788814	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 20 Andrés Molina Enriquez, Sustitución de loseta cerámica de L.U.M., protecciones de taller de cómputo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	234,998.37	234,998.37	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713429	Belisario Domínguez, Terminación de construcción de 3 aulas, red eléctrica y reconstrucción de plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	369,764.79	369,764.79	369,764.79	369,764.79	369,531.48	369,531.48	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713451	24 de Febrero , Rehabilitación de Nucleos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	265,000.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	264,999.64	264,999.64	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713455	No. 0489 Gabriela Mistral , Construcción de 6 aulas, módulo de escaleras en la escuela	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	6,200,000.00	6,185,458.00	6,185,458.00	6,185,458.00	6,183,658.07	6,183,658.07	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713485	Benito Juárez, Terminación de rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,800,000.00	1,794,276.52	1,794,276.52	1,794,276.52	1,793,188.02	1,793,188.02	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713501	Rodrigo Montes de Oca, Terminación de la obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,800,000.00	1,795,224.13	1,795,224.13	1,795,224.13	1,794,871.85	1,794,871.85	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713504	Francisco I. Madero, Construcción de barda y obra exteri	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,800,000.00	2,798,685.23	2,798,685.23	2,798,685.23	2,798,592.98	2,798,592.98	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713528	Juan Fernández Albarrán, Rehabilitación de sanitarios v barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	3,303,989.55	65,765.08	65,765.08	65,765.08	65,765.08	65,765.08	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788708	Epa, Narciso Mendoza, Segunda etapa de construcción de 4 aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	592,528.28	592,528.28	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788727	Secg, Ofic No. 0033 Luc. Benito Juárez, Revisión y reparación de calderas, tubería y bomba dañadas, instalación eléctrica de la alberca, revisión y reparación de salida de agua en vestidores, sustitución de repellado dañado y pintura general en el cuarto de máquinas, así como pintura general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	755,700.00	755,700.00	755,700.00	755,700.00	754,944.31	754,944.31	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788769	Secg, Ofic No. 0259 Prof. Carlos Hank González, Construcción y equipamiento de dos aulas U-1C v obra exterior.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,348,986.00	2,336,734.67	2,336,734.67	2,336,734.67	2,332,141.99	2,332,141.99	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713399	No.941 Ing. Heberto Castillo, Construcción de plaza cívica y barda perimetral.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,000,000.00	1,957,681.64	1,957,681.64	1,957,681.64	1,891,814.69	1,891,814.69	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713407	Anton Makarenko, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	723,880.73	715,751.73	715,751.73	715,751.73	711,183.72	711,183.72	En Ejecución	Validado avances



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Infome Final 2020



EDOMEX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713460	Eva Sámano de López Mateos, Instalación de 2 aulas provisionales	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	199,999.62	199,999.62	En Ejecución	Validado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713489	Son Juana Inés de la Cruz, Construcción de muro de contención y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,300,000.00	1,298,799.13	1,298,799.13	1,298,799.13	1,285,836.90	1,285,836.90	En Ejecución	Validado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713518	Lázaro Cárdenas, Primera etapa (rehabilitación de aulas, sustitución de salón de usos múltiples, rehabilitación de sanitarios, barda perimetral y explanada)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	4,500,000.00	4,482,916.07	4,482,916.07	4,482,916.07	4,477,976.44	4,477,976.44	En Ejecución	Validado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713533	Ignacio López Rayón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,800,000.00	1,799,031.52	1,799,031.52	1,799,031.52	1,793,886.04	1,793,886.04	En Ejecución	Validado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788704	Jn, José Guadalupe Posada, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	800,000.00	798,959.35	798,959.35	798,959.35	797,072.77	797,072.77	En Ejecución	Validado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788749	Prim, Francisco L. Madero, Rehabilitación de los edificios "A" y "B"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,340,000.00	1,339,482.95	1,339,482.95	1,339,482.95	1,339,096.41	1,339,096.41	En Ejecución	Validado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788760	Jn, Profra, Silvina Jardón, Rehabilitación general de edificio y drenaje en sanitarios, construcción de área administrativa y sanitarios para caballeros	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	400	06-07-2020	05-07-2021	2,200,000.00	1,278,824.40	1,278,824.40	1,278,824.40	1,277,858.69	1,277,858.69	En Ejecución	Validado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788779	Prim, Ignacio Zaragoza, Construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,100,000.00	1,096,287.42	1,096,287.42	1,096,287.42	1,082,046.11	1,082,046.11	En Ejecución	Validado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788805	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 189, Terminación de 2 aulas diédicas U-2C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	300,022.27	300,022.27	300,022.27	300,022.27	297,010.58	297,010.58	En Ejecución	Validado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200401875560	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EN LA UMB ECATEPEC	Ecatepec de Morelos	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	1498	01-12-2020	30-04-2021	17,190,757.00	17,190,757.00	17,190,757.00	17,190,757.00	14,649,598.16	14,649,598.16	En Ejecución	Validado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200101701779	Conclusión del Centro de Estudios y Enseñanza de Música y Alto Nivel, Escuela de Artes Escénicas	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	293	31-01-2020	30-01-2021	22,000,000.00	22,000,000.00	21,999,498.90	21,999,117.43	21,999,117.43	15,163,974.22	15,163,974.22	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713403	Patria y Libertad, Rehabilitación general del alante.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,000,000.00	1,997,653.40	1,997,653.40	1,997,653.40	1,977,676.74	1,977,676.74	En Ejecución	Validado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713406	Hernán Escalante, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	723,880.73	715,751.73	715,751.73	715,751.73	714,946.33	714,946.33	En Ejecución	Validado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713413	José Joaquín Fernández, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	723,880.73	715,751.73	715,751.73	715,751.73	713,207.74	713,207.74	En Ejecución	Validado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713416	Juan Rulfo, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	723,880.73	715,751.73	715,751.73	715,751.73	715,710.73	715,710.73	En Ejecución	Validado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713422	Otv No 0483 Guadalupe Victoria, Construcción y equipamiento de un aula regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	796,152.35	650,336.00	650,336.00	650,336.00	650,188.57	650,188.57	En Ejecución	Validado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713423	Dr. Gustavo Baz Prada, Construcción de módulo de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	695,457.51	695,457.51	En Ejecución	Validado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713437	Miguel Alemán, Terminación de la construcción y/o rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	497,926.73	497,926.73	En Ejecución	Validado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713467	No. 0047 José Zubieta, Rehabilitación de edificio de dos niveles y construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	8,936,582.33	8,935,747.68	8,935,747.68	8,935,747.68	8,846,243.85	8,846,243.85	En Ejecución	Validado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713493	No. 107 Dr. Gustavo, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	239,915.13	239,915.13	En Ejecución	Validado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713527	Justo Sierra, Terminación de trabajos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	800,000.00	799,880.76	799,880.76	799,880.76	799,880.75	799,880.75	En Ejecución	Validado avances	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Infome Final 2020



EDOMEX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788719	Prim, José María Morelos, Ensanchamiento de grietas, colocación de malla, reposición de aplanados y aplicación de pintura, así como sustitución de cancelería y puertas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	160,496.51	160,496.51	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788721	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación de edificio "B", con trabajos de impermeabilización, reparación de aplanados y aplicación de pintura en plafones, así como la sustitución de bodega adaptada en parte posterior del edificio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	308,000.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00	306,240.45	306,240.45	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788741	Stv, Niños Héroes, Construcción de un muro de contención 240, m	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	348,883.13	348,883.13	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788752	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de la explanada 188 m2	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	267,524.00	267,524.00	267,524.00	267,524.00	264,727.93	264,727.93	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788778	Prim, Niños Héroes, Rehabilitación general de aulas, biblioteca, dirección y sanitarios, considerando la construcción de muro de acometida y red eléctrica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	200	06-07-2020	05-07-2021	1,320,000.00	1,317,030.20	1,317,030.20	1,317,030.20	1,316,916.23	1,316,916.23	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788780	Jn, Angel María Garibay, Construcción y equipamiento de un aula regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	50	06-07-2020	05-07-2021	775,000.00	767,285.84	767,285.84	767,285.84	764,436.82	764,436.82	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788791	Secg, Ofic. No. 0063 Lic. Benito Juárez García, Equipamiento de 200 Sillas para secundaria	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	192,000.00	190,400.00	190,400.00	190,400.00	188,384.00	188,384.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788799	Cobaem, COBAEM Plantel No. 68 Soyaniquitlan, Segunda etapa construcción de 3 aulas de 3 EE, U-1C, construcción de un área administrativa de 5 EE, U-1C, construcción de un módulo sanitario de 3 EE, U-1C, construcción de obra exterior complementaria (subestación eléctrica, muro de acometida, acceso, andadores y plaza cívica)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	749,469.27	749,469.27	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713400	Adao Pagliai, Sustitución de plaza cívica.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	247,500.91	247,500.91	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713433	20 de Noviembre, Terminación de mantenimiento del plantel Emiliano Zapata,	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	63,560.00	63,560.00	63,560.00	63,560.00	63,280.90	63,280.90	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713445	Terminación de impermeabilización	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	464,641.57	464,641.57	464,641.57	464,641.57	459,906.37	459,906.37	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713462	Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación general y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	5,000,000.00	4,987,053.97	4,987,053.97	4,987,053.97	4,979,191.51	4,979,191.51	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713473	Ofic. No 0939 Mariano Riva Palacio, Gral. Nicolás Romero, Terminación de rehabilitación de aulas, módulos sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	840,000.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	559,999.99	559,999.99	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713475	Ing. Salvador Sánchez Collin, Terminación de la rehabilitación del plantel Vicente Guerrero,	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	684,684.94	684,684.94	684,684.94	684,684.94	683,675.10	683,675.10	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713517	Sustitución de 8 aulas y obras en el exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	4,500,000.00	1,118,488.94	1,118,488.94	1,118,488.94	1,118,488.94	1,118,488.94	En Ejecución	Validado avances



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Infome Final 2020



EDOMEX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788716	Prim, Francisco López Rayón, Edificio A'Tesane de fisuras en aúas y cubo de escaleras, sustitución de aplanados desprendidos en pretil de azoteas, muros y plafón, así como impermeabilizante de azoteas. Edificio "B": nivelación de pisos y sustitución de losetas en 3 aúas y andadores de la planta baja. Edificio "C" y "D": resane de fisuras y sustitución de aplanados desprendidos en muros y rehabilitación de cancelería. Plaza cívica: sustitución de pisos de concreto en 2 canchas de usos múltiples y trabajos de pintura	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,090,000.00	2,089,682.74	2,089,682.74	2,089,682.74	2,089,466.73	2,089,466.73	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788742	Secg. Generalísimo Don José María Morelos y Pavón, Rehabilitación general de la red eléctrica, rehabilitación eléctrica del muro de acometida y rehabilitación de instalación eléctrica de los edificio "A, R v F"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	674,433.43	674,433.43	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788748	Prim, Lic. Benito Juárez, Sustitución de 4 m de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	49,999.84	49,999.84	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788757	Stec, No. 125 Felipe Villanueva, Colocación de malla ciclónica sobre la barda y concertina a una altura de 2.00 m.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	129,999.90	129,999.90	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788761	Prim, Andrés Quintana Roo, Mobiliario y equipo de 6 aúas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	386,969.00	385,834.00	385,834.00	385,834.00	385,828.78	385,828.78	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788764	Prim, Profr. Santos Cárdenas, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,150,000.00	2,149,220.04	2,149,220.04	2,149,220.04	2,148,691.32	2,148,691.32	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788782	Prim, Nicolás Bravo, Impermeabilización de los edificios "A" v "B" (3 aúas)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	89,067.77	89,067.77	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788785	Prim, Carlos Hank González, Construcción de los módulos sanitarios en estructura regional de 6.00 x 8.00 metros	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,090,000.00	1,041,341.27	1,041,341.27	1,041,341.27	1,040,805.46	1,040,805.46	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788788	Prim, Netzahualcóyotl, Aplicación de pintura general en edificio "A, C y E", sustitución de puertas y ventanas en edificio "C". Rehabilitación de instalación eléctrica y cambio de luminarias en edificio "C" y "E". Construcción de muro de acometida	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,012,000.00	1,010,697.88	1,010,697.88	1,010,697.88	1,010,697.87	1,010,697.87	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788793	Conalep, CONALEP Villa Victoria extensión	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	6,000,000.00	5,998,538.52	5,998,538.52	5,998,538.52	5,997,259.69	5,997,259.69	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713417	Juan Jacobo Rousseau, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	723,880.73	715,751.73	715,751.73	715,751.73	713,549.11	713,549.11	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713443	No. 422 Héroes de la Independencia, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	269,375.61	269,375.61	269,375.61	269,375.61	266,503.04	266,503.04	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713446	No. 838 Manuel Gómez Marín, Terminación de impermeabilización	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	742,423.45	742,423.45	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713448	No. 0846 Jaime Sabines, Aplicación de pintura y sustitución de impermeabilización en edificio A, B v C"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	534,337.81	534,337.81	534,337.81	534,337.81	528,919.45	528,919.45	En Ejecución	Validado avances



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Infome Final 2020



DECISIONES FIRMES. RESULTADOS FUERTES.

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713454	Nezahualcóyotl, Rehabilitación de sanitario, construcción de muro de contención, construcción de plaza cívica y andadores	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,429,190.09	1,429,190.09	1,429,190.09	1,429,190.09	1,428,821.57	1,428,821.57	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713466	No. 57 Porfirio Díaz, Construcción de un laboratorio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,800,000.00	2,784,057.22	2,784,057.22	2,784,057.22	2,775,611.66	2,775,611.66	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713480	Cauahémoc, Terminación de la construcción de arcocheo y obra complementaria	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,126,240.00	1,124,221.26	1,124,221.26	1,124,221.26	1,124,221.23	1,124,221.23	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713514	Anexo a la Escuela Normal de Ecatepec, Segunda etapa rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	249,999.84	249,999.84	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713529	Emiliano Zapata, Terminación de trabajos de pintura y rehabilitación de servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,316,479.90	1,316,212.04	1,316,212.04	1,316,212.04	1,315,304.76	1,315,304.76	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713535	Ignacio Ramírez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	800,000.00	799,583.36	799,583.36	799,583.36	799,427.06	799,427.06	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713538	Sor Juana Inés de la Cruz, Sustitución de muro de contención y banda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	3,500,000.00	3,471,338.66	3,471,338.66	3,471,338.66	3,467,184.59	3,467,184.59	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788696	Prim, Manuel Hinojosa Giles, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,500,000.00	2,499,702.04	2,499,702.04	2,499,702.04	2,495,072.48	2,495,072.48	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788732	Secg, Nezahualcóyotl, Rehabilitación de los edificios "A" y "B"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	329,327.38	329,327.38	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788750	Prim, Josefía Ortiz de Domínguez, Sustitución de dos aulas en estructura regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,250,000.00	1,249,224.64	1,249,224.64	1,249,224.64	1,246,738.54	1,246,738.54	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788807	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 247, Terminación de la construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	407,510.33	407,510.33	407,510.33	407,510.33	398,902.40	398,902.40	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713392	Tierra y Libertad, Construcción de un aula regional e impermeabilización de 4 aulas, sustitución de red sanitaria, incluyendo registros y tubo de albañal y sustitución y reposición de piso.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	742,502.10	742,502.10	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713404	Dr. Enrique González Casanova, Rehabilitación de sanitarios.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	494,997.56	494,997.56	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713442	Jaime Torres Bodet, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	494,730.30	494,730.30	494,730.30	494,730.30	489,659.20	489,659.20	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713444	No. 172 Gral. Emiliano Zapata, Terminación de impermeabilización	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	696,962.36	696,962.36	696,962.36	696,962.36	689,383.01	689,383.01	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713452	No. 052 Ehecatl, Trabajos de rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	149,998.64	149,998.64	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713500	No. 091 Gustavo A. Vicencio, Terminación de la rehabilitación y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	3,500,000.00	3,498,208.57	3,498,208.57	3,498,208.57	3,497,831.33	3,497,831.33	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713512	Emiliano Zapata, Segunda etapa rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	344,562.24	344,562.24	344,562.24	344,562.24	344,018.22	344,018.22	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788718	Jn, Frida Kahlo, Colocación de entortado en losa de azoteas, sustitución de aplastados en plafón, así como impermeabilización en edificio "A", "B" y "C"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	722,700.00	722,700.00	722,700.00	722,700.00	719,439.12	719,439.12	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788726	Prim, Carmen Serdán, Construcción de un módulo de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	200	06-07-2020	05-07-2021	605,000.00	605,000.00	605,000.00	605,000.00	603,408.76	603,408.76	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788728	Jn, José María Heredia y Heredia, Impermeabilización de los edificios "A" y "B"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	357,500.00	357,500.00	357,500.00	357,500.00	349,108.75	349,108.75	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788745	Secg, No. 1027 Justo Sierra, Construcción de dirección	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	915,000.00	930,457.00	930,457.00	930,457.00	930,063.49	930,063.49	En Ejecución	Validado avances



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Infome Final 2020

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788800	Cobaem, COBAEM 03 El Salitre, Terminación de la construcción de 1 centro de información	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	75,124.34	75,124.34	75,124.34	75,124.34	74,891.37	74,891.37	En Ejecución	Validado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788804	Emead, Educación Media Superior a Distancia 02, Terminación de mantenimiento general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	107,682.10	107,682.10	107,682.10	107,682.10	107,329.48	107,329.48	En Ejecución	Validado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200401875545	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EN LA UMB ECATEPEC	Ecatepec de Morelos	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	1500	01-12-2020	30-04-2021	17,190,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	CANCELACION validada	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713408	Justo Sierra, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	723,880.73	715,751.73	715,751.73	715,751.73	713,881.54	713,881.54	En Ejecución	Validado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713409	Lauro Aguirre, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	723,880.73	715,751.73	715,751.73	715,751.73	714,946.32	714,946.32	En Ejecución	Validado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713412	Filberto Gómez, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	723,880.73	715,751.73	715,751.73	715,751.73	714,291.47	714,291.47	En Ejecución	Validado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713441	Amado Nervo, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel Manuel Avila Camacho,	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	348,481.18	348,481.18	348,481.18	348,481.18	344,873.57	344,873.57	En Ejecución	Validado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713447	Terminación de impermeabilización en edificio "A y B" rehabilitación de sanitario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,223,354.04	1,223,354.04	1,223,354.04	1,223,354.04	1,210,922.90	1,210,922.90	En Ejecución	Validado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713464	Ricardo Flores Magón, Construcción de 3 aulas y núcleos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	3,950,000.00	3,936,320.70	3,936,320.70	3,936,320.70	3,921,510.16	3,921,510.16	En Ejecución	Validado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713503	Ramón López, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,000,000.00	999,268.68	999,268.68	999,268.68	987,437.10	987,437.10	En Ejecución	Validado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713505	No. 0341 Benito Juárez, Construcción de barda y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,900,000.00	2,898,707.40	2,898,707.40	2,898,707.40	2,898,207.21	2,898,207.21	En Ejecución	Validado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788693	Prim, Vicente Guerrero , Sustitución de 8 aulas y obras en el exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	400	06-07-2020	05-07-2021	4,500,000.00	2,777,294.20	2,777,294.20	2,777,294.20	2,749,520.00	2,749,520.00	En Ejecución	Validado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788720	Prim, José María Morelos y Pavón , Retiro de malla ciclónica y construcción de 70m de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	200	06-07-2020	05-07-2021	352,000.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	351,999.97	351,999.97	En Ejecución	Validado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788723	Prim, José María Morelos y Pavón , Resane de fisuras en los edificios "D", "E", "F".	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	979,000.00	978,444.19	978,444.19	978,444.19	978,444.15	978,444.15	En Ejecución	Validado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788736	Sustitución de aplanchados, aplicación de pintura y sustitución de impermeabilizante	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	935,000.00	934,963.49	934,963.49	934,963.49	925,612.75	925,612.75	En Ejecución	Validado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788737	Prim, Dr. Gustavo Baz , Impermeabilización de los edificios "A, B, C, D, E, F", rehabilitación de aplanchados en muros y pintura general de dos aulas en el edificio "R"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	450	06-07-2020	05-07-2021	2,541,000.00	2,540,947.90	2,540,947.90	2,540,947.90	2,539,785.53	2,539,785.53	En Ejecución	Validado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788751	Secg, No. 181 The. Félix Hernández Peñalosa, Sustitución del edificio "E", integrado por 3 aulas, sustitución de sanitarios; terminación del módulo de sanitarios en proceso de construcción; y rehabilitación de edificios "A" y "R"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	316,334.93	316,334.93	En Ejecución	Validado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788803	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 120 , Segunda etapa construcción de 1 aula LCZ y obra complementaria	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	451,558.00	451,558.00	451,558.00	451,558.00	437,893.43	437,893.43	En Ejecución	Validado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200101701780	Construcción de la segunda etapa del Edificio de Vientos, Escuela de Artes Escénicas	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	293	31-01-2020	31-01-2021	19,890,440.00	19,890,440.00	19,889,450.75	19,887,153.89	19,887,153.89	9,372,919.96	9,372,919.96	En Ejecución	Validado avances



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Infome Final 2020



EDOMEX
DECISIONES FIRMES. RESULTADOS FUERTES.

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713390	No. 897 Ehecatlán, Construcción de muros de contención, relleno de tepetate y red pluvial.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	800,000.00	795,864.04	795,864.04	795,864.04	790,970.38	790,970.38	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713396	Niños Héroes, Concluir la rehabilitación del plantel.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	3,000,000.00	2,884,439.31	2,884,439.31	2,884,439.31	2,863,206.81	2,863,206.81	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713401	Ricardo Flores Magón, Rehabilitación de sanitarios.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	346,499.55	346,499.55	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713405	Amado Nervo, Construcción de techumbre.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,500,000.00	1,498,622.58	1,498,622.58	1,498,622.58	1,483,636.49	1,483,636.49	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713411	Federico Froebel, Construcción y equipamiento de un aula Manuel Bernal,	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	723,880.73	715,751.73	715,751.73	715,751.73	713,265.43	713,265.43	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713420	Construcción y equipamiento de un aula Anton S. Makarenko,	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	723,880.73	715,751.73	715,751.73	715,751.73	715,710.70	715,710.70	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713427	Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	742,500.32	742,500.32	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713428	Ofic No 1077 Ismael González Santos, Primera etapa de construcción de 7 aulas, dirección y módulo de escalera	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,503,847.65	2,503,229.69	2,503,229.69	2,503,229.69	2,501,747.79	2,501,747.79	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713434	Gablondo Soler, Terminación de la construcción de 3 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	167,025.63	167,025.63	167,025.63	167,025.63	165,764.66	165,764.66	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713472	Benito Juárez, Terminación de la construcción de un laboratorio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	560,000.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	559,999.85	559,999.85	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713495	Secundaria Tláloc, Terminación de rehabilitación de aulas, módulos sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	291,811.34	291,811.34	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713539	Benito Juárez, Rehabilitación de comedor, barda perimetral, plaza cívica y vandadores	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	3,200,000.00	3,188,775.20	3,188,775.20	3,188,775.20	3,124,999.01	3,124,999.01	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788692	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	900,000.00	898,998.86	898,998.86	898,998.86	898,998.85	898,998.85	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788730	Jn. Agustín Yáñez, Sustitución de lámina multipanel en los edificios "C" y "F", colocación de goteros con lámina en el perímetro de la cubierta, rehabilitación de salidas eléctricas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	352,000.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	351,591.76	351,591.76	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788744	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación de módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	418,000.00	418,000.00	418,000.00	418,000.00	417,999.99	417,999.99	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788770	Prim, Primaria anexa a la Normal de Teotihuacán, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,406,986.00	2,403,685.80	2,403,685.80	2,403,685.80	2,400,804.42	2,400,804.42	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713421	U-1C y obra exterior, Nueva Escocia, Cuarta etapa de la construcción del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	5,000,000.00	4,896,798.36	4,896,798.36	4,896,798.36	4,850,155.56	4,850,155.56	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713440	Frida Kahlo, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	381,980.89	381,980.89	381,980.89	381,980.89	378,012.53	378,012.53	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713471	Tlacotal, Terminación de arcocheo y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,398,548.82	1,398,548.82	1,398,548.82	1,398,548.82	1,398,548.80	1,398,548.80	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713476	Concepción Arenal, Terminación de la construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	93,131.10	93,131.10	93,131.10	93,131.10	93,024.88	93,024.88	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713482	Miguel Ramos Arizpe, Terminación de energía eléctrica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	316,987.35	316,987.35	316,987.35	316,987.35	315,917.52	315,917.52	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713497	No. 3 José Antonio Alzate, Terminación de primera etapa (planta baja) de construcción de edificio de talleres	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	6,000,000.00	5,997,796.96	5,997,796.96	5,997,796.96	5,996,520.70	5,996,520.70	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713515	Benito Juárez, Segunda etapa (2 aulas regionales de 4)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,500,000.00	1,479,875.22	1,479,875.22	1,479,875.22	1,476,794.69	1,476,794.69	En Ejecución	Validado avances



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Informe Final 2020



EDOMEX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713519	Ignacio Zaragoza , Construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	3,500,000.00	3,499,433.16	3,499,433.16	3,499,433.16	3,493,282.67	3,493,282.67	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713523	Ofic. 0751 Tierra y Libertad Segunda etapa de reconstrucción de dirección, sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,000,000.00	1,998,563.52	1,998,563.52	1,998,563.52	1,978,580.83	1,978,580.83	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788699	Secq. Manuel C. Bernal, Rehabilitación de aula de cómputo, pintura e impermeabilización en 6 módulos de aulas E U1C,	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	4,415,935.01	4,413,007.20	4,413,007.20	4,413,007.20	4,412,482.85	4,412,482.85	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788703	Prim, Aquiles Sierdan , Pintura en estructura y reposición de malla sombra	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	73,759.53	73,759.53	73,759.53	73,759.53	72,963.62	72,963.62	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788705	Matamoros, Sustitución de cuatro aulas, módulo sanitario v obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	400	06-07-2020	05-07-2021	3,500,000.00	3,499,978.87	3,499,978.87	3,499,978.87	3,495,379.14	3,495,379.14	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788707	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,700,000.00	1,699,997.01	1,699,997.01	1,699,997.01	1,698,622.57	1,698,622.57	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788709	Prim, Tierra y Libertad, Segunda etapa de construcción de barda y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	492,452.74	492,452.74	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788713	Prim, Lic. Isidro Fabela, Colocación de entortado en losa de azoteas, aplicación de pintura en muros y plafones, sustitución de aplandados en plafones, así como impermeabilización del edificio "B"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	192,500.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00	191,915.79	191,915.79	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788717	Prim, México 68, Edificio C" sustitución de losa y reconstrucción con multipanel, rehabilitación de cancelería y puertas, nivelación de pisos y colocación de loseta, sustitución de andadores, instalación eléctrica y pintura general. Edificio "E": rehabilitación general con trabajos de resane de fisuras en muros, trabes y losa, sustitución de loseta en pisos, perfilado de losa, impermeabilización general, sustitución de aplandados desprendidos y pintura general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,045,000.00	1,044,872.26	1,044,872.26	1,044,872.26	1,043,780.23	1,043,780.23	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788746	Jn, Gabriela Mistral, Sustitución de un aula, estructura regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	06-07-2020	05-07-2021	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	644,091.64	644,091.64	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788753	Secq, Héroes de la Libertad, Sustitución de 68 m de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	386,152.96	741,006.81	741,006.81	741,006.81	737,205.77	737,205.77	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788765	Stv, José Martí, Construcción de un muro de contención y reconstrucción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,400,000.00	1,388,023.01	1,388,023.01	1,388,023.01	1,388,023.00	1,388,023.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788766	Prim, Anáhuac, Sustitución de 40 m de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	199,766.29	199,766.29	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788798	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 289, Construcción de un módulo sanitario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-07-2020	05-07-2021	1,200,000.00	1,191,260.07	1,191,260.07	1,191,260.07	1,161,390.47	1,161,390.47	En Ejecución	Validado avances



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Informe Final 2020



EDOMEX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788801	Cocytlem, CECYTEM de Jilotepec, Segunda etapa de la construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, cancha de usos múltiples, escalera y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,515,538.41	1,515,538.41	1,515,538.41	1,515,538.41	1,515,538.39	1,515,538.39	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788809	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 307, Terminación de rehabilitación y conclusión de la barda, pintura, malla ciclónica y aolnados	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,800,000.00	1,798,876.80	1,798,876.80	1,798,876.80	1,795,239.22	1,795,239.22	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788810	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 278, Ampliación de 1 metro de altura de barda perimetral de 180 ml. Construcción de rampas para discapacitados y colocación de un zaguán	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	499,965.48	499,965.48	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788813	Telebach, Telebachillerato No. 119, Construcción de plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	349,992.64	349,992.64	En Ejecución	Validado avances
2020	11	Educación Pública	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX200501939976	Construcción Edificio "E" de Docencia (Laboratorios), UNEVT Plantel Ocoyoacac (Acción Nueva) Ocoyoacac, OCOYOACAC	Ocoyoacac	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	1800	07-08-2020	31-12-2020	19,048,822.00	19,048,822.00	19,048,822.00	19,048,822.00	19,047,450.07	19,047,450.07	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713393	No. 634 Tales de Miletto, Sustitución de 3 aulas tipo U2C, núcleo de escaleras, barda perimetral y obra complementaria.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,490,187.77	2,490,187.77	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713424	Jaime Torres Bodet, Construcción de módulo de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	698,994.28	698,994.28	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713492	Shamen, Sustitución de barda perimetral y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,000,000.00	997,890.16	997,890.16	997,890.16	995,885.38	995,885.38	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713496	Silvino Enriquez, Terminación de rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	492,740.13	492,740.13	492,740.13	492,740.13	492,740.10	492,740.10	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713516	16 de Septiembre, Primera etapa de reconstrucción de sustitución de 2 aulas, explanada y rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	3,500,000.00	3,473,984.33	3,473,984.33	3,473,984.33	3,468,354.85	3,468,354.85	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713521	ESTIC 50 Alfonso García Robles, Terminación de construcción de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,582,057.07	2,580,632.48	2,580,632.48	2,580,632.48	2,580,442.47	2,580,442.47	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788700	Jn, Miguel Covarrubias, Rehabilitación de plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,000,000.00	999,671.45	999,671.45	999,671.45	989,680.09	989,680.09	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788712	Stec, Emiliano Zapata Salazar, Rehabilitación de espacio para taller de alimentos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,084,600.00	1,084,125.00	1,084,125.00	1,084,125.00	1,083,103.92	1,083,103.92	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788755	Prim, Gral. José Vicente Villada, Rehabilitación de módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	349,999.32	349,999.32	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788756	Sbv, Ofic. No. 0553 Emiliano Zapata, Sustitución de dos aulas en estructura regional 6.00 x 8.00 m y construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	200	06-07-2020	05-07-2021	2,400,000.00	2,398,409.53	2,398,409.53	2,398,409.53	2,395,881.26	2,395,881.26	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788767	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general de sanitarios, sustitución de tinacos y construcción de cisterna	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	200	06-07-2020	05-07-2021	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,079.26	299,079.26	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788790	Jn, Federico Froebel, Rehabilitación de edificios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	4,611,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,690,593.49	1,690,593.49	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788794	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial de Valle de Bravo, Primera etapa de la construcción del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,915,740.47	5,915,740.47	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788811	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 39, Construcción de 2 aulas U2C con módulo de escaleras	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	200	06-07-2020	05-07-2021	2,000,000.00	1,999,767.47	1,999,767.47	1,999,767.47	1,999,741.80	1,999,741.80	En Ejecución	Validado avances



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Informe Final 2020

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788812	Telebach, Telebachillerato No. 96, Construcción y equipamiento de 2 aulas tipo regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,615,000.00	1,259,093.45	1,259,093.45	1,259,093.45	1,225,239.00	1,225,239.00	En Ejecución	Validado avances	
2020	11	Educación Pública	S 247	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX200401876965	Equipamiento PRODEP 2020	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	0	07-09-2020	07-09-2021	4,366,197.00	4,366,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713438	Lic. Benito Juárez, Terminación de la construcción de un aula de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	266,909.65	266,909.65	266,909.65	266,909.65	266,909.65	266,909.65	Terminado	Validado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713457	Balbino Dávalos Ponce, Trabajos de rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,640,326.06	1,639,301.34	1,639,301.34	1,639,301.34	1,639,301.34	1,639,301.34	1,639,301.34	Terminado	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713470	Manuel Avila Camacho, Terminación de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	Terminado	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713483	Prof. Fernando Aguilar, Terminación de la construcción de techumbre y obras complementarias Prim, Lic. Benito Juárez, Impermeabilización de los edificios "A" y "B",	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	919,122.15	918,196.82	918,196.82	918,196.82	918,196.82	918,196.82	918,196.82	Terminado	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788725	aplantados dañados en plafón del edificio "A" y aplicación de pintura en ambos edificios Stv, Angel Maria Gámbay	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	495,000.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	Terminado	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788733	Kiritana, Rehabilitación: impermeabilización general del plantel, nivelación de pisos y colocación de losetas, sustitución de puertas y rehabilitación de cancelería, sustitución de lámparas y reparación de instalación eléctrica, reposición de andadores dañados, sustitución de malla ciclónica sobre la barda perimetral y rehabilitación general de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,320,000.00	1,308,028.79	1,308,028.79	1,308,028.79	1,308,028.79	1,308,028.79	1,308,028.79	Terminado	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788738	Stv, Otv, 0167 Fernando Montes de Oca, Primera etapa de la construcción de 3 aulas, taller de cómputo, módulo de sanitarios y dirección en estructura regional, plaza cívica, plaza de acceso y reja perimetral, red eléctrica y muro de acometida, red hidráulica y cisterna, red sanitaria y fosa séptica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	650	06-07-2020	05-07-2021	3,542,000.00	3,542,000.00	3,542,000.00	3,542,000.00	3,542,000.00	3,542,000.00	3,542,000.00	Terminado	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788783	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación de aprox. 400 m2, de losa de azoteas (considera retiro de impermeabilizante actual y limpieza, nivelación y entortado con 2% de pendiente, colocación de impermeabilizante tipo emutex de 4mm, sustitución de plafones dañados y aplicación de pintura)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Terminado	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713526	Cuahtémoc, Terminación de trabajos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	4,200,000.00	4,199,300.68	4,199,300.68	4,199,300.68	4,199,300.68	4,199,300.68	4,199,300.68	Terminado	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713537	Benito Juárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	3,000,000.00	2,981,088.06	2,981,088.06	2,981,088.06	2,981,088.06	2,981,088.06	2,981,088.06	Terminado	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788715	Jn, Blas Galindo, Rehabilitación de losa de azotea con trabajos de construcción de entortados para pendientes adecuadas y colocación de impermeabilizante	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	Terminado	Validado avances



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Informe Final 2020



EDOMEX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788786	Prim. Andres Molina Enriquez, Retiro de 200 m2 de lámina pintro y colocación de lámina multipanel, incluyendo sustitución de instalación eléctrica y láminas del edificio "B". Sustitución de 92 m. de malla ciclónica en canchas deportivas. Impermeabilización y aplicación de pintura general del edificio "A". Rehabilitación de 700 m2.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,280,000.00	1,277,350.00	1,277,350.00	1,277,350.00	1,277,350.00	1,277,350.00	Terminado	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713461	As la avistarse Juan Álvarez, Terminaciones de los trabajos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Terminado	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713531	Insurgentes, Segunda etapa de sustitución de 2 edificios U-2C de 11 EE y construcción de plaza civica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	Terminado	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788740	Secg. Mártires de Cananea , Impermeabilización general de los edificios "A, C y E" y rehabilitación de cancelería y aplicación de pintura en general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,430,000.00	1,429,871.96	1,429,871.96	1,429,871.96	1,429,871.96	1,429,871.96	Terminado	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713510	Corregidora de Querétaro, Segunda etapa rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	462,646.45	462,646.45	462,646.45	462,646.45	462,646.45	462,646.45	Terminado	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788754	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación de la instalación eléctrica, colocación de luminarias, revisión y reparación de salidas hidráulicas, retiro y colocación de loseta cerámica en pisos, aplanado en plafón y aplicación de pintura general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Terminado	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788802	Conalep, CONALEP 125 El Zarco, Terminación construcción de un módulo de sanitarios y rehabilitación de laboratorio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	130,235.52	130,235.52	130,235.52	130,235.52	130,235.52	130,235.52	Terminado	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713459	multidisciplinario No. 0554 Mario Colin Sánchez, Terminación de la sustitución de un aula, sustitución de sanitarios y barra perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	950,000.00	1,057,326.00	1,057,326.00	1,057,326.00	1,057,326.00	1,057,326.00	Terminado	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713494	Ermilano Zapata, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	Terminado	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713394	Art. 3º Constitucional, Sustitución de aúas, núcleo sanitario y obra exterior.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	3,994,036.70	5,986,061.67	5,986,061.67	5,986,061.67	5,986,061.67	5,986,061.67	Terminado	Validado avances