

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Tercer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130200136881	Margarita Maza De Juárez, Agc-3199construcción Y Equipamiento De Un Aula	Otumba	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$324,657	\$304,802	\$304,802	\$304,802	\$304,802	\$304,802	\$304,802	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00
MEX13130200136884	No. 0709 Profr. Carlos Hank González, Agc-3358construcción De 1 Aula	San Mateo Atenco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$351,466	\$351,466	\$351,466	\$351,466	\$351,466	\$351,466	\$351,466	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00
MEX13130200136887	José María Morelos, Agc-3538construcción Y Equipamiento De 1 Aula	Tejupulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$434,046	\$434,014	\$434,014	\$434,014	\$434,014	\$434,014	\$434,014	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00
MEX13130200136891	Manuel Bernal Mejía, Agc-3708construcción Y Equipamiento De 1 Aula	Teoloyucan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$423,888	\$291,470	\$291,470	\$291,470	\$291,470	\$291,470	\$291,470	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00
MEX13130200136892	Fray Pedro De Gante, Agc-3732construcción Y Equipamiento De 1 Aula	Tepetlaotoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$334,848	\$334,848	\$334,848	\$334,848	\$317,471	\$317,471	\$317,471	94.81	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	94.81
MEX13130200136893	Moisés Sáenz, Agc-4230construcción De Comedor	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$559,275	\$417,557	\$417,557	\$417,557	\$417,557	\$417,557	\$417,557	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200136895	Emiliano Zapata, Agc-4325construcción Y Equipamiento De 1 Aula	Tultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$381,909	\$381,909	\$381,909	\$381,909	\$381,909	\$381,909	\$381,909	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00
MEX13130200136899	Justo Sierra Méndez, Agc-4385construcción Y Equipamiento De 1 Aula	Tultitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$392,021	\$350,682	\$350,682	\$350,682	\$350,682	\$350,682	\$350,682	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00
MEX13130200136900	Miguel Domínguez, Agc-4525construcción Y Equipamiento De 1 Aula	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$320,590	\$320,590	\$320,590	\$320,590	\$315,913	\$315,913	\$315,913	98.54	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	98.54
MEX13130200136903	Otilio Montaño, Agc-4747trabajos Adicionales A La Construcción De Protección Perimetral	Zinacantan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$614,214	\$614,214	\$614,214	\$614,214	\$600,463	\$600,463	\$600,463	97.76	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	97.76
MEX13130200136910	Andrés Molina Enriquez, Agc-3099construcción Y Equipamiento De 1 Aula	Nicolás Romero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$304,723	\$304,723	\$304,723	\$304,723	\$302,219	\$302,219	\$302,219	99.18	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	99.18
MEX13130200136911	Otilio Montaño, Agc-3235construcción Y Equipamiento De 1 Aula	Otzolotepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$335,937	\$335,937	\$335,937	\$335,937	\$335,792	\$335,792	\$335,792	99.96	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	99.96
MEX13130200136929	Evangelina Ozuna Pérez, Agc-140construcción De Sanitarios	Amatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$490,762	\$490,762	\$490,762	\$490,762	\$147,229	\$147,229	\$147,229	30.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	30.00
MEX13130200136935	2 De Marzo, Agc-187construcción De Desayunador	Apaxco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$559,275	\$559,275	\$559,275	\$559,275	\$468,585	\$468,585	\$468,585	83.78	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.00
MEX13130200136937	Jaime Torres Bodetconstrucción De Servicios Sanitarios	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$520,095	\$520,095	\$520,095	80.01	\$0	Metros Cuadrados	850	100.00	80.01
MEX13130200136945	Niños Héroes, Agc-198construcción De Desayunador	Atenco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$559,275	\$559,275	\$559,275	\$559,275	\$556,759	\$556,759	\$556,759	99.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX13130200136972	Francisco I. Madero, Agc-3142construcción De Techumbre De Aulas	Nicolás Romero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$262,380	\$262,380	\$262,380	\$262,380	\$262,380	\$262,380	\$262,380	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200136977	Lázaro Cárdenas Del Río, Agc-3147construcción Y Equipamiento De 1 Aula	Nicolás Romero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$366,861	\$366,861	\$366,861	\$366,861	\$354,103	\$354,103	\$354,103	96.52	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	96.52
MEX13130200137314	Hermenegildo Galeana, Agc-3215rehabilitación De Techumbre	Otzolapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$448,878	\$448,878	\$448,878	\$448,878	\$448,877	\$448,877	\$448,877	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130200137316	Ignacio Zaragoza, Agc-3619construcción Y Equipamiento De 1 Aula Y Sanitarios	Temoaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,399,275	\$1,399,275	\$1,399,275	\$1,399,275	\$1,055,240	\$1,055,240	\$1,055,240	75.41	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	75.41
MEX13130200137317	Sócrates, Agc-3626construcción Y Equipamiento De Salón De Usos Múltiples	Temoaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$681,078	\$681,078	\$681,078	\$681,078	\$599,288	\$599,288	\$599,288	87.99	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	87.99
MEX13130200137318	Vicente Guerrero, Agc-3634rehabilitación De Sanitarios Y Conclusión De Techumbre	Tenancingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00
MEX13130200137320	Benito Juárez García, Agc-3880construcción De Auditorio, Primera Etapa	Timilpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$3,066,659	\$3,066,659	\$3,066,659	\$3,066,659	\$3,066,652	\$3,066,652	\$3,066,652	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200137321	Agustín Melgar, Agc-3656construcción De Techumbre	Tenancingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$866,495	\$866,495	\$866,495	\$866,495	\$839,972	\$839,972	\$839,972	96.94	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	96.94
MEX13130200137323	José María Morelos Y Pavón, Agc-3712construcción De Baños	Teotihuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$981,523	\$981,523	\$981,523	\$981,523	\$490,762	\$490,762	\$490,762	50.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	50.00
MEX13130200137324	No. 64 María Montessorirehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	Villa Victoria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$216,000	\$216,000	\$216,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	30.00
MEX13130200137325	Pablo Latapi, Agc-3715rehabilitación De Techumbre	Teotihuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$361,183	\$361,183	\$361,183	\$361,183	\$345,974	\$345,974	\$345,974	95.79	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	95.79
MEX13130200137326	Emiliano Zapata, Agc-3735construcción De Biblioteca	Tepetlaotoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$820,364	\$820,364	\$820,364	\$820,364	\$812,245	\$812,245	\$812,245	99.01	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.01
MEX13130200137335	Amado Nervo, Agc-3837construcción De Sanitarios	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$981,523	\$981,523	\$981,523	\$981,523	\$854,114	\$854,114	\$854,114	87.02	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	87.02

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Tercer Trimestre 2015

MEX13130200137338	Esfir, Agc-3842construcción De Cubierta De Los Espacios Cívicos Y Deportivos	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$768,560	\$813,090	\$813,090	\$813,090	\$768,560	\$768,560	\$768,560	94.52	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	94.52
MEX13130200137341	Juana De Asbaje, Agc-3854construcción De Techumbre	Tezoyuca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$883,833	\$883,833	\$883,833	98.20	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.20
MEX13130200137343	No. 17 Margarita Gómez Palaciosrehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$2,334,673	\$2,334,673	\$2,334,673	\$2,334,673	\$2,334,397	\$2,334,397	\$2,334,397	99.99	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	99.99
MEX13130200137344	Josefa Ortiz De Domínguez, Agc-3871construcción Y Equipamiento De Aula De Medios Y Rehabilitación	Tianguiestenco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,000,040	\$1,000,040	\$1,000,040	\$1,000,040	\$881,171	\$881,171	\$881,171	88.11	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	88.11
MEX13130200137345	No. 1 Profr. José Guadarrama Alvaradorehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130200137346	Adolfo López Mateos, Agc-3873construcción De Sanitarios	Tianguiestenco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$799,361	\$799,361	\$799,361	\$799,361	\$737,607	\$737,607	\$737,607	92.27	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	92.27
MEX13130200137350	No. 39 Gabriela Brimmerrehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,074,285	\$1,074,285	\$1,074,285	\$1,074,285	\$1,072,234	\$1,072,234	\$1,072,234	99.81	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	99.81
MEX13130200137351	Benito Juárez, Agc-4332construcción De Salida De Emergencia	Tultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,200	\$99,200	\$99,200	99.20	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.20
MEX13130200137352	No. 13 Dr. Roberto Solís Quirogarehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,185,046	\$1,185,046	\$1,185,046	\$1,185,046	\$1,095,122	\$1,095,122	\$1,095,122	92.41	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	92.41
MEX13130200137353	Sor Juana Inés De La Cruz, Agc-4571construcción De Explanada	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,999	\$299,999	\$299,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200137354	No. 92 Nueva Creaciónconstrucción De Barda Perimetral	Tezoyuca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,533	\$149,533	\$149,533	99.69	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	99.69
MEX13130200137357	No. 130 Nehualcáyotlconstrucción De Servicios Sanitarios	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	75.59
MEX13130200137358	Lic. Benito Juárez García, Agc-4765construcción De Aula De Cómputo (Sin Equipo)	Zinacantan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$436,103	\$436,103	\$436,103	96.91	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	96.91
MEX13130200137360	No. 40 Ovidio Decrolyrehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	Tepetlaoxtoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$394,686	\$394,686	\$394,686	99.92	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	99.92
MEX13130200137364	No. 56 Lic. Benito Juárez Garcíarehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$890,000	\$890,000	\$890,000	\$890,000	\$890,000	\$890,000	\$890,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130200137392	Nueva Creación, Agm-0561construcción Y Equipamiento De Cuatro Aulas, Dirección, Área De Diagnostico, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior.	Otzoloapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$4,030,760	\$4,030,760	\$4,030,760	\$4,030,760	\$1,446,844	\$1,446,844	\$1,446,844	35.90	\$0	Metros Cuadrados	1,050	100.00	35.90
MEX13130200137396	Centro De Atención Múltiple, Agm-70construcción Y Equipamiento Del Cam	Apaxco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$2,867,088	\$2,867,088	\$2,867,088	\$2,867,088	\$2,867,088	\$2,867,088	\$2,867,088	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,650	0.00	100.00
MEX13130200137400	José María Morelos Y Pavón, Agm-0724construcción, Equipamiento Y Obra Exterior	Tenango del Aire	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$6,837,317	\$6,837,317	\$6,837,317	\$6,837,317	\$6,134,643	\$6,134,643	\$6,134,643	89.72	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	89.72
MEX13130200137401	No. 58 Profra. Margarita E. Nieto Herrerarehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$664,349	\$664,349	\$664,349	93.57	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	93.57
MEX13130200137408	Adolfo López Mateos, Agc-1277mantenimiento De La Escuela, Primera Etapa	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$377,791	\$377,791	\$377,791	\$300,000	\$300,000	\$300,000	79.41	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	79.41
MEX13130200137412	Manuel Doblado, Agc-1301construcción De Barda Perimetral	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$356,814	\$356,814	\$356,814	\$356,814	\$296,676	\$296,676	\$296,676	83.15	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.15
MEX13130200137448	Juan Aldama, Agc-4802rehabilitación, Primera Etapa	Zumpango	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$236,655	\$236,655	\$236,655	\$236,655	\$235,145	\$235,145	\$235,145	99.36	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	99.36
MEX13130200137452	Manuel Alas Sardaneta, Agc-3210construcción De Barda Perimetral	Otumba	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$461,506	\$461,506	\$461,506	92.30	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	92.30
MEX13130200137453	Benito Juárez, Agc-3388malla Perimetral	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$149,785	\$149,785	\$149,785	\$149,785	\$149,785	\$149,785	\$149,785	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200137779	José Martí, Agc-3723rehabilitación	Teotihuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$318,408	\$318,408	\$318,408	90.97	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	90.97
MEX13130200137785	Benito Juárez, Agc-3918rehabilitación, Primera Etapa	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,995	\$399,995	\$399,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130200137787	Héroes De Chapultepec, Agc-4010rehabilitación, Primera Etapa	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$298,651	\$298,651	\$298,651	\$298,651	\$297,085	\$297,085	\$297,085	99.48	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	99.48
MEX13130200144687	Cuahtémoc, Agm-149construcción De Comedor	Capulhuac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,246,746	\$1,246,746	\$1,246,746	\$1,246,746	\$1,151,908	\$1,151,908	\$1,151,908	92.39	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	92.39
MEX13130200144693	No. 048 Lic. Adolfo López Mateos, Agm-258construcción De Comedor	Cuahtitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,045,961	\$1,045,961	\$1,045,961	\$1,045,961	\$1,045,961	\$1,045,961	\$1,045,961	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200144745	No.0154 Justo Sierra, Agc-64rehabilitación	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$769,448	\$769,448	\$769,448	\$769,448	\$769,194	\$769,194	\$769,194	99.97	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.97
MEX13130200144746	Niños Héroes, Agc-3666rehabilitación De Desayunador	Tenango del Aire	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$578,461	\$671,308	\$671,308	\$671,308	\$578,461	\$578,461	\$578,461	86.17	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	86.17
MEX13130200144753	Jardín De Niños, Agc-4714construcción Y Equipamiento De 1 Aula	Zacazonapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$367,672	\$367,672	\$367,672	\$367,672	\$132,348	\$132,348	\$132,348	36.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	36.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Tercer Trimestre 2015

MEX13130200144755	Lic. Isidro Fabela, Agac-54rehabilitación	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$769,999	\$769,999	\$769,999	\$769,999	\$665,841	\$665,841	\$665,841	86.47	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	86.47
MEX13130200144760	19 De Septiembre De 1985, Agm-976construcción Y Equipamiento De 4 Aulas. Dirección Y Servicios Sanitarios	Xonacatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$2,032,834	\$2,032,834	\$2,032,834	\$2,032,834	\$2,030,727	\$2,030,727	\$2,030,727	99.90	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	99.90
MEX13130200144763	Gloria Leal De Beteta, Agc-089terminación De Barda Perimetral	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$123,639	\$123,639	\$123,639	\$123,639	\$123,639	\$123,639	\$123,639	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200144764	Ignacio Manuel Altamirano, Agac-125equipamiento De 1 Aula	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$58,913	\$58,913	\$58,913	\$58,913	\$58,913	\$58,913	\$58,913	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200144769	Libertad, Agc-0074terminación De Protección Perimetral	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$561,986	\$561,986	\$561,986	\$561,986	\$561,986	\$561,986	\$561,986	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200144776	Municipio 121, Agc-876construcción Y Equipamiento De 3 Aulas	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,572,000	\$1,548,595	\$1,548,595	\$1,548,595	\$1,407,467	\$1,407,467	\$1,407,467	90.89	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	90.89
MEX13130200144781	Justo Sierra, Agc-3087construcción De Techumbre E Impermeabilización De Salones	Nicolás Romero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$959,804	\$959,804	\$959,804	\$959,804	\$957,236	\$957,236	\$957,236	99.73	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.73
MEX13130200144785	José María Morelos Y Pavón, Agc-3740construcción Y Equipamiento De Sala De Medios	Tepetlaotoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,235,318	\$1,235,318	\$1,235,318	\$1,235,318	\$1,082,811	\$1,082,811	\$1,082,811	87.65	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	87.65
MEX13130200144790	Consuelo R. De Fernández Albarrán, Agc-4479construcción De Techumbre De Patio Escolar	Tultitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$437,496	\$437,496	\$437,496	\$437,496	\$306,984	\$306,984	\$306,984	70.17	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	70.17
MEX13130200144800	David G. Berlanga, Agac-93rehabilitación	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$334,243	\$334,243	\$334,243	\$334,243	\$202,246	\$202,246	\$202,246	60.51	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	60.51
MEX13130200144804	Antonio Caso, Agc-1024rehabilitar Con Pintura Y Mobiliario Escolar, En Una Primera Etapa	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$913,534	\$913,534	\$913,534	\$913,534	\$163,534	\$163,534	\$163,534	17.90	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	17.90
MEX13130200144814	José Ma. Luis Mora, Agc-1077mantenimiento General	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$767,866	\$767,866	\$767,866	\$767,866	\$230,360	\$230,360	\$230,360	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00
MEX13130200144827	18 De Marzo, Agc-3756construcción De Barda Perimetral, Primera Etapa	Tepetzotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$881,284	\$881,284	\$881,284	\$881,284	\$878,057	\$878,057	\$878,057	99.63	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.63
MEX13130200144839	José Ma. Morelos Y Pavón, Agac-100rehabilitación	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$769,258	\$769,258	\$769,258	\$769,258	\$763,108	\$763,108	\$763,108	99.20	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.20
MEX13130200144842	No. 0036 Ignacio Manuel Altamirano, Agc-1064rehabilitar Con Pintura Y Mobiliario Escolar, En Una Primera Etapa	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$933,015	\$933,015	\$933,015	\$933,015	\$933,014	\$933,014	\$933,014	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200144848	República Argentina, Agac-122rehabilitación	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$769,999	\$769,999	\$769,999	\$769,999	\$573,995	\$573,995	\$573,995	74.54	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	74.54
MEX13130200144850	José María Morelos, Agc-4502rehabilitar La Losa De Un Aula	Valle de Bravo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$486,008	\$486,008	\$486,008	\$486,008	\$486,008	\$486,008	\$486,008	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200144854	Emperador Cuauhtémoc, Aim-19construcción De Arcochecho	Tultitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$756,598	\$756,598	\$756,598	98.26	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.26
MEX13130200144855	C.A.M. Num. 16 Dr. José De Jesús González, Agac-118rehabilitación	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$739,878	\$739,878	\$739,878	\$739,878	\$739,877	\$739,877	\$739,877	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200144857	Vicente Guerrero, Aim-22construcción De La Losa Del Techo	Nopaltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200148239	Nueva Creación, Agm-0925construcción Y Equipamiento De Cuatro Aulas, Dirección, Taller De Psicomotricidad, Taller De Panadería, Cocina-Comedor, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Villa de Allende	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$7,582,519	\$7,582,519	\$7,582,519	\$7,582,519	\$7,311,799	\$7,311,799	\$7,311,799	96.43	\$0	Metros Cuadrados	1,250	100.00	96.43
MEX13130200148454	Miguel Hidalgo, Agac-3impermeabilizar, Pintar La Herrería Y Sustituir Las Luminarias	Otzolotepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$509,527	\$509,527	\$509,527	66.17	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	66.17
MEX13130200148460	Venustiano Carranza, Agac-55rehabilitación	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$769,988	\$769,988	\$769,988	\$769,988	\$769,988	\$769,988	\$769,988	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200148462	José Azueta, Agc-1086rehabilitación De Sanitarios	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$769,138	\$769,138	\$769,138	\$769,138	\$769,138	\$769,138	\$769,138	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200148476	Ford Num. 15, Agc-3980rehabilitación, Primera Etapa	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$666,006	\$666,006	\$666,006	86.49	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	86.49
MEX13130200148502	Camilo José Cela, Agc-4331malla Perimetral	Tultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$473,192	\$473,192	\$473,192	61.45	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	61.45
MEX13130200148507	Quetzalcóatl, Agc-4427rehabilitación, Primera Etapa	Tultitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$769,883	\$769,883	\$769,883	\$769,883	\$768,996	\$768,996	\$768,996	99.88	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.88
MEX13130200148514	Estado De México, Agc-4427rehabilitación, Primera Etapa	Tultitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$769,999	\$769,999	\$769,999	\$769,999	\$769,331	\$769,331	\$769,331	99.91	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.91
MEX13130200148519	Cuahtémoc, Agc-1985rehabilitación Con Pintura	Lerma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,999	\$199,999	\$199,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200152670	Miguel Hidalgo, Agc-3171construcción De Techumbre	Nopaltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$824,125	\$824,125	\$824,125	\$824,125	\$824,125	\$824,125	\$824,125	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200152754	Ricardo Flores Magón (Agc-3336)Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas	San Martín de las Pirámides	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$598,671	\$598,671	\$598,671	\$598,671	\$585,943	\$585,943	\$585,943	97.87	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	97.87
MEX13130300191257	No. 66 Profr. José Guadarrama Alvaradorehabilitación Y Mantenimiento De Esnacios	Jilotepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,971	\$699,971	\$699,971	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Tercer Trimestre 2015

MEX13130300194408	Benito Juárez	Terminación De Construcción De 3 Aulas Didácticas Y Obra Exterior	Atenco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$734,071	\$734,071	\$734,071	\$734,071	\$730,127	\$730,127	\$730,127	99.46	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.46	
MEX13130300194438		Gabriela Mistralconstrucción De Servicios Sanitarios Y Dirección	Atenco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$830,000	\$822,713	\$822,713	\$822,713	\$819,636	\$819,636	\$819,636	99.63	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	
MEX13130300195023		José María Velascoconstrucción Y Equipamiento De 4 Aulas, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Temascaltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$2,063,984	\$2,064,552	\$2,064,552	\$2,064,552	\$2,058,175	\$2,058,175	\$2,058,175	99.69	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.69	
MEX13130300195105		Diego Riveraimpermeabilización De Edificio "A", "B" Y "C"	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	
MEX13130300195150		Lic. Benito Juárez García Anexa A La Normal No. 1rehabilitación De Instalación Eléctrica En Tres Niveles Del Edificio Escolar	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$633,000	\$633,000	\$633,000	\$633,000	\$631,883	\$631,883	\$631,883	99.82	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.82	
MEX13130300195158		Miguel Alemánrehabilitación De Plafones, Fachada Y Pintura	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	
MEX13130300195178		Narciso Mendozaconstrucción De 3 Aulas En Estructura Regional (Sin Equipo)	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$846,495	\$846,495	\$846,495	\$846,495	\$738,792	\$738,792	\$738,792	87.28	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	87.28	
MEX13130400242521		Adolfo López Mateosconstrucción De Sanitarios	Acolman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$650,000	\$634,295	\$634,295	\$634,295	\$616,058	\$616,058	\$616,058	97.12	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.12	
MEX13130400242526		Santiago De La Hoz Poeta De La Revoluciónconstrucción De 3 Aulas (Sin Equipo)	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$750,000	\$749,291	\$749,291	\$749,291	\$749,291	\$749,291	\$749,291	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	
MEX13130400242528		Centenario Del Ejército Nacionalconstrucción Y Equipamiento De 3 Aula Y Rehabilitación De Sanitarios	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,836,265	\$1,836,265	\$1,836,265	\$1,836,265	\$1,644,099	\$1,644,099	\$1,644,099	89.53	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	89.53	
MEX13130400242534		Ignacio Zaragozaterminación De Construcción De Dirección Con Sanitarios	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	
MEX13130400242537		Niños Héroesconstrucción Y Equipamiento De 2 Aulas Tipo Regional	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$822,427	\$822,427	\$822,427	\$822,427	\$794,910	\$794,910	\$794,910	96.65	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	96.65	
MEX13130400242540		Gral. Felipe Ángelesrehabilitación De Sanitarios	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$593,350	\$593,350	\$593,350	\$593,350	\$265,174	\$265,174	\$265,174	44.69	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	44.69	
MEX13130400242544		Manuel Bernalconstrucción De Barda Perimetral	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$749,123	\$749,123	\$749,123	\$749,123	\$749,035	\$749,035	\$749,035	99.99	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	99.99	
MEX13130400242547		No. 184construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Y Malla Ciclonica	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$712,202	\$712,202	\$712,202	\$712,202	\$326,031	\$326,031	\$326,031	45.78	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	45.78	
MEX13130400242551		Tierra Y Libertadconstrucción Y Equipamiento De 1 Aula	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$382,094	\$382,094	\$382,094	\$382,094	\$382,094	\$382,094	\$382,094	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	
MEX13130400242559		Juan Escutiacconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$648,623	\$648,623	\$648,623	55.06	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	55.06	
MEX13130400242563		Cuahtémocconstrucción De Servicios Sanitarios	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.59	
MEX13130400242567		J. Eleazar Rivero, Agc-140rehabilitación De Sanitarios	Amatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$490,762	\$490,762	\$490,762	\$490,762	\$486,430	\$486,430	\$486,430	99.12	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.12	
MEX13130400242582		Niños Héroesconstrucción De 1 Aula	Atlaacmulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$367,414	\$315,772	\$315,772	\$315,772	\$315,772	\$215,153	\$215,153	\$215,153	68.14	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	68.14
MEX13130400242585		Méxicoconstrucción De 1 Aula	Atlaacmulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	
MEX13130400242589		Ma. Trinidad R. De Sánchez Colínconstrucción De 2 Aulas	Atlaacmulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$548,745	\$548,745	\$548,745	\$548,745	\$401,463	\$401,463	\$401,463	73.16	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	73.16	
MEX13130400242592		18 De Marzoconstrucción De 2 Aulas	Atlaacmulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$548,745	\$548,745	\$548,745	\$548,745	\$422,263	\$422,263	\$422,263	76.95	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	76.95	
MEX13130400242596		Josué Mirloconstrucción De 2 Aulas	Atlaacmulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$548,745	\$548,745	\$548,745	\$548,745	\$547,738	\$547,738	\$547,738	99.82	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	99.82	
MEX13130400242599		Profr. Héctor González Gonzálezconstrucción De 1 Aula	Atlaacmulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	
MEX13130400242602		Estefanía Castaledarehabilitación Del Plantel	Atlaacmulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	
MEX13130400242606		Rubén Daríoconstrucción De Servicios Sanitarios	Atlaacmulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$446,178	\$446,178	\$446,178	68.64	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	68.64	
MEX13130400242668		Nezahualcōyōtlconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Chiconcuac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$987,910	\$987,910	\$987,910	83.86	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	83.86	
MEX13130400242670		Felipe Carrillo Puertoconstrucción De Servicios Sanitarios	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.59	
MEX13130400242673		Ignacio Ramíreconstrucción De Servicios Sanitarios	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.59	
MEX13130400242677		Melchor Ocampoconstrucción De Servicios Sanitarios	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$496,223	\$496,223	\$496,223	\$496,223	\$405,740	\$405,740	\$405,740	81.77	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	81.77	
MEX13130400242682		Estic No. 0057 Mariano Azuelaconstrucción De Servicios Sanitarios	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$527,548	\$527,548	\$527,548	81.16	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	81.16	
MEX13130400242686		No. 637 Héroes De Méxicconstrucción Y Equipamiento De 1 Aula Y Área Administrativa	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,288,584	\$1,316,781	\$1,316,781	\$1,316,781	\$1,288,494	\$1,288,494	\$1,288,494	97.85	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	97.85	
MEX13130400242689		Frida Kahlorehabilitación	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$758,980	\$758,980	\$758,980	99.87	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.87	

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Tercer Trimestre 2015

MEX13130400242690	Hermenegildo Galeanaconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Coatepec Harinas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$987,910	\$987,910	\$987,910	83.86	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	83.86
MEX13130400242693	Alfredo Del Mazo V.Construcción Y Equipamiento De 4 Aulas Y Escaleras	Cuautitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$2,203,927	\$2,203,927	\$2,203,927	\$2,203,927	\$2,171,432	\$2,171,432	\$2,171,432	98.53	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	98.53
MEX13130400242699	Siervo De La Naciónconstrucción De 3 Aulas, Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Obra Exterior Y Equipamiento De 6 Aulas	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,734,250	\$1,734,250	\$1,734,250	\$1,734,250	\$1,150,433	\$1,150,433	\$1,150,433	66.34	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	66.34
MEX13130400242702	Amalia S. De Cárdenasconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$873,839	\$873,839	\$873,839	\$873,839	\$873,839	\$873,839	\$873,839	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130400242704	Niños Héroesreja Metálica (Rejacero)	Donato Guerra	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$292,836	\$292,836	\$292,836	86.13	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	86.13
MEX13130400242708	Amado Nervoconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Donato Guerra	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$987,910	\$987,910	\$987,910	83.86	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	83.86
MEX13130400242713	Luis González Obregón Ctm-Xivconstrucción De Plaza Cívica	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130400242867	No. 0655 Telpochcalliconstrucción Y Equipamiento De 1 Aula	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$501,413	\$501,413	\$501,413	\$501,413	\$478,411	\$478,411	\$478,411	95.41	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	95.41
MEX13130400242870	Técnica No. 142construcción De Servicios Sanitarios	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$593,350	\$593,350	\$593,350	\$593,350	\$590,665	\$590,665	\$590,665	99.55	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.55
MEX13130400242872	Josefa Ortiz De Domínguezconstrucción De Servicios Sanitarios	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.59
MEX13130400242875	Torresconstrucción Y Equipamiento De Laboratorio De Cómodo De 3 Ee 20 De Noviembreconstrucción De Servicios Sanitarios	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$2,344,829	\$2,344,829	\$2,344,829	\$2,344,829	\$2,342,925	\$2,342,925	\$2,342,925	99.92	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.92
MEX13130400242879	Gregorio Torres Quinteroconstrucción De Barda Perimetral	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$703,000	\$703,000	\$703,000	\$703,000	\$690,803	\$690,803	\$690,803	98.26	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	98.26
MEX13130400242885	Rosaura Zapatarehabilitación Del Plantel	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,476,458	\$1,476,458	\$1,476,458	\$1,476,458	\$1,348,530	\$1,348,530	\$1,348,530	91.34	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.34
MEX13130400242888	Ramón López Velardeconstrucción De Servicios Sanitarios	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$675,849	\$675,849	\$675,849	91.13	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.13
MEX13130400242891	Calmeacrehabilitación	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242895	David Alfaro Siqueirosconstrucción De Servicios Sanitarios	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.59
MEX13130400242898	Basilio Pérez Gallardoconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$987,910	\$987,910	\$987,910	83.86	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	83.86
MEX13130400242899	Emiliano Zapataconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Zumpango	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$987,910	\$987,910	\$987,910	83.86	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	83.86
MEX13130400242901	Tlacaaleconstrucción De Servicios Sanitarios	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.59
MEX13130400242903	Benito Juárezimpermeabilización	Hueyoptla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$769,996	\$769,996	\$769,996	\$769,996	\$230,999	\$230,999	\$230,999	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00
MEX13130400242910	León Felipeconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Zinacantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$648,623	\$648,623	\$648,623	55.06	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	55.06
MEX13130400242913	Niños Héroes De Chapultepecconstrucción De Servicios Sanitarios	Huixquilucan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$593,350	\$743,350	\$743,350	\$743,350	\$740,253	\$740,253	\$740,253	99.58	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.58
MEX13130400242920	Nueva Creación, Agc-1615construcción Y Equipamiento De 2 Aulas	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$838,384	\$838,384	\$838,384	\$838,384	\$838,384	\$838,384	\$838,384	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00
MEX13130400242921	Agustín Melgarconstrucción De Barda Perimetral	Zinacantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$649,999	\$649,999	\$649,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130400242922	Ricardo Calva Reyesconstrucción De Servicios Sanitarios	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.59
MEX13130400242924	El Progresoimpermeabilización De 11 Aulas Y Módulo De Servicios Sanitarios	Zinacantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$608,300	\$608,300	\$608,300	\$608,300	\$608,300	\$608,300	\$608,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242925	Octavio Pazconstrucción De Servicios Sanitarios	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$621,302	\$621,302	\$621,302	83.77	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	83.77
MEX13130400242927	Progreso Aepimpermeabilización De 4 Aulas	Zinacantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$157,500	\$157,500	\$157,500	\$157,500	\$157,500	\$157,500	\$157,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242929	Frida Kahloconstrucción De Servicios Sanitarios	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.59
MEX13130400242930	Ignacio Zaragozaimpermeabilización De 13 Aulas (6 En Dos Plantas), Dirección Y Módulo De Servicios Sanitarios	Zinacantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$114,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242932	Rafael Ramírezconstrucción De Servicios Sanitarios	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.59
MEX13130400242937	José María Morelosimpermeabilización De 6 Aulas Y Módulo De Servicios Sanitarios	Zinacantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$428,000	\$428,000	\$428,000	\$428,000	\$428,000	\$428,000	\$428,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242938	Patriaconstrucción De Servicios Sanitarios	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$591,632	\$591,632	\$591,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	94.75	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	94.75
MEX13130400242939	Sor Juana Inés De La Cruzpiso En Aulas Y Andadores	Zinacantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242941	Niños Héroesconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Ixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$987,910	\$987,910	\$987,910	83.86	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	83.86

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Tercer Trimestre 2015

MEX13130400242942	No. 0687 15 De Mayoconstrucción De 3 Aulas	Zinacantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$773,220	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$744,250	\$744,250	\$744,250	96.66	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	96.66
MEX13130400242947	No. 89 José María Morelosimpermeabilización	Jaltenco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$769,992	\$769,992	\$769,992	\$769,992	\$230,998	\$230,998	\$230,998	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00
MEX13130400242950	Lauro Aguirreconstrucción De Servicios Sanitarios	Jilotzingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$370,816	\$370,816	\$370,816	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00
MEX13130400242956	Mariano Riva Palaciorehabilitación De Techumbre	Zinacantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$896,784	\$1,481,001	\$1,481,001	\$1,481,001	\$896,784	\$896,784	\$896,784	60.55	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	60.55
MEX13130400242962	José Ma. Morelosconstrucción De Un Taller De Cómputo (Sin Equipo)	Juchitepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$554,165	\$554,165	\$554,165	\$554,165	\$437,397	\$437,397	\$437,397	78.93	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	78.93
MEX13130400242963	Lic. Adolfo López Mateosconstrucción De Servicios Sanitarios	Villa Victoria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$370,816	\$370,816	\$370,816	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00
MEX13130400242964	Unidad Pedagógica, Agc-1934construcción De 2 Aulas, Servicios Sanitarios, Obra Exterior Y Equipamiento De 4 Aulas	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,718,609	\$1,718,609	\$1,718,609	\$1,718,609	\$1,502,632	\$1,502,632	\$1,502,632	87.43	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	87.43
MEX13130400242968	No. 483 Guadalupe Victoriarehabilitación De Sanitarios	Villa Victoria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,327	\$349,327	\$349,327	99.81	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.81
MEX13130400242969	Octavio Pazconstrucción De 1 Aula	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$316,568	\$299,789	\$299,789	\$299,789	\$299,789	\$299,789	\$299,789	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242972	Juventino Rosascostrucción Y Equipamiento De 1 Aula, Dirección Y Servicios Sanitarios	Villa Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,897,510	\$1,883,248	\$1,883,248	\$1,883,248	\$1,881,799	\$1,881,799	\$1,881,799	99.92	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	99.92
MEX13130400242974	Lic. Benito Juárezconstrucción De 1 Aula	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$316,568	\$297,253	\$297,253	\$297,253	\$297,253	\$297,253	\$297,253	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242977	Libertadconstrucción Y Equipamiento De Desavunador	Villa de Allende	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$648,623	\$648,623	\$648,623	55.06	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	55.06
MEX13130400242979	Calmeaacconstrucción De 1 Aula	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$366,568	\$302,658	\$302,658	\$302,658	\$302,658	\$302,658	\$302,658	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242981	Lázaro Cárdenas Del Ríoconstrucción De Servicios Sanitarios	Villa de Allende	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$370,816	\$370,816	\$370,816	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00
MEX13130400242983	Hermanos Flores Magónconstrucción De 1 Aula	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$315,772	\$315,772	\$315,772	\$315,772	\$197,641	\$197,641	\$197,641	62.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	62.59
MEX13130400242984	Vicente Guerreroconstrucción Y Equipamiento De 1 Aula, Dirección Y Servicios Sanitarios	Villa de Allende	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,037,310	\$1,037,310	\$1,037,310	\$1,037,310	\$860,005	\$860,005	\$860,005	82.91	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	82.91
MEX13130400242987	Niños Héroesconstrucción De 1 Aula	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$315,772	\$315,772	\$315,772	\$315,772	\$215,153	\$215,153	\$215,153	68.14	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	68.14
MEX13130400242991	Tierra Y Libertadconstrucción Y Equipamiento De 2 Aulas	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$856,473	\$856,473	\$856,473	\$856,473	\$452,054	\$452,054	\$452,054	52.78	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	52.78
MEX13130400242994	Francisco I. Maderorehabilitación	Valle de Bravo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$457,594	\$457,594	\$457,594	\$457,594	\$391,742	\$391,742	\$391,742	85.61	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	85.61
MEX13130400242997	Anáhuacconstrucción De 2 Aulas	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$520,810	\$520,810	\$520,810	\$520,810	\$500,379	\$500,379	\$500,379	96.08	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	96.08
MEX13130400242998	Lic. Isidro Fabelaconstrucción Y Equipamiento De Desavunador	Tultitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$895,710	\$895,710	\$895,710	\$895,710	\$895,710	\$895,710	\$895,710	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130400243000	Luis Pasteurconstrucción De 1 Aula De Usos Múltiples	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$697,270	\$520,810	\$520,810	\$520,810	\$448,482	\$448,482	\$448,482	86.11	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	86.11
MEX13130400243002	Gral. Francisco Villaconstrucción De Servicios Sanitarios	Tultitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$370,816	\$370,816	\$370,816	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00
MEX13130400243005	Moctezuma Xocoyotzinconstrucción De 1 Aula De Usos Múltiples	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$720,810	\$520,810	\$520,810	\$520,810	\$446,975	\$446,975	\$446,975	85.82	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	85.82
MEX13130400243007	No. 0003 Lic. Benito Juárezrehabilitación De Alberca	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$2,399,127	\$2,395,000	\$2,395,000	\$2,395,000	\$2,060,376	\$2,060,376	\$2,060,376	86.03	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	86.03
MEX13130400243010	Quetzalconstrucción De 1 Aula	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$325,323	\$325,323	\$325,323	\$325,323	\$261,934	\$261,934	\$261,934	80.52	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	80.52
MEX13130400243012	Calmeaacconstrucción De Cubierta De Plaza Cívica	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$756,663	\$756,663	\$756,663	98.27	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	98.27
MEX13130400243016	Eudoxia Calderónrehabilitación	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$987,095	\$987,095	\$987,095	98.71	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.71
MEX13130400243019	Ameyali (Vesp)Construcción De 1 Aula	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$400,000	\$371,803	\$371,803	\$371,803	\$324,751	\$324,751	\$324,751	87.34	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	87.34
MEX13130400243022	No. 0001 Miguel Hidalgoeducación De Laboratorio De Cómputo Y Mantenimiento	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$267,218	\$267,218	\$267,218	89.07	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	89.07
MEX13130400243023	Gandhiconstrucción De 1 Aula	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$323,722	\$323,722	\$323,722	\$323,722	\$282,261	\$282,261	\$282,261	87.19	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	87.19
MEX13130400243025	No. 0002 Lic. Adolfo López Mateosrehabilitación Del Plantel	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$640,041	\$640,041	\$640,041	98.47	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.47
MEX13130400243026	Tierra Y Libertadconstrucción De 1 Aula	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$316,568	\$276,568	\$276,568	\$276,568	\$269,416	\$269,416	\$269,416	97.41	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.41
MEX13130400243030	Héroes De La Independenciainstrucción De 1 Aula	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$316,568	\$316,568	\$316,568	\$316,568	\$283,683	\$283,683	\$283,683	89.61	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	89.61
MEX13130400243031	León Felipeprehabilitación Del Plantel	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,537,100	\$1,537,100	\$1,537,100	\$1,537,100	\$1,530,647	\$1,530,647	\$1,530,647	99.58	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.58
MEX13130400243034	Altargracia Mercadoconstrucción De 1 Aula	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$316,568	\$316,568	\$316,568	\$316,568	\$295,159	\$295,159	\$295,159	93.24	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	93.24

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Tercer Trimestre 2015

MEX13130400243036	No. 0868 Dr. Gustavo Baz Pradaconstrucción Y Equipamiento De 3 Aulas, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$3,073,089	\$2,987,051	\$2,987,051	\$2,987,051	\$2,977,288	\$2,977,288	\$2,977,288	99.67	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	99.67
MEX13130400243040	Benito Juárezconstrucción De Servicios Sanitarios	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$648,908	\$648,908	\$648,908	99.83	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.83
MEX13130400243041	Rosario Castellanosrehabilitación Del Plantel	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,999	\$249,999	\$249,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400243045	Felipe Angeles Ramírezconstrucción De Servicios Sanitarios	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$605,052	\$605,052	\$605,052	93.08	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	93.08
MEX13130400243046	Profra. Maclovía Verarehabilitación	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$457,594	\$457,594	\$457,594	\$457,594	\$441,251	\$441,251	\$441,251	96.43	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	96.43
MEX13130400243050	No. 343 Bernardo De Balbuenaconstrucción De 2 Aulas	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$625,756	\$520,437	\$520,437	\$520,437	\$520,372	\$520,372	\$520,372	99.99	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	99.99
MEX13130400243057	José Ma. Morelosconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,099,771	\$1,099,771	\$1,099,771	93.36	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	93.36
MEX13130400243065	Lic. Benito Juárezconstrucción De 1 Aula	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$160,503	\$160,503	\$160,503	43.68	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	43.68
MEX13130400243069	Narciso Mendozaconstrucción De 1 Aula	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$218,682	\$218,682	\$218,682	59.52	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	59.52
MEX13130400243072	Guillermo Prietoconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Lerma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$648,623	\$648,623	\$648,623	55.06	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	55.06
MEX13130400243075	Andrés Quintana Rooconstrucción De Barda Perimetral	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$769,994	\$769,994	\$769,994	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130400243079	Juan Escutiiconstrucción De 2 Aulas	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$548,745	\$951,001	\$951,001	\$951,001	\$947,523	\$947,523	\$947,523	99.63	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	99.63
MEX13130400243081	Cristóbal Colónconstrucción De Servicios Sanitarios	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$593,350	\$593,350	\$593,350	\$593,350	\$592,409	\$592,409	\$592,409	99.84	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.84
MEX13130400243083	Niños Héroes De Chapultepecconstrucción De 3 Aulas	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$773,220	\$773,220	\$773,220	\$773,220	\$773,216	\$773,216	\$773,216	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00
MEX13130400243087	Melchor Ocampoobra Exterior	Melchor Ocampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$143,102	\$143,102	\$143,102	\$143,102	\$141,924	\$141,924	\$141,924	99.18	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.18
MEX13130400243088	Emiliano Zapataconstrucción De 2 Aulas	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$548,745	\$548,745	\$548,745	\$548,745	\$548,744	\$548,744	\$548,744	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00
MEX13130400243092	Josué Mirloequipamiento De Aula De Cantos Y Juegos, Rehabilitación Del Plantel	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$549,842	\$549,274	\$549,274	\$549,274	\$549,268	\$549,268	\$549,268	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400243093	No. 0709 Cuillahuacconstrucción De 3 Aulas	Metepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$773,220	\$773,220	\$773,220	\$773,220	\$773,215	\$773,215	\$773,215	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00
MEX13130400243097	Carlos Pellicer Camararehabilitación De Techumbre	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400243101	Ing. Salvador Sánchez Colínconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Tlaltlaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$895,710	\$895,710	\$895,710	\$895,710	\$829,233	\$829,233	\$829,233	92.58	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	92.58
MEX13130400243104	Juan Escutia, Agc-4084construcción De 1 Aula Y Barda Perimetral	Tlaltlaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$943,186	\$943,186	\$943,186	\$943,186	\$943,177	\$943,177	\$943,177	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130400243105	Juan Escutiiconstrucción De 2 Aulas	Metepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$548,745	\$545,117	\$545,117	\$545,117	\$545,117	\$545,117	\$545,117	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00
MEX13130400243107	Rosario R. De Alvaradoconstrucción De 1 Aula	Metepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$363,322	\$363,322	\$363,322	98.89	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.89
MEX13130400243109	No. 0075 Las Ixtacasconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$648,623	\$648,623	\$648,623	55.06	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	55.06
MEX13130400243115	Carlos Hank Gonzálezconstrucción Y Equipamiento De Comedor	Metepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,210,960	\$1,245,960	\$1,245,960	\$1,245,960	\$1,166,369	\$1,166,369	\$1,166,369	93.61	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	93.61
MEX13130400243116	Jaime Sabinesconstrucción De Servicios Sanitarios	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$370,816	\$370,816	\$370,816	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00
MEX13130400243117	Henry Ford No. 25construcción Y Equipamiento De Desayunador	Metepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$987,910	\$987,910	\$987,910	83.86	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	83.86
MEX13130400243118	No. 0077 Lic. Benito Juárezrehabilitación Del Plantel	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Salud	En Ejecución	2013	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$768,839	\$768,839	\$768,839	99.85	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.85
MEX13130400243122	Unidad Habitacional No. 2adaptación De Cocina-Comedor	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$99,181	\$99,181	\$99,181	49.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	49.59
MEX13130400243131	Ing. Guillermo González Camarenaconstrucción De Servicios Sanitarios	Texcalyacac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$636,580	\$636,580	\$636,580	85.84	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	85.84
MEX13130400243135	No. 0114 Josefa Ortiz De Domínguezconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Tenango del Aire	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$785,064	\$785,064	\$785,064	\$785,064	\$662,087	\$662,087	\$662,087	84.34	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	84.34
MEX13130400243136	Profr. Rodolfo Sánchez Garcíarehabilitación Del Plantel	Naucaipan de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,140	\$149,140	\$149,140	99.43	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.43
MEX13130400243139	Ignacio Zaragozaconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Temoaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$987,910	\$987,910	\$987,910	83.86	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	83.86
MEX13130400243140	20 De Noviembre Rehabilitación Del Plantel	Naucaipan de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$484,439	\$484,439	\$484,439	98.87	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.87
MEX13130400243142	José María Morelos Y Pavónconstrucción De Servicios Sanitarios	Temoaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.59
MEX13130400243144	Generalísimo Morelosrehabilitación Del Plantel	Naucaipan de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$330,976	\$330,976	\$330,976	94.56	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	94.56

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Tercer Trimestre 2015

MEX13130400243147	No. 378 José Vasconcelosrehabilitación Estructural De Aulas Planta Baja	Temoaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$905,156	\$945,156	\$945,156	\$945,156	\$905,156	\$905,156	\$905,156	95.77	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	95.77
MEX13130400243148	Lic. Adolfo López Mateosconstrucción De Servicios Sanitarios	Nextlalpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$370,816	\$370,816	\$370,816	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00
MEX13130400243151	Daniel Delgadilloconstrucción De Barda Perimetral	Temascaltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,088	\$599,088	\$599,088	99.85	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	99.85
MEX13130400243155	Benito Juárezrehabilitación Del Plantel	Temascalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,970	\$399,970	\$399,970	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.99
MEX13130400243164	Cuauhtémocconstrucción De Servicios Sanitarios	Temascalapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.59
MEX13130400243167	Celedonio Flores Hernándezconstrucción De Servicios Sanitarios	Nezahualcōyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.59
MEX13130400243171	Adolfo López Mateosconstrucción De Servicios Sanitarios	Nezahualcōyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.59
MEX13130400243174	Ignacio Ramírezconstrucción Y Equipamiento De 1 Aula	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$353,147	\$353,147	\$353,147	\$353,147	\$353,147	\$353,147	\$353,147	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400243175	Martín De La Cruzconstrucción De Servicios Sanitarios	Nezahualcōyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$634,295	\$634,295	\$634,295	\$634,295	\$565,803	\$565,803	\$565,803	89.20	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	89.20
MEX13130400243194	Sor Juana Inés De La Cruzconstrucción De Módulo De Sanitarios	Tecámac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$668,732	\$668,732	\$668,732	86.85	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	86.85
MEX13130400243201	No. 220 12 De Octubremantenimiento	Ocoyoacac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$582,850	\$582,850	\$582,850	\$582,850	\$582,850	\$582,850	\$582,850	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400243202	Emiliano Zapataconstrucción De Servicios Sanitarios	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$593,350	\$593,350	\$593,350	\$593,350	\$474,383	\$474,383	\$474,383	79.95	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	79.95
MEX13130400243204	Ignacio Zaragozaconstrucción De Muro De Contención	Ocoyoacac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$2,141,547	\$2,141,547	\$2,141,547	\$2,141,547	\$1,780,325	\$1,780,325	\$1,780,325	83.13	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	83.13
MEX13130400243206	No. 0658 Justo Sierra Méndezconstrucción De Muro De Contención	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$3,513,127	\$3,513,127	\$3,513,127	\$3,513,127	\$2,255,961	\$2,255,961	\$2,255,961	64.22	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	64.22
MEX13130400243209	Profr. Luis G. Tapiaconstrucción De Servicios Sanitarios	San Mateo Atenco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$703,364	\$703,364	\$703,364	94.84	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	94.84
MEX13130400243213	No. 66terminación De Servicios Sanitarios	San Mateo Atenco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$597,236	\$597,236	\$597,236	91.88	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.88
MEX13130400243214	Niños Héroesconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Otumba	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$987,910	\$987,910	\$987,910	83.86	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	83.86
MEX13130400243217	Rosaura Zapataconstrucción De 204 Ml. De Barda Perimetral	Ozumba	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$524,544	\$524,544	\$524,544	80.70	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	80.70
MEX13130400243219	Emiliano Zapataconstrucción De 2 Aulas	San Mateo Atenco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$548,745	\$548,745	\$548,745	\$548,745	\$548,744	\$548,744	\$548,744	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00
MEX13130400243221	Carmen Serdanconstrucción De 3 Aulas Y Dirección	Ozumba	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$1,713,430	\$1,713,430	\$1,713,430	\$1,713,430	\$856,715	\$856,715	\$856,715	50.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	50.00
MEX13130400243222	Cam No. 097construcción Y Equipamiento	San José del Rincón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$4,304,952	\$4,304,952	\$4,304,952	\$4,304,952	\$4,304,950	\$4,304,950	\$4,304,950	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400243225	Adolfo López Mateosimpermeabilización	Ozumba	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$769,804	\$769,804	\$769,804	\$769,804	\$230,941	\$230,941	\$230,941	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00
MEX13130400243227	Gral. Lázaro Cárdenasconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$873,839	\$873,839	\$873,839	\$873,839	\$873,012	\$873,012	\$873,012	99.91	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	99.91
MEX13130400243231	Andrés Molinainpermeabilización	Polotitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$767,952	\$767,952	\$767,952	\$767,952	\$767,952	\$767,952	\$767,952	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400243286	No. 185 Dr. Belisario Domínguezconstrucción De Barda Perimetral Y Rehabilitación De Sanitarios	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130400247445	No. 50 Frida Kahlorehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	Amecameca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$376,884	\$376,884	\$376,884	91.92	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.92
MEX13140200327807	Lic. Adolfo Lopez Mateos, Agc-63rehabilitación	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$768,799	\$749,823	\$749,823	\$749,823	\$749,823	\$749,823	\$749,823	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX13140200327826	Quetzalcóatlconstrucción De 3 Aulas	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$716,804	\$716,804	\$716,804	93.09	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.00
MEX13140200327831	Thomas Alva Edisonrehabilitación Estructural	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$2,749,977	\$2,749,977	\$2,749,977	\$2,749,977	\$2,435,005	\$2,435,005	\$2,435,005	88.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.00
MEX13140200328354	Adolfo López Mateos, Agc-3326terminación De La Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Regional Y Obra Exterior	San José del Rincón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$438,211	\$436,198	\$436,198	\$436,198	\$434,996	\$434,996	\$434,996	99.72	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.72
MEX13140200328445	Lic. Benito Juárez, Agc-4081sustitución De Techumbre En Aulas Y Construcción De Techumbre En Plaza Cívica	Tlaltlaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$772,003	\$769,990	\$769,990	\$769,990	\$441,446	\$441,446	\$441,446	57.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	57.33
MEX14130200137329	Margarita Maza De Juárez, Agc-3768construcción Y Equipamiento De 1 Aula	Tequiquiac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$302,569	\$302,569	\$302,569	\$302,569	\$288,890	\$288,890	\$288,890	95.48	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	95.48
MEX14130200137330	Miguel Hidalgo Y Costilla, Agc-3773construcción Y Equipamiento De 1 Aula De Usos Múltiples	Tequiquiac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$689,442	\$689,442	\$689,442	\$689,442	\$685,561	\$685,561	\$685,561	99.44	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	99.44
MEX14130200137402	Centro De Atención Múltiple, Agm-783construcción Y Equipamiento Del Cam	Tequiquiac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$4,855,796	\$4,855,796	\$4,855,796	\$4,855,796	\$4,839,433	\$4,839,433	\$4,839,433	99.66	\$0	Metros Cuadrados	1,650	100.00	99.66

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Tercer Trimestre 2015

MEX14130400242554	No. 185 Dr. Belisario Dominguezconstrucción De Barda Perimetral Y Rehabilitación De Sanitarios	Almoloya de Alquisiras	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130400243014	Libertadconstrucción De 1 Aula	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$362,069	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$359,962	\$359,962	\$359,962	89.99	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	89.99
MEX14140300365458	Miguel Hidalgo Y Costillaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Acambay de Ruiz Castañeda	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$973,469	\$973,469	\$973,469	\$644,098	\$644,098	\$644,098	66.17	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	66.17
MEX14140300365460	Manuel Avila Camachorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Acambay de Ruiz Castañeda	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX14140300365461	Gral. Francisco Montes De Ocaconstrucción De Servicios Sanitarios	Acambay de Ruiz Castañeda	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$630,349	\$630,349	\$630,349	90.05	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.00
MEX14140300365462	No. 7 Dr. Antonio Loerarehabilitación Y Construcción De Comedor	Acambay de Ruiz Castañeda	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,594,668	\$1,594,668	\$1,594,668	\$951,164	\$951,164	\$951,164	59.65	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	59.00
MEX14140300365464	José Vicente Villadarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Acolman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00
MEX14140300365465	Ciencia Patria Trabajo Y Libertadconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Acolman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00
MEX14140300365466	Sor Juana Inés De La Cruzconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Acolman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00
MEX14140300365467	Adolfo López Mateos, Agc-39construir Una Aula	Acolman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$628,089	\$628,089	\$628,089	83.75	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	83.75
MEX14140300365468	No. 0759 Miguel Hidalgo Y Costillarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Aculco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365469	Num. 32 Aculcorehabilitación Y Construcción De Taller De Panadería	Aculco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,391,875	\$1,391,875	\$1,391,875	\$940,138	\$940,138	\$940,138	67.54	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	67.00
MEX14140300365475	José María González Arratia, Agc-6rehabilitar La Protección Perimetral	Almoloya de Alquisiras	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$467,384	\$467,384	\$467,384	71.91	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	71.91
MEX14140300365477	Sor Juana Inés De La Cruzmalla Ciclónica 294 Ml.	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$200,746	\$200,746	\$200,746	95.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	95.59
MEX14140300365478	No. 42 Almoloya De Juárezconstrucción De 3 Aulas, Taller De Panadería, Adaptación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX14140300365482	Hellen Kellerrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Zumpango	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$136,065	\$136,065	\$136,065	45.36	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	45.36
MEX14140300365488	Ignacio Zaragozaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Zumpahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
MEX14140300365489	Tierra Y Libertadconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,276,779	\$1,276,779	\$1,276,779	\$1,276,779	\$1,276,779	\$1,276,779	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365490	Lic. Adolfo López Mateosconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Zumpahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,188,806	\$1,188,806	\$1,188,806	92.88	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	92.88
MEX14140300365491	E.S.T.I.C. No 0107 C. Felipe Contreras Colinbará Perimetral 200 Ml.	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,889	\$599,889	\$599,889	99.98	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.98
MEX14140300365492	Emiliano Zapataconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Zumpahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
MEX14140300365493	Francisco Ruiz De Leónsustitución De 3 Aulas Y Construcción De Dirección Con Sanitarios	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,786,693	\$1,786,693	\$1,786,693	94.04	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	94.04
MEX14140300365494	Francisco Javier Cárdenassustitución De Servicios Sanitarios	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$504,233	\$504,233	\$504,233	45.84	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	45.84
MEX14140300365495	Andrés Bellorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Zinacantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365496	Nicolás Bravorehabilitación Integral Urgente	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,162,851	\$1,162,851	\$1,162,851	\$1,162,851	\$617,457	\$617,457	\$617,457	53.10	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	53.10
MEX14140300365497	Rufino Tamayorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
MEX14140300365498	José Maréa Morelos Y Pavónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,997	\$299,997	\$299,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365499	Sor Juana Inés De La Cruzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Zinacantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$308,982	\$308,982	\$308,982	\$299,869	\$299,869	\$299,869	97.05	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.05
MEX14140300365500	Niños Héroesrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,999	\$299,999	\$299,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365501	Josué Mirlorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Zinacantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$108,149	\$108,149	\$108,149	36.05	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	36.05
MEX14140300365502	Profr. Moisés Sáenzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
MEX14140300365503	Henry Ford Num. 9rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Zinacantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$215,754	\$215,754	\$215,754	71.92	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	71.92

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Tercer Trimestre 2015

MEX14140300365504	Moisés Saénz Garzarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
MEX14140300365505	Ignacio Manuel Altamiranoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Zinacantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,227,824	\$1,227,824	\$1,227,824	95.92	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	95.92
MEX14140300365506	Profr. Carlos Hank Gonzálezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
MEX14140300365507	Manuel Saavedraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Zinacantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,278,838	\$1,278,838	\$1,278,838	\$784,552	\$784,552	\$784,552	61.35	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	61.35
MEX14140300365508	Cuahtémocrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$274,269	\$274,269	\$274,269	91.42	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.42
MEX14140300365510	No. 0282 Dr. Gustavo Baz Pradarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$277,842	\$277,842	\$277,842	92.61	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	92.61
MEX14140300365511	19 De Septiembre De 1985, Agm-976construcción De 2 Aulas	Xonacatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$749,094	\$749,094	\$749,094	99.88	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.88
MEX14140300365513	Enrique Flores Magónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$297,359	\$297,359	\$297,359	99.12	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.12
MEX14140300365514	No. 0580 Profr. Honorato Ortiz Garibayrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Xalatlaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,946	\$299,946	\$299,946	99.98	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.98
MEX14140300365515	Tierra Y Libertadrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$389,585	\$389,585	\$389,585	\$389,585	\$389,585	\$389,585	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365516	No. 0816 13 De Mayorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Villa Victoria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$288,422	\$288,422	\$288,422	96.14	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	96.14
MEX14140300365517	Cirilo Torres Canceladarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$463,105	\$463,105	\$463,105	\$373,489	\$373,489	\$373,489	80.65	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	80.65
MEX14140300365518	Nueva Creaciónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$269,524	\$269,524	\$269,524	89.84	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	89.84
MEX14140300365519	Miguel Hidalgo Y Costillaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Villa Victoria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$973,469	\$973,469	\$973,469	\$644,098	\$644,098	\$644,098	66.17	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	66.17
MEX14140300365520	No. 0424 Emiliano Zapatarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$196,003	\$196,003	\$196,003	65.33	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	65.33
MEX14140300365522	Miguel Hidalgo Y Costilla, Agc-76construir La Protección Perimetral	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$616,319	\$616,319	\$616,319	94.82	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	94.82
MEX14140300365523	Carlos Pellicerrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Amanalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365525	Adolfo López Mateosconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Villa Victoria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
MEX14140300365526	Concepción Arenalrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Amatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$134,114	\$134,114	\$134,114	17.42	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	17.00
MEX14140300365527	Angel María Garibayconstrucción De 4 Aulas Y Dirección Con Sanitarios	Villa Victoria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,370,000	\$2,336,655	\$2,336,655	\$2,336,655	\$2,182,218	\$2,182,218	\$2,182,218	93.39	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	93.39
MEX14140300365528	Lorenzo Filhorrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Villa Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$121,476	\$121,476	\$121,476	40.49	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	40.49
MEX14140300365529	Sor Juana Inés De La Cruz, Agc-165rehabilitar En Una Primera Etapa	Amecameca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365530	No. 0636 Profr. Pedro Fuentes Garcíaerehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Villa del Carbón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00
MEX14140300365531	Josué Mirloconstrucción De Muro De Contención	Amecameca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00
MEX14140300365532	No. 26 Jean Piagetrehabilitación Y Construcción De Un Aula	Apaxco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,752,196	\$1,752,196	\$1,752,196	\$1,492,305	\$1,492,305	\$1,492,305	85.17	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.00
MEX14140300365533	No. 0283 José María González Arratiarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Villa del Carbón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365534	Ricardo Flores Magónsustitución De 2 Aulas Y Rehabilitación De Edificio "A"	Atenco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,229,383	\$1,229,383	\$1,229,383	\$1,229,383	\$1,229,383	\$1,229,383	\$1,229,383	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365536	Cuahtémocsubstitución De 3 Aulas Y Rehabilitación	Atenco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,162,647	\$1,162,647	\$1,162,647	\$1,162,647	\$1,162,647	\$1,162,647	\$1,162,647	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00
MEX14140300365537	José Ma. Morelos Y Pavónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Villa del Carbón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00
MEX14140300365538	Dr. Néstor Herrerarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Atenco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365539	No. 0798 Profr. Eliseo Gonzálezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Villa del Carbón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,203	\$299,203	\$299,203	99.73	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.73
MEX14140300365540	E.S.T.I.C. No. 0041 Tierra Y Libertadrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Atenco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,629	\$299,629	\$299,629	99.88	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.88
MEX14140300365541	Miguel Hidalgo Y Costillarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Villa del Carbón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$147,185	\$147,185	\$147,185	49.06	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	49.06

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Tercer Trimestre 2015

MEX14140300365542	Rosario Castellanosrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Atizapán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
MEX14140300365544	No. 67 Arnold Gessellrehabilitación	Villa del Carbón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,727,817	\$1,727,817	\$1,727,817	\$1,346,160	\$1,346,160	\$1,346,160	77.91	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	77.91
MEX14140300365551	No. 9 Lev Semenovich Vigotskyrehabilitación	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,704,393	\$1,704,393	\$1,704,393	\$896,135	\$896,135	\$896,135	52.58	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	52.00
MEX14140300365553	José Vasconcelos, Agc-4534rehabilitar La Barda Perimetral	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$671,584	\$671,584	\$671,584	89.54	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	89.54
MEX14140300365554	Miguel Hidalгореhabilitación De 3 Módulos De Servicios Sanitarios Y Techumbre En La Cancha De Basquetbol	Atzacmulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,339,873	\$1,339,873	\$1,339,873	89.32	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	89.32
MEX14140300365555	Profr. Enrique Gómez Bravorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Atzacmulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00
MEX14140300365557	Isidro Fabelarehabilitación	Atzacmulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$969,500	\$964,900	\$964,900	\$964,900	\$936,272	\$936,272	\$936,272	97.03	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.03
MEX14140300365558	Sor Juana Inés De La Cruzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$308,982	\$308,982	\$308,982	\$299,869	\$299,869	\$299,869	97.05	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.05
MEX14140300365560	Juan De La Barreraconstrucción De Un Aula	Valle de Bravo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$386,243	\$386,243	\$386,243	77.25	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	77.25
MEX14140300365561	Diego Riverarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Atlaulia	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,982	\$299,982	\$299,982	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.99
MEX14140300365562	Mitlaconstrucción De Un Aula	Valle de Bravo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$443,898	\$443,898	\$443,898	98.64	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.64
MEX14140300365563	Alfredo Del Mazo, Agc-375impermeabilizar Las Aulas	Atlaulia	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
MEX14140300365796	Alfredo Del Mazo, Agc-375impermeabilizar Las Aulas	Atlaulia	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
MEX14140300365817	Juan De La Barrerarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Capulhuac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$292,932	\$292,932	\$292,932	97.64	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.64
MEX14140300365822	No. 12 José Mariano Mociño Y Losadarehabilitación	Capulhuac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,741,892	\$1,741,892	\$1,741,892	\$1,033,778	\$1,033,778	\$1,033,778	59.35	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	59.35
MEX14140300365825	No. 1033 Ricardo Flores Magónconstrucción De Un Aula En Planta Alta	Chalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$350,004	\$350,004	\$350,004	\$350,004	\$286,080	\$286,080	\$286,080	81.74	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	81.74
MEX14140300365831	Jose Antonio Alzateconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Chalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,259,162	\$1,259,162	\$1,259,162	98.37	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.37
MEX14140300365833	Hans Christian Andersenrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Chalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00
MEX14140300365837	Carlos Chávez, Agc-454rehabilitar Los Sanitarios	Chalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$459,408	\$459,408	\$459,408	61.25	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	61.25
MEX14140300365848	No. 0180 Josué Mirlorrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Chapa de Mota	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365850	Ricardo Flores Magónsustitución De Cubierta De 2 Aulas	Chapa de Mota	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365860	No. 49 Chapultepecrehabilitación	Chapultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,765,930	\$1,765,930	\$1,765,930	\$1,357,704	\$1,357,704	\$1,357,704	76.88	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	76.88
MEX14140300365864	Estefanía Castañederehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Chiautla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00
MEX14140300365869	Laura Méndez De Cuencarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Chiautla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,779	\$299,779	\$299,779	99.93	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.93
MEX14140300365874	No. 49 Dr. Roberto Solís Pavónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Chiautla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$287,506	\$287,506	\$287,506	95.84	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	95.84
MEX14140300365890	No. 0678 Juana De Asbaje Y Ramírez De Santillanarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$215,107	\$215,107	\$215,107	71.70	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	71.70
MEX14140300365915	Gaby Brimmerrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$125,299	\$125,299	\$125,299	41.77	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	41.77
MEX14140300365921	Jaime Nunorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$227,007	\$227,007	\$227,007	75.67	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.67
MEX14140300365924	No. 49 Dr. Roberto Solís Quirogarehabilitación	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,790,388	\$1,790,388	\$1,790,388	\$1,254,553	\$1,254,553	\$1,254,553	70.07	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	70.07
MEX14140300365927	15 De Septiembreconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$614,969	\$614,969	\$614,969	48.04	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	48.04
MEX14140300365929	Xicotencatl sustitución De 4 Aulas, Impermeabilización Y Rehabilitación De Sanitarios	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,626,807	\$1,626,807	\$1,626,807	\$1,626,807	\$1,142,818	\$1,142,818	\$1,142,818	70.25	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	70.25
MEX14140300365935	No. 0515 Josefa Ortiz De Domínguezsustitución De Edificio Y Construcción De 8 Aulas Didácticas Hermanos Serdánrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$3,747,986	\$3,747,986	\$3,747,986	\$3,747,986	\$3,378,411	\$3,378,411	\$3,378,411	90.14	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	90.14
MEX14140300365940	Melchor Ocamorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00
MEX14140300365946	Ignacio Ramírezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00
MEX14140300365951	Ignacio Ramírezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$239,614	\$239,614	\$239,614	79.87	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	79.87

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Tercer Trimestre 2015

MEX14140300365962	E.S.T.I.C. No 0057 Mariano Azuelarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00
MEX14140300365964	No. 3 Juan Enrique Azcoagarehabilitación	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00
MEX14140300365970	No. 77 José Castilla Y Piñarehabilitación	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00
MEX14140300365974	Ichcateopanconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00
MEX14140300365977	Malinalconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
MEX14140300365981	Calpulli Cencalliconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00
MEX14140300365993	José María Velascorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$293,673	\$293,673	\$293,673	\$293,673	97.89	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.89
MEX14140300365998	No. 61 Jean Piagetrehabilitación	Coatepec Harinas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$881,882	\$881,882	\$881,882	\$881,882	48.99	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	48.99
MEX14140300366028	Luz Casas Cruzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Coyotepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00
MEX14140300366036	Luis Guevara Ramírez Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Cuautitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300366037	Salvador Díaz Mirónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$273,075	\$273,075	\$273,075	\$273,075	91.02	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.02
MEX14140300366040	Prof. Manuel Hinojosa Gilesrehabilitación	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$241,701	\$241,701	\$241,701	\$241,701	69.06	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	69.06
MEX14140300366048	Bicentenario De La Independencia De Méxicorehabilitación Urgente De Edificios	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,010,451	\$2,010,451	\$2,010,451	\$2,010,451	\$1,349,397	\$1,349,397	\$1,349,397	\$1,349,397	67.12	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	67.12
MEX14140300366058	No.12 Anne Sullivanrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300366062	Leandro Vallerehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300366082	Vicente Guerrerorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00
MEX14140300366106	No. 0021 Calmeacrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,976	\$299,976	\$299,976	\$299,976	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.99
MEX14140300366113	No.0958 Charlotte Yazbekrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300366217	Tierra Y Libertadrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$389,585	\$389,585	\$389,585	\$389,585	\$389,585	\$389,585	\$389,585	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300366226	Gregorio Torres Quinterorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$178,249	\$178,249	\$178,249	\$178,249	59.42	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	59.42
MEX14140300366234	Narciso Bassolsrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$157,671	\$157,671	\$157,671	\$157,671	52.56	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	52.56
MEX14140300366386	Constituciónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$279,191	\$279,191	\$279,191	\$279,191	93.06	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	93.06
MEX14140300366406	Evangelina Ozuna, Agc-901rehabilitar	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00
MEX14140300366409	Quetzalcóatl, Agc-907impermeabilizar	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
MEX14140300366417	Francisco I. Maderorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Donato Guerra	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300366426	Tierra Y Libertadrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$389,585	\$389,585	\$389,585	\$389,585	\$389,585	\$389,585	\$389,585	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300366432	Hermanos Serdanrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00
MEX14140300366436	Juana De Asbjerehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$275,133	\$275,133	\$275,133	\$275,133	91.71	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.71
MEX14140300366442	Siervo De La Naciónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$243,723	\$243,723	\$243,723	\$243,723	81.24	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	81.24
MEX14140300366449	No. 7 Gabriela Mistralrehabilitación	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,570,671	\$1,570,671	\$1,570,671	\$1,570,671	87.26	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	87.26
MEX14140300366482	No. 35 Dr. Mario Ramos Palaciosrehabilitación	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,798,689	\$1,798,689	\$1,798,689	\$1,216,145	\$1,216,145	\$1,216,145	\$1,216,145	67.61	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	67.61
MEX14140300366487	No. 38 Janusk Kozackrehabilitación	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
MEX14140300366493	No. 76 Daniel Delgadillorehabilitación	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,798,687	\$1,798,687	\$1,798,687	\$899,344	\$899,344	\$899,344	\$899,344	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00
MEX14140300366505	No. 78 Isidro Becerril Valdézrehabilitación	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,799,704	\$1,799,704	\$1,799,704	\$1,565,376	\$1,565,376	\$1,565,376	\$1,565,376	86.98	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	86.98
MEX14140300366516	Lic. Guillermo Robles Gilconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,025,255	\$1,025,255	\$1,025,255	\$1,025,255	80.10	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	80.10
MEX14140300366583	Ignacio Manuel Altamiranoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,227,824									

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Tercer Trimestre 2015

MEX14140300366594	Gustavo Bazconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,258,883	\$1,258,883	\$1,258,883	98.35	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.35
MEX14140300366602	Miguel HidalgoRehabilitación De Comedor Y Sanitarios Y Construcción De Sanitarios	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$822,449	\$822,449	\$822,449	64.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	64.25
MEX14140300366609	Lauro Aguirreconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$818,977	\$818,977	\$818,977	63.98	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	63.98
MEX14140300366626	Aquiles Serdanconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,161,504	\$1,161,504	\$1,161,504	90.74	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	90.74
MEX14140300366635	24 De Febreroconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,179,944	\$1,179,944	\$1,179,944	\$1,179,938	\$1,179,938	\$1,179,938	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300366933	Rufino Tamayoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,014,665	\$1,014,665	\$1,014,665	79.27	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	79.27
MEX14140300366940	Carmen Serdanconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,208,716	\$1,208,716	\$1,208,716	94.43	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	94.43
MEX14140300366944	Diego Riveraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,128,120	\$1,128,120	\$1,128,120	\$789,944	\$789,944	\$789,944	70.02	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	70.02
MEX14140300366982	José Clemente Orozcoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,185,370	\$1,185,370	\$1,185,370	92.61	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	92.61
MEX14140300366999	Juventino Rosarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
MEX14140300367004	Luz Alba Loria Pérezsustitución De Aulas En Estructura U-2c	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$771,007	\$771,007	\$771,007	35.05	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	35.05
MEX14140300367010	Francisco I. Madrososustitución De 2 Aulas	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,166,973	\$1,166,973	\$1,166,973	\$1,166,973	\$783,578	\$783,578	\$783,578	67.15	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	67.15
MEX14140300367016	Arq. Ramón Josué Hernández Andradesustitución De Edificio U-1c	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,339,256	\$1,339,256	\$1,339,256	89.28	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	89.28
MEX14140300367030	Juan Luis Vivesconstrucción De Barda	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$217,921	\$217,921	\$217,921	87.17	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	87.17
MEX14140300367070	Quetzalcóatsustitución De Cubierta De 3 Aulas	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00
MEX14140300367080	Leona Vicariosustitución De 4 Aulas	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,109,275	\$1,109,275	\$1,109,275	\$1,109,275	\$1,092,206	\$1,092,206	\$1,092,206	98.46	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	98.46
MEX14140300367084	Centro De Desarrollo Infantil Num. 2 Ecatepecrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00
MEX14140300367106	Bellisario Dominguezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00
MEX14140300367121	Manuel Bernalrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00
MEX14140300367128	Gregorio Torres Quinterorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$178,249	\$178,249	\$178,249	59.42	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	59.42
MEX14140300367143	Alfonso Reyes Ochoarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$213,077	\$213,077	\$213,077	71.03	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	71.03
MEX14140300367155	Moisés Saénzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$162,807	\$162,807	\$162,807	54.27	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	54.27
MEX14140300367177	Niños Héroes De Chapultepecrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00
MEX14140300367186	Amado Nervorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$313,572	\$313,572	\$313,572	\$300,000	\$300,000	\$300,000	95.67	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	95.67
MEX14140300367192	Francisco Javier Clavijerorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00
MEX14140300367471	No. 0948 Guillermo González Camarenarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$201,347	\$201,347	\$201,347	67.12	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	67.12
MEX14140300367475	Inixtli Inyollotlrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$258,814	\$258,814	\$258,814	86.27	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	86.27
MEX14140300367476	Hermenegildo Galeanarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$246,852	\$246,852	\$246,852	82.28	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	82.28
MEX14140300367479	Felipe Villanuevarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,997	\$299,997	\$299,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300367485	E.S.T.I.C. No 0117 Guillermo González Camarenarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00
MEX14140300367487	Benito Juárezrehabilitación Mayor De Los Edificios A,B,C Y D, Así Como Construcción De Drenaje Pluvial En Patio	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$3,813,406	\$3,813,406	\$3,813,406	69.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	69.33

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Tercer Trimestre 2015

MEX14140300367508	Gregorio Torres Quintero, Agc-1472	Construcción De Servicios Sanitarios	Ecatzingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$611,951	\$611,951	\$611,951	81.59	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	81.59
MEX14140300367512	Felipe Angeles	Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	El Oro	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$262,087	\$262,087	\$262,087	87.36	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	87.36
MEX14140300367515	No. 57 Profr. Ma. Luisa Coloman	Rehabilitación	El Oro	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,785,774	\$1,785,774	\$1,785,774	\$892,887	\$892,887	\$892,887	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00
MEX14140300367525	Rosalía Mendoza De Velázquez	Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Huehuetoca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$183,225	\$183,225	\$183,225	61.07	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	61.07
MEX14140300367531	Lic. Benito Juárez	Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Huehuetoca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$175,833	\$175,833	\$175,833	58.61	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	58.61
MEX14140300367535	Silvestre Revueltas	Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Hueyoptila	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300367542	No. 11 Lic. Agustín González	Rehabilitación	Huixquilucan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,787,516	\$1,787,516	\$1,787,516	\$1,388,908	\$1,388,908	\$1,388,908	77.70	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	77.70
MEX14140300367551	No. 0379 Jose Ortega Y Gasset	Sustitución De 2 Talleres, Dirección Escolar Y Sala De Maestros	Huixquilucan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$1,543,384	\$1,543,384	\$1,543,384	73.49	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	73.49
MEX14140300367557	No. 0343 Bernardo De Balbuena	Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Huixquilucan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$294,788	\$294,788	\$294,788	98.26	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.26
MEX14140300367560	Centro De Desarrollo Infantil Num. 9	Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$243,572	\$243,572	\$243,572	81.19	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	81.19
MEX14140300367564	Profr. Rafael Ramírez	Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00
MEX14140300367568	Hermanos Serdán	Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00
MEX14140300367581	Juana De Asbajera	Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$275,133	\$275,133	\$275,133	91.71	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.71
MEX14140300367587	Profr. Juan De Dios Rodríguez Heredia	Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00
MEX14140300367593	No. 0748 José Ma. Morelos Y Pavón	Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$249,155	\$249,155	\$249,155	83.05	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	83.05
MEX14140300367596	Tecelticán	Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300367598	No. 45 Sor Juana Inés De La Cruz	Rehabilitación	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
MEX14140300367600	No. 80 Tierra Y Libertad	Rehabilitación	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,763,831	\$1,763,831	\$1,763,831	\$1,130,368	\$1,130,368	\$1,130,368	64.09	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	64.09
MEX14140300367603	No. 0767 Moctezuma Ilhuicaminas	Sustitución De Barda 2 De Marzo	Rehabilitación Urgente De Los Edificios A, B Y C	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00
MEX14140300367611	Profr. Antonio Albarrán	Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$901,453	\$901,453	\$901,453	\$901,453	\$869,123	\$869,123	\$869,123	96.41	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	96.41
MEX14140300367616	No. 0569 José Martí	Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$265,784	\$265,784	\$265,784	88.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	88.59
MEX14140300367624	No. 0857 Lázaro Cárdenas Del Riorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior		Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$282,406	\$282,406	\$282,406	94.14	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	94.14
MEX14140300367625	No. 0857 Lázaro Cárdenas Del Riorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior		Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$297,157	\$297,157	\$297,157	99.05	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.05
MEX14140300367632	Siervo De La Nación	Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$243,723	\$243,723	\$243,723	81.24	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	81.24
MEX14140300367639	Vicente Guerrero, Agc-1582	Rehabilitar	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00
MEX14140300367642	Rubén Darío, Agc-1666	Rehabilitar En Una Primera Etapa	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$564,034	\$564,034	\$564,034	75.20	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.20
MEX14140300367647	Rosaura Zapata	Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ixtapan de la Sal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$297,148	\$297,148	\$297,148	99.05	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.05
MEX14140300367653	Miguel Hidalgo	Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ixtapan del Oro	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$574,850	\$574,850	\$574,850	44.91	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	44.91
MEX14140300367658	Niños Héroes	Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ixtapan del Oro	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00
MEX14140300367660	Leona Vicario	Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ixtapan del Oro	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00
MEX14140300367664	Nicolás Bravo	Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ixtapan del Oro	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$241,584	\$241,584	\$241,584	80.53	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	80.53
MEX14140300367667	Francisco I. Madero	Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,180,593	\$1,180,593	\$1,180,593	\$1,180,591	\$1,180,591	\$1,180,591	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300367671	24 De Febrero	Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,179,944	\$1,179,944	\$1,179,944	\$1,179,938	\$1,179,938	\$1,179,938	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Tercer Trimestre 2015

MEX14140300367675	Profra Elda Gómez Lugoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior Soledad Reyes Vda. De	Ixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,179,989	\$1,179,989	\$1,179,989	\$1,179,987	\$1,179,987	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	
MEX14140300367678	Morenorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior Francisco López Rayónrehabilitación Urgente De Aulas	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00
MEX14140300367682	No. 0104 Lic. Benito Juárezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Jaltenco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00
MEX14140300367701	No. 49rehabilitación	Jilotzingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,792,647	\$1,792,647	\$1,792,647	\$1,256,685	\$1,256,685	\$1,256,685	70.10	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	70.10
MEX14140300367741	Gabriel Ramos Millánrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Juchitepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$228,045	\$228,045	\$228,045	76.02	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	76.02
MEX14140300367748	Hermanos Flores Magónconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00
MEX14140300367750	Anton S. Makarenkoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,254,324	\$1,254,324	\$1,254,324	97.99	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.99
MEX14140300367752	Octavio Pazconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,264,464	\$1,264,464	\$1,264,464	98.79	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.79
MEX14140300368138	Octavio Pazconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,264,464	\$1,264,464	\$1,264,464	98.79	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.79
MEX14140300368153	Francisco Primo De Verdad Y Ramosconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$864,419	\$864,419	\$864,419	\$522,217	\$522,217	\$522,217	60.41	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	60.41
MEX14140300368157	Frida Kahlo (Agc-545)Construcción De Muros De Contención	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$646,296	\$646,296	\$646,296	83.93	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	83.93
MEX14140300368181	Horacio Zuñigarehabilitación Urgente De Edificios	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,992,143	\$2,992,143	\$2,992,143	\$2,992,143	\$2,987,427	\$2,987,427	\$2,987,427	99.84	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.84
MEX14140300368186	Laura Méndez De Cuencaimpermeabilización Urgente De Edificios	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
MEX14140300368191	Dr. Gustavo Baz Pradasustitución De Biblioteca, Techumbre, Rehabilitación Integral De Edificios Y Sustitución De Plaza Cívica	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$4,600,000	\$4,600,000	\$4,600,000	\$4,600,000	\$1,738,802	\$1,738,802	\$1,738,802	37.80	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	37.80
MEX14140300368196	No. 48rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00
MEX14140300368205	Benito Juárezrehabilitación Del Plantel	Lerma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,600,000	\$2,975,000	\$2,975,000	\$2,975,000	\$2,599,998	\$2,599,998	\$2,599,998	87.39	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	87.39
MEX14140300368210	Sor Juana Inés De La Cruzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Lerma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$308,982	\$308,982	\$308,982	\$299,869	\$299,869	\$299,869	97.05	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.05
MEX14140300368214	No. 47 Lermarehabilitación	Lerma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,752,500	\$1,752,500	\$1,752,500	\$1,073,593	\$1,073,593	\$1,073,593	61.26	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	61.26
MEX14140300368215	Angela Peraltarehabilitación Urgente De Espacios Aula	Lerma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300368224	Cuahtemocconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00
MEX14140300368236	Adolfo López Mateosconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
MEX14140300368245	Josefa Ortiz De Domínguezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,278,012	\$1,278,012	\$1,278,012	\$383,404	\$383,404	\$383,404	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00
MEX14140300368247	Benito Juárezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
MEX14140300368254	Josefa Ortiz De Domínguezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
MEX14140300368258	Guillermo Prietocostrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
MEX14140300368260	Ignacio Lopez Rayonconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
MEX14140300368262	Francisco Gonzalez Bocanegraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
MEX14140300368273	Pedro Ascencioconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Tercer Trimestre 2015

MEX14140300368297	Juan De La Barreraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
MEX14140300368301	Alfredo Zárate Albarránconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
MEX14140300368310	Emiliano Zapataconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
MEX14140300368313	Lic. Benito Juárezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
MEX14140300368316	Hermenegildo Galeanaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
MEX14140300368328	El Nigromanteconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
MEX14140300368333	José Ma. Pino Suárezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
MEX14140300368337	Jaime Nunoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
MEX14140300368338	Guadalupe Victoriaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
MEX14140300368347	Carlos Gómez Hernándezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
MEX14140300368351	La Corregidoraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
MEX14140300368353	Valentín Gómez Farias, Agc-2013colocar La Malla Perimetral	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
MEX14140300368358	Ignacio Allendeconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Malinalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$962,634	\$962,634	\$962,634	\$641,167	\$641,167	\$641,167	66.61	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	66.61
MEX14140300368366	No. 62 Dr. Rafael Santa Marinarehabilitación	Malinalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,008,238	\$1,008,238	\$1,008,238	56.01	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	56.01
MEX14140300368437	Frida Kahlo Calderónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Melchor Ocampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,953	\$299,953	\$299,953	99.98	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.98
MEX14140300368445	Lic. Adolfo López Mateosrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Metepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$282,046	\$282,046	\$282,046	94.02	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	94.02
MEX14140300368472	Ayacatirehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Mexicaltzingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$95,235	\$95,235	\$95,235	31.74	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	31.74
MEX14140300368477	Mariano Riva Palaciosrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$136,819	\$136,819	\$136,819	45.61	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	45.61
MEX14140300368494	Evangelina Ozuna Pérezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
MEX14140300369048	Jaime Torres Bodetsustitución De 6 Aulas, Dirección, Plaza Cívica Y Módulos Sanitarios	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,003,551	\$2,003,551	\$2,003,551	\$2,003,551	\$601,065	\$601,065	\$601,065	30.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	30.00
MEX14140300369100	Ignacio Ramírezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Nextlalpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,242,045	\$1,242,045	\$1,242,045	\$1,077,536	\$1,077,536	\$1,077,536	86.75	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.75
MEX14140300369106	Lic. Benito Juárezsustitución De 6 Aulas, Firme En Plaza Y Construcción De Barda Perimetral Y Firme De Concreto	Nextlalpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$497,924	\$497,924	\$497,924	\$497,924	\$149,377	\$149,377	\$149,377	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX14140300369123	Luisa Isabel Campos De Jimenez Cantúrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Nextlalpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$289,638	\$289,638	\$289,638	96.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.55
MEX14140300369140	Cuiclahuacconstrucción De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,551	\$295,551	\$295,551	98.52	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.52
MEX14140300369157	Mariano Matamorosconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Nicolás Romero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,037,099	\$1,037,099	\$1,037,099	81.02	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.02
MEX14140300369162	Netzahualcoyotlconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,207,422	\$1,207,422	\$1,207,422	94.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.33
MEX14140300369165	Constitución De 1857construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,199,043	\$1,199,043	\$1,199,043	93.68	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.68
MEX14140300369173	Amado Nervoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,199,834	\$1,199,834	\$1,199,834	93.74	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.74
MEX14140300369180	Consuelo Rodríguez De Fdez. Albarranconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,128,120	\$1,128,120	\$1,128,120	\$702,886	\$702,886	\$702,886	62.31	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	62.31

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Tercer Trimestre 2015

MEX14140300369470	Jose Antonio Alzateconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,259,162	\$1,259,162	\$1,259,162	98.37	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.37
MEX14140300369477	Guillermo Prietoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX14140300369490	Beatriz Ordoñez Acuña sustitución De 50 Metros Lineales De Barda Perimetral	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$164,259	\$164,259	\$164,259	73.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	73.00
MEX14140300369498	República De Cubasustitución De Espacios Y Construcción De 1 Aula, Biblioteca, Administración Y Cisterna	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,345,344	\$1,345,344	\$1,345,344	\$1,345,344	\$913,354	\$913,354	\$913,354	67.89	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	67.89
MEX14140300369500	No. 0039 Revolución Mexicana sustitución De Edificios Y Estudio De Mecánica De Suelos	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,750,000	\$4,201,652	\$4,201,652	\$4,201,652	88.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.46
MEX14140300369505	No. 0196 Guttembergrehabilitación Urgente De Aulas Y Plaza	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,293,867	\$1,293,867	\$1,293,867	\$1,293,867	\$799,304	\$799,304	\$799,304	61.78	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	61.78
MEX14140300369515	No. 0215 Filomeno Matusustitución De 2 Aulas	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$765,207	\$765,207	\$765,207	\$765,207	\$685,588	\$685,588	\$685,588	89.60	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.60
MEX14140300369523	Jorge Jiménez Cantú., Agc-2991rehabilitar Los Sanitarios	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$231,825	\$231,825	\$231,825	51.52	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	51.52
MEX14140300369543	Juan Aldamarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Nicolás Romero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$237,021	\$237,021	\$237,021	79.01	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.01
MEX14140300369550	Diego Rivera, Agm-0529construcción De 4 Aulas, Aula De Cantos Y Juegos, Dirección Con Sanitarios	Nopaltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$3,144,000	\$3,144,000	\$3,144,000	\$3,144,000	\$1,844,315	\$1,844,315	\$1,844,315	58.66	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	58.66
MEX14140300369562	Niños Héroesrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ocoyoacac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,999	\$299,999	\$299,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300369580	No. 0745 Felipe Angelesconstrucción De 3 Aulas, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ocoyoacac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$3,110,000	\$2,113,629	\$2,113,629	\$2,113,629	\$1,995,272	\$1,995,272	\$1,995,272	94.40	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.40
MEX14140300369601	Lic. Benito Juárezsustitución De 1 Aulas, Dirección Y Columna Metálica De Techumbre	Ocuilán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$696,180	\$696,180	\$696,180	\$696,180	\$347,248	\$347,248	\$347,248	49.88	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	49.88
MEX14140300369612	Técnica No. 210construcción De 4 Aulas Estructura U-1c	Otumba	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,995,187	\$1,995,187	\$1,995,187	\$1,992,305	\$1,992,305	\$1,992,305	99.86	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	99.86
MEX14140300369665	No. 0608 José Vasconcelosrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Otzoloapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX14140300369677	Profr. Faustino Arciniega Moralesconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Otzolotepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$870,707	\$870,707	\$870,707	68.02	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	68.02
MEX14140300369681	Margarita Maza De Juarezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ozumba	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$255,073	\$255,073	\$255,073	85.02	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.02
MEX14140300370130	Isabel Guzmán De Escamillarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	San Antonio la Isla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$297,691	\$297,691	\$297,691	99.23	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.23
MEX14140300370135	Fernando Orozco Y Berraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,252,709	\$1,252,709	\$1,252,709	\$811,775	\$811,775	\$811,775	64.80	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	64.80
MEX14140300370144	Francisco I. Maderoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,180,593	\$1,180,593	\$1,180,593	\$1,180,591	\$1,180,591	\$1,180,591	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300370154	Vicente Guerreroconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX14140300370165	Antonio José De Sucrerehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$289,639	\$289,639	\$289,639	96.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.55
MEX14140300370191	Tsísana Luna Chicassustitución De 3 Aulas	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$552,235	\$552,235	\$552,235	46.02	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	46.02
MEX14140300370201	Nezahualcóyotilmuro De Contención	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300370213	Ignacio Zaragozaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	San José del Rincón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX14140300370250	Cuahtémocconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	San José del Rincón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,274,203	\$1,274,203	\$1,274,203	\$1,006,676	\$1,006,676	\$1,006,676	79.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.00
MEX14140300370258	Melchor Ocampoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	San José del Rincón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,276,849	\$1,276,849	\$1,276,849	\$923,510	\$923,510	\$923,510	72.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	72.33
MEX14140300370268	Moctezumaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	San José del Rincón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,274,249	\$1,274,249	\$1,274,249	\$922,364	\$922,364	\$922,364	72.38	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	72.38
MEX14140300370284	Niños Héroesconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	San José del Rincón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	50.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Tercer Trimestre 2015

MEX14140300371286	Ricardo Flores Magónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Tecámac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$266,192	\$266,192	\$266,192	88.73	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.73
MEX14140300371289	Vasco De Quirogairehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Tecámac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$290,765	\$290,765	\$290,765	96.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.92
MEX14140300371301	Carlos Hank Gonzálezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	50.00
MEX14140300371302	Francisco I. Maderoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,180,593	\$1,180,593	\$1,180,593	\$1,180,591	\$1,180,591	\$1,180,591	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300372357	20 De Noviembreconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX14140300372367	Guauhtemocconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	50.00
MEX14140300372376	Amado Nervoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,199,834	\$1,199,834	\$1,199,834	93.74	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.74
MEX14140300372381	Cristobal Colonconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX14140300372410	Pedro Ascencio De Alquisirascercos Perimetral	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	50.00
MEX14140300372455	José Vasconcelosconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Temascalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX14140300372466	Carlos Hank Gonzálezsustitución De 5 Aulas, Sanitarios, Intendencia Y Cooperativa (Sin Equipo)	Temascalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,840,933	\$2,840,933	\$2,840,933	\$2,840,933	\$2,556,769	\$2,556,769	\$2,556,769	90.00	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	90.00
MEX14140300372489	José Vicente Villadasustitución De Biblioteca Y Bodega	Temascalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$509,531	\$509,531	\$509,531	72.79	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	72.79
MEX14140300372498	Ignacio Allenderrehabilitación Urgente De 2 Aulas Y Dirección	Temascalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$497,694	\$497,694	\$497,694	\$497,694	\$485,138	\$485,138	\$485,138	97.48	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.48
MEX14140300372507	Rufino Tamayorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Temascalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300372513	No. 0742 Emiliano Zapataconstrucción De 250 Ml. De Barda Perimetral	Temascalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$335,488	\$335,488	\$335,488	95.85	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.85
MEX14140300372526	Miguel Hidalgo Y Costillarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Temascalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$147,185	\$147,185	\$147,185	49.06	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	49.06
MEX14140300372531	Redención Campesinaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Temoaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,248,469	\$1,248,469	\$1,248,469	\$856,632	\$856,632	\$856,632	68.61	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	68.61
MEX14140300372544	Emiliano Zapataconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Temoaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX14140300372555	Lic. Benito Juárezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Temoaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX14140300372568	Miguel Hidalgoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Temoaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$574,850	\$574,850	\$574,850	44.91	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	44.91
MEX14140300372577	Prof. Mariano Cuevas Izquierdoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Temoaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,139,239	\$1,139,239	\$1,139,239	\$672,354	\$672,354	\$672,354	59.02	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	59.02
MEX14140300372584	Sor Juana Inés De La Cruzconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Temoaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	50.00
MEX14140300372596	Alfredo Del Mazo Velezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Temoaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$296,606	\$296,606	\$296,606	98.87	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.87
MEX14140300372718	Miguel Hidalgo Y Costillaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Tenancingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$973,469	\$973,469	\$973,469	\$644,098	\$644,098	\$644,098	66.17	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	66.17
MEX14140300372729	Emiliano Zapatarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Tenancingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,235	\$295,235	\$295,235	98.41	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.41
MEX14140300372736	Iep 25 Gral. Ignacio Zaragozarehabilitación Integral Urgente De 25 Espacios Educativos	Tenancingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$25,000,000	\$24,750,000	\$24,750,000	\$24,750,000	\$19,409,849	\$19,409,849	\$19,409,849	78.42	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.42
MEX14140300372748	Prof. Adolfo Villa Gonzálezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Tenango del Valle	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,999	\$299,999	\$299,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300372758	Doctor Eduardo Liceagarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Teoloyucan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$154,182	\$154,182	\$154,182	51.39	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	51.39
MEX14140300372769	Lic. Ramón Beteterehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Teotihuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX14140300372792	Emiliano Zapata Salazarrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Tepetitlpa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX14140300372807	No. 19 "Rosa Imelda Soto Millánrehabilitación	Tepotzotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,799,370	\$1,799,370	\$1,799,370	\$1,338,880	\$1,338,880	\$1,338,880	74.41	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	74.41

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Tercer Trimestre 2015

MEX14140300373852	Juan Jacobo Rousseauconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$837,703	\$837,703	\$837,703	65.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	65.45
MEX14140300373876	Lic. Benito Juárezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,216,669	\$1,216,669	\$1,216,669	\$812,429	\$812,429	\$812,429	66.77	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	66.77
MEX14140300373889	Emiliano Zapataconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX14140300373907	Lic. Benito Juárezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX14140300373919	Gral. Emiliano Zapataconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,274,927	\$1,274,927	\$1,274,927	\$1,274,902	\$1,274,902	\$1,274,902	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300373930	15 De Septiembreconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,237,899	\$1,237,899	\$1,237,899	96.71	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.71
MEX14140300374035	Centenario De La Revoluciónconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$965,633	\$965,633	\$965,633	\$965,633	\$965,633	\$965,633	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300374043	No. 0868 Dr. Gustavo Baz Pradarehabilitación Del Área Administrativa Y Construcción De Obra Exterior Del Plantel	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,300,000	\$1,345,000	\$1,345,000	\$1,345,000	\$1,190,096	\$1,190,096	\$1,190,096	88.48	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.48
MEX14140300374057	Tierra Y Libertadconstrucción De Servicios Sanitarios	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$674,635	\$674,635	\$674,635	99.21	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	99.21
MEX14140300374067	Centro De Desarrollo Infantil Num. 1 Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$219,065	\$219,065	\$219,065	73.02	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	73.02
MEX14140300374077	Centro De Desarrollo Infantil Num. 8rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300374088	Agustín Melgarrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300374101	José María Velascoconstrucción De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$293,673	\$293,673	\$293,673	97.89	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.89
MEX14140300374288	Lic. Adolfo López Mateosrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$282,046	\$282,046	\$282,046	94.02	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.02
MEX14140300374298	Moisés Saénzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$162,807	\$162,807	\$162,807	54.27	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	54.27
MEX14140300374306	Ignacio Manuel Altamiranorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,999	\$299,999	\$299,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300374316	No. 1006 Sentimientos De La Naciónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$229,938	\$229,938	\$229,938	76.65	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	76.65
MEX14140300374329	Ma. De La Luz Díaz Gonzálezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$283,654	\$283,654	\$283,654	94.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.55
MEX14140300374343	Guillermo González Camarenarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300374352	Gral. José Vicente Villadarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$292,295	\$292,295	\$292,295	97.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.43
MEX14140300374361	Leona Vicariorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$284,972	\$284,972	\$284,972	94.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.99
MEX14140300374375	Profr. Adrian Ortega Monroyrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$250,365	\$250,365	\$250,365	83.45	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.45
MEX14140300374381	Cor. Filiberto Gómez Díazrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$294,330	\$294,330	\$294,330	98.11	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.11
MEX14140300374394	Profr. Agripín García Estradarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$244,282	\$244,282	\$244,282	81.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.43
MEX14140300374410	No. 5rehabilitación Del Plantel, De Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,100,000	\$1,795,505	\$1,795,505	\$1,795,505	\$1,323,858	\$1,323,858	\$1,323,858	73.73	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	73.73
MEX14140300374496	Daniel Delgadilloconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX14140300374510	Emiliano Zapataconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX14140300374528	Profr. Maclovio Vallejoconstrucción De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$266,636	\$266,636	\$266,636	88.88	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.88
MEX14140300374539	Cuahtemocconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	50.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Tercer Trimestre 2015

MEX14140300374553	Nezahualcoyotl construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$824,346	\$824,346	\$824,346	64.40	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	64.40
MEX14140300374563	Niños Heroes construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,277,649	\$1,277,649	\$1,277,649	\$1,245,259	\$1,245,259	\$1,245,259	97.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.46
MEX14140300374568	Fabian L. Cuencac construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$628,113	\$628,113	\$628,113	49.07	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	49.07
MEX14140300374575	Gral. Ignacio Zaragoza construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,259,525	\$1,259,525	\$1,259,525	\$1,137,692	\$1,137,692	\$1,137,692	90.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.33
MEX14140300374586	Niños Heroes construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,277,649	\$1,277,649	\$1,277,649	\$1,245,259	\$1,245,259	\$1,245,259	97.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.46
MEX14140300374715	Diego Rivera construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,128,120	\$1,128,120	\$1,128,120	\$789,944	\$789,944	\$789,944	70.02	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	70.02
MEX14140300374722	Lic. José Vasconcelos Calderón construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,277,720	\$1,277,720	\$1,277,720	\$771,866	\$771,866	\$771,866	60.41	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	60.41
MEX14140300374733	Nueva Creación construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,254,419	\$1,254,419	\$1,254,419	\$1,200,057	\$1,200,057	\$1,200,057	95.67	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.67
MEX14140300374746	Nueva Creación construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,254,419	\$1,254,419	\$1,254,419	\$1,200,057	\$1,200,057	\$1,200,057	95.67	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.67
MEX14140300374757	No. 20 rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300374762	María Remedios Colón trabajos De Rehabilitación (1a. Etapa), Plaza Cívica Y APLICACIÓN DE PINTURA	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$652,000	\$652,000	\$652,000	\$652,000	\$647,520	\$647,520	\$647,520	99.31	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.31
MEX14140300374772	Reforma Educativa rehabilitación Con Pintura En Aulas, Barda Perimetral Y Adecuación De Comedor	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$353,958	\$353,958	\$353,958	\$353,958	\$353,955	\$353,955	\$353,955	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300374776	Fidel Velázquez rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Tultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$267,437	\$267,437	\$267,437	89.15	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.15
MEX14140300374800	No. 21 José Vasconcelos rehabilitación	Tultitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	50.00
MEX14140300374808	Narciso Mendoza construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Tultitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$851,801	\$851,801	\$851,801	66.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	66.55
MEX14140300374815	Profr. Silvia Novoa rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Tultitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$250,312	\$250,312	\$250,312	83.44	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.44
MEX14140300374820	No. 0124 27 De Septiembre rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Valle de Bravo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$280,794	\$280,794	\$280,794	93.60	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.60
MEX14140300374826	Sylvia Campomanes construcción De 1 Aula Y Obra Exterior	Valle de Bravo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$639,626	\$639,626	\$639,626	98.40	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	98.40
MEX14140300378885	No. 122 José Vasconcelos rehabilitación General Del Plantel	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,498,497	\$4,498,497	\$4,498,497	\$4,317,664	\$4,317,664	\$4,317,664	95.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.98
MEX14150200511814	Isidro Fabela A.E.P. (Aim-18) Muro De Contención, Barda Perimetral, Cubierta En Plaza Cívica Y Obra Exterior	Tultitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$2,882,894	\$2,882,894	\$2,882,894	\$2,882,894	\$2,882,893	\$2,882,893	\$2,882,893	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14150200511842	Valentín Gómez Farías sustitución De 4 Aulas Y Rehabilitación De Barda	Nezahualcoyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,573,065	\$1,573,065	\$1,573,065	\$1,573,065	\$854,592	\$854,592	\$854,592	54.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	54.33
MEX14150200511877	Diferentes Planteles paquete De Mobiliario Y Equipo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$43,256,949	\$43,229,931	\$43,229,931	\$43,229,931	\$40,997,450	\$40,997,450	\$40,997,450	94.84	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.84
MEX14150200511890	No. 43 Coprosos construcción De 2 Aulas, Bodega En Dos Niveles, Rehabilitación De Sanitarios Y Rehabilitación General Del Plantel	Papalotla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$3,322,887	\$3,322,887	\$3,322,887	\$3,322,887	\$1,985,250	\$1,985,250	\$1,985,250	59.74	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	59.74
MEX14150200511922	Ignacio Zaragoza rehabilitación De Comedor, Rehabilitación Y Construcción De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX14150200512027	Miguel Hídalgo rehabilitación De Comedor Y Sanitarios Y Construcción De Sanitarios	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$822,449	\$822,449	\$822,449	64.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	64.25
MEX14150200512326	No. 529 Pastor Velázquez construcción De 2 Aulas, Reforzamiento Estructural Y Rehabilitación General	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,604,251	\$1,604,251	\$1,604,251	\$1,604,251	\$481,275	\$481,275	\$481,275	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX14150200512362	Miguel Ángel Buonarroti terminación De Rehabilitación	Acolman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$115,752	\$115,752	\$115,752	\$115,752	\$57,876	\$57,876	\$57,876	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	50.00
MEX14150200512384	Ignacio Espinoza Martínez construcción De 2 Aulas	Aculco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$231,000	\$231,000	\$231,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX14150200512428	Francisco Javier Mina construcción De Barda Perimetral Y Techumbre	Atenco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,334,000	\$1,334,000	\$1,334,000	\$1,334,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Tercer Trimestre 2015

MEX14150200512456	Ceii Miguel Hidalgo Y Costillacercó Perimetral Con Reja De Acero, Cubierta Y Obra Exterior (Muro De Acometida, Plaza Cívica, Andadores Y Rampas)	Atzacmulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instuto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	
MEX14150300565755	Angela Peraltaterminación De Rehabilitación	Amanalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$106,330	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$134,114	\$134,114	\$134,114	17.42	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	17.00	
MEX14150300565964	No. 45construcción De Comedor, Taller De Panadería Y Elevador Para Personal De Capacidades Especiales	Atzacpán de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$1,471,875	\$1,471,875	\$1,471,875	\$1,471,875	\$1,264,283	\$1,264,283	\$1,264,283	85.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.00	
MEX14150300565977	Margarita Maza De Juárezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Atzacpán de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$352,836	\$352,836	\$352,836	\$352,836	\$299,516	\$299,516	\$299,516	84.89	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.00	
MEX14150300566004	No. 15 Jocosaconstrucción De 3 Aulas Y Servicios Sanitarios	Atzacpán de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$1,633,273	\$1,633,273	\$1,633,273	\$1,633,273	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	
MEX15150100470852	Adquisición De Mobiliario Y Equipo Escolar, Equipo De Cómputo Y Periféricos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Administración y Finanzas	Educación	En Ejecución	2015	\$229,976,185	\$229,976,185	\$153,317,451	\$229,976,185	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	233,600	0.00	0.00	
MEX15150100471679	Varios Municipios	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$400,901,958	\$400,901,958	\$400,901,958	\$400,901,958	\$26,245,785	\$26,245,785	\$26,245,785	6.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	10.00	
MEX13130400252749	Remodelacion De La Ex-Hacienda La Huerta	Zinacantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	Educación	En Ejecución	2012	\$12,774,608	\$12,774,608	\$12,774,608	\$11,466,410	\$11,466,410	\$11,466,410	\$11,466,410	89.76	\$0	Metros Cuadrados	535	100.00	89.76	
MEX13130300188003	Construccion Del Tercer Nivel De Aulas De La Unidad De Estudios Superiores Lerma	Lerma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Educación	En Ejecución	2013	\$3,354,699	\$3,354,699	\$3,354,699	\$3,354,699	\$3,354,699	\$3,354,699	\$3,354,699	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	
MEX13130400232936	Construccion De La Primera Etapa Del Edificio De Villa Del Carbon	Villa del Carbón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Educación	En Ejecución	2013	\$9,465,852	\$9,465,852	\$9,465,852	\$9,465,852	\$5,352,372	\$5,352,372	\$5,352,371	56.54	\$0	Metros Cuadrados	500	1.00	75.00	
MEX14130300196538	Construcción Y Equipamiento De Un Edificio De Docencia De Dos Niveles En La Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, Nivel Educación Superior, Fam 2013 (Obra Nueva)	Nicolás Romero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Educación	En Ejecución	2013	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$8,348,358	\$8,348,358	\$6,651,642	\$6,651,642	44.34	\$0	Metros Cuadrados	5,176	100.00	98.00	
MEX14140100289079	Edificio De Rectoría	Ocoyoacac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,854,888	\$2,854,888	\$2,854,888	\$2,854,888	\$2,854,888	\$2,842,072	\$2,842,072	99.55	\$0	Metros Cuadrados	1,300	100.00	99.93	
MEX14140100290013	Construcción Del Edificio D Y E Para Aulas Y Laboratorios, Uap Huehuetoca	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$36,681,208	\$36,681,208	\$35,959,327	73.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	
MEX14140100290023	Ampliación En Quinto Nivel Del Edificio D, Facultad De Economía	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,187,841	\$4,187,841	\$4,098,390	83.76	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	
MEX14140200323862	Construccion De Espacios Para Laboratorios Talleres Y Aulas Multiusos En La Unidad De Estudios Superiores Villa Victoria	Villa Victoria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Educación	En Ejecución	2014	\$3,030,300	\$3,030,300	\$3,030,300	\$3,030,300	\$3,029,561	\$3,029,561	\$3,029,561	99.98	\$0	Metros Cuadrados	633	100.00	99.00	
MEX14140200323938	Construccion De La Segunda Etapa Del Edificio De Villa Del Carbon	Villa del Carbón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Educación	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$7,014,527	\$7,014,527	\$7,014,527	70.15	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	75.00	
MEX14140200329250	Ampliación En Segundo Nivel Del Edificio G, Plantel Ignacio Ramírez Calzada	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$3,839,142	\$3,839,142	\$3,839,142	\$3,839,142	\$3,839,142	\$1,926,645	\$1,926,645	50.18	\$0	Metros Cuadrados	1,801	100.00	100.00	
MEX14140300369130	Constitución Del 57construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Construcción De Barda Y Obra Exterior	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,555,660	\$1,432,012	\$1,432,012	\$1,432,012	\$668,794	\$668,794	\$668,794	46.70	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	46.70	
MEX15150200501164	Construccion De La Segunda Etapa Del Edificio De Rectoría De La Universidad Estatal Del Valle De Toluca Ubicada, En La Colonia Pedregal De Guadalupe Hidalgo Municipio De Ocoyoacac	Ocoyoacac	El Pedregal de Guadalupe Hidalgo	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,483,278	\$2,483,278	\$1,655,519	\$1,655,519	\$1,655,519	\$1,655,519	\$1,655,519	\$0	66.67	\$0	Metros cúbicos	1,512	0.00	0.00
MEX15150200505055	Construcción De Un Edificio Para Aulas, Centro Universitario Uaem Amecameca	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$16,000,000	\$16,000,000	\$13,333,332	\$15,937,991	\$15,937,991	\$4,781,397	\$4,781,397	29.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	29.88	
MEX15150200505245	Construcción De La Primera Etapa Del Edificio C Para Auditorio, Aulas Y Talleres, Facultad De Artes	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$15,000,000	\$15,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	
MEX15150200505262	Ampliación En Segundo Nivel Del Laboratorio De Supercómputo, Facultad De Ciencias	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$4,440,000	\$4,440,000	\$3,700,000	\$4,338,521	\$4,338,521	\$1,301,556	\$1,301,556	29.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	
MEX15150200505275	Construcción De La Clínica De Odontogeriatría, Facultad De Odontología	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$4,760,000	\$4,760,000	\$3,966,666	\$4,662,898	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	
MEX15150200505380	Construcción De Cocina Para La Licenciatura En Gastronomía, Facultad De Turismo Y Gastronomía.	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$7,500,000	\$7,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Tercer Trimestre 2015

MEX15150200505418	Ampliación En Tercer Nivel Para El Laboratorio De Genética Humana (Edificio De Habilidades Clínicas), Facultad De Medicina	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$2,501,796	\$2,501,796	\$2,084,830	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MEX15150200505461	Remodelación De Salones De Usos Múltiples Para Talleres Del Plantel Ignacio Ramírez Calzada De La Escuela Preparatoria	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$1,340,000	\$1,340,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MEX15150200510719	Habilitación De La Sala De Juicios Orales, Centro Universitario Uaem Temascaltepec	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,250,000	\$3,899,755	\$3,899,755	\$1,169,926	\$1,169,926	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	2.00
MEX15150200515232	Remodelación E La Biblioteca Del Plantel "Dr. Pablo González Casanova" De La Escuela Preparatoria	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$1,340,000	\$2,323,544	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MEX15150200515286	Remodelación Del Edificio zB, Para Tutoría Académica Y Cubículos De Ptc, Centro Universitario Uaem Atlacomulco	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$8,000,000	\$8,000,000	\$6,666,666	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MEX15150300565179	Varios Planteles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$29,000,000	\$29,000,000	\$29,000,000	\$29,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX13130400240620	Promep 2013 Equipamiento	Toluca	Cobertura municipal	Convenios	S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2013	\$29,281,004	\$29,281,004	\$29,281,004	\$25,117,856	\$25,117,856	\$25,117,856	\$25,117,856	85.78	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	85.78
MEX14140200322745	Promep 2014 Equipamiento	Toluca	Cobertura municipal	Convenios	S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$1,368,457	\$17,236,776	\$17,236,776	\$10,324,418	\$10,324,418	\$10,324,418	\$10,324,418	59.90	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	59.90
MEX15150300557927	Promep 2015	Toluca	Cobertura municipal	Convenios	S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$12,541,543	\$12,541,543	\$0	\$1,978,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
MEX14140400417469	Profocie 2014	Toluca	Cobertura municipal	Subsidios	S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$62,920,632	\$62,920,632	\$62,920,632	\$62,920,632	\$42,507,703	\$42,507,703	\$42,507,703	67.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	67.56
MEX15150300557071	Profocie 2015	Toluca	Cobertura municipal	Convenios	S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$56,294,887	\$56,294,887	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
MEX15150300551979	Programa Apoyo Para Solventar Gastos Inherentes A La Operación Y Prestación De Servicios En Educación En El Estado De México. Ejercicio 2015	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales	11-Educación Pública	Dirección General de Administración y Finanzas	Educación	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
MEX15150300573776	Apoyo Para Solventar Gastos Inherentes A La Operación Y Prestación De Servicios En Educación En El Estado	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U023 Subsidios para centros de educación	11-Educación Pública	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Educación	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	457,032	0.00	0.00
MEX13130400240478	Construcción De Un Aula En Edificio "C" Y Un Aula En Edificio "E", Plantel "Sor Juana Inés De La Cruz"	Toluca	Cobertura municipal	Convenios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2013	\$1,175,000	\$930,000	\$930,000	\$930,000	\$930,000	\$930,000	\$908,353	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,182	100.00	98.00
MEX15150300557996	Construcción De 12 Rampas Plantel "Adolfo López Mateos" De La Escuela Preparatoria	Toluca	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$35,000	\$35,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00
MEX15150300557999	Rehabilitación De 6 Cubículos Destinados Para Orientación Y Tutorías Plantel "Adolfo López Mateos" De La Escuela Preparatoria	Toluca	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$120,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00
MEX15150300558017	Equipamiento Fieims 2015	Toluca	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$2,322,443	\$2,322,443	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
MEX15150300558022	Rehabilitación Del Segundo Nivel Del Edificio Dye Plantel "Pablo González Casanova." De La Escuela Preparatoria	Tenancingo	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MEX15150300558030	Equipamiento Plantel Texcoco De La Escuela Preparatoria	Texcoco	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
MEX15150300558037	Equipamiento Plantel Atlacomulco De La Escuela Preparatoria	Atlacomulco	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$75,000	\$75,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
MEX15150300558119	Rehabilitación De Dos Aulas Del Edificio A Plantel Atlacomulco De La Escuela Preparatoria	Atlacomulco	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$425,000	\$425,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MEX15150300569792	Centro De Procesamiento De Datos Para El Sistema Estatal De Información Pública Ambiental. Seia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$6,860,000	\$4,000,000	\$6,263,276	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	15,175,862	0.00	45.00
MEX15150200510095	Servicios Personales	Toluca	Cobertura municipal	Convenios	U040 Programa de Carrera Docente (UPES)	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$19,569,769	\$19,569,769	\$19,569,769	\$19,569,769	\$19,569,769	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00
MEX14140200323587	Fondo Para Elevar La Calidad En Educación Superior 2014. Equipamiento	Toluca	Cobertura municipal	Convenios	U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$47,573,793	\$47,573,793	\$47,573,793	\$47,573,793	\$47,573,793	\$38,833,041	\$38,833,041	81.63	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Tercer Trimestre 2015

MEX15150300555136	Fortalecer Los Programas Educativos Que Se Ofrecen En Las Facultades De Arquitectura Y Diseño, Economía, Ingeniería Y Química, Que Serán Evaluados Por Pares Externos En 2016.	Toluca	Cobertura municipal	Convenios	U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$16,439,147	\$16,439,147	\$6,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
MEX15150300557430	Elevar La Calidad De Doce Programas De Estudios Avanzados	Toluca	Cobertura municipal	Convenios	U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$8,779,716	\$8,779,716	\$1,541,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
MEX15150300557456	Fortalecer Los Programas Educativos Que Se Ofrecen En La Unidad Académica Profesional Chimalhuacán	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$3,100,000	\$3,100,000	\$2,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
MEX15150300557473	Fortalecer Los Programas Educativos Que Se Ofrecen En El Centro Universitario Uaem Tenancingo	Tenancingo	Cobertura municipal	Convenios	U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
MEX15150300557474	Fortalecer Los Programas Educativos Que Se Ofrecen En La Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Convenios	U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
MEX13130400240312	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido De Pasto Sintético, Facultad De Ciencias De La Conducta	Toluca	Cobertura municipal	Convenios	U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2013	\$4,200,000	\$3,625,321	\$3,625,321	\$3,625,321	\$3,625,321	\$3,540,939	\$3,540,939	97.67	\$0	Metros Cuadrados	1,991	100.00	98.75
MEX14140200323946	Fondo Para Ampliar Y Diversificar La Oferta Educativa 2014. Mantenimiento	Toluca	Cobertura municipal	Convenios	U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$65,798	\$65,798	\$65,798	\$65,798	\$65,798	\$52,000	\$52,000	79.03	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	79.03
MEX14140200323981	Fondo Para Ampliar Y Diversificar La Oferta Educativa En Educación Superior 2014. Equipamiento	Toluca	Cobertura municipal	Convenios	U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$53,872,030	\$53,872,030	\$53,872,030	\$53,872,030	\$53,872,030	\$43,429,452	\$43,429,452	80.62	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00
MEX14140400420582	Unidad De Estudios Superiores Para Adultos Mayores Ecatepec	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Convenios	U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Educación	En Ejecución	2014	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$22,009,096	\$22,009,096	\$22,009,096	84.65	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.00
MEX14140400420660	Unidad De Estudios Superiores Para Adultos Mayores Ecatepec	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Convenios	U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Educación	En Ejecución	2014	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$42,963	\$42,963	\$42,963	0.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00
MEX14140400420669	Habilitación Unidad De Estudios Superiores Tultepec	Tultepec	Cobertura municipal	Convenios	U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Educación	En Ejecución	2014	\$210,319	\$210,319	\$210,319	\$210,319	\$210,318	\$210,318	\$210,318	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.90
MEX14150300557950	Construcción De Dos Aulas, Facultad De Ciencias De La Conducta	Toluca	Cobertura municipal	Convenios	U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$676,293	\$676,293	\$676,293	\$676,293	\$672,363	\$555,294	\$555,294	82.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MEX15150200506081	Ampliación A Tercer Nivel Del Edificio "C" Para Bioingeniería Médica, Facultad De Medicina	Toluca	Cobertura municipal	Convenios	U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MEX15150200506082	Construcción De Segunda Etapa De La Biblioteca, Facultad De Ciencias De La Conducta	Toluca	Cobertura municipal	Convenios	U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$7,200,000	\$7,200,000	\$7,200,000	\$7,189,106	\$7,189,106	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MEX15150200506091	Ampliación A Tercer Nivel Del Edificio 3 Para Tsu En Prótesis Dental, Facultad De Odontología	Toluca	Cobertura municipal	Convenios	U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MEX15150200513415	Construcción Del Edificio "F" Para Aulas (Segunda Etapa), Unidad Académica Profesional Chimalhuacán	Toluca	Cobertura municipal	Convenios	U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$12,333,522	\$12,333,522	\$12,333,522	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MEX15150200515739	Remodelación Del Edificio De San Antonio Buenavista Para La Licenciatura En Estudios Cinematográficos, Escuela De Artes Escénicas	Zinacantan	Cobertura municipal	Convenios	U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MEX15150200515773	Construcción De Edificio Académico Para La Licenciatura En Turismo, Cu Uaem Valle De Teotihuacán	Teotihuacán	Cobertura municipal	Convenios	U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$12,333,522	\$12,333,522	\$12,333,522	\$12,319,344	\$12,319,344	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00