

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.**Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.****Gestión de Proyectos****Periodo: Cuarto Trimestre 2015**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130400240620	Promep 2013 Equipamiento	Toluca	Cobertura municipal	Convenios	S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEPI)	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2013	\$29,281,004	\$29,281,004	\$29,281,004	\$25,396,897	\$25,396,897	\$25,396,897	\$25,396,897	86.74	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00
MEX14140200322745	Promep 2014 Equipamiento	Toluca	Cobertura municipal	Convenios	S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEPI)	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$1,368,457	\$17,236,776	\$17,236,776	\$12,720,867	\$12,720,867	\$12,720,867	\$12,720,867	73.80	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00
MEX15150300557927	Promep 2015	Toluca	Cobertura municipal	Convenios	S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEPI)	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$12,541,543	\$12,541,543	\$12,541,543	\$12,541,543	\$12,541,543	\$426,999	\$426,999	3.40	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
MEX14140400417462	Programa Para La Inclusión Y La Equidad Educativa 2014	Toluca	Cobertura municipal	Subsidios	S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$2,279,190	\$2,279,190	\$2,279,190	\$2,279,190	\$2,279,190	\$1,884,777	\$1,884,777	82.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MEX14140400417469	Profocie 2014	Toluca	Cobertura municipal	Subsidios	S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$62,920,632	\$62,920,632	\$62,920,632	\$62,920,632	\$58,664,085	\$58,664,085	\$58,664,085	93.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MEX14140400420009	Programa De Fortalecimiento De La Calidad En Instituciones Educativas Profocie	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	Educación	En Ejecución	2014	\$156,299	\$156,299	\$156,299	\$156,299	\$156,299	\$156,299	\$156,299	100.00	\$0	Metros Cuadrados	257	0.00	100.00
MEX15150300557071	Profocie 2015	Toluca	Cobertura municipal	Convenios	S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$56,294,887	\$56,294,887	\$17,970,661	\$17,970,661	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
MEX15150400596231	Programa De Fortalecimiento De La Calidad En Instituciones Educativas Profocie 2014 - 2015.	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	Educación	En Ejecución	2015	\$11,429,367	\$11,429,367	\$11,429,367	\$11,429,367	\$10,663,721	\$765,646	\$765,646	6.70	\$0	Mobiliario y equipo	1,547	0.00	6.70
MEX15150300573776	Apoyo Para Solventar Gastos Inherentes A La Operación Y Prestación De Servicios En Educación En El Estado	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U023 Subsidios para centros de educación	11-Educación Pública	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Educación	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	457,032	0.00	0.00
MEX13130400240478	Construcción De Un Aula En Edificio "C" Y Un Aula En Edificio "E", Plantel "Sor Juana Inés De La Cruz"	Toluca	Cobertura municipal	Convenios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2013	\$1,175,000	\$1,175,000	\$930,000	\$930,000	\$930,000	\$930,000	\$908,353	79.15	\$0	Metros Cuadrados	1,182	100.00	100.00
MEX15150300557996	Construcción De 12 Rampas Plantel "Adolfo López Mateos" De La Escuela Preparatoria	Toluca	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00
MEX15150300557999	Rehabilitación De 6 Cubículos Destinados Para Orientación Y Tutorías Plantel "Adolfo López Mateos" De La Escuela Preparatoria	Toluca	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00
MEX15150300558017	Equipamiento Filems 2015	Toluca	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$2,322,443	\$2,322,443	\$2,322,443	\$2,228,122	\$2,228,122	\$350,958	\$0	15.11	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
MEX15150300558022	Rehabilitación Del Segundo Nivel Del Edificio Dye Plantel "Pablo González Casanova." De La Escuela Preparatoria	Tenancingo	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MEX15150300558037	Equipamiento Plantel Atlacomulco De La Escuela Preparatoria	Atlacomulco	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$73,583	\$73,583	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
MEX15150300558119	Rehabilitación De Dos Aulas Del Edificio A Plantel Atlacomulco De La Escuela Preparatoria	Atlacomulco	Cobertura municipal	Subsidios	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MEX13130400239475	Construcción Y Equipamiento De Cuatro Aulas, Laboratorio Multidisciplinario, Área Administrativa, Bodega, Biblioteca, Construcción De Taller De Computo Y Obra Exterior.	Jiquipilco	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	Colegio de Bachilleres del Estado de México	Educación	En Ejecución	2013	\$4,388,856	\$5,068,253	\$5,068,253	\$5,068,253	\$3,383,920	\$3,383,920	\$3,383,920	66.77	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00
MEX13140100289784	Construcción Y Equipamiento De Cuatro Aulas, Laboratorio Multidisciplinario, Área Administrativa, Bodega, Biblioteca, Intendencia, Sala De Maestros Y Construcción De Taller De Computo Y Obra Exterior.	Coatepec Harinas	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	Colegio de Bachilleres del Estado de México	Educación	En Ejecución	2013	\$5,013,245	\$10,026,490	\$10,026,490	\$10,026,490	\$7,557,620	\$7,557,620	\$7,557,620	75.38	\$0	Metros Cuadrados	139	1.00	100.00
MEX13140100289830	Construcción Y Equipamiento De Cuatro Aulas, Laboratorio Multidisciplinario, Área Administrativa, Bodega, Biblioteca, Construcción Del Taller De Computo Y Obra Exterior.	Zumpahuacán	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	Colegio de Bachilleres del Estado de México	Educación	En Ejecución	2013	\$5,068,253	\$5,068,253	\$5,068,253	\$5,068,253	\$3,910,962	\$3,910,962	\$3,910,962	77.17	\$0	Metros Cuadrados	75	1.00	100.00
MEX14130400239507	Construcción Y Equipamiento De Cuatro Aulas, Laboratorio Multidisciplinario, Área Administrativa, Bodega, Biblioteca, Construcción De Laboratorio De Computo Y Obra Exterior.	Temoaya	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	Colegio de Bachilleres del Estado de México	Educación	En Ejecución	2013	\$4,388,856	\$5,068,253	\$5,068,253	\$5,068,253	\$3,761,103	\$3,761,103	\$3,761,103	74.21	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.**Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.****Gestión de Proyectos****Periodo: Cuarto Trimestre 2015**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140200323587	Fondo Para Elevar La Calidad En Educación Superior 2014. Equipamiento	Toluca	Cobertura municipal	Convenios	U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$47,573,793	\$47,573,793	\$47,573,793	\$47,573,793	\$47,573,793	\$47,079,409	\$47,079,409	98.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MEX15150300555136	Fortalecer Los Programas Educativos Que Se Ofrecen En Las Facultades De Arquitectura Y Diseño, Economía, Ingeniería Y Química, Que Serán Evaluados Por Pares Externos En 2016.	Toluca	Cobertura municipal	Convenios	U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$16,439,147	\$16,439,147	\$16,439,147	\$14,100,641	\$14,100,641	\$536,151	\$427,417	3.26	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
MEX15150300557430	Elevar La Calidad De Doce Programas De Estudios Avanzados	Toluca	Cobertura municipal	Convenios	U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$8,779,716	\$8,779,716	\$8,779,716	\$8,279,470	\$8,279,470	\$457,942	\$89,656	5.22	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
MEX15150300557456	Fortalecer Los Programas Educativos Que Se Ofrecen En La Unidad Académica Profesional Chimalhuacán	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Convenios	U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$2,794,461	\$2,794,461	\$96,874	\$0	3.12	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
MEX15150300557473	Fortalecer Los Programas Educativos Que Se Ofrecen En El Centro Universitario Uaem Tenancingo	Tenancingo	Cobertura municipal	Convenios	U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,237,078	\$5,237,078	\$87,708	\$87,708	1.46	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
MEX15150300557474	Fortalecer Los Programas Educativos Que Se Ofrecen En La Unidad Académica Profesional Cuauhtlán Izcalli	Cuauhtlán Izcalli	Cobertura municipal	Convenios	U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00
MEX14140200323946	Fondo Para Ampliar Y Diversificar La Oferta Educativa 2014. Mantenimiento	Toluca	Cobertura municipal	Convenios	U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$65,798	\$65,798	\$65,798	\$65,798	\$65,798	\$63,419	\$63,419	96.38	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00
MEX14140200323981	Fondo Para Ampliar Y Diversificar La Oferta Educativa En Educación Superior 2014. Equipamiento	Toluca	Cobertura municipal	Convenios	U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$53,872,030	\$53,872,030	\$53,872,030	\$53,872,030	\$53,872,030	\$50,988,198	\$50,988,198	94.65	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00
MEX14140400420582	Unidad De Estudios Superiores Para Adultos Mayores Ecatepec	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Convenios	U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Educación	En Ejecución	2014	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$26,000,000	\$24,446,990	\$24,446,990	\$24,446,990	94.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.00
MEX14140400420660	Unidad De Estudios Superiores Para Adultos Mayores Ecatepec	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Convenios	U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Educación	En Ejecución	2014	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$6,287,873	\$6,287,873	\$6,287,873	44.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00
MEX14150300557950	Construcción De Dos Aulas, Facultad De Ciencias De La Conducta	Toluca	Cobertura municipal	Convenios	U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$676,293	\$676,293	\$676,293	\$676,293	\$672,363	\$672,363	\$656,713	99.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MEX15150200506081	Ampliación A Tercer Nivel Del Edificio "C" Para Bioingeniería Médica, Facultad De Medicina	Toluca	Cobertura municipal	Convenios	U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$3,596,872	\$3,596,872	\$3,596,872	29.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MEX15150200506082	Construcción De Segunda Etapa De La Biblioteca, Facultad De Ciencias De La Conducta	Toluca	Cobertura municipal	Convenios	U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$7,200,000	\$7,200,000	\$7,200,000	\$7,200,000	\$2,156,732	\$2,156,732	\$2,156,732	29.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00
MEX15150200506091	Ampliación A Tercer Nivel Del Edificio 3 Para Tsu En Prótesis Dental, Facultad De Odontología	Toluca	Cobertura municipal	Convenios	U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$3,598,538	\$3,598,538	\$3,598,538	29.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	3.00
MEX15150200513415	Construcción Del Edificio "F" Para Aulas (Segunda Etapa), Unidad Académica Profesional Chimalhuacán	Toluca	Cobertura municipal	Convenios	U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$12,333,522	\$12,333,522	\$12,333,522	\$12,333,522	\$3,699,156	\$3,699,156	\$3,699,156	29.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MEX15150200515739	Remodelación Del Edificio De San Antonio Buenavista Para La Licenciatura En Estudios Cinematográficos, Escuela De Artes Escénicas	Zinacantepec	Cobertura municipal	Convenios	U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$2,340,767	\$2,340,767	\$2,311,647	46.82	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00
MEX15150200515773	Construcción De Edificio Académico Para La Licenciatura En Turismo, Cu Uaem Valle De Teotihuacán	Teotihuacán	Cobertura municipal	Convenios	U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$12,333,522	\$12,333,522	\$12,333,522	\$12,333,522	\$3,695,803	\$3,695,803	\$3,695,803	29.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MEX14140300367620	Equipamiento De Laboratorios Del Area De Salud Publica: Adquisición De Equipo Para Laboratorios De: Anatomía, Ginecología, Obstetricia, Aulas Interactivas, Video Y Equipo De Computo.	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	Educación	En Ejecución	2014	\$3,286,424	\$468,188	\$468,188	\$468,188	\$468,188	\$468,187	\$468,187	100.00	\$0	Metros Cuadrados	217	50.00	100.00
MEX09130200148487	No. 0363 Fernando De Alva Ixtlixochitl, Agc-4066malla Perimetral, Primera Etapa	Tlatlaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$769,990	\$769,990	\$769,990	\$769,990	\$408,766	\$408,766	\$408,766	53.09	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	53.09

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.

Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Gestión de Proyectos**Periodo: Cuarto Trimestre 2015**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130200136876	Niños Héroes, Agc-1859construcción De Sanitarios	Jiquipilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$581,454	\$581,454	\$581,454	75.51	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	75.51
MEX13130200136879	Estefanía Castañeda, Agc-2221construcción Y Equipamiento De 1 Aula	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$340,418	\$340,418	\$340,418	\$340,418	\$295,999	\$295,999	\$295,999	86.95	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	86.95
MEX13130200136881	Margarita Maza De Juárez, Agc-3199construcción Y Equipamiento De Un Aula	Otumba	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$324,657	\$304,802	\$304,802	\$304,802	\$304,802	\$304,802	\$304,802	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00
MEX13130200136884	No. 0709 Profr. Carlos Hank González, Agc-3358construcción De 1 Aula	San Mateo Atenco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$351,466	\$351,466	\$351,466	\$351,466	\$351,466	\$351,466	\$351,466	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00
MEX13130200136887	José María Morelos, Agc-3538construcción Y Equipamiento De 1 Aula	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$434,046	\$434,014	\$434,014	\$434,014	\$434,014	\$434,014	\$434,014	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00
MEX13130200136891	Manuel Bernal Mejía, Agc-3708construcción Y Equipamiento De 1 Aula	Teoloyucan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$423,888	\$291,470	\$291,470	\$291,470	\$291,470	\$291,470	\$291,470	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00
MEX13130200136892	Fray Pedro De Gante, Agc-3732construcción Y Equipamiento De 1 Aula	Tepetlaoxtoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$334,848	\$334,848	\$334,848	\$334,848	\$317,471	\$317,471	\$317,471	94.81	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	94.81
MEX13130200136893	Moisés Sáenz, Agc-4230construcción De Comedor	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$559,275	\$417,557	\$417,557	\$417,557	\$417,557	\$417,557	\$417,557	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200136895	Emiliano Zapata, Agc-4325construcción Y Equipamiento De 1 Aula	Tultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$381,909	\$381,909	\$381,909	\$381,909	\$381,909	\$381,909	\$381,909	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00
MEX13130200136899	Justo Sierra Méndez, Agc-4385construcción Y Equipamiento De 1 Aula	Tultitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$392,021	\$350,682	\$350,682	\$350,682	\$350,682	\$350,682	\$350,682	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00
MEX13130200136900	Miguel Domínguez, Agc-4525construcción Y Equipamiento De 1 Aula	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$320,590	\$320,590	\$320,590	\$320,590	\$315,913	\$315,913	\$315,913	98.54	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	98.54
MEX13130200136903	Otilio Montaña, Agc-4747trabajos Adicionales A La Construcción De Protección Perimetral	Zinacantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$614,214	\$614,214	\$614,214	\$614,214	\$600,463	\$600,463	\$600,463	97.76	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	97.76
MEX13130200136906	Mazatlíconstruir, Una Aula Del Jardín De Niños Mazarí, En La Colonia Las Canteras.	Huixquilucan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$431,652	\$374,019	\$374,019	\$374,019	\$374,019	\$374,019	\$374,019	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00
MEX13130200136907	Rafael Alberti, Agc-2512construcción Y Equipamiento De 1 Aula, Servicios Sanitarios Y Protección Perimetral	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$991,518	\$991,518	\$991,518	\$991,518	\$836,938	\$836,938	\$836,938	84.41	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	84.41
MEX13130200136910	Andrés Molina Enriquez, Agc-3099construcción Y Equipamiento De 1 Aula	Nicolás Romero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$304,723	\$304,723	\$304,723	\$304,723	\$302,219	\$302,219	\$302,219	99.18	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	99.18
MEX13130200136911	Otilio Montaña, Agc-3235construcción Y Equipamiento De 1 Aula	Otzolotepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$335,937	\$335,937	\$335,937	\$335,937	\$335,792	\$335,792	\$335,792	99.96	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	99.96
MEX13130200136916	Angel María Garibay Kintana, Agc-617construcción Y Equipamiento De 1 Aula	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$384,866	\$373,801	\$373,801	\$373,801	\$373,801	\$373,801	\$373,801	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00
MEX13130200136923	18 De Marzo, Agc-1993construcción De Barda Perimetral, Primera Etapa	Lerma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX13130200136929	Evangelina Ozuna Pérez, Agc-140construcción De Sanitarios	Amatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$490,762	\$490,762	\$490,762	\$490,762	\$147,229	\$147,229	\$147,229	30.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	30.00
MEX13130200136930	2 De Marzo, Agc-1585impermeabilización Y Rehabilitación De Espacios	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$718,712	\$718,712	\$718,712	\$718,712	\$718,483	\$718,483	\$718,483	99.97	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	99.97
MEX13130200136934	Luis Donald Colosio, Agc-1767construcción De Un Aula De Usos Múltiples	Ixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$612,218	\$612,218	\$612,218	\$612,218	\$566,682	\$566,682	\$566,682	92.56	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	92.56
MEX13130200136935	2 De Marzo, Agc-187construcción De Desayunador	Apaxco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$559,275	\$559,275	\$559,275	\$559,275	\$468,585	\$468,585	\$468,585	83.78	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.78
MEX13130200136937	Jaime Torres Bodetconstrucción De Servicios Sanitarios	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$520,095	\$520,095	\$520,095	80.01	\$0	Metros Cuadrados	850	100.00	80.01
MEX13130200136940	Tales De Miletto, Agc-1950construcción Y Equipamiento De Un Aula De Cómputo	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$879,496	\$879,496	\$879,496	\$879,496	\$879,191	\$879,191	\$879,191	99.97	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	99.97
MEX13130200136942	Constituyentes De 1917, Agc-1963construcción De Techumbre	Lerma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$765,356	\$765,356	\$765,356	\$765,356	\$724,517	\$724,517	\$724,517	94.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.66

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.

Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Gestión de Proyectos**Periodo: Cuarto Trimestre 2015**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130200136945	Niños Héroes, Agc-198construcción De Desayunador	Atenco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$559,275	\$559,275	\$559,275	\$559,275	\$556,759	\$556,759	\$556,759	99.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.55
MEX13130200136947	Benito Juárez García, Agc-2002construcción De Losa	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$200,000	\$368,309	\$368,309	\$368,309	\$200,000	\$200,000	\$200,000	54.30	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	54.30
MEX13130200136950	Adolfo López Mateos, Agc-2190construcción De Sanitarios	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$981,523	\$981,523	\$981,523	\$981,523	\$894,905	\$894,905	\$894,905	91.18	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	91.18
MEX13130200136952	México 68, Agc-2369construcción De Techumbre	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$453,236	\$453,236	\$453,236	\$453,236	\$287,969	\$287,969	\$287,969	63.54	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	63.54
MEX13130200136954	Anáhuac, Agc-2379construcción De Sanitarios	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$301,556	\$872,901	\$872,901	\$872,901	\$833,108	\$833,108	\$833,108	95.44	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	95.44
MEX13130200136958	Hermenegildo Galeana,Insurgente Hermenegildo Galeana,Construir, En Una Primera Etapa, La Techumbre Del Auditorio En La Escuela Primaria Hermenegildo Galeana De La Colonia Jardines De Guadalupe	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$899,035	\$899,035	\$899,035	\$899,035	\$850,188	\$850,188	\$850,188	94.57	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	94.57
MEX13130200136960	Calmecacaconstruir La Techumbre Y Rehabilitar Los Sanitarios, En Una Primera Etapa, De La Escuela Primaria Calmécac En La Colonia Vergel De Guadalupe.	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,877,607	\$1,877,607	\$1,877,607	\$1,877,607	\$1,343,788	\$1,343,788	\$1,343,788	71.57	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	71.57
MEX13130200136963	Hermenegildo Galeanaconstruir El Salón De Cómputo Y Rehabilitar El Patio De Recreo De La Escuela Ubicada En La Calle 15 No. 192 De La Colonia Las Águilas.	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,014,933	\$1,014,933	\$1,014,933	\$1,014,933	\$948,663	\$948,663	\$948,663	93.47	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	93.47
MEX13130200136965	Lic. Gustavo Díaz Ordazapoyo A La Gestión Para La Rehabilitación, Previo Estudio De Factibilidad, De La Techumbre De La Escuela Primaria Gustavo Díaz Ordaz En La Colonia Reforma.	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$900,000	\$960,071	\$960,071	\$960,071	\$899,992	\$899,992	\$899,992	93.74	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	93.74
MEX13130200136972	Francisco I. Madero, Agc-3142construcción De Techumbre De Aulas	Nicolás Romero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$262,380	\$262,380	\$262,380	\$262,380	\$262,380	\$262,380	\$262,380	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200136977	Lázaro Cárdenas Del Río, Agc-3147construcción Y Equipamiento De 1 Aula	Nicolás Romero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$366,861	\$366,861	\$366,861	\$366,861	\$354,103	\$354,103	\$354,103	96.52	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	96.52
MEX13130200137314	Hermenegildo Galeana, Agc-3215rehabilitación De Techumbre	Otzoiloapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$448,878	\$448,878	\$448,878	\$448,878	\$448,877	\$448,877	\$448,877	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130200137316	Ignacio Zaragoza, Agc-3619construcción Y Equipamiento De 1 Aula Y Sanitarios	Temoaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,399,275	\$1,399,275	\$1,399,275	\$1,399,275	\$1,055,240	\$1,055,240	\$1,055,240	75.41	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	75.41
MEX13130200137317	Sócrates, Agc-3626construcción Y Equipamiento De Salón De Usos Múltiples	Temoaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$681,078	\$681,078	\$681,078	\$681,078	\$599,288	\$599,288	\$599,288	87.99	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	87.99
MEX13130200137318	Vicente Guerrero, Agc-3634rehabilitación De Sanitarios Y Conclusión De Techumbre	Tenancingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00
MEX13130200137320	Benito Juárez García, Agc-3880construcción De Auditorio, Primera Etapa	Timilpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$3,066,659	\$3,066,659	\$3,066,659	\$3,066,659	\$3,066,652	\$3,066,652	\$3,066,652	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200137321	Agustín Melgar, Agc-3656construcción De Techumbre	Tenancingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$866,495	\$866,495	\$866,495	\$866,495	\$839,972	\$839,972	\$839,972	96.94	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	96.94
MEX13130200137323	José María Morelos Y Pavón, Agc-3712construcción De Baños	Teotihuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$981,523	\$981,523	\$981,523	\$981,523	\$490,762	\$490,762	\$490,762	50.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	50.00
MEX13130200137324	No. 64 María Montessorirehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	Villa Victoria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$216,000	\$216,000	\$216,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	30.00
MEX13130200137325	Pablo Latapi, Agc-3715rehabilitación De Techumbre	Teotihuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$361,183	\$361,183	\$361,183	\$361,183	\$345,974	\$345,974	\$345,974	95.79	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	95.79
MEX13130200137326	Emiliano Zapata, Agc-3735construcción De Biblioteca	Tepetlaotoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$820,364	\$820,364	\$820,364	\$820,364	\$812,245	\$812,245	\$812,245	99.01	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.01

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.

Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Gestión de Proyectos**Periodo: Cuarto Trimestre 2015**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto		Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130200137327	Camsno. 7 Valle De Bravo		Valle de Bravo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$749,473	\$749,473	\$749,473	\$749,473	\$749,473	\$749,473	\$749,473	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130200137333	La Décima Musa, De Techumbre	Agc-379construcción	Atlautla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$720,205	\$720,205	\$720,205	\$720,205	\$684,614	\$684,614	\$684,614	95.06	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.06
MEX13130200137334	Camsno. 48 Tonalpouhqui		La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,606,853	\$1,591,838	\$1,591,838	\$1,591,838	\$1,427,259	\$1,427,259	\$1,427,259	89.66	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	89.66
MEX13130200137335	Amado Nervo, Sanitarios	Agc-3837construcción De	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$981,523	\$981,523	\$981,523	\$981,523	\$854,114	\$854,114	\$854,114	87.02	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	87.02
MEX13130200137337	No. 2 Jean Piagetrehabilitación Y Mantenimiento De Espacios		Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,815,541	\$2,815,541	\$2,815,541	\$2,815,541	\$2,809,723	\$2,809,723	\$2,809,723	99.79	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	99.79
MEX13130200137338	Esfir, Agc-3842construcción De Cubierta De Los Espacios Cívicos Y Deportivos		Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$768,560	\$813,090	\$813,090	\$813,090	\$768,560	\$768,560	\$768,560	94.52	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	94.52
MEX13130200137339	José María Morelos, De Techumbre	Agc-385construcción	Atlautla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$778,136	\$908,398	\$908,398	\$908,398	\$772,945	\$772,945	\$772,945	85.09	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.09
MEX13130200137341	Juana De Asbaje, De Techumbre	Agc-3854construcción	Tezoyuca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$883,833	\$883,833	\$883,833	98.20	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.20
MEX13130200137343	No. 17 Margarita Gómez Palaciosrehabilitación Y Mantenimiento De Espacios		Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,334,673	\$2,334,673	\$2,334,673	\$2,334,673	\$2,334,397	\$2,334,397	\$2,334,397	99.99	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	99.99
MEX13130200137344	Josefa Ortiz De Domínguez, Agc-3871construcción Y Equipamiento De Aula De Medios Y Rehabilitación		Tlanguistenco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,040	\$1,000,040	\$1,000,040	\$1,000,040	\$881,171	\$881,171	\$881,171	88.11	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	88.11
MEX13130200137345	No. 1 Profr. José Guadarrama Alvaradorehabilitación Y Mantenimiento De Espacios		Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130200137346	Adolfo López Mateos, Agc-3873construcción De Sanitarios		Tlanguistenco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$799,361	\$799,361	\$799,361	\$799,361	\$737,607	\$737,607	\$737,607	92.27	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	92.27
MEX13130200137347	Francisco Márquez, Agc-400construcción De Techumbre		Axapusco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$646,543	\$646,543	\$646,543	\$564,994	\$564,994	\$564,994	87.39	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	87.39
MEX13130200137349	Sor Juana Ines De La Cruzconstruir Los Sanitarios Del Jardín De Niños Sor Juana Inés De La Cruz En La Colonia La Cantera.		Tultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$981,523	\$981,523	\$981,523	\$981,523	\$490,762	\$490,762	\$490,762	50.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	50.00
MEX13130200137350	No. 39 Gabriela Brimmerrehabilitación Y Mantenimiento De Espacios		Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,074,285	\$1,074,285	\$1,074,285	\$1,074,285	\$1,072,234	\$1,072,234	\$1,072,234	99.81	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	99.81
MEX13130200137351	Benito Juárez, Agc-4332construcción De Salida De Emergencia		Tultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,200	\$99,200	\$99,200	99.20	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.20
MEX13130200137352	No. 13 Dr. Roberto Solís Quirogarehabilitación Y Mantenimiento De Espacios		Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,185,046	\$1,185,046	\$1,185,046	\$1,185,046	\$1,095,122	\$1,095,122	\$1,095,122	92.41	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	92.41
MEX13130200137353	Sor Juana Inés De La Cruz, Agc-4571construcción De Explanada		Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,999	\$299,999	\$299,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200137354	No. 92 Nueva Creaciónconstrucción De Barda Perimetral		Tezoyuca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,533	\$149,533	\$149,533	99.69	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	99.69
MEX13130200137357	No. 130 Nezahualcóyotlconstrucción De Servicios Sanitarios		Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	75.59
MEX13130200137358	Lic. Benito Juárez García, Agc-4765construcción De Aula De Cómputo (Sin Equipo)		Zinacantan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$436,103	\$436,103	\$436,103	96.91	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	96.91
MEX13130200137360	No. 40 Ovidio Decrolyrehabilitación Y Mantenimiento De Espacios		Tepetlaxotoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$394,686	\$394,686	\$394,686	99.92	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	99.92
MEX13130200137361	C. E. Melchor Ocampoapoyar La Construcción De La Techumbre En La Escuela Primaria Melchor Ocampo Del Barrio San Juan.		Chiautla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200137364	No. 56 Lic. Benito Juárez Garcíaarehabilitación Y Mantenimiento De Espacios		Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$890,000	\$890,000	\$890,000	\$890,000	\$890,000	\$890,000	\$890,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.

Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Gestión de Proyectos**Periodo: Cuarto Trimestre 2015**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130200137366	Camsno. 18 Anne Sollivan Macy	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$893,688	\$893,688	\$893,688	\$893,688	\$890,303	\$890,303	\$890,303	99.62	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	99.62
MEX13130200137368	Camsno. 14 Ma. Del Pilar Quintanilla Nieto	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,797,784	\$1,797,784	\$1,797,784	\$1,797,784	\$1,791,041	\$1,791,041	\$1,791,041	99.62	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	99.62
MEX13130200137370	No. 6 Helen Kellerrehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	Lerma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$340,997	\$340,997	\$340,997	\$340,997	\$340,996	\$340,996	\$340,996	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00
MEX13130200137372	Camsno. 45 Ixtapan De La Sal	Ixtapan de la Sal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$580,058	\$580,058	\$580,058	\$580,058	\$537,330	\$537,330	\$537,330	92.63	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	92.63
MEX13130200137375	Camsno. 6 Oldamira Mayagoitia	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$3,282,477	\$3,282,477	\$3,282,477	\$3,282,477	\$3,282,338	\$3,282,338	\$3,282,338	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130200137376	Efrén Sámano Montúfar, Agc-672rehabilitación De Techumbre	Coatepec Harinas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$649,548	\$649,548	\$649,548	\$649,548	\$641,268	\$641,268	\$641,268	98.73	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	98.73
MEX13130200137377	Benito Juarezrehabilitar Con Pintura Y Mobiliario Escolar La Primaria Benito Juárez.	Chiconcuac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$999,011	\$1,054,348	\$1,054,348	\$1,054,348	\$1,053,192	\$1,053,192	\$1,053,192	99.89	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	99.89
MEX13130200137378	Camsno. 37 Profr. Salvador M. Lima	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,470,412	\$1,435,412	\$1,435,412	\$1,435,412	\$1,347,953	\$1,347,953	\$1,347,953	93.91	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	93.91
MEX13130200137380	Camsno. 33 Dr. Roberto Solis Quirogarehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,889,258	\$1,889,258	\$1,889,258	\$1,889,258	\$1,527,831	\$1,527,831	\$1,527,831	80.87	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	80.87
MEX13130200137384	Primariaitandehui	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$141,886	\$141,886	\$141,886	94.59	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	94.59
MEX13130200137385	No. 188 Naciones Unidas, Agm-0444construcción Y Equipamiento De Una Aula De Cómutio	Malinalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,222,789	\$1,222,789	\$1,222,789	\$1,222,789	\$1,208,497	\$1,208,497	\$1,208,497	98.83	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	98.83
MEX13130200137386	Camsno. 1	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$135,652	\$135,652	\$135,652	64.60	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	64.60
MEX13130200137387	Centro De Atención Múltiple, Agm-465construcción, Rehabilitación Y Equipoamiento Del Cam	Metepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$5,528,573	\$5,528,573	\$5,528,573	\$5,528,573	\$5,528,571	\$5,528,571	\$5,528,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,650	0.00	100.00
MEX13130200137390	No. 13rehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$731,367	\$731,367	\$731,367	98.83	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	98.83
MEX13130200137392	Nueva Creación, Agm-0561construcción Y Equipamiento De Cuatro Aulas, Dirección, Área De Diagnostico, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior.	Otzoloapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$4,030,760	\$4,030,760	\$4,030,760	\$4,030,760	\$1,446,844	\$1,446,844	\$1,446,844	35.90	\$0	Metros Cuadrados	1,050	100.00	35.90
MEX13130200137395	Camsno. 48	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$516,216	\$516,216	\$516,216	93.86	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	93.86
MEX13130200137396	Centro De Atención Múltiple, Agm-70construcción Y Equipamiento Del Cam	Apaxco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,867,088	\$2,867,088	\$2,867,088	\$2,867,088	\$2,867,088	\$2,867,088	\$2,867,088	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,650	0.00	100.00
MEX13130200137398	No. 88 Josefa Ortiz De Dominguez,Rehabilitación De Aulas, Equipamiento De Biblioteca	Temascaltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,864,223	\$2,864,223	\$2,864,223	\$2,864,223	\$2,712,496	\$2,712,496	\$2,712,496	94.70	\$0	Metros Cuadrados	1,050	100.00	94.70
MEX13130200137399	Camsno. 70 José Martí	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130200137400	José María Morelos Y Pavón, Agm-0724construcción, Equipamiento Y Obra Exterior	Tenango del Aire	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$6,837,317	\$6,837,317	\$6,837,317	\$6,837,317	\$6,139,993	\$6,139,993	\$6,139,993	89.80	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	89.80
MEX13130200137401	No. 58 Profra. Margarita E. Nieto Herrerarehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$664,349	\$664,349	\$664,349	93.57	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	93.57
MEX13130200137407	Isidro Fabela, Agc-1272mantenimiento De La Escuela	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00
MEX13130200137408	Adolfo López Mateos, Agc-1277mantenimiento De La Escuela, Primera Etapa	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00
MEX13130200137409	Camsno. 2 Atlacomulco	Atlacomulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,032,042	\$1,113,987	\$1,113,987	\$1,113,987	\$1,113,983	\$1,113,983	\$1,113,983	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.

Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Gestión de Proyectos**Periodo: Cuarto Trimestre 2015**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130200137412	Manuel Doblado, Agc-1301construcción De Barda Perimetral	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$356,814	\$356,814	\$356,814	\$356,814	\$340,090	\$340,090	\$340,090	95.31	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.31
MEX13130200137414	Francisco I. Madero, Agc-1335rehabilitación, Primera Etapa	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00
MEX13130200137416	Ignacio Allende, Agc-1358construcción De Barda Perimetral	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$447,606	\$447,606	\$447,606	99.47	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.47
MEX13130200137418	Escuela Secundaria Tecnica Num. 89 Jose Maria Morelos Y Pavocolocar La Protección Perimetral De La Escuela Secundaria José María Morelos Y Pavón, En La Unidad Habitacional Alborada.	Jaltenco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$769,992	\$769,992	\$769,992	\$769,157	\$769,157	\$769,157	99.89	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.89
MEX13130200137419	Unión Y Progreso, Agc-973rehabilitación, Primera Etapa	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,995	\$699,995	\$699,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00
MEX13130200137421	José María Morelos Y Pavón, Agc-1869rehabilitación De Losa De Aulas, Primera Etapa	Jiquipilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$592,861	\$592,861	\$592,861	98.81	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	98.81
MEX13130200137423	Técnica No. 97, Agc-958rehabilitación, Primera Etapa	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$345,699	\$345,699	\$345,699	86.42	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	86.42
MEX13130200137424	Gabriela Mistral, Agc-1911rehabilitación De Protección Perimetral	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$175,159	\$175,159	\$175,159	\$175,159	\$175,159	\$175,159	\$175,159	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00
MEX13130200137425	Francisco Márquez, Agc-1956construcción De Barda Perimetral	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$742,598	\$742,598	\$742,598	99.01	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.01
MEX13130200137427	Ford, Agc-877rehabilitación, Primera Etapa	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$669,262	\$669,262	\$669,262	99.15	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	99.15
MEX13130200137428	Sor Juana Inés De La Cruz, Agc-2216rehabilitación, Primera Etapa	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00
MEX13130200137429	Nueva Creación, Agc-866construcción De Protección Perimetral, Primera Etapa	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$192,603	\$192,603	\$192,603	96.30	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	96.30
MEX13130200137430	María De La Luz, Agc-2291construcción De Protección Perimetral	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$137,411	\$137,411	\$137,411	\$137,411	\$133,482	\$133,482	\$133,482	97.14	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.14
MEX13130200137432	Anton Makarenko, Agc-2303construcción De Barda Perimetral	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$276,555	\$276,555	\$276,555	\$276,555	\$276,555	\$276,555	\$276,555	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX13130200137433	Sor Juana Inés De La Cruz, Agc-858construcción De Protección Perimetral	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$336,723	\$336,723	\$336,723	96.21	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	96.21
MEX13130200137434	Manuel Avila Camacho, Agc-2426construcción De Protección Perimetral	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$129,920	\$129,920	\$129,920	99.94	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.94
MEX13130200137436	Ricardo Flores Magón, Agc-636rehabilitación De Explanada	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$265,080	\$265,080	\$265,080	\$265,080	\$253,705	\$253,705	\$253,705	95.71	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	95.71
MEX13130200137438	Benito Juárez, Agc-2653construcción De Barda Perimetral, Primera Etapa	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$469,044	\$469,044	\$469,044	93.81	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.81
MEX13130200137439	Telesecundaria, Agc-611mantenimiento De La Escuela	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,016	\$349,016	\$349,016	99.72	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	99.72
MEX13130200137440	Centro De Atención Múltiple No. 43 Nezahualcóyotl, Agc-2654construcción De Barda Perimetral, Primera Etapa	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$449,997	\$449,997	\$449,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX13130200137441	José Clemente Orozco, Agc-2686construcción De Protección Perimetral Y Escalera De Emergencia, Primera Etapa	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$213,956	\$213,956	\$213,956	\$213,956	\$180,727	\$180,727	\$180,727	84.47	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	84.47
MEX13130200137442	Andrés De Castro, Agc-609rehabilitación De Aulas, Primera Etapa	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$437,216	\$437,216	\$437,216	97.16	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	97.16
MEX13130200137444	Narciso Mendoza, Agc-2708rehabilitación, Primera Etapa	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.

Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Gestion de Proyectos**Periodo: Cuarto Trimestre 2015**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130200137445	Lázaro Cárdenas, Agc-606rehabilitación De Un Aula	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$341,079	\$341,079	\$341,079	\$341,079	\$341,079	\$341,079	\$341,079	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00
MEX13130200137446	Fray Bartolomé De Las Casas, Agc-2857rehabilitación, Primera Etapa	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$144,480	\$144,480	\$144,480	\$144,480	\$138,404	\$138,404	\$138,404	95.79	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	95.79
MEX13130200137447	Belisario Domínguez, Agc-2910rehabilitación De Sanitarios	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$136,945	\$136,945	\$136,945	\$136,945	\$111,784	\$111,784	\$111,784	81.63	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	81.63
MEX13130200137448	Juan Aldama, Agc-4802rehabilitación, Primera Etapa	Zumpango	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$236,655	\$236,655	\$236,655	\$236,655	\$235,145	\$235,145	\$235,145	99.36	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	99.36
MEX13130200137449	Profra. Eudoxia Calderon Gomezconstruir La Protección Perimetral Del Jardín De Niños Eudoxia Calderón En Comunidad La Concención	Nicolás Romero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200137452	Manuel Alas Sardaneta, Agc-3210construcción De Barda Perimetral	Otumba	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$461,506	\$461,506	\$461,506	92.30	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	92.30
MEX13130200137453	Benito Juárez, Agc-3388malla Perimetral	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$149,785	\$149,785	\$149,785	\$149,785	\$149,785	\$149,785	\$149,785	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200137779	José Martí, Agc-3723rehabilitación	Teotihuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$318,408	\$318,408	\$318,408	90.97	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	90.97
MEX13130200137780	Eduardo Jenner, Agc-386construcción De Protección Perimetral, Primera Etapa	Axapusco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$293,823	\$293,823	\$293,823	83.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.95
MEX13130200137783	Francisco Villa, Agc-391construcción De Protección Perimetral, Primera Etapa	Axapusco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$646,543	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$187,046	\$187,046	\$187,046	93.52	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.52
MEX13130200137785	Benito Juárez, Agc-3918rehabilitación, Primera Etapa	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,995	\$399,995	\$399,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130200137787	Héroes De Chapultepec, Agc-4010rehabilitación, Primera Etapa	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$298,651	\$298,651	\$298,651	\$298,651	\$297,085	\$297,085	\$297,085	99.48	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	99.48
MEX13130200144679	Rosario Castellanos, Agm-0091conclusión De Barda Perimetral	Atizapán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200144687	Cuauhtémoc, Agm-149construcción De Comedor	Capulhuac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,246,746	\$1,246,746	\$1,246,746	\$1,246,746	\$1,151,908	\$1,151,908	\$1,151,908	92.39	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	92.39
MEX13130200144693	No. 048 Lic. Adolfo López Mateos, Agm-258construcción De Comedor	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,045,961	\$1,045,961	\$1,045,961	\$1,045,961	\$1,045,961	\$1,045,961	\$1,045,961	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200144728	Niños Héroes, Agc-3007rehabilitación De Servicios Sanitarios	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$877,978	\$877,978	\$877,978	\$877,978	\$633,801	\$633,801	\$633,801	72.19	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	72.19
MEX13130200144746	Niños Héroes, Agc-3666rehabilitación De Desayunador	Tenango del Aire	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$578,461	\$578,461	\$578,461	\$578,461	\$578,461	\$578,461	\$578,461	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200144753	Jardín De Niños, Agc-4714construcción Y Equipamiento De 1 Aula	Zacazonapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$367,672	\$367,672	\$367,672	\$367,672	\$132,348	\$132,348	\$132,348	36.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	36.00
MEX13130200144755	Lic. Isidro Fabela, Agac-54rehabilitación	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$769,999	\$769,999	\$769,999	\$769,999	\$674,851	\$674,851	\$674,851	87.64	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	87.64
MEX13130200144760	19 De Septiembre De 1985, Agm-976construcción Y Equipamiento De 4 Aulas, Dirección Y Servicios Sanitarios	Xonacatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,032,834	\$2,032,834	\$2,032,834	\$2,032,834	\$2,030,727	\$2,030,727	\$2,030,727	99.90	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	99.90
MEX13130200144763	Gloria Leal De Beteta, Agc-089terminación De Barda Perimetral	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$123,639	\$123,639	\$123,639	\$123,639	\$123,639	\$123,639	\$123,639	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200144764	Ignacio Manuel Altamirano, Agac-125equipamiento De 1 Aula	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$58,913	\$58,913	\$58,913	\$58,913	\$58,913	\$58,913	\$58,913	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200144769	Libertad, Agc-0074terminación De Protección Perimetral	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$561,986	\$561,986	\$561,986	\$561,986	\$561,986	\$561,986	\$561,986	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200144776	Municipio 121, Agc-876construcción Y Equipamiento De 3 Aulas	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,572,000	\$1,548,595	\$1,548,595	\$1,548,595	\$1,407,467	\$1,407,467	\$1,407,467	90.89	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	90.89

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.

Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Gestion de Proyectos**Periodo: Cuarto Trimestre 2015**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130200144781	Justo Sierra, Agc-3087construcción De Techumbre E Impermeabilización De Salones	Nicolás Romero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$959,804	\$959,804	\$959,804	\$959,804	\$957,236	\$957,236	\$957,236	99.73	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.73
MEX13130200144785	José María Morelos Y Pavón, Agc-3740construcción Y Equipamiento De Sala De Medios	Tepetlaoxtoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,235,318	\$1,235,318	\$1,235,318	\$1,235,318	\$1,082,811	\$1,082,811	\$1,082,811	87.65	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	87.65
MEX13130200144788	Rafael Ramírez, Agc-2328	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$769,624	\$769,624	\$769,624	\$769,624	\$689,544	\$689,544	\$689,544	89.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	89.59
MEX13130200144790	Consuelo R. De Fernández Albarrán, Agc-4479construcción De Techumbre De Patio Escolar	Tultitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$437,496	\$437,496	\$437,496	\$437,496	\$306,984	\$306,984	\$306,984	70.17	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	70.17
MEX13130200144798	Pablo Picasso, Agc-2305	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$768,323	\$768,323	\$768,323	\$768,323	\$765,828	\$765,828	\$765,828	99.68	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.68
MEX13130200144800	David G. Berlanga, Agac-93rehabilitación	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$334,243	\$334,243	\$334,243	\$334,243	\$202,246	\$202,246	\$202,246	60.51	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	60.51
MEX13130200144804	Antonio Caso, Agc-1024rehabilitar Con Pintura Y Mobiliario Escolar, En Una Primera Etapa	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$913,534	\$913,534	\$913,534	\$913,534	\$163,534	\$163,534	\$163,534	17.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	17.90
MEX13130200144806	Tlilcutzpálin, Agc-1853	Jiquipilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
MEX13130200144810	Emiliano Zapata, Siervo De La Nacion Y Siervo De La Nación, Agc-1075mantenimiento General, Primera Etapa	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$769,089	\$769,089	\$769,089	\$769,089	\$767,264	\$767,264	\$767,264	99.76	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.76
MEX13130200144813	Jardín De Niños, Agc-915	Donato Guerra	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$415,235	\$471,764	\$471,764	\$471,764	\$471,764	\$471,764	\$471,764	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200144814	José Ma. Luis Mora, Agc-1077mantenimiento General	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$767,866	\$767,866	\$767,866	\$767,866	\$230,360	\$230,360	\$230,360	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00
MEX13130200144817	José María Morelos Y Pavón, Agc-1083mantenimiento General, Primera Etapa	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$769,205	\$769,205	\$769,205	\$769,205	\$769,205	\$769,205	\$769,205	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200144821	José María Morelos Y Pavón, Agc-1189rehabilitar Con Pintura Y Mobiliario Escolar, En Una Primera Etapa	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$266,158	\$266,158	\$266,158	\$266,158	\$163,534	\$163,534	\$163,534	61.44	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	61.44
MEX13130200144826	Ignacio M. Altamirano, Agc-3191 Impermeabilización De Tres Aulas Y Servicios Sanitarios	Ocuilán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$432,030	\$432,030	\$432,030	\$432,030	\$129,609	\$129,609	\$129,609	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00
MEX13130200144827	18 De Marzo, Agc-3756construcción De Barda Perimetral, Primera Etapa	Tepotzotlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$881,284	\$881,284	\$881,284	\$881,284	\$878,057	\$878,057	\$878,057	99.63	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.63
MEX13130200144833	Lic. Benito Juárez G., Agc-1831	Jilotepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$769,000	\$769,000	\$769,000	\$769,000	\$652,509	\$652,509	\$652,509	84.85	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	84.85
MEX13130200144839	José Ma. Morelos Y Pavón, Agac-100rehabilitación	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$769,258	\$769,258	\$769,258	\$769,258	\$763,108	\$763,108	\$763,108	99.20	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.20
MEX13130200144842	No. 0036 Ignacio Manuel Altamirano, Agc-1064rehabilitar Con Pintura Y Mobiliario Escolar, En Una Primera Etapa	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$933,015	\$933,015	\$933,015	\$933,015	\$933,014	\$933,014	\$933,014	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200144848	República Argentina, Agac-122rehabilitación	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$769,999	\$769,999	\$769,999	\$769,999	\$573,995	\$573,995	\$573,995	74.54	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	74.54
MEX13130200144850	José María Morelos, Agc-4502rehabilitar La Losa De Un Aula	Valle de Bravo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$486,008	\$486,008	\$486,008	\$486,008	\$486,008	\$486,008	\$486,008	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200144854	Emperador Cuauhtémoc, Aim-19construcción De Arcotecho	Tultitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$756,598	\$756,598	\$756,598	98.26	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.26
MEX13130200144855	C.A.M. Num. 16 Dr. José De Jesús González, Agac-118rehabilitación	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$739,878	\$739,878	\$739,878	\$739,878	\$739,877	\$739,877	\$739,877	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200144857	Vicente Guerrero, Aim-22construcción De La Losa Del Techo	Nopaltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.**Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.****Gestión de Proyectos****Periodo: Cuarto Trimestre 2015**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130200148100	Narciso Mendoza, Agc-393terminación De Cancha De Usos Múltiples Y Construcción De Barda Perimetral	Axapusco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$341,079	\$341,079	\$341,079	\$341,079	\$341,079	\$341,079	\$341,079	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX13130200148239	Nueva Creación, Agm-0925construcción Y Equipamiento De Cuatro Aulas, Dirección, Taller De Psicomotricidad, Taller De Panadería, Cocina-Comedor, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Villa de Allende	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$7,582,519	\$7,582,519	\$7,582,519	\$7,582,519	\$7,311,799	\$7,311,799	\$7,311,799	96.43	\$0	Metros Cuadrados	1,250	100.00	96.43
MEX13130200148454	Miguel Hidalgo, Agac-3impermeabilizar, Pintar La Herrería Y Sustituir Las Luminarias	Otzolotepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$509,527	\$509,527	\$509,527	66.17	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	66.17
MEX13130200148460	Venustiano Carranza, Agac-55rehabilitación	Tlalneantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$769,988	\$769,988	\$769,988	\$769,988	\$769,988	\$769,988	\$769,988	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200148462	José Azueta, Agc-1086rehabilitación De Sanitarios	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$769,138	\$769,138	\$769,138	\$769,138	\$769,138	\$769,138	\$769,138	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200148466	Cuauhtémoc, Construcción De Arcotecho	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$764,322	\$764,322	\$764,322	\$762,285	\$762,285	\$762,285	99.73	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.73
MEX13130200148476	Ford Num. 15, Agc-3980rehabilitación, Primera Etapa	Tlalneantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$674,843	\$674,843	\$674,843	87.64	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	87.64
MEX13130200148502	Camilo José Cela, Agc-4331malla Perimetral	Tultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$473,192	\$473,192	\$473,192	61.45	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	61.45
MEX13130200148507	Quetzalcóatl, Agc-4427rehabilitación, Primera Etapa	Tultitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$769,883	\$769,883	\$769,883	\$769,883	\$768,996	\$768,996	\$768,996	99.88	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.88
MEX13130200148514	Estado De México, Agc-4427rehabilitación, Primera Etapa	Tultitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$769,999	\$769,999	\$769,999	\$769,999	\$769,331	\$769,331	\$769,331	99.91	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.91
MEX13130200148519	Cuauhtémoc, Agc-1985rehabilitación Con Pintura	Lerma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,999	\$199,999	\$199,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200148553	Nezahualcóyotl, Alm-2 Rehabilitación De La Techumbre	Zumpahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$415,283	\$415,283	\$415,283	83.06	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	83.06
MEX13130200151656	Ignacio Zaragoza, Agc-665malla Perimetral	Coatepec Harinas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$128,703	\$128,703	\$128,703	\$128,703	\$128,702	\$128,702	\$128,702	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX13130200152569	Filomeno Mata, Agc-2650construcción De Barda Perimetral, Primera Etapa	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$435,579	\$435,579	\$435,579	\$431,232	\$431,232	\$431,232	99.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.00
MEX13130200152609	Francisco González Bocanegra, Agc-3026rehabilitación, Primera Etapa	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$108,554	\$108,554	\$108,554	90.46	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	90.46
MEX13130200152670	Miguel Hidalgo, Agc-3171construcción De Techumbre	Nopaltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$824,125	\$824,125	\$824,125	\$824,125	\$824,125	\$824,125	\$824,125	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200152754	Ricardo Flores Magón (Agc-3336)Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas	San Martín de las Pirámides	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$598,671	\$598,671	\$598,671	\$598,671	\$585,943	\$585,943	\$585,943	97.87	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	97.87
MEX13130300191257	No. 66 Profr. José Guadarrama Alvaradorehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	Jilotepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,971	\$699,971	\$699,971	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130300194188	Francisco I. Madero, Agc-4717construcción De Desayunador	Zacualpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$559,275	\$559,275	\$559,275	\$559,275	\$559,275	\$559,275	\$559,275	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130300194408	Benito Juárez Garcíaterminación De Construcción De 3 Aulas Didácticas Y Obra Exterior	Atenco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$734,071	\$734,071	\$734,071	\$734,071	\$730,127	\$730,127	\$730,127	99.46	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.46
MEX13130300194438	Gabriela Mistralconstrucción De Servicios Sanitarios Y Dirección	Atenco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$830,000	\$822,713	\$822,713	\$822,713	\$819,636	\$819,636	\$819,636	99.63	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.63
MEX13130300194514	Graciano Sánchezhconstrucción Y Equipamiento De La Escuela	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$13,489,348	\$13,489,348	\$13,489,348	\$13,489,348	\$12,179,533	\$12,179,533	\$12,179,533	90.29	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.29
MEX13130300194535	Jesús Romero Floresrehabilitación General	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$769,998	\$769,998	\$769,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.

Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Gestion de Proyectos**Periodo: Cuarto Trimestre 2015**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130300194570	Sentimiento De La Naciónrehabilitación General	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX13130300194599	Jn 10 De Abril, Agc-1469, Construcción De Techumbre	Ecatzingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$527,762	\$527,762	\$527,762	\$527,762	\$518,232	\$518,232	\$518,232	98.19	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.19
MEX13130300194639	Jn Hellen Keller, Agc-1935 Construcción Y Equipamiento De 4 Aulas Y Protección Perimetral	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,256,486	\$1,256,486	\$1,256,486	\$1,256,486	\$973,179	\$973,179	\$973,179	77.45	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	77.45
MEX13130300194913	Artesanos Del Estado De México, Agc-1989cancelería, Rehabilitación Eléctrica, Aplanados Y Pintura En General	Lerma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$647,988	\$647,988	\$647,988	99.69	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.69
MEX13130300194932	Prim Emilio Portes Gil, Agc-1991, Terminación De Kiosko, Malla Perimetral, Pintura En Borda Perimetral	Lerma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,768	\$499,768	\$499,768	99.95	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.95
MEX13130300194950	Jn Emiliano Zapata, Construcción Y Equipamiento De 1 Aula	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$438,805	\$438,805	\$438,805	\$438,805	\$38,805	\$38,805	\$38,805	8.84	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	8.84
MEX13130300194966	Prim Pascual Ortiz Rubio, Agc-3183, Impermeabilización Y Pintura De Borda Perimetral	Ocoyoacac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$342,661	\$342,661	\$342,661	97.90	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.90
MEX13130300195023	José María Velascoconstrucción Y Equipamiento De 4 Aulas, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Temascaltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,063,984	\$2,064,552	\$2,064,552	\$2,064,552	\$2,058,175	\$2,058,175	\$2,058,175	99.69	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.69
MEX13130300195105	Diego Riveraimpermeabilización De Edificio "A", "B" Y "C"	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130300195150	Lic. Benito Juárez García Anexa A La Normal No. 1rehabilitación De Instalación Eléctrica En Tres Niveles Del Edificio Fscolar	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$633,000	\$633,000	\$633,000	\$633,000	\$631,883	\$631,883	\$631,883	99.82	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.82
MEX13130300195158	Miguel Alemánrehabilitación De Plafones, Fachada Y Pintura	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130300195178	Narciso Mendozaconstrucción De 3 Aulas En Estructura Regional (Sin Equipo)	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$846,495	\$846,495	\$846,495	\$846,495	\$738,792	\$738,792	\$738,792	87.28	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	87.28
MEX13130400242521	Adolfo López Mateosconstrucción De Sanitarios	Acolman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$634,295	\$634,295	\$634,295	\$616,058	\$616,058	\$616,058	97.12	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.12
MEX13130400242526	Santiago De La Hoz Poeta De La Revoluciónconstrucción De 3 Aulas (Sin Equipo)	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$749,291	\$749,291	\$749,291	\$749,291	\$749,291	\$749,291	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00
MEX13130400242528	Centenario Del Ejército Nacionalconstrucción Y Equipamiento De 3 Aulas Y Rehabilitación De Sanitarios	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,836,265	\$1,836,265	\$1,836,265	\$1,836,265	\$1,644,099	\$1,644,099	\$1,644,099	89.53	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	89.53
MEX13130400242534	Ignacio Zaragozaaterminación De Construcción De Dirección Con Sanitarios	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
MEX13130400242537	Niños Héroesconstrucción Y Equipamiento De 2 Aulas Tipo Regional	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$822,427	\$822,427	\$822,427	\$822,427	\$794,910	\$794,910	\$794,910	96.65	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	96.65
MEX13130400242540	Gral. Felipe Angelesrehabilitación De Sanitarios	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$593,350	\$593,350	\$593,350	\$593,350	\$265,174	\$265,174	\$265,174	44.69	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	44.69
MEX13130400242544	Manuel Bernalconstrucción De Borda Perimetral	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$749,123	\$749,123	\$749,123	\$749,123	\$749,035	\$749,035	\$749,035	99.99	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	99.99
MEX13130400242547	No. 184construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Y Malla Ciclónica	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$712,202	\$712,202	\$712,202	\$712,202	\$326,031	\$326,031	\$326,031	45.78	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	45.78
MEX13130400242551	Tierra Y Libertadconstrucción Y Equipamiento De 1 Aula	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$382,094	\$382,094	\$382,094	\$382,094	\$382,094	\$382,094	\$382,094	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242559	Juan Escutiaconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$648,623	\$648,623	\$648,623	55.06	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	55.06
MEX13130400242563	Cuauhtémocconstrucción De Servicios Sanitarios	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$370,816	\$370,816	\$370,816	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00
MEX13130400242567	J. Eleazar Rivero, Agc-140rehabilitación De Sanitarios	Amatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$490,762	\$490,762	\$490,762	\$490,762	\$486,430	\$486,430	\$486,430	99.12	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.12

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.

Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Gestión de Proyectos**Periodo: Cuarto Trimestre 2015**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130400242577	Moisés Saenzconstrucción De 2 Aulas	Atzacmulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$548,745	\$548,745	\$548,745	\$548,745	\$548,745	\$548,745	\$548,745	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00
MEX13130400242582	Niños Héroesconstrucción De 1 Aula	Atzacmulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242585	Méxicoconstrucción De 1 Aula	Atzacmulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242589	Ma. Trinidad R. De Sánchez Colínconstrucción De 2 Aulas	Atzacmulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$548,745	\$548,745	\$548,745	\$548,745	\$401,463	\$401,463	\$401,463	73.16	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	73.16
MEX13130400242592	18 De Marzoconstrucción De 2 Aulas	Atzacmulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$548,745	\$548,745	\$548,745	\$548,745	\$422,263	\$422,263	\$422,263	76.95	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	76.95
MEX13130400242596	Josué Mirloconstrucción De 2 Aulas	Atzacmulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$548,745	\$548,745	\$548,745	\$548,745	\$547,738	\$547,738	\$547,738	99.82	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	99.82
MEX13130400242599	Profr. Héctor González Gonzálezconstrucción De 1 Aula	Atzacmulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242602	Estefanía Castaledarehabilitación Del Plantel	Atzacmulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242606	Rubén Darioconstrucción De Servicios Sanitarios	Atlatlulia	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$446,178	\$446,178	\$446,178	68.64	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	68.64
MEX13130400242668	Nezahualcóyotlconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Chiconcuac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$987,910	\$987,910	\$987,910	83.86	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	83.86
MEX13130400242670	Felipe Carrillo Puertoconstrucción De Servicios Sanitarios	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.59
MEX13130400242673	Ignacio Ramírezconstrucción De Servicios Sanitarios	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.59
MEX13130400242677	Melchor Ocampoconstrucción De Servicios Sanitarios	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$496,223	\$496,223	\$496,223	\$496,223	\$405,740	\$405,740	\$405,740	81.77	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	81.77
MEX13130400242682	Estic No. 0057 Mariano Azuelaconstrucción De Servicios Sanitarios	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$527,548	\$527,548	\$527,548	81.16	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	81.16
MEX13130400242686	No. 637 Héroes De Méxicoconstrucción Y Equipamiento De 1 Aula Y Área Administrativa	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,288,584	\$1,316,781	\$1,316,781	\$1,316,781	\$1,288,494	\$1,288,494	\$1,288,494	97.85	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	97.85
MEX13130400242689	Frida Kahlorehabilitación	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$758,980	\$758,980	\$758,980	99.87	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.87
MEX13130400242690	Hermenegildo Galeanaconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Coatepec Harinas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$987,910	\$987,910	\$987,910	83.86	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	83.86
MEX13130400242693	Alfredo Del Mazo V.Construcción Y Equipamiento De 4 Aulas Y Escaleras	Cuautitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,203,927	\$2,203,927	\$2,203,927	\$2,203,927	\$2,203,927	\$2,203,927	\$2,203,927	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00
MEX13130400242696	Lázaro Cárdenasconstrucción De Servicios Sanitarios	Cuautitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242699	Siervo De La Naciónconstrucción De 3 Aulas, Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Obra Exterior Y Equipamiento De 6 Aulas	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,734,250	\$1,734,250	\$1,734,250	\$1,734,250	\$1,150,433	\$1,150,433	\$1,150,433	66.34	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	66.34
MEX13130400242702	Amalia S. De Cárdenasconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$873,839	\$873,839	\$873,839	\$873,839	\$873,839	\$873,839	\$873,839	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130400242704	Niños Héroesreja Metálica (Rejacero)	Donato Guerra	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$292,836	\$292,836	\$292,836	86.13	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	86.13
MEX13130400242708	Amado Nervoconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Donato Guerra	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$987,910	\$987,910	\$987,910	83.86	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	83.86
MEX13130400242713	Luis González Obregón Ctm-Xivconstrucción De Plaza Cívica	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.

Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Gestión de Proyectos**Periodo: Cuarto Trimestre 2015**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130400242867	No. 0655 Telpochcalconstrucción Y Equipamiento De 1 Aula	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$501,413	\$501,413	\$501,413	\$501,413	\$478,411	\$478,411	\$478,411	95.41	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	95.41
MEX13130400242870	Técnica No. 142construcción De Servicios Sanitarios	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$593,350	\$593,350	\$593,350	\$593,350	\$590,665	\$590,665	\$590,665	99.55	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.55
MEX13130400242872	Josefa Ortíz De Domínguezconstrucción De Servicios Sanitarios	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.59
MEX13130400242875	Estic No. 0056 José Antonio Torresconstrucción Y Equipamiento De Laboratorio De Cómputo De 3 Ee	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,344,829	\$2,344,829	\$2,344,829	\$2,344,829	\$2,342,925	\$2,342,925	\$2,342,925	99.92	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.92
MEX13130400242879	20 De Noviembreconstrucción De Servicios Sanitarios	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.59
MEX13130400242881	Gregorio Torres Quinteroconstrucción De Barda Perimetral	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$703,000	\$703,000	\$703,000	\$703,000	\$690,803	\$690,803	\$690,803	98.26	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	98.26
MEX13130400242885	Rosaura Zapatarehabilitación Del Plantel	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,476,458	\$1,476,458	\$1,476,458	\$1,476,458	\$1,348,530	\$1,348,530	\$1,348,530	91.34	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.34
MEX13130400242888	Ramón López Velardeconstrucción De Servicios Sanitarios	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$675,849	\$675,849	\$675,849	91.13	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.13
MEX13130400242891	Calmeacrehabilitación	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242895	David Alfaro Siqueirosconstrucción De Servicios Sanitarios	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.59
MEX13130400242898	Basilio Pérez Gallardoconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$987,910	\$987,910	\$987,910	83.86	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	83.86
MEX13130400242899	Emiliano Zapataconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Zumpango	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$987,910	\$987,910	\$987,910	83.86	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	83.86
MEX13130400242901	Tlacalectconstrucción De Servicios Sanitarios	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.59
MEX13130400242903	Benito Juárezimpermeabilización	Hueypoxtla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$769,996	\$769,996	\$769,996	\$769,996	\$715,641	\$715,641	\$715,641	92.94	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	92.94
MEX13130400242909	Salvador Díaz Mirónconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Huixquilucan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$873,839	\$873,839	\$873,839	\$873,839	\$873,839	\$873,839	\$873,839	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130400242910	León Felipeconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Zinacantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$648,623	\$648,623	\$648,623	55.06	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	55.06
MEX13130400242913	Niños Héroes De Chapultepecconstrucción De Servicios Sanitarios	Huixquilucan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$593,350	\$743,350	\$743,350	\$743,350	\$740,253	\$740,253	\$740,253	99.58	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.58
MEX13130400242920	Nueva Creación, Agc-1615construcción Y Equipamiento De 2 Aulas	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$838,384	\$838,384	\$838,384	\$838,384	\$838,384	\$838,384	\$838,384	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00
MEX13130400242921	Agustín Melgarconstrucción De Barda Perimetral	Zinacantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$649,999	\$649,999	\$649,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130400242922	Ricardo Calva Reyesconstrucción De Servicios Sanitarios	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.59
MEX13130400242924	El Progresoimpermeabilización De 11 Aulas Y Módulo De Servicios Sanitarios	Zinacantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$608,300	\$608,300	\$608,300	\$608,300	\$608,300	\$608,300	\$608,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242925	Octavio Pazconstrucción De Servicios Sanitarios	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$621,302	\$621,302	\$621,302	83.77	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	83.77
MEX13130400242927	Progreso Aepimpermeabilización De 4 Aulas	Zinacantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$157,500	\$157,500	\$157,500	\$157,500	\$157,500	\$157,500	\$157,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242929	Frida Kahloconstrucción De Servicios Sanitarios	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.59

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.

Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Gestión de Proyectos**Periodo: Cuarto Trimestre 2015**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130400242930	Ignacio Zaragozaimpermeabilización De 13 Aulas (6 En Dos Plantas), Dirección Y Módulo De Servicios Sanitarios	Zinacantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$114,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242932	Rafael Ramírezconstrucción De Servicios Sanitarios	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.59
MEX13130400242937	José María Morelosimpermeabilización De 6 Aulas Y Módulo De Servicios Sanitarios	Zinacantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$428,000	\$428,000	\$428,000	\$428,000	\$428,000	\$428,000	\$428,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242938	Patriaconstrucción De Servicios Sanitarios	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$741,632	\$591,632	\$591,632	\$591,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	94.75	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	94.75
MEX13130400242939	Sor Juana Inés De La Cruzpiso En Aulas Y Andadores	Zinacantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242941	Niños Héroesconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Ixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$648,623	\$648,623	\$648,623	55.06	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	55.06
MEX13130400242942	No. 0687 15 De Mayoconstrucción De 3 Aulas	Zinacantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$773,220	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$744,250	\$744,250	\$744,250	96.66	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	96.66
MEX13130400242946	Juan Ramón Jiménezconstrucción De 1 Aula	Zinacantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$350,552	\$350,552	\$350,552	95.41	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	95.41
MEX13130400242947	No. 89 José María Morelosimpermeabilización	Jaltenco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$769,992	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,996	\$349,996	\$349,996	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242948	Ignacio Manuel Altamiranoconstrucción De 1 Aula	Zinacantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$350,914	\$350,914	\$350,914	95.51	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	95.51
MEX13130400242950	Lauro Aguirreconstrucción De Servicios Sanitarios	Jilotzingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$370,816	\$370,816	\$370,816	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00
MEX13130400242952	Ildefonso Velázquezconstrucción De Sanitarios	Zinacantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$997,561	\$997,561	\$997,561	\$997,561	\$997,139	\$997,139	\$997,139	99.96	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.96
MEX13130400242954	José Ma. Morelos Y Pavónconstrucción De Servicios Sanitarios	Jiquipilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.59
MEX13130400242956	Mariano Riva Palaciorehabilitación De Techumbre	Zinacantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$896,784	\$1,481,001	\$1,481,001	\$1,481,001	\$897,944	\$897,944	\$897,944	60.63	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	60.63
MEX13130400242962	José Ma. Morelosconstrucción De Un Taller De Cómputo (Sin Equipo)	Juchitepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$554,165	\$554,165	\$554,165	\$554,165	\$437,397	\$437,397	\$437,397	78.93	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	78.93
MEX13130400242963	Lic. Adolfo López Mateosconstrucción De Servicios Sanitarios	Villa Victoria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$370,816	\$370,816	\$370,816	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00
MEX13130400242964	Unidad Pedagógica, Agc-1934construcción De 2 Aulas, Servicios Sanitarios, Obra Exterior Y Equipamiento De 4 Aulas.	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,718,609	\$1,718,609	\$1,718,609	\$1,718,609	\$1,543,571	\$1,543,571	\$1,543,571	89.82	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	89.82
MEX13130400242968	No. 483 Guadalupe Victoriarehabilitación De Sanitarios	Villa Victoria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,327	\$349,327	\$349,327	99.81	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.81
MEX13130400242969	Octavio Pazconstrucción De 1 Aula	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$316,568	\$299,789	\$299,789	\$299,789	\$299,789	\$299,789	\$299,789	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242972	Juventino Rosasconstrucción Y Equipamiento De 1 Aula, Dirección Y Servicios Sanitarios	Villa Guerrero	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,897,510	\$1,883,248	\$1,883,248	\$1,883,248	\$1,881,799	\$1,881,799	\$1,881,799	99.92	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	99.92
MEX13130400242974	Lic. Benito Juárezconstrucción De 1 Aula	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$316,568	\$297,253	\$297,253	\$297,253	\$297,253	\$297,253	\$297,253	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242977	Libertadconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Villa de Allende	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$648,623	\$648,623	\$648,623	55.06	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	55.06
MEX13130400242979	Calmecacconstrucción De 1 Aula	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$366,568	\$302,658	\$302,658	\$302,658	\$302,658	\$302,658	\$302,658	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242981	Lázaro Cárdenas Del Rioconstrucción De Servicios Sanitarios	Villa de Allende	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$370,816	\$370,816	\$370,816	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.

Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Gestión de Proyectos**Periodo: Cuarto Trimestre 2015**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130400242983	Hermanos Flores Magónconstrucción De 1 Aula	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$315,772	\$315,772	\$315,772	\$315,772	\$197,641	\$197,641	\$197,641	62.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	62.59
MEX13130400242984	Vicente Guerreroconstrucción Y Equipamiento De 1 Aula, Dirección Y Servicios Sanitarios	Villa de Allende	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,037,310	\$1,037,310	\$1,037,310	\$1,037,310	\$860,005	\$860,005	\$860,005	82.91	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	82.91
MEX13130400242987	Niños Héroesconstrucción De 1 Aula	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$315,772	\$315,772	\$315,772	\$315,772	\$215,153	\$215,153	\$215,153	68.14	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	68.14
MEX13130400242991	Tierra Y Libertadconstrucción Y Equipamiento De 2 Aulas	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$856,473	\$856,473	\$856,473	\$856,473	\$452,054	\$452,054	\$452,054	52.78	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	52.78
MEX13130400242994	Francisco I. Maderorehabilitación	Valle de Bravo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$457,594	\$457,594	\$457,594	\$457,594	\$391,742	\$391,742	\$391,742	85.61	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	85.61
MEX13130400242997	Anáhuacconstrucción De 2 Aulas	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$520,810	\$520,810	\$520,810	\$520,810	\$500,379	\$500,379	\$500,379	96.08	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	96.08
MEX13130400242998	Lic. Isidro Fabelaconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Tultitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$895,710	\$895,710	\$895,710	\$895,710	\$895,710	\$895,710	\$895,710	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130400243000	Luis Pasteurconstrucción De 1 Aula De Usos Múltiples	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$697,270	\$520,810	\$520,810	\$520,810	\$448,482	\$448,482	\$448,482	86.11	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	86.11
MEX13130400243002	Gral. Francisco Villaconstrucción De Servicios Sanitarios	Tultitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$370,816	\$370,816	\$370,816	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00
MEX13130400243005	Moctezuma Xocoyotzinconstrucción De 1 Aula De Usos Múltiples	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$720,810	\$520,810	\$520,810	\$520,810	\$446,975	\$446,975	\$446,975	85.82	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	85.82
MEX13130400243007	No. 0003 Lic. Benito Juárezrehabilitación De Alberca	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,399,127	\$2,395,000	\$2,395,000	\$2,395,000	\$2,060,376	\$2,060,376	\$2,060,376	86.03	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	86.03
MEX13130400243010	Quetzalconstrucción De 1 Aula	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$325,323	\$325,323	\$325,323	\$325,323	\$261,934	\$261,934	\$261,934	80.52	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	80.52
MEX13130400243012	Calmecaconstrucción De Cubierta De Plaza Cívica	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$756,663	\$756,663	\$756,663	98.27	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	98.27
MEX13130400243014	Libertadconstrucción De 1 Aula	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$362,069	\$362,069	\$362,069	\$362,069	\$286,298	\$286,298	\$286,298	79.07	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	79.07
MEX13130400243016	Eudoxia Calderónrehabilitación	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$987,095	\$987,095	\$987,095	98.71	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.71
MEX13130400243019	Ameyali (Vesp)Construcción De 1 Aula	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$371,803	\$371,803	\$371,803	\$324,751	\$324,751	\$324,751	87.34	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	87.34
MEX13130400243022	No. 0001 Miguel Hidalgoeducación De Laboratorio De Cómputo Y Mantenimiento	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$267,218	\$267,218	\$267,218	89.07	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	89.07
MEX13130400243023	Gandhiconstrucción De 1 Aula	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$323,722	\$323,722	\$323,722	\$323,722	\$282,261	\$282,261	\$282,261	87.19	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	87.19
MEX13130400243025	No. 0002 Lic. Adolfo López Mateosrehabilitación Del Plantel	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$640,041	\$640,041	\$640,041	98.47	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.47
MEX13130400243026	Tierra Y Libertadconstrucción De 1 Aula	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$316,568	\$276,568	\$276,568	\$276,568	\$269,416	\$269,416	\$269,416	97.41	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.41
MEX13130400243030	Héroes De La Independenciaconstrucción De 1 Aula	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$316,568	\$316,568	\$316,568	\$316,568	\$283,683	\$283,683	\$283,683	89.61	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	89.61
MEX13130400243031	León Felipe rehabilitación Del Plantel	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,537,100	\$1,537,100	\$1,537,100	\$1,537,100	\$1,530,647	\$1,530,647	\$1,530,647	99.58	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.58
MEX13130400243034	Altagracia Mercadoconstrucción De 1 Aula	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$316,568	\$316,568	\$316,568	\$316,568	\$295,159	\$295,159	\$295,159	93.24	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	93.24
MEX13130400243036	No. 0868 Dr. Gustavo Baz Pradaconstrucción Y Equipamiento De 3 Aulas, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$3,073,089	\$2,987,051	\$2,987,051	\$2,987,051	\$2,977,288	\$2,977,288	\$2,977,288	99.67	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	99.67

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.

Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Gestión de Proyectos**Periodo: Cuarto Trimestre 2015**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130400243040	Benito Juárezconstrucción De Servicios Sanitarios	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$648,908	\$648,908	\$648,908	99.83	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.83
MEX13130400243041	Rosario Castellanosrehabilitación Del Plantel	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,999	\$249,999	\$249,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400243045	Felipe Angeles Ramírezconstrucción De Servicios Sanitarios	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$605,052	\$605,052	\$605,052	93.08	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	93.08
MEX13130400243046	Profra. Maclovía Verarehabilitación	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$457,594	\$457,594	\$457,594	\$457,594	\$441,251	\$441,251	\$441,251	96.43	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	96.43
MEX13130400243050	No. 343 Bernardo De Balbuenaconstrucción De 2 Aulas	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$625,756	\$520,437	\$520,437	\$520,437	\$520,372	\$520,372	\$520,372	99.99	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	99.99
MEX13130400243056	Flor Y Canto In Xoxhitlin Cuicatirehabilitación	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400243057	José Ma. Morelosconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,099,771	\$1,099,771	\$1,099,771	93.36	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	93.36
MEX13130400243060	Francisco I. Maderoconstrucción De Protección Perimetral	Lerma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130400243063	Sor Juana Inés De La Cruzconstrucción De 1 Aula	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$364,931	\$364,931	\$364,931	99.32	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.32
MEX13130400243064	No. 1106 Nueva Creación, Agm-433construcción, Equipamiento Y Obra Exterior	Lerma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$4,120,343	\$4,120,343	\$4,120,343	\$4,120,343	\$3,880,791	\$3,880,791	\$3,880,791	94.19	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	94.19
MEX13130400243065	Lic. Benito Juárezconstrucción De 1 Aula	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$160,503	\$160,503	\$160,503	43.68	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	43.68
MEX13130400243069	Narciso Mendozaconstrucción De 1 Aula	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$218,682	\$218,682	\$218,682	59.52	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	59.52
MEX13130400243072	Guillermo Prietconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Lerma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$648,623	\$648,623	\$648,623	55.06	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	55.06
MEX13130400243074	Estefanía Castañedaconstrucción De 1 Aula	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$223,817	\$223,817	\$223,817	60.92	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	60.92
MEX13130400243075	Andrés Quintana Rooconstrucción De Barda Perimetral	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$769,994	\$769,994	\$769,994	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130400243076	No. 0006 José María González Arratíaconstrucción De 1 Aula	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$367,414	\$362,051	\$362,051	\$362,051	\$362,051	\$362,051	\$362,051	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400243079	Juan Escutiíaconstrucción De 2 Aulas	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$548,745	\$545,117	\$545,117	\$545,117	\$545,117	\$545,117	\$545,117	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00
MEX13130400243081	Cristóbal Colónconstrucción De Servicios Sanitarios	Luvianos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$593,350	\$593,350	\$593,350	\$593,350	\$592,409	\$592,409	\$592,409	99.84	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.84
MEX13130400243083	Niños Héroes De Chapultepecconstrucción De 3 Aulas	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$773,220	\$773,220	\$773,220	\$773,220	\$773,216	\$773,216	\$773,216	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00
MEX13130400243087	Melchor Ocampoobra Exterior	Melchor Ocampo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$143,102	\$143,102	\$143,102	\$143,102	\$141,924	\$141,924	\$141,924	99.18	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.18
MEX13130400243088	Emiliano Zapataconstrucción De 2 Aulas	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$548,745	\$548,745	\$548,745	\$548,745	\$546,929	\$546,929	\$546,929	99.67	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	99.67
MEX13130400243093	No. 0709 Cuitlahuacconstrucción De 3 Aulas	Metepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$773,220	\$773,220	\$773,220	\$773,220	\$773,215	\$773,215	\$773,215	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00
MEX13130400243097	Carlos Pellicer Camararehabilitación De Techumbre	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400243101	Ing. Salvador Sánchez Colínconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Tlatiaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$895,710	\$895,710	\$895,710	\$895,710	\$829,233	\$829,233	\$829,233	92.58	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	92.58
MEX13130400243104	Juan Escutía, Agc-4084construcción De 1 Aula Y Barda Perimetral	Tlatiaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$943,186	\$943,186	\$943,186	\$943,186	\$943,177	\$943,177	\$943,177	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.

Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Gestión de Proyectos**Periodo: Cuarto Trimestre 2015**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130400243105	Juan Escutiaconstrucción De 2 Aulas	Metepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$548,745	\$951,001	\$951,001	\$951,001	\$951,000	\$951,000	\$951,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00
MEX13130400243107	Rosario R. De Alvaradoconstrucción De 1 Aula	Metepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$363,322	\$363,322	\$363,322	98.89	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.89
MEX13130400243109	No. 0075 Las Ixtacasconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$648,623	\$648,623	\$648,623	55.06	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	55.06
MEX13130400243115	Carlos Hank Gonzálezconstrucción Y Equipamiento De Comedor	Metepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,210,960	\$1,245,960	\$1,245,960	\$1,245,960	\$1,166,369	\$1,166,369	\$1,166,369	93.61	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	93.61
MEX13130400243116	Jaime Sabinesconstrucción De Servicios Sanitarios	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$370,816	\$370,816	\$370,816	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00
MEX13130400243117	Henry Ford No. 25construcción Y Equipamiento De Desayunador	Metepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$987,910	\$987,910	\$987,910	83.86	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	83.86
MEX13130400243118	No. 0077 Lic. Benito Juárezrehabilitación Del Plantel	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$768,839	\$768,839	\$768,839	99.85	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.85
MEX13130400243121	Nezahualcóyotlconstrucción Y Equipamiento De Un Comedor	Metepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,178,015	\$119,230	\$119,230	\$119,230	\$119,230	\$119,230	\$119,230	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130400243122	Unidad Habitacional No. 2adaptación De Cocina-Comedor	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$166,714	\$166,714	\$166,714	83.36	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	83.36
MEX13130400243128	Fernando De Alva Ixtlixochitlconstrucción De Servicios Sanitarios	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400243131	Ing. Guillermo González Camarenaconstrucción De Servicios Sanitarios	Texcalyacac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$636,580	\$636,580	\$636,580	85.84	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	85.84
MEX13130400243135	No. 0114 Josefa Ortiz De Domínguezconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Tenango del Aire	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$785,064	\$785,064	\$785,064	\$785,064	\$662,087	\$662,087	\$662,087	84.34	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	84.34
MEX13130400243136	Prof. Rodolfo Sánchez Garcíaerehabilitación Del Plantel	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,140	\$149,140	\$149,140	99.43	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.43
MEX13130400243139	Ignacio Zaragozacconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Temoaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$987,910	\$987,910	\$987,910	83.86	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	83.86
MEX13130400243140	20 De Noviembrerehabilitación Del Plantel	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$484,439	\$484,439	\$484,439	98.87	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.87
MEX13130400243142	José María Morelos Y Pavónconstrucción De Servicios Sanitarios	Temoaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.59
MEX13130400243144	Generalísimo Morelosrehabilitación Del Plantel	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$330,976	\$330,976	\$330,976	94.56	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	94.56
MEX13130400243147	No. 378 José Vasconcelosrehabilitación Estructural De Aulas Planta Baja	Temoaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$905,156	\$945,156	\$945,156	\$945,156	\$905,156	\$905,156	\$905,156	95.77	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	95.77
MEX13130400243148	Lic. Adolfo López Mateosconstrucción De Servicios Sanitarios	Nextlalpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.59
MEX13130400243151	Daniel Delgadilloconstrucción De Barda Perimetral	Temascaltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,088	\$599,088	\$599,088	99.85	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	99.85
MEX13130400243155	Benito Juárezrehabilitación Del Plantel	Temascalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,970	\$399,970	\$399,970	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.99
MEX13130400243164	Cuauhtémocconstrucción De Servicios Sanitarios	Temascalapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.59
MEX13130400243167	Celedonio Flores Hernándezconstrucción De Servicios Sanitarios	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.59
MEX13130400243168	16 De Septiembreconstrucción De Plantel	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400243170	Ignacio Altamiranoconstrucción De Plantel	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,652,936	\$2,652,936	\$2,652,936	\$2,652,936	\$2,455,340	\$2,455,340	\$2,455,340	92.55	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	92.55

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.

Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Gestión de Proyectos**Periodo: Cuarto Trimestre 2015**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130400243171	Adolfo López Mateosconstrucción De Servicios Sanitarios	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$560,599	\$560,599	\$560,599	75.59	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.59
MEX13130400243174	Ignacio Ramírezconstrucción Y Equipamiento De 1 Aula	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$353,147	\$353,147	\$353,147	\$353,147	\$353,147	\$353,147	\$353,147	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400243175	Martin De La Cruzconstrucción De Servicios Sanitarios	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$634,295	\$634,295	\$634,295	\$634,295	\$565,803	\$565,803	\$565,803	89.20	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	89.20
MEX13130400243187	Lázaro Cárdenasconstrucción De Servicios Sanitarios	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$593,350	\$593,350	\$593,350	\$593,350	\$528,056	\$528,056	\$528,056	89.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	89.00
MEX13130400243192	No. 0633 Profr. Manuel Hinojosa Gilesconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$895,710	\$895,710	\$895,710	\$895,710	\$842,857	\$842,857	\$842,857	94.10	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	94.10
MEX13130400243194	Sor Juana Inés De La Cruzconstrucción De Módulo De Sanitarios	Tecámac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$668,732	\$668,732	\$668,732	86.85	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	86.85
MEX13130400243196	Sor Juana Inés De La Cruzrehabilitación De Alberca	Ocoyoacac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,803,561	\$1,792,460	\$1,792,460	\$1,792,460	\$1,781,578	\$1,781,578	\$1,781,578	99.39	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.39
MEX13130400243201	No. 220 12 De Octubremantenimiento	Ocoyoacac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$582,850	\$582,850	\$582,850	\$582,850	\$582,850	\$582,850	\$582,850	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400243202	Emiliano Zapataconstrucción De Servicios Sanitarios	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$593,350	\$593,350	\$593,350	\$593,350	\$495,286	\$495,286	\$495,286	83.47	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	83.47
MEX13130400243204	Ignacio Zaragozaconstrucción De Muro De Contención	Ocoyoacac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,141,547	\$2,141,547	\$2,141,547	\$2,141,547	\$1,780,325	\$1,780,325	\$1,780,325	83.13	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	83.13
MEX13130400243206	No. 0658 Justo Sierra Méndezconstrucción De Muro De Contención	Sultepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$3,513,127	\$3,513,127	\$3,513,127	\$3,513,127	\$2,255,961	\$2,255,961	\$2,255,961	64.22	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	64.22
MEX13130400243209	Profr. Luis G. Tapiaconstrucción De Servicios Sanitarios	San Mateo Atenco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$703,364	\$703,364	\$703,364	94.84	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	94.84
MEX13130400243213	No. 66terminación De Servicios Sanitarios	San Mateo Atenco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$597,236	\$597,236	\$597,236	91.88	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.88
MEX13130400243214	Niños Héroesconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Otumba	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$987,910	\$987,910	\$987,910	83.86	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	83.86
MEX13130400243215	Luis Pasteurconstrucción De 1 Aula	San Mateo Atenco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400243217	Rosaura Zapataconstrucción De 204 Ml. De Barda Perimetral	Ozumba	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$524,544	\$524,544	\$524,544	80.70	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	80.70
MEX13130400243219	Emiliano Zapataconstrucción De 2 Aulas	San Mateo Atenco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$548,745	\$548,745	\$548,745	\$548,745	\$548,744	\$548,744	\$548,744	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00
MEX13130400243221	Carmen Serdanconstrucción De 3 Aulas Y Dirección	Ozumba	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,713,430	\$1,713,430	\$1,713,430	\$1,713,430	\$856,715	\$856,715	\$856,715	50.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	50.00
MEX13130400243222	Cam No. 097construcción Y Equipamiento	San José del Rincón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$4,304,952	\$4,304,952	\$4,304,952	\$4,304,952	\$4,304,950	\$4,304,950	\$4,304,950	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400243225	Adolfo López Mateosimpermeabilización	Ozumba	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$769,804	\$769,804	\$769,804	\$769,804	\$230,941	\$230,941	\$230,941	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00
MEX13130400243227	Gral. Lázaro Cárdenasconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$873,839	\$873,839	\$873,839	\$873,839	\$873,012	\$873,012	\$873,012	99.91	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	99.91
MEX13130400243230	Carlos Monsivaisconstrucción De Servicios Sanitarios	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$716,342	\$716,342	\$716,342	\$716,342	\$679,311	\$679,311	\$679,311	94.83	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	94.83
MEX13130400243231	Andrés Molinaimpermeabilización	Polotitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$767,952	\$767,952	\$767,952	\$767,952	\$767,952	\$767,952	\$767,952	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400243233	Ignacio M. Altamiranoconstrucción De 3 Aulas	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$712,472	\$712,472	\$712,472	92.53	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	92.53

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.**Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.****Gestión de Proyectos****Periodo: Cuarto Trimestre 2015**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130400243286	No. 185 Dr. Belisario Dominguezconstrucción De Barda Perimetral Y Rehabilitación De Sanitarios	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130400247445	No. 50 Frida Kahlorehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	Amecameca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$376,884	\$376,884	\$376,884	91.92	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.92
MEX13140200327807	Lic. Adolfo Lopez Mateos, Agac-63rehabilitación	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$768,799	\$749,823	\$749,823	\$749,823	\$749,823	\$749,823	\$749,823	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX13140200327826	Quetzalcóatlconstrucción De 3 Aulas	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$716,804	\$716,804	\$716,804	93.09	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.09
MEX13140200327831	Thomas Alva Edisonrehabilitación Estructural	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,749,977	\$2,749,977	\$2,749,977	\$2,749,977	\$2,435,005	\$2,435,005	\$2,435,005	88.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.55
MEX13140200327844	Gustavo Baz Prada, Agc-489	Chapa de Mota	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$324,079	\$324,079	\$324,079	\$324,079	\$324,079	\$324,079	\$324,079	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
MEX13140200327880	Lic. Benito Juárez, Agac-2	Joquicingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$280,481	\$280,481	\$280,481	\$280,481	\$280,481	\$280,481	\$280,481	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13140200327907	Lic. Alvaro Galvez Y Fuentes	Mexicaltzingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$743,645	\$741,632	\$741,632	\$741,632	\$636,580	\$636,580	\$636,580	85.84	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	85.84
MEX13140200327911	Profr. Rafael Ramírez Castañeda	Mexicaltzingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Itstituto Mexiquense de Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,180,028	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,178,015	\$1,098,342	\$1,098,342	\$1,098,342	93.24	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	93.24
MEX13140200328292	Centro De Atención Múltiple, Agm-498	Nextlalpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$2,660,121	\$2,658,108	\$2,658,108	\$2,658,108	\$2,658,108	\$2,658,108	\$2,658,108	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13140200328354	Adolfo López Mateos, Agc-3326terminación De La Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Regional Y Obra Exterior	San José del Rincón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$438,211	\$436,198	\$436,198	\$436,198	\$434,996	\$434,996	\$434,996	99.72	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.72
MEX13140200328369	Manuel M. Ponce	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$369,427	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$328,160	\$328,160	\$328,160	89.32	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	89.32
MEX13140200328376	Cristóbal Hidalgo	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$369,427	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$344,198	\$344,198	\$344,198	93.68	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	93.68
MEX13140200328386	Anexo A La Normal De Tejupilco	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$364,395	\$364,395	\$364,395	99.18	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.18
MEX13140200328392	Mauricio Magdaleno	Tejupilco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$773,220	\$773,220	\$773,220	\$773,220	\$640,342	\$640,342	\$640,342	82.81	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	82.81
MEX13140200328414	Tratados De Teoloyucan, Agc-3689	Teoloyucan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$202,013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$190,226	\$190,226	\$190,226	95.11	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	95.11
MEX13140200328445	Lic. Benito Juárez, Agc-4081sustitución De Techumbre En Aulas Y Construcción De Techumbre En Plaza Cívica	Tlatlaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$772,003	\$769,990	\$769,990	\$769,990	\$670,098	\$670,098	\$670,098	87.03	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.03
MEX13140200328518	Lic. Juan Fernández Albarrán	Zinacantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$369,427	\$367,414	\$367,414	\$367,414	\$314,997	\$314,997	\$314,997	85.73	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	85.73
MEX14130200137329	Margarita Maza De Juárez, Agc-3768construcción Y Equipamiento De 1 Aula	Tequixquiác	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$302,569	\$302,569	\$302,569	\$302,569	\$288,890	\$288,890	\$288,890	95.48	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	95.48
MEX14130200137330	Miguel Hidalgo Y Costilla, Agc-3773construcción Y Equipamiento De 1 Aula De Usos Múltiples	Tequixquiác	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$689,442	\$689,442	\$689,442	\$689,442	\$685,561	\$685,561	\$685,561	99.44	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	99.44
MEX14130200137402	Centro De Atención Múltiple, Agm-783construcción Y Equipamiento Del Cam	Tequixquiác	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$4,855,796	\$4,855,796	\$4,855,796	\$4,855,796	\$4,839,433	\$4,839,433	\$4,839,433	99.66	\$0	Metros Cuadrados	1,650	100.00	99.66
MEX14140300365464	José Vicente Villaderehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Acolman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00
MEX14140300365465	Ciencia Patria Trabajo Y Libertadconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Acolman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,248,879	\$1,248,879	\$1,248,879	97.57	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.57
MEX14140300365466	Sor Juana Inés De La Cruzconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Acolman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,251,388	\$1,251,388	\$1,251,388	97.76	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.76

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.

Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Gestión de Proyectos**Periodo: Cuarto Trimestre 2015**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300365467	Adolfo López Mateos, Agc-39construir Una Aula	Acolman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$658,584	\$658,584	\$658,584	87.81	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	87.81
MEX14140300365532	No. 26 Jean Piagetrehabilitación Y Construcción De Un Aula	Apaxco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,752,196	\$1,752,196	\$1,752,196	\$1,492,305	\$1,492,305	\$1,492,305	85.17	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.17
MEX14140300365551	No. 9 Lev Semenovich Vigotskyrehabilitación	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,704,393	\$1,704,393	\$1,704,393	\$896,135	\$896,135	\$896,135	52.58	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	52.58
MEX14140300365812	No. 48 Calimayarehabilitación	Calimaya	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,752,196	\$1,752,196	\$1,752,196	\$1,752,196	\$1,752,196	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX14140300365848	No. 0180 Josué Mirllorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Chapa de Mota	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
MEX14140300365850	Ricardo Flores Magónsustitución De Cubierta De 2 Aulas	Chapa de Mota	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
MEX14140300366036	Luis Guevara Ramírez Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Cuautitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14150200512362	Miguel Angel Buonarrottiinterminación De Rehabilitación	Acolman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instuto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$115,752	\$115,752	\$115,752	\$115,752	\$57,876	\$57,876	\$57,876	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	50.00
MEX15150100470852	Adquisición De Mobiliario Y Equipo Escolar, Equipo De Cómputo Y Periféricos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Administración y Finanzas	Educación	En Ejecución	2015	\$229,976,185	\$229,976,185	\$229,976,185	\$229,976,185	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	233,600	0.00	0.00
MEX15150100471679	Paquete De Mobiliariopaquete De Mobiliario	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$877,096	\$877,096	\$877,096	\$877,096	\$877,096	\$877,096	\$877,096	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400594976	Alejandro Dumas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400595005	Venustiano Carranza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400595295	Frida Kahlo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400595302	No. 182 Vasco De Quiroga	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$100,001	\$100,001	\$100,001	\$100,001	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400595308	C.A.M. No. 30 Louis Braille	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	153	0.00	100.00
MEX15150400595315	Pirámide Del Sol	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400595333	Lic. Guillermo Martinez D.	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$706,894	\$706,894	\$706,894	94.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.25
MEX15150400595342	Profr. Rafael Ramírez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400595355	Impulso Social	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$294,000	\$294,000	\$294,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400595366	Melchor Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$614,901	\$614,901	\$614,901	81.99	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.99
MEX15150400595376	Renato Descartes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$614,874	\$614,874	\$614,874	81.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.98
MEX15150400595382	Emilio Salgari	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400595394	Heriberto Enriquez Rodríguez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$679,290	\$679,290	\$679,290	90.57	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.57
MEX15150400595401	Juan De La Barrera	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$274,492	\$274,492	\$274,492	\$274,492	\$236,731	\$236,731	\$236,731	86.24	\$0	Metros Cuadrados	18	0.00	86.24
MEX15150400595419	León Guzmán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.

Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Gestión de Proyectos**Periodo: Cuarto Trimestre 2015**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400595426	Lic. Juan Fernández Albarrán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$678,891	\$678,891	\$678,891	90.52	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.52
MEX15150400595433	Manuel Bernal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$374,261	\$374,261	\$374,261	29.94	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	29.94
MEX15150400595450	María Del Carmen Buitrón Maldonado	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400595487	Mariano Azuela	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400595493	Nueva Creación	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00
MEX15150400595541	Ovidio Decroly	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400595551	Plan De Ayala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400595559	Ramón Del Valle Inclán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400595570	República Argentina	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400595588	Santiago Ramón Y Cajal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$188,704	\$188,704	\$188,704	\$188,704	\$147,905	\$147,905	\$147,905	78.38	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	78.38
MEX15150400595598	Teodoro Schumacher Muñoz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400595603	Emiliano Zapata Salazar	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$628,239	\$628,239	\$628,239	\$628,239	\$624,081	\$624,081	\$624,081	99.34	\$0	Metros Cuadrados	116	0.00	99.34
MEX15150400595610	Adolfo López Mateos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$685,220	\$685,220	\$685,220	\$685,220	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400595622	20 De Noviembre	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400595634	Federico Froebel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400595645	Calmecac	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400595658	Rosaura Zapata	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400595664	Miguel Hidalgo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,079,086	\$1,079,086	\$1,079,086	\$1,079,086	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400595671	Rosendo Arnaiz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400595679	Centro De Atención Múltiple, Agm-70	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,330	\$750,330	\$750,330	\$750,330	\$708,117	\$708,117	\$708,117	94.37	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.37
MEX15150400595687	Dr. Néstor Herrera	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,580,564	\$1,580,564	\$1,580,564	\$1,580,564	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400595696	Francisco Javier Mina	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400595711	Rosario Castellanos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$497,551	\$497,551	\$497,551	66.34	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	66.34
MEX15150400595718	Lázaro Cárdenas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400595722	C.A.M. No. 10 Lic. Adolfo López Mateos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.**Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.****Gestión de Proyectos****Periodo: Cuarto Trimestre 2015**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400595737	José Vizcaino Pérez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$373,010	\$373,010	\$373,010	29.84	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	29.84
MEX15150400595747	No. 0846 Jaime Sabines	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400595759	No. 663 Emiliano Zapata	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400595765	Maria Enriqueta Camarillo De Pereyra	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400595774	Amado Nervo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$225,219	\$225,219	\$225,219	\$225,219	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400595783	Lázaro Cárdenas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$294,000	\$294,000	\$294,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400595789	Xavier López García	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	0.00
MEX15150400595795	Isidro Fabela	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$215,937	\$215,937	\$215,937	\$215,937	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	128	0.00	0.00
MEX15150400595803	No. 0723 Emiliano Zapata	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$726,882	\$726,882	\$726,882	\$726,882	\$576,218	\$576,218	\$576,218	79.27	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.27
MEX15150400595811	No. 1110 Narciso Bassols	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400595822	Jean Piaget	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$145,074	\$145,074	\$145,074	\$145,074	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400595830	No. 0756 Sor Juana Inés De La Cruz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$327,108	\$327,108	\$327,108	\$327,108	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400595843	José Vicente Villada Perea	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$446,831	\$446,831	\$446,831	\$446,831	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400595852	No. 0834 Profr. Roberto Barrios Castro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$297,409	\$297,409	\$297,409	\$297,409	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400595873	Dr. Belisario Domínguez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$954,548	\$954,548	\$954,548	\$954,548	\$291,928	\$291,928	\$291,928	30.58	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.58
MEX15150400595881	María Bertely	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400596155	Belisario Domínguez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400596167	Profra. María Elena Rosales Vargas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400596173	Amado Nervo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$439,362	\$439,362	\$439,362	87.87	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	87.87
MEX15150400596197	Profra. Estefanía Castañeda	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400596201	Profra. Silvina Jardon	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,054,500	\$1,054,500	\$1,054,500	\$1,054,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400596214	Heriberto Enriquez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$562,852	\$562,852	\$562,852	\$562,852	\$146,229	\$146,229	\$146,229	25.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.98
MEX15150400596305	Lorenzo Filho	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400596317	Guadalupe Rhon De Hank	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400596618	Francisco Villa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.**Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.****Gestión de Proyectos****Periodo: Cuarto Trimestre 2015**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400596621	Luis G. Urbina	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400596626	Ricardo Flores Magón	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	0.00
MEX15150400596630	Justo Sierra	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400596636	Octavio Paz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400596643	Profra. Natalia Carrasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.42
MEX15150400596650	Esther Cano	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400596653	Meztli	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$603,146	\$603,146	\$603,146	80.42	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400596662	No. 0937 Ing. Heberto Castillo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$132,983	\$132,983	\$132,983	\$132,983	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400596668	Profr. Nicolás Medina	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400596669	5 De Febrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$386,184	\$386,184	\$386,184	\$386,184	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400596698	Emiliano Zapata	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400596703	Francisco Villa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400596705	Gaby Brimmer	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$476,797	\$476,797	\$476,797	\$476,797	\$143,039	\$143,039	\$143,039	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400596711	José María García Conde	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00
MEX15150400596714	Laura Méndez De Cuenca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400596716	Rosario Castellanos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400596719	Ameztli	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400596721	Gabriela Mistral	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400596725	Nicolás Bravo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400596731	No. 0866 Jaime Torres Bodet	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.12
MEX15150400596735	No. 1019 Diego Rivera	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400596745	Telpochcalli	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$600,930	\$600,930	\$600,930	80.12	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400596748	José Martí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400596752	Tlaloc	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$105,026	\$105,026	\$105,026	\$105,026	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400596758	Gabriela Mistral	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$369,398	\$369,398	\$369,398	\$369,398	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.**Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.****Gestion de Proyectos****Periodo: Cuarto Trimestre 2015**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400596767	Silvina Jardon	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,047,057	\$1,047,057	\$1,047,057	\$1,047,057	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	0.00
MEX15150400596771	Lázaro Cárdenas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$303,884	\$303,884	\$303,884	\$303,884	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400596773	No. 0861 Lic. Benito Juárez García	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$176,360	\$176,360	\$176,360	\$176,360	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	54.72
MEX15150400596778	Guadalupe Victoria	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$294,000	\$294,000	\$294,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400596786	Justo Sierra	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$273,611	\$273,611	\$273,611	54.72	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00
MEX15150400596790	Lic. Benito Juárez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400596799	Xochipilli	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400596809	No. 0754 Niños Héroes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,251,587	\$2,251,587	\$2,251,587	\$2,251,587	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	30.00
MEX15150400596813	Nueva Creación	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400596818	María De Ibarrola	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400596834	Servo De La Nación	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,649,081	\$1,649,081	\$1,649,081	\$1,649,081	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400596839	C.A.M. No. 31 Donato Guerra	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400596843	Pablo Galeana	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400596848	Miguel Hidalgo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400596852	Enrique Peztalozzi	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400596862	Benito Juárez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	550	0.00	0.00
MEX15150400596868	Gral. Jesús González Ortega	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00
MEX15150400596903	Adolfo López Mateos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	19.55
MEX15150400596906	Inixtli Inyollot	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	94.77
MEX15150400596910	José Joaquín Fernández De Lizardi	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$767,086	\$767,086	\$767,086	\$767,086	\$150,000	\$150,000	\$150,000	19.55	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	81.82
MEX15150400596915	José Vasconcelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$473,852	\$473,852	\$473,852	94.77	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00
MEX15150400596919	Juan De Dios Rodríguez Heredia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$409,080	\$409,080	\$409,080	81.82	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00
MEX15150400596922	Malinal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00
MEX15150400596928	Miguel Alemán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00
MEX15150400596944	Rosaura Zapata	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	79.02

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.**Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.****Gestion de Proyectos****Periodo: Cuarto Trimestre 2015**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400596959	Tenochtitlán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00
MEX15150400596963	Xocoyotzin	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$592,639	\$592,639	\$592,639	79.02	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400596968	Décima Musa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400596983	Hans Cristian Andersen	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$369,263	\$369,263	\$369,263	\$369,263	\$110,779	\$110,779	\$110,779	30.00	\$0	Metros Cuadrados	212	0.00	30.00
MEX15150400596989	Fernando Montes De Oca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400596997	Ramón López Velarde	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400597000	Técnica No. 50 Alfonso García Robles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400597004	Graciano Sánchez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$6,200,000	\$6,200,000	\$6,200,000	\$6,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400597009	Simón Bolívar	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400597011	Miguel Civeira Taboada	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$224,117	\$224,117	\$224,117	\$224,117	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400597016	Leona Vicario	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$148,807	\$148,807	\$148,807	\$148,807	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400597021	Juan Luis Vives	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$516,188	\$516,188	\$516,188	\$516,188	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00
MEX15150400597052	Juchari Lunapikwa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$300,010	\$300,010	\$300,010	\$300,010	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400597056	No. 6 Oldamira Mayagoitia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$888,656	\$888,656	\$888,656	\$888,656	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400597064	Profr. Caritino Maldonado Pérez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400597069	Lázaro Cárdenas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400597072	Profr. Noé Pérez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400597076	Carlos A. Carrillo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.25
MEX15150400597078	Niño Artillero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$720,822	\$720,822	\$720,822	\$720,822	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00
MEX15150400597081	No. 088 Ing. Salvador Sánchez Colín	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$42,918	\$42,918	\$42,918	\$42,918	\$41,310	\$41,310	\$41,310	96.25	\$0	Metros Cuadrados	375	0.00	0.00
MEX15150400597086	16 De Septiembre De 1980	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400597090	Adolfo López Mateos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,198,174	\$1,198,174	\$1,198,174	\$1,198,174	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400597092	Ricardo Flores Magón	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,100,852	\$1,100,852	\$1,100,852	\$1,100,852	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400597098	Angela Peralta	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$231,000	\$231,000	\$231,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400597106	Técnica No. 171 Felipe Angeles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,180,413	\$1,180,413	\$1,180,413	\$1,180,413	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.**Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.****Gestion de Proyectos****Periodo: Cuarto Trimestre 2015**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400597108	Juan Escutia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400597111	No. 0243 Juan Ruiz De Alarcón	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400597114	Lic. Ignacio Ramírez Calzada	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400597118	Amado Nervo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400597120	Federico Engels	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400597123	Emma Godoy Lovato	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400597126	Sor Juana Inés De La Cruz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400597132	Ignacio López Rayón	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400597138	Benito Juárez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400597142	Miguel Hidalgo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$751,937	\$751,937	\$751,937	\$751,937	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400597145	Rosario Castellanos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400597147	Juan O. Gorman	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400597150	Leona Vicario	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.53
MEX15150400597155	Ollin Yoliztli	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400597158	Diego Rivera	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$648,994	\$648,994	\$648,994	86.53	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400597162	David Alfaro Siqueiros	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400597167	Aquiles Serdan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400597170	Miguel Angel Buonarroti	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400597173	Vicente Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$100,390	\$100,390	\$100,390	\$100,390	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400597177	Nueva Creación Agm-327	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$7,786,500	\$7,786,500	\$7,786,500	\$7,786,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400597180	Profr. Rodrigo Morales Cruz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00
MEX15150400597182	Ruben Dario	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400597185	Generalísimo Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400597190	Profra. Elsa Córdova Moran	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400597196	18 De Marzo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,340,615	\$1,340,615	\$1,340,615	\$1,340,615	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.**Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.****Gestion de Proyectos****Periodo: Cuarto Trimestre 2015**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400597199	Basilio Badillo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400597203	Basilio Badillo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$168,966	\$168,966	\$168,966	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400597209	Josefa Ortiz De Domínguez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400597213	Ignacio Manuel Altamirano	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$105,640	\$105,640	\$105,640	\$105,640	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400597831	Narciso Mendoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$720,822	\$720,822	\$720,822	\$720,822	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00
MEX15150400597842	Juan Aldama	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400597846	Profra. Esperanza Ramírez De Alba	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$360,014	\$360,014	\$360,014	48.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	61.49
MEX15150400597850	Adolfo Ruiz Cortines	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$836,261	\$836,261	\$836,261	\$836,261	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00
MEX15150400597859	Dra. María Montessori	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$74,421	\$74,421	\$74,421	\$74,421	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.24
MEX15150400597863	No. 89 José María Morelos Y Pavo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$307,475	\$307,475	\$307,475	61.49	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	92.66
MEX15150400597866	Secundaria Nueva Creación Agm-363	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	48.00
MEX15150400597876	José De Ibarra	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$631,790	\$631,790	\$631,790	84.24	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	48.00
MEX15150400597878	Rafael Sancio	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$694,934	\$694,934	\$694,934	92.66	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	48.00
MEX15150400597886	Miguel Salinas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$360,014	\$360,014	\$360,014	48.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400597893	José Montesinos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$360,014	\$360,014	\$360,014	48.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400597897	Manuel De La Peña Y Peña	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$360,014	\$360,014	\$360,014	48.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400597906	Celestin Freinet	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400597912	Lauro Aguirre Agc-1848	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$866,088	\$866,088	\$866,088	\$866,088	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00
MEX15150400597919	Hermenegildo Galeana	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$269,383	\$269,383	\$269,383	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	35.98
MEX15150400597925	Justo Sierra	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$269,383	\$269,383	\$269,383	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400597929	No. 0334 José María Arteaga	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00
MEX15150400597972	Pedro Calderón De La Barca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$449,710	\$449,710	\$449,710	35.98	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400597982	Tierra Y Libertad	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$897,477	\$897,477	\$897,477	\$897,477	\$269,243	\$269,243	\$269,243	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400597989	Anselmo Camacho	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400598004	Dr. Gustavo Baz Prada	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.**Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.****Gestión de Proyectos****Periodo: Cuarto Trimestre 2015**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400598006	Eduardo Claparede	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400598019	Gral. Guadalupe Victoria	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400598027	León Felipe	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400598032	Luz María Serradell	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400598037	No. 0912 Dolores Hidalgo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400598045	Tlilcuetpalin	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400598057	Angela Peralta	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400598061	Ignacio Manuel Altamirano	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,562,080	\$2,562,080	\$2,562,080	\$2,562,080	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400598064	Anton Makarenko	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400598080	Augusto Comte	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	29.07
MEX15150400598088	Juana De Arco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400598103	León Guzmán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400598111	Club Rotario	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$363,418	\$363,418	\$363,418	29.07	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400598203	Gabriel Ramos Millán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	30.00
MEX15150400598210	Tlaloc	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	29.95
MEX15150400598224	Adolfo Ruiz Cortinez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400598231	Rabindranath Tagore	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,071,499	\$2,071,499	\$2,071,499	\$2,071,499	\$621,447	\$621,447	\$621,447	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400598250	No. 596 Ignacio Manuel Altamirano	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,418,729	\$1,418,729	\$1,418,729	\$1,418,729	\$424,931	\$424,931	\$424,931	29.95	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	0.00
MEX15150400598259	Héroes De La Patria	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,047,057	\$1,047,057	\$1,047,057	\$1,047,057	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	29.43
MEX15150400598265	Libertad	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00
MEX15150400598273	José María Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$105,621	\$105,621	\$105,621	\$105,621	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400598282	Lic. Adolfo López Mateos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$973,092	\$973,092	\$973,092	\$973,092	\$286,364	\$286,364	\$286,364	29.43	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400598290	María Montessori	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400598293	Manuel Bernal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400598304	Profra. Esperanza Gómez De Vega	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	16.95

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.**Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.****Gestión de Proyectos****Periodo: Cuarto Trimestre 2015**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400598311	Celestina Vargas Bervera	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400598317	Ricardo Flores Magón	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	62.68
MEX15150400598331	Mobiliario Y Equipo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$14,470,185	\$14,470,185	\$14,470,185	\$14,470,185	\$2,452,374	\$2,452,374	\$2,452,374	16.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400598388	Miguel Alemán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00
MEX15150400598817	Andrés Becerril Hernández	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$470,084	\$470,084	\$470,084	62.68	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400598827	Salvador Novo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400598834	Luis Spota	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400598849	No. 417 Sor Juana Inés De La Cruz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$227,322	\$227,322	\$227,322	\$227,322	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400598867	Juan Escutia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$76,142	\$76,142	\$76,142	\$76,142	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	211	0.00	0.00
MEX15150400598873	Teceltican	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400598884	José Juan Tablada	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.53
MEX15150400598892	Vicente Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400598905	Guadalupe Victoria	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$931,426	\$931,426	\$931,426	\$931,426	\$279,428	\$279,428	\$279,428	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400598915	Internacional Del Niño	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,098,000	\$1,098,000	\$1,098,000	\$1,098,000	\$1,092,893	\$1,092,893	\$1,092,893	99.53	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	23.63
MEX15150400598923	Lic. Jesús Reyes Heroles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00
MEX15150400598925	Profr. Jacobo I. Laniado	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400598933	Anáhuac	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$634,884	\$634,884	\$634,884	\$634,884	\$150,000	\$150,000	\$150,000	23.63	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400598947	Jaime Torres Bodet	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400598952	José María Velazco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,634,656	\$1,634,656	\$1,634,656	\$1,634,656	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.50
MEX15150400598958	Ignacio Allende	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400598966	Centro De Atención Múltiple, Agm-498	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00
MEX15150400598979	Pablo Casals	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$648,777	\$648,777	\$648,777	86.50	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400598992	Valentín Gómez Farías Agc-3063	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$3,073,065	\$3,073,065	\$3,073,065	\$3,073,065	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.15
MEX15150400598997	Federico Froebel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400599001	Martín Luis Guzmán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.**Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.****Gestión de Proyectos****Periodo: Cuarto Trimestre 2015**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400599012	Rosario R. De Alvarado	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$646,092	\$646,092	\$646,092	86.15	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400599018	Gral. Emiliano Zapata	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00
MEX15150400599024	Profra. Eudoxia Calderón Gómez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400599037	Angel Maria Garibay	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400599046	Frida Kahlo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400599391	La Décima Musa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400599400	Sor Juana I. De La Cruz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	54.82
MEX15150400599412	C.A.M. No. 38 Ocuilan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	0.00
MEX15150400599420	Juan De Dios Peza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400599431	Lic. Benito Juárez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$274,100	\$274,100	\$274,100	54.82	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00
MEX15150400599445	Horacio Zúñiga	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$495,578	\$495,578	\$495,578	\$495,578	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400599455	Fernando Montes De Oca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400599466	Manuel Mondragón	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400599473	Alejandro Graham Bell	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400599479	Manuel Alas Sardeta	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400599485	Miguel Ramos Arizpe	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	29.95
MEX15150400599496	Mariano Matamoros	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400599535	Margarita Maza De Juárez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,080,059	\$1,080,059	\$1,080,059	\$1,080,059	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00
MEX15150400599543	Francisco Gabilondo Soler	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$374,410	\$374,410	\$374,410	29.95	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400599552	Gregorio Uribe Escalante	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	37.37
MEX15150400599590	Miguel Angel Asturias	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	45.48
MEX15150400599596	Rodolfo Sánchez García	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400599608	Carmen Serdan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$773,000	\$773,000	\$773,000	\$773,000	\$288,834	\$288,834	\$288,834	37.37	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400599616	No. 73 Gaby Brimer	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$204,680	\$204,680	\$204,680	45.48	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400599622	José Antonio Alzate	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$499,986	\$499,986	\$499,986	\$499,986	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	57.57

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.**Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.****Gestión de Proyectos****Periodo: Cuarto Trimestre 2015**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400599633	Juan Ruiz De Alarcón	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	29.80
MEX15150400599638	Lic. Andrés Molina Enríquez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.70
MEX15150400599645	A.E.P. Hermenegildo Galeana	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$287,838	\$287,838	\$287,838	57.57	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	58.55
MEX15150400599659	Francisco I. Madero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$441,003	\$441,003	\$441,003	29.80	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	92.36
MEX15150400599669	Juan Amos Comenio	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$635,218	\$635,218	\$635,218	84.70	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400599681	Revolución Mexicana	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$292,768	\$292,768	\$292,768	58.55	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00
MEX15150400599692	Venustiano Carranza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$461,802	\$461,802	\$461,802	92.36	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00
MEX15150400599698	Vicente Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$294,000	\$294,000	\$294,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400599717	Andrés Quintana Roo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400599726	Carlos Monsivais	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400599744	Jesús Pedraza Contreras	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400599748	Jesús Yhmoff Cabrera	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400599756	Josefa Ortiz De Domínguez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400599768	Justo Sierra Méndez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400599780	No. 1080 José María Velasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400599786	11 De Julio A E P	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	16.41
MEX15150400599797	No. 0957 José Vicente Villada Perea, Agc-3302	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400599826	No. 0219 Aquiles Serdan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,126,943	\$1,126,943	\$1,126,943	\$1,126,943	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400599840	Paulo Freire	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$123,106	\$123,106	\$123,106	16.41	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400599854	Benjamin Bloom	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400599865	Alexis Carrel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400599882	Emiliano Zapata	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$920,533	\$920,533	\$920,533	\$920,533	\$276,160	\$276,160	\$276,160	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400600285	Amado Nervo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400600288	Carmen Maza De Del Mazo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400600297	Carlos Gonzalez Peña	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.**Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.****Gestión de Proyectos****Periodo: Cuarto Trimestre 2015**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400600303	Artermio Valle Arizpe	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400600308	Hellen Keller	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400600315	Forjadores De La Patria	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$720,822	\$720,822	\$720,822	\$720,822	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400600320	Justo Sierra	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400600329	Vicente Riva Palacio	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400600337	Pedro Ascencio De Alquisiras	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400600341	Ramon López Velarde	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400600349	Angel Ma. Garibay Kintana	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400600355	José María Heredia Y Heredia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400600360	Narciso Mendoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400600372	Anexo A La Normal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400600378	Celestino Gorostiza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400600381	No. 179 Fco. I. Madero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00
MEX15150400600385	José Rosas Moreno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400600389	Rafael Solana	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400600488	Olac Fuentes Molinar	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400600498	Dr. Gustavo Baz Díaz Lombardo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$307,110	\$307,110	\$307,110	\$307,110	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400600500	C.A.M. No. 93 Nueva Creación	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400600501	C.A.M. No. 35 Temascalcingo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$727,126	\$727,126	\$727,126	\$727,126	\$218,138	\$218,138	\$218,138	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400600505	E.S.T.I. No 0100 Rafael Ramírez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00
MEX15150400600510	Federico Chopin	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400600522	Luis Donaldo Colosio	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00
MEX15150400600529	Melchor Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00
MEX15150400600531	Rubén Darío	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$43,747	\$43,747	\$43,747	\$43,747	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	29.92
MEX15150400600534	María Curie	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.**Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.****Gestion de Proyectos****Periodo: Cuarto Trimestre 2015**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400600540	Bias Pascal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400600542	José María Velasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$962,714	\$962,714	\$962,714	\$962,714	\$288,000	\$288,000	\$288,000	29.92	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400600552	Mariano Abasolo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400600554	Pablo González Casanova	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400600560	Gabriela Mistral	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400600564	Guillermo Marconi	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400600570	Aquiles Serdán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400600573	Lic. Gabino Vazquez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400600585	José Ferrer Espejo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400600587	Niños Héroes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400600593	Federico García Lorca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400600599	Rosario Sansores	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$168,966	\$168,966	\$168,966	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400600613	Concepción Arenal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$769,676	\$769,676	\$769,676	\$769,676	\$230,903	\$230,903	\$230,903	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.28
MEX15150400600617	Miguel Hidalgo Y Costilla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400600622	Francisco Gonzalez Bocanegra	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$51,945	\$51,945	\$51,945	\$51,945	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.17
MEX15150400600625	María Montessori	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$735,524	\$735,524	\$735,524	\$735,524	\$612,541	\$612,541	\$612,541	83.28	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.11
MEX15150400600627	13 De Septiembre	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$771,815	\$771,815	\$771,815	\$771,815	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00
MEX15150400600632	No. 0207 Fernando Montes De Oca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$735,524	\$735,524	\$735,524	\$735,524	\$648,483	\$648,483	\$648,483	88.17	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400600648	Guillermo González Camarena	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$735,524	\$735,524	\$735,524	\$735,524	\$648,107	\$648,107	\$648,107	88.11	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400600660	Gustavo Adolfo Becquer	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400600664	Cuilahuac	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$319,965	\$319,965	\$319,965	\$319,965	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	29.82
MEX15150400600670	Educadores Mexicanos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00
MEX15150400600673	Heroico Batallón De San Patricio	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400600678	C.A.M. No. 31 José Vasconcelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,478,406	\$2,478,406	\$2,478,406	\$2,478,406	\$739,147	\$739,147	\$739,147	29.82	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400600695	Alfonso Reyes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.**Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.****Gestión de Proyectos****Periodo: Cuarto Trimestre 2015**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400600697	Anexo A La Normal De Teotihuacan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$168,966	\$168,966	\$168,966	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400600704	Juana De Asbaje	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$563,221	\$168,966	\$168,966	\$168,966	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	52.55
MEX15150400600712	Quetzalcoatl	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400600718	Silvina Jardon	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400600734	Emiliano Zapata Salazar	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$677,140	\$677,140	\$677,140	\$677,140	\$355,864	\$355,864	\$355,864	52.55	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400600739	Estado De México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$745,347	\$745,347	\$745,347	\$745,347	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00
MEX15150400600742	Carlos De Lineo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00
MEX15150400600759	No. 61 Moises Saenz Garza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00
MEX15150400600764	Lic. Isidro Fabela	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400600766	Miguel Cabrera	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400600777	Victor Ruiz Meza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400600780	Miguel Hidalgo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$294,000	\$294,000	\$294,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400600788	Profr. Fernando Aguilar	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400600796	Fray Pedro De Gante	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400600804	Niño Artillero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400600808	Mónica Pretelini De Peña	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400600813	Mónica Pretelini De Peña	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400600835	Antonio Caso	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$148,844	\$148,844	\$148,844	\$148,844	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400600907	España	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400600922	Josué Mirlo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$113,290	\$113,290	\$113,290	\$113,290	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400600923	Octavio Paz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$69,412	\$69,412	\$69,412	\$69,412	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400600925	Fernando Aguilar	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400600928	Benito Juárez García, Agc-3880	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$299,068	\$299,068	\$299,068	\$299,068	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	307	0.00	30.00
MEX15150400600931	Laura Méndez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	0.00
MEX15150400600937	Ma. Teresa I. De La Macorra	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.**Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.****Gestion de Proyectos****Periodo: Cuarto Trimestre 2015**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400600940	Benito Juárez García	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	0.00
MEX15150400600947	C.A.M. No. 82 Gaby Brimmer	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400600952	Horacio Carochi	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$599,939	\$599,939	\$599,939	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400600959	Francisco J. Mujica	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400600960	Ignacio Manuel Altamirano	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$874,457	\$874,457	\$874,457	\$874,457	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400600961	Martín González Vázquez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400600965	Alfonso Reyes Ochoa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$295,981	\$295,981	\$295,981	\$295,981	\$88,794	\$88,794	\$88,794	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400600969	C.A.M. No 1 Profr. José Guadarrama Alvarado	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	124	0.00	0.00
MEX15150400600971	Derechos De Los Niños	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	55.62
MEX15150400600974	Fray Bartolomé De Las Casas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$281,897	\$281,897	\$281,897	\$281,897	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	163	0.00	0.00
MEX15150400600976	Gral. Manuel Avila Camacho	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	579	0.00	0.00
MEX15150400600981	Ignacio Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$250,293	\$250,293	\$250,293	55.62	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400600984	José Joaquín Fernández De Lizardi	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400600992	Leyes De Reforma	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$512,621	\$512,621	\$512,621	\$512,621	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	382	0.00	85.11
MEX15150400600996	Lic. Agustín González	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$439,483	\$439,483	\$439,483	\$439,483	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	61.33
MEX15150400600999	Lic. Benito Juárez García Anexa A La Normal No. 1	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$503,008	\$503,008	\$503,008	\$503,008	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,068	0.00	83.09
MEX15150400601004	Mariano Arista	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$743,847	\$743,847	\$743,847	\$743,847	\$633,100	\$633,100	\$633,100	85.11	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	49.25
MEX15150400601047	No. 0004 Dr. Jorge Jiménez Cantú	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$257,586	\$257,586	\$257,586	61.33	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400601059	No. 0011 Cinco De Mayo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$373,910	\$373,910	\$373,910	83.09	\$0	Metros Cuadrados	532	0.00	0.00
MEX15150400601062	No. 0461 Dr. Gustavo Baz Prada	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$221,632	\$221,632	\$221,632	49.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.86
MEX15150400601066	No. 0970 Gral. José Vicente Villada	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	54.96
MEX15150400601069	Pedro De Gante	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	67.83
MEX15150400601077	Tehatsi	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$413,366	\$413,366	\$413,366	91.86	\$0	Metros Cuadrados	171	0.00	99.94
MEX15150400601079	Vasco De Gama	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$247,313	\$247,313	\$247,313	54.96	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400601080	Xinantecatl	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$305,242	\$305,242	\$305,242	67.83	\$0	Metros Cuadrados	173	0.00	0.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.**Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.****Gestion de Proyectos****Periodo: Cuarto Trimestre 2015**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400601086	Ezequiel Ordoñez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$98,083	\$98,083	\$98,083	\$98,083	\$98,026	\$98,026	\$98,026	99.94	\$0	Metros Cuadrados	342	0.00	0.00
MEX15150400601088	No. 10 Angel Ma. Garibay Kintana	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400601094	Ceaja Gral. José Vicente Villada	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400601102	Revolución	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$141,688	\$141,688	\$141,688	\$141,688	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400601103	Josue Mirlo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$448,298	\$448,298	\$448,298	\$448,298	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	67.35
MEX15150400601110	Carlos Ma. Salcedo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,249	0.00	85.24
MEX15150400601120	Dr. Gustavo Baz Prada	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$647,965	\$647,965	\$647,965	\$647,965	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	702	0.00	30.00
MEX15150400601124	Lic. Gustavo Díaz Ordaz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$518,583	\$518,583	\$518,583	67.35	\$0	Metros Cuadrados	1,225	0.00	0.00
MEX15150400601129	No 0013 Héroes De Chapultepec	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$340,966	\$340,966	\$340,966	85.24	\$0	Metros Cuadrados	662	0.00	0.00
MEX15150400601131	Profra. Evangelina Ozuna Pérez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$697,725	\$697,725	\$697,725	\$697,725	\$209,317	\$209,317	\$209,317	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400601133	No. 0407 Lic. Benito Juárez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$124,157	\$124,157	\$124,157	\$124,157	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400601138	No. 0549 Gral. Lázaro Cárdenas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$250,308	\$250,308	\$250,308	\$250,308	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400601144	Flor María Reyes De Molina	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,285,792	\$1,285,792	\$1,285,792	\$1,285,792	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400601147	Profr. Noé Pérez Ploquinta	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$312,343	\$312,343	\$312,343	\$312,343	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400601151	Profr. Agripín García Estrada	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$136,216	\$136,216	\$136,216	\$136,216	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400601155	No. 008 Manuel C. Bernal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400601158	Isidro Fabela	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$83,417	\$83,417	\$83,417	\$83,417	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400601160	Niños Héroes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400601783	Gral. Francisco Villa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$168,000	\$168,000	\$168,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	38.13
MEX15150400601788	Luis Enrique Erro Soler	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00
MEX15150400601791	Manuel Martínez De La Concha	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400601804	Francisco Luna Arroyo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$285,965	\$285,965	\$285,965	38.13	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400601809	Porfirio Parra	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400601813	Laura Méndez De Cuenca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400601817	Ignacio Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.**Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.****Gestion de Proyectos****Periodo: Cuarto Trimestre 2015**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400601836	No. 0974 Atenchicalco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400601838	Lázaro Cárdenas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	23.63
MEX15150400601848	Beatriz Barba De Piña Y Chan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400601853	Justo Sierra	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400601859	No. 0283 José María González Arratia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$634,884	\$634,884	\$634,884	\$634,884	\$150,000	\$150,000	\$150,000	23.63	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400601861	Xochipilli	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.85
MEX15150400601869	Xochitl Pikentsi	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400601874	Sebastian Lerdo De Tejada	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400601880	C.A.M. No. 81 Profra. Anne Sullivan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$479,245	\$479,245	\$479,245	95.85	\$0	Metros Cuadrados	41	0.00	62.99
MEX15150400601893	Primero De Mayo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400601910	Alvaro Obregón	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$378,978	\$378,978	\$378,978	\$378,978	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400601919	Lic. Carlos Pichardo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$239,359	\$239,359	\$239,359	62.99	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	0.00
MEX15150400601922	Coacalli	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400601928	Madame Curie	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400601935	Mauricio Ravel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	72.66
MEX15150400601956	C.A.M. No. 10 Jean Piaget	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	0.00
MEX15150400601960	20 De Noviembre	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400601976	C.A.M. No. 4 María Montessori	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$363,316	\$363,316	\$363,316	72.66	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	0.00
MEX15150400602012	Pastor Velázquez Hernández	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$288,997	\$288,997	\$288,997	\$288,997	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	206	0.00	0.00
MEX15150400602033	No. 433 Manuel Bernal Mejía	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00
MEX15150400602040	No. 312 Pastor Velázquez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400602047	César Tort	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	30.00
MEX15150400602055	Jaime Torres Bodet	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400602060	Manuel M. Flores	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$309,574	\$309,574	\$309,574	\$309,574	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400602073	Cuauhtémoc	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.**Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.****Gestión de Proyectos****Periodo: Cuarto Trimestre 2015**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400602406	Francisco Zarco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400602433	Diego Rivera	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400602440	Gral. Guadalupe Victoria	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$287,501	\$287,501	\$287,501	\$287,501	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400602620	Quinto Sol	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400602684	Gabriela Mistral	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00
MEX15150400603314	Benito Juárez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00
MEX15150400606220	Miguel Hidalgo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$738,601	\$738,601	\$738,601	\$738,601	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400606250	Federico Roebel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$661,158	\$661,158	\$661,158	88.15	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.15
MEX15150400606349	Sor Juana Inés De La Cruz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400606357	Emiliano Zapata	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$897,944	\$269,383	\$269,383	\$269,383	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400606366	Benito Juárez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$749,998	\$749,998	\$749,998	\$749,998	\$749,997	\$749,997	\$749,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	173	0.00	100.00
MEX15150400606388	Aquiles Serdan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00
MEX15150400606394	Rosario Castellanos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400606405	Dr. Gustavo Baz Prada	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	282	0.00	30.00
MEX15150400606409	Sor Juana Inés De La Cruz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$634,884	\$634,884	\$634,884	\$634,884	\$150,000	\$150,000	\$150,000	23.63	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	23.63
MEX15150400606436	Vicente Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$441,003	\$441,003	\$441,003	29.80	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	29.80
MEX15150400606441	Guadalupe Victoria	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400606451	Carmen Serdan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400606461	Margarita Maza De Juárez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,113,514	\$1,113,514	\$1,113,514	\$1,113,514	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400606477	Rosaura Zapata	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400606484	Leona Vicario	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00
MEX15150400606492	Francisco I. Madero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400606515	Narciso Mendoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400606588	Josefa Ortiz De Domínguez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400606597	Lic. Adolfo López Mateos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,738,496	\$1,738,496	\$1,738,496	\$1,738,496	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.

Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Gestion de Proyectos**Periodo: Cuarto Trimestre 2015**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400606621	Anexo A La Normal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400606654	Juan Escutia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400606661	Lic. Jesús Reyes Heróles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$375,287	\$375,287	\$375,287	\$375,287	\$337,119	\$337,119	\$337,119	89.83	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.83
MEX15150400606671	Niños Héroes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	186	0.00	30.00
MEX15150400606696	Miguel Hidalgo Y Costilla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400606705	Justo Sierra Méndez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$956,748	\$956,748	\$956,748	\$956,748	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400606715	Ignacio Manuel Altamirano	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,087	0.00	0.00
MEX15150400606738	Miguel Hidalgo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,481,800	\$2,481,800	\$2,481,800	\$2,481,800	\$2,284,991	\$2,284,991	\$2,284,991	92.07	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.07
MEX15150400606750	Estado De México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400606775	Antonio Caso	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$577,308	\$577,308	\$577,308	\$577,308	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400606793	Venustiano Carranza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	0.00
MEX15150400606811	Amado Nervo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400606835	Justo Sierra	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$142,756	\$142,756	\$142,756	\$142,756	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400606850	Salvador Novo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400606869	Maria Montessori	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$685,284	\$685,284	\$685,284	\$685,284	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400606878	Hellen Keller	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX13130200148634	Construir Y Equipar La Universidad Tecnologica De Zinacantepec	Zinacantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,321,088	\$29,321,088	\$29,321,088	97.74	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	97.74
MEX13130200148641	Costruir Y Equipar La Universidad Politecnica De Atlacomulco	Atlacomulco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,311,706	\$29,311,706	\$29,311,706	97.71	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	97.71
MEX13130200148659	Universidad Politécnica, Agm-213	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$12,438	\$12,438	\$12,438	0.04	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	0.04
MEX13130200152808	Universidad Politecnica Agm-257	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	Educación	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00
MEX13130300202093	Segunda Etapa Para La Construcción Del Edificio De Biblioteca	Ocoyoacac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Estatal del Valle de Toluca	Educación	En Ejecución	2013	\$3,086,174	\$3,086,174	\$3,086,174	\$3,086,174	\$3,086,174	\$3,086,174	\$2,988,129	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00
MEX13130400232936	Construccion De La Primera Etapa Del Edificio De Villa Del Carbon	Villa del Carbón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Educación	En Ejecución	2013	\$9,465,852	\$9,465,852	\$9,465,852	\$9,465,852	\$8,108,858	\$8,108,858	\$8,108,858	85.66	\$0	Metros Cuadrados	500	1.00	86.00
MEX13130400252749	Remodelacion De La Ex-Hacienda La Huerta	Zinacantepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	Educación	En Ejecución	2012	\$12,774,608	\$12,774,608	\$12,774,608	\$12,558,431	\$12,558,431	\$12,558,431	\$12,558,431	98.31	\$0	Metros Cuadrados	535	100.00	98.31
MEX14140100290013	Construcción Del Edificio D Y E Para Aulas Y Laboratorios, Uap Huehuetoca	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$41,940,983	\$41,940,983	\$41,044,209	83.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.

Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Gestion de Proyectos**Periodo: Cuarto Trimestre 2015**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140200323862	Construccion De Espacios Para Laboratorios Talleres Y Aulas Multiusos En La Unidad De Estudios Superiores Villa Victoria	Villa Victoria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Educación	En Ejecución	2014	\$3,030,300	\$3,030,300	\$3,030,300	\$3,030,300	\$3,029,561	\$3,029,561	\$3,029,561	99.98	\$0	Metros Cuadrados	633	100.00	99.00
MEX14140200323938	Construccion De La Segunda Etapa Del Edificio De Villa Del Carbon	Villa del Carbón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Educación	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,722,439	\$9,722,439	\$9,722,439	97.22	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	85.00
MEX14140200329250	Ampliación En Segundo Nivel Del Edificio G, Plantel Ignacio Ramírez Calzada	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$3,839,142	\$3,839,142	\$3,839,142	\$3,839,142	\$2,375,610	\$2,375,610	\$2,334,915	61.88	\$0	Metros Cuadrados	1,801	100.00	100.00
MEX14140300368515	Construcción Y Equipamiento De Un Colegio De Bachilleres Del Estado De México (Cobaem) El La Comunidad De San Miguel Mimianan	Xonacatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Colegio de Bachilleres del Estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$12,738,322	\$12,738,322	\$12,738,322	\$12,738,322	\$9,356,849	\$9,356,849	\$9,356,849	73.45	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00
MEX14140300368800	Equipamiento De Dos Instituciones Mas De Nivel Medio Superior (Cambio De Descripción Del Compromiso)	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Colegio de bachilleres del estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$2,600,309	\$2,600,309	\$2,600,309	\$2,600,309	\$2,293,609	\$2,293,609	\$2,293,609	88.21	\$0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00
MEX14150400604276	Construcción Y Equipamiento Del Plantel 41 Temascalcingo.	Temascalcingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Colegio de Bachillres del Estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$5,469,310	\$5,469,310	\$5,469,310	\$5,469,310	\$4,536,009	\$4,536,009	\$4,536,009	82.94	\$0	Piezas	0	0.00	100.00
MEX14150400604345	Construcción Y Equipamiento Del Plantel 54 Teoloyucan	Teoloyucan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Colegio de Bachilleres del Estado de México	Educación	En Ejecución	2014	\$12,972,609	\$12,972,609	\$12,972,609	\$12,972,609	\$11,344,166	\$11,344,166	\$11,344,166	87.45	\$0	Piezas	0	0.00	100.00
MEX15150200501164	Construccion De La Segunda Etapa Del Edificio De Rectoria De La Universidad Estatal Del Valle De Toluca Ubicada, En La Colonia Pedregal De Guadalupe Hidalgo Municipio De Ocoyoacac.	Ocoyoacac	El Pedregal de Guadalupe Hidalgo	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,483,278	\$2,483,278	\$2,483,278	\$2,483,278	\$2,483,278	\$2,483,278	\$0	100.00	\$0	Metros cúbicos	1,512	0.00	0.00
MEX15150200505055	Construcción De Un Edificio Para Aulas, Centro Universitario Uaem Amecameca	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$15,937,991	\$15,937,991	\$4,781,397	\$4,781,397	29.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	19.00
MEX15150200505245	Construcción De La Primera Etapa Del Edificio C Para Auditorio, Aulas Y Talleres, Facultad De Artes	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,998,964	\$14,998,964	\$4,499,689	\$4,499,689	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00
MEX15150200505262	Ampliación En Segundo Nivel Del Laboratorio De Supercómputo, Facultad De Ciencias	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$4,440,000	\$4,440,000	\$4,440,000	\$4,338,521	\$4,338,521	\$2,116,840	\$2,089,731	47.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	42.00
MEX15150200505275	Construcción De La Clínica De Odontogeriatría, Facultad De Odontología	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$4,760,000	\$4,760,000	\$4,760,000	\$4,662,898	\$4,662,898	\$1,848,543	\$1,833,591	38.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00
MEX15150200505380	Construcción De Cocina Para La Licenciatura En Gastronomía, Facultad De Turismo Y Gastronomía.	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,493,582	\$7,493,582	\$2,248,074	\$2,248,074	29.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00
MEX15150200505418	Ampliación En Tercer Nivel Para El Laboratorio De Genética Humana (Edificio De Habilidades Clínicas), Facultad De Medicina	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$2,501,796	\$2,501,796	\$2,501,796	\$2,492,357	\$2,492,357	\$1,823,944	\$1,788,157	72.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00
MEX15150200505461	Remodelación De Salones De Usos Múltiples Para Talleres Del Plantel Ignacio Ramírez Calzada De La Escuela Preparatoria	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$1,340,000	\$1,340,000	\$1,340,000	\$1,338,606	\$1,338,606	\$401,582	\$401,582	29.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MEX15150200510719	Habilitación De La Sala De Juicios Orales, Centro Universitario Uaem Temascaltepec	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,899,755	\$3,899,755	\$1,659,521	\$1,643,242	42.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	31.00
MEX15150200515232	Remodelación E La Biblioteca Del Palntel "Dr. Pablo González Casanova" De La Escuela Preparatoria	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$1,340,000	\$2,323,544	\$2,323,544	\$2,319,957	\$2,319,957	\$695,987	\$695,987	29.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MEX15150200515286	Remodelación Del Edificio 2B, Para Tutoría Académica Y Cubículos De Ptc, Centro Universitario Uaem Atlacomulco	Toluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,991,272	\$7,991,272	\$2,469,288	\$2,466,897	30.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00
MEX15150400598379	Conclusión De La 3era Etapa De La Ues Villa Del Carbón	Villa del Carbón	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Educación	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$2,346,704	\$2,346,704	\$234,607	23.47	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00
MEX15150400598485	Construccion Del Tercer Nivel De La Ues De Jilotepec	Jilotepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,501,276	\$2,501,276	\$2,501,276	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MEX15150400598838	Construcción Y Equipamiento Del Plantel 42 Zumpango	Zumpango	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Colegio de Bachilleres del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$16,563,016	\$16,563,016	\$16,563,016	\$16,563,016	\$16,563,016	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	330	0.00	0.00
MEX15150400600647	Construcción Del Plantel 56 Ixtapaluca li	Ixtapaluca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Colegio de Bachilleres del Estado de México	Educación	En Ejecución	2015	\$9,793,492	\$9,793,492	\$9,793,492	\$9,793,492	\$9,793,492	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	202	0.00	0.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestion de Proyectos
Periodo: Cuarto Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400600705	Contrucción Del Taller De Computo Y Laboratirio Del Plantel 61 Teotihuacan	Teotihuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Colegio de Bachilleres del Estado de México.	Educación	En Ejecución	2015	\$2,643,942	\$2,643,942	\$2,643,942	\$2,643,942	\$2,643,942	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	150	0.00	0.00
MEX15150400602138	Preparatoria Oficial No. 84, (Agc-392)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,009,615	\$2,009,615	\$2,009,615	\$2,009,615	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.06
MEX15150400602144	Preparatoria Oficial No. 203, (Agm-239)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$5,338,059	\$5,338,059	\$5,338,059	\$5,338,059	\$1,393,300	\$1,393,300	\$1,393,300	26.10	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.10
MEX15150400602154	Preparatoria Oficial No. 309, (Agm-939)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,759,416	\$1,759,416	\$1,759,416	\$1,759,416	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400602169	Centro De Bachillerato Tecnológico	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$10,969,016	\$10,969,016	\$10,969,016	\$10,969,016	\$2,310,000	\$2,310,000	\$2,310,000	21.06	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400602180	Preparatoria Oficial No. 282	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	100187-6	Educación	En Ejecución	2015	\$2,577,300	\$2,577,300	\$2,577,300	\$2,577,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400602192	Preparatoria Oficial No. 289	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,175,000	\$1,175,000	\$1,175,000	\$1,175,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400602199	Supervisión Escolar Bt-014	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400606883	Preparatoria Oficial No. 45	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$3,171,594	\$3,171,594	\$3,171,594	\$3,171,594	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00