

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140200322745	Equipamiento 2014	Toluca	Cobertura municipal	S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	En Ejecución	2014	1,368,457	17,236,776	17,236,776	17,236,776	17,236,776	15,006,840	9,026,161	87.06	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MEX14140400420660	Unidad De Estudios Superiores Para Adultos Mayores Ecatepec	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	En Ejecución	2014	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MEX15160100627724	Terminación De La Construcción De Espacios Para Laboratorios, Talleres Y Aulas Multiusos Ues Lerma (Proexoees 2015)	Lerma	Cobertura municipal	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Universidad Mexiquense del Bicentenario	En Ejecución	2014	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	640,139	640,139	91.45	0	Metros Cuadrados	0	0.00	91.45
MEX15160100627735	Terminación De La Contrucción De Espacios Para Laboratorios, Talleres Y Aulas Multiusos De La Ues Tultitlán (Proexoees 2015)	Tultitlán	Cobertura municipal	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Universidad Mexiquense del Bicentenario	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	499,093	499,093	99.82	0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.82
MEX15160100627746	Construcción Y Equipamiento De Espacios Para Laboratorios, Talleres Y Aulas Multiusos De La Ues De Tlatlaya (Proexoees 2015)	Tlatlaya	Cobertura municipal	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Universidad Mexiquense del Bicentenario	En Ejecución	2015	6,698,716	6,698,716	6,698,716	6,698,716	6,698,716	1,795,769	1,795,769	26.81	0	Metros Cuadrados	0	0.00	26.81
MEX15160100627761	Construcción Y Equipamiento De Espacios Para Laboratorios, Talleres Y Aulas De La Ues Jiquipilco (Proexoees 2015)	Jiquipilco	Cobertura municipal	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Universidad Mexiquense del Bicentenario	En Ejecución	2015	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MEX15160100627770	Construcción Y Equipamiento De La Primera Etapa De La Ues Temascalcingo (Proexoees 2015)	Temascalcingo	Cobertura municipal	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Universidad Mexiquense del Bicentenario	En Ejecución	2015	13,000,000	13,000,000	13,000,000	10,345,000	10,345,000	2,655,000	2,655,000	20.42	0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00
MEX15170200884450	Equipamiento 2015	Toluca	Cobertura municipal	S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	En Ejecución	2015	12,541,543	12,541,543	12,541,543	12,541,543	12,541,543	11,449,735	11,449,735	91.29	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MEX16160300731225	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas De La Unidad De Estudios Superiores De Acambay	Acambay de Ruíz Castañeda	Cobertura municipal	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Universidad Mexiquense del Bicentenario	En Ejecución	2016	665,650	665,650	665,650	665,650	0	0	0	0.00	0	Piezas	0	0.00	0.00
MEX16160300731231	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores De Atenco	Atenco	Cobertura municipal	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Universidad Mexiquense del Bicentenario	En Ejecución	2016	665,650	665,650	665,650	665,650	0	0	0	0.00	0	Piezas	0	0.00	0.00
MEX16160300731236	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores El Oro	El Oro	Cobertura municipal	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Universidad Mexiquense del Bicentenario	En Ejecución	2016	665,650	665,650	665,650	665,650	0	0	0	0.00	0	Piezas	0	0.00	0.00
MEX16160300731237	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Ixtlahuaca	Ixtlahuaca	Cobertura municipal	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Universidad Mexiquense del Bicentenario	En Ejecución	2016	665,650	665,650	665,650	665,650	0	0	0	0.00	0	Piezas	0	0.00	0.00
MEX16160300731247	Construcción Y Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores De Jilotepec	Jilotepec	Cobertura municipal	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Universidad Mexiquense del Bicentenario	En Ejecución	2016	4,659,553	4,659,553	4,659,553	4,659,553	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MEX16160300731252	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Jiquipilco	Jiquipilco	Cobertura municipal	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Universidad Mexiquense del Bicentenario	En Ejecución	2016	665,650	665,650	665,650	665,650	0	0	0	0.00	0	Piezas	0	0.00	0.00
MEX16160300731255	Construcción Y Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores De La Paz.	La Paz	Cobertura municipal	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Universidad Mexiquense del Bicentenario	En Ejecución	2016	665,650	665,650	665,650	665,650	0	0	0	0.00	0	Piezas	0	0.00	0.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios																						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300731258	Construcción Y Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores De Lerma.	Lerma	Cobertura municipal	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Universidad Mexiquense del Bicentenario	En Ejecución	2016	21,141,204	21,141,204	21,141,204	21,141,204	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	
MEX16160300731260	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Morelos.	Morelos	Cobertura municipal	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Universidad Mexiquense del Bicentenario	En Ejecución	2016	665,650	665,650	665,650	665,650	0	0	0	0.00	0	Piezas	0	0.00	0.00	
MEX16160300731261	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores San José Del Rincón.	San José del Rincón	Cobertura municipal	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Universidad Mexiquense del Bicentenario	En Ejecución	2016	665,650	665,650	665,650	665,650	0	0	0	0.00	0	Piezas	0	0.00	0.00	
MEX16160300731263	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Tejupilco.	Tejupilco	Cobertura municipal	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Universidad Mexiquense del Bicentenario	En Ejecución	2016	665,650	665,650	665,650	665,650	0	0	0	0.00	0	Piezas	0	0.00	0.00	
MEX16160300731264	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Temoaya.	Temoaya	Cobertura municipal	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Universidad Mexiquense del Bicentenario	En Ejecución	2016	665,650	665,650	665,650	665,650	0	0	0	0.00	0	Piezas	0	0.00	0.00	
MEX16160300731266	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Tenango Del Valle.	Tenango del Valle	Cobertura municipal	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Universidad Mexiquense del Bicentenario	En Ejecución	2016	665,650	665,650	665,650	665,650	0	0	0	0.00	0	Piezas	0	0.00	0.00	
MEX16160300731268	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Tultepec.	Tultepec	Cobertura municipal	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Universidad Mexiquense del Bicentenario	En Ejecución	2016	665,650	665,650	665,650	665,650	0	0	0	0.00	0	Piezas	0	0.00	0.00	
MEX16160300732010	Proyecto Plantel Adolfo Lopez Mateos	Toluca	Cobertura municipal	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	En Ejecución	2016	100,000	100,000	100,000	100,000	97,501	97,501	97,501	97.50	0	Otros	0	0.00	0.00	
MEX16160400815712	Construccion De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Ues Coatepec Harinas	Coatepec Harinas	Cobertura municipal	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	En Ejecución	2016	665,650	665,650	665,650	665,650	0	0	0	0.00	0	Piezas	0	0.00	0.00	
MEX16170200884461	Equipamiento 2016	Toluca	Cobertura municipal	S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	11-Educación Pública	Universidad Autónoma del Estado de México	En Ejecución	2016	15,038,442	15,038,442	15,038,442	15,038,442	15,038,442	5,530,440	5,530,440	36.78	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	
MEX16160100633909	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Filiberto Navas Valdés - Uaem, En El Municipio De Toluca, En El Estado De México	Toluca	Cobertura municipal	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Universidad Autónoma del Estado de México	En Ejecución	2016	12,857,000	12,751,623	0	12,751,623	3,825,487	3,825,487	0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	
MEX16160100633960	Construcción Del Gimnasio En El Centro Universitario Uaem, En El Municipio De Valle De Chalco Solidaridad, En El Estado De México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Universidad Autónoma del Estado de México	En Ejecución	2016	7,000,000	6,902,179	2,070,654	6,902,179	2,070,654	2,070,654	2,070,654	30.00	\$0	Metros Cuadrados	2,497	0.00	0.00	
MEX16160100634047	Construcción De Un Edificio Para La Licenciatura De Gerontología Y La Licenciatura En Enfermería En La Facultad De Enfermería -Uaem, En El Municipio De Toluca, En El Estado De México	Toluca	Cobertura municipal	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO	En Ejecución	2016	24,725,000	22,911,105	0	22,911,105	6,873,332	6,873,332	0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	538	0.00	0.00	
MEX16160100634311	Construcción De La Segunda Etapa Del Edificio G De La Unidad Académica Profesional -Uaem, En El Municipio De Chimalhuacán, En El Estado De México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Universidad Autonoma del Estado de México	En Ejecución	2016	12,362,500	11,836,909	0	11,836,909	3,551,073	3,551,073	0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	2,237	0.00	0.00	

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160100634469	Construcción Del Gimnasio En El Centro Universitario Uaem, En El Municipio De Amecameca, En El Estado De México	Amecameca	Cobertura municipal	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Universidad Autónoma del Estado de México	En Ejecución	2016	7,000,000	6,398,211	0	6,398,211	1,919,463	1,919,463	0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,583	0.00	0.00
MEX00170200884034	Construcción De Centro De Información Y Documentación	Atlacomulco	Santo Domingo Shomege (Shomege)	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ATLACOMULCO	En Ejecución	2017	25,000,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	
MEX00170200887873	Construccion De Techumbre En Jardin De Niños Diego Rivera	Nopaltepec	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALTEPEC	En Ejecución	2017	783,926							0.00		Metros Cuadrados	1,000	0.00	
MEX09130200148487	No. 0363 Fernando De Alva Ixtlixochitl, Agc-4066malla Perimetral, Primera Etapa	Tlatlaya	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	769,990	769,990	769,990	769,990	769,990	769,990	769,990	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200136876	Niños Héroes, Agc-1859construcción De Sanitarios	Jiquipilco	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	770,000	581,454	581,454	581,454	581,454	581,454	581,454	100.00	0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00
MEX13130200136879	Estefanía Castañeda, Agc-2221construcción Y Equipamiento De 1 Aula	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	340,418	295,999	295,999	295,999	295,999	295,999	295,999	100.00	0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00
MEX13130200136892	Fray Pedro De Gante, Agc-3732construcción Y Equipamiento De 1 Aula	Tetephtaoxtoc	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	334,848	317,471	317,471	317,471	317,471	317,471	317,471	100.00	0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00
MEX13130200136900	Miguel Domínguez, Agc-4525construcción Y Equipamiento De 1 Aula	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	320,590	315,913	315,913	315,913	315,913	315,913	315,913	100.00	0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00
MEX13130200136903	Otilio Montaña, Agc-4747trabajos Adicionales A La Construcción De Protección Perimetral	Zinacantepec	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	614,214	600,463	600,463	600,463	600,463	600,463	600,463	100.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130200136907	Rafael Alberti, Agc-2512construccion Y Equipamiento De 1 Aula, Servicios Sanitarios Y Protección Perimetral	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	991,518	836,938	836,938	836,938	836,938	836,938	836,938	100.00	0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00
MEX13130200136910	Andrés Molina Enriquez, Agc-3099construcción Y Equipamiento De 1 Aula	Nicolás Romero	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	304,723	302,219	302,219	302,219	302,219	302,219	302,219	100.00	0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00
MEX13130200136929	Evangalina Ozuna Pérez, Agc-140construcción De Sanitarios	Amatepec	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	490,762	490,762	490,762	490,762	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00
MEX13130200136930	2 De Marzo, Agc-1585impermeabilización Y Rehabilitación De Espacios	Ixtapaluca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	718,712	718,483	718,483	718,483	718,483	718,483	718,483	100.00	0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00
MEX13130200136935	2 De Marzo, Agc-187construcción De Desayunador	Apaxco	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	559,275	559,275	559,275	559,275	468,585	468,585	468,585	83.78	0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.78

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130200136937	Jaime Torres Bodetconstrucción De Servicios Sanitarios	La Paz	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	650,000	520,095	520,095	520,095	520,095	520,095	520,095	100.00	0	Metros Cuadrados	850	100.00	100.00
MEX13130200136940	Tales De Miletó, Agc-1950construcción Y Equipamiento De Un Aula De Cómputo	La Paz	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	879,496	879,191	879,191	879,191	879,191	879,191	879,191	100.00	0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00
MEX13130200136942	Constituyentes De 1917, Agc-1963construcción De Techumbre	Lerma	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	765,356	724,517	724,517	724,517	724,517	724,517	724,517	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX13130200136945	Niños Héroes, Agc-198construcción De Desayunador	Atenco	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	559,275	556,759	556,759	556,759	556,759	556,759	556,759	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX13130200136947	Benito Juárez García, Agc-2002construcción De Losa	Luvianos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	100.00	0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00
MEX13130200136950	Adolfo López Mateos, Agc-2190construcción De Sanitarios	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	981,523	981,523	981,523	981,523	981,523	981,523	981,523	100.00	0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00
MEX13130200136952	México 68, Agc-2369construcción De Techumbre	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	453,236	453,027	453,027	453,027	453,027	453,027	453,027	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX13130200136954	Anáhuac, Agc-2379construcción De Sanitarios	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	301,556	833,108	833,108	833,108	833,108	833,108	833,108	100.00	0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00
MEX13130200136958	Hermenegildo Galeana,Insurgente Hermenegildo Galeana,Construir, En Una Primera Etapa, La Techumbre Del Auditorio En La Escuela Primaria Hermenegildo Galeana De La Colonia Jardines De Guadalupe.	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	899,035	850,188	850,188	850,188	850,188	850,188	850,188	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200136960	Calmecacconstruir La Techumbre Y Rehabilitar Los Sanitarios, En Una Primera Etapa, De La Escuela Primaria Calmécac En La Colonia Vergel De Guadalupe.	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,877,607	1,877,607	1,877,607	1,877,607	1,729,467	1,729,467	1,729,467	92.11	0	Metros Cuadrados	100	100.00	92.11
MEX13130200136963	Hermenegildo Galeanaconstruir El Salón De Cómputo Y Rehabilitar El Patio De Recreo De La Escuela Ubicada En La Calle 15 No. 192 De La Colonia Las Águilas.	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,014,933	948,663	948,663	948,663	948,663	948,663	948,663	100.00	0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00
MEX13130200136965	Lic. Gustavo Díaz Ordazapoyo A La Gestión Para La Rehabilitación, Previo Estudio De Factibilidad, De La Techumbre De La Escuela Primaria Gustavo Díaz Ordaz En La Colonia Reforma.	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	900,000	899,992	899,992	899,992	899,992	899,992	899,992	100.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130200136977	Lázaro Cárdenas Del Río, Agc-3147construcción Y Equipamiento De 1 Aula	Nicolás Romero	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	366,861	354,103	354,103	354,103	354,103	354,103	354,103	100.00	0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130200137316	Ignacio Zaragoza, Agc-3619construcción Y Equipamiento De 1 Aula Y Sanitarios	Temoaya	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,399,275	1,194,222	1,194,222	1,194,222	1,194,222	1,194,222	1,194,222	100.00	0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00
MEX13130200137317	Sócrates, Agc-3626construcción Y Equipamiento De Salón De Usos Múltiples	Temoaya	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	681,078	599,288	599,288	599,288	599,288	599,288	599,288	100.00	0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00
MEX13130200137318	Vicente Guerrero, Agc-3634rehabilitación De Sanitarios Y Conclusión De Techumbre	Tenancingo	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,090,906	1,090,906	1,090,906	94.86	0	Metros Cuadrados	100	100.00	94.86
MEX13130200137321	Agustín Melgar, Agc-3656construcción De Techumbre	Tenancingo	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	866,495	839,972	839,972	839,972	839,972	839,972	839,972	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200137323	José María Morelos Y Pavón, Agc-3712construcción De Baños	Teotihuacán	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	981,523	981,523	981,523	981,523	861,198	861,198	861,198	87.74	0	Metros Cuadrados	150	100.00	87.74
MEX13130200137324	No. 64 María Montessorirehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	Villa Victoria	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	720,000	720,000	720,000	720,000	216,000	216,000	216,000	30.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	30.00
MEX13130200137325	Pablo Latapi, Agc-3715rehabilitación De Techumbre	Teotihuacán	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	361,183	345,974	345,974	345,974	345,974	345,974	345,974	100.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130200137326	Emiliano Zapata, Agc-3735construcción De Biblioteca	Tepetlaotoc	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	820,364	812,245	812,245	812,245	812,245	812,245	812,245	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200137333	La Décima Musa, Agc-379construcción De Techumbre	Atlautla	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	720,205	684,614	684,614	684,614	684,614	684,614	684,614	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX13130200137334	Camsno. 48 Tonalpouhqui	La Paz	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,606,853	1,427,259	1,427,259	1,427,259	1,427,259	1,427,259	1,427,259	100.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130200137335	Amado Nervo, Agc-3837construcción De Sanitarios	Texcoco	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	981,523	981,523	981,523	981,523	854,114	854,114	854,114	87.02	0	Metros Cuadrados	150	100.00	87.02
MEX13130200137337	No. 2 Jean Piagetrehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	2,815,541	2,809,723	2,809,723	2,809,723	2,809,723	2,809,723	2,809,723	100.00	0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00
MEX13130200137338	Esfir, Agc-3842construcción De Cubierta De Los Espacios Cívicos Y Deportivos	Texcoco	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	768,560	768,560	768,560	768,560	768,560	768,560	768,560	100.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130200137339	José María Morelos, Agc-385construcción De Techumbre	Atlautla	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	778,136	778,132	778,132	778,132	778,132	778,132	778,132	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130200137341	Juana De Asbaje, Agc-3854construcción De Techumbre	Tezoyuca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	900,000	883,833	883,833	883,833	883,833	883,833	883,833	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200137343	No. 17 Margarita Gómez Palaciosrehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	Toluca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	2,334,673	2,334,397	2,334,397	2,334,397	2,334,397	2,334,397	2,334,397	100.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130200137344	Josefa Ortiz De Domínguez, Agc-3871construcción Y Equipamiento De Aula De Medios Y Rehabilitación	Tiangustenco	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,000,040	1,000,040	1,000,040	1,000,040	888,603	888,603	888,603	88.86	0	Metros Cuadrados	250	100.00	88.86
MEX13130200137346	Adolfo López Mateos, Agc-3873construcción De Sanitarios	Tiangustenco	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	799,361	737,607	737,607	737,607	737,607	737,607	737,607	100.00	0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00
MEX13130200137347	Francisco Márquez, Agc-400construcción De Techumbre	Axapusco	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,000,000	564,994	564,994	564,994	564,994	564,994	564,994	100.00	0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00
MEX13130200137349	Sor Juana Ines De La Cruzconstruir Los Sanitarios Del Jardín De Niños Sor Juana Inés De La Cruz En La Colonia La Cantera.	Tultepec	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	981,523	981,523	981,523	981,523	981,523	981,523	981,523	100.00	0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00
MEX13130200137350	No. 39 Gabriela Brimmerrehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,074,285	1,072,234	1,072,234	1,072,234	1,072,234	1,072,234	1,072,234	100.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130200137351	Benito Juárez, Agc-4332construcción De Salida De Emergencia	Tultepec	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	100,000	99,200	99,200	99,200	99,200	99,200	99,200	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200137352	No. 13 Dr. Roberto Solís Quirogarehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,185,046	1,185,046	1,185,046	1,185,046	1,148,650	1,148,650	1,148,650	96.93	0	Metros Cuadrados	50	100.00	96.93
MEX13130200137354	No. 92 Nueva Creaciónconstrucción De Barda Perimetral	Tezoyuca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	150,000	149,533	149,533	149,533	149,533	149,533	149,533	100.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130200137357	No. 130 Nezahualcóyotlconstrucción De Servicios Sanitarios	Texcoco	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	100.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130200137358	Lic. Benito Juárez García, Agc-4765construcción De Aula De Cómputo (Sin Equipo)	Zinacantepec	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	450,000	436,103	436,103	436,103	436,103	436,103	436,103	100.00	0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00
MEX13130200137360	No. 40 Ovidio Decrolyrehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	Tepetlaoxtoc	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	395,000	394,686	394,686	394,686	394,686	394,686	394,686	100.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130200137366	Camsno. 18 Anne Sollivan Macy	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	893,688	890,303	890,303	890,303	890,303	890,303	890,303	100.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130200137368	Camsno. 14 Ma. Del Pilar Quintanilla Nieto	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,797,784	1,791,041	1,791,041	1,791,041	1,791,041	1,791,041	1,791,041	100.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130200137372	Camsno. 45 Ixtapan De La Sal	Ixtapan de la Sal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	580,058	537,330	537,330	537,330	537,330	537,330	537,330	100.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130200137376	Efrén Sámano Montúfar, Agc-672rehabilitación De Techumbre	Coatepec Harinas	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	649,548	641,268	641,268	641,268	641,268	641,268	641,268	100.00	0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00
MEX13130200137377	Benito Juarezrehabilitar Con Pintura Y Mobiliario Escolar La Primaria Benito Juárez.	Chiconcuac	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	999,011	1,053,192	1,053,192	1,053,192	1,053,192	1,053,192	1,053,192	100.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130200137378	Camsno. 37 Profr. Salvador M. Lima	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,470,412	1,347,953	1,347,953	1,347,953	1,347,953	1,347,953	1,347,953	100.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130200137380	Camsno. 33 Dr. Roberto Solis Quirogarehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,889,258	1,889,258	1,889,258	1,889,258	1,627,377	1,627,377	1,627,377	86.14	0	Metros Cuadrados	50	0.00	86.14
MEX13130200137384	Primariaitandehui	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	150,000	141,886	141,886	141,886	141,886	141,886	141,886	100.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130200137385	No. 188 Naciones Unidas, Agm-044Aconstrucción Y Equipamiento De Una Aula De Cómputo	Malinalco	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,222,789	1,208,497	1,208,497	1,208,497	1,208,497	1,208,497	1,208,497	100.00	0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00
MEX13130200137386	Camsno. 1	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	210,000	210,000	210,000	210,000	135,652	135,652	135,652	64.60	0	Metros Cuadrados	50	100.00	64.60
MEX13130200137392	Nueva Creación, Agm-0561construcción Y Equipamiento De Cuatro Aulas, Dirección, Área De Diagnostico, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior.	Otzoaloapan	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	4,030,760	339,451	339,451	339,451	339,451	339,451	339,451	100.00	0	Metros Cuadrados	1,050	100.00	100.00
MEX13130200137395	Camsno. 48	La Paz	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	550,000	516,216	516,216	516,216	516,216	516,216	516,216	100.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130200137398	No. 88 Josefa Ortiz De Dominguez,Rehabilitación De Aulas, Equipamiento De Biblioteca	Temascaltepec	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	2,864,223	2,864,223	2,864,223	2,864,223	2,864,223	2,864,223	2,864,223	100.00	0	Metros Cuadrados	1,050	100.00	100.00
MEX13130200137400	José María Morelos Y Pavón, Agm-0724construcción, Equipamiento Y Obra Exterior	Tenango del Aire	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	6,837,317	6,655,112	6,655,112	6,655,112	6,655,112	6,655,112	6,655,112	100.00	0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00
MEX13130200137401	No. 58 Profra. Margarita E. Nieto Herrerarehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	710,000	709,374	709,374	709,374	709,374	709,374	709,374	100.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130200137412	Manuel Doblado, Agc-1301construcción De Barda Perimetral	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	356,814	340,090	340,090	340,090	340,090	340,090	340,090	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX13130200137416	Ignacio Allende, Agc-1358construcción De Barda Perimetral	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	450,000	447,606	447,606	447,606	447,606	447,606	447,606	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX13130200137418	Escuela Secundaria Tecnica Num. 89 Jose Maria Morelos Y Pavocolocar La Protección Perimetral De La Escuela Secundaria José María Morelos Y Pavón, En La Unidad Habitacional Alborada.	Jaltenco	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	350,000	769,157	769,157	769,157	769,157	769,157	769,157	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200137421	José María Morelos Y Pavón, Agc-1869rehabilitación De Losa De Aulas, Primera Etapa	Jiquipilco	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	600,000	592,861	592,861	592,861	592,861	592,861	592,861	100.00	0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00
MEX13130200137423	Técnica No. 97, Agc-958rehabilitación, Primera Etapa	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	400,000	400,000	400,000	400,000	345,699	345,699	345,699	86.42	0	Metros Cuadrados	50	0.00	86.42
MEX13130200137425	Francisco Márquez, Agc-1956construcción De Barda Perimetral	La Paz	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	750,000	742,598	742,598	742,598	742,598	742,598	742,598	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX13130200137427	Rehabilitación Primera Etapa	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	675,000	669,262	669,262	669,262	669,262	669,262	669,262	100.00	0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00
MEX13130200137429	Nueva Creación, Agc-866construcción De Protección Perimetral, Primera Etapa	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	200,000	192,603	192,603	192,603	192,603	192,603	192,603	100.00	0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00
MEX13130200137430	María De La Luz, Agc-2291construcción De Protección Perimetral	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	137,411	133,482	133,482	133,482	133,482	133,482	133,482	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX13130200137433	Sor Juana Inés De La Cruz, Agc-858construcción De Protección Perimetral	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	350,000	336,723	336,723	336,723	336,723	336,723	336,723	100.00	0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00
MEX13130200137434	Manuel Avila Camacho, Agc-2426construcción De Protección Perimetral	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	130,000	130,000	130,000	130,000	129,920	129,920	129,920	99.94	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.94
MEX13130200137436	Ricardo Flores Magón, Agc-636rehabilitación De Explanada	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	265,080	253,705	253,705	253,705	253,705	253,705	253,705	100.00	0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00
MEX13130200137438	Benito Juárez, Agc-2653construcción De Barda Perimetral, Primera Etapa	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	500,000	498,633	498,633	498,633	469,044	469,044	469,044	94.07	0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.07
MEX13130200137439	Telesecundaria, Agc-611mantenimiento De La Escuela	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	350,000	349,016	349,016	349,016	349,016	349,016	349,016	100.00	0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130200137441	José Clemente Orozco, Agc-2686construcción De Protección Perimetral Y Escalera De Emergencia, Primera Etapa	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	213,956	180,727	180,727	180,727	180,727	180,727	180,727	100.00	0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00
MEX13130200137442	Andrés De Castro, Agc-609rehabilitación De Aulas, Primera Etapa	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	450,000	437,216	437,216	437,216	437,216	437,216	437,216	100.00	0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00
MEX13130200137446	Fray Bartolomé De Las Casas, Agc-2857rehabilitación, Primera Etapa	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	144,480	138,404	138,404	138,404	138,404	138,404	138,404	100.00	0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00
MEX13130200137447	Belisario Domínguez, Agc-2910rehabilitación De Sanitarios	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	136,945	111,784	111,784	111,784	111,784	111,784	111,784	100.00	0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00
MEX13130200137448	Juan Aldama, Agc-4802rehabilitación, Primera Etapa	Zumpango	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	236,655	235,145	235,145	235,145	235,145	235,145	235,145	100.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130200137452	Manuel Alas Sardaneta, Agc-3210construcción De Barda Perimetral	Otumba	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	500,000	461,506	461,506	461,506	461,506	461,506	461,506	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200137779	José Martí, Agc-3723rehabilitación	Teotihuacán	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	350,000	350,000	350,000	350,000	318,408	318,408	318,408	90.97	0	Metros Cuadrados	50	100.00	90.97
MEX13130200137780	Eduardo Jenner, Agc-386construcción De Protección Perimetral, Primera Etapa	Axapusco	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	350,000	293,823	293,823	293,823	293,823	293,823	293,823	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX13130200137783	Francisco Villa, Agc-391construcción De Protección Perimetral, Primera Etapa	Axapusco	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	646,543	200,000	200,000	200,000	187,046	187,046	187,046	93.52	0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.52
MEX13130200137787	Héroes De Chapultepec, Agc-4010rehabilitación, Primera Etapa	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	298,651	298,651	298,651	298,651	297,085	297,085	297,085	99.48	0	Metros Cuadrados	50	100.00	99.48
MEX13130200144687	Cuauhtémoc, Agm-149construcción De Comedor	Capulhuac	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,246,746	1,246,746	1,246,746	1,246,746	1,246,746	1,246,746	1,246,746	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200144728	Niños Héroes, Agc-3007rehabilitación De Servicios Sanitarios	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	877,978	633,801	633,801	633,801	633,801	633,801	633,801	100.00	0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00
MEX13130200144753	Jardín De Niños, Agc-4714construcción Y Equipamiento De 1 Aula	Zacazonapan	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	367,672	132,348	132,348	132,348	132,348	132,348	132,348	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200144760	19 De Septiembre De 1985, Agm-976construcción Y Equipamiento De 4 Aulas, Dirección Y Servicios Sanitarios	Xonacatlán	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	2,032,834	2,030,727	2,030,727	2,030,727	2,030,727	2,030,727	2,030,727	100.00	0	Metros Cuadrados	800	100.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130200144776	Municipio 121, Agc-876construcción Y Equipamiento De 3 Aulas	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,572,000	1,533,746	1,533,746	1,533,746	1,533,746	1,533,746	1,533,746	100.00	0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00
MEX13130200144781	Justo Sierra, Agc-3087construcción De Techumbre E Impermeabilización De Salones	Nicolás Romero	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	959,804	959,763	959,763	959,763	959,763	959,763	959,763	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200144785	José María Morelos Y Pavón, Agc-3740construcción Y Equipamiento De Sala De Medios	Tepetlaotoc	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,235,318	1,126,372	1,126,372	1,126,372	1,126,372	1,126,372	1,126,372	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200144788	Rafael Ramírez, Agc-2328	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	769,624	689,544	689,544	689,544	689,544	689,544	689,544	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200144790	Consuelo R. De Fernández Albarrán, Agc-4479construcción De Techumbre De Patio Escolar	Tultitlán	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	437,496	306,984	306,984	306,984	306,984	306,984	306,984	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200144798	Pablo Picasso, Agc-2305	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	768,323	765,828	765,828	765,828	765,828	765,828	765,828	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200144800	David G. Berlanga, Agac-93rehabilitación	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	334,243	202,246	202,246	202,246	202,246	202,246	202,246	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200144804	Antonio Caso, Agc-1024rehabilitar Con Pintura Y Mobiliario Escolar, En Una Primera Etapa	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	913,534	163,534	163,534	163,534	163,534	163,534	163,534	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX13130200144810	Emiliano Zapata, Siervo De La Nacion Y Siervo De La Nación, Agc-1075mantenimiento General, Primera Etaopa	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	769,089	767,264	767,264	767,264	767,264	767,264	767,264	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200144814	José Ma. Luis Mora, Agc-1077mantenimiento General	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	767,866	230,360	230,360	230,360	230,360	230,360	230,360	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200144821	José María Morelos Y Pavón, Agc-1189rehabilitar Con Pintura Y Mobiliario Escolar, En Una Primera Etapa	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	266,158	163,534	163,534	163,534	163,534	163,534	163,534	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200144826	Ignacio M. Altamirano, Agc-3191 Impermeabilización De Tres Aulas Y Servicios Sanitarios	Ocuilán	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	432,030	432,030	432,030	432,030	375,575	375,575	375,575	86.93	0	Metros Cuadrados	100	100.00	86.93
MEX13130200144827	Construcción De Barda Perimetral, Primera Etapa	Tepotzotlán	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	881,284	878,057	878,057	878,057	878,057	878,057	878,057	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX13130200144833	Lic. Benito Juárez G., Agc-1831	Jilotepec	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	769,000	769,000	769,000	769,000	768,999	768,999	768,999	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130200144839	José Ma. Morelos Y Pavón, Agac-100rehabilitación	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	769,258	763,108	763,108	763,108	763,108	763,108	763,108	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200144848	República Argentina, Agac-122rehabilitación	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	769,999	769,999	769,999	769,999	769,999	769,999	769,999	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200144854	Emperador Cuauhtémoc, Aim-19construcción De Arcotecho	Tultitlán	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	770,000	756,598	756,598	756,598	756,598	756,598	756,598	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200148466	Cuauhtémoc, Construcción De Arcotecho	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	770,000	762,285	762,285	762,285	762,285	762,285	762,285	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200148476	Rehabilitación Primera Etapa	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	770,000	674,843	674,843	674,843	674,843	674,843	674,843	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX13130200148502	Camilo José Cela, Agc-4331malla Perimetral	Tultepec	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	770,000	473,192	473,192	473,192	473,192	473,192	473,192	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200148507	Quetzalcóatl, Agc-4427rehabilitación, Primera Etapa	Tultitlán	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	769,883	768,996	768,996	768,996	768,996	768,996	768,996	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200148514	Estado De México, Agc-4427rehabilitación, Primera Etapa	Tultitlán	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	769,999	769,331	769,331	769,331	769,331	769,331	769,331	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200148553	Nezahualcóyotl, Aim-2 Rehabilitación De La Techumbre	Zumpahuacán	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	500,000	415,283	415,283	415,283	415,283	415,283	415,283	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130200152569	Filomeno Mata, Agc-2650construcción De Barda Perimetral, Primera Etapa	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	450,000	431,232	431,232	431,232	431,232	431,232	431,232	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX13130200152609	Francisco González Bocanegra, Agc-3026rehabilitación, Primera Etapa	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	120,000	108,554	108,554	108,554	108,554	108,554	108,554	100.00	0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00
MEX13130300194408	Benito Juárez Garcíaterminación De Construcción De 3 Aulas Didácticas Y Obra Exterior	Atenco	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	734,071	730,127	730,127	730,127	730,127	730,127	730,127	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130300194438	Gabriela Mistralconstrucción De Servicios Sanitarios Y Dirección	Atenco	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	830,000	819,636	819,636	819,636	819,636	819,636	819,636	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX13130300194514	Graciano Sánchezconstrucción Y Equipamiento De La Escuela	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	13,489,348	13,489,348	13,489,348	13,489,348	13,080,014	13,080,014	13,080,014	96.97	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.97

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130300194599	Jn 10 De Abril, Agc-1469, Construcción De Techumbre	Ecatzingo	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	527,762	518,232	518,232	518,232	518,232	518,232	518,232	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130300194639	Jn Hellen Keller, Agc-1935 Construcción Y Equipamiento De 4 Aulas Y Protección Perimetral	La Paz	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,256,486	973,179	973,179	973,179	973,179	973,179	973,179	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130300194913	Artisanos Del Estado De México, Agc-1989cancelería, Rehabilitación Eléctrica, Aplanados Y Pintura En General	Lerma	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	650,000	647,988	647,988	647,988	647,988	647,988	647,988	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX13130300194932	Prim Emilio Portes Gil, Agc-1991, Terminación De Kiosko, Malla Perimetral, Pintura En Barda Perimetral	Lerma	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	500,000	499,768	499,768	499,768	499,768	499,768	499,768	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130300194950	Jn Emiliano Zapata, Construcción Y Equipamiento De 1 Aula	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	438,805	38,805	38,805	38,805	38,805	38,805	38,805	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130300194966	Prim Pascual Ortiz Rubio, Agc-3183, Impermeabilización Y Pintura De Barda Perimetral	Ocoyoacac	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	350,000	342,661	342,661	342,661	342,661	342,661	342,661	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130300195023	José María Velascoconstrucción Y Equipamiento De 4 Aulas, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Temascaltepec	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	2,063,984	2,058,175	2,058,175	2,058,175	2,058,175	2,058,175	2,058,175	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130300195150	Lic. Benito Juárez García Anexa A La Normal No. 1rehabilitación De Instalación Eléctrica En Tres Niveles Del Edificio Escolar	Toluca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	633,000	631,883	631,883	631,883	631,883	631,883	631,883	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130300195178	Narciso Mendozaconstrucción De 3 Aulas En Estructura Regional (Sin Equipo)	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	846,495	738,792	738,792	738,792	738,792	738,792	738,792	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400232936	Construccion De La Primera Etapa Del Edificio De Villa Del Carbon	Villa del Carbón	Cobertura municipal	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	En Ejecución	2013	9,465,852	9,465,852	9,465,852	9,465,852	9,465,852	9,170,101	9,170,101	96.88	0	Metros Cuadrados	500	1.00	87.00
MEX13130400242521	Adolfo López Mateosconstrucción De Sanitarios	Acolman	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	650,000	616,058	616,058	616,058	616,058	616,058	616,058	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242528	Centenario Del Ejército Nacionalconstrucción Y Equipamiento De 3 Aula Y Rehabilitación De Sanitarios	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,836,265	1,644,099	1,644,099	1,644,099	1,644,099	1,644,099	1,644,099	100.00	0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00
MEX13130400242540	Gral. Felipe Angelesrehabilitación De Sanitarios	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	593,350	593,350	593,350	593,350	265,174	265,174	265,174	44.69	0	Metros Cuadrados	100	100.00	44.69
MEX13130400242544	Manuel Bernalconstrucción De Barda Perimetral	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	749,123	749,123	749,123	749,123	749,035	749,035	749,035	99.99	0	Metros Cuadrados	50	100.00	99.99

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130400242547	No. 184construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Y Malla Ciclónica	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	712,202	326,031	326,031	326,031	326,031	326,031	326,031	100.00	0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00
MEX13130400242559	Juan Escutiaconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	100.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130400242563	Cuauhtémocconstrucción De Servicios Sanitarios	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX13130400242567	J. Eleazar Rivero, Agc-140rehabilitación De Sanitarios	Amatepec	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	490,762	486,430	486,430	486,430	486,430	486,430	486,430	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242589	Ma. Trinidad R. De Sánchez Colinconstrucción De 2 Aulas	Atlacomulco	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	548,745	401,463	401,463	401,463	401,463	401,463	401,463	100.00	0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00
MEX13130400242592	Construcción De 2 Aulas	Atlacomulco	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	548,745	422,263	422,263	422,263	422,263	422,263	422,263	100.00	0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MEX13130400242596	Josué Mirloconstrucción De 2 Aulas	Atlacomulco	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	548,745	547,738	547,738	547,738	547,738	547,738	547,738	100.00	0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00
MEX13130400242668	Nezahualcóyotlconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Chiconcuac	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	100.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130400242690	Hermenegildo Galeanaconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Coatepec Harinas	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	100.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130400242699	Servo De La Naciónconstrucción De 3 Aulas, Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Obra Exterior Y Equipamiento De 6 Aulas	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,734,250	1,734,250	1,734,250	1,734,250	1,360,714	1,360,714	1,360,714	78.46	0	Metros Cuadrados	300	100.00	78.46
MEX13130400242867	No. 0655 Telpochcaliconstrucción Y Equipamiento De 1 Aula	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	501,413	478,411	478,411	478,411	478,411	478,411	478,411	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242870	Técnica No. 142construcción De Servicios Sanitarios	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	593,350	590,665	590,665	590,665	590,665	590,665	590,665	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242872	Josefa Ortíz De Domínguezconstrucción De Servicios Sanitarios	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242875	Estic No. 0056 José Antonio Torresconstrucción Y Equipamiento De Laboratorio De Cómputo De 3 Ee	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	2,344,829	2,342,925	2,342,925	2,342,925	2,342,925	2,342,925	2,342,925	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130400242879	20 De Noviembreconstrucción De Servicios Sanitarios	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	741,632	560,599	560,599	560,599	560,599	560,599	560,599	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242881	Gregorio Torres Quinteroconstrucción De Barda Perimetral	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	703,000	690,803	690,803	690,803	690,803	690,803	690,803	100.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130400242885	Rosaura Zapatarehabilitación Del Plantel	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,476,458	1,348,530	1,348,530	1,348,530	1,348,530	1,348,530	1,348,530	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242888	Ramón López Velardeconstrucción De Servicios Sanitarios	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242895	David Alfaro Siqueirosconstrucción De Servicios Sanitarios	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242898	Basilio Pérez Gallardoconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	100.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130400242899	Emiliano Zapataconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Zumpango	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	100.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130400242901	Tlacaeealconstrucción De Servicios Sanitarios	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242903	Benito Juárezimpermeabilización	Hueypoxtla	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	769,996	715,641	715,641	715,641	715,641	715,641	715,641	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242910	León Felipeconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Zinacantepec	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	100.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130400242913	Niños Héroes De Chapultepecconstrucción De Servicios Sanitarios	Huixquilucan	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	593,350	740,253	740,253	740,253	740,253	740,253	740,253	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242922	Ricardo Calva Reyesconstrucción De Servicios Sanitarios	Ixtapalaca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	741,632	741,632	741,632	741,632	560,599	560,599	560,599	75.59	0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.59
MEX13130400242925	Octavio Pazconstrucción De Servicios Sanitarios	Ixtapalaca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	741,632	741,632	741,632	741,632	621,302	621,302	621,302	83.77	0	Metros Cuadrados	100	100.00	83.77
MEX13130400242929	Frida Kahloconstrucción De Servicios Sanitarios	Ixtapalaca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	741,632	741,632	741,632	741,632	560,599	560,599	560,599	75.59	0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.59

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130400242932	Rafael Ramírezconstrucción De Servicios Sanitarios	Ixtapaluca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242938	Patriaconstrucción De Servicios Sanitarios	Ixtapaluca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242942	No. 0687 15 De Mayoconstrucción De 3 Aulas	Zinacantepec	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	773,220	770,000	770,000	770,000	746,990	746,990	746,990	97.01	0	Metros Cuadrados	300	100.00	97.01
MEX13130400242946	Juan Ramón Jiménezconstrucción De 1 Aula	Zinacantepec	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	367,414	367,414	367,414	367,414	350,552	350,552	350,552	95.41	0	Metros Cuadrados	100	100.00	95.41
MEX13130400242948	Ignacio Manuel Altamiranoconstrucción De 1 Aula	Zinacantepec	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	367,414	367,414	367,414	367,414	350,914	350,914	350,914	95.51	0	Metros Cuadrados	100	100.00	95.51
MEX13130400242950	Lauro Aguirreconstrucción De Servicios Sanitarios	Jilotzingo	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	741,632	370,816	370,816	370,816	370,816	370,816	370,816	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242952	Ildefonso Velázquezconstruccion De Sanitarios	Zinacantepec	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	997,561	997,139	997,139	997,139	997,139	997,139	997,139	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242954	José Ma. Morelos Y Pavónconstrucción De Servicios Sanitarios	Jiquipilco	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242962	José Ma. Morelosconstrucción De Un Taller De Cómputo (Sin Equipo)	Juchitepec	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	554,165	554,165	554,165	554,165	437,397	437,397	437,397	78.93	0	Metros Cuadrados	100	100.00	78.93
MEX13130400242963	Lic. Adolfo López Mateosconstrucción De Servicios Sanitarios	Villa Victoria	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242964	Unidad Pedagógica, Agc-1934construcción De 2 Aulas, Servicios Sanitarios, Obra Exterior Y Equipamiento De 4 Aulas	La Paz	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,718,609	1,543,571	1,543,571	1,543,571	1,543,571	1,543,571	1,543,571	100.00	0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00
MEX13130400242972	Juventino Rosasconstrucción Y Equipamiento De 1 Aula, Dirección Y Servicios Sanitarios	Villa Guerrero	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,897,510	1,881,799	1,881,799	1,881,799	1,881,799	1,881,799	1,881,799	100.00	0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00
MEX13130400242977	Libertadconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Villa de Allende	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	100.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130400242983	Hermanos Flores Magónconstrucción De 1 Aula	La Paz	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	315,772	197,641	197,641	197,641	197,641	197,641	197,641	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130400242984	Vicente Guerreroconstrucción Y Equipamiento De 1 Aula, Dirección Y Servicios Sanitarios	Villa de Allende	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,037,310	1,021,541	1,021,541	1,021,541	1,021,541	1,021,541	1,021,541	100.00	0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00
MEX13130400242987	Niños Héroesconstrucción De 1 Aula	La Paz	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	315,772	215,153	215,153	215,153	215,153	215,153	215,153	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242991	Tierra Y Libertadconstrucción Y Equipamiento De 2 Aulas	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	856,473	856,473	856,473	856,473	452,054	452,054	452,054	52.78	0	Metros Cuadrados	200	100.00	52.78
MEX13130400242994	Francisco I. Maderorehabilitación	Valle de Bravo	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	457,594	391,742	391,742	391,742	391,742	391,742	391,742	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400242997	Anáhuacconstrucción De 2 Aulas	La Paz	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	520,810	500,379	500,379	500,379	500,379	500,379	500,379	100.00	0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00
MEX13130400243000	Luis Pasteurconstrucción De 1 Aula De Usos Múltiples	La Paz	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	697,270	448,482	448,482	448,482	448,482	448,482	448,482	100.00	0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00
MEX13130400243002	Gral. Francisco Villaconstrucción De Servicios Sanitarios	Tultitlán	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400243005	Moctezuma Xocoyotzinconstrucción De 1 Aula De Usos Múltiples	La Paz	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	720,810	446,975	446,975	446,975	446,975	446,975	446,975	100.00	0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00
MEX13130400243007	No. 0003 Lic. Benito Juárezrehabilitación De Alberca	Toluca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	2,399,127	2,060,376	2,060,376	2,060,376	2,060,376	2,060,376	2,060,376	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400243010	Quetzalconstrucción De 1 Aula	La Paz	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	325,323	270,286	270,286	270,286	270,286	270,286	270,286	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400243012	Calmecaconstrucción De Cubierta De Plaza Cívica	Toluca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	770,000	756,663	756,663	756,663	756,663	756,663	756,663	100.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130400243014	Libertadconstrucción De 1 Aula	La Paz	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	362,069	294,650	294,650	294,650	294,650	294,650	294,650	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400243022	No. 0001 Miguel Hidalgoeducación De Laboratorio De Cómputo Y Mantenimiento	Toluca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	300,000	299,560	299,560	299,560	297,560	297,560	297,560	99.33	0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.33
MEX13130400243026	Tierra Y Libertadconstrucción De 1 Aula	La Paz	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	316,568	269,456	269,456	269,456	269,416	269,416	269,416	99.99	0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.99

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130400243030	Héroes De La Independenciaconstrucción De 1 Aula	La Paz	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	316,568	316,568	316,568	316,568	283,683	283,683	283,683	89.61	0	Metros Cuadrados	100	100.00	89.61
MEX13130400243031	León Feliperehabilitación Del Plantel	Toluca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,537,100	1,530,647	1,530,647	1,530,647	1,530,647	1,530,647	1,530,647	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400243034	Altagracia Mercadoconstrucción De 1 Aula	La Paz	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	316,568	316,568	316,568	316,568	295,159	295,159	295,159	93.24	0	Metros Cuadrados	100	100.00	93.24
MEX13130400243036	No. 0868 Dr. Gustavo Baz Pradaconstrucción Y Equipamiento De 3 Aulas, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	3,073,089	2,987,051	2,987,051	2,987,051	2,987,051	2,987,051	2,987,051	100.00	0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00
MEX13130400243046	Profra. Maclovía Verarehabilitación	Toluca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	457,594	441,251	441,251	441,251	441,251	441,251	441,251	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400243050	No. 343 Bernardo De Balbuenaconstrucción De 2 Aulas	Toluca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	625,756	520,437	520,437	520,437	520,372	520,372	520,372	99.99	0	Metros Cuadrados	200	100.00	99.99
MEX13130400243057	José Ma. Morelosconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	La Paz	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	100.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130400243063	Sor Juana Inés De La Cruzconstrucción De 1 Aula	Toluca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	367,414	364,931	364,931	364,931	364,931	364,931	364,931	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400243064	No. 1106 Nueva Creación, - Agm-433construcción, Equipamiento Y Obra Exterior	Lerma	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	4,120,343	4,119,857	4,119,857	4,119,857	4,119,857	4,119,857	4,119,857	100.00	0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00
MEX13130400243065	Lic. Benito Juárezconstrucción De 1 Aula	Toluca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	367,414	367,414	367,414	367,414	160,503	160,503	160,503	43.68	0	Metros Cuadrados	100	100.00	43.68
MEX13130400243069	Narciso Mendozaconstrucción De 1 Aula	Toluca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	367,414	367,414	367,414	367,414	218,682	218,682	218,682	59.52	0	Metros Cuadrados	100	100.00	59.52
MEX13130400243072	Guillermo Prietoconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Lerma	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	100.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130400243074	Estefanía Castañedaconstrucción De 1 Aula	Toluca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	367,414	367,414	367,414	367,414	223,817	223,817	223,817	60.92	0	Metros Cuadrados	100	100.00	60.92
MEX13130400243087	Melchor Ocampoobra Exterior	Melchor Ocampo	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	143,102	141,924	141,924	141,924	141,924	141,924	141,924	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130400243088	Emiliano Zapataconstrucción De 2 Aulas	Toluca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	548,745	546,929	546,929	546,929	546,929	546,929	546,929	100.00	0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00
MEX13130400243107	Rosario R. De Alvaradoconstrucción De 1 Aula	Metepec	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	367,414	363,322	363,322	363,322	363,322	363,322	363,322	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400243109	No. 0075 Las Ixtacasconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	100.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130400243115	Carlos Hank Gonzálezconstrucción Y Equipamiento De Comedor	Metepec	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,210,960	1,244,614	1,244,614	1,244,614	1,244,614	1,244,614	1,244,614	100.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130400243116	Jaime Sabinesconstrucción De Servicios Sanitarios	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400243117	Henry Ford No. 25construcción Y Equipamiento De Desayunador	Metepec	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	100.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130400243118	No. 0077 Lic. Benito Juárezrehabilitación Del Plantel	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	770,000	768,839	768,839	768,839	768,839	768,839	768,839	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX13130400243122	Unidad Habitacional No. 2adaptación De Cocina-Comedor	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	200,000	200,000	200,000	200,000	187,180	187,180	187,180	93.59	0	Metros Cuadrados	100	100.00	93.59
MEX13130400243131	Ing. Guillermo González Camarenaconstrucción De Servicios Sanitarios	Texcalyacac	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400243136	Profr. Rodolfo Sánchez Garcíarehabilitación Del Plantel	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	150,000	149,140	149,140	149,140	149,140	149,140	149,140	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400243139	Ignacio Zaragozacconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Temoaya	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	100.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130400243140	20 De Noviembre rehabilitación Del Plantel	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	490,000	484,439	484,439	484,439	484,439	484,439	484,439	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400243142	José María Morelos Y Pavónconstrucción De Servicios Sanitarios	Temoaya	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400243144	Generalísimo Morelosrehabilitación Del Plantel	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	350,000	330,976	330,976	330,976	330,976	330,976	330,976	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

	Programas Presupuestarios																				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130400243148	Lic. Adolfo López Mateosconstrucción De Servicios Sanitarios	Nextlalpan	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	741,632	741,632	741,632	741,632	560,599	560,599	560,599	75.59	0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.59
MEX13130400243155	Benito Juárezrehabilitación Del Plantel	Temascalcingo	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	400,000	400,000	400,000	400,000	399,970	399,970	399,970	99.99	0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.99
MEX13130400243164	Cuauhtémocconstrucción De Servicios Sanitarios	Temascalapa	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400243167	Celedonio Flores Hernándezconstrucción De Servicios Sanitarios	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400243171	Adolfo López Mateosconstrucción De Servicios Sanitarios	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400243194	Sor Juana Inés De La Cruzconstrucción De Módulo De Sanitarios	Tecámac	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	770,000	770,000	770,000	770,000	668,732	668,732	668,732	86.85	0	Metros Cuadrados	100	100.00	86.85
MEX13130400243196	Sor Juana Inés De La Cruzrehabilitación De Alberca	Ocoyoacac	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,803,561	1,781,578	1,781,578	1,781,578	1,781,578	1,781,578	1,781,578	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400243202	Emiliano Zapataconstrucción De Servicios Sanitarios	Sultepec	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	593,350	495,286	495,286	495,286	495,286	495,286	495,286	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400243204	Ignacio Zaragozaconstrucción De Muro De Contención	Ocoyoacac	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	2,141,547	2,141,547	2,141,547	2,141,547	1,780,325	1,780,325	1,780,325	83.13	0	Metros Cuadrados	50	100.00	83.13
MEX13130400243206	No. 0658 Justo Sierra Méndezconstrucción De Muro De Contención	Sultepec	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	3,513,127	3,513,127	3,513,127	3,513,127	2,333,477	2,333,477	2,333,477	66.42	0	Metros Cuadrados	50	100.00	66.42
MEX13130400243209	Profr. Luis G. Tapiaconstrucción De Servicios Sanitarios	San Mateo Atenco	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400243213	No. 66terminación De Servicios Sanitarios	San Mateo Atenco	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400243214	Niños Héroesconstrucción Y Equipamiento De Desayunador	Otumba	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	100.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX13130400243221	Carmen Serdanconstrucción De 3 Aulas Y Dirección	Ozumba	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,713,430	1,713,430	1,713,430	1,713,430	1,713,430	1,713,430	1,713,430	100.00	0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130400243225	Adolfo López Mateosimpermeabilización	Ozumba	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	769,804	769,804	769,804	769,804	725,692	725,692	725,692	94.27	0	Metros Cuadrados	100	100.00	94.27
MEX13130400243230	Carlos Monsivaisconstrucción De Servicios Sanitarios	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	716,342	679,311	679,311	679,311	679,311	679,311	679,311	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13130400243233	Ignacio M. Altamiranoconstrucción De 3 Aulas	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	770,000	770,000	770,000	770,000	720,520	720,520	720,520	93.57	0	Metros Cuadrados	300	100.00	93.57
MEX13130400247445	No. 50 Frida Kahlorehabilitación Y Mantenimiento De Espacios	Amecameca	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	410,000	410,000	410,000	410,000	376,884	376,884	376,884	91.92	0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.92
MEX13140200327826	Quetzalcóatlconstrucción De 3 Aulas	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	770,000	716,804	716,804	716,804	716,804	716,804	716,804	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX13140200327831	Thomas Alva Edisonrehabilitación Estructural	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	2,749,977	2,749,977	2,749,977	2,749,977	2,435,005	2,435,005	2,435,005	88.55	0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.55
MEX13140200327907	Lic. Alvaro Galvez Y Fuentes	Mexicaltzingo	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	743,645	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	741,632	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13140200327911	Profr. Rafael Ramírez Castañeda	Mexicaltzingo	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Istituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,180,028	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	1,178,015	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13140200328354	Adolfo López Mateos, Agc-3326terminación De La Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Regional Y Obra Exterior	San José del Rincón	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	438,211	434,996	434,996	434,996	434,996	434,996	434,996	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX13140200328369	Manuel M. Ponce	Tejupilco	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	369,427	367,414	367,414	367,414	366,283	366,283	366,283	99.69	0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.69
MEX13140200328376	Cristóbal Hidalgo	Tejupilco	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	369,427	367,414	367,414	367,414	347,454	347,454	347,454	94.57	0	Metros Cuadrados	100	100.00	94.57
MEX13140200328386	Anexo A La Normal De Tejupilco	Tejupilco	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	367,414	364,395	364,395	364,395	364,395	364,395	364,395	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13140200328392	Mauricio Magdaleno	Tejupilco	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	773,220	758,146	758,146	758,146	758,146	758,146	758,146	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13140200328414	Tratados De Teoloyucan, Agc-3689	Teoloyucan	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	202,013	200,000	200,000	200,000	190,226	190,226	190,226	95.11	0	Metros Cuadrados	100	100.00	95.11

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13140200328445	Lic. Benito Juárez, Agc-4081sustitución De Techumbre En Aulas Y Construcción De Techumbre En Plaza Cívica	Tlatlaxa	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	772,003	769,990	769,990	769,990	769,990	769,990	769,990	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX13140200328518	Lic. Juan Fernández Albarrán	Zinacantepec	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	369,427	314,997	314,997	314,997	314,997	314,997	314,997	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX13160100629233	Paquete De Mobiliario De Aulas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,482,381	1,481,534	1,481,534	1,481,534	1,481,534	1,481,534	1,481,534	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX13160100629237	Profr. Luis Camarena González	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,297,326	1,297,326	1,297,326	78.63	0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.63
MEX13160100629239	Cbt. Calimaya	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	531,300	531,300	531,300	531,300	490,847	490,847	490,847	92.39	0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.39
MEX13160100629240	No. 2 Metepec	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,032,316	2,032,316	2,032,316	92.38	0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.38
MEX13160100629249	Dr. Maximiliano Ruíz Castañeda	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,010,240	1,010,240	1,010,240	1,010,240	827,289	827,289	827,289	81.89	0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.89
MEX13160100629253	No. 1 Dr. Donato Alarcón Segovia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,980,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000	1,823,599	1,823,599	1,823,599	92.10	0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.10
MEX13160100629255	No. 2 Guillermo González Camarena	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	275,000	275,000	275,000	275,000	233,065	233,065	233,065	84.75	0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.75
MEX13160100629256	No. 1 Dr. Leopoldo Río De La Loza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,180,991	1,180,991	1,180,991	85.89	0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.89
MEX13160100629259	Ruy Pérez Tamayo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,980,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000	1,583,682	1,583,682	1,583,682	79.98	0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.98
MEX13160100629260	Preparatoria Oficial No. 89	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	1,062,000	1,062,000	1,062,000	1,062,000	919,305	919,305	919,305	86.56	0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.56
MEX14130200137329	Margarita Maza De Juárez, Agc-3768construcción Y Equipamiento De 1 Aula	Tequiquiac	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	302,569	288,890	288,890	288,890	288,890	288,890	288,890	100.00	0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00
MEX14130200137330	Miguel Hidalgo Y Costilla, Agc-3773construcción Y Equipamiento De 1 Aula De Usos Múltiples	Tequiquiac	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	689,442	685,561	685,561	685,561	685,561	685,561	685,561	100.00	0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14130200137402	Centro De Atención Múltiple, Agm-783construcción Y Equipamiento Del Cam	Tequixiac	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	4,855,796	123,708	123,708	123,708	123,708	123,708	123,708	100.00	0	Metros Cuadrados	1,650	100.00	100.00
MEX14140300365464	José Vicente Villadarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Acolman	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	259,223	259,223	259,223	86.41	0	Metros Cuadrados	100	100.00	86.41
MEX14140300365465	Ciencia Patria Trabajo Y Libertadconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Acolman	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,279,997	1,279,997	1,279,997	1,279,997	1,279,997	1,279,997	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365466	Sor Juana Inés De La Cruzconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Acolman	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,279,915	1,279,915	1,279,915	99.99	0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.99
MEX14140300365467	Adolfo López Mateos, Agc-39construir Una Aula	Acolman	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	750,000	691,005	691,005	691,005	691,005	691,005	691,005	100.00	0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
MEX14140300365469	Num. 32 Aculcorehabilitación Y Construcción De Taller De Panadería	Aculco	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,800,000	1,391,082	1,391,082	1,391,082	1,391,082	1,391,082	1,391,082	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300365475	José María González Arratía, Agc-68rehabilitar La Protección Perimetral	Almoloya de Alquisiras	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	650,000	467,384	467,384	467,384	467,384	467,384	467,384	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365477	Sor Juana Inés De La Cruzmallla Ciclónica 294 Ml.	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	210,000	200,746	200,746	200,746	200,746	200,746	200,746	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300365478	No. 42 Almoloya De Juárezconstrucción De 3 Aulas, Taller De Panadería, Adaptación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	2,100,000	2,099,913	2,099,913	2,099,913	1,035,286	1,035,286	1,035,286	49.30	0	Metros Cuadrados	100	0.00	49.30
MEX14140300365482	Hellen Kellerrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Zumpango	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	287,928	287,928	287,928	95.98	0	Metros Cuadrados	100	100.00	95.98
MEX14140300365484	No. 53rehabilitación	Zumpango	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,800,000	1,731,361	1,731,361	1,731,361	1,731,361	1,731,361	1,731,361	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365488	Ignacio Zaragozaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Zumpahuacán	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365490	Lic. Adolfo López Mateosconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Zumpahuacán	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365493	Francisco Ruiz De Leónsustitución De 3 Aulas Y Construcción De Dirección Con Sanitarios	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,900,000	1,846,683	1,846,683	1,846,683	1,846,683	1,846,683	1,846,683	100.00	0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300365494	Francisco Javier Cárdenassustitución De Servicios Sanitarios	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,100,000	985,412	985,412	985,412	985,412	985,412	985,412	100.00	0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MEX14140300365496	Nicolás Bravorehabilitación Integral Urgente	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,162,851	1,162,851	1,162,851	1,162,851	1,162,851	1,162,851	1,162,851	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365497	Rufino Tamayorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
MEX14140300365501	Josué Mirlorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Zinacantepec	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	108,149	108,149	108,149	108,149	108,149	108,149	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365502	Profr. Moisés Saénzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00
MEX14140300365503	Henry Ford Num. 9rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Zinacantepec	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	215,754	215,754	215,754	215,754	215,754	215,754	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365507	Manuel Saavedraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Zinacantepec	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,278,838	1,278,838	1,278,838	908,034	908,034	908,034	71.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	71.00
MEX14140300365508	Cuauhtémocrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	274,269	274,269	274,269	274,269	274,269	274,269	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365509	No. 75 Bertha Zárate Sandovalrehabilitación Del Plantel, De Sanitarios Y Obra Exterior	Zacazonapan	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	2,100,000	2,093,514	2,093,514	2,093,514	2,093,514	2,093,514	2,093,514	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365510	No. 0282 Dr. Gustavo Baz Pradarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	295,987	295,987	295,987	295,987	295,987	295,987	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365513	Enrique Flores Magónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	297,359	297,359	297,359	297,359	297,359	297,359	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300365516	No. 0816 13 De Mayorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Villa Victoria	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	288,422	288,422	288,422	288,422	288,422	288,422	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365517	Cirilo Torres Canceladarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	459,325	459,325	459,325	459,325	459,325	459,325	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365518	Nueva Creaciónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	299,980	299,980	299,980	299,980	299,980	299,980	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.

Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Gestión de Proyectos

Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300365519	Miguel Hidalgo Y Costillaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Villa Victoria	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	986,419	986,419	986,419	98.64	0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.64
MEX14140300365520	No. 0424 Emiliano Zapatarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	299,749	299,749	299,749	299,749	299,749	299,749	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365521	Gral. Lazaro Cardenas Del Rioconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Villa Victoria	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	882,415	882,415	882,415	803,087	803,087	803,087	91.01	0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.01
MEX14140300365522	Miguel Hidalgo Y Costilla, Agc-76construir La Protección Perimetral	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	650,000	616,319	616,319	616,319	616,319	616,319	616,319	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365524	Lic. Vicente Riva Palacioconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Villa Victoria	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,207,873	1,207,873	1,207,873	1,207,873	1,207,873	1,207,873	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365525	Adolfo López Mateosconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Villa Victoria	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,194,470	1,194,470	1,194,470	1,194,470	1,194,470	1,194,470	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365526	Concepción Arenalrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Amatepec	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	770,000	770,000	770,000	521,671	521,671	521,671	67.75	0	Metros Cuadrados	100	100.00	67.75
MEX14140300365527	Angel María Garibayconstrucción De 4 Aulas Y Dirección Con Sanitarios	Villa Victoria	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	2,370,000	2,336,655	2,336,655	2,336,655	2,336,655	2,336,655	2,336,655	100.00	0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
MEX14140300365528	Lorenzo Filhorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Villa Guerrero	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	299,997	299,997	299,997	284,684	284,684	284,684	94.90	0	Metros Cuadrados	100	100.00	94.90
MEX14140300365530	No. 0636 Profr. Pedro Fuentes Garcíarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Villa del Carbón	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	279,213	279,213	279,213	279,213	279,213	279,213	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365531	Josué Mirloconstrucción De Muro De Contención	Amecameca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	350,000	350,000	350,000	350,000	175,000	175,000	175,000	50.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00
MEX14140300365532	No. 26 Jean Piagetrehabilitación Y Construcción De Un Aula	Apaxco	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,800,000	1,752,196	1,752,196	1,752,196	1,749,225	1,749,225	1,749,225	99.83	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.83
MEX14140300365537	José Ma. Morelos Y Pavónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Villa del Carbón	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	297,974	297,974	297,974	297,974	297,974	297,974	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365541	Miguel Hidalgo Y Costillarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Villa del Carbón	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	293,181	293,181	293,181	293,181	293,181	293,181	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300365544	No. 67 Arnold Gessellrehabilitación	Villa del Carbón	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,800,000	1,712,915	1,712,915	1,712,915	1,712,915	1,712,915	1,712,915	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365548	Rehabilitar La Barda Perimetral	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	750,000	745,235	745,235	745,235	745,235	745,235	745,235	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300365551	No. 9 Lev Semenovich Vigotskyrehabilitación	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,800,000	1,672,502	1,672,502	1,672,502	1,672,502	1,672,502	1,672,502	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365553	José Vasconcelos, Agc-4534rehabilitar La Barda Perimetral	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	750,000	734,375	734,375	734,375	734,375	734,375	734,375	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365554	Miguel HidaIgorehabilitación De 3 Módulos De Servicios Sanitarios Y Techumbre En La Cancha De Basquetbol	Atlacomulco	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365555	Profr. Enrique Gómez Bravorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Atlacomulco	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	278,489	278,489	278,489	92.83	0	Metros Cuadrados	100	100.00	92.83
MEX14140300365556	Constitución De 1917, Agc-4516rehabilitar Con Pintura	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365557	Isidro Fabelarehabilitación	Atlacomulco	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	969,500	964,900	964,900	964,900	964,900	964,900	964,900	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365559	Emilio Abreuconstrucción De Techumbre	Atlacomulco	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	750,000	686,571	686,571	686,571	686,571	686,571	686,571	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365560	Juan De La Barreraconstrucción De Un Aula	Valle de Bravo	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	500,000	427,318	427,318	427,318	427,318	427,318	427,318	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365563	Alfredo Del Mazo, Agc-375impermeabilizar Las Aulas	Atlautla	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	600,000	600,000	600,000	600,000	267,309	267,309	267,309	44.55	0	Metros Cuadrados	100	100.00	44.55
MEX14140300365817	Juan De La Barrerarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Capulhuac	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	292,932	292,932	292,932	292,932	292,932	292,932	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365822	No. 12 José Mariano Mociño Y Losadarehabilitación	Capulhuac	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,800,000	1,741,892	1,741,892	1,741,892	1,741,892	1,741,892	1,741,892	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365825	No. 1033 Ricardo Flores Magónconstrucción De Un Aula En Planta Alta	Chalco	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	350,004	350,004	350,004	350,004	286,080	286,080	286,080	81.74	0	Metros Cuadrados	50	100.00	81.74

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300365829	No. 53 Club De Leonesrehabilitación	Chalco	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,800,000	1,579,559	1,579,559	1,579,559	1,579,559	1,579,559	1,579,559	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365860	No. 49 Chapultepecrehabilitación	Chapultepec	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,800,000	1,765,930	1,765,930	1,765,930	1,765,930	1,765,930	1,765,930	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365862	No. 41 Tlaacaelrehabilitación	Chiautla	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,800,000	1,545,000	1,545,000	1,545,000	1,257,429	1,257,429	1,257,429	81.39	0	Metros Cuadrados	100	100.00	81.39
MEX14140300365864	Estefanía Castañedarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Chiautla	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	299,029	299,029	299,029	299,029	299,029	299,029	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365874	E.S.T.I.C. No 0055 José Ma. Morelos Y Pavónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Chiautla	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300365964	No. 3 Juan Enrique Azcoagarehabilitación	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,418,873	1,418,873	1,418,873	78.83	0	Metros Cuadrados	100	100.00	78.83
MEX14140300365970	No. 77 José Castilla Y Piñarehabilitación	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,346,311	1,346,311	1,346,311	74.80	0	Metros Cuadrados	100	100.00	74.80
MEX14140300365974	Ichcateopanconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,252,795	1,252,795	1,252,795	97.87	0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.87
MEX14140300365977	Malinaliconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	812,887	812,887	812,887	63.51	0	Metros Cuadrados	100	100.00	63.51
MEX14140300365981	Calpulli Cencalliconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	640,000	640,000	640,000	50.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00
MEX14140300365993	José María Velascorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Coacalco de Berriozábal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	293,673	293,673	293,673	97.89	0	Metros Cuadrados	100	100.00	97.89
MEX14140300366028	Luz Casas Cruzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Coyotepec	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	257,743	257,743	257,743	85.91	0	Metros Cuadrados	100	100.00	85.91
MEX14140300366040	Profr. Manuel Hinojosa Gilesrehabilitación	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	350,000	273,075	273,075	273,075	273,075	273,075	273,075	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300366048	Bicentenario De La Independencia De Méxicorehabilitación Urgente De Edificios	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	2,010,451	1,912,963	1,912,963	1,912,963	1,912,963	1,912,963	1,912,963	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300366082	Vicente Guerrerorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	150,000	150,000	150,000	50.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00
MEX14140300366226	Gregorio Torres Quinterorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	268,867	268,867	268,867	268,867	268,867	268,867	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300366234	Narciso Bassolsrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	270,852	270,852	270,852	270,852	270,852	270,852	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300366386	Constituciónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	299,998	299,998	299,998	299,998	299,998	299,998	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300366406	Evangolina Ozuna, Agc-901rehabilitar	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	450,000	445,202	445,202	445,202	445,202	445,202	445,202	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300366409	Quetzalcóatl, Agc-907impermeabilizar	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	750,000	750,000	750,000	750,000	556,591	556,591	556,591	74.21	0	Metros Cuadrados	100	100.00	74.21
MEX14140300366426	Tierra Y Libertadrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	219,999	219,999	219,999	73.33	0	Metros Cuadrados	100	100.00	73.33
MEX14140300366432	Hermanos Serdanrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	240,781	240,781	240,781	240,781	240,781	240,781	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300366436	Juana De Asbajerehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	275,133	275,133	275,133	91.71	0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.71
MEX14140300366442	Servo De La Naciórehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	272,362	272,362	272,362	90.79	0	Metros Cuadrados	100	100.00	90.79
MEX14140300366449	No. 7 Gabriela Mistralrehabilitación	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,800,000	1,782,115	1,782,115	1,782,115	1,782,115	1,782,115	1,782,115	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300366482	No. 35 Dr. Mario Ramos Palaciosrehabilitación	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,800,000	1,798,679	1,798,679	1,798,679	1,798,679	1,798,679	1,798,679	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300366487	No. 38 Janusk Korzackrehabilitación	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300366493	No. 76 Daniel Delgadillorehabilitación	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,800,000	1,789,610	1,789,610	1,789,610	1,789,610	1,789,610	1,789,610	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.

Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Gestión de Proyectos

Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300366505	No. 78 Isidro Becerril Valdézrehabilitación	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,800,000	1,705,602	1,705,602	1,705,602	1,705,602	1,705,602	1,705,602	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300366516	Lic. Guillermo Robles Gilconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,180,574	1,180,574	1,180,574	92.23	0	Metros Cuadrados	100	100.00	92.23
MEX14140300366583	Ignacio Manuel Altamiranoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,225,413	1,225,413	1,225,413	1,225,413	1,225,413	1,225,413	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300366594	Gustavo Bazconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,254,244	1,254,244	1,254,244	1,254,244	1,254,244	1,254,244	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300366609	Lauro Aguirreconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,057,934	1,057,934	1,057,934	82.65	0	Metros Cuadrados	100	100.00	82.65
MEX14140300366626	Aquiles Serdanconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,161,504	1,161,504	1,161,504	90.74	0	Metros Cuadrados	100	100.00	90.74
MEX14140300366635	24 De Febreroconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	289,829	289,829	289,829	289,829	289,829	289,829	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300366933	Rufino Tamayoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,166,727	1,166,727	1,166,727	91.15	0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.15
MEX14140300366940	Carmen Serdanconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300366944	Diego Riveraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,127,756	1,127,756	1,127,756	1,127,756	1,127,756	1,127,756	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300366982	José Clemente Orozcoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,279,916	1,279,916	1,279,916	99.99	0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.99
MEX14140300367004	Luz Alba Loria Pérezsustitución De Aulas En Estructura U-2c	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	1,333,123	1,333,123	1,333,123	60.60	0	Metros Cuadrados	100	100.00	60.60
MEX14140300367010	Francisco I. Maderosustitución De 2 Aulas	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,166,973	1,166,973	1,166,973	1,166,973	873,486	873,486	873,486	74.85	0	Metros Cuadrados	100	100.00	74.85
MEX14140300367016	Arq. Ramón Josué Hernández Andradesustitución De Edificio U-1c	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,500,000	1,468,353	1,468,353	1,468,353	1,468,353	1,468,353	1,468,353	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300367030	Juan Luis Vivesconstrucción De Barda	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	250,000	248,352	248,352	248,352	248,352	248,352	248,352	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300367062	Anexa A La Normal De Ecatepecsustitución De Aulas, Barda Y Red Sanitaria	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	950,000	934,110	934,110	934,110	934,110	934,110	934,110	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300367070	Quetzalcóatsustitución De Cubierta De 3 Aulas	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	450,000	400,000	400,000	400,000	120,000	120,000	120,000	30.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00
MEX14140300367084	Centro De Desarrollo Infantil Num. 2 Ecatepecrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300367106	Belisario Dominguezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	227,608	227,608	227,608	227,608	227,608	227,608	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300367121	Manuel Bernalrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	295,680	295,680	295,680	295,680	295,680	295,680	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300367128	Gregorio Torres Quinterorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300367143	Alfonso Reyes Ochoarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	271,669	271,669	271,669	90.56	0	Metros Cuadrados	100	100.00	90.56
MEX14140300367155	Moisés Saénzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	275,847	275,847	275,847	91.95	0	Metros Cuadrados	100	100.00	91.95
MEX14140300367177	Niños Héroes De Chapultepecrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300367192	Francisco Javier Clavijerorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	298,537	298,537	298,537	298,537	298,537	298,537	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300367471	No. 0948 Guillermo González Camarenarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300367475	Inixtlí Inyollotírehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	233,009	233,009	233,009	233,009	233,009	233,009	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300367476	Hermenegildo Galeanarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	265,670	265,670	265,670	265,670	265,670	265,670	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300367485	E.S.T.I.C. No 0117 Guillermo González Camarenarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	299,987	299,987	299,987	299,987	299,987	299,987	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300367487	Benito Juárezrehabilitación Mayor De Los Edificios A,B,C Y D, Así Como Construcción De Drenaje Pluvial En Patio	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	450,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300367492	Felipe Gutiérrez, Agc-1257construir La Barda Perimetral	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	600,000	573,192	573,192	573,192	573,192	573,192	573,192	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300367515	No. 57 Profra. Ma. Luisa Colomanrehabilitación	El Oro	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,800,000	1,785,774	1,785,774	1,785,774	1,164,776	1,164,776	1,164,776	65.23	0	Metros Cuadrados	100	100.00	65.23
MEX14140300367525	Rosalía Mendoza De Velázquezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Huehuetoca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	203,332	203,332	203,332	67.78	0	Metros Cuadrados	100	100.00	67.78
MEX14140300367531	Lic. Benito Juárezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Huehuetoca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	226,398	226,398	226,398	75.47	0	Metros Cuadrados	100	100.00	75.47
MEX14140300367542	No. 11 Lic. Agustín Gonzálezrehabilitación	Huixquilucan	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,800,000	1,768,051	1,768,051	1,768,051	1,768,051	1,768,051	1,768,051	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300367551	No. 0379 Jose Ortega Y Gassetstitución De 2 Talleres, Dirección Escolar Y Sala De Maestros	Huixquilucan	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	2,100,000	2,099,874	2,099,874	2,099,874	2,099,874	2,099,874	2,099,874	100.00	0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00
MEX14140300367557	No. 0343 Bernardo De Balbuenarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Huixquilucan	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	294,788	294,788	294,788	294,788	294,788	294,788	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300367560	Centro De Desarrollo Infantil Num. 9rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ixtapaluca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	243,572	243,572	243,572	243,572	243,572	243,572	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300367564	Profr Rafael Ramírezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ixtapaluca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	231,072	231,072	231,072	231,072	231,072	231,072	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300367568	Hermanos Serdanrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ixtapaluca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	243,586	243,586	243,586	81.20	0	Metros Cuadrados	100	100.00	81.20
MEX14140300367581	Juana De Asbajerehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ixtapaluca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	195,150	195,150	195,150	195,150	195,150	195,150	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300367587	Profr. Juan De Dios Rodríguez Herediarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ixtapaluca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	273,205	273,205	273,205	273,205	273,205	273,205	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

	Programas Presupuestarios																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300367593	No. 0748 José Ma. Morelos Y Pavónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ixtapaluca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	249,155	249,155	249,155	249,155	249,155	249,155	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	
MEX14140300367600	No. 80 Tierra Y Libertadrehabilitación	Ixtapaluca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,800,000	1,763,831	1,763,831	1,763,831	1,164,647	1,164,647	1,164,647	66.03	0	Metros Cuadrados	100	100.00	66.03	
MEX14140300367603	No. 0767 Moctezuma Ilhuicaminasustitución De Barda	Ixtapaluca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	120,000	116,707	116,707	116,707	116,707	116,707	116,707	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	
MEX14140300367616	Profr. Antonio Albarránrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ixtapaluca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	279,298	279,298	279,298	93.10	0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.10	
MEX14140300367624	No 0569 José Martirehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ixtapaluca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	
MEX14140300367625	No. 0857 Lázaro Cárdenas Del Riorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ixtapaluca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	297,157	297,157	297,157	297,157	297,157	297,157	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	
MEX14140300367639	Vicente Guerrero, Agc-1582rehabilitar	Ixtapaluca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	
MEX14140300367642	Rubén Darío, Agc-1666rehabilitar En Una Primera Etapa	Ixtapaluca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	750,000	722,184	722,184	722,184	722,184	722,184	722,184	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	
MEX14140300367647	Rosaura Zapatarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ixtapan de la Sal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	297,148	297,148	297,148	297,148	297,148	297,148	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	
MEX14140300367658	Niños Héroesconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ixtapan del Oro	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	
MEX14140300367660	Leona Vicarioconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ixtapan del Oro	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,279,931	1,279,931	1,279,931	99.99	0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.99	
MEX14140300367664	Nicolás Bravorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ixtapan del Oro	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	
MEX14140300367686	No. 0104 Lic. Benito Juárezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Jaltenco	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	111,145	111,145	111,145	111,145	111,145	111,145	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	
MEX14140300367701	No. 49rehabilitación	Jilotzingo	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,800,000	1,792,647	1,792,647	1,792,647	1,756,706	1,756,706	1,756,706	98.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.00	

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300367703	Benito Juárezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Jiquipilco	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300367710	Tierra Y Libertadrehabilitación	Jiquipilco	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	689,446	689,297	689,297	689,297	689,297	689,297	689,297	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300367739	Emiliano Zapataconstrucción De 3 Aulas, Dirección Con Sanitarios, Barda Perimetral Y Obra Exterior	Joquicingo	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	3,742,630	2,557,104	2,557,104	2,557,104	2,557,104	2,557,104	2,557,104	100.00	0	Metros Cuadrados	550	100.00	100.00
MEX14140300367748	Hermanos Flores Magónconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	La Paz	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300367750	Anton S. Makarenkoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	La Paz	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,277,721	1,277,721	1,277,721	1,277,721	1,277,721	1,277,721	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300367752	Octavio Pazconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	La Paz	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,277,721	1,277,721	1,277,721	1,277,721	1,277,721	1,277,721	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300368145	Antonio Machadoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	La Paz	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,279,202	1,279,202	1,279,202	1,279,202	1,279,202	1,279,202	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300368149	Profr. Rafael Ramírez Castañedaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	La Paz	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	300,000	300,000	300,000	150,000	150,000	150,000	50.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00
MEX14140300368153	Francisco Primo De Verdad Y Ramosconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	La Paz	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	864,419	864,419	864,419	522,217	522,217	522,217	60.41	0	Metros Cuadrados	100	100.00	60.41
MEX14140300368157	Frida Kahlo (Agc-545)Construcción De Muros De Contención	La Paz	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	770,000	770,000	770,000	770,000	646,296	646,296	646,296	83.93	0	Metros Cuadrados	100	100.00	83.93
MEX14140300368174	No. 86 Dr. Ernesto Guevara De La Sernarehabilitación	La Paz	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,800,000	1,797,199	1,797,199	1,797,199	1,628,257	1,628,257	1,628,257	90.60	0	Metros Cuadrados	100	100.00	90.60
MEX14140300368186	Laura Méndez De Cuencaimpermeabilización Urgente De Edificios	La Paz	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	750,000	750,000	750,000	750,000	613,620	613,620	613,620	81.82	0	Metros Cuadrados	100	100.00	81.82
MEX14140300368191	Dr. Gustavo Baz Pradasustitución De Biblioteca, Techumbre, Rehabilitación Integral De Edificios Y Sustitución De Plaza Cívica	La Paz	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	4,600,000	4,068,014	4,068,014	4,068,014	4,068,014	4,068,014	4,068,014	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300368196	No. 48rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	La Paz	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	214,716	214,716	214,716	71.57	0	Metros Cuadrados	100	100.00	71.57

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.

Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Gestión de Proyectos

Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300368201	León Guzmán, Agc-1932rehabilitar Los Sanitarios Y Dotar De Equipo Informático Y Mobiliario, En Una Primera Etapa	La Paz	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300368210	Sor Juana Inés De La Cruzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Lerma	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	280,224	280,224	280,224	280,224	280,224	280,224	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300368214	No. 47 Lermarehabilitación	Lerma	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,800,000	1,752,500	1,752,500	1,752,500	1,723,480	1,723,480	1,723,480	98.34	0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.34
MEX14140300368247	Benito Juárezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Luvianos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300368254	Josefa Ortiz De Domínguezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Luvianos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,279,934	1,279,934	1,279,934	99.99	0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.99
MEX14140300368258	Guillermo Prietoonstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Luvianos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300368262	Francisco Gonzalez Bocanegraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Luvianos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300368273	Pedro Ascencioconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Luvianos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300368297	Juan De La Barreraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Luvianos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300368301	Alfredo Zárate Albarránconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Luvianos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300368310	Emiliano Zapataconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Luvianos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,272,722	1,272,722	1,272,722	99.43	0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.43
MEX14140300368313	Lic. Benito Juárezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Luvianos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300368316	Hermenegildo Galeanaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Luvianos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,279,530	1,279,530	1,279,530	99.96	0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.96
MEX14140300368328	El Nigromanteconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Luvianos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300368337	Jaime Nunoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Luvianos	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300368338	Guadalupe Victoriaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Luvianos	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300368347	Carlos Gómez Hernándezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Luvianos	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,279,886	1,279,886	1,279,886	99.99	0	Metros Cuadrados	100	100.00	99.99
MEX14140300368366	No. 62 Dr. Rafael Santa Marinarehabilitación	Malinalco	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,800,000	1,752,770	1,752,770	1,752,770	1,752,770	1,752,770	1,752,770	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300368445	Lic. Adolfo López Mateosrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Metepec	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	282,046	282,046	282,046	282,046	282,046	282,046	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300368472	Axayacatrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Mexicaltzingo	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	299,933	299,933	299,933	299,933	299,933	299,933	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300368477	Mariano Riva Palaciorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Morelos	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	136,819	136,819	136,819	45.61	0	Metros Cuadrados	100	100.00	45.61
MEX14140300368485	Gral. Lázaro Cárdenasrehabilitación	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	457,678	518,799	518,799	518,799	518,799	518,799	518,799	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300368494	Evangalina Ozuna Pérezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	230,067	230,067	230,067	230,067	230,067	230,067	100.00	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
MEX14140300368515	Construcción Y Equipamiento De Un Colegio De Bachilleres Del Estado De México (Cobaem) El La Comunidad De San Miguel Mimiapan	Xonacatlán	Cobertura municipal	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Colegio de Bachilleres del Estado de México	En Ejecución	2014	12,738,322	12,738,322	12,738,322	12,738,322	10,317,959	10,317,959	10,317,959	81.00	0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00
MEX14140300368800	Consolidar La Infraestructura Y El Equipamiento De Dos Instituciones Mas De Nivel Medio Superior (Cambio De Descripción Del Compromiso)	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Colegio de bachilleres del estado de México	En Ejecución	2014	2,600,309	2,600,309	2,600,309	2,600,309	2,496,328	2,496,328	2,496,328	96.00	0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00
MEX14140300369066	Colorinesrehabilitación Del Plante1	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	2,327,979	2,327,979	2,327,979	2,327,979	1,982,181	1,982,181	1,982,181	85.15	0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.15
MEX14140300369100	Ignacio Ramirezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Nextlalpan	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,227,710	1,227,710	1,227,710	1,227,710	1,227,710	1,227,710	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300369106	Lic. Benito Juárezsustitución De 6 Aulas, Firme En Plaza Y Construcción De Barda Perimetral Y Firme De Concreto	Nextlalpan	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	497,924	497,924	497,924	497,924	497,924	497,924	497,924	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300369123	Luisa Isabel Campos De Jimenez Cantúrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Nextlalpan	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	289,638	289,638	289,638	96.55	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.55
MEX14140300369140	Cuitlahuacrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	295,551	295,551	295,551	295,551	295,551	295,551	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300369157	Mariano Matamorosconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,203,448	1,203,448	1,203,448	1,203,448	1,203,448	1,203,448	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300369165	Constitución De 1857construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,432,012	1,432,012	1,432,012	668,794	668,794	668,794	46.70	0	Metros Cuadrados	100	0.00	46.70
MEX14140300369173	Amado Nervoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300369180	Consuelo Rodríguez De Fdez. Albarranconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,128,120	1,128,120	1,128,120	1,128,120	1,128,120	1,128,120	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300369477	Guillermo Prietocostrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,279,873	1,279,873	1,279,873	99.99	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99
MEX14140300369490	Beatriz Ordoñez Acuña sustitución De 50 Metros Lineales De Barda Perimetral	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	225,000	214,937	214,937	214,937	214,937	214,937	214,937	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300369498	República De Cubasustitución De Espacios Y Construcción De 1 Aula, Biblioteca, Administración Y Cisterna	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,345,344	1,345,344	1,345,344	1,345,344	962,577	962,577	962,577	71.55	0	Metros Cuadrados	350	0.00	71.55
MEX14140300369500	No. 0039 Revolución Mexicanasustitución De Edificios Y Estudio De Mecánica De Suelos	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	4,750,000	4,615,384	4,615,384	4,615,384	4,615,384	4,615,384	4,615,384	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300369505	No. 0196 Guttenbergrehabilitación Urgente De Aulas Y Plaza	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,293,867	875,761	875,761	875,761	875,761	875,761	875,761	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300369515	No. 0215 Filomeno Matasustitución De 2 Aulas	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	765,207	722,798	722,798	722,798	716,897	716,897	716,897	99.18	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.18
MEX14140300369523	Jorge Jiménez Cantú., Agc-2991rehabilitar Los Sanitarios	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	450,000	430,838	430,838	430,838	430,838	430,838	430,838	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300369543	Juan Aldamarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Nicolás Romero	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	237,021	237,021	237,021	79.01	0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.01

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300369550	Diego Rivera, Agm-0529construcción De 4 Aulas, Aula De Cantos Y Juegos, Dirección Con Sanitarios	Nopaltepec	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	3,144,000	2,932,094	2,932,094	2,932,094	2,932,094	2,932,094	2,932,094	100.00	0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00
MEX14140300369580	No. 0745 Felipe Angelesconstrucción De 3 Aulas, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ocoyoacac	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	3,110,000	2,053,132	2,053,132	2,053,132	2,053,132	2,053,132	2,053,132	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300369601	Lic. Benito Juárezsustitución De 1 Aulas, Dirección Y Columna Metálica De Techumbre	Ocuilán	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	696,180	455,525	455,525	455,525	455,525	455,525	455,525	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300369618	No. 90 Eugenio María Montañó Roldanrehabilitación Del Plantel, De Sanitarios Y Obra Exterior	Otumba	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	2,100,000	1,463,350	1,463,350	1,463,350	1,463,350	1,463,350	1,463,350	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300369665	No. 0608 José Vasconcelosrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Otzoaloapan	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	90,000	90,000	90,000	30.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX14140300369681	Margarita Maza De Juarezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Ozumba	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	255,073	255,073	255,073	255,073	255,073	255,073	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300370130	Isabel Guzmán De Escamillarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	San Antonio la Isla	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	297,691	297,691	297,691	297,691	297,691	297,691	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300370135	Fernando Orozco Y Berraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,023,726	1,023,726	1,023,726	1,023,726	1,023,726	1,023,726	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300370165	Antonio José De Sucrerehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	299,539	299,539	299,539	99.85	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.85
MEX14140300370173	Alfonso Casoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300370191	Tsisana Luna Chicassustitución De 3 Aulas	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	838,406	838,406	838,406	69.87	0	Metros Cuadrados	150	0.00	69.87
MEX14140300370213	Ignacio Zaragozaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	San José del Rincón	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,044,312	1,044,312	1,044,312	1,026,837	1,026,837	1,026,837	98.33	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.33
MEX14140300370258	Melchor Ocampoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	San José del Rincón	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,276,568	1,276,568	1,276,568	1,276,568	1,276,568	1,276,568	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300370268	Moctezumaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	San José del Rincón	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,274,249	1,274,249	1,274,249	1,209,223	1,209,223	1,209,223	94.90	0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.90

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300370301	Lázaro Cárdenasconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	San José del Rincón	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,227,702	1,227,702	1,227,702	1,227,702	1,227,702	1,227,702	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300370307	Miguel Hidalgoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	San José del Rincón	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,279,454	1,279,454	1,279,454	1,279,454	1,279,454	1,279,454	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300370998	Emiliano Zapataconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	San José del Rincón	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,199,496	1,199,496	1,199,496	1,199,496	1,199,496	1,199,496	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300371019	Lázaro Cárdenasrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Santo Tomás	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300371021	Estic No. 0124 Plan De Ayala, Agc-3364rehabilitar Con Pintura	Santo Tomás	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	650,000	645,894	645,894	645,894	645,894	645,894	645,894	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300371030	Justo Sierraconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Sultepec	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300371033	Netzahualcóyotlconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Sultepec	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,279,918	1,279,918	1,279,918	99.99	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99
MEX14140300371036	Lic. Benito Juárezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Sultepec	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300371041	Niños Héroesconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Sultepec	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300371045	Himno Nacionalconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Sultepec	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300371048	Vicente Guerreroconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Sultepec	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	953,372	953,372	953,372	653,963	653,963	653,963	68.59	0	Metros Cuadrados	100	0.00	68.59
MEX14140300371050	El Chamizalconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Sultepec	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300371059	Mariano Matamorosconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Sultepec	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	919,301	919,301	919,301	687,403	687,403	687,403	74.77	0	Metros Cuadrados	100	0.00	74.77
MEX14140300371110	Liberación Campesinaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Sultepec	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	970,908	970,908	970,908	291,273	291,273	291,273	30.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300371112	Libertadconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Sultepec	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,279,913	1,279,913	1,279,913	99.99	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99
MEX14140300371117	Leona Vicarioconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Sultepec	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,279,918	1,279,918	1,279,918	99.99	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99
MEX14140300371126	José Vasconcelosconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Sultepec	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,127,655	1,127,655	1,127,655	88.10	0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.10
MEX14140300371133	Gral. Mariano Matamorosconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Sultepec	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,177,002	1,177,002	1,177,002	1,115,969	1,115,969	1,115,969	94.81	0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.81
MEX14140300371135	20 De Noviembreconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Sultepec	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	966,623	966,623	966,623	955,792	955,792	955,792	98.88	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.88
MEX14140300371143	No. 42 José Clemente Orozcorehabilitación	Tecámac	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,800,000	1,798,810	1,798,810	1,798,810	1,721,486	1,721,486	1,721,486	95.70	0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.70
MEX14140300371218	No. 51rehabilitación	Tecámac	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,800,000	567,642	567,642	567,642	567,642	567,642	567,642	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300371220	No. 30 Dr. Roberto Solís Quirogarehabilitación	Tecámac	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,800,000	1,648,068	1,648,068	1,648,068	1,648,068	1,648,068	1,648,068	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300371283	Patria Nuevaarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Tecámac	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300371289	Vasco De Quirogarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Tecámac	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	290,765	290,765	290,765	290,765	290,765	290,765	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300371290	No. 52 Tejupilcorehabilitación	Tejupilco	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,800,000	1,490,403	1,490,403	1,490,403	1,485,222	1,485,222	1,485,222	99.65	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.65
MEX14140300371301	Carlos Hank Gonzálezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Tejupilco	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,279,847	1,279,847	1,279,847	99.99	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99
MEX14140300371302	Francisco I. Maderoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Tejupilco	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300372367	Cuauhtemocconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Tejupilco	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

	Programas Presupuestarios																				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300372376	Amado Nervoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Tejupilco	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,275,405	1,275,405	1,275,405	688,777	688,777	688,777	54.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	54.00
MEX14140300372381	Cristobal Colonconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Tejupilco	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,275,405	1,275,405	1,275,405	696,788	696,788	696,788	54.63	0	Metros Cuadrados	100	0.00	54.63
MEX14140300372397	Tierra Y Libertadconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Tejupilco	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,275,405	1,275,405	1,275,405	382,621	382,621	382,621	30.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX14140300372410	Pedro Ascencio De Alquisirascerco Perimetral	Tejupilco	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	750,000	673,505	673,505	673,505	673,505	673,505	673,505	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300372439	Anexo A La Normal De Tejupilcorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Tejupilco	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	770,000	770,000	770,000	517,518	517,518	517,518	67.21	0	Metros Cuadrados	100	0.00	67.21
MEX14140300372455	José Vasconcelosconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Temascalcingo	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300372498	Ignacio Allenderehabilitación Urgente De 2 Aulas Y Dirección	Temascalcingo	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	497,694	497,661	497,661	497,661	497,661	497,661	497,661	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300372531	Redención Campesinaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Temoaya	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,073,073	1,073,073	1,073,073	1,073,073	1,073,073	1,073,073	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300372544	Emiliano Zapataconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Temoaya	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,176,566	1,176,566	1,176,566	1,103,672	1,103,672	1,103,672	93.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.80
MEX14140300372555	Lic. Benito Juárezconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Temoaya	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,251,521	1,251,521	1,251,521	1,251,521	1,251,521	1,251,521	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300372568	Miguel Hidalgoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Temoaya	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,091,765	1,091,765	1,091,765	1,091,765	1,091,765	1,091,765	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300372577	Profr. Mariano Cuevas Izquierdoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Temoaya	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	885,509	885,509	885,509	885,509	885,509	885,509	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300372718	Miguel Hidalgo Y Costillaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Tenancingo	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	803,295	803,295	803,295	803,295	803,295	803,295	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300372729	Emiliano Zapatarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Tenancingo	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300372736	Iep 25 Gral. Ignacio Zaragozarehabilitación Integral Urgente De 25 Espacios Educativos	Tenancingo	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	25,000,000	24,688,201	24,688,201	24,688,201	23,039,895	23,039,895	23,039,895	93.32	0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.32
MEX14140300372758	Doctor Eduardo Liceagarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Teoloyucan	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	276,623	276,623	276,623	276,623	276,623	276,623	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300372769	Lic. Ramón Betetarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Teotihuacán	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300372792	Emiliano Zapata Salazarrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Tetepitlaxpa	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	190,389	190,389	190,389	190,389	190,389	190,389	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300372807	No. 19 "Rosa Imelda Soto Millánrehabilitación	Tepotzotlán	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,800,000	1,795,863	1,795,863	1,795,863	1,795,863	1,795,863	1,795,863	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300372817	Tepotzotlánsustitución De Cubierta De 8 Aulas	Tepotzotlán	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300372934	Venustiano Carranza, Agc-3780construir, En Una Primera Etapa, Un Aula	Texcaltitlán	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	600,000	600,000	600,000	600,000	588,323	588,323	588,323	98.05	0	Metros Cuadrados	50	0.00	98.05
MEX14140300372944	Centenario De La Reformaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Texcoco	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300372951	Manuel Dobladoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Texcoco	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,279,965	1,279,965	1,279,965	1,279,965	1,279,965	1,279,965	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300372965	No. 84 Ludwig Van Beethovenrehabilitación	Texcoco	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,800,000	1,770,521	1,770,521	1,770,521	1,770,521	1,770,521	1,770,521	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300372976	Ma. Trinidad Rodríguez De Sanchez Colinrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Texcoco	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	298,126	298,126	298,126	298,126	298,126	298,126	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300372988	E.S.T.I.C. No 0018 Dr. José María Luis Morarehabilitación Urgente De Barda Perimetral	Texcoco	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	856,147	856,145	856,145	856,145	856,145	856,145	856,145	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300373028	Lic. Benito Juárezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Tezoyuca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	90,000	90,000	90,000	30.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX14140300373040	No. 0716 Sor Juana Inés De La Cruzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Tezoyuca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	90,000	90,000	90,000	30.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300373054	Octavio Pazrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Tianguiستenco	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	292,349	292,349	292,349	97.45	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.45
MEX14140300373068	No. 9 Margarita Gómez Palaciorehabilitación	Tianguiستenco	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,800,000	1,671,885	1,671,885	1,671,885	1,671,885	1,671,885	1,671,885	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300373084	José Ma. Morelos Y Pavónrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Timilpan	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300373135	Centro De Eduucción Para La Atención De Jóvenes Y Adultos Chimalpahin, Agc-3890	Amecameca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300373537	Primero De Mayoconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	750,000	750,000	750,000	349,604	349,604	349,604	46.61	0	Metros Cuadrados	100	0.00	46.61
MEX14140300373591	Miguel Hidalgo Y Costillarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	253,696	253,696	253,696	253,696	253,696	253,696	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300373594	Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	273,653	273,653	273,653	273,653	273,653	273,653	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300373611	Rosario Castellanosrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	234,194	234,194	234,194	78.06	0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.06
MEX14140300373638	No. 0075 Las Ixtacalasrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300373646	Club Rotario Tlalnepantlarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	286,256	286,256	286,256	286,256	286,256	286,256	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300373652	Juan De La Cabadarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	292,536	292,536	292,536	273,103	273,103	273,103	93.36	0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.36
MEX14140300373676	Sor Juana Inés De La Cruzrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	286,566	286,566	286,566	286,566	286,566	286,566	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300373686	No. 82 Gaby Brimmerrehabilitación	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,800,000	1,633,273	1,633,273	1,633,273	1,546,414	1,546,414	1,546,414	94.68	0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.68
MEX14140300373714	Gral. Vicente Guerrierorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Tlalnepantla de Baz	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	256,405	256,405	256,405	256,405	256,405	256,405	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300373812	Vicente Guerrero sustitución De 6 Aulas, Servicios Sanitarios, Comedor Y Dirección	Tlaltlaya	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,236,520	1,236,520	1,236,520	61.83	0	Metros Cuadrados	700	0.00	61.83
MEX14140300373835	Cuauhtemo construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,097,092	1,097,092	1,097,092	85.71	0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.71
MEX14140300373843	Guadalupe Victoria construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,279,560	1,279,560	1,279,560	1,279,560	1,279,560	1,279,560	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300373852	Juan Jacobo Rousseau construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,215,593	1,215,593	1,215,593	94.97	0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.97
MEX14140300373863	Sor Juana Inés De La Cruz construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Ampliación De La Escuela Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,880,000	1,728,707	1,728,707	1,728,707	1,714,535	1,714,535	1,714,535	99.18	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.18
MEX14140300373876	Lic. Benito Juárez construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,216,669	1,216,669	1,216,669	1,179,399	1,179,399	1,179,399	96.94	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.94
MEX14140300373889	Emiliano Zapata construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,203,040	1,203,040	1,203,040	93.99	0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.99
MEX14140300373907	Lic. Benito Juárez construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,185,528	1,185,528	1,185,528	1,185,528	1,185,528	1,185,528	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300373930	Construcción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	614,969	614,969	614,969	48.04	0	Metros Cuadrados	100	0.00	48.04
MEX14140300374101	José María Velasco rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300374316	No. 1006 Sentimientos De La Nación rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	278,060	278,060	278,060	278,060	278,060	278,060	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300374361	Leona Vicario rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	284,972	284,972	284,972	284,972	284,972	284,972	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300374381	Cor. Filiberto Gómez Díaz rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	297,260	297,260	297,260	99.09	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.09
MEX14140300374394	Profr. Agripin García Estrada rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	244,282	244,282	244,282	81.43	0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.43

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300374410	No. 5rehabilitación Del Plantel, De Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	2,100,000	1,795,505	1,795,505	1,795,505	1,795,505	1,795,505	1,795,505	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300374421	No. 44 TolucaRehabilitación	Toluca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,800,000	1,171,875	1,171,875	1,171,875	1,171,875	1,171,875	1,171,875	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300374496	Daniel Delgadilloconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,244,075	1,244,075	1,244,075	97.19	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.19
MEX14140300374510	Emiliano Zapataconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,138,343	1,138,343	1,138,343	1,138,343	1,138,343	1,138,343	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300374528	Profr. Maclovio Vallejorehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300374553	Nezahualcoyotlconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	939,263	939,263	939,263	939,263	939,263	939,263	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300374568	Fabian L. Cuencaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	628,113	628,113	628,113	628,113	628,113	628,113	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300374722	Lic. José Vasconcelos Calderónconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,225,125	1,225,125	1,225,125	1,225,125	1,225,125	1,225,125	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300374726	Tierra Y Libertadconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,277,720	1,277,720	1,277,720	1,243,400	1,243,400	1,243,400	97.31	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.31
MEX14140300374733	Nueva Creaciónconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,254,419	1,254,419	1,254,419	1,254,419	1,254,419	1,254,419	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300374746	Nueva Creaciónconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Toluca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,259,217	1,259,217	1,259,217	1,259,217	1,259,217	1,259,217	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300374776	Fidel Velázquezrehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Tultepec	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300374800	No. 21 José Vasconcelosrehabilitación	Tultitlán	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,409,325	1,409,325	1,409,325	78.30	0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.30
MEX14140300374808	Narciso Mendozaconstrucción De Comedor, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Tultitlán	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

	Programas Presupuestarios																				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300374815	Profra. Silvia Novoarehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Tultitlán	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	283,326	283,326	283,326	283,326	283,326	283,326	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300374820	No. 0124 27 De Septiembrerehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior	Valle de Bravo	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300374826	Sylvia Campomanesconstrucción De 1 Aula Y Obra Exterior	Valle de Bravo	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	650,000	650,000	650,000	650,000	639,626	639,626	639,626	98.40	0	Metros Cuadrados	150	0.00	98.40
MEX14140300378881	Ignacio Zaragozarehabilitación	Zinacantepec	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	205,220	187,617	187,617	187,617	187,617	187,617	187,617	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14140300378891	No. 0032 Santos Degolladorehabilitación General Del Plantel Y Mobiliario Escolar	Huixquilucan	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	4,771,660	4,498,623	4,498,623	4,498,623	4,498,623	4,498,623	4,498,623	100.00	0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00
MEX14140300384904	Salvador Sánchez Colín, Agc-1489construir El Módulo Administrativo	Huehuetoca	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	750,000	624,951	624,951	624,951	611,388	611,388	611,388	97.83	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.83
MEX14150200511842	Valentín Gómez Fariassustitución De 4 Aulas Y Rehabilitación De Barda	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instuto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,573,065	1,333,806	1,333,806	1,333,806	1,333,806	1,333,806	1,333,806	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14150200512027	Miguel Hídalgoarehabilitación De Comedor Y Sanitarios Y Construcción De Sanitarios	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instuto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	832,485	832,485	832,485	65.04	0	Metros Cuadrados	100	0.00	65.04
MEX14150200512326	No. 529 Pastor Velázquezconstrucción De 2 Aulas, Reforzamiento Estructural Y Rehabilitación General	Ecatepec de Morelos	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instuto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,604,251	1,604,251	1,604,251	1,604,251	1,396,528	1,396,528	1,396,528	87.05	0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.05
MEX14150200512362	Miguel Angel Buonarrotiterminación De Rehabilitación	Acolman	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instuto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	115,752	104,903	104,903	104,903	104,903	104,903	104,903	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14150200512384	Ignacio Espinoza Martínezconstrucción De 2 Aulas	Aculco	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instuto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14150300565964	No. 45construcción De Comedor, Taller De Panadería Y Elevador Para Personal De Capacidades Especiales	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMIFE	En Ejecución	2017	1,471,875	1,471,875	1,471,875	1,471,875	1,471,875	1,471,875	1,471,875	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX14150400604276	Construcción Y Equipamiento Del Plantel 41 Temascalcingo.	Temascalcingo	Cobertura municipal	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Colegio de Bachillesres del Estado de México	En Ejecución	2014	5,469,310	5,469,310	5,469,310	5,469,310	5,035,842	5,035,842	5,035,842	92.07	0	Piezas	0	0.00	100.00
MEX14150400604345	Construcción Y Equipamiento Del Plantel 54 Teoloyucan	Teoloyucan	Cobertura municipal	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Colegio de Bachilleres del Estado de México	En Ejecución	2014	12,972,609	12,972,609	12,972,609	12,972,609	12,291,031	12,291,031	12,291,030	94.75	0	Piezas	0	0.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400594976	Alejandro Dumas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	739,954	739,954	739,954	739,954	739,954	739,954	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400595005	Venustiano Carranza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	486,708	486,708	486,708	64.89	0	Metros Cuadrados	100	0.00	64.89
MEX15150400595295	Frida Kahlo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	100,000	100,000	100,000	100,000	97,803	97,803	97,803	97.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.80
MEX15150400595302	No. 182 Vasco De Quiroga	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	100,001	100,001	100,001	100,001	92,660	92,660	92,660	92.66	0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.66
MEX15150400595308	C.A.M. No. 30 Louis Braille	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	0	Metros Cuadrados	153	0.00	100.00
MEX15150400595315	Pirámide Del Sol	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	749,864	749,864	749,864	99.98	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.98
MEX15150400595333	Lic. Guillermo Martínez D.	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400595342	Profr. Rafael Ramírez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	745,206	745,206	745,206	745,206	745,206	745,206	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400595355	Impulso Social	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	980,000	980,000	980,000	980,000	877,850	877,850	877,850	89.58	0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.58
MEX15150400595366	Melchor Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	747,782	747,782	747,782	99.70	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.70
MEX15150400595376	Renato Descartes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	749,853	749,853	749,853	99.98	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.98
MEX15150400595382	Emilio Salgari	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	686,452	686,452	686,452	91.53	0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.53
MEX15150400595394	Heriberto Enríquez Rodríguez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	688,283	688,283	688,283	91.77	0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.77
MEX15150400595401	Juan De La Barrera	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	274,492	274,492	274,492	274,492	274,492	274,492	274,492	100.00	0	Metros Cuadrados	18	0.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400595419	León Guzmán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	478,646	478,646	478,646	95.73	0	Metros Cuadrados	200	0.00	95.73
MEX15150400595426	Lic. Juan Fernández Albarrán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	682,511	682,511	682,511	91.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.00
MEX15150400595433	Manuel Bernal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	1,250,000	1,247,535	1,247,535	1,247,535	1,246,436	1,246,436	1,246,436	99.91	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.91
MEX15150400595487	Mariano Azuela	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	690,783	690,783	690,783	92.10	0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.10
MEX15150400595493	Nueva Creación	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	478,938	478,938	478,938	95.79	0	Metros Cuadrados	200	0.00	95.79
MEX15150400595541	Ovidio Decroly	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	747,750	747,750	747,750	99.70	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.70
MEX15150400595551	Plan De Ayala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	747,750	747,750	747,750	99.70	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.70
MEX15150400595559	Ramón Del Valle Inclán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	1,250,000	1,248,846	1,248,846	1,248,846	1,011,786	1,011,786	1,011,786	81.02	0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.02
MEX15150400595570	República Argentina	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	747,783	747,783	747,783	99.70	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.70
MEX15150400595588	Santiago Ramón Y Cajal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	188,704	167,938	167,938	167,938	167,938	167,938	167,938	100.00	0	Metros Cuadrados	142	0.00	100.00
MEX15150400595598	Teodoro Schumacher Muñoz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	677,769	677,769	677,769	90.37	0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.37
MEX15150400595603	Emiliano Zapata Salazar	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	628,239	628,239	628,239	628,239	624,081	624,081	624,081	99.34	0	Metros Cuadrados	116	0.00	99.34
MEX15150400595610	Adolfo López Mateos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	685,220	685,220	685,220	685,220	685,220	685,220	685,220	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400595622	20 De Noviembre	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	2,000,000	1,994,237	1,994,237	1,994,237	598,271	598,271	598,271	30.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400595634	Federico Froebel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400595645	Calmecac	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	399,559	399,559	399,559	399,559	399,559	399,559	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400595658	Rosaura Zapata	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	450,000	450,000	450,000	450,000	449,504	449,504	449,504	99.89	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.89
MEX15150400595664	Miguel Hidalgo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	1,079,086	1,079,086	1,079,086	1,079,086	322,265	322,265	322,265	29.86	0	Metros Cuadrados	100	0.00	29.86
MEX15150400595671	Rosendo Arnaiz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	468,169	468,169	468,169	93.63	0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.63
MEX15150400595679	Centro De Atención Múltiple, Agm-70	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,330	750,330	750,330	750,330	708,117	708,117	708,117	94.37	0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.37
MEX15150400595687	Dr. Néstor Herrera	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	1,580,564	1,572,378	1,572,378	1,572,378	1,539,997	1,539,997	1,539,997	97.94	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.94
MEX15150400595696	Francisco Javier Mina	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	3,200,000	3,193,961	3,193,961	3,193,961	3,139,022	3,139,022	3,139,022	98.28	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.28
MEX15150400595711	Rosario Castellanos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	698,499	698,499	698,499	698,499	698,499	698,499	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400595718	Lázaro Cárdenas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	670,727	670,727	670,727	89.43	0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.43
MEX15150400595722	C.A.M. No. 10 Lic. Adolfo López Mateos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	497,053	497,053	497,053	497,053	497,053	497,053	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400595737	José Vizcaino Pérez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	1,250,000	1,243,366	1,243,366	1,243,366	1,242,362	1,242,362	1,242,362	99.92	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.92
MEX15150400595747	No. 0846 Jaime Sabines	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	150,000	150,000	150,000	30.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400595759	No. 663 Emiliano Zapata	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	600,000	600,000	600,000	600,000	599,469	599,469	599,469	99.91	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.91

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400595765	Maria Enriqueta Camarillo De Pereyra	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	731,983	731,983	731,983	97.60	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.60
MEX15150400595774	Amado Nervo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	225,219	225,219	225,219	225,219	225,219	225,219	225,219	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400595783	Lázaro Cárdenas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	980,000	980,000	980,000	980,000	738,357	738,357	738,357	75.34	0	Metros Cuadrados	100	0.00	75.34
MEX15150400595789	Xavier López García	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	2,100,000	2,093,268	2,093,268	2,093,268	2,014,101	2,014,101	2,014,101	96.22	0	Metros Cuadrados	400	0.00	96.22
MEX15150400595795	Isidro Fabela	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	215,937	215,937	215,937	215,937	204,451	204,451	204,451	94.68	0	Metros Cuadrados	128	0.00	94.68
MEX15150400595803	No. 0723 Emiliano Zapata	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	726,882	726,882	726,882	726,882	652,307	652,307	652,307	89.74	0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.74
MEX15150400595811	No. 1110 Narciso Bassols	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	770,000	770,000	770,000	770,000	769,403	769,403	769,403	99.92	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.92
MEX15150400595822	Jean Piaget	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	145,074	134,457	134,457	134,457	134,457	134,457	134,457	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400595830	No. 0756 Sor Juana Inés De La Cruz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	327,108	274,304	274,304	274,304	274,304	274,304	274,304	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400595843	José Vicente Villada Perea	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	446,831	428,985	428,985	428,985	428,985	428,985	428,985	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400595852	No. 0834 Profr. Roberto Barrios Castro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	297,409	291,601	291,601	291,601	291,601	291,601	291,601	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400595873	Dr. Belisario Domínguez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	954,548	973,092	973,092	973,092	957,487	957,487	957,487	98.40	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.40
MEX15150400595881	María Bertely	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	467,544	467,544	467,544	93.51	0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.51
MEX15150400596155	Belisario Domínguez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	744,150	744,150	744,150	99.22	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.22

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400596167	Profra. María Elena Rosales Vargas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	604,069	604,069	604,069	80.54	0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.54
MEX15150400596173	Amado Nervo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	478,440	478,440	478,440	95.69	0	Metros Cuadrados	200	0.00	95.69
MEX15150400596197	Profra. Estefanía Castañeda	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400596201	Profra. Silvina Jardon	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	1,054,500	1,054,489	1,054,489	1,054,489	1,054,489	1,054,489	1,054,489	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400596214	Heriberto Enriquez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	562,852	487,399	487,399	487,399	487,399	487,399	487,399	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400596305	Lorenzo Filho	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	2,000,000	1,564,517	1,564,517	1,564,517	665,621	665,621	665,621	42.54	0	Metros Cuadrados	100	0.00	42.54
MEX15150400596317	Guadalupe Rhon De Hank	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	633,643	633,643	633,643	84.49	0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.49
MEX15150400596618	Francisco Villa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400596621	Luis G. Urbina	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	499,455	499,455	499,455	99.89	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.89
MEX15150400596626	Ricardo Flores Magón	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	380,000	380,000	380,000	380,000	331,269	331,269	331,269	87.18	0	Metros Cuadrados	50	0.00	87.18
MEX15150400596630	Justo Sierra	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400596636	Octavio Paz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	488,799	488,799	488,799	97.76	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.76
MEX15150400596643	Profra. Natalia Carrasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	388,343	388,343	388,343	51.78	0	Metros Cuadrados	100	0.00	51.78
MEX15150400596650	Esther Cano	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	2,000,000	1,998,410	1,998,410	1,998,410	1,373,201	1,373,201	1,373,201	68.71	0	Metros Cuadrados	100	0.00	68.71

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400596653	Meztli	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	673,748	673,748	673,748	89.83	0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.83
MEX15150400596662	No. 0937 Ing. Heberto Castillo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	132,983	132,983	132,983	132,983	130,220	130,220	130,220	97.92	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.92
MEX15150400596668	Profr. Nicolás Medina	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	622,797	622,797	622,797	83.04	0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.04
MEX15150400596669	5 De Febrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	386,184	386,184	386,184	386,184	386,184	386,184	386,184	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400596698	Emiliano Zapata	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	400,000	400,000	400,000	400,000	390,640	390,640	390,640	97.66	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.66
MEX15150400596703	Francisco Villa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	300,000	300,000	300,000	300,000	290,432	290,432	290,432	96.81	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.81
MEX15150400596705	Gaby Brimmer	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	476,797	476,796	476,796	476,796	455,777	455,777	455,777	95.59	0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.59
MEX15150400596711	José María García Conde	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	305,396	305,396	305,396	61.08	0	Metros Cuadrados	200	0.00	61.08
MEX15150400596714	Laura Méndez De Cuenca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	800,000	742,335	742,335	742,335	222,701	222,701	222,701	30.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400596716	Rosario Castellanos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	100,000	100,000	100,000	100,000	94,153	94,153	94,153	94.15	0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.15
MEX15150400596721	Gabriela Mistral	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	474,723	474,723	474,723	94.94	0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.94
MEX15150400596725	Nicolás Bravo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	499,539	499,539	499,539	99.91	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.91
MEX15150400596731	No. 0866 Jaime Torres Bodet	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	490,412	490,412	490,412	98.08	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.08
MEX15150400596735	No. 1019 Diego Rivera	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	475,653	475,653	475,653	95.13	0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.13

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400596745	Telpochcalli	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	662,974	662,974	662,974	88.40	0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.40
MEX15150400596748	José Martí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	700,000	700,000	700,000	700,000	560,335	560,335	560,335	80.05	0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.05
MEX15150400596752	Tlaloc	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	105,026	105,026	105,026	105,026	78,649	78,649	78,649	74.89	0	Metros Cuadrados	100	0.00	74.89
MEX15150400596758	Gabriela Mistral	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	369,398	369,398	369,398	369,398	340,853	340,853	340,853	92.27	0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.27
MEX15150400596767	Silvina Jardon	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	1,047,057	1,046,195	1,046,195	1,046,195	602,986	602,986	602,986	57.64	0	Metros Cuadrados	600	0.00	57.64
MEX15150400596771	Lázaro Cárdenas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	303,884	303,884	303,884	303,884	286,530	286,530	286,530	94.29	0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.29
MEX15150400596773	No. 0861 Lic. Benito Juárez García	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	176,360	176,360	176,360	176,360	176,360	176,360	176,360	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400596778	Guadalupe Victoria	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	980,000	980,000	980,000	980,000	879,719	879,719	879,719	89.77	0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.77
MEX15150400596786	Justo Sierra	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MEX15150400596799	Xochipilli	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	150,000	150,000	150,000	30.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400596809	No. 0754 Niños Héroes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	2,251,587	2,247,358	2,247,358	2,247,358	2,245,439	2,245,439	2,245,439	99.91	0	Metros Cuadrados	300	0.00	99.91
MEX15150400596818	María De Ibarrola	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	739,315	739,315	739,315	98.58	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.58
MEX15150400596834	Siervo De La Nación	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	1,649,081	1,617,364	1,617,364	1,617,364	1,434,364	1,434,364	1,434,364	88.69	0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.69
MEX15150400596839	C.A.M. No. 31 Donato Guerra	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	480,433	480,433	480,433	96.09	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.09

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400596843	Pablo Galeana	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	749,999	749,999	749,999	749,999	749,999	749,999	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400596848	Miguel Hidalgo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400596852	Enrique Peztalozzi	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	250,000	250,000	250,000	250,000	248,479	248,479	248,479	99.39	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.39
MEX15150400596862	Benito Juárez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	6,797,615	6,797,615	6,797,615	97.11	0	Metros Cuadrados	550	0.00	97.11
MEX15150400596868	Gral. Jesús González Ortega	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MEX15150400596903	Adolfo López Mateos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	5,000,000	9,200,000	9,200,000	9,200,000	9,200,000	9,200,000	9,200,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400596910	José Joaquín Fernández De Lizardi	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	767,086	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MEX15150400596915	José Vasconcelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MEX15150400596919	Juan De Dios Rodríguez Heredia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MEX15150400596922	Malinal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	316,735	316,735	316,735	63.35	0	Metros Cuadrados	200	0.00	63.35
MEX15150400596928	Miguel Alemán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	150,000	150,000	150,000	30.00	0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00
MEX15150400596944	Rosaura Zapata	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	320,833	320,833	320,833	64.17	0	Metros Cuadrados	200	0.00	64.17
MEX15150400596959	Tenochtitlán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	150,000	150,000	150,000	30.00	0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00
MEX15150400596963	Xocoyotzin	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	749,691	749,691	749,691	749,691	749,691	749,691	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400596983	Hans Cristian Andersen	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	369,263	369,263	369,263	369,263	369,263	369,263	369,263	100.00	0	Metros Cuadrados	212	0.00	100.00
MEX15150400596989	Fernando Montes De Oca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,222,979	2,222,979	2,222,979	88.92	0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.92
MEX15150400596997	Ramón López Velarde	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400597000	Técnica No. 50 Alfonso García Robles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	4,800,000	4,794,994	4,794,994	4,794,994	3,310,542	3,310,542	3,310,542	69.04	0	Metros Cuadrados	100	0.00	69.04
MEX15150400597004	Graciano Sánchez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	6,200,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000	6,975,921	6,975,921	6,975,921	96.89	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.89
MEX15150400597009	Simón Bolívar	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	499,317	499,317	499,317	99.86	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.86
MEX15150400597011	Miguel Civeira Taboada	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	224,117	224,117	224,117	224,117	224,117	224,117	224,117	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400597016	Leona Vicario	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	148,807	148,807	148,807	148,807	145,917	145,917	145,917	98.06	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.06
MEX15150400597021	Juan Luis Vives	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	516,188	516,188	516,188	516,188	154,856	154,856	154,856	30.00	0	Metros Cuadrados	300	0.00	30.00
MEX15150400597052	Juchari Lunapikwa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	300,010	300,010	300,010	300,010	300,010	300,010	300,010	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400597056	No. 6 Oldamira Mayagoitia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	888,656	888,607	888,607	888,607	888,373	888,373	888,373	99.97	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.97
MEX15150400597064	Profr. Caritino Maldonado Pérez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	5,000,000	9,800,000	9,800,000	9,800,000	7,951,843	7,951,843	7,951,843	81.14	0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.14
MEX15150400597069	Lázaro Cárdenas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	491,367	491,367	491,367	98.27	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.27
MEX15150400597078	Niño Artillero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	720,822	500,000	500,000	500,000	493,346	493,346	493,346	98.67	0	Metros Cuadrados	200	0.00	98.67

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400597081	No. 088 Ing. Salvador Sánchez Colín	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	42,918	42,918	42,918	42,918	41,310	41,310	41,310	96.25	0	Metros Cuadrados	375	0.00	96.25
MEX15150400597090	Adolfo López Mateos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	1,198,174	1,194,008	1,194,008	1,194,008	1,169,502	1,169,502	1,169,502	97.95	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.95
MEX15150400597092	Ricardo Flores Magón	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	1,100,852	1,098,850	1,098,850	1,098,850	1,052,570	1,052,570	1,052,570	95.79	0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.79
MEX15150400597098	Angela Peralta	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	770,000	770,000	770,000	770,000	712,896	712,896	712,896	92.58	0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.58
MEX15150400597106	Técnica No. 171 Felipe Angeles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	1,180,413	1,177,231	1,177,231	1,177,231	1,147,973	1,147,973	1,147,973	97.51	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.51
MEX15150400597108	Juan Escutia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	770,000	770,000	770,000	770,000	716,266	716,266	716,266	93.02	0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.02
MEX15150400597111	No. 0243 Juan Ruiz De Alarcón	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	150,000	150,000	150,000	30.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400597114	Lic. Ignacio Ramírez Calzada	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	447,514	447,514	447,514	89.50	0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.50
MEX15150400597118	Amado Nervo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	274,866	274,866	274,866	54.97	0	Metros Cuadrados	100	0.00	54.97
MEX15150400597120	Federico Engels	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	150,000	150,000	150,000	30.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400597123	Emma Godoy Lovato	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	255,040	255,040	255,040	51.01	0	Metros Cuadrados	100	0.00	51.01
MEX15150400597126	Sor Juana Inés De La Cruz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	249,947	249,947	249,947	49.99	0	Metros Cuadrados	100	0.00	49.99
MEX15150400597132	Ignacio López Rayón	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400597138	Benito Juárez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	1,000,000	992,819	992,819	992,819	992,819	992,819	992,819	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400597142	Miguel Hidalgo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	751,937	751,937	751,937	751,937	706,926	706,926	706,926	94.01	0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.01
MEX15150400597145	Rosario Castellanos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	318,239	318,239	318,239	42.43	0	Metros Cuadrados	100	0.00	42.43
MEX15150400597147	Juan O. Gorman	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	733,945	733,945	733,945	97.86	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.86
MEX15150400597150	Leona Vicario	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	339,816	339,816	339,816	45.31	0	Metros Cuadrados	100	0.00	45.31
MEX15150400597155	Ollin Yoliztli	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	668,621	668,621	668,621	89.15	0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.15
MEX15150400597158	Diego Rivera	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	667,646	667,646	667,646	89.02	0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.02
MEX15150400597162	David Alfaro Siqueiros	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	460,382	460,382	460,382	61.38	0	Metros Cuadrados	100	0.00	61.38
MEX15150400597167	Aquiles Serdan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	227,850	227,850	227,850	45.57	0	Metros Cuadrados	100	0.00	45.57
MEX15150400597170	Miguel Angel Buonarroti	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	714,160	714,160	714,160	95.22	0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.22
MEX15150400597173	Vicente Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	100,390	100,390	100,390	100,390	100,390	100,390	100,390	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400597180	Profr. Rodrigo Morales Cruz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MEX15150400597182	Ruben Dario	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	744,839	744,839	744,839	99.31	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.31
MEX15150400597185	Generalísimo Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	494,140	494,140	494,140	98.83	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.83
MEX15150400597190	Profra. Elsa Córdova Moran	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	225,000	225,000	225,000	30.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400597199	Basilio Badillo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	411,316	411,316	411,316	54.84	0	Metros Cuadrados	100	0.00	54.84
MEX15150400597203	Basilio Badillo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	563,221	563,221	563,221	563,221	511,103	511,103	511,103	90.75	0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.75
MEX15150400597209	Josefa Ortiz De Dominguez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	563,221	563,221	563,221	563,221	511,103	511,103	511,103	90.75	0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.75
MEX15150400597213	Ignacio Manuel Altamirano	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	105,640	105,640	105,640	105,640	105,640	105,640	105,640	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400597831	Narciso Mendoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	720,822	720,822	720,822	720,822	718,119	718,119	718,119	99.63	0	Metros Cuadrados	200	0.00	99.63
MEX15150400597842	Juan Aldama	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400597846	Profra. Esperanza Ramírez De Alba	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	360,014	360,014	360,014	48.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	48.00
MEX15150400597850	Adolfo Ruiz Cortines	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	836,261	835,653	835,653	835,653	735,471	735,471	735,471	88.01	0	Metros Cuadrados	300	0.00	88.01
MEX15150400597859	Dra. María Montessori	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	74,421	74,421	74,421	74,421	73,920	73,920	73,920	99.33	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.33
MEX15150400597863	No. 89 José María Morelos Y Pavo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	498,261	498,261	498,261	99.65	0	Metros Cuadrados	200	0.00	99.65
MEX15150400597876	José De Ibarra	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400597878	Rafael Sancio	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	748,850	748,850	748,850	748,850	748,850	748,850	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400597886	Miguel Salinas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	491,441	491,441	491,441	65.53	0	Metros Cuadrados	100	0.00	65.53
MEX15150400597893	José Montesinos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	360,014	360,014	360,014	48.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	48.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400597897	Manuel De La Peña Y Peña	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	360,014	360,014	360,014	48.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	48.00
MEX15150400597906	Celestin Freinet	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	693,024	693,024	693,024	92.40	0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.40
MEX15150400597912	Lauro Aguirre Agc-1848	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	866,088	837,886	837,886	837,886	834,630	834,630	834,630	99.61	0	Metros Cuadrados	200	0.00	99.61
MEX15150400597919	Hermenegildo Galeana	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	897,944	897,944	897,944	897,944	870,646	870,646	870,646	96.96	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.96
MEX15150400597925	Justo Sierra	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	897,944	897,944	897,944	897,944	870,646	870,646	870,646	96.96	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.96
MEX15150400597929	No. 0334 José María Arteaga	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MEX15150400597972	Pedro Calderón De La Barca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	1,250,000	993,046	993,046	993,046	993,046	993,046	993,046	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400597982	Tierra Y Libertad	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	897,477	897,477	897,477	897,477	870,506	870,506	870,506	96.99	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.99
MEX15150400597989	Anselmo Camacho	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	291,248	291,248	291,248	58.25	0	Metros Cuadrados	100	0.00	58.25
MEX15150400598004	Dr. Gustavo Baz Prada	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	299,105	299,105	299,105	59.82	0	Metros Cuadrados	100	0.00	59.82
MEX15150400598006	Eduardo Claparede	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	279,091	279,091	279,091	55.82	0	Metros Cuadrados	100	0.00	55.82
MEX15150400598019	Gral. Guadalupe Victoria	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	293,796	293,796	293,796	58.76	0	Metros Cuadrados	100	0.00	58.76
MEX15150400598027	León Felipe	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	282,853	282,853	282,853	56.57	0	Metros Cuadrados	100	0.00	56.57
MEX15150400598032	Luz María Serradell	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	331,657	331,657	331,657	66.33	0	Metros Cuadrados	100	0.00	66.33

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400598037	No. 0912 Dolores Hidalgo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	305,745	305,745	305,745	61.15	0	Metros Cuadrados	100	0.00	61.15
MEX15150400598045	Tlilcuetpalin	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	302,238	302,238	302,238	60.45	0	Metros Cuadrados	100	0.00	60.45
MEX15150400598057	Angela Peralta	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	723,457	723,457	723,457	96.46	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.46
MEX15150400598061	Ignacio Manuel Altamirano	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	2,562,080	2,541,211	2,541,211	2,541,211	2,541,211	2,541,211	2,541,211	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400598064	Anton Makarenko	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	700,002	700,002	700,002	93.33	0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.33
MEX15150400598080	Augusto Comte	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	309,017	309,017	309,017	61.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	61.80
MEX15150400598088	Juana De Arco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	486,343	486,343	486,343	64.85	0	Metros Cuadrados	100	0.00	64.85
MEX15150400598103	León Guzmán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	450,000	450,000	450,000	450,000	255,681	255,681	255,681	56.82	0	Metros Cuadrados	100	0.00	56.82
MEX15150400598111	Club Rotario	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	1,250,000	1,159,373	1,159,373	1,159,373	1,159,373	1,159,373	1,159,373	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400598203	Gabriel Ramos Millán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	400,000	400,000	400,000	400,000	193,420	193,420	193,420	48.35	0	Metros Cuadrados	50	0.00	48.35
MEX15150400598210	Tlaloc	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	450,000	450,000	450,000	450,000	367,257	367,257	367,257	81.61	0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.61
MEX15150400598224	Adolfo Ruiz Cortinez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	770,000	770,000	770,000	770,000	769,373	769,373	769,373	99.92	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.92
MEX15150400598231	Rabindranath Tagore	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	2,071,499	2,071,489	2,071,489	2,071,489	1,966,379	1,966,379	1,966,379	94.93	0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.93
MEX15150400598250	No. 596 Ignacio Manuel Altamirano	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	1,418,729	1,416,436	1,416,436	1,416,436	1,176,451	1,176,451	1,176,451	83.06	0	Metros Cuadrados	400	0.00	83.06

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150400598259	Héroes De La Patria	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	1,047,057	1,038,318	1,038,318	1,038,318	988,720	988,720	988,720	95.22	0	Metros Cuadrados	400	0.00	95.22	
MEX15150400598265	Libertad	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	485,474	485,474	485,474	97.09	0	Metros Cuadrados	200	0.00	97.09	
MEX15150400598273	José María Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	105,621	105,621	105,621	105,621	105,621	105,621	105,621	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	
MEX15150400598282	Lic. Adolfo López Mateos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	973,092	954,548	954,548	954,548	954,548	954,548	954,548	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	
MEX15150400598290	María Montessori	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	724,110	724,110	724,110	96.55	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.55	
MEX15150400598293	Manuel Bernal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	602,042	602,042	602,042	80.27	0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.27	
MEX15150400598304	Profra. Esperanza Gómez De Vega	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	
MEX15150400598311	Celestina Vargas Bervera	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	732,821	732,821	732,821	97.71	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.71	
MEX15150400598317	Ricardo Flores Magón	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	628,997	628,997	628,997	83.87	0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.87	
MEX15150400598331	Mobiliario Y Equipo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	14,470,185	14,401,257	14,401,257	14,401,257	10,367,847	10,367,847	10,367,847	71.99	0	Metros Cuadrados	100	0.00	71.99	
MEX15150400598388	Miguel Alemán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	
MEX15150400598485	Construcción Del Tercer Nivel De La Ues De Jilotepec	Jilotepec	Cobertura municipal	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	En Ejecución	2015	2,501,276	2,501,276	2,501,276	2,501,276	2,501,276	640,611	640,611	640,611	25.61	0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.61
MEX15150400598817	Andrés Becerril Hernández	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	749,998	749,998	749,998	749,998	749,998	749,998	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	
MEX15150400598827	Salvador Novo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400598834	Luis Spota	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400598849	No. 417 Sor Juana Inés De La Cruz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	227,322	227,322	227,322	227,322	227,322	227,322	227,322	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400598867	Juan Escutia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	76,142	70,229	70,229	70,229	70,229	70,229	70,229	100.00	0	Metros Cuadrados	211	0.00	100.00
MEX15150400598873	Teceltican	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	712,084	712,084	712,084	712,084	712,084	712,084	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400598884	José Juan Tablada	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	695,020	695,020	695,020	92.67	0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.67
MEX15150400598892	Vicente Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	354,206	354,206	354,206	70.84	0	Metros Cuadrados	100	0.00	70.84
MEX15150400598905	Guadalupe Victoria	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	931,426	931,426	931,426	931,426	931,426	931,426	931,426	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400598915	Internacional Del Niño	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	1,098,000	1,097,600	1,097,600	1,097,600	1,097,600	1,097,600	1,097,600	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400598923	Lic. Jesús Reyes Heróles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	400,243	400,243	400,243	80.05	0	Metros Cuadrados	200	0.00	80.05
MEX15150400598925	Profr. Jacobo I. Laniado	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	695,753	695,753	695,753	92.77	0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.77
MEX15150400598933	Anáhuac	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	634,884	500,000	500,000	500,000	495,724	495,724	495,724	99.14	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.14
MEX15150400598947	Jaime Torres Bodet	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	492,594	492,594	492,594	98.52	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.52
MEX15150400598952	José María Velazco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	1,634,656	1,634,656	1,634,656	1,634,656	490,397	490,397	490,397	30.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400598958	Ignacio Allende	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	581,682	581,682	581,682	77.56	0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.56

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400598966	Centro De Atención Múltiple, Agm-498	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	1,500,000	1,494,618	1,494,618	1,494,618	1,151,981	1,151,981	1,151,981	77.08	0	Metros Cuadrados	150	0.00	77.08
MEX15150400598979	Pablo Casals	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400598992	Valentín Gómez Farias Agc-3063	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	3,073,065	2,992,345	2,992,345	2,992,345	1,996,368	1,996,368	1,996,368	66.72	0	Metros Cuadrados	100	0.00	66.72
MEX15150400599001	Martín Luis Guzmán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	450,000	450,000	450,000	450,000	399,870	399,870	399,870	88.86	0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.86
MEX15150400599012	Rosario R. De Alvarado	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	749,999	749,999	749,999	749,999	749,999	749,999	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400599018	Gral. Emiliano Zapata	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MEX15150400599037	Angel María Garibay	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	653,221	653,221	653,221	87.10	0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.10
MEX15150400599046	Frida Kahlo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	740,213	740,213	740,213	98.70	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.70
MEX15150400599391	La Décima Musa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	446,169	446,169	446,169	89.23	0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.23
MEX15150400599400	Sor Juana I. De La Cruz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	449,364	449,364	449,364	89.87	0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.87
MEX15150400599412	C.A.M. No. 38 Ocuilán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	1,750,000	1,747,005	1,747,005	1,747,005	1,731,910	1,731,910	1,731,910	99.14	0	Metros Cuadrados	350	0.00	99.14
MEX15150400599420	Juan De Dios Peza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	746,214	746,214	746,214	99.50	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.50
MEX15150400599431	Lic. Benito Juárez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	478,381	478,381	478,381	95.68	0	Metros Cuadrados	200	0.00	95.68
MEX15150400599445	Horacio Zúñiga	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	495,578	495,578	495,578	495,578	495,578	495,578	495,578	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400599466	Manuel Mondragón	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	400,117	400,117	400,117	53.35	0	Metros Cuadrados	100	0.00	53.35
MEX15150400599485	Miguel Ramos Arizpe	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	314,533	314,533	314,533	62.91	0	Metros Cuadrados	100	0.00	62.91
MEX15150400599496	Mariano Matamoros	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	300,000	300,000	300,000	300,000	90,000	90,000	90,000	30.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400599535	Margarita Maza De Juárez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	1,080,059	1,078,872	1,078,872	1,078,872	479,575	479,575	479,575	44.45	0	Metros Cuadrados	200	0.00	44.45
MEX15150400599543	Francisco Gabilondo Soler	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	1,250,000	1,248,033	1,248,033	1,248,033	1,248,033	1,248,033	1,248,033	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400599552	Gregorio Uribe Escalante	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	488,788	488,788	488,788	97.76	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.76
MEX15150400599590	Miguel Angel Asturias	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	480,794	480,794	480,794	96.16	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.16
MEX15150400599596	Rodolfo Sánchez García	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	497,795	497,795	497,795	99.56	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.56
MEX15150400599608	Carmen Serdan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	773,000	773,000	773,000	773,000	731,243	731,243	731,243	94.60	0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.60
MEX15150400599616	No. 73 Gaby Brimer	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	450,000	450,000	450,000	450,000	401,955	401,955	401,955	89.32	0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.32
MEX15150400599622	José Antonio Alzate	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	499,986	499,986	499,986	499,986	499,032	499,032	499,032	99.81	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.81
MEX15150400599633	Juan Ruiz De Alarcón	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	726,707	726,707	726,707	726,707	726,707	726,707	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400599638	Lic. Andrés Molina Enríquez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	748,517	748,517	748,517	99.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.80
MEX15150400599645	A.E.P. Hermenegildo Galeana	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	499,323	499,323	499,323	499,323	499,323	499,323	100.00	0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400599659	Francisco I. Madero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,462,544	1,462,544	1,462,544	98.82	0	Metros Cuadrados	300	0.00	98.82
MEX15150400599669	Juan Amos Comenio	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400599681	Revolución Mexicana	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	499,974	499,974	499,974	499,974	499,974	499,974	100.00	0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MEX15150400599692	Venustiano Carranza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	499,876	499,876	499,876	499,876	499,876	499,876	100.00	0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MEX15150400599698	Vicente Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	980,000	980,000	980,000	980,000	702,418	702,418	702,418	71.68	0	Metros Cuadrados	100	0.00	71.68
MEX15150400599717	Andrés Quintana Roo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	261,562	261,562	261,562	52.31	0	Metros Cuadrados	100	0.00	52.31
MEX15150400599726	Carlos Monsivais	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	386,404	386,404	386,404	77.28	0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.28
MEX15150400599744	Jesús Pedraza Contreras	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	288,613	288,613	288,613	57.72	0	Metros Cuadrados	100	0.00	57.72
MEX15150400599748	Jesús Yhmoff Cabrera	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	266,191	266,191	266,191	53.24	0	Metros Cuadrados	100	0.00	53.24
MEX15150400599756	Josefa Ortiz De Domínguez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	255,527	255,527	255,527	51.11	0	Metros Cuadrados	100	0.00	51.11
MEX15150400599768	Justo Sierra Méndez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	305,570	305,570	305,570	61.11	0	Metros Cuadrados	100	0.00	61.11
MEX15150400599780	No. 1080 José María Velasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400599786	11 De Julio A E P	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	314,235	314,235	314,235	62.85	0	Metros Cuadrados	100	0.00	62.85
MEX15150400599797	No. 0957 José Vicente Villada Perea, Agc-3302	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400599838	Construcción Y Equipamiento Del Plantel 42 Zumpango	Zumpango	Cobertura municipal	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Colegio de Bachilleres del Estado de México	En Ejecución	2015	16,563,016	13,679,000	13,679,000	13,679,000	11,400,247	11,400,247	11,400,247	83.34	0	Piezas	330	0.00	95.00
MEX15150400599840	Paulo Freire	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	410,353	410,353	410,353	410,353	410,353	410,353	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400599854	Benjamín Bloom	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400599865	Alexis Carrel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	601,491	601,491	601,491	80.20	0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.20
MEX15150400599882	Emiliano Zapata	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	920,533	920,533	920,533	920,533	920,533	920,533	920,533	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400600285	Amado Nervo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400600288	Carmen Maza De Del Mazo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	747,552	747,552	747,552	99.67	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.67
MEX15150400600297	Carlos Gonzalez Peña	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400600303	Artermio Valle Arizpe	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400600308	Hellen Keller	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400600315	Forjadores De La Patria	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	720,822	720,822	720,822	720,822	720,128	720,128	720,128	99.90	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.90
MEX15150400600320	Justo Sierra	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	734,357	734,357	734,357	97.91	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.91
MEX15150400600329	Vicente Riva Palacio	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	225,000	225,000	225,000	30.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400600337	Pedro Ascencio De Alquisiras	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	335,865	335,865	335,865	44.78	0	Metros Cuadrados	100	0.00	44.78

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400600341	Ramon López Velarde	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	225,000	225,000	225,000	30.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400600349	Angel Ma. Garibay Kintana	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	713,077	713,077	713,077	713,077	713,077	713,077	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400600355	José María Heredia Y Heredia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	713,075	713,075	713,075	713,075	713,075	713,075	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400600360	Narciso Mendoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400600372	Anexo A La Normal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400600378	Celestino Gorostiza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	749,844	749,844	749,844	99.98	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.98
MEX15150400600381	No. 179 Fco. I. Madero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	2,000,000	1,974,944	1,974,944	1,974,944	1,880,547	1,880,547	1,880,547	95.22	0	Metros Cuadrados	200	0.00	95.22
MEX15150400600385	José Rosas Moreno	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400600389	Rafael Solana	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	749,487	749,487	749,487	99.93	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.93
MEX15150400600488	Olac Fuentes Molinar	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	563,221	563,221	563,221	563,221	517,637	517,637	517,637	91.91	0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.91
MEX15150400600498	Dr. Gustavo Baz Díaz Lombardo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	307,110	307,110	307,110	307,110	298,132	298,132	298,132	97.08	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.08
MEX15150400600500	C.A.M. No. 93 Nueva Creación	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400600501	C.A.M. No. 35 Temascalcingo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	727,126	727,126	727,126	727,126	725,639	725,639	725,639	99.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.80
MEX15150400600505	E.S.T.I. No 0100 Rafael Ramírez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	499,953	499,953	499,953	99.99	0	Metros Cuadrados	200	0.00	99.99

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400600510	Federico Chopin	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	749,761	749,761	749,761	99.97	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.97
MEX15150400600522	Luis Donald Colosio	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	499,953	499,953	499,953	99.99	0	Metros Cuadrados	200	0.00	99.99
MEX15150400600529	Melchor Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	499,954	499,954	499,954	99.99	0	Metros Cuadrados	200	0.00	99.99
MEX15150400600531	Rubén Dario	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	43,747	43,747	43,747	43,747	43,573	43,573	43,573	99.60	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.60
MEX15150400600534	María Curie	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	502,332	502,332	502,332	66.98	0	Metros Cuadrados	100	0.00	66.98
MEX15150400600540	Bias Pascal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	717,211	717,211	717,211	95.63	0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.63
MEX15150400600542	José María Velasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	962,714	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400600552	Mariano Abasolo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400600554	Pablo González Casanova	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	457,346	457,346	457,346	91.47	0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.47
MEX15150400600560	Gabriela Mistral	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	770,000	767,721	767,721	767,721	767,721	767,721	767,721	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400600564	Guillermo Marconi	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	770,000	767,323	767,323	767,323	767,323	767,323	767,323	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400600570	Aquiles Serdán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	450,000	446,390	446,390	446,390	446,390	446,390	446,390	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400600573	Lic. Gabino Vazquez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	341,375	341,375	341,375	68.28	0	Metros Cuadrados	100	0.00	68.28
MEX15150400600599	Rosario Sansores	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	563,221	563,221	563,221	563,221	504,353	504,353	504,353	89.55	0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.55

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400600613	Concepción Arenal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	769,676	769,595	769,595	769,595	769,595	769,595	769,595	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400600617	Miguel Hidalgo Y Costilla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400600622	Francisco Gonzalez Bocanegra	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	51,945	51,945	51,945	51,945	50,322	50,322	50,322	96.88	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.88
MEX15150400600625	María Montessori	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	735,524	684,944	684,944	684,944	684,944	684,944	684,944	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400600632	No. 0207 Fernando Montes De Oca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	735,524	720,885	720,885	720,885	720,885	720,885	720,885	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400600647	Construcción Del Plantel 56 Ixtapaluca li	Ixtapaluca	Cobertura municipal	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Colegio de Bachilleres del Estado de México	En Ejecución	2015	9,793,492	9,793,492	9,793,492	9,793,492	6,304,974	6,304,974	6,304,974	64.38	0	Piezas	202	0.00	90.00
MEX15150400600648	Guillermo González Camarena	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	735,524	720,509	720,509	720,509	720,509	720,509	720,509	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400600660	Gustavo Adolfo Becquer	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	612,397	612,397	612,397	81.65	0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.65
MEX15150400600670	Educadores Mexicanos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	499,645	499,645	499,645	99.93	0	Metros Cuadrados	200	0.00	99.93
MEX15150400600673	Heroico Batallón De San Patricio	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	372,091	372,091	372,091	74.42	0	Metros Cuadrados	100	0.00	74.42
MEX15150400600678	C.A.M. No. 31 José Vasconcelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	2,478,406	2,463,825	2,463,825	2,463,825	2,463,825	2,463,825	2,463,825	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400600695	Alfonso Reyes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	637,661	637,661	637,661	85.02	0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.02
MEX15150400600697	Anexo A La Normal De Teotihuacan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	563,221	563,221	563,221	563,221	476,115	476,115	476,115	84.53	0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.53
MEX15150400600704	Juana De Asbaje	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	563,221	563,221	563,221	563,221	474,038	474,038	474,038	84.17	0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.17

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400600712	Quetzalcoatl	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	596,717	596,717	596,717	79.56	0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.56
MEX15150400600718	Silvina Jardon	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	640,423	640,423	640,423	85.39	0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.39
MEX15150400600734	Emiliano Zapata Salazar	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	677,140	677,140	677,140	677,140	677,140	677,140	677,140	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400600739	Estado De México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	745,347	745,347	745,347	745,347	574,028	574,028	574,028	77.01	0	Metros Cuadrados	200	0.00	77.01
MEX15150400600742	Carlos De Lineo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	435,546	435,546	435,546	87.11	0	Metros Cuadrados	200	0.00	87.11
MEX15150400600759	No. 61 Moises Saenz Garza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	347,753	347,753	347,753	69.55	0	Metros Cuadrados	200	0.00	69.55
MEX15150400600764	Lic. Isidro Fabela	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	495,969	495,969	495,969	99.19	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.19
MEX15150400600766	Miguel Cabrera	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	416,867	416,867	416,867	83.37	0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.37
MEX15150400600777	Victor Ruiz Meza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	740,282	740,282	740,282	98.70	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.70
MEX15150400600780	Miguel Hidalgo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	980,000	980,000	980,000	980,000	888,831	888,831	888,831	90.70	0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.70
MEX15150400600788	Profr. Fernando Aguilar	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	477,606	477,606	477,606	63.68	0	Metros Cuadrados	100	0.00	63.68
MEX15150400600796	Fray Pedro De Gante	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	493,875	493,875	493,875	98.77	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.77
MEX15150400600804	Niño Artillero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	446,670	446,670	446,670	59.56	0	Metros Cuadrados	100	0.00	59.56
MEX15150400600808	Mónica Pretelini De Peña	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	337,922	337,922	337,922	67.58	0	Metros Cuadrados	100	0.00	67.58

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400600813	Mónica Pretelini De Peña	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	499,070	499,070	499,070	99.81	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.81
MEX15150400600835	Antonio Caso	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	148,844	148,844	148,844	148,844	148,844	148,844	148,844	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400600922	Josué Mirlo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	113,290	113,290	113,290	113,290	108,032	108,032	108,032	95.36	0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.36
MEX15150400600923	Octavio Paz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	69,412	69,412	69,412	69,412	69,412	69,412	69,412	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400600925	Fernando Aguilar	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	694,508	694,508	694,508	92.60	0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.60
MEX15150400600928	Benito Juárez García, Agc-3880	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	299,068	299,068	299,068	299,068	299,068	299,068	299,068	100.00	0	Metros Cuadrados	307	0.00	100.00
MEX15150400600931	Laura Méndez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	400,000	317,917	317,917	317,917	317,917	317,917	317,917	100.00	0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00
MEX15150400600937	Ma. Teresa I. De La Macorra	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400600940	Benito Juárez García	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	400,000	333,948	333,948	333,948	333,948	333,948	333,948	100.00	0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00
MEX15150400600947	C.A.M. No. 82 Gaby Brimmer	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	487,133	487,133	487,133	97.43	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.43
MEX15150400600952	Horacio Carochi	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	2,000,000	1,999,798	1,999,798	1,999,798	1,984,303	1,984,303	1,984,303	99.23	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.23
MEX15150400600959	Francisco J. Mujica	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	400,000	400,000	400,000	400,000	398,285	398,285	398,285	99.57	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.57
MEX15150400600960	Ignacio Manuel Altamirano	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	874,457	874,457	874,457	874,457	477,645	477,645	477,645	54.62	0	Metros Cuadrados	100	0.00	54.62
MEX15150400600961	Martín González Vázquez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400600965	Alfonso Reyes Ochoa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	295,981	295,981	295,981	295,981	295,981	295,981	295,981	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400600969	C.A.M. No 1 Profr. José Guadarrama Alvarado	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	380,510	380,510	380,510	76.10	0	Metros Cuadrados	124	0.00	76.10
MEX15150400600971	Derechos De Los Niños	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	230,000	230,000	230,000	230,000	224,420	224,420	224,420	97.57	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.57
MEX15150400600974	Fray Bartolomé De Las Casas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	281,897	281,897	281,897	281,897	281,897	281,897	281,897	100.00	0	Metros Cuadrados	163	0.00	100.00
MEX15150400600976	Gral. Manuel Avila Camacho	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	100.00	0	Metros Cuadrados	579	0.00	100.00
MEX15150400600981	Ignacio Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	450,000	450,000	450,000	450,000	388,168	388,168	388,168	86.26	0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.26
MEX15150400600984	José Joaquín Fernández De Lizardi	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	450,000	450,000	450,000	450,000	449,608	449,608	449,608	99.91	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.91
MEX15150400600992	Leyes De Reforma	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	512,621	512,621	512,621	512,621	512,621	512,621	512,621	100.00	0	Metros Cuadrados	382	0.00	100.00
MEX15150400600996	Lic. Agustín González	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	439,483	439,483	439,483	439,483	439,483	439,483	439,483	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400600999	Lic. Benito Juárez García Anexa A La Normal No. 1	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	503,008	503,008	503,008	503,008	503,008	503,008	503,008	100.00	0	Metros Cuadrados	1,068	0.00	100.00
MEX15150400601004	Mariano Arista	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	743,847	743,847	743,847	743,847	743,847	743,847	743,847	100.00	0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MEX15150400601047	No. 0004 Dr. Jorge Jiménez Cantú	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	420,000	420,000	420,000	420,000	364,584	364,584	364,584	86.81	0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.81
MEX15150400601059	No. 0011 Cinco De Mayo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	450,000	450,000	450,000	450,000	449,736	449,736	449,736	99.94	0	Metros Cuadrados	532	0.00	99.94
MEX15150400601062	No. 0461 Dr. Gustavo Baz Prada	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	450,000	450,000	450,000	450,000	429,998	429,998	429,998	95.56	0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.56

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400601066	No. 0970 Gral. José Vicente Villada	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400601069	Pedro De Gante	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400601077	Tehatsi	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	450,000	450,000	450,000	450,000	429,433	429,433	429,433	95.43	0	Metros Cuadrados	171	0.00	95.43
MEX15150400601079	Vasco De Gama	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	450,000	450,000	450,000	450,000	400,766	400,766	400,766	89.06	0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.06
MEX15150400601086	Ezequiel Ordoñez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	98,083	98,083	98,083	98,083	98,026	98,026	98,026	99.94	0	Metros Cuadrados	342	0.00	99.94
MEX15150400601088	No. 10 Angel Ma. Garibay Kintana	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	726,871	726,871	726,871	51.92	0	Metros Cuadrados	100	0.00	51.92
MEX15150400601094	Ceaja Gral. José Vicente Villada	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	250,000	250,000	250,000	250,000	245,877	245,877	245,877	98.35	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.35
MEX15150400601102	Revolución	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	141,688	141,688	141,688	141,688	141,688	141,688	141,688	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400601103	Josue Mirlo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	448,298	448,298	448,298	448,298	448,298	448,298	448,298	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400601110	Carlos Ma. Salcedo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	100.00	0	Metros Cuadrados	1,249	0.00	100.00
MEX15150400601120	Dr. Gustavo Baz Prada	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	647,965	647,654	647,654	647,654	647,654	647,654	647,654	100.00	0	Metros Cuadrados	702	0.00	100.00
MEX15150400601124	Lic. Gustavo Díaz Ordaz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	770,000	770,000	770,000	770,000	769,129	769,129	769,129	99.89	0	Metros Cuadrados	1,225	0.00	99.89
MEX15150400601129	No 0013 Héroes De Chapultepec	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	100.00	0	Metros Cuadrados	662	0.00	100.00
MEX15150400601131	Profra. Evangelina Ozuna Pérez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	697,725	697,725	697,725	697,725	697,725	697,725	697,725	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400601133	No. 0407 Lic. Benito Juárez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	124,157	124,157	124,157	124,157	124,157	124,157	124,157	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400601138	No. 0549 Gral. Lázaro Cárdenas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	250,308	250,308	250,308	250,308	206,538	206,538	206,538	82.51	0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.51
MEX15150400601144	Flor María Reyes De Molina	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	1,285,792	984,570	984,570	984,570	948,181	948,181	948,181	96.30	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.30
MEX15150400601147	Profr. Noé Pérez Pioquinta	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	312,343	231,860	231,860	231,860	231,860	231,860	231,860	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400601151	Profr. Agripín García Estrada	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	136,216	136,216	136,216	136,216	134,562	134,562	134,562	98.79	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.79
MEX15150400601155	No. 008 Manuel C. Bernal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	998,223	998,223	998,223	99.82	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.82
MEX15150400601158	Isidro Fabela	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	83,417	83,417	83,417	83,417	83,417	83,417	83,417	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400601160	Niños Héroes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	748,341	748,341	748,341	99.78	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.78
MEX15150400601783	Gral. Francisco Villa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400601788	Luis Enrique Erro Soler	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MEX15150400601791	Manuel Martínez De La Concha	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	749,953	749,953	749,953	99.99	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99
MEX15150400601804	Francisco Luna Arroyo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400601809	Porfirio Parra	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	650,111	650,111	650,111	86.68	0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.68
MEX15150400601813	Laura Méndez De Cuenca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	569,501	569,501	569,501	75.93	0	Metros Cuadrados	100	0.00	75.93

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400601817	Ignacio Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	749,734	749,734	749,734	99.96	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.96
MEX15150400601836	No. 0974 Atenchicalco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	497,611	497,611	497,611	497,611	497,611	497,611	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400601838	Lázaro Cárdenas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	748,757	748,757	748,757	99.83	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.83
MEX15150400601859	No. 0283 José María González Arratia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	634,884	634,884	634,884	634,884	499,999	499,999	499,999	78.75	0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.75
MEX15150400601861	Xochipilli	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	240,638	240,638	240,638	48.13	0	Metros Cuadrados	100	0.00	48.13
MEX15150400601869	Xochitl Pikentsi	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	294,377	294,377	294,377	58.88	0	Metros Cuadrados	100	0.00	58.88
MEX15150400601874	Sebastian Lerdo De Tejada	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	743,590	743,590	743,590	743,590	743,590	743,590	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400601880	C.A.M. No. 81 Profra. Anne Sullivan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	0	Metros Cuadrados	41	0.00	100.00
MEX15150400601893	Primero De Mayo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	336,482	336,482	336,482	67.30	0	Metros Cuadrados	100	0.00	67.30
MEX15150400601910	Alvaro Obregón	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	378,978	378,978	378,978	378,978	378,978	378,978	378,978	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400601919	Lic. Carlos Pichardo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	100.00	0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00
MEX15150400601922	Coacalli	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	491,626	491,626	491,626	98.33	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.33
MEX15150400601928	Madame Curie	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	493,036	493,036	493,036	98.61	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.61
MEX15150400601935	Mauricio Ravel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	492,916	492,916	492,916	98.58	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.58

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400601956	C.A.M. No. 10 Jean Piaget	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	2,100,000	2,079,832	2,079,832	2,079,832	1,761,215	1,761,215	1,761,215	84.68	0	Metros Cuadrados	400	0.00	84.68
MEX15150400601960	20 De Noviembre	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400601976	C.A.M. No. 4 María Montessori	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00
MEX15150400602012	Pastor Velázquez Hernández	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	288,997	288,997	288,997	288,997	288,997	288,997	288,997	100.00	0	Metros Cuadrados	206	0.00	100.00
MEX15150400602033	No. 433 Manuel Bernal Mejía	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	2,000,000	1,982,928	1,982,928	1,982,928	1,455,934	1,455,934	1,455,934	73.42	0	Metros Cuadrados	200	0.00	73.42
MEX15150400602040	No. 312 Pastor Velázquez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	1,350,000	1,334,734	1,334,734	1,334,734	661,325	661,325	661,325	49.55	0	Metros Cuadrados	100	0.00	49.55
MEX15150400602047	César Tort	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	100.00	0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00
MEX15150400602055	Jaime Torres Bodet	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	600,000	600,000	600,000	600,000	578,425	578,425	578,425	96.40	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.40
MEX15150400602073	Cuauhtémoc	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	441,524	441,524	441,524	88.30	0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.30
MEX15150400602406	Francisco Zarco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	480,616	480,616	480,616	96.12	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.12
MEX15150400602433	Diego Rivera	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	306,914	306,914	306,914	61.38	0	Metros Cuadrados	100	0.00	61.38
MEX15150400602440	Gral. Guadalupe Victoria	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	287,501	287,501	287,501	287,501	285,169	285,169	285,169	99.19	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.19
MEX15150400602620	Quinto Sol	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	225,000	225,000	225,000	30.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX15150400602684	Gabriela Mistral	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	412,715	412,715	412,715	82.54	0	Metros Cuadrados	200	0.00	82.54

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400603314	Benito Juárez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	150,000	150,000	150,000	30.00	0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00
MEX15150400606220	Miguel Hidalgo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	738,601	734,658	734,658	734,658	734,658	734,658	734,658	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400606250	Federico Froebel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	732,595	732,595	732,595	97.68	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.68
MEX15150400606349	Sor Juana Inés De La Cruz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX15150400606357	Emiliano Zapata	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	897,944	897,944	897,944	897,944	870,646	870,646	870,646	96.96	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.96
MEX15150400606366	Benito Juárez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	749,998	749,998	749,998	749,998	749,998	749,998	749,998	100.00	0	Metros Cuadrados	173	0.00	100.00
MEX15150400606388	Aquiles Serdan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00
MEX15150400606394	Rosario Castellanos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	714,224	714,224	714,224	714,224	714,224	714,224	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400606405	Dr. Gustavo Baz Prada	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	450,000	450,000	450,000	450,000	412,337	412,337	412,337	91.63	0	Metros Cuadrados	282	0.00	91.63
MEX15150400606409	Sor Juana Inés De La Cruz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	634,884	634,884	634,884	634,884	361,336	361,336	361,336	56.91	0	Metros Cuadrados	100	0.00	56.91
MEX15150400606436	Vicente Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,460,592	1,460,592	1,460,592	98.69	0	Metros Cuadrados	300	0.00	98.69
MEX15150400606441	Guadalupe Victoria	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	284,978	284,978	284,978	57.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	57.00
MEX15150400606451	Carmen Serdan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	222,736	222,736	222,736	44.55	0	Metros Cuadrados	100	0.00	44.55
MEX15150400606461	Margarita Maza De Juárez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	1,113,514	1,105,234	1,105,234	1,105,234	1,105,234	1,105,234	1,105,234	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400606484	Leona Vicario	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	499,953	499,953	499,953	99.99	0	Metros Cuadrados	200	0.00	99.99
MEX15150400606492	Francisco I. Madero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	550,000	549,295	549,295	549,295	549,295	549,295	549,295	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400606515	Narciso Mendoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	467,880	467,880	467,880	93.58	0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.58
MEX15150400606588	Josefa Ortiz De Domínguez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	488,841	488,841	488,841	97.77	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.77
MEX15150400606597	Lic. Adolfo López Mateos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	1,738,496	1,594,179	1,594,179	1,594,179	1,594,179	1,594,179	1,594,179	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400606621	Anexo A La Normal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	750,000	750,000	750,000	750,000	686,467	686,467	686,467	91.53	0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.53
MEX15150400606654	Juan Escutia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400606661	Lic. Jesús Reyes Heróles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	375,287	375,287	375,287	375,287	375,287	375,287	375,287	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400606671	Niños Héroes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	450,000	449,999	449,999	449,999	449,999	449,999	449,999	100.00	0	Metros Cuadrados	186	0.00	100.00
MEX15150400606696	Miguel Hidalgo Y Costilla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	499,965	499,965	499,965	99.99	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99
MEX15150400606705	Justo Sierra Méndez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	956,748	901,320	901,320	901,320	901,320	901,320	901,320	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400606715	Ignacio Manuel Altamirano	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	100.00	0	Metros Cuadrados	1,087	0.00	100.00
MEX15150400606738	Miguel Hidalgo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	2,481,800	2,436,585	2,436,585	2,436,585	2,436,585	2,436,585	2,436,585	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400606750	Estado De México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400606775	Antonio Caso	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	577,308	577,308	577,308	577,308	577,308	577,308	577,308	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400606793	Venustiano Carranza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	380,000	380,000	380,000	380,000	373,186	373,186	373,186	98.21	0	Metros Cuadrados	50	0.00	98.21
MEX15150400606811	Amado Nervo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	342,746	342,746	342,746	68.55	0	Metros Cuadrados	100	0.00	68.55
MEX15150400606835	Justo Sierra	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	142,756	142,756	142,756	142,756	142,756	142,756	142,756	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400606850	Salvador Novo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	900,000	895,574	895,574	895,574	895,574	895,574	895,574	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX15150400606869	María Montessori	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	685,284	685,284	685,284	685,284	479,603	479,603	479,603	69.99	0	Metros Cuadrados	100	0.00	69.99
MEX15150400606878	Hellen Keller	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2015	500,000	500,000	500,000	500,000	401,022	401,022	401,022	80.20	0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.20
MEX15160300732100	Universidad Politécnica, Aqm-213	Chimalhuacán	Cobertura municipal	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMIFE	En Ejecución	2015	26,000,000	26,000,000	26,000,000	18,796,645	9,294,088	9,294,088	9,294,088	35.75	0	Hectárea	0	0.00	30.00
MEX15160400818593	Segunda Etapa Construcción Y Equipamiento De 1 Laboratorio De Usos Múltiples De 5eu-1c Y Construcción De Una Cancha De Usos Múltiples Para El Plantel 56 Ixtapaluca Ii	Ixtapaluca	Cobertura municipal	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MEXICO	En Ejecución	2015	2,643,492	2,643,492	2,643,492	2,643,492	757,879	757,879	757,879	28.67	0	Metros Cuadrados	250	0.00	30.00
MEX16160200664500	Padre De La Patria, Construcción De 1 Aula	Chicoloapan	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	524,000	513,459	513,459	513,459	513,459	513,459	513,459	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160200664514	Venustiano Carranza, Construcción De 3 Aulas	Chicoloapan	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	736,312	736,312	736,312	736,312	660,728	660,728	660,728	89.73	0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.73
MEX16160200664605	Gustavo Baz Prada, Rehabilitación	Ocuilán	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2013	613,946	613,947	613,947	613,947	588,771	588,771	588,771	95.90	0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.90
MEX16160200665958	Segunda Etapa Del Centro De Estudios Y Enseñanza De Música Y Danza De Alto Nivel "Compañía Universitaria De Danza Y Escuela De Música", Universidad Autónoma Del Estado De México.	Toluca	Cobertura municipal	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autonoma del Estado de México	En Ejecución	2016	12,042,488	12,042,488	12,042,488	12,030,433	4,889,211	4,889,211	4,846,647	40.60	0	Metros Cuadrados	122	0.00	30.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX1616020066239	Segunda Etapa De Posta Zootécnica, Centro Universitarios Uaem Amecameca	Amecameca	Cobertura municipal	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	En Ejecución	2016	963,399	963,399	963,399	959,865	489,731	489,731	483,022	50.83	0	Metros Cuadrados	1,583	0.00	69.00
MEX16160200666244	Ampliación De La Biblioteca, Centro Universitario Uaem Valle De Teotihuacán	Teotihuacán	Cobertura municipal	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	En Ejecución	2016	2,601,177	2,601,177	2,601,177	2,589,612	2,126,120	2,126,120	2,081,256	81.74	0	Metros Cuadrados	1,101	0.00	90.00
MEX16160200666251	Construcción De Edificio "D", Unidad Académica Profesional Acolman.	Acolman	Cobertura municipal	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	En Ejecución	2016	12,042,488	12,042,488	12,042,488	12,042,488	6,301,509	6,301,509	4,906,550	52.33	0	Metros Cuadrados	341	0.00	20.00
MEX16160200666980	Ampliación En 3er. Nivel Edificio E Para Aulas, Primera Etapa, Plantel "Dr. Pablo González Casanova"	Tenancingo	Cobertura municipal	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	En Ejecución	2016	1,849,408	1,849,408	1,849,408	1,847,483	1,481,716	1,481,716	1,450,876	80.12	0	Metros Cuadrados	959	0.00	100.00
MEX16160200728945	Emiliano Zapata, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	421,892	368,935	368,935	368,935	172,017	172,017	172,017	46.63	0	Metros Cuadrados	100	0.00	46.63
MEX16160200728946	Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	627,355	541,247	541,247	541,247	353,389	353,389	353,389	65.29	0	Metros Cuadrados	100	0.00	65.29
MEX16160200728950	Dr. Gustavo Baz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	570,138	445,780	445,780	445,780	429,290	429,290	429,290	96.30	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.30
MEX16160200728952	Francisco I. Madero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	556,895	405,673	405,673	405,673	166,264	166,264	166,264	40.98	0	Metros Cuadrados	100	0.00	40.98
MEX16160200728953	Fundación De México, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	261,353	165,482	165,482	165,482	165,482	165,482	165,482	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160200728954	E.S.T.I.C. No 0056 José Antonio Torres, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	294,690	268,841	268,841	268,841	268,816	268,816	268,816	99.99	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99
MEX16160200728955	No. 0200 Profr. Roberto Ruiz Llanos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	450,263	63,660	63,660	63,660	63,660	63,660	63,660	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160200728956	José María Velasco, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	506,300	417,118	417,118	417,118	417,080	417,080	417,080	99.99	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99
MEX16160200728959	Lic. Gustavo Díaz Ordaz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	387,375	337,487	337,487	337,487	329,857	329,857	329,857	97.74	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.74
MEX16160200728961	Derechos Del Niño, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	261,353	165,480	165,480	165,480	154,642	154,642	154,642	93.45	0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.45

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200728964	Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	627,355	133,686	133,686	133,686	133,686	133,686	133,686	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160200728966	No. 0005 Anexa A La E.N.S.E.M., Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	394,701	57,294	57,294	57,294	57,294	57,294	57,294	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160200728967	Laura Méndez De Cuenca, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	396,357	377,341	377,341	377,341	375,030	375,030	375,030	99.39	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.39
MEX16160200728969	No. 0231 José María Liceaga, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	466,341	418,382	418,382	418,382	400,713	400,713	400,713	95.78	0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.78
MEX16160200728970	No. 0110 Luis G. Urbina, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	475,798	392,679	392,679	392,679	349,811	349,811	349,811	89.08	0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.08
MEX16160200728971	19 De Septiembre, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	477,454	412,605	412,605	412,605	408,255	408,255	408,255	98.95	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.95
MEX16160300728972	Nezahualcóyotl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	528,524	377,311	377,311	377,311	377,281	377,281	377,281	99.99	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99
MEX16160300728974	Lic. Alfredo Del Mazo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	569,663	544,205	544,205	544,205	527,077	527,077	527,077	96.85	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.85
MEX16160300728975	Jaime Torres Bodet, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	348,597	330,727	330,727	330,727	329,630	329,630	329,630	99.67	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.67
MEX16160300728976	Lic. Benito Juárez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	542,472	493,580	493,580	493,580	203,776	203,776	203,776	41.29	0	Metros Cuadrados	100	0.00	41.29
MEX16160300728978	Jacinto López Moreno, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	556,895	511,877	511,877	511,877	70,026	70,026	70,026	13.68	0	Metros Cuadrados	100	0.00	13.68
MEX16160300728979	Sor Juana Inés De La Cruz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	429,694	346,280	346,280	346,280	333,438	333,438	333,438	96.29	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.29
MEX16160300728980	Justo Sierra, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	359,709	306,828	306,828	306,828	256,241	256,241	256,241	83.51	0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.51
MEX16160300728981	Mariano Matamoros, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	461,375	406,208	406,208	406,208	394,959	394,959	394,959	97.23	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.23

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300728982	Ricardo Flores Magón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	223,050	215,402	215,402	215,402	215,402	215,402	215,402	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300728985	Rosario Castellanos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	264,189	233,665	233,665	233,665	219,180	219,180	219,180	93.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.80
MEX16160300728986	Tierra Y Libertad, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	394,701	378,280	378,280	378,280	317,897	317,897	317,897	84.04	0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.04
MEX16160300728987	Lic. Isidro Fabela, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	451,918	327,207	327,207	327,207	322,856	322,856	322,856	98.67	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.67
MEX16160300728989	Héroes De La Independencia, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	533,490	459,486	459,486	459,486	430,035	430,035	430,035	93.59	0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.59
MEX16160300728991	Benémerito De Las Américas, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	555,240	518,099	518,099	518,099	73,209	73,209	73,209	14.13	0	Metros Cuadrados	100	0.00	14.13
MEX16160300728992	Niño Artillero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	363,495	318,401	318,401	318,401	313,951	313,951	313,951	98.60	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.60
MEX16160300728993	Guadalupe Victoria, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	389,735	294,463	294,463	294,463	276,982	276,982	276,982	94.06	0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.06
MEX16160300728994	Gabriel García Márquez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	531,360	483,166	483,166	483,166	453,790	453,790	453,790	93.92	0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.92
MEX16160300728996	Ignacio Allende, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	374,132	329,395	329,395	329,395	328,481	328,481	328,481	99.72	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.72
MEX16160300728997	No. 0476 Profr. Manuel Hinojosa Giles, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	499,678	419,007	419,007	419,007	397,912	397,912	397,912	94.97	0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.97
MEX16160300728999	Gregorio Torres Quintero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	274,121	159,964	159,964	159,964	159,037	159,037	159,037	99.42	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.42
MEX16160300729002	No. 0300 Felipe Santiago Xicotencatl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	474,143	453,172	453,172	453,172	453,172	453,172	453,172	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300729004	José Vicente Villada, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	563,517	513,241	513,241	513,241	508,470	508,470	508,470	99.07	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.07

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300729005	Servo De La Nación, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	530,180	483,872	483,872	483,872	483,377	483,377	483,377	99.90	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.90
MEX16160300729006	Plan De Ayala, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	504,644	462,771	462,771	462,771	82,758	82,758	82,758	17.88	0	Metros Cuadrados	100	0.00	17.88
MEX16160300729007	No. 0423 Dr. José María Luis Mora, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	393,046	297,676	297,676	297,676	89,303	89,303	89,303	30.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX16160300729009	No. 0261 Ricardo Bell, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	393,046	357,894	357,894	357,894	347,116	347,116	347,116	96.99	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.99
MEX16160300729010	José Vasconcelos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	274,121	240,154	240,154	240,154	235,804	235,804	235,804	98.19	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.19
MEX16160300729011	No. 0219 Benjamín Hernández, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	364,675	305,593	305,593	305,593	305,593	305,593	305,593	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300729012	12 De Octubre De 1492, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	537,981	496,108	496,108	496,108	206,763	206,763	206,763	41.68	0	Metros Cuadrados	100	0.00	41.68
MEX16160300729013	Lázaro Cárdenas, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	452,869	199,140	199,140	199,140	178,315	178,315	178,315	89.54	0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.54
MEX16160300729014	Enrique Flores Magón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	340,320	154,149	154,149	154,149	99,345	99,345	99,345	64.45	0	Metros Cuadrados	100	0.00	64.45
MEX16160300729015	Miguel Hidalgo Y Costilla, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	445,772	388,022	388,022	388,022	375,665	375,665	375,665	96.82	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.82
MEX16160300729016	Narciso Mendoza, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	477,454	430,863	430,863	430,863	173,821	173,821	173,821	40.34	0	Metros Cuadrados	100	0.00	40.34
MEX16160300729019	Josefa Ortiz De Domínguez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	401,323	82,758	82,758	82,758	82,758	82,758	82,758	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300729021	Lic. Ignacio Ramírez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	555,240	464,809	464,809	464,809	464,809	464,809	464,809	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300729022	Profr. Guillermo Servín Ménez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	466,341	413,385	413,385	413,385	57,294	57,294	57,294	13.86	0	Metros Cuadrados	100	0.00	13.86

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300729024	Amado Nervo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	533,490	448,793	448,793	448,793	448,793	448,793	448,793	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300729026	Lic. Emilio Chuayffet Chemor, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	415,271	387,553	387,553	387,553	387,553	387,553	387,553	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300729027	Juan Escutia, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	594,018	66,843	66,843	66,843	66,843	66,843	66,843	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300729028	Lic. Juan Fernández Albarrán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	451,918	389,419	389,419	389,419	379,031	379,031	379,031	97.33	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.33
MEX16160300729031	Profr. Gregorio Torres Quintero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	433,004	386,414	386,414	386,414	386,148	386,148	386,148	99.93	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.93
MEX16160300729033	Benita Galeana, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	531,360	393,499	393,499	393,499	392,307	392,307	392,307	99.70	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.70
MEX16160300729034	Tlacaclael, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	447,427	416,700	416,700	416,700	416,700	416,700	416,700	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300729037	Calmeac, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	346,941	332,757	332,757	332,757	331,710	331,710	331,710	99.69	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.69
MEX16160300729039	Carmen Maza De Del Mazo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	409,124	360,961	360,961	360,961	356,610	356,610	356,610	98.79	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.79
MEX16160300729040	Emiliano Zapata, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	452,869	396,501	396,501	396,501	395,536	395,536	395,536	99.76	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.76
MEX16160300729053	Vicente Guerrero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	496,843	442,200	442,200	442,200	435,633	435,633	435,633	98.51	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.51
MEX16160300729055	Manuel José Othon, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	381,934	351,334	351,334	351,334	346,951	346,951	346,951	98.75	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.75
MEX16160300729056	No. 0298 Dr. Jorge Jiménez Cantú, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	170,324	170,096	170,096	170,096	170,015	170,015	170,015	99.95	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.95
MEX16160300729058	Hellen Adams Keller, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	312,424	273,772	273,772	273,772	76,392	76,392	76,392	27.90	0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.90

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300729059	Carmen Serdán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	318,095	171,633	171,633	171,633	171,623	171,623	171,623	99.99	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99
MEX16160300729060	5 De Febrero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	402,978	353,166	353,166	353,166	341,379	341,379	341,379	96.66	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.66
MEX16160300729062	Profr. Heriberto Enriquez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	566,827	493,048	493,048	493,048	493,048	493,048	493,048	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300729064	Martires De Río Blanco, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	183,092	162,519	162,519	162,519	158,155	158,155	158,155	97.31	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.31
MEX16160300729065	Gral. Vicente Guerrero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	504,644	459,588	459,588	459,588	459,588	459,588	459,588	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300729066	E.S.T.I.C. No. 0022 Gral. Vicente Guerrero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	515,757	435,688	435,688	435,688	161,900	161,900	161,900	37.16	0	Metros Cuadrados	100	0.00	37.16
MEX16160300729067	Alfredo Del Mazo Velez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	475,798	437,184	437,184	437,184	437,184	437,184	437,184	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300729068	E.S.T.I.C. No. 0104 Juana De Asbaje, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	358,054	309,947	309,947	309,947	289,829	289,829	289,829	93.51	0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.51
MEX16160300729069	Bicentenario De La Independencia De México, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	491,172	308,785	308,785	308,785	308,785	308,785	308,785	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300729072	No. 0208 Maestro De América, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	451,918	434,013	434,013	434,013	411,942	411,942	411,942	94.91	0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.91
MEX16160300729073	Josué Mirlo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	495,187	365,740	365,740	365,740	361,386	361,386	361,386	98.81	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.81
MEX16160300729076	Benito Juárez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	354,743	331,711	331,711	331,711	331,711	331,711	331,711	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300729077	No. 0201 Francisco Javier Mina, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	388,080	378,227	378,227	378,227	356,807	356,807	356,807	94.34	0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.34
MEX16160300729080	Los Constituyentes, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	606,311	572,373	572,373	572,373	572,373	572,373	572,373	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300729085	Agustín Aragón Y León, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	261,353	63,660	63,660	63,660	63,660	63,660	63,660	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300729086	Telpochcalli, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	433,004	70,026	70,026	70,026	70,026	70,026	70,026	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300729088	No. 0066 Lic. Gabriel Ramos Millán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	433,004	364,892	364,892	364,892	356,423	356,423	356,423	97.68	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.68
MEX16160300729092	No. 0433 Manuel Bernal Mejía, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	219,740	232,715	232,715	232,715	226,711	226,711	226,711	97.42	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.42
MEX16160300729093	Ruinas De Bonampak, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	531,835	456,468	456,468	456,468	452,115	452,115	452,115	99.05	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.05
MEX16160300729094	Profr. Carlos Hank González, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	195,860	170,130	170,130	170,130	170,023	170,023	170,023	99.94	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.94
MEX16160300729285	Hermenegildo Galeana, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	555,240	455,695	455,695	455,695	437,339	437,339	437,339	95.97	0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.97
MEX16160300729288	Dr. Jorge Jiménez Cantú, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	471,307	426,251	426,251	426,251	367,332	367,332	367,332	86.18	0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.18
MEX16160300729289	20 De Noviembre, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	537,981	408,222	408,222	408,222	408,222	408,222	408,222	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300729290	Lic. José Vasconcelos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	556,895	488,360	488,360	488,360	50,928	50,928	50,928	10.43	0	Metros Cuadrados	100	0.00	10.43
MEX16160300729291	E.S.T.I.C. No. 0123 Guillermo González Camarena, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	292,560	278,866	278,866	278,866	278,866	278,866	278,866	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300729313	Maestro Justo Sierra, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	364,675	313,329	313,329	313,329	248,603	248,603	248,603	79.34	0	Metros Cuadrados	100	0.00	79.34
MEX16160300729314	Xicotencatl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	486,911	464,211	464,211	464,211	456,053	456,053	456,053	98.24	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.24
MEX16160300729315	No. 0856 Dr. Pablo González Casanova, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	474,143	411,674	411,674	411,674	324,901	324,901	324,901	78.92	0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.92

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300729316	E.S.T.I.C. No 0120 Mario Molina Henríquez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	286,414	260,495	260,495	260,495	256,156	256,156	256,156	98.33	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.33
MEX16160300729317	José María Luis Mora, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	389,735	54,111	54,111	54,111	54,111	54,111	54,111	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300729323	Américas, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	426,383	393,711	393,711	393,711	389,046	389,046	389,046	98.82	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.82
MEX16160300729331	E.S.T.I. No. 0099 I. Guillermo González Camarena, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	474,143	437,125	437,125	437,125	434,428	434,428	434,428	99.38	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.38
MEX16160300729332	No. 0591 Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	268,680	295,526	295,526	295,526	293,658	293,658	293,658	99.37	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.37
MEX16160300729485	Niños Héroes, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	232,507	186,351	186,351	186,351	185,916	185,916	185,916	99.77	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.77
MEX16160300729488	No. 0246 15 De Septiembre, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	424,728	437,486	437,486	437,486	385,125	385,125	385,125	88.03	0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.03
MEX16160300729490	Estado De México, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	445,772	378,414	378,414	378,414	378,414	378,414	378,414	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300729492	Dr. Gustavo Baz Prada, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	414,566	363,026	363,026	363,026	359,911	359,911	359,911	99.14	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.14
MEX16160300729494	E.S.T.I.C. No. 0017 Lic. Emilio Portes Gil, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	464,686	432,438	432,438	432,438	430,947	430,947	430,947	99.66	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.66
MEX16160300729515	2 De Marzo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	344,106	287,966	287,966	287,966	124,268	124,268	124,268	43.15	0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.15
MEX16160300729943	Himno Nacional, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	364,200	162,484	162,484	162,484	118,711	118,711	118,711	73.06	0	Metros Cuadrados	100	0.00	73.06
MEX16160300729944	No. 0965 Octavio Paz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	461,375	425,982	425,982	425,982	60,477	60,477	60,477	14.20	0	Metros Cuadrados	100	0.00	14.20
MEX16160300729945	Lázaro Cárdenas Del Río, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	353,088	335,296	335,296	335,296	54,111	54,111	54,111	16.14	0	Metros Cuadrados	100	0.00	16.14

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300729948	Gral. Agustín Millán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	537,981	496,108	496,108	496,108	496,108	496,108	496,108	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300729949	No. 0370 Profr. Pedro Fuentes García, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	555,240	280,584	280,584	280,584	280,584	280,584	280,584	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300729950	No. 0224 Ramón López Velarde, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	174,815	155,106	155,106	155,106	143,821	143,821	143,821	92.72	0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.72
MEX16160300729951	No. 0507 Rafael Ramírez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	270,335	246,717	246,717	246,717	246,578	246,578	246,578	99.94	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.94
MEX16160300729952	Netzahualcóyotl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	356,398	313,016	313,016	313,016	313,016	313,016	313,016	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300729953	No. 0841 Agustín Melgar, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	474,143	369,187	369,187	369,187	364,837	364,837	364,837	98.82	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.82
MEX16160300729954	Venustiano Carranza, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	394,701	274,501	274,501	274,501	212,497	212,497	212,497	77.41	0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.41
MEX16160300729956	No. 0123 Gral. Ignacio Zaragoza, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	299,181	286,775	286,775	286,775	260,315	260,315	260,315	90.77	0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.77
MEX16160300729957	No. 0312 Pastor Velázquez Hernández, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	309,113	289,507	289,507	289,507	289,507	289,507	289,507	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300729958	No. 0472 Lic. Felipe N. Villarelo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	236,998	214,486	214,486	214,486	210,136	210,136	210,136	97.97	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.97
MEX16160300729960	E.S.T.I.C. No. 0067 Margarita Maza De Juárez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	376,968	359,067	359,067	359,067	359,020	359,020	359,020	99.99	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99
MEX16160300729962	No. 0543 Miguel Hidalgo Y Costilla, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	350,252	308,493	308,493	308,493	54,111	54,111	54,111	17.54	0	Metros Cuadrados	100	0.00	17.54
MEX16160300729963	E.S.T.I.C. No 0046 Dr. Maximiliano R. Castañeda, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	293,035	278,350	278,350	278,350	76,392	76,392	76,392	27.44	0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.44
MEX16160300729965	Margarita De Gortari De Salinas, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	286,414	252,707	252,707	252,707	252,675	252,675	252,675	99.99	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300729966	Lic. Agustín González, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	547,913	451,547	451,547	451,547	407,803	407,803	407,803	90.31	0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.31
MEX16160300730030	Margarita Lecomte, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	464,686	416,382	416,382	416,382	416,382	416,382	416,382	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300730032	Juan De La Barrera, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	461,375	422,783	422,783	422,783	413,762	413,762	413,762	97.87	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.87
MEX16160300730033	No. 0597 Anexa A La Normal No. 1 De Toluca, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	216,429	38,196	38,196	38,196	38,196	38,196	38,196	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300730034	Melchor Ocampo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	370,821	340,206	340,206	340,206	307,198	307,198	307,198	90.30	0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.30
MEX16160300730036	Los Héroes, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	390,210	57,294	57,294	57,294	57,294	57,294	57,294	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300730037	No. 1022 Emiliano Zapata, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	302,492	254,376	254,376	254,376	254,376	254,376	254,376	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300730038	José Ma. Morelos Y Pavón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	504,644	423,062	423,062	423,062	388,723	388,723	388,723	91.88	0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.88
MEX16160300730040	E.S.T.I. No. 0076 Ricardo Flores Magón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	324,717	272,355	272,355	272,355	272,355	272,355	272,355	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300730044	Mariana R. De Lazarín, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	234,163	82,758	82,758	82,758	82,758	82,758	82,758	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300730046	No. 0775 Benita Galeana, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	354,743	325,792	325,792	325,792	271,975	271,975	271,975	83.48	0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.48
MEX16160300730050	Anexo A La Escuela Normal De Ecatepec, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	435,840	390,936	390,936	390,936	41,379	41,379	41,379	10.58	0	Metros Cuadrados	100	0.00	10.58
MEX16160300730054	Lic. Héctor Ximénez González, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	220,920	195,260	195,260	195,260	195,214	195,214	195,214	99.98	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.98
MEX16160300730055	No. 0541 Lic. Agustín González Plata, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	260,878	213,341	213,341	213,341	213,203	213,203	213,203	99.93	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.93

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300730056	No. 0173 Hermenegildo Galeana, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	437,495	371,266	371,266	371,266	357,999	357,999	357,999	96.43	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.43
MEX16160300730058	Agustín Melgar, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	286,414	255,886	255,886	255,886	251,536	251,536	251,536	98.30	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.30
MEX16160300730060	Fray Pedro De Gante, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	499,678	357,330	357,330	357,330	268,978	268,978	268,978	75.27	0	Metros Cuadrados	100	0.00	75.27
MEX16160300730063	Huitzilopochtli, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	364,200	333,676	333,676	333,676	333,676	333,676	333,676	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300730065	Profr. Adrian Ortega Monroy, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	292,560	282,783	282,783	282,783	47,745	47,745	47,745	16.88	0	Metros Cuadrados	100	0.00	16.88
MEX16160300730066	No. 0497 Gral. Emiliano Zapata, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	348,597	320,071	320,071	320,071	320,022	320,022	320,022	99.98	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.98
MEX16160300730069	Gral. Felipe Angeles Ramírez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	318,095	250,986	250,986	250,986	75,296	75,296	75,296	30.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX16160300730072	Gral. Alvaro Obregón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	248,586	213,947	213,947	213,947	106,518	106,518	106,518	49.79	0	Metros Cuadrados	100	0.00	49.79
MEX16160300730073	No. 1003 Francisco Zarco, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	343,631	311,338	311,338	311,338	311,338	311,338	311,338	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300730074	Profr. Manuel Hinojosa Giles, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	477,454	442,829	442,829	442,829	188,551	188,551	188,551	42.58	0	Metros Cuadrados	100	0.00	42.58
MEX16160300730077	Octavio Paz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	490,221	451,569	451,569	451,569	188,945	188,945	188,945	41.84	0	Metros Cuadrados	100	0.00	41.84
MEX16160300730078	No. 0673 Miguel Hidalgo Y Costilla, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	383,589	331,163	331,163	331,163	130,542	130,542	130,542	39.42	0	Metros Cuadrados	100	0.00	39.42
MEX16160300730080	Consuelo R. De Fernández Albarrán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	190,894	122,454	122,454	122,454	122,373	122,373	122,373	99.93	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.93
MEX16160300730082	Rubén Jaramillo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	359,709	262,605	262,605	262,605	54,111	54,111	54,111	20.61	0	Metros Cuadrados	100	0.00	20.61

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300730083	No. 0213 Mahatma Gandhi, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	340,320	349,567	349,567	349,567	349,567	349,567	349,567	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300730088	No. 0360 Guadalupe Victoria, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	566,827	438,295	438,295	438,295	438,295	438,295	438,295	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300730092	No. 0880 Francisco González Bocanegra, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	227,541	192,217	192,217	192,217	191,801	191,801	191,801	99.78	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.78
MEX16160300730094	Dra. María Montessori, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	318,095	275,348	275,348	275,348	239,470	239,470	239,470	86.97	0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.97
MEX16160300730095	Miguel Hidalgo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	486,911	366,993	366,993	366,993	363,673	363,673	363,673	99.10	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.10
MEX16160300730097	Anexa A La Normal De Tecámac, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	386,900	318,833	318,833	318,833	314,483	314,483	314,483	98.64	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.64
MEX16160300730098	No. 0268 Joaquín Arcadio Pagaza, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	458,540	319,662	319,662	319,662	315,191	315,191	315,191	98.60	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.60
MEX16160300730103	Cuauhtémoc, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	531,360	478,905	478,905	478,905	384,773	384,773	384,773	80.34	0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.34
MEX16160300730104	Gral. José Vicente Villada, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	464,686	389,841	389,841	389,841	150,374	150,374	150,374	38.57	0	Metros Cuadrados	100	0.00	38.57
MEX16160300730230	No. 0307 Dr. Alfonso García Robles, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	389,735	359,174	359,174	359,174	50,928	50,928	50,928	14.18	0	Metros Cuadrados	100	0.00	14.18
MEX16160300730231	Federico Froebel, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	292,560	164,976	164,976	164,976	164,976	164,976	164,976	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300730234	Leona Vicario, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	276,957	225,725	225,725	225,725	85,542	85,542	85,542	37.90	0	Metros Cuadrados	100	0.00	37.90
MEX16160300730235	No. 0672 Adolfo Ruíz Cortines, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	321,406	86,865	86,865	86,865	35,013	35,013	35,013	40.31	0	Metros Cuadrados	100	0.00	40.31
MEX16160300730241	No. 0422 Héroes De La Independencia, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	294,215	257,364	257,364	257,364	25,464	25,464	25,464	9.89	0	Metros Cuadrados	100	0.00	9.89

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300730244	No. 0646 Frida Khalo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	294,215	250,947	250,947	250,947	246,223	246,223	246,223	98.12	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.12
MEX16160300730246	No. 0232 Melchor Muzquiz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	229,197	199,115	199,115	199,115	199,115	199,115	199,115	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300730249	Citlalmina, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	286,414	261,147	261,147	261,147	260,524	260,524	260,524	99.76	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.76
MEX16160300730253	No. 0538 Nezahualpilli, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	152,591	107,369	107,369	107,369	107,321	107,321	107,321	99.96	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.96
MEX16160300730257	No. 1015 Maestro Eusebio Benitez Albarrán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	437,495	375,065	375,065	375,065	330,187	330,187	330,187	88.03	0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.03
MEX16160300730259	Nicolás Bravo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	178,126	152,470	152,470	152,470	151,924	151,924	151,924	99.64	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.64
MEX16160300730260	Homero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	198,695	177,834	177,834	177,834	177,808	177,808	177,808	99.99	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99
MEX16160300730262	No. 0581 20 De Noviembre, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	341,975	234,696	234,696	234,696	230,207	230,207	230,207	98.09	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.09
MEX16160300730266	Gral. Lázaro Cárdenas Del Río, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	268,680	260,259	260,259	260,259	109,271	109,271	109,271	41.99	0	Metros Cuadrados	100	0.00	41.99
MEX16160300730268	Aep. Emiliano Zapata, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	184,747	135,569	135,569	135,569	135,424	135,424	135,424	99.89	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.89
MEX16160300730269	Gabriela Mistral, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	184,747	78,285	78,285	78,285	77,483	77,483	77,483	98.97	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.97
MEX16160300730273	No. 0434 Constitución Mexicana De 1917, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	335,829	290,693	290,693	290,693	286,911	286,911	286,911	98.70	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.70
MEX16160300730274	Juana De Ibarbourou, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	437,495	380,164	380,164	380,164	375,814	375,814	375,814	98.86	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.86
MEX16160300730275	Tulpetlac, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	272,466	154,442	154,442	154,442	66,843	66,843	66,843	43.28	0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.28

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300730277	E.S.T.I.C. No. 0126 Francisco Díaz Covarrubias, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	246,455	238,287	238,287	238,287	238,287	238,287	238,287	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300730278	No. 0401 Gral. Vicente Guerrero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	405,814	309,824	309,824	309,824	308,330	308,330	308,330	99.52	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.52
MEX16160300730281	No. 0902 Mariano Azuela, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	405,814	326,240	326,240	326,240	79,575	79,575	79,575	24.39	0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.39
MEX16160300730429	No. 129 Juan Jacobo Rousseau, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	318,095	250,986	250,986	250,986	239,751	239,751	239,751	95.52	0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.52
MEX16160300730430	Simón Bolívar, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	246,930	221,124	221,124	221,124	60,477	60,477	60,477	27.35	0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.35
MEX16160300730606	No. 0601 Juan Escutia, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	236,998	190,728	190,728	190,728	190,693	190,693	190,693	99.98	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.98
MEX16160300730608	No. 0215 Filomeno Mata, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	363,495	286,571	286,571	286,571	57,294	57,294	57,294	19.99	0	Metros Cuadrados	100	0.00	19.99
MEX16160300730610	Mantenimiento Yo Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	310,294	299,189	299,189	299,189	290,975	290,975	290,975	97.25	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.25
MEX16160300730622	Lázaro Cárdenas Del Río, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	380,278	279,018	279,018	279,018	243,207	243,207	243,207	87.17	0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.17
MEX16160300730625	Mónica Pretelini De Peña, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	364,200	330,493	330,493	330,493	296,254	296,254	296,254	89.64	0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.64
MEX16160300730627	Miguel Civeira Taboada, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	255,912	255,714	255,714	255,714	255,714	255,714	255,714	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300730629	No. 0555 Juan Escutia, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	335,829	277,153	277,153	277,153	275,524	275,524	275,524	99.41	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.41
MEX16160300730631	No. 0230 Gabino Barreda, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	300,837	190,495	190,495	190,495	178,772	178,772	178,772	93.85	0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.85
MEX16160300730632	No. 0960 Carlos Hank González, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	389,735	352,779	352,779	352,779	348,303	348,303	348,303	98.73	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.73

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300730633	No. 0778 Agustín González, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	178,126	148,773	148,773	148,773	144,423	144,423	144,423	97.08	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.08
MEX16160300730635	Leyes De Reforma, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	451,918	402,183	402,183	402,183	324,895	324,895	324,895	80.78	0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.78
MEX16160300730636	E.S.T.I. No. 0040 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	324,242	271,165	271,165	271,165	264,187	264,187	264,187	97.43	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.43
MEX16160300730637	Héroe De Nacozari, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	108,141	104,258	104,258	104,258	99,715	99,715	99,715	95.64	0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.64
MEX16160300730641	Ignacio López Rayón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	477,454	424,497	424,497	424,497	420,122	420,122	420,122	98.97	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.97
MEX16160300730644	Valentin Gómez Farías, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	235,818	203,644	203,644	203,644	196,273	196,273	196,273	96.38	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.38
MEX16160300730649	E.S.T.I.C. No. 0117 Guillermo González Camarena, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	341,975	305,082	305,082	305,082	305,082	305,082	305,082	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300730652	Francisco González Bocanegra, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	268,680	260,511	260,511	260,511	213,731	213,731	213,731	82.04	0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.04
MEX16160300730655	No. 0475 Profesor Alfonso Del Valle Salcedo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	294,215	260,234	260,234	260,234	254,855	254,855	254,855	97.93	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.93
MEX16160300730657	Ignacio Zaragoza, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	220,920	151,289	151,289	151,289	150,760	150,760	150,760	99.65	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.65
MEX16160300730659	Quetzalcóatl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	388,080	224,022	224,022	224,022	202,747	202,747	202,747	90.50	0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.50
MEX16160300730660	Lic. Mario Colín Sánchez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	222,575	203,262	203,262	203,262	198,365	198,365	198,365	97.59	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.59
MEX16160300730662	Celedonio Flores Hernández, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	223,050	195,672	195,672	195,672	195,672	195,672	195,672	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300731240	E.S.T.I.C. No. 0107 C. Felipe Contreras Colín, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	318,095	270,088	270,088	270,088	96,623	96,623	96,623	35.77	0	Metros Cuadrados	100	0.00	35.77

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300731241	No. 0720 Miguel León Portilla, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	267,025	237,899	237,899	237,899	84,738	84,738	84,738	35.62	0	Metros Cuadrados	100	0.00	35.62
MEX16160300731244	Pedro Coronel, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	198,695	134,487	134,487	134,487	126,401	126,401	126,401	93.99	0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.99
MEX16160300731245	No. 0539 José Revueltas, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	330,863	313,071	313,071	313,071	131,799	131,799	131,799	42.10	0	Metros Cuadrados	100	0.00	42.10
MEX16160300731246	Profra. Magdalena Reyes Gómez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	292,560	260,501	260,501	260,501	260,501	260,501	260,501	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300731248	Profr. Luis Gutiérrez Díaz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	157,557	38,196	38,196	38,196	38,196	38,196	38,196	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300731249	No. 0696 Juana De Asbaje, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	270,335	186,543	186,543	186,543	182,193	182,193	182,193	97.67	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.67
MEX16160300731250	Jean Piaget, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	448,608	417,950	417,950	417,950	378,481	378,481	378,481	90.56	0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.56
MEX16160300731251	No. 0521 Rey Netzahualcóyotl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	318,095	310,294	310,294	310,294	310,294	310,294	310,294	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300732678	Felipe Villanueva, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	197,515	119,961	119,961	119,961	115,611	115,611	115,611	96.37	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.37
MEX16160300732679	Juan Aldama, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	281,923	227,739	227,739	227,739	227,636	227,636	227,636	99.95	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.95
MEX16160300732682	José María Heredia Y Heredia, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	389,735	345,968	345,968	345,968	341,618	341,618	341,618	98.74	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.74
MEX16160300732684	No. 0039 Revolución Mexicana, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	405,814	354,506	354,506	354,506	137,545	137,545	137,545	38.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	38.80
MEX16160300732687	Francisco León De La Barra, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	448,608	395,727	395,727	395,727	145,455	145,455	145,455	36.76	0	Metros Cuadrados	100	0.00	36.76
MEX16160300732690	No. 1023 Tlaloc, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	192,549	134,818	134,818	134,818	130,463	130,463	130,463	96.77	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.77

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300732692	Carlos Hank González, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del PlanteI	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	286,414	252,705	252,705	252,705	242,595	242,595	242,595	96.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.00
MEX16160300732693	Efraín Huerta, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del PlanteI	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	338,665	304,990	304,990	304,990	304,942	304,942	304,942	99.98	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.98
MEX16160300732695	José Clemente Orozco, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del PlanteI	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	341,975	347,126	347,126	347,126	126,419	126,419	126,419	36.42	0	Metros Cuadrados	100	0.00	36.42
MEX16160300732697	Nicolás Romero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del PlanteI	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	268,680	397,386	397,386	397,386	139,269	139,269	139,269	35.05	0	Metros Cuadrados	100	0.00	35.05
MEX16160300732709	Miguel Domínguez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del PlanteI	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	292,560	342,293	342,293	342,293	118,285	118,285	118,285	34.56	0	Metros Cuadrados	100	0.00	34.56
MEX16160300732711	Fernando Montes De Oca, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del PlanteI	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	474,143	389,689	389,689	389,689	251,487	251,487	251,487	64.54	0	Metros Cuadrados	100	0.00	64.54
MEX16160300732715	No. 0808 Xaltocan, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del PlanteI	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	289,724	111,490	111,490	111,490	102,241	102,241	102,241	91.70	0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.70
MEX16160300732716	Lic. Benito Juárez García, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del PlanteI	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	99,762	98,035	98,035	98,035	93,334	93,334	93,334	95.20	0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.20
MEX16160300732718	No. 0372 Ignacio Ramírez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del PlanteI	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	340,320	308,224	308,224	308,224	300,038	300,038	300,038	97.34	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.34
MEX16160300732720	Soledad Reyes Vda. De Moreno, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del PlanteI	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	429,694	334,452	334,452	334,452	334,452	334,452	334,452	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300732724	Aquiles Serdán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del PlanteI	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	389,735	343,254	343,254	343,254	333,036	333,036	333,036	97.02	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.02
MEX16160300732726	No. 0286 Sor Juana Inés De La Cruz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del PlanteI	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	437,495	400,526	400,526	400,526	400,526	400,526	400,526	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300732737	No. 0014 Primero De Mayo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del PlanteI	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	261,353	57,294	57,294	57,294	57,294	57,294	57,294	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300732740	Isidro Fabela, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del PlanteI	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	197,040	180,973	180,973	180,973	160,076	160,076	160,076	88.45	0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.45

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300732742	No. 0462 Quince De Septiembre, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	426,383	379,862	379,862	379,862	376,313	376,313	376,313	99.07	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.07
MEX16160300732746	Guillermo Prieto, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	265,844	246,442	246,442	246,442	210,491	210,491	210,491	85.41	0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.41
MEX16160300732755	Anexa A La Normal No. 2 De Nezahualcóyotl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	435,840	425,949	425,949	425,949	420,745	420,745	420,745	98.78	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.78
MEX16160300732756	Manuel Esquivel Durán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	190,894	173,175	173,175	173,175	130,833	130,833	130,833	75.55	0	Metros Cuadrados	100	0.00	75.55
MEX16160300732757	Profra. Carmen Ramos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	159,212	38,196	38,196	38,196	38,196	38,196	38,196	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300732760	Silvina Jardón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	143,134	131,732	131,732	131,732	116,516	116,516	116,516	88.45	0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.45
MEX16160300732761	Arnold Gesell, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	270,335	244,561	244,561	244,561	89,561	89,561	89,561	36.62	0	Metros Cuadrados	100	0.00	36.62
MEX16160300732764	Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	514,101	397,456	397,456	397,456	384,130	384,130	384,130	96.65	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.65
MEX16160300732766	Triunfo Popular, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	318,095	282,787	282,787	282,787	282,787	282,787	282,787	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300732770	No. 0618 José Ma. Velasco, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	388,080	296,819	296,819	296,819	258,080	258,080	258,080	86.95	0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.95
MEX16160300732771	No. 0071 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	321,406	222,203	222,203	222,203	222,129	222,129	222,129	99.97	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.97
MEX16160300732774	No. 0922 Miguel Hidalgo Y Costilla, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	233,688	196,666	196,666	196,666	196,666	196,666	196,666	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300732775	Gaby Brimmer, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	162,048	87,440	87,440	87,440	81,210	81,210	81,210	92.88	0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.88
MEX16160300732777	Ramón López Rayón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	223,050	141,299	141,299	141,299	136,946	136,946	136,946	96.92	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.92

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300732783	Aep. Belisario Domínguez , Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	117,598	115,874	115,874	115,874	111,524	111,524	111,524	96.25	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.25
MEX16160300732786	Frida Kahlo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	388,080	343,875	343,875	343,875	341,538	341,538	341,538	99.32	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.32
MEX16160300732790	Ameyalli, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	203,661	112,351	112,351	112,351	90,630	90,630	90,630	80.67	0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.67
MEX16160300732792	Patria, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	474,143	395,438	395,438	395,438	371,318	371,318	371,318	93.90	0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.90
MEX16160300732793	No. 0137 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	388,080	336,555	336,555	336,555	323,103	323,103	323,103	96.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.00
MEX16160300732794	No. 0196 Guttemberg, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	350,252	304,446	304,446	304,446	50,928	50,928	50,928	16.73	0	Metros Cuadrados	100	0.00	16.73
MEX16160300732797	Narciso Bassols, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	171,980	109,449	109,449	109,449	109,449	109,449	109,449	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300732801	No. 0877 Héctor Ximénez González, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	308,638	93,602	93,602	93,602	22,281	22,281	22,281	23.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	23.80
MEX16160300732803	Estefanía Castañeda, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	448,608	386,120	386,120	386,120	28,647	28,647	28,647	7.42	0	Metros Cuadrados	100	0.00	7.42
MEX16160300732805	Josefina Ramos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	197,040	164,389	164,389	164,389	125,738	125,738	125,738	76.49	0	Metros Cuadrados	100	0.00	76.49
MEX16160300732809	José Ma. Luis Mora, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	150,935	97,351	97,351	97,351	79,447	79,447	79,447	81.61	0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.61
MEX16160300732813	No. 0705 Benito Juárez García, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	324,242	247,170	247,170	247,170	224,335	224,335	224,335	90.76	0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.76
MEX16160300732814	No. 0566 Vicente Guerrero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	340,320	305,040	305,040	305,040	305,040	305,040	305,040	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300732816	No. 0894 Rafael Garcíamoreno, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	222,575	209,555	209,555	209,555	191,237	191,237	191,237	91.26	0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.26

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300732817	No. 0644 Mexica Nehuayotzín, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del PlanteI	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	236,998	191,823	191,823	191,823	191,480	191,480	191,480	99.82	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.82
MEX16160300732819	Ollin Topiltzín, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del PlanteI	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	220,920	200,020	200,020	200,020	197,277	197,277	197,277	98.63	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.63
MEX16160300732822	No. 0823 Forjadores De La Nación, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del PlanteI	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	165,358	110,646	110,646	110,646	90,118	90,118	90,118	81.45	0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.45
MEX16160300732825	Aep. Nezahualcóyotl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del PlanteI	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	99,762	103,234	103,234	103,234	103,223	103,223	103,223	99.99	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99
MEX16160300732828	No. 0561 Lic. Miguel Alemán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del PlanteI	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	197,040	206,437	206,437	206,437	198,425	198,425	198,425	96.12	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.12
MEX16160300732830	Profr. Lauro Rendón Castrejón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del PlanteI	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	316,440	298,530	298,530	298,530	267,926	267,926	267,926	89.75	0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.75
MEX16160300732832	Anibal Ponce, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del PlanteI	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	340,320	110,610	110,610	110,610	110,610	110,610	110,610	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300732837	No. 0906 2 De Marzo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del PlanteI	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	224,231	193,783	193,783	193,783	159,532	159,532	159,532	82.32	0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.32
MEX16160300732844	Juan Luis Vives, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del PlanteI	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	209,808	204,849	204,849	204,849	204,849	204,849	204,849	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300732853	No. 0741 Diego Rivera, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del PlanteI	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	318,095	249,862	249,862	249,862	245,510	245,510	245,510	98.26	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.26
MEX16160300732854	No. 0816 13 De Mayo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del PlanteI	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	120,909	103,127	103,127	103,127	103,127	103,127	103,127	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300732856	No. 0106 Agustín Franco Flores, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del PlanteI	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	295,871	235,966	235,966	235,966	189,381	189,381	189,381	80.26	0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.26
MEX16160300732860	1ro. De Mayo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del PlanteI	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	141,478	88,667	88,667	88,667	88,667	88,667	88,667	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300732863	Nuevo México Democrático, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del PlanteI	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	220,920	154,154	154,154	154,154	141,829	141,829	141,829	92.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300732866	Poeta Josué Mirlo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	219,740	170,118	170,118	170,118	66,632	66,632	66,632	39.17	0	Metros Cuadrados	100	0.00	39.17
MEX16160300732871	Calendario Azteca, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	318,095	250,852	250,852	250,852	237,182	237,182	237,182	94.55	0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.55
MEX16160300732872	José Ma. Velasco, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	283,103	227,596	227,596	227,596	227,541	227,541	227,541	99.98	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.98
MEX16160300732873	Elena Díaz Lombardo De Baz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	341,975	308,269	308,269	308,269	300,258	300,258	300,258	97.40	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.40
MEX16160300732874	No. 0633 Profr. Manuel Hinojosa Giles, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	341,975	317,803	317,803	317,803	301,802	301,802	301,802	94.96	0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.96
MEX16160300732875	Ford Num. 19, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	223,050	207,257	207,257	207,257	199,849	199,849	199,849	96.43	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.43
MEX16160300732877	Ma. Trinidad R. De Sánchez Colín, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	292,560	317,499	317,499	317,499	308,403	308,403	308,403	97.14	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.14
MEX16160300732880	No. 0466 Ricardo Flores Magón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	338,665	301,442	301,442	301,442	297,092	297,092	297,092	98.56	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.56
MEX16160300732884	No. 0831 Jaime Torres Bodet, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	213,118	179,255	179,255	179,255	174,905	174,905	174,905	97.57	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.57
MEX16160300732885	Profra. Norma Mercado Mondragón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	211,463	168,076	168,076	168,076	142,882	142,882	142,882	85.01	0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.01
MEX16160300732887	Salvador Díaz Mirón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	329,208	340,808	340,808	340,808	322,714	322,714	322,714	94.69	0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.69
MEX16160300732889	No. 0523 Rodolfo Neri Vela, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	294,215	203,425	203,425	203,425	201,777	201,777	201,777	99.19	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.19
MEX16160300732891	Profra. Griselda Alvarez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	268,680	257,330	257,330	257,330	156,755	156,755	156,755	60.92	0	Metros Cuadrados	100	0.00	60.92
MEX16160300732892	Gral. Eduardo Hernández Chazaro, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	171,980	35,013	35,013	35,013	35,013	35,013	35,013	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300732893	18 De Marzo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	213,118	201,591	201,591	201,591	195,779	195,779	195,779	97.12	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.12
MEX16160300732895	Ezequiel Arroyo Rubio, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	359,709	313,887	313,887	313,887	313,887	313,887	313,887	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300732897	Gustavo Campa, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	292,560	236,124	236,124	236,124	236,110	236,110	236,110	99.99	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99
MEX16160300732898	No. 0153 Justo Sierra, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	236,998	205,606	205,606	205,606	205,606	205,606	205,606	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300732900	No. 0812 Profr. Luis Córdova Reyes, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	200,351	175,852	175,852	175,852	171,992	171,992	171,992	97.81	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.81
MEX16160300732904	Juan Rufo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	268,680	212,201	212,201	212,201	212,032	212,032	212,032	99.92	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.92
MEX16160300732905	No. 0814 Adolfo Sánchez Vázquez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	132,021	19,098	19,098	19,098	19,098	19,098	19,098	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300732907	No. 0932 Emma Goldman, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	133,677	304,694	304,694	304,694	248,378	248,378	248,378	81.52	0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.52
MEX16160300732908	No. 0292 Heriberto Enriquez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	146,444	93,713	93,713	93,713	88,979	88,979	88,979	94.95	0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.95
MEX16160300732909	Miguel Angel De Quevedo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	303,672	271,617	271,617	271,617	252,805	252,805	252,805	93.07	0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.07
MEX16160300732911	No. 0503 Gral. Ignacio Zaragoza, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	244,800	188,634	188,634	188,634	188,634	188,634	188,634	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300732913	Chimalpahin, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	170,324	127,228	127,228	127,228	85,047	85,047	85,047	66.85	0	Metros Cuadrados	100	0.00	66.85
MEX16160300732914	Consuelo Rodríguez De Fdez. Albarrán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	399,667	330,796	330,796	330,796	128,204	128,204	128,204	38.76	0	Metros Cuadrados	100	0.00	38.76
MEX16160300732915	Felipe Carrillo Puerto, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	244,800	145,938	145,938	145,938	110,933	110,933	110,933	76.01	0	Metros Cuadrados	100	0.00	76.01

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300732919	Josefina Esparza Berumen De Ximénez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	197,040	19,098	19,098	19,098	19,098	19,098	19,098	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300732920	Felipe S. Gutiérrez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	195,860	73,377	73,377	73,377	38,196	38,196	38,196	52.05	0	Metros Cuadrados	100	0.00	52.05
MEX16160300732921	No. 0792 Cuitlahuac, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	197,040	190,522	190,522	190,522	167,889	167,889	167,889	88.12	0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.12
MEX16160300732923	Gral. Ignacio Zaragoza, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	219,740	192,399	192,399	192,399	192,399	192,399	192,399	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300732924	No. 0934 2 De Octubre, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	213,118	138,099	138,099	138,099	137,007	137,007	137,007	99.21	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.21
MEX16160300732926	Gustavo Adolfo Bécquer, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	292,560	260,502	260,502	260,502	95,975	95,975	95,975	36.84	0	Metros Cuadrados	100	0.00	36.84
MEX16160300732927	Tohui (Niño), Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	236,998	217,672	217,672	217,672	38,196	38,196	38,196	17.55	0	Metros Cuadrados	100	0.00	17.55
MEX16160300732936	David Alfaro Siqueiros, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	149,280	149,166	149,166	149,166	28,647	28,647	28,647	19.20	0	Metros Cuadrados	100	0.00	19.20
MEX16160300733290	E.S.T.I. C. No 0122 Niños Héroes, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	271,991	200,064	200,064	200,064	194,537	194,537	194,537	97.24	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.24
MEX16160300733291	Fray Bartolomé De Las Casas, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	163,703	141,265	141,265	141,265	141,265	141,265	141,265	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300733293	Jacinto Benavente, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	179,781	149,113	149,113	149,113	149,113	149,113	149,113	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300733295	No. 0657 Heriberto Enriquez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	197,040	189,431	189,431	189,431	177,458	177,458	177,458	93.68	0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.68
MEX16160300733299	Anselmo Camacho, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	369,166	210,457	210,457	210,457	210,222	210,222	210,222	99.89	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.89
MEX16160300733304	Salvador Novo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	120,909	106,415	106,415	106,415	85,969	85,969	85,969	80.79	0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.79

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300733306	Margarita Maza De Juárez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	249,766	209,722	209,722	209,722	209,722	209,722	209,722	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300733309	María Montessori, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	244,800	174,246	174,246	174,246	161,256	161,256	161,256	92.54	0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.54
MEX16160300733310	Mixtli, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	125,400	123,713	123,713	123,713	22,281	22,281	22,281	18.01	0	Metros Cuadrados	100	0.00	18.01
MEX16160300733311	24 De Febrero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	341,975	282,639	282,639	282,639	41,379	41,379	41,379	14.64	0	Metros Cuadrados	100	0.00	14.64
MEX16160300733313	Dr. Sergio Valdés Arias, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	210,283	131,885	131,885	131,885	68,407	68,407	68,407	51.87	0	Metros Cuadrados	100	0.00	51.87
MEX16160300733315	José Ma. González Arratía, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	248,586	202,904	202,904	202,904	143,753	143,753	143,753	70.85	0	Metros Cuadrados	100	0.00	70.85
MEX16160300733319	Laura Beatriz Benavidez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	220,920	215,454	215,454	215,454	38,196	38,196	38,196	17.73	0	Metros Cuadrados	100	0.00	17.73
MEX16160300733320	Anexo A La Normal No. 3 De Toluca, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	157,557	133,475	133,475	133,475	103,691	103,691	103,691	77.69	0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.69
MEX16160300733324	Profra. María Elisa Pacheco Garduño, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	292,560	25,464	25,464	25,464	25,464	25,464	25,464	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300733325	Juan Jacobo Rousseau, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	133,677	117,571	117,571	117,571	113,218	113,218	113,218	96.30	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.30
MEX16160300733326	Colorines, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	310,294	284,526	284,526	284,526	280,177	280,177	280,177	98.47	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.47
MEX16160300733330	No. 0445 Gral. Nicolás Bravo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	410,305	352,706	352,706	352,706	156,751	156,751	156,751	44.44	0	Metros Cuadrados	100	0.00	44.44
MEX16160300733332	No. 0226 Francisco Zarco, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	108,141	92,072	92,072	92,072	92,072	92,072	92,072	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300733333	Dr. Pablo González Casanova, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plante!	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	218,084	189,171	189,171	189,171	134,086	134,086	134,086	70.88	0	Metros Cuadrados	100	0.00	70.88

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300733338	Juana De Asbaje, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	220,920	118,732	118,732	118,732	98,984	98,984	98,984	83.37	0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.37
MEX16160300733341	No. 0929 Justo Sierra, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	174,815	145,470	145,470	145,470	144,676	144,676	144,676	99.45	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.45
MEX16160300733342	Diego Rivera, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	184,747	44,562	44,562	44,562	44,562	44,562	44,562	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300733343	Aep. Fernando Montes De Oca, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	270,335	246,764	246,764	246,764	242,415	242,415	242,415	98.24	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.24
MEX16160300733354	Gral. Emiliano Zapata, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	318,095	279,632	279,632	279,632	279,632	279,632	279,632	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300733360	Mexica Nehuayotzin, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	174,815	158,748	158,748	158,748	158,202	158,202	158,202	99.66	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.66
MEX16160300733362	No. 0250 Alfredo Del Mazo Velez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	262,534	214,231	214,231	214,231	192,095	192,095	192,095	89.67	0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.67
MEX16160300733365	No. 0552 Narciso Bassols, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	227,541	203,421	203,421	203,421	201,186	201,186	201,186	98.90	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.90
MEX16160300733368	No. 0578 Andrés Molina Enríquez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	283,103	255,366	255,366	255,366	35,013	35,013	35,013	13.71	0	Metros Cuadrados	100	0.00	13.71
MEX16160300733369	Miguel Salinas, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	197,040	184,156	184,156	184,156	179,348	179,348	179,348	97.39	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.39
MEX16160300733372	Xochiquetzal, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	461,375	413,046	413,046	413,046	47,745	47,745	47,745	11.56	0	Metros Cuadrados	100	0.00	11.56
MEX16160300733376	Bertha Von Glumer, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	220,920	196,872	196,872	196,872	196,872	196,872	196,872	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300733380	Jaime Sabines, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	149,280	101,765	101,765	101,765	25,464	25,464	25,464	25.02	0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.02
MEX16160300733385	José María Morelos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	146,444	35,013	35,013	35,013	35,013	35,013	35,013	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300733387	Jesús Fuentes Y Múñiz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	248,111	119,965	119,965	119,965	115,026	115,026	115,026	95.88	0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.88
MEX16160300733389	Profr. Concepción Ortiz Villavicencio, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	224,231	188,281	188,281	188,281	163,194	163,194	163,194	86.68	0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.68
MEX16160300733390	No. 0537 Luis Pasteur, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	240,309	205,030	205,030	205,030	200,680	200,680	200,680	97.88	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.88
MEX16160300733391	Rosaura Zapata Cano, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	197,040	116,021	116,021	116,021	31,830	31,830	31,830	27.43	0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.43
MEX16160300733393	No. 0237 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	273,646	265,956	265,956	265,956	99,840	99,840	99,840	37.54	0	Metros Cuadrados	100	0.00	37.54
MEX16160300733398	Mariano Escobedo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	292,560	270,051	270,051	270,051	263,168	263,168	263,168	97.45	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.45
MEX16160300733405	Arturo Zapata Gil, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	270,335	228,905	228,905	228,905	203,194	203,194	203,194	88.77	0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.77
MEX16160300733406	Libertad, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	174,815	9,549	9,549	9,549	9,549	9,549	9,549	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300733407	No. 0606 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	323,061	265,927	265,927	265,927	207,220	207,220	207,220	77.92	0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.92
MEX16160300733410	Benito Juárez García, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	270,335	231,911	231,911	231,911	197,523	197,523	197,523	85.17	0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.17
MEX16160300733414	Esperanza López Mateos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	315,260	224,183	224,183	224,183	219,832	219,832	219,832	98.06	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.06
MEX16160300733416	Ignacio M. Altamirano, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	240,309	305,900	305,900	305,900	116,279	116,279	116,279	38.01	0	Metros Cuadrados	100	0.00	38.01
MEX16160300733419	Ismael González Santos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	279,792	19,098	19,098	19,098	19,098	19,098	19,098	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300733421	No. 0854 Profr. Agripín García Estrada, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	372,477	321,169	321,169	321,169	44,562	44,562	44,562	13.87	0	Metros Cuadrados	100	0.00	13.87

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300733423	Evangelina Ozuna, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	222,575	187,965	187,965	187,965	174,024	174,024	174,024	92.58	0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.58
MEX16160300733430	Anexo A La Normal De Ixtlahuaca, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	316,440	281,911	281,911	281,911	267,776	267,776	267,776	94.99	0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.99
MEX16160300733431	No. 0034 Ciencia Y Desarrollo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	229,197	293,092	293,092	293,092	103,524	103,524	103,524	35.32	0	Metros Cuadrados	100	0.00	35.32
MEX16160300733433	Pablo Cassals, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	120,909	100,047	100,047	100,047	100,047	100,047	100,047	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300733436	No. 0491 Manuel Avila Camacho, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	268,680	241,415	241,415	241,415	238,121	238,121	238,121	98.64	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.64
MEX16160300733440	Casa De Morelos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	214,774	159,995	159,995	159,995	41,379	41,379	41,379	25.86	0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.86
MEX16160300733444	Gral. Lázaro Cárdenas, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	270,335	159,029	159,029	159,029	158,916	158,916	158,916	99.93	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.93
MEX16160300733448	No. 0243 Benito Juárez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	310,294	254,732	254,732	254,732	206,216	206,216	206,216	80.95	0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.95
MEX16160300733452	No. 0525 Gloria Leal De Beteta, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	232,032	194,148	194,148	194,148	113,908	113,908	113,908	58.67	0	Metros Cuadrados	100	0.00	58.67
MEX16160300733454	No. 0642 Carlos Fuentes, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	108,141	88,889	88,889	88,889	88,889	88,889	88,889	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300733455	Axayacatl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	154,246	146,104	146,104	146,104	35,013	35,013	35,013	23.96	0	Metros Cuadrados	100	0.00	23.96
MEX16160300733456	Profra. Elisa Estrada, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	220,920	196,876	196,876	196,876	196,876	196,876	196,876	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300733458	No. 0809 Antonio Machado, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	103,175	98,306	98,306	98,306	98,306	98,306	98,306	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300733462	Piltzin, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	268,680	238,232	238,232	238,232	87,066	87,066	87,066	36.55	0	Metros Cuadrados	100	0.00	36.55

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300733464	Gonzalo Carrasco Espinoza, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	185,928	185,776	185,776	185,776	38,196	38,196	38,196	20.56	0	Metros Cuadrados	100	0.00	20.56
MEX16160300733465	Marie Curie, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	120,909	109,598	109,598	109,598	31,830	31,830	31,830	29.04	0	Metros Cuadrados	100	0.00	29.04
MEX16160300733468	Nereo I. Alanís Zamudio, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	222,575	19,098	19,098	19,098	19,098	19,098	19,098	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300733469	No. 0368 Fernando Montes De Oca, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	246,455	228,740	228,740	228,740	225,955	225,955	225,955	98.78	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.78
MEX16160300733473	Aguiluchos Del 47, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	365,855	303,965	303,965	303,965	178,767	178,767	178,767	58.81	0	Metros Cuadrados	100	0.00	58.81
MEX16160300733498	Francisco Gabilondo Soler, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	251,421	227,660	227,660	227,660	143,172	143,172	143,172	62.89	0	Metros Cuadrados	100	0.00	62.89
MEX16160300733500	No. 0758 Gral. Vicente Guerrero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	198,695	175,457	175,457	175,457	68,234	68,234	68,234	38.89	0	Metros Cuadrados	100	0.00	38.89
MEX16160300733502	Lauro Aguirre, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	220,920	152,620	152,620	152,620	59,155	59,155	59,155	38.76	0	Metros Cuadrados	100	0.00	38.76
MEX16160300733503	No. 0691 Sor Juana Inés De La Cruz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	222,575	168,056	168,056	168,056	61,557	61,557	61,557	36.63	0	Metros Cuadrados	100	0.00	36.63
MEX16160300733505	No. 0954 José Vasconcelos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	115,943	156,110	156,110	156,110	122,197	122,197	122,197	78.28	0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.28
MEX16160300733506	No. 1045 Rey Izcóatl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	152,591	114,168	114,168	114,168	114,168	114,168	114,168	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300733507	Lic. Justo Sierra, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	222,575	93,455	93,455	93,455	84,824	84,824	84,824	90.76	0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.76
MEX16160300733508	No. 0553 Emiliano Zapata, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	200,351	138,928	138,928	138,928	138,705	138,705	138,705	99.84	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.84
MEX16160300733509	Hellen Keller, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	276,482	258,804	258,804	258,804	95,466	95,466	95,466	36.89	0	Metros Cuadrados	100	0.00	36.89

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300733510	María Lavalle Urbina, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	197,040	190,522	190,522	190,522	79,438	79,438	79,438	41.69	0	Metros Cuadrados	100	0.00	41.69
MEX16160300733515	No. 0483 Guadalupe Victoria, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	311,949	259,732	259,732	259,732	203,762	203,762	203,762	78.45	0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.45
MEX16160300733516	No. 0455 Gral. Manuel Ávila Camacho, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	200,351	152,226	152,226	152,226	152,226	152,226	152,226	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300733519	Mariano Arista, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	225,886	202,268	202,268	202,268	111,775	111,775	111,775	55.26	0	Metros Cuadrados	100	0.00	55.26
MEX16160300733521	Manuel José Othón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	364,200	25,464	25,464	25,464	25,464	25,464	25,464	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300733524	Natalia Carrasco, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	246,455	228,740	228,740	228,740	93,131	93,131	93,131	40.71	0	Metros Cuadrados	100	0.00	40.71
MEX16160300733526	No. 0185 Dr. Belisario Domínguez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	198,695	160,811	160,811	160,811	54,928	54,928	54,928	34.16	0	Metros Cuadrados	100	0.00	34.16
MEX16160300733529	Juan De Dios Castro, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	150,935	138,971	138,971	138,971	138,971	138,971	138,971	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300733531	Ehecatl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	220,920	209,608	209,608	209,608	85,164	85,164	85,164	40.63	0	Metros Cuadrados	100	0.00	40.63
MEX16160300733532	Gral. Francisco Villa, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	341,975	296,413	296,413	296,413	292,063	292,063	292,063	98.53	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.53
MEX16160300733533	No. 0645 Juana De Asbaje, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	198,695	174,592	174,592	174,592	174,592	174,592	174,592	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300733534	No. 0152 1ero. De Mayo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	273,646	233,443	233,443	233,443	229,093	229,093	229,093	98.14	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.14
MEX16160300733535	Francisco Pérez Ríos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	197,040	190,520	190,520	190,520	31,830	31,830	31,830	16.71	0	Metros Cuadrados	100	0.00	16.71
MEX16160300733536	Corregidora De Querétaro, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	222,575	183,394	183,394	183,394	183,394	183,394	183,394	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300733538	No. 0242 Revolución Mexicana, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	294,215	254,181	254,181	254,181	145,255	145,255	145,255	57.15	0	Metros Cuadrados	100	0.00	57.15
MEX16160300733539	Gertrudis Bocanegra, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	99,762	98,952	98,952	98,952	22,281	22,281	22,281	22.52	0	Metros Cuadrados	100	0.00	22.52
MEX16160300733541	10 De Abril, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	198,695	210,728	210,728	210,728	184,422	184,422	184,422	87.52	0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.52
MEX16160300733542	Jesús F. Contreras, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	222,575	136,437	136,437	136,437	56,528	56,528	56,528	41.43	0	Metros Cuadrados	100	0.00	41.43
MEX16160300733543	Ruta De La Insurgencia, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	225,886	206,514	206,514	206,514	202,164	202,164	202,164	97.89	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.89
MEX16160300733544	Profra. María Elena Rosales Vargas, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	220,920	205,316	205,316	205,316	202,375	202,375	202,375	98.57	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.57
MEX16160300733548	Juan Ramón Jiménez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	244,800	254,517	254,517	254,517	248,194	248,194	248,194	97.52	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.52
MEX16160300733549	Profra. Elda Gómez Lugo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	197,040	15,915	15,915	15,915	15,915	15,915	15,915	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300733551	No. 0282 Dr. Gustavo Baz Prada, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	235,343	187,871	187,871	187,871	184,793	184,793	184,793	98.36	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.36
MEX16160300733554	Profra. Ma. Luisa Ballina Escartín, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	268,680	233,940	233,940	233,940	225,881	225,881	225,881	96.56	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.56
MEX16160300733555	Elena Garro, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	173,160	118,699	118,699	118,699	101,327	101,327	101,327	85.36	0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.36
MEX16160300733556	Tollocan, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	108,141	69,793	69,793	69,793	20,938	20,938	20,938	30.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX16160300733557	Alonso Caso, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	244,800	215,963	215,963	215,963	215,931	215,931	215,931	99.99	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99
MEX16160300733558	Antonio Ruiz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	144,789	25,464	25,464	25,464	25,464	25,464	25,464	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300733559	Pierre Curie, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	211,463	22,281	22,281	22,281	22,281	22,281	22,281	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300733561	No. 0201 Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	257,568	230,303	230,303	230,303	216,960	216,960	216,960	94.21	0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.21
MEX16160300733562	Zamna, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	174,815	168,297	168,297	168,297	163,947	163,947	163,947	97.42	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.42
MEX16160300733564	Ramón Del Valle Inclán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	185,928	163,494	163,494	163,494	136,940	136,940	136,940	83.76	0	Metros Cuadrados	100	0.00	83.76
MEX16160300733565	Miguel Angel Buonarroti, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	222,575	236,651	236,651	236,651	86,592	86,592	86,592	36.59	0	Metros Cuadrados	100	0.00	36.59
MEX16160300733568	No. 0347 Tomás Alva Edison, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	246,455	218,887	218,887	218,887	214,537	214,537	214,537	98.01	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.01
MEX16160300733569	Tihui, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	189,238	31,830	31,830	31,830	31,830	31,830	31,830	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300733570	No. 0230 15 De Septiembre, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	157,557	111,260	111,260	111,260	105,290	105,290	105,290	94.63	0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.63
MEX16160300733573	No. 0517 Sor Juana Inés De La Cruz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	200,351	174,659	174,659	174,659	170,309	170,309	170,309	97.51	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.51
MEX16160300733574	Ellen Key, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	267,025	175,894	175,894	175,894	174,740	174,740	174,740	99.34	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.34
MEX16160300733575	No. 0302 Toribio De Benavente, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	197,040	158,692	158,692	158,692	47,608	47,608	47,608	30.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00
MEX16160300733577	José Martí, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	197,515	19,098	19,098	19,098	19,098	19,098	19,098	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300733578	E.S.T.I.C. No. 0018 Dr. José María Luis Mora, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	179,781	127,003	127,003	127,003	127,003	127,003	127,003	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300733580	No. 0607 Dr. Gustavo Baz Prada, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	152,591	123,735	123,735	123,735	115,457	115,457	115,457	93.31	0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.31

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300733584	No. 0145 Joaquín Arcadio Pagaza, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	246,455	153,132	153,132	153,132	149,250	149,250	149,250	97.46	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.46
MEX16160300733585	E.S.T.I. No. 0077 Códices Mexicanos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	219,265	180,821	180,821	180,821	176,471	176,471	176,471	97.59	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.59
MEX16160300733586	No. 0527 Dr. Alfonso García Robles, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	257,568	200,039	200,039	200,039	200,039	200,039	200,039	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300733588	Joaquín Fernández De Lizardi, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	189,238	172,109	172,109	172,109	73,914	73,914	73,914	42.95	0	Metros Cuadrados	100	0.00	42.95
MEX16160300733589	No. 0208 Juan De La Barrera, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	294,215	247,755	247,755	247,755	247,755	247,755	247,755	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300733595	No. 0900 Narciso Bassols, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	149,280	120,468	120,468	120,468	120,468	120,468	120,468	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300733597	Otilio Montaño, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	200,351	184,240	184,240	184,240	166,683	166,683	166,683	90.47	0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.47
MEX16160300733598	Ovidio Decroly, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	198,695	176,543	176,543	176,543	164,511	164,511	164,511	93.18	0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.18
MEX16160300733600	No. 0705 Diego Rivera, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	197,040	162,491	162,491	162,491	162,434	162,434	162,434	99.96	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.96
MEX16160300733602	Ing. Manuel González Flores, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	125,400	106,689	106,689	106,689	106,689	106,689	106,689	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300733603	Esther Cano, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	197,040	174,537	174,537	174,537	174,537	174,537	174,537	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300733605	No. 0446 Mariano Matamoros, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	337,484	275,053	275,053	275,053	102,569	102,569	102,569	37.29	0	Metros Cuadrados	100	0.00	37.29
MEX16160300733606	No. 0432 Héroes De Chapultepec, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	149,280	125,776	125,776	125,776	125,776	125,776	125,776	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300733608	José Carlos Becerra, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	146,444	112,814	112,814	112,814	112,814	112,814	112,814	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300733611	No. 0367 Juana De Asbaje, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	222,575	191,671	191,671	191,671	191,671	191,671	191,671	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300733613	No. 0196 Francisco Márquez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	127,055	111,026	111,026	111,026	111,026	111,026	111,026	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300733616	Ecatepec, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	244,800	157,086	157,086	157,086	154,041	154,041	154,041	98.06	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.06
MEX16160300733618	No. 0984 Emiliano Zapata, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	128,711	107,888	107,888	107,888	102,209	102,209	102,209	94.74	0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.74
MEX16160300733619	Francisco Gabilondo Soler Cri Cri, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	101,520	49,446	49,446	49,446	43,792	43,792	43,792	88.57	0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.57
MEX16160300733621	No. 0839 Ricardo Flores Magón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	143,134	19,098	19,098	19,098	19,098	19,098	19,098	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300733622	Insurgentes, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	174,815	155,565	155,565	155,565	155,555	155,555	155,555	99.99	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99
MEX16160300733624	Isidro Fabela Alfaro, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	165,358	121,499	121,499	121,499	110,608	110,608	110,608	91.04	0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.04
MEX16160300733625	No. 0730 Josefa Ortiz De Domínguez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	197,040	168,240	168,240	168,240	168,240	168,240	168,240	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300733626	Moctezuma Xocoyotzin, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	99,762	86,682	86,682	86,682	86,682	86,682	86,682	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300733627	Heriberto Enríquez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	284,758	241,904	241,904	241,904	241,904	241,904	241,904	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300733628	Gral. Felipe Angeles, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	187,583	173,088	173,088	173,088	173,088	173,088	173,088	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300733629	Víctor Bravo Ahuja, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	229,197	155,471	155,471	155,471	155,463	155,463	155,463	99.99	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99
MEX16160300733630	Calderón De La Barca, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	197,040	174,603	174,603	174,603	63,521	63,521	63,521	36.38	0	Metros Cuadrados	100	0.00	36.38

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300733633	No. 0604 José María Morelos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	150,935	132,715	132,715	132,715	128,365	128,365	128,365	96.72	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.72
MEX16160300733635	Jesús Reyes Heroles, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	192,549	163,184	163,184	163,184	158,834	158,834	158,834	97.33	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.33
MEX16160300733636	José Antonio Alzate, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	246,455	193,235	193,235	193,235	184,091	184,091	184,091	95.27	0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.27
MEX16160300733637	No. 0035 Leyes De Reforma, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	227,541	187,507	187,507	187,507	183,158	183,158	183,158	97.68	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.68
MEX16160300733638	Lic. Arturo Montiel Rojas, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	149,280	130,068	130,068	130,068	130,068	130,068	130,068	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300733640	Emilio Carballido, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	165,358	141,315	141,315	141,315	141,315	141,315	141,315	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300733641	No. 0610 Quetzalcóatl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	213,118	160,267	160,267	160,267	154,542	154,542	154,542	96.43	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.43
MEX16160300733644	Carlos Pellicer, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	130,366	112,173	112,173	112,173	47,763	47,763	47,763	42.58	0	Metros Cuadrados	100	0.00	42.58
MEX16160300733645	No. 0130 Melchor Ocampo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	249,766	206,548	206,548	206,548	206,548	206,548	206,548	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300733646	C.A.M. No. 20, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	299,656	163,981	163,981	163,981	159,613	159,613	159,613	97.34	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.34
MEX16160300733647	Andrés Molina Enríquez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	167,014	121,133	121,133	121,133	115,675	115,675	115,675	95.49	0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.49
MEX16160300733649	Bernardo De Balbuena, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	141,478	124,053	124,053	124,053	113,200	113,200	113,200	91.25	0	Metros Cuadrados	100	0.00	91.25
MEX16160300733650	C.A.M. No. 12 Anne Sullivan, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	325,192	284,929	284,929	284,929	284,929	284,929	284,929	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300733651	Primero De Mayo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	200,351	184,246	184,246	184,246	184,246	184,246	184,246	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

	Programas Presupuestarios																				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300737138	No. 0144 Estado De México, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	149,280	124,506	124,506	124,506	124,497	124,497	124,497	99.99	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99
MEX16160300737140	Carolina Agazzi, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	125,400	123,713	123,713	123,713	22,281	22,281	22,281	18.01	0	Metros Cuadrados	100	0.00	18.01
MEX16160300737144	Plan De Ayutla, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	146,444	35,013	35,013	35,013	35,013	35,013	35,013	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300737146	No. 0474 Vicente Guerrero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	197,040	170,818	170,818	170,818	170,818	170,818	170,818	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300737151	Graciela Amador, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	149,280	115,808	115,808	115,808	99,096	99,096	99,096	85.57	0	Metros Cuadrados	100	0.00	85.57
MEX16160300737153	Juventino Rosas, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	141,478	127,812	127,812	127,812	124,030	124,030	124,030	97.04	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.04
MEX16160300737154	Aep. Los Constituyentes, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	101,520	104,627	104,627	104,627	22,281	22,281	22,281	21.30	0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.30
MEX16160300737156	Xochipilli, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	125,400	101,432	101,432	101,432	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX16160300737161	Atzin, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	125,400	123,713	123,713	123,713	52,711	52,711	52,711	42.61	0	Metros Cuadrados	100	0.00	42.61
MEX16160300737164	Rafael Ramírez, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,199,200	1,199,200	1,199,200	1,161,417	1,161,417	1,161,417	96.85	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.85
MEX16160300737165	Constitución De 1917, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,199,200	1,199,200	1,199,200	1,161,417	1,161,417	1,161,417	96.85	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.85
MEX16160300737167	Agustín González Plata, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,199,241	1,199,241	1,199,241	1,163,292	1,163,292	1,163,292	97.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00
MEX16160300737170	Gral. Alvaro Obregón, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,199,998	1,199,998	1,199,998	1,164,049	1,164,049	1,164,049	97.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00
MEX16160300737171	Juan Escutia, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,209,549	1,209,549	1,209,549	445,600	445,600	445,600	36.84	0	Metros Cuadrados	100	0.00	36.84

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300737179	Año De La Patria, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,199,335	1,199,335	1,199,335	1,153,977	1,153,977	1,153,977	96.22	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.22
MEX16160300737180	Profr. Victoriano Granados Basurto, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	124,051	124,051	124,051	10.34	0	Metros Cuadrados	100	0.00	10.34
MEX16160300737182	José Vasconcelos, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,190,605	1,190,605	1,190,605	1,138,959	1,138,959	1,138,959	95.66	0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.66
MEX16160300737183	Gral Lázaro Cárdenas Del Río, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,187,219	1,187,219	1,187,219	1,112,228	1,112,228	1,112,228	93.68	0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.68
MEX16160300737187	Sebastian Lerdo De Tejada, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,199,674	1,199,674	1,199,674	1,163,725	1,163,725	1,163,725	97.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00
MEX16160300737189	Lic. Benito Juárez, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,199,849	1,199,849	1,199,849	1,163,900	1,163,900	1,163,900	97.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00
MEX16160300737191	Narciso Bassols, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,199,205	1,199,205	1,199,205	1,147,580	1,147,580	1,147,580	95.70	0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.70
MEX16160300737192	Juan Aldama, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,197,910	1,197,910	1,197,910	1,161,961	1,161,961	1,161,961	97.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00
MEX16160300737193	Isidro Fabela, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,197,967	1,197,967	1,197,967	1,161,740	1,161,740	1,161,740	96.98	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.98
MEX16160300737196	Conferencia Interamericana De Seg. S., Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	679,426	679,426	679,426	124,051	124,051	124,051	18.26	0	Metros Cuadrados	100	0.00	18.26
MEX16160300737198	Revolución Mexicana, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	436,051	436,051	436,051	36.34	0	Metros Cuadrados	100	0.00	36.34
MEX16160300737201	Japón, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,199,144	1,199,144	1,199,144	1,157,216	1,157,216	1,157,216	96.50	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.50
MEX16160300737205	Tenochtitlán, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,164,051	1,164,051	1,164,051	97.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00
MEX16160300737208	José María Morelos, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,199,704	1,199,704	1,199,704	1,148,619	1,148,619	1,148,619	95.74	0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.74

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300737210	Poeta Josué Mirlo, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,159,059	1,159,059	1,159,059	1,123,110	1,123,110	1,123,110	96.90	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.90
MEX16160300737211	Niños Héroes De Chapultepec, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,217,577	1,217,577	1,217,577	1,181,628	1,181,628	1,181,628	97.05	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.05
MEX16160300737213	Frida Kahlo, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,030,560	1,030,560	1,030,560	994,610	994,610	994,610	96.51	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.51
MEX16160300737215	Hermanos Serdán, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,198,995	1,198,995	1,198,995	1,160,726	1,160,726	1,160,726	96.81	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.81
MEX16160300737216	Estado De México, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,177,540	1,177,540	1,177,540	1,129,361	1,129,361	1,129,361	95.91	0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.91
MEX16160300737218	Gral. Ignacio Zaragoza, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,199,863	1,199,863	1,199,863	1,163,914	1,163,914	1,163,914	97.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00
MEX16160300737219	Cultura Azteca, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,198,840	1,198,840	1,198,840	1,162,891	1,162,891	1,162,891	97.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00
MEX16160300737220	Francisco I. Madero, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,199,358	1,199,358	1,199,358	1,155,420	1,155,420	1,155,420	96.34	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.34
MEX16160300737223	Altagracia Mercado, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,198,924	1,198,924	1,198,924	1,145,506	1,145,506	1,145,506	95.54	0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.54
MEX16160300737226	Dr. Sergio Valdés Arias, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,195,948	1,195,948	1,195,948	1,159,999	1,159,999	1,159,999	96.99	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.99
MEX16160300737228	Octavio Paz, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,190,316	1,190,316	1,190,316	1,135,940	1,135,940	1,135,940	95.43	0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.43
MEX16160300737230	Benito Juárez, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,199,888	1,199,888	1,199,888	1,163,938	1,163,938	1,163,938	97.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00
MEX16160300737234	Vicente Guerrero, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,199,571	1,199,571	1,199,571	1,163,622	1,163,622	1,163,622	97.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00
MEX16160300737235	Profr. Delfino Pando Medina, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,190,749	1,190,749	1,190,749	1,140,645	1,140,645	1,140,645	95.79	0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.79

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300737237	Ma. Teresa Sierra De Sánchez, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,083,098	1,083,098	1,083,098	1,047,149	1,047,149	1,047,149	96.68	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.68
MEX16160300737238	José María Morelos Y Pavón, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,198,983	1,198,983	1,198,983	1,160,703	1,160,703	1,160,703	96.81	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.81
MEX16160300737239	Aquiles Serdán, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	436,051	436,051	436,051	36.34	0	Metros Cuadrados	100	0.00	36.34
MEX16160300737240	Profr. Gregorio Torres Quintero, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,199,891	1,199,891	1,199,891	1,163,942	1,163,942	1,163,942	97.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00
MEX16160300737241	Cuauhtémoc, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,196,784	1,196,784	1,196,784	1,160,835	1,160,835	1,160,835	97.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00
MEX16160300737244	Nicolás Romero, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,199,884	1,199,884	1,199,884	1,163,935	1,163,935	1,163,935	97.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00
MEX16160300737247	Lic. Benito Juárez García, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,199,830	1,199,830	1,199,830	1,048,920	1,048,920	1,048,920	87.42	0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.42
MEX16160300737248	Escudo Nacional, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	939,333	939,333	939,333	903,384	903,384	903,384	96.17	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.17
MEX16160300737252	Nezahualcóyotl, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,196,871	1,196,871	1,196,871	1,154,176	1,154,176	1,154,176	96.43	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.43
MEX16160300737255	Evolución Campesina, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,199,048	1,199,048	1,199,048	1,148,523	1,148,523	1,148,523	95.79	0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.79
MEX16160300737256	Mariano Matamoros, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,197,287	1,197,287	1,197,287	1,161,337	1,161,337	1,161,337	97.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00
MEX16160300737263	Independencia, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,194,870	1,194,870	1,194,870	1,158,920	1,158,920	1,158,920	96.99	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.99
MEX16160300737265	Alfredo Del Mazo, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,200,929	1,200,929	1,200,929	1,164,980	1,164,980	1,164,980	97.01	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.01
MEX16160300737266	Insurgentes, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,184,778	1,184,778	1,184,778	1,148,829	1,148,829	1,148,829	96.97	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.97

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300737268	Gral. Vicente Guerrero, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,199,549	1,199,549	1,199,549	1,067,418	1,067,418	1,067,418	88.98	0	Metros Cuadrados	100	0.00	88.98
MEX16160300737274	Gral. Salvador Alvarado, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,211,671	1,211,671	1,211,671	135,722	135,722	135,722	11.20	0	Metros Cuadrados	100	0.00	11.20
MEX16160300737279	Amado Nervo, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,197,187	1,197,187	1,197,187	1,161,238	1,161,238	1,161,238	97.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00
MEX16160300737280	Gustavo Baz Prada, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,199,860	1,199,860	1,199,860	1,163,911	1,163,911	1,163,911	97.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00
MEX16160300737283	20 De Noviembre, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,182,597	1,182,597	1,182,597	1,146,648	1,146,648	1,146,648	96.96	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.96
MEX16160300737285	Tierra Y Libertad, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,198,523	1,198,523	1,198,523	1,148,581	1,148,581	1,148,581	95.83	0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.83
MEX16160300737286	Carlos Hank González, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,214,168	1,214,168	1,214,168	1,174,789	1,174,789	1,174,789	96.76	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.76
MEX16160300737289	Benita Galeana, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,195,472	1,195,472	1,195,472	1,159,523	1,159,523	1,159,523	96.99	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.99
MEX16160300737292	Profr. Otilio Montaña, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,198,759	1,198,759	1,198,759	1,162,810	1,162,810	1,162,810	97.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00
MEX16160300737293	Ignacio Allende, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,198,841	1,198,841	1,198,841	1,162,892	1,162,892	1,162,892	97.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00
MEX16160300737297	José Ma. Morelos Y Pavón, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,199,528	1,199,528	1,199,528	1,047,339	1,047,339	1,047,339	87.31	0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.31
MEX16160300737299	Fray Pedro De Gante, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,198,676	1,198,676	1,198,676	1,078,761	1,078,761	1,078,761	90.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.00
MEX16160300737300	Emiliano Zapata, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,199,098	1,199,098	1,199,098	1,070,618	1,070,618	1,070,618	89.29	0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.29
MEX16160300737302	Miguel Hidalgo Y Costilla, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,199,995	1,199,995	1,199,995	1,079,639	1,079,639	1,079,639	89.97	0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.97

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300737303	Josefa Ortiz De Domínguez, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,199,687	1,199,687	1,199,687	1,073,983	1,073,983	1,073,983	89.52	0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.52
MEX16160300737306	Lic. Adolfo López Mateos, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,072,871	1,072,871	1,072,871	89.41	0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.41
MEX16160300737310	Gral. Lázaro Cárdenas, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,216,693	1,216,693	1,216,693	1,087,191	1,087,191	1,087,191	89.36	0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.36
MEX16160300737312	Ricardo Flores Magón, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,199,814	1,199,814	1,199,814	1,163,865	1,163,865	1,163,865	97.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00
MEX16160300737314	María Del Carmen Serdán, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,199,410	1,199,410	1,199,410	1,080,205	1,080,205	1,080,205	90.06	0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.06
MEX16160300737320	No. 0266 Joaquín Arcadio Pagaza, Construcción Y Equipamiento De Comedor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,199,653	1,199,653	1,199,653	1,078,663	1,078,663	1,078,663	89.91	0	Metros Cuadrados	100	0.00	89.91
MEX16160300737352	Rey Poeta, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	375,787	92,307	92,307	92,307	92,307	92,307	92,307	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300738226	Tierra Y Libertad, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	582,431	540,557	540,557	540,557	532,415	532,415	532,415	98.49	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.49
MEX16160300738227	Jaime Torres Bodet, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	531,360	483,197	483,197	483,197	57,294	57,294	57,294	11.86	0	Metros Cuadrados	100	0.00	11.86
MEX16160300738230	Justo Sierra, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	486,911	426,015	426,015	426,015	44,562	44,562	44,562	10.46	0	Metros Cuadrados	100	0.00	10.46
MEX16160300738232	Guadalupe Victoria, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	627,174	166,875	166,875	166,875	153,969	153,969	153,969	92.27	0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.27
MEX16160300738233	Francisco I. Madero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	472,963	82,758	82,758	82,758	82,758	82,758	82,758	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300738235	Miguel Hidalgo Y Costilla, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	531,360	57,294	57,294	57,294	57,294	57,294	57,294	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300738236	Lic. Benito Juárez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	568,007	532,281	532,281	532,281	506,123	506,123	506,123	95.09	0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.09

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300738239	Héroes De La Independencia, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	541,292	485,281	485,281	485,281	481,861	481,861	481,861	99.30	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.30
MEX16160300738242	José María Luis Mora, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	556,895	358,451	358,451	358,451	358,451	358,451	358,451	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300738244	20 De Noviembre, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	456,884	402,204	402,204	402,204	387,758	387,758	387,758	96.41	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.41
MEX16160300738246	Dr. Gustavo Baz Prada, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	412,435	315,387	315,387	315,387	57,294	57,294	57,294	18.17	0	Metros Cuadrados	100	0.00	18.17
MEX16160300738249	José Vasconcelos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	437,495	393,643	393,643	393,643	367,439	367,439	367,439	93.34	0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.34
MEX16160300738251	Profr. Heriberto Enriquez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	426,858	372,250	372,250	372,250	372,250	372,250	372,250	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300738252	Josefa Ortiz De Domínguez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	580,775	527,627	527,627	527,627	66,843	66,843	66,843	12.67	0	Metros Cuadrados	100	0.00	12.67
MEX16160300738253	Profr. Carlos Hank González, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	194,204	176,451	176,451	176,451	44,562	44,562	44,562	25.25	0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.25
MEX16160300738254	Niños Héroes, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	580,775	550,062	550,062	550,062	89,124	89,124	89,124	16.20	0	Metros Cuadrados	100	0.00	16.20
MEX16160300738260	Gregorio Torres Quintero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	262,534	238,878	238,878	238,878	238,878	238,878	238,878	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300738262	Nezahualcóyotl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	306,983	276,961	276,961	276,961	276,899	276,899	276,899	99.98	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.98
MEX16160300738263	Telpochcalli, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	318,095	295,548	295,548	295,548	295,548	295,548	295,548	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300738264	Dr. Gustavo Baz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	402,503	370,328	370,328	370,328	365,978	365,978	365,978	98.83	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.83
MEX16160300738543	Enrique Flores Magón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	350,252	302,127	302,127	302,127	297,777	297,777	297,777	98.56	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.56

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300738544	Lázaro Cárdenas, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	318,095	220,131	220,131	220,131	25,464	25,464	25,464	11.57	0	Metros Cuadrados	100	0.00	11.57
MEX16160300738545	Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	184,747	158,592	158,592	158,592	133,781	133,781	133,781	84.36	0	Metros Cuadrados	100	0.00	84.36
MEX16160300738549	Laura Méndez De Cuenca, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	294,215	174,267	174,267	174,267	169,836	169,836	169,836	97.46	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.46
MEX16160300738551	2 De Marzo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	273,646	188,861	188,861	188,861	141,618	141,618	141,618	74.99	0	Metros Cuadrados	100	0.00	74.99
MEX16160300738559	Miguel Hidalgo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	365,855	324,145	324,145	324,145	323,444	323,444	323,444	99.78	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.78
MEX16160300738561	Cuauhtémoc, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	440,806	397,436	397,436	397,436	387,675	387,675	387,675	97.54	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.54
MEX16160300738565	Benito Juárez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	223,050	153,444	153,444	153,444	146,465	146,465	146,465	95.45	0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.45
MEX16160300738569	Agustín Melgar, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	547,913	496,189	496,189	496,189	496,160	496,160	496,160	99.99	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99
MEX16160300738571	Vicente Guerrero, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	292,560	265,651	265,651	265,651	101,976	101,976	101,976	38.39	0	Metros Cuadrados	100	0.00	38.39
MEX16160300738574	José Ma. Morelos Y Pavón, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	411,960	370,608	370,608	370,608	368,811	368,811	368,811	99.52	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.52
MEX16160300738575	Juan Escutia, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	528,524	443,661	443,661	443,661	434,214	434,214	434,214	97.87	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.87
MEX16160300738578	Juan De La Barrera, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	396,357	335,723	335,723	335,723	331,036	331,036	331,036	98.60	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.60
MEX16160300738581	Emiliano Zapata, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	248,586	217,985	217,985	217,985	213,635	213,635	213,635	98.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.00
MEX16160300738583	José Clemente Orozco, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	299,181	276,532	276,532	276,532	276,532	276,532	276,532	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300738584	Josué Mirlo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	279,792	262,076	262,076	262,076	260,566	260,566	260,566	99.42	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.42
MEX16160300738587	Alfredo Del Mazo Velez, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	528,524	494,751	494,751	494,751	490,398	490,398	490,398	99.12	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.12
MEX16160300738590	Carmen Serdán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	270,335	251,009	251,009	251,009	248,630	248,630	248,630	99.05	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.05
MEX16160300738591	Quetzalcóatl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	197,040	155,718	155,718	155,718	140,322	140,322	140,322	90.11	0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.11
MEX16160300738596	Ignacio Zaragoza, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	345,286	66,843	66,843	66,843	66,843	66,843	66,843	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300738599	Leona Vicario, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	413,615	365,528	365,528	365,528	136,396	136,396	136,396	37.31	0	Metros Cuadrados	100	0.00	37.31
MEX16160300738602	Francisco González Bocanegra, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	295,871	263,775	263,775	263,775	35,013	35,013	35,013	13.27	0	Metros Cuadrados	100	0.00	13.27
MEX16160300738606	Melchor Ocampo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	261,353	229,143	229,143	229,143	229,114	229,114	229,114	99.99	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.99
MEX16160300738609	Venustiano Carranza, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	222,575	86,023	86,023	86,023	79,141	79,141	79,141	92.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	92.00
MEX16160300738610	Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	330,863	295,129	295,129	295,129	289,133	289,133	289,133	97.97	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.97
MEX16160300738611	Lic. Juan Fernández Albarrán, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	184,747	157,878	157,878	157,878	157,878	157,878	157,878	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300738618	Patria, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	260,878	235,682	235,682	235,682	235,682	235,682	235,682	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300738620	Octavio Paz, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	159,212	139,886	139,886	139,886	131,875	131,875	131,875	94.27	0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.27
MEX16160300738624	Fernando Montes De Oca, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	185,928	151,342	151,342	151,342	151,288	151,288	151,288	99.96	0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.96

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300738628	Gabriela Mistral, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	198,695	187,227	187,227	187,227	184,958	184,958	184,958	98.79	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.79
MEX16160300738641	Guillermo Prieto, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	474,143	317,803	317,803	317,803	311,847	311,847	311,847	98.13	0	Metros Cuadrados	100	0.00	98.13
MEX16160300738645	Narciso Bassols, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	155,901	12,732	12,732	12,732	12,732	12,732	12,732	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300738648	Amado Nervo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	329,208	188,159	188,159	188,159	183,820	183,820	183,820	97.69	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.69
MEX16160300738650	18 De Marzo, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	284,758	259,998	259,998	259,998	259,998	259,998	259,998	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300738653	Ignacio Allende, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	225,886	196,946	196,946	196,946	186,018	186,018	186,018	94.45	0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.45
MEX16160300738655	Rosario Castellanos, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	197,040	164,860	164,860	164,860	158,649	158,649	158,649	96.23	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.23
MEX16160300738656	Rey Izcoátl, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	270,335	211,810	211,810	211,810	207,410	207,410	207,410	97.92	0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.92
MEX16160300738659	Juan Luis Vives, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	159,212	139,886	139,886	139,886	38,196	38,196	38,196	27.31	0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.31
MEX16160300738661	Pastor Velázquez Hernández, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	197,515	35,013	35,013	35,013	35,013	35,013	35,013	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300738663	Carlos Hank González, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	246,455	172,020	172,020	172,020	165,924	165,924	165,924	96.46	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.46
MEX16160300738668	Federico Froebel, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	274,121	28,647	28,647	28,647	28,647	28,647	28,647	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300738670	Gral. Lázaro Cárdenas Del Río, Mantenimiento Y/O Rehabilitación Del Plantel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	159,212	127,153	127,153	127,153	127,153	127,153	127,153	100.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MEX16160300738692	Preparatoria Oficial No. 271, Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas U-1c	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,442,000	1,442,000	1,442,000	1,442,000	1,561	1,561	1,561	0.11	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.11

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.

Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Gestión de Proyectos

Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300738696	Preparatoria Oficial No. 292, Construcción Y Equipamiento De 3 Aulas Didácticas U-1c Y Construcción De Un Módulo Sanitario U-1c	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	3,338,000	3,338,000	3,338,000	3,338,000	911,936	911,936	911,936	27.32	0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.32
MEX16160300738698	Preparatoria Oficial No. 162, Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas U-1c	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,442,000	1,442,000	1,442,000	1,442,000	1,561	1,561	1,561	0.11	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.11
MEX16160300738702	Preparatoria Oficial No. 167, Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas U-1c	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,442,000	1,442,000	1,442,000	1,442,000	1,561	1,561	1,561	0.11	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.11
MEX16160300738705	Preparatoria Oficial No. 3, Construcción Y Equipamiento De Un Aula Didáctica U-1c Y Construcción De Un Módulo Sanitario U-1c	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,896,000	1,896,000	1,896,000	1,896,000	781	781	781	0.04	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.04
MEX16160300738706	Preparatoria Oficial No. 273, Construcción Y Equipamiento De Un Aula Didáctica U-1c Y Construcción De Un Módulo Sanitario U-1c	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,896,000	1,896,000	1,896,000	1,896,000	781	781	781	0.04	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.04
MEX16160300738707	Preparatoria Oficial No. 230, Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas U-1c Y Construcción De Un Módulo Sanitario U-1c	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	2,617,000	2,617,000	2,617,000	2,617,000	725,934	725,934	725,934	27.74	0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.74
MEX16160300738710	Preparatoria Oficial No. 150, Construcción Y Equipamiento De Un Aula Didáctica U-1c Y Construcción De Un Módulo Sanitario U-1c	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,896,000	1,896,000	1,896,000	1,896,000	781	781	781	0.04	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.04
MEX16160300738711	Preparatoria Oficial No. 132, Construcción Y Equipamiento De Un Aula Didáctica U-1c	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	721,000	721,000	721,000	721,000	781	781	781	0.11	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.11
MEX16160300738712	Preparatoria Oficial No.8, Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas U-1c	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,442,000	1,442,000	1,442,000	1,442,000	1,561	1,561	1,561	0.11	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.11
MEX16160300738713	Preparatoria Oficial No. 309, Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas U-1c	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,442,000	1,442,000	1,442,000	1,442,000	1,561	1,561	1,561	0.11	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.11
MEX16160300738715	Preparatoria Oficial No 146, Construcción Y Equipamiento De Un Aula Didáctica U-1c	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	721,000	721,000	721,000	721,000	186,781	186,781	186,781	25.91	0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.91
MEX16160300738716	Centro De Bachillerato Tecnológico No. 2 Tenancingo, Construcción Y Equipamiento De 3 Aulas Didácticas U-1c Y Construcción De Un Taller De Gastronomía U-1c	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	3,563,000	3,563,000	3,563,000	3,563,000	1,890,214	1,890,214	1,890,214	53.05	0	Metros Cuadrados	100	0.00	53.05
MEX16160300738718	Centro De Bachillerato Tecnológico Calimaya, Construcción Y Equipamiento De 3 Aulas Didácticas U-1c Y Construcción De Un Módulo Sanitario U-1c	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	3,338,000	3,338,000	3,338,000	3,338,000	895,643	895,643	895,643	26.83	0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.83
MEX16160300738720	Centro De Bachillerato Tecnológico No. 2 Tejupilco, Construcción Y Equipamiento De 3 Aulas Didácticas U-1c Y Construcción De Un Módulo Sanitario U-1c	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	3,338,000	3,338,000	3,338,000	3,338,000	2,342	2,342	2,342	0.07	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.07

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300738722	Centro De Bachillerato Tecnológico Temascaltepec, Construcción Y Equipamiento De 3 Aulas Didácticas U-1c Y Construcción De Un Módulo Sanitario U-1c	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	3,338,000	3,338,000	3,338,000	3,338,000	912,716	912,716	912,716	27.34	0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.34
MEX16160300738724	Centro De Bachillerato Tecnológico No. 2 Almoloya De Juárez, Construcción Y Equipamiento De Un Taller De Cómputo U-1c	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	2,361,753	2,361,753	2,361,753	2,361,753	33,569	33,569	33,569	1.42	0	Metros Cuadrados	100	0.00	1.42
MEX16160400816131	Finalizacion De La Construccion Del Edificio De Rectoria	Ocoyoacac	Cobertura municipal	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	En Ejecución	2016	1,196,194	1,196,194	1,196,194	1,196,194	1,196,194	1,149,689	1,149,689	96.11	0	Metros Cuadrados	0	0.00	96.00
MEX16160400819215	Prim Alfredo Del Mazo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	933,402	933,402	933,402	84.85	0	Metros Cuadrados	200	0.00	84.85
MEX16160400819225	Prim Nicolás Bravo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00
MEX16160400819246	Secg Antonio Ruiz Pérez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	463,663	463,663	463,663	42.15	0	Metros Cuadrados	100	0.00	42.15
MEX16160400819258	Jn Leona Vicario	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	388,800	388,800	388,800	28.80	0	Metros Cuadrados	150	0.00	28.80
MEX16160400819308	Prim Adolfo López Mateos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	800,000	800,000	800,000	800,000	146,897	146,897	146,897	18.36	0	Metros Cuadrados	100	0.00	18.36
MEX16160400819313	Prim Libertadores De América	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	308,146	308,146	308,146	20.54	0	Metros Cuadrados	100	0.00	20.54
MEX16160400819317	Jn Cuauhtémoc	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	750,000	750,000	750,000	750,000	216,000	216,000	216,000	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400819326	Jn Rosario Castellanos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	750,000	750,000	750,000	750,000	190,780	190,780	190,780	25.44	0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.44
MEX16160400819330	Stec Melchor Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX16160400819336	Jn María Montessori	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	825,000	825,000	825,000	825,000	237,600	237,600	237,600	28.80	0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80
MEX16160400819341	Stv No. 0163 Mariano Riva Palacio	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	400,000	400,000	400,000	400,000	243,473	243,473	243,473	60.87	0	Metros Cuadrados	50	0.00	60.87

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400819343	Jn Profra. M. Guadalupe Rhon De Hank	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	350,000	350,000	350,000	350,000	100,800	100,800	100,800	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400819348	Prim Cuauhtémoc	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	350,000	350,000	350,000	350,000	305,065	305,065	305,065	87.16	0	Metros Cuadrados	100	0.00	87.16
MEX16160400819357	Prim Wenceslao Labra	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	800,000	800,000	800,000	800,000	230,400	230,400	230,400	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400819368	Jn Angela Peralta	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	388,800	388,800	388,800	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400819373	Prim Juan Escutia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	104,268	104,268	104,268	8.91	0	Metros Cuadrados	100	0.00	8.91
MEX16160400819378	Prim Lic. Benito Juárez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	650,000	650,000	650,000	650,000	187,200	187,200	187,200	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400819389	Prim Miguel Hidalgo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	288,000	288,000	288,000	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400819524	Jn José Martí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	800,000	800,000	800,000	800,000	230,400	230,400	230,400	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400819533	Jn Juan Rulfo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	345,600	345,600	345,600	28.80	0	Metros Cuadrados	150	0.00	28.80
MEX16160400819539	Prim Benito Juárez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	345,600	345,600	345,600	28.80	0	Metros Cuadrados	150	0.00	28.80
MEX16160400819544	Jn Lázaro Cárdenas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,116,259	1,116,259	1,116,259	93.02	0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.02
MEX16160400819553	Secg Ignacio Manuel Altamirano	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	750,000	750,000	750,000	750,000	216,000	216,000	216,000	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400819555	Prim Solidaridad	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	825,000	825,000	825,000	825,000	237,600	237,600	237,600	28.80	0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80
MEX16160400819577	Jn Ahuizotl	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	233,038	233,038	233,038	21.49	0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.49

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400819582	Jn Amado Nervo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	312,353	312,353	312,353	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400819588	Jn Fernando Montes De Oca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	542,279	542,279	542,279	542,279	116,519	116,519	116,519	21.49	0	Metros Cuadrados	50	0.00	21.49
MEX16160400819594	Jn Frida Kahlo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	542,279	542,279	542,279	542,279	294,733	294,733	294,733	54.35	0	Metros Cuadrados	50	0.00	54.35
MEX16160400819595	Jn Josué Mirlo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	800,000	800,000	800,000	800,000	230,400	230,400	230,400	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400819602	Jn Miguel Angel De Quevedo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	236,983	236,983	236,983	21.85	0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.85
MEX16160400819610	Secg Lic. Isidro Fabela	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	825,000	825,000	825,000	825,000	237,600	237,600	237,600	28.80	0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80
MEX16160400819622	Secg No. 0093 José Mar	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	316,800	316,800	316,800	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400819660	Stec E.S.T.I. No. 0086 Dr. Gustavo Baz Prada	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00
MEX16160400819665	Prim Emancipación Campesina	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,102,328	1,102,328	1,102,328	1,102,328	233,968	233,968	233,968	21.22	0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.22
MEX16160400819670	Secg No. 0239 Fernando Montes De Oca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	800,000	800,000	800,000	800,000	230,400	230,400	230,400	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400819674	Jn María Bertely	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	471,406	471,406	471,406	28.57	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.57
MEX16160400819679	Stv No. 0045 Fernando Montes De Oca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	500,000	500,000	500,000	500,000	144,000	144,000	144,000	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400819687	Jn Carolina De Ibarra	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	336,244	336,244	336,244	31.00	0	Metros Cuadrados	50	0.00	31.00
MEX16160400819692	Prim Mariano Matamoros	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,102,328	1,102,328	1,102,328	1,102,328	1,036,330	1,036,330	1,036,330	94.01	0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.01

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400819722	Prim Nezahualcóyotl	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,102,328	1,102,328	1,102,328	1,102,328	556,908	556,908	556,908	50.52	0	Metros Cuadrados	100	0.00	50.52
MEX16160400819740	Secg No. 0387 Cuauhtémoc	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	553,245	553,245	553,245	23.05	0	Metros Cuadrados	400	0.00	23.05
MEX16160400819747	Jn Consuelo R. De Fernández Albarrán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	647,489	647,489	647,489	59.70	0	Metros Cuadrados	100	0.00	59.70
MEX16160400819755	Jn Guadalupe Victoria	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	500,000	500,000	500,000	500,000	104,343	104,343	104,343	20.87	0	Metros Cuadrados	50	0.00	20.87
MEX16160400819764	Jn León Tolstoi	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,031,814	1,031,814	1,031,814	93.80	0	Metros Cuadrados	150	0.00	93.80
MEX16160400819770	Jn Octavio Paz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00
MEX16160400819813	Jn Sor Juana Inés De La Cruz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	432,000	432,000	432,000	28.80	0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80
MEX16160400819822	Prim Ignacio Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,653,493	1,653,493	1,653,493	1,653,493	475,861	475,861	475,861	28.78	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.78
MEX16160400819834	Secg No. 0295 León Felipe	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	350,000	350,000	350,000	350,000	303,149	303,149	303,149	86.61	0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.61
MEX16160400819837	Secg No. 0476 Profr. Manuel Hinojosa Giles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	374,400	374,400	374,400	28.80	0	Metros Cuadrados	300	0.00	28.80
MEX16160400819846	Secg No. 0620 José De Tapia Bujalance	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	250,000	250,000	250,000	250,000	226,741	226,741	226,741	90.70	0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.70
MEX16160400819856	Secg No. 0647 Juan Ruflo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00
MEX16160400819887	Secg No. 0832 Niños Héroes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	250,000	250,000	250,000	250,000	207,247	207,247	207,247	82.90	0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.90
MEX16160400819893	Stv Juana De Asbaje	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	363,468	363,468	363,468	31.07	0	Metros Cuadrados	100	0.00	31.07

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400819901	Stv No. 0206 Diego Rivera	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	403,200	403,200	403,200	28.80	0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80
MEX16160400819918	Jn José Manuel Othón	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	302,400	302,400	302,400	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400819920	Stec E.S.T.I. No 0016 Cuauhtémoc	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	750,000	750,000	750,000	750,000	216,000	216,000	216,000	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400819985	Jn Tenoch	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	406,127	406,127	406,127	37.45	0	Metros Cuadrados	100	0.00	37.45
MEX16160400820075	Ues Universidad Mexiquense Del Bicentenario	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	4,292,232	4,292,232	4,292,232	21.46	0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.46
MEX16160400820448	Univ Universidad Politécnica Del Valle De México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	4,991,731	4,991,731	4,991,731	24.96	0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.96
MEX16160400820489	Ues Universidad Mexiquense Del Bicentenario	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	4,051,500	4,051,500	4,051,500	20.26	0	Metros Cuadrados	100	0.00	20.26
MEX16160400821063	Prim 2 De Marzo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	800,000	800,000	800,000	800,000	439,761	439,761	439,761	54.97	0	Metros Cuadrados	100	0.00	54.97
MEX16160400821262	Extra Centro E Actualización Del Magisterio En El Estado De México Sede Toluca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	1,410,567	1,410,567	1,410,567	28.21	0	Metros Cuadrados	750	0.00	28.21
MEX16160400821387	Ues Universidad Mexiquense Del Bicentenario	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	1,966,155	1,966,155	1,966,155	17.87	0	Metros Cuadrados	100	0.00	17.87
MEX16160400821398	Jn Chalchitlicue (Diosa Del Agua)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	750,000	750,000	750,000	750,000	320,735	320,735	320,735	42.76	0	Metros Cuadrados	100	0.00	42.76
MEX16160400821405	Jn Francisco González Bocanegra	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	465,250	465,250	465,250	42.90	0	Metros Cuadrados	100	0.00	42.90
MEX16160400821412	Jn Josefa Ortiz De Domínguez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	800,000	800,000	800,000	800,000	617,396	617,396	617,396	77.17	0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.17
MEX16160400821420	Jn Manuel Ma. Contreras	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	442,725	442,725	442,725	40.82	0	Metros Cuadrados	100	0.00	40.82

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400821423	Jn Marco Antonio Sosa Balderas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	800,000	800,000	800,000	800,000	502,895	502,895	502,895	62.86	0	Metros Cuadrados	100	0.00	62.86
MEX16160400821427	Jn Tenochtitlán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	800,000	800,000	800,000	800,000	495,096	495,096	495,096	61.89	0	Metros Cuadrados	100	0.00	61.89
MEX16160400821429	Prim Felipe Villanueva	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	345,600	345,600	345,600	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400821430	Normal Normal De Tejupilco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	2,980,000	2,980,000	2,980,000	2,980,000	839,503	839,503	839,503	28.17	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.17
MEX16160400821436	Prim Hermanos Flores Magón	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	700,000	700,000	700,000	700,000	664,636	664,636	664,636	94.95	0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.95
MEX16160400821439	Prim Vicente Lombardo Toledano	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,102,328	1,102,328	1,102,328	1,102,328	516,286	516,286	516,286	46.84	0	Metros Cuadrados	100	0.00	46.84
MEX16160400821445	Univ Universidad Tecnológica De Tecamac	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	5,098,574	5,098,574	5,098,574	25.49	0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.49
MEX16160400821446	Secg No. 0016 Juan José De Los Reyes El Pipila	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	800,000	800,000	800,000	800,000	230,400	230,400	230,400	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400821460	Secg No. 0424 Lic. Adolfo López Mateos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	300,000	300,000	300,000	300,000	86,400	86,400	86,400	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400821466	Secg No. 0544 5 De Febrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	345,600	345,600	345,600	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400821472	Secg No. 0623 Cuauhtémoc	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	316,800	316,800	316,800	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400821473	Secg No. 0700 Ignacio López Rayón	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	537,418	537,418	537,418	28.29	0	Metros Cuadrados	350	0.00	28.29
MEX16160400821477	Secg No. 0794 Niños Héroes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	446,400	446,400	446,400	28.80	0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80
MEX16160400821484	Secg No. 0849 Alfonso Reyes Ochoa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	800,000	800,000	800,000	800,000	230,400	230,400	230,400	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400821488	Secg No. 0866 Jaime Torres Bodet	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	800,000	800,000	800,000	800,000	230,400	230,400	230,400	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400821497	Secg No. 1039 Rafael Ramírez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	432,000	432,000	432,000	28.80	0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80
MEX16160400821505	Jn Cuiclahuac	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	35,214	35,214	35,214	3.25	0	Metros Cuadrados	100	0.00	3.25
MEX16160400822097	Univ Universidad Politécnica De Tecamac	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	5,411,372	5,411,372	5,411,372	27.06	0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.06
MEX16160400822106	Normal Normal De Tecamac	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	3,260,000	3,260,000	3,260,000	3,260,000	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX16160400822122	Univ Universidad Tecnológica Fidel Velázquez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	3,651,994	3,651,994	3,651,994	18.26	0	Metros Cuadrados	100	0.00	18.26
MEX16160400822202	Univ Universidad Tecnológica Del Valle De Toluca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	4,564,147	4,564,147	4,564,147	22.82	0	Metros Cuadrados	100	0.00	22.82
MEX16160400822231	Tes Tecnológico De Estudios Superiores	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	5,684,274	5,684,274	5,684,274	28.42	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.42
MEX16160400822552	Jn María De Pilar Lobarde De Pérez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	306,667	306,667	306,667	28.28	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.28
MEX16160400822562	Jn Mariano Azuela	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	736,424	736,424	736,424	67.90	0	Metros Cuadrados	100	0.00	67.90
MEX16160400822567	Jn Pedro Patiño Ixtolinque	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,172,696	1,172,696	1,172,696	1,172,696	853,238	853,238	853,238	72.76	0	Metros Cuadrados	100	0.00	72.76
MEX16160400822580	Secg No. 0653 Josué Mirlo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	800,000	800,000	800,000	800,000	230,400	230,400	230,400	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400822595	Jn Miguel Ramos Arizpe	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	269,505	269,505	269,505	24.85	0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.85
MEX16160400822603	Jn Rosario Castellanos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	800,000	800,000	800,000	800,000	195,222	195,222	195,222	24.40	0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.40

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400822609	Jn Rufino Tamayo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	331,200	331,200	331,200	28.80	0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80
MEX16160400822614	Stv No. 0157 Sor Juana I. De La Cruz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	950,000	950,000	950,000	950,000	273,600	273,600	273,600	28.80	0	Metros Cuadrados	300	0.00	28.80
MEX16160400822622	Jn Alfonso García Robles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	884,864	884,864	884,864	58.99	0	Metros Cuadrados	100	0.00	58.99
MEX16160400822632	Jn Antonio Caso	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	312,352	312,352	312,352	28.80	0	Metros Cuadrados	50	0.00	28.80
MEX16160400822637	Jn Bertha Von Glumer	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	569,258	569,258	569,258	52.49	0	Metros Cuadrados	100	0.00	52.49
MEX16160400822702	Jn Gabriel García Márquez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	300,000	300,000	300,000	300,000	73,908	73,908	73,908	24.64	0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.64
MEX16160400822955	Normal Normal De Coatepec Harinas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	3,195,000	3,195,000	3,195,000	3,195,000	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX16160400822971	Normal Normal De Atlacomulco Profesora Evangelina Alcantar	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	2,650,500	2,650,500	2,650,500	2,650,500	583,469	583,469	583,469	22.01	0	Metros Cuadrados	100	0.00	22.01
MEX16160400822993	Univ Universidad Estatal Del Valle De Toluca Extensión Amanalco, Agm-0048	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	5,605,921	5,605,921	5,605,921	28.03	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.03
MEX161604008223007	Cobaem Cobaem Plantel 28 Zinacantepec Ii	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	5,926,243	5,926,243	5,926,243	5,926,243	2,254,178	2,254,178	2,254,178	38.04	0	Metros Cuadrados	450	0.00	38.04
MEX161604008223026	Cobaem Cobaem Plantel 01 Zinacantepec	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	678,100	678,100	678,100	678,100	195,293	195,293	195,293	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX161604008223057	Cobaem Cobaem Plantel 34 Villa Del Carbón	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,716,695	1,716,695	1,716,695	1,716,695	381,257	381,257	381,257	22.21	0	Metros Cuadrados	100	0.00	22.21
MEX161604008223255	Cobaem Cobaem Plantel 04 Valle De Chalco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	3,858,000	3,858,000	3,858,000	3,858,000	607,032	607,032	607,032	15.73	0	Metros Cuadrados	200	0.00	15.73
MEX161604008223453	Cobaem Cobaem Plantel 55 Toluca Iv	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	845,424	845,424	845,424	845,424	243,482	243,482	243,482	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400823460	Cobaem Cobaem Plantel 07 Toluca li	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,820,695	1,820,695	1,820,695	1,820,695	409,160	409,160	409,160	22.47	0	Metros Cuadrados	100	0.00	22.47
MEX16160400823480	Cobaem Cobaem Plantel 06 Toluca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	604,000	604,000	604,000	604,000	173,952	173,952	173,952	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400825467	Cbt Cbt No. 7 San Juan Tilapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	11,662,469	11,662,469	11,662,469	11,662,469	2,646,663	2,646,663	2,646,663	22.69	0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	22.69
MEX16160400825471	Cbt Cbt Adolfo López Mateos, Agm-0847	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	5,537,232	5,537,232	5,537,232	27.69	0	Metros Cuadrados	2,400	0.00	27.69
MEX16160400825473	Prepa Preparatoria Oficial No. 182	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	10,600,000	10,600,000	10,600,000	10,600,000	2,457,570	2,457,570	2,457,570	23.18	0	Metros Cuadrados	800	0.00	23.18
MEX16160400825475	Prepa Preparatoria Oficial No. 188	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	735,000	735,000	735,000	735,000	154,080	154,080	154,080	20.96	0	Metros Cuadrados	50	0.00	20.96
MEX16160400825478	Prepa Preparatoria Oficial Anexa A La Normal De Texcoco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	9,512,740	9,512,740	9,512,740	9,512,740	2,263,072	2,263,072	2,263,072	23.79	0	Metros Cuadrados	1,100	0.00	23.79
MEX16160400825487	Cobaem Cobaem Plantel 43 Texcoco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	7,378,973	7,378,973	7,378,973	7,378,973	1,639,328	1,639,328	1,639,328	22.22	0	Metros Cuadrados	500	0.00	22.22
MEX16160400825494	Univ Unidad Académica De La Universidad Digital Del Estado De México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	18,800,000	18,800,000	18,800,000	18,800,000	4,076,476	4,076,476	4,076,476	21.68	0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	21.68
MEX16160400826293	Jn Justo Sierra	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	201,809	201,809	201,809	18.61	0	Metros Cuadrados	100	0.00	18.61
MEX16160400826298	Jn Lauro Aguirre	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	202,209	202,209	202,209	18.64	0	Metros Cuadrados	100	0.00	18.64
MEX16160400826301	Jn Luis González Obregón	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	201,809	201,809	201,809	18.61	0	Metros Cuadrados	100	0.00	18.61
MEX16160400826304	Jn Malinal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	201,848	201,848	201,848	18.61	0	Metros Cuadrados	100	0.00	18.61
MEX16160400826308	Jn Manuel Avila Camacho	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	201,809	201,809	201,809	18.61	0	Metros Cuadrados	100	0.00	18.61

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400826313	Jn Manuel Flores	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	421,897	421,897	421,897	38.90	0	Metros Cuadrados	100	0.00	38.90
MEX16160400826317	Jn Maria Oropeza Hermida	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	411,874	411,874	411,874	37.98	0	Metros Cuadrados	100	0.00	37.98
MEX16160400826490	Jn Miguel Aleman	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	650,000	650,000	650,000	650,000	388,906	388,906	388,906	59.83	0	Metros Cuadrados	100	0.00	59.83
MEX16160400826494	Jn Miguel Salinas Alanis	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	196,520	196,520	196,520	18.12	0	Metros Cuadrados	100	0.00	18.12
MEX16160400826498	Jn Profr. José Severiano Reyes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	222,063	222,063	222,063	21.15	0	Metros Cuadrados	50	0.00	21.15
MEX16160400826502	Jn Raquel Medina Vargas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	196,520	196,520	196,520	18.12	0	Metros Cuadrados	100	0.00	18.12
MEX16160400826507	Jn Rosaura Zapata	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	262,707	262,707	262,707	24.22	0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.22
MEX16160400826508	Jn Xicotencatl (El Joven)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	428,839	428,839	428,839	39.54	0	Metros Cuadrados	100	0.00	39.54
MEX16160400826514	Jn Xipehualtzin	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	196,520	196,520	196,520	18.12	0	Metros Cuadrados	100	0.00	18.12
MEX16160400826518	Jn Xochitlalzin (Jardin Del Pequeño)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	259,350	259,350	259,350	23.91	0	Metros Cuadrados	100	0.00	23.91
MEX16160400826519	Jn Zuhuyka	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	269,685	269,685	269,685	24.87	0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.87
MEX16160400826521	Cecytem Cecytem Plantel Tepotzotlán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	7,800,000	8,300,000	8,300,000	8,300,000	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	600	0.00	0.00
MEX16160400826523	Cbt Cbt Alexander Weiner	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	2,080,481	2,080,481	2,080,481	2,080,481	428,767	428,767	428,767	20.61	0	Metros Cuadrados	150	0.00	20.61
MEX16160400826524	Prim Basilio Pérez Gallardo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	825,000	825,000	825,000	825,000	197,062	197,062	197,062	23.89	0	Metros Cuadrados	200	0.00	23.89

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400826526	Cobaem Cobaem Plantel 26 Tenancingo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	3,825,223	3,825,223	3,825,223	3,825,223	1,046,519	1,046,519	1,046,519	27.36	0	Metros Cuadrados	200	0.00	27.36
MEX16160400826527	Prim El Niño Artillero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	317,612	317,612	317,612	27.15	0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.15
MEX16160400826529	Prepa Preparatoria Oficial No. 317 (Complemento)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	500,000	500,000	500,000	500,000	144,000	144,000	144,000	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400826530	Prim Lic. Adolfo López Mateos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	825,000	825,000	825,000	825,000	205,643	205,643	205,643	24.93	0	Metros Cuadrados	200	0.00	24.93
MEX16160400826532	Cobaem Cobaem Plantel 66 Temascalcingo II	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	3,202,110	3,202,110	3,202,110	3,202,110	874,157	874,157	874,157	27.30	0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.30
MEX16160400826534	Cobaem Cobaem Plantel 41 Temascalcingo (Complemento)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	550,000	550,000	550,000	550,000	525,717	525,717	525,717	95.58	0	Metros Cuadrados	200	0.00	95.58
MEX16160400826536	Cobaem Cobaem Plantel 35 Tecamac II	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,852,095	1,852,095	1,852,095	1,852,095	2,049	2,049	2,049	0.11	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.11
MEX16160400826538	Prim Lic. Guillermo Robles Gil	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	825,000	825,000	825,000	825,000	197,557	197,557	197,557	23.95	0	Metros Cuadrados	100	0.00	23.95
MEX16160400826541	Prim Otilio Montaño	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	336,960	336,960	336,960	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400826542	Cecytem Cecytem Plantel Tecamac	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	7,800,000	8,300,000	8,300,000	8,300,000	1,716,180	1,716,180	1,716,180	20.68	0	Metros Cuadrados	600	0.00	20.68
MEX16160400826544	Prim Presidente Lázaro Cárdenas Del Río	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	288,000	288,000	288,000	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400826546	Prim Profesor Heriberto Enriquez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	750,000	750,000	750,000	750,000	216,000	216,000	216,000	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400826551	Prepa Preparatoria Oficial No. 297	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	19,916,329	19,916,329	19,916,329	19,916,329	3,646,932	3,646,932	3,646,932	18.31	0	Metros Cuadrados	1,850	0.00	18.31
MEX16160400826552	Prepa Preparatoria Oficial No. 20 (Complemento)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	5,233,622	5,233,622	5,233,622	5,233,622	1,858,965	1,858,965	1,858,965	35.52	0	Metros Cuadrados	500	0.00	35.52

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400826613	Cobaem Cobaem Plantel 15 Nicolás Romero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	4,474,955	4,474,955	4,474,955	4,474,955	1,349,309	1,349,309	1,349,309	30.15	0	Metros Cuadrados	300	0.00	30.15
MEX16160400826614	Prim Juan De La Barrera	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,102,328	1,102,328	1,102,328	1,102,328	866,389	866,389	866,389	78.60	0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.60
MEX16160400826615	Conalep Conalep Plantel Del Sol	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00
MEX16160400826617	Prim Lic. Mario Colín Sánchez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	331,200	331,200	331,200	28.80	0	Metros Cuadrados	300	0.00	28.80
MEX16160400826619	Cobaem Cobaem Plantel 30 Nezahualcóyotl	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	4,443,050	8,300,000	8,300,000	8,300,000	1,766,560	1,766,560	1,766,560	21.28	0	Metros Cuadrados	600	0.00	21.28
MEX16160400826620	Prim Estado De México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	437,688	437,688	437,688	29.18	0	Metros Cuadrados	250	0.00	29.18
MEX16160400826622	Cecytem Cecytem Plantel Nezahualcóyotl	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	345,600	345,600	345,600	28.80	0	Metros Cuadrados	600	0.00	28.80
MEX16160400826627	Stv No. 0294 20 De Noviembre	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	432,000	432,000	432,000	28.80	0	Metros Cuadrados	150	0.00	28.80
MEX16160400826628	Cobaem Cobaem Plantel 37 Naucalpan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	13,737,286	13,737,286	13,737,286	13,737,286	6,137,662	6,137,662	6,137,662	44.68	0	Metros Cuadrados	1,450	0.00	44.68
MEX16160400826629	Stv No. 0502 Lic. Isidro Fabela Alfaro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	374,400	374,400	374,400	28.80	0	Metros Cuadrados	250	0.00	28.80
MEX16160400826631	Cbt Cbt No.1 Miguel De Cervantes Saavedra	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	528,525	528,525	528,525	528,525	145,819	145,819	145,819	27.59	0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.59
MEX16160400826634	Prepa Preparatoria Oficial No.191 (Complemento)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	389,052	389,052	389,052	389,052	112,047	112,047	112,047	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400826637	Prim Luciano Solís	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	825,000	825,000	825,000	825,000	458,726	458,726	458,726	55.60	0	Metros Cuadrados	200	0.00	55.60
MEX16160400826638	Cobaem Cobaem Plantel 65 Morelos li	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	3,476,755	3,476,755	3,476,755	3,476,755	918,810	918,810	918,810	26.43	0	Metros Cuadrados	200	0.00	26.43

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400826641	Cbt Cbt Dr. Ezequiel Capistrán Rodríguez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	500,000	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX16160400826642	Prepa Preparatoria Oficial No. 56	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	735,000	735,000	735,000	735,000	351,889	351,889	351,889	47.88	0	Metros Cuadrados	100	0.00	47.88
MEX16160400826643	Stv Sentimientos De La Nación	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	825,000	825,000	825,000	825,000	528,977	528,977	528,977	64.12	0	Metros Cuadrados	250	0.00	64.12
MEX16160400826645	Conalep Conalep Plantel Huixquilucan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	460,800	460,800	460,800	23.04	0	Metros Cuadrados	200	0.00	23.04
MEX16160400826646	Secg No. 0119 Laura Méndez De Cuenca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	345,600	345,600	345,600	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400826648	Cobaem Cobaem Plantel 17 Huixquilucan II	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	626,100	626,100	626,100	626,100	180,317	180,317	180,317	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400826649	Jn Diego Rivera	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	765,159	765,159	765,159	70.55	0	Metros Cuadrados	100	0.00	70.55
MEX16160400826655	Jn Dr. Gustavo Baz Prada	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	494,301	494,301	494,301	45.58	0	Metros Cuadrados	50	0.00	45.58
MEX16160400826658	Jn El Pipila	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,016,348	1,016,348	1,016,348	93.71	0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.71
MEX16160400826659	Cobaem Cobaem Plantel 49 El Oro	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	708,000	708,000	708,000	708,000	203,904	203,904	203,904	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400826662	Conalep Conalep Plantel Ecatepec Iii	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	508,083	508,083	508,083	25.40	0	Metros Cuadrados	200	0.00	25.40
MEX16160400826664	Conalep Conalep Plantel Ecatepec II	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	834,737	834,737	834,737	41.74	0	Metros Cuadrados	200	0.00	41.74
MEX16160400826665	Jn Eulalia Guzmán Barrón	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	312,353	312,353	312,353	28.80	0	Metros Cuadrados	250	0.00	28.80
MEX16160400826670	Jn Gustavo Baz Prada	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	236,983	236,983	236,983	21.85	0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.85

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400826749	Conalep Conalep Plantel Ecatepec I	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	508,293	508,293	508,293	25.41	0	Metros Cuadrados	200	0.00	25.41
MEX16160400826759	Conalep Conalep Plantel Ciudad Azteca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	508,293	508,293	508,293	25.41	0	Metros Cuadrados	200	0.00	25.41
MEX16160400826763	Cobaem Cobaem Plantel 23 Ecatepec Iii	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	2,105,928	2,105,928	2,105,928	2,105,928	506,944	506,944	506,944	24.07	0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.07
MEX16160400826766	Cobaem Cobaem Plantel 02 Ecatepec	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	747,000	747,000	747,000	747,000	215,136	215,136	215,136	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400826776	Prepa Preparatoria Oficial No. 255 (Complemento)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	345,600	345,600	345,600	28.80	0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80
MEX16160400826778	Conalep Conalep Plantel Ing. Bernardo Quintana Arriola	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,935,245	2,235,245	2,235,245	2,235,245	551,761	551,761	551,761	24.68	0	Metros Cuadrados	200	0.00	24.68
MEX16160400826799	Jn Irene Fabela	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	236,983	236,983	236,983	21.85	0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.85
MEX16160400826802	Cobaem Cobaem Plantel 24 Chimalhuacan Ii	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	2,349,000	2,349,000	2,349,000	2,349,000	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00
MEX16160400826804	Jn Juan Enrique Pestalozzi	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	236,983	236,983	236,983	21.85	0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.85
MEX16160400826808	Jn Leona Vicario	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	312,352	312,352	312,352	28.80	0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80
MEX16160400826810	Cobaem Cobaem Plantel 03 Chimalhuacan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	363,364	363,364	363,364	363,364	104,649	104,649	104,649	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400826813	Cbt Cbt Chiautla (Complemento)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	7,850,000	7,850,000	7,850,000	7,850,000	2,642,280	2,642,280	2,642,280	33.66	0	Metros Cuadrados	700	0.00	33.66
MEX16160400826817	Jn Luis Spota	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	415,899	415,899	415,899	38.35	0	Metros Cuadrados	200	0.00	38.35
MEX16160400826820	Cbt Cbt Chapa De Mota (Complemento)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	721,836	721,836	721,836	30.08	0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.08

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400826821	Jn Moctezuma	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	236,983	236,983	236,983	21.85	0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.85
MEX16160400826823	Jn Ovidio Decroly	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	236,983	236,983	236,983	21.85	0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.85
MEX16160400826826	Jn Rubén Dario	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	450,387	450,387	450,387	41.53	0	Metros Cuadrados	200	0.00	41.53
MEX16160400826861	Jn Tlamachcancalli	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	272,695	272,695	272,695	25.14	0	Metros Cuadrados	50	0.00	25.14
MEX16160400826864	Prepa Preparatoria Oficial Anexa A La Normal De Capulhuac	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	10,411,052	10,411,052	10,411,052	10,411,052	1,857,210	1,857,210	1,857,210	17.84	0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	17.84
MEX16160400826866	Stec E.S.T.I. No 0028 Gral. Vicente Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	345,600	345,600	345,600	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400826867	Jn A.E.P. Andrés Molina Enríquez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	800,000	800,000	800,000	800,000	230,400	230,400	230,400	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400826869	Cbt Cbt Capulhuac	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	11,662,469	11,662,469	11,662,469	11,662,469	1,956,898	1,956,898	1,956,898	16.78	0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	16.78
MEX16160400826870	Jn Ahawilcalli	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	236,983	236,983	236,983	21.85	0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.85
MEX16160400826871	Cobaem Cobaem Plantel 13 Calimaya	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	721,000	721,000	721,000	721,000	207,648	207,648	207,648	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400826872	Jn Baltazar R. Leyva Mancilla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	236,983	236,983	236,983	21.85	0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.85
MEX16160400826875	Cobaem Cobaem Plantel 52 Axapusco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	3,359,531	3,359,531	3,359,531	3,359,531	1,187,750	1,187,750	1,187,750	35.35	0	Metros Cuadrados	200	0.00	35.35
MEX16160400826877	Conalep Conalep Plantel Atlacomulco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	460,800	460,800	460,800	23.04	0	Metros Cuadrados	200	0.00	23.04
MEX16160400826878	Cbt Cbt No. 4 Almoloya De Juárez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	2,003,871	2,003,871	2,003,871	22.27	0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	22.27

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400826886	Stec E.S.T.I.C. No. 0020 Narciso Bassols	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	750,000	750,000	750,000	750,000	173,184	173,184	173,184	23.09	0	Metros Cuadrados	50	0.00	23.09
MEX16160400826887	Prim Unión Campesina	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,653,493	1,653,493	1,653,493	1,653,493	592,989	592,989	592,989	35.86	0	Metros Cuadrados	100	0.00	35.86
MEX16160400826889	Prim Mariano Riva Palacio	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,653,493	1,653,493	1,653,493	1,653,493	473,721	473,721	473,721	28.65	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.65
MEX16160400826891	Prim 20 De Noviembre	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,653,493	1,653,493	1,653,493	1,653,493	665,652	665,652	665,652	40.26	0	Metros Cuadrados	100	0.00	40.26
MEX16160400826894	Jn Laura Méndez De Cuenca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	607,590	607,590	607,590	56.02	0	Metros Cuadrados	100	0.00	56.02
MEX16160400826897	Jn José María Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	656,973	656,973	656,973	60.58	0	Metros Cuadrados	100	0.00	60.58
MEX16160400826899	Jn Gabriela Mistral	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	875,531	875,531	875,531	80.73	0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.73
MEX16160400826902	Prim Venustiano Carranza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,653,493	1,653,493	1,653,493	1,653,493	669,109	669,109	669,109	40.47	0	Metros Cuadrados	150	0.00	40.47
MEX16160400826905	Jn Enrique González Martínez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	975,000	975,000	975,000	975,000	280,800	280,800	280,800	28.80	0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80
MEX16160400826909	Jn José María Bustamante	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	363,468	363,468	363,468	31.07	0	Metros Cuadrados	100	0.00	31.07
MEX16160400826911	Prim Lic. Jesús Reyes Heróles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,166,232	1,166,232	1,166,232	66.64	0	Metros Cuadrados	200	0.00	66.64
MEX16160400826912	Jn Xochipilli	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	394,863	394,863	394,863	36.41	0	Metros Cuadrados	100	0.00	36.41
MEX16160400827117	Jn Manuel Saavedra	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	750,000	750,000	750,000	750,000	713,951	713,951	713,951	95.19	0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.19
MEX16160400827120	Jn Lic. Carlos Salinas De Gortari	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	960,491	960,491	960,491	83.52	0	Metros Cuadrados	150	0.00	83.52

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400827121	Jn José Gorostiza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	478,905	478,905	478,905	44.16	0	Metros Cuadrados	100	0.00	44.16
MEX16160400827126	Jn Ignacio Comonfort	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	620,109	620,109	620,109	57.18	0	Metros Cuadrados	100	0.00	57.18
MEX16160400827127	Jn Francisco González Bocanegra	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,995,000	1,995,000	1,995,000	1,995,000	600,482	600,482	600,482	30.10	0	Metros Cuadrados	300	0.00	30.10
MEX16160400827142	Jn Narciso Bassols	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	271,478	271,478	271,478	25.03	0	Metros Cuadrados	50	0.00	25.03
MEX16160400827144	Jn Fuentes Del Valle	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	207,571	207,571	207,571	19.14	0	Metros Cuadrados	100	0.00	19.14
MEX16160400827145	Jn Sor Juana Inés De La Cruz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	825,000	825,000	825,000	825,000	570,877	570,877	570,877	69.20	0	Metros Cuadrados	100	0.00	69.20
MEX16160400827151	Prim Lic. Benito Juárez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	642,675	642,675	642,675	45.91	0	Metros Cuadrados	150	0.00	45.91
MEX16160400827153	Prim Josefa Ortiz De Domínguez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	2,204,657	2,204,657	2,204,657	2,204,657	445,135	445,135	445,135	20.19	0	Metros Cuadrados	200	0.00	20.19
MEX16160400827161	Prim Gral. Agustín Millán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,653,493	1,653,493	1,653,493	1,653,493	475,966	475,966	475,966	28.79	0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.79
MEX16160400827162	Prim Cuauhtémoc	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,102,328	1,102,328	1,102,328	1,102,328	208,071	208,071	208,071	18.88	0	Metros Cuadrados	100	0.00	18.88
MEX16160400827169	Prim Cuauhtémoc	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,102,328	1,102,328	1,102,328	1,102,328	208,071	208,071	208,071	18.88	0	Metros Cuadrados	100	0.00	18.88
MEX16160400827171	Jn Tehatsi	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	236,983	236,983	236,983	21.85	0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.85
MEX16160400827172	Jn Reynaldo Escobar Castañeda	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	898,815	898,815	898,815	82.87	0	Metros Cuadrados	100	0.00	82.87
MEX16160400827173	Jn Mariano Arista	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	373,122	373,122	373,122	34.40	0	Metros Cuadrados	100	0.00	34.40

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400827176	Jn María Montessori	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	230,424	230,424	230,424	21.25	0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25
MEX16160400827181	Jn Lic. Jesús Reyes Heroles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	872,003	872,003	872,003	80.40	0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.40
MEX16160400827188	Jn Lev Seminovich Vygotsky	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	792,952	792,952	792,952	73.11	0	Metros Cuadrados	100	0.00	73.11
MEX16160400827189	Jn Guadalupe Borja De Díaz Ordaz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	236,983	236,983	236,983	21.85	0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.85
MEX16160400827191	Jn Ignacio Manuel Altamirano	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	236,983	236,983	236,983	21.85	0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.85
MEX16160400827194	Jn José Martí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	236,983	236,983	236,983	21.85	0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.85
MEX16160400827195	Jn José Sánchez Elizalde	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	272,695	272,695	272,695	25.14	0	Metros Cuadrados	50	0.00	25.14
MEX16160400827196	Jn Pipilcalli	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	272,695	272,695	272,695	25.14	0	Metros Cuadrados	50	0.00	25.14
MEX16160400827197	Jn José María Lozano	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	312,353	312,353	312,353	28.80	0	Metros Cuadrados	50	0.00	28.80
MEX16160400827199	Jn Salvador Díaz Mirón	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	236,983	236,983	236,983	21.85	0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.85
MEX16160400827201	Jn Tzic Tzic (Flor)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	236,983	236,983	236,983	21.85	0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.85
MEX16160400827203	Jn Jean Piaget	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	386,512	386,512	386,512	35.64	0	Metros Cuadrados	50	0.00	35.64
MEX16160400827204	Prim Ricardo Flores Magón	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	363,468	363,468	363,468	31.07	0	Metros Cuadrados	100	0.00	31.07
MEX16160400827206	Secg No. 0095 Estado De México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	800,000	800,000	800,000	800,000	230,400	230,400	230,400	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400827207	Secg No. 0454 Lic. Narciso Bassols	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	345,600	345,600	345,600	28.80	0	Metros Cuadrados	150	0.00	28.80
MEX16160400827209	Jn Huai Ga Batzi	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	312,353	312,353	312,353	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400827211	Secg No. 0489 Dr. Gustavo Baz Prada	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	345,600	345,600	345,600	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400827213	Jn Herminio González Robles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	819,226	819,226	819,226	75.54	0	Metros Cuadrados	200	0.00	75.54
MEX16160400827214	Stec Esti No. 98 Heriberto Enríquez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	566,941	566,941	566,941	28.35	0	Metros Cuadrados	250	0.00	28.35
MEX16160400827217	Jn A.E.P. Generalísimo Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	331,200	331,200	331,200	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400827219	Jn Fray Bartolomé De Las Casas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	542,279	542,279	542,279	542,279	377,991	377,991	377,991	69.70	0	Metros Cuadrados	50	0.00	69.70
MEX16160400827221	Jn Anexo A La Normal No. 3 De Neza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	345,600	345,600	345,600	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400827224	Jn Fray Bartolomé De Las Casas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	542,279	542,279	542,279	542,279	377,991	377,991	377,991	69.70	0	Metros Cuadrados	50	0.00	69.70
MEX16160400827227	Jn Felipe Villanueva	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	694,673	694,673	694,673	64.05	0	Metros Cuadrados	100	0.00	64.05
MEX16160400827229	Jn Beatriz Ordoñez Acuña	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	312,353	312,353	312,353	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400827230	Jn Estefanía Castañeda Núñez De Caceres	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	312,353	312,353	312,353	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400827233	Jn Estado De México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	790,356	790,356	790,356	72.87	0	Metros Cuadrados	100	0.00	72.87
MEX16160400827235	Jn Camilo José Cela	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	300,000	300,000	300,000	300,000	86,400	86,400	86,400	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400827236	Jn Carlos Pacheco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	750,000	750,000	750,000	750,000	357,309	357,309	357,309	47.64	0	Metros Cuadrados	100	0.00	47.64
MEX16160400827239	Jn Enrique Flores Magón	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	312,353	312,353	312,353	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400827240	Jn Bertha Von Glumer Leyva	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	312,353	312,353	312,353	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400827251	Jn Benito Juárez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	350,000	350,000	350,000	350,000	100,800	100,800	100,800	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400827293	Jn Alfonso García Robles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	312,353	312,353	312,353	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400827300	Jn Agustín Yáñez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	542,279	542,279	542,279	542,279	279,066	279,066	279,066	51.46	0	Metros Cuadrados	50	0.00	51.46
MEX16160400827306	Stv No. 0547 Profr. Manuel Hinojosa Giles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	316,800	316,800	316,800	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400827310	Stv No. 0505 Lic. Benito Juárez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	400,000	400,000	400,000	400,000	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	50	0.00	0.00
MEX16160400827407	Stv No. 0654 Miguel Hidalgo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	345,600	345,600	345,600	28.80	0	Metros Cuadrados	150	0.00	28.80
MEX16160400827409	Stec Niños Héroes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	825,000	825,000	825,000	825,000	237,600	237,600	237,600	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400827410	Prim Mariano Matamoros	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	400,000	400,000	400,000	400,000	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	50	0.00	0.00
MEX16160400827550	Prim Lic Benito Juárez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	650,000	650,000	650,000	650,000	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00
MEX16160400827555	Prim Carlos Hank González	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	700,000	700,000	700,000	700,000	1,811	1,811	1,811	0.26	0	Metros Cuadrados	50	0.00	0.26
MEX16160400827558	Prim 16 De Septiembre	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	3,621	3,621	3,621	0.31	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.31

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400827560	Jn Cristóbal Colón	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	304,636	304,636	304,636	25.39	0	Metros Cuadrados	150	0.00	25.39
MEX16160400827564	Prim Gregorio Torres Quintero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,102,328	1,102,328	1,102,328	1,102,328	317,471	317,471	317,471	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400827567	Jn Fernando De Alva Ixtlixochitl	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	312,352	312,352	312,352	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400827569	Jn Alejandro Fleming	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	312,352	312,352	312,352	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400827578	Stec Andrés Alvaro García	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,575,000	1,575,000	1,575,000	1,575,000	453,600	453,600	453,600	28.80	0	Metros Cuadrados	300	0.00	28.80
MEX16160400827582	Prim Lázaro Cárdenas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,653,493	1,653,493	1,653,493	1,653,493	929,089	929,089	929,089	56.19	0	Metros Cuadrados	150	0.00	56.19
MEX16160400827583	Prim Benito Juárez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,144,892	1,144,892	1,144,892	95.41	0	Metros Cuadrados	150	0.00	95.41
MEX16160400827590	Jn Manuel De Olaguibel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	230,424	230,424	230,424	21.25	0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25
MEX16160400827593	Jn Luis Camarena González	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	230,424	230,424	230,424	21.25	0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25
MEX16160400827604	Jn España	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	230,424	230,424	230,424	21.25	0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25
MEX16160400827610	Jn Carlos Basauri José María	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	230,424	230,424	230,424	21.25	0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25
MEX16160400827628	Secg No. 0716 Sor Juana Inés De La Cruz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	600,000	600,000	600,000	600,000	172,800	172,800	172,800	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400827786	Secg No. 0212 Belisario Domínguez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	975,000	975,000	975,000	975,000	280,800	280,800	280,800	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400827788	Jn Tonatiuh	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	750,000	750,000	750,000	750,000	175,036	175,036	175,036	23.34	0	Metros Cuadrados	50	0.00	23.34

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400827793	Jn Josefa Ortiz De Domínguez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	271,388	271,388	271,388	25.02	0	Metros Cuadrados	50	0.00	25.02
MEX16160400827805	Stec No. 61 Moisés Saénz Garza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	104,268	104,268	104,268	8.91	0	Metros Cuadrados	100	0.00	8.91
MEX16160400827811	Prim Gral. Salvador Alvarado	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	104,268	104,268	104,268	8.91	0	Metros Cuadrados	100	0.00	8.91
MEX16160400827815	Stv Netzahualcōyotl	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	363,468	363,468	363,468	31.07	0	Metros Cuadrados	100	0.00	31.07
MEX16160400827819	Prim Dr. Héctor Pérez Martínez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	316,489	316,489	316,489	24.35	0	Metros Cuadrados	300	0.00	24.35
MEX16160400827844	Stv No. 210 Guadalupe Victoria	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	345,600	345,600	345,600	28.80	0	Metros Cuadrados	150	0.00	28.80
MEX16160400827848	Jn Décima Musa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	350,000	350,000	350,000	350,000	186,430	186,430	186,430	53.27	0	Metros Cuadrados	100	0.00	53.27
MEX16160400827849	Prim José Ma. Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	424,825	424,825	424,825	36.31	0	Metros Cuadrados	100	0.00	36.31
MEX16160400827852	Prim Benito Juárez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,653,493	1,653,493	1,653,493	1,653,493	475,253	475,253	475,253	28.74	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.74
MEX16160400827857	Jn Rosa Ceron Ortega	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	312,352	312,352	312,352	28.80	0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80
MEX16160400827871	Jn Felix Lope De Vega Carpio	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	312,353	312,353	312,353	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400827873	Jn Gabriela Mistral	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	2,614	2,614	2,614	0.24	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.24
MEX16160400827876	Jn Miguel F. Martínez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	230,424	230,424	230,424	21.25	0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25
MEX16160400827880	Jn Guillermo Prieto	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	271,104	271,104	271,104	25.82	0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.82

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400827881	Jn Juan Escutia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	236,983	236,983	236,983	21.85	0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.85
MEX16160400827882	Jn Jean Piaget	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	233,038	233,038	233,038	21.49	0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.49
MEX16160400827883	Jn José Ferrer Espejo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	477,535	477,535	477,535	44.03	0	Metros Cuadrados	100	0.00	44.03
MEX16160400827885	Jn Lic. Jesús Reyes Heroles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	302,400	302,400	302,400	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400827887	Secg No. 0864 Benito Juárez García	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	388,800	388,800	388,800	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400827895	Secg No. 0030 Melchor Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	600,000	600,000	600,000	600,000	201,301	201,301	201,301	33.55	0	Metros Cuadrados	100	0.00	33.55
MEX16160400827896	Jn Martín Luis Guzmán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	345,600	345,600	345,600	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400827898	Jn Nezahualcóyotl	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	302,400	302,400	302,400	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400827899	Jn Niños Héroes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	345,600	345,600	345,600	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400827901	Prim Lic. Adolfo López Mateos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	972,121	972,121	972,121	74.78	0	Metros Cuadrados	100	0.00	74.78
MEX16160400827902	Jn Pablo Casals	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	302,400	302,400	302,400	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400827906	Prim Himno Nacional	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	975,000	975,000	975,000	975,000	506,742	506,742	506,742	51.97	0	Metros Cuadrados	100	0.00	51.97
MEX16160400827907	Jn Ponciano Arriaga	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	437,028	437,028	437,028	40.30	0	Metros Cuadrados	100	0.00	40.30
MEX16160400827911	Prim Hermenegildo Galeana	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,102,328	1,102,328	1,102,328	1,102,328	544,764	544,764	544,764	49.42	0	Metros Cuadrados	50	0.00	49.42

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400827915	Jn Rey Netzahualcóyotl	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	331,200	331,200	331,200	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400827917	Prim Francisco I. Madero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,102,328	1,102,328	1,102,328	1,102,328	732,393	732,393	732,393	66.44	0	Metros Cuadrados	100	0.00	66.44
MEX16160400827918	Prim Emiliano Zapata	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	601,785	601,785	601,785	28.66	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.66
MEX16160400827920	Prim Antonio Caso	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,653,493	1,653,493	1,653,493	1,653,493	1,228,521	1,228,521	1,228,521	74.30	0	Metros Cuadrados	100	0.00	74.30
MEX16160400827921	Jn Sor Juana Inés De La Cruz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	236,983	236,983	236,983	21.85	0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.85
MEX16160400827922	Secg Mexicayotl	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	750,000	750,000	750,000	750,000	216,000	216,000	216,000	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400827923	Jn Miguel Buendía	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	600,000	600,000	600,000	600,000	321,610	321,610	321,610	53.60	0	Metros Cuadrados	100	0.00	53.60
MEX16160400827924	Secg No. 0039 Revolución Mexicana	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	302,400	302,400	302,400	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400827927	Jn Melchor Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	316,800	316,800	316,800	28.80	0	Metros Cuadrados	300	0.00	28.80
MEX16160400827929	Secg No. 0213 Mahatma Gandhi	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	302,400	302,400	302,400	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400827930	Jn Leona Vicario	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	230,424	230,424	230,424	21.25	0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25
MEX16160400827933	Secg No. 0215 Filomeno Mata	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	302,400	302,400	302,400	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400827935	Jn Josué Mirlo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	230,424	230,424	230,424	21.25	0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25
MEX16160400827939	Secg No. 0425 Lic. Jesús Reyes Heróles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	302,400	302,400	302,400	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400827940	Jn Emiliano Zapata	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	600,000	600,000	600,000	600,000	313,973	313,973	313,973	52.33	0	Metros Cuadrados	100	0.00	52.33
MEX16160400827944	Jn Alfredo Binet	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	975,000	975,000	975,000	975,000	280,800	280,800	280,800	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400827945	Jn Emilio Chuayffet Chemor	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	750,000	750,000	750,000	750,000	654,266	654,266	654,266	87.24	0	Metros Cuadrados	50	0.00	87.24
MEX16160400827948	Prim Mis Primeras Letras	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	861,168	861,168	861,168	59.39	0	Metros Cuadrados	200	0.00	59.39
MEX16160400827950	Prim José Vicente Villada	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	628,274	628,274	628,274	26.74	0	Metros Cuadrados	50	0.00	26.74
MEX16160400827952	Stec Himno Nacional	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	825,000	825,000	825,000	825,000	437,196	437,196	437,196	52.99	0	Metros Cuadrados	200	0.00	52.99
MEX16160400827955	Prim Gral. Emiliano Zapata	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	104,268	104,268	104,268	8.91	0	Metros Cuadrados	100	0.00	8.91
MEX16160400827956	Stec Luis Camarena González	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	753,859	753,859	753,859	753,859	217,112	217,112	217,112	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400827959	Jn Melchor Musquiz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	316,800	316,800	316,800	28.80	0	Metros Cuadrados	300	0.00	28.80
MEX16160400827965	Prim Centenario Del Ejército Mexicano	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	777,272	777,272	777,272	77.73	0	Metros Cuadrados	150	0.00	77.73
MEX16160400827966	Jn Juan Escutia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	334,580	334,580	334,580	30.85	0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.85
MEX16160400827975	Jn Texopilli 2000	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	236,983	236,983	236,983	21.85	0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.85
MEX16160400827979	Jn Rafael Solana	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	379,915	379,915	379,915	26.20	0	Metros Cuadrados	250	0.00	26.20
MEX16160400827981	Jn Manuel M. Ponce	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	388,800	388,800	388,800	28.80	0	Metros Cuadrados	150	0.00	28.80

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400827984	Stec Gral. Felipe Angeles Ramírez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	99,125	99,125	99,125	8.47	0	Metros Cuadrados	100	0.00	8.47
MEX16160400827987	Jn Lev Semionovich Vigotsky	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	249,220	249,220	249,220	22.98	0	Metros Cuadrados	100	0.00	22.98
MEX16160400828005	Jn Francisco Gabilondo Soler	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	455,986	455,986	455,986	42.04	0	Metros Cuadrados	100	0.00	42.04
MEX16160400828016	Secg No. 0221 Amado Nervo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	600,000	600,000	600,000	600,000	255,692	255,692	255,692	42.62	0	Metros Cuadrados	100	0.00	42.62
MEX16160400828024	Prim Francisco I. Madero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,653,493	1,653,493	1,653,493	1,653,493	1,443,957	1,443,957	1,443,957	87.33	0	Metros Cuadrados	150	0.00	87.33
MEX16160400828030	Jn Jesús Romero Flores	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	468,745	468,745	468,745	43.22	0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.22
MEX16160400828034	Jn Artemio Del Valle Arizpe	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	472,119	472,119	472,119	43.53	0	Metros Cuadrados	100	0.00	43.53
MEX16160400828036	Stec Justo Sierra Méndez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	825,000	825,000	825,000	825,000	237,600	237,600	237,600	28.80	0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80
MEX16160400828043	Stec General Emiliano Zapata	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,517,211	1,517,211	1,517,211	1,517,211	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00
MEX16160400828056	Prim Eulalia Guzmán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	800,000	800,000	800,000	800,000	230,400	230,400	230,400	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400828058	Prim Emiliano Zapata	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	674,921	674,921	674,921	51.92	0	Metros Cuadrados	100	0.00	51.92
MEX16160400828063	Jn Luz Acosta De Velad	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	542,279	542,279	542,279	542,279	118,491	118,491	118,491	21.85	0	Metros Cuadrados	50	0.00	21.85
MEX16160400828067	Stv Guadalupe Victoria	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	825,000	825,000	825,000	825,000	237,600	237,600	237,600	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX16160400828072	Stec Lauro Millan Mejia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	316,800	316,800	316,800	22.63	0	Metros Cuadrados	200	0.00	22.63

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400828079	Prim Emiliano Zapata	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,102,328	1,102,328	1,102,328	1,102,328	1,030,294	1,030,294	1,030,294	93.47	0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.47
MEX16160400828082	Secg No. 0802 Profr. Gabino Escalante Arreola	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	800,000	800,000	800,000	800,000	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX16160400828088	Prim Venustiano Carranza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,102,328	1,102,328	1,102,328	1,102,328	839,406	839,406	839,406	76.15	0	Metros Cuadrados	100	0.00	76.15
MEX16160400828090	Prim Vicente Guerrero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	690,530	690,530	690,530	28.77	0	Metros Cuadrados	300	0.00	28.77
MEX16160400828096	Secg No. 0202 General Jesús González Ortega	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,084,577	1,084,577	1,084,577	90.38	0	Metros Cuadrados	150	0.00	90.38
MEX16160400828098	Prim Sor Juana Inés De La Cruz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,102,328	1,102,328	1,102,328	1,102,328	232,157	232,157	232,157	21.06	0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.06
MEX16160400828101	Secg No. 0416 Lic. Adolfo López Mateos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	800,000	800,000	800,000	800,000	186,918	186,918	186,918	23.36	0	Metros Cuadrados	100	0.00	23.36
MEX16160400828104	Stec Juan De La Barrera	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	825,000	825,000	825,000	825,000	237,600	237,600	237,600	28.80	0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80
MEX16160400828106	Prim Revolución Mexicana	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	800,000	800,000	800,000	800,000	230,400	230,400	230,400	28.80	0	Metros Cuadrados	50	0.00	28.80
MEX16160400828114	Stv No. 0143 Cuauhtémoc	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	317,123	317,123	317,123	26.43	0	Metros Cuadrados	250	0.00	26.43
MEX16160400828116	Prim Juan Escutia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,102,328	1,102,328	1,102,328	1,102,328	328,846	328,846	328,846	29.83	0	Metros Cuadrados	100	0.00	29.83
MEX16160400828119	Prim Evolución Social	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	324,735	324,735	324,735	27.76	0	Metros Cuadrados	100	0.00	27.76
MEX16160400828122	Prim Ignacio Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,102,328	1,102,328	1,102,328	1,102,328	404,595	404,595	404,595	36.70	0	Metros Cuadrados	50	0.00	36.70
MEX16160400828127	Jn José Rafael Polo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	75,000,000	750,000	750,000	750,000	614,961	614,961	614,961	81.99	0	Metros Cuadrados	100	0.00	81.99

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160400828130	Prim Ignacio Ramírez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,102,328	1,102,328	1,102,328	1,102,328	404,595	404,595	404,595	36.70	0	Metros Cuadrados	50	0.00	36.70
MEX16160400828132	Prim José Clemente Orozco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	825,000	825,000	825,000	825,000	459,557	459,557	459,557	55.70	0	Metros Cuadrados	200	0.00	55.70
MEX16160400828134	Prim Gustavo Díaz Ordaz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	400,000	400,000	400,000	400,000	115,200	115,200	115,200	28.80	0	Metros Cuadrados	50	0.00	28.80
MEX16160400828137	Prim Lic. Andrés Molina Enriquez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	700,000	700,000	700,000	700,000	413,221	413,221	413,221	59.03	0	Metros Cuadrados	50	0.00	59.03
MEX16160400828144	Jn Andrés Quintana Roo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	334,743	334,743	334,743	25.75	0	Metros Cuadrados	150	0.00	25.75
MEX16160400828145	Prim Gral. Lázaro Cárdenas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	800,000	800,000	800,000	800,000	359,276	359,276	359,276	44.91	0	Metros Cuadrados	50	0.00	44.91
MEX16160400828148	Jn Idelfonso Mora Rojas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	272,695	272,695	272,695	25.14	0	Metros Cuadrados	50	0.00	25.14
MEX16160400828152	Prim Gral. Alvaro Obregón	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	800,000	800,000	800,000	800,000	359,276	359,276	359,276	44.91	0	Metros Cuadrados	50	0.00	44.91
MEX16160400828157	Prim Fray Pedro De Gante	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	437,688	437,688	437,688	29.18	0	Metros Cuadrados	250	0.00	29.18
MEX16160400828162	Prim Cristóbal Colón	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,102,328	1,102,328	1,102,328	1,102,328	404,595	404,595	404,595	36.70	0	Metros Cuadrados	50	0.00	36.70
MEX16160400828278	Jn Juana De Arco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	569,585	569,585	569,585	52.52	0	Metros Cuadrados	100	0.00	52.52
MEX16160400828284	Prim Gregorio Torres Quintero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	795,126	795,126	795,126	58.90	0	Metros Cuadrados	100	0.00	58.90
MEX16170100838641	Fondo De Aportaciones Multiples 2016	Ocoyoacac	Cobertura municipal	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	En Ejecución	2016	6,065,776	6,065,776	6,065,776	6,065,776	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MEX16170200889852	Construcción De La Primera Etapa De La Posta Zootécnica, Centro Universitario Uaem Zumpango	Zumpango	Cobertura municipal	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	En Ejecución	2016	1,445,099	1,445,099	1,445,099	1,441,370	1,167,255	1,167,255	1,145,820	80.77	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16170200889935	Segunda Etapa Del Edificio De La Biblioteca, Centro Universitario Uaem Amecameca	Amecameca	Cobertura municipal	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	En Ejecución	2016	2,030,256	2,030,256	2,030,256	2,025,420	2,025,420	2,025,420	1,978,277	99.76	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MEX16170200889989	Ampliación Del Tercer Nivel Del Edificio "C", Facultad De Lenguas	Toluca	Cobertura municipal	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	En Ejecución	2016	1,685,948	1,685,948	1,685,948	1,677,192	1,677,192	1,677,192	1,638,154	99.48	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MEX17160400828742	Ues Universidad Mexiquense Del Bicentenario	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	5,130,622	5,130,622	5,130,622	25.65	0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.65
MEX17160400828747	Prim Benito Juárez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,102,328	1,102,328	1,102,328	1,102,328	752,968	752,968	752,968	68.31	0	Metros Cuadrados	100	0.00	68.31
MEX17160400828754	Prim Wenceslao Labra	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,102,328	1,102,328	1,102,328	1,102,328	204,671	204,671	204,671	18.57	0	Metros Cuadrados	100	0.00	18.57
MEX17160400828756	Jn Juan Ruifo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	316,800	316,800	316,800	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX17160400828758	Jn Sor Juana Inés De La Cruz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	316,800	316,800	316,800	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX17160400828760	Prim Jaime Torres Bodet	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	345,600	345,600	345,600	28.80	0	Metros Cuadrados	150	0.00	28.80
MEX17160400828765	Prim Lic. Mario Colín Sánchez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	432,000	432,000	432,000	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX17160400828766	Prim Manuel Bernal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	350,000	350,000	350,000	350,000	100,800	100,800	100,800	28.80	0	Metros Cuadrados	50	0.00	28.80
MEX17160400828768	Secg No. 0619 Benito Juárez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	300,000	300,000	300,000	300,000	86,400	86,400	86,400	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX17160400828769	Jn A.E.P. Los Constituyentes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	300,000	300,000	300,000	300,000	71,356	71,356	71,356	23.79	0	Metros Cuadrados	100	0.00	23.79
MEX17160400828770	Jn Adolfo Ruíz Cortines	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	465,654	465,654	465,654	42.93	0	Metros Cuadrados	100	0.00	42.93
MEX17160400828772	Jn Andrés Quintana Roo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	312,353	312,353	312,353	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17160400828773	Jn Anexo A La Escuela Normal De Ecatepec	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	296,303	296,303	296,303	24.69	0	Metros Cuadrados	300	0.00	24.69
MEX17160400828775	Jn Carmen Baez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	767,975	767,975	767,975	70.81	0	Metros Cuadrados	100	0.00	70.81
MEX17160400828777	Jn Celia Muñoz Escobar	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	853,545	853,545	853,545	78.70	0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.70
MEX17160400828778	Jn Cinteotl	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	851,349	851,349	851,349	78.50	0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.50
MEX17160400828779	Jn Estefania Castañeda	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	189,033	189,033	189,033	17.43	0	Metros Cuadrados	100	0.00	17.43
MEX17160400828780	Jn Felipe Angeles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	312,353	312,353	312,353	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX17160400828782	Jn Francisco Zarco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	535,078	535,078	535,078	38.22	0	Metros Cuadrados	100	0.00	38.22
MEX17160400828783	Jn Frida Kahlo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	850,000	850,000	850,000	850,000	241,292	241,292	241,292	28.39	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.39
MEX17160400828785	Jn Gabriel Agraz García De Alba	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	462,897	462,897	462,897	42.68	0	Metros Cuadrados	100	0.00	42.68
MEX17160400828786	Jn Gabriel García Márquez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	750,000	750,000	750,000	750,000	414,438	414,438	414,438	55.26	0	Metros Cuadrados	50	0.00	55.26
MEX17160400828788	Jn Gregorio Torres Quintero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,075,000	1,075,000	1,075,000	1,075,000	309,600	309,600	309,600	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX17160400828789	Jn Hans Christian Andersen	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	269,116	269,116	269,116	24.81	0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.81
MEX17160400828790	Jn Hermanas Abasolo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	400,000	400,000	400,000	400,000	91,665	91,665	91,665	22.92	0	Metros Cuadrados	100	0.00	22.92
MEX17160400828791	Jn Hermenegildo Galeana	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	269,847	269,847	269,847	24.88	0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.88

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17160400828793	Jn Izzac Ochoterena Y Mendieta	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	395,296	395,296	395,296	36.45	0	Metros Cuadrados	100	0.00	36.45
MEX17160400828795	Jn Jaime Torres Bodet	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	825,000	825,000	825,000	825,000	197,943	197,943	197,943	23.99	0	Metros Cuadrados	50	0.00	23.99
MEX17160400828796	Jn Jean Piaget	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	182,971	182,971	182,971	16.87	0	Metros Cuadrados	100	0.00	16.87
MEX17160400828797	Jn José María Lozano	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	233,038	233,038	233,038	21.49	0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.49
MEX17160400828799	Jn José María Morelos Y Pavón	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	300,000	300,000	300,000	300,000	72,951	72,951	72,951	24.32	0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.32
MEX17160400828800	Jn José María Velasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	343,195	343,195	343,195	31.64	0	Metros Cuadrados	100	0.00	31.64
MEX17160400828801	Jn José Vasconcelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	312,353	312,353	312,353	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX17160400828802	Jn Josefina Castañeda Del Pozo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	426,287	426,287	426,287	39.31	0	Metros Cuadrados	100	0.00	39.31
MEX17160400828803	Jn Josefina Ramos Del Río	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	209,618	209,618	209,618	19.33	0	Metros Cuadrados	100	0.00	19.33
MEX17160400828804	Jn Josué Mirlo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	288,936	288,936	288,936	25.12	0	Metros Cuadrados	400	0.00	25.12
MEX17160400828806	Jn Juan Fernández Albarrán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	402,644	402,644	402,644	37.13	0	Metros Cuadrados	100	0.00	37.13
MEX17160400828807	Jn Manuel Cervantes Imaz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	201,585	201,585	201,585	18.59	0	Metros Cuadrados	100	0.00	18.59
MEX17160400828808	Prim Revolución	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	600,000	600,000	600,000	600,000	172,800	172,800	172,800	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX17160400828810	Secg Manuel Esquivel Duran	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	598,907	598,907	598,907	23.96	0	Metros Cuadrados	550	0.00	23.96

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17160400828812	Secg No. 0099 Generalísimo José Ma. Morelos Y Pavón	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	863,331	863,331	863,331	22.42	0	Metros Cuadrados	200	0.00	22.42
MEX17160400828814	Secg No. 0671 Francisco González Bocanegra	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	500,000	500,000	500,000	500,000	144,000	144,000	144,000	28.80	0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80
MEX17160400828815	Secg No. 0840 Calmecac	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	80,437	80,437	80,437	7.66	0	Metros Cuadrados	100	0.00	7.66
MEX17160400828817	Secg No. 0935 Camarada Profesor Misael Núñez Acosta	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	650,000	650,000	650,000	650,000	187,200	187,200	187,200	28.80	0	Metros Cuadrados	50	0.00	28.80
MEX17160400828820	Secg No. 0948 Guillermo González Camarena	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	975,000	975,000	975,000	975,000	280,800	280,800	280,800	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX17160400828821	Secg No. 0962 Frida Kahlo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	300,000	300,000	300,000	300,000	86,400	86,400	86,400	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX17160400828822	Stec Emma Godoy	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	825,000	825,000	825,000	825,000	237,600	237,600	237,600	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX17160400828823	Stec Juan Alvarez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	4,879,693	4,879,693	4,879,693	4,879,693	839,213	839,213	839,213	17.20	0	Metros Cuadrados	100	0.00	17.20
MEX17160400828824	Stv José Martí	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	825,000	825,000	825,000	825,000	237,600	237,600	237,600	28.80	0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80
MEX17160400828825	Stv Margarita Maza De Juárez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	358,325	358,325	358,325	30.63	0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.63
MEX17160400828829	Prim Gregorio Torres Quintero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	294,548	294,548	294,548	26.78	0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.78
MEX17160400828831	Prim J. Encarnación Fuentes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	825,000	825,000	825,000	825,000	237,600	237,600	237,600	28.80	0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80
MEX17160400828833	Prim Narciso Mendoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	975,000	975,000	975,000	975,000	280,800	280,800	280,800	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX17160400828834	Jn Niño Artillero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	316,800	316,800	316,800	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17160400828835	Jn Ovidio Decroly	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	704,882	704,882	704,882	56.39	0	Metros Cuadrados	300	0.00	56.39
MEX17160400828836	Stec E.S.T.A. No. 0041 Jesús Reyes Heróles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	250,000	250,000	250,000	250,000	72,000	72,000	72,000	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX17160400828838	Jn Silvestre Revueltas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	360,000	360,000	360,000	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX17160400828839	Secg No. 0391 Juan Aldama	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	300,000	300,000	300,000	300,000	86,400	86,400	86,400	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX17160400828840	Jn Ignacio Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	236,983	236,983	236,983	21.85	0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.85
MEX17160400828841	Prim Estado De México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	390,249	390,249	390,249	26.02	0	Metros Cuadrados	50	0.00	26.02
MEX17160400828843	Stec José Alonso Huetzin Apocatzin	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	750,000	750,000	750,000	750,000	216,000	216,000	216,000	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX17160400828844	Prim Lic. Benito Juárez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,653,493	1,653,493	1,653,493	1,653,493	493,269	493,269	493,269	29.83	0	Metros Cuadrados	100	0.00	29.83
MEX17160400828846	Prim Profr. Rafael Ramírez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,653,493	1,653,493	1,653,493	1,653,493	493,269	493,269	493,269	29.83	0	Metros Cuadrados	150	0.00	29.83
MEX17160400828847	Secg No. 0908 Enrique C. Rebsamen	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	800,000	800,000	800,000	800,000	190,118	190,118	190,118	23.76	0	Metros Cuadrados	100	0.00	23.76
MEX17160400828854	Secg No. 0936 Rubén Jaramillo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	2,850,000	2,850,000	2,850,000	2,850,000	6,559	6,559	6,559	0.23	0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.23
MEX17160400828855	Jn Lic. Benito Juárez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	423,115	423,115	423,115	26.44	0	Metros Cuadrados	50	0.00	26.44
MEX17160400828857	Prim Alfa Samano Bishop	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	825,000	825,000	825,000	825,000	608,478	608,478	608,478	73.75	0	Metros Cuadrados	200	0.00	73.75
MEX17160400828858	Prim Francisco Villa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	825,000	825,000	825,000	825,000	356,906	356,906	356,906	43.26	0	Metros Cuadrados	200	0.00	43.26

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17160400828862	Prim Mártires De Ixtapan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	488,791	488,791	488,791	28.75	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.75
MEX17160400828865	Secg Lic. Adolfo López Mateos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	825,000	825,000	825,000	825,000	237,600	237,600	237,600	28.80	0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80
MEX17160400828866	Jn José María Luis Mora	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	542,279	542,279	542,279	542,279	118,491	118,491	118,491	21.85	0	Metros Cuadrados	50	0.00	21.85
MEX17160400828868	Jn Angel Maria Garibay	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	325,402	325,402	325,402	26.03	0	Metros Cuadrados	100	0.00	26.03
MEX17160400828869	Jn Claudio Bernard	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	800,000	800,000	800,000	800,000	753,959	753,959	753,959	94.24	0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.24
MEX17160400828870	Jn Cuauhtémoc	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	542,279	542,279	542,279	542,279	374,906	374,906	374,906	69.14	0	Metros Cuadrados	50	0.00	69.14
MEX17160400828871	Jn Emiliano Zapata Salazar	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	750,000	750,000	750,000	750,000	647,899	647,899	647,899	86.39	0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.39
MEX17160400828872	Jn Ermilo Abreu Gómez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	360,000	360,000	360,000	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX17160400828873	Jn Eulalio Gutiérrez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	542,279	542,279	542,279	542,279	95,081	95,081	95,081	17.53	0	Metros Cuadrados	50	0.00	17.53
MEX17160400828876	Jn José Domingo Lavín	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	542,279	542,279	542,279	542,279	514,538	514,538	514,538	94.88	0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.88
MEX17160400828877	Jn José María Arteaga	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	700,000	700,000	700,000	700,000	619,273	619,273	619,273	88.47	0	Metros Cuadrados	200	0.00	88.47
MEX17160400828881	Jn Juana De Arco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	937,781	937,781	937,781	86.47	0	Metros Cuadrados	100	0.00	86.47
MEX17160400828898	Jn Profra. Esperanza Ramírez De Alba	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	975,000	975,000	975,000	975,000	243,115	243,115	243,115	24.93	0	Metros Cuadrados	50	0.00	24.93
MEX17160400828900	Jn William Heard Kilpatrick	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	542,279	542,279	542,279	542,279	95,081	95,081	95,081	17.53	0	Metros Cuadrados	50	0.00	17.53

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Periodo: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17160400828901	Prim 19 De Marzo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,102,328	1,102,328	1,102,328	1,102,328	317,471	317,471	317,471	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX17160400828902	Prim Agustín Melgar	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,241,951	1,241,951	1,241,951	95.53	0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.53
MEX17160400828904	Prim Emiliano Zapata	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	750,000	750,000	750,000	750,000	216,000	216,000	216,000	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX17160400828905	Prim Miguel Hidalgo Y Costilla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	500,000	500,000	500,000	500,000	298,505	298,505	298,505	59.70	0	Metros Cuadrados	100	0.00	59.70
MEX17160400828906	Prim Profra. Elda Gómez Lugo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	750,000	750,000	750,000	750,000	216,000	216,000	216,000	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX17160400828907	Prim Sor Juana Inés De La Cruz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,102,328	1,102,328	1,102,328	1,102,328	323,158	323,158	323,158	29.32	0	Metros Cuadrados	50	0.00	29.32
MEX17160400828908	Stec E.S.T.I.C. No. 044 Mario Moreno Reyes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,140,563	1,140,563	1,140,563	95.05	0	Metros Cuadrados	150	0.00	95.05
MEX17160400828910	Stv Valentin Gómez Farias	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	750,000	750,000	750,000	750,000	713,951	713,951	713,951	95.19	0	Metros Cuadrados	50	0.00	95.19
MEX17160400828911	Stec Tec. No. 89 José María Morelos Y Pavón	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	825,000	825,000	825,000	825,000	237,600	237,600	237,600	28.80	0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80
MEX17160400828913	Jn Lic. Gumercindo Enríquez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	750,000	750,000	750,000	750,000	190,751	190,751	190,751	25.43	0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.43
MEX17160400828914	Jn Manuel M. Flores	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	750,000	750,000	750,000	750,000	190,751	190,751	190,751	25.43	0	Metros Cuadrados	100	0.00	25.43
MEX17160400828915	Prim Primero De Mayo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	345,600	345,600	345,600	28.80	0	Metros Cuadrados	400	0.00	28.80
MEX17160400828916	Secg No. 0414 Gralísimo. José Ma. Morelos Y Pavón	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	800,000	800,000	800,000	800,000	230,400	230,400	230,400	28.80	0	Metros Cuadrados	200	0.00	28.80
MEX17160400828917	Stec Andrés Molina Enríquez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	472,670	472,670	472,670	39.39	0	Metros Cuadrados	100	0.00	39.39

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17160400828918	Prim Alma De La Patria	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,102,328	1,102,328	1,102,328	1,102,328	317,471	317,471	317,471	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX17160400828920	Prim Ignacio Manuel Altamirano	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	700,000	700,000	700,000	700,000	654,765	654,765	654,765	93.54	0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.54
MEX17160400828922	Secg No. 0912 Dolores Hidalgo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	500,000	500,000	500,000	500,000	144,000	144,000	144,000	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX17160400828924	Secg No. 0913 Ignacio Manuel Altamirano	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	400,000	400,000	400,000	400,000	115,200	115,200	115,200	28.80	0	Metros Cuadrados	50	0.00	28.80
MEX17160400828925	Secg No. 0951 Lic. Arturo Montiel Rojas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	819,548	819,548	819,548	78.05	0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.05
MEX17160400828926	Jn Anton Makarenko	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	586,213	586,213	586,213	58.62	0	Metros Cuadrados	100	0.00	58.62
MEX17160400828927	Jn Enrique Pestalozzi	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	750,000	750,000	750,000	750,000	414,302	414,302	414,302	55.24	0	Metros Cuadrados	100	0.00	55.24
MEX17160400828929	Jn Estefanía Castañeda	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	457,355	457,355	457,355	42.17	0	Metros Cuadrados	200	0.00	42.17
MEX17160400828930	Jn Filiberto Gómez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	350,000	350,000	350,000	350,000	100,800	100,800	100,800	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX17160400828932	Jn Francisco M. Sánchez De Tagle	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	494,288	494,288	494,288	45.58	0	Metros Cuadrados	50	0.00	45.58
MEX17160400828933	Jn Garcilaso De La Vega	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	800,000	800,000	800,000	800,000	750,062	750,062	750,062	93.76	0	Metros Cuadrados	100	0.00	93.76
MEX17160400828936	Jn Ignacio M. Altamirano	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	657,647	657,647	657,647	60.64	0	Metros Cuadrados	100	0.00	60.64
MEX17160400828938	Prim Independencia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,102,328	1,102,328	1,102,328	1,102,328	449,987	449,987	449,987	40.82	0	Metros Cuadrados	100	0.00	40.82
MEX17160400828939	Jn Moctezuma Xocoyotzin	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	205,218	205,218	205,218	18.92	0	Metros Cuadrados	100	0.00	18.92

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17160400828940	Jn Pestalozzi	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	231,552	231,552	231,552	21.35	0	Metros Cuadrados	150	0.00	21.35
MEX17160400828944	Secg No. 0020 Niños Héroes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	374,400	374,400	374,400	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX17160400828945	Jn Bernardo De Balbuena	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	312,352	312,352	312,352	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX17160400828946	Jn Emilio Portes Gil	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	542,279	542,279	542,279	542,279	156,176	156,176	156,176	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX17160400828948	Jn Fanny Anitua	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	750,000	750,000	750,000	750,000	299,918	299,918	299,918	39.99	0	Metros Cuadrados	200	0.00	39.99
MEX17160400828949	Jn Gabino Barrada	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	750,000	750,000	750,000	750,000	720,000	720,000	720,000	96.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	96.00
MEX17160400828951	Jn Jesús Fuentes Y Múñiz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	773,240	773,240	773,240	71.30	0	Metros Cuadrados	100	0.00	71.30
MEX17160400828952	Jn Laura Méndez De Cuenca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,037,622	1,037,622	1,037,622	95.67	0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.67
MEX17160400828954	Jn Manuel Bernal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	800,000	800,000	800,000	800,000	621,493	621,493	621,493	77.69	0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.69
MEX17160400828955	Jn María Montessori	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	230,424	230,424	230,424	21.25	0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.25
MEX17160400828956	Jn María Montoya Romero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	542,279	542,279	542,279	542,279	118,491	118,491	118,491	21.85	0	Metros Cuadrados	50	0.00	21.85
MEX17160400828959	Jn Toncatecutli	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	272,695	272,695	272,695	25.14	0	Metros Cuadrados	50	0.00	25.14
MEX17160400828961	Prim Isidro Fabela	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,102,328	1,102,328	1,102,328	1,102,328	860,272	860,272	860,272	78.04	0	Metros Cuadrados	100	0.00	78.04
MEX17160400828963	Jn Axayacatl	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	274,668	274,668	274,668	25.33	0	Metros Cuadrados	150	0.00	25.33

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17160400828964	Jn Bertha Von Glumer	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	316,800	316,800	316,800	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX17160400828966	Jn Niños Héroes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	236,983	236,983	236,983	21.85	0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.85
MEX17160400828967	Jn Gustavo Baz Prada	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	312,353	312,353	312,353	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX17160400828968	Prim Adolfo López Mateos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,102,328	1,102,328	1,102,328	1,102,328	509,693	509,693	509,693	46.24	0	Metros Cuadrados	50	0.00	46.24
MEX17160400828969	Prim Cuauhtémoc	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	719,056	719,056	719,056	28.76	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.76
MEX17160400828971	Prim Francisco I. Madero	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	825,000	825,000	825,000	825,000	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00
MEX17160400828972	Jn Felipe Villanueva	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00
MEX17160400828973	Jn Leona Vicario	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	400,169	400,169	400,169	36.90	0	Metros Cuadrados	100	0.00	36.90
MEX17160400828974	Prim Carlos Hank González	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	800,000	800,000	800,000	800,000	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00
MEX17160400828975	Prim Mariano Matamoros	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	104,268	104,268	104,268	8.91	0	Metros Cuadrados	100	0.00	8.91
MEX17160400828976	Prim Venustiano Carranza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	374,400	374,400	374,400	28.80	0	Metros Cuadrados	150	0.00	28.80
MEX17160400828977	Jn Josefa Ortiz De Domínguez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	664,428	664,428	664,428	61.26	0	Metros Cuadrados	100	0.00	61.26
MEX17160400828978	Jn Tajín (Rayo Trueno O Centella)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	825,000	825,000	825,000	825,000	785,951	785,951	785,951	95.27	0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.27
MEX17160400828979	Univ Unidad Académica De La Universidad Digital Del Estado De México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	18,800,000	18,800,000	18,800,000	18,800,000	4,271,844	4,271,844	4,271,844	22.72	0	Metros Cuadrados	1,400	0.00	22.72

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17160400828981	Cobaem Cobaem Plantel 30 Nezahualcóyotl	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	4,443,050	4,443,050	4,443,050	4,443,050	1,113,246	1,113,246	1,113,246	25.06	0	Metros Cuadrados	200	0.00	25.06
MEX17160400828983	Ues Universidad Mexiquense Del Bicentenario	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2016	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	3,818,995	3,818,995	3,818,995	19.09	0	Metros Cuadrados	100	0.00	19.09
MEX17170100831704	Jn Sor Juana Inés De La Cruz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	350,000	350,000	350,000	350,000	100,800	100,800	100,800	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX17170100831705	Prim Ricardo Flores Magón	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	288,000	288,000	288,000	23.04	0	Metros Cuadrados	100	0.00	23.04
MEX17170100831706	Jn José Vasconcelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	505,655	505,655	505,655	46.62	0	Metros Cuadrados	100	0.00	46.62
MEX17170100831707	Jn Andrés Quintana Roo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	233,038	233,038	233,038	21.49	0	Metros Cuadrados	100	0.00	21.49
MEX17170100831708	Jn Ignacio Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	400,000	400,000	400,000	400,000	327,165	327,165	327,165	81.79	0	Metros Cuadrados	50	0.00	81.79
MEX17170100831709	Jn José Vasconcelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	357,935	357,935	357,935	33.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	33.00
MEX17170100831710	Jn Sor Juana Inés De La Cruz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	279,115	279,115	279,115	25.37	0	Metros Cuadrados	50	0.00	25.37
MEX17170100831711	Prim Lic. Benito Juárez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	750,000	750,000	750,000	750,000	216,000	216,000	216,000	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX17170100831712	Prim Benito Juárez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	2,340,000	2,340,000	2,340,000	2,340,000	699,423	699,423	699,423	29.89	0	Metros Cuadrados	300	0.00	29.89
MEX17170100831713	Prim Emiliano Zapata	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	2,325,000	2,325,000	2,325,000	2,325,000	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	400	0.00	0.00
MEX17170100831714	Jn Ermilo Abreu Gómez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	764,618	764,618	764,618	70.50	0	Metros Cuadrados	100	0.00	70.50
MEX17170100831715	Jn Niños Héroes	Cobertura estatal	Cobertura municipal	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	264,136	264,136	264,136	24.35	0	Metros Cuadrados	100	0.00	24.35

Informe sobre los recursos federales transferidos al estado de México.
Registros del sistema de formato único (SFU) del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gestión de Proyectos
Período: Segundo Trimestre 2017

Programas Presupuestarios

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170100831716	Prim Cuauhtémoc	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,653,493	1,653,493	1,653,493	1,653,493	493,269	493,269	493,269	29.83	0	Metros Cuadrados	150	0.00	29.83
MEX17170100831717	Jn Jean Piaget	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	1,084,557	1,084,557	1,084,557	1,084,557	598,140	598,140	598,140	55.15	0	Metros Cuadrados	100	0.00	55.15
MEX17170100831718	Univ Unidad Académica De La Universidad Digital Del Estado De México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	18,800,000	18,800,000	18,800,000	18,800,000	4,136,749	4,136,749	4,136,749	22.00	0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	22.00
MEX17170100831719	Univ Unidad Académica De La Universidad Digital Del Estado De México	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	18,800,000	18,800,000	18,800,000	18,800,000	944,549	944,549	944,549	5.02	0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	5.02
MEX17170100831720	Ues Universidad Mexiquense Del Bicentenario	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	4,096,736	4,096,736	4,096,736	20.48	0	Metros Cuadrados	100	0.00	20.48
MEX17170100831732	Prim Lic. Benito Juárez	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	En Ejecución	2017	750,000	750,000	750,000	750,000	216,000	216,000	216,000	28.80	0	Metros Cuadrados	100	0.00	28.80
MEX17170200880993	Remodelación De 10 Aulas, Plantel Ignacio Ramirez Calzada De La Escuela Preparatoria	Toluca	Cobertura municipal	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	En Ejecución	2017	1,943,810	1,943,810	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MEX17170200881437	Remodelación De La Ex Hacienda La Huerta	Zinacantepec	Cobertura municipal	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Educación Superior de los Servicios Educativos del Estado de México	En Ejecución	2017	12,774,608	12,774,608	12,744,608	12,766,647	12,766,647	12,766,647	12,766,647	99.94	0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.94
MEX17170200883630	Construcción De Edificio "E", Unidad Academica Profesional Acolman	Acolman	Cobertura municipal	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	En Ejecución	2017	11,657,118	11,657,118	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MEX17170200883689	Segunda Etapa Del Edificio De La Biblioteca, Centro Universitario Uaem Amecameca	Amecameca	Cobertura municipal	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	En Ejecución	2017	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MEX17170200883715	Construcción De Edificio "E" Para Asesoría Y Tutoría, Centro Universitario Uaem Zumpango	Zumpango	Cobertura municipal	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	En Ejecución	2017	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MEX17170200883732	Construcción De La Segunda Etapa Del Taller De Tecnología Vehicular, Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Autónoma del Estado de México	En Ejecución	2017	2,900,000	2,900,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MEX17170200887596	Varios Proyectos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	En Ejecución	2017	311,059,231	311,059,231	311,059,231	311,059,231	5,291,034	5,291,034	5,291,034	1.70	0	Metros Cuadrados	100	0.00	1.70