

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2014	11	Educación Pública	S 027	Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	MEX14140200322745	Equipamiento 2014	Gobierno de la Entidad	Universidad Autónoma del Estado de México	0	20-03-2014		1,368,457.00	17,236,776.00	17,236,776.00	17,236,776.00	17,236,776.00	17,236,776.00	Terminado	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904949	Prim, Fray Pedro De Gante	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	19-02-2016	01-06-2016	650,000.00	553,864.68	553,864.68	553,864.68	532,562.20	532,562.20	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15170200904981	Conalep, Conalep Plantel Atizapán li	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	02-06-2016	01-10-2016	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,824,268.71	1,824,268.71	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180201132135	Unidad Académica De La Universidad Digital Del Estado De México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-09-2017	01-12-2017	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	14,537,849.53	14,537,849.53	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904859	Prim, Profr. Tiburcio Molina	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-02-2016	01-06-2016	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	796,903.37	796,903.37	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904919	Prim, Constitución De 1824	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	07-06-2016	01-11-2016	3,306,985.44	2,721,406.40	2,721,406.40	2,721,406.40	2,616,736.90	2,616,736.90	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904938	Stec, Octavio Paz	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-03-2016	01-07-2016	1,219,961.00	990,802.33	990,802.33	990,802.33	952,694.55	952,694.55	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904957	Jn, Sor Juana Inés De La Cruz	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-02-2016	01-06-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	816,900.05	816,900.05	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15170200904971	Cecytem, Cecytem Plantel Coatepec Harinas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	600	02-06-2016	01-10-2016	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	7,097,259.72	7,097,259.72	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15170200904974	Cobaem, Cobaem Plantel 45 Calimaya li	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	500	02-06-2016	01-10-2016	6,292,519.00	6,292,519.00	6,292,519.00	6,292,519.00	5,580,236.21	5,580,236.21	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15170200904983	Prepa, Preparatoria Oficial No. 318 (Complemento)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-03-2016	01-07-2016	1,383,865.00	1,381,650.82	1,381,650.82	1,381,650.82	1,328,510.40	1,328,510.40	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904896	Stec, Juan Rodríguez Puebla	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	14-03-2016	01-06-2016	650,000.00	540,492.69	540,492.69	540,492.69	519,704.50	519,704.50	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904849	Secg, Narciso Bassols	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2015	01-05-2016	1,219,923.36	1,219,923.36	1,219,923.36	1,219,923.36	987,872.83	987,872.83	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904880	Cam, C.A.M. No. 13	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	05-04-2016	01-08-2016	946,584.00	647,172.25	647,172.25	647,172.25	622,281.01	622,281.01	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904933	Stec, Ignacio Manuel Altamirano	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	13-05-2016	01-10-2016	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,809,342.03	1,809,342.03	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067643	Secgtelpochtlicalli	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	1,499,791.64	1,499,791.64	1,499,791.64	1,499,791.64	1,412,909.68	1,412,909.68	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067666	Primjosefa Ortiz De Dominguez	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	999,507.46	982,041.45	982,041.45	982,041.45	982,041.45	982,041.45	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067686	Primfrancisco Márquez	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	995,702.25	995,702.15	995,702.15	995,702.15	995,702.15	995,702.15	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068496	Secgprof. Carlos Hank González	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-09-2017	01-01-2018	97,722.91	97,722.91	97,722.91	97,722.91	97,283.46	97,283.46	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068648	Primlic. Juan Fernández Albarrán	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2017	01-06-2018	900,000.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067740	Primlázaró Cárdenas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,097,595.90	1,096,079.23	1,096,079.23	1,096,079.23	1,096,079.23	1,096,079.23	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068508	Jnfederico Froebel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-12-2017	01-04-2018	1,495,006.92	447,274.33	447,274.33	447,274.33	447,274.33	447,274.33	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067756	Jnrosaura Zapata	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	499,304.12	499,304.12	499,304.12	499,304.12	499,304.12	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067442	Primramón López Velarde	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	999,912.59	999,912.59	999,912.59	999,912.59	853,943.44	853,943.44	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101073956	Primplan De Ayala	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2017	16-11-2017	1,000,000.00	999,135.04	999,135.04	999,135.04	999,135.04	999,135.04	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101067927	Cecytemcecytem Plantel Metepec	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-09-2017	01-02-2018	2,217,532.29	2,217,532.29	2,217,532.29	2,217,532.29	2,214,877.55	2,214,877.55	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068703	Primjosé María Morelos Y Pavón	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-04-2018	01-09-2018	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,675,699.83	2,675,699.83	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101067945	Prepaseparatoria Oficial No. 208	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-09-2017	01-02-2018	135,441.95	135,441.95	135,441.95	135,441.95	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068854	Secg No. 0740 Jaime Torres Bodet	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-01-2018	01-05-2018	2,337,887.03	2,329,445.64	2,329,445.64	2,329,445.64	2,326,595.56	2,326,595.56	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067623	Jnemiliano Zapata	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2017	01-02-2018	500,000.00	493,943.95	493,943.95	493,943.95	493,943.95	493,943.95	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068432	Univuniversidad Intercultural Del Estado De México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-09-2017	01-12-2017	2,445,075.75	2,445,075.75	2,445,075.75	2,445,075.75	2,439,246.31	2,439,246.31	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101067970	Cbtcbt Ing. Guillermo González Camarena, Agm-492	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	2,267,387.53	2,267,387.53	2,267,387.53	2,267,387.53	2,267,386.96	2,267,386.96	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101067979	Extrabiblioteca Digital Agm-61	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	313,458.16	313,458.16	313,458.16	313,458.16	307,561.15	307,561.15	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904882	Jn, Cuittlahuac	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	400	13-05-2016	01-10-2016	3,253,671.83	3,253,671.83	3,253,671.83	3,253,671.83	2,267,541.72	2,267,541.72	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904888	Prim, Lic. Adolfo López Mateos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-02-2016	01-06-2016	1,102,328.48	910,374.14	910,374.14	910,374.14	875,359.74	875,359.74	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904889	Stec, Luis Donaldó Colosio Murrieta	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	02-05-2016	01-08-2016	1,219,922.00	1,001,035.48	1,001,035.48	1,001,035.48	962,534.11	962,534.11	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068410	Cbtiscbtis No. 202	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-12-2017	01-04-2018	421,171.62	421,171.62	421,171.62	421,171.62	142,682.44	142,682.44	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068853	Jn Adrian Correa	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-01-2018	01-05-2018	841,814.04	834,633.85	834,633.85	834,633.85	417,316.93	417,316.93	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068867	Tes Tecnológico De Estudios Superiores	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	26-08-2017	01-12-2017	160,000.00	80,971.24	80,971.24	80,971.24	80,971.24	80,971.24	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068472	Uesunidad De Estudios Superiores	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-10-2017	01-02-2018	3,699,742.47	3,699,742.47	3,699,742.47	3,699,742.47	3,637,508.80	3,637,508.80	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068401	Prep preparatoria Of. No. 192	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	03-11-2017	01-03-2018	900,000.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,399.94	886,399.94	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067789	Primildefonso Velázquez	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	998,603.37	995,324.11	995,324.11	995,324.11	995,324.11	995,324.11	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067690	Primrevolución Social Mexicana	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	945,783.79	945,783.79	945,783.79	945,783.79	945,783.79	945,783.79	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067692	PrimJosé Mariano Monterde	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	943,836.53	932,821.17	932,821.17	932,821.17	932,821.17	932,821.17	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067449	Stvno. 0099 Lic. Gabriel Ramos Millán	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	1,493,762.32	1,493,762.24	1,493,762.24	1,493,762.24	1,493,762.24	1,493,762.24	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067667	Injusto Sierra	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	500,000.00	499,999.26	499,999.26	499,999.26	499,999.26	499,999.26	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15170200905002	Tes, Tecnológico De Estudios Superiores	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-03-2016	01-08-2016	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	6,718,886.04	6,718,886.04	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904851	Secg. Profr. Carlos Hank González	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2015	01-05-2016	1,219,923.36	1,219,923.36	1,219,923.36	1,219,923.36	988,348.34	988,348.34	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15170200905009	Univ, Universidad Mexiquense Del Bicentenario Adultos Mayores	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	400	28-03-2016	01-06-2016	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,147,345.20	9,147,345.20	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904939	Stec, Presidente Cárdenas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	14-03-2016	01-07-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	519,704.50	519,704.50	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904948	Jn, Cuicacalli	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-02-2016	01-06-2016	1,084,557.28	882,080.28	882,080.28	882,080.28	848,154.12	848,154.12	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904891	Secg, Emiliano Zapata	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-02-2016	01-06-2016	1,219,923.36	1,219,923.36	1,219,923.36	1,219,923.36	878,044.35	878,044.35	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067415	Primmiguel Hidalgo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	999,135.48	981,823.97	981,823.97	981,823.97	981,823.97	981,823.97	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068729	Secgno. 0587 Emiliano Zapata	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-04-2018	01-09-2018	1,564,722.31	1,564,722.31	1,564,722.31	1,564,722.31	798,171.34	798,171.34	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067821	Primsor Juana Inés De La Cruz	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	998,498.49	998,482.88	998,482.88	998,482.88	998,482.88	998,482.88	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068585	Testecnológico De Estudios Superiores De Valle De Bravo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	27-12-2017	01-04-2018	5,309,748.06	5,309,748.06	5,309,748.06	5,309,748.06	5,292,540.13	5,292,540.13	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067391	Primbenito Juárez	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	104,235.12	104,235.12	104,235.12	104,235.12	103,293.77	103,293.77	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068509	Primdr. Héctor Pérez Martínez	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-10-2017	01-01-2018	131,406.75	131,406.75	131,406.75	131,406.75	131,406.75	131,406.75	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068669	Primsor Juana Inés De La Cruz	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2017	01-06-2018	1,800,000.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067781	Stecgabriela Mistral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,306,286.38	1,294,789.40	1,294,789.40	1,294,789.40	1,294,789.40	1,294,789.40	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101067935	Prepapreparatoria Oficial No. 104	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-09-2017	01-02-2018	301,345.82	301,345.82	301,345.82	301,345.82	301,345.08	301,345.08	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068848	Secg No. 0213 Mahatma Gandhi	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-10-2017	01-02-2018	400,000.00	399,999.96	399,999.96	399,999.96	399,999.96	399,999.96	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068574	Uesunidad De Estudios Superiores	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-09-2017	01-01-2018	271,492.00	271,492.00	271,492.00	271,492.00	271,285.59	271,285.59	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067663	Primprofr. Juan B. Garza	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	999,507.46	989,470.14	989,470.14	989,470.14	989,470.14	989,470.14	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068471	Univuniversidad Tecnológica, Agm-995	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	11-12-2017	01-03-2018	4,000,000.00	3,968,886.89	3,968,886.89	3,968,886.89	3,968,886.89	3,968,886.89	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067861	Extrabiblioteca Digital	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-12-2017	01-04-2018	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	149,999.41	149,999.41	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067722	Primcentenario De La Revolución Mexicana	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,000,000.00	970,588.02	970,588.02	970,588.02	970,588.02	970,588.02	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904903	Jn, Vicente Riva Palacio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-02-2016	01-06-2016	1,084,557.28	882,410.28	882,410.28	882,410.28	848,471.41	848,471.41	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904907	Stec, Bandera Nacional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-04-2016	01-08-2016	1,493,865.08	1,191,830.36	1,191,830.36	1,191,830.36	1,145,990.72	1,145,990.72	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904910	Secg, Dr. Jaime Torres Bodet	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-03-2016	01-07-2016	1,219,923.36	800,305.23	800,305.23	800,305.23	769,524.27	769,524.27	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904925	Stec, José Vasconcelos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	14-03-2016	01-07-2016	1,595,944.00	1,595,944.00	1,595,944.00	1,595,944.00	1,386,198.15	1,386,198.15	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15170200905008	Univ, Universidad Mexiquense Del Bicentenario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	582	07-06-2016	01-11-2016	6,800,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	6,455,117.48	6,455,117.48	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101073853	Primsor Juana Inés De La Cruz	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	16-11-2017	1,000,000.00	985,589.01	985,589.01	985,589.01	985,589.01	985,589.01	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068814	Primtierra Y Libertad	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-04-2018	01-08-2018	2,028,871.67	2,028,871.67	2,028,871.67	2,028,871.67	2,024,081.28	2,024,081.28	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068671	Secgno. 0327 Tomás Alva Edison	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2017	01-06-2018	1,800,000.00	1,772,800.00	1,772,800.00	1,772,800.00	1,772,800.00	1,772,800.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067627	Primhermenegildo Galeana	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2017	01-02-2018	998,776.33	998,776.33	998,776.33	998,776.33	998,776.33	998,776.33	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067628	Primprofr. Gregorio Torres Quintero	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2017	01-02-2018	998,776.33	998,776.33	998,776.33	998,776.33	998,776.33	998,776.33	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068561	Cbtacentro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario Num. 096	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-04-2018	01-08-2018	1,000,000.00	999,673.45	999,673.45	999,673.45	999,673.45	999,673.45	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068709	Primlázaro Cárdenas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-03-2018	01-09-2018	615,356.53	615,356.53	615,356.53	615,356.53	584,340.82	584,340.82	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068864	Univ Universidad Politécnica De Otzolotepec (Agm-567)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-12-2017	01-04-2018	1,061,732.41	1,756,054.99	1,756,054.99	1,756,054.99	1,489,934.32	1,489,934.32	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068730	Jnlázaro Cárdenas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-04-2018	01-09-2018	150,311.16	150,311.16	150,311.16	150,311.16	143,041.87	143,041.87	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068599	Jnsilvestre Revueltas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-12-2017	01-04-2018	450,000.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067398	Secgno. 0046 Lic. Adolfo López Mateos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	830,438.43	830,354.44	830,354.44	830,354.44	830,354.44	830,354.44	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067406	Secgno. 001 Miguel Hidalgo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	162,348.57	161,898.23	161,898.23	161,898.23	161,898.23	161,898.23	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067423	Primlic. Adolfo López Mateos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	999,882.21	999,876.77	999,876.77	999,876.77	999,876.77	999,876.77	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067430	Stvno. 0574 Netzahualcóyotl	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	1,499,362.52	1,499,362.49	1,499,362.49	1,499,362.49	1,499,362.49	1,499,362.49	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067733	Stvacamapichtli	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,608,276.13	1,608,275.35	1,608,275.35	1,608,275.35	1,608,275.35	1,608,275.35	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067734	Secgno. 0322 Manuel Payno	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,499,262.14	978,405.09	978,405.09	978,405.09	978,405.09	978,405.09	En Ejecución	Validado avances
2015	11	Educación Pública	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX15160100627761	Construcción Y Equipamiento De Espacios Para Laboratorios, Talleres Y Aulas De La Ues Jiquipilco (Proexoees 2015)	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	01-01-2016		6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	3,970,550.62	3,970,550.62	En Ejecución	Validado avances
2015	11	Educación Pública	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX15160100627746	Construcción Y Equipamiento De Espacios Para Laboratorios, Talleres Y Aulas Multiusos De La Ues De Tlatlaya (Proexoees 2015)	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	01-01-2016		6,698,716.00	6,698,716.00	6,698,716.00	6,698,716.00	3,616,865.54	3,616,865.54	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904964	Stec, José María Luis Mora	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	05-04-2016	01-07-2016	650,000.00	540,492.67	540,492.67	540,492.67	519,704.49	519,704.49	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904853	Stv, No. 0074 Rubén Dario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	241	28-12-2015	01-05-2016	1,500,000.00	1,497,428.99	1,497,428.99	1,497,428.99	1,439,835.57	1,439,835.57	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200905013	Stv, Lic. Álvaro Gálvez Y Fuentes	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-04-2016	01-07-2016	250,000.00	249,599.98	249,599.98	249,599.98	239,999.98	239,999.98	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904877	Secg, No. 0550 Angel Ma. Garibay Kintana	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-03-2016	01-07-2016	1,200,000.00	1,198,049.91	1,198,049.91	1,198,049.91	1,151,971.07	1,151,971.07	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904898	Jn, Rafael Platón Sánchez	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	250	19-02-2016	01-06-2016	2,711,393.20	2,184,065.08	2,184,065.08	2,184,065.08	2,100,062.55	2,100,062.55	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067719	Secgno. 0602 Juan Rulfo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,498,992.60	1,456,239.89	1,456,239.89	1,456,239.89	1,456,239.89	1,456,239.89	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068448	Univunidad De Estudios Superiores De El Oro	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-09-2017	01-12-2017	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,491,605.69	3,491,605.69	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068597	Univuniversidad Politécnica Del Valle De Toluca	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-12-2017	01-04-2018	4,511,292.77	4,511,292.77	4,511,292.77	4,511,292.77	4,511,133.18	4,511,133.18	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101067989	Cobaemcobaem Plantel 41	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	1,780,899.28	1,780,899.28	1,780,899.28	1,780,899.28	1,780,565.47	1,780,565.47	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068494	Primhimno Nacional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-09-2017	01-01-2018	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,498,252.65	2,498,252.65	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067731	Primdavid Rosales	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	998,141.67	965,583.64	965,583.64	965,583.64	965,583.64	965,583.64	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068653	Stvno. 0713 Amado Nervo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2017	01-06-2018	900,000.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067751	Primfrancisco I. Madero	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,081,719.68	1,081,573.75	1,081,573.75	1,081,573.75	1,081,573.75	1,081,573.75	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068529	Cobaemcobaem Plantel 42	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-10-2017	01-02-2018	683,031.24	683,029.91	683,029.91	683,029.91	683,029.91	683,029.91	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068821	Cbtiscentro De Bachillerato Tecnológico Industrial Y De Servicios Num. 202	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-07-2018	01-10-2018	1,902,969.40	1,802,969.41	1,802,969.41	1,802,969.41	1,784,484.53	1,784,484.53	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067775	Primdr. Gustavo Baz Prada	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,000,000.00	994,049.89	994,049.89	994,049.89	994,049.89	994,049.89	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068700	Primamado Nervo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-04-2018	01-09-2018	1,169,999.94	1,169,999.94	1,169,999.94	1,169,999.94	1,116,669.01	1,116,669.01	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067438	Primeva Sámano De López Mateos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	998,927.33	982,695.63	982,695.63	982,695.63	982,695.63	982,695.63	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067620	Primjosé Guadalupe Posada	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2017	01-02-2018	999,512.23	999,512.22	999,512.22	999,512.22	999,512.22	999,512.22	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067653	Secgno. 0543 Miguel Hidalgo Y Costilla	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	1,489,507.21	1,395,107.01	1,395,107.01	1,395,107.01	1,395,107.01	1,395,107.01	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067674	Prim2 De Marzo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	998,468.79	998,468.66	998,468.66	998,468.66	998,468.66	998,468.66	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067685	Jnignacio Manuel Altamirano	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	500,000.00	497,506.12	497,506.12	497,506.12	488,300.11	488,300.11	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067701	Secgno. 0453 Gral. Emiliano Zapata	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	995,190.65	995,128.18	995,128.18	995,128.18	995,128.18	995,128.18	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904884	Secg. No. 0852 Ehecatl	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	287	14-03-2016	01-07-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904897	Secg. No. 0411 Maestro Alfonso Badillo Santoyo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	19-02-2016	01-06-2016	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904842	Prim, Adolfo Ruiz Cortines	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	321	28-12-2015	01-03-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	590,845.55	590,845.55	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904952	Prim, Alfredo Uruchurtu	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-03-2016	01-07-2016	1,102,328.48	910,374.15	910,374.15	910,374.15	875,359.73	875,359.73	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067659	Jnplutarco González	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	500,000.00	499,341.44	499,341.44	499,341.44	499,341.44	499,341.44	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101073862	Secgno. 0146 General Felipe Angeles	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-12-2017	1,498,895.24	1,498,895.23	1,498,895.23	1,498,895.23	1,498,895.23	1,498,895.23	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067808	Jnjosé María Heredia Y Heredia	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067841	Primniños Héroes	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	400,000.00	399,991.51	399,991.51	399,991.51	399,991.51	399,991.51	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068466	Testecnológico De Estudios Superiores De Chimalhuacan	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-09-2017	01-01-2018	204,685.04	124,675.69	124,675.69	124,675.69	124,675.69	124,675.69	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068485	Univuniversidad Politécnica Del Valle De Toluca	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-12-2017	01-04-2018	285,004.58	285,004.58	285,004.58	285,004.58	281,083.78	281,083.78	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067441	Jncorregidora De Querétaro	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	500,000.00	499,999.98	499,999.98	499,999.98	499,999.98	499,999.98	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067787	Primleona Vicario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	999,801.26	995,217.85	995,217.85	995,217.85	995,217.85	995,217.85	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101067933	Cecytemcecytem Plantel Tezoyuca	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-09-2017	01-02-2018	2,423,954.56	2,407,031.33	2,407,031.33	2,407,031.33	2,391,885.25	2,391,885.25	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068851	Jn Silvina Jardón	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-01-2018	01-05-2018	554,001.78	554,001.78	554,001.78	554,001.78	166,200.53	166,200.53	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067624	Jnzamna	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2017	01-02-2018	500,000.00	499,854.12	499,854.12	499,854.12	499,854.12	499,854.12	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067625	Jnchochiquetzal	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2017	01-02-2018	500,000.00	499,982.97	499,982.97	499,982.97	499,982.97	499,982.97	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200905018	Prim, Lic. Benito Juárez	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-04-2016	01-08-2016	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	718,239.32	718,239.32	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904878	Stec, Víctor Bravo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-02-2016	01-06-2016	1,219,923.36	693,197.85	693,197.85	693,197.85	666,536.39	666,536.39	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904885	Stec, Tec. No. 42	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-03-2016	01-07-2017	4,879,693.45	4,879,693.45	4,879,693.45	4,879,693.45	3,477,421.37	3,477,421.37	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904926	Jn, Niños Héroes	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-03-2016	01-07-2016	1,084,557.28	882,410.27	882,410.27	882,410.27	848,471.41	848,471.41	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904937	Secg, José María Velasco	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-02-2016	01-06-2016	1,219,923.36	1,001,036.83	1,001,036.83	1,001,036.83	962,535.41	962,535.41	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101067939	Prepapeparatoria Oficial No. 308	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-09-2017	01-02-2018	111,470.00	111,470.00	111,470.00	111,470.00	105,080.62	105,080.62	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068423	Normalcentenaria Y Benemérita Escuela Normal Para Profesores	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-09-2017	01-12-2017	2,268,399.28	2,268,399.28	2,268,399.28	2,268,399.28	2,266,661.57	2,266,661.57	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068434	Univuniversidad Politécnica De Texcoco	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-09-2017	01-12-2017	3,351,590.47	3,343,562.76	3,343,562.76	3,343,562.76	3,343,562.76	3,343,562.76	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068860	Conalep Conalep 194	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-12-2017	01-04-2018	554,413.47	554,413.47	554,413.47	554,413.47	554,413.46	554,413.46	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068438	Testecnológico De Estudios Superiores De Valle De Bravo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-09-2017	01-12-2017	2,820,466.55	2,820,466.55	2,820,466.55	2,820,466.55	2,818,686.79	2,818,686.79	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067619	Primgabino Barreda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2017	01-02-2018	999,512.23	999,500.52	999,500.52	999,500.52	999,500.52	999,500.52	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067829	Jngabriela Mistral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	499,999.98	499,999.98	499,999.98	499,999.98	499,999.98	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067845	Jncentro De Prevención Y Readaptación Social Espacio Coordinado Por El J.N. ""Valentín Gómez Farías"" Con C.C.T. 15din1900q	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	169,474.28	169,474.28	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067424	Primvicente Guerrero	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	999,882.21	991,772.86	991,772.86	991,772.86	991,772.86	991,772.86	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067650	Primlic, Guillermo Robles Gil	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	999,672.21	999,672.21	999,672.21	999,672.21	958,145.89	958,145.89	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067521	Primenrique C. Rebsamen	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-04-2018	999,822.51	835,122.00	835,122.00	835,122.00	835,122.00	835,122.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068488	Camno. 36 Melanie Klein	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	27-12-2017	01-04-2018	3,986,516.86	3,986,516.86	3,986,516.86	3,986,516.86	3,819,363.96	3,819,363.96	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904892	Prim, Justicia Social	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-02-2016	01-06-2016	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	875,359.72	875,359.72	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904956	Jn, Leona Vicario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	14-03-2016	01-07-2016	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	512,262.54	512,262.54	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904962	Prim, José María Morelos Y Pavón	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	05-04-2016	01-08-2016	1,550,000.00	1,354,486.26	1,354,486.26	1,354,486.26	1,302,390.63	1,302,390.63	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904866	Jn, Profra. María Bertely	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	19-02-2016	01-05-2016	400,000.00	240,593.56	240,593.56	240,593.56	231,339.96	231,339.96	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067736	Primlic. Benito Juárez	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	999,367.14	930,273.82	930,273.82	930,273.82	930,273.82	930,273.82	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068498	Primnueva Escocia	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-03-2018	01-06-2018	20,500,000.00	11,676,379.42	11,676,379.42	11,676,379.42	11,676,379.42	11,676,379.42	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067744	Jnbaltazar Leyva Mancilla	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	499,857.90	499,857.90	499,857.90	499,857.90	499,857.90	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068044	Prepapreparatoria Of. No. 177	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-12-2017	01-04-2018	3,150,000.00	2,314,200.00	2,314,200.00	2,314,200.00	2,314,200.00	2,314,200.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067763	Jnflor Y Canto In Xoxhitl In Cuicatl	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	490,810.03	490,810.03	490,810.03	490,810.03	490,810.03	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068537	Prepapreparatoria Oficial No. 308	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-10-2017	01-02-2018	679,934.74	676,576.99	676,576.99	676,576.99	676,576.99	676,576.99	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067777	Secgno. 0248 Lic. Vicente Rivalpalacio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,500,000.00	1,493,488.49	1,493,488.49	1,493,488.49	1,493,488.49	1,493,488.49	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067783	Primgral. Ignacio Zaragoza	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	995,917.72	981,582.69	981,582.69	981,582.69	981,582.69	981,582.69	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067785	Primemiliano Zapata	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	999,491.26	999,491.22	999,491.22	999,491.22	999,491.22	999,491.22	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068426	Uesunidad De Estudios Superiores De Almolya De Alquisiras	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-09-2017	01-12-2017	1,099,225.02	1,099,225.02	1,099,225.02	1,099,225.02	1,095,509.33	1,095,509.33	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068562	Cbtacentro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario Num. 128	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-05-2018	01-09-2018	1,000,000.00	999,648.87	999,648.87	999,648.87	999,172.33	999,172.33	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068720	Primjosé María Morelos Y Pavón	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-07-2018	01-11-2018	10,456,565.67	10,398,089.32	10,398,089.32	10,398,089.32	10,375,631.00	10,375,631.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068725	Secgno. 0996 Lázaro Cárdenas Del Rio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-02-2018	01-05-2018	257,396.66	257,396.66	257,396.66	257,396.66	242,364.11	242,364.11	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067812	Jnmartires De Rio Blanco	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	499,998.92	499,998.92	499,998.92	499,998.92	499,998.92	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067813	Stec Luis Camarena González	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,500,000.00	1,377,835.07	1,377,835.07	1,377,835.07	1,377,835.07	1,377,835.07	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067817	Primsiervo De La Nación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	999,822.51	999,819.90	999,819.90	999,819.90	999,819.90	999,819.90	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067694	Primlauro Aguirre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	955,984.97	955,984.97	955,984.97	955,984.97	955,984.97	955,984.97	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904916	Jn, Rosario Castellanos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	54	19-02-2016	01-05-2016	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	239,937.91	239,937.91	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904941	Stec, Sor Juana Inés De La Cruz	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	14-03-2016	01-06-2016	650,000.00	540,492.68	540,492.68	540,492.68	519,704.50	519,704.50	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904958	Secg, Benemérito De Las Américas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	19-02-2016	01-06-2016	650,000.00	540,241.13	540,241.13	540,241.13	519,462.61	519,462.61	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15170200905003	Tes, Tecnológico De Estudios Superiores De Coacalco Extensión Otumba	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	3700	29-03-2016	01-08-2016	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	18,865,989.84	18,865,989.84	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15170200905005	Univ, Universidad Pedagógica Nacional Unidad 151 Toluca	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	22-08-2016	01-12-2016	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,391,367.11	2,391,367.11	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15170200905011	Univ, Universidad Mexiquense Del Bicentenario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	4600	13-07-2016	01-12-2016	20,000,000.00	19,800,434.42	19,800,434.42	19,800,434.42	19,038,879.24	19,038,879.24	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067648	Primaquiles Serdan	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	999,672.21	999,672.21	999,672.21	999,672.21	967,192.66	967,192.66	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067672	Jnsebastián Verti	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	624,000.00	499,999.26	499,999.26	499,999.26	499,999.26	499,999.26	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067407	Jnleona Vicario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	311,000.00	311,000.00	311,000.00	311,000.00	169,332.32	169,332.32	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067702	Jnestefanía Castañeda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	500,000.00	497,411.12	497,411.12	497,411.12	497,411.12	497,411.12	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067764	Jnalfonso García González	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	499,999.52	499,999.52	499,999.52	499,999.52	499,999.52	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067765	Jnlev Vigotsky	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	486,422.39	486,422.39	486,422.39	486,422.39	486,422.39	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067782	Jnjosué Mirlo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	499,795.73	499,795.73	499,795.73	499,795.73	499,795.73	En Ejecución	Validado avances



Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Primer Trimestre 2021



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068693	Secgno. 0902 Mariano Azuela	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-04-2018	01-10-2018	1,265,125.60	1,265,125.60	1,265,125.60	1,265,125.60	1,245,405.80	1,245,405.80	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067797	Jneduardo Rodríguez Castañeda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068859	Extra Biblioteca Digital	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	16-10-2017	01-02-2018	72,300.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067846	Jnluis Spota	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	116,726.81	116,726.81	116,726.81	116,726.81	116,726.81	116,726.81	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15170200904980	Conalep, Conalep Plantel Atizapán I	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	02-06-2016	01-10-2016	2,000,000.00	1,981,279.15	1,981,279.15	1,981,279.15	1,905,076.11	1,905,076.11	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200905017	Stv, No. 0745 Gral. Felipe Angeles	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-04-2016	01-08-2016	207,721.36	207,389.01	207,389.01	207,389.01	199,412.51	199,412.51	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904901	Stec, Dr. Jorge Jiménez Cantú	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	19-02-2016	01-06-2016	650,000.00	359,097.57	359,097.57	359,097.57	345,286.10	345,286.10	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904908	Jn, Salvador Novo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	14-03-2016	01-06-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	527,648.20	527,648.20	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067684	Stvno. 0264 Siervo De La Nación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	1,500,000.00	1,484,370.04	1,484,370.04	1,484,370.04	1,484,370.04	1,484,370.04	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067395	Stvjosué Mirlo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	136,282.16	135,990.32	135,990.32	135,990.32	135,990.32	135,990.32	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067769	Jnma. De La Luz Díaz González	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067771	Jnjosé Joaquin Fernández De Lizardi	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	499,274.69	499,274.69	499,274.69	499,274.69	499,274.69	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067799	Secgno. 0713 Rosario Castellanos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,498,673.25	1,460,703.64	1,460,703.64	1,460,703.64	1,460,703.64	1,460,703.64	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068576	Univuniversidad Politécnica De Texcoco	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-10-2017	01-02-2018	488,411.78	488,411.78	488,411.78	488,411.78	487,881.90	487,881.90	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068577	Univuniversidad Politécnica Del Valle De México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	27-12-2017	01-04-2018	3,481,256.99	3,481,256.99	3,481,256.99	3,481,256.99	3,481,150.85	3,481,150.85	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068869	Prim República Argentina	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-04-2018	01-08-2018	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,699,050.90	1,699,050.90	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067826	Secgno. 0685 Temachtiani	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,045,739.95	1,044,029.96	1,044,029.96	1,044,029.96	1,044,029.96	1,044,029.96	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067833	Primrufino Tamayo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,000,000.00	999,999.98	999,999.98	999,999.98	999,999.98	999,999.98	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068475	Univuniversidad Tecnológica Del Valle De Toluca	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-12-2017	01-04-2018	9,978,362.64	9,978,362.64	9,978,362.64	9,978,362.64	9,797,184.72	9,797,184.72	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068610	Jnalfonso Fabila	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-12-2017	01-04-2018	900,000.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067717	Primmariano Matamoros	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	997,644.61	997,591.70	997,591.70	997,591.70	997,591.70	997,591.70	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068490	Jnnarciso Mendoza	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	27-12-2017	01-04-2018	50,719.06	50,719.06	50,719.06	50,719.06	50,645.79	50,645.79	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068492	Prim24 De Febrero	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-09-2017	01-01-2018	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	199,998.88	199,998.88	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067732	Stvjosé Martí	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,524,700.54	1,524,700.29	1,524,700.29	1,524,700.29	1,524,700.29	1,524,700.29	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067742	Secgno. 0788 Octavio Paz	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,455,785.04	1,455,785.04	1,455,785.04	1,455,785.04	1,455,785.04	1,455,785.04	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101073859	Primtlaaelel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	17-11-2017	998,770.67	998,750.40	998,750.40	998,750.40	998,750.40	998,750.40	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101073866	Jnleonardo Da Vinci	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2017	01-12-2017	500,000.00	484,711.16	484,711.16	484,711.16	484,711.16	484,711.16	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101073868	Jnleona Vicario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2017	01-12-2017	500,000.00	497,668.21	497,668.21	497,668.21	497,668.21	497,668.21	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904912	Stv, Nicolás Romero	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-03-2016	01-07-2016	1,203,859.68	1,203,859.68	1,203,859.68	1,203,859.68	940,825.58	940,825.58	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904924	Prim, Ignacio Manuel Altamirano	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-02-2016	01-06-2016	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	875,359.73	875,359.73	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067741	Primjoaquin Fernández De Lizardi	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,111,250.67	1,111,128.36	1,111,128.36	1,111,128.36	1,111,128.36	1,111,128.36	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068518	Cbtcbt Num. 2	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-09-2017	01-12-2017	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	187,778.77	187,778.77	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068664	Primgeneral Leandro Valle	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2017	01-06-2018	1,350,000.00	991,800.00	991,800.00	991,800.00	991,800.00	991,800.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067790	Jnignacio Comonfort	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068414	Cbtcbt No. 7 San Juan Tilapa	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-03-2018	01-06-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	766,193.31	766,193.31	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067811	Stecjosé Alonso Huetzin Apocatzin	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,484,534.43	1,460,633.79	1,460,633.79	1,460,633.79	1,460,633.79	1,460,633.79	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101067965	Extrabiblioteca Digital Agm-689	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	348,395.45	348,395.45	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068441	Uesunidad De Estudios Superiores De Ecatepec	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-08-2017	01-11-2017	528,118.54	528,118.54	528,118.54	528,118.54	500,858.71	500,858.71	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068444	Univuniversidad Politécnica Del Valle De México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-09-2017	01-12-2017	2,105,267.40	2,105,267.40	2,105,267.40	2,105,267.40	2,019,635.10	2,019,635.10	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067518	Primmunicipio 121	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-04-2018	999,822.51	999,626.01	999,626.01	999,626.01	999,626.01	999,626.01	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067389	Primefrén Sámano Montufar	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	136,128.87	136,128.87	136,128.87	136,128.87	136,128.87	136,128.87	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067695	Secgno. 0094 Lic. Isidro Fabela	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	1,480,282.16	1,479,901.66	1,479,901.66	1,479,901.66	1,479,901.66	1,479,901.66	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067707	Primmaestro Ignacio Ramírez	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	997,644.61	997,644.52	997,644.52	997,644.52	997,644.52	997,644.52	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904914	Prim, Tierra Y Libertad	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	19-02-2016	01-05-2016	650,000.00	366,596.73	366,596.73	366,596.73	352,496.84	352,496.84	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904946	Prim, Miguel Hidalgo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-02-2016	01-06-2016	1,102,328.48	910,374.13	910,374.13	910,374.13	875,359.73	875,359.73	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200905015	Prim, Melchor Ocampo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-04-2016	01-08-2016	350,000.00	349,432.68	349,432.68	349,432.68	335,992.96	335,992.96	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101067932	Prepapreparatoria Oficial No. 148	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-09-2017	01-02-2018	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068702	Primprofr. Rafael Ramirez	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-04-2018	01-09-2018	684,391.60	684,391.60	684,391.60	684,391.60	679,695.13	679,695.13	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067807	Jnlaura Méndez De Cuenca	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068866	Univ Universidad Politécnica Del Valle De Toluca	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	26-08-2017	01-12-2017	25,412.70	25,412.70	25,412.70	25,412.70	25,412.69	25,412.69	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067834	Stvno. 0689 Jaime Sabines	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,492,537.27	1,492,534.87	1,492,534.87	1,492,534.87	1,492,534.87	1,492,534.87	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068467	Testecnológico De Estudios Superiores Del Oriente Del Estado De México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-09-2017	01-01-2018	1,295,000.00	1,295,000.00	1,295,000.00	1,295,000.00	1,268,288.09	1,268,288.09	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068010	Prepapreparatoria Oficial No. 327	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-03-2018	01-06-2018	5,570,000.00	5,570,000.00	5,570,000.00	5,570,000.00	4,822,997.21	4,822,997.21	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068491	Jnjosé Vizcaino Pérez	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-09-2017	01-01-2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	249,999.97	249,999.97	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067743	Jnlíc. Isidro Fabela	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068510	Primiep 25 Gral. Ignacio Zaragoza	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-10-2017	01-01-2018	876,327.00	876,327.00	876,327.00	876,327.00	863,826.76	863,826.76	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067403	Jnagustina Jurado	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	720,000.00	719,999.97	719,999.97	719,999.97	719,999.97	719,999.97	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067404	Secgno. 0607 Dr. Gustavo Baz Prada	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	1,697,693.58	1,665,193.37	1,665,193.37	1,665,193.37	1,620,343.35	1,620,343.35	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068516	Jnjusto Sierra	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-12-2017	01-04-2018	84,548.04	84,548.04	84,548.04	84,548.04	83,875.24	83,875.24	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068521	Cecytemcecytem Plantel Tultepec	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-10-2017	01-02-2018	370,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	352,082.13	352,082.13	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068815	Secgno. 0002 Lic. Adolfo López Mateos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-04-2018	01-08-2018	2,793,186.02	2,793,186.02	2,793,186.02	2,793,186.02	2,793,186.01	2,793,186.01	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067645	Jnxicotencatl (El Joven)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	498,275.65	498,275.65	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067656	Secgno. 0672 Adolfo Ruiz Cortines	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	1,500,000.00	1,499,425.04	1,499,425.04	1,499,425.04	1,499,425.04	1,499,425.04	En Ejecución	Validado avances
2015	11	Educación Pública	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX15160100627770	Construcción Y Equipamiento De La Primera Etapa De La Ues Temascalcingo (Proexoees 2015)	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	01-01-2016		13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	12,740,667.14	12,740,667.14	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904841	Prim, Eligio Ancona Del Castillo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	28-12-2015	01-03-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	497,480.38	497,480.38	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904857	Stec, Ignacio Manuel Altamirano	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	29-03-2016	01-06-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	514,768.30	514,768.30	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904864	Secg, No. 881 Francisco Villa	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-02-2016	01-05-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	693,092.57	693,092.57	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904909	Stv, Juan Nepomuceno Pérez Rulfo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	14-03-2016	01-07-2016	1,805,789.52	1,471,489.84	1,471,489.84	1,471,489.84	1,414,894.07	1,414,894.07	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904927	Prim, Padre De La Reforma	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-03-2016	01-07-2016	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	875,359.73	875,359.73	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904965	Stec, Maximiliano Ruiz Castañeda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-02-2016	01-06-2016	1,219,922.00	1,219,922.00	1,219,922.00	1,219,922.00	962,534.11	962,534.11	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904968	Secg, Rosario Castellanos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	14-03-2016	01-07-2016	1,829,885.04	1,829,885.04	1,829,885.04	1,829,885.04	1,226,739.37	1,226,739.37	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067739	Stvno. 0191 Manuel Bernal	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,499,982.88	1,204,042.55	1,204,042.55	1,204,042.55	1,204,042.55	1,204,042.55	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067762	Jntelpochcalli	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	481,797.73	481,797.73	481,797.73	481,797.73	481,797.73	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067768	Jntral. Eduardo Hernández Chazaro	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	499,999.52	499,999.52	499,999.52	499,999.52	499,999.52	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068433	Testecnológico De Estudios Superiores De San José Del Rincón	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-09-2017	01-12-2017	1,782,495.97	1,782,495.97	1,782,495.97	1,782,495.97	1,777,227.03	1,777,227.03	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068449	Univunidad De Estudios Superiores De Sultepec	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-09-2017	01-12-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	469,698.32	469,698.32	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067413	Primfrancisco I. Madero	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	999,135.48	978,842.90	978,842.90	978,842.90	978,842.90	978,842.90	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067844	Jncarlos Pacheco	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101067988	Prepapreparatoria Oficial No. 9	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,268,869.72	1,268,869.72	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101073856	Primemiliano. Zapata	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	16-11-2017	998,727.31	985,592.14	985,592.14	985,592.14	985,592.14	985,592.14	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067720	Stece.S.T.I.C. No. 0027 Niños Héroes	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,498,992.60	1,497,226.52	1,497,226.52	1,497,226.52	1,497,226.52	1,497,226.52	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067857	Stecoctavio Paz	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-12-2017	01-04-2018	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067730	Primford 151 Sor Juana Inés De La Cruz	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	999,486.60	999,486.60	999,486.60	999,486.60	999,486.60	999,486.60	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15170200904978	Cobaem, Cobaem Plantel 29 San José Del Rincón	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	500	02-06-2016	01-10-2016	3,974,955.00	3,974,955.00	3,974,955.00	3,974,955.00	3,705,554.33	3,705,554.33	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904890	Stv, Revolución Mexicana	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	108	05-04-2016	01-08-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	623,974.14	623,974.14	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067757	Secgno. 0836 Mtro. Efrén Rojas Dávila	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,494,367.33	1,494,367.33	1,494,367.33	1,494,367.33	1,494,367.33	1,494,367.33	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067770	Jnprofra. Maclovía Vera	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068680	Camno. 59 Thomas Alva Edison	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2017	01-06-2018	2,250,000.00	2,216,000.00	2,216,000.00	2,216,000.00	2,216,000.00	2,216,000.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067795	Primprofra. Beatriz Díaz Vda. De Méndez	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	999,281.27	992,126.83	992,126.83	992,126.83	992,126.83	992,126.83	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068465	Testecnológico De Estudios Superiores De San Felipe Del Progreso	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-09-2017	01-01-2018	760,000.00	759,999.98	759,999.98	759,999.98	759,999.98	759,999.98	En Ejecución	Validado avances



Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Primer Trimestre 2021



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068605	Primmanuel Gutiérrez Najera	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-12-2017	01-04-2018	450,000.00	330,600.00	330,600.00	330,600.00	330,600.00	330,600.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068650	Jnignacio Zaragoza	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2017	01-06-2018	900,000.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068402	Conalepconalep 194	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-12-2017	01-04-2018	4,226,731.51	4,226,731.51	4,226,731.51	4,226,731.51	3,851,723.40	3,851,723.40	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068408	Cetiscetis No. 119	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-12-2017	01-04-2018	141,192.83	141,192.83	141,192.83	141,192.83	141,090.37	141,090.37	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067443	Jnsor Juana Inés De La Cruz	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	500,000.00	491,415.38	491,415.38	491,415.38	491,415.38	491,415.38	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904940	Stec, Ricardo Flores Magón	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-02-2016	01-06-2016	1,219,923.36	1,000,996.28	1,000,996.28	1,000,996.28	962,496.42	962,496.42	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067693	Primplan De Ayala	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	992,303.91	987,563.04	987,563.04	987,563.04	987,563.04	987,563.04	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067446	Primjaime Torres Bodet	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	985,913.24	910,834.08	910,834.08	910,834.08	910,834.08	910,834.08	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067662	Jnfrancisco Gabilondo Soler Cri Cri	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	500,000.00	499,999.75	499,999.75	499,999.75	499,999.75	499,999.75	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904959	Secg, No. 0774 Lic. Adolfo López Mateos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-03-2016	01-07-2016	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,231,408.98	1,231,408.98	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904855	Prim, Benito Juárez	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-02-2016	01-06-2016	1,102,328.48	910,374.16	910,374.16	910,374.16	875,359.73	875,359.73	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15170200905010	Univ, Universidad Pedagógica Nacional Unidad 153 Ecatepec	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	07-06-2016	01-11-2016	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,026,135.86	2,026,135.86	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904862	Stec, Telpochcalli	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	19-02-2016	01-05-2016	650,000.00	537,895.95	537,895.95	537,895.95	517,207.62	517,207.62	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067516	Primjosué Mirlo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-04-2018	999,822.51	999,822.25	999,822.25	999,822.25	999,822.25	999,822.25	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068500	Secgno. 0218 Gral. Lázaro Cárdenas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-12-2017	01-04-2018	6,920,445.04	6,920,445.04	6,920,445.04	6,920,445.04	6,917,720.62	6,917,720.62	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068552	""Prepaescuela Preparatoria Oficial Num. 255 (Agm-267)""	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-11-2017	01-02-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068427	Univuniversidad Politécnica Del Valle De Toluca	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-09-2017	01-12-2017	4,594,521.85	4,368,148.79	4,368,148.79	4,368,148.79	4,368,148.79	4,368,148.79	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068557	Cbtno. 2 Valle De Bravo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-03-2018	01-07-2018	463,223.34	463,223.34	463,223.34	463,223.34	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068601	Secgno. 76 Lic. Benito Juárez	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-12-2017	01-04-2018	450,000.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068651	Jncuauhtémoc	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2017	01-06-2018	900,000.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068658	Secgno. 0415 Alfredo Del Mazo Veléz	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2017	01-06-2018	900,000.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068660	Primprimero De Mayo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2017	01-06-2018	1,350,000.00	1,329,600.00	1,329,600.00	1,329,600.00	1,329,600.00	1,329,600.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067800	Primjosué Mirlo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	999,912.59	956,600.09	956,600.09	956,600.09	956,600.09	956,600.09	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067801	Primvalentín Gómez Farias	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	995,702.25	995,702.25	995,702.25	995,702.25	990,782.37	990,782.37	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068603	Jnsor Juana Inés De La Cruz	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-12-2017	01-04-2018	450,000.00	330,600.00	330,600.00	330,600.00	330,600.00	330,600.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068611	Secgno. 0902 Mariano Azuela	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-12-2017	01-04-2018	900,000.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068662	Primnarciso Mendoza	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2017	01-06-2018	900,000.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068405	Cobaemcobaem Plantel 57	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-12-2017	01-04-2018	929,925.05	929,925.05	929,925.05	929,925.05	929,605.03	929,605.03	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068688	Primricardo Flores Magon	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2017	01-06-2018	663,183.26	663,183.26	663,183.26	663,183.26	654,850.67	654,850.67	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067786	Primcalmecac	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	999,801.26	992,186.17	992,186.17	992,186.17	992,186.17	992,186.17	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068571	Prepapreparatoria Oficial No. 263	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-03-2018	01-06-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	705,441.88	705,441.88	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067836	Secgquetzalcoatl	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,492,269.57	1,492,269.57	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101067982	Prepapreparatoria Oficial No. 4	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	821,113.05	821,113.05	821,113.05	821,113.05	757,856.66	757,856.66	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068469	Extradeportivo Toltitlán	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	11-12-2017	01-03-2018	1,096,100.11	1,096,100.11	1,096,100.11	1,096,100.11	1,090,162.66	1,090,162.66	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068484	Testecnológico De Estudios Superiores De Cuautitlán Izcalli	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-12-2017	01-04-2018	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	669,386.37	669,386.37	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067723	Jnpierre Faure	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	486,440.34	486,440.34	486,440.34	486,440.33	486,440.33	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067767	Jnlauro Aguirre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,487,188.14	1,487,188.14	1,487,188.14	1,487,188.14	1,481,017.90	1,481,017.90	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904950	Prim, Lic.Adolfo López Mateos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-02-2016	01-06-2016	800,000.00	703,624.61	703,624.61	703,624.61	676,562.13	676,562.13	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904951	Prim, Vicente Guerrero	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	19-02-2016	01-06-2016	650,000.00	553,864.37	553,864.37	553,864.37	532,561.89	532,561.89	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904953	Stv, Lic. Adolfo López Mateos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-03-2016	01-07-2016	1,203,859.68	981,136.51	981,136.51	981,136.51	943,400.49	943,400.49	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904961	Prim, Miguel Hidalgo Y Costilla	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	05-04-2016	01-08-2016	1,102,328.48	910,374.13	910,374.13	910,374.13	875,359.73	875,359.73	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15170200904979	Conalep, Conalep Plantel Gustavo Baz	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	02-06-2016	01-10-2016	268,578.00	268,578.00	268,578.00	268,578.00	252,999.98	252,999.98	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904930	Stec, Isidro Fabela	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	19-02-2016	01-06-2016	650,000.00	540,492.68	540,492.68	540,492.68	519,704.50	519,704.50	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904867	Jn, Xochipilli	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	05-04-2016	01-08-2016	750,000.00	748,799.51	748,799.51	748,799.51	719,999.53	719,999.53	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200905019	Secg, No. 0083 Lic. Adolfo López Mateos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-05-2016	01-09-2016	937,787.92	937,787.92	937,787.92	937,787.92	898,849.01	898,849.01	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904881	Prim, 18 De Marzo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	400	13-05-2016	01-10-2016	4,409,313.92	3,620,888.16	3,620,888.16	3,620,888.16	3,481,623.20	3,481,623.20	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067825	Primjusto Sierra	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	997,644.61	997,641.75	997,641.75	997,641.75	997,641.75	997,641.75	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067814	Stvcuahtémoc	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,497,759.11	1,452,964.63	1,452,964.63	1,452,964.63	1,452,964.63	1,452,964.63	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067823	Stectécnica No. 23	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,499,791.64	1,499,791.64	1,499,791.64	1,499,791.64	1,441,482.69	1,441,482.69	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067839	Stece.S.T.I.C. No. 0041 Tierra Y Libertad	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	2,570,681.89	2,569,885.00	2,569,885.00	2,569,885.00	2,569,885.00	2,569,885.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067388	Stec E.S.T.I.C. No 0056 José Antonio Torres	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	409,802.19	394,665.06	394,665.06	394,665.06	394,665.06	394,665.06	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067691	Primford No. 77	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	999,814.90	999,814.89	999,814.89	999,814.89	999,814.89	999,814.89	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067660	Jnfelipe S. Gutiérrez	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	500,000.00	499,439.73	499,439.73	499,439.73	499,439.73	499,439.73	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067661	Jntelpochcalli	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	500,000.00	499,999.78	499,999.78	499,999.78	499,999.78	499,999.78	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067696	Secgno. 0097 Leandro Valle	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	1,994,839.07	1,994,839.07	1,994,839.07	1,994,839.07	1,994,839.07	1,994,839.07	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15170200905007	Univ. Unidad Académica De La Universidad Digital Del Estado De México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	1900	11-05-2016	01-10-2016	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	16,938,285.99	16,938,285.99	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067773	Jnguillermo González Camarena	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	499,232.53	499,232.53	499,232.53	499,232.53	499,232.53	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068847	Prim Profr. Carlos Hank González	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-10-2017	01-02-2018	1,820,000.00	769,997.36	769,997.36	769,997.36	769,997.36	769,997.36	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068422	Cedecentro De Desarrollo Administrativo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-09-2017	01-12-2017	4,924,217.80	4,924,217.80	4,924,217.80	4,924,217.80	4,919,500.54	4,919,500.54	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904900	Prim, Niños Héroes	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	19-02-2016	01-06-2016	801,089.56	801,089.56	801,089.56	801,089.56	677,608.18	677,608.18	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904904	Prim, Vicente Riva Palacio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-02-2016	01-06-2016	1,102,328.48	901,386.26	901,386.26	901,386.26	866,717.56	866,717.56	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904921	Prim, Emiliano Zapata	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	07-06-2016	01-11-2016	650,000.00	553,822.24	553,822.24	553,822.24	532,521.38	532,521.38	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904966	Secg. Justo Sierra Méndez	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	19-02-2016	01-06-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	488,295.57	488,295.57	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067729	Stecno. 134 Ignacio Manuel Altamirano	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,499,513.39	1,499,479.82	1,499,479.82	1,499,479.82	1,499,479.82	1,499,479.82	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068652	Stvno. 0371 Juan Ruiz De Alarcón	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2017	01-06-2018	900,000.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904913	Stec, Técnica No. 164	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	14-03-2016	01-07-2016	1,829,885.04	1,501,555.24	1,501,555.24	1,501,555.24	1,443,803.12	1,443,803.12	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904922	Stec, Jaime Torres Bodet	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	19-02-2016	01-05-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	519,704.51	519,704.51	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15170200905000	Univ. Unidad Académica De La Universidad Digital Del Estado De México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	1700	01-07-2016	01-11-2016	18,800,000.00	17,638,773.32	17,638,773.32	17,638,773.32	16,960,358.96	16,960,358.96	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15170200905001	Tes, Tecnológico De Estudios Superiores De Jocotitlán Extensión Aculco	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	3300	29-03-2016	01-08-2016	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	16,712,651.39	16,712,651.39	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067617	Primadolfo Ruiz Cortines	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2017	01-02-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101073958	Primic. Adolfo López Mateos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2017	01-11-2017	998,776.33	998,776.31	998,776.31	998,776.31	998,776.31	998,776.31	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067687	Primagustín Melgar	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	995,702.25	995,671.29	995,671.29	995,671.29	995,671.29	995,671.29	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067421	Primmelchor Ocampo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	999,882.21	982,474.15	982,474.15	982,474.15	982,474.15	982,474.15	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904906	Secg. Andrés Molina Enriquez	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-02-2016	01-06-2016	1,219,923.36	1,219,923.36	1,219,923.36	1,219,923.36	912,573.80	912,573.80	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067746	Primignacio M. Altamirano	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,306,286.38	1,306,286.36	1,306,286.36	1,306,286.36	1,306,286.36	1,306,286.36	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068406	Prepapreparatoria No. 27	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-12-2017	01-04-2018	1,499,999.99	1,499,999.99	1,499,999.99	1,499,999.99	1,487,754.70	1,487,754.70	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068655	Secgno. 249 Constitución 1917	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2017	01-06-2018	900,000.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068530	Conalepconalep Plantel Ciudad Azteca	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-09-2017	01-02-2018	234,805.11	234,805.11	234,805.11	234,805.11	234,805.11	234,805.11	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068532	Extrabiblioteca Digital	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-09-2017	01-02-2018	234,219.44	233,595.61	233,595.61	233,595.61	233,595.61	233,595.61	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068826	Prepapreparatoria Oficial No. 34	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-04-2018	01-09-2018	972,580.58	972,580.58	972,580.58	972,580.58	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101067942	Conalepconalep Plantel Lerma	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-09-2017	01-02-2018	56,100.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00	56,099.91	56,099.91	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101073854	Jnfederico Froebel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	15-11-2017	500,000.00	498,852.60	498,852.60	498,852.60	498,852.60	498,852.60	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067429	Stvno. 0416 Profr. Antonio Ruíz Pérez	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	1,499,595.67	1,411,495.07	1,411,495.07	1,411,495.07	1,411,495.07	1,411,495.07	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067654	Secgno. 0578 Andrés Molina Enríquez	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	1,499,143.60	1,321,753.91	1,321,753.91	1,321,753.91	1,321,753.91	1,321,753.91	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067670	Jnlic. Benito Juárez	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	584,548.04	500,000.01	500,000.01	500,000.01	500,000.01	500,000.01	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067798	Jnleona Vicario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101067948	Prepapreparatoria Oficial No. 258	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-09-2017	01-02-2018	271,300.61	271,300.61	271,300.61	271,300.61	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067803	Primplan De Ayala	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,000,000.00	999,999.98	999,999.98	999,999.98	999,999.98	999,999.98	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068564	Prepapreparatoria Oficial No. 149	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-05-2018	01-09-2018	1,000,000.00	962,809.70	962,809.70	962,809.70	956,243.04	956,243.04	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068447	Univuniversidad Mexiquense Del Bicentenario Acambay	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-08-2017	01-11-2017	601,558.24	596,330.02	596,330.02	596,330.02	596,330.02	596,330.02	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067778	Primmiguel Hidalgo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	999,690.77	999,616.46	999,616.46	999,616.46	999,616.46	999,616.46	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101067981	Prepapreparatoria Of. No. 242	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	679,000.00	679,000.00	679,000.00	679,000.00	476,511.24	476,511.24	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200905012	Secg. Justo Sierra Méndez	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-05-2016	01-08-2016	600,000.00	597,930.10	597,930.10	597,930.10	574,932.78	574,932.78	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15170200904973	Cecytem, Cecytem Plantel Nicolás Romero li	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	600	22-08-2016	01-01-2017	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	7,099,870.70	7,099,870.70	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904902	Stec, Técnica No. 16	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-02-2016	01-06-2016	1,219,923.36	644,789.66	644,789.66	644,789.66	619,990.03	619,990.03	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068661	Secgno. 0221 Amado Nervo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2017	01-06-2018	900,000.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068818	Prepapreparatoria Oficial No. 123	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-04-2018	01-08-2018	4,304,380.22	4,304,380.22	4,304,380.22	4,304,380.22	4,292,279.79	4,292,279.79	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067784	Secgno. 0234 5 De Febrero	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,452,491.57	1,419,622.93	1,419,622.93	1,419,622.93	1,419,622.93	1,419,622.93	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068424	Testecnológico De Estudios Superiores De Ecatepec	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-09-2017	01-12-2017	935,000.00	897,202.44	897,202.44	897,202.44	897,202.44	897,202.44	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068857	Prepa Preparatoria Oficial No. 148	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	27-11-2017	01-03-2018	1,464,000.00	1,464,000.00	1,464,000.00	1,464,000.00	1,458,377.37	1,458,377.37	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067843	Stvno. 0091 Luis Pasteur	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	31,981.77	31,981.77	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904861	Prim, Juan Aldama	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-02-2016	01-06-2016	1,102,328.48	910,374.16	910,374.16	910,374.16	875,359.73	875,359.73	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200905030	Prim, Vicente Guerrero	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	19-02-2016	01-05-2016	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	334,726.73	334,726.73	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15170200905031	Univ, Universidad Mexiquense Del Bicentenario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	19-02-2016	01-05-2016	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	6,864,529.43	6,864,529.43	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904887	Secg, Dr. Angel María Garibay Kintana	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	02-05-2016	01-08-2016	1,219,923.36	1,001,036.83	1,001,036.83	1,001,036.83	962,535.40	962,535.40	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067689	Primresurgimiento	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	995,702.25	995,659.70	995,659.70	995,659.70	995,659.70	995,659.70	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067399	Primsor Juana Inés De La Cruz	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	208,000.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904942	Stv, Acamapichtli	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	14-03-2016	01-06-2016	650,000.00	538,561.54	538,561.54	538,561.54	517,847.62	517,847.62	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904934	Prim, México 68	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-05-2016	01-10-2016	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	99,450.80	99,450.80	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904960	Stec, Aquiles Serdan Alatríste	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-02-2016	01-06-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	345,600.00	345,600.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067681	Jnjean Piaget	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	500,000.00	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068428	Testecnológico De Estudios Superiores De Chalco	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-09-2017	01-12-2017	1,407,458.54	1,405,413.12	1,405,413.12	1,405,413.12	1,405,413.12	1,405,413.12	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068431	Univuniversidad Estatal Del Valle De Toluca	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-09-2017	01-12-2017	3,334,666.08	3,334,047.05	3,334,047.05	3,334,047.05	3,334,047.05	3,334,047.05	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068440	Univuniversidad Estatal Del Valle De Toluca Extensión Amanalco	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-01-2018	01-04-2018	7,312,689.66	7,312,689.66	7,312,689.66	7,312,689.66	7,310,908.70	7,310,908.70	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068606	Primjosé María Morelos Y Pavón	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-12-2017	01-04-2018	900,000.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068584	Univuniversidad Intercultural Del Estado De México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-10-2017	01-01-2018	1,892,914.53	592,914.53	592,914.53	592,914.53	592,817.30	592,817.30	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067652	Secgno. 0529 Pastor Velázquez	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	1,499,021.63	1,410,365.22	1,410,365.22	1,410,365.22	1,410,365.22	1,410,365.22	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067706	Primindependencia	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	990,932.35	986,224.30	986,224.30	986,224.30	979,687.86	979,687.86	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068476	I.T.Instituto Tecnológico De Toluca	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-11-2017	01-02-2018	3,790,885.70	3,790,885.70	3,790,885.70	3,790,885.70	3,078,134.75	3,078,134.75	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068482	Univuniversidad Politécnica De Otzolotepec	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	27-11-2017	01-03-2018	5,579,881.40	5,579,881.40	5,579,881.40	5,579,881.40	5,577,075.66	5,577,075.66	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067738	Primejército Del Trabajo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	999,369.44	999,369.37	999,369.37	999,369.37	999,369.37	999,369.37	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068511	Primemiliano Zapata	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	26-12-2017	01-04-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,044.44	1,499,044.44	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068649	Primignacio Ramirez	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2017	01-06-2018	900,000.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067776	Jntultitlán	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067622	Jnalfonso Fabila	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2017	01-02-2018	500,000.00	499,868.66	499,868.66	499,868.66	499,868.66	499,868.66	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068817	Prepapreparatoria Oficial No. 310	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-04-2018	01-08-2018	2,222,932.80	2,364,892.86	2,364,892.86	2,364,892.86	2,364,892.86	2,364,892.86	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068569	Prepasepreparatoria Oficial Anexa A La Normal	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-05-2018	01-09-2018	1,000,000.00	999,966.25	999,966.25	999,966.25	299,989.88	299,989.88	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101067968	Prepasepreparatoria Oficial, Agm-994	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	711,612.90	711,612.90	711,612.90	711,612.90	704,356.43	704,356.43	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101067976	Cobaemcobaem Plantel 58	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	698,126.20	698,126.20	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068493	Primamado Nervo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-09-2017	01-01-2018	135,418.08	135,418.08	135,418.08	135,418.08	131,078.75	131,078.75	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068512	Primvenustiano Carranza	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-10-2017	01-01-2018	382,000.00	382,000.00	382,000.00	382,000.00	292,484.33	292,484.33	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101067929	Prepasepreparatoria Oficial No. 282	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-09-2017	01-02-2018	323,504.19	323,504.19	323,504.19	323,504.19	323,108.39	323,108.39	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101067938	Prepasepreparatoria Oficial No. 309	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-09-2017	01-02-2018	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	468,452.97	468,452.97	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067815	Secgno. 0044 Pensador Mexicano	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,624,748.53	1,624,693.30	1,624,693.30	1,624,693.30	1,624,693.30	1,624,693.30	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068437	Testecnológico De Estudios Superiores De Tianguistenco	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-09-2017	01-12-2017	369,769.44	369,769.44	369,769.44	369,769.44	367,611.05	367,611.05	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067853	Jnlic. Agustín González	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-12-2017	01-04-2018	107,306.77	105,000.00	105,000.00	105,000.00	99,931.51	99,931.51	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904943	Secg, Diego Rivera	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-02-2016	01-06-2016	1,219,923.36	946,878.14	946,878.14	946,878.14	910,459.76	910,459.76	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904955	Secg, Sor Juana Inés De La Cruz	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	14-03-2016	01-07-2016	650,000.00	536,451.06	536,451.06	536,451.06	515,818.32	515,818.32	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904963	Jn, Carmen Norma Monroy	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	02-06-2016	01-08-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	527,648.22	527,648.22	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200905016	Prim, Consuelo Rodríguez De Fdez. Albarrán	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-04-2016	01-08-2016	750,000.00	746,446.60	746,446.60	746,446.60	717,737.12	717,737.12	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904895	Jn, Francisco González Bocanegra	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	14-03-2016	01-06-2016	650,000.00	548,754.16	548,754.16	548,754.16	527,648.22	527,648.22	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068036	Conalepconalep Plantel Ecatepec Iii	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-12-2017	01-04-2018	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	45,000.00	45,000.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068513	Primgustavo Baz Prada	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	27-11-2017	01-03-2018	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,047,476.26	3,047,476.26	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068656	Stvno. 0013 Cuauhtémoc	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2017	01-06-2018	900,000.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067749	Jneva Sámano De López Mateos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	499,904.79	499,904.79	499,904.79	499,904.79	499,904.79	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067772	Jnprofra. Ma. Teresa Sánchez Vazquez De Díaz Calero	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068400	Cbtno. 2 Bicentenario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	03-11-2017	01-03-2018	2,700,000.00	2,659,200.00	2,659,200.00	2,659,200.00	2,659,200.00	2,659,200.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068849	Stec E.S.T.I.C. No. 0055 José Ma. Morelos Y Pavón	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-01-2018		2,527,000.00	1,993,939.98	1,993,939.98	1,993,939.98	1,991,073.33	1,991,073.33	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068560	Cbtacentro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario Num. 035	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-04-2018	01-08-2018	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,498,937.76	2,498,937.76	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101067971	Cbtcbt Chapa De Mota (Complemento)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	529,508.13	529,508.13	529,508.13	529,508.13	529,508.13	529,508.13	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101067977	Cobaemcobaem Plantel 43	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	1,917,000.00	1,917,000.00	1,917,000.00	1,917,000.00	1,899,340.17	1,899,340.17	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068672	Jnhans Christian Andersen	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2017	01-06-2018	1,800,000.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067802	Primic. Adolfo López Mateos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	995,702.25	995,702.25	995,702.25	995,702.25	987,565.67	987,565.67	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904915	Stec, Libertadores De América	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	19-02-2016	01-05-2016	650,000.00	536,575.91	536,575.91	536,575.91	515,938.36	515,938.36	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904923	Stec, Federico Arriaga Rangel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	07-06-2016	01-11-2016	2,439,846.72	2,439,846.72	2,439,846.72	2,439,846.72	1,921,495.59	1,921,495.59	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068425	Univuniversidad Politécnica De Atlautla	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-09-2017	01-12-2017	1,034,820.90	961,312.11	961,312.11	961,312.11	842,968.26	842,968.26	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068678	Primfrancisco Villa	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2017	01-06-2018	2,250,000.00	2,216,000.00	2,216,000.00	2,216,000.00	2,215,999.88	2,215,999.88	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067820	Secgno. 0420 Sor Juana Inés De La Cruz	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,498,738.20	1,498,738.20	1,498,738.20	1,498,738.20	1,495,893.99	1,495,893.99	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067718	Secgno. 0109 Joséfa Ortiz De Domínguez	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,498,992.60	1,439,086.16	1,439,086.16	1,439,086.16	1,439,086.16	1,439,086.16	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068685	Primel Pipila	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2017	01-06-2018	5,400,000.00	3,967,200.00	3,967,200.00	3,967,200.00	3,967,200.00	3,967,200.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068689	Jnatlitzaxochitl	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2017	01-06-2018	705,212.26	705,212.26	705,212.26	705,212.26	555,672.66	555,672.66	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068850	Prim Lic. Benito Juárez	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-01-2018	01-05-2018	538,693.99	424,847.31	424,847.31	424,847.31	418,938.41	418,938.41	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067618	Primibertadores De América	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2017	01-02-2018	1,000,000.00	999,999.99	999,999.99	999,999.99	999,999.99	999,999.99	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067397	Secgguadalupe Victoria	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	360,000.00	359,999.99	359,999.99	359,999.99	359,999.99	359,999.99	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067626	Primic. Benito Juárez	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2017	01-02-2018	998,776.33	973,396.40	973,396.40	973,396.40	973,396.40	973,396.40	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067682	Primprofra. Elda Gómez Lugo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	1,000,000.00	999,999.99	999,999.99	999,999.99	999,999.99	999,999.99	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067447	Jndr. Gustavo Baz Prada	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	500,000.00	497,980.32	497,980.32	497,980.32	497,980.32	497,980.32	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067644	Jneduardo Liceaga	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	498,947.81	498,947.81	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904935	Stv, No. 0412 José María Morelos Y Pavón	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	350	19-02-2016	01-06-2016	1,350,000.00	1,235,099.28	1,235,099.28	1,235,099.28	1,187,595.45	1,187,595.45	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904936	Jn, Carolina Agazzi	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	02-06-2016	01-10-2016	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	1,233,518.66	1,233,518.66	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067630	Primjosefa Ortiz De Dominguez	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2017	01-02-2018	1,063,392.71	1,063,392.61	1,063,392.61	1,063,392.61	1,063,392.61	1,063,392.61	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067676	Primrosario Castellanos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	998,468.79	998,468.66	998,468.66	998,468.66	998,468.66	998,468.66	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904843	Stec, Dr. Gustavo Baz Prada	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2015	01-03-2016	1,219,923.36	1,219,923.36	1,219,923.36	1,219,923.36	995,586.53	995,586.53	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904899	Stv, Juan Escutia	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-02-2016	01-06-2016	1,203,859.68	981,136.51	981,136.51	981,136.51	943,400.49	943,400.49	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068502	Prim20 De Noviembre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-12-2017	01-04-2018	1,189,000.00	1,189,000.00	1,189,000.00	1,189,000.00	1,161,240.50	1,161,240.50	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101067926	Cobaemcobaem Plantel 59	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-09-2017	01-02-2018	846,574.44	846,574.44	846,574.44	846,574.44	846,380.74	846,380.74	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068687	Primfrida Kahlo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2017	01-06-2018	5,400,000.00	3,967,200.00	3,967,200.00	3,967,200.00	3,967,200.00	3,967,200.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067837	Jnanexo A La Normal De Ixtapan	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	499,995.61	499,995.61	499,995.61	499,995.61	499,995.61	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067754	Stvno. 0094 Tierra Y Libertad	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,499,284.42	1,499,279.98	1,499,279.98	1,499,279.98	1,499,279.98	1,499,279.98	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068663	Secgno. 0965 Octavio Paz	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2017	01-06-2018	1,350,000.00	991,800.00	991,800.00	991,800.00	991,800.00	991,800.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068666	Stvno. 0659 Nezahualcóyotl	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2017	01-06-2018	1,350,000.00	991,800.00	991,800.00	991,800.00	991,800.00	991,800.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067761	Jnpiltontli	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	499,999.96	499,999.96	499,999.96	499,999.96	499,999.96	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068668	Secgjusto Sierra Méndez	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2017	01-06-2018	1,800,000.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068670	Jnmiguel Noreña	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2017	01-06-2018	1,800,000.00	1,772,800.00	1,772,800.00	1,772,800.00	1,772,800.00	1,772,800.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068820	Cetiscentro De Estudios Tecnológicos Industrial Y De Servicios Num. 119	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-07-2018	01-10-2018	1,902,969.00	1,861,009.40	1,861,009.40	1,861,009.40	555,262.13	555,262.13	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068398	Cbtldr. Jorge Jiménez Cantú	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	03-11-2017	01-03-2018	3,600,000.00	2,644,800.00	2,644,800.00	2,644,800.00	2,644,800.00	2,644,800.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904945	Stv, Ricardo Flores Magón	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-03-2016	01-05-2016	1,203,859.68	1,203,859.68	1,203,859.68	1,203,859.68	943,400.50	943,400.50	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904947	Jn, Tlaltonatihu	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-02-2016	01-06-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	848,333.47	848,333.47	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904954	Prim, Melchor Ocampo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-03-2016	01-07-2016	1,102,328.48	857,209.52	857,209.52	857,209.52	824,239.92	824,239.92	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904967	Stv, No. 0066 Lic. Andrés Molina Enríquez	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	14-03-2016	01-07-2016	1,401,521.00	1,401,521.00	1,401,521.00	1,401,521.00	1,232,511.83	1,232,511.83	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904863	Prim, Emiliano Zapata	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	19-02-2016	01-05-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	492,190.61	492,190.61	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904918	Jn, Adolfo López Mateos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	19-02-2016	01-06-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	527,648.22	527,648.22	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15170200905006	Univ, Universidad Politécnica Del Valle De Toluca	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	6700	13-07-2016	01-12-2016	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	19,050,766.77	19,050,766.77	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904944	Prim, Lic. Adolfo López Mateos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	314	14-03-2016	01-05-2016	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	287,999.99	287,999.99	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180201132136	Universidad Mexiquense Del Bicentenario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-09-2017	01-12-2017	6,800,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	5,847,510.08	5,847,510.08	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067753	Primisidro Fabela	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,086,020.60	1,085,898.03	1,085,898.03	1,085,898.03	1,085,898.03	1,085,898.03	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068515	Jnenrique Pestalozzi	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-12-2017	01-04-2018	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	98,368.70	98,368.70	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067805	Priminsurgentes	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067824	Stecjesús Romero Flores	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,489,507.21	1,484,768.22	1,484,768.22	1,484,768.22	1,484,768.22	1,484,768.22	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101067969	Cbtcentro De Bachillerato Tecnológico, Agm-321	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	855,922.03	855,922.03	855,922.03	855,922.03	829,601.58	829,601.58	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067842	Stvno. 0636 Pedro Fuentes García	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,607,400.57	1,596,610.59	1,596,610.59	1,596,610.59	1,596,610.59	1,596,610.59	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101067940	Cbtno. 5 Texcoco	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-09-2017	01-02-2018	6,200,000.00	6,174,379.16	6,174,379.16	6,174,379.16	6,174,379.16	6,174,379.16	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067835	Primcultura Y Progreso	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067440	Secgno. 0629 José Vasconcelos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	1,499,101.21	1,462,731.59	1,462,731.59	1,462,731.59	1,462,731.59	1,462,731.59	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067533	Jnlauro Aguirre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-04-2018	500,000.00	499,999.97	499,999.97	499,999.97	499,999.97	499,999.97	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180201133888	Univ Unidad Académica De La Universidad Digital Del Estado De México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-09-2015	01-02-2016	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	14,102,573.31	14,102,573.31	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200905029	Stec, Octavio Paz	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-03-2016	11-07-2016	1,219,923.36	1,219,923.36	1,219,923.36	1,219,923.36	962,535.39	962,535.39	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068609	Primenrique C. Rebsamen	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-12-2017	01-04-2018	900,000.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068654	Jnlibertad	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2017	01-06-2018	900,000.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068534	Prepapreparatoria 259	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	27-12-2017	01-04-2018	2,995,176.13	2,995,117.02	2,995,117.02	2,995,117.02	2,994,367.86	2,994,367.86	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101067930	Cecytemcecytem Plantel Nicolás Romero	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-09-2017	01-02-2018	573,246.53	573,246.53	573,246.53	573,246.53	573,246.52	573,246.52	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067788	Stvno. 0241 Juan Fernández Albarrán	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,492,970.58	1,492,970.58	1,492,970.58	1,492,970.58	1,492,970.58	1,492,970.58	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067840	Primconstituyentes Del 17	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,288,273.81	2,288,273.81	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067708	Primprofr. Rafael Ramirez	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	997,644.61	997,644.16	997,644.16	997,644.16	997,644.16	997,644.16	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067632	Primoctavio Paz	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2017	01-02-2018	998,260.09	977,632.16	977,632.16	977,632.16	977,632.16	977,632.16	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101073947	Jnmaría Elena Rosales Vargas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2017	01-11-2017	500,000.00	497,699.64	497,699.64	497,699.64	497,699.64	497,699.64	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101073845	Primemiliano Zapata	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-11-2017	372,139.80	372,139.79	372,139.79	372,139.79	372,139.79	372,139.79	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067755	Stvno. 0579 Xilonen	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,495,621.49	1,464,240.80	1,464,240.80	1,464,240.80	1,464,240.80	1,464,240.80	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15170200904977	Conalep, Conalep Plantel Naucalpan li	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-03-2016	01-07-2016	2,030,000.00	2,030,000.00	2,030,000.00	2,030,000.00	1,924,062.01	1,924,062.01	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904969	Cbt, Cbt No. 5 C. P. Alberto Mena Flores	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-03-2016	01-07-2016	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	655,742.72	655,742.72	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200905014	Prim, Himno Nacional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-05-2016	01-09-2016	999,400.00	999,400.00	999,400.00	999,400.00	287,827.20	287,827.20	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904929	Stec, Valentín Gómez Farías	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-02-2016	01-06-2016	1,219,923.36	1,001,036.84	1,001,036.84	1,001,036.84	962,535.41	962,535.41	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904931	Jn, Maria Enriqueta Camarillo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	14-03-2016	01-06-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	521,051.75	521,051.75	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15170200904972	Cecytem, Cecytem Plantel Nicolás Romero	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-03-2016	01-05-2016	302,575.00	302,575.00	302,575.00	302,575.00	287,092.46	287,092.46	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15170200904975	Cobaem, Cobaem Plantel 10 Ecatepec li (Complemento)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	02-06-2016	01-10-2016	3,401,000.00	3,401,000.00	3,401,000.00	3,401,000.00	3,093,474.07	3,093,474.07	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15170200904984	Prepa, Preparatoria Oficial No. 203 (Complemento)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-08-2016	01-12-2016	2,000,000.00	1,653,214.62	1,653,214.62	1,653,214.62	1,589,629.44	1,589,629.44	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068659	Secgno. 0304 Luis De Velazco	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2017	01-06-2018	450,000.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067520	Primjosé Ma. González Arratia	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-04-2018	999,822.51	835,122.00	835,122.00	835,122.00	835,122.00	835,122.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068034	Cbtcbt Tlatlaya (Agm-852)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-12-2017	01-04-2018	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,099,883.85	1,099,883.85	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067752	Primprofr. Carlos Hank González	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,086,384.83	1,086,153.81	1,086,153.81	1,086,153.81	1,086,153.81	1,086,153.81	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067759	Jncuauhtémoc	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	625,000.00	624,473.14	624,473.14	624,473.14	624,473.14	624,473.14	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068399	Cbtldr. Carlos Sosa Moss	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	03-11-2017	01-03-2018	2,250,000.00	1,653,000.00	1,653,000.00	1,653,000.00	1,653,000.00	1,653,000.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101067963	Cobaemcobaem Plantel 47	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	399,000.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101067967	Cobaemcobaem, Agm-871	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	643,281.26	643,281.26	643,281.26	643,281.26	643,280.98	643,280.98	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068439	Univuniversidad Tecnológica Fidel Velázquez	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-09-2017	01-12-2017	1,082,817.61	1,082,626.93	1,082,626.93	1,082,626.93	1,082,626.93	1,082,626.93	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067822	Unjosefina Castañeda Del Pozo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	499,823.89	499,823.89	499,823.89	499,823.89	499,823.89	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067828	Unbertha Von Glumer	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	456,600.80	456,600.80	456,600.80	456,600.80	456,600.80	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068446	Uesunidad De Estudios Superiores De Villa Victoria	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-08-2017	01-11-2017	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	171,434.30	171,434.30	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067832	Unrimbenito Juárez	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	998,780.08	998,739.97	998,739.97	998,739.97	998,739.97	998,739.97	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067621	Unstfrancisco Javier Clavijero	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2017	01-02-2018	1,499,768.28	1,499,767.70	1,499,767.70	1,499,767.70	1,499,767.70	1,499,767.70	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067657	Unhéroe De Nacozeni	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,486.59	477,486.59	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067412	Unjuan Díaz Covarrubias	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	620,000.00	561,741.27	561,741.27	561,741.27	561,741.27	561,741.27	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101073950	Unrosaura Zapata	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2017	14-11-2017	500,000.00	477,886.22	477,886.22	477,886.22	477,886.22	477,886.22	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101067973	Unctcct No. 4 Almoleya De Juárez	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	628,969.31	596,391.88	596,391.88	596,391.88	596,391.88	596,391.88	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067831	Unecgno. 0275 Telpochcalli	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,499,446.77	1,499,442.16	1,499,442.16	1,499,442.16	1,499,442.16	1,499,442.16	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101067978	Unprepaescuela Preparatoria Oficial Num. 278	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	1,025,300.00	1,025,300.00	1,025,300.00	1,025,300.00	1,007,378.00	1,007,378.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068608	Untonatihu	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-12-2017	01-04-2018	900,000.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904883	Un, Juan Escutia	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	400	14-03-2016	01-07-2017	1,626,835.92	1,323,615.40	1,323,615.40	1,323,615.40	1,272,707.12	1,272,707.12	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067728	Unrepúblicas Unidas De América	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067816	Unecgno. 0368 Antonio Ma. Bucareli	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,498,689.25	1,497,419.89	1,497,419.89	1,497,419.89	1,497,419.89	1,497,419.89	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067724	UnCarlos Pellicer	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	499,999.01	499,999.01	499,999.01	499,999.01	499,999.01	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067726	Unstno. 0265 Venustiano. Carranza	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,492,537.27	1,491,506.68	1,491,506.68	1,491,506.68	1,491,506.68	1,491,506.68	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068816	Jn José Joaquín Fernández De Lizardi	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-04-2018	01-08-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	848,386.78	848,386.78	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067810	Jn Ignacio Zaragoza	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	487,820.55	487,820.55	487,820.55	487,820.55	487,820.55	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101073852	Primbenito Juárez	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-11-2017	999,135.48	981,823.97	981,823.97	981,823.97	981,823.97	981,823.97	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067747	Stecandres Álvaro García	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,306,286.38	1,304,411.69	1,304,411.69	1,304,411.69	1,304,411.69	1,304,411.69	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068679	Primfrancisco I. Madero	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2017	01-06-2018	2,250,000.00	1,653,000.00	1,653,000.00	1,653,000.00	1,653,000.00	1,653,000.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068683	Primgregorio Velázquez Sánchez	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2017	01-06-2018	3,150,000.00	3,102,400.00	3,102,400.00	3,102,400.00	3,102,399.78	3,102,399.78	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101067928	Extraescuela De Artes Y Oficios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-09-2017	01-02-2018	1,999,999.41	1,999,999.41	1,999,999.41	1,999,999.41	1,995,582.58	1,995,582.58	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068691	Secgno. 52 Ehecatl	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	16-05-2018	01-12-2018	3,206,502.91	3,206,502.91	3,206,502.91	3,206,502.91	3,156,185.40	3,156,185.40	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101067937	Prepapreparatoria Oficial No. 325 (Agm-664)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-09-2017	01-02-2018	1,872,807.99	1,872,330.01	1,872,330.01	1,872,330.01	1,870,956.11	1,870,956.11	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068573	Testecnológico De Estudios Superiores De Chalco	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-10-2017	01-02-2018	644,883.87	644,883.87	644,883.87	644,883.87	644,754.59	644,754.59	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101073951	Jnrosaura Zapata	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2017	15-11-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068411	Prepapreparatoria Oficial No. 112	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-05-2018	01-10-2018	1,003,846.05	1,003,846.05	1,003,846.05	1,003,846.05	988,863.59	988,863.59	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067794	Jnhellen Keller	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	499,999.97	499,999.97	499,999.97	499,999.97	499,999.97	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067796	Primic. Mario Colín Sánchez	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	998,793.17	998,793.11	998,793.11	998,793.11	998,793.11	998,793.11	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101067943	Prepapreparatoria Oficial	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-09-2017	01-02-2018	2,862,608.61	2,799,485.00	2,799,485.00	2,799,485.00	2,799,485.00	2,799,485.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101067862	Prepapreparatoria Oficial, Agm-0027	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-12-2017	01-04-2018	279,437.92	279,437.92	279,437.92	279,437.92	275,460.42	275,460.42	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068676	Primic. Adolfo López Mateos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2017	01-06-2018	1,800,000.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068695	Primrafael Ramirez	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-04-2018	01-09-2018	904,120.37	904,120.37	904,120.37	904,120.37	800,167.41	800,167.41	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067806	Secgno. 0654 Felipe Villanueva	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,493,581.69	1,468,084.38	1,468,084.38	1,468,084.38	1,468,084.38	1,468,084.38	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067818	Secgno. 0021 Calmecac	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	1,497,445.10	1,497,442.36	1,497,442.36	1,497,442.36	1,497,442.36	1,497,442.36	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101067964	Prepapreparatoria Oficial No. 113	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	630,318.52	630,318.52	630,318.52	630,318.52	625,854.31	625,854.31	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904886	Prim, Simón Ramírez Rodríguez	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	19-02-2016	01-05-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	532,562.19	532,562.19	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904858	Stec, Profr. Carlos Hank González	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	14-03-2016	01-06-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	484,060.86	484,060.86	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904893	Prim, Club De Leones Coyoacan	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	400	13-05-2016	01-10-2016	4,409,313.92	4,409,313.92	4,409,313.92	4,409,313.92	3,378,119.02	3,378,119.02	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068602	Primfernando Montes De Oca	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-12-2017	01-04-2018	450,000.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15170200905004	Univ, Universidad Pedagógica Nacional Unidad 152 Atizapan	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	350	22-08-2016	01-12-2016	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,236,008.76	2,236,008.76	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904876	Stec, Profr. Silvano Animas Meraz	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	19-02-2016	01-05-2016	650,000.00	540,492.68	540,492.68	540,492.68	519,704.50	519,704.50	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067401	Secgno. 0906 2 De Marzo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	1,097,792.15	1,097,792.15	1,097,792.15	1,097,792.15	1,097,792.15	1,097,792.15	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067519	Primangel Ma. Garibay Kintana	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-04-2018	999,822.51	999,822.48	999,822.48	999,822.48	999,822.48	999,822.48	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067679	Camno. 11 Lic. Agustín González	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	500,000.00	486,941.16	486,941.16	486,941.16	486,941.16	486,941.16	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067437	Jnpaulo Freire	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	500,000.00	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067392	Primemiliano Zapata	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	312,562.85	312,562.85	312,562.85	312,562.85	300,810.34	300,810.34	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067827	Jnoctavio Paz	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	650,000.00	649,998.81	649,998.81	649,998.81	649,998.81	649,998.81	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068613	Primgral. Guadalupe Victoria	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-12-2017	01-04-2018	900,000.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068479	Univuniversidad Pedagógica Nacional 151, Sede Jilotepec	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-09-2017	01-01-2018	177,239.00	177,239.00	177,239.00	177,239.00	177,238.95	177,238.95	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX15180101068483	Univuniversidad Mexiquense Del Bicentenario Adultos Mayores	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	27-10-2017	01-02-2018	924,089.00	924,089.00	924,089.00	924,089.00	731,634.70	731,634.70	En Ejecución	Validado avances



Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Primer Trimestre 2021



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101068497	Stece.S.T.I.C. No. 114	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-09-2017	01-01-2018	378,600.00	389,608.88	389,608.88	389,608.88	336,595.69	336,595.69	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067758	Jneducación Y Patria	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	499,997.15	499,997.15	499,997.15	499,997.15	499,997.15	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067448	Primgral. José Vicente Villada	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	995,702.25	995,702.25	995,702.25	995,702.25	990,504.41	990,504.41	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067634	Primleona Vicario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2017	01-02-2018	998,260.09	998,260.09	998,260.09	998,260.09	998,260.09	998,260.09	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067651	Primlic. Adolfo López Mateos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	999,672.21	999,672.21	999,672.21	999,672.21	964,608.48	964,608.48	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067669	Primgregorio Torres Quintero	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	998,468.79	998,468.66	998,468.66	998,468.66	998,468.66	998,468.66	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067673	Jnmanuela Medina	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	584,548.04	499,999.26	499,999.26	499,999.26	499,999.26	499,999.26	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904932	Prim, José María Morelos Y Pavón	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	372	02-05-2016	01-08-2016	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	1,023,746.59	1,023,746.59	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067409	Jnjesús Fuentes Y Muñiz	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	620,000.00	573,535.53	573,535.53	573,535.53	573,535.53	573,535.53	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067410	Primemiliano . Zapata	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	999,135.48	994,810.82	994,810.82	994,810.82	994,810.82	994,810.82	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067444	Primadolfo López Mateos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2017	01-12-2017	985,913.24	913,992.13	913,992.13	913,992.13	913,992.13	913,992.13	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067646	Jnignacio López Rayón	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	496,867.43	496,867.43	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15180101067703	Primvicente Guerrero	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-08-2017	01-02-2018	990,932.35	953,261.17	953,261.17	953,261.17	953,261.17	953,261.17	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15170200904920	Prim, Cuauhtémoc	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	350	07-06-2016	01-11-2016	3,858,149.68	3,182,911.98	3,182,911.98	3,182,911.98	3,060,492.28	3,060,492.28	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788818	Stec, E.S.T.I.C. No. 0056 José Antonio Torres, Mobiliario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2015	05-07-2016	4,244,675.40	4,244,675.40	4,244,675.40	4,244,675.40	677,982.16	677,982.16	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788819	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Equipamiento	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2015	05-07-2016	824,976.00	824,976.00	824,976.00	824,976.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788820	Prim, Francisco I. Madero, Equipamiento	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2015	05-07-2016	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788821	Stv, Cuauhtémoc, Equipamiento	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2015	05-07-2016	343,634.97	343,634.97	343,634.97	343,634.97	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX20030178822	Stv, Oflv No. 0114 Josefa Ortiz de Domínguez, Equipamiento	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2015	05-07-2016	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX20030178823	Secg, Sec Gral 049 Justo Sierra Méndez, Terminación de construcción de aulas, barda perimetral y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2015	05-07-2016	7,505,904.08	7,505,904.08	7,505,904.08	7,505,904.08	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067237	Cbt Cbt María Luisa Marina De Suárez, Coacalco	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	173,250.00	173,250.00	173,250.00	173,250.00	173,249.99	173,249.99	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067253	Cobaem Cobaem Plantel No. 15 Nicolás Romero	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	993,750.00	993,750.00	993,750.00	993,750.00	719,330.06	719,330.06	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067138	Conalep Conalep Plantel Nezahualcóyotl li No.191	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,268,083.17	1,268,083.17	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067146	Conalep Conalep Plantel Tlalnepantla I No.193	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	1,353,825.00	1,353,825.00	1,353,825.00	1,353,825.00	1,333,285.11	1,333,285.11	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067156	Cbt Cbt Ing. Esteban Calderón Alcaraz, Villa Guerrero	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	1,130,923.00	1,130,923.00	1,130,923.00	1,130,923.00	1,074,894.61	1,074,894.61	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación Pública	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731261	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores San José Del Rincón.	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	661,086.44	661,086.44	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067257	Cobaem Cobaem Plantel No. 29 San José Del Rincón	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	627,356.00	627,356.00	627,356.00	627,356.00	626,632.64	626,632.64	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067127	Conalep Conalep Plantel Gustavo Baz No.006	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	1,641,000.00	1,641,000.00	1,641,000.00	1,641,000.00	1,014,354.98	1,014,354.98	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067150	Conalep Conalep Plantel Tultitlán No.194	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	1,289,010.00	1,289,010.00	1,289,010.00	1,289,010.00	1,281,713.49	1,281,713.49	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067222	Cbt Cbt No. 2 José Ma, Velasco, Temascalcingo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	815,063.00	815,063.00	815,063.00	815,063.00	349,855.28	349,855.28	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación Pública	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731255	Construcción Y Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores De La Paz.	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	633,029.65	633,029.65	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067241	Cecytem Cecytem Plantel Chimalhuacán	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	856,440.00	856,440.00	856,440.00	856,440.00	849,860.86	849,860.86	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067155	Cbt Cbt No. 2 Ixtapan De La Sal	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	1,178,100.00	1,178,100.00	1,178,100.00	1,178,100.00	1,135,960.88	1,135,960.88	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067261	Cobaem Cobaem Plantel No. 34 Villa Del Carbón	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-03-2017	01-08-2017	1,219,638.00	1,219,638.00	1,219,638.00	1,219,638.00	1,043,132.89	1,043,132.89	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067132	Conalep Conalep Plantel Lerma No.199	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-02-2017	01-05-2017	1,355,400.00	1,355,400.00	1,355,400.00	1,355,400.00	1,283,220.12	1,283,220.12	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067131	Conalep Conalep Plantel Ixtapaluca No.236	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	714,953.74	714,953.74	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067148	Conalep Conalep Plantel Tlalnepantla Iii No.231	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	1,183,950.00	1,183,950.00	1,183,950.00	1,183,950.00	355,765.26	355,765.26	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación Pública	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731236	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores El Oro	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	661,897.24	661,897.24	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067103	Conalep Conalep Plantel Atizapán Ii No.248	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-03-2017	01-07-2017	478,200.00	478,200.00	478,200.00	478,200.00	473,849.52	473,849.52	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16160200665958	Segunda Etapa Del Centro De Estudios Y Enseñanza De Música Y Danza De Alto Nivel ""Compañía Universitaria De Danza Y Escuela De Música""", Universidad Autónoma Del Estado De México.	Gobierno de la Entidad	Universidad Autonoma del Estado de México	122	09-02-2016		12,042,487.67	12,042,487.67	12,030,432.53	10,867,698.96	10,867,698.96	10,688,916.47	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067142	Conalep Conalep Plantel Santiago Tilapa No.126	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,274,998.35	1,274,998.35	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067149	Conalep Conalep Plantel Toluca No.034	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	950,812.00	950,812.00	950,812.00	950,812.00	950,811.78	950,811.78	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067238	Cecytem Cecytem Plantel Nezahualcóyotl	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	952,500.00	952,500.00	952,500.00	952,500.00	765,039.86	765,039.86	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067248	Cobaem Cobaem Plantel No. 05 Valle De Bravo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	615,000.00	615,000.00	615,000.00	615,000.00	610,443.26	610,443.26	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067125	Conalep Conalep Plantel Ecatepec Iii No.223	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	1,071,450.00	1,071,450.00	1,071,450.00	1,071,450.00	1,071,416.30	1,071,416.30	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067264	Cobaem Cobaem Plantel No. 68 Soyaniquilpan	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-03-2017	01-08-2017	5,258,003.00	5,258,003.00	5,258,003.00	5,258,003.00	4,896,939.45	4,896,939.45	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067158	Cbt Cbt Num 3 San Felipe Del Progreso	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	4,094,719.00	4,094,719.00	4,094,719.00	4,094,719.00	3,974,862.92	3,974,862.92	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067233	Cbt Cbt No. 2 Nextlalpan	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	227,550.00	227,550.00	227,550.00	227,550.00	226,831.34	226,831.34	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067157	Cbt Cbt Calmecac	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	1,164,375.00	1,164,375.00	1,164,375.00	1,164,375.00	1,138,599.02	1,138,599.02	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación Pública	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731263	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Tejupulco.	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	664,189.95	664,189.95	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067249	Cobaem Cobaem Plantel No. 06 Toluca	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	1,009,125.00	1,009,125.00	1,009,125.00	1,009,125.00	1,007,721.46	1,007,721.46	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101073828	Conalep Conalep Plantel Ecatepec Ii No.222	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-06-2017	01-10-2017	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,124,999.48	1,124,999.48	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067147	Conalep Conalep Plantel Tlalnepantla Ii No.228	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,478,800.64	1,478,800.64	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067110	Conalep Conalep Plantel Del Sol No.014	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-03-2017	01-07-2017	1,357,200.00	1,357,200.00	1,357,200.00	1,357,200.00	1,356,832.20	1,356,832.20	En Ejecución	Validado avances



Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Primer Trimestre 2021



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067128	Conalep Conalep Plantel Huixquilucan No.198	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	823,013.00	823,013.00	823,013.00	823,013.00	770,970.87	770,970.87	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067140	Conalep Conalep Plantel Santiago Tianguistenco No.79	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	2,417,062.00	2,417,062.00	2,417,062.00	2,417,062.00	2,409,262.40	2,409,262.40	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación Pública	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731268	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Tultepec.	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	661,649.41	661,649.41	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación Pública	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731231	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores De Atenco	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	658,674.58	658,674.58	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067245	Cecytem Cecytem Plantel Nezahualcóyotl li	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	2,662,500.00	2,662,500.00	2,662,500.00	2,662,500.00	2,661,129.53	2,661,129.53	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067144	Conalep Conalep Plantel Temoaya No.080	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	1,836,000.00	1,836,000.00	1,836,000.00	1,836,000.00	892,279.67	892,279.67	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067221	Cbt Cbt Dr. Carlos Graef Fernández, Jaltenco	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	258,930.00	258,930.00	258,930.00	258,930.00	208,730.61	208,730.61	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067232	Cbt Cbt Dr. Carlos Sosa Moss, Juchitepec	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	365,550.00	365,550.00	365,550.00	365,550.00	362,486.68	362,486.68	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067235	Cbt Cbt No. 1 Lic. Adolfo López Mateos, Temascalcingo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	621,000.00	621,000.00	621,000.00	621,000.00	569,524.62	569,524.62	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación Pública	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731225	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas De La Unidad De Estudios Superiores De Acambay	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	663,526.17	663,526.17	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067134	Conalep Conalep Plantel Naucalpan li No.188	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	1,141,875.00	1,141,875.00	1,141,875.00	1,141,875.00	754,699.53	754,699.53	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067137	Conalep Conalep Plantel Nezahualcóyotl I No.190	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	1,077,112.00	1,077,112.00	1,077,112.00	1,077,112.00	872,888.44	872,888.44	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067106	Conalep Conalep Plantel Cuautitlán No.108	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-03-2017	01-07-2017	305,820.00	305,820.00	305,820.00	305,820.00	305,820.00	305,820.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067104	Conalep Conalep Plantel Cd. Azteca No.001	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-03-2017	01-07-2017	1,671,062.00	1,671,062.00	1,671,062.00	1,671,062.00	1,670,021.68	1,670,021.68	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067129	Conalep Conalep Plantel Ing. Bernardo Quintana Arrija No.109	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	3,135,000.00	3,135,000.00	3,135,000.00	3,135,000.00	3,122,974.20	3,122,974.20	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067145	Conalep Conalep Plantel Texcoco No.185	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,141,349.95	1,141,349.95	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación Pública	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731258	Construcción Y Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores De Lerma.	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		21,141,204.46	21,141,204.46	21,141,204.46	21,141,204.46	18,151,859.67	18,151,859.67	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067099	Conalep Conalep Plantel Almoloya Del Río No. 81	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-03-2017	01-07-2017	1,373,385.00	1,373,385.00	1,373,385.00	1,373,385.00	1,372,676.78	1,372,676.78	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067105	Conalep Conalep Plantel Coacalco No.184	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-03-2017	01-07-2017	1,499,700.00	1,499,700.00	1,499,700.00	1,499,700.00	1,496,796.97	1,496,796.97	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067263	Cobaem Cobaem Plantel No. 67 Aculco	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-03-2017	01-08-2017	5,258,003.00	5,258,003.00	5,258,003.00	5,258,003.00	4,487,472.03	4,487,472.03	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067223	Cbt Cbt No. 2 Almoloya De Juárez	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	310,500.00	310,500.00	310,500.00	310,500.00	310,061.38	310,061.38	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación Pública	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731266	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Tenango Del Valle.	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	660,774.94	660,774.94	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101073827	Conalep Conalep Plantel Ecatepec I No.192	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-06-2017	01-10-2017	1,432,103.00	1,432,103.00	1,432,103.00	1,432,103.00	1,432,102.13	1,432,102.13	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067151	Conalep Conalep Plantel Valle De Aragón No.013	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	1,733,250.00	1,733,250.00	1,733,250.00	1,733,250.00	1,733,090.01	1,733,090.01	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067109	Conalep Conalep Plantel Chimalhuacán No.107	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-03-2017	01-07-2017	1,381,238.00	1,381,238.00	1,381,238.00	1,381,238.00	1,346,741.56	1,346,741.56	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067240	Cecytem Cecytem Plantel Ixtlahuaca	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	6,375,000.00	6,375,000.00	6,375,000.00	6,375,000.00	6,200,639.91	6,200,639.91	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067107	Conalep Conalep Plantel Chalco No.263	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-03-2017	01-07-2017	1,286,625.00	1,286,625.00	1,286,625.00	1,286,625.00	1,167,324.75	1,167,324.75	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067143	Conalep Conalep Plantel Tecámac No.238	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	2,075,250.00	2,075,250.00	2,075,250.00	2,075,250.00	1,999,341.83	1,999,341.83	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067152	Conalep Conalep Plantel Villa Victoria No.082	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	989,475.00	989,475.00	989,475.00	989,475.00	989,474.98	989,474.98	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación Pública	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731264	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Temoaya.	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,238.40	665,238.40	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067239	Cecytem Cecytem Plantel Chicoloapan	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	193,560.00	193,560.00	193,560.00	193,560.00	172,665.27	172,665.27	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067102	Conalep Conalep Plantel Atizapán I No.183	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	1,444,028.00	1,444,028.00	1,444,028.00	1,444,028.00	1,201,828.32	1,201,828.32	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067159	Cbt Cbt No. 6 Toluca	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,349,999.62	1,349,999.62	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación Pública	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731252	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Jiquipilco	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	660,759.22	660,759.22	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación Pública	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731237	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Ixtlahuaca	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	662,915.05	662,915.05	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación Pública	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160400815712	Construccion De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Ues Coatepec Harinas	Gobierno de la Entidad	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	662,751.81	662,751.81	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	11	Educación Pública	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731247	Construcción Y Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores De Jilotepec	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		4,659,552.99	4,659,552.99	4,659,552.99	4,659,552.99	3,529,230.62	3,529,230.62	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067252	Cobaem Cobaem Plantel No. 08 Atlacomulco	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	468,000.00	468,000.00	468,000.00	468,000.00	423,329.64	423,329.64	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067254	Cobaem Cobaem Plantel No. 20 Chapa De Mota	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	1,219,638.00	1,219,638.00	1,219,638.00	1,219,638.00	1,205,850.21	1,205,850.21	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067133	Conalep Conalep Plantel Naucalpan I No.187	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	1,670,405.00	1,670,405.00	1,670,405.00	1,670,405.00	1,174,095.95	1,174,095.95	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067229	Cbt Cbt Jaime Keller Torres, Huehuetoca	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	465,722.43	465,722.43	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación Pública	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731260	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Morelos.	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	660,118.55	660,118.55	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067262	Cobaem Cobaem Plantel No. 62 Melchor Ocampo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-03-2017	01-08-2017	6,576,555.00	6,576,555.00	6,576,555.00	6,576,555.00	6,569,490.18	6,569,490.18	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067242	Cecytem Cecytem Plantel Tecámac	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	824,943.67	824,943.67	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067256	Cobaem Cobaem Plantel No. 25 Tultitlán	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	1,038,113.00	1,038,113.00	1,038,113.00	1,038,113.00	1,038,112.98	1,038,112.98	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067247	Cobaem Cobaem Plantel No. 04 Valle De Chalco	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	276,580.12	276,580.12	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067126	Conalep Conalep Plantel El Zarco No.125	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	1,237,500.00	1,237,500.00	1,237,500.00	1,237,500.00	969,096.23	969,096.23	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067139	Conalep Conalep Plantel Nezahualcóyotl Iii No.229	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,344,018.45	1,344,018.45	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067153	Prepa Escuela Preparatoria Oficial No. 261	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	2,280,732.00	2,280,732.00	2,280,732.00	2,280,732.00	2,189,313.89	2,189,313.89	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067243	Cecytem Cecytem Plantel Ixtapaluca Ii	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,647,436.77	1,647,436.77	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16180101067250	Cobaem Cobaem Plantel No. 07 Toluca Ii	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	01-08-2017	202,125.00	202,125.00	202,125.00	202,125.00	143,916.45	143,916.45	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689391	Prim, Guillermo Prieto, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	246,442.00	246,442.00	246,442.00	246,442.00	210,491.07	210,491.07	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689392	Jn, Quetzalcóatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	248,005.00	248,004.94	248,004.94	248,004.94	242,383.44	242,383.44	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689393	Jn, Francisco González Bocanegra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	16-12-2016	13-02-2017	263,775.00	263,774.56	263,774.56	263,774.56	247,586.52	247,586.52	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689394	Prim, Anexa a la Normal No. 2 de Nezahualcóyotl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	27-02-2017	425,949.00	425,948.78	425,948.78	425,948.78	425,094.97	425,094.97	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689395	Jn, Manuel Esquivel Durán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	173,175.00	173,175.00	173,175.00	173,175.00	148,310.67	148,310.67	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689396	Jn, Silvina Jardón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	13-01-2017	131,732.00	131,731.98	131,731.98	131,731.98	131,705.95	131,705.95	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689397	Jn, Arnold Gesell, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	244,561.00	244,560.54	244,560.54	244,560.54	100,368.54	100,368.54	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689401	Secg, No. 0618 José Ma. Velasco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	26-09-2016	24-12-2016	296,819.00	296,819.00	296,819.00	296,819.00	258,080.47	258,080.47	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689476	Jn, José Vasconcelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	26-09-2016	24-12-2016	285,321.00	285,321.00	285,321.00	285,321.00	228,541.12	228,541.12	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689493	Secg, No. 0792 Cuittlahuac, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	190,522.00	190,521.90	190,521.90	190,521.90	190,486.84	190,486.84	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689502	Stec, E.S.T.I.C. No 0122 Niños Héroes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	200,064.00	200,064.00	200,064.00	200,064.00	198,887.24	198,887.24	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689505	Jn, Juan Luis Vives, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	139,886.00	139,886.00	139,886.00	139,886.00	38,196.00	38,196.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689510	Prim, Salvador Novo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	25-01-2017	106,415.00	106,414.52	106,414.52	106,414.52	106,414.45	106,414.45	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689515	Prim, 24 de Febrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-11-2016	21-01-2017	282,639.00	282,639.00	282,639.00	282,639.00	41,379.00	41,379.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689516	Prim, Dr. Sergio Valdés Arias, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	13-01-2017	131,885.00	131,885.00	131,885.00	131,885.00	119,980.79	119,980.79	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689522	Prim, Hermenegildo Galeana, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	25-01-2017	109,034.00	109,034.00	109,034.00	109,034.00	80,517.36	80,517.36	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689523	Secg, No. 0445 Gral. Nicolás Bravo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	11-03-2017	352,706.00	352,706.00	352,706.00	352,706.00	347,903.08	347,903.08	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688101	Prim, Alfredo del Mazo, Construcción de sanitarios y rehabilitación de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	25-07-2016	21-11-2016	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688102	Prim, Nicolás Bravo, Construcción de sanitarios, rehabilitación de 8 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	15-01-2016	15-12-2016	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,664,063.49	1,664,063.49	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688103	Secg, Antonio Ruiz Pérez, Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-10-2016	09-02-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688104	Jn, Leona Vicario, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	06-01-2017	05-05-2017	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,140,785.13	1,140,785.13	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688105	Prim, Adolfo López Mateos, Rehabilitación de 2 aulas y mobiliario para 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-11-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	582,165.79	582,165.79	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688108	Jn, Rosario Castellanos, Construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-12-2016	06-04-2017	661,371.00	661,370.73	661,370.73	661,370.73	635,933.39	635,933.39	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688109	Stec, Melchor Ocampo, Construcción de sala audiovisual	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-04-2017	25-09-2017	1,950,000.00	1,923,985.83	1,923,985.83	1,923,985.83	1,849,986.37	1,849,986.37	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688110	Jn, María Montessori, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	31-08-2016	28-12-2016	823,671.00	823,670.68	823,670.68	823,670.68	791,991.04	791,991.04	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688113	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-12-2016	06-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	305,065.47	305,065.47	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688118	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	955,439.63	955,439.63	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688119	Jn, José Martí, Construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,999.99	767,999.99	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688485	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de barda perimetral, rehabilitación de servicios sanitarios, rehabilitación del patio escolar y techumbre, rehabilitación hidráulica y rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-05-2017	30-09-2017	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	1,930,825.01	1,930,825.01	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688726	Secg, No. 0836 Mtro. Efrén Rojas Dávila, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	06-03-2017	299,520.00	299,519.69	299,519.69	299,519.69	287,999.70	287,999.70	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688757	Prim, 2 de Marzo, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-04-2017	02-08-2017	1,172,976.00	1,172,976.00	1,172,976.00	1,172,976.00	1,127,861.94	1,127,861.94	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688785	Secg, No. 0592 5 de Mayo, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-02-2017	21-06-2017	975,000.00	975,000.00	975,000.00	975,000.00	891,138.38	891,138.38	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689120	Prim, Benémerito de las Américas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-08-2016	16-11-2016	518,099.00	518,098.55	518,098.55	518,098.55	505,837.61	505,837.61	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689256	Prim, Enrique Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	302,127.00	302,126.94	302,126.94	302,126.94	297,776.90	297,776.90	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689292	Prim, Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-09-2016	10-11-2016	153,444.00	153,444.00	153,444.00	153,444.00	150,948.66	150,948.66	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689296	Stec, José Vasconcelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	10-10-2016	08-12-2016	251,007.00	251,006.77	251,006.77	251,006.77	245,705.75	245,705.75	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689297	Jn, Homero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	24-08-2016	21-11-2016	177,834.00	177,834.00	177,834.00	177,834.00	177,808.19	177,808.19	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689298	Stv, No. 0581 20 de Noviembre, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-09-2016	12-12-2016	234,696.00	234,696.00	234,696.00	234,696.00	230,207.05	230,207.05	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689300	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas del Río, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	260,259.00	260,259.00	260,259.00	260,259.00	255,909.36	255,909.36	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689301	Prim, Agustín Melgar, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	12-12-2016	11-03-2017	496,189.00	496,188.72	496,188.72	496,188.72	496,160.04	496,160.04	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689318	Prim, Simón Bolívar, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	05-06-2017	03-08-2017	221,124.00	221,124.37	221,124.37	221,124.37	60,477.00	60,477.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689319	Secg, No. 0601 Juan Escutia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	21-09-2016	19-12-2016	190,728.00	190,728.00	190,728.00	190,728.00	190,693.25	190,693.25	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688126	Jn, Amado Nervo, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	13-10-2016	09-02-2017	1,082,822.00	1,082,822.00	1,082,822.00	1,082,822.00	1,041,175.00	1,041,175.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688127	Jn, Fernando Montes de Oca, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	50	25-07-2016	22-10-2016	440,463.00	440,462.98	440,462.98	440,462.98	423,522.10	423,522.10	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688128	Jn, Frida Kahlo, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	50	31-08-2016	28-11-2016	440,463.00	440,462.98	440,462.98	440,462.98	423,522.10	423,522.10	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688129	Jn, Josué Mirlo, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	800,000.00	798,720.00	798,720.00	798,720.00	768,000.00	768,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688130	Jn, Miguel Angel de Quevedo, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.00	891,317.30	891,317.30	891,317.30	857,035.86	857,035.86	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688132	Secg, No. 0093 José Mar, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,100,000.00	1,097,455.75	1,097,455.75	1,097,455.75	1,055,245.91	1,055,245.91	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688133	Stec, E.S.T.I. No. 0086 Dr. Gustavo Baz Prada, Construcción de 3 aulas U-2C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	150	12-06-2017	08-11-2017	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,723,741.67	1,723,741.67	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688138	Jn, Carolina de Ibarra, Construcción y equipamiento de un aula y cambio de techos multipanel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	50	12-07-2016	08-11-2016	981,874.00	981,873.87	981,873.87	981,873.87	944,109.48	944,109.48	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688140	Prim, Nezahualcóyotl, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	12-07-2016	08-11-2016	910,956.00	910,955.98	910,955.98	910,955.98	875,919.21	875,919.21	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688143	Jn, Guadalupe Victoria, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	50	26-08-2016	23-11-2016	398,251.00	398,251.00	398,251.00	398,251.00	382,934.01	382,934.01	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688145	Jn, Octavio Paz, Construcción de 2 aulas U-2C, construcción de techumbre, rehabilitación de plaza cívica, reubicación de pozo de absorción y fosa séptica, mantenimiento de edificio "A" y "B"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	200	12-06-2017	08-11-2017	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,007,768.33	2,007,768.33	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688157	Jn, José Manuel Othón, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,048,318.00	1,048,317.54	1,048,317.54	1,048,317.54	1,007,997.63	1,007,997.63	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688158	Stec, E.S.T.I. No 0016 Cuauhtémoc, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	719,934.80	719,934.80	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688203	Jn, Andrés Quintana Roo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	919,086.49	919,086.49	919,086.49	883,737.01	883,737.01	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688204	Jn, Anexo a la Escuela Normal de Ecatepec, Construcción de un aula para biblioteca, construcción de módulo de sanitarios, mantenimiento a edificio escolar.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	07-11-2016	06-03-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	983,555.36	983,555.36	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688205	Jn, Carmen Baez, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	24-08-2016	21-12-2016	880,926.00	880,925.98	880,925.98	880,925.98	847,044.21	847,044.21	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688206	Jn, Celia Muñoz Escobar, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-10-2016	09-02-2017	1,082,822.00	1,082,822.00	1,082,822.00	1,082,822.00	1,041,175.00	1,041,175.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688207	Jn, Cinteotl, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-10-2016	09-02-2017	1,082,822.00	1,082,821.98	1,082,821.98	1,082,821.98	1,041,174.98	1,041,174.98	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688208	Jn, Estefania Castañeda, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.00	726,749.17	726,749.17	726,749.17	698,797.29	698,797.29	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688209	Jn, Felipe Angeles, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	1,081,015.00	1,081,015.00	1,081,015.00	1,081,015.00	1,039,437.56	1,039,437.56	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688223	Jn, José María Velasco, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	01-08-2016	28-11-2016	1,084,557.00	651,133.10	651,133.10	651,133.10	626,089.52	626,089.52	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688224	Jn, José Vasconcelos, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,019,435.88	1,019,435.88	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688225	Jn, Josefina Castañeda del Pozo, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-11-2016	06-03-2017	776,654.00	776,653.79	776,653.79	776,653.79	746,782.49	746,782.49	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688226	Jn, Josefina Ramos del Río, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-11-2016	06-03-2017	791,965.00	791,964.96	791,964.96	791,964.96	761,504.77	761,504.77	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688227	Jn, Josué Mirlo, Construcción de dos salones, dirección, módulos de sanitarios de niñas y niños.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	400	07-11-2016	06-03-2017	1,001,643.00	1,001,643.00	1,001,643.00	1,001,643.00	963,118.60	963,118.60	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689320	Secg. No. 0215 Filomeno Mata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	10-10-2016	08-12-2016	286,571.00	286,570.74	286,570.74	286,570.74	57,294.00	57,294.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689321	Jn, Miguel Hidalgo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-09-2016	06-12-2016	190,902.00	190,901.56	190,901.56	190,901.56	190,853.49	190,853.49	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689322	Prim, Ford Num. 81, 20 de Noviembre, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	299,189.00	299,188.94	299,188.94	299,188.94	290,975.21	290,975.21	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689350	Prim, Lic. Mario Colín Sánchez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	203,262.00	203,261.80	203,261.80	203,261.80	198,364.84	198,364.84	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689351	Secg, Celedonio Flores Hernández, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	195,672.00	195,671.88	195,671.88	195,671.88	195,664.89	195,664.89	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689352	Stec, E.S.T.I.C. No. 0107 C. Felipe Contreras Colín, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-09-2016	10-12-2016	270,088.00	270,088.00	270,088.00	270,088.00	270,086.68	270,086.68	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689353	Prim, Alfredo del Mazo Velez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	27-02-2017	494,751.00	494,750.79	494,750.79	494,750.79	494,747.63	494,747.63	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689354	Sec, Justo Sierra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-08-2016	16-11-2016	221,107.00	221,106.56	221,106.56	221,106.56	220,274.24	220,274.24	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689355	Secg, No. 0720 Miguel León Portilla, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	26-09-2016	24-12-2016	237,899.00	237,899.00	237,899.00	237,899.00	233,198.39	233,198.39	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689357	Prim, Carmen Serdán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	251,009.00	251,009.00	251,009.00	251,009.00	251,004.05	251,004.05	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689358	Jn, Pedro Coronel, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	134,487.00	134,487.00	134,487.00	134,487.00	126,401.46	126,401.46	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689412	Prim, Frida Kahlo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-09-2016	12-12-2016	343,875.00	343,874.88	343,874.88	343,874.88	341,538.37	341,538.37	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689524	Jn, José Vasconcelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	210,123.00	210,123.00	210,123.00	210,123.00	201,015.88	201,015.88	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689526	Jn, Dr. Pablo González Casanova, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-09-2016	12-12-2016	189,171.00	189,170.75	189,170.75	189,170.75	138,435.87	138,435.87	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689527	Prim, Jaime Torres Bodet, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	200,104.00	200,104.00	200,104.00	200,104.00	200,103.33	200,103.33	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689528	Jn, Juana de Asbaje, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	118,732.00	118,732.00	118,732.00	118,732.00	98,984.18	98,984.18	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689538	Secg, No. 0552 Narciso Bassols, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	203,421.00	203,420.82	203,420.82	203,420.82	201,185.74	201,185.74	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689539	Secg, No. 0578 Andrés Molina Enríquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-11-2016	21-01-2017	255,366.00	255,365.67	255,365.67	255,365.67	225,733.15	225,733.15	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689544	Jn, Jaime Sabines, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	13-01-2017	101,765.00	101,764.97	101,764.97	101,764.97	25,464.00	25,464.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689546	Jn, Jesús Fuentes y Múñiz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	13-01-2017	119,965.00	119,964.98	119,964.98	119,964.98	119,375.54	119,375.54	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689547	Prim, Niños Héroes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	10-08-2016	07-11-2016	243,876.00	243,875.78	243,875.78	243,875.78	243,742.95	243,742.95	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689549	Jn, Profra. Concepción Ortiz Villavicencio, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	188,281.00	188,280.51	188,280.51	188,280.51	188,249.77	188,249.77	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688229	Jn, Juan Fernández Albarrán, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-11-2016	06-03-2017	596,577.00	596,577.00	596,577.00	596,577.00	573,632.10	573,632.10	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688237	Jn, Maria Oropeza Hermida, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-11-2016	06-03-2017	772,049.00	772,048.90	772,048.90	772,048.90	742,354.71	742,354.71	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688238	Jn, Miguel Aleman, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-11-2016	06-03-2017	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	160,493.96	160,493.96	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688239	Jn, Miguel Salinas Alanis, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	682,938.75	682,938.75	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688241	Jn, Raquel Medina Vargas, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-11-2016	06-03-2017	753,148.00	753,147.79	753,147.79	753,147.79	724,588.41	724,588.41	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688242	Jn, Rosaura Zapata, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	698,555.78	698,555.78	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688243	Jn, Xicotencatl (El Joven), Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	653,207.24	653,207.24	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688244	Jn, Xipehualtzin, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	657,014.64	657,014.64	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688297	Jn, Ignacio Zaragoza, Construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	12-07-2016	10-10-2016	396,705.00	396,705.00	396,705.00	396,705.00	381,447.59	381,447.59	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688299	Jn, José María Arteaga, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	13-10-2016	10-01-2017	697,997.00	697,996.57	697,996.57	697,996.57	671,150.55	671,150.55	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688307	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	720,000.00	720,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688308	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	748,800.00	748,800.00	748,800.00	720,000.00	720,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688312	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	31-08-2016	28-12-2016	913,897.00	913,896.98	913,896.98	913,896.98	878,747.09	878,747.09	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688313	Stec, E.S.T.I.C. No. 044 Mario Moreno Reyes, Construcción de 3 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	31-08-2016	28-12-2016	1,198,080.00	1,198,079.97	1,198,079.97	1,198,079.97	1,151,999.97	1,151,999.97	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688314	Stv, Valentin Gómez Farías, Construcción de aula, rehabilitación cancha y pisos de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	31-08-2016	28-12-2016	748,800.00	748,799.99	748,799.99	748,799.99	719,999.99	719,999.99	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688329	Jn, Filiberto Gómez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	24-08-2016	21-11-2016	349,440.00	349,440.00	349,440.00	349,440.00	336,000.00	336,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688347	Jn, María Montessori, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-02-2017	20-06-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	950,822.84	950,822.84	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688348	Jn, María Montoya Romero, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	31-08-2016	28-11-2016	542,279.00	542,278.64	542,278.64	542,278.64	428,517.93	428,517.93	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688349	Jn, Tonacatecutli, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	732,380.73	732,380.73	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688355	Stv, No. 0294 20 de Noviembre, Construcción de tres aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	31-08-2016	28-12-2016	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,329,071.28	1,329,071.28	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688358	Stv, Sentimientos de la Nación, Construcción y equipamiento de 1 aula, plaza cívica y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	250	17-08-2016	14-12-2016	717,166.00	717,166.00	717,166.00	717,166.00	690,116.61	690,116.61	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688383	Prim, Ricardo Flores Magón, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	01-03-2017	29-05-2017	1,038,714.00	1,038,714.00	1,038,714.00	1,038,714.00	998,763.69	998,763.69	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688397	Jn, Guillermo Prieto, Mejoramiento de 7 aulas y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-12-2016	06-04-2017	1,050,000.00	816,368.51	816,368.51	816,368.51	784,969.73	784,969.73	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688398	Jn, Jean Piaget, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	743,556.36	743,556.36	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688399	Jn, Lic. Jesús Reyes Heroles, Mejoramiento de 5 aulas y rehabilitación de sistema eléctrico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	731,087.01	731,087.01	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689551	Jn, Rosaura Zapata Cano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	25-01-2017	116,021.00	116,021.00	116,021.00	116,021.00	31,830.00	31,830.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689566	Jn, Leona Vicario, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	228,785.00	228,784.58	228,784.58	228,784.58	38,196.00	38,196.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689567	Jn, Juana de Asbaje, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	275,066.00	275,066.00	275,066.00	275,066.00	47,745.00	47,745.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689569	Jn, Anexo a la Normal de Ixtlahuaca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	281,911.00	281,911.00	281,911.00	281,911.00	281,139.10	281,139.10	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689585	Stec, José María Velasco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-09-2016	12-12-2016	173,088.00	173,088.00	173,088.00	173,088.00	161,173.47	161,173.47	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689597	PrimB, Gral. Lázaro Cárdenas del Río, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	326,183.00	326,183.00	326,183.00	326,183.00	326,040.45	326,040.45	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689598	Jn, Lauro Aguirre, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	152,620.00	152,619.92	152,619.92	152,619.92	126,170.03	126,170.03	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689599	Secg, No. 0691 Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	168,056.00	168,055.96	168,055.96	168,055.96	167,680.91	167,680.91	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689607	Jn, María Lavalle Urbina, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	190,522.00	190,521.90	190,521.90	190,521.90	139,785.48	139,785.48	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689615	Jn, Mariano Arista, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	26-09-2016	24-12-2016	202,268.00	202,267.72	202,267.72	202,267.72	111,775.47	111,775.47	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689616	Prim, Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	197,010.00	197,010.00	197,010.00	197,010.00	193,411.89	193,411.89	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689659	Prim, Felipe Carrillo Puerto, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-09-2016	12-11-2016	106,414.00	106,414.00	106,414.00	106,414.00	101,827.04	101,827.04	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689660	Secg, No. 0302 Toribio de Benavente, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	158,692.00	158,691.90	158,691.90	158,691.90	85,563.14	85,563.14	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689662	Secg, No. 0607 Dr. Gustavo Baz Prada, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-09-2016	07-11-2016	123,735.00	123,735.00	123,735.00	123,735.00	115,456.54	115,456.54	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689663	Stv. No. 0145 Joaquín Arcadio Pagaza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	153,132.00	153,132.00	153,132.00	153,132.00	153,130.39	153,130.39	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688400	Jn, Martín Luis Guzmán, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,200,000.00	579,588.78	579,588.78	579,588.78	557,296.90	557,296.90	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688401	Jn, Nezahualcóyotl, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	980,149.93	980,149.93	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688411	Secg, No. 0213 Mahatma Gandhi, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	990,659.29	990,659.29	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688427	Secg, No. 0416 Lic. Adolfo López Mateos, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	16-12-2016	14-04-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	687,833.71	687,833.71	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688434	Jn, Andrés Quintana Roo, Construcción y equipamiento de una aula, rehabilitación de sanitarios, construcción de techumbre, mobiliario escolar; instalación eléctrica y drenaje.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	31-08-2016	28-12-2016	1,300,000.00	1,188,549.48	1,188,549.48	1,188,549.48	1,142,836.03	1,142,836.03	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688435	Jn, Idelfonso Mora Rojas, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	13-10-2016	10-01-2017	941,181.00	941,181.00	941,181.00	941,181.00	904,981.80	904,981.80	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688437	Prim, Cristóbal Colón, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	13-10-2016	10-01-2017	916,898.00	916,897.84	916,897.84	916,897.84	881,632.54	881,632.54	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688438	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de tramo de barda, plaza cívica y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	31-08-2016	28-12-2016	1,100,565.00	1,100,564.73	1,100,564.73	1,100,564.73	1,058,235.32	1,058,235.32	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688507	Stec, No. 61 Moisés Saénz Garza, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-05-2017	12-08-2017	1,034,979.00	1,034,978.68	1,034,978.68	1,034,978.68	995,171.81	995,171.81	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688508	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción y equipamiento de un aula y remodelación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	948,621.17	948,621.17	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688511	Secg, No. 0716 Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	598,291.00	598,291.00	598,291.00	598,291.00	575,280.03	575,280.03	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688512	Jn, Carlos Basauri José María, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-09-2016	02-01-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	796,355.05	796,355.05	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688513	Jn, España, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	709,166.80	709,166.80	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688525	Prim, Carlos Hank González, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	21-02-2017	20-06-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	572,585.40	572,585.40	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688531	Stv, No. 0547 Profr. Manuel Hinojosa Giles, Construcción de dos aulas y rehabilitación de baños	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	826,081.24	826,081.24	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688540	Jn, Fray Bartolomé de las Casas, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	28-07-2016	25-10-2016	451,469.00	451,469.00	451,469.00	451,469.00	434,105.02	434,105.02	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688541	Jn, Herminio González Robles, Construcción de sanitarios y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	25-07-2016	21-11-2016	906,231.00	906,231.00	906,231.00	906,231.00	870,675.67	870,675.67	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688542	Jn, Huai Ga Batzi, Construcción de techumbre y rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	1,082,794.00	1,082,794.00	1,082,794.00	1,082,794.00	1,041,148.28	1,041,148.28	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688543	Jn, Jean Piaget, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	13-10-2016	10-01-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	954,693.04	954,693.04	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688544	Jn, José María Lozano, Construcción de aula de cantos y juegos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	05-09-2016	02-01-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,037,085.83	1,037,085.83	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688550	Jn, Reynaldo Escobar Castañeda, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	1,077,666.00	1,077,666.00	1,077,666.00	1,077,666.00	1,036,217.74	1,036,217.74	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688551	Jn, Tehatsi, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-07-2016	08-11-2016	819,508.00	819,507.99	819,507.99	819,507.99	787,988.45	787,988.45	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688552	Prim, Cuauhtémoc, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-11-2016	07-03-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	789,599.75	789,599.75	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688553	Prim, Gral. Agustín Millán, Construcción de sanitarios y rehabilitación integral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	27-02-2017	26-06-2017	1,653,493.00	1,650,014.15	1,650,014.15	1,650,014.15	1,586,552.07	1,586,552.07	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689699	Jn, Calderón de la Barca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	10-10-2016	08-12-2016	174,603.00	174,602.69	174,602.69	174,602.69	153,296.73	153,296.73	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689703	Prim, Narciso Mendoza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	10-10-2016	08-12-2016	153,449.00	153,448.85	153,448.85	153,448.85	141,585.64	141,585.64	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689724	Prim, Cuauhtémoc, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-09-2016	12-12-2016	205,827.00	205,827.00	205,827.00	205,827.00	205,825.25	205,825.25	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689729	Jn, Atzin, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	123,713.00	123,713.00	123,713.00	123,713.00	78,371.69	78,371.69	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689739	Prim, Gral Lázaro Cárdenas del Río, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-07-2016	21-11-2016	1,187,219.00	1,187,218.81	1,187,218.81	1,187,218.81	1,112,228.10	1,112,228.10	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689740	Prim, Sebastian Lerdo de Tejada, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,674.00	1,199,674.00	1,199,674.00	1,199,674.00	1,163,724.90	1,163,724.90	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689741	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,849.00	1,199,848.97	1,199,848.97	1,199,848.97	1,163,899.83	1,163,899.83	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689742	Prim, Narciso Bassols, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,205.00	1,199,204.50	1,199,204.50	1,199,204.50	1,147,580.09	1,147,580.09	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689743	Prim, Juan Aldama, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-07-2016	10-11-2016	1,197,910.00	1,197,910.00	1,197,910.00	1,197,910.00	1,161,961.10	1,161,961.10	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689745	Prim, Conferencia Interamericana de Seg. S., Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-07-2016	10-11-2016	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	124,050.86	124,050.86	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689748	Prim, Tenochtitlán, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-07-2016	10-11-2016	1,200,000.00	1,199,999.85	1,199,999.85	1,199,999.85	1,164,050.71	1,164,050.71	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689749	Prim, José María Morelos, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-07-2016	21-11-2016	1,199,704.00	1,199,703.58	1,199,703.58	1,199,703.58	1,148,619.44	1,148,619.44	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689767	Jn, Profra. Guadalupe Rhon de Hank, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-05-2017	04-09-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,164,050.85	1,164,050.85	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689768	Prim, Profr. Gregorio Torres Quintero, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,891.00	1,199,890.72	1,199,890.72	1,199,890.72	1,163,941.58	1,163,941.58	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689777	Prim, Alfredo del Mazo, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-07-2016	21-11-2016	1,200,929.00	1,200,928.69	1,200,928.69	1,200,928.69	1,164,979.55	1,164,979.55	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689778	Prim, Insurgentes, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-07-2016	21-11-2016	1,184,778.00	1,184,778.00	1,184,778.00	1,184,778.00	1,148,829.10	1,148,829.10	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688554	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción y equipamiento de cuatro aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	27-02-2017	26-06-2017	2,204,657.00	2,204,656.96	2,204,656.96	2,204,656.96	1,675,841.83	1,675,841.83	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688558	Jn, Fuentes del Valle, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-12-2016	05-04-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	491,532.10	491,532.10	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688559	Jn, Narciso Bassols, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación en el plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	13-10-2016	10-01-2017	993,193.00	993,192.76	993,192.76	993,192.76	954,993.04	954,993.04	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688560	Jn, Francisco González Bocanegra, Construcción y equipamiento de comedor y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	04-05-2017	31-08-2017	1,995,000.00	1,995,000.00	1,995,000.00	1,995,000.00	1,785,511.07	1,785,511.07	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688561	Jn, Ignacio Comonfort, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-07-2016	08-11-2016	817,316.00	817,315.59	817,315.59	817,315.59	785,880.36	785,880.36	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688562	Jn, José Gorostiza, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-09-2016	02-01-2017	849,399.00	849,399.00	849,399.00	849,399.00	816,730.12	816,730.12	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688563	Jn, Lic. Carlos Salinas de Gortari, Construcción de un aula y techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	12-07-2016	08-11-2016	1,150,000.00	1,006,168.89	1,006,168.89	1,006,168.89	967,470.09	967,470.09	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688579	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acomedida, barda perimetral y cisterna.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	1400	01-12-2016	28-06-2017	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	15,787,748.93	15,787,748.93	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688580	Conalep, CONALEP Plantel Atlacomulco , Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	22-03-2017	19-07-2017	1,995,297.00	1,995,296.70	1,995,296.70	1,995,296.70	1,918,554.50	1,918,554.50	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688581	Cobaem, COBAEM Plantel 52 Axapusco, Construcción y equipamiento de un laboratorio de usos múltiples, obra exterior, impermeabilizante en edificios y rehabilitación de auditorio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	09-01-2017	07-06-2017	2,804,452.00	2,804,452.00	2,804,452.00	2,804,452.00	2,696,588.75	2,696,588.75	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688582	Cobaem, COBAEM Plantel 13 Calimaya, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-04-2017	721,000.00	721,000.00	721,000.00	721,000.00	692,160.00	692,160.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688601	Prepa, Preparatoria Oficial No. 56, Rehabilitación en el plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-10-2016	10-01-2017	735,000.00	733,824.00	733,824.00	733,824.00	705,599.99	705,599.99	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688602	Cbt, CBT Dr. Ezequiel Capistrán Rodríguez, Equipamiento (200 sillas universitarias, 5 escritorios, 20 computadoras, 5 cañones, 10 archiveros, 7 microscopios, 5 anaqueles, 10 impresoras, 4 vitrinas para laboratorio).	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2016	15-12-2016	500,000.00	369,134.73	369,134.73	369,134.73	354,937.23	354,937.23	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688603	Cobaem, COBAEM Plantel 65 Morelos II, Construcción y equipamiento de dos aulas, biblioteca, e impermeabilización de edificios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	02-05-2017	28-09-2017	3,476,755.00	3,476,755.00	3,476,755.00	3,476,755.00	2,912,392.50	2,912,392.50	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688604	Prepa, Preparatoria Oficial No.191 (Complemento), Construcción de 90 mtrs. de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-03-2017	19-06-2017	389,052.00	389,052.00	389,052.00	389,052.00	373,489.92	373,489.92	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688609	Cobaem, COBAEM Plantel 30 Nezahualcóyotl, Construcción y equipamiento de dos aulas, biblioteca, subestación eléctrica y mejoramiento de obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	09-01-2017	07-06-2017	4,443,050.00	4,443,050.00	4,443,050.00	4,443,050.00	3,038,438.59	3,038,438.59	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688618	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acomedida, barda perimetral y cisterna.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	1500	02-12-2016	29-06-2017	17,735,619.00	17,735,619.00	17,735,619.00	17,735,619.00	17,054,124.44	17,054,124.44	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688661	Jn, Manuel Bernal, Construcción de un aula y modulo sanitario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	250	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	720,000.00	720,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688678	Jn, Mozart, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	798,720.00	798,719.99	798,719.99	798,719.99	767,999.99	767,999.99	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688679	Jn, Sócrates, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-04-2017	526,008.00	526,007.94	526,007.94	526,007.94	505,776.86	505,776.86	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688680	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,088,034.00	1,088,034.00	1,088,034.00	1,088,034.00	1,046,186.96	1,046,186.96	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688681	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	766,812.49	766,812.49	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689779	Prim, Gral. Vicente Guerrero, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,549.00	1,199,548.86	1,199,548.86	1,199,548.86	1,163,599.71	1,163,599.71	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689789	Prim, Vicente Guerrero, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	10-04-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,164,050.86	1,164,050.86	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689816	Prim, Francisco I. Madero, Impermeabilización	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-04-2017	12-06-2017	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	64,443.53	64,443.53	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689832	Prim, Amado Nervo, Impermeabilización y pintura	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-04-2017	26-07-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689833	Prim, Justo Sierra, AGC-3087, Construcción de techumbre e impermeabilización de salones	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	16-12-2016	13-02-2017	251,500.00	251,500.00	251,500.00	251,500.00	194,590.38	194,590.38	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689834	Stec, E.S.T.I.C. No 0056 José Antonio Torres, Construcción de techumbres y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-02-2017	07-07-2017	3,465,159.00	3,465,159.00	3,465,159.00	3,465,159.00	1,999,210.80	1,999,210.80	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689843	Secg, No. 0620 José de Tapia Bujalance, Impermeabilización de cinco espacios aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-04-2017	26-07-2017	338,000.00	338,000.00	338,000.00	338,000.00	161,474.44	161,474.44	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689844	Jn, Frida Kahlo, Impermeabilización de tres aulas regionales	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-04-2017	26-06-2017	203,000.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689846	Jn, Enrrique Laubscher, Construcción y equipamiento de un aula prefabricada	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	14-03-2017	12-04-2017	449,000.00	449,000.00	449,000.00	449,000.00	349,653.10	349,653.10	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689856	Prim, Héroes de Chapultepec, Instalación de bebederos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689861	Prim, Revolución Mexicana, Instalación de bebederos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689862	Prim, Gral. Vicente Guerrero, Instalación de bebederos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-01-2017	20-03-2017	61,074.00	61,074.00	61,074.00	61,074.00	36,074.00	36,074.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689863	Prim, El Niño Artillero, Instalación de bebederos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689864	Prim, Rubén Dario, Instalación de bebederos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689876	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	01-03-2017	29-05-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	769,768.00	769,768.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689877	Stv, No. 0639 Ricardo Flores Magón, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-03-2017	03-06-2017	760,678.00	760,678.00	760,678.00	760,678.00	751,359.05	751,359.05	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688682	Stv, No. 0024 Vicente Guerrero, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-04-2017	549,120.00	549,119.99	549,119.99	549,119.99	527,999.99	527,999.99	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688683	Stv, No. 0128 Manuel Hinojosa Giles, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	993,203.00	993,202.63	993,202.63	993,202.63	955,002.53	955,002.53	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688684	Jn, Aldo Huxley, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	768,000.00	768,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688686	Jn, Laura Beatriz Benavides, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-01-2017	05-04-2017	325,106.00	325,106.00	325,106.00	325,106.00	312,602.09	312,602.09	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688692	Stv, No. 0381 Rosario Castellanos, Construcción de módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	329,657.23	329,657.23	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688701	Jn, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-04-2017	542,279.00	542,278.64	542,278.64	542,278.64	503,543.09	503,543.09	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688702	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,046,186.96	1,046,186.96	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688703	Prim, Leyes de Reforma, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	698,887.08	698,887.08	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688710	Jn, Enrique Laubscher, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-04-2017	542,279.00	542,278.64	542,278.64	542,278.64	509,421.37	509,421.37	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688711	Prim, Ignacio Zaragoza, Construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	336,000.00	336,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688712	Jn, Niños Héroes, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	654,511.95	654,511.95	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688750	Prim, Ildefonso Velázquez, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	970,030.36	970,030.36	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688758	Prim, Melchor Ocampo, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-04-2017	02-08-2017	741,928.00	741,928.00	741,928.00	741,928.00	712,250.98	712,250.98	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688762	Prim, Carmen Serdán, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-05-2017	04-09-2017	1,401,928.00	1,401,928.00	1,401,928.00	1,401,928.00	835,770.61	835,770.61	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688764	Secg, Elsa Córdoba (La Joya) (Nueva Creación), Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-04-2017	02-08-2017	1,571,928.00	1,569,413.02	1,569,413.02	1,569,413.02	1,509,050.98	1,509,050.98	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688765	Secg, No. 0702 Francisco Villa, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-05-2017	18-09-2017	2,026,928.00	2,026,928.00	2,026,928.00	2,026,928.00	1,945,846.53	1,945,846.53	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688829	Prim, Nicolás Bravo, Rehabilitación de integral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-04-2017	02-08-2017	1,198,080.00	1,198,080.00	1,198,080.00	1,198,080.00	1,152,000.00	1,152,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688830	Stv, No. 0487 Ignacio Manuel Altamirano, Construcción de módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	08-05-2017	05-08-2017	297,499.00	297,498.81	297,498.81	297,498.81	286,056.55	286,056.55	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688831	Prim, Guadalupe Victoria, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-04-2017	03-07-2017	298,428.00	298,428.00	298,428.00	298,428.00	286,950.24	286,950.24	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688852	Prim, Damian Carmona, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-06-2017	16-10-2017	1,034,510.00	891,536.17	891,536.17	891,536.17	858,720.10	858,720.10	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688854	Prim, Ma. Enriqueta Camarillo y Roa, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-08-2017	20-12-2017	1,099,097.00	1,099,097.00	1,099,097.00	1,099,097.00	1,056,824.06	1,056,824.06	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688855	Secg, No. 0732 David Alfaro Siqueiros, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	18-08-2017	1,197,958.00	1,197,958.00	1,197,958.00	1,197,958.00	1,151,883.07	1,151,883.07	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688857	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de barda perimetral, rehabilitación de sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-05-2017	11-09-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,058,235.34	1,058,235.34	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688858	Prim, Lic. Isidro Fabela, Construcción de sanitarios y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	15-05-2017	11-09-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,435,890.76	1,435,890.76	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688859	Prim, Miguel Hidalgo, Construcción de un módulo sanitario y rehabilitación integral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	18-08-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	991,287.14	991,287.14	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688878	Prim, Plan de Guadalupe, Rehabilitación de techo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-03-2017	03-06-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	762,171.00	762,171.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688860	Prim, Nicolás Bravo, Rehabilitación de sanitarios, instalación de drenaje e hidráulica, construcción de cisterna, techumbre, rehabilitación de pisos de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	21-04-2017	18-08-2017	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,329,592.24	1,329,592.24	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688861	Jn, Republicas Unidas de América, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	18-08-2017	748,800.00	748,800.00	748,800.00	748,800.00	720,000.01	720,000.01	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688862	Prim, Lázaro Cárdenas del Río, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-08-2017	06-11-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	925,287.49	925,287.49	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688863	Prim, Venustiano Carranza, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-08-2017	06-11-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	925,287.49	925,287.49	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688872	Jn, Xochiquetzal, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-06-2017	19-09-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	801,632.04	801,632.04	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688873	Jn, Profra, Carmen Ramos, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-06-2017	19-09-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	561,237.29	561,237.29	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688874	Jn, México, Construcción de aula de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	11-09-2017	09-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	449,514.57	449,514.57	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688890	Secg, No. 0795 Atlapulco, Construcción módulo sanitario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100,800.00	100,800.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688891	Jn, Manuela Medina, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-11-2017	449,280.00	449,280.00	449,280.00	449,280.00	432,000.00	432,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688901	Secg, No. 0205 Narciso Mendoza, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación de las aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	04-08-2017	01-11-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	786,303.87	786,303.87	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688902	Prim, Francisco I. Madero, Construcción de modulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	23-08-2017	20-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	310,691.60	310,691.60	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688903	Prim, Carlos Hank González, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-08-2017	20-11-2017	500,000.00	499,192.69	499,192.69	499,192.69	479,992.97	479,992.97	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688904	Jn, 30 de Abril, Construcción de sanitarios en estructura rural, techumbre, rehabilitación de losa en sanitario, mantenimiento a techos y aumento de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	23-08-2017	20-12-2017	898,423.00	898,423.00	898,423.00	898,423.00	863,868.35	863,868.35	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688926	Jn, Silvia Novoa, Construcción de aula de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-08-2017	06-11-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	104,317.24	104,317.24	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688927	Stv, No. 0603 Mariano Azuela, Construcción y equipamiento de una aula y mobiliario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	17-11-2017	14-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	467,588.11	467,588.11	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688928	Prim, Constitución de 1917, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	04-08-2017	02-10-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	193,194.77	193,194.77	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688944	Stv, No. 0529 Lázaro Cárdenas del Río, Construcción de un aula y rehabilitación de sanitario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	04-08-2017	01-11-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	671,827.20	671,827.20	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688952	Secg, No. 0034 José Ma. Morelos y Pavón, Equipamiento	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2016	15-12-2016	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	799,841.09	799,841.09	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688954	Jn, Francisco Zarco, Rehabilitación y construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	548,030.70	548,030.70	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688955	Jn, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-11-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	461,417.84	461,417.84	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688966	Jn, José Amaran, Rehabilitación de aulas, sanitarios, cerco perimetral y techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-09-2017	15-01-2018	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,867,701.88	1,867,701.88	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688967	Jn, Miguel Hidalgo y Costilla, Construcción de 5 aulas y sanitarios construcción de techumbre en plaza cívica, mantenimiento en general del edificio escolar y rehabilitación de barda .	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	550	08-01-2018	06-06-2018	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	1,464,569.10	1,464,569.10	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688968	Jn, Olac Fuentes Molinar, Construcción y equipamiento de un aula, cerco perimetral y rehabilitación en aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	04-08-2017	01-12-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,039,923.23	1,039,923.23	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689010	Jn, Toluca, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-11-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	817,711.60	817,711.60	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689013	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	14-02-2018	14-05-2018	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,647,794.67	1,647,794.67	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689044	Conalep, CONALEP Plantel Coacalco, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería. Equipamiento de computadoras para los laboratorios de informática	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	15-01-2016	15-12-2016	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	1,663,775.19	1,663,775.19	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689047	Emsad, EMSAD 02 Ixtapan del Oro, Rehabilitación de espacios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-06-2018	22-09-2018	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,064,613.71	1,064,613.71	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689048	Cecytem, CECYTEM Plantel Jilotepec, Construcción y equipamiento de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	600	08-01-2018	06-06-2018	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	7,919,911.70	7,919,911.70	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689049	Conalep, CONALEP Plantel El Zarco, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería. Construcción y equipamiento del taller de alimentos y bebidas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	400	20-04-2018	17-08-2018	3,670,024.00	3,670,024.00	3,670,024.00	3,670,024.00	3,528,869.46	3,528,869.46	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689051	Prepa, Universidad Autónoma del Estado de México, Preparatoria Plantel Texcoco, Construcción y equipamiento de 2 talleres, 1 cubículo, aula de usos múltiples, 2 áreas comunes, módulo de sanitarios y 1 bodega	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	1100	15-01-2016	15-12-2016	6,992,919.00	6,992,918.93	6,992,918.93	6,992,918.93	2,097,248.39	2,097,248.39	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689052	Prepa, Universidad Autónoma del Estado de México, Preparatoria Ignacio Ramírez Calzada, Construcción y equipamiento de 2 aulas y áreas comunes, y remodelación de 13 oficinas académicas, 2 áreas comunes, módulo de sanitarios y sala de juntas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	15-01-2016	15-12-2016	6,438,940.00	6,438,940.00	6,438,940.00	6,438,940.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689053	Cecytem, Cecytem Plantel Tultepec, Construcción y equipamiento de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	600	04-04-2018	01-08-2018	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	4,926,484.81	4,926,484.81	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689066	Normal, Normal de Jilotepec, Construcción de 5 aulas, servicios sanitarios y escaleras U2C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	550	18-09-2017	15-01-2018	3,385,200.00	3,385,200.00	3,385,200.00	3,385,200.00	972,985.46	972,985.46	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689067	Normal, Normal de los Reyes Acaquilpan, Construcción de 6 aulas U-2C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	300	08-01-2018	07-05-2018	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00	3,459,356.70	3,459,356.70	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689068	Normal, Normal No. 1 de Nezahualcóyotl, Construcción de 4 aulas, escaleras U2C y servicios sanitarios regional y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	500	25-06-2018	21-11-2018	3,030,000.00	3,030,000.00	3,030,000.00	3,030,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689069	Normal, Normal No. 2 de Nezahualcóyotl, Techumbre en patio, techumbre en taller de danza y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	200	08-01-2018	07-05-2018	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,341,890.81	3,341,890.81	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689070	Normal, Normal No. 3 de Nezahualcóyotl, Construcción de 5 aulas, servicios sanitarios, escaleras U2C y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	550	18-09-2017	14-02-2018	3,850,000.00	3,850,000.00	3,850,000.00	3,850,000.00	1,708,912.25	1,708,912.25	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689074	Normal, Normal de Sultepec, Construcción de 4 aulas, escaleras U2C y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	300	18-09-2017	14-02-2018	2,880,000.00	2,862,097.09	2,862,097.09	2,862,097.09	2,752,016.43	2,752,016.43	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689075	Univ, Universidad Autónoma del Estado de México, Contro Universitario UAEM Temascaltepec, Construcción y equipamiento de 3 aulas y 2 áreas comunes	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	350	15-01-2016	15-12-2016	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	1,169,745.79	1,169,745.79	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689076	Normal, Normal de Tenancingo (Complemento), Construcción de auditorio de 8 E.E. U 1C y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	14-09-2017	11-01-2018	3,500,800.00	3,500,800.00	3,500,800.00	3,500,800.00	2,148,301.81	2,148,301.81	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689082	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental tipo II (tecnológicos)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	15-01-2016	15-12-2016	19,805,711.00	19,805,711.00	19,805,711.00	19,805,711.00	17,968,119.46	17,968,119.46	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689083	Normal, Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	18-09-2017	15-01-2018	3,390,000.00	3,390,000.00	3,390,000.00	3,390,000.00	3,253,495.83	3,253,495.83	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689084	Normal, Normal No. 1 de Toluca, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	18-09-2017	15-01-2018	2,239,575.00	2,239,575.00	2,239,575.00	2,239,575.00	2,128,892.25	2,128,892.25	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689085	Normal, Normal No. 3 de Toluca, Construcción de 7 aulas, servicios sanitarios, escaleras U2C y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	650	18-09-2017	14-02-2018	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,265,323.49	4,265,323.49	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689090	Univ, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Planeación Urbana y Regional, Construcción y equipamiento de 1 aula, 7 cubículos y 2 áreas comunes	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	950	15-01-2016	15-12-2016	4,799,204.00	4,799,204.00	4,799,204.00	4,799,204.00	1,437,025.38	1,437,025.38	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689091	Univ, Universidad Politécnica de Chimalhuacan, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	14-02-2018	14-05-2018	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	7,590,957.86	7,590,957.86	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689092	Prim, Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	12-12-2016	11-03-2017	368,935.00	368,935.00	368,935.00	368,935.00	172,017.12	172,017.12	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689093	Prim, 15 de Septiembre, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	12-12-2016	11-03-2017	541,247.00	541,246.78	541,246.78	541,246.78	357,738.59	357,738.59	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689094	Prim, Dr. Gustavo Baz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2016	14-11-2016	445,780.00	445,779.62	445,779.62	445,779.62	429,381.45	429,381.45	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689097	Stec, E.S.T.I.C. No 0056 José Antonio Torres, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-08-2016	16-11-2016	268,841.00	268,840.58	268,840.58	268,840.58	268,815.57	268,815.57	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689099	Prim, José María Velasco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-09-2016	12-12-2016	417,118.00	417,118.00	417,118.00	417,118.00	417,080.36	417,080.36	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689101	Prim, Derechos del Niño, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-08-2016	16-11-2016	165,480.00	165,480.00	165,480.00	165,480.00	154,642.15	154,642.15	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689102	Prim, Laura Méndez de Cuenca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	24-08-2016	21-11-2016	377,341.00	377,341.00	377,341.00	377,341.00	375,030.12	375,030.12	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689103	Secg, No. 0231 José María Liceaga, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	24-08-2016	21-11-2016	418,382.00	418,381.77	418,381.77	418,381.77	400,712.80	400,712.80	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689107	Prim, Lic. Alfredo del Mazo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	24-08-2016	21-11-2016	544,205.00	544,205.00	544,205.00	544,205.00	527,076.91	527,076.91	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689108	Prim, Jaime Torres Bodet, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-08-2016	16-11-2016	330,727.00	330,727.00	330,727.00	330,727.00	329,630.34	329,630.34	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689109	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	27-02-2017	493,580.00	493,579.79	493,579.79	493,579.79	483,868.52	483,868.52	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689110	Prim, Jacinto López Moreno, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	16-12-2016	15-03-2017	511,877.00	511,877.00	511,877.00	511,877.00	509,271.50	509,271.50	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689112	Prim, Justo Sierra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	306,828.00	306,828.00	306,828.00	306,828.00	256,240.92	256,240.92	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689113	Prim, Mariano Matamoros, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-09-2016	12-12-2016	406,208.00	406,208.00	406,208.00	406,208.00	394,958.57	394,958.57	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689114	Secg, Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-09-2016	12-11-2016	215,402.00	215,402.00	215,402.00	215,402.00	215,393.49	215,393.49	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689115	Prim, Rosario Castellanos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	233,665.00	233,665.00	233,665.00	233,665.00	224,500.24	224,500.24	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689165	Stec, E.S.T.I.C. No. 0022 Gral. Vicente Guerrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	11-03-2017	435,688.00	435,687.50	435,687.50	435,687.50	421,767.46	421,767.46	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689166	Prim, Alfredo del Mazo Velez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-08-2016	05-11-2016	437,184.00	437,184.00	437,184.00	437,184.00	437,181.70	437,181.70	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689170	Secg, No. 0208 Maestro de América, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	27-02-2017	434,013.00	434,012.66	434,012.66	434,012.66	427,374.40	427,374.40	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689171	Prim, Josué Mirlo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	11-03-2017	365,740.00	365,740.00	365,740.00	365,740.00	365,736.10	365,736.10	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689172	Prim, Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	26-08-2016	23-11-2016	331,711.00	331,710.60	331,710.60	331,710.60	331,710.03	331,710.03	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689173	Secg, No. 0201 Francisco Javier Mina, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	27-02-2017	378,227.00	378,226.81	378,226.81	378,226.81	378,225.50	378,225.50	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689174	Prim, Los Constituyentes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	26-08-2016	23-11-2016	572,373.00	572,372.82	572,372.82	572,372.82	572,372.40	572,372.40	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689175	Secg, No. 0066 Lic. Gabriel Ramos Millán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-09-2016	10-12-2016	364,892.00	364,891.90	364,891.90	364,891.90	359,036.64	359,036.64	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689177	Prim, Ruinas de Bonampak, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	11-03-2017	456,468.00	456,467.69	456,467.69	456,467.69	456,465.27	456,465.27	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689178	Prim, Profr. Carlos Hank González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	170,130.00	170,129.69	170,129.69	170,129.69	170,022.50	170,022.50	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689189	Stec, E.S.T.I.C. No 0120 Mario Molina Henríquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	26-09-2016	24-12-2016	260,495.00	260,495.00	260,495.00	260,495.00	258,646.92	258,646.92	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689190	Prim, Américas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	26-09-2016	24-12-2016	393,711.00	393,710.78	393,710.78	393,710.78	391,397.44	391,397.44	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689191	Prim, Héroes de la Independencia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	26-09-2016	24-12-2016	485,281.00	485,280.78	485,280.78	485,280.78	484,745.14	484,745.14	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689203	Prim, 2 de Marzo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	287,966.00	287,966.00	287,966.00	287,966.00	287,965.14	287,965.14	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689223	Prim, Margarita de Gortari de Salinas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	26-08-2016	23-11-2016	252,707.00	252,707.00	252,707.00	252,707.00	252,674.82	252,674.82	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689234	Stec, E.S.T.I. No. 0076 Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-08-2016	16-11-2016	272,355.00	272,355.00	272,355.00	272,355.00	272,353.82	272,353.82	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689235	Secg, No. 0775 Benita Galeana, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	325,792.00	325,791.85	325,791.85	325,791.85	325,238.90	325,238.90	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689239	Secg, No. 0541 Lic. Agustín González Plata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-09-2016	06-12-2016	213,341.00	213,341.00	213,341.00	213,341.00	213,202.66	213,202.66	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689262	Prim, Rubén Jaramillo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-06-2017	03-08-2017	262,605.00	262,604.76	262,604.76	262,604.76	54,111.00	54,111.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689265	Prim, Laura Méndez de Cuenca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-09-2016	12-12-2016	174,267.00	174,266.73	174,266.73	174,266.73	174,185.85	174,185.85	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689266	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	27-02-2017	491,496.00	491,496.00	491,496.00	491,496.00	491,473.13	491,473.13	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689267	Secg, No. 0360 Guadalupe Victoria, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-08-2016	16-11-2016	438,295.00	438,295.00	438,295.00	438,295.00	438,293.59	438,293.59	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401690267	Jn, Gabriel García Márquez, Filtraciones severas en un edificio similar al U-1C, esta formado por dirección escolar, biblioteca, aula de cómputo y s.u.m., se han reubicado los espacios (demolición y reconstrucción de edificio 2 y mantenimiento)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	400	09-10-2017	31-12-2017	4,397,334.00	4,397,334.00	4,397,334.00	4,397,334.00	2,198,667.00	2,198,667.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401690268	Stv, No. 0431 Gral. Lázaro cárdenas, Rehabilitación de 3 aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	01-03-2018	29-05-2018	701,944.00	701,944.00	701,944.00	701,944.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401690271	Prepa, Preparatoria Oficial No. 292, Construcción y equipamiento de 3 aulas didácticas U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	350	16-01-2017	14-06-2017	3,338,000.00	3,338,000.00	3,338,000.00	3,338,000.00	1,746,177.56	1,746,177.56	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401690280	Prepa, Preparatoria Oficial No. 309, Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas U-1C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	11-07-2017	07-12-2017	1,442,000.00	1,442,000.00	1,442,000.00	1,442,000.00	1,120,975.83	1,120,975.83	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401690281	Prepa, Preparatoria Oficial No 146, Construcción y equipamiento de un aula didáctica U-1C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	50	16-12-2016	15-03-2017	721,000.00	721,000.00	721,000.00	721,000.00	684,405.33	684,405.33	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401690282	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico No. 2 Tenancingo, Construcción y equipamiento de 3 aulas didácticas U-1C y construcción de un taller de gastronomía U-1C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	350	07-11-2016	05-04-2017	3,563,000.00	3,563,000.00	3,563,000.00	3,563,000.00	3,491,586.46	3,491,586.46	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401690283	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico Calimaya, Construcción y equipamiento de 3 aulas didácticas U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	350	16-01-2017	14-06-2017	3,338,000.00	3,338,000.00	3,338,000.00	3,338,000.00	3,209,615.03	3,209,615.03	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401690284	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico No. 2 Tejupilco, Construcción y equipamiento de 3 aulas didácticas U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	350	10-07-2017	06-12-2017	3,338,000.00	3,338,000.00	3,338,000.00	3,338,000.00	3,251,437.42	3,251,437.42	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401690285	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico Temascaltepec, Construcción y equipamiento de 3 aulas didácticas U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	350	23-03-2017	19-08-2017	3,338,000.00	3,338,000.00	3,338,000.00	3,338,000.00	3,256,955.73	3,256,955.73	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401690286	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico No. 2 Almoloya de Juárez, Construcción y equipamiento de un taller de cómputo U-1C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	200	10-07-2017	06-11-2017	2,361,753.00	2,361,753.00	2,361,753.00	2,361,753.00	1,251,752.90	1,251,752.90	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689268	Prim, 2 de Marzo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	188,861.00	188,860.57	188,860.57	188,860.57	188,856.54	188,856.54	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689269	Secg, No. 0880 Francisco González Bocanegra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	08-09-2016	06-12-2016	192,217.00	192,216.75	192,216.75	192,216.75	191,800.77	191,800.77	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689275	Secg, No. 0268 Joaquín Arcadio Pagaza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	14-09-2016	12-12-2016	319,662.00	319,662.00	319,662.00	319,662.00	319,541.21	319,541.21	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689290	Prim, Gregorio Torres Quintero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	258,304.00	258,304.00	258,304.00	258,304.00	258,295.78	258,295.78	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689291	Prim, Citlalmina, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	08-09-2016	06-12-2016	261,147.00	261,147.00	261,147.00	261,147.00	260,523.95	260,523.95	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689304	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	10-10-2016	08-12-2016	348,193.00	348,193.00	348,193.00	348,193.00	347,193.22	347,193.22	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689305	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	26-09-2016	24-12-2016	287,835.00	287,835.00	287,835.00	287,835.00	276,597.94	276,597.94	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689311	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-09-2016	10-12-2016	118,736.00	118,736.00	118,736.00	118,736.00	100,587.31	100,587.31	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689316	Secg, No. 0902 Mariano Azuela, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-06-2017	03-08-2017	326,240.00	326,240.36	326,240.36	326,240.36	79,575.00	79,575.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689329	Secg, No. 0555 Juan Escutia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-08-2016	16-11-2016	277,153.00	277,152.56	277,152.56	277,152.56	275,524.33	275,524.33	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689330	Secg, No. 0230 Gabino Barreda, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-09-2016	10-12-2016	190,495.00	190,495.00	190,495.00	190,495.00	174,421.50	174,421.50	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689331	Secg, No. 0960 Carlos Hank González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	27-02-2017	352,779.00	352,778.64	352,778.64	352,778.64	352,652.94	352,652.94	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689333	Prim, Leyes de Reforma, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	27-02-2017	402,183.00	402,182.66	402,182.66	402,182.66	329,244.83	329,244.83	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689334	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	27-02-2017	406,776.00	406,776.00	406,776.00	406,776.00	405,509.64	405,509.64	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689337	Jn, Héroe de Nacozari, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	13-01-2017	104,258.00	104,258.00	104,258.00	104,258.00	104,065.11	104,065.11	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689389	Jn, Isidro Fabela, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	180,973.00	180,972.90	180,972.90	180,972.90	160,076.32	160,076.32	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689390	Secg, No. 0462 Quince de Septiembre, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	27-02-2017	379,862.00	379,862.00	379,862.00	379,862.00	376,313.32	376,313.32	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688777	Prepa, EPO 163 Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-05-2017	18-10-2017	3,518,856.00	3,354,080.17	3,354,080.17	3,354,080.17	3,225,077.09	3,225,077.09	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688778	Prepa, Preparatoria Mario Benedetti, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-05-2017	18-09-2017	2,026,928.00	1,003,707.20	1,003,707.20	1,003,707.20	965,103.08	965,103.08	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689254	Prim, Profr. Manuel Hinojosa Giles, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	27-02-2017	442,829.00	442,829.00	442,829.00	442,829.00	438,479.00	438,479.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689293	Secg, No. 0538 Nezahualpilli, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	107,369.00	107,368.79	107,368.79	107,368.79	107,321.47	107,321.47	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689294	Secg, No. 1015 Maestro Eusebio Benitez Albarrán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	24-08-2016	21-11-2016	375,065.00	375,065.00	375,065.00	375,065.00	330,187.08	330,187.08	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689295	Prim, Nicolás Bravo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-10-2016	17-12-2016	152,470.00	152,469.68	152,469.68	152,469.68	151,923.90	151,923.90	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689306	Secg, No. 0434 Constitución Mexicana de 1917, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	290,693.00	290,693.00	290,693.00	290,693.00	286,910.54	286,910.54	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689308	Prim, Vicente Guerrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	26-09-2016	24-12-2016	265,651.00	265,651.00	265,651.00	265,651.00	257,477.65	257,477.65	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689336	Stec, E.S.T.I. No. 0040 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-09-2016	10-12-2016	271,165.00	271,165.00	271,165.00	271,165.00	268,537.20	268,537.20	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688258	Secg, No. 0671 Francisco González Bocanegra, Construcción de sanitarios y rehabilitación de los existentes	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-01-2017	05-04-2017	500,000.00	498,956.11	498,956.11	498,956.11	479,765.48	479,765.48	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688302	Jn, Profra. Esperanza Ramírez de Alba, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	31-08-2016	28-12-2016	799,611.00	799,610.85	799,610.85	799,610.85	768,856.58	768,856.58	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688305	Prim, 19 de Marzo, Rehabilitación integral del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-10-2016	09-02-2017	1,047,084.00	1,047,083.97	1,047,083.97	1,047,083.97	1,006,811.51	1,006,811.51	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688306	Prim, Agustín Melgar, Construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	1,297,920.00	1,297,920.00	1,297,920.00	1,297,920.00	1,248,000.00	1,248,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688445	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	908,438.00	908,437.62	908,437.62	908,437.62	873,497.71	873,497.71	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688448	Prim, Vicente Guerrero, Construcción de 6 aulas (las existentes presentan riesgo estructural)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	02-05-2017	28-09-2017	2,400,000.00	2,393,771.11	2,393,771.11	2,393,771.11	2,301,702.97	2,301,702.97	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688522	Prim, Gregorio Torres Quintero, Construcción de arcotecho, construcción de la escalera de acceso, rampas y jardineras y sustitución de barandal del pasillo del segundo piso	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,102,328.00	1,063,111.42	1,063,111.42	1,063,111.42	1,022,222.52	1,022,222.52	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688529	Stv, No. 0654 Miguel Hidalgo, Construcción de 3 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	25-07-2016	21-11-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,150,853.78	1,150,853.78	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688530	Stv, No. 0505 Lic. Benito Juárez, Construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	01-08-2016	29-10-2016	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	288,721.05	288,721.05	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688533	Jn, Alfonso García Robles, Construcción de techumbre y malla ciclónica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	1,082,820.00	1,082,820.00	1,082,820.00	1,082,820.00	1,041,173.34	1,041,173.34	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688534	Jn, Benito Juárez, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-11-2016	349,391.00	349,390.65	349,390.65	349,390.65	335,952.55	335,952.55	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688535	Jn, Bertha Von Glumer Leyva, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	1,081,975.00	1,081,974.51	1,081,974.51	1,081,974.51	1,040,360.11	1,040,360.11	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688545	Jn, José Martí, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-09-2016	02-01-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	857,035.85	857,035.85	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688546	Jn, Lev Seminovich Vygostsky, Construcción de salón de usos múltiples y tramo de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	1,082,635.00	1,082,635.00	1,082,635.00	1,082,635.00	1,040,995.82	1,040,995.82	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688547	Jn, Lic. Jesús Reyes Heróles, Construcción de aula de usos múltiples y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	1,082,822.00	1,082,821.99	1,082,821.99	1,082,821.99	1,041,174.99	1,041,174.99	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688548	Jn, María Montessori, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	902,940.00	902,939.54	902,939.54	902,939.54	868,211.10	868,211.10	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688549	Jn, Mariano Arista, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	902,940.00	902,939.56	902,939.56	902,939.56	868,211.11	868,211.11	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688565	Jn, Tajin (Rayo Trueno o Centella), Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-07-2016	08-11-2016	823,680.00	823,680.00	823,680.00	823,680.00	792,000.00	792,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688566	Jn, Xochipilli, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación integral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-07-2016	08-11-2016	820,744.00	820,743.85	820,743.85	820,743.85	789,176.78	789,176.78	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688567	Prim, Lic. Jesús Reyes Heróles, Construcción de 4 aulas, (2 equipadas) y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	12-07-2016	08-11-2016	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,488,939.61	1,488,939.61	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688568	Jn, José María Bustamante, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-03-2017	19-06-2017	1,037,884.00	1,037,883.84	1,037,883.84	1,037,883.84	997,965.23	997,965.23	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688569	Jn, Enrique González Martínez, Construcción de sanitarios y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	05-09-2016	02-01-2017	971,661.00	971,660.94	971,660.94	971,660.94	934,289.37	934,289.37	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688570	Prim, Venustiano Carranza, Construcción y equipamiento de tres aulas y rehabilitación integral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	01-08-2016	28-11-2016	1,311,285.00	1,311,285.00	1,311,285.00	1,311,285.00	1,260,851.21	1,260,851.21	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688571	Jn, Gabriela Mistral, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-12-2016	06-04-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	875,531.48	875,531.48	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688572	Jn, José María Morelos, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-09-2016	02-01-2017	891,249.00	891,248.88	891,248.88	891,248.88	856,970.08	856,970.08	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688573	Jn, Laura Méndez de Cuenca, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	891,315.00	891,315.00	891,315.00	891,315.00	857,034.11	857,034.11	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688605	Cbt, CBT No.1 Miguel de Cervantes Saavedra, Equipamiento de un laboratorio de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2016	15-12-2016	528,525.00	528,525.00	528,525.00	528,525.00	351,674.77	351,674.77	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688606	Cobaem, COBAEM Plante1 37 Naucalpan, Construcción y equipamiento de siete aulas, laboratorio de usos múltiples, taller de cómputo, área administrativa, sala de maestros, núcleo sanitario, salón de usos múltiples, caseta de vigilancia, obra exterior y subestación eléctrica.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	1450	19-12-2016	17-07-2017	13,737,286.00	13,737,286.00	13,737,286.00	13,737,286.00	10,312,966.32	10,312,966.32	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688651	Univ, Universidad Tecnológica de Tecamac, Construcción de un gimnasio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	01-12-2016	28-06-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	16,995,245.89	16,995,245.89	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688655	Extra, Centro e Actualización del Magisterio en el Estado de México Sede Toluca, Construcción de 9 aulas regionales *1 módulo de sanitarios *administración	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	750	22-05-2017	18-09-2017	5,000,000.00	4,889,965.69	4,889,965.69	4,889,965.69	4,701,890.01	4,701,890.01	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688656	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción de sala de cómputo, área administrativa, servicios sanitarios, terminación del tercer nivel y construcción de una unidad departamental tipo II (tecnológicos)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	16-01-2017	13-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	10,102,954.17	10,102,954.17	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688657	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental tipo II (tecnológicos)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	16-01-2017	13-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	14,261,855.60	14,261,855.60	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del provecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688659	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental tipo II (tecnológicos)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	16-01-2017	13-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	17,049,578.60	17,049,578.60	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688662	Prim, Cuhtlahuac, Construcción de módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-01-2017	05-04-2017	340,967.00	340,967.00	340,967.00	340,967.00	327,853.22	327,853.22	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688663	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción de módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	327,869.90	327,869.90	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688664	Secg. No. 0235 Ruta de la Independencia, Construcción módulo sanitario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	343,650.01	343,650.01	343,650.01	330,432.71	330,432.71	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688668	Stv, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,200,000.00	1,182,003.18	1,182,003.18	1,182,003.18	1,136,541.52	1,136,541.52	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688689	Prim, Francisco Villa, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	748,800.00	748,800.00	748,800.00	720,000.00	720,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688691	Jn, Dr. Gabino Barreda, Construcción módulo sanitario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	334,020.50	334,020.50	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688749	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	718,578.02	718,578.02	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688751	Jn, Humberto Gutiérrez, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-04-2017	03-07-2017	551,045.00	551,045.00	551,045.00	551,045.00	529,850.98	529,850.98	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688752	Jn, Niño Artillero, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-04-2017	03-07-2017	551,928.00	551,928.00	551,928.00	551,928.00	529,850.51	529,850.51	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688753	Jn, Margarita Morán, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-04-2017	03-07-2017	541,928.00	517,454.76	517,454.76	517,454.76	497,552.66	497,552.66	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688812	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-02-2017	22-05-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	287,947.76	287,947.76	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688813	Prim, José María Morelos, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-02-2017	21-06-2017	1,080,904.00	1,080,903.97	1,080,903.97	1,080,903.97	1,039,330.75	1,039,330.75	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688814	Prim, Niños Héroes de Chapultepec, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-05-2017	05-08-2017	1,088,031.00	1,088,030.78	1,088,030.78	1,088,030.78	1,046,183.45	1,046,183.45	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688834	Jn, Rosaura Zapata Castro, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-02-2017	21-06-2017	541,086.00	541,086.00	541,086.00	541,086.00	520,275.25	520,275.25	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688835	Jn, Valerio Trujano, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-02-2017	21-06-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,026,364.34	1,026,364.34	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688837	Prim, Jaime Torres Bodet, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	08-05-2017	05-08-2017	770,136.00	770,135.72	770,135.72	770,135.72	740,515.12	740,515.12	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688839	Jn, Juana de Ibarbourou, Mantenimiento impermeabilización	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	19-07-2017	224,008.00	224,007.98	224,007.98	224,007.98	215,392.29	215,392.29	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688843	Secg, No. 0438 Lic. Mario Colín Sánchez, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	19-07-2017	300,000.00	299,498.30	299,498.30	299,498.30	287,979.14	287,979.14	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688844	Secg, No. 0468 Isidro Fabela, Mejoramiento aulas y sanitarios rehabilitación de barda perimetral y mejoramiento en red eléctrica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	18-08-2017	1,200,000.00	1,198,075.93	1,198,075.93	1,198,075.93	1,151,996.09	1,151,996.09	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688845	Secg, No. 0019 Cuauhtémoc, Mejoramiento en aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	18-08-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,145,846.07	1,145,846.07	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688875	Jn, Cuauhtémoc, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-06-2017	16-10-2017	935,882.00	935,881.80	935,881.80	935,881.80	905,003.19	905,003.19	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688876	Jn, Enrique Conrado Rebsamen, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	19-07-2017	400,000.00	399,012.69	399,012.69	399,012.69	383,666.05	383,666.05	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688877	Prim, Niño Artillero, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	21-04-2017	18-08-2017	825,000.00	823,405.86	823,405.86	823,405.86	791,736.40	791,736.40	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688878	Jn, Gabriela Mistral, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	22-06-2017	19-09-2017	542,279.00	542,278.64	542,278.64	542,278.64	443,732.79	443,732.79	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688881	Stv, No. 0602 Vicente Guerrero, Construcción y equipamiento de dos aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	21-04-2017	18-08-2017	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	937,699.16	937,699.16	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688884	Prim, Anáhuac, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	18-08-2017	1,013,333.00	1,011,708.83	1,011,708.83	1,011,708.83	972,796.95	972,796.95	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688885	Prim, Juana Pavón de Morelos, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	18-08-2017	1,013,333.00	1,013,333.00	1,013,333.00	1,013,333.00	965,301.77	965,301.77	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688888	Jn, Profra. Elvia Jaimes Gómez, Construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	04-08-2017	01-11-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	377,341.39	377,341.39	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688889	Jn, Lic. Alfredo del Mazo González, Construcción de módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	227,572.90	227,572.90	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688892	Secg, No. 0140 Dr. Gustavo Baz Prada, Construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	31-08-2017	28-11-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	383,996.19	383,996.19	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688893	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2017	28-12-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	739,284.06	739,284.06	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688894	Jn, Gloria Campo Bello, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	11-09-2017	09-12-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	333,559.88	333,559.88	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688895	Prim, Miguel Hidalgo, Construcción de módulo de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	31-08-2017	28-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	335,985.08	335,985.08	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688896	Stv, No. 0052 Profr. Carlos Hank González, Construcción de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-11-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	768,000.02	768,000.02	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688900	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-09-2017	04-01-2018	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,422.53	767,422.53	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688929	Jn, Emiliano Zapata, Construcción de un aula y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	250	11-08-2017	08-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	707,331.16	707,331.16	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688930	Prim, Lic. Carlos Pichardo, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	11-08-2017	09-10-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	299,933.97	299,933.97	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688931	Jn, Francisco Sarabia, Rehabilitación de la losa de tres aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-11-2017	748,800.00	748,800.00	748,800.00	748,800.00	720,000.00	720,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688932	Prim, Belisario Dominguez, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	02-10-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	287,999.99	287,999.99	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688933	Prim, Cristóbal Colón, Construcción y equipamiento de una aula, módulo de sanitarios y techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	350	08-01-2018	07-05-2018	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	962,381.35	962,381.35	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688945	Jn, Jesús Fuentes y Múñiz, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	25-05-2018	22-08-2018	542,279.00	542,278.64	542,278.64	542,278.64	453,378.12	453,378.12	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688946	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitar aulas, sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-12-2017	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,535,083.42	1,535,083.42	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688947	Stv, No. 0159 Lázaro Cárdenas , Construcción de techumbre, barda perimetral y rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	04-08-2017	01-12-2017	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,535,999.84	1,535,999.84	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688948	Stv, No. 0308 Salvador Díaz Mirón, Mejoramiento de tres aulas, rehabilitación de sanitarios y construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-09-2017	17-01-2018	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,582,629.69	1,582,629.69	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689002	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de aulas y sanitarios.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-09-2017	15-01-2018	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,687,953.82	1,687,953.82	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689006	Stv, No. 0585 Profr. Pedro Fuentes García, Construcción de 3 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	04-08-2017	01-12-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,144,483.48	1,144,483.48	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689007	Jn, Angel del Campo, Construcción y equipamiento de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-11-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	505,438.54	505,438.54	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689008	Jn, Sac Nicté (Blanca Flor), Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-12-2017	1,051,218.00	1,051,217.75	1,051,217.75	1,051,217.75	1,010,786.30	1,010,786.30	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689045	Emsad, EMSAD 06 San Simón de la Laguna. Construcción y equipamiento de laboratorio de usos múltiples, biblioteca, rehabilitación de sanitarios e impermeabilización	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	08-01-2018	07-05-2018	4,479,521.00	4,479,521.00	4,479,521.00	4,479,521.00	3,585,945.04	3,585,945.04	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689046	Emsad, EMSAD 20 San Juan Xoconusco, Construcción y equipamiento de un laboratorio de usos múltiples, así como obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-12-2017	04-04-2018	2,348,095.00	2,348,095.00	2,348,095.00	2,348,095.00	1,894,377.20	1,894,377.20	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689050	Emsad, EMSAD 12 San Miguel Totolmaloya, Impermeabilizante, rehabilitación de sanitarios y construcción de una techumbre para cancha de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-09-2017	15-01-2018	1,895,249.00	1,895,248.87	1,895,248.87	1,895,248.87	1,822,354.68	1,822,354.68	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689054	Emsad, EMSAD 18 Bosencheve Loma de Juárez, Construcción y equipamiento de una sala de maestros e impermeabilización	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-06-2018	22-09-2018	2,069,528.00	2,069,528.00	2,069,528.00	2,069,528.00	862,577.35	862,577.35	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689055	Cecytem, CECYTEM Plantel Villa del Carbón, Construcción y equipamiento de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	600	15-01-2016	15-12-2016	8,250,000.00	8,250,000.00	8,250,000.00	8,250,000.00	7,661,145.12	7,661,145.12	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689056	Cbt, CBT Amecameca, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	04-08-2017	01-12-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,427,575.15	1,427,575.15	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689061	Normal, Normal de Coacalco, Construcción de auditorio de 8 E.E. U-1C y rehabilitación de accesibilidad	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	14-09-2017	11-01-2018	2,210,500.00	2,210,500.00	2,210,500.00	2,210,500.00	1,419,064.69	1,419,064.69	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689062	Normal, Normal de Cuautitlán Izcalli, Construcción de 3 aulas, servicios sanitarios, escaleras U2C y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	450	14-09-2017	11-01-2018	3,658,000.00	3,658,000.00	3,658,000.00	3,658,000.00	1,052,744.15	1,052,744.15	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689063	Normal, Normal de Ecatepec, Construcción de 4 aulas, escaleras U2C y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	300	14-09-2017	11-01-2018	2,340,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00	2,245,035.49	2,245,035.49	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689077	Normal, Normal de Teotihuacan, Construcción de auditorio de 8 E.E. U 1C, un aula regional y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	150	06-12-2017	04-04-2018	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689078	Normal, Normal de Texcoco, Construcción de auditorio 6 E.E., 3 aulas, escalera U2C y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	350	14-09-2017	11-01-2018	3,980,000.00	3,980,000.00	3,980,000.00	3,980,000.00	3,784,747.90	3,784,747.90	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689079	Normal, Normal de Santiago Tianguistenco, Construcción de 6 aulas, escaleras U2C, un aula regional y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	450	18-09-2017	14-02-2018	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00	2,784,103.58	2,784,103.58	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689080	Normal, Normal de Tlalnepantla, Construcción de 4 aulas, escaleras U2C y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	300	18-09-2017	15-01-2018	2,950,000.00	2,950,000.00	2,950,000.00	2,950,000.00	848,981.87	848,981.87	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689081	Normal, Normal de Santa Ana Zicatecoyan, Construcción de 5 aulas, servicios sanitarios, escaleras U2C y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	550	18-09-2017	14-02-2018	4,090,000.00	4,090,000.00	4,090,000.00	4,090,000.00	3,797,672.14	3,797,672.14	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689104	Secg, No. 0110 Luis G. Urbina, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	17-08-2016	14-11-2016	392,679.00	392,679.00	392,679.00	392,679.00	391,568.21	391,568.21	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689106	Prim, Nezahualcóyotl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	14-09-2016	12-12-2016	377,311.00	377,311.00	377,311.00	377,311.00	377,280.76	377,280.76	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689151	Prim, Calmecac, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	24-08-2016	21-11-2016	332,757.00	332,756.92	332,756.92	332,756.92	331,710.41	331,710.41	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689152	Prim, Carmen Maza de del Mazo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	30-11-2016	27-02-2017	360,961.00	360,961.00	360,961.00	360,961.00	360,960.33	360,960.33	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689153	Stec, Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	19-08-2016	16-11-2016	396,501.00	396,500.93	396,500.93	396,500.93	395,536.22	395,536.22	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689154	Prim, Vicente Guerrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	30-11-2016	27-02-2017	442,200.00	442,199.57	442,199.57	442,199.57	439,982.54	439,982.54	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689156	Secg, No. 0298 Dr. Jorge Jiménez Cantú, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	170,096.00	170,096.00	170,096.00	170,096.00	170,015.49	170,015.49	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689157	Prim, Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	17-08-2016	14-11-2016	245,770.00	245,770.00	245,770.00	245,770.00	218,573.01	218,573.01	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689158	Prim, Hellen Adams Keller, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	210,473.00	210,472.74	210,472.74	210,472.74	76,392.00	76,392.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689179	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	26-08-2016	23-11-2016	532,281.00	532,280.87	532,280.87	532,280.87	506,122.77	506,122.77	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689180	Prim, Hermenegildo Galeana, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	11-03-2017	455,695.00	455,694.70	455,694.70	455,694.70	441,689.23	441,689.23	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689181	Prim, Dr. Jorge Jiménez Cantú, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	27-02-2017	426,251.00	426,251.23	426,251.23	426,251.23	367,331.81	367,331.81	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689201	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-09-2016	19-12-2016	433,085.00	433,085.00	433,085.00	433,085.00	416,574.93	416,574.93	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689202	Stec, E.S.T.I.C. No. 0017 Lic. Emilio Portes Gil, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	27-02-2017	432,438.00	432,437.83	432,437.83	432,437.83	430,947.39	430,947.39	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689205	Prim, Himno Nacional, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-11-2016	162,484.00	162,483.56	162,483.56	162,483.56	162,108.54	162,108.54	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689206	Secg, No. 0965 Octavio Paz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-06-2017	02-09-2017	425,982.00	425,982.12	425,982.12	425,982.12	60,477.00	60,477.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689207	Prim, Lázaro Cárdenas Del Río, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-06-2017	03-08-2017	335,296.00	335,296.00	335,296.00	335,296.00	54,111.00	54,111.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689208	Prim, Gra1. Agustín Millán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-08-2016	05-11-2016	496,108.00	496,108.00	496,108.00	496,108.00	496,091.04	496,091.04	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689210	Secg, No. 0224 Ramón López Velarde, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-11-2016	155,106.00	155,106.00	155,106.00	155,106.00	153,310.86	153,310.86	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689211	Secg, No. 0507 Rafael Ramírez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-09-2016	06-12-2016	246,717.00	246,717.00	246,717.00	246,717.00	246,578.40	246,578.40	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689229	Prim, Melchor Ocampo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	340,206.00	340,205.78	340,205.78	340,205.78	340,090.25	340,090.25	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689236	Jn, Anexo a la Escuela Normal de Ecatepec, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-06-2017	02-09-2017	390,936.00	390,935.78	390,935.78	390,935.78	41,379.00	41,379.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689237	Prim, Niños Héroes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-06-2017	02-09-2017	550,062.00	550,061.56	550,061.56	550,061.56	89,124.00	89,124.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689238	Prim, Lic. Héctor Ximénez González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-09-2016	06-12-2016	195,260.00	195,260.00	195,260.00	195,260.00	195,213.61	195,213.61	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689247	Jn, Profr. Adrian Ortega Monroy, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-06-2017	03-08-2017	282,783.00	282,782.86	282,782.86	282,782.86	47,745.00	47,745.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689257	Prim, Octavio Paz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	11-03-2017	451,569.00	451,569.00	451,569.00	451,569.00	447,219.01	447,219.01	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689258	Prim, Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	27-02-2017	394,078.00	394,077.52	394,077.52	394,077.52	387,035.90	387,035.90	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689277	Prim, Gral. José Vicente Villada, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-09-2016	10-12-2016	389,841.00	389,840.99	389,840.99	389,840.99	389,840.42	389,840.42	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689279	Prim, Miguel Hidalgo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	324,145.00	324,145.00	324,145.00	324,145.00	323,889.20	323,889.20	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689280	Secg, No. 0307 Dr. Alfonso García Robles, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	11-03-2017	359,174.00	359,173.66	359,173.66	359,173.66	50,928.00	50,928.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689281	Jn, Federico Froebel, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-09-2016	10-12-2016	164,976.00	164,976.00	164,976.00	164,976.00	164,974.86	164,974.86	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689282	Prim, Leona Vicario, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	225,725.00	225,724.62	225,724.62	225,724.62	176,014.97	176,014.97	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689284	Prim, Cuauhtémoc, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	10-10-2016	07-01-2017	397,436.00	397,436.00	397,436.00	397,436.00	387,675.26	387,675.26	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689285	Prim, Lázaro Cárdenas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-06-2017	02-09-2017	419,649.00	419,649.46	419,649.46	419,649.46	38,196.00	38,196.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689286	Secg, No. 0422 Héroes de la Independencia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	257,364.00	257,363.71	257,363.71	257,363.71	25,464.00	25,464.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689302	Jn, AEP, Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	135,569.00	135,569.00	135,569.00	135,569.00	135,423.74	135,423.74	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689303	Jn, Gabriela Mistral, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-09-2016	10-11-2016	78,285.00	78,285.00	78,285.00	78,285.00	77,482.62	77,482.62	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689312	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-08-2016	16-11-2016	370,608.00	370,608.00	370,608.00	370,608.00	368,810.90	368,810.90	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689313	Prim, Tlupetlac, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-09-2016	12-11-2016	154,442.00	154,441.84	154,441.84	154,441.84	154,408.06	154,408.06	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689317	Stec, No. 129 Juan Jacobo Rousseau, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-09-2016	03-12-2016	250,986.00	250,986.16	250,986.16	250,986.16	240,433.27	240,433.27	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689323	Prim, Lázaro Cárdenas del Río, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-09-2016	10-12-2016	279,018.00	279,018.00	279,018.00	279,018.00	243,207.32	243,207.32	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689324	Prim, Mónica Pretelini de Peña, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-09-2016	03-12-2016	330,493.00	330,493.00	330,493.00	330,493.00	296,254.34	296,254.34	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689325	Prim, Juan Escutia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	27-02-2017	443,661.00	443,660.70	443,660.70	443,660.70	443,475.56	443,475.56	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689326	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-10-2016	17-12-2016	240,100.00	240,100.00	240,100.00	240,100.00	239,641.56	239,641.56	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689327	Jn, Miguel Civeira Taboada, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	255,714.00	255,713.74	255,713.74	255,713.74	255,705.49	255,705.49	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689345	Prim, Josué Mirlo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	262,076.00	262,076.00	262,076.00	262,076.00	260,565.53	260,565.53	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689346	Prim, Francisco González Bocanegra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	260,511.00	260,510.76	260,510.76	260,510.76	251,627.15	251,627.15	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689347	Secg, No. 0475 Profesor Alfonso del Valle Salcedo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	260,234.00	260,233.73	260,233.73	260,233.73	259,205.36	259,205.36	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689348	Prim, Ignacio Zaragoza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	151,289.00	151,289.00	151,289.00	151,289.00	150,759.94	150,759.94	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689349	Prim, Quetzalcóatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	224,022.00	224,021.54	224,021.54	224,021.54	202,746.74	202,746.74	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689359	Secg, No. 0539 José Revueltas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	313,071.00	313,071.00	313,071.00	313,071.00	312,338.60	312,338.60	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689362	Jn, Jean Piaget, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	27-02-2017	417,950.00	417,949.56	417,949.56	417,949.56	378,481.28	378,481.28	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689363	Secg, No. 0521 Rey Netzahualcóyotl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	310,294.00	310,294.00	310,294.00	310,294.00	310,281.89	310,281.89	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689364	Prim, Nezahualcóyotl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	240,031.00	240,031.00	240,031.00	240,031.00	185,255.53	185,255.53	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689371	Prim, Carlos Hank González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	10-10-2016	08-12-2016	252,705.00	252,704.59	252,704.59	252,704.59	242,595.29	242,595.29	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689372	Jn, Efraín Huerta, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-09-2016	12-12-2016	304,990.00	304,989.86	304,989.86	304,989.86	304,941.62	304,941.62	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689429	Secg, No. 0894 Rafael Garcíamoreno, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	209,555.00	209,555.00	209,555.00	209,555.00	191,236.95	191,236.95	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689430	Secg, No. 0644 Mexica Nehuayotzin, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	191,823.00	191,823.00	191,823.00	191,823.00	191,480.48	191,480.48	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689431	Prim, Ollin Topiltzin, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	200,020.00	200,020.00	200,020.00	200,020.00	197,277.11	197,277.11	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689447	Stv, No. 0106 Agustín Franco Flores, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	235,966.00	235,966.00	235,966.00	235,966.00	235,849.55	235,849.55	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689482	Secg, No. 0292 Heriberto Enriquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	13-01-2017	93,713.00	93,713.00	93,713.00	93,713.00	93,328.89	93,328.89	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689491	Prim, Dr. Gustavo Baz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	27-02-2017	418,116.00	418,116.00	418,116.00	418,116.00	418,114.79	418,114.79	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689496	Secg. No. 0934 2 de Octubre, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-12-2016	05-02-2017	138,099.00	138,098.67	138,098.67	138,098.67	137,007.11	137,007.11	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689499	Jn, Gustavo Adolfo Bécquer, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	260,502.00	260,501.86	260,501.86	260,501.86	212,570.43	212,570.43	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689552	Stv, No. 0237 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	265,956.00	265,956.00	265,956.00	265,956.00	265,930.90	265,930.90	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689553	Prim, Mariano Escobedo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-09-2016	12-12-2016	270,051.00	270,050.77	270,050.77	270,050.77	263,167.88	263,167.88	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689554	Jn, Niño Artillero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	13-01-2017	96,530.00	96,529.69	96,529.69	96,529.69	96,502.41	96,502.41	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689555	Prim, Arturo Zapata Gil, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	228,905.00	228,905.00	228,905.00	228,905.00	227,858.47	227,858.47	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689556	Secg, No. 0606 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	265,927.00	265,926.72	265,926.72	265,926.72	265,683.72	265,683.72	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689558	Prim, Benito Juárez García, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-09-2016	12-12-2016	231,911.00	231,911.00	231,911.00	231,911.00	197,522.75	197,522.75	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689568	Prim, Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	195,403.00	195,402.78	195,402.78	195,402.78	191,050.49	191,050.49	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689650	Jn, José María Heredia y Heredia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	149,211.00	149,210.78	149,210.78	149,210.78	148,903.35	148,903.35	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689651	Jn, Ramón del Valle Inclán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-09-2016	12-12-2016	163,494.00	163,494.00	163,494.00	163,494.00	136,939.70	136,939.70	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689658	Jn, Ellen Key, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	175,894.00	175,894.00	175,894.00	175,894.00	174,739.68	174,739.68	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689685	Stv, No. 0367 Juana de Asbaje, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	191,671.00	191,670.80	191,670.80	191,670.80	191,670.49	191,670.49	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689712	Cam, C.A.M. No. 20, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-09-2016	19-12-2016	163,981.00	163,980.98	163,980.98	163,980.98	163,962.57	163,962.57	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689733	Prim, Agustín González Plata, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,241.00	1,199,241.00	1,199,241.00	1,199,241.00	1,163,291.91	1,163,291.91	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689734	Prim, Graf. Alvaro Obregón, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,998.00	1,199,997.68	1,199,997.68	1,199,997.68	1,164,048.54	1,164,048.54	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689735	Prim, Albino Camacho, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-05-2017	04-09-2017	1,209,549.00	1,209,549.00	1,209,549.00	1,209,549.00	1,173,599.85	1,173,599.85	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689736	Prim, Año de la Patria, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-07-2016	21-11-2016	1,199,335.00	1,199,334.99	1,199,334.99	1,199,334.99	1,153,977.36	1,153,977.36	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689747	Prim, Japón, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-07-2016	21-11-2016	1,199,144.00	1,199,144.00	1,199,144.00	1,199,144.00	1,157,215.80	1,157,215.80	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689800	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	10-04-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,164,050.91	1,164,050.91	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689801	Prim, Emiliano Zapata, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-07-2016	24-11-2016	1,198,109.00	1,198,109.00	1,198,109.00	1,198,109.00	1,162,160.06	1,162,160.06	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689802	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-12-2016	03-04-2017	1,216,693.00	1,216,693.00	1,216,693.00	1,216,693.00	1,164,734.10	1,164,734.10	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689803	Prim, Ricardo Flores Magón, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,814.00	1,199,814.00	1,199,814.00	1,199,814.00	1,163,865.11	1,163,865.11	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689804	Prim, José María Morelos y Pavón, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	10-04-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,164,050.86	1,164,050.86	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688666	Jn, 18 de Marzo, Construcción de servicio de sanitarios, rehabilitar plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-01-2017	05-04-2017	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	480,991.22	480,991.22	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688685	Jn, Artemio de Valle Arizpe, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	267,381.99	267,381.99	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688687	Jn, Profra. Estefanía Castaneda, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-04-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	347,314.95	347,314.95	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688688	Jn, Profra. Raquel Ayala Góngora, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-04-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	183,969.94	183,969.94	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688690	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-04-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	314,212.35	314,212.35	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688693	Jn, Anselmo Camacho, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	299,520.00	299,520.00	299,520.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688694	Jn, Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	299,520.00	299,520.00	299,520.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688695	Jn, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	299,520.00	299,520.00	299,520.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688696	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-04-2017	542,279.00	542,278.64	542,278.64	542,278.64	503,117.04	503,117.04	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688704	Prim, Mariano Riva Palacio, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,207,908.22	1,207,908.22	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688705	Jn, Ricardo Castro, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	334,655.19	334,655.19	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688706	Jn, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	320,866.70	320,866.70	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688707	Jn, Manuel Buendia, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	867,810.44	867,810.44	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688708	Jn, Marie Curie, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	884,555.97	884,555.97	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688709	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	755,908.73	755,908.73	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688713	Jn, Estefanía Castañeda, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-04-2017	398,995.00	398,994.55	398,994.55	398,994.55	383,648.61	383,648.61	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688714	Jn, Juan Amos Comenio, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,821,571.00	1,821,571.00	1,821,571.00	1,821,571.00	1,751,510.91	1,751,510.91	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688715	Jn, Rosaura Zapata, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-04-2017	524,189.00	524,189.00	524,189.00	524,189.00	504,028.31	504,028.31	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688716	Prim, Francisco González Bocanegra, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,247,994.00	1,247,994.00	1,247,994.00	1,247,994.00	1,199,994.29	1,199,994.29	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688717	Jn, Maxib A (Arco Iris), Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,009,608.00	1,009,608.00	1,009,608.00	1,009,608.00	970,777.37	970,777.37	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688718	Jn, Tierra y Libertad, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-04-2017	542,279.00	542,278.64	542,278.64	542,278.64	449,317.27	449,317.27	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688719	Prim, Francisco Villa, Mantenimiento de un aula, sanitarios, barda perimetral y construcción de cancha o plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-02-2017	20-06-2017	1,596,758.00	1,596,758.00	1,596,758.00	1,596,758.00	1,535,344.38	1,535,344.38	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688720	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	988,065.10	988,065.10	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688721	Prim, Mariano Matamoros, Rehabilitación de 11 aulas, rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-07-2017	15-12-2017	3,050,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688722	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,050,000.00	1,047,656.58	1,047,656.58	1,047,656.58	1,007,362.10	1,007,362.10	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688723	Stv, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	791,999.91	791,999.91	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689929	Prim, Narcizo Mendoza, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-03-2017	03-06-2017	336,000.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689930	Secg, No. 0541 Lic. Agustín González Plata, Construcción de muro de contención	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-04-2017	14-08-2017	909,195.00	909,195.00	909,195.00	909,195.00	746,708.53	746,708.53	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689931	Prim, Melchor Ocampo, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-03-2017	03-06-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	695,986.17	695,986.17	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689933	Secg, No. 0225 Manuel Gutiérrez Najera, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-03-2017	03-06-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	713,849.56	713,849.56	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689935	Prim, Justo Sierra, Adecuación del drenaje	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-03-2017	03-06-2017	570,000.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689936	Secg. No. 1100 Forjadores de la Patria, Construcción de la Secundaria	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-04-2017	14-08-2017	2,356,182.00	2,356,182.00	2,356,182.00	2,356,182.00	2,115,408.26	2,115,408.26	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689937	Stv, Luis Donaldo Colosio, Construcción de cisterna, base de tinacos y reparación de servicios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-04-2017	26-06-2017	164,944.00	164,943.90	164,943.90	164,943.90	109,448.59	109,448.59	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689938	Jn, España, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-04-2017	25-08-2017	748,000.00	748,000.00	748,000.00	748,000.00	744,812.70	744,812.70	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689939	Jn, David Alfaro Siqueiros, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-03-2017	18-07-2017	748,000.00	748,000.00	748,000.00	748,000.00	747,999.29	747,999.29	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689940	Jn, Elena Garro, Construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-04-2017	26-07-2017	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	648,767.72	648,767.72	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689941	Prim, Belisario Dominguez, Construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-04-2017	26-07-2017	920,000.00	920,000.00	920,000.00	920,000.00	748,249.52	748,249.52	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689944	Prim, Anselmo Camacho, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	10-03-2017	07-06-2017	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	649,998.32	649,998.32	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689946	Secg. No. 0215 Filomeno Mata, Rehabilitación integral del plantel y construcción de cancha	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-04-2017	14-08-2017	1,002,825.00	1,002,824.93	1,002,824.93	1,002,824.93	1,002,818.55	1,002,818.55	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688724	Jn, Carlos Gonzalez Peña, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-04-2017	648,950.00	648,950.00	648,950.00	648,950.00	623,990.49	623,990.49	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688725	Jn, Emiliano Zapata, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,547,511.00	1,547,511.00	1,547,511.00	1,547,511.00	1,487,991.44	1,487,991.44	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688727	Cam, No. 30 Dr. Roberto Solis Quiroga, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	649,752.97	649,752.97	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688728	Jn, Angel Ma. Garibay Kintana, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	267,318.93	267,318.93	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688729	Prim, Educadores del Tercer Mundo, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	988,271.97	988,271.97	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688730	Stv, No. 0362 Gabriela Mistral, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	267,463.74	267,463.74	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688731	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-01-2017	05-05-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	791,999.98	791,999.98	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688732	Jn, Carmen Serdan, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-04-2017	526,008.00	526,007.94	526,007.94	526,007.94	505,776.86	505,776.86	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688733	Jn, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	299,520.04	299,520.04	299,520.04	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688735	Jn, Bertha Von Glumer Leyva, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-04-2017	542,279.00	542,278.64	542,278.64	542,278.64	505,776.85	505,776.85	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688736	Jn, Eduardo Rodríguez Castañeda, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-04-2017	399,360.00	399,360.00	399,360.00	399,360.00	384,000.00	384,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688737	Jn, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,098,240.00	1,098,240.00	1,098,240.00	1,098,240.00	1,056,000.00	1,056,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688738	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,100,565.00	1,100,564.75	1,100,564.75	1,100,564.75	1,058,235.34	1,058,235.34	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688739	Prim, Ignacio M. Altamirano, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,088,034.00	1,088,034.00	1,088,034.00	1,088,034.00	1,046,186.97	1,046,186.97	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688740	Secg, No. 0136 Lic. Isidro Fabela, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-04-2017	399,360.00	399,359.99	399,359.99	399,359.99	383,999.99	383,999.99	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688741	Jn, Chimalpopoca, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	748,795.00	748,795.00	748,795.00	748,795.00	719,995.64	719,995.64	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688747	Jn, María Montessori, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	720,000.01	720,000.01	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688748	Prim, 5 de Mayo, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-04-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	671,854.19	671,854.19	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688754	Jn, Mazatlí, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-04-2017	02-08-2017	866,928.00	866,928.00	866,928.00	866,928.00	739,974.05	739,974.05	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688759	Prim, Tlalcael, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-04-2017	02-08-2017	1,551,928.00	1,549,187.22	1,549,187.22	1,549,187.22	1,489,603.10	1,489,603.10	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688760	Prim, Víctor Puebla, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-04-2017	02-08-2017	926,928.00	918,257.00	918,257.00	918,257.00	882,939.42	882,939.42	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688761	Prim, Margarita Morán, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-04-2017	02-08-2017	876,928.00	876,928.00	876,928.00	876,928.00	841,850.64	841,850.64	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688771	Secg, No. 1054 Ernesto Guevara, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-04-2017	03-07-2017	536,928.00	536,069.02	536,069.02	536,069.02	515,450.97	515,450.97	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688772	UPyC, Unidad Pedagógica y Cultural Celestin Freinet, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-06-2017	11-10-2017	1,972,990.00	1,972,989.53	1,972,989.53	1,972,989.53	1,897,105.32	1,897,105.32	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688773	Prepa, EPO 120 Pedro Ascencio, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-04-2017	03-07-2017	536,928.00	536,058.09	536,058.09	536,058.09	515,440.47	515,440.47	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688774	Prepa, EPO 215 Jorge Obispo Hernández, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-05-2017	18-09-2017	1,952,291.00	1,952,290.91	1,952,290.91	1,952,290.91	1,877,202.80	1,877,202.80	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688775	Prepa, EPO 212 Cuauhtémoc, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-05-2017	18-10-2017	3,850,977.00	3,850,977.00	3,850,977.00	3,850,977.00	3,702,862.60	3,702,862.60	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688776	Prepa, EPO 228 Víctor Puebla, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-04-2017	02-08-2017	1,249,925.00	1,249,925.00	1,249,925.00	1,249,925.00	1,201,850.98	1,201,850.98	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688779	Prepa, EPO 263 Nezahualcóyotl, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-05-2017	18-09-2017	2,023,376.00	2,023,376.00	2,023,376.00	2,023,376.00	1,945,553.95	1,945,553.95	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688780	Prepa, Preparatoria Of. No. 142, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-06-2017	27-10-2017	1,812,419.00	1,812,419.00	1,812,419.00	1,812,419.00	1,742,711.00	1,742,711.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688784	Jn, Gustavo Diaz Ordaz, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-02-2017	21-06-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	694,746.14	694,746.14	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688796	Stv, No. 0385 Francisco López Rayón, Rehabilitación, servicios de sanitarios, servicio de luz, mantenimiento	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-04-2017	03-07-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	429,395.47	429,395.47	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688797	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-02-2017	21-06-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,058,235.33	1,058,235.33	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688799	Jn, Francisco Márquez, Rehabilitación de sanitarios.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-04-2017	03-07-2017	299,519.00	299,519.00	299,519.00	299,519.00	287,999.35	287,999.35	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688800	Jn, Mariano Matamoros y Orive, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-02-2017	22-05-2017	525,768.00	525,768.00	525,768.00	525,768.00	505,546.44	505,546.44	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688801	Prim, María del Carmen Serdan, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-02-2017	22-05-2017	399,360.00	399,359.83	399,359.83	399,359.83	383,999.84	383,999.84	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688802	Prim, Lic. Isidro Fabela, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-05-2017	05-08-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,039,428.69	1,039,428.69	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688803	Secg, No. 1114 Octavio Paz, Construccion de 3 aulas y taller de cómputo, módulo de sanitarios, plaza cívica.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	650	14-06-2017	10-11-2017	3,425,000.00	3,425,000.00	3,425,000.00	3,425,000.00	2,576,840.34	2,576,840.34	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688804	Jn, Ing. Manuel González Flores, Rehabilitación de módulo de sanitarios y colocación de piso en el salón de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-04-2017	03-07-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	283,499.39	283,499.39	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688805	Jn, Tomás Moro , Construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	08-05-2017	05-08-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688806	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-02-2017	21-06-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	508,041.09	508,041.09	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688807	Prim, Nezahualcóyotl, Rehabilitación de biblioteca	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-04-2017	03-07-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	313,671.95	313,671.95	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688808	Prim, Emiliano Zapata, Reconstrucción del techo de aulas, rehabilitación de aulas, plaza cívica y construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-05-2017	04-09-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	605,533.06	605,533.06	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688809	Secg, No. 0113 Cristóbal Hidalgo, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-04-2017	02-08-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,439,999.43	1,439,999.43	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688810	Stv, No. 0482 Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación de sanitarios, construcción de barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-04-2017	02-08-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,055,999.84	1,055,999.84	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688811	Secg. No. 0406 Emeterio González, Construcción y equipamiento de un aula y sanitarios, mantenimiento a techos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	250	08-05-2017	04-09-2017	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	403,119.56	403,119.56	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688815	Jn, Anexo a la Normal de Teotihuacan, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-04-2017	02-08-2017	975,000.00	975,000.00	975,000.00	975,000.00	936,000.00	936,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688818	Jn, Lic. Isidro Fabela, Equipamiento y rehabilitación a instalaciones	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-05-2017	05-08-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	395,386.90	395,386.90	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688823	Jn, Enrique Pestalozzi, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-02-2017	22-05-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	455,690.83	455,690.83	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688824	Jn, Lorenzo Filho, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-02-2017	21-06-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	745,187.77	745,187.77	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688825	Secg, Niños Héroes, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	19-07-2017	299,520.00	299,519.97	299,519.97	299,519.97	287,999.97	287,999.97	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688826	Jn, Profra. Evangelina Ozuna Pérez, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-04-2017	03-07-2017	300,000.00	299,466.95	299,466.95	299,466.95	287,948.99	287,948.99	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688827	Stv, No. 0492, Rehabilitación general y construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-04-2017	02-08-2017	950,000.00	948,478.41	948,478.41	948,478.41	911,998.47	911,998.47	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688828	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-02-2017	21-06-2017	1,100,565.00	1,100,564.74	1,100,564.74	1,100,564.74	1,058,235.33	1,058,235.33	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688842	Stv, No. 0264 Siervo de la Nación, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	18-08-2017	750,000.00	748,577.62	748,577.62	748,577.62	719,786.18	719,786.18	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688866	Jn, Tepotzotlán, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	18-08-2017	929,514.00	929,513.98	929,513.98	929,513.98	893,763.44	893,763.44	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688870	Jn, Rosaura Zapata, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	18-08-2017	929,514.00	929,513.85	929,513.85	929,513.85	893,763.31	893,763.31	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688880	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas del Río, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-06-2017	19-09-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	178,228.92	178,228.92	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688886	Prim, José Antonio Alzate, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	18-08-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	863,707.42	863,707.42	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688887	Jn, Juan Escutia, Construcción de un aula y rehabilitación de sanitario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	04-08-2017	01-11-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	664,879.18	664,879.18	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688897	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de un desayunador, construcción de dos módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	500	04-08-2017	01-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	711,689.56	711,689.56	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688898	Prim, Cadete Santiago Hernández Ayllon, Rehabilitación de sanitarios. Construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	23-08-2017	20-11-2017	698,285.00	698,284.89	698,284.89	698,284.89	671,427.78	671,427.78	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688899	Prim, Gral. Vicente Villada, Construcción de módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	23-08-2017	20-11-2017	349,438.00	349,438.00	349,438.00	349,438.00	335,998.44	335,998.44	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688905	Secg, No. 0242 Gral. Ignacio Zaragoza, Mantenimiento en aulas y barandal	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-11-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	762,002.74	762,002.74	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688906	Stv, No. 0559 Miguel Hidalgo y Costilla, Construcción de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-11-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	758,317.18	758,317.18	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688907	Jn, Guillermo Marconi, Construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	04-08-2017	01-11-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	367,208.92	367,208.92	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688908	Jn, Gustavo Baz Díaz Lombardo, Construcción módulo sanitario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	319,726.77	319,726.77	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688910	Secg, No. 0273 5 de Febrero, Construcción de un aula de el taller de informática	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	04-08-2017	01-11-2017	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	519,609.57	519,609.57	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688912	Jn, Bertha Von Glumer, Rehabilitación de sanitarios y aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-11-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	551,094.72	551,094.72	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688913	Jn, Griselda Alvarez , Rehabilitación aulas, sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2016	15-12-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,137.69	767,137.69	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688915	Cam, No. 40 Ovidio Decroly, Construcción y equipamiento de un aula y equipamiento de taller	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	04-08-2017	01-11-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	421,144.18	421,144.18	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688916	Jn, Esperanza Gómez de Vega, Rehabilitación de 1 aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	02-10-2017	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	72,000.00	72,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688917	Jn, Mariano Escobedo, Construcción de módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	246,223.53	246,223.53	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688918	Jn, Silvina Jardón, Construcción de módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100,800.00	100,800.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688919	Stv, No. 0117 Aztlán, Construcción de módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	246,227.29	246,227.29	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688920	Stv, Adolfo Ruiz Cortines, Construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	04-08-2017	01-11-2017	399,360.00	399,359.90	399,359.90	399,359.90	383,999.90	383,999.90	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688921	Prim, Mónica Pretelini de Peña, Construcción de módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	245,382.88	245,382.88	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688922	Prim, Niños Héroes, Construcción de módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	243,527.71	243,527.71	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688925	Jn, Silvina Jardon, Mantenimiento general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-08-2017	07-10-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	282,285.00	282,285.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688936	Prim, 20 de Noviembre, Construcción de aula, rehabilitación de sanitarios y techumbre.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	04-08-2017	01-12-2017	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,535,916.11	1,535,916.11	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688937	Jn, Luis Camarena González, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	04-08-2017	01-11-2017	542,279.00	542,278.64	542,278.64	542,278.64	390,972.92	390,972.92	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688938	Prim, Lic. Luis Cabrera, Impermeabilización y mantenimiento	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-11-2017	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	500,081.09	500,081.09	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688939	Jn, Bo Bi Dyl (Espina Negra), Rehabilitación de los sanitarios y cambio de la techumbre de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2017	28-11-2017	542,279.00	542,278.64	542,278.64	542,278.64	516,677.98	516,677.98	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688940	Jn, Estefanía Castañeda, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-06-2018	22-10-2018	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	864,502.84	864,502.84	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688941	Jn, Frida Kalho, Construcción de tres aulas y núcleos de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	350	04-08-2017	01-12-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688949	Stv, No. 0016 Vicente Guerrero, Construcción de dos aulas, sanitarios y techo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	400	20-09-2017	17-01-2018	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,676,447.82	1,676,447.82	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688950	Secg, No. 0513 Francisco I. Madero, Construcción de 2 aulas y rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-06-2018	22-10-2018	975,000.00	975,000.00	975,000.00	975,000.00	120,830.50	120,830.50	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688951	Jn, Tenochtitlán, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	23-08-2017	20-11-2017	542,279.00	542,278.64	542,278.64	542,278.64	382,965.82	382,965.82	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688958	Secg, No. 0444 Lic. Juan Fernández Albarrán, Construcción y equipamiento de 2 aulas, rehabilitación de sanitarios, obra exterior y mobiliario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-12-2017	1,383,812.00	1,383,811.87	1,383,811.87	1,383,811.87	1,330,588.33	1,330,588.33	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688960	Jn, Delia Correa, Construcción de un aula, barda perimetral y techumbre.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	250	08-01-2018	07-05-2018	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,595,608.21	1,595,608.21	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688961	Secg, Tomás Ortiz, Construcción y equipamiento de tres aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	31-08-2017	28-12-2017	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,350,905.93	1,350,905.93	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688984	Prim, Miguel Hidalgo, Construcción de seis aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	18-09-2017	14-02-2018	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,104,089.59	2,104,089.59	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688988	Jn, Guadalupe Rhon de Hank González, Rehabilitación de sanitarios, aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2016	15-12-2016	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688989	Secg, No. 0402 Siervo de la Nación, Construcción de 3 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	04-08-2017	01-12-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,151,484.83	1,151,484.83	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688990	Jn, Miguel Cabrera, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-12-2017	975,000.00	973,438.42	973,438.42	973,438.42	935,998.48	935,998.48	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688991	Secg, No. 0693 Juana de Asbaje, Rehabilitación a infraestructura (Construcción y equipamiento de audiovisua)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2016	15-12-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	373,052.42	373,052.42	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688992	Jn, José Vasconcelos, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	04-08-2017	01-11-2017	825,000.00	823,536.27	823,536.27	823,536.27	791,861.79	791,861.79	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688993	Prim, Ignacio Zaragoza, Construcción de módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	325,263.82	325,263.82	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688994	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	02-10-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	281,042.71	281,042.71	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688995	Jn, Silvestre Revueltas, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-11-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	781,871.61	781,871.61	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688996	Prim, Melchor Ocampo, Construcción de techumbre en plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-11-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	537,423.27	537,423.27	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401690269	Varios, Diversos Planteles, 6 Aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	15-01-2016	15-12-2016	2,683,365.00	2,683,364.58	2,683,364.58	2,683,364.58	2,666,700.00	2,666,700.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401690270	Prepa, Preparatoria Oficial No. 271, Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas U-1C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-07-2017	14-10-2017	1,442,000.00	1,442,000.00	1,442,000.00	1,442,000.00	685,934.65	685,934.65	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401690272	Prepa, Preparatoria Oficial No. 162, Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas U-1C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	10-07-2017	06-11-2017	1,442,000.00	1,442,000.00	1,442,000.00	1,442,000.00	521,687.18	521,687.18	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401690273	Prepa, Preparatoria Oficial No. 167, Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas U-1C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	24-07-2017	21-10-2017	1,442,000.00	1,442,000.00	1,442,000.00	1,442,000.00	1,062,597.92	1,062,597.92	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401690274	Prepa, Preparatoria Oficial No. 3, Construcción y equipamiento de un aula didáctica U-2C y construcción de un módulo sanitario U-2C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	250	10-07-2017	07-10-2017	1,896,000.00	1,896,000.00	1,896,000.00	1,896,000.00	1,753,786.59	1,753,786.59	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401690275	Prepa, Preparatoria Oficial No. 273, Construcción y equipamiento de un aula didáctica U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	250	24-07-2017	21-10-2017	1,896,000.00	1,896,000.00	1,896,000.00	1,896,000.00	1,028,586.76	1,028,586.76	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401690276	Prepa, Preparatoria Oficial No. 230, Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	16-01-2017	15-05-2017	2,617,000.00	2,617,000.00	2,617,000.00	2,617,000.00	1,497,666.68	1,497,666.68	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401690277	Prepa, Preparatoria Oficial No. 150, Construcción y equipamiento de un aula didáctica U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	250	26-07-2017	23-10-2017	1,896,000.00	1,896,000.00	1,896,000.00	1,896,000.00	1,742,802.91	1,742,802.91	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401690278	Prepa, Preparatoria Oficial No. 132, Construcción y equipamiento de un aula didáctica U-1C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	28-04-2017	26-07-2017	721,000.00	721,000.00	721,000.00	721,000.00	697,315.16	697,315.16	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401690279	Prepa, Preparatoria Oficial No.8, Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas U-1C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	11-07-2017	07-12-2017	1,442,000.00	1,442,000.00	1,442,000.00	1,442,000.00	1,101,016.35	1,101,016.35	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688998	Jn, Narciso Bassols, Construcción y equipamiento de un aula y servicios sanitarios (tipo PIARE)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	25-06-2018	22-09-2018	975,000.00	975,000.00	975,000.00	975,000.00	327,809.04	327,809.04	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688999	Jn, Rosario Castellanos, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-11-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	781,945.84	781,945.84	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689001	Prim, Justo Sierra, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	04-08-2017	01-11-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	63,497.46	63,497.46	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689003	Secg, No. 0144 Profr. Manuel Hinojosa Giles, Construcción y equipamiento de un aula, construcción de techumbre y cerco perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	250	20-04-2018	18-06-2018	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,536,834.52	1,536,834.52	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689004	Jn, Miguel Salinas Alanis, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	719,999.98	719,999.98	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689017	Jn, Miguel N. Lira, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-11-2017	750,000.00	748,800.00	748,800.00	748,800.00	720,000.00	720,000.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689018	Jn, Sebastian Lerdo de Tejada, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-11-2017	812,443.00	812,443.00	812,443.00	812,443.00	781,195.30	781,195.30	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689019	Prim, Artículo 27, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-11-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	894,816.56	894,816.56	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689020	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Mejora del plantel en general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-09-2017	11-01-2018	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,008,042.91	2,008,042.91	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689021	Prim, Revolución, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-11-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	791,524.73	791,524.73	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689022	Stec, Lázaro Cárdenas del Río, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-12-2017	05-03-2018	823,680.00	823,680.00	823,680.00	823,680.00	792,000.00	792,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689023	Jn, Antonio Rosales, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	715,674.61	715,674.61	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689024	Prim, José María Morelos, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-11-2017	925,128.00	925,128.00	925,128.00	925,128.00	889,546.41	889,546.41	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689031	Jn, Ignacio Comonfort, Rehabilitación y mantenimiento	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-12-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689032	Jn, Juan Crisostomo Bonilla, Rehabilitación de aulas, construcción de techumbre y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-11-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	183,600.35	183,600.35	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689034	Jn, Rosaura Zapata Cano, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-11-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	765,917.31	765,917.31	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689035	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2016	15-12-2016	1,653,493.00	1,653,492.72	1,653,492.72	1,653,492.72	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689036	Prim, Pedro Rodríguez Vargas, Construcción y equipamiento de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-11-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	585,983.35	585,983.35	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689037	Stv, No. 0417 Nicolás Bravo, Construcción de módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	328,569.84	328,569.84	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689038	Jn, María Montessori, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-12-2017	1,013,333.00	1,013,333.00	1,013,333.00	1,013,333.00	947,016.64	947,016.64	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689039	Prim, 24 de Febrero, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-04-2018	18-06-2018	1,656,830.00	1,656,830.00	1,656,830.00	1,656,830.00	832,140.98	832,140.98	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689040	Prim, Guadalupe Victoria, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-12-2017	05-03-2018	1,100,900.00	1,100,900.00	1,100,900.00	1,100,900.00	1,056,863.98	1,056,863.98	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689041	Stec, E.S.T.I.C. No. 0036 Miguel Hidalgo, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-11-2017	492,270.00	492,270.00	492,270.00	492,270.00	465,622.58	465,622.58	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689042	Cecytem, CECYTEM Plantel Atlautla, Construcción y equipamiento de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	600	08-01-2018	06-06-2018	8,250,000.00	8,250,000.00	8,250,000.00	8,250,000.00	7,729,010.93	7,729,010.93	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689043	Conalep, CONALEP Plantel Chalco, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	25-06-2018	22-10-2018	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	810,853.03	810,853.03	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689057	Cecytem, CECYTEM Plantel Xonacatlán, Construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	600	06-12-2017	04-05-2018	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	7,798,718.87	7,798,718.87	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689058	Cecytem, CECYTEM Plantel Ixtapaluca II, Construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	600	18-09-2017	14-02-2018	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	7,855,647.13	7,855,647.13	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689059	Prepa, Preparatoria Of. No. 42, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-12-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,274,350.02	1,274,350.02	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689116	Prim, Tierra y Libertad, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-08-2016	16-11-2016	378,280.00	378,279.64	378,279.64	378,279.64	317,897.46	317,897.46	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689121	Prim, Niño Artillero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	318,401.00	318,400.74	318,400.74	318,400.74	318,300.65	318,300.65	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689122	Prim, Guadalupe Victoria, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	294,463.00	294,463.00	294,463.00	294,463.00	276,982.29	276,982.29	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689124	Prim, Jaime Torres Bodet, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-06-2017	02-09-2017	483,197.00	483,196.74	483,196.74	483,196.74	57,294.00	57,294.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689131	Prim, Plan de Ayala, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-06-2017	02-09-2017	462,771.00	462,771.00	462,771.00	462,771.00	425,071.12	425,071.12	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689134	Segc, No. 0261 Ricardo Bell, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	24-08-2016	21-11-2016	357,894.00	357,894.00	357,894.00	357,894.00	356,133.42	356,133.42	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689159	Prim, Carmen Serdán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	26-08-2016	23-11-2016	171,633.00	171,633.00	171,633.00	171,633.00	171,622.80	171,622.80	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689160	Prim, 5 de Febrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	353,166.00	353,166.00	353,166.00	353,166.00	341,378.59	341,378.59	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689163	Prim, Guadalupe Victoria, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	29-10-2016	166,875.00	166,874.95	166,874.95	166,874.95	165,717.90	165,717.90	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689164	Prim, Gral. Vicente Guerrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-08-2016	05-11-2016	459,588.00	459,588.00	459,588.00	459,588.00	459,586.82	459,586.82	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689192	Stec, E.S.T.I. No. 0099 I. Guillermo González Camarena, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	11-03-2017	437,125.00	437,125.00	437,125.00	437,125.00	437,122.46	437,122.46	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689220	Prim, José Vasconcelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-11-2016	20-02-2017	393,643.00	393,642.50	393,642.50	393,642.50	393,399.62	393,399.62	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689221	Secg, No. 0543 Miguel Hidalgo y Costilla, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-06-2017	03-08-2017	308,493.00	308,492.94	308,492.94	308,492.94	54,111.00	54,111.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689224	Jn, Lic. Agustín González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	27-02-2017	451,547.00	451,547.00	451,547.00	451,547.00	407,803.22	407,803.22	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689225	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-06-2017	03-08-2017	298,831.00	298,831.21	298,831.21	298,831.21	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689231	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	27-02-2017	423,062.00	423,061.85	423,061.85	423,061.85	398,143.37	398,143.37	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689240	Prim, Gregorio Torres Quintero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-09-2016	06-12-2016	238,878.00	238,877.60	238,877.60	238,877.60	238,871.56	238,871.56	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689241	Secg, No. 0173 Hermenegildo Galeana, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-08-2016	16-11-2016	371,266.00	371,266.00	371,266.00	371,266.00	357,998.57	357,998.57	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689243	Prim, Nezahualcóyotl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-09-2016	06-12-2016	276,961.00	276,960.88	276,960.88	276,960.88	276,899.19	276,899.19	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689244	Prim, Fray Pedro de Gante, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	27-02-2017	357,330.00	357,329.95	357,329.95	357,329.95	357,310.39	357,310.39	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689248	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	27-02-2017	363,905.00	363,904.70	363,904.70	363,904.70	326,253.52	326,253.52	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689249	Secg, No. 0497 Gral. Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-09-2016	06-12-2016	320,071.00	320,071.00	320,071.00	320,071.00	320,022.10	320,022.10	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689251	Prim, Gral. Alvaro Obregón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-09-2016	10-12-2016	213,947.00	213,946.54	213,946.54	213,946.54	208,647.98	208,647.98	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689252	Secg, No. 1003 Francisco Zarco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-09-2016	06-12-2016	311,338.00	311,338.00	311,338.00	311,338.00	311,335.80	311,335.80	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689253	Prim, Dr. Gustavo Baz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	10-10-2016	07-01-2017	370,328.00	370,328.00	370,328.00	370,328.00	365,977.90	365,977.90	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689271	Jn, Dra. María Montessori, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-09-2016	06-12-2016	275,348.00	275,347.58	275,347.58	275,347.58	243,820.24	243,820.24	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689283	Secg, No. 0672 Adolfo Ruíz Cortines, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	13-01-2017	86,865.00	86,865.00	86,865.00	86,865.00	82,500.38	82,500.38	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689287	Prim, Niños Héroes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	11-03-2017	351,199.00	351,199.00	351,199.00	351,199.00	346,849.06	346,849.06	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689288	Secg, No. 0646 Frida Khalo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	250,947.00	250,947.00	250,947.00	250,947.00	250,935.69	250,935.69	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689338	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	11-03-2017	351,232.00	351,231.85	351,231.85	351,231.85	349,317.25	349,317.25	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688107	Jn, Cuauhtémoc, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	748,800.00	748,799.99	748,799.99	748,799.99	719,999.99	719,999.99	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688134	Prim, Emancipación Campesina, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	875,693.14	875,693.14	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688135	Secg. No. 0239 Fernando Montes de Oca, Rehabilitación en el plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-10-2016	10-01-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,998.14	767,998.14	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688136	Jn, María Bertely, Impermeabilización de las aulas, instalaci3n eléctrica y mobiliario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-06-2017	11-10-2017	1,634,206.00	1,634,205.80	1,634,205.80	1,634,205.80	1,571,351.73	1,571,351.73	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688137	Stv, No. 0045 Fernando Montes de Oca, Construcción de un aula de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-11-2016	499,199.00	499,198.80	499,198.80	499,198.80	479,998.85	479,998.85	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688141	Secg, No. 0387 Cuauhtémoc, Construcción de 2 aulas, servicios sanitarios y tramo de barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	400	27-02-2017	26-06-2017	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	1,844,150.10	1,844,150.10	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688144	Jn, León Tolstoi, Construcción de un aula y techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	26-08-2016	23-12-2016	1,098,240.00	1,098,239.98	1,098,239.98	1,098,239.98	1,055,999.98	1,055,999.98	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688153	Secg, No. 0647 Juan Rulfo, Construcción de 2 aulas para taller de carpintería y de dibujo técnico; así como la construcción de 300 metros de barda perimetral.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	500	12-06-2017	09-10-2017	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,620,765.21	1,620,765.21	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688154	Secg, No. 0832 Niños Héroes, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	06-03-2017	244,668.00	244,667.86	244,667.86	244,667.86	235,257.56	235,257.56	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688155	Stv, Juana de Asbaje, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	01-03-2017	29-05-2017	1,034,991.00	1,034,991.00	1,034,991.00	1,034,991.00	995,183.70	995,183.70	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688156	Stv, No. 0206 Diego Rivera, Construcción de dos aulas, techumbre e impermeabilización	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	31-08-2016	28-12-2016	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,343,895.29	1,343,895.29	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688159	Jn, Tenoch, Construcción de techumbre y rehabilitación de instalaciones eléctricas en diversos edificios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-07-2016	10-11-2016	1,084,557.00	1,082,821.98	1,082,821.98	1,082,821.98	1,041,174.98	1,041,174.98	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688162	Jn, Francisco González Bocanegra, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-07-2016	21-11-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	670,110.37	670,110.37	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688164	Jn, Juan Rulfo, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	10-04-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	876,059.80	876,059.80	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688165	Jn, Manuel Ma. Contreras, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	01-08-2016	28-11-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	842,228.19	842,228.19	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688166	Jn, Marco Antonio Sosa Balderas, Construcción de 2 aulas y cambio de muebles sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-07-2016	10-11-2016	800,000.00	798,720.00	798,720.00	798,720.00	768,000.00	768,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688167	Jn, Tenochtitlán, Construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	700,486.38	700,486.38	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688168	Prim, Felipe Villanueva, Construcción de 2 aulas y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-10-2016	09-02-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	963,230.06	963,230.06	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688169	Prim, Hermanos Flores Magón, Construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-07-2016	24-11-2016	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	664,636.01	664,636.01	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688170	Prim, Vicente Lombardo Toledano, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-07-2016	10-11-2016	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	811,479.85	811,479.85	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688171	Secg, No. 0016 Juan José de los Reyes el Pipila, Construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-08-2016	05-12-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,999.97	767,999.97	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688172	Secg, No. 0424 Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	06-03-2017	299,513.00	299,513.00	299,513.00	299,513.00	287,993.28	287,993.28	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688173	Secg, No. 0544 5 de Febrero, Construcción de 2 aulas, escaleras y rehabilitación de instalación eléctrica en aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-10-2016	09-02-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,143,915.31	1,143,915.31	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688174	Secg, No. 0623 Cuauhtémoc, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	10-04-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	968,163.06	968,163.06	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688175	Secg, No. 0700 Ignacio López Rayón, Construcción de 3 aulas y un módulo de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	350	15-01-2016	15-12-2016	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,677,302.28	1,677,302.28	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689340	Prim, Juan de la Barrera, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	335,723.00	335,723.00	335,723.00	335,723.00	331,035.88	331,035.88	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689342	Prim, Valentin Gómez Farías, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	10-10-2016	08-12-2016	203,644.00	203,644.00	203,644.00	203,644.00	196,273.22	196,273.22	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689414	Prim, Patria, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	10-10-2016	07-01-2017	395,438.00	395,437.60	395,437.60	395,437.60	371,317.83	371,317.83	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689416	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-10-2016	17-12-2016	157,878.00	157,877.80	157,877.80	157,877.80	157,877.06	157,877.06	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689433	Jn, Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	180,113.00	180,113.00	180,113.00	180,113.00	179,322.83	179,322.83	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689434	Jn, AEP, Nezahualcóyotl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	13-01-2017	103,234.00	103,234.00	103,234.00	103,234.00	103,222.50	103,222.50	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689435	Jn, Fernando Montes de Oca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	151,342.00	151,341.76	151,341.76	151,341.76	151,287.89	151,287.89	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689436	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	258,965.00	258,965.00	258,965.00	258,965.00	258,944.95	258,944.95	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689437	Secg, Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-11-2016	153,339.00	153,338.61	153,338.61	153,338.61	73,209.00	73,209.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689438	Secg, No. 0561 Lic. Miguel Alemán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2016	01-11-2016	206,437.00	206,436.90	206,436.90	206,436.90	206,435.91	206,435.91	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689439	Jn, Profr. Lauro Rendón Castrejón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	298,530.00	298,529.80	298,529.80	298,529.80	267,925.57	267,925.57	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689448	Jn, Josué Mirlo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-11-2016	06-02-2017	343,270.00	343,270.00	343,270.00	343,270.00	337,245.13	337,245.13	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689454	Jn, José Ma. Velasco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	227,596.00	227,596.00	227,596.00	227,596.00	227,541.48	227,541.48	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689458	Jn, Ma. Trinidad R. de Sánchez Colín, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2016	25-02-2017	317,499.00	317,499.00	317,499.00	317,499.00	312,752.90	312,752.90	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689461	Prim, Guillermo Prieto, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	317,803.00	317,803.00	317,803.00	317,803.00	316,197.24	316,197.24	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689477	Secg, No. 0812 Profr. Luis Córdova Reyes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	175,852.00	175,851.81	175,851.81	175,851.81	171,992.24	171,992.24	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688178	Secg, No. 0966 Jaime Torres Bodet, Construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-07-2016	24-11-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	640,364.16	640,364.16	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688180	Jn, Cuiclahuac, Rehabilitación de aulas, impermeabilización y terminación de barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-10-2016	09-02-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	717,162.11	717,162.11	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688181	Jn, María de Pilar Lobarde de Pérez, Rehabilitación de aulas, impermeabilización y terminación de barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-10-2016	09-02-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,027,049.07	1,027,049.07	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688192	Jn, Bertha Von Glumer, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	01-08-2016	28-11-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	793,695.79	793,695.79	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688193	Jn, Gabriel García Márquez, Rehabilitación sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-12-2016	05-04-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	246,359.94	246,359.94	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688194	Jn, Juana de Arco, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	01-08-2016	28-11-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	801,550.74	801,550.74	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688195	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	312,357.74	312,357.74	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688197	Prim, Jaime Torres Bodet, Construcción de 3 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	05-09-2016	02-01-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,145,275.58	1,145,275.58	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688198	Prim, Lic. Mario Colín Sánchez , Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,438,981.79	1,438,981.79	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688199	Prim, Manuel Bernal, Construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	01-02-2017	01-05-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100,800.00	100,800.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688200	Secg, No. 0619 Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	276,392.64	276,392.64	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688201	Jn, A.E.P. Los Constituyentes, Mantenimiento de baños	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-11-2016	06-03-2017	300,000.00	237,068.05	237,068.05	237,068.05	227,950.05	227,950.05	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688202	Jn, Adolfo Ruiz Cortines, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-07-2016	21-11-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	617,278.94	617,278.94	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688216	Jn, Hermanas Abasolo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-11-2016	06-03-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	255,605.38	255,605.38	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688217	Jn, Hermenegildo Galeana, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	778,622.28	778,622.28	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688218	Jn, Izzac Ochoterena y Mendieta, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.00	650,882.98	650,882.98	650,882.98	625,849.02	625,849.02	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688222	Jn, José María Morelos y Pavón, Rehabilitación de loseta en dirección y firme en plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-11-2016	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	124,126.07	124,126.07	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688230	Jn, Justo Sierra, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-11-2016	06-03-2017	772,245.00	772,245.00	772,245.00	772,245.00	742,542.70	742,542.70	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688231	Jn, Lauro Aguirre, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-11-2016	06-03-2017	774,051.00	774,051.00	774,051.00	774,051.00	744,280.07	744,280.07	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688246	Jn, Zuhuyka, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	898,951.25	898,951.25	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688247	Prim, Basilio Pérez Gallardo, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	07-11-2016	06-03-2017	825,000.00	683,146.77	683,146.77	683,146.77	656,871.88	656,871.88	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688249	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	07-11-2016	06-03-2017	685,982.00	685,981.77	685,981.77	685,981.77	659,597.86	659,597.86	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688250	Prim, Lic. Guillermo Robles Gil, Construcción de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-11-2016	06-03-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	636,416.93	636,416.93	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688254	Prim, Revolución, Rehabilitación de sanitarios y cercado perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-04-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	382,010.84	382,010.84	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688255	Prim, Ricardo Flores Magón, Rehabilitar el techo de 5 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	517,727.41	517,727.41	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688256	Secg, Manuel Esquivel Duran, Construcción de un aula, taller de cómputo, taller de dibujo técnico, área administrativa	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	550	07-12-2016	05-04-2017	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,996,353.21	1,996,353.21	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689479	Prim, Jaime Torres Bodet, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	247,826.00	247,826.00	247,826.00	247,826.00	193,028.41	193,028.41	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689480	Jn, Juan Rulfo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	212,201.00	212,200.63	212,200.63	212,200.63	212,031.71	212,031.71	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689481	Secg, No. 0932 Emma Goldman, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2016	25-02-2017	304,694.00	304,694.00	304,694.00	304,694.00	287,437.86	287,437.86	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689532	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	205,460.00	205,460.00	205,460.00	205,460.00	188,634.03	188,634.03	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689540	Jn, Miguel Salinas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-09-2016	12-12-2016	184,156.00	184,155.54	184,155.54	184,155.54	183,698.44	183,698.44	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689541	Jn, Carmen Maza de del Mazo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-11-2016	21-01-2017	144,170.00	144,169.81	144,169.81	144,169.81	129,490.82	129,490.82	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689542	Jn, Xochiquetzal, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	27-02-2017	413,046.00	413,046.00	413,046.00	413,046.00	47,745.00	47,745.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689562	Secg, No. 0854 Profr. Agripin García Estrada, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	321,169.00	321,168.57	321,168.57	321,168.57	44,562.00	44,562.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689563	Jn, Evangelina Ozuna, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	187,965.00	187,965.00	187,965.00	187,965.00	184,410.87	184,410.87	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689565	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	150,361.00	150,361.00	150,361.00	150,361.00	146,010.42	146,010.42	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689573	Jn, Diego Rivera, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	13-01-2017	122,997.00	122,997.00	122,997.00	122,997.00	31,830.00	31,830.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689574	Prim, Casa de Morelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	159,995.00	159,995.00	159,995.00	159,995.00	41,379.00	41,379.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689575	Jn, Gabriela Mistral, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	201,668.00	201,667.56	201,667.56	201,667.56	193,165.76	193,165.76	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689576	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-09-2016	10-12-2016	159,029.00	159,028.80	159,028.80	159,028.80	158,916.49	158,916.49	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689577	Stv, No. 0243 Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	24-08-2016	21-11-2016	254,732.00	254,732.00	254,732.00	254,732.00	254,110.98	254,110.98	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688257	Secg, No. 0099 Generalísimo José Ma. Morelos y Pavón, Construcción sanitarios, manteniminto de los existentes, mejoramiento de un aula, oficinas, equipamiento de talleres y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	07-12-2016	05-04-2017	3,850,000.00	3,850,000.00	3,850,000.00	3,850,000.00	2,852,801.48	2,852,801.48	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688259	Secg, No. 0840 Calmecac, Mobiliario para estudiantes	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2016	15-12-2016	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	323,596.94	323,596.94	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688260	Secg, No. 0935 Camarada Profesor Misael Núñez Acosta, Construcción de un aula y mantenimiento	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	06-01-2017	05-04-2017	650,000.00	647,910.01	647,910.01	647,910.01	622,990.39	622,990.39	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688261	Secg, No. 0948 Guillermo González Camarena, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	975,000.00	975,000.00	975,000.00	975,000.00	367,807.21	367,807.21	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688262	Secg, No. 0962 Frida Kahlo, Rehabilitación de servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	129,616.28	129,616.28	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688277	Prim, Estado de México, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	21-02-2017	20-06-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	442,487.61	442,487.61	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688279	Jn, Andrés Quintana Roo, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	876,693.00	876,693.00	876,693.00	876,693.00	842,974.34	842,974.34	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688281	Prim, Profr. Rafael Ramírez, Construcción y equipamiento de tres aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	31-08-2016	28-12-2016	1,354,662.00	1,354,661.99	1,354,661.99	1,354,661.99	1,302,559.61	1,302,559.61	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688282	Secg, No. 0908 Enrique C. Rebsamen, Construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-12-2016	06-04-2017	550,290.00	550,289.97	550,289.97	550,289.97	529,124.97	529,124.97	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688283	Secg, No. 0936 Rubén Jaramillo, Construcción y equipamiento de 2 aulas, barda perimetral, plaza cívica y módulo de baños	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	500	12-06-2017	08-11-2017	2,850,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00	814,380.69	814,380.69	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688284	Jn, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	50	31-08-2016	28-12-2016	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,443,930.44	1,443,930.44	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688285	Prim, Alfa Samano Bishop, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	200	05-09-2016	02-01-2017	823,680.00	823,680.00	823,680.00	823,680.00	792,000.00	792,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688286	Prim, Francisco Villa, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	200	01-03-2017	29-05-2017	823,680.00	823,680.00	823,680.00	823,680.00	792,000.00	792,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688287	Prim, Mártires de Ixtapan, Rehabilitación de los techos y construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	15-01-2016	15-12-2016	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,628,032.94	1,628,032.94	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688288	Secg, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	200	31-08-2016	28-12-2016	823,680.00	823,680.00	823,680.00	823,680.00	792,000.00	792,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688289	Jn, José María Luis Mora, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	50	06-01-2017	05-04-2017	542,279.00	542,278.64	542,278.64	542,278.64	334,382.21	334,382.21	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688290	Jn, Angel Maria Garibay, Construcción y equipamiento de un aula y para dirección y equipamiento	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	821,723.69	821,723.69	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688291	Jn, Claudio Bernard, Construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	798,720.00	798,720.00	798,720.00	798,720.00	768,000.00	768,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688292	Jn, Cuauhtémoc, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	50	12-07-2016	10-10-2016	445,659.00	445,658.64	445,658.64	445,658.64	428,517.92	428,517.92	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688293	Jn, Emiliano Zapata Salazar, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	742,910.00	742,909.79	742,909.79	742,909.79	714,336.34	714,336.34	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688296	Jn, Eulalio Gutiérrez, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	50	08-12-2016	06-04-2017	542,279.00	365,823.19	365,823.19	365,823.19	351,753.07	351,753.07	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688298	Jn, José Domingo Lavín, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	26-10-2016	23-01-2017	541,411.00	541,410.99	541,410.99	541,410.99	520,587.49	520,587.49	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688300	Jn, José Vasconcelos, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	12-07-2016	08-11-2016	882,218.00	882,218.00	882,218.00	882,218.00	848,286.79	848,286.79	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688301	Jn, Juana de Arco, Construcción de techumbre y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	1,082,822.00	1,082,821.98	1,082,821.98	1,082,821.98	1,041,174.98	1,041,174.98	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689579	Secg, No. 0525 Gloria Leal de Beteta, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	24-08-2016	21-11-2016	194,148.00	194,147.71	194,147.71	194,147.71	193,243.88	193,243.88	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689581	Jn, Axayacatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	146,104.00	146,104.00	146,104.00	146,104.00	35,013.00	35,013.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689582	Jn, Rosario Castellanos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	204,851.00	204,850.56	204,850.56	204,850.56	200,593.63	200,593.63	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689586	Jn, Piltzin, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	238,232.00	238,232.00	238,232.00	238,232.00	229,348.33	229,348.33	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689592	Prim, Aguiluchos del 47, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	24-08-2016	21-11-2016	303,965.00	303,965.00	303,965.00	303,965.00	303,646.48	303,646.48	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689593	Jn, Francisco Gabilondo Soler, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	26-09-2016	24-12-2016	227,660.00	227,659.83	227,659.83	227,659.83	147,522.37	147,522.37	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689594	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	196,876.00	196,876.00	196,876.00	196,876.00	166,438.36	166,438.36	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689595	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	231,253.00	231,252.94	231,252.94	231,252.94	231,227.52	231,227.52	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689596	Secg, No. 0758 Gral. Vicente Guerrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	175,457.00	175,456.68	175,456.68	175,456.68	175,100.59	175,100.59	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689600	Secg, No. 0954 José Vasconcelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2016	25-02-2017	156,110.00	156,110.00	156,110.00	156,110.00	156,047.27	156,047.27	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689602	Jn, Lic. Justo Sierra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	13-01-2017	93,455.00	93,454.67	93,454.67	93,454.67	92,311.97	92,311.97	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689605	Jn, Hellen Keller, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	258,804.00	258,803.99	258,803.99	258,803.99	251,369.79	251,369.79	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689608	Prim, Nezahualcóyotl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-09-2016	28-10-2016	87,471.00	87,471.00	87,471.00	87,471.00	87,345.62	87,345.62	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689625	Jn, Estefanía Castañeda, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	150,964.00	150,964.00	150,964.00	150,964.00	114,695.78	114,695.78	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689628	Secg, No. 0645 Juana de Asbaje, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	174,592.00	174,591.77	174,591.77	174,591.77	174,584.12	174,584.12	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688303	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	31-08-2016	28-12-2016	1,002,488.00	1,002,487.60	1,002,487.60	1,002,487.60	963,930.38	963,930.38	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688304	Jn, William Heard Kilpatrick, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	08-12-2016	06-04-2017	542,279.00	542,278.64	542,278.64	542,278.64	350,762.16	350,762.16	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688309	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	748,800.00	748,800.00	748,800.00	720,000.00	720,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688310	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-04-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	446,052.76	446,052.76	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688311	Prim, Profra. Elda Gómez Lugo, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	748,800.00	748,800.00	748,800.00	720,000.00	720,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688315	Stec, Tec. No. 89 José María Morelos y Pavón, Construcción de aula de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	31-08-2016	28-12-2016	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	791,995.24	791,995.24	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688317	Jn, Manuel M. Flores, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-12-2016	06-04-2017	661,160.00	661,159.99	661,159.99	661,159.99	635,730.76	635,730.76	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688318	Prim, Primero de Mayo , Costruccción de sanitarios, construcción de una aula para cómputo y mantenimiento de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	400	31-08-2016	28-12-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,151,999.99	1,151,999.99	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688319	Secg, No. 0414 Galisimo. José Ma. Morelos y Pavón, Construcción de sanitarios e impemeabilización	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	31-08-2016	28-12-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	768,000.00	768,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688320	Stec, Andrés Molina Enríquez, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,143,897.24	1,143,897.24	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688324	Secg, No. 0913 Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	06-01-2017	05-04-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	368,773.66	368,773.66	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688325	Secg, No. 0951 Lic. Arturo Montiel Rojas, Construcción de 2 aulas, mantenimiento del edificio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	1,048,318.00	1,048,318.00	1,048,318.00	1,048,318.00	1,007,998.45	1,007,998.45	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688336	Jn, Pestalozzi, Construcción y equipamiento de un aula y construcción de servicio sanitario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	08-12-2016	06-04-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	806,965.39	806,965.39	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688337	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de 4 aulas, sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	400	12-06-2017	08-11-2017	2,325,000.00	2,325,000.00	2,325,000.00	2,325,000.00	1,369,481.55	1,369,481.55	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688345	Jn, Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación general y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	1,080,191.00	1,080,190.90	1,080,190.90	1,080,190.90	1,038,645.10	1,038,645.10	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688346	Jn, Manuel Bernal, Construcción de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-07-2016	08-11-2016	798,718.00	798,718.00	798,718.00	798,718.00	767,998.53	767,998.53	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688351	Prim, Isidro Fabela, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-07-2016	24-11-2016	908,592.00	908,591.56	908,591.56	908,591.56	873,645.73	873,645.73	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688352	Prim, Juan de la Barrera, Rehabilitación de aulas y malla perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-10-2016	09-02-2017	1,100,147.00	1,100,147.00	1,100,147.00	1,100,147.00	1,057,833.92	1,057,833.92	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688360	Jn, Diego Rivera, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-07-2016	10-11-2016	891,119.00	891,119.00	891,119.00	891,119.00	856,845.28	856,845.28	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688361	Jn, Dr. Gustavo Baz Prada, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	13-10-2016	10-01-2017	981,874.00	981,873.82	981,873.82	981,873.82	944,109.43	944,109.43	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688362	Jn, El Pipila, Construcción de techumbre y rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-03-2016	26-07-2016	1,082,821.00	1,082,821.00	1,082,821.00	1,082,821.00	1,041,174.49	1,041,174.49	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688363	Jn, Eulalia Guzmán Barrón, Construcción de sanitarios y un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	250	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.00	1,082,821.96	1,082,821.96	1,082,821.96	1,041,174.96	1,041,174.96	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688370	Jn, Ovidio Decroly, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	857,035.85	857,035.85	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688371	Jn, Rubén Dario, Construcción de sanitarios y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,082,821.99	1,082,821.99	1,082,821.99	1,041,174.99	1,041,174.99	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688372	Jn, Tlamachcancalli, Construcción y equipamiento de un aula y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	13-10-2016	10-01-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	943,841.83	943,841.83	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689630	Jn, Diego Rivera, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	231,878.00	231,877.88	231,877.88	231,877.88	231,876.29	231,876.29	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689631	Jn, Francisco Pérez Ríos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	190,520.00	190,519.87	190,519.87	190,519.87	175,480.07	175,480.07	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689635	Jn, 10 de Abril, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2016	25-02-2017	210,728.00	210,727.78	210,727.78	210,727.78	209,006.02	209,006.02	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689637	Prim, Nicolás Romero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	246,296.00	246,296.00	246,296.00	246,296.00	231,194.96	231,194.96	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689640	Jn, Juana de Asbaje, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-09-2016	12-11-2016	103,379.00	103,378.69	103,378.69	103,378.69	102,254.38	102,254.38	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689641	Jn, Profra. María Elena Rosales Vargas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	26-09-2016	24-12-2016	205,316.00	205,316.00	205,316.00	205,316.00	202,374.94	202,374.94	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689642	Jn, Juan Ramón Jiménez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2016	25-02-2017	254,517.00	254,516.93	254,516.93	254,516.93	249,834.63	249,834.63	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689652	Jn, Miguel Angel Buonarroti, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-05-2017	20-07-2017	236,651.00	236,650.81	236,650.81	236,650.81	226,712.59	226,712.59	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689653	Prim, Juana de Asbaje, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	181,766.00	181,766.00	181,766.00	181,766.00	181,317.02	181,317.02	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689666	Jn, Joaquín Fernández de Lizardi, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	172,109.00	172,108.80	172,108.80	172,108.80	166,203.82	166,203.82	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689668	Jn, Lázaro Cárdenas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	25-01-2017	77,768.00	77,767.52	77,767.52	77,767.52	72,986.74	72,986.74	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689672	Jn, Ovidio Decroly, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	26-09-2016	24-11-2016	176,543.00	176,543.00	176,543.00	176,543.00	164,511.43	164,511.43	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689674	Prim, Juan Escutia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	26-09-2016	24-11-2016	180,222.00	180,222.00	180,222.00	180,222.00	177,252.35	177,252.35	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689675	Stv, No. 0705 Diego Rivera, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	162,491.00	162,491.00	162,491.00	162,491.00	162,433.52	162,433.52	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689676	Prim, Ignacio M. Altamirano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	184,246.00	184,245.51	184,245.51	184,245.51	184,232.17	184,232.17	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689677	Jn, Ing. Manuel González Flores, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-09-2016	28-10-2016	106,689.00	106,689.00	106,689.00	106,689.00	106,687.22	106,687.22	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689682	Jn, Rosario Castellanos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	163,305.00	163,304.55	163,304.55	163,304.55	163,303.40	163,303.40	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689683	Jn, José Carlos Becerra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	10-10-2016	23-11-2016	112,814.00	112,813.85	112,813.85	112,813.85	112,813.38	112,813.38	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688373	Sec, E.S.T.I. No 0028 Gral. Vicente Guerrero, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,198,080.00	1,198,080.00	1,198,080.00	1,198,080.00	1,152,000.00	1,152,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688374	Jn, A.E.P. Andrés Molina Enríquez, Construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	798,720.00	798,719.57	798,719.57	798,719.57	767,999.59	767,999.59	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688375	Jn, Ahawilcalli, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-09-2016	02-01-2017	891,314.00	891,313.91	891,313.91	891,313.91	857,032.61	857,032.61	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688385	Secg, No. 0454 Lic. Narciso Bassols, Construcción de 3 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	05-09-2016	02-01-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	969,795.55	969,795.55	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688402	Jn, Niños Héroes, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,200,000.00	1,016,758.11	1,016,758.11	1,016,758.11	977,652.03	977,652.03	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688403	Jn, Pablo Casals, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	951,037.86	951,037.86	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688404	Jn, Ponciano Arriaga, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-07-2016	21-11-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	636,334.84	636,334.84	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688405	Jn, Rey Netzahualcóyotl, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,150,000.00	805,595.30	805,595.30	805,595.30	774,610.86	774,610.86	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688406	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-07-2016	21-11-2016	1,084,557.00	664,307.09	664,307.09	664,307.09	638,756.81	638,756.81	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688407	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	908,159.33	908,159.33	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688408	Prim, Antonio Caso, Construcción de techumbre, impermeabilización, pintura y rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	27-02-2017	26-06-2017	1,653,493.00	1,653,492.72	1,653,492.72	1,653,492.72	1,576,262.96	1,576,262.96	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688410	Secg, No. 0039 Revolución Mexicana, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	996,555.94	996,555.94	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688414	Jn, Niños Héroes, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.00	891,317.30	891,317.30	891,317.30	857,035.85	857,035.85	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688415	Jn, Emilio Chuayffet Chemor, Construcción de aula, mejoramiento de sanitarios y aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	31-08-2016	28-12-2016	747,386.00	747,386.00	747,386.00	747,386.00	718,640.40	718,640.40	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688416	Prim, Mis Primeras Letras, Construcción de cuatro aulas y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	13-10-2016	09-02-2017	1,447,680.00	1,447,679.99	1,447,679.99	1,447,679.99	1,391,999.99	1,391,999.99	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688417	Sec, Himno Nacional, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	12-08-2016	09-12-2016	818,738.00	818,737.62	818,737.62	818,737.62	787,247.71	787,247.71	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688418	Sec, Luis Camarena González, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	753,859.00	753,859.00	753,859.00	753,859.00	713,766.86	713,766.86	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688419	Jn, Melchor Musquiz, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	06-01-2017	05-05-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688422	Jn, Luz Acosta de Velad, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	05-09-2016	03-12-2016	438,432.00	438,431.64	438,431.64	438,431.64	421,568.88	421,568.88	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688423	Jn, Niños Héroes, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación integral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	01-08-2016	28-11-2016	879,208.00	879,207.66	879,207.66	879,207.66	845,391.97	845,391.97	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688424	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	1,071,926.00	1,071,925.60	1,071,925.60	1,071,925.60	1,030,697.69	1,030,697.69	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688425	Prim, Venustiano Carranza, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	01-08-2016	28-11-2016	913,271.00	913,271.00	913,271.00	913,271.00	878,145.53	878,145.53	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688426	Secg, No. 0202 General Jesús González Ortega, Construcción de tres aulas y rehabilitación integral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	01-08-2016	28-11-2016	1,197,675.00	1,197,674.65	1,197,674.65	1,197,674.65	1,151,610.24	1,151,610.24	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688428	Stec, Juan de la Barrera, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	05-09-2016	02-01-2017	823,678.00	823,678.00	823,678.00	823,678.00	791,998.27	791,998.27	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688429	Stv, No. 0143 Cuauhtémoc, Construcción de un aula, servicios sanitarios y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	250	05-09-2016	02-01-2017	1,087,152.00	1,087,151.53	1,087,151.53	1,087,151.53	1,045,338.00	1,045,338.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689690	Secg, No. 0984 Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-09-2016	12-11-2016	107,888.00	107,888.00	107,888.00	107,888.00	102,208.51	102,208.51	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689691	Jn, Francisco Gabilondo Soler Cri Cri, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	13-01-2017	49,446.00	49,445.53	49,445.53	49,445.53	48,141.78	48,141.78	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689692	Prim, Insurgentes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-09-2016	12-12-2016	155,565.00	155,564.85	155,564.85	155,564.85	155,554.65	155,554.65	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689696	Prim, Heriberto Enriquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-09-2016	12-12-2016	241,904.00	241,904.00	241,904.00	241,904.00	241,901.75	241,901.75	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689698	Stv, Víctor Bravo Ahuja, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-09-2016	12-11-2016	155,471.00	155,471.00	155,471.00	155,471.00	155,462.54	155,462.54	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689702	Jn, José Antonio Alzate, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	193,235.00	193,235.00	193,235.00	193,235.00	184,091.36	184,091.36	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689705	Jn, Lic. Arturo Montiel Rojas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	10-10-2016	08-12-2016	130,068.00	130,067.93	130,067.93	130,067.93	130,066.85	130,066.85	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689706	Jn, Emilio Carballido, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	10-10-2016	08-12-2016	141,315.00	141,314.80	141,314.80	141,314.80	141,314.05	141,314.05	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689708	Secg, No. 0610 Quetzalcóatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	160,267.00	160,267.00	160,267.00	160,267.00	154,542.23	154,542.23	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689709	Jn, María Montessori, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-09-2016	28-10-2016	127,257.00	127,256.67	127,256.67	127,256.67	122,863.27	122,863.27	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689710	Jn, Carlos Pellicer, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	13-01-2017	112,173.00	112,172.84	112,172.84	112,172.84	107,822.84	107,822.84	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689713	Stv, Andrés Molina Enríquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	10-10-2016	23-11-2016	121,133.00	121,133.00	121,133.00	121,133.00	115,675.38	115,675.38	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689714	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-09-2016	12-11-2016	125,576.00	125,576.00	125,576.00	125,576.00	125,575.31	125,575.31	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689715	Stv, Cuauhtémoc, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2016	25-02-2017	160,595.00	160,595.00	160,595.00	160,595.00	159,310.22	159,310.22	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689720	Stv, No. 0144 Estado de México, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-09-2016	12-11-2016	124,506.00	124,505.99	124,505.99	124,505.99	124,496.87	124,496.87	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689725	Jn, Graciela Amador, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	115,808.00	115,808.00	115,808.00	115,808.00	99,095.97	99,095.97	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688430	Prim, Evolución Social, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	01-03-2017	29-05-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	990,298.33	990,298.33	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688431	Jn, José Rafael Polo, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	740,600.00	740,599.99	740,599.99	740,599.99	712,115.37	712,115.37	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688432	Prim, José Clemente Orozco, Construcción de dirección y techumbre en plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	31-08-2016	28-12-2016	785,530.00	785,529.88	785,529.88	785,529.88	755,317.19	755,317.19	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688433	Prim, Lic. Andrés Molina Enríquez , Construcción de un aula, mantenimiento y servicio sanitario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	01-08-2016	28-11-2016	698,880.00	698,880.00	698,880.00	698,880.00	672,000.01	672,000.01	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688436	Prim, Adolfo López Mateos, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	31-08-2016	28-12-2016	985,980.00	985,980.00	985,980.00	985,980.00	948,058.09	948,058.09	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688450	Stec, Lauro Millan Mejia, Construcción y equipamiento de 1 taller de conservación e industrialización de alimentos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	31-08-2016	28-12-2016	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,343,210.59	1,343,210.59	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688451	Stv, Guadalupe Victoria, Construcción de módulo sanitario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	825,000.00	823,680.00	823,680.00	823,680.00	792,000.00	792,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688452	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación del techo de 10 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	02-05-2017	28-09-2017	2,492,719.00	2,492,718.72	2,492,718.72	2,492,718.72	2,396,844.92	2,396,844.92	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688456	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-12-2016	06-04-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	785,201.70	785,201.70	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688457	Stec, General Emiliano Zapata, Construcción de 1 taller de la industria del vestido	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	22-03-2017	19-07-2017	1,517,211.00	1,514,783.04	1,514,783.04	1,514,783.04	1,456,522.16	1,456,522.16	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688458	Stec, Justo Sierra Méndez, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-01-2017	05-05-2017	823,680.00	823,680.00	823,680.00	823,680.00	792,000.00	792,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688462	Prim, Francisco I. Madero, Construcción y equipamiento de un aula y techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	06-01-2017	05-05-2017	1,556,044.00	1,556,043.62	1,556,043.62	1,556,043.62	1,496,195.79	1,496,195.79	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688463	Secg. No. 0221 Amado Nervo, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	01-08-2016	29-10-2016	599,039.00	599,039.00	599,039.00	599,039.00	575,999.12	575,999.12	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688464	Jn, Felipe Villanueva, Construcción de sanitarios, rehabilitación de tres aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	07-12-2016	05-04-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	892,459.34	892,459.34	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688465	Jn, Francisco Gabilondo Soler, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-07-2016	21-11-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	633,524.13	633,524.13	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688466	Jn, Leona Vicario, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	662,474.13	662,474.13	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688467	Jn, Lev Semionovich Vigotsky, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-12-2016	05-04-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	766,769.54	766,769.54	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688468	Stec, Gral. Felipe Angeles Ramírez, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-06-2017	16-09-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	672,517.94	672,517.94	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688469	Jn, Manuel M. Ponce, Construcción de un aula y dirección escolar y sanitarios.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	13-10-2016	09-02-2017	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,143,328.23	1,143,328.23	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688470	Jn, Rafael Solana, Construcción y equipamiento de un aula y construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	250	13-10-2016	09-02-2017	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,198,372.07	1,198,372.07	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688471	Jn, Texopilli 2000, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	01-08-2016	28-11-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	782,313.33	782,313.33	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688472	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	06-01-2017	05-04-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	383,999.67	383,999.67	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688473	Prim, Centenario del Ejército Mexicano, Construcción de un aula y un techumbre.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	08-12-2016	06-04-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	812,971.49	812,971.49	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688474	Prim, Carlos Hank González, Construcción de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-03-2017	19-06-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	615,540.20	615,540.20	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688475	Prim, Gral. Emiliano Zapata, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-03-2017	19-06-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	628,071.44	628,071.44	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689728	Jn, Xochipilli, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	101,432.00	101,432.00	101,432.00	101,432.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689730	Jn, Tierra y Libertad, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	126,678.00	126,677.87	126,677.87	126,677.87	87,603.45	87,603.45	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689731	Prim, Rafael Ramírez, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,200.00	1,199,199.60	1,199,199.60	1,199,199.60	1,161,416.59	1,161,416.59	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689732	Prim, Constitución de 1917, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-07-2016	21-11-2016	1,164,969.00	1,164,969.00	1,164,969.00	1,164,969.00	1,114,352.52	1,114,352.52	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689737	Prim, Profr. Victoriano Granados Basurto, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	10-04-2017	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	124,050.86	124,050.86	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689738	Prim, José Vasconcelos, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-07-2016	21-11-2016	1,190,605.00	1,190,605.00	1,190,605.00	1,190,605.00	1,138,959.06	1,138,959.06	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689744	Prim, Isidro Fabela, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-07-2016	10-11-2016	1,197,967.00	1,197,966.58	1,197,966.58	1,197,966.58	1,161,739.69	1,161,739.69	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689746	Prim, Alfonso Reyes, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-05-2017	04-09-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,162,172.70	1,162,172.70	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689750	Prim, Poeta Josué Mirlo, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-07-2016	21-11-2016	1,159,059.00	1,159,059.00	1,159,059.00	1,159,059.00	1,123,110.07	1,123,110.07	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689751	Prim, Niños Héroes de Chapultepec, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-07-2016	10-11-2016	1,217,577.00	1,217,577.00	1,217,577.00	1,217,577.00	1,181,628.04	1,181,628.04	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689752	Prim, Frida Kahlo, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-07-2016	10-11-2016	1,030,560.00	1,030,559.63	1,030,559.63	1,030,559.63	994,610.49	994,610.49	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689753	Prim, Hermanos Serdán, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-07-2016	10-11-2016	1,198,995.00	1,198,995.00	1,198,995.00	1,198,995.00	1,160,726.30	1,160,726.30	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689754	Prim, Estado de México, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-07-2016	10-11-2016	1,177,540.00	1,177,540.00	1,177,540.00	1,177,540.00	1,129,360.67	1,129,360.67	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689755	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,863.00	1,199,862.99	1,199,862.99	1,199,862.99	1,163,913.56	1,163,913.56	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689756	Prim, Cultura Azteca, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-07-2016	10-11-2016	1,198,840.00	1,198,840.00	1,198,840.00	1,198,840.00	1,162,890.85	1,162,890.85	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689757	Prim, Francisco I. Madero, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-07-2016	21-11-2016	1,199,358.00	1,199,358.00	1,199,358.00	1,199,358.00	1,155,420.11	1,155,420.11	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689758	Prim, Altigracia Mercado, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-07-2016	21-11-2016	1,198,924.00	1,198,924.00	1,198,924.00	1,198,924.00	1,145,506.18	1,145,506.18	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689759	Prim, Dr. Sergio Valdés Arias, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-07-2016	10-11-2016	1,195,948.00	1,195,948.00	1,195,948.00	1,195,948.00	1,159,998.90	1,159,998.90	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689760	Prim, Octavio Paz, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-07-2016	21-11-2016	1,190,316.00	1,190,315.55	1,190,315.55	1,190,315.55	1,135,939.88	1,135,939.88	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689761	Prim, Benito Juárez, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,888.00	1,199,887.53	1,199,887.53	1,199,887.53	1,163,938.38	1,163,938.38	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689766	Stv, José María Morelos y Pavón, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-07-2016	21-11-2016	1,198,983.00	1,198,983.00	1,198,983.00	1,198,983.00	1,160,703.15	1,160,703.15	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689769	Stv, Cuauhtémoc, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-07-2016	10-11-2016	1,196,784.00	1,196,784.00	1,196,784.00	1,196,784.00	1,160,835.06	1,160,835.06	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689770	Prim, Nicolás Romero, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,884.00	1,199,884.00	1,199,884.00	1,199,884.00	1,163,934.85	1,163,934.85	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689771	Prim, Lic. Benito Juárez García, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-12-2016	03-04-2017	1,199,830.00	1,199,830.00	1,199,830.00	1,199,830.00	1,163,880.98	1,163,880.98	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689772	Prim, Escudo Nacional, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-07-2016	10-11-2016	939,333.00	939,332.71	939,332.71	939,332.71	903,383.56	903,383.56	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688477	Prim, Mariano Matamoros, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-03-2017	19-06-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	521,640.76	521,640.76	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688486	Prim, Francisco I. Madero, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	908,591.00	908,591.00	908,591.00	908,591.00	873,645.50	873,645.50	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688493	Secg, No. 0864 Benito Juárez García, Construcción de techumbre y rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,296,000.00	1,296,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688499	Jn, Rosa Ceron Ortega, Construcción de servicio sanitario y techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,041,097.37	1,041,097.37	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688504	Prim, Dr. Héctor Pérez Martínez, Construcción de 2 aulas, construcción de módulos de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	07-12-2016	05-04-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	946,736.49	946,736.49	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688505	Stv, Netzahualcóyotl, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	01-03-2017	29-05-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	985,800.09	985,800.09	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688509	Jn, Tonatiuh, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación de servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	13-10-2016	10-01-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	462,475.18	462,475.18	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688510	Secg, No. 0212 Belisario Domínguez, Construcción de techumbre y rehabilitación de instalación eléctrica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	973,396.00	973,395.96	973,395.96	973,395.96	935,957.65	935,957.65	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688514	Jn, Luis Camarena González, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	714,779.93	714,779.93	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688515	Jn, Manuel de Olaguibel, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	735,579.97	735,579.97	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688520	Jn, Alejandro Fleming, Construcción de servicio sanitarios y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,037,189.47	1,037,189.47	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688521	Jn, Fernando de Alva Ixtlixochitl, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.00	1,082,816.43	1,082,816.43	1,082,816.43	1,041,169.65	1,041,169.65	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688523	Jn, Cristóbal Colón, Construcción y equipamiento de un aula y barda perimetral, dotar de mobiliario escolar.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	01-08-2016	28-11-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	960,762.64	960,762.64	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688524	Prim, 16 de Septiembre, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-02-2017	20-06-2017	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	869,273.30	869,273.30	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688526	Prim, Lic Benito Juárez, Construcción de sanitarios y cercado	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	25-07-2016	22-10-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	559,110.92	559,110.92	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688527	Prim, Mariano Matamoros, Construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	01-08-2016	29-10-2016	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	382,277.01	382,277.01	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688528	Stec, Niños Héroes, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-10-2016	10-01-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	787,819.78	787,819.78	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688532	Jn, Agustín Yáñez, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	12-07-2016	10-10-2016	450,970.00	450,970.00	450,970.00	450,970.00	433,625.11	433,625.11	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688536	Jn, Carlos Pacheco, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-11-2016	07-03-2017	659,129.00	659,129.00	659,129.00	659,129.00	633,778.17	633,778.17	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688537	Jn, Estado de México, Construcción de techumbre y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	1,075,832.00	1,075,831.75	1,075,831.75	1,075,831.75	1,034,453.61	1,034,453.61	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688538	Jn, Estefanía Castañeda Núñez de Caceres, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	1,082,807.00	1,082,806.60	1,082,806.60	1,082,806.60	1,041,160.19	1,041,160.19	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688539	Jn, Felipe Villanueva, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-07-2016	24-11-2016	902,928.00	902,927.76	902,927.76	902,927.76	868,199.76	868,199.76	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688555	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de un aula y techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	13-10-2016	09-02-2017	1,302,912.00	1,302,912.00	1,302,912.00	1,302,912.00	1,252,800.13	1,252,800.13	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688556	Secg, No. 0376 Cuauhtémoc, Construcción techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	1,397,717.00	1,397,717.00	1,397,717.00	1,397,717.00	1,343,958.98	1,343,958.98	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688557	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de dos aulas y rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-10-2016	10-01-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	727,430.51	727,430.51	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689773	Prim, Nezahualcóyotl, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-07-2016	21-11-2016	1,196,871.00	1,196,870.56	1,196,870.56	1,196,870.56	1,154,175.89	1,154,175.89	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689774	Prim, Evolución Campesina, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-07-2016	21-11-2016	1,199,048.00	1,199,048.00	1,199,048.00	1,199,048.00	1,148,522.50	1,148,522.50	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689775	Prim, Mariano Matamoros, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-07-2016	10-11-2016	1,197,287.00	1,197,286.59	1,197,286.59	1,197,286.59	1,161,337.45	1,161,337.45	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689776	Prim, Independencia, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-07-2016	21-11-2016	1,194,870.00	1,194,869.60	1,194,869.60	1,194,869.60	1,158,920.46	1,158,920.46	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689780	Prim, Gral. Salvador Alvarado, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	10-04-2017	171,671.00	171,671.00	171,671.00	171,671.00	135,721.86	135,721.86	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689781	Prim, Juan Escutia, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,884.00	1,199,884.00	1,199,884.00	1,199,884.00	1,163,934.85	1,163,934.85	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689782	Prim, José María Morelos y Pavón, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-07-2016	21-11-2016	1,161,907.00	1,161,906.62	1,161,906.62	1,161,906.62	1,125,957.47	1,125,957.47	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689783	Prim, Amado Nervo, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-07-2016	21-11-2016	1,197,187.00	1,197,187.00	1,197,187.00	1,197,187.00	1,161,238.33	1,161,238.33	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689784	Prim, Gustavo Baz Prada, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,860.00	1,199,859.73	1,199,859.73	1,199,859.73	1,163,910.59	1,163,910.59	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689785	Prim, 20 de Noviembre, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-07-2016	21-11-2016	1,182,597.00	1,182,597.00	1,182,597.00	1,182,597.00	1,146,647.89	1,146,647.89	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689786	Prim, Tierra y Libertad, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-07-2016	21-11-2016	1,198,523.00	1,198,523.00	1,198,523.00	1,198,523.00	1,148,580.67	1,148,580.67	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689787	Prim, Carlos Hank González, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-07-2016	24-11-2016	1,214,168.00	1,214,167.69	1,214,167.69	1,214,167.69	1,174,789.44	1,174,789.44	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689788	Prim, Benita Galeana, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-07-2016	10-11-2016	1,195,472.00	1,195,471.80	1,195,471.80	1,195,471.80	1,159,522.66	1,159,522.66	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689790	Prim, Profr. Otilio Montaña, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-07-2016	21-11-2016	1,198,759.00	1,198,759.00	1,198,759.00	1,198,759.00	1,162,810.00	1,162,810.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689791	Prim, Ignacio Allende, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-07-2016	21-11-2016	1,198,841.00	1,198,841.00	1,198,841.00	1,198,841.00	1,162,891.88	1,162,891.88	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689792	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-12-2016	03-04-2017	1,199,824.00	1,199,824.00	1,199,824.00	1,199,824.00	1,155,626.85	1,155,626.85	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689793	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-12-2016	03-04-2017	1,199,528.00	1,199,527.92	1,199,527.92	1,199,527.92	1,145,357.43	1,145,357.43	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689794	Prim, Fray Pedro de Gante, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-12-2016	03-04-2017	1,198,676.00	1,198,676.00	1,198,676.00	1,198,676.00	1,162,727.12	1,162,727.12	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689795	Prim, Emiliano Zapata, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-12-2016	03-04-2017	1,199,098.00	1,199,098.00	1,199,098.00	1,199,098.00	1,163,149.08	1,163,149.08	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689796	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-12-2016	03-04-2017	1,199,995.00	1,199,994.99	1,199,994.99	1,199,994.99	1,159,720.73	1,159,720.73	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689797	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-12-2016	03-04-2017	1,199,904.00	1,199,903.51	1,199,903.51	1,199,903.51	1,163,954.37	1,163,954.37	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689799	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-12-2016	03-04-2017	1,199,687.00	1,199,687.00	1,199,687.00	1,199,687.00	1,163,738.34	1,163,738.34	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689805	Prim, María del Carmen Serdán, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-12-2016	03-04-2017	1,199,410.00	1,199,410.00	1,199,410.00	1,199,410.00	1,163,460.90	1,163,460.90	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689806	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-07-2016	21-11-2016	1,197,051.00	1,197,051.00	1,197,051.00	1,197,051.00	1,161,102.18	1,161,102.18	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688564	Jn, Manuel Saavedra, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-07-2016	08-11-2016	748,800.00	748,800.00	748,800.00	748,800.00	720,000.01	720,000.01	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688576	Prim, Unión Campesina, Construcción de techumbre y rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-03-2017	10-07-2017	1,648,260.00	1,648,260.00	1,648,260.00	1,648,260.00	1,584,865.80	1,584,865.80	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688583	Cbt, CBT Capulhuac, Construcción y equipamiento de 6 aulas U1-C, un módulo sanitario, laboratorio de usos múltiples, taller de cómputo y área administrativa	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	1000	26-10-2016	24-04-2017	11,662,469.00	11,662,469.00	11,662,469.00	11,662,469.00	8,843,658.54	8,843,658.54	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688586	Cbt, CBT Chiautla (Complemento), Construcción y equipamiento de 4 aulas U2-C P.A., un laboratorio de idiomas U2-C P.B., una biblioteca U2-C P.A. y dos canchas de usos múltiples.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	700	09-01-2017	07-07-2017	7,850,000.00	7,850,000.00	7,850,000.00	7,850,000.00	6,646,051.27	6,646,051.27	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688587	Cobaem, COBAEM Plantel 03 Chimalhuacan, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-01-2017	05-04-2017	363,364.00	363,364.00	363,364.00	363,364.00	348,827.24	348,827.24	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688588	Cobaem, COBAEM Plantel 24 Chimalhuacan II, Mejoramiento de la obra exterior, construcción de 420 ml de barda perimetral, una bodega y una caseta de vigilancia	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	300	21-08-2017	17-01-2018	2,349,000.00	2,349,000.00	2,349,000.00	2,349,000.00	2,248,086.94	2,248,086.94	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688589	Conalep, CONALEP Plantel Cuautitlán, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	200	22-03-2017	19-07-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	833,698.79	833,698.79	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688597	Conalep, CONALEP Plantel Ecatepec III, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	200	07-12-2016	05-04-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,729,910.98	1,729,910.98	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688598	Cobaem, COBAEM Plantel 49 El Oro, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-01-2017	05-04-2017	706,867.00	706,867.00	706,867.00	706,867.00	679,680.00	679,680.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688599	Cobaem, COBAEM Plantel 17 Huixquilucan II, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-01-2017	05-04-2017	626,100.00	625,098.24	625,098.24	625,098.24	601,055.99	601,055.99	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688600	Conalep, CONALEP Plantel Huixquilucan, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	200	22-03-2017	19-07-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,897,708.83	1,897,708.83	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688610	Conalep, CONALEP Plantel del Sol , Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	200	19-06-2017	16-10-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,062,161.32	1,062,161.32	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688614	Prepa, Preparatoria Oficial No. 20 (Complemento), Construcción y equipamiento de área administrativa U1-C, biblioteca U1-C, módulo sanitario U1-C y plaza cívica de 600 m2	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	500	09-01-2017	07-06-2017	4,140,072.00	4,140,072.00	4,140,072.00	4,140,072.00	3,980,838.44	3,980,838.44	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688615	Prepa, Preparatoria Oficial No. 297, Construcción y equipamiento de 5 aulas U2-C P.B, 4 aulas U2-C P.A., un taller de cómputo U2-C, un laboratorio de usos múltiples U1-C, área administrativa U2-C, biblioteca U2-C, una cafetería U1-C, un módulo de escaleras, auditorio U1-C p/150, una cancha de usos múltiples, una plaza cívica de 600 m2, un módulo de sanitarios U2-C y 300 mtrs de malla perimetral.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	1850	26-10-2016	24-03-2017	19,916,329.00	19,916,329.00	19,916,329.00	19,916,329.00	14,031,180.09	14,031,180.09	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688637	Cobaem, COBAEM Plantel 04 Valle de Chalco, Mejoramiento de la obra exterior, construcción de 380 ml de barda, rehabilitacion de 160 ml de barda y construcción de 2000m2 de andadores	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	200	04-05-2017	30-09-2017	3,858,000.00	3,858,000.00	3,858,000.00	3,858,000.00	2,023,439.34	2,023,439.34	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688638	Cobaem, COBAEM Plantel 34 Villa del Carbón, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	01-03-2017	28-06-2017	1,382,266.00	1,382,265.74	1,382,265.74	1,382,265.74	1,329,101.65	1,329,101.65	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688639	Cobaem, COBAEM Plantel 01 Zinacantanec, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-01-2017	05-04-2017	675,550.00	675,550.00	675,550.00	675,550.00	649,567.67	649,567.67	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688640	Cobaem, COBAEM Plantel 28 Zinacantepec II, Construcción y equipamiento de tres aulas, biblioteca, bodega, escalera, impermeabilización de edificios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	450	26-10-2016	24-04-2017	5,926,243.00	4,498,593.47	4,498,593.47	4,498,593.47	4,325,570.64	4,325,570.64	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688642	Normal, Normal de Atlacomulco Profesora Evangelina Alcantar, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	21-12-2016	19-06-2017	2,650,500.00	2,650,500.00	2,650,500.00	2,650,500.00	1,944,896.79	1,944,896.79	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688643	Normal, Normal de Coatepec Harinas, Construcción de auditorio de 8 E.E. U-1C y techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	200	25-06-2018	21-12-2018	3,195,000.00	3,195,000.00	3,195,000.00	3,195,000.00	2,839,011.45	2,839,011.45	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688665	Secg, No. 0145 Emiliano Zapata, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-01-2017	05-04-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	715,995.62	715,995.62	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689807	Prim, Cuauhtémoc, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	12-12-2016	10-04-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,164,050.85	1,164,050.85	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689813	Prim, Gral. José Vicente Villada, Techumbre, rehabilitación de cancha y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	17-04-2017	14-08-2017	1,053,836.00	1,053,835.51	1,053,835.51	1,053,835.51	1,053,683.62	1,053,683.62	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689814	Jn, Martín Luis Guzmán, Construcción de techumbre y 1 aula con mobiliario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	150	07-04-2017	04-08-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,238,730.50	1,238,730.50	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689835	Jn, José María Luis Mora, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	50	28-04-2017	26-07-2017	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	463,430.51	463,430.51	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689865	Prim, Lic. Emilio Chuayffet Chemor, Instalación de bebederos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689866	Prim, Felipe Villanueva, Instalación de bebederos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689869	Prim, Emiliano Zapata, Instalación de bebederos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688519	Stec, Andrés Alvaro García, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	300	06-01-2017	05-05-2017	1,572,480.00	1,572,480.00	1,572,480.00	1,572,480.00	1,512,000.00	1,512,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688574	Prim, 20 de Noviembre, Construcción de techumbre y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	27-02-2017	26-06-2017	1,650,296.00	1,650,295.90	1,650,295.90	1,650,295.90	1,586,822.98	1,586,822.98	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688575	Prim, Mariano Riva Palacio, Construcción de comedor y rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	13-03-2017	10-07-2017	1,653,493.00	1,642,139.09	1,642,139.09	1,642,139.09	1,578,979.89	1,578,979.89	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688577	Stec, E.S.T.I.C. No. 0020 Narciso Bassols, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	50	22-03-2017	19-06-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	610,480.01	610,480.01	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688578	Cbt, CBT No. 4 Almoloya de Juárez, Construcción y equipamiento de 3 aulas U2-C P.P., 3 aulas U2-C P.A., módulo de escaleras, módulo de sanitarios U1-C, laboratorio de cómputo U1-C, laboratorio de usos múltiples U1-C, cancha de usos múltiples y plaza cívica de 600 m2	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	1200	09-01-2017	07-07-2017	6,904,620.00	6,904,619.76	6,904,619.76	6,904,619.76	6,124,121.65	6,124,121.65	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688584	Prepa, Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Capulhuac, Construcción y equipamiento de 3 aulas U2-C P.B., 3 aulas U2-C P.A., módulo de escaleras, módulo de sanitarios U1-C, laboratorio de cómputo U1-C, laboratorio de usos múltiples U1-C, cancha de usos múltiples y plaza cívica de 600 m2	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	1200	21-12-2016	18-07-2017	10,411,052.00	10,411,052.00	10,411,052.00	10,411,052.00	7,399,764.80	7,399,764.80	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688585	Cbt, CBT Chapa de Mota (Complemento), Construcción y equipamiento de cuatro aulas U-1C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	200	13-03-2017	10-07-2017	1,880,069.00	1,880,068.77	1,880,068.77	1,880,068.77	1,807,758.44	1,807,758.44	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688590	Conalep, CONALEP Plantel Ing. Bernardo Quintana Arriola, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería. Equipamiento de computadoras para los laboratorios de informática	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	200	05-09-2016	02-01-2017	2,235,245.00	2,235,245.00	2,235,245.00	2,235,245.00	1,695,040.14	1,695,040.14	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688591	Prepa, Preparatoria Oficial No. 255 (Complemento), Construcción de módulo sanitario U-1C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	200	31-08-2016	28-12-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688592	Cobaem, COBAEM Plantel 02 Ecatepec, Impermeabilización de edificios y rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	745,682.00	745,681.68	745,681.68	745,681.68	717,001.62	717,001.62	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688593	Cobaem, COBAEM Plantel 23 Ecatepec III, Construcción y equipamiento de una sala de maestros e impermeabilización y andadores	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	22-08-2016	19-12-2016	2,105,928.00	2,105,928.00	2,105,928.00	2,105,928.00	1,686,563.37	1,686,563.37	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688594	Conalep, CONALEP Plantel Ciudad Azteca, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	200	07-12-2016	05-04-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,307,800.58	1,307,800.58	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688595	Conalep, CONALEP Plantel Ecatepec I, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	200	07-12-2016	05-04-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,443,388.02	1,443,388.02	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688596	Conalep, CONALEP Plantel Ecatepec II, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	200	07-12-2016	05-04-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,592,008.06	1,592,008.06	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688607	Cecytem, CECYTEM Plantel Nezahualcóyotl, Obra exterior que consiste en 1000 m² de estacionamiento	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,089,659.75	1,089,659.75	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688608	Cecytem, CECYTEM Plantel Nezahualcóyotl II, Construcción y equipamiento de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	600	21-12-2016	18-07-2017	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	5,992,957.42	5,992,957.42	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688611	Cobaem, COBAEM Plantel 15 Nicolás Romero, Construcción y equipamiento de dos aulas, biblioteca, bodega y rehabilitación de núcleo sanitario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	300	09-01-2017	07-06-2017	4,474,955.00	4,474,955.00	4,474,955.00	4,474,955.00	3,129,480.02	3,129,480.02	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688612	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acomedida, barda perimetral y cisterna.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	1500	01-12-2016	28-06-2017	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	15,094,781.75	15,094,781.75	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688613	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acomedida, barda perimetral y cisterna.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	1500	01-12-2016	28-06-2017	17,797,583.00	17,797,583.00	17,797,583.00	17,797,583.00	17,113,705.00	17,113,705.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689817	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Rehabilitación de servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	16-12-2016	15-03-2017	490,500.00	490,500.00	490,500.00	490,500.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689818	Prim, Leona Vicario, Construcción de una cancha de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	01-02-2017	01-05-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	441,674.24	441,674.24	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689819	Jn, Benito Juárez García, Construcción de la barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-05-2017	15-08-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	417,608.58	417,608.58	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689820	Prim, Profr. Roberto García Morelo Rivero, Rehabilitación de servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-04-2017	26-07-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689822	Prim, Lic. Andrés Molina Enriquez, Terminación de barda perimetral (20 ml)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2016	26-01-2017	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	68,000.44	68,000.44	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689824	Prim, Lic. César Camacho Quiroz, Terminación de construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	16-12-2016	15-03-2017	323,000.00	323,000.00	323,000.00	323,000.00	287,169.96	287,169.96	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689827	Cam, Nueva Creación, AGM-0925, Terminación de la construcción de cuatro aulas, dirección, taller de psicomotricidad, taller de panadería, cocina-comedor, servicios sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	16-12-2016	13-02-2017	221,000.00	221,000.00	221,000.00	221,000.00	104,277.45	104,277.45	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689829	Prim, Cor. Filiberto Gómez Díaz, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	01-02-2017	01-05-2017	349,000.00	349,000.00	349,000.00	349,000.00	346,744.01	346,744.01	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689830	Stv, Adolfo López Mateos, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	16-12-2016	13-02-2017	286,000.00	286,000.00	286,000.00	286,000.00	280,201.04	280,201.04	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689831	Cam, CAM No. 8 Laura Méndez de Cuenca, Pintura general y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	16-12-2016	15-03-2017	406,000.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	371,518.05	371,518.05	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689838	Prim, Libertad, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	10-03-2017	07-06-2017	560,000.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	432,352.98	432,352.98	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689839	Prim, Rodolfo Sánchez García, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-04-2017	25-08-2017	858,566.00	858,565.82	858,565.82	858,565.82	739,598.76	739,598.76	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689840	Secg, M. Plata, Instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, gas y suministro en el plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-05-2017	20-07-2017	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	122,987.14	122,987.14	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689847	Cam, No. 17 Margarita Gómez Palacios, Terminación de rehabilitación y mantenimiento de espacios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-09-2017	02-11-2017	831,539.00	831,538.99	831,538.99	831,538.99	583,472.77	583,472.77	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689848	Prim, Cuauhtémoc, Instalación de bebederos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688616	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acomedida, barda perimetral y cisterna.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	1500	02-12-2016	29-06-2017	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	14,616,929.44	14,616,929.44	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688617	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acomedida, barda perimetral y cisterna.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	1500	02-12-2016	29-06-2017	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	15,229,562.28	15,229,562.28	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688619	Cecytem, CECYTEM Plantel Tecamac, Construcción y equipamiento de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	600	19-12-2016	17-07-2017	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	6,240,399.38	6,240,399.38	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688620	Cobaem, COBAEM Plantel 35 Tecamac II, Construcción y equipamiento de bodega, impermeabilización de edificios, rehabilitación de sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	12-06-2017	09-10-2017	1,830,879.00	1,830,879.00	1,830,879.00	1,830,879.00	1,760,460.74	1,760,460.74	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688621	Cobaem, COBAEM Plantel 41 Temascalcingo (Complemento), Construcción de cancha de usos múltiples y cisterna	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	200	31-08-2016	28-12-2016	549,120.00	549,119.98	549,119.98	549,119.98	527,999.98	527,999.98	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688622	Cobaem, COBAEM Plantel 66 Temascalcingo II, Rehabilitación de espacios y dos núcleos de servicios sanitarios e impermeabilizar	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	04-05-2017	30-09-2017	3,202,110.00	3,202,110.00	3,202,110.00	3,202,110.00	2,913,855.59	2,913,855.59	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688623	Prepa, Preparatoria Oficial No. 317 (Complemento), Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-01-2017	05-04-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	430,408.44	430,408.44	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688624	Cobaem, COBAEM Plantel 26 Tenancingo, Construcción y equipamiento de dos aulas, sala de maestros e impermeabilización, cubierta y andadores	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	200	09-01-2017	07-06-2017	3,029,299.00	3,029,299.00	3,029,299.00	3,029,299.00	2,912,787.97	2,912,787.97	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688625	Cbt, CBT Alexander Weiner, Construcción y equipamiento de 3 aulas U1-C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	150	31-08-2016	28-12-2016	1,607,511.00	1,607,510.69	1,607,510.69	1,607,510.69	1,545,683.35	1,545,683.35	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688626	Cecytem, CECYTEM Plantel Tepotzotlán, Construcción y equipamiento de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	600	20-09-2017	16-02-2018	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	7,353,180.44	7,353,180.44	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688627	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acomedida, barda perimetral y cisterna.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	1500	06-12-2016	03-07-2017	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	14,893,873.30	14,893,873.30	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688628	Cobaem, COBAEM Plantel 43 Texcoco, Construcción y equipamiento de dos aulas, taller de cómputo, área administrativa, biblioteca, impermeabilización de edificios, barda perimetral y cubierta de oalvateia	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	500	16-01-2017	14-07-2017	7,378,973.00	7,378,973.00	7,378,973.00	7,378,973.00	5,565,675.54	5,565,675.54	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688629	Prepa, Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Texcoco, Construcción y equipamiento de 4 aulas U2-C P.B., 4 aulas U2-C P.A., un módulo de escaleras, un módulo sanitario U1-C, un laboratorio de cómputo y un LUM U1-C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	1100	16-01-2017	14-07-2017	9,512,740.00	9,512,740.00	9,512,740.00	9,512,740.00	6,461,178.88	6,461,178.88	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688630	Prepa, Preparatoria Oficial No. 188, Construcción y equipamiento de un aula estructura U1-C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	50	05-09-2016	03-12-2016	735,000.00	735,000.00	735,000.00	735,000.00	453,191.21	453,191.21	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688631	Prepa, Preparatoria Oficial No. 182, Construcción y equipamiento de cuatro aulas U1-C, biblioteca, módulo de sanitarios, laboratorio de idiomas y área administrativa	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	800	16-01-2017	14-08-2017	10,600,000.00	10,600,000.00	10,600,000.00	10,600,000.00	8,671,910.60	8,671,910.60	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688632	Cbt, CBT Adolfo López Mateos, AGM-0847, Construcción de 6 aulas U2-C P.B., 6 aulas U2-C P.A., módulo de escaleras, 2 módulos sanitarios U2-C, un laboratorio de usos múltiples U1-C, un laboratorio de cómputo U1-C, un laboratorio de idiomas U1-C, una biblioteca U1-C, área administrativa U1-C, dos canchas de usos múltiples, plaza cívica de 600 m2, cafetería U1-C y bodega.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	2400	21-02-2017	19-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688633	Cbt, CBT No. 7 San Juan Tlilapa, Construcción y equipamiento de 6 aulas U1-C, un módulo sanitario, laboratorio de usos múltiples, taller de cómputo y área administrativa	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	1000	19-12-2016	17-07-2017	11,662,469.00	11,662,469.00	11,662,469.00	11,662,469.00	8,338,820.41	8,338,820.41	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688634	Cobaem, COBAEM Plantel 06 Toluca, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-01-2017	05-04-2017	604,000.00	604,000.00	604,000.00	604,000.00	579,835.32	579,835.32	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689875	Cam, No. 9 Margarita Gómez Palacio, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-03-2017	03-06-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	290,591.33	290,591.33	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688635	Cobaem, COBAEM Plantel 07 Toluca II, Construcción y equipamiento de dos aulas e impermeabilización de edificios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	05-09-2016	02-01-2017	1,820,695.00	1,820,695.00	1,820,695.00	1,820,695.00	1,420,146.47	1,420,146.47	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688636	Cobaem, COBAEM Plantel 55 Toluca IV, Construcción de cancha de usos múltiples y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	844,071.00	844,071.00	844,071.00	844,071.00	811,607.04	811,607.04	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688641	Univ, Universidad Estatal del Valle de Toluca extensión Amanalco, AGM-0048, Terminación de la construcción de una unidad de estudios superiores	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	16-01-2017	13-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	18,686,401.89	18,686,401.89	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688644	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores, Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental Tipo II	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	10-10-2016	08-05-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	17,186,305.33	17,186,305.33	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688645	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental tipo II (tecnológicos)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	16-01-2017	13-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	14,186,711.57	14,186,711.57	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688646	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental tipo II (tecnológicos)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	16-01-2017	14-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	15,344,560.88	15,344,560.88	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688647	Univ, Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, Construcción del Centro de Investigación e Innovación de Productos Cárnicos y Formación Universitaria, primera etapa, en la Extensión de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	08-08-2016	03-02-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	15,213,822.90	15,213,822.90	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688648	Univ, Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental Tipo II	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-09-2016	25-04-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	16,350,892.46	16,350,892.46	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688649	Normal, Normal de Tecamac, Construcción de auditorio de 8 E.E. U-1C, servicios sanitarios (mujeres) U-1C y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	12-06-2017	08-11-2017	3,260,000.00	3,260,000.00	3,260,000.00	3,260,000.00	3,122,787.16	3,122,787.16	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688650	Univ, Universidad Politécnica de Tecamac, Construcción de un edificio de docencia de dos niveles	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-11-2016	26-06-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	18,037,906.70	18,037,906.70	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688652	Normal, Normal de Tejupilco, Construcción de 5 aulas, servicios sanitarios estructura regional y rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	450	14-06-2017	10-11-2017	2,980,000.00	2,980,000.00	2,980,000.00	2,980,000.00	2,798,341.48	2,798,341.48	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688653	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de edificio tipo unidad de docencia de 2 niveles, el cual incluye aulas, área administrativa, cubículos, laboratorios (construcción y equipamiento acorde a la oferta educativa), auditorio, escaleras y servicios sanitarios.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-12-2016	17-07-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	15,449,695.67	15,449,695.67	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688654	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Terminación del tercer nivel de aulas y equipamiento de la unidad	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-03-2017	08-09-2017	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	9,179,953.73	9,179,953.73	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688658	Univ, Universidad Politécnica del Valle de México, Construcción de Gimnasio Auditorio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	16-01-2017	14-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	16,627,094.77	16,627,094.77	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688660	Prim, General Emiliano Zapata, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-01-2017	05-05-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688667	Jn, Luisa Isabel Campos de Jiménez Cantú, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	700,154.45	700,154.45	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688669	Stv, No. 0567 Rafael Ramírez, Construcción de dos aulas y techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	23-03-2017	20-07-2017	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,220,652.26	1,220,652.26	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688670	Jn, Héroes de la Independencia, Construcción de módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	326,841.97	326,841.97	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688671	Prim, Dr. Agustín Rivera y Sanromán, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	06-03-2017	250,000.00	249,599.97	249,599.97	249,599.97	239,999.97	239,999.97	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688672	Prim, Hermanos Flores Magón, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	299,520.00	299,520.00	299,520.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688673	Jn, Mariano Matamoros, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-04-2017	491,566.00	491,566.00	491,566.00	491,566.00	472,659.77	472,659.77	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688674	Jn, Leona Vicario, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	272,056.85	272,056.85	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688675	Prim, Guadalupe Victoria, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,087,494.00	1,087,494.00	1,087,494.00	1,087,494.00	1,045,667.47	1,045,667.47	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688676	Stv, No. 0674 José María Luis Mora, Construcción de módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	349,440.00	349,440.00	349,440.00	336,000.00	336,000.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688677	Jn, Alfonso Fabila, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	345,600.00	345,600.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688697	Jn, María Ortega Monroy, Construcción de un módulo de sanitarios y ampliación de la instalación hidráulica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-01-2017	05-04-2017	499,200.00	499,199.99	499,199.99	499,199.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688698	Jn, Axayacatl, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-04-2017	542,279.00	542,278.64	542,278.64	542,278.64	493,032.78	493,032.78	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688699	Jn, Carlos Chávez, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	693,828.91	693,828.91	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688700	Jn, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-04-2017	542,279.00	542,278.64	542,278.64	542,278.64	500,054.15	500,054.15	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688734	Prim, Revolución, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,200,000.00	1,198,079.98	1,198,079.98	1,198,079.98	1,151,999.98	1,151,999.98	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688742	Jn, José Joaquín Fernández de Lizardi, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-04-2017	542,279.00	542,278.64	542,278.64	542,278.64	505,775.35	505,775.35	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688743	Jn, Juan A. Mateos, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	719,999.38	719,999.38	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688744	Jn, Profra. Rosa María Quiroz de Camacho, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	718,964.25	718,964.25	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688745	Secg, No. 1041 Dr. José María Coss, Construcción y equipamiento de 2 aulas, una techumbre y equipamiento	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	23-03-2017	20-07-2017	2,200,000.00	1,798,437.20	1,798,437.20	1,798,437.20	1,729,266.54	1,729,266.54	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688746	Jn, Isadora Dunc An , Construcción de aula de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	06-01-2017	05-04-2017	348,880.00	348,879.53	348,879.53	348,879.53	335,461.09	335,461.09	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688755	Prim, Elsa Córdoba (La Joya) (Nueva Creación), Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-05-2017	18-10-2017	2,751,928.00	2,751,928.00	2,751,928.00	2,751,928.00	2,638,693.01	2,638,693.01	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688756	Prim, Citlalmina, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-04-2017	02-08-2017	1,201,928.00	1,126,013.67	1,126,013.67	1,126,013.67	1,082,705.45	1,082,705.45	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688763	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-03-2017	03-06-2017	870,533.00	870,532.63	870,532.63	870,532.63	837,050.61	837,050.61	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688766	Secg, No. 0766 José Martí, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-05-2017	18-09-2017	2,026,928.00	2,026,928.00	2,026,928.00	2,026,928.00	1,945,847.27	1,945,847.27	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688767	Secg, No. 0943 Wenceslao Victoria Soto, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-05-2017	18-09-2017	2,026,928.00	2,026,928.00	2,026,928.00	2,026,928.00	1,945,847.18	1,945,847.18	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688768	Secg, No. 1121 Rafael Ramírez, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-04-2017	02-08-2017	1,201,928.00	1,123,662.73	1,123,662.73	1,123,662.73	1,080,444.92	1,080,444.92	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688769	Secg, No. 1051 José Martí, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-04-2017	02-08-2017	886,928.00	602,976.70	602,976.70	602,976.70	579,785.27	579,785.27	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688770	Secg. No. 0590 Francisco Villa, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-04-2017	02-08-2017	825,605.00	825,605.00	825,605.00	825,605.00	793,850.96	793,850.96	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688781	Prepa, EPO 282, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-06-2017	09-10-2017	2,101,928.00	2,101,928.00	2,101,928.00	2,101,928.00	1,862,932.29	1,862,932.29	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688782	Jn, José Rubén Romero, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-05-2017	05-08-2017	910,232.00	910,232.00	910,232.00	910,232.00	875,223.19	875,223.19	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688783	Jn, Niños Héroes de Chapultepec, Rehabilitación de pisos de aulas, muros, techos rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-12-2017	05-03-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	259,200.00	259,200.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688786	Prim, Benito Juárez, Rehabilitar los sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-04-2017	03-07-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	86,400.00	86,400.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688787	Jn, Pablo Neruda, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-05-2017	05-08-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	590,490.90	590,490.90	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688788	Jn, 10 de Abril, Rehabilitación del sistema hidráulico y cambio de la herrería de los sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-04-2017	03-07-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,408.98	468,408.98	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688789	Jn, Guadalupe Loaeza, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-04-2017	17-08-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,999.99	767,999.99	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688790	Jn, Pedro Calderón de la Barca, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-04-2017	17-08-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	594,602.05	594,602.05	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688791	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación de sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-04-2017	03-07-2017	299,520.00	299,520.00	299,520.00	299,520.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688792	Jn, Rosario Castellanos, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-02-2017	22-05-2017	525,937.00	525,936.52	525,936.52	525,936.52	505,708.19	505,708.19	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688793	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación general de la institución.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,439,775.97	1,439,775.97	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688794	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación de 2 aulas y mobiliario.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-04-2017	02-08-2017	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,071,901.49	1,071,901.49	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688795	Jn, Unidad San Esteban, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2017	28-12-2017	1,100,000.00	1,098,240.00	1,098,240.00	1,098,240.00	1,056,000.00	1,056,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688798	Jn, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-04-2017	02-08-2017	713,202.00	713,202.00	713,202.00	713,202.00	685,771.33	685,771.33	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688816	Jn, Gabriela Mistral, Construcción de dirección escolar y rehabilitación de sanitarios y fosa séptica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	19-07-2017	648,960.00	648,960.00	648,960.00	648,960.00	624,000.00	624,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688817	Jn, Lic. Isidro Fabela, Construcción y equipamiento de 3 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	21-04-2017	18-08-2017	968,118.00	968,117.97	968,117.97	968,117.97	930,882.67	930,882.67	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688819	Jn, Joaquín Arcadio Pagaza, Mantenimiento general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	19-07-2017	299,518.00	299,518.00	299,518.00	299,518.00	287,998.40	287,998.40	En Ejecución	Validado avances



Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Primer Trimestre 2021



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688820	Jn, Jorge Ibarguengoitia, Rehabilitación de aulas, sanitarios, drenaje	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-04-2017	02-08-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,999.86	767,999.86	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688821	Jn, Mariano Matamoros, Rehabilitación del edificio en general y construcción de barda perimetral.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-04-2017	02-08-2017	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	912,000.00	912,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688822	Secg, No. 0006 José María González Arratia, Construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-05-2017	05-08-2017	798,719.00	798,719.00	798,719.00	798,719.00	767,999.40	767,999.40	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688832	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-04-2017	03-07-2017	298,810.00	298,809.80	298,809.80	298,809.80	287,317.12	287,317.12	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688833	Jn, Gabriel V. Alcocer, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-02-2017	21-06-2017	1,084,557.00	1,082,821.98	1,082,821.98	1,082,821.98	1,041,174.98	1,041,174.98	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688836	Prim, Cis. No. 5 Carmen Serdan, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-02-2017	21-06-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,042,548.76	1,042,548.76	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688838	Normal, Normal de Capulhuac, Construcción de 6 aulas, escaleras U-2C y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	400	21-08-2017	17-01-2018	3,354,925.00	3,354,925.00	3,354,925.00	3,354,925.00	2,742,444.69	2,742,444.69	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688840	Jn, Vicente Riva Palacio, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	31-08-2017	28-11-2017	542,279.00	542,278.64	542,278.64	542,278.64	463,990.76	463,990.76	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688841	Prim, Miguel Hidalgo, Plaza cívica, pintura del edificio escolar	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	19-07-2017	499,200.00	499,199.92	499,199.92	499,199.92	479,999.92	479,999.92	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688846	Jn, Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	19-07-2017	349,440.00	349,439.99	349,439.99	349,439.99	335,999.99	335,999.99	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688847	Jn, Rubén Dario, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-06-2017	16-10-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	853,743.37	853,743.37	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688848	Jn, Leonel Sánchez Zúñiga, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-11-2017	16-03-2018	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	661,958.61	661,958.61	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688849	Jn, Manuel Buendia, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-11-2017	16-03-2018	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	394,151.33	394,151.33	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688850	Jn, Rosario Castellanos, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-08-2017	20-12-2017	1,082,822.00	1,082,821.98	1,082,821.98	1,082,821.98	1,041,174.98	1,041,174.98	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688851	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-08-2017	20-12-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,048,297.03	1,048,297.03	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688853	Prim, Felipe Carrillo Puerto, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-06-2017	16-10-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	924,424.43	924,424.43	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688856	Secg, No. 0092 Lic. Juan Fernández Albarrán, Mejoramiento en general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	19-07-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,050.69	575,050.69	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688864	Prim, Américas, Rehabilitación de la losa del edificio escolar (1 por filtración considerable y 3 por humedad) renovación de módulo de sanitarios.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	19-07-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances



Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Primer Trimestre 2021



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688865	Jn, Hermanas Abasolo, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	19-07-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	332,875.63	332,875.63	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688867	Jn, J. Agustín González, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	09-08-2017	06-11-2017	542,279.00	542,278.64	542,278.64	542,278.64	291,802.22	291,802.22	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688868	Jn, José Rosas Moreno, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-08-2017	06-11-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	720,281.51	720,281.51	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688869	Jn, Manuel Cervantes Imaz, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-04-2017	18-08-2017	929,512.00	929,511.72	929,511.72	929,511.72	893,761.27	893,761.27	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688871	Jn, Xochipilcalli, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-06-2017	19-09-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	891,738.56	891,738.56	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688879	Prim, Emiliano Zapata, Construcción y equipamiento de 2 aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	22-06-2017	19-10-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	849,533.91	849,533.91	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688882	Jn, Niños Héroes, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-11-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	414,024.66	414,024.66	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688883	Secg, No. 0315 Torres Quintero, Construcción de un aula para taller de electricidad y rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	21-04-2017	18-08-2017	784,264.00	784,263.89	784,263.89	784,263.89	754,099.89	754,099.89	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688909	Prim, Sebastian Lerdo de Tejada, Construcción de sanitarios y rehabilitación de espacios educativos.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	04-08-2017	01-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	720,325.71	720,325.71	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688911	Jn, Beatriz Barba de Piña y Chan, Rehabilitación hidráulica y luz del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-11-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	318,903.46	318,903.46	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688914	Cam, No. 31 José Vasconcelos, Construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-08-2017	06-11-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	759,558.15	759,558.15	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688923	Secg, No. 1107 Miguel Hidalgo, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	06-12-2017	05-03-2018	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	520,061.10	520,061.10	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688924	Jn, Pedro Moreno, Construcción y equipamiento de un aula y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	06-12-2017	05-03-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	520,582.14	520,582.14	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688934	Jn, Octavio Paz, Construcción de sanitario, un aula, techumbre y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	350	23-08-2017	20-12-2017	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,295,990.03	1,295,990.03	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688935	Prim, Lic. Mónica Pretelini de Peña, Sanitarios y plaza cívica construcción de sala de cómputo, plaza cívica, cancha de usos múltiples y techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	500	04-08-2017	01-11-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	569,043.10	569,043.10	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688942	Jn, Niños Héroes de Chapultepec, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	04-08-2017	01-11-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	425,274.93	425,274.93	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688943	Prim, 2 de Marzo, Construcción y equipamiento de un aula, así como construcción y equipamiento de unidades de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	250	04-08-2017	01-12-2017	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,007,881.96	1,007,881.96	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688953	Prim, Lic. José Ma. Pino Suárez, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-04-2018	17-08-2018	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	407,368.77	407,368.77	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688956	Segc. No. 0250 Moisés Saénz, Rehabilitar 4 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	725,314.22	725,314.22	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688957	Jn, Maria Curie, Construcción y equipamiento de una aula, acceso y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	25-06-2018	22-09-2018	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	1,332,243.91	1,332,243.91	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688959	Jn, Roberto Guillermo Bunsen, Construcción y equipamiento de 2 aulas, rehabilitación de sanitarios y mejoramiento	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-12-2017	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	769,582.49	769,582.49	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688963	Stv, No. 0711 Gral. José Vicente Villada, Construcción de un aula, barda perimetral y techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	250	18-09-2017	14-02-2018	1,700,000.00	1,695,336.92	1,695,336.92	1,695,336.92	1,630,131.65	1,630,131.65	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688964	Prim, León Guzmán Montes de Oca, Construcción de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-11-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	766,637.74	766,637.74	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688965	Jn, Anexo a la Normal de Tejupilco, Rehabilitación de aulas, sanitarios, cerco perimetral y techumbre, construcción de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	14-09-2017	10-02-2018	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,865,606.82	1,865,606.82	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688969	Prim, Amado Nervo, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-11-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	888,407.12	888,407.12	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688970	Prim, Melchor Ocampo, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	705,211.96	705,211.96	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688971	Stv, Melchor Muzquiz, Construcción barda perimetral, rehabilitación sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-12-2017	998,398.00	998,398.00	998,398.00	998,398.00	959,998.32	959,998.32	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688972	Stv, No. 0713 Amado Nervo, Rehabilitación de sanitarios, construcción de cerco perimetral y techo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	04-08-2017	01-12-2017	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,428,480.20	1,428,480.20	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688973	Segc, No. 0457 Dr. Gustavo Baz Prada, Construcción de taller de cómputo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	04-08-2017	01-12-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	500,145.64	500,145.64	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688974	Prim, Unión y Progreso, Construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	04-08-2017	01-11-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	372,580.33	372,580.33	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688975	Jn, José Solache, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	04-08-2017	01-11-2017	542,279.00	542,278.64	542,278.64	542,278.64	389,242.20	389,242.20	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688976	Prim, Adolfo López Mateos, Rehabilitación de sanitarios, instalación eléctrica y techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-12-2017	975,000.00	971,573.31	971,573.31	971,573.31	934,205.11	934,205.11	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688977	Prim, Benito Juárez, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-06-2018	22-10-2018	975,000.00	975,000.00	975,000.00	975,000.00	178,228.92	178,228.92	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688978	Jn, Ramón López Velarde, Rehabilitación de losa del aula, sanitarios, techumbre y cerco perimetral.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-09-2017	04-01-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	814,050.11	814,050.11	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688979	Jn, José Mariano Mociño, Construcción de dos aulas, baños y techumbre.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	400	06-12-2017	04-05-2018	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	794,195.47	794,195.47	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688980	Segc, No. 0180 José Antonio Alzate, Construcción y equipamiento de un aula y mantenimiento a techos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	04-08-2017	01-12-2017	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,026,304.00	1,026,304.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688981	Prim, Constitución, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-12-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,076,769.75	1,076,769.75	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688982	Prim, Ignacio Allende, Construcción de techumbre, rehabilitación de un aula y construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	25-06-2018	22-10-2018	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,629,060.63	1,629,060.63	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688983	Prim, Ignacio José de Allende, Rehabilitación de tres aulas, techumbre y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-09-2017	12-12-2017	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,569,107.76	1,569,107.76	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688985	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de techumbre en la cancha de fútbol y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	14-09-2017	12-12-2017	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,779,192.05	1,779,192.05	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688986	Jn, Ramón López Velarde, Rehabilitación de sanitarios y sistema de drenaje. contrucción de techumbre en el patio cívico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-12-2017	1,147,656.00	1,147,655.74	1,147,655.74	1,147,655.74	1,103,515.13	1,103,515.13	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688987	Jn, Guadalupe Rhon de Hank González, Rehabilitación sanitarios, aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-11-2017	796,524.00	796,523.97	796,523.97	796,523.97	765,888.43	765,888.43	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688997	Stv, No. 0288 Sebastian Lerdo de Tejada , Construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	04-08-2017	01-11-2017	399,355.00	399,355.00	399,355.00	399,355.00	383,995.21	383,995.21	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689000	Prim, Dr. Gustavo Baz Prada, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	04-08-2017	01-11-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	237,600.00	237,600.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689005	Jn, Profr. Jesús Romero Flores, Terminar la barda perimetral , construcción y equipamiento de 2 aulas y techumbre, rehabilitación de sanitarios y mantenimiento de un aula existentes. mobiliario para las aulas.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-09-2017	11-01-2018	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	1,895,742.96	1,895,742.96	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689009	Jn, Tohui (Niño), Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-11-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	718,829.33	718,829.33	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689011	Jn, Tultitlán, Rehabilitación del plantel y construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-11-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	856,718.18	856,718.18	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689012	Jn, Netzahualcōyotl, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	04-08-2017	01-11-2017	406,611.00	406,611.00	406,611.00	406,611.00	390,972.36	390,972.36	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689014	Stv, No. 0520 Miguel Hidalgo, Rehabilitación del plantel, construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	25-05-2018	22-08-2018	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	637,415.13	637,415.13	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689015	Jn, Niños Héroes, Mobiliario para el plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2016	15-12-2016	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	204,106.84	204,106.84	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689016	Secg, No. 10118 Benemérito de las Américas, Mejoramiento del inmueble	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	02-10-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	280,124.88	280,124.88	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689025	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción y equipamiento de un aula y mejoramiento	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	04-08-2017	01-11-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	778,275.59	778,275.59	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689026	Prim, Niños Héroes, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-11-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	894,816.73	894,816.73	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689027	Prim, Lic. Benito Juárez García, Construcción de un aula, sanitarios y escaleras (U-2C), rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	350	14-02-2018	16-06-2018	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,358,460.66	2,358,460.66	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689028	Jn, Profr. Enrique Gómez Bravo, Construcción de un aula de medios y módulo sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	250	04-08-2017	01-11-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	805,258.37	805,258.37	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689029	Jn, Miguel Hidalgo y Costilla, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	694,903.05	694,903.05	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689030	Prim, Miguel Hidalgo, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	25-06-2018	22-09-2018	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	428,688.87	428,688.87	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689033	Jn, María Montessori, Rehabilitación de aulas, construcción de techumbre y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	04-08-2017	01-11-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	183,600.35	183,600.35	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689060	Normal, Normal de Chalco, Construcción de 4 aulas, escaleras U2C, servicios sanitarios y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	400	08-01-2018	06-06-2018	4,085,500.00	4,085,500.00	4,085,500.00	4,085,500.00	3,869,968.09	3,869,968.09	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689064	Normal, Normal de Ixtlahuaca, Construcción de 5 aulas regionales y rehabilitación de administración	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	250	18-09-2017	14-02-2018	2,485,000.00	2,485,000.00	2,485,000.00	2,485,000.00	1,479,011.20	1,479,011.20	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689065	UES, Universiales Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de espacios para talleres, laboratorios y aulas multiuso	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	500	09-07-2018	04-01-2019	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	18,139,696.97	18,139,696.97	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689071	Normal, Normal No. 4 de Nezahualcóyotl, Construcción de 6 aulas, escaleras U2C y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	400	20-09-2017	16-02-2018	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	1,209,126.80	1,209,126.80	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689072	Univ, Universidad Autónoma del Estado de México, Unidad Academica Profesional Nezahualcóyotl, Remodelación de 12 aulas, 2 talleres, 4 laboratorios, 1 biblioteca, 1 auditorio, 8 oficinas académicas, 2 oficinas administrativas, 3 centros de cómputo, 1 centro de idiomas, 2 áreas comunes, 4 módulos de sanitarios y 1 cafetería	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2016	15-12-2016	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689073	Normal, Normal de San Felipe del Progreso, Construcción de 4 aulas, un aula con sanitario, estructura regional y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	450	18-09-2017	14-02-2018	3,085,000.00	3,085,000.00	3,085,000.00	3,085,000.00	2,038,454.97	2,038,454.97	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689086	Univ, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Ciencias, Remodelación de 4 laboratorios, 6 cubículos, 1 aula de usos múltiples, 2 áreas comunes, 1 módulo de sanitarios, 1 bodega y 1 herpetario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2016	15-12-2016	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689087	Univ, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Ciencias Agrícolas, Construcción de 15 cubículos, 3 áreas comunes, 1 módulo de sanitarios, sala de consejo, sala de juntas, site y área de café	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	2300	15-01-2016	15-12-2016	5,730,000.00	5,730,000.00	5,730,000.00	5,730,000.00	1,320,572.10	1,320,572.10	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689088	Univ, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Contaduría y Administración, Construcción y equipamiento de 1 biblioteca con una extensión de 370 metros cuadrados	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2016	15-12-2016	4,410,000.00	4,410,000.00	4,410,000.00	4,410,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689089	Univ, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Ingeniería, Se llevará a cabo la remodelación del edificio "b" para albergar la biblioteca, extensión de 1,200 metros cuadrados	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2016	15-12-2016	13,620,000.00	13,620,000.00	13,620,000.00	13,620,000.00	4,081,943.34	4,081,943.34	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689111	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2016	14-11-2016	346,280.00	346,280.00	346,280.00	346,280.00	333,438.34	333,438.34	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689125	Prim, Ignacio Allende, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	24-08-2016	21-11-2016	329,395.00	329,394.77	329,394.77	329,394.77	328,480.65	328,480.65	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689126	Secg, No. 0476 Profr. Manuel Hinojosa Giles, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2016	14-11-2016	419,007.00	419,007.00	419,007.00	419,007.00	409,498.56	409,498.56	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689127	Prim, Gregorio Torres Quintero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	159,964.00	159,964.00	159,964.00	159,964.00	159,036.97	159,036.97	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689128	Secg, No. 0300 Felipe Santiago Xicotencatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	24-08-2016	21-11-2016	453,172.00	453,172.00	453,172.00	453,172.00	453,171.49	453,171.49	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689129	Prim, José Vicente Villada, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2016	14-11-2016	513,241.00	513,240.69	513,240.69	513,240.69	508,469.69	508,469.69	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689130	Prim, Siervo de la Nación, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	27-02-2017	483,872.00	483,871.76	483,871.76	483,871.76	483,377.00	483,377.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689133	Secg, No. 0423 Dr. José María Luis Mora, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2016	14-11-2016	297,676.00	297,675.58	297,675.58	297,675.58	293,325.58	293,325.58	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689137	Prim, 12 de Octubre de 1492, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	11-03-2017	496,108.00	496,108.00	496,108.00	496,108.00	487,038.57	487,038.57	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689138	Secg, Lázaro Cárdenas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	199,140.00	199,140.00	199,140.00	199,140.00	178,315.48	178,315.48	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689139	Prim, Enrique Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	154,149.00	154,149.00	154,149.00	154,149.00	99,344.88	99,344.88	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689140	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	24-08-2016	21-11-2016	388,022.00	388,021.89	388,021.89	388,021.89	381,006.28	381,006.28	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689141	Prim, Narciso Mendoza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	11-03-2017	430,863.00	430,862.99	430,862.99	430,862.99	426,512.92	426,512.92	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689143	Prim, Profr. Guillermo Servín Ménez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-06-2017	02-09-2017	413,385.00	413,384.68	413,384.68	413,384.68	409,740.45	409,740.45	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689144	Prim, Justo Sierra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-06-2017	02-09-2017	426,015.00	426,015.46	426,015.46	426,015.46	44,562.00	44,562.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688106	Prim, Libertadores de América, Rehabilitación de 6 aulas, servicios sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-12-2016	05-04-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,027,153.21	1,027,153.21	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688111	Stv, No. 0163 Mariano Riva Palacio, Construcción de un aula y rehabilitación integral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	31-08-2016	28-11-2016	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	342,288.76	342,288.76	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688112	Jn, Profra. M. Guadalupe Rhon de Hank, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-03-2017	19-06-2017	342,742.00	342,742.00	342,742.00	342,742.00	329,559.87	329,559.87	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688114	Prim, Wenceslao Labra, Construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	26-08-2016	23-12-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	427,740.37	427,740.37	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688115	Jn, Angela Peralta, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	946,061.00	946,061.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688116	Prim, Juan Escutia, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-03-2017	19-07-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	670,621.96	670,621.96	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688117	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-04-2017	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	187,200.00	187,200.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688120	Jn, Juan Rulfo, Construcción de 3 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	31-08-2016	28-12-2016	1,200,000.00	978,004.25	978,004.25	978,004.25	940,388.71	940,388.71	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688121	Prim, Benito Juárez, Construcción de 3 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	31-08-2016	28-12-2016	1,200,000.00	1,140,936.92	1,140,936.92	1,140,936.92	1,097,054.74	1,097,054.74	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688122	Jn, Lázaro Cárdenas, Construcción de un aula de usos múltiples y un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-10-2016	09-02-2017	1,198,080.00	1,198,079.99	1,198,079.99	1,198,079.99	1,151,999.99	1,151,999.99	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688123	Secg, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	710,553.50	710,553.50	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688124	Prim, Solidaridad, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	31-08-2016	28-12-2016	825,000.00	822,323.83	822,323.83	822,323.83	790,695.99	790,695.99	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688125	Jn, Ahuizotl, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-07-2016	21-11-2016	880,926.00	880,925.99	880,925.99	880,925.99	847,044.22	847,044.22	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688131	Secg, Lic. Isidro Fabela, Construcción de núcleos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	31-08-2016	28-12-2016	825,000.00	752,629.63	752,629.63	752,629.63	723,682.33	723,682.33	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688139	Prim, Mariano Matamoros, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	1,100,561.00	1,100,561.00	1,100,561.00	1,100,561.00	1,058,232.05	1,058,232.05	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688142	Jn, Consuelo R. de Fernández Albarrán, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	26-08-2016	23-12-2016	880,926.00	880,925.80	880,925.80	880,925.80	847,044.04	847,044.04	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688146	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de un 2 aulas, techumbre y mantenimiento en general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	31-08-2016	28-12-2016	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,342,915.99	1,342,915.99	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688147	Prim, Benito Juárez, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	26-08-2016	23-12-2016	910,957.00	910,957.00	910,957.00	910,957.00	875,920.53	875,920.53	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688148	Prim, Ignacio Zaragoza, Construcción de un aula de usos múltiples y un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	27-02-2017	26-06-2017	1,653,493.00	1,653,492.72	1,653,492.72	1,653,492.72	1,517,253.56	1,517,253.56	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688149	Prim, Wenceslao Labra, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-12-2016	06-04-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	608,652.66	608,652.66	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688150	Secg, No. 0295 León Felipe, Rehabilitación del plantel (Edificio A y B)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-10-2016	10-01-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	336,000.00	336,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688151	Secg, No. 0476 Profr. Manuel Hinojosa Giles, Construcción de sanitarios y techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	31-08-2016	28-12-2016	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,247,997.92	1,247,997.92	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688152	Secg, No. 0620 José de Tapia Bujalance, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	06-03-2017	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688160	Prim, 2 de Marzo, Construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-07-2016	10-11-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	664,713.70	664,713.70	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689147	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2016	14-11-2016	389,419.00	389,419.00	389,419.00	389,419.00	388,387.34	388,387.34	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689148	Prim, Profr. Gregorio Torres Quintero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-08-2016	05-11-2016	386,414.00	386,413.72	386,413.72	386,413.72	386,147.66	386,147.66	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689149	Prim, Benita Galeana, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	27-02-2017	393,499.00	393,499.00	393,499.00	393,499.00	392,307.25	392,307.25	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689161	Prim, Profr. Heriberto Enríquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-08-2016	05-11-2016	493,048.00	493,048.00	493,048.00	493,048.00	493,046.91	493,046.91	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689162	Prim, Martires de Rio Blanco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	24-08-2016	21-11-2016	162,519.00	162,519.00	162,519.00	162,519.00	162,504.63	162,504.63	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689167	Stec, E.S.T.I.C. No. 0104 Juana de Asbaje, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-11-2016	309,947.00	309,947.00	309,947.00	309,947.00	291,026.01	291,026.01	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689168	Stec, Bicentenario de la Independencia de México, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	26-08-2016	23-11-2016	308,785.00	308,785.00	308,785.00	308,785.00	308,783.88	308,783.88	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689169	Prim, Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-11-2016	161,427.00	161,426.99	161,426.99	161,426.99	161,050.41	161,050.41	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689183	Prim, Lic. José Vasconcelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	11-03-2017	488,360.00	488,360.00	488,360.00	488,360.00	455,940.84	455,940.84	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689184	Stec, E.S.T.I.C. No. 0123 Guillermo González Camarena, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	26-08-2016	23-11-2016	278,866.00	278,865.71	278,865.71	278,865.71	278,864.65	278,864.65	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689185	Prim, Tierra y Libertad, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	27-02-2017	343,935.00	343,935.00	343,935.00	343,935.00	343,914.97	343,914.97	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689186	Prim, Maestro Justo Sierra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	313,329.00	313,328.96	313,328.96	313,328.96	248,603.21	248,603.21	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689187	Prim, Xicotencatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	27-02-2017	464,211.00	464,211.00	464,211.00	464,211.00	460,402.76	460,402.76	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689188	Secg, No. 0856 Dr. Pablo González Casanova, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-11-2016	411,674.00	411,673.67	411,673.67	411,673.67	411,145.63	411,145.63	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689193	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2016	14-11-2016	278,591.00	278,590.87	278,590.87	278,590.87	274,240.88	274,240.88	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689194	Secg, No. 0591 Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-08-2016	05-11-2016	295,526.00	295,526.00	295,526.00	295,526.00	293,658.32	293,658.32	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689195	Prim, Niños Héroes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-08-2016	16-11-2016	186,351.00	186,351.00	186,351.00	186,351.00	185,916.35	185,916.35	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689196	Prim, José María Luis Mora, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	27-02-2017	358,451.00	358,451.00	358,451.00	358,451.00	358,445.64	358,445.64	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689198	Prim, Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	26-09-2016	24-12-2016	419,660.00	419,659.60	419,659.60	419,659.60	416,950.77	416,950.77	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689199	Prim, Estado de México, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	27-02-2017	378,414.00	378,413.59	378,413.59	378,413.59	378,411.68	378,411.68	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689200	Stec, Dr. Gustavo Baz Prada, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	363,026.00	363,025.50	363,025.50	363,025.50	363,025.36	363,025.36	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689204	Prim, 20 de Noviembre, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	11-03-2017	402,204.00	402,203.53	402,203.53	402,203.53	402,202.28	402,202.28	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689212	Prim, Netzahualcóyotl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	26-08-2016	23-11-2016	313,016.00	313,016.00	313,016.00	313,016.00	313,014.62	313,014.62	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688161	Jn, Chalchitlicue (Diosa del Agua), Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	750,000.00	748,800.00	748,800.00	748,800.00	720,000.00	720,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688163	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	617,396.17	617,396.17	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688176	Secg, No. 0794 Niños Héroes, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-01-2017	05-05-2017	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,316,418.48	1,316,418.48	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688177	Secg, No. 0849 Alfonso Reyes Ochoa, Construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-07-2016	24-11-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	614,706.72	614,706.72	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688179	Secg, No. 1039 Rafael Ramírez, Construcción de un laboratorio de usos múltiples, colocación de piso en 4 aulas, pintura en barda perimetral y ampliación de plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	22-03-2017	19-07-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,439,999.98	1,439,999.98	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688182	Jn, Mariano Azuela, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-09-2016	02-01-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	812,772.89	812,772.89	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688183	Jn, Pedro Patiño Ixtolinque, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-09-2016	02-01-2017	1,172,696.00	1,172,695.79	1,172,695.79	1,172,695.79	929,587.57	929,587.57	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688184	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	674,219.95	674,219.95	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688185	Secg, No. 0653 Josué Mirlo, Rehabilitación del edificio B	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	01-02-2017	31-05-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	713,655.09	713,655.09	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688186	Jn, Miguel Ramos Arizpe, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-12-2016	06-04-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	738,542.04	738,542.04	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688187	Jn, Rosario Castellanos, Construcción de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-12-2016	06-04-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	650,109.93	650,109.93	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688188	Jn, Rufino Tamayo, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-01-2017	05-05-2017	1,141,700.00	1,141,699.81	1,141,699.81	1,141,699.81	1,097,788.28	1,097,788.28	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688189	Stv, No. 0157 Sor Juana I. de la Cruz, Construcción de sanitarios y techumbre del patio cívico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	31-08-2016	28-12-2016	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	912,000.00	912,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688190	Jn, Alfonso García Robles, Construcción y equipamiento de dos aulas y mantenimiento de sanitarios y mobiliario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-09-2016	02-01-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,238,544.94	1,238,544.94	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688191	Jn, Antonio Caso, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,026,768.34	1,026,768.34	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688196	Prim, Gregorio Torres Quintero , Construcción de 2 aulas, remodelación de sanitarios, reinstalación eléctrica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,285,801.26	1,285,801.26	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688210	Jn, Francisco Zarco, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,078,398.09	1,078,398.09	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688211	Jn, Frida Kahlo , Construcción de techumbre y rehabilitación de losas de 8 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	01-08-2016	28-11-2016	836,478.00	836,477.92	836,477.92	836,477.92	804,305.69	804,305.69	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688212	Jn, Gabriel Agraz García de Alba, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-07-2016	21-11-2016	1,084,557.00	692,867.94	692,867.94	692,867.94	666,219.18	666,219.18	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688213	Jn, Gabriel García Márquez, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	07-11-2016	06-03-2017	750,000.00	604,306.96	604,306.96	604,306.96	581,064.37	581,064.37	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688214	Jn, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,075,000.00	1,075,000.00	1,075,000.00	1,075,000.00	534,867.43	534,867.43	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688215	Jn, Hans Christian Andersen, Rehabilitación general y construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	815,546.13	815,546.13	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688219	Jn, Jaime Torres Bodet, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	12-12-2016	10-04-2017	722,732.00	722,731.95	722,731.95	722,731.95	694,934.56	694,934.56	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688220	Jn, Jean Piaget, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	633,573.88	633,573.88	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688221	Jn, José María Lozano, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	652,343.91	652,343.91	652,343.91	627,253.77	627,253.77	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689213	Secg, No. 0841 Agustín Melgar, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-08-2016	14-11-2016	369,187.00	369,186.80	369,186.80	369,186.80	364,836.81	364,836.81	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689214	Prim, Venustiano Carranza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	274,501.00	274,501.00	274,501.00	274,501.00	274,463.66	274,463.66	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689218	Stec, E.S.T.I.C. No. 0067 Margarita Maza de Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	359,067.00	359,066.91	359,066.91	359,066.91	359,020.42	359,020.42	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689233	Jn, Profr. Carlos Hank González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-06-2017	03-08-2017	176,451.00	176,450.84	176,450.84	176,450.84	44,562.00	44,562.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689250	Sec. Gral. Felipe Angeles Ramírez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	250,986.00	250,986.00	250,986.00	250,986.00	246,636.12	246,636.12	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689259	Secg. No. 0673 Miguel Hidalgo y Costilla, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	331,163.00	331,163.00	331,163.00	331,163.00	326,813.20	326,813.20	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689260	Jn, Consuelo R. de Fernández Albarrán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	122,454.00	122,453.78	122,453.78	122,453.78	122,372.65	122,372.65	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689261	Jn, Lázaro Cárdenas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-06-2017	03-08-2017	220,131.00	220,131.02	220,131.02	220,131.02	25,464.00	25,464.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689366	Prim, Juan Aldama, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-08-2016	16-11-2016	227,739.00	227,738.73	227,738.73	227,738.73	227,635.57	227,635.57	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689368	Secg, No. 0039 Revolución Mexicana, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	11-03-2017	354,506.00	354,505.53	354,505.53	354,505.53	221,094.47	221,094.47	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689369	Jn, Francisco León de la Barra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	11-03-2017	395,727.00	395,726.95	395,726.95	395,726.95	383,896.54	383,896.54	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689370	Secg, No. 1023 Tlaloc, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	134,818.00	134,818.00	134,818.00	134,818.00	134,812.90	134,812.90	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689373	Prim, José Clemente Orozco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2016	27-03-2017	347,126.00	347,126.00	347,126.00	347,126.00	344,596.38	344,596.38	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689374	Jn, Nicolás Romero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2016	27-03-2017	397,386.00	397,386.00	397,386.00	397,386.00	397,127.07	397,127.07	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689375	Jn, Quetzalcóatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	155,718.00	155,718.00	155,718.00	155,718.00	140,322.35	140,322.35	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689376	Prim, Quetzalcóatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	13-01-2017	116,962.00	116,962.00	116,962.00	116,962.00	109,014.18	109,014.18	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689377	Jn, Miguel Domínguez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2016	27-03-2017	342,293.00	342,292.94	342,292.94	342,292.94	340,443.57	340,443.57	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689378	Prim, Fernando Montes de Oca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	27-02-2017	389,689.00	389,688.79	389,688.79	389,688.79	287,488.71	287,488.71	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688232	Jn, Luis González Obregón, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-11-2016	06-03-2017	772,665.00	772,664.76	772,664.76	772,664.76	742,946.88	742,946.88	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688233	Jn, Malinal, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-11-2016	06-03-2017	772,790.00	772,790.00	772,790.00	772,790.00	743,067.51	743,067.51	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688234	Jn, Manuel Avila Camacho, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-11-2016	06-03-2017	772,657.00	772,657.00	772,657.00	772,657.00	742,939.75	742,939.75	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688235	Jn, Manuel Cervantes Imaz, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-11-2016	06-03-2017	771,886.00	771,886.00	771,886.00	771,886.00	742,198.20	742,198.20	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688236	Jn, Manuel Flores, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-11-2016	06-03-2017	771,609.00	771,608.54	771,608.54	771,608.54	741,931.29	741,931.29	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688240	Jn, Profr. José Severiano Reyes, Construcción de un aula, rehabilitación de sanitarios e impermeabilización	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	07-11-2016	06-03-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	740,210.84	740,210.84	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688245	Jn, Xochitlailzin (Jardin del Pequeño), Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	680,034.40	680,034.40	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688248	Prim, El Niño Artillero, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-11-2016	06-03-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	820,857.71	820,857.71	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688251	Prim, Otilio Montaña, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,120,039.78	1,120,039.78	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688252	Prim, Presidente Lázaro Cárdenas del Río, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	410,515.20	410,515.20	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688253	Prim, Profesor Heriberto Enriquez, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	748,798.00	748,798.00	748,798.00	748,798.00	719,998.43	719,998.43	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688263	Stec, Emma Godoy, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-01-2017	05-05-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	791,999.81	791,999.81	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688264	Stec, Juan Alvarez, Construcción y equipamiento de ocho aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	400	07-12-2016	05-04-2017	4,879,693.00	4,879,693.00	4,879,693.00	4,879,693.00	3,056,478.94	3,056,478.94	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688265	Stv, José Martí, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-01-2017	05-05-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	779,888.38	779,888.38	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688266	Stv, Margarita Maza de Juárez, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	962,454.59	962,454.59	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688267	Prim, Gregorio Torres Quintero, Mantenimiento de 4 losas correspondientes a 4 aulas.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-12-2016	06-04-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	410,675.73	410,675.73	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688268	Prim, J. Encarnación Fuentes, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	05-09-2016	02-01-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	708,936.85	708,936.85	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688269	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	967,773.00	967,773.00	967,773.00	967,773.00	930,551.00	930,551.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688270	Jn, Niño Artillero, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	410,210.29	410,210.29	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688271	Jn, Ovidio Decroly, Construcción de sanitarios y dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	13-10-2016	09-02-2017	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688272	Stec, E.S.T.A. No. 0041 Jesús Reyes Heróles, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	06-03-2017	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	225,577.16	225,577.16	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688273	Jn, Silvestre Revueltas, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	360,000.00	360,000.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688274	Secg, No. 0391 Juan Aldama, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	195,740.78	195,740.78	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688275	Jn, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.00	891,317.29	891,317.29	891,317.29	857,035.85	857,035.85	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688276	Jn, José Vasconcelos, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	843,284.17	843,284.17	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689380	Secg, No. 0808 Xaltocan, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	13-01-2017	111,490.00	111,490.00	111,490.00	111,490.00	102,241.03	102,241.03	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689381	Jn, Lic. Benito Juárez García, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	13-01-2017	98,035.00	98,034.91	98,034.91	98,034.91	97,684.13	97,684.13	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689382	Stv, No. 0372 Ignacio Ramírez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-09-2016	12-12-2016	308,224.00	308,223.82	308,223.82	308,223.82	300,037.95	300,037.95	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689383	Prim, Soledad Reyes Vda. de Moreno, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-11-2016	334,452.00	334,451.65	334,451.65	334,451.65	334,449.86	334,449.86	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689384	Prim, Juan Escutia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	340,311.00	340,311.00	340,311.00	340,311.00	335,961.29	335,961.29	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689385	Prim, Aquiles Serdán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	27-02-2017	343,254.00	343,254.00	343,254.00	343,254.00	342,844.24	342,844.24	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689387	Stec, Profr. Carlos Hank González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-09-2016	10-11-2016	113,279.00	113,279.00	113,279.00	113,279.00	99,157.56	99,157.56	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689388	Jn, Leona Vicario, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	11-03-2017	365,528.00	365,528.00	365,528.00	365,528.00	361,178.15	361,178.15	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689398	Prim, Niños Héroes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-10-2016	17-12-2016	282,593.00	282,593.00	282,593.00	282,593.00	189,644.27	189,644.27	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689399	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	27-02-2017	397,456.00	397,456.00	397,456.00	397,456.00	388,479.53	388,479.53	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689402	Secg, No. 0071 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	24-08-2016	21-11-2016	222,203.00	222,203.00	222,203.00	222,203.00	222,128.87	222,128.87	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689405	Jn, Gaby Brimmer, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	13-01-2017	87,440.00	87,439.54	87,439.54	87,439.54	81,209.83	81,209.83	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689406	Jn, Ramón López Rayón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	141,299.00	141,298.75	141,298.75	141,298.75	141,295.83	141,295.83	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689407	Secg, Melchor Ocampo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	229,143.00	229,143.00	229,143.00	229,143.00	229,114.27	229,114.27	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689408	Prim, Carmen Serdán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	208,359.00	208,359.00	208,359.00	208,359.00	205,222.58	205,222.58	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689410	Prim, Venustiano Carranza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	13-01-2017	86,023.00	86,022.61	86,022.61	86,022.61	83,282.91	83,282.91	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689411	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-10-2016	17-12-2016	295,129.00	295,129.00	295,129.00	295,129.00	289,133.15	289,133.15	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689413	Jn, Ameyalli, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	13-01-2017	112,351.00	112,350.58	112,350.58	112,350.58	99,311.66	99,311.66	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689417	Secg, No. 0196 Guttemberg, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	304,446.00	304,446.00	304,446.00	304,446.00	304,371.78	304,371.78	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689422	Prim, Lázaro Cárdenas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-10-2016	17-12-2016	277,470.00	277,470.00	277,470.00	277,470.00	274,998.26	274,998.26	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688278	Stec, José Alonso Huetzin Apocatzin, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	748,799.95	748,799.95	748,799.95	719,999.95	719,999.95	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688280	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de tres aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	30-11-2016	29-03-2017	1,362,887.00	1,362,886.82	1,362,886.82	1,362,886.82	1,310,468.10	1,310,468.10	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688295	Jn, Emilio Abreu Gómez, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688316	Jn, Lic. Gumerciendo Enríquez, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-12-2016	06-04-2017	661,266.00	661,266.00	661,266.00	661,266.00	635,833.04	635,833.04	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688321	Prim, Alma de la Patria, Rehabilitación integral del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-10-2016	09-02-2017	1,071,950.00	1,071,949.59	1,071,949.59	1,071,949.59	1,030,720.76	1,030,720.76	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688322	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	698,880.00	698,879.99	698,879.99	698,879.99	671,999.99	671,999.99	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688323	Secg, No. 0912 Dolores Hidalgo, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-04-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	376,140.96	376,140.96	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688326	Jn, Anton Makarenko, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	26-08-2016	23-12-2016	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	957,860.89	957,860.89	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688327	Jn, Enrique Pestalozzi, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	26-08-2016	23-12-2016	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	701,180.42	701,180.42	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688328	Jn, Estefanía Castañeda, Construcción de servicios sanitarios y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	24-08-2016	21-12-2016	1,082,822.00	1,082,821.98	1,082,821.98	1,082,821.98	1,041,174.98	1,041,174.98	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688330	Jn, Francisco M. Sánchez de Tagle, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	24-08-2016	21-12-2016	987,070.00	987,069.63	987,069.63	987,069.63	949,105.41	949,105.41	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688331	Jn, Garcilaso de la Vega, Construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	03-08-2016	30-11-2016	798,720.00	798,720.00	798,720.00	798,720.00	768,000.00	768,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688332	Jn, Ignacio M. Altamirano, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	03-08-2016	30-11-2016	891,317.00	891,317.00	891,317.00	891,317.00	857,035.85	857,035.85	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688333	Prim, Benito Juárez, Construcción y equipamiento del comedor, construcción de módulo sanitario y rehabilitación integral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	14-06-2017	11-10-2017	2,340,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00	2,112,932.16	2,112,932.16	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688334	Prim, Independencia, Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-10-2016	09-02-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,058,235.33	1,058,235.33	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688335	Jn, Moctezuma Xocoyotzin, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-12-2016	06-04-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	737,414.24	737,414.24	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688338	Secg, No. 0020 Niños Héroes, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,300,000.00	1,296,903.15	1,296,903.15	1,296,903.15	1,247,022.25	1,247,022.25	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688339	Jn, Bernardo de Balbuena, Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	26-10-2016	22-02-2017	1,078,911.00	1,078,910.77	1,078,910.77	1,078,910.77	1,037,414.20	1,037,414.20	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688340	Jn, Emilio Portes Gil, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-11-2016	542,279.00	541,410.99	541,410.99	541,410.99	520,587.49	520,587.49	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688341	Jn, Ermilo Abreu Gómez, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-07-2016	24-11-2016	880,056.00	880,055.55	880,055.55	880,055.55	847,004.09	847,004.09	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688342	Jn, Fanny Anitua, Construcción de servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	08-11-2016	07-03-2017	519,281.00	519,281.00	519,281.00	519,281.00	499,308.67	499,308.67	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688343	Jn, Gabino Barreda, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-07-2016	25-11-2016	748,800.00	748,800.00	748,800.00	748,800.00	720,000.00	720,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688344	Jn, Jesús Fuentes y Múñiz, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-07-2016	08-11-2016	890,464.00	890,463.91	890,463.91	890,463.91	856,215.30	856,215.30	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688350	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de sanitarios y tramo de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	31-08-2016	28-12-2016	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	911,999.99	911,999.99	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688353	Prim, Lic. Mario Colin Sánchez, Construcción de 2 aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	06-01-2017	05-05-2017	1,148,160.00	1,148,159.99	1,148,159.99	1,148,159.99	1,103,999.99	1,103,999.99	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689424	Jn, Josefina Ramos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	164,389.00	164,388.62	164,388.62	164,388.62	142,818.12	142,818.12	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689425	Jn, José Ma. Luis Mora, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	13-01-2017	97,351.00	97,351.00	97,351.00	97,351.00	83,588.91	83,588.91	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689432	Secg, No. 0823 Forjadores de la Nación, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	13-01-2017	110,646.00	110,646.00	110,646.00	110,646.00	94,260.67	94,260.67	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689442	Jn, Gabriela Mistral, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	187,227.00	187,227.00	187,227.00	187,227.00	184,958.39	184,958.39	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689444	Prim, Leona Vicario, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	188,994.00	188,993.98	188,993.98	188,993.98	181,198.98	181,198.98	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689445	Secg, No. 0741 Diego Rivera, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	249,862.00	249,861.68	249,861.68	249,861.68	249,859.82	249,859.82	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689451	Jn, Nuevo México Democrático, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	154,154.00	154,154.00	154,154.00	154,154.00	145,971.32	145,971.32	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689452	Prim, Poeta Josué Mirlo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	170,118.00	170,118.00	170,118.00	170,118.00	169,373.78	169,373.78	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689453	Prim, Calendario Azteca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	250,852.00	250,852.00	250,852.00	250,852.00	237,182.49	237,182.49	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689460	Prim, Melchor Ocampo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-11-2016	261,860.00	261,859.66	261,859.66	261,859.66	261,857.14	261,857.14	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689463	Jn, Profra. Norma Mercado Mondragón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	168,076.00	168,076.00	168,076.00	168,076.00	162,716.99	162,716.99	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689464	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	10-08-2016	07-11-2016	249,628.00	249,628.00	249,628.00	249,628.00	249,529.51	249,529.51	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689465	Jn, Salvador Díaz Mirón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2016	27-03-2017	340,808.00	340,807.91	340,807.91	340,807.91	322,713.63	322,713.63	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689466	Segc, No. 0523 Rodolfo Neri Vela, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	10-08-2016	07-11-2016	203,425.00	203,424.88	203,424.88	203,424.88	201,777.31	201,777.31	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689468	Jn, 18 de Marzo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	201,591.00	201,591.00	201,591.00	201,591.00	195,779.17	195,779.17	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689469	Prim, Justo Sierra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-11-2016	205,394.00	205,393.54	205,393.54	205,393.54	205,386.14	205,386.14	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689472	Prim, Pastor Velázquez Hernández, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	13-01-2017	142,706.00	142,706.00	142,706.00	142,706.00	142,690.09	142,690.09	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688354	Prim, Estado de México, Construcción y equipamiento de un aula, construcción de cancha de usos múltiples, fosa séptica, rehabilitación de cerca perimetral y de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	250	13-10-2016	09-02-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,212,437.12	1,212,437.12	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688356	Stv, No. 0502 Lic. Isidro Fabela Alfaro, Construcción de aula, techumbre y fosa séptica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	250	13-10-2016	09-02-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	595,793.51	595,793.51	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688357	Prim, Luciano Solís, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	28-07-2016	24-11-2016	823,036.00	823,036.00	823,036.00	823,036.00	791,380.78	791,380.78	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688359	Segc, No. 0119 Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,200,000.00	1,197,909.88	1,197,909.88	1,197,909.88	1,151,836.42	1,151,836.42	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688364	Jn, Gustavo Baz Prada, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-09-2016	02-01-2017	891,317.00	891,317.00	891,317.00	891,317.00	857,035.85	857,035.85	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688365	Jn, Irene Fabela, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-09-2016	02-01-2017	891,314.00	891,314.00	891,314.00	891,314.00	857,033.09	857,033.09	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688366	Jn, Juan Enrique Pestalozzi, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	891,317.00	891,317.00	891,317.00	891,317.00	857,035.85	857,035.85	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688367	Jn, Leona Vicario, Construcción de techumbre, barda perimetral y rehabilitación de plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	01-02-2017	31-05-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	965,512.50	965,512.50	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688368	Jn, Luis Spota, Construcción de sanitarios y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,017,056.85	1,017,056.85	1,017,056.85	977,939.27	977,939.27	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688369	Jn, Moctezuma, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	792,470.17	792,470.17	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688376	Jn, Baltazar R. Leyva Mancilla, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-09-2016	02-01-2017	891,316.00	891,316.00	891,316.00	891,316.00	857,034.79	857,034.79	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688377	Jn, Guadalupe Borja de Díaz Ordaz, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-09-2016	02-01-2017	891,288.00	891,287.80	891,287.80	891,287.80	857,007.49	857,007.49	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688378	Jn, Ignacio Manuel Altamirano, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-09-2016	02-01-2017	846,805.00	846,805.00	846,805.00	846,805.00	814,235.89	814,235.89	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688379	Jn, José Sánchez Elizalde, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	13-10-2016	10-01-2017	981,874.00	981,873.50	981,873.50	981,873.50	944,109.14	944,109.14	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688380	Jn, Pipilcalli, Construcción y equipamiento de un aula y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	13-10-2016	10-01-2017	809,292.00	809,291.76	809,291.76	809,291.76	778,165.16	778,165.16	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688381	Jn, Salvador Díaz Mirón, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	891,142.00	891,141.60	891,141.60	891,141.60	856,866.91	856,866.91	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688382	Jn, Tzic Tzic (Flor), Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-09-2016	02-01-2017	891,312.00	891,311.76	891,311.76	891,311.76	857,030.54	857,030.54	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688384	Secg, No. 0095 Estado de México, Sustitución de cubierta en 3 aulas y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,999.41	767,999.41	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688386	Secg, No. 0489 Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,136,614.22	1,136,614.22	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688387	Stec, Esti No. 98 Heriberto Enriquez, Construcción de 5 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	250	02-05-2017	29-08-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,889,786.92	1,889,786.92	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688388	Jn, A.E.P. Generalísimo Morelos, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	848,901.18	848,901.18	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688389	Jn, Anexo a la Normal No. 3 de Neza, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,151,925.08	1,151,925.08	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688390	Jn, Axayacatl, Construcción y equipamiento de un aula y techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	847,068.97	847,068.97	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688391	Jn, Beatriz Ordoñez Acuña, Construcción de techumbre e impermeabilización	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	738,273.90	738,273.90	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688392	Jn, Bertha Von Glumer, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	724,001.01	724,001.01	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689474	Jn, Gustavo Campa, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	236,124.00	236,124.00	236,124.00	236,124.00	236,109.64	236,109.64	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689484	Jn, Telpochcalli, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	13-01-2017	44,261.00	44,260.94	44,260.94	44,260.94	43,405.98	43,405.98	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689485	Jn, Ignacio Allende, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	196,946.00	196,946.00	196,946.00	196,946.00	186,018.44	186,018.44	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689486	Prim, Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	170,085.00	170,084.84	170,084.84	170,084.84	38,196.00	38,196.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689487	Secg, No. 0503 Gral. Ignacio Zaragoza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-11-2016	188,634.00	188,633.74	188,633.74	188,633.74	188,633.01	188,633.01	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689488	Jn, Chimalpahin, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	127,228.00	127,227.96	127,227.96	127,227.96	85,047.16	85,047.16	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689489	Prim, Consuelo Rodríguez de Fdez. Albarrán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	330,796.00	330,795.76	330,795.76	330,795.76	209,779.13	209,779.13	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689490	Jn, Felipe Carrillo Puerto, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	145,938.00	145,937.60	145,937.60	145,937.60	110,933.16	110,933.16	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689492	Jn, Felipe S. Gutiérrez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	13-01-2017	73,377.00	73,376.54	73,376.54	73,376.54	38,196.00	38,196.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689497	Jn, Rey Izcóatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	211,810.00	211,809.50	211,809.50	211,809.50	211,759.81	211,759.81	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689498	Prim, Tierra y Libertad, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	10-08-2016	07-11-2016	267,233.00	267,233.00	267,233.00	267,233.00	267,200.57	267,200.57	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689500	Jn, Tohui (Niño), Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	217,672.00	217,672.00	217,672.00	217,672.00	190,693.50	190,693.50	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689506	Prim, Carlos Hank González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-09-2016	12-11-2016	172,020.00	172,020.00	172,020.00	172,020.00	171,414.45	171,414.45	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689507	Secg, No. 0657 Heriberto Enríquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	189,431.00	189,430.82	189,430.82	189,430.82	189,269.19	189,269.19	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689508	Jn, Anselmo Camacho, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	10-08-2016	07-11-2016	210,457.00	210,457.00	210,457.00	210,457.00	210,222.17	210,222.17	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689517	Secg, José Ma. González Arratía, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	202,904.00	202,904.00	202,904.00	202,904.00	193,865.40	193,865.40	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689518	Jn, Laura Beatriz Benavidez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-11-2016	21-01-2017	215,454.00	215,454.00	215,454.00	215,454.00	186,281.41	186,281.41	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689519	Jn, Anexo a la Normal No. 3 de Toluca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-09-2016	12-12-2016	133,475.00	133,475.00	133,475.00	133,475.00	103,690.93	103,690.93	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689520	Prim, Juan Jacobo Rousseau, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-09-2016	12-11-2016	117,571.00	117,571.00	117,571.00	117,571.00	117,568.27	117,568.27	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689529	Secg, No. 0929 Justo Sierra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	145,470.00	145,469.59	145,469.59	145,469.59	144,675.93	144,675.93	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688393	Jn, Camilo José Cela, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	249,707.44	249,707.44	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688394	Jn, Enrique Flores Magón, Construcción de techumbre y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	760,562.29	760,562.29	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688395	Jn, Felix Lope de Vega Carpio, Construcción de techumbre y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	913,308.16	913,308.16	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688396	Jn, Gabriela Mistral, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-07-2017	16-10-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	769,801.95	769,801.95	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688409	Secg, Mexicayotl, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	677,246.42	677,246.42	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688412	Secg, No. 0215 Filomeno Mata, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,050,000.00	1,048,319.81	1,048,319.81	1,048,319.81	1,007,999.81	1,007,999.81	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688413	Secg, No. 0425 Lic. Jesús Reyes Heróles, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,050,000.00	1,039,798.00	1,039,798.00	1,039,798.00	999,805.75	999,805.75	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688420	Jn, Gustavo Baz Prada, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-10-2016	09-02-2017	797,103.00	797,103.00	797,103.00	797,103.00	766,445.27	766,445.27	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688421	Jn, Juan Escutia, Construcción de dos aulas y rehabilitación integral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	01-08-2016	28-11-2016	1,082,808.00	1,082,807.67	1,082,807.67	1,082,807.67	1,041,161.22	1,041,161.22	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688439	Prim, Fray Pedro de Gante, Construcción y equipamiento de un aula y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	250	22-03-2017	19-07-2017	1,401,613.00	1,401,613.00	1,401,613.00	1,401,613.00	1,347,705.20	1,347,705.20	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688440	Prim, Gral. Alvaro Obregón, Construcción de un aula y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	13-10-2016	10-01-2017	720,839.00	720,838.94	720,838.94	720,838.94	693,114.37	693,114.37	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688441	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas, Construcción de un aula y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	13-10-2016	10-01-2017	798,689.00	798,689.00	798,689.00	798,689.00	767,970.46	767,970.46	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688442	Prim, Gustavo Díaz Ordaz, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	06-01-2017	05-04-2017	399,360.00	399,360.00	399,360.00	399,360.00	384,000.00	384,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688443	Prim, Ignacio Ramírez, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	13-10-2016	10-01-2017	971,152.00	971,151.55	971,151.55	971,151.55	933,799.57	933,799.57	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688444	Prim, Ignacio Zaragoza, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	13-10-2016	10-01-2017	1,005,633.00	1,005,632.87	1,005,632.87	1,005,632.87	966,954.69	966,954.69	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688446	Prim, Revolución Mexicana, Construcción de un aula y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	06-01-2017	05-05-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,999.99	767,999.99	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688447	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	821,871.46	821,871.46	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688449	Secg. No. 0802 Profr. Gabino Escalante Arreola, Construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	800,000.00	798,720.00	798,720.00	798,720.00	768,000.00	768,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688453	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	1,297,920.00	1,297,920.00	1,297,920.00	1,297,920.00	1,248,000.00	1,248,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688454	Prim, Eulalia Guzmán, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	798,720.00	798,719.99	798,719.99	798,719.99	767,999.99	767,999.99	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688455	Prim, Francisco I. Madero, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	22-03-2017	19-06-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	792,000.00	792,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688459	Jn, Artemio del Valle Arizpe, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación integral (impermeabilizante y pintura)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-08-2016	09-12-2016	890,635.00	890,634.81	890,634.81	890,634.81	856,631.88	856,631.88	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688460	Jn, Jesús Romero Flores, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación integral (impermeabilización)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	900,403.00	900,402.92	900,402.92	900,402.92	865,772.04	865,772.04	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688461	Prim, Cuauhtémoc, Construcción y equipamiento de tres aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	05-09-2016	02-01-2017	1,362,887.00	1,362,887.00	1,362,887.00	1,362,887.00	1,310,468.53	1,310,468.53	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688476	Prim, José Vicente Villada, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación de losa en 5 aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	04-05-2017	30-09-2017	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	1,240,970.45	1,240,970.45	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689535	Jn, Mexica Nehuayotzin, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-10-2016	17-12-2016	158,748.00	158,748.00	158,748.00	158,748.00	158,202.36	158,202.36	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689536	Stv, No. 0250 Alfredo del Mazo Velez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	214,231.00	214,230.97	214,230.97	214,230.97	213,995.88	213,995.88	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689537	Stec, Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	250,435.00	250,434.87	250,434.87	250,434.87	250,425.65	250,425.65	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689548	Prim, Vicente Guerrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-09-2016	22-10-2016	125,545.00	125,545.00	125,545.00	125,545.00	121,194.66	121,194.66	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689559	Prim, Esperanza López Mateos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	224,183.00	224,183.00	224,183.00	224,183.00	148,970.77	148,970.77	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689572	Stv, No. 0491 Manuel Avila Camacho, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	241,415.00	241,414.80	241,414.80	241,414.80	238,120.51	238,120.51	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689587	Jn, Gonzalo Carrasco Espinoza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-06-2017	03-08-2017	185,776.00	185,775.59	185,775.59	185,775.59	38,196.00	38,196.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689588	Jn, Marie Curie, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-06-2017	04-07-2017	109,598.00	109,597.52	109,597.52	109,597.52	31,830.00	31,830.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689589	Jn, Frida Kahlo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	13-01-2017	99,538.00	99,537.87	99,537.87	99,537.87	97,726.88	97,726.88	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689590	Stv. No. 0368 Fernando Montes de Oca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	228,740.00	228,739.73	228,739.73	228,739.73	228,722.89	228,722.89	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689591	Prim, Nicolás Bravo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	278,103.00	278,103.00	278,103.00	278,103.00	264,889.57	264,889.57	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689614	Stv, Ignacio Allende, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-12-2016	25-02-2017	217,175.00	217,175.00	217,175.00	217,175.00	217,118.60	217,118.60	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689618	Jn, Aquiles Serdán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	151,561.00	151,560.85	151,560.85	151,560.85	108,542.32	108,542.32	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689622	Secg, No. 0185 Dr. Belisario Domínguez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	24-08-2016	21-11-2016	160,811.00	160,810.76	160,810.76	160,810.76	159,327.11	159,327.11	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689626	Jn, Ehecatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	209,608.00	209,608.00	209,608.00	209,608.00	197,503.25	197,503.25	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689633	Stv, No. 0242 Revolución Mexicana, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	09-02-2017	254,181.00	254,180.71	254,180.71	254,180.71	248,962.43	248,962.43	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689634	Jn, Gertrudis Bocanegra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	13-01-2017	98,952.00	98,952.00	98,952.00	98,952.00	92,818.95	92,818.95	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689643	Secg, No. 0282 Dr. Gustavo Baz Prada, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	24-08-2016	21-11-2016	187,871.00	187,871.00	187,871.00	187,871.00	184,792.52	184,792.52	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688478	Jn, Alfredo Binet, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	975,000.00	943,705.31	943,705.31	943,705.31	907,408.95	907,408.95	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688479	Jn, Emiliano Zapata, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-11-2016	07-03-2017	509,850.00	509,850.00	509,850.00	509,850.00	490,240.67	490,240.67	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688480	Jn, Josué Mirlo, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-02-2017	20-06-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	924,150.90	924,150.90	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688481	Jn, Leona Vicario, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-02-2017	20-06-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,013,933.22	1,013,933.22	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688482	Jn, Melchor Ocampo, Construcción de techumbre y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	31-08-2016	28-12-2016	1,100,000.00	1,065,303.84	1,065,303.84	1,065,303.84	1,024,330.62	1,024,330.62	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688483	Jn, Miguel Buendía, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-11-2016	07-03-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	476,637.52	476,637.52	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688484	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	701,186.93	701,186.93	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688487	Prim, Hermenegildo Galeana, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	31-08-2016	28-12-2016	1,004,578.00	1,004,577.83	1,004,577.83	1,004,577.83	965,940.22	965,940.22	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688488	Prim, Himno Nacional, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-10-2016	10-01-2017	808,121.00	808,120.87	808,120.87	808,120.87	777,039.30	777,039.30	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688489	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción de techumbre y rehabilitación del patio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	1,297,920.00	1,297,920.00	1,297,920.00	1,297,920.00	1,248,000.00	1,248,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688490	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de salón para usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	1,442,633.00	1,442,633.00	1,442,633.00	1,442,633.00	1,387,147.59	1,387,147.59	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688491	Prim, Venustiano Carranza, Construcción de techumbre y un aula de cómputo.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	31-08-2016	28-12-2016	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,248,000.01	1,248,000.01	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688492	Secg, No. 0030 Melchor Ocampo, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-11-2016	07-03-2017	600,000.00	517,749.81	517,749.81	517,749.81	497,836.36	497,836.36	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688494	Jn, José Ferrer Espejo, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-01-2017	05-05-2017	902,939.00	902,939.00	902,939.00	902,939.00	868,211.04	868,211.04	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688495	Jn, Juan Escutia, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	504,533.61	504,533.61	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688496	Jn, Miguel F. Martínez, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	469,925.09	469,925.09	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688497	Jn, Jean Piaget, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-12-2016	898,832.00	898,831.50	898,831.50	898,831.50	864,261.06	864,261.06	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688498	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción y equipamiento de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-03-2016	26-07-2016	902,939.00	902,938.85	902,938.85	902,938.85	868,210.43	868,210.43	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688500	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación y techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	27-02-2017	26-06-2017	1,653,493.00	1,653,492.72	1,653,492.72	1,653,492.72	1,584,176.57	1,584,176.57	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688501	Prim, José Ma. Morelos, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	01-03-2017	29-05-2017	1,038,714.00	1,038,714.00	1,038,714.00	1,038,714.00	998,763.69	998,763.69	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688502	Jn, Décima Musa, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	31-08-2016	28-11-2016	349,426.00	349,425.50	349,425.50	349,425.50	335,986.06	335,986.06	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688503	Stv, No. 210 Guadalupe Victoria, Construcción de 3 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	31-08-2016	28-12-2016	1,183,597.00	1,183,596.72	1,183,596.72	1,183,596.72	1,138,073.77	1,138,073.77	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688506	Prim, Gral. Salvador Alvarado, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-05-2017	12-08-2017	1,038,701.00	1,038,701.00	1,038,701.00	1,038,701.00	998,751.06	998,751.06	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688516	Prim, Benito Juárez , Construcción de tres aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	05-09-2016	02-01-2017	1,198,080.00	1,198,080.00	1,198,080.00	1,198,080.00	1,152,000.00	1,152,000.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688517	Prim, Lázaro Cárdenas, Construcción y equipamiento de tres aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	05-09-2016	02-01-2017	1,366,437.00	1,366,436.91	1,366,436.91	1,366,436.91	1,313,881.64	1,313,881.64	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688518	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación de servicio sanitario y aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	27-02-2017	26-06-2017	1,649,733.00	1,649,733.00	1,649,733.00	1,649,733.00	1,586,281.84	1,586,281.84	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401688964	Jn, Profra. Ma. Luisa Ballina Escartin, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	26-09-2016	24-12-2016	233,940.00	233,940.00	233,940.00	233,940.00	225,881.49	225,881.49	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689645	Jn, Elena Garro, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	13-01-2017	118,699.00	118,698.97	118,698.97	118,698.97	101,326.80	101,326.80	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689646	Jn, Tollocan, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	12-12-2016	25-01-2017	69,793.00	69,793.00	69,793.00	69,793.00	65,443.30	65,443.30	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689647	Jn, Alonso Caso, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	215,963.00	215,962.88	215,962.88	215,962.88	215,931.26	215,931.26	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689648	Stv, No. 0201 Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	230,303.00	230,303.00	230,303.00	230,303.00	224,415.54	224,415.54	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689665	Stv, No. 0527 Dr. Alfonso García Robles, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	10-10-2016	08-12-2016	200,039.00	200,039.00	200,039.00	200,039.00	200,035.33	200,035.33	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689671	Stv, Otilio Montaña, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	30-11-2016	28-01-2017	184,240.00	184,240.00	184,240.00	184,240.00	166,683.06	166,683.06	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689680	Secg, No. 0446 Mariano Matamoros, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	10-10-2016	08-12-2016	275,053.00	275,052.75	275,052.75	275,052.75	273,074.83	273,074.83	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689681	Secg, No. 0432 Héroes de Chapultepec, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-09-2016	12-11-2016	125,776.00	125,776.00	125,776.00	125,776.00	125,773.86	125,773.86	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689686	JnB, Dr. Gustavo Baz Prada, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	26-09-2016	24-11-2016	157,729.00	157,728.86	157,728.86	157,728.86	147,901.62	147,901.62	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689717	Jn, Margarita Maza de Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-09-2016	12-11-2016	124,506.00	124,505.99	124,505.99	124,505.99	124,470.48	124,470.48	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689718	Cam, C.A.M. No. 12 Anne Sullivan, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	19-08-2016	16-11-2016	284,929.00	284,929.00	284,929.00	284,929.00	284,927.50	284,927.50	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689762	Prim, Vicente Guerrero, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-07-2016	10-11-2016	1,199,571.00	1,199,571.00	1,199,571.00	1,199,571.00	1,163,622.01	1,163,622.01	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689763	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-07-2016	21-11-2016	1,196,246.00	1,196,246.00	1,196,246.00	1,196,246.00	1,153,903.04	1,153,903.04	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689764	Prim, Profr. Delfino Pando Medina, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-07-2016	21-11-2016	1,190,749.00	1,190,749.00	1,190,749.00	1,190,749.00	1,140,644.59	1,140,644.59	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689765	Prim, Ma. Teresa Sierra de Sánchez, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-07-2016	10-11-2016	1,083,098.00	1,083,098.00	1,083,098.00	1,083,098.00	1,047,149.27	1,047,149.27	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689808	Stv, No. 0266 Joaquín Arcadio Pagaza, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-12-2016	03-04-2017	1,199,653.00	1,199,653.00	1,199,653.00	1,199,653.00	1,163,700.17	1,163,700.17	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689809	Prim, Ricardo Flores Magón, Construcción de 2 aulas (PB y PA)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-03-2017	18-07-2017	1,299,654.00	1,299,653.83	1,299,653.83	1,299,653.83	963,576.54	963,576.54	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401689811	Prim, Plan de Ayala, Construcción de 1 aula y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	08-02-2017	07-06-2017	1,037,987.00	1,037,987.00	1,037,987.00	1,037,987.00	967,375.02	967,375.02	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788826	Ues, Unidad de Estudios Superiores Luvianos, Segunda etapa de la construcción de un edificio de docencia tipo II y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2016	05-07-2017	10,041,610.34	10,041,610.34	10,041,610.34	10,041,610.34	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788827	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2016	05-07-2017	787,000.00	787,000.00	787,000.00	787,000.00	753,575.24	753,575.24	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788830	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2016	05-07-2017	787,000.00	787,000.00	787,000.00	787,000.00	226,656.00	226,656.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788825	Ues, Unidad de Estudios Superiores Luvianos, Primera etapa de la construcción de un edificio de docencia tipo II y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2016	05-07-2017	25,651,800.50	25,651,800.50	25,651,800.50	25,651,800.50	17,248,135.34	17,248,135.34	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788832	Prim, Calmecac, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2016	05-07-2017	787,000.00	787,000.00	787,000.00	787,000.00	377,760.00	377,760.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788824	Normal, Escuela Normal No. 4 de Nezahualcóyotl, Mobiliario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2016	05-07-2017	6,497,404.14	6,497,404.14	6,497,404.14	6,497,404.14	2,481,583.00	2,481,583.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788828	Prim, Martires de Ixtapan (Segunda Etapa), Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2016	05-07-2017	787,000.00	787,000.00	787,000.00	787,000.00	226,656.00	226,656.00	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788829	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2016	05-07-2017	696,491.92	696,491.92	696,491.92	696,491.92	573,024.56	573,024.56	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788831	Prim, Profr. José Urquiza Gómez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2016	05-07-2017	787,000.00	787,000.00	787,000.00	787,000.00	377,760.00	377,760.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX17180101067345	Cbtcentro De Bachillerato Tecnológico De Chiconcuac	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-11-2017	01-03-2018	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	285,000.00	285,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX17180101067348	PrimJosé Vasconcelos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-11-2017	01-03-2018	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	920,596.33	920,596.33	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX17180101067297	Prepapre. Of. N. 120	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-12-2017	01-04-2018	451,558.00	451,558.00	451,558.00	451,558.00	441,516.76	441,516.76	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX17180101067302	Prepapreparatoria Oficial N. 215	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-11-2017	01-04-2018	1,489,401.00	1,489,401.00	1,489,401.00	1,489,401.00	1,467,981.51	1,467,981.51	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX17180101067385	Unjusto Sierra	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-03-2018	01-06-2018	1,339,000.00	377,600.00	377,600.00	377,600.00	113,280.00	113,280.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX17180101067310	Prepapre. Of. N. 239 Humberto Gutiérrez Corona	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-11-2017	01-04-2018	784,076.00	784,076.00	784,076.00	784,076.00	235,222.80	235,222.80	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX17180101067364	Apipilhuasco	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-11-2017	01-04-2018	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	60,000.00	60,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX17180101067283	Prepapreparatoria No. 212	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-12-2017	01-04-2018	2,394,265.87	2,390,499.99	2,390,499.99	2,390,499.99	895,148.51	895,148.51	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX17180101067277	Primsiervo De La Nación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-12-2017	01-04-2018	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,170,690.93	1,170,690.93	En Ejecución	Validado avances



Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Primer Trimestre 2021



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX17180101073843	Varios Planteles	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-12-2017	01-04-2018	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	360,000.00	360,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX17180101067341	Jnclub De Leones	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-10-2017	01-01-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	135,000.00	135,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX17180101067360	Prepapreparatoria 142 Lázaro Cárdenas Del Río	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-11-2017	01-04-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	749,999.86	749,999.86	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX17180101067281	Primquetzalcóatl	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-12-2017	01-04-2018	784,781.00	784,781.00	784,781.00	784,781.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX17180101067339	Prepapreparatoria 142 Lázaro Cárdenas Del Río	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-10-2017	01-01-2018	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	120,000.00	120,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX17180101067381	Prepapreparatoria Agrícola De La Universidad Autónoma De Chapingo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-04-2018	01-07-2018	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	1,499,993.70	1,499,993.70	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX17180101073838	Prepapreparatoria No. 212	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-12-2017	01-04-2018	461,484.00	461,484.00	461,484.00	461,484.00	113,044.09	113,044.09	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX17180101067296	Jnevangelina Ozuna Pérez	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-12-2017	01-04-2018	415,382.00	415,382.00	415,382.00	415,382.00	362,561.76	362,561.76	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX17180101067279	Secgagustín Melgar	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-12-2017	01-04-2018	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	624,764.13	624,764.13	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX17180101067282	Preescrigobertha Menchú	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-12-2017	01-04-2018	578,738.95	578,738.95	578,738.95	578,738.95	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX17180101067349	Primnezahualcóyotl	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-11-2017	01-03-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	978,654.80	978,654.80	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX17180101067278	Cbtno. 3 Texcoco	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-12-2017	01-04-2018	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	649,999.92	649,999.92	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX17180101067315	Primcuahtémoc	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-11-2017	01-04-2018	1,126,240.00	1,126,240.00	1,126,240.00	1,126,240.00	969,423.48	969,423.48	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX17170200883715	Construcción De Edificio ""E"" Para Asesoría Y Tutoria, Centro Universitario Uaem Zumpango	Gobierno de la Entidad	Universidad Autónoma del Estado de México	0	08-06-2017		11,000,000.00	11,000,000.00	10,971,748.56	10,971,748.56	10,971,748.56	10,971,748.56	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX17180101067287	Secesequiel Ordóñez	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-12-2017	01-04-2018	2,272,023.00	2,269,529.00	2,269,529.00	2,269,529.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX17170200880993	Remodelación De 10 Aulas, Plantel Ignacio Ramirez Calzada De La Escuela Preparatoria	Gobierno de la Entidad	Universidad Autónoma del Estado de México	0	08-06-2017		1,943,810.00	1,943,810.00	1,939,066.89	1,939,066.89	1,939,066.89	1,905,634.70	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX17170200883732	Construcción De La Segunda Etapa Del Taller De Tecnología Vehicular, Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl	Gobierno de la Entidad	Universidad Autónoma del Estado de México	0	08-06-2017		2,900,000.00	2,900,000.00	2,887,579.43	2,887,579.43	2,887,579.43	2,887,579.43	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX17180101067323	Prepapreparatoria	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-11-2017	01-04-2018	784,781.00	784,781.00	784,781.00	784,781.00	235,434.30	235,434.30	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX17180101067290	Primemiliano Zapata	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-12-2017	01-04-2018	967,000.00	967,000.00	967,000.00	967,000.00	290,100.00	290,100.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX17180101067303	Primcuitláhuac	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-11-2017	01-04-2018	1,304,491.95	1,304,491.95	1,304,491.95	1,304,491.95	391,347.59	391,347.59	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX17180101067329	Jntollocan	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-10-2017	01-01-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	150,000.00	150,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX17180101067294	Stvoficial Tv N. 0716 Ignacio Zaragoza	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-12-2017	01-04-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	599,999.90	599,999.90	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX17180101073836	Extraescuela Superior De Bellas Artes De Texcoco Humberto Vidal Mendoza	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-12-2017	01-04-2018	9,390,000.00	9,386,919.49	9,386,919.49	9,386,919.49	2,816,075.85	2,816,075.85	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX17180101067288	Prepapreparatoria 229	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-12-2017	01-04-2018	967,000.00	967,000.00	967,000.00	967,000.00	290,100.00	290,100.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX17180101067363	Varios Planteles	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-11-2017	01-04-2018	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,194,643.99	1,194,643.99	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX17180101067268	Primmanuel Avila Camacho	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	27-11-2017		250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	75,000.00	75,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX17180101073840	Pre. Lázaro Cárdenas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-12-2017	01-04-2018	4,120,425.41	4,111,149.92	4,111,149.92	4,111,149.92	1,233,344.98	1,233,344.98	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX17180101067284	Secgcitalmina No. 1050	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-12-2017	01-04-2018	646,804.00	646,804.00	646,804.00	646,804.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX17180101067276	Secgnarciso Basols	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-12-2017	01-04-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX17180101067324	Prepapreparatoria Oficial Núm. 263	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-11-2017	01-04-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	300,000.00	300,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX17180101067291	Primtlacaelel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-12-2017	01-04-2018	2,000,000.00	1,997,926.89	1,997,926.89	1,997,926.89	599,378.07	599,378.07	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX17180101067383	Stecsecundaria Técnica Industrial Y Comercial 0058 Sor Juana Inés De La Cruz	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-03-2018	01-06-2018	1,339,000.00	1,339,000.00	1,339,000.00	1,339,000.00	401,700.00	401,700.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX17180101067382	Primprimaria Siervo De La Nación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	07-04-2018	01-07-2018	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	390,000.00	390,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX17180101067266	Prepa Preparatoria Oficial 212 Cuauhtémoc	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	27-11-2017		1,753,962.18	1,753,251.78	1,753,251.78	1,753,251.78	1,204,227.77	1,204,227.77	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX17180101067336	Primricardo Flores Magón	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-10-2017	01-01-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	300,000.00	300,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX17180101067305	Pre. Lázaro Cárdenas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-11-2017	01-04-2018	3,750,000.00	3,744,321.86	3,744,321.86	3,744,321.86	1,123,296.56	1,123,296.56	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX17180101067343	Secjaime Torres Bodet	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-10-2017	01-01-2018	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	938,153.16	938,153.16	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX17180101067332	Secbenito Juárez	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-10-2017	01-01-2018	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX17180101067270	Extraescuela Superior De Bellas Artes De Texcoco Humberto Vidal Mendoza	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-12-2017	01-04-2018	6,985,421.05	6,977,045.64	6,977,045.64	6,977,045.64	2,093,113.69	2,093,113.69	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX17180101067285	Primmiguel De Cervantes	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-12-2017	01-04-2018	1,587,124.15	1,584,124.15	1,584,124.15	1,584,124.15	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX17180101067386	Primhermeneguido Galeana	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	05-03-2018	01-06-2018	1,310,000.00	1,310,000.00	1,310,000.00	1,310,000.00	393,000.00	393,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX180301395156	Varios, Diversos Planteles, 20 Aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	1000	15-01-2017	15-12-2017	9,871,353.17	8,981,353.17	8,981,353.17	8,981,353.17	8,888,999.99	8,888,999.99	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX180301395021	U.P., U.P. Educ. Básica Lic. Miguel Alemán, Terminacion de construcción de plaza cívica y reestructuración de plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	01-03-2018	30-03-2018	15,369.72	15,054.19	15,054.19	15,054.19	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX180301394764	Jn, Profra. Remedios Colón, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-08-2017	15-11-2017	539,825.44	539,825.44	539,825.44	539,825.44	539,824.94	539,824.94	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX180301394765	Jn, Hermanos Aldasoro, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-08-2017	15-11-2017	641,481.00	641,481.00	641,481.00	641,481.00	192,444.30	192,444.30	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX180301394766	Jn, Profra. Celestina Vargas Bervera, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-08-2017	15-11-2017	599,666.80	599,666.80	599,666.80	599,666.80	192,444.30	192,444.30	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX180301394787	Normal, Normal de Ecatepec, Terminación de construcción de 4 aulas, escaleras U2C y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	01-10-2018	29-12-2018	671,124.11	671,124.11	671,124.11	671,124.11	665,778.54	665,778.54	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX180301395023	Varios, Diversos Planteles, 4 Aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	15-01-2017	15-12-2017	2,129,526.36	1,777,800.00	1,777,800.00	1,777,800.00	1,777,800.00	1,777,800.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX180301395177	Cecytem, CECYTEM Plantel Tepotzotlán, Terminación de la construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	01-03-2018	30-03-2018	335,424.19	335,424.19	335,424.19	335,424.19	333,786.90	333,786.90	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX180301395178	Cecytem, CECYTEM Plantel Xonacatlán, Rehabilitación y elevación de andadores y rampas, sustitución de drenaje pluvial con rejilla para alivio de encharcamientos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	14-09-2018	12-12-2018	434,575.81	434,575.81	434,575.81	434,575.81	379,576.14	379,576.14	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX180301395186	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, Terminación de la construcción del centro de cómputo y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,273,563.30	1,273,563.30	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX180301394767	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-09-2017	27-11-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	997,964.57	997,964.57	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX180301394768	Prim, Tierra y Libertad, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-09-2017	27-11-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,198,968.08	1,198,968.08	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX180301394769	Varios, Diversos Planteles, Instalación de 1 sanitario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	245,733.82	245,733.82	245,733.82	245,733.82	133,599.99	133,599.99	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX180301394778	Prim, José Ma. Morelos, Instalación de 2 sanitarios prefabricados	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	15-01-2017	15-12-2017	300,000.00	267,199.99	267,199.99	267,199.99	267,199.99	267,199.99	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX180301394782	Varios, Paquete de equipamiento, Paquete de equipamiento	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	509,286.53	509,286.53	509,286.53	509,286.53	481,202.04	481,202.04	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX180301394789	Prim, Celestin Freinet, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	29-12-2017	28-03-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	749,997.10	749,997.10	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX180301394790	Prim, Quetzalcoatl, Construcción y equipamiento de 3 aulas y barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	250	29-12-2017	27-04-2018	3,916,579.33	3,916,579.33	3,916,579.33	3,916,579.33	3,856,469.98	3,856,469.98	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX180301395022	Prim, Libertad, 1 Aula prefabricada	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-01-2017	15-12-2017	552,377.16	449,500.00	449,500.00	449,500.00	449,500.00	449,500.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX180301395095	Telebach, Telebachillerato Comunitario 150, 4 Aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	15-01-2017	15-12-2017	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,798,000.00	1,798,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX180301395096	Cbt, María Luisa Marina de Suárez, Terminación de mantenimiento de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	256,992.71	256,992.71	256,992.71	256,992.71	248,715.11	248,715.11	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX180301395097	Cbt, CBT Gabriel V. Alcocer, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	402,330.52	402,330.52	402,330.52	402,330.52	360,489.88	360,489.88	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX180301395098	Conalep, CONALEP Plantel Atlacomulco , Terminación de construcción de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	121,799.86	121,799.86	121,799.86	121,799.86	110,829.89	110,829.89	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX180301394777	Prim, Gabriela Mistral, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	64,267.00	64,267.00	64,267.00	64,267.00	61,535.12	61,535.12	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX180301395099	Prepa, Preparatoria Oficial, Trabajos complementarios a la construcción y suministro de energía eléctrica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	01-10-2018	30-10-2018	164,407.43	164,407.43	164,407.43	164,407.43	164,029.35	164,029.35	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX180301395100	Prepa, Preparatoria Oficial No. 249, Terminación de construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	01-10-2018	30-10-2018	87,474.17	87,474.17	87,474.17	87,474.17	87,445.48	87,445.48	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX180301395248	Prim, Revolución, 5 Aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	250	15-01-2017	15-12-2017	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,247,500.00	2,247,500.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX180301395249	Prim, Libertad, 2 Aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	899,000.00	899,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX180301395250	Jn, Emiliano Zapata, Terminación de construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	203,617.76	203,617.76	203,617.76	203,617.76	203,617.75	203,617.75	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX180301395251	Prim, Rodolfo Sánchez García, Terminación de construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	108,565.82	108,565.82	108,565.82	108,565.82	108,565.81	108,565.81	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX180301395136	Normal, Normal No. 4, Sustitución de edificio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,234,912.95	1,234,912.95	1,234,912.95	1,234,912.95	1,223,254.53	1,223,254.53	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX180301395135	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores, Mobiliario y equipo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	220,850.96	220,850.96	220,850.96	220,850.96	216,483.96	216,483.96	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687337	Jn, Manuel Cervantes Imaz, Rehabilitación de plaza cívica y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,834.73	478,834.73	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687350	Prim, Francisco González Bocanegra, Sustitución de un aula y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	15-01-2017	15-12-2017	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	527,802.06	527,802.06	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687352	Secg, Ofic No 0404 José María Luis Mora, Rehabilitación de 5 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	785,060.95	785,060.95	785,060.95	785,060.95	701,393.85	701,393.85	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687360	Prim, Francisco I. Madero, Segunda etapa de: sustitución de aulas y rehabilitación de edificios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,235.89	479,235.89	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687361	Prim, Lic. Mario Colín, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687364	Prim, Guadalupe Victoria, Rehabilitación general y sustitución de plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687365	Jn, Tierra y Libertad, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,029.31	468,029.31	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687366	Jn, José Joaquín Fernández de Lizardi, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687367	Jn, Anáhuac, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687373	Prim, Alfredo Uruchurtu, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	700,041.72	700,041.72	700,041.72	700,041.72	672,040.05	672,040.05	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687376	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general y sustitución de cancha de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	949,067.88	949,067.88	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687377	Prim, Profr. Rafael Ramírez, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	416,884.94	416,884.94	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687378	Prim, 5 de Mayo, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	438,164.80	438,164.80	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687388	Stec, Octavio Paz, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	499,999.91	499,999.91	499,999.91	499,999.91	143,999.67	143,999.67	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687406	Jn, Manuel M. Ponce, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687415	Jn, Rodolfo Sánchez García, Obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	453,233.93	453,233.93	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687419	Prim, Gral. Melchor Muzquiz, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,181,676.34	1,181,676.34	1,181,676.34	1,181,676.34	1,133,505.63	1,133,505.63	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687425	Jn, José María Velasco, Construcción de un aula regional y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687426	Secg, Ofic No 0422 Héroes de la Independencia, Rehabilitación de edificios, plaza civica y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	115,199.99	115,199.99	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687428	Jn, Niños Héroes, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,469.44	478,469.44	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687456	Jn, Yolotzin, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	420,344.26	420,344.26	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687460	Prim, Gustavo Baz Prada, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	421,066.08	421,066.08	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687461	Prim, Héroes de Chapultepec, Rehabilitación del plantel y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687463	Prim, Despertar Campesino, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687464	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,999.99	431,999.99	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687465	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitacion general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,999.99	431,999.99	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687466	Prim, Nicolás Bravo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	432,000.00	432,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687467	Prim, Agustín Millán, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	309,947.59	309,947.59	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687468	Prim, Fray Pedro de Gante, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	565,827.00	565,827.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687471	Prim, Alfredo del Mazo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	576,000.00	576,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687473	Prim, 20 de Noviembre, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	565,067.18	565,067.18	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687481	Prim, 5 de Mayo, Segunda etapa de: rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	815,999.92	815,999.92	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687536	Jn, Librado Rivera , Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	221,760.00	221,760.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687537	Prim, Niños Héroes de Chapultepec, Rehabilitación general y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,504,190.47	1,504,190.47	1,504,190.47	1,504,190.47	1,444,022.85	1,444,022.85	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687538	Prim, Alfredo del Mazo, Sustitución de aulas, salón de usos múltiples y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	26-09-2018	23-01-2019	2,164,364.59	2,164,364.59	2,164,364.59	2,164,364.59	2,076,947.01	2,076,947.01	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687539	Prim, Francisco Javier Mina, Sustitución de aulas y rehabilitación de edificios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-01-2017	15-12-2017	527,083.33	527,083.33	527,083.33	527,083.33	151,800.00	151,800.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687543	Prim, Rosario Castellanos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,630,769.23	1,630,769.23	1,630,769.23	1,630,769.23	1,206,853.14	1,206,853.14	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687544	Prim, Tierra y Libertad, Segunda etapa de: construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-01-2017	15-12-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	671,999.99	671,999.99	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687548	Prim, Libertad, Rehabilitación de sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,283,007.70	1,283,007.70	1,283,007.70	1,283,007.70	1,231,687.36	1,231,687.36	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687549	Prim, Benito Juárez, Segunda etapa de: rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	864,000.00	864,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686826	Jn, Profr. Adrian Ortega Monroy, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	21-09-2018	2,005,287.35	2,005,287.35	2,005,287.35	2,005,287.35	577,522.76	577,522.76	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687457	Cam, C.A.M. Num. 4, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	6,714,838.34	6,714,838.34	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686768	Jn, Paloma Cordero de De la Madrid, Rehabilitación de aulas, plaza cívica y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	899,999.99	899,999.99	899,999.99	899,999.99	856,992.85	856,992.85	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686769	Epa, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686817	Prim, Patria, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	808,346.37	808,346.37	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686830	Secg, Ofic No 0002 Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	2,909,568.77	2,909,568.77	2,909,568.77	2,909,568.77	2,791,121.11	2,791,121.11	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686833	Secg, Xicotencatl, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	21-09-2018	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,063,999.98	2,063,999.98	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686844	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	590,100.00	590,100.00	590,100.00	590,100.00	564,523.81	564,523.81	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686845	Stec, Escuela Secundaria Técnica Num. 125 Felipe Villanueva, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	25-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686914	Jn, Luis G. Urbina, Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	311,732.86	311,732.86	311,732.86	311,732.86	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686958	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Sustitución de aulas y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686960	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	426,414.52	426,414.52	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686961	Prim, República Mexicana, Rehabilitación de aulas, plaza cívica y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686962	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	429,168.57	429,168.57	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686963	Prim, Educadores Mexicanos, Rehabilitación general y sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,999.98	575,999.98	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686964	Prim, Niños Héroes, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686965	Prim, Yolanda Cuervo Toledano, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	565,067.87	565,067.87	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687024	Secg, Ofic No 0613 Anexa a la Normal de Valle de Bravo, Sustitución de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-01-2017	15-12-2017	899,934.28	899,934.28	899,934.28	899,934.28	860,709.72	860,709.72	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687036	Jn, Miguel de Cervantes Saavedra, Rehabilitación de aulas, plaza civica y andadores	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	421,067.87	421,067.87	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687093	Jn, Profr. José Severiano Reyes, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,509,849.04	1,509,849.04	1,509,849.04	1,509,849.04	1,399,250.64	1,399,250.64	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687122	Prim, Pedro Ascencio, Rehabilitación del plantel, plaza civica y techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	2,141,221.94	2,141,221.94	2,141,221.94	2,141,221.94	2,047,920.56	2,047,920.56	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687445	Prim, Vicente Guerrero, Sustitución de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	01-10-2018	29-12-2018	897,978.56	897,978.56	897,978.56	897,978.56	862,059.40	862,059.40	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686432	Prim, Leona Vicario, Impermeabilización	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-04-2017	26-06-2017	227,034.16	227,034.16	227,034.16	227,034.16	227,030.81	227,030.81	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686608	Jn, Agustín Melgar, Terminación de la barda perimetral y techumbre de patio central	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-08-2017	21-10-2017	246,931.00	246,931.00	246,931.00	246,931.00	246,930.94	246,930.94	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686625	Prim, José Ma. Morelos, Instalación de 1 sanitario prefabricado	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	133,600.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	133,599.98	133,599.98	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686647	Jn, Anexo a la Normal, 3 Aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	15-01-2017	15-12-2017	1,329,600.00	1,329,600.00	1,329,600.00	1,329,600.00	1,329,599.99	1,329,599.99	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686654	Prim, Hogar Campesino, 6 Aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	15-01-2017	15-12-2017	2,659,200.00	2,659,200.00	2,659,200.00	2,659,200.00	2,659,199.71	2,659,199.71	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401686660	Prepa, Preparatoria Oficial No. 24, Impermeabilización de edificios, construcción de muros de contención y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	21-06-2017	18-09-2017	4,236,076.80	4,236,076.80	4,236,076.80	4,236,076.80	2,389,580.16	2,389,580.16	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401686662	Prepa, Preparatoria Oficial No. 129, Construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	24-07-2017	21-10-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	911,779.27	911,779.27	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401686664	Prepa, Preparatoria Oficial No. 155, Construcción y equipamiento de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	26-07-2017	23-10-2017	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,463,928.93	1,463,928.93	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401686665	Prepa, Preparatoria Oficial No. 170, Construcción y equipamiento de un laboratorio de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	26-07-2017	23-10-2017	1,700,897.95	1,700,897.95	1,700,897.95	1,700,897.95	1,685,288.85	1,685,288.85	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686687	Jn, Malinal, Rehabilitación de aulas, plaza cívica y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	1,026,563.36	1,026,563.36	1,026,563.36	1,026,563.36	796,151.77	796,151.77	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686688	Cam, C.A.M. Num. 35 Temascalcingo, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	349,026.12	349,026.12	349,026.12	349,026.12	335,065.08	335,065.08	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686702	Stv, Oftv No 0250 Alfredo Del Mazo Vélez, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	27-06-2018	24-09-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	899,944.68	899,944.68	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686712	Prim, Miguel Hidalgo, Construcción de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	577,360.43	577,360.43	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686715	E.I., Isabel de Moctezuma, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	25-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	424,347.51	424,347.51	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686716	Jn, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,996.69	431,996.69	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686722	Cam, C.A.M. Num. 47 Lerma, Rehabilitación de 6 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	424,347.51	424,347.51	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686724	Jn, Gabino Barreda, Rehabilitación de 3 aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	664,347.67	664,347.67	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686725	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de un aula, sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	27-06-2018	24-09-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	859,120.72	859,120.72	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686726	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	27-06-2018	24-09-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	956,241.12	956,241.12	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686727	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación de aulas, sanitarios, red eléctrica y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	24-09-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,434,912.33	1,434,912.33	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686728	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación de aula, sanitarios, barda perimetral y construcción de plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	27-06-2018	24-09-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	947,210.91	947,210.91	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686729	Jn, Carmen Maza de Del Mazo, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	27-06-2018	24-09-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	958,039.26	958,039.26	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686730	Prim, José María Morelos y Pavón, Rehabilitación general y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	408,975.12	408,975.12	408,975.12	408,975.12	388,927.11	388,927.11	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686731	Jn, Carolina Agazzi, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	25-08-2018	450,247.04	450,247.04	450,247.04	450,247.04	428,989.16	428,989.16	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686735	PREESCOLAR, Rosario Castellanos, Rehabilitación del plantel y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	432,000.00	432,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686736	Secg, Ofic No 0644 Mexica Nehuayotzin, Sustitución de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	27-06-2018	24-10-2018	1,076,703.57	1,076,703.57	1,076,703.57	1,076,703.57	1,033,635.43	1,033,635.43	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686737	Secg, Ofic No 0212 Belisario Domínguez, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	960,000.00	960,000.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686740	Jn, Fernando Montes de Oca, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	221,760.00	221,760.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686741	Jn, Jaime Torres Bodet, Sustitución de un aula y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	312,193.99	312,193.99	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686744	Prim, Margarita Maza de Juárez, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	21-09-2018	1,521,839.31	1,521,839.31	1,521,839.31	1,521,839.31	699,569.30	699,569.30	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686770	Jn, Tsisana Luna Chica, Sustitución de aula regional y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-08-2018	05-11-2018	442,947.67	442,947.67	442,947.67	442,947.67	425,229.72	425,229.72	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686771	Jn, Fray Servando Teresa de Mier, Rehabilitación de aulas, sanitarios y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	287,999.98	287,999.98	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686784	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	277,067.87	277,067.87	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686785	Prim, Cristóbal Hidalgo, Rehabilitación de aulas, modulo sanitario y cancha de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	864,000.00	864,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686786	Prim, Francisco Villa, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	279,842.68	279,842.68	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686787	Prim, 20 de Noviembre, Rehabilitación del plantel y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	278,575.71	278,575.71	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686788	Prim, Lucas Saldivar, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686801	Secg, Ofic No 0396 Josefa Ortiz de Domínguez, Barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	960,000.00	960,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686803	Secg, Ofic No 0814 Adolfo Sánchez Vázquez, Sustitución de dos aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,999.99	959,999.99	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686806	Prim, Benita Galeana, Sustitución de aula y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-09-2018	15-12-2018	985,451.04	985,451.04	985,451.04	985,451.04	945,478.98	945,478.98	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686807	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación de aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	27-06-2018	24-09-2018	849,998.59	849,998.59	849,998.59	849,998.59	815,998.63	815,998.63	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686808	Stec, E.S.T.I.C. No 0058 Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	859,241.67	859,241.67	859,241.67	859,241.67	247,461.59	247,461.59	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686809	Prim, José María Morelos, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	21-09-2018	1,317,923.29	1,317,923.29	1,317,923.29	1,317,923.29	1,244,532.46	1,244,532.46	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686812	Prim, Francisco Villa, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	383,990.61	383,990.61	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686813	Stv, Leona Vicario, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	525,270.13	525,270.13	525,270.13	525,270.13	496,606.83	496,606.83	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686814	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	287,996.30	287,996.30	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686815	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,997.91	479,997.91	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686816	Prim, 21 de Marzo, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,997.15	479,997.15	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686820	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación de teatro y andadores	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	278,294.23	278,294.23	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686822	Jn, Gral. Alfredo Lezama A., Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	357,231.77	357,231.77	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686823	Prim, José Clemente Orozco, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	434,040.82	434,040.82	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401686863	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 4, Rehabilitación de aulas, sanitarios, barda perimetral y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	27-06-2018	23-11-2018	3,844,879.98	3,844,879.98	3,844,879.98	3,844,879.98	1,107,325.43	1,107,325.43	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686866	Prim, Benito Juárez, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	604,576.69	604,576.69	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686868	Prim, Revolución Mexicana, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	729,171.00	729,171.00	729,171.00	729,171.00	210,001.25	210,001.25	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686878	Cam, C.A.M. Num. 3 Juan Enrique Azcoaga, Construcción de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	250	15-01-2017	15-12-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	312,315.28	312,315.28	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686887	Cam, C.A.M. Num. 42 José Clemente Orozco, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,653,493.00	1,653,493.00	1,653,493.00	1,653,493.00	1,305,780.31	1,305,780.31	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686935	Prim, Artículo 3o. Constitucional, Sustitución de 12 aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	700	15-01-2017	15-12-2017	5,165,691.74	5,165,691.74	5,165,691.74	5,165,691.74	4,947,788.61	4,947,788.61	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686936	Prim, 20 de Noviembre, Rehabilitación general del plantel y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	432,000.00	432,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686937	Prim, Netzahualcóyotl, Rehabilitación de un aula, taller de cómputo y sustitución de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	565,067.87	565,067.87	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686942	Prim, Niños Héroes, Muro de contención, barda perimetral y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	432,000.00	432,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686943	Prim, José María Morelos y Pavón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686947	Prim, Jesús Romero Flores, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,999.99	431,999.99	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686952	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación de aulas y canchas de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	337,978.99	337,978.99	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686966	Prim, Melchor Muzquiz, Rehabilitación de un aula y muro de contención	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	432,000.00	432,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686967	Prim, Fernando Montes de Oca, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,997.36	575,997.36	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686968	Prim, María Montessori, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,999.79	575,999.79	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686974	Stec, Oyamel, Rehabilitación de aulas y dirección	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,740.58	575,740.58	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401686985	Epa, Marcos Achar Lobatón, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	421,067.86	421,067.86	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686999	Jn, Lorenzo Filho, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	568,375.61	568,375.61	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687020	Jn, Moctezuma, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,734.13	468,734.13	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687025	Prim, Miguel Negrete, Construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-01-2017	15-12-2017	624,637.31	624,637.31	624,637.31	624,637.31	555,345.77	555,345.77	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687032	Secg, Presidente Juárez, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	574,856.08	574,856.08	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687043	Jn, Manuel Bernal Mejia, Rehabilitación del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	416,755.41	416,755.41	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687044	Jn, Gral. José Mariano Monterde, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687047	Jn, Maximiliano Ruiz Castañeda, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,599.96	129,599.96	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687049	Jn, Miguel Hidalgo y Costilla, Rampa y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,999.59	431,999.59	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687050	Jn, Rosario Castellanos, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,999.36	431,999.36	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687051	Secg, Ofic No 0475 Profesor Alfonso del Valle Salcedo, Segunda etapa de: sustitución de dos aulas y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	474,522.91	474,522.91	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687058	Ei, Pilar Laborde, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687061	Prim, Estado de México, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,060.42	472,060.42	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687062	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	475,640.23	475,640.23	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687077	Secg. José Joaquín Fernández de Lizardi, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	407,934.87	407,934.87	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687078	Jn, Raquel Medina Vargas, Rehabilitación de sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	421,067.87	421,067.87	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687085	Jn, Maximiliano Ruiz Castañeda, Rehabiliación barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	02-10-2018	30-12-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,999.99	431,999.99	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687089	Prim, Belisario Dominguez, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,612.94	479,612.94	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687094	Jn, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	899,116.41	899,116.41	899,116.41	899,116.41	863,151.74	863,151.74	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687095	Jn, Héroe de Nacozari, Rehabilitación de aulas, dirección y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	899,890.52	899,890.52	899,890.52	899,890.52	854,403.25	854,403.25	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687096	Prim, Profr. Juan B. Garza, Sustitución de aulas y módulo sanitario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	350	15-01-2017	15-12-2017	5,129,290.45	5,129,290.45	5,129,290.45	5,129,290.45	4,909,425.55	4,909,425.55	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687098	PrimB, Benito Juárez, Sustitución de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	769,924.30	769,924.30	769,924.30	769,924.30	631,652.10	631,652.10	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687099	PrimB, Niños Héroes, Sustitución de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	497,685.35	497,685.35	497,685.35	497,685.35	399,294.55	399,294.55	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687105	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,977,622.16	1,977,622.16	1,977,622.16	1,977,622.16	1,898,514.92	1,898,514.92	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687109	Jn, Felipe Berriozabal, Rehabilitación de sanitarios, barda perimetral, plaza cívica y andadores	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	863,984.47	863,984.47	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687110	Jn, Johan Heinrich Pestalozzi, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	726,015.13	726,015.13	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687111	Prim, Hermanos Serdán, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	259,200.00	259,200.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687112	Prim, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687113	Secg, Ofic No 0643 U. P. y C. Celestin Freinet, Rehabilitación del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	591,517.42	591,517.42	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687114	Secg, Ofic No 0697 Teozentli, Rehabilitación de módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	259,200.00	259,200.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687115	Jn, Antón Makarenko, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,938.54	959,938.54	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687136	Jn, Carmen Serdán Alatríste, Sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	506,688.84	506,688.84	506,688.84	506,688.84	486,421.22	486,421.22	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687137	Jn, Juan de Dios Peza, Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	858,531.07	858,531.07	858,531.07	858,531.07	792,522.97	792,522.97	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687148	Jn, Gandhi, Rehabilitación y sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	409,251.93	409,251.93	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687168	Epa, Benito Juárez, Sustitución de losa de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	666,003.42	666,003.42	666,003.42	666,003.42	626,367.21	626,367.21	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687169	Epa, Josefa Ortiz de Domínguez, Segunda etapa de: construcción de un aula y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-01-2017	15-12-2017	755,000.00	755,000.00	755,000.00	755,000.00	724,407.51	724,407.51	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687178	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	2,020,000.00	2,020,000.00	2,020,000.00	2,020,000.00	1,939,200.00	1,939,200.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687179	Prim, Carlos Hank González, Segunda etapa de: rehabilitación de comedor, cisterna, plaza cívica y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	447,244.21	447,244.21	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687180	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción de un aula regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-01-2017	15-12-2017	544,970.96	544,970.96	544,970.96	544,970.96	465,836.47	465,836.47	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687184	Stv, Otfv No 0396 Lázaro Cárdenas del Río, Sustitución de losa de dos aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	822,966.59	822,966.59	822,966.59	822,966.59	782,395.45	782,395.45	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687196	Jn, General de División Pascual Cornejo Brunn, Sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,668.33	479,668.33	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687197	Jn, Gandhi, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,346.70	472,346.70	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687198	Jn, México 68, Sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	374,560.68	374,560.68	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687199	Jn, Manuel Ávila Camacho, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687200	Jn, Tzic Tzic (Flor), Rehabilitación de aulas, rehabilitación de piso en plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687202	Prim, Agustín Melgar, Rehabilitación de aulas y sustitución de plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	929,210.32	929,210.32	929,210.32	929,210.32	823,932.14	823,932.14	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687207	Prim, José Mariano Monterde, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	701,412.46	701,412.46	701,412.46	701,412.46	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687222	Jn, Tizoc, Sustitución de barda y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	374,128.05	374,128.05	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687225	Stec, Matilde Montoya Lafragua, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	862,084.87	862,084.87	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687230	Jn, Antón Makarenko, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	863,841.40	863,841.40	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687231	Jn, Mónica Pretelini de Peña, Rehabilitación de edificios y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,078,592.55	1,078,592.55	1,078,592.55	1,078,592.55	1,032,438.46	1,032,438.46	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687232	Prim, Francisco I. Madero, Construcción de un aula, servicios sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	250	15-01-2017	15-12-2017	1,320,300.88	1,320,300.88	1,320,300.88	1,320,300.88	780,994.99	780,994.99	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687233	Prim, José Ma. Morelos, Construcción de aula de usos múltiples y rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-01-2017	15-12-2017	1,110,362.19	1,110,362.19	1,110,362.19	1,110,362.19	1,065,947.33	1,065,947.33	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687234	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Sustitución de un aula, red eléctrica y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	375,270.86	375,270.86	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687235	Stv, Otfv No 0019 5 de Febrero, Construcción de un aula, rehabilitación y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-01-2017	15-12-2017	646,460.56	646,460.56	646,460.56	646,460.56	397,462.12	397,462.12	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687236	Jn, Fray Pedro de Gante, Construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-01-2017	15-12-2017	431,725.24	431,725.24	431,725.24	431,725.24	414,456.23	414,456.23	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687241	Stv, Otfv No 0195 15 de Septiembre, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	449,890.17	449,890.17	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687254	Prim, Isidro Fabela, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,884.30	479,884.30	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687255	Prim, Juan Fernández Albarrán, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	286,381.71	286,381.71	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687256	Prim, Constitución 1857, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,123,216.15	1,123,216.15	1,123,216.15	1,123,216.15	1,078,255.50	1,078,255.50	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687258	Prim, Pedro Ascencio, Rehabilitación general y rehabilitación de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	476,524.65	476,524.65	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687259	Stv, Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,144,286.80	1,144,286.80	1,144,286.80	1,144,286.80	1,098,354.57	1,098,354.57	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687274	Jn, José Ma. Luis Mora, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,771.41	478,771.41	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687275	Jn, Gabriela Mistral, Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	864,000.00	864,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687276	Jn, Rosario Castellanos, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	02-10-2018	30-12-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	863,999.99	863,999.99	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687281	Prim, Alfredo del Mazo Vélez, Rehabilitación de comedor y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	143,821.01	143,821.01	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687284	Prim, Año de la Patria, Rehabilitación de edificio "A"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,286.34	478,286.34	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687285	Prim, Mario Colín Sánchez, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	853,066.14	853,066.14	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687290	Jn, Constitución de 1824, Rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.38	479,999.38	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687336	Jn, Celic Calli, Barda perimetral y techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	470,575.75	470,575.75	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687028	Prim, José María Velasco, Rehabilitación general del plantel y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	565,067.85	565,067.85	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687029	Jn, Rafael Ramírez, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	397,805.85	397,805.85	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687030	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de aulas y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687031	Jn, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,999.99	431,999.99	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687052	Jn, Rosaura Zapata, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	463,819.31	463,819.31	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687053	Prim, Moctezuma, Rehabilitación de edificios y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-09-2018	11-12-2018	1,902,373.11	1,902,373.11	1,902,373.11	1,902,373.11	1,744,896.38	1,744,896.38	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687054	Prim, Carlos Chávez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,015.50	468,015.50	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687055	Prim, Benemérito de las Américas, Sustitución de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,407.51	479,407.51	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687056	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	997,136.89	997,136.89	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687083	Jn, Antonio Caso, Segunda etapa de: rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	430,971.66	430,971.66	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687084	Jn, Manuel Flores, Segunda etapa de: rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	421,068.18	421,068.18	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687100	PrimB, General Emiliano Zapata, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	475,313.18	475,313.18	475,313.18	475,313.18	448,648.78	448,648.78	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687101	PrimB, Agustín Melgar, Sustitución de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	532,944.47	532,944.47	532,944.47	532,944.47	511,626.68	511,626.68	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687102	Prim, Alfonso Reyes, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687103	Prim, José María Morelos y Pavón, Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	766,336.49	766,336.49	766,336.49	766,336.49	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687104	Epa, Francisco I. Madero, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687124	Prim, Felipe Carrillo Puerto, Rehabilitación general y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	660,029.28	660,029.28	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687125	Prim, La Corregidora, Rehabilitación general y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.98	479,999.98	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687126	Prim, Héroe de Nacozari, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	327,022.51	327,022.51	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687127	Jn, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	635,141.51	635,141.51	635,141.51	635,141.51	544,777.12	544,777.12	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687132	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687157	Prim, Gabriel Ramos Millán, Rehabilitación de 30 aulas, plaza cívica y andadores	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,319,169.97	1,319,169.97	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687158	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,050,558.31	1,050,558.31	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687159	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	471,610.39	471,610.39	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687167	Epa, Niños Héroes, Sustitución de barda perimetral y reja de acceso	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,749.63	468,749.63	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687181	Prim, Jaime Nunó, Sustitución de 2 aulas, rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	1,274,506.56	1,274,506.56	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687203	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación general del plantel y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687211	Prim, Albino Camacho, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	420,117.35	420,117.35	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687213	Secg, Ofic No 0164 Plan de San Luis, Rehabilitación de edificios, rampa y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687214	Jn, Jardín de Niños Emiliano Zapata A.E.P., rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687226	Secg, Ofic No 0680 Juana de Asbaje, Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	455,231.46	455,231.46	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687227	Secg, Ofic No 1124 Manuel Serrano Vallejo, Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	01-10-2018	29-12-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	861,412.92	861,412.92	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687228	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	01-10-2018	29-12-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	861,743.58	861,743.58	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687229	Jn, Rosario R. de Alvarado, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687246	PrimB, Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	372,947.45	372,947.45	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687247	Prim, Justo Sierra, Construcción de 5 aulas, sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	5,043,284.66	5,043,284.66	5,043,284.66	5,043,284.66	1,452,465.97	1,452,465.97	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687248	Jn, Francisco González Bocanegra, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687251	Jn, Xicotencatl, Sustitución de un aula y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	374,582.93	374,582.93	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687252	Jn, Frida Kahlo, Rehabilitacion de aulas y cisterna	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	471,220.39	471,220.39	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687320	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de dirección	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	475,646.69	475,646.69	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687323	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,208.76	478,208.76	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687327	Prim, Gral. Agustín Millán, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,995.50	479,995.50	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687332	Jn, Juana de Asbaje, Rehabilitación de edificios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,867.56	479,867.56	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687333	Prim, Siervo de la Nación, Construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	408,832.65	408,832.65	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687334	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	473,282.77	473,282.77	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687335	Jn, Unidad Habitacional Num. 2 del IMSS, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687338	Prim, Héroes de Chapultepec, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	462,475.41	462,475.41	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687339	Jn, Xinantecatl, Rehabilitación general y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,693.56	479,693.56	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687341	Jn, Aquiles Serdán, Rehabilitación general y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687344	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687345	Prim, Francisco González Bocanegra, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,793.07	479,793.07	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401686656	Cbt, Cbt Amecameca, Construcción y equipamiento de un laboratorio de cómputo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	31-08-2017	28-12-2017	1,996,741.66	1,996,741.66	1,996,741.66	1,996,741.66	1,914,453.82	1,914,453.82	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401686674	Prepa, Preparatoria Oficial No. 54, Construcción y equipamiento de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	26-07-2017	23-10-2017	1,467,921.90	1,467,921.90	1,467,921.90	1,467,921.90	920,920.92	920,920.92	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401686675	Prepa, Preparatoria Oficial No. 71, Construcción y equipamiento de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	21-08-2017	18-12-2017	1,467,921.76	1,467,921.76	1,467,921.76	1,467,921.76	1,450,643.40	1,450,643.40	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686838	Prim, Carlos Pichardo Cruz, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	1,004,617.86	1,004,617.86	1,004,617.86	1,004,617.86	947,273.70	947,273.70	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686839	Jn, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	960,000.01	960,000.01	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686899	Cam, C.A.M. Num. 17 Margarita Gómez Palacio, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,018,754.96	1,018,754.96	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686900	Secg, Mariano Matamoros, Sustitución de 2 aulas y aula de maestros	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	15-01-2017	15-12-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,000,631.80	1,000,631.80	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686901	Stec, José Ramón Albarrán Pliego, Construcción de un aula, biblioteca y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	350	15-01-2017	15-12-2017	2,122,865.81	2,122,865.81	2,122,865.81	2,122,865.81	1,505,823.21	1,505,823.21	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686976	Stv, Benito Juárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,999.30	575,999.30	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686979	Stv, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	02-10-2018	30-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	576,000.00	576,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687040	Jn, Xochimanque, Rehabilitación general y sustitución de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,500.00	172,500.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687041	Jn, Enrique Rebsamen, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	429,356.56	429,356.56	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687042	Jn, Ma. Antonieta Orona Morales, Construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	430,975.15	430,975.15	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687452	Jn, Itchel, Sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	208,485.71	208,485.71	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687349	Prim, Carmen Serdán, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	537,703.59	537,703.59	537,703.59	537,703.59	516,195.45	516,195.45	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687351	Epa, Venustiano Carranza, Sustitución de un aula y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	15-01-2017	15-12-2017	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	472,133.36	472,133.36	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687380	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687381	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687401	Cam, CAM No. 60 Lic. Benito Juárez García, Rehabilitación de edificios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687417	Prim, Eva Sámano de López Mateos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	474,289.58	474,289.58	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687421	Prim, Suave Patria, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	474,944.21	474,944.21	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687422	Stv, Oltv No 0406 Vicente Guerrero, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687431	Prim, Ignacio Allende, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,413,788.62	1,413,788.62	1,413,788.62	1,413,788.62	1,357,237.07	1,357,237.07	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687432	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de edificios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	815,340.05	815,340.05	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687433	Prim, Don Miguel Hidalgo, Rehabilitación de edificio "A"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	636,866.25	636,866.25	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687434	Stec, Presidente Cárdenas, Sustitución de aula de cómputo, canalización de datos y aire acondicionado	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	15-01-2017	15-12-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	316,800.00	316,800.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687472	Prim, Ford Num. 19, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687475	Jn, Ix Chel, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687482	Secg, Miguel de Cervantes Saavedra, Segunda etapa de: construcción de sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	15-01-2017	15-12-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	820,016.01	820,016.01	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687483	Jn, Juan Ruiz de Alarcón, Sustitución de barda perimetral y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	15-01-2017	15-12-2017	849,999.99	849,999.99	849,999.99	849,999.99	436,851.66	436,851.66	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687506	Jn, Juan Amos Comenio, Rehabilitación general y sustitución barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687510	PrimB, Lic. Benito Juárez, Sustitución de losa y rehabilitación de edificios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,706,189.99	1,706,189.99	1,706,189.99	1,706,189.99	1,637,942.39	1,637,942.39	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687511	Epa, Juan Escutia, Plaza cívica, barda perimetral y muro de contención	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	429,810.57	429,810.57	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687512	Secg, Ofic No 0831 Jaime Torres Bodet, Rehabilitación del plantel y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687513	Prim, Ricardo Flores Magón, Barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	335,278.29	335,278.29	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687514	Jn, Francisco de Quevedo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687515	Jn, Manuel Ávila Camacho, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687045	Jn, José Joaquín Fernández, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,001.46	431,001.46	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687303	Jn, Año de la Constitución, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	957,755.84	957,755.84	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687304	Prim, Justo Sierra, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	906,922.98	906,922.98	906,922.98	906,922.98	870,646.06	870,646.06	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687305	Jn, Grecia, Construcción de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	952,094.87	952,094.87	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687306	Jn, Quinto Sol, Construcción de aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	475,643.03	475,643.03	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687409	Secg, Ofic No 0531 Dos de Marzo, Sustitución de obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,998.93	479,998.93	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687410	Secg, Ofic No 0682 Felipe Villanueva, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687516	Cam, CAM No. 86 Dr. Ernesto Guevara de la Serna, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,872.39	431,872.39	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687517	Prim, Lic. Benito Juárez, Segunda etapa de: construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,494,386.22	1,494,386.22	1,494,386.22	1,494,386.22	864,117.35	864,117.35	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687525	Jn, Edmundo Castillo Huertero, Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	987,943.71	987,943.71	987,943.71	987,943.71	902,319.86	902,319.86	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687526	Jn, Maria Montessori, Rehabilitación de aulas, sanitarios, plaza cívica y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	449,999.87	449,999.87	449,999.87	449,999.87	415,813.15	415,813.15	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687529	Prim, José Vasconcelos, Segunda etapa de: rehabilitación de cubierta (arco techo)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	164,612.69	164,612.69	164,612.69	164,612.69	158,028.04	158,028.04	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687257	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	459,629.56	459,629.56	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686453	Prim, Independencia, Rehabilitación de plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-05-2017	15-08-2017	675,688.40	675,688.40	675,688.40	675,688.40	675,686.29	675,686.29	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686542	Prim, Enrique Flores Magón, Reparación de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	26-05-2017	24-07-2017	229,640.48	229,640.48	229,640.48	229,640.48	229,640.45	229,640.45	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401686657	Cbt, Cbt No. 1 San José del Rincón, Construcción y equipamiento de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	10-07-2017	07-10-2017	1,461,064.50	1,461,064.50	1,461,064.50	1,461,064.50	953,286.32	953,286.32	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686742	Prim, Frida Kahlo, Sustitución de barda perimetral y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	535,089.33	535,089.33	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686751	Jn, Profra. Elsa Cordova Morán, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	24-09-2018	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,276,704.61	1,276,704.61	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686753	Jn, Ángel Maria Garibay Kintana, Barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	26-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	226,062.33	226,062.33	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686776	Jn, Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686777	Jn, José Vasconcelos, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	706,612.78	706,612.78	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686796	Jn, Ing. Guillermo González Camarena, Rehabilitación de 3 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	426,245.92	426,245.92	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686798	Secg, Ofic No 0022 José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	486,557.29	486,557.29	486,557.29	486,557.29	467,095.00	467,095.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686799	Jn, 21 de Abril, Rehabilitación de aula, sustitución de plaza cívica y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	115,199.99	115,199.99	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686879	Prim, Mexitli, Barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	432,617.44	432,617.44	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686880	Stv, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-09-2018	11-12-2018	1,238,544.31	1,238,544.31	1,238,544.31	1,238,544.31	1,189,002.53	1,189,002.53	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686912	Stv, Adolfo López Mateos, Rehabilitación general del plantel y barda perimetral y muro de contención	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	2,429,944.00	2,429,944.00	2,429,944.00	2,429,944.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686916	Prim, Basilio Pérez Gallardo, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,527,707.93	1,527,707.93	1,527,707.93	1,527,707.93	1,458,947.11	1,458,947.11	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686933	Prim, Alberto Terán, Sustitución de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-01-2017	15-12-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	396,077.89	396,077.89	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686948	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	505,114.95	505,114.95	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686950	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de auditorio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686951	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,999.24	575,999.24	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686954	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	459,306.00	459,306.00	459,306.00	459,306.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686955	Prim, Isidro Fabela, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	765,000.00	765,000.00	765,000.00	765,000.00	734,400.00	734,400.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686956	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	428,486.04	428,486.04	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686980	Stv, Ing. Guillermo González Camarena, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,999.21	575,999.21	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687013	Prim, Valentín Gómez Farías, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	752,010.73	752,010.73	752,010.73	752,010.73	708,360.84	708,360.84	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687014	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	420,705.18	420,705.18	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687016	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.28	479,999.28	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687026	Prim, Hellen Adams Keller, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	02-10-2018	30-12-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	432,000.00	432,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687027	Jn, Ponciano Arriaga, Rehabilitación general y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687362	Prim, Hermenegildo Galeana, Sustitución de un aula y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,230.31	478,230.31	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687363	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687368	Jn, Acamapichtli, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.31	472,347.31	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687370	Jn, Bertha Von Glumer Leyva, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687379	Prim, Gral. Manuel Ávila Camacho, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	441,839.06	441,839.06	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687383	Prim, Pedro de Gante, Segunda etapa de: sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	499,999.21	499,999.21	499,999.21	499,999.21	444,786.10	444,786.10	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687384	Prim, Gabriela Mistral, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	499,999.49	499,999.49	499,999.49	499,999.49	479,665.68	479,665.68	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687390	Epa, Gral. Vicente Guerrero, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687391	Secg, Ofic No 0971 Sor Juana Inés de la Cruz, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687393	Jn, Profr. Luis Camarena González, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	559,537.05	559,537.05	559,537.05	559,537.05	161,146.67	161,146.67	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687394	Jn, Narciso Mendoza, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-09-2018	11-12-2018	750,556.87	750,556.87	750,556.87	750,556.87	720,534.59	720,534.59	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687396	Stv, Otv No 0471 16 de Septiembre, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	524,808.84	524,808.84	524,808.84	524,808.84	503,816.48	503,816.48	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687405	Jn, Carlos Pellicer, Sustitución de obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,168.18	479,168.18	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687407	Jn, María Enriqueta Camarillo, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687411	Secg, Ofic No 0684 Juan Rosas Talavera, Rehabilitación de fisuras y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687414	Jn, Isadora Duncan, Sustitución de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	447,529.45	447,529.45	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687416	Jn, Paulo Freire, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	418,171.17	418,171.17	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687418	Prim, Pensador Mexicano, Barda perimetral y muro de contención	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	476,887.48	476,887.48	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687420	Prim, Ignacio Allende, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	474,632.63	474,632.63	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687429	Stv, Otfv No 0492 Juana de Asbaje, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	17-09-2018	15-12-2018	900,348.96	900,348.96	900,348.96	900,348.96	862,417.63	862,417.63	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687430	Secg, Cuauhtémoc, Rehabilitación general y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,016,793.49	1,016,793.49	1,016,793.49	1,016,793.49	975,172.79	975,172.79	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687438	Prim, Guadalupe Victoria, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, comedor y construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	3,282,521.15	3,282,521.15	3,282,521.15	3,282,521.15	3,150,650.43	3,150,650.43	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687439	Stv, Lic. Adolfo López Mateos, Segunda etapa de: rehabilitación de edificio y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	878,559.47	878,559.47	878,559.47	878,559.47	843,417.09	843,417.09	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687440	Jn, Rubén Méndez del Castillo, Rehabilitación del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	448,811.10	448,811.10	448,811.10	448,811.10	430,856.17	430,856.17	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687441	Stv, Otfv No 0531 Profr Arnulfo Pérez López, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	338,250.27	338,250.27	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687443	Jn, Eva Sámano Bishop, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	611,576.68	611,576.68	611,576.68	611,576.68	585,896.79	585,896.79	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687447	Jn, Rosaura Zapata Cano, Barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	451,463.50	451,463.50	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687462	Prim, Alfredo Zárate Albarrán, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	365,487.55	365,487.55	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687487	Epa, Leona Vicario, Barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	265,102.62	265,102.62	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687488	Epa, Sor Juana I. de la Cruz, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	267,114.21	267,114.21	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687490	Prim, Ignacio Ramírez López, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,999.64	575,999.64	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687491	Prim, Revolución, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	484,825.97	484,825.97	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687494	Jn, José Julian Martí, rehabilitacion barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	430,689.69	430,689.69	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687495	Jn, Amado Nervo, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,999.99	431,999.99	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687499	Prim, Miguel de la Madrid, Segunda etapa de: rehabilitación de edificios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,391,852.66	1,391,852.66	1,391,852.66	1,391,852.66	1,335,932.50	1,335,932.50	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687502	Prim, Profr. Eduardo Mendieta, Sustitución de aulas y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	421,060.32	421,060.32	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687503	Prim, Gregorio Torres Quintero, Construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,729.49	477,729.49	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687504	Prim, Tenochtitlán, Construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	476,838.65	476,838.65	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687505	Jn, Manuel Cervantes Imaz, Sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	249,080.02	249,080.02	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687507	Jn, Atonatiuh, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	424,347.51	424,347.51	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687508	Jn, Raúl Téllez Chávez, Rehabilitación de edificios y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	337,078.92	337,078.92	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687509	Jn, Ángel D Campo, Rehabilitación general y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687518	Prim, Emiliano Zapata, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	748,505.57	748,505.57	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687521	Secg, Ofic No 0444 Lic. Juan Fernández Albarrán, Sustitución de aula de usos multiples, construcción de barda perimetral y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	250	15-01-2017	15-12-2017	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,857,866.78	2,857,866.78	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687522	Prim, Gregorio Velázquez Sánchez, Rehabilitación y reforzamiento de edificios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	5,999,978.56	5,999,978.56	5,999,978.56	5,999,978.56	5,183,981.48	5,183,981.48	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687523	Secg, Ofic No 0582 Gral. Francisco Villa, Barda perimetral y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	15-01-2017	15-12-2017	999,999.48	999,999.48	999,999.48	999,999.48	944,559.34	944,559.34	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687524	Secg, Ofic No 0717 Lic Jesús Reyes Heróles, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	730,367.89	730,367.89	730,367.89	730,367.89	673,976.25	673,976.25	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687527	Prim, Gregorio Torres Quintero, Barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	164,612.69	164,612.69	164,612.69	164,612.69	155,529.93	155,529.93	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687528	Prim, Tenochtitlan, Barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	164,612.69	164,612.69	164,612.69	164,612.69	149,073.76	149,073.76	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687531	Jn, Uetzcani, Rehabilitación de aulas, sanitarios, barda perimetral y plaza civica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	164,612.69	164,612.69	164,612.69	164,612.69	47,408.45	47,408.45	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687532	Prim, Gral. Guadalupe Victoria, Rehabilitación de edificio y sustitución de auditorio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	02-10-2018	28-02-2019	1,219,838.50	1,219,838.50	1,219,838.50	1,219,838.50	1,171,044.96	1,171,044.96	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687533	Ei, José Vasconcelos, Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	287,999.98	287,999.98	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687534	Secg, Ofic No 0056 Roque Díaz, Segunda etapa de: sustitución de dos aulas y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	164,612.69	164,612.69	164,612.69	164,612.69	158,027.03	158,027.03	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687535	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	960,000.00	960,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687540	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Segunda etapa de: rehabilitación y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,386,153.85	1,386,153.85	1,386,153.85	1,386,153.85	715,773.70	715,773.70	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687541	Prim, Carmen Serdán, 2 Aulas y plaza civica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	15-01-2017	15-12-2017	1,386,153.85	1,386,153.85	1,386,153.85	1,386,153.85	1,327,372.86	1,327,372.86	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687545	Stv, Oftv No 0091 Luis Pasteur, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	953,785.71	953,785.71	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687550	Jn, Nuevo México Democrático, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	861,917.64	861,917.64	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687553	Secg, Ofic No 0424 Lic. Adolfo López Mateos, Segunda etapa de: sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,840,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00	1,715,034.23	1,715,034.23	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687554	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 255, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	815,144.88	815,144.88	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687555	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 155, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	350,047.91	350,047.91	350,047.91	350,047.91	328,393.50	328,393.50	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687556	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 54, Sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,241,000.00	1,241,000.00	1,241,000.00	1,241,000.00	1,152,516.14	1,152,516.14	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686475	Jn, Miguel Hidalgo y Costilla, Construcción y equipamiento de 2 aulas estructura regional y servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	26-06-2017	23-10-2017	1,328,481.24	1,328,481.24	1,328,481.24	1,328,481.24	1,328,480.64	1,328,480.64	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686568	Varios, Diversos planteles, Impermeabilizante para diversos planteles	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	3,166,627.50	3,166,627.50	3,166,627.50	3,166,627.50	3,166,621.31	3,166,621.31	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686633	Prim, Cuauhtémoc, 5 Aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	250	15-01-2017	15-12-2017	2,216,000.00	2,216,000.00	2,216,000.00	2,216,000.00	2,215,999.79	2,215,999.79	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401686658	Cbt, Cbt No. 2 Jocotitlán, Construcción de módulo sanitario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	26-07-2017	23-10-2017	1,175,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	1,158,866.29	1,158,866.29	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401686659	Cbt, Cbt Sultepec 1, Construcción y equipamiento de un laboratorio de cómputo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	31-08-2017	28-12-2017	1,996,741.66	1,996,741.66	1,996,741.66	1,996,741.66	1,100,576.01	1,100,576.01	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401686661	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico Adolfo López Mateos, Equipamiento de 12 aulas (básico), un laboratorio de usos múltiples, un laboratorio de cómputo, un laboratorio de idiomas (25 usuarios), una biblioteca, un área administrativa, una cafetería, una bodega y suministro de electrificación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	21-07-2017	18-10-2017	2,670,824.68	2,670,824.68	2,670,824.68	2,670,824.68	2,140,224.68	2,140,224.68	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401686669	Prepa, Preparatoria Oficial No. 206, Construcción y equipamiento de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	26-07-2017	23-10-2017	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,440,341.46	1,440,341.46	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401686671	Prepa, Preparatoria Oficial No. 249, Construcción y equipamiento de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	26-07-2017	23-10-2017	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,328,487.85	1,328,487.85	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401686676	Prepa, Preparatoria Oficial No. 75, Construcción y equipamiento de un laboratorio de cómputo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	200	31-08-2017	28-12-2017	2,265,054.95	2,265,054.95	2,265,054.95	2,265,054.95	1,829,317.33	1,829,317.33	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686680	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación de edificio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.98	479,999.98	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686682	Prim, Adolfo López Mateos, Rehabilitación de edificios y construcción de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	25-05-2018	21-09-2018	1,129,747.17	1,129,747.17	1,129,747.17	1,129,747.17	1,084,555.21	1,084,555.21	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686689	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación de 19 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	624,000.00	624,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686692	Stv, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de 12 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	712,347.52	712,347.52	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686693	Prim, 16 de Septiembre, Rehabilitación de 5 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	632,630.60	632,630.60	632,630.60	632,630.60	572,525.05	572,525.05	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686695	Jn, Antón Makarenko, Rehabiliación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	1,031,788.05	1,031,788.05	1,031,788.05	1,031,788.05	982,457.63	982,457.63	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686696	Stec, E.S.T.I.C. No 0021 Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación de edificios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	25-05-2018	21-09-2018	1,516,906.68	1,516,906.68	1,516,906.68	1,516,906.68	1,456,230.41	1,456,230.41	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686697	Jn, Rosario Castellanos, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	480,939.82	480,939.82	480,939.82	480,939.82	461,402.11	461,402.11	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686703	Jn, Juventino Rosas, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	28-05-2018	25-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,109.65	431,109.65	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686704	Secg, Benito Juárez García, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	28-05-2018	25-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,107.25	959,107.25	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686706	Secg, Ofic No 0740 Jaime Torres Bodet, Construcción de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	27-06-2018	24-10-2018	993,750.00	993,750.00	993,750.00	993,750.00	851,352.16	851,352.16	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686707	Prim, José Vasconcelos, Construcción de 4 aulas U-1C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	25-05-2018	21-09-2018	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,158,173.22	2,158,173.22	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686708	Stec, E.S.T.I.C. No 0055 José Ma. Morelos y Pavón, Construcción de administración y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	25-05-2018	21-09-2018	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,052,347.51	3,052,347.51	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686713	Prim, Cuauhtémoc, Sustitución de un aula regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	02-07-2018	29-09-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	723,349.05	723,349.05	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686714	Prim, La Libertad, Construcción de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686717	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	24-09-2018	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,918,993.90	1,918,993.90	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686718	Sec, E.S.T.I.S. No 0050 Hermanos Serdán, Rehabilitación de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	430,014.41	430,014.41	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686719	Jn, Vicente Riva Palacio, Rehabilitación de 3 aulas, sanitarios, plaza cívica y sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	952,347.51	952,347.51	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686720	Prim, Gral. Emiliano Zapata, Rehabilitación de 4 aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	960,000.00	960,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686721	Secg, Carmen Serdán, Rehabilitación de 28 aulas y sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	21-09-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,437,863.04	1,437,863.04	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686723	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación de dos aulas, plaza cívica y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	731,547.51	731,547.51	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686732	Secg, Ofic No 0241 Mártires de Río Blanco, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	720,000.00	720,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686733	Secg, Ofic No 0387 Cuauhtémoc, Sustitución de aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	25-08-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	712,059.02	712,059.02	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686734	Prim, Guadalupe Victoria, Rehabilitación de aulas, servicios sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	24-09-2018	1,145,833.33	1,145,833.33	1,145,833.33	1,145,833.33	1,098,459.23	1,098,459.23	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686738	Jn, Miguel Domínguez, Rehabilitación de aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	27-06-2018	24-09-2018	692,800.20	692,800.20	692,800.20	692,800.20	665,087.55	665,087.55	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686739	Jn, Nicolás Bravo, Sustitución de direccion y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	25-08-2018	675,498.58	675,498.58	675,498.58	675,498.58	644,830.48	644,830.48	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686743	Prim, Tierra y Libertad, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	24-09-2018	1,150,827.91	1,150,827.91	1,150,827.91	1,150,827.91	331,438.44	331,438.44	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686745	Jn, Maria Arias Bernal, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	402,044.32	402,044.32	402,044.32	402,044.32	371,647.65	371,647.65	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686746	Secg, José Vasconcelos, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	21-09-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	432,000.00	432,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686747	Jn, Topiltzin, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	24-09-2018	2,009,263.40	2,009,263.40	2,009,263.40	2,009,263.40	1,509,730.78	1,509,730.78	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686748	Prim, Sebastián Lerdo de Tejada, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	25-08-2018	1,008,964.88	1,008,964.88	1,008,964.88	1,008,964.88	912,662.62	912,662.62	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686749	Prim, Nicolás Bravo, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	21-09-2018	1,858,830.02	1,858,830.02	1,858,830.02	1,858,830.02	1,647,729.92	1,647,729.92	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686750	Stv. Juventino Rosas, Construcción de dos aulas y módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	24-09-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,437,304.88	1,437,304.88	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686752	Prim, Dr Julio Minjares Hernández, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	02-07-2018	29-09-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	470,213.30	470,213.30	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686754	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación de aulas y biblioteca	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	25-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	469,522.65	469,522.65	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686755	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686756	Jn, Francisco del Paso, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686757	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	25-08-2018	331,183.62	331,183.62	331,183.62	331,183.62	305,003.03	305,003.03	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686758	Jn, Emiliano Zapata, Rehabilitación de 7 aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	280,347.51	280,347.51	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686759	Jn, Jesús Fuentes y Muñiz, Rehabilitación del plantel, barda perimetral y muro de acometida	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	406,398.62	406,398.62	406,398.62	406,398.62	117,042.80	117,042.80	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686760	Jn, Emiliano Zapata, Rehabilitación del plantel, barda perimetral y muro de acometida	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	26-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	276,029.32	276,029.32	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686761	Jn, Leonor Villegas de Magnón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	23-07-2018	300,456.05	300,456.05	300,456.05	300,456.05	278,917.40	278,917.40	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686762	Prim, Isidro Fabela, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,482.32	479,482.32	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686763	Prim, Luz del Campesino, Rehabilitación de un aula y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	25-08-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	287,999.99	287,999.99	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686764	Stv, Víctor Bravo Ahuja, Rehabilitación de 6 aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	25-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.87	479,999.87	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686765	Stv, Manuel Gutiérrez Nájera, Rehabilitación de 4 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	25-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,280.18	468,280.18	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686766	Jn, Margarita Maza de Juárez, Rehabilitación de aulas, sustitución de cubo de tinacos y rehabilitación de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	27-06-2018	25-08-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	86,400.00	86,400.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686767	Prim, Luis Pasteur, Rehabilitación de edificios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	21-09-2018	1,099,999.99	1,099,999.99	1,099,999.99	1,099,999.99	1,033,693.56	1,033,693.56	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686778	Jn, Justo Sierra, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	23-07-2018	298,725.83	298,725.83	298,725.83	298,725.83	286,776.80	286,776.80	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686779	Jn, David Paul Ausubel, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	25-08-2018	623,991.70	623,991.70	623,991.70	623,991.70	434,707.70	434,707.70	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686780	Jn, Carlos Fuentes, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	897,738.55	897,738.55	897,738.55	897,738.55	861,829.00	861,829.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686782	Prim, 12 de Octubre de 1492, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	27-06-2018	24-10-2018	1,093,400.88	1,093,400.88	1,093,400.88	1,093,400.88	691,929.63	691,929.63	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686795	Jn, Antonio Caso, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	957,105.11	957,105.11	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686797	Jn, Fray Bartolomé de las Casas, Rehabilitación de un aula, barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	23-07-2018	290,831.32	290,831.32	290,831.32	290,831.32	279,198.07	279,198.07	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686804	Jn, Lic. Carlos Salinas de Gortari, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	739,200.00	739,200.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686805	Prim, Lic. Jesús Reyes Heróles, Sustitución de dos aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	27-06-2018	24-10-2018	1,044,525.94	1,044,525.94	1,044,525.94	1,044,525.94	1,002,744.78	1,002,744.78	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686810	Prim, Libertad, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	376,347.51	376,347.51	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686811	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	373,067.23	373,067.23	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686818	Prim, Ignacio Ramírez, Rehabilitación de 3 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	278,294.23	278,294.23	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686819	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación de un aula andadores y muro de contención	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	273,417.35	273,417.35	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686821	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	284,561.18	284,561.18	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686824	Secg, Ofic No 0856 Dr. Pablo González Casanova, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	21-09-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,435,663.62	1,435,663.62	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686825	Prim, Josué Mirlo, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686831	Prim, Lic. Miguel Alemán, Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	24-09-2018	1,987,513.85	1,987,513.85	1,987,513.85	1,987,513.85	1,907,995.62	1,907,995.62	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686832	Jn, Atahualpa, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	25-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686834	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	21-09-2018	1,102,854.84	1,102,854.84	1,102,854.84	1,102,854.84	1,058,580.11	1,058,580.11	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686836	Prim, Juan Francisco Escutia, Rehabilitación de edificios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	279,693.33	279,693.33	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686837	Stv, Oltv No 0635 Gral Vicente Guerrero, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	280,896.89	280,896.89	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686843	Jn, Andrés Bello, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	02-07-2018	29-09-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,769.40	431,769.40	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686846	Prim, José Antonio Alzate, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	864,000.00	864,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686847	Prim, Lázaro Cárdenas, Construcción de tres aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	21-09-2018	1,195,271.13	1,195,271.13	1,195,271.13	1,195,271.13	1,147,460.28	1,147,460.28	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686848	Stec, José Vasconcelos, Construcción de 4 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	27-06-2018	24-10-2018	2,706,908.42	2,706,908.42	2,706,908.42	2,706,908.42	2,598,632.08	2,598,632.08	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686852	Prim, Alfredo Zárate Albarrán, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	519,609.81	519,609.81	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686853	Prim, Luis G. Tapia, Sustitución de tres aulas estructura U-1C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	24-09-2018	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,207,999.54	2,207,999.54	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686854	Secg, Of. N°221 Amado Nervo, Rehabilitación de aulas y sustitución de espacios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	27-06-2018	23-11-2018	6,197,916.67	6,197,916.67	6,197,916.67	6,197,916.67	5,942,879.66	5,942,879.66	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686855	Prim, Tierra y Libertad, Construcción de comedor y cancha de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	21-09-2018	1,636,866.81	1,636,866.81	1,636,866.81	1,636,866.81	1,510,707.47	1,510,707.47	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686856	Secg, Manuel C. Bernal , Sustitución de 4 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	21-09-2018	1,636,018.88	1,636,018.88	1,636,018.88	1,636,018.88	1,570,542.45	1,570,542.45	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686857	Jn, Paulo Moreno , Sustitución de aulas, sanitarios, barda perimetral y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	24-10-2018	4,396,720.45	4,396,720.45	4,396,720.45	4,396,720.45	4,220,851.62	4,220,851.62	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686858	Jn, Helen Keller , Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	867,181.22	867,181.22	867,181.22	867,181.22	831,842.91	831,842.91	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686860	Prim, Nezahualcóyotl, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	929,569.38	929,569.38	929,569.38	929,569.38	888,346.44	888,346.44	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401686862	Cbt, Cbt Amecameca, Rehabilitación de red sanitaria, barda perimetral y portón	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	21-09-2018	2,705,541.12	2,705,541.12	2,705,541.12	2,705,541.12	2,261,902.13	2,261,902.13	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401686864	Extra, Escuela de Artes Escénicas, Construcción de salón de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	29,332,339.99	29,332,339.99	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401686865	Extra, Unidad Académica Profesional Tianguistenco, Construcción de salón de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	16,505,000.00	16,505,000.00	16,505,000.00	16,505,000.00	15,096,790.53	15,096,790.53	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686867	Prim, Basilio Badillo, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	216,000.00	216,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686873	Prim, Cinco de Febrero, Sustitución de un aula y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	15-01-2017	15-12-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	795,102.18	795,102.18	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686874	Stv, Miguel de Cervantes Saavedra, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,653,493.00	1,653,493.00	1,653,493.00	1,653,493.00	1,587,353.28	1,587,353.28	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686875	Secg, Arturo Rosenblueth Stearns, Segunda etapa de: rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	268,246.60	268,246.60	268,246.60	268,246.60	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686881	Stec, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación de laboratorios y aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	762,018.31	762,018.31	762,018.31	762,018.31	723,885.08	723,885.08	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686884	Jn, Benjamín Bloom, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,725,385.78	1,725,385.78	1,725,385.78	1,725,385.78	1,494,742.52	1,494,742.52	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686886	Cam, C.A.M. Num. 44 José Clemente Orozco, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,653,493.00	1,653,493.00	1,653,493.00	1,653,493.00	1,410,277.92	1,410,277.92	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686902	Stec, E.S.T.I.C. No 0041 Tierra y Libertad, Rehabilitación de edificios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	2,175,000.00	2,175,000.00	2,175,000.00	2,175,000.00	2,080,347.51	2,080,347.51	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686903	Prim, Constitución de 1917, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686904	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación de plantel y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	624,000.00	624,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686905	Cam, C.A.M. Num. 15, Sustitución de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,405,469.05	1,405,469.05	1,405,469.05	1,405,469.05	404,664.57	404,664.57	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686906	Jn, Gabilondo Soler, Barda perimetral y muro de contención	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,789,067.87	1,789,067.87	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686908	Prim, Revolución Social Mexicana, Construcción de rampas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,338,750.00	1,338,750.00	1,338,750.00	1,338,750.00	1,235,952.70	1,235,952.70	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686917	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Sustitución de aulas, construcción de sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	15-01-2017	15-12-2017	2,694,210.84	2,694,210.84	2,694,210.84	2,694,210.84	2,575,440.96	2,575,440.96	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686922	Jn, Hans Cristian Andersen, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,238,495.43	1,238,495.43	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686923	Prim, Lic. Isidro Fabela, Sustitución de 7 aulas, servicios sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	650	15-01-2017	15-12-2017	5,432,872.21	5,432,872.21	5,432,872.21	5,432,872.21	1,564,667.19	1,564,667.19	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686924	Prim, Niños Héroes de Chapultepec, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	10-09-2018	07-01-2019	1,820,369.45	1,820,369.45	1,820,369.45	1,820,369.45	1,747,554.65	1,747,554.65	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686925	Jn, Niños Héroes, Construcción de tres aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	15-01-2017	15-12-2017	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	572,453.50	572,453.50	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686926	Prim, Miguel Hidalgo, Sustitución de aulas y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-01-2017	15-12-2017	579,840.41	579,840.41	579,840.41	579,840.41	556,300.79	556,300.79	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686927	Prim, José Ma. Morelos, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	952,209.72	952,209.72	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686928	Jn, Nezahualcóyotl Acolmiztli, Rehabilitación de 5 aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	750,403.79	750,403.79	750,403.79	750,403.79	679,736.38	679,736.38	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686929	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación de tres aulas, dirección, sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	626,368.35	626,368.35	626,368.35	626,368.35	458,633.30	458,633.30	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686930	Prim, Miguel Hidalgo, Sustitución de dos aulas y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686931	Prim, Carlos Hank González, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	287,999.99	287,999.99	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686932	Prim, Agrarismo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,245.15	431,245.15	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686938	Prim, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación general del plantel y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686939	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686940	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686941	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	432,000.00	432,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686944	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686957	Prim, José Vasconcelos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	576,000.00	576,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686969	Prim, General Francisco Villa, Rehabilitación del plantel y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	430,293.34	430,293.34	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686970	Prim, Felipe Santiago Xicotencatl, Rehabilitación del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	558,931.57	558,931.57	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686971	Sec, Ramón López Velarde, Rehabilitación de aulas, rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686972	Sec, Tenochtitlán, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	372,284.19	372,284.19	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686973	Sec, Escuela Secundaria Técnica Num. 135 Tlacaalel, Rehabilitación general y sustitución de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	568,347.51	568,347.51	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686975	Sec, Luis Enrique Erro Soler, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686977	Stv, Francisco Indalesio Madero, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	430,941.58	430,941.58	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686978	Stv, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686981	Stv, Rafael Ramírez Castañeda, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401686982	Epa, Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686990	Secg, Ofic No 0218 Gral. Lázaro Cárdenas, Sustitución de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	432,000.00	432,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686991	Secg, Ofic No 0683 Andrés Molina Enríquez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686996	Secg, Ofic No 0997 Estado de México, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	427,513.85	427,513.85	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686997	Jn, Profra. Eva Sámano de López Mateos, Rehabilitación de aulas, plaza cívica y andadores	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	567,619.85	567,619.85	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686998	Jn, Hermanas Abasolo, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	525,541.52	525,541.52	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687000	Jn, Enrique C. Rebsamen, Rehabilitación general y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,236,990.51	1,236,990.51	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687004	Jn, México, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687006	Stec, No. 50 Alfonso García Robles, Sustitución de edificio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	26-09-2018	22-02-2019	9,750,000.00	9,750,000.00	9,750,000.00	9,750,000.00	8,097,816.89	8,097,816.89	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687007	Jn, Fray Bartolomé de las Casas, Rehabilitación del plantel y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	335,424.45	335,424.45	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687008	Jn, Alfonso Fabila, Segunda etapa de: rehabilitacion de aulas, sanitarios y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	429,768.84	429,768.84	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687009	Jn, Pablo Neruda, Rehabilitación barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	532,265.67	532,265.67	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687010	Jn, Ayotla Textil, Rehabilitación de sanitarios y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	143,999.82	143,999.82	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687011	Secg, Ofic No 0438 Lic. Mario Colín Sánchez, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	469,322.63	469,322.63	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687012	Prim, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	305,757.29	305,757.29	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687015	Prim, Profr. Luis Gutiérrez López, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,399,995.43	1,399,995.43	1,399,995.43	1,399,995.43	403,198.68	403,198.68	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687022	Jn, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	475,082.71	475,082.71	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687023	Stv, Gustavo Baz Prada, Sustitución de dos aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,036,595.32	1,036,595.32	1,036,595.32	1,036,595.32	995,131.48	995,131.48	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687048	Jn, Cipactli, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687063	Prim, Axayacatl, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	473,126.32	473,126.32	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687065	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	476,131.97	476,131.97	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687066	Prim, Miguel Hidalgo, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,108.71	477,108.71	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687069	Jn, Juan Ruiz de Alarcón, Rehabilitación del plantel y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	574,024.09	574,024.09	574,024.09	574,024.09	543,131.73	543,131.73	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687071	Jn, María Montessori, Rehabilitación del plantel y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687074	Stv, Otv No 0030 Plan de San Luis, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,608.97	478,608.97	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687075	Secg, Lázaro Cárdenas, Sustitución de plaza cívica y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	363,120.69	363,120.69	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687079	Jn, Ramón Corona, Rehabilitación general del plantel, barda perimetral y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	421,067.87	421,067.87	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687080	Jn, Eduardo Liceaga, Rehabilitación general del plantel y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	424,351.66	424,351.66	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687086	Jn, Bertha Domínguez Martínez, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	424,347.51	424,347.51	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687087	Jn, Rosario Castellanos, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	432,000.00	432,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687088	Prim, Otilio E Montaña, Rehabilitación de edificios "A, B, C" , barda perimetral y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,426,086.61	1,426,086.61	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687090	Prim, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación de edificios y sustitución de plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,264,601.77	1,264,601.77	1,264,601.77	1,264,601.77	1,205,753.22	1,205,753.22	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687092	Stv, Cuauhtémoc, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	02-10-2018	30-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.24	479,999.24	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687097	Prim, José María Morelos y Pavón, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	2,487,488.50	2,487,488.50	2,487,488.50	2,487,488.50	716,396.69	716,396.69	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687106	Secg. Ofic No 1112 Vicente Guerrero, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	999,430.76	999,430.76	999,430.76	999,430.76	881,344.84	881,344.84	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687121	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación del plantel, cancha de usos múltiples y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	2,331,730.16	2,331,730.16	2,331,730.16	2,331,730.16	2,227,528.82	2,227,528.82	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687128	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687129	Prim, 16 de Septiembre, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	457,828.58	457,828.58	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687130	PrimB, Francisco I. Madero, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	221,760.00	221,760.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687131	Prim, Cinco de Mayo, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,845.88	478,845.88	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687133	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación de aulas y reforzamiento de muro perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	672,000.00	672,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687134	Stec, Juan Rodríguez Puebla, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y construcción de muro perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	739,200.00	739,200.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687135	Secg, Antonio Caso, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	336,967.44	336,967.44	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687139	Jn, Rabindranath Tagore, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	465,607.81	465,607.81	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687140	Jn, Axayacatl, Rehabilitación y sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,552.78	468,552.78	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687142	Jn, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,287.10	468,287.10	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687143	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	457,538.71	457,538.71	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687146	Secg, Ofic No 0497 Gral. Emiliano Zapata, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687147	Secg, Ofic No 0812 Profr. Luis Córdova Reyes, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	461,009.22	461,009.22	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687152	Stv, Otv No 0196 Francisco Márquez, Rehabilitación de aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	299,336.84	299,336.84	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687153	Jn, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-09-2018	11-12-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	864,000.00	864,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687154	Jn, Vasco de Quiroga, Rehabilitación general y rehabilitación barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687160	Prim, Cuauhtémoc, Sustitución de un aula, rehabilitación de plaza cívica, andadores y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	856,347.48	856,347.48	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687161	Prim, Vicente Riva Palacio, Sustitución y rehabilitación de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	756,826.61	756,826.61	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687162	Prim, José Vasconcelos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	469,067.87	469,067.87	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687163	Prim, Profr. Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	791,767.55	791,767.55	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687164	Prim, Adolfo López Mateos, Sustitución de 4 aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	15-01-2017	15-12-2017	2,229,011.17	2,229,011.17	2,229,011.17	2,229,011.17	2,133,147.91	2,133,147.91	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687165	Epa, Narciso Mendoza, Sustitución de 4 aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	15-01-2017	15-12-2017	1,966,879.06	1,966,879.06	1,966,879.06	1,966,879.06	1,740,800.41	1,740,800.41	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687170	Secg, Ofic No 0274 Lic. Andrés Quintana Roo, Sustitución de un aula y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	15-01-2017	15-12-2017	509,621.58	509,621.58	509,621.58	509,621.58	481,578.34	481,578.34	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687171	Secg, Ofic No 0580 Ignacio M. Altamirano, Sustitución de cuatro aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	15-01-2017	15-12-2017	2,062,500.00	2,062,500.00	2,062,500.00	2,062,500.00	1,979,999.97	1,979,999.97	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687172	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	444,344.57	444,344.57	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687173	Prim, Francisco I. Madero, Sustitución de 2 aulas, rehabilitación de aulas y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,920,000.00	1,920,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687175	Prim, Ignacio López Rayón, Sustitución de 2 aulas, rehabilitación de edificios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,497,780.08	1,497,780.08	1,497,780.08	1,497,780.08	1,437,019.55	1,437,019.55	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687176	Prim, Pedro Ascencio, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,031.11	468,031.11	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687177	Prim, Tierra y Libertad, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,749.63	468,749.63	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687182	Prim, Emiliano Zapata, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	467,358.23	467,358.23	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687183	Stv, Oftv No 0160 Laura Méndez de Cuenca, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y sustitución de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,366.51	472,366.51	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687185	Stv, Oftv No 0494 Niños Héroes, Sustitución de dos aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	15-01-2017	15-12-2017	1,389,666.30	1,389,666.30	1,389,666.30	1,389,666.30	1,326,427.14	1,326,427.14	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687186	Jn, El Pípila, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	924,226.12	924,226.12	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687187	Jn, Eulalia Guzmán Barrón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	739,200.00	739,200.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687188	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,409,164.10	1,409,164.10	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687204	Prim, Francisco Márquez, Rehabilitación de edificios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	446,709.52	446,709.52	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687205	Prim, Niños Héroes de Chapultepec, Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	804,968.65	804,968.65	804,968.65	804,968.65	231,830.97	231,830.97	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687206	Prim, Ford Num. 77, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	731,236.04	731,236.04	731,236.04	731,236.04	690,890.40	690,890.40	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687208	Prim, Ignacio M. Altamirano, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,063,836.94	1,063,836.94	1,063,836.94	1,063,836.94	306,385.04	306,385.04	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687209	Prim, Francisco Montes de Oca, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687215	Prim, Nicolás Bravo, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	465,766.85	465,766.85	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687216	Prim, Profr. Rodolfo Sánchez García, Rehabilitación de edificios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687217	Prim, Ignacio López Rayón, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687218	Prim, Xinantecatli, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.97	479,999.97	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687219	Prim, 2 de Marzo, Segunda etapa de: rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687220	Jn, Tonatiuh, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687224	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	736,249.06	736,249.06	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687243	Ei, José María Pino Suárez, Rehabilitación de aulas y malla tipo ciclón	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-09-2018	11-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687244	Cbt, Cbt Num. 3 San Felipe del Progreso, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	167,478.91	167,478.91	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687245	Jn, Adolfo López Mateos, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	373,814.32	373,814.32	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687250	Secg, Tomás Ortiz, Rehabilitación de aulas y cisterna	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687261	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687265	Prim, Gabriela Mistral, Construcción de un aula regional y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	150	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687268	Stv, Otv No 0168 Vicente Guerrero, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	447,970.53	447,970.53	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687269	Stv, Otv No 0395 Sentimientos de la Nación, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	447,510.22	447,510.22	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687270	Secg, Carlos Monsivais, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	375,252.94	375,252.94	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687271	Jn, Ixtlamati, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	863,999.96	863,999.96	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687272	Jn, Francisco Gabilondo Soler, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	852,029.33	852,029.33	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687273	Jn, Enrique Laubscher, Segunda etapa de: sustitución de aulas, sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	400	15-01-2017	15-12-2017	3,470,783.93	3,470,783.93	3,470,783.93	3,470,783.93	3,331,952.56	3,331,952.56	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687277	Jn, Lev Semionovich Vigotsky, Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	02-10-2018	30-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687278	Jn, Leona Vicario, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	856,347.49	856,347.49	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687279	Prim, Mariano Matamoros, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	449,727.39	449,727.39	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687280	Prim, Profr. Mario Rojas Aguilar, Rehabilitación de biblioteca y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	143,901.77	143,901.77	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687282	Prim, Profr. Otilio E. Montaña, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	143,975.49	143,975.49	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687283	Prim, Felipe Villanueva, Rehabilitación de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	143,860.75	143,860.75	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687286	Jn, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación de edificio administrativo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	473,651.15	473,651.15	473,651.15	473,651.15	136,411.53	136,411.53	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687287	PrimB, Emiliano Zapata, Construcción de salón de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	50	15-01-2017	15-12-2017	1,074,884.81	1,074,884.81	1,074,884.81	1,074,884.81	1,031,889.39	1,031,889.39	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687288	Prim, Profr. Alfredo Martínez Aguirre, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	833,528.12	833,528.12	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687289	Stv, Otv No 0179 Ignacio López Rayón, Construcción de sanitarios con fosa séptica y pozo de absorción	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	200	15-01-2017	15-12-2017	975,207.64	975,207.64	975,207.64	975,207.64	280,859.80	280,859.80	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687292	Jn, Gabino Barreda, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	298,898.80	298,898.80	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687296	PrimB, Tillicuezpalin, Rehabilitación de aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	520,833.34	520,833.34	520,833.34	520,833.34	499,999.99	499,999.99	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687299	Prim, Patria, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	937,500.00	937,500.00	937,500.00	937,500.00	900,000.00	900,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687300	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	937,500.00	937,500.00	937,500.00	937,500.00	900,000.00	900,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687308	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Construcción de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	393,960.55	393,960.55	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687309	Prim, Lázaro Cárdenas, Construcción de aula de cómputo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	453,126.20	453,126.20	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687314	Jn, Antonio Caso, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	255,054.66	255,054.66	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687315	Jn, Valerio Trujano, Rehabilitación de aula de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,916.64	477,916.64	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687316	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.56	479,999.56	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687317	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación de aulas y servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,974.20	479,974.20	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687318	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.92	479,999.92	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687319	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,302.17	478,302.17	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687321	Prim, Fray Bartolomé de las Casas, Rehabilitación de aula de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,488.94	478,488.94	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687322	Prim, Amado Nervo, Construcción de fosa séptica, pozo de absorción y muro de contención	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,957.59	479,957.59	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687324	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,683.92	478,683.92	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687354	Jn, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687355	Jn, Miguel de Cervantes, Rehabilitación de aula y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687356	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687358	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687403	Stec, Escuela Secundaria Técnica Num. 43 Emiliano Zapata Salazar, Segunda etapa de: rehabilitación de edificios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	451,837.43	451,837.43	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687404	Stv, Benito Juárez García, Sustitución de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	389,121.71	389,121.71	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687408	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	461,224.56	461,224.56	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687412	Jn, Andrés Molina Enriquez, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,076,745.90	1,076,745.90	1,076,745.90	1,076,745.90	1,022,460.36	1,022,460.36	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687413	Jn, Enrique Pestalozzi, Sustitución de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	452,315.48	452,315.48	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687423	Jn, Porfirio Parra, Sustitución de un aula y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	462,688.49	462,688.49	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687424	Jn, Plutarco González, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,996.99	479,996.99	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687435	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Sustitución de un aula y red eléctrica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	476,959.83	476,959.83	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687436	Prim, Jesús Jimenéz Gallardo, Rehabilitación general y rehabiliacion barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	426,194.51	426,194.51	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687437	Prim, Constitución y Reforma, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,386.49	478,386.49	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687442	Jn, Felipe Sánchez Solís, Sustitución de un aula y rehabilitación de dos aulas. obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-01-2017	15-12-2017	614,050.09	614,050.09	614,050.09	614,050.09	588,194.96	588,194.96	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687444	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Sustitución de un aula rehabilitación de edificio y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-01-2017	15-12-2017	1,013,109.34	1,013,109.34	1,013,109.34	1,013,109.34	972,584.96	972,584.96	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687446	Stv, Lázaro Cárdenas del Río, Sustitución de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-01-2017	15-12-2017	635,919.69	635,919.69	635,919.69	635,919.69	607,601.54	607,601.54	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687448	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	928,003.84	928,003.84	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687449	Stec, Escuela Secundaria Técnica, Segunda etapa de: rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	657,184.13	657,184.13	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687450	Secg, Ofic No 0304 Luis de Velazco, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	346,766.68	346,766.68	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687451	Prim, Joaquín Arcadio Pagaza, Sustitución de tres aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	15-01-2017	15-12-2017	1,515,663.13	1,515,663.13	1,515,663.13	1,515,663.13	1,455,036.60	1,455,036.60	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687453	Jn, Malinali, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	383,998.97	383,998.97	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687454	Jn, Atlitzin (Agua), Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	383,993.53	383,993.53	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687455	Jn, Xóchitl, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	383,999.89	383,999.89	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687458	PrimB, Kuaujtemok (Águila Que Cae), Barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	574,862.85	574,862.85	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687459	Prim, Andrés Molina, Construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	509,884.39	509,884.39	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687469	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	493,281.87	493,281.87	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687470	Prim, Venustiano Carranza, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,093.05	431,093.05	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687479	Prim, Rafael Ramírez, Rehabilitación general y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	780,259.34	780,259.34	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687484	Jn, 15 de Mayo, Rehabilitación de aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	370,302.89	370,302.89	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687486	Prim, Hermenegildo Galeana, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral, plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,055,999.98	1,055,999.98	1,055,999.98	1,055,999.98	304,127.99	304,127.99	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687489	Epa, Leona Vicario, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	262,500.17	262,500.17	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687492	Prim, 18 de Marzo, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	437,740.31	437,740.31	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687493	Prim, Belisario Dominguez, Rehabilitación general y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,558,010.10	1,558,010.10	1,558,010.10	1,558,010.10	1,495,689.69	1,495,689.69	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687496	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	849,999.61	849,999.61	849,999.61	849,999.61	589,236.97	589,236.97	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687497	Secg, Ofc No 0110 Luis G. Urbina, Construcción de módulo sanitario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687500	Prim, Nicolás Guillén, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,098,525.84	1,098,525.84	1,098,525.84	1,098,525.84	1,053,421.30	1,053,421.30	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687501	Stv, Ofv No 0658 Justo Sierra Méndez, Sustitución de 2 aulas est. regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,875.66	959,875.66	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687519	Stv, Ofv No 0554 Mario Colín Sanchez, Sustitución de un aula, sustitución de sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,439,999.99	1,439,999.99	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687520	Secg, Ofc No 0643 U. P. y C. Celestin Freinet, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,823,998.01	1,823,998.01	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687530	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas, Segunda etapa de: rehabilitación de ventanas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	164,612.69	164,612.69	164,612.69	164,612.69	47,408.45	47,408.45	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687542	Prim, Profra. Francisca Romero Salgado, Sustitución de edificios y barda exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	02-10-2018	30-03-2019	14,950,000.00	14,950,000.00	14,950,000.00	14,950,000.00	12,916,778.45	12,916,778.45	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687546	Stv, Otv No 0643 Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general del plantel, construcción de dos aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	15-01-2017	15-12-2017	969,856.83	969,856.83	969,856.83	969,856.83	725,102.32	725,102.32	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687547	Prim, Melchor Ocampo, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	499,065.74	499,065.74	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687551	Prim, Ricardo Flores Magón, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	861,905.16	861,905.16	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687552	Jn, Alfonso Fabila Montes de Oca, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	143,999.98	143,999.98	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687557	Edep, Escuela del Deporte de Tecámac de F V , Rehabilitación de gimnasio y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	465,838.17	465,838.17	465,838.17	465,838.17	447,070.71	447,070.71	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686435	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-05-2017	19-08-2017	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	719,999.41	719,999.41	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686501	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	22-05-2017	19-08-2017	715,712.23	715,712.23	715,712.23	715,712.23	715,709.69	715,709.69	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686549	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción de cancha de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	18-05-2017	15-08-2017	521,910.34	521,910.34	521,910.34	521,910.34	521,910.25	521,910.25	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686626	Varios, Diversos Planteles, 43 Aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	2150	15-01-2017	15-12-2017	19,629,223.52	19,629,223.52	19,629,223.52	19,629,223.52	19,111,350.00	19,111,350.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686637	Prim, Ignacio Allende, 9 Aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	450	15-01-2017	15-12-2017	3,988,800.00	3,988,800.00	3,988,800.00	3,988,800.00	3,988,799.93	3,988,799.93	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401686666	Prepa, Preparatoria Oficial No. 195, Construcción y equipamiento de 1 aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	28-04-2017	26-07-2017	732,610.95	732,610.95	732,610.95	732,610.95	277,610.95	277,610.95	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401686667	Prepa, Preparatoria Oficial No. 198, Construcción y equipamiento de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	10-07-2017	07-10-2017	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,443,122.94	1,443,122.94	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401686670	Prepa, Preparatoria Oficial No. 247, Construcción y equipamiento de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-09-2017	18-12-2017	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,053,506.69	1,053,506.69	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401686672	Prepa, Preparatoria Oficial No. 57, Construcción y equipamiento de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	26-07-2017	23-10-2017	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,465,221.90	1,033,917.64	1,033,917.64	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401686673	Prepa, Preparatoria Oficial No. 37, Construcción de módulo sanitario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	03-07-2017	30-09-2017	1,175,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	840,975.54	840,975.54	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401686679	I.T., Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, Construcción de un laboratorio de cómputo de dos niveles	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-12-2017	31-12-2017	5,304,652.02	5,304,652.02	5,304,652.02	5,304,652.02	5,216,807.38	5,216,807.38	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686681	Jn, Ma. Enriqueta Camarillo de Pereyra, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	24-09-2018	2,274,246.22	2,274,246.22	2,274,246.22	2,274,246.22	1,486,234.09	1,486,234.09	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686683	Stv, Lázaro Cárdenas Del Río, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	786,760.42	786,760.42	786,760.42	786,760.42	434,418.12	434,418.12	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686684	Cam, Cam Num 10 Lic Adolfo López Mateos , Rehabilitación general y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	591,328.51	591,328.51	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686685	Cam, C.A.M. Num. 9 Lev Semenovich Vigotsky, Rehabilitación general y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	576,021.63	576,021.63	576,021.63	576,021.63	545,326.42	545,326.42	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686686	Prim, Pioneros del Cooperativismo, Rehabilitación general y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	824,997.13	824,997.13	824,997.13	824,997.13	237,599.17	237,599.17	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686690	Stec, Cuauhtémoczin, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	24-09-2018	1,444,250.35	1,444,250.35	1,444,250.35	1,444,250.35	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686691	Stec, Emiliano Zapata, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	21-09-2018	1,577,442.77	1,577,442.77	1,577,442.77	1,577,442.77	1,513,176.48	1,513,176.48	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686694	Prim, Pedro Ascencio, Sustitución de 8 aulas y escalera	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	24-10-2018	4,541,872.92	4,541,872.92	4,541,872.92	4,541,872.92	4,356,819.26	4,356,819.26	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686698	Secn, Club de Leones, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	21-09-2018	3,932,500.00	3,932,500.00	3,932,500.00	3,932,500.00	1,132,560.00	1,132,560.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686699	Stv, Santiago de la Hoz Poeta de la Revolución, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	679,077.08	679,077.08	679,077.08	679,077.08	421,744.74	421,744.74	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686700	Prim, El Niño Campesino, Construcción de 10 aulas, servicios sanitarios y rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-09-2018	09-02-2019	6,370,000.00	6,370,000.00	6,370,000.00	6,370,000.00	5,684,593.62	5,684,593.62	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686701	Prim, Venustiano Carranza, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	952,282.34	952,282.34	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686705	Jn, Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	25-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,212.56	431,212.56	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686709	Jn, Profra. Silvina Jardón, Construcción de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	904,200.00	904,200.00	904,200.00	904,200.00	847,207.45	847,207.45	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686710	Jn, Bertha Von Glumer, Construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	382,945.28	382,945.28	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686711	Jn, Nezahualcóyotl, Construcción de un aula regional y reparación de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	337,271.49	337,271.49	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686772	Prim, Lázaro Cárdenas, Sustitución de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-09-2018	11-12-2018	431,447.00	431,447.00	431,447.00	431,447.00	414,189.11	414,189.11	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686773	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación de aulas, sanitarios y cancha de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-09-2018	11-11-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	287,999.99	287,999.99	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686774	Jn, Alberto G. Blanch, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686775	Jn, Quetzal, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686781	Prim, Vanguardia Revolucionaria del SNTE, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	897,854.61	897,854.61	897,854.61	897,854.61	861,940.43	861,940.43	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686783	Jn, Texopilli 2000, Sustitución de barda perimetral y muro de contención	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,628.03	477,628.03	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686789	Jn, Jaime Torres Bodet, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	25-08-2018	395,684.51	395,684.51	395,684.51	395,684.51	379,857.11	379,857.11	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686790	Jn, Justo Sierra, Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	472,024.49	472,024.49	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686791	Jn, Corregidora de Querétaro, Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	269,620.71	269,620.71	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686792	Jn, Miguel de Unamuno, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	546,184.62	546,184.62	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686793	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	952,341.92	952,341.92	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686794	Jn, Enrique Rebsamen, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	739,200.00	739,200.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686800	Jn, Cirilo Sánchez, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	279,739.04	279,739.04	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686802	Secg, Ofic No 0642 Carlos Fuentes, Rehabilitación de barda perimetral, plaza y andadores	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	958,581.76	958,581.76	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686827	Prim, Amado Nervo, Construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	24-09-2018	1,580,655.44	1,580,655.44	1,580,655.44	1,580,655.44	836,175.68	836,175.68	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686828	Secg, Ofic No 0234 5 de Febrero, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	21-09-2018	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,495,996.75	2,495,996.75	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686829	Jn, Maria Ortega Monroy, Rehabilitación de aulas y sustitución de losa	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	25-08-2018	606,185.61	606,185.61	606,185.61	606,185.61	581,866.60	581,866.60	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686835	Prim, Gral. Alvaro Obregón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	21-09-2018	2,123,028.56	2,123,028.56	2,123,028.56	2,123,028.56	2,038,089.91	2,038,089.91	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686840	Secg, Ofic No 0781 Santos Degollado, Rehabilitación de aulas, administración y laboratorio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	718,747.21	718,747.21	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686841	Prim, Ing. Salvador Sánchez Colín, Sustitución de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	807,366.82	807,366.82	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686842	Prim, Bicentenario de la Independencia, Sustitución de dos aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	876,545.64	876,545.64	876,545.64	876,545.64	841,483.80	841,483.80	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686849	Jn, Mario Colín Sánchez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	01-10-2018	29-11-2018	252,529.74	252,529.74	252,529.74	252,529.74	242,398.29	242,398.29	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686850	Jn, Álvaro Obregón , Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	22-08-2018	646,355.76	646,355.76	646,355.76	646,355.76	620,501.52	620,501.52	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686851	Jn, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	25-08-2018	405,204.25	405,204.25	405,204.25	405,204.25	381,343.57	381,343.57	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686861	Prim, Miguel Hidalgo, Sustitución de 3 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	25-05-2018	21-09-2018	1,489,658.87	1,489,658.87	1,489,658.87	1,489,658.87	1,394,553.28	1,394,553.28	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686870	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	9,734,174.45	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,031,194.41	3,031,194.41	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686871	Prim, Vicente Suárez, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	672,000.00	672,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686872	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla , Sustitución de 8 aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	500	15-01-2017	15-12-2017	4,554,541.50	4,554,541.50	4,554,541.50	4,554,541.50	3,236,343.80	3,236,343.80	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686876	Stec, Ramón López Velarde, Rehabilitación de edificios y letrero	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	576,021.64	576,021.64	576,021.64	576,021.64	409,856.49	409,856.49	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686877	Jn, Donato Guerra, Rehabilitación general y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	230,685.57	230,685.57	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686882	Secg, Himno Nacional, Rehabilitación de auditorio y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,595,944.00	1,595,944.00	1,595,944.00	1,595,944.00	1,193,641.48	1,193,641.48	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686883	Stv, Manuel Esquivel Durán, Sustitución de barda y plaza civica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	15-01-2017	15-12-2017	3,207,423.00	3,207,423.00	3,207,423.00	3,207,423.00	3,079,126.08	3,079,126.08	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686885	Prim, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	1,058,385.81	1,058,385.81	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686888	Stv, Malintzin (Malinche), Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	766,769.84	766,769.84	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686889	Stv, Francisco González Bocanegra, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	719,974.04	719,974.04	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686890	Prim, Benito Juárez, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	840,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	800,716.89	800,716.89	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686891	Secg, José María Morelos y Pavón, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	2,995,944.00	2,995,944.00	2,995,944.00	2,995,944.00	2,069,602.17	2,069,602.17	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686892	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,092,636.36	1,092,636.36	1,092,636.36	1,092,636.36	1,037,906.64	1,037,906.64	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686893	Prim, Alfredo del Mazo Vélez, Sustitución de 4 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	15-01-2017	15-12-2017	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,008,692.65	2,008,692.65	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686894	Cam, C.A.M. Num. 39 Gabriela Brimmer, Rehabilitación general y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,123,199.99	1,123,199.99	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686895	Stv, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de edificios, plaza civica y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,595,944.00	1,595,944.00	1,595,944.00	1,595,944.00	1,522,251.32	1,522,251.32	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686896	Stv, Tlaloc, Sustitución de 4 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	15-01-2017	15-12-2017	1,595,944.00	1,595,944.00	1,595,944.00	1,595,944.00	858,555.49	858,555.49	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686898	Cam, C.A.M. Num. 44 Toluca, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	867,234.95	867,234.95	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686907	Prim, Miguel de Cervantes Saavedra, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,559,373.69	1,559,373.69	1,559,373.69	1,559,373.69	448,449.55	448,449.55	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686909	Secg, Jesús Romero Flores, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	637,500.00	637,500.00	637,500.00	637,500.00	577,024.50	577,024.50	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686910	Secg, Otilio Montaña, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,356,552.40	1,356,552.40	1,356,552.40	1,356,552.40	390,064.46	390,064.46	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686911	Stec, Lic. Jesús Reyes Heroles, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,356,552.40	1,356,552.40	1,356,552.40	1,356,552.40	390,433.10	390,433.10	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686913	Stv, Manuel Bernal Mejía, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	720,000.00	720,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686918	Prim, Basilio Pérez Gallardo, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,259,449.06	1,259,449.06	1,259,449.06	1,259,449.06	1,208,346.23	1,208,346.23	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686919	Jn, Movimiento Juventud, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	175,653.07	175,653.07	175,653.07	175,653.07	50,588.08	50,588.08	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686920	Stec, Escuela Secundaria Técnica Num. 21, Sustitución de biblioteca, dos anexos, sanitarios, administración y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	600	15-01-2017	15-12-2017	3,517,320.22	3,517,320.22	3,517,320.22	3,517,320.22	3,292,764.20	3,292,764.20	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686921	Prim, Tierra y Libertad, Sustitución de muro de contención	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,669,373.74	1,669,373.74	1,669,373.74	1,669,373.74	1,602,598.76	1,602,598.76	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686934	Stv, Otv No 0053 Francisco I. Madero, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	671,727.87	671,727.87	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686945	Prim, Melchor Ocampo, Rehabilitación en el edificio A y F	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686946	Prim, Constitución Mexicana, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686949	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación en aulas y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,999.99	575,999.99	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686953	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de sanitarios y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	567,465.81	567,465.81	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686959	Prim, Agustín Tapia Miranda, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	363,318.06	363,318.06	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401686983	Epa, Guadalupe Victoria, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	422,575.75	422,575.75	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401686984	Epa, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	422,575.75	422,575.75	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401686986	Epa, Vicente Guerrero, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686987	Secg, Ofic No 0207 Guadalupe Victoria, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	567,152.03	567,152.03	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686988	Secg, Ofic No 0113 Cristóbal Hidalgo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	576,000.00	576,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686989	Secg, Ofic No 0233 Salvador Díaz Mirón, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,861.48	575,861.48	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686992	Secg, Ofic No 0796 José Antonio Alzate, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686993	Secg, Ofic No 0859 Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	568,345.43	568,345.43	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686994	Secg, Ofic No 0749 Adolfo López Mateos, Rehabilitación barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	486,875.36	486,875.36	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686995	Secg, Ofic No 0155 Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,999.88	575,999.88	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687002	Jn, Niels Bohr, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687003	Jn, Plutarco González, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687005	Jn, Corregidora de Querétaro, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	420,493.75	420,493.75	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687017	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	474,385.70	474,385.70	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687018	Prim, Anexa a la Normal de Tecámac, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,999.93	431,999.93	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687019	Stec, E.S.T.I.C. No 0045 José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	315,951.51	315,951.51	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687021	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687033	Secg, Tratados de Teoloyucan, Rehabilitación del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687034	Secg, Profr. Carlos Hank González, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	510,752.64	510,752.64	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687035	Jn, Rosaura Zapata, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	553,673.91	553,673.91	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687037	Jn, Cuitláhuac, Barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,139.82	431,139.82	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687038	Jn, Cuitláhuac, Rehabilitación general del plantel y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	429,398.55	429,398.55	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687039	Jn, Alfonso Reyes, Rehabilitación general y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	432,000.00	432,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687046	Jn, Esperanza del Río Ramírez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	420,915.70	420,915.70	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687059	Ei, Bosques del Valle, Rehabilitación del plantel y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	143,998.88	143,998.88	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687064	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.19	479,999.19	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687067	Prim, Himno Nacional, Segunda etapa de: rehabilitación de espacios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	476,186.00	476,186.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687068	Prim, Cuauhtémoc, Segunda etapa de: rehabilitación de espacios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,976.25	479,976.25	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687070	Jn, Tlaxtikiloya, Segunda etapa de : sustitución de 6 aulas y rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	02-10-2018	28-02-2019	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,309,775.02	4,309,775.02	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687072	Prim, Leyes de Reforma, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687076	Secg, David Alfaro Siqueiros, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,439,999.62	1,439,999.62	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687081	Jn, Agustín Aragon y León, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687082	Jn, Ángela Peralta Castreña, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	424,347.51	424,347.51	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687091	Prim, Ermilo Abreu Gómez, Sustitución de edificio y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	10,234,676.90	10,234,676.86	10,234,676.86	10,234,676.86	9,743,093.80	9,743,093.80	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687107	Prim, Vicente Guerrero, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,880,730.91	1,880,730.91	1,880,730.91	1,880,730.91	541,650.50	541,650.50	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687108	Ei, Centro de Desarrollo Infantil Num. 9, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	279,651.69	279,651.69	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687116	Prim, Generalísimo Morelos, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	904,908.74	904,908.74	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687117	Prim, Niños Héroes, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	602,695.37	602,695.37	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687118	Jn, Rosario Castellanos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	337,429.78	337,429.78	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687119	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	294,682.84	294,682.84	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687120	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,462,368.71	1,462,368.71	1,462,368.71	1,462,368.71	1,396,221.47	1,396,221.47	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687123	Prim, Gabriel Ramos Millán, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	861,958.51	861,958.51	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687138	Jn, José Rubén Romero, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687141	Jn, Calmecac, Rehabilitación general y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	662,820.49	662,820.49	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687144	Prim, México, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687145	Epa, Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación de cancha y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	471,888.47	471,888.47	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687149	Jn, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	466,481.72	466,481.72	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687150	Jn, Rosaura Zapata, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	466,931.75	466,931.75	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687151	Prim, Inchanconeme, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	464,105.96	464,105.96	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687155	Prim, Héroe de Nacozari, Rehabilitación general y rehabilitación barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,470.54	477,470.54	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687156	Prim, Fray Bartolomé de las Casas, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,029.31	468,029.31	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687166	Epa, Adolfo López Mateos, Construcción de un aula y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-01-2017	15-12-2017	1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00	1,557,879.43	1,557,879.43	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687174	Prim, Monte de las Cruces, Sustitución de 2 aulas, rehabilitación de aulas y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,203,125.00	1,203,125.00	1,203,125.00	1,203,125.00	1,147,134.92	1,147,134.92	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687189	Secg, Ofic No 0485 Dr. José Maria Luis Mora, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	946,836.94	946,836.94	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687190	Cam, CAM No. 8 Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación general y sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	208,857.90	208,857.90	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687191	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Sustitución de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	417,639.09	417,639.09	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687192	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	469,067.86	469,067.86	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687193	Jn, Tlamatini, Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	10-09-2018	08-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	451,822.47	451,822.47	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687194	Jn, Guadalupe Borja de Díaz Ordaz, Sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,996.36	479,996.36	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687195	Jn, José Sánchez Elizalde, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687201	Prim, Presidente John F. Kennedy, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	666,269.48	666,269.48	666,269.48	666,269.48	191,885.61	191,885.61	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687210	Prim, Doroteo Arango Arambula, Sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.95	479,999.95	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687212	Prim, Ford Num. 117, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687221	Jn, Tlatoani, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	464,756.68	464,756.68	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687223	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	859,035.70	859,035.70	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687238	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	925,181.62	925,181.62	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687239	Jn, Profra. Carlota Camacho, Rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	614,670.62	614,670.62	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687240	Stv, Otv No 0143 Cuauhtémoc, Rehabilitación de aulas, sustitución de barda perimetral y gradas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	708,784.03	708,784.03	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687242	Jn, Avanzar Campesino, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	372,805.19	372,805.19	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687253	Prim, Forjadores de la Patria, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687260	Prim, José María Coss, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	476,325.06	476,325.06	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687262	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	474,244.59	474,244.59	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687263	Prim, Dr. José María Coss, Rehabilitación general y sustitución de malla perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,328.18	478,328.18	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687264	Prim, 21 de Marzo, Construcción de aula regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,884.05	478,884.05	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687266	Prim, Fernando Montes de Oca, Construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687267	Prim, El Ilustrador Nacional, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	475,956.12	475,956.12	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687291	Jn, Servicios Coordinados Alcalá, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	251,077.25	251,077.25	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687293	Jn, Isidro Fabela, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.78	479,999.78	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687294	PrimB, Miguel Hidalgo, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	473,213.86	473,213.86	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687295	PrimB, Francisco I. Madero, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	520,833.34	520,833.34	520,833.34	520,833.34	492,342.05	492,342.05	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687297	PrimB, Niños Héroes, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	520,833.34	520,833.34	520,833.34	520,833.34	499,999.99	499,999.99	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687298	Prim, José María Morelos, Barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	520,833.34	520,833.34	520,833.34	520,833.34	499,918.23	499,918.23	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687301	Prim, Nezahualcóyotl, Rehabilitación general y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	899,998.58	899,998.58	899,998.58	899,998.58	800,450.73	800,450.73	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687302	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,303.55	412,303.55	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687310	Stv, Netzahualcoyotl, Construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	221,760.00	221,760.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687311	Secg, Ofic No 0885 Lic. José Zubieta, Construcción de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	958,154.81	958,154.81	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687312	Prim, Lic. Ramón Beteta, Construcción de aula de cómputo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,333.15	478,333.15	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687313	Prim, Beatriz Guerrero Vda. de Varela, Construcción de aula y rehabilitación de edificios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-01-2017	15-12-2017	1,075,281.19	1,075,281.19	1,075,281.19	1,075,281.19	1,032,269.93	1,032,269.93	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687329	Prim, Lic. Mario Colin, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687330	Stv, Otv No 0394 Francisco Villa, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,960.08	477,960.08	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687331	Stv, Otv No 0588 Moctezuma, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	471,620.54	471,620.54	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687340	Jn, Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,026.77	477,026.77	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687342	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687343	Prim, Emiliano Zapata, Sustitución de un aula y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,476.41	479,476.41	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687346	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación general y sustitución plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687347	Prim, Juan de la Barrera, Sustitución de un aula y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,450.81	479,450.81	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687348	Prim, Domingo Palacios Campuzano, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	585,909.28	585,909.28	585,909.28	585,909.28	562,472.91	562,472.91	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687357	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación de aulas, barda perimetral y muro de contención	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	467,786.14	467,786.14	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687359	Prim, Francisco I. Madero, Segunda etapa de: rehabilitación de aula y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,998.43	479,998.43	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687371	Jn, Amado Nervo, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	470,353.17	470,353.17	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687372	PrimB, Valentín Gómez Farías, Rehabilitación general del plantel y rehabilitación de barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.50	472,347.50	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687374	Prim, Daniel Delgadillo, Rehabilitación general y rehabilitación de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	390,984.26	390,984.26	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687375	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general del plantel y rehabilitación de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687385	Prim, República Mexicana, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	499,999.68	499,999.68	499,999.68	499,999.68	143,999.91	143,999.91	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687386	Prim, Melchor Ocampo, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-09-2018	11-12-2018	499,999.98	499,999.98	499,999.98	499,999.98	479,999.97	479,999.97	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687387	Prim, Constitución de 1917, Rehabilitación y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	499,999.61	499,999.61	499,999.61	499,999.61	451,346.22	451,346.22	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687389	Stv, Moisés Saenz, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	13-09-2018	11-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.54	479,999.54	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687395	Prim, Profra. Macedonia Balbuena, Sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687397	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,999.37	959,999.37	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687398	Secg, Ofic No 0237 Simón Bolívar, Construcción de dos aulas, sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	15-01-2017	15-12-2017	1,263,031.22	1,263,031.22	1,263,031.22	1,263,031.22	1,212,509.96	1,212,509.96	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687399	Jn, Tonatihu, Sustitución de edificio y sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	904,254.34	904,254.34	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687402	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-01-2017	15-12-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	677,839.73	677,839.73	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788880	Cam, C.A.M. Num. 51, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	576,021.64	576,021.64	576,021.64	576,021.64	538,067.99	538,067.99	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788881	Prim, Francisco Villa, Rehabilitación de aulas y muro de contención	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	230,400.00	230,400.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788901	Prim, Lic. Mario Colin Sánchez, Rehabilitación de edificios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	708,029.32	708,029.32	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788902	Prim, Carmen Serdan, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	863,075.96	863,075.96	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788903	Jn, Leona Vicario, Sustitución de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	376,338.87	376,338.87	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788908	Prim, El Pipila, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	162,062.52	162,062.52	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788909	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación de edificios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	842,909.73	842,909.73	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788910	Prim, Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación general y sustitución de edificio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788920	Prim, 15 de Septiembre, Sustitución de impermeabilizante en edificios "A", "B" y "C" y reforzamiento estructural del edificio "C"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	818,085.53	818,085.53	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788921	Prim, Carlos Hank González, Sustitución de cuatro aulas, rehabilitación del edificio "B", construcción de salón de usos múltiples, y construcción de muro de contención	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	2,945,275.74	2,945,275.74	2,945,275.74	2,945,275.74	2,309,807.44	2,309,807.44	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788922	PrimB, Nezahualcóyotl, Rehabilitación de edificios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788923	PrimB, Miguel Hidalgo, Rehabilitación de edificios "A", "B" y "C"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	801,396.71	801,396.71	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788933	Prim, Profr. Carlos Inclan, Colocación de loseta en la dirección del edificio "A", rehabilitación de sanitarios del edificio "E" y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789053	Stec, María del Carmen Molina Rivero, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	196,783.39	196,783.39	196,783.39	196,783.39	56,673.62	56,673.62	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789054	Jn, Gabriel Ramos Millán, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	580,567.38	580,567.38	580,567.38	580,567.38	167,203.40	167,203.40	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789055	Jn, Octavio Paz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,251,144.20	1,251,144.20	1,251,144.20	1,251,144.20	600,549.21	600,549.21	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789094	Cepla, Ines Villagomez Becerril, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789095	Cepla, Justo Sierra, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789119	Prim, Profr. Mario Rojas Aguilar, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789120	Stec, Escuela Secundaria Técnica Num. 120 Pedro Sainz de Baranda, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789121	Secg, Ofic No 0474 Leona Vicario, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789124	Prim, José María Morelos y Pavón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789125	Prim, José Martí, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789132	Stec, Víctor Bravo Ahuja, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789133	Jn, Estado de México, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789135	Stec, E.S.T.I.C. No 0119 Enrique C. Rebsamen, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	372,455.81	372,455.81	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789136	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789139	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789142	Prim, Hermenegildo Galeana, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789220	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789221	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789224	Jn, William Heard Kilpatrick, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789225	PrimB, Tierra y Libertad, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789246	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789247	Jn, Escudo Nacional, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789248	Cepla, Nicolás Bravo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789250	Secg, Ofic No 0541 Lic. Agustín González Plata, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789251	Jn, Helen Keller, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789252	Jn, Gral. Emiliano Zapata Salazar, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789294	Prim, Rosario Castellanos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	321,932.36	321,932.36	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789332	Prim, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789337	Prim, Vasco de Quiroga, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,762.30	412,762.30	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789338	Prim, Jesús Reyes Heróles, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,697.14	412,697.14	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789339	Prim, Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789377	Prim, Morelos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789378	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789380	Prim, Uitzoton, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789381	Prim, Gabriel García Márquez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789382	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789383	Prim, Profr. José Carranza Gutiérrez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789385	Stv, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789393	Prim, Centenario de la Reforma, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789394	Prim, Dr. Mariano G. Somonte, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789398	Stec, E.S.T.I.C. No 0018 Dr. José María Luis Mora, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789405	Prim, Héroes de la Independencia, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789407	Prim, Gral. Emiliano Zapata, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789411	Jn, Fernando de Rojas, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789413	Prim, 26 de Julio, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789414	Prim, José María Morelos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789416	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789417	Cepla, Mario Colín, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789420	Cepla, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789421	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789432	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789434	Jn, Jaime Torres Bodet, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789480	Secg, Ofic No 0745 Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789481	Secg, Ofic No 0670 Rubén Jaramillo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789490	Prim, 15 de Abril, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789506	Jn, Octavio Paz Lozano, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	585,000.00	585,000.00	585,000.00	585,000.00	168,480.00	168,480.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789277	Prim, Internacional del Niño, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789052	Secg, Rafael Ramírez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	637,500.00	306,000.00	306,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789289	Jn, Luisa Isabel Campos de Jiménez Cantú, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789290	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	375,835.67	375,835.67	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789291	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	321,932.36	321,932.36	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789386	Prim, El Niño Artillero, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789387	Prim, Ramón López Velarde, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789438	Prim, Gral. Emiliano Zapata, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789439	Prim, Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789460	Prim, Ignacio Ramírez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789461	Prim, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789462	Cepla, José Marti, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789463	Cepla, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789466	Jn, Gustavo G. Velázquez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789467	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789468	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789470	Prim, 21 de Marzo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789472	Prim, José Vasconcelos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789474	Stv, Alvaro Gálvez y Fuentes, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789475	Cepla, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789477	Cepla, Miguel Lerdo de Tejada, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789482	Jn, Enrique Conrado Rebsamen, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789483	Jn, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789484	Jn, Rubén Jaramillo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789485	Jn, Margarita Maza de Juárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789486	Jn, Nicolás Romero, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789487	Jn, Leona Vicario, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789493	Prim, Rubén Jaramillo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789494	Stv, Otvn No 0659 Nezahualcóyotl, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789495	Stv, Otvn No 0566 Vicente Guerrero, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789496	Prim, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789497	Prim, Daniel Delgadillo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789502	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789504	Jn, Dolores López Gómez Tagle, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789505	Jn, Estefanía Castañeda, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789518	Prim, Melchor Ocampo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789520	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789521	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789522	Secg, Ofic No 1100 Forjadores de la Patria, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789526	Prim, Narciso Bassols, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789527	Secg, Ofic No 0791 Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789528	Secg, Ofic No 0902 Mariano Azuela, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789536	Prim, La Haciendita, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789537	Stv, Ofv No 0317 José María Velasco, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789538	Stec, Lic. José Vasconcelos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789539	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,493,772.23	1,493,772.23	1,493,772.23	1,493,772.23	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789540	Jn, Benjamin Franklin, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789541	Jn, Anexo a la Escuela Normal de Ecatepec, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	575,364.50	575,364.50	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789542	Jn, Gonzalo Aguirre Beltrán, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	164,612.69	164,612.69	164,612.69	164,612.69	134,013.84	134,013.84	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789543	Prim, Nacionalización Bancaria, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	164,612.69	164,612.69	164,612.69	164,612.69	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789545	Prim, Horacio Zúñiga, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789546	Prim, Melchor Ocampo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,386,153.85	1,386,153.85	1,386,153.85	1,386,153.85	1,172,508.50	1,172,508.50	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789547	Stv, Oflv No 0169 Horacio Zúñiga, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	3,403,697.92	3,403,697.92	3,403,697.92	3,403,697.92	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789548	Jn, Rosario Castellanos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,231,773.96	1,231,773.96	1,231,773.96	1,231,773.96	354,750.90	354,750.90	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789549	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 149, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	164,612.69	164,612.69	164,612.69	164,612.69	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789550	Extra, Escuela de Bellas Artes de Capulhuac, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789551	Edep, Escuela del Deporte de Capulhuac, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789552	Edep, Escuela del Deporte de Coacalco, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789553	Secg, Dr. Jaime Torres Bodet (Segunda Etapa), Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789554	Prim, Fernando Orozco y Berra, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,255,000.00	1,255,000.00	1,255,000.00	1,255,000.00	361,440.00	361,440.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789555	Prim, Pablo González Casanova, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789556	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789563	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	803,575.06	803,575.06	803,575.06	803,575.06	231,429.62	231,429.62	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789564	Secg, Ofic No 0633 Profr. Manuel Hinojosa Giles, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	803,575.07	803,575.07	803,575.07	803,575.07	385,716.04	385,716.04	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789565	Normal, Escuela Normal No 3 de Nezahualcóyotl (Segunda Etapa), Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	809,257.66	809,257.66	809,257.66	809,257.66	388,443.68	388,443.68	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789566	Prim, Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789567	Jn, Rosa Agassi - Segunda Etapa, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	216,000.00	216,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789568	Prim, Francisco González Bocanegra, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	901,034.03	901,034.03	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789569	Stv, Mariano Azuela, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	920,000.00	920,000.00	920,000.00	920,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788833	Prim, David Alfaro Siqueiros, Terminación de construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2017	05-07-2018	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	37,112.58	37,112.58	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788838	Jn, Dr. Gustavo Baz Prada, Sustitución de módulos sanitarios y cisterna	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2017	05-07-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	225,000.00	225,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788839	Secg, No. 0322 Manuel Payno, Rehabilitación general del plantel y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2017	05-07-2018	1,447,268.71	1,447,268.71	1,447,268.71	1,447,268.71	1,337,405.62	1,337,405.62	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788841	Extra, Biblioteca Digital, Unidad verificadora de instalación eléctrica (UVIE)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2017	05-07-2018	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	75,999.99	75,999.99	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788850	Extra, Biblioteca Digital, Unidad verificadora de instalación eléctrica (UVIE)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2017	05-07-2018	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,799.99	76,799.99	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788851	Extra, Biblioteca Digital, Unidad verificadora de instalación eléctrica (UVIE)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2017	05-07-2018	75,500.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00	75,499.99	75,499.99	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788857	Prim, Gustavo Baz, Rehabilitación de módulo de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2017	05-07-2018	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	797,630.51	797,630.51	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788858	Prim, 16 de Septiembre, Mobiliario y equipo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2017	05-07-2018	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	89,517.75	89,517.75	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788862	Telebach, Telebachillerato Comunitario No. 07, Mobiliario y equipo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2017	05-07-2018	114,943.75	114,943.75	114,943.75	114,943.75	114,222.09	114,222.09	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788867	Jn, Tonantzintla, 1 Aula Prefabricada	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2017	05-07-2018	444,450.00	444,450.00	444,450.00	444,450.00	444,449.99	444,449.99	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788868	Stec, ESTIC No. 0056 José Antonio Torres, Complemento de mobiliario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2017	05-07-2018	388,753.42	388,753.42	388,753.42	388,753.42	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788871	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Colocación de 1 sanitario prefabricado	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	133,600.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	133,599.99	133,599.99	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788872	Prim, Nicolás Bravo, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	694,273.24	694,273.24	694,273.24	694,273.24	609,684.28	609,684.28	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788873	Prim, Jaime Torres Bodet, Rehabilitación de edificios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	520,833.33	520,833.33	520,833.33	520,833.33	481,166.06	481,166.06	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788874	Prim, Narciso Bassols, Sustitución de plaza cívica y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	951,370.64	951,370.64	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788878	Prim, Niños Héroes, Construcción de un aula y rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,999.00	959,999.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788882	Prim, Laura Méndez de Cuencia, Rehabilitación de edificios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788900	Jn, Nanaoatzin (Nacimiento del Sol y Luna), Rehabilitación de edificio "D" y "E" y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	194,533.54	194,533.54	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788904	Prim, Ramón López Velarde, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	924,841.38	924,841.38	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788905	Prim, Rosario Castellanos, Sustitución de losa	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,029.29	468,029.29	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788914	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	619,197.19	619,197.19	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788915	Prim, Profr. Marcelino Sanabria, Rehabilitación de edificio "B" y "F" y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,429,247.32	1,429,247.32	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788918	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 108, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	944,418.36	944,418.36	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788919	Prim, Gral. Vicente Guerrero, Rehabilitación de edificio y construcción de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	802,764.58	802,764.58	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788928	Prim, Club de Leones, Sustitución de losa	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788929	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	406,887.22	406,887.22	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788930	Jn, Narciso Bassols, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	668,057.35	668,057.35	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788931	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	362,416.81	362,416.81	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788938	Stec, E.S.T.I.C. No 0057 Mariano Azuela, Rehabilitación de edificios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	164,612.69	164,612.69	164,612.69	164,612.69	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788939	Prim, Leona Vicario, Construcción de dos aulas con preparación de escaleras en estructura U-2C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,386,153.85	1,386,153.85	1,386,153.85	1,386,153.85	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788940	Stv, Otv No 0713 Amado Nervo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	471,620.52	471,620.52	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788941	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 37 Naucalpan, Construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,529,062.00	1,529,062.00	1,529,062.00	1,529,062.00	440,369.86	440,369.86	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788942	Conalep, Plantel Conalep 187. Naucalpan I, Sustitución de barda perimetral y cancha de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788944	Prim, Generalísimo Morelos, Rehabilitación de edificios "A", "D" y "E"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	473,032.84	473,032.84	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788945	Secg, Ofic No 0194 El Nigromante, Construcción de muro de acometida, barda perimetral y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,636,018.08	1,636,018.08	1,636,018.08	1,636,018.08	1,045,921.05	1,045,921.05	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788949	Prim, Raúl Téllez Chávez, Rehabilitación y sustitución de plaza cívica y andadores	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	237,600.00	237,600.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788950	Seg, Salvador Díaz Miron, Sustitución de barda perimetral, pórtico y reparación de fisura en edificio "A"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	403,200.00	403,200.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788951	Jn, José Vasconcelos, Rehabilitación de servicios sanitarios edificios "A" y "B", sustitución de andador edificio "A" y patio cívico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788952	Prim, Xicotencatl, Construcción de dos aulas en estructura regional en el edificio "A"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788953	Prim, Vasco de Quiroga, Sustitución de 3 aulas y construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	187,200.00	187,200.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788954	PrimB, Luis Donaldo Colosio Murrieta, Impermeabilización y pintura del edificio "A" , "B" y construcción de 2 aulas edificio "C" en estructura regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	631,542.13	631,542.13	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788955	Seg, Ofic No 0249 Constitución de 1917, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788956	Jn, Justino Fernández, Sustitución de aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	6,355,691.74	6,355,691.74	6,355,691.74	6,355,691.74	1,830,270.33	1,830,270.33	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788957	Seg, Ofic No 0653 Josue Mirlo, Construcción de escalera de servicio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788958	Prim, Niños Héroes, Impermeabilización del edificio "A" y sustitución de 2 tramos de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788960	PrimB, Ignacio Ramírez, Sustitución de barda perimetral y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,140,694.00	1,140,694.00	1,140,694.00	1,140,694.00	328,519.87	328,519.87	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788961	Stv, Otv No 0631 Lic. Arturo Montiel Rojas, Sustitución de dos aulas y rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788962	Stv, Otv No 0052 Profr. Carlos Hank González, Rehabilitación general, construcción de dos aulas tipo regional, taller de cómputo en estructura regional y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788963	Prim, Miguel Hidalgo, Sustitución de salón de usos múltiples, un aula, barda perimetral, nicho de acometida y rehabilitación de los edificios "C" y "D" y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	575,505.24	575,505.24	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788964	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación del edificio "B" y construcción de escalera de servicio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788968	Prim, Niños Héroes, Sustitución de aula tipo regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	690,000.00	690,000.00	690,000.00	690,000.00	198,720.00	198,720.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788969	Jn, José Martí, Rehabilitación de edificios y construcción de biblioteca	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788970	Prim, David G. Berlanga, Obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788971	Prim, Profr. Justo Sierra, Rehabilitación de edificios "A", "B" y módulo sanitario edificio "F".	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788972	Secg. Ofic No 0534 Telpochcalli, Rehabilitación del edificio U-2C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	828,000.23	828,000.23	828,000.23	828,000.23	238,464.07	238,464.07	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788973	Stec, Luis Donald Colosio Murrieta, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,437,500.00	1,437,500.00	1,437,500.00	1,437,500.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788974	Prim, José Vasconcelos, Rehabilitación de edificios "A" , "B", "C", sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	259,200.00	259,200.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788975	Jn, Martín de la Cruz, Construcción de un aula en estructura regional, rehabilitación de los edificios "C", "D", "K" y techumbre en plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	432,000.00	432,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788976	Stec, Escuela Secundaria Técnica Num. 105 Calpulli, Rehabilitación edificios "B" y "C", sustitución de plaza cívica y cancha de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	432,000.00	432,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788978	Secg, Itzcoatl, Rehabilitación edificios "D", "E", "F" y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	700,964.33	700,964.33	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788979	Prim, Patria y Libertad, Rehabilitación de edificios "A" , "B", "C" y construcción de un tramo de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	522,932.45	522,932.45	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788980	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación de los edificios "B", "D" y "G"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	432,000.00	432,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788981	Jn, Martín Luis Guzmán (Segunda Etapa), Rehabilitación edificios "A", "B", "C" y sustitución de plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,431,620.16	1,431,620.16	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788983	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 12, Sustitución de tramo de barda perimetral en Preparatoria	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,521,953.50	1,521,953.50	1,521,953.50	1,521,953.50	438,322.61	438,322.61	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788984	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 95, Sustitución de tramo de barda perimetral y rehabilitación de edificios "A", "B", "C" y "D"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,521,953.50	1,521,953.50	1,521,953.50	1,521,953.50	438,322.61	438,322.61	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788985	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 152, Rehabilitación de edificios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,089,546.50	1,089,546.50	1,089,546.50	1,089,546.50	997,599.70	997,599.70	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788986	Cecytem, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México Plantel Tenancingo, Rehabilitación de edificios "A", "B", "D", "F" y rehabilitación de sanitarios en edificio "A" y "D"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,744,724.26	1,744,724.26	1,744,724.26	1,744,724.26	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788987	Normal, Escuela Normal No 1 de Nezahualcóyotl (Segunda Etapa), Rehabilitación de edificios "E", "F" y sustitución de patio Sur 1	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	749,711.11	749,711.11	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789007	Stv, Otv No 0258 Miguel Hidalgo, Rehabilitación, sustitución de tres aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	3,494,125.22	3,494,125.22	3,494,125.22	3,494,125.22	1,806,745.14	1,806,745.14	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789008	Jn, Colorines, Rehabilitación de edificios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	523,763.27	523,763.27	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789009	Jn, Enrique Fernández Ledezma, Primera etapa sustitución de 2 aulas, dirección, servicios sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	1,030,739.94	1,030,739.94	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789017	Prepa, Plantel Lic. Adolfo López Mateos de la Escuela Preparatoria, Reconstrucción y reparación de Instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789019	Univ, Facultad de Ciencias Agrícolas, Reconstrucción y remodelación de Instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	4,750,000.00	4,750,000.00	4,750,000.00	4,750,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789020	Univ, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Reconstrucción y remodelación de Instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	630,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789023	Univ, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Reconstrucción y reparación de Instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	2,504,000.00	2,504,000.00	2,504,000.00	2,504,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789024	Univ, Facultad de Química, Reconstrucción y reparación de Instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	10,698,000.00	10,698,000.00	10,698,000.00	10,698,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789025	Univ, Unidad Academica Profesional Cuautitlán Izcali, Reconstrucción y reparación de Instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	11,192,240.00	11,192,240.00	11,192,240.00	11,192,240.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789026	Univ, Centro Universitario UAEM Temascaltepec, Reconstrucción y reparación de Instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	4,044,000.00	4,044,000.00	4,044,000.00	4,044,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789027	Univ, Centro Universitario UAEM Atlacomulco, Remodelación del Tercer Nivel del Edificio "A" para aulas, sala de cómputo, y autoacceso	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	7,202,000.00	7,202,000.00	7,202,000.00	7,202,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789028	Univ, Unidad Academica Profesional Chimalhuacán, Reconstrucción y reparación de Instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	12,020,000.00	12,020,000.00	12,020,000.00	12,020,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789029	Secg, Estado de México, Reparación de fisuras en edificio "A" y sustitución de plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	279,046.65	279,046.65	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789030	Secg, Juan Rosas Talavera, Rehabilitación general de plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789032	Jn, Ignacio Allende, Rehabilitación edificios "B", "E" y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	221,760.00	221,760.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789040	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	2,420,944.00	2,420,944.00	2,420,944.00	2,420,944.00	697,012.75	697,012.75	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789041	Secg, Leona Vicario, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,595,944.00	1,595,944.00	1,595,944.00	1,595,944.00	459,631.87	459,631.87	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789042	Cam, C.A.M. Num. 22 Eduard Huet, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	994,500.00	994,500.00	994,500.00	994,500.00	286,415.99	286,415.99	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789043	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	828,000.00	828,000.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789044	Stv, 16 de Septiembre, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	576,022.00	576,022.00	576,022.00	576,022.00	276,490.56	276,490.56	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789045	Stv, Lauro Villar, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	576,077.00	576,077.00	576,077.00	576,077.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789046	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,292,279.00	1,292,279.00	1,292,279.00	1,292,279.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789047	Jn, Yolotzin, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789048	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789049	Prim, Lic. Emilio Chuayffet Chemor, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789050	Prim, Plan de Ayala, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	921,873.69	921,873.69	921,873.69	921,873.69	442,499.37	442,499.37	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789051	Secg, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	637,500.00	306,000.00	306,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789056	Prim, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	2,233,879.39	2,233,879.39	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789061	Prim, Club de Leones Coyoacan, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789062	Prim, Ford Num. 211, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	460,791.02	460,791.02	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789063	Stec, Aquiles Serdán Alatríste, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789070	Secg, Ofic No 0095 Estado de México, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789071	Secg, Ofic No 0393 Lic. Ramón Beteta, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	495,344.12	495,344.12	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789072	Secg, Ofic No 0434 Constitución Mexicana de 1917, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789079	Secg, Ofic No 0966 Lic. Arturo Montiel Rojas, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789080	Jn, Gonzalo Castañeda y Escobar, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789081	Jn, Profr. Guillermo Servin Menes, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances



Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Primer Trimestre 2021



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789082	Jn, Juan Luis Vives, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789083	Jn, Quetzal, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789084	Jn, Gabriela Mistral, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789085	Prim, Presidente Lázaro Cárdenas Del Río, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789086	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789087	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789088	Stec, E.S.T.I.C. No 0092 Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789089	Stec, E.S.T.I.C. No 0103 Estado de México, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789096	Prim, Lic. Andres Molina Enriquez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	432,000.00	432,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789098	Prim, Lázaro Cárdenas Del Río, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	388,009.86	388,009.86	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789099	Prim, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789107	Secg, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	456,086.70	456,086.70	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789108	Jn, Itzcóatl, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	388,075.55	388,075.55	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789109	Jn, Luisa Isabel Campos de Jiménez Cantú, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789110	Prim, Dr. Gustavo Baz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789111	Prim, Netzahualcóyotl, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789112	Prim, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789113	Prim, Centenario de la Revolución Mexicana, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances



Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Primer Trimestre 2021



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789114	Jn, Meztil, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,516.32	412,516.32	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789115	Jn, Xilonen, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789116	Jn, Tenoch, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789122	Jn, Libertad, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789123	Prim, Simón Bolívar, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	410,525.85	410,525.85	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789126	Prim, Cristóbal Colón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789127	Secg, Ofic No 0470 Niños Héroes, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789130	Prim, Enrique Pestalozzi, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	372,440.51	372,440.51	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789131	Prim, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789143	Prim, Profr. Rubén Salas Estrada, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789152	Jn, Bertha Von Glumer, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789161	Prim, José María Velasco, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789162	Prim, José Clemente Orozco, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789163	Prim, Octavio Paz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789164	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789165	Stec, Octavio Paz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789166	Ei, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789167	Secg, Ofic No 0225 Manuel Gutiérrez Najera, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789168	Secg, Ofic No 0546 Profr. Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789169	Secg, Ofic No 0668 Rafael Ramirez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789170	Secg, Ofic No 0790 Carlos Fuentes, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789171	Jn, Clara del Moral, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789172	Prim, Fray Bartolomé de las Casas, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789173	Stv, Octavio Paz Lozano, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789174	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789175	Jn, Cinteotl, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789176	Jn, Atlitxachochitl, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789177	Prim, Insurgentes, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789179	Prim, Margarita Maza de Juárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789180	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789181	Prim, Libertadores de México, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789182	Stv, Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789183	Cepla, Ignacio Allende, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789184	Secg, Ofic No 0036 Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789185	Secg, Ofic No 0529 Pastor Velázquez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789186	Secg, Ofic No 0654 Felipe Villanueva, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789187	Secg. Ofic No 0965 Octavio Paz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789188	Jn, Rosario Castellanos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,231,773.96	1,231,773.96	1,231,773.96	1,231,773.96	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789189	Jn, Quetzalcóatl, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789190	Jn, Profr. Lauro Rendon Castrejón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789200	Prim, Simón Bolívar, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789201	Prim, Guadalupe Victoria, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789202	Prim, Felipe Villanueva, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789203	Prim, Francisco Márquez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789204	Stec, E.S.T.I.C. No 0121 Octavio Paz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789205	Prim, Ignacio López Rayón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789206	Prim, J. Encarnación Fuentes, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789207	Prim, Angela Peralta, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	369,600.00	369,600.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789208	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789209	Prim, David Alfaro Siqueiros, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789210	Prim, Paulo Freire, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789211	Cepla, 19 de Septiembre, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789212	Cepla, Justo Sierra, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789213	Cepla, 19 de Septiembre, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789217	Secg. Ofic No 0214 Enrique Pestalozzi, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789218	Secg. Ofic No 1128 Nueva Creación, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789219	Jn, Mazatlí, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789227	Prim, Salvador Díaz Mirón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789228	Prim, Arturo Rosenblueth, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,764.15	412,764.15	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789229	Stec, Escuela Secundaria Técnica Num. 89 José María Morelos y Pavón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789230	Ei, Alborada, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789231	Ei, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789232	Jn, Francisco Villa, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,323.35	412,323.35	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789233	Prim, Profr. Isidro González, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,799.81	412,799.81	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789234	Jn, Lic. Gumercindo Enríquez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	369,600.00	369,600.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789235	Jn, Juan Rulfo Vizcaino, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789236	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789237	Prim, Nicolás Bravo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789238	Prim, Profr. Lorenzo Martínez García, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789239	Prim, Mariano Galván Rivera, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789240	Prim, Roberto Sánchez Sanabria, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789241	Jn, Carlos González Peña, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	750,404.00	750,404.00	750,404.00	750,404.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789253	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789254	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789255	Stv, Oftv No 0705 Diego Rivera, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789256	Stec, Gral. Emiliano Zapata Salazar, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789261	Prim, Horacio Zúñiga, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789262	Prim, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789263	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	383,999.82	383,999.82	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789264	Prim, Carmen Serdán, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	383,995.25	383,995.25	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789267	Secg, Ofic No 0513 Francisco I. Madero, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	425,495.47	425,495.47	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789268	Prim, Justo Sierra Méndez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	383,988.45	383,988.45	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789269	Cepla, José María Morelos y Pavón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789270	Jn, Carlos Chávez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789278	Stec, Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789279	Cepla, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789280	Cepla, Rosario Castellanos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789281	Secg, Ofic No 1000 Jaime Torres Bodet, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789282	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789283	Ceaja, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	383,510.34	383,510.34	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789295	Prim, Nueva Creación, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789296	Stv, Oflv No 0385 Francisco López Rayón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789297	Prim, Venustiano Carranza, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789298	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789299	Jn, Frida Khalo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789300	Jn, Rosario Castellanos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	329,125.56	329,125.56	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789301	Jn, Alejandro Graham Bell, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789302	Jn, Hermanas Abasolo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	312,854.12	312,854.12	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789303	Prim, Ignacio López Rayón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789304	Cepla, Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789305	Stv, Oflv No 0113 Constitución de 1917, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789306	Jn, Fray Bartolomé de las Casas, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	369,600.00	369,600.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789307	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789314	Stv, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,187.42	468,187.42	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789315	Cepla, Lic. Juan Fernández Albarrán, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789316	Cepla, Leona Vicario, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789317	Jn, Estefanía Castañeda, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789318	Prim, Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789319	Prim, Gral. Genovevo Rivas Guillén, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789320	Prim, El Progreso, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789321	Prim, Gral. Jesús González Ortega, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789322	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789324	Cepla, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789325	Prim, José María Morelos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789326	Prim, Juana de Asbaje, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789327	Stv, Otv No 0338 Eva Sámano de López Mateos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789333	Prim, Patria Nueva, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789334	Prim, José Vasconcelos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	410,893.44	410,893.44	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789335	Prim, Octavio Paz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789336	Prim, General Luis Moya Regis, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	410,894.97	410,894.97	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789350	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789353	Cepla, Ignacio Allende, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789354	Jn, José María Velasco, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789357	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789361	Prim, Gral. Emiliano Zapata Salazar, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789363	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789364	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789365	Stv, Oftv No 0017 Gral. Santos Degollado, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789366	Stv, Oftv No 0302 Revolución Mexicana, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789367	Stv, Oftv No 0677 Manuel Gutiérrez Najera, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789368	Jn, Lic. Alfredo Del Mazo González, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	221,760.00	221,760.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789369	Jn, Joaquin Arcadio Pagaza, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	806,204.99	806,204.99	806,204.99	806,204.99	663,990.20	663,990.20	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789370	Jn, Carmen Serdán, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789371	Sec, Octavio Paz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789372	Sec, Vicente Suárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789373	Stv, Lic. Alvaro Gálvez y Fuentes, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	233,004.75	233,004.75	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789374	Secg, Ofic No 0452 Tierra y Libertad, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	1,055,271.91	1,055,271.91	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789375	Jn, Pablo González Casanova, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	327,435.83	327,435.83	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789376	Prim, José María Morelos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789379	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789384	Stv, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789388	Jn, Calmecac, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789389	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789390	Prim, Fray Pedro de Gante, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789391	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789392	Prim, Ignacio Allende, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789395	Secg, Ofic No 0151 Carmen Serdán, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789396	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789397	Jn, Juan Amos Comenio, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789399	Jn, Gerardo Murillo Coronado, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,800.00	412,800.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789400	Jn, Librado Rivera, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	221,760.00	221,760.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789401	Stv, Oltv No 0194 Gral. Emiliano Zapata, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789402	Jn, Leonardo Da Vinci, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789403	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789404	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789406	Prim, Hermanos Flores Magón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789408	Prim, Juan de Dios Rodríguez Heredia, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789409	Stec, José María Velasco Obregón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789410	Stv, Manuel Muñoz Lázaro, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789412	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789415	Prim, Enrique López, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789418	Cepla, Estado de México, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789419	Cepla, Ignacio Allende, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789422	Prim, Constitución de 1917, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789423	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789424	Jn, María Montessori, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789425	Jn, Estefanía Castañeda Núñez de Cáceres, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789426	Jn, Mixcoac, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789427	Jn, Lev Vigotsky, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789428	Jn, Frida Kahlo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789429	Prim, Gral. Agustín Millán, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789430	Prim, Henry Ford Num. 42, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789431	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789435	Jn, Juan Francisco Escutia, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789437	Jn, Estefanía Castañeda, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789191	Jn, Gabriela Mistral, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789192	Jn, José Ma. Luis Mora, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789193	Jn, Lic. Benito Juárez García, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789194	Jn, Profra. Norma Mercado Mondragón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789195	Jn, Ameyalli, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789196	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789197	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789198	Prim, Lic. Isidro Fabela Alfaro, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789199	Prim, Octavio Paz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789214	Ei, Jean Piaget, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789215	Prim, Fernando Lugo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789216	Prim, José Vasconcelos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789222	Jn, Niños Héroes, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789223	Jn, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789226	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789242	Jn, Juan N. Méndez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789243	Jn, Melchor Múzquiz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789244	Prim, Profr. Rafael Ramírez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789245	Jn, Juan Escutia, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789249	Secg, Ofic No 0300 Felipe Santiago Xicotencatl, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789257	Secg, Ofic No 0347 Pedro Ascencio de Alquisiras, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789258	Jn, José María González Hermosillo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789259	Jn, Profr. Fernando Aguilar Vilchis, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789260	Prim, Juan de la Barrera, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789265	Prim, Héroes de Chapultepec, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	431,484.71	431,484.71	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789266	Secg, Ofic No 0119 Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	383,992.60	383,992.60	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789271	PrimB, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789272	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789273	Prim, Rafael Ramírez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789274	Jn, Xicotencatl, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789275	Prim, Alfonso Reyes, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789276	Prim, Manuel E. Alvarez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789284	Ceaja, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789285	Secg, Ofic No 0733 José Ma. Luis Mora, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789286	Secg, Ofic No 0034 José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789287	Secg, Ofic No 0891 Manuel Gutiérrez Najera, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	321,932.36	321,932.36	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789288	Secg, Ofic No 1037 2020 Bicentenario de Nextlalpan, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	321,932.36	321,932.36	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789292	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789293	Prim, Independencia de México, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789308	Prim, Ignacio M. Altamirano, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789309	Stec, Federico Arriaga Rangel, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789310	PrimB, Melchor Ocampo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789311	PrimB, Ignacio Aldama, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	431,413.91	431,413.91	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789312	Prim, Jesús M. Carmona, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789313	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	347,105.94	347,105.94	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789323	Prim, Niños Héroes, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789328	Jn, Elena Garro, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789329	Jn, Nezahualcóyotl, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,755.97	412,755.97	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789330	Jn, Juan Escutia, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,193.95	412,193.95	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789331	Prim, Ramón Morales, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,735.95	412,735.95	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789340	Prim, Frida Kahlo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,187.94	412,187.94	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789341	Prim, Guillermo González Camarena, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,594.36	412,594.36	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789342	Prim, Carlos Fuentes, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	411,364.38	411,364.38	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789343	Prim, Angel María Garibay Kintana, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789344	Prim, Angela Peralta, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789345	Prim, Niños Héroes de Chapultepec, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789346	Stec, 2 de Marzo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	410,700.61	410,700.61	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789347	Stv, Gral. Felipe Angeles, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789348	Prim, Dr. Gustavo Baz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	400,688.26	400,688.26	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789349	Prim, Enrique C Rebsamen, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,602.77	412,602.77	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789351	Cepla, Juan Alvarez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789352	Cepla, Ignacio Allende, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789355	Jn, Lauro Aguirre, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789356	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789358	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789359	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789360	Prim, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789362	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789433	Prim, Henry Ford Num. 35, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	410,095.80	410,095.80	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789436	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789440	Jn, Sac Nicté (Blanca Flor), Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	336,000.00	336,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789441	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789442	Jn, Miguel Cervantes, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789443	Jn, María Montessori, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789444	Jn, Justo Sierra, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789445	Prim, Héroe de Nacozari, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789446	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789447	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789448	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789449	Prim, Primero de Mayo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789450	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789451	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789452	Stv, Calmecac, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789453	Secg, Ofic No 0566 Heriberto Enriquez Rodríguez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789454	Cam, CAM No. 21 José Vasconcelos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789455	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789456	Prim, Belisario Dominguez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789457	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789458	Prim, Estado de México, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789459	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789464	Ei, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789465	Jn, María Elena Montes de Oca, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789469	Stec, E.S.T.I.S. No 0031 Gral. Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789471	Prim, Belisario Dominguez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789473	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789476	Cepla, Luis G. Urbina, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789478	Secg, Ofic No 0345 Belisario Domínguez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789479	Secg, Ofic No 0522 Quetzalcóatl, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789488	Cam, CAM No. 55 Rosa Agazzi, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789489	Prim, Estado de México, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789491	Prim, Revolución, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789492	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789498	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789499	Prim, Agustín Guemes, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789500	Jn, Bertha Von Glumer, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789501	Prim, Profr. Silviano Enríquez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789503	Cepla, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789507	Stec, Maximiliano Ruiz Castañeda, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789508	Jn, Federico Froebel, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789509	Jn, Juana de Arco, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789510	Jn, Rita G. de Labra, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789511	Jn, M. en C. Irma Rosa Fuenlabrada Velázquez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789512	Jn, Juan Escutia, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789513	PrimB, 16 de Septiembre, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	281,250.21	281,250.21	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789514	Prim, Revolución, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789515	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789516	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	495,430.34	495,430.34	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789517	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789519	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789523	Jn, Rey Izcóatl, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789524	Jn, Miguel Noreña, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,110,878.77	1,110,878.77	1,110,878.77	1,110,878.77	1,060,612.51	1,060,612.51	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789525	Prim, Lázaro Cárdenas Del Río, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789529	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789530	Prim, Profr. Juan B. Garza, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789531	Secg, Ofic No 0167 Profr. Filiberto Navas Valdés, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	824,946.98	824,946.98	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789532	Secg, Ofic No 0219 Benjamín Hernández, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789533	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789534	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789535	Prim, Lic. Isidro Fabela, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,386,153.85	1,386,153.85	1,386,153.85	1,386,153.85	399,212.31	399,212.31	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789544	Jn, Cuauhtémoc, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	164,612.69	164,612.69	164,612.69	164,612.69	47,408.45	47,408.45	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789557	Jn, Lic. Benito Juárez A E P, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	832,044.00	832,044.00	832,044.00	832,044.00	399,381.12	399,381.12	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789558	Jn, Generalísimo Morelos A E P, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	374,400.00	374,400.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789559	Prim, José Ma. Pino Suárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	360,000.00	360,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789560	Prim, Horacio Zúñiga, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	216,000.00	216,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789561	Sec, Libertadores de América, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789562	PrimB, Niños Héroes, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788834	Prim, Frida Khalo, Terminación de construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2017	05-07-2018	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	76,237.14	76,237.14	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788835	Jn, Jaime Sabines, Terminación de la construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2017	05-07-2018	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	125,290.45	125,290.45	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788836	Sec, ESTIC No. 0056 José Antonio Torres, Mobiliario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2017	05-07-2018	455,806.58	455,806.58	455,806.58	455,806.58	33,894.69	33,894.69	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788837	Secg, Ofic. No. 0385 Dr. Gabino Barreda, Retiro y aplicación de impermeabilizante y sustitución de plafones dañados	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2017	05-07-2018	633,719.72	633,719.72	633,719.72	633,719.72	632,422.04	632,422.04	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788846	Extra, Biblioteca Digital, Unidad verificadora de instalación eléctrica (UVIE)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2017	05-07-2018	80,112.00	80,112.00	80,112.00	80,112.00	80,111.99	80,111.99	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788875	Jn, Federico Froebel, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	575,000.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00	543,325.56	543,325.56	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788876	Jn, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788877	Jn, Tezozomoc, Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	593,999.24	593,999.24	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788879	Secg, Quetzalcóatl, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	825,000.00	825,000.00	825,000.00	825,000.00	792,000.00	792,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788883	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación de 4 aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	514,588.54	514,588.54	514,588.54	514,588.54	494,005.00	494,005.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788884	Jn, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación de aulas y módulo sanitario en edificio "A"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788885	Prim, Justo Sierra Méndez, Sustitución de pisos interiores y andador	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788886	Prim, Ignacio Zaragoza, Sustitución y construcción de dos aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,164,612.69	1,164,612.69	1,164,612.69	1,164,612.69	335,408.45	335,408.45	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX20030178887	Prim, Felipe Carrillo Puerto, Sustitución de 3 aulas estructura regional en edificio "G"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	312,352.50	312,352.50	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX20030178888	Secg. Ofic No 0032 Santos Degollado, Rehabilitación de edificios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	871,876.30	871,876.30	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX20030178889	Jn, Calli (Casa de Niños), Sustitución de barda perimetral y rehabilitación de plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	557,079.88	557,079.88	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX20030178890	Secg, Leona Vicario, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	453,600.00	453,600.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX20030178891	Stec, Carlos Hank González, Construcción de 3 aulas en planta alta, rehabilitación de edificios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	2,122,865.84	2,122,865.84	2,122,865.84	2,122,865.84	1,835,464.80	1,835,464.80	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX20030178892	Stv, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación de edificios y sustitución de plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	895,391.34	895,391.34	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX20030178893	Secg, Gustavo Baz Prada, Sustitución de barda perimetral, plaza cívica y rehabilitación de red sanitaria	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	216,000.00	216,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX20030178894	Stec, Escuela Secundaria Técnica Num. 196, Rehabilitación de edificio "B", "C" y construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	216,000.00	216,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX20030178895	Jn, Angel Salas Bonilla, Rehabilitación general, edificio "B", sustitución de aula (A-70), edificio "E" y rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,626,837.00	1,626,837.00	1,626,837.00	1,626,837.00	1,549,940.49	1,549,940.49	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX20030178896	Secg, Rosario Castellanos Figueroa, Sustitución de dos aulas estructura U-1C y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,595,944.00	1,595,944.00	1,595,944.00	1,595,944.00	605,962.27	605,962.27	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX20030178897	Prim, Dr. Gustavo Baz, Rehabilitación de edificio "A"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	725,939.29	725,939.29	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX20030178898	Cam, C.A.M. Num. 47, Rehabilitación de edificios, sustitución de plaza cívica y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,405,469.05	1,405,469.05	1,405,469.05	1,405,469.05	404,775.09	404,775.09	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX20030178899	Prim, Luis G. Urbina, Sustitución de un tramo de barda perimetral e impermeabilización de los edificios "A", "B" y "C"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX20030178906	Prim, José Pablo Moncayo García, Rehabilitación de edificios y servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	360,852.32	360,852.32	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX20030178907	Prim, Patria y Libertad, Rehabilitación de edificios "B" y "C"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	451,155.50	451,155.50	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX20030178911	Prim, Benito Juárez, Sustitución de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	803,299.22	803,299.22	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX20030178912	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	891,582.48	891,582.48	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX20030178913	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	616,658.91	616,658.91	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788916	Jn, Topiltzin, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788917	Prim, Ignacio Ramírez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788924	Secg, Ofic No 0550 Angel Ma. Garibay Kintana, Sustitución de pisos en cancha de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	352,158.27	352,158.27	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788925	Prim, Calmecac, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	405,768.74	405,768.74	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788926	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación de edificios "A", "B", "E" y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788927	Jn, Agustín Yáñez, Rehabilitación de edificios "A", "B" y "C"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788932	Jn, José María Morelos y Pavón, Sustitución de dos aulas y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788934	Prim, Profr. Ildefonso Velázquez Ibarra, Rehabilitación del edificio "E" y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	244,800.00	244,800.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788935	Jn, Juan Rufo, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788936	Prim, Estado de México, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,858,830.02	1,858,830.02	1,858,830.02	1,858,830.02	535,343.05	535,343.05	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788937	Prim, Nezahualcóyotl, Construcción de servicios sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	784,930.36	784,930.36	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788943	Normal, Escuela Normal de Naucalpan, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,282,750.00	1,282,750.00	1,282,750.00	1,282,750.00	811,886.95	811,886.95	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788946	Prim, Vasco de Quiroga, Rehabilitación de plaza cívica y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788947	Secg, Rufino Tamayo, Rehabilitación edificios "A" y "B" y servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	403,200.00	403,200.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788948	Cam, C.A.M. Num. 39 Atlacomulco, Rehabilitación de edificios y construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,852,328.00	1,852,328.00	1,852,328.00	1,852,328.00	533,470.46	533,470.46	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788959	Jn, Jaime Sabines, Rehabilitación de edificios, servicios sanitarios y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	221,760.00	221,760.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788965	Stec, Escuela Secundaria Técnica Num. 44 Acamapichtli, Impermeabilización de los edificios "A", "E" y pintura en el edificio "B"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	471,553.99	471,553.99	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788966	Prim, Eulalia Guzmán, Sustitución de 3 aulas del edificio "A" en estructura regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	518,400.00	518,400.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788967	Stv, Oftv No 0320 16 de Septiembre, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	730,820.16	730,820.16	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788977	Secg, Ofic No 0057 Héroes del 14 de Sept. de 1857, Rehabilitación de los edificios "A", "C" y "D"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,434,429.79	1,434,429.79	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788982	Conalep, Plantel CONALEP 014 del Sol (Segunda Etapa), Sustitución de tramo de barda perimetral y sustitución de cancha de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	520,636.17	520,636.17	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788988	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Construcción y rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	5,051,848.35	5,051,848.35	5,051,848.35	5,051,848.35	953,947.36	953,947.36	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788989	Stv, Oftv No 0446 Mariano Matamoros, Sustitución de dos aulas, laboratorio-taller y servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	802,325.48	802,325.48	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788990	Jn, Pablo Casals, Construcción de un aula y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788991	Prim, Dr. Gustavo Baz Prada, Sustitución de tres aulas est. regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	432,000.00	432,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788992	Prim, Leona Vicario, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	187,200.00	187,200.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788993	Prim, Emiliano Zapata, Sustitución de 4 aulas edificio "D" rehabilitación del edificio "B", y muro de acometida	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	573,348.99	573,348.99	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788994	Prim, Amado Nervo, Sustitución de 3 aulas en estructura regional, rehabilitación del edificio "D" y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,235,154.81	1,235,154.81	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788995	Prim, Venustiano Carranza, Rehabilitación del edificio "A" y sustitución del edificio "B" (3 aulas en estructura regional y módulo sanitario)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	709,712.50	709,712.50	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788996	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación edificio "A" y sustitución de tres aulas edificio "C" en estructura regional y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788997	Jn, Ma. Trinidad R. de Sánchez Colín, Rehabilitación de aulas y servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	888,597.65	888,597.65	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788998	Jn, Lic. Primo de Verdad, Rehabilitación de edificios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	358,088.81	358,088.81	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788999	Prim, 5 de Mayo, Terminación de un aula y módulo sanitario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,027,494.17	1,027,494.17	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789000	Prim, Enrique Flores Magón, Sustitución de firmes, rehabilitación de instalación eléctrica en edificios "A", "B" y construcción de 3 registros eléctricos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789001	Prim, Leona Vicario, Segunda Etapa , Segunda etapa de sustitución de edificio en estructura U-2C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	7,400,000.00	7,400,000.00	7,400,000.00	7,400,000.00	5,859,193.91	5,859,193.91	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789002	Jn, Lauro Aguirre, Segunda Etapa , Rehabilitación y sustitución de aulas y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	5,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	1,453,048.03	1,453,048.03	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789003	Prim, Niños Héroes - Segunda Etapa, Rehabilitación de plantel y sustitución de 8 aulas.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	9,152,860.00	9,152,860.00	9,152,860.00	9,152,860.00	7,540,835.46	7,540,835.46	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789004	Secg, Nabor Carrillo Flores, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	8,577,860.00	8,577,860.00	8,577,860.00	8,577,860.00	2,415,875.77	2,415,875.77	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789005	Prim, Libertad, Sustitución de 2 edificios U-2C de 2 aulas cada uno y módulo de sanitario, construcción de 4 aulas, dirección y módulo de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	8,117,860.00	8,117,860.00	8,117,860.00	8,117,860.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789006	Jn, Pedro Moreno, Construcción de servicios sanitarios, dirección y rehabilitación de 1 aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	3,711,500.00	3,711,500.00	3,711,500.00	3,711,500.00	453,726.85	453,726.85	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789010	Secg, Ofic No 0099 Generalísimo José Ma. Morelos y Pavon - Segunda Etapa, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	13,593,814.94	13,593,814.94	13,593,814.94	13,593,814.94	9,122,611.06	9,122,611.06	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789011	Prim, Emperador Cuauhtémoc, Sustitución de tres aulas, servicios sanitarios y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	3,964,642.49	3,964,642.49	3,964,642.49	3,964,642.49	1,128,135.83	1,128,135.83	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789012	Jn, Netzahualcóyotl, Rehabilitación de edificios y rehabilitación de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,682,340.29	1,682,340.29	1,682,340.29	1,682,340.29	1,186,371.83	1,186,371.83	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789013	Jn, Alfonso Reyes, Sustitución de sanitarios (incluye dirección) est. regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	508,487.69	508,487.69	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789014	Prim, Venustiano Carranza, Construcción de servicios sanitarios (6.0x5.0)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789015	Cbtis, Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Num. 202, Tercera etapa de la construcción	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	1,270,438.01	1,270,438.01	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789016	Univ, Universidad Digital Segunda Etapa , Terminación de la construcción de la Universidad Digital	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,859,830.00	1,859,830.00	1,859,830.00	1,859,830.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789018	Univ, Facultad de Arquitectura y Diseño, Reconstrucción y reparación de Instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	336,000.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789021	Univ, Facultad de Derecho, Reconstrucción y reparación de Instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,023,000.00	1,023,000.00	1,023,000.00	1,023,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789022	Univ, Facultad de Enfermería y Obstetricia, Rehabilitación y/o reconstrucción, reconversión eléctrica en Edificios de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	10,762,000.00	10,762,000.00	10,762,000.00	10,762,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789031	Prim, Rey Poeta, Rehabilitación de los edificios "A", "B" y "C" y cisterna	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789033	Prim, Netzahualcóyotl, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789034	Prim, Libertad, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	216,000.00	216,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789035	Jn, Independencia, Rehabilitación del edificio "A" y construcción de techumbre 10x15 mts	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	244,800.00	244,800.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789036	Stv, Otv No. 0333 Diego Rivera, Primer etapa de las sustitución de edificio de dirección, 3 aulas, taller de cómputo, servicios sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	939,490.62	939,490.62	939,490.62	939,490.62	270,573.30	270,573.30	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789037	Jn, Nezahualcóyotl AEP, Rehabilitación de aulas y sanitario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	776,590.50	776,590.50	776,590.50	776,590.50	223,658.06	223,658.06	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789038	Stv, Pedro Ascencio Alquisiras, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	360,000.00	360,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789039	Prim, Profr. Rafael Ramírez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789057	Prim, María Ortega, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789058	Prim, Gral. Francisco Villa, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789059	Prim, Simón Bolívar, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	446,850.80	446,850.80	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789060	Prim, Pedro Moreno, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789064	Stec, Salvador Díaz Mirón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789065	Stec, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789066	Stv, Lic. Alvaro Galvéz y Fuentes, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789067	Secg, Ofic No 1059 Batalla del Monte de las Cruces, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789068	Secg, Ofic. No. 0120 Lic. León Guzmán, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	465,400.45	465,400.45	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789069	Secg, Ofic No 0094 Lic. Isidro Fabela, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789073	Secg, Ofic No 0415 Alfredo Del Mazo Veléz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789074	Secg, Ofic No 0454 Lic. Narciso Bassols, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789075	Secg, Ofic No 0468 Isidro Fabela, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789076	Secg, Ofic No 0506 Manuel Payno y Flores, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789077	Secg. Ofic No 0699 David Alfaro Siqueiros, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789078	Secg. Ofic No 0880 Francisco González Bocanegra, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789090	Prim, Antonio Machado, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789091	Prim, Profr. Carlos Hank González, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789092	Prim, Filiberto Gómez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	473,717.49	473,717.49	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789093	Prim, Profr. Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789097	Prim, Gabriela Mistral, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	371,148.73	371,148.73	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789100	Prim, Ing Alfredo V. Bonfil, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789101	Prim, Isidro Castillo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789102	Cepla, Nicolás Bravo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789103	Prim, Siervo de la Nación, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789104	Prim, Manuel José Othon, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789105	Prim, Angel Rubio García, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789106	Prim, Profr. Isidro González, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	491,833.38	491,833.38	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789117	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789118	Prim, Belisario Dominguez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789128	Jn, Profr. Nicolás Medina, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,800.05	412,800.05	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789129	Prim, Ignacio Allende, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	372,438.27	372,438.27	En Ejecución	Validado avances



Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Primer Trimestre 2021



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789134	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	372,372.05	372,372.05	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789137	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789138	Prim, Hermenegildo Galeana, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789140	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789141	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789144	Jn, Estefanía Castañeda, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789145	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789146	Prim, Alberto Larios Villalpando, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789147	Prim, Ford Num. 76, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789148	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789149	Prim, Chichen Itzá, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789150	Prim, Diego Rivera, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789151	Cam, CAM No. 25 Dr. Guillermo Coronado, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789153	Jn, Rosaura Zapata, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789154	Jn, Ameyalli (Manantial O Fuente), Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789155	Jn, Jean Piaget, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789156	Jn, Tonalli, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789157	Cam, C.A.M. Num. 13, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789158	Prim, Libertad, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789159	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789160	Prim, Gral. Felipe Angeles, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789178	Prim, Francisco Pérez Rios, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2017	11	Educación Pública	S 247	Programa para el Desarrollo Profesional Docente	MEX17170300954814	Equipamiento 2017	Gobierno de la Entidad	Universidad Autónoma del Estado de México	0	02-08-2017		10,888,039.00	10,888,039.00	10,888,039.00	10,888,039.00	10,888,039.00	10,888,039.00	Terminado	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX18180101068870	Jn Juan A. Mateos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-11-2017	01-02-2018	641,481.50	539,217.44	539,217.44	539,217.44	539,217.44	539,217.44	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX18180201133899	Construcción De La Segunda Etapa Del Edificio ""E"", Unidad Académica Profesional Acolman	Gobierno de la Entidad	Universidad Autónoma del Estado de México	0	17-05-2018		15,000,000.00	15,000,000.00	14,993,500.22	14,993,500.22	14,993,500.22	14,993,500.22	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX18180201133831	Construcción De La Segunda Etapa Del Edificio 'D', Unidad Académica Profesional Acolman	Gobierno de la Entidad	Universidad Autónoma del Estado de México	0	17-05-2018		14,500,000.00	14,500,000.00	14,465,650.98	14,465,650.98	14,465,650.98	14,465,650.98	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX18180201134068	Construcción De Edificio ""B"" Para La Licenciatura En Danza (Ampliación Del Campues San Antonio Buena Vista), Escuela De Artes Escénicas	Gobierno de la Entidad	Universidad Autónoma del Estado de México	0	17-05-2018		4,453,861.02	4,453,861.02	4,452,802.29	4,452,802.29	4,452,802.29	4,452,802.29	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX18180201133954	Segunda Etapa De La Ampliación De La Biblioteca, Centro Universitario Uaem Valle De Teotihuacán	Gobierno de la Entidad	Universidad Autónoma del Estado de México	0	17-05-2018		2,800,000.00	2,800,000.00	2,785,576.71	2,785,576.71	2,785,576.71	2,785,576.71	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX180301385490	Construcción de Infraestructura Fisica Educativa para Nivel Medio Superior, Primera Etapa del taller artístico y cultural, Plantel ¿Dr. Pablo González Casanova¿	Tenancingo	Universidad Autónoma del Estado de México	1747	03-07-2018	03-07-2019	2,112,322.00	2,112,322.00	2,109,784.03	2,109,784.03	2,109,784.03	2,109,784.03	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687616	Prim, José Vasconcelos , Rehabilitación de edificios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	20-08-2018	1,071,963.73	1,071,963.73	1,071,963.73	1,071,963.73	1,029,085.17	1,029,085.17	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687617	Prim, Emiliano Zapata , Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-07-2018	761,706.35	761,706.35	761,706.35	761,706.35	731,199.81	731,199.81	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687618	Prim, Constitución de 1917, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-07-2018	333,325.94	333,325.94	333,325.94	333,325.94	319,991.91	319,991.91	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687619	Jn, Gabriela Mistral , Rehabilitación del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	02-07-2018	29-09-2018	468,750.00	468,750.00	468,750.00	468,750.00	384,894.12	384,894.12	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687620	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas , Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	20-08-2018	1,041,666.67	1,041,666.67	1,041,666.67	1,041,666.67	999,999.43	999,999.43	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687621	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación de edificios y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687624	Secg. Sec. Of. N°Leandro Valle , Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	25-08-2018	327,667.64	327,667.64	327,667.64	327,667.64	314,086.77	314,086.77	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687629	Secg. Sec Of. N°252 Juan Ignacio Ramírez , Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	20-08-2018	1,938,403.60	1,938,403.60	1,938,403.60	1,938,403.60	1,032,898.20	1,032,898.20	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687630	Prim, Gustavo Baz, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	1,515,461.33	1,515,461.33	1,515,461.33	1,515,461.33	1,331,549.97	1,331,549.97	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687631	Prim, Estado de México , Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	20-08-2018	1,584,655.19	1,584,655.19	1,584,655.19	1,584,655.19	1,417,074.91	1,417,074.91	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687632	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán , Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	24-09-2018	1,399,746.48	1,399,746.48	1,399,746.48	1,399,746.48	1,340,844.33	1,340,844.33	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687657	Normal, Normal N° 1 y Preparatoria Ofi. anexa a la Normal N°1 de Toluca , Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	19-09-2018	4,678,511.70	4,678,511.70	4,678,511.70	4,678,511.70	4,491,371.23	4,491,371.23	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687658	Extra, Escuela de Bellas Artes 2 , Construcción de edificio, muro de acometida, barda perimetral y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	24-09-2018	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	604,800.00	604,800.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687675	Jn, Hans Christian Andersen, Sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	163,655.88	163,655.88	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687676	Prim, Juan Rulfo, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	942,574.88	942,574.88	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687690	Jn, Alejandro Casona, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	158,400.00	158,400.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687691	Jn, Lauro Aguirre, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	855,620.51	855,620.51	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687692	Jn, 2 de Marzo, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687694	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Sustitución de un aula y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	15-06-2018	15-12-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	805,329.34	805,329.34	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687696	Secg, Ofic No 0132 Lic. Gabriel Ramos Millán, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	654,500.00	654,500.00	654,500.00	654,500.00	188,496.00	188,496.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687697	Prim, Simón Bolívar, Rehabilitación general y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	3,060,000.00	3,060,000.00	3,060,000.00	3,060,000.00	2,937,061.87	2,937,061.87	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687732	Stv, Otv No 0695 José Mariano Mociño, Rehabilitación general y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.11	472,347.11	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687733	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	471,970.00	471,970.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687739	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación del plantel, plaza cívica y red sanitaria	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	568,246.45	568,246.45	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687743	Prim, Mariano Matamoros, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	453,043.17	453,043.17	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687744	Prim, Melchor Ocampo, Sustitución de edificio "B"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	467,118.86	467,118.86	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687745	Prim, Prim. Anexa a la ESTIC 111, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	460,734.57	460,734.57	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687746	Prim, Arturo Montiel Rojas, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687747	Prim, Netzahualcóyotl, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687755	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	439,847.52	439,847.52	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687760	Prim, Lic. José Vasconcelos, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687772	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	961,276.04	961,276.04	961,276.04	961,276.04	911,070.81	911,070.81	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686158	Stv, Secundaria por TV, No. 0091 Luis Pasteur, Sustituci?n de 3 aulas y servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	313,380.96	313,380.96	313,380.96	313,380.96	306,214.60	306,214.60	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686159	Prim, Primaria General?ximo Morelos, Sustituci?n de la escuela	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	2,304,448.92	2,304,448.92	2,304,448.92	2,304,448.92	2,298,847.17	2,298,847.17	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686160	Prim, Primaria Emiliano Zapata, Sustituci?n de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	1,038,825.58	1,038,825.58	1,038,825.58	1,038,825.58	1,027,630.07	1,027,630.07	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686161	Prim, Primaria Benito Ju?rez, Terminaci?n de rehabilitaci?n y techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	1,509,427.79	1,509,427.79	1,509,427.79	1,509,427.79	1,503,728.00	1,503,728.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686163	Prim, Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitaci?n del Plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	804,651.79	804,651.79	804,651.79	804,651.79	775,550.75	775,550.75	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686165	Stec, Secundaria T?cnica Carlos Fuentes, Terminaci?n de construcci?n de 8 aulas, servicios sanitarios, direcci?n y rehabilitaci?n de edificios existentes	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	70,685.94	70,685.94	70,685.94	70,685.94	70,685.93	70,685.93	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686166	Prim, Primaria Profr. Heriberto Enr?quez, Terminaci?n de rehabilitaci?n de servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	874,276.04	874,276.04	874,276.04	874,276.04	873,621.00	873,621.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686169	Prim, Primaria Angela Peralta, Rehabilitaci?n del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	191,873.27	191,873.27	191,873.27	191,873.27	191,603.20	191,603.20	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686172	Epa, Educaci?n para los Adultos Josefa Ortiz de Dom?nguez, Rehabilitaci?n de aulas, construcci?n de barda perimetral y techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	1,884,005.87	1,884,005.87	1,884,005.87	1,884,005.87	1,875,955.09	1,875,955.09	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686173	Cam, CAM No. 82 Gaby Brimmer, Terminaci?n de rehabilitaci?n	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	791,322.42	791,322.42	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687773	Prim, Profr. Moisés Saenz, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	565,427.08	565,427.08	565,427.08	565,427.08	162,843.00	162,843.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687774	Prim, Felipe Carrillo Puerto, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	842,550.00	842,550.00	842,550.00	842,550.00	806,808.49	806,808.49	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687775	Prim, Gral. Felipe Ángeles, Rehabilitación de edificios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	387,194.80	387,194.80	387,194.80	387,194.80	371,704.73	371,704.73	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687776	Prim, Francisco I. Madero, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,566.15	468,566.15	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687777	Stv, Cuauhtémoc, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,757.86	477,757.86	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687779	Jn, Federico Froebel, Segunda etapa de: sustitución de un aula y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	15-06-2018	15-12-2018	841,982.18	841,982.18	841,982.18	841,982.18	800,650.39	800,650.39	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687781	Jn, Nezahualcóyotl, Rehabilitación general del plantel y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	136,347.51	136,347.51	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687785	Jn, Antonio del Valle Arizpe, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.64	479,999.64	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687861	Prim, Prim. Justo Sierra, Segunda etapa de: rehabilitación de edificio "A"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	1,949,630.31	1,949,630.31	1,949,630.31	1,949,630.31	1,852,924.27	1,852,924.27	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687862	Prim, Prim. Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	124,665.74	124,665.74	124,665.74	124,665.74	118,700.16	118,700.16	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687863	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,321.40	472,321.40	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687869	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	585,000.00	585,000.00	585,000.00	585,000.00	168,480.00	168,480.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687870	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	2,549,285.70	2,549,285.70	2,549,285.70	2,549,285.70	719,771.45	719,771.45	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687871	Prim, Octavio Paz, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	3,237,000.00	3,237,000.00	3,237,000.00	3,237,000.00	2,834,879.52	2,834,879.52	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687875	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 5, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,930.76	477,930.76	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687876	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 134, rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	348,201.35	348,201.35	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687877	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 174, Sustitución de un aula, rehabilitación de sanitarios y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	637,500.00	611,763.57	611,763.57	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687878	Cbt, Cbt Num. 2 Atlacomulco, Rehabilitación general y sustitución de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	637,500.00	611,999.33	611,999.33	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687880	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 77, Rehabilitación del plantel y red eléctrica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	637,500.00	183,600.00	183,600.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687890	Telebach, Telebachillerato Comunitario Num. 135 Piedra Grande Luvianos, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	95,999.19	95,999.19	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687891	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 62, Barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	138,240.00	138,240.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687892	Cbt, Cbt Num. 2 Sultepec, Segunda etapa de: construcción de aulas y sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	4,664,987.60	4,664,987.60	4,664,987.60	4,664,987.60	4,478,355.24	4,478,355.24	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687895	Normal, Escuela Normal de Ixtlahuaca, Reforzamiento en estructura de edificio F y suministro y colocación de cancelería	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	576,000.00	576,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687896	Normal, Escuela Normal de Coatepec Harinas, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,998.77	575,998.77	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687646	Jn, Benito Juárez, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	739,200.00	739,200.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687649	Prim, Tierra Y Libertad , Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-07-2018	941,931.96	941,931.96	941,931.96	941,931.96	904,254.66	904,254.66	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687650	Jn, Ovidio Decroly , Rehabilitación de edificios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	02-07-2018	30-08-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	287,669.33	287,669.33	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687651	Jn, Rosaura Zapata , Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.01	480,000.01	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401685978	Cbt, Cbt. No. 2 Atlacomulco, Construcción y equipamiento de 1 aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-02-2018	15-01-2019	764,000.00	764,000.00	764,000.00	764,000.00	647,253.19	647,253.19	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401685979	Prepa, Preparatoria Oficial No. 308, Construcción y equipamiento de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-02-2018	15-01-2019	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,284,757.24	1,284,757.24	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401685980	Varios, Varios Planteles, Equipos de cómputo y mobiliario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-02-2018	15-01-2019	3,440,000.00	3,440,000.00	3,440,000.00	3,440,000.00	3,403,976.00	3,403,976.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401685981	Cbt, Cbt. No. 4 Chalco, Construcción y equipamiento de 3 aulas, sanitarios y administración	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	450	15-02-2018	15-01-2019	3,056,000.00	3,113,245.99	3,113,245.99	3,113,245.99	3,113,245.99	3,113,245.99	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401685983	Cbt, Cbt. Ing. Esteban Calderón Alcaraz, Equipamiento de laboroiro de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-02-2018	15-01-2019	664,000.00	664,000.00	664,000.00	664,000.00	545,988.70	545,988.70	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401685984	Prepa, Preparatoria Oficial No. 285, Equipamiento(75 sillas universitarias de paleta cuadrada)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-02-2018	15-01-2019	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	58,650.00	58,650.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686030	Prim, Henry Ford Num. 42, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	05-11-2018	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686040	Secg, No. 938 Gertrudis Bocanegra, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	316,978.13	316,978.13	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686044	Prim, 1o. de Mayo, Rehabilitación y sanitarios, mobiliario de 20 mesabancos binarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	1,185,000.00	1,185,000.00	1,185,000.00	1,185,000.00	1,080,758.75	1,080,758.75	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686047	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de sanitarios, aulas y sustitución de malla perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	1,827,135.55	1,827,135.55	1,827,135.55	1,827,135.55	1,145,266.89	1,145,266.89	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686048	Stec, Sor Juana Inés de la Cruz, Mobiliario y equipo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	12,769,896.00	13,574,521.67	13,574,521.67	13,574,521.67	5,460,630.00	5,460,630.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686050	Prim, Angel María Garibay, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	1,170,088.34	1,170,088.34	1,170,088.34	1,170,088.34	1,041,185.75	1,041,185.75	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686051	Prim, Acamapichtli, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	1,538,862.06	1,538,862.06	1,538,862.06	1,538,862.06	1,406,110.77	1,406,110.77	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686052	Prim, Felipe Carrillo Puerto, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	1,511,317.81	1,511,317.81	1,511,317.81	1,511,317.81	1,388,265.70	1,388,265.70	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686055	Jn, Olmeca, Construcción y equipamiento de comedor y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	200	20-06-2018	18-08-2018	2,129,034.10	2,129,034.10	2,129,034.10	2,129,034.10	1,911,936.11	1,911,936.11	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686058	Jn, Manuel Rodríguez Lozano, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	1,495,627.88	1,495,627.88	1,495,627.88	1,495,627.88	1,340,835.52	1,340,835.52	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686060	Prim, Agustín Melgar, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	1,544,257.21	1,544,257.21	1,544,257.21	1,544,257.21	1,420,314.57	1,420,314.57	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686070	Prim, Fray Bartolomé de las Casas, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	1,395,675.49	1,395,675.49	1,395,675.49	1,395,675.49	1,269,549.56	1,269,549.56	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687897	Univ, Facultad de Antropología, Sellado de fisuras y aplicación de pintura vinilica en fachadas.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	120,600.00	120,600.00	120,600.00	120,600.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687899	Univ, Facultad de Contaduría y Administración, Resane de muros y columnas en fachadas, sustitución de losetas, plafones y lámparas, cambio de domos y reparación de secciones de impermeabilizante.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	885,300.00	885,300.00	885,300.00	885,300.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687901	Univ, Facultad de Geografía, Reparación de muro de colindancia, resane de muros y columnas, sustituión de plafones y pisos.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687902	Univ, Facultad de Ingeniería, Rehabilitación de Edificio de CIRA para laboratorios, cuarto frío, cubículo, almacén, cuarto R.P.B.I. y bodega. Construcción de edificio para laboratorios, área de trabajo para estudiantes, cubículos de investigadores, módulos de sanitarios y escaleras. Colocación neopreno en juntas, colocación de cancel, sellado de cancelería y retiro de plafón modular.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	10,720,000.00	10,720,000.00	10,720,000.00	10,720,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687652	Stv, Otv No 0345 Wenceslao Labra, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	28-05-2018	25-08-2018	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	513,590.52	513,590.52	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687653	Prim, México 68, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	28-05-2018	25-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687654	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general, sustitución de edificio, sustitución de techumbre y rehabilitación de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	28-05-2018	24-10-2018	6,499,455.75	6,499,455.75	6,499,455.75	6,499,455.75	6,235,322.45	6,235,322.45	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687824	Secg, Ofic No 0516 México, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	689,400.00	689,400.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687825	Secg, Ofic No 0520 José Vasconcelos, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	965,378.58	965,378.58	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687826	Stv, Oftv No 0696 Emiliano Zapata, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	476,768.18	476,768.18	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687827	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.41	472,347.41	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687829	Prim, 15 de Septiembre, Rehabilitación de aulas y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.49	472,347.49	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687846	Secg, Madame Curie , Rehabilitación de edificios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	594,931.49	594,931.49	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687856	Prim, Benito Juárez, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	478,200.25	478,200.25	478,200.25	478,200.25	454,674.60	454,674.60	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687883	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 40, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	637,500.00	611,999.99	611,999.99	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687884	Conalep, Plantel Conalep 185. Texcoco, Rehabilitación y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	637,500.00	601,755.88	601,755.88	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687885	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 21, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	637,500.00	609,650.62	609,650.62	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687887	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 104, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	637,500.00	597,270.40	597,270.40	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686075	Jn, Rosario Castellanos, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	497,035.44	497,035.44	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686080	Prim, Adolfo López Mateos, Rehabilitación de aulas y áreas exteriores	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	1,900,634.16	1,900,634.16	1,900,634.16	1,900,634.16	1,884,928.90	1,884,928.90	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686114	Jn, Xico, Rehabilitación de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	244,101.00	244,101.00	244,101.00	244,101.00	239,219.36	239,219.36	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686115	Varios, Paquete de equipamiento, Paquete de equipamiento	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	47,725,870.00	29,188,841.15	29,188,841.15	29,188,841.15	21,394,291.50	21,394,291.50	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686117	Prim, Ford No. 76 Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de aula de medios, biblioteca y bodega	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	250	20-06-2018	18-08-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686122	Prim, Belisario Domínguez, Terminación de rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	113,832.09	113,832.09	113,832.09	113,832.09	112,843.28	112,843.28	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686123	Ceaja, Lic. Isidro Fabela, Terminación de construcción de 2 aulas (sin equipo)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	47,087.14	47,087.14	47,087.14	47,087.14	45,398.10	45,398.10	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686125	Jn, José Joaquín Fernández de Lizardi, Terminación de rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	382,133.89	382,133.89	382,133.89	382,133.89	382,109.45	382,109.45	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686130	Prim, Ricardo Flores Magón, Sustitución de 3 aulas y núcleo sanitario, sustitución de edificio de 4 aulas, rehabilitación de 4 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	550	20-06-2018	18-08-2018	4,323,336.50	4,323,336.50	4,323,336.50	4,323,336.50	1,297,000.95	1,297,000.95	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686135	Jn, Juan Escutia, Construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	773,998.82	773,998.82	773,998.82	773,998.82	772,251.73	772,251.73	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686141	Cepla, Ignacio Ramírez, Sustitución de plaza cívica, barda perimetral y losa de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	20-06-2018	18-08-2018	846,728.23	846,728.23	846,728.23	846,728.23	812,926.88	812,926.88	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686143	Secg, No. 1045 Rey Izcoatl, Terminación de Barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	2,476,123.12	2,476,123.12	2,476,123.12	2,476,123.12	2,446,266.13	2,446,266.13	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686151	Prim, Primaria Jos? Ma. Morelos y Pav?n, Rehabilitaci?n y elevaci?n de pisos y rejillas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	275,546.39	275,546.39	275,546.39	275,546.39	274,705.56	274,705.56	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686153	Prim, Primaria Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitaci?n de cableado	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	788,799.43	788,799.43	788,799.43	788,799.43	783,554.37	783,554.37	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686187	Jn, Jard?n de Ni?os Lauro Aguirre, Rehabilitaci?n en los edificios A y B	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	456,869.65	456,869.65	456,869.65	456,869.65	456,395.01	456,395.01	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686191	Prim, Jos? Mar?a Velazco, Terminaci?n de reparaci?n de pisos y sustituci?n parcial de plaza c?vica y reparaci?n de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	15,251.40	15,251.40	15,251.40	15,251.40	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686195	Prim, Primaria L?zaro C?rdenas, Sustituci?n de 3 aulas y m?dulo de servicios sanitarios. 3 Aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	150	12-12-2018	05-05-2019	2,079,600.00	2,079,600.00	2,079,600.00	2,079,600.00	1,329,600.00	1,329,600.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686200	Prim, Jaime Torres Bodet, Terminaci?n de mantenimiento y/o rehabilitaci?n del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	54,200.18	54,200.18	54,200.18	54,200.18	51,265.38	51,265.38	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686201	Stec, Lic. Jos? Vasconcelos, Terminaci?n de rehabilitaci?n de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	44,882.81	44,882.81	44,882.81	44,882.81	44,882.67	44,882.67	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686203	Prim, Pedro de Gante, Terminaci?n de impermeabilizaci?n	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	329,822.69	329,822.69	329,822.69	329,822.69	328,677.78	328,677.78	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686204	Secg, No. 0970 Gral. Jos? Vicente Villada, Terminaci?n de impermeabilizaci?n	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	345,000.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	344,025.58	344,025.58	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686205	Prim, Lic. Juan Fern?ndez Albar?n, Terminaci?n de impermeabilizaci?n	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	119,470.60	119,470.60	119,470.60	119,470.60	118,455.60	118,455.60	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686206	Prim, Juan Escutia, Terminaci?n de impermeabilizaci?n	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	415,000.00	415,000.00	415,000.00	415,000.00	413,841.46	413,841.46	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686208	Jn, Sor Juana In?s de la Cruz, Terminaci?n de rehabilitaci?n	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	60,915.00	60,915.00	60,915.00	60,915.00	60,259.24	60,259.24	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686211	Prim, Emiliano Zapata, Terminaci?n de rehabilitaci?n del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	598,260.99	598,260.99	598,260.99	598,260.99	598,259.87	598,259.87	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686212	Jn, Ma. Trinidad R. de S?nchez Col?n, Rehabilitaci?n general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	1,339,402.36	1,339,402.36	1,339,402.36	1,339,402.36	1,338,041.44	1,338,041.44	En Ejecuci?n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686215	Secg, No. 0179 Francisco I. Madero, Terminaci?n de la construcci?n de la barda perimetral, construcci?n de techumbre de la plaza c?vica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	220,226.91	220,226.91	220,226.91	220,226.91	125,545.40	125,545.40	En Ejecuci?n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686229	Prim, Primaria Cuauht?moc, Construcci?n y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	50	12-12-2018	05-05-2019	520,588.55	520,588.55	520,588.55	520,588.55	482,102.46	482,102.46	En Ejecuci?n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686231	Secg, Secundaria No. 859 Sor Juana In?s de la Cruz, Sustituci?n de barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	1,043,344.84	1,043,344.84	1,043,344.84	1,043,344.84	1,012,043.22	1,012,043.22	En Ejecuci?n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686242	Jn, Axayacatl, Terminaci?n de mantenimiento y/o rehabilitaci?n del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	52,921.89	52,921.89	52,921.89	52,921.89	0.00	0.00	En Ejecuci?n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686243	Prim, Hermenegildo Galeana, Terminaci?n de mantenimiento y/o rehabilitaci?n del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	28,516.86	28,516.86	28,516.86	28,516.86	0.00	0.00	En Ejecuci?n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686245	Jn, Chalchitlicue (Diosa del Agua), Terminaci?n de la construcci?n de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	94,439.34	94,439.34	94,439.34	94,439.34	93,299.08	93,299.08	En Ejecuci?n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686247	Secg, No. 245 Manuel Jos? Oth?n, Adecuaci?n de sanitario, construcci?n de rampas para personas con capacidades diferentes, impermeabilizaci?n de edificios y construcci?n de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	200	12-12-2018	05-05-2019	4,551,784.84	4,551,784.84	4,551,784.84	4,551,784.84	4,549,477.28	4,549,477.28	En Ejecuci?n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686248	Secg, No. 0293 Jos? Clemente Orozco, Sustituci?n de laboratorio de usos m?ltiples	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	126,579.20	126,579.20	126,579.20	126,579.20	114,597.10	114,597.10	En Ejecuci?n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686251	Secg, No. 0242 Gral. Ignacio Zaragoza, Sustituci?n de 2 aulas, laboratorio y taller de carpinter?a	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	450	12-12-2018	05-05-2019	4,036,863.56	4,036,863.56	4,036,863.56	4,036,863.56	4,035,926.62	4,035,926.62	En Ejecuci?n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686264	Prim, Vicente Guerrero, Trabajos adicionales a la terminaci?n de m?dulo de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	192,905.65	192,905.65	192,905.65	192,905.65	192,721.41	192,721.41	En Ejecuci?n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686265	Secg, No. 0209 Emiliano Zapata, Terminaci?n de la rehabilitaci?n general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,155,128.09	2,155,128.09	En Ejecuci?n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686266	Prim, Narciso Bassols, Segunda etapa de la sustituci?n de 1 edificio U-2C de 11 EE	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,997,186.71	3,997,186.71	En Ejecuci?n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687648	Jn, Luisa I. Campos De J. Cant? , Sustituci?n de dos aulas y rehabilitaci?n de sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	24-09-2018	1,753,973.53	1,753,973.53	1,753,973.53	1,753,973.53	1,683,814.59	1,683,814.59	En Ejecuci?n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687722	Prim, Laura M?ndez de Cuenca, Rehabilitaci?n de edificios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,738,763.43	2,738,763.43	En Ejecuci?n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687726	Jn, Jos? Maria Garc?a Conde, Sustituci?n de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	704,000.00	704,000.00	704,000.00	704,000.00	202,682.16	202,682.16	En Ejecuci?n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687729	Jn, Benito Ju?rez, Rehabilitaci?n general y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	380,178.55	380,178.55	En Ejecuci?n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687821	Prim, Rosario Castellanos, Segunda etapa de: rehabilitaci?n	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	5,464,382.10	5,464,382.10	5,464,382.10	5,464,382.10	1,573,742.05	1,573,742.05	En Ejecuci?n	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687822	Secg. Ofic No 0109 Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	8,707,200.00	8,707,200.00	8,707,200.00	8,707,200.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687823	Prim, 5 de Febrero, Sustitución de 2 aulas, construcción de escaleras y rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	15-06-2018	15-12-2018	1,418,462.80	1,418,462.80	1,418,462.80	1,418,462.80	408,031.16	408,031.16	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687828	Prim, Lic. Narciso Bassols L, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,367.78	477,367.78	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687859	Prim, Francisco I. Madero, Sustitución de un aula y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	15-06-2018	15-12-2018	705,500.00	705,500.00	705,500.00	705,500.00	621,162.44	621,162.44	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687860	Prim, Plutarco Elias Calles, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	719,868.82	719,868.82	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687576	Jn, Anexo a la Normal de Atizapan de Zaragoza, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-06-2018	299,956.01	299,956.01	299,956.01	299,956.01	286,385.75	286,385.75	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687577	Prim, Profr. Rafael Ramírez Castañeda, Rehabilitación de aulas, sustitución de cisterna y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	20-08-2018	2,202,783.69	2,202,783.69	2,202,783.69	2,202,783.69	2,090,512.61	2,090,512.61	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687579	Jn, Profra. Rosario Padilla Martínez, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	25-08-2018	840,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	795,803.24	795,803.24	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687581	Prim, Juana de Asbaje, Rehabilitación de taller, área administrativa, aulas y pasillos, plaza cívica y andadores.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-07-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	839,226.45	839,226.45	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687582	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	20-08-2018	1,589,193.90	1,589,193.90	1,589,193.90	1,589,193.90	1,524,807.95	1,524,807.95	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687583	Secg. Ofic No 0515 Josefa Ortiz de Domínguez, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	24-09-2018	1,563,249.50	1,563,249.50	1,563,249.50	1,563,249.50	1,357,012.56	1,357,012.56	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687584	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de aulas, sanitarios y auditorio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	732,602.86	732,602.86	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687585	Stec, E.S.T.I.C. No 0071 Horacio Zúñiga, Rehabilitación de aulas, sanitarios y construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	20-08-2018	1,041,666.67	1,041,666.67	1,041,666.67	1,041,666.67	999,997.26	999,997.26	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687586	Prim, Horacio Zúñiga, Sustitución de un aula y direccion	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	25-08-2018	804,216.32	804,216.32	804,216.32	804,216.32	771,436.25	771,436.25	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687596	Jn, Amado Nervo, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	24-09-2018	1,530,000.00	1,530,000.00	1,530,000.00	1,530,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687597	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,602.98	959,602.98	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687600	Jn, Cocone, Rehabilitación general, plaza cívica y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-07-2018	899,999.92	899,999.92	899,999.92	899,999.92	853,795.01	853,795.01	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687601	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-07-2018	417,141.72	417,141.72	417,141.72	417,141.72	400,455.75	400,455.75	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687602	Jn, 15 de Septiembre, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	24-09-2018	1,149,291.54	1,149,291.54	1,149,291.54	1,149,291.54	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687640	Jn, Agosto Comte, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	25-08-2018	498,708.89	498,708.89	498,708.89	498,708.89	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687655	Prim, Rosario Castellanos, Sustitución de edificio de 5 ee. y rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	24-10-2018	6,354,166.67	6,354,166.67	6,354,166.67	6,354,166.67	6,035,269.04	6,035,269.04	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687659	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687660	Prim, Rodrigo Montes de Oca, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	664,170.48	664,170.48	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687661	Prim, Ford No 107 Dr. Gustavo Baz Prada, Sustitución de un aula y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	15-06-2018	15-12-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	670,458.79	670,458.79	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687670	Stv, Otv No 0199 Horacio Zúñiga, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	548,428.24	548,428.24	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687677	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	765,000.00	765,000.00	765,000.00	765,000.00	700,968.13	700,968.13	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687678	Jn, Guadalupe Rhon de Hank, Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	623,999.83	623,999.83	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687679	Secg, Ofic No 0266 18 de Marzo, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	863,964.27	863,964.27	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687680	Jn, Preescolar 21 de Marzo, Rehabilitación de barda perimetral y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	807,500.00	807,500.00	807,500.00	807,500.00	232,560.00	232,560.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687688	Stv, Otv No 0430 Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación de aulas y sustitución de espacios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	15-06-2018	15-12-2018	4,711,250.00	4,711,250.00	4,711,250.00	4,711,250.00	4,505,631.20	4,505,631.20	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687693	Prim, Jaime Nunó, Segunda etapa de: rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	946,145.12	946,145.12	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687695	Jn, Pablo Neruda, Segunda etapa de: rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	815,999.99	815,999.99	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687700	Jn, Estado de México, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	594,996.74	594,996.74	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687708	Prim, Nicolás Guillén, Sustitución de 5 aulas U-2C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	250	15-06-2018	15-12-2018	3,681,000.00	3,681,000.00	3,681,000.00	3,681,000.00	3,502,010.75	3,502,010.75	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687710	Prim, José Ma. Pino Suárez, Sustitución de 4 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	15-06-2018	15-12-2018	1,210,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687711	Prim, Lic. Benito Juárez, Sustitución de 8 aulas y módulo de escaleras	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	600	15-06-2018	15-12-2018	7,866,099.67	7,866,099.67	7,866,099.67	7,866,099.67	7,507,731.96	7,507,731.96	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687724	Jn, José Urbano Fonseca, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	489,599.99	489,599.99	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687728	Prim, Vidal Alcocer, Barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	138,240.00	138,240.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687730	Secg, Ofic No 0584 Sebastián Lerdo de Tejada, Barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	978,701.31	978,701.31	978,701.31	978,701.31	928,269.89	928,269.89	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687738	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación del plantel y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	568,250.33	568,250.33	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687740	Prim, 19 de Septiembre, Reconstrucción de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	496,852.77	496,852.77	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687741	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	569,147.23	569,147.23	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687748	Stec, E.S.T.I. No 0033 Ignacio López Rayón, Rehabilitación del plantel y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	416,330.02	416,330.02	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687749	Prim, Las Américas, Rehabiliación barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	476,667.18	476,667.18	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687751	Stec, Revolución Mexicana, Rehabilitación de sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687754	Prim, Constitución de 1917, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.57	472,347.57	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687757	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	444,357.42	444,357.42	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687758	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	450,752.47	450,752.47	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687761	Jn, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,997.61	479,997.61	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687765	Prim, Cuauhtémoc, Sustitución de un aula regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.98	479,999.98	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687766	Stec, Moisés Saenz, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,199.43	472,199.43	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687782	Jn, Margarita Robledo Moguel, Sustitución de tres aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	15-06-2018	15-12-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	816,000.00	816,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687783	Secg, Ofic No 0178 Enrique Carniado, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	452,267.67	452,267.67	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687784	Secg, Ofic No 0441 Profr. Domingo Palacios Campuzano, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	759,843.75	759,843.75	759,843.75	759,843.75	714,153.05	714,153.05	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687786	Jn, Concepción Arenal, Construcción de cerco perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	299,964.10	299,964.10	299,964.10	299,964.10	287,965.52	287,965.52	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687787	Jn, Profra. Enriqueta Flores, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,838.66	240,838.66	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687788	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general del plantel, construcción de tres aulas y muro de contención	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	250	15-06-2018	15-12-2018	2,169,276.81	2,169,276.81	2,169,276.81	2,169,276.81	2,082,505.72	2,082,505.72	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687789	Stv, Otv No 0301 Álvaro Obregón, Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	299,980.99	299,980.99	299,980.99	299,980.99	267,278.33	267,278.33	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687790	Prim, Dr. Néstor Herrera, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.95	479,999.95	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687791	Secg, Salvador Díaz Mirón, Rehabilitación general, plaza cívica y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	1,099,999.83	1,099,999.83	1,099,999.83	1,099,999.83	1,055,999.81	1,055,999.81	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687792	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	899,814.49	899,814.49	899,814.49	899,814.49	785,331.05	785,331.05	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687793	Prim, Ford Num. 53 Benito Juárez, Rehabilitación general, plaza cívica y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	1,099,999.93	1,099,999.93	1,099,999.93	1,099,999.93	1,037,352.77	1,037,352.77	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687796	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación de 12 aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	897,608.59	897,608.59	897,608.59	897,608.59	861,703.94	861,703.94	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687798	Prim, Constituyentes 1857 1917, Rehabilitación del plantel, barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	1,064,293.57	1,064,293.57	1,064,293.57	1,064,293.57	1,021,721.11	1,021,721.11	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687800	Prim, Simón Ramírez Rodríguez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	859,050.46	859,050.46	859,050.46	859,050.46	824,688.19	824,688.19	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687879	Cbt, Cbt Lic. Mario Colín Sánchez Atlacomulco, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	637,500.00	588,916.41	588,916.41	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687881	Conalep, Plantel Conalep 236. Ixtapaluca, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	637,500.00	601,067.57	601,067.57	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687882	Cbt, Cbt Num. 2 Mario Moreno Reyes Ixtlahuaca, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	637,500.00	610,373.37	610,373.37	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687886	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 2, Rehabilitación general y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	637,500.00	537,526.16	537,526.16	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687888	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Sultepec, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	376,347.47	376,347.47	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687900	Univ, Facultad de Economía, Resane de fisuras y aplicación de pintura, colocación de loseta cerámica.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	504,000.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687903	Univ, Facultad de Lenguas, Resane de fisuras en muros.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687906	Univ, Centro Universitario UAEM Ecatepec, Reconstrucción de barda perimetral, refuerzo en escalera, y colocación de piso.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687909	Univ, Centro Universitario UAEM Texcoco, Reconstrucción de incubadora, barda perimetral y canchas deportivas, rehabilitación de edificio "C".	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	20,540,000.00	20,540,000.00	20,540,000.00	20,540,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687913	Univ, Edificio de Rectoría, Reestructuración de primer Torreón, Edificio Central de Rectoría	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687915	Normal, Normal de Teotihuacan, Rehabilitación general del plantel y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	2,433,600.00	2,433,600.00	2,433,600.00	2,433,600.00	2,304,000.00	2,304,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686021	Secg, Ofic. No. 0620 José de Tapia Bujalance, Barda perimetral 267 ml. e impermealización	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	08-08-2018	05-12-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,382,305.00	1,382,305.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686022	Jn, Felipe Carrillo Puerto, 1 Aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	20-06-2018	17-09-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	570,461.34	570,461.34	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686026	Jn, Lorenzo Filho, Terminación de rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	17-09-2018	610,000.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	558,646.20	558,646.20	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686046	Prim, Profr. Mariano Cuevas Izquierdo, Rehabilitación de instalación eléctrica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	308,520.00	308,520.00	308,520.00	308,520.00	232,575.25	232,575.25	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686066	Prim, Profra. Celsa Virgen Pérez, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	1,537,123.51	1,537,123.51	1,537,123.51	1,537,123.51	1,415,988.79	1,415,988.79	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686067	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	1,544,345.78	1,544,345.78	1,544,345.78	1,544,345.78	1,398,455.03	1,398,455.03	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686068	Prim, República Mexicana, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	1,544,345.78	1,544,345.78	1,544,345.78	1,544,345.78	1,426,386.17	1,426,386.17	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686071	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de 2 aulas y un módulo de escaleras	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	20-06-2018	18-08-2018	3,066,519.00	2,825,447.00	2,825,447.00	2,825,447.00	2,823,472.65	2,823,472.65	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686079	Prim, Rey Xolox, Impermeabilización de 1 aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	23,999.99	23,999.99	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686113	Prim, Niños Héroes, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	141,576.84	141,576.84	141,576.84	141,576.84	141,498.83	141,498.83	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686118	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	498,165.75	498,165.75	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686126	Jn, Ignacio Ramírez, Rehabilitación en los edificios "A", "B"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	478,397.42	478,397.42	478,397.42	478,397.42	435,972.98	435,972.98	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686128	Cam, CAM 89 Gaby Brimmer, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	164,612.89	164,612.89	164,612.89	164,612.89	153,679.98	153,679.98	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686131	Stec, No. 0039 Sor Juana Inés de la Cruz, Impermeabilización de edificios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	400,005.70	400,005.70	400,005.70	400,005.70	398,043.59	398,043.59	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686136	Seg, No. 0774 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento de biblioteca	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	863,857.45	863,857.45	863,857.45	863,857.45	862,480.65	862,480.65	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686188	Jn, Jard?n de Ni?os Federico Garc?a Lorca, Rehabilitaci?n en los edificios A, B, C, D, E y F	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	565,502.36	565,502.36	565,502.36	565,502.36	525,121.00	525,121.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686189	Seg, Secundaria Ofic No 0189 Jaime Nuno, Sustituci?n de 5 espacios aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	195,767.41	195,767.41	195,767.41	195,767.41	183,304.95	183,304.95	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686202	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Terminaci?n de impermeabilizaci?n	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	252,070.61	252,070.61	252,070.61	252,070.61	250,852.61	250,852.61	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686226	Prim, Primaria Benito Ju?rez, Construcci?n y equipamiento de 3 aulas (6x5.30mts)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	150	12-12-2018	05-05-2019	1,224,882.03	1,224,882.03	1,224,882.03	1,224,882.03	1,112,490.57	1,112,490.57	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686227	Jn, Jard?n de Ni?os Luis C?rdova Reyes, Construcci?n y equipamiento de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	1,014,200.67	1,014,200.67	1,014,200.67	1,014,200.67	936,828.64	936,828.64	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686230	Seg, Secundaria No. 191 Octavio Paz, Sustituci?n de barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	491,470.35	491,470.35	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686232	Seg, Secundaria No. 1043 Vitalicio Silva L?pez, Construcci?n de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	1,043,344.84	1,043,344.84	1,043,344.84	1,043,344.84	1,011,274.44	1,011,274.44	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686253	Prim, Agust?n Melgar, Reconstrucci?n de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	727,165.81	727,165.81	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686254	Prim, Gral. Vicente Guerrero, Reconstrucci?n de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	495,698.15	495,698.15	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686256	Jn, Alberto Durero, Sustituci?n de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	518,761.73	518,761.73	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686268	Seg, No. 0247 Plan de Ayala, Sustituci?n de aulas (primera etapa)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	773,720.00	773,720.00	773,720.00	773,720.00	772,537.28	772,537.28	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686197	Prim, Emiliano Zapata, Terminaci?n de mantenimiento y/o rehabilitaci?n del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	193,520.13	193,520.13	193,520.13	193,520.13	192,399.57	192,399.57	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686198	Prim, Justo Sierra, Terminaci?n de mantenimiento y/o rehabilitaci?n del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	50,113.83	50,113.83	50,113.83	50,113.83	45,763.74	45,763.74	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686199	Jn, Isidro Fabela, Terminaci?n de mantenimiento y/o rehabilitaci?n del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	20,432.67	20,432.67	20,432.67	20,432.67	18,559.73	18,559.73	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686209	Prim, Lic. Benito Ju?rez, Terminaci?n de rehabilitaci?n del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	175,880.77	175,880.77	175,880.77	175,880.77	175,879.95	175,879.95	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686210	Prim, Lic. Benito Ju?rez, Terminaci?n de rehabilitaci?n del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	465,627.70	465,627.70	465,627.70	465,627.70	465,627.21	465,627.21	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686214	Jn, Mariano Azuela, Terminaci?n de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	109,606.06	109,606.06	109,606.06	109,606.06	109,606.05	109,606.05	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686216	Jn, Jard?n de Ni?os Juan Escutia, Construcci?n de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	923,349.39	923,349.39	923,349.39	923,349.39	921,798.09	921,798.09	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686218	Prim, Primaria Manuel Primo Archundia, Impermeabilizaci?n de biblioteca	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	41,973.38	41,973.38	41,973.38	41,973.38	41,135.44	41,135.44	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686221	Prim, Gral. Vicente Guerrero, Rehabilitaci?n	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	2,145,162.92	2,145,162.92	2,145,162.92	2,145,162.92	2,144,203.07	2,144,203.07	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686222	Prim, Adolfo L?pez Mateos, Rehabilitaci?n	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	1,994,283.96	1,994,283.96	1,994,283.96	1,994,283.96	1,989,885.12	1,989,885.12	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686223	Prim, Mois?s Saenz Garza, Sustituci?n de 4 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	200	12-12-2018	05-05-2019	2,881,633.58	2,881,633.58	2,881,633.58	2,881,633.58	2,880,696.65	2,880,696.65	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686224	Jn, Xochiquetzal , Sustituci?n de 3 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	150	12-12-2018	05-05-2019	2,678,527.21	2,678,527.21	2,678,527.21	2,678,527.21	2,667,710.44	2,667,710.44	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686225	Jn, Manuel Gonz?lez Mar?n , Sustituci?n de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	1,159,344.02	1,159,344.02	1,159,344.02	1,159,344.02	1,158,407.09	1,158,407.09	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686235	Prim, Primaria Fernando Orozco y Berra, Construcci?n de barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	1,257,690.58	1,257,690.58	1,257,690.58	1,257,690.58	1,256,500.00	1,256,500.00	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686244	Secg, No. 0913 Ignacio Manuel Altamirano, Terminaci?n de la construcci?n de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	92,048.85	92,048.85	92,048.85	92,048.85	82,721.99	82,721.99	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686246	Prim, Profr. Eduardo Zarza, Construcci?n de techumbre, rehabilitaci?n de sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	3,025,100.36	3,025,100.36	3,025,100.36	3,025,100.36	3,024,111.85	3,024,111.85	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686250	Jn, Profra. Herminia Ortiz Casta?eda, Sustituci?n de losa de un aula, direcci?n y servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	422,558.57	422,558.57	422,558.57	422,558.57	420,088.22	420,088.22	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686252	Secg, ESTIC No. 0065 Jaime Torres Bodet, Primer etapa de sustituci?n de 8 aulas U-2C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	400	12-12-2018	05-05-2019	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,971,682.63	3,971,682.63	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686255	Jn, Caputzhil, Sustituci?n de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	840,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	795,488.91	795,488.91	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686257	Jn, Telpochcalli, Sustituci?n de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	429,375.55	429,375.55	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686258	Prim, Lic. Benito Ju?rez, Terminaci?n de sustituci?n de 8 aulas U-2C, m?dulo de escaleras y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	992,268.04	992,268.04	992,268.04	992,268.04	940,711.11	940,711.11	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686259	Secg, No. 0576 Francisco Villa, Construcci?n de aula regional y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	50	12-12-2018	05-05-2019	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	278,324.88	278,324.88	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686262	Secg, Francisco Montes de Oca, Construcci?n de m?dulo sanitario U1C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	458,000.00	458,000.00	458,000.00	458,000.00	457,179.42	457,179.42	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686263	Jn, Federico Engels, Terminaci?n de rehabilitaci?n de servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	119,005.92	119,005.92	119,005.92	119,005.92	118,934.00	118,934.00	En Ejecuci3n	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686267	Prim, Insurgentes, Segunda etapa de la sustituci?n de 2 edificios U-2C de 11 EE	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,998,756.32	3,998,756.32	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686269	Prim, Lic. Jos? Vasconcelos, Rehabilitaci?n general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	449,961.47	449,961.47	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686272	Prim, A?o de la Patria, Terminaci?n de la sustituci?n de 3 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	465,011.83	465,011.83	465,011.83	465,011.83	464,991.44	464,991.44	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687598	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitaci3n de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	739,199.83	739,199.83	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687599	Prim, Gral. Nicolás Romero, Rehabilitaci3n de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	739,199.95	739,199.95	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687606	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitaci3n del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.99	479,999.99	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687607	Jn, Plutarco Albarrán, Sustituci3n de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-07-2018	648,771.92	648,771.92	648,771.92	648,771.92	622,821.01	622,821.01	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687608	Jn, Lic. Guillermo Martínez D., Rehabilitaci3n de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-07-2018	802,083.33	802,083.33	802,083.33	802,083.33	769,999.38	769,999.38	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687609	Jn, Emiliano Zapata, Rehabilitaci3n de aula y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-06-2018	299,429.22	299,429.22	299,429.22	299,429.22	279,799.55	279,799.55	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687612	Jn, Agustín Melgar, Rehabilitaci3n de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-07-2018	587,203.09	587,203.09	587,203.09	587,203.09	563,465.50	563,465.50	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687613	Prim, Juan Fernández Albarrán , Rehabilitaci3n del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	960,000.00	960,000.00	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687626	Prim, Moisés Sáenz , Rehabilitaci3n de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	25-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	770,185.40	770,185.40	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687662	Prim, Himno Nacional, Rehabilitaci3n del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	667,437.34	667,437.34	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687663	Stv, Otv No 0086 Gral. Lázaro Cárdenas, Rehabilitaci3n de aulas, muro de contenci3n y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	576,000.00	576,000.00	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687664	Stv, Otv No 0292 Primero de Mayo, Rehabilitaci3n general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,999.97	575,999.97	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687665	Stv, Otv No 0464 Pedro Ascencio de Alquisiras, Sustituci3n de un aula y rehabilitaci3n	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,389.20	575,389.20	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687671	Jn, Estefanía Castañeda, Sustituci3n de un aula y rehabilitaci3n	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	568,530.19	568,530.19	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687672	Prim, Plan de Guadalupe, Segunda etapa de: rehabilitaci3n del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	491,816.27	491,816.27	En Ejecuci3n	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687673	Prim, Gral. Manuel Ávila Camacho, Construcción de un aula y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	447,291.23	447,291.23	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687681	Secg. Ofic No 0822 Lic. César Camacho Quiroz, Rehabilitación de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	399,984.42	399,984.42	399,984.42	399,984.42	383,985.03	383,985.03	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687706	Prim, Lic. Benito Juárez, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687707	Prim, Leona Vicario, Sustitución de 6 aulas y rehabilitación de 7 aulas y obras complementarias	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	15-06-2018	15-12-2018	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	8,409,079.99	8,409,079.99	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687713	Prim, Mohandas Karamchad Gandhi, Sustitución de dos aulas, barda perimetral y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	15-06-2018	15-12-2018	2,840,000.00	2,840,000.00	2,840,000.00	2,840,000.00	2,718,747.52	2,718,747.52	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687717	Prim, Niños Héroes de Chapultepec, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	504,000.00	504,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687718	Jn, 2 de Octubre, Obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	702,950.00	702,950.00	702,950.00	702,950.00	659,758.59	659,758.59	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687764	Jn, Diego Rivera, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	474,364.67	474,364.67	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687767	Ei, Estancia Infantil Acolman, Rehabilitación de edificio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	143,997.96	143,997.96	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687768	Jn, Revolución, Construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.98	479,999.98	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687769	Jn, Jaime Nunó, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	1,543,277.41	1,543,277.41	1,543,277.41	1,543,277.41	1,481,546.31	1,481,546.31	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687771	Jn, Manuel Bernal Mejía, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	1,341,912.14	1,341,912.14	1,341,912.14	1,341,912.14	1,285,266.86	1,285,266.86	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687794	Prim, Lic. José Guadalupe Zuno, Rehabilitación general, plaza cívica y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	1,099,999.80	1,099,999.80	1,099,999.80	1,099,999.80	934,892.01	934,892.01	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687795	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general, plaza cívica y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	899,999.54	899,999.54	899,999.54	899,999.54	855,620.11	855,620.11	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687797	Prim, Ford Num. 87, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	899,806.28	899,806.28	899,806.28	899,806.28	863,813.07	863,813.07	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687802	Prim, Flor de Ma. Reyes Vda. de Molina, Rehabilitación de edificios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	1,386,927.77	1,386,927.77	1,386,927.77	1,386,927.77	398,920.84	398,920.84	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687804	Prim, Lic. Gabriel Ramos Millán, Sustitución de aulas y módulo sanitario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	15-06-2018	15-12-2018	1,904,422.91	1,904,422.91	1,904,422.91	1,904,422.91	548,473.80	548,473.80	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687805	Prim, Emiliano Zapata, Sustitución de aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-06-2018	15-12-2018	999,999.89	999,999.89	999,999.89	999,999.89	947,515.21	947,515.21	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687835	Prim, Profr. Heriberto Enriquez, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	2,043,570.26	2,043,570.26	2,043,570.26	2,043,570.26	1,942,909.00	1,942,909.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687836	Prim, Francisco I. Madero, Construcción de 2 aulas est. regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687841	Prim, José María Morelos , Rehabilitación general y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	899,990.72	899,990.72	899,990.72	899,990.72	259,197.33	259,197.33	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687843	Sec, Ricardo Flores Magón , Rehabilitación de aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	1,041,666.66	1,041,666.66	1,041,666.66	1,041,666.66	999,999.98	999,999.98	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687844	Secg, José Vasconcelos , Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,999.97	959,999.97	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687845	Prim, Unión y Progreso , Rehabilitación de edificios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	259,200.00	259,200.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687847	Secg, Sec. Of. N° 456 José María Morelos y Pavón , Barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	899,999.38	899,999.38	899,999.38	899,999.38	862,087.58	862,087.58	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687848	Prim, José Ma. Morelos y Pavón , Sustitución de dirección y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	15-06-2018	15-12-2018	1,141,171.61	1,141,171.61	1,141,171.61	1,141,171.61	1,095,524.74	1,095,524.74	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687849	Jn, José Ma. Velasco , Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	727,294.48	727,294.48	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687850	Prim, Andrés Quintana Roo , Sustitución de aulas, sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	400	15-06-2018	15-12-2018	4,671,011.76	4,671,011.76	4,671,011.76	4,671,011.76	4,226,063.81	4,226,063.81	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687851	Secg, General Ignacio Zaragoza , Rehabilitación, sustitución de un aula regional y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	4,205,066.19	4,205,066.19	4,205,066.19	4,205,066.19	3,997,986.68	3,997,986.68	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687852	Jn, Eva Sámano de L. Mateos , Rehabilitación general y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	899,999.72	899,999.72	899,999.72	899,999.72	863,997.84	863,997.84	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687853	Prim, Amado Nervo , Rehabilitación general y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	899,998.44	899,998.44	899,998.44	899,998.44	851,923.80	851,923.80	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687854	Prim, Profra. Herminia López Castañeda, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	402,423.63	402,423.63	402,423.63	402,423.63	386,093.47	386,093.47	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687857	Secg, Luis G. Urbina, Sustitución de dos aulas y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	1,364,208.64	1,364,208.64	1,364,208.64	1,364,208.64	873,348.51	873,348.51	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687893	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 71, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas en edificio B	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	954,693.93	954,693.93	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687898	Univ, Facultad de Ciencias de la Conducta, Reconstrucción de barda perimetral.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687904	Univ, Facultad de Medicina, Resane de fisuras, colocación de recubrimiento cerámico en muros.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	489,000.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687905	Univ, Centro Universitario UAEM Amecameca, Resane de fisuras, reparación de pisos y domos.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687907	Univ, Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl, Reconstrucción de barda perimetral.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687908	Univ, Centro Universitario UAEM Tenancingo, Restauración y reconstrucción del Edificio A.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	18,370,000.00	18,370,000.00	18,370,000.00	18,370,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687911	Uap, Unidad Académica Profesional Huehuetoca, Reconstrucción de barda perimetral.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687912	Uap, Unidad Académica Profesional UAEM Tejupilco, Reconstrucción de barda perimetral.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401685964	Prepa, Preparatoria Oficial No. 57, Construcción y equipamiento de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-02-2018	15-01-2019	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,307,124.13	1,307,124.13	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401685966	Cbt, Cbt. No. 2 Sultepec, Construcción y equipamiento de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-02-2018	15-01-2019	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,295,661.74	1,295,661.74	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401685967	Prepa, Preparatoria Oficial No. 208, Construcción y equipamiento de 1 aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-02-2018	15-01-2019	764,000.00	764,000.00	764,000.00	764,000.00	638,198.03	638,198.03	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401685968	Cbt, Cbt Tianguistenco, Construcción y equipamiento de 3 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	15-02-2018	15-01-2019	2,292,000.00	2,292,000.00	2,292,000.00	2,292,000.00	1,959,075.23	1,959,075.23	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401685969	Prepa, Preparatoria Oficial No. 331, Construcción y equipamiento de 1 aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-02-2018	15-01-2019	764,000.00	764,000.00	764,000.00	764,000.00	636,380.18	636,380.18	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401685970	Prepa, Preparatoria Oficial No. 123, Construcción y equipamiento de 1 aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-02-2018	15-01-2019	764,000.00	764,000.00	764,000.00	764,000.00	636,085.08	636,085.08	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401685971	Cbt, Cbt. No. 2 Otzolotepec, Construcción y equipamiento de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-02-2018	15-01-2019	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,289,839.68	1,289,839.68	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401685977	Cbt, Cbt. No. 3 Zumpango, Construcción y equipamiento de 1 aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-02-2018	15-01-2019	764,000.00	764,000.00	764,000.00	764,000.00	636,380.18	636,380.18	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401685982	Cbt, Cbt. Calmecac, Equipamiento de laboratorio de cómputo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-02-2018	15-01-2019	1,205,000.00	1,147,754.01	1,147,754.01	1,147,754.01	964,055.51	964,055.51	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401685985	Prepa, Preparatoria Oficial No. 7, 2 Aulas provisionales	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-02-2018	15-01-2019	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,176,000.43	1,176,000.43	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401685986	Prepa, Preparatoria Oficial No. 62, 1 Aula provisional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-02-2018	15-01-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	573,577.90	573,577.90	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401685987	Prepa, Preparatoria Oficial No. 204, 150 butacas universitarias así como 5 proyectores digitales	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-02-2018	15-01-2019	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	244,087.48	244,087.48	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401685988	Prepa, EPO 282, Equipamiento de laboratorio de idiomas para 35 usuarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-02-2018	15-01-2019	3,407,277.84	3,407,277.84	3,407,277.84	3,407,277.84	2,809,014.75	2,809,014.75	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401685989	Cobaem, COBAEM Plantel 62, Construcción de plaza cívica, estacionamiento de profesores y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	15-02-2018	15-01-2019	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,685,723.34	1,685,723.34	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401685990	Cbt, Cbt. Amecameca, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-02-2018	15-01-2019	1,309,942.16	1,309,942.16	1,309,942.16	1,309,942.16	1,127,579.76	1,127,579.76	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686019	Secg, Ofic. No. 0907 Leyes de Reforma, 1 Aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	20-06-2018	17-09-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	569,690.53	569,690.53	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686020	Secg, Ofic. No. 1068 Celestin Freinet, 3 Aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	11-07-2018	07-11-2018	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,799,245.85	1,799,245.85	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686023	Prim, República Argentina, Terminación de rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	17-09-2018	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,298,167.97	1,298,167.97	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686025	UP, Celestin Freinet, Terminación de rehabilitación del plantel y mobiliario de LUM	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	05-11-2018	3,242,573.48	3,242,573.48	3,242,573.48	3,242,573.48	3,142,609.14	3,142,609.14	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686028	Jn, Rosario Castellanos, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	11-07-2018	07-11-2018	981,092.74	981,092.74	981,092.74	981,092.74	981,091.67	981,091.67	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686029	Stv, No. 0431 Gral. Lázaro cárdenas, Rehabilitación de 3 aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	701,944.00	701,944.00	701,944.00	701,944.00	701,942.73	701,942.73	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686031	Prim, Venustiano Carranza, Construcción de 4 aulas y escaleras	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	11-07-2018	07-12-2018	4,004,337.39	4,004,337.39	4,004,337.39	4,004,337.39	4,000,661.67	4,000,661.67	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686034	Prim, Margarita Maza de Juárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	11-07-2018	07-11-2018	2,569,397.66	2,569,397.66	2,569,397.66	2,569,397.66	2,559,069.91	2,559,069.91	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686037	Jn, Lic. Benito Juárez, Terminación de construcción de techumbre y obras complementarias	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	123,999.99	123,999.99	123,999.99	123,999.99	122,466.84	122,466.84	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686038	Jn, Sebastián Verti, Terminación de construcción de techumbre y obras complementarias	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	84,548.78	84,548.78	84,548.78	84,548.78	83,875.98	83,875.98	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686039	Jn, Manuela Medina, Terminación de construcción de techumbre y obras complementarias	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	84,548.78	84,548.78	84,548.78	84,548.78	83,875.98	83,875.98	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686041	Secg, No. 1006 Sentimientos de la Nación, Rehabilitación y barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	793,934.76	793,934.76	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686042	Secg, No. 589 Julio César López, Sustitución de 1 aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	20-06-2018	18-08-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	825,202.60	825,202.60	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686043	Secg, No. 765 José Vasconcelos, Rehabilitación y barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	840,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	833,246.77	833,246.77	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686045	Prim, Simón Bolívar, Sustitución de 1 aula y mobiliario de 20 mesabancos binarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	20-06-2018	18-08-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	889,317.42	889,317.42	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686049	Jn, Homero, Mobiliario y equipo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	1,615,990.00	1,618,687.82	1,618,687.82	1,618,687.82	1,071,319.11	1,071,319.11	En Ejecución	Validado avances



Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Primer Trimestre 2021



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686053	Prim, Laura Méndez de Cuenca, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	1,471,520.97	1,471,520.97	1,471,520.97	1,471,520.97	1,291,163.23	1,291,163.23	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686057	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	1,458,083.32	1,458,083.32	1,458,083.32	1,458,083.32	1,167,098.64	1,167,098.64	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686059	Prim, Ford 117, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	1,570,670.41	1,570,670.41	1,570,670.41	1,570,670.41	1,450,098.63	1,450,098.63	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686061	Secg, No. 1049 Bicentenario de la Independencia de México, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	1,570,670.41	1,570,670.41	1,570,670.41	1,570,670.41	1,427,080.72	1,427,080.72	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686064	Jn, Defensores de la Patria, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	1,124,679.99	1,124,679.99	1,124,679.99	1,124,679.99	976,127.45	976,127.45	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686065	Jn, Club Rotario Tlalnepantla, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	1,033,738.65	1,033,738.65	1,033,738.65	1,033,738.65	885,320.48	885,320.48	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686077	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,627.96	299,627.96	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686078	Prim, Ferrocarriles Nacionales, Construcción y equipamiento de 10 aulas y sanitarios tipo regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	700	20-06-2018	18-08-2018	7,076,732.82	7,076,732.82	7,076,732.82	7,076,732.82	6,585,643.52	6,585,643.52	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686084	Prim, Arturo Montiel Rojas, Primer etapa de rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	499,999.34	499,999.34	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686085	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de barda perimetral, construcción de plaza cívica e impermeabilización de loza	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	20-06-2018	18-08-2018	2,325,532.41	2,325,532.41	2,325,532.41	2,325,532.41	2,322,146.84	2,322,146.84	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686086	Secg, Profra, Maricela Olivera Campiran, Construcción de barda perimetral, construcción de patio y rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	20-06-2018	18-08-2018	1,380,553.40	1,380,553.40	1,380,553.40	1,380,553.40	1,375,877.96	1,375,877.96	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686094	Jn, Rey Izcoatl, Terminación de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	1,803,972.93	1,803,972.93	1,803,972.93	1,803,972.93	1,769,016.74	1,769,016.74	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686098	Jn, Leona Vicario, Construcción y equipamiento de un aula tipo regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	20-06-2018	18-08-2018	821,000.00	821,000.00	821,000.00	821,000.00	746,332.38	746,332.38	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686099	Prim, Lázaro Cárdenas, Construcción y equipamiento de 2 aulas U2C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,616,632.22	1,616,632.22	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686100	Prim, Leona Vicario, Construcción y equipamiento de 3 aulas tipo regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	20-06-2018	18-08-2018	2,460,000.00	2,460,000.00	2,460,000.00	2,460,000.00	2,312,920.57	2,312,920.57	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686103	Prim, Plenum XXI, Construcción de 4 plataformas para aulas provisionales y rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	400	20-06-2018	18-08-2018	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,122,978.60	2,122,978.60	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686104	Prim, Emiliano Zapata, Construcción y equipamiento de 2 aulas regionales	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	1,640,000.00	1,640,000.00	1,640,000.00	1,640,000.00	1,206,561.78	1,206,561.78	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686105	Secg, Ofic. No. 0764 José Vasconcelos, Mantenimiento, impermeabilización, pintura y pisos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,485,906.40	1,485,906.40	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686106	Secg. Ofic. No. 1014 José María de Heredia y Heredia, Construcción y equipamiento de 1 aula regional y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	150	20-06-2018	18-08-2018	1,332,000.00	1,332,000.00	1,332,000.00	1,332,000.00	1,228,357.23	1,228,357.23	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686108	Epa, Salvador Allende, Construcción y equipamiento de 2 aulas regionales	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	1,563,000.00	1,563,000.00	1,563,000.00	1,563,000.00	1,499,527.55	1,499,527.55	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686109	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	298,947.74	298,947.74	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686110	Jn, Niños Héroes, Construcción y equipamiento de 3 aulas regionales	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	150	20-06-2018	18-08-2018	1,563,000.00	1,563,000.00	1,563,000.00	1,563,000.00	1,426,853.43	1,426,853.43	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686111	Prim, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	45,000.00	45,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686116	Prim, 18 de Marzo, Terminación de construcción de ocho aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	583,243.75	583,243.75	583,243.75	583,243.75	583,090.96	583,090.96	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686119	Prim, Ford No. 107 Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	448,165.74	448,165.74	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686120	Jn, Enrique González Martínez, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	250,996.22	250,996.22	250,996.22	250,996.22	250,097.91	250,097.91	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686121	Cam, CAM No. 3 Dr. Guillermo Coronado, Rehabilitación y elevación de andadores, rampas, construcción de drenaje pluvial con rejillas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	190,778.69	190,778.69	190,778.69	190,778.69	189,835.77	189,835.77	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686127	Jn, Meztlí, Demolición de edificio de autoconstrucción, plaza cívica y módulo sanitario, biblioteca	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	300	20-06-2018	18-08-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	275,094.21	275,094.21	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686129	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Reconstrucción de barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	222,408.32	222,408.32	222,408.32	222,408.32	219,099.38	219,099.38	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686132	Prim, Justo Sierra, Reestructuración y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	120,233.43	120,233.43	120,233.43	120,233.43	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686133	Prim, Ing. Salvador Sánchez Colín, Rehabilitación, construcción de comedor y reforzamiento de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	200	20-06-2018	18-08-2018	2,222,609.60	2,222,609.60	2,222,609.60	2,222,609.60	2,160,717.02	2,160,717.02	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686134	Prim, Profesor Rubén Salas, Rehabilitación, techumbre y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	2,286,426.79	473,241.61	473,241.61	473,241.61	263,185.67	263,185.67	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686137	Jn, Angel del Campo, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	370,589.32	370,589.32	370,589.32	370,589.32	359,110.48	359,110.48	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686139	Stec, E.S.T.I.C. No 0056 José Antonio Torres, Terminación de la construcción de techumbre, reforzamiento de barda y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	1,493,779.63	1,493,779.63	1,493,779.63	1,493,779.63	1,493,133.78	1,493,133.78	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686144	Jn, Ponciano Arriaga, Terminación de Barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	866,490.78	866,490.78	866,490.78	866,490.78	808,252.80	808,252.80	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686145	Secg, No. 0215 Filomeno Mata, Terminación de rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	154,948.68	154,948.68	154,948.68	154,948.68	146,885.64	146,885.64	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686148	Jn, Nahui Ollin, Terminación de rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	448,929.60	448,929.60	448,929.60	448,929.60	448,929.58	448,929.58	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686152	Secg, Secundaria Oficial No. 0550 Angel Ma. Garibay Kintana, Rehabilitaci?n de n?cleos sanitarios, construcci?n de escalera de emergencia	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	7,782,090.56	7,782,090.56	7,782,090.56	7,782,090.56	7,781,993.36	7,781,993.36	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686155	Prim, Primaria Ni?os H?roes de Chapultepec, Sustituci?n de un comedor para 90 personas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	1,309,196.88	1,309,196.88	1,309,196.88	1,309,196.88	1,308,330.05	1,308,330.05	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686156	Prim, Primaria Ni?os H?roes, Rehabilitaci?n de n?cleos sanitarios, construcci?n de escalera de emergencia	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	7,037,086.85	7,037,086.85	7,037,086.85	7,037,086.85	7,036,935.54	7,036,935.54	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686178	Jn, Jard?n de Ni?os Profr. Luis Camarena Gonz?lez, Terminaci?n de arreglo de pisos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	49,121.74	49,121.74	49,121.74	49,121.74	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686179	Cam, CAM No. 71 Jos? Guadarrama Alvarado, Terminaci?n de construcci?n de 4 aulas con servicios sanitarios cada una	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	467,925.47	467,925.47	467,925.47	467,925.47	460,965.49	460,965.49	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686180	Jn, Jard?n de Ni?os Hermanas Abasolo, Terminaci?n de construcci?n de un m?dulo de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	582,045.97	582,045.97	582,045.97	582,045.97	571,110.40	571,110.40	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686186	Secg, Secundaria Mois?s Sa?nz, Rehabilitaci?n en los edificios C, D y F	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	1,393,387.00	1,393,387.00	1,393,387.00	1,393,387.00	1,381,226.95	1,381,226.95	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686190	Prim, Primaria Profr. Juan Fern?ndez Albarr?n, Rehabilitaci?n de pintura en fachadas e interior y rehabilitaci?n de servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	734,408.06	734,408.06	734,408.06	734,408.06	696,684.81	696,684.81	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686196	Jn, Juan Luis Vives, Terminaci?n de rehabilitaci?n de la escuela	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	903,215.48	903,215.48	903,215.48	903,215.48	902,500.00	902,500.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401685963	Prepa, Preparatoria Oficial anexa a la Normal de Santa Ana Zicatecoyan, Construcción y equipamiento de 1 aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-02-2018	15-01-2019	764,000.00	764,000.00	764,000.00	764,000.00	645,846.39	645,846.39	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401685965	Prepa, Preparatoria Oficial No. 84, Construcción y equipamiento de 4 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	15-02-2018	15-01-2019	3,056,000.00	3,056,000.00	3,056,000.00	3,056,000.00	2,617,277.58	2,617,277.58	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401685972	Prepa, Preparatoria Oficial No. 199, Construcción y equipamiento de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-02-2018	15-01-2019	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,306,937.95	1,306,937.95	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401685973	Prepa, Preparatoria Oficial No. 307, Construcción y equipamiento de 1 aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-02-2018	15-01-2019	764,000.00	764,000.00	764,000.00	764,000.00	638,198.03	638,198.03	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401685974	Prepa, Preparatoria Oficial No. 195, Construcción y equipamiento de 1 aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-02-2018	15-01-2019	764,000.00	764,000.00	764,000.00	764,000.00	652,269.03	652,269.03	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401685975	Prepa, Preparatoria Oficial No. 313, Construcción y equipamiento de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-02-2018	15-01-2019	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,305,781.54	1,305,781.54	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401685976	Cbt, Cbt. No. 3 Almoloya de Juárez, Construcción y equipamiento de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-02-2018	15-01-2019	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,305,466.99	1,305,466.99	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401685991	Varios, Planteles Varios, Terminación de equipamiento de compromisos de gobierno (administración 2011-2017)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-02-2018	15-01-2019	90,050.00	90,050.00	90,050.00	90,050.00	89,880.00	89,880.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401685992	Prepa, EPO 21, Construcción y equipamiento de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-02-2018	15-01-2019	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,291,709.00	1,291,709.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401685993	Varios, Planteles Varios, Equipamiento 14 planteles oficio 20521A000/7418/2018 DGEMS	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-02-2018	15-01-2019	2,612,898.00	2,612,898.00	2,612,898.00	2,612,898.00	2,469,349.89	2,469,349.89	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686027	Jn, Atlitaxochitl, Terminación de rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	11-07-2018	07-11-2018	793,648.58	793,648.58	793,648.58	793,648.58	785,302.03	785,302.03	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686032	Prim, Plutarco Elías Calles, Rehabilitación general, sustitución de muros y escaleras dañadas y construcción de muro de colindancia	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	11-07-2018	07-11-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686033	Prim, Lic. Benito Juárez, Sustitución de 2 aulas con equipamiento y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	11-07-2018	07-11-2018	1,484,996.23	1,530,660.23	1,530,660.23	1,530,660.23	1,511,611.70	1,511,611.70	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686035	Jn, Laura Méndez de Cuenca, Mantenimiento y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	11-07-2018	07-11-2018	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686036	U.P., U.P. Educ. Básica Lic. Miguel Alemán, Terminacion de construcción de plaza cívica y reestructuración de plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	351,399.39	351,399.39	351,399.39	351,399.39	351,383.29	351,383.29	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686054	Prim, Profr. Antonio Albarrán, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	1,498,746.89	1,498,746.89	1,498,746.89	1,498,746.89	1,389,270.88	1,389,270.88	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686056	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	1,539,279.30	1,539,279.30	1,539,279.30	1,539,279.30	1,364,792.76	1,364,792.76	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686062	Prim, Francisco I. Madero, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	1,570,670.41	1,570,670.41	1,570,670.41	1,570,670.41	1,370,424.52	1,370,424.52	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686063	Prim, Gral. Francisco Villa, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	1,441,720.89	1,441,720.89	1,441,720.89	1,441,720.89	1,277,518.37	1,277,518.37	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686069	Prim, Valentín Gómez Farías, Construcción y equipamiento de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	1,544,345.78	1,544,345.78	1,544,345.78	1,544,345.78	1,410,521.46	1,410,521.46	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686072	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción de techumbre y dirección escolar con su equipamiento	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	20-06-2018	18-08-2018	1,947,150.00	1,489,150.00	1,489,150.00	1,489,150.00	1,348,663.44	1,348,663.44	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686073	Prim, Felipe Villanueva, Construcción de techumbre y módulo de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	20-06-2018	18-08-2018	2,594,881.00	2,370,510.12	2,370,510.12	2,370,510.12	1,777,107.36	1,777,107.36	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686074	Prim, Lic. Gustavo Cárdenas Monroy, Rehabilitación de la cancha de basquetbol y construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,895,747.63	1,895,747.63	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686076	Jn, Ferrocarriles Nacionales, Construcción y equipamiento de 3 aulas regionales y módulo sanitario de 6.00 x 5.00 regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	350	20-06-2018	18-08-2018	2,725,554.50	2,725,554.50	2,725,554.50	2,725,554.50	2,566,065.72	2,566,065.72	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686081	Stv, Jaime Torres Bodet, Rehabilitación de espacios, acondicionamiento y refuerzo de las instalaciones	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	1,143,219.60	1,541,285.79	1,541,285.79	1,541,285.79	1,440,245.41	1,440,245.41	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686082	Prim, Niños Héroes, Construcción de dos aulas y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	2,400,000.00	2,434,579.04	2,434,579.04	2,434,579.04	2,250,244.31	2,250,244.31	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686083	Jn, Montessori, Rehabilitación de taller de cómputo, acondicionamiento de un espacio aula y rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	976,000.00	1,345,505.59	1,345,505.59	1,345,505.59	1,264,726.04	1,264,726.04	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686088	Prim, Dr. Jaime Torres Bodet, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	1,231,976.00	1,231,976.00	1,231,976.00	1,231,976.00	1,221,432.54	1,221,432.54	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686089	Prim, Nicolás Bravo, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	3,316,132.00	3,316,132.00	3,316,132.00	3,316,132.00	3,311,172.08	3,311,172.08	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686090	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	1,671,444.00	1,671,444.00	1,671,444.00	1,671,444.00	1,669,593.80	1,669,593.80	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686097	Jn, Libertad, Construcción y equipamiento de 2 aulas U2C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	1,742,000.00	1,742,000.00	1,742,000.00	1,742,000.00	1,651,378.05	1,651,378.05	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686101	Secg, Ofic. No. 1075 Leona Vicario, Construcción y equipamiento de 2 aulas regionales	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	1,664,000.00	1,664,000.00	1,664,000.00	1,664,000.00	1,503,514.96	1,503,514.96	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686102	Secg, Ofic. No. 0474 Leona Vicario, Construcción de barda y rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	698,237.61	698,237.61	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686107	Epa, Emiliano Zapata, Construcción de 2 plataformas para instalaci3n de aulas prefabricadas y un módulo de servicio sanitario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	20-06-2018	18-08-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	846,668.70	846,668.70	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686112	Prim, Vicente Guerrero, Andadores, instalaci3n eléctrica (interconexiones de salones a bajada principal), cancha, estacionamiento, edificio H, cisterna, taller de cómputo y plaza	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	600	20-06-2018	18-08-2018	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,971,369.15	4,971,369.15	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686142	Prim, Rey Izoat1, Terminaci3n de Barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	1,873,486.52	1,873,486.52	1,873,486.52	1,873,486.52	1,832,054.04	1,832,054.04	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686147	Jn, Lic. Isidro Fabela A.E.P., Terminaci3n de rehabilitaci3n de servicios sanitarios e impermeabilizaci3n plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	414,601.16	414,601.16	414,601.16	414,601.16	414,601.13	414,601.13	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686149	Prim, Lic. Juan Fern1ndez Albarr1n, Terminaci3n de rehabilitaci3n del interior del edificio B	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	20-06-2018	18-08-2018	265,026.78	265,026.78	265,026.78	265,026.78	259,694.43	259,694.43	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686157	Prim, Primaria Melchor Muzquiz, Sustituci3n de 2 edificios U-2C de 09 EE	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	6,755,831.85	6,755,831.85	6,755,831.85	6,755,831.85	6,686,422.99	6,686,422.99	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686162	Secg, Secundaria General No. 1100 Forjadores de la Patria, Terminaci3n de construcci3n de la secundaria	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	4,172,895.15	4,172,895.15	4,172,895.15	4,172,895.15	4,171,458.78	4,171,458.78	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686164	Secg, Secundaria General No. 0030 Melchor Ocampo, Terminaci3n de construcci3n de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	284,825.07	284,825.07	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686167	Jn, Jard3n de Ni3os Profra. Evangelina Ozuna P3rez, Terminaci3n de rehabilitaci3n del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	1,818,456.14	1,818,456.14	1,818,456.14	1,818,456.14	1,818,019.37	1,818,019.37	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686168	Stv, Telesecundaria Lic. 3lvaro G3lvez y Fuentes, Rehabilitaci3n	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	297,039.43	297,039.43	297,039.43	297,039.43	294,192.23	294,192.23	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686170	Jn, Preescolar Tlaloc, Rehabilitaci3n del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	24,059.46	24,059.46	24,059.46	24,059.46	23,725.42	23,725.42	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686171	Jn, Jard?n de Ni?os Emilio Portes Gil, Rehabilitaci?n	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	72,166.77	72,166.77	72,166.77	72,166.77	70,520.72	70,520.72	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686174	Jn, Jard?n de Ni?os Emiliano Zapata, Terminaci?n de construcci?n de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	203,617.78	203,617.78	203,617.78	203,617.78	196,194.21	196,194.21	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686175	Jn, Jard?n de Ni?os Profr. Carlos Hank Gonz?lez, Terminaci?n de construcci?n de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	236,974.71	236,974.71	236,974.71	236,974.71	228,165.34	228,165.34	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687578	Prim, S3mbolos Patrios, Rehabilitaci3n de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-07-2018	891,997.39	891,997.39	891,997.39	891,997.39	852,015.00	852,015.00	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687580	Secg, Ofic No 0384 Profr. Manuel Hinojosa Giles, Sustituci3n de un aula y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	25-08-2018	941,350.83	941,350.83	941,350.83	941,350.83	903,696.79	903,696.79	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687587	Jn, Pedro Escobedo Aguilar, Rehabilitaci3n de edificio, muro de contenci3n y construcci3n de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-06-2018	281,000.00	281,000.00	281,000.00	281,000.00	269,643.16	269,643.16	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687588	Prim, Lic. Adolfo L3pez Mateos, Rehabilitaci3n de aulas y sustituci3n de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	25-08-2018	992,091.11	992,091.11	992,091.11	992,091.11	947,340.86	947,340.86	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687589	Prim, L3zaro C3rdenas, Sustituci3n de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	25-08-2018	434,985.42	434,985.42	434,985.42	434,985.42	125,275.80	125,275.80	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687590	Prim, Primero de Mayo, Rehabilitaci3n de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-07-2018	319,422.88	319,422.88	319,422.88	319,422.88	296,306.83	296,306.83	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687591	Secg, Ofic No 0066 Lic. Gabriel Ramos Mill3n, Sustituci3n de barda perimetral y cancha	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	25-08-2018	385,832.30	385,832.30	385,832.30	385,832.30	166,429.51	166,429.51	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687592	Prim, Nicol3s Bravo, Rehabilitaci3n de edificios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-07-2018	341,137.59	341,137.59	341,137.59	341,137.59	327,492.08	327,492.08	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687593	Jn, Juan Escutia, Rehabilitaci3n de aula y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-06-2018	299,998.14	299,998.14	299,998.14	299,998.14	280,345.70	280,345.70	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687594	Prim, Lic. Benito Ju3rez, Rehabilitaci3n de aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-06-2018	299,962.56	299,962.56	299,962.56	299,962.56	280,311.57	280,311.57	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687595	Prim, Constituci3n de 1917, Rehabilitaci3n de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-06-2018	299,999.31	299,999.31	299,999.31	299,999.31	280,346.85	280,346.85	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687603	Secg, Ofic No 0329 Pablo Galeana, Rehabilitaci3n de aulas y sustituci3n de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	25-08-2018	943,069.16	943,069.16	943,069.16	943,069.16	898,986.99	898,986.99	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687604	Jn, Federico Froebel, Rehabilitaci3n de 3 aulas, servicios sanitarios y direcci3n	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	25-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,555.56	477,555.56	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687605	Stv, Jos3 Vasconcelos, Rehabilitaci3n de dos aulas y sustituci3n de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.98	479,999.98	En Ejecuci3n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687610	Jn, Rosa Agassi, Rehabilitaci3n de aula y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-06-2018	299,429.22	299,429.22	299,429.22	299,429.22	279,799.56	279,799.56	En Ejecuci3n	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687611	Epa, Juan de la Barrera, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-07-2018	398,159.75	398,159.75	398,159.75	398,159.75	114,670.01	114,670.01	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687614	Secg, Sec. Of. N° 86 Lic. Abel C. Salazar , Rehabilitación general y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	24-09-2018	1,053,483.38	1,053,483.38	1,053,483.38	1,053,483.38	1,011,343.49	1,011,343.49	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687615	Prim, Adolfo López Mateos , Rehabilitación de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	28-05-2018	25-08-2018	444,863.19	444,863.19	444,863.19	444,863.19	427,067.94	427,067.94	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687622	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de edificios y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	250,564.95	250,564.95	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687623	Prim, Horacio Zúñiga , Construcción de cuatro aulas, barda perimetral y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	4,387,168.77	4,387,168.77	4,387,168.77	4,387,168.77	4,211,489.71	4,211,489.71	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687625	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-07-2018	325,208.68	325,208.68	325,208.68	325,208.68	312,185.18	312,185.18	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687627	Jn, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-07-2018	966,134.99	966,134.99	966,134.99	966,134.99	927,379.17	927,379.17	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687628	Prim, José Ma. Procopio Telloo, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-07-2018	644,909.65	644,909.65	644,909.65	644,909.65	619,113.26	619,113.26	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687633	Jn, Lev Vygotsky, Rehabilitación y barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	865,682.99	865,682.99	865,682.99	865,682.99	808,392.97	808,392.97	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687634	Jn, Frida Kahlo , Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	20-08-2018	1,045,823.67	1,045,823.67	1,045,823.67	1,045,823.67	985,970.96	985,970.96	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686176	Stv, Secundaria por Televisi?n No. 0430 Dr. Gustavo Baz Prada, Terminaci?n de construcci?n de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	308,867.53	308,867.53	308,867.53	308,867.53	300,048.49	300,048.49	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686181	Prim, Primaria Profr. Roberto Garc?a Morelo Rivero, Terminaci?n de rehabilitaci?n de servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	348,904.19	348,904.19	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686182	Secg, Secundaria No. 1109 Juan de la Barrera, Terminaci?n de colocaci?n de malla perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	210,869.85	210,869.85	210,869.85	210,869.85	153,930.12	153,930.12	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686183	Stec, Sec T?c 057 General Porfirio D?az, Sustituci?n de edificios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	999,999.35	999,999.35	999,999.35	999,999.35	999,656.10	999,656.10	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686184	Stv, Secundaria por Televisi?n Luis Donaldo Colosio, Terminaci?n de construcci?n de cisterna, base de tinacos y reparaci?n de servicios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	55,495.30	55,495.30	55,495.30	55,495.30	50,685.62	50,685.62	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686185	Prim, Primaria Nueva Escocia, Segunda etapa de la construcci?n de 22 espacios aula y 2 servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	1500	12-12-2018	05-05-2019	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,980,000.00	3,980,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686207	Prim, Gral. Manuel Avila Camacho, Terminaci?n de impermeabilizaci?n	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	163,200.74	163,200.74	163,200.74	163,200.74	162,111.81	162,111.81	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686213	Jn, Pedro Moreno, Sustituci?n de aula tipo regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	50	12-12-2018	05-05-2019	670,885.00	670,885.00	670,885.00	670,885.00	667,805.92	667,805.92	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686217	Prim, Primaria Profr. Rafael Ram?rez Casta?eda, Terminaci?n de escalera de emergencia	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	73,957.32	73,957.32	73,957.32	73,957.32	70,205.88	70,205.88	En Ejecuci?n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686219	Stec, E.S.T.I.C. No. 0067 Margarita Maza de Ju?rez, Segunda etapa de la rehabilitaci?n de aula de c?mputo, barda perimetral y port?n	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	997,729.27	997,729.27	En Ejecuci?n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686220	Jn, Jard?n de Ni?os Federico Froebel, Rehabilitaci?n del edificio y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	607,313.50	607,313.50	607,313.50	607,313.50	596,343.54	596,343.54	En Ejecuci?n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686228	Jn, Jard?n de Ni?os Ni?os H?roes, Construcci?n de barda perimetral y reja de acceso	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	105,160.11	105,160.11	105,160.11	105,160.11	104,742.74	104,742.74	En Ejecuci?n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686233	Prim, Primaria Zaragoza, Terminaci?n de la construcci?n de 3 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	35,976.80	35,976.80	35,976.80	35,976.80	35,976.79	35,976.79	En Ejecuci?n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686236	Jn, Jard?n de Ni?os Aquiles Serd?n, Construcci?n de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	476,372.91	476,372.91	En Ejecuci?n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686237	Prim, Mar?a del Carmen Armenta, Construcci?n de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	476,850.22	476,850.22	En Ejecuci?n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686238	Jn, Manuel Cervantes Imaz, Construcci?n de muros de contenci?n	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	1,584,736.18	1,584,736.18	1,584,736.18	1,584,736.18	1,486,691.39	1,486,691.39	En Ejecuci?n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686239	Jn, Laura M?ndez De Cuenca, Construcci?n de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	268,765.19	268,765.19	268,765.19	268,765.19	268,765.18	268,765.18	En Ejecuci?n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686240	Jn, Rosaura Zapata Cano, Terminaci?n de mantenimiento y/o rehabilitaci?n del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	44,394.31	268,765.19	268,765.19	268,765.19	0.00	0.00	En Ejecuci?n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686241	Prim, Casa de Morelos, Terminaci?n de mantenimiento y/o rehabilitaci?n del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	91,543.21	91,543.21	91,543.21	91,543.21	0.00	0.00	En Ejecuci?n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686249	Jn, Francisco Gabilondo Soler, Construcci?n de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	115,952.02	115,952.02	115,952.02	115,952.02	113,821.74	113,821.74	En Ejecuci?n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686260	Jn, Sabina Berman, Rehabilitaci?n de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	12-12-2018	05-05-2019	827,000.00	827,000.00	827,000.00	827,000.00	264,756.37	264,756.37	En Ejecuci?n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401686261	Prim, Carlos A. Carrillo, Sustituci?n de edificio "A" 4 aulas en estructura regional 4 EE, edificio "B" 2 aulas, taller de c?mputo y servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	700	12-12-2018	05-05-2019	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,498,839.81	4,498,839.81	En Ejecuci?n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687635	Jn, Andr?s Quintana Roo , Rehabilitaci?n de aulas, barda perimetral y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-07-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	643,836.45	643,836.45	En Ejecuci?n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687636	Jn, Ni?os H?roes , Rehabilitaci?n de aulas y sustituci?n de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,992.37	479,992.37	En Ejecuci?n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687637	Prim, Emiliano Zapata, Sustituci?n de aula de usos m?ltiples y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	20-08-2018	1,131,013.65	1,131,013.65	1,131,013.65	1,131,013.65	1,079,352.14	1,079,352.14	En Ejecuci?n	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687638	Prim, Tranquilino Salgado Santander, Rehabilitaci?n	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-07-2018	899,465.05	899,465.05	899,465.05	899,465.05	820,455.50	820,455.50	En Ejecuci?n	Validado avances



Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Primer Trimestre 2021



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687639	Prim, Heroínas Mexicanas , Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-07-2018	499,999.80	499,999.80	499,999.80	499,999.80	143,999.94	143,999.94	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687641	Jn, Juana de Arco , Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	221,760.00	221,760.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687642	Stv, Tv Sec N° 623 Emiliano Zapata , Rehabilitación de aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-06-2018	299,976.52	299,976.52	299,976.52	299,976.52	287,974.82	287,974.82	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687643	Jn, Repúblicas Unidas de América , Rehabilitación de aulas, sanitarios y construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	739,200.00	739,200.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687644	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla , Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-07-2018	520,833.34	520,833.34	520,833.34	520,833.34	499,999.99	499,999.99	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687645	Prim, Francisco I. Madero , Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-06-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	287,656.93	287,656.93	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687647	Jn, Federico Froebel , Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687656	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 263, Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-04-2018	21-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	547,604.98	547,604.98	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687666	Jn, León Tolstoi, Construcción de un aula y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	479,998.60	479,998.60	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687667	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,999.99	575,999.99	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687668	Prim, Venustiano Carranza, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	576,000.00	576,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687669	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687674	Prim, David Alfaro Siqueiros, Construcción de un aula y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	425,614.58	425,614.58	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687682	Stv, Oftv No 0615 Vicente Guerrero, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687683	Jn, Octavio Paz, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	380,293.30	380,293.30	380,293.30	380,293.30	357,429.07	357,429.07	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687684	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	588,530.92	588,530.92	588,530.92	588,530.92	169,496.90	169,496.90	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687686	Jn, Cuauhtémoc, Rehabilitación de plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	316,004.53	316,004.53	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687687	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	403,200.00	403,200.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687689	Jn, María Montessori, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687698	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	215,998.58	215,998.58	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687699	Jn, Esperanza Gómez de Vega, Construcción de un aula y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	250	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	958,791.01	958,791.01	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687701	Prim, Netzahualcóyotl, Rehabilitación de edificios, auditorio, plaza cívica y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	457,373.50	457,373.50	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687702	Secg, Ofic No 0238 Juana de Asbaje, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	1,105,000.00	1,105,000.00	1,105,000.00	1,105,000.00	1,055,208.60	1,055,208.60	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687703	Stec, Emiliano Zapata Salazar, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	956,258.91	956,258.91	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687704	Secg, Francisco Montes de Oca, Sustitución de tres aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	250	15-06-2018	15-12-2018	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,847,750.69	1,847,750.69	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687705	Prim, Cuauhtémoc, Segunda etapa de: rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,655,999.99	1,655,999.99	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687712	Secg, Ofic No 0678 Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana, Construcción de 4 aulas y escaleras	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	15-06-2018	15-12-2018	1,934,015.37	1,934,015.37	1,934,015.37	1,934,015.37	1,825,136.66	1,825,136.66	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687714	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Segunda etapa de: rehabilitación general y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	1,065,900.00	1,065,900.00	1,065,900.00	1,065,900.00	925,896.85	925,896.85	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687715	Prim, Nicolás Bravo, Sustitución de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	1,071,000.00	1,071,000.00	1,071,000.00	1,071,000.00	982,131.01	982,131.01	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687716	Prim, Venustiano Carranza, Construcción de 1 aula y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	15-06-2018	15-12-2018	1,479,000.00	1,479,000.00	1,479,000.00	1,479,000.00	1,146,529.28	1,146,529.28	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687719	Jn, Juana de Asbaje, Sustitución de 1 aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-06-2018	15-12-2018	702,950.00	702,950.00	702,950.00	702,950.00	667,179.51	667,179.51	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687720	Prim, Ignacio Ramírez, Sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,888,454.13	1,888,454.13	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687721	Stec, E.S.T.I.C. No 0108 Tenochtitlán, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,718,329.65	1,718,329.65	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687723	Prim, Estado de Morelos, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	2,720,000.00	2,720,000.00	2,720,000.00	2,720,000.00	2,494,699.36	2,494,699.36	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687725	Prim, Niños Héroes, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	462,477.71	462,477.71	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687727	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	498,686.80	498,686.80	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687731	Stv, Oltv No 0742 Emiliano Zapata, Sustitución de tres aulas y construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	250	15-06-2018	15-12-2018	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,535,999.99	1,535,999.99	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687734	Prim, Benito Juárez, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	660,742.86	660,742.86	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687735	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,999.99	575,999.99	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687737	Prim, Luz Casas Cruz, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687742	Prim, Lic. José Vasconcelos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687750	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	474,839.09	474,839.09	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687752	Stec, Anahuacalli, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687753	Stec, Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687756	Prim, Niños Héroes, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	454,893.51	454,893.51	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687759	Prim, 19 de Septiembre, Sustitución de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	329,714.16	329,714.16	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687762	Jn, Francisco Márquez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687778	Jn, Tierra y Libertad, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	381,515.64	381,515.64	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687780	Prim, Xicotencatl, Sustitución de tres aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	15-06-2018	15-12-2018	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687799	Prim, Profr. Agustín Tapia Miranda, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	891,668.66	891,668.66	891,668.66	891,668.66	856,001.51	856,001.51	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687801	Prim, Xicoténcatl, Rehabilitación y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	1,381,392.33	1,381,392.33	1,381,392.33	1,381,392.33	1,290,658.12	1,290,658.12	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687803	Stv, Juana de Asbaje, Rehabilitación de cancha de usos múltiples y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	195,891.31	195,891.31	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687806	Prim, Eufemio Jaime, Rehabilitación de edificios, plaza cívica, andadores y letrero	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,999.87	959,999.87	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687807	Prim, Profr. León Guzmán, Rehabilitación de aulas y servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	712,581.22	712,581.22	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687808	Jn, Amado Nervo, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	423,168.78	423,168.78	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687809	Jn, Maria Bertely, Rehabilitación de aulas, dirección y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687810	Jn, Francisco González Bocanegra, Rehabilitación de edificio A y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	653,832.38	653,832.38	653,832.38	653,832.38	612,742.42	612,742.42	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687811	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	909,878.24	909,878.24	909,878.24	909,878.24	873,483.11	873,483.11	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687812	Prim, Lic. Alfredo V. Bonfil, Sustitución de aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	350	15-06-2018	15-12-2018	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	14,396,265.73	14,396,265.73	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687813	Stv, José Joaquín Fernández de Lizardi, Construcción de 9 aulas, módulo de escaleras y construcción de sanitarios.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	750	15-06-2018	15-12-2018	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687814	Prim, Anexa a la Normal de Coatepec Harinas, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,997.72	959,997.72	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687815	Jn, Inchanconeme, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	182,103.90	182,103.90	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687816	Secg, Ofic No 0569 José Martínez, Rehabilitación y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	273,600.00	273,600.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687817	Jn, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	840,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	631,082.02	631,082.02	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687818	Prim, Luisa I. Campos de J. Cantú, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	1,174,555.50	1,174,555.50	1,174,555.50	1,174,555.50	1,116,641.14	1,116,641.14	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687819	Secg, Libertadores de América, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	801,222.74	801,222.74	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687820	Prim, Francisco I. Madero, Sustitución de 4 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-06-2018	15-12-2018	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	460,772.40	460,772.40	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687830	Jn, Telpochcalli, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.89	479,999.89	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687831	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	1,021,354.17	1,021,354.17	1,021,354.17	1,021,354.17	941,277.94	941,277.94	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687832	Jn, María Enriqueta Camarillo de Pereyra, Segunda etapa de: rehabilitación del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	1,045,393.09	1,045,393.09	1,045,393.09	1,045,393.09	995,919.94	995,919.94	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687833	Prim, Emiliano Zapata, Sustitución de un aula de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	15-06-2018	15-12-2018	1,245,812.97	1,245,812.97	1,245,812.97	1,245,812.97	807,017.20	807,017.20	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687834	Secg, Ofic No 1108 Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.98	479,999.98	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687837	Jn, Anexo a la Normal de Coatepec Harinas, Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	719,996.47	719,996.47	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687838	Jn, Arq. Pedro Ramírez Vázquez, Segunda etapa de: construcción de aulas, dirección, sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	350	15-06-2018	15-12-2018	2,840,091.49	2,840,091.49	2,840,091.49	2,840,091.49	2,676,593.49	2,676,593.49	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687839	Jn, Julian Carriel, Sustitución de 2 aulas y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	15-06-2018	15-12-2018	1,556,350.00	1,556,350.00	1,556,350.00	1,556,350.00	1,299,702.96	1,299,702.96	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687840	Secg, Sec N°713 Rosario Castellanos , Rehabilitación general y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	899,993.99	899,993.99	899,993.99	899,993.99	259,198.27	259,198.27	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687842	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza , Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	882,052.69	882,052.69	882,052.69	882,052.69	846,770.58	846,770.58	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687864	Prim, Narciso Mendoza, Segunda etapa de: sustitución de dos aulas y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	1,589,000.00	1,589,000.00	1,589,000.00	1,589,000.00	1,076,814.51	1,076,814.51	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687865	Prim, Lic. Benito Juarez, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,425,970.63	1,425,970.63	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687866	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	3,087,500.00	3,087,500.00	3,087,500.00	3,087,500.00	2,963,999.99	2,963,999.99	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687867	Jn, Preescolar Diego de Silva Velázquez, Segunda etapa de: rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	338,541.67	338,541.67	338,541.67	338,541.67	324,998.80	324,998.80	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687868	Prim, Prim. Francisco Villa, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00	1,546,053.20	1,546,053.20	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687872	Prim, Consuelo Tapia, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	1,267,500.00	1,267,500.00	1,267,500.00	1,267,500.00	1,216,800.00	1,216,800.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687873	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 117, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	576,000.00	576,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687874	Cbt, Cbt Marcos Moshinsky Zumpango, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	538,548.41	538,548.41	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687889	Cbt, Cbt Num. 2 Valle de Bravo, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	383,236.67	383,236.67	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401687894	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 195, Segunda etapa de: rehabilitación y sustitución de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,610.62	959,610.62	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401687916	Ei, Citlalmina, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	15-06-2018	15-12-2018	190,844.66	190,844.66	190,844.66	190,844.66	54,963.26	54,963.26	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789613	Prim, José María Luis Mora, Construcción de sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	230,400.00	230,400.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789682	Jn, México Prehispánico, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	560,000.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	268,800.00	268,800.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789683	Jn, Telpochcalli, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789684	Secg, Ofic No 1044 Independencia, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	138,240.00	138,240.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789685	Jn, Aquiles Serdán, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789686	Jn, Jacinto López Moreno, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789687	Stv, Otv No 0431 Gral. Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789691	Prim, Estado de México, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789692	Prim, Maestro Justo Sierra, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789693	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789697	Prim, Gral. Guadalupe Victoria, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789698	Prim, Gral. Guadalupe Victoria, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789699	Prim, 16 de Septiembre, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789700	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,799.99	172,799.99	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789701	Prim, Margarita de Gortari de Salinas, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789702	Prim, Mario Colín Sánchez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789703	Prim, Mexica Nehuayotzin, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789707	Prim, Leyes de Reforma, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789708	Prim, Mariano Abasolo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	364,123.47	364,123.47	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789709	Prim, Netzahualcóyotl, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789710	Prim, Juana de Asbaje, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789711	Prim, Felipe Santiago Gutiérrez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789712	Prim, Altigracia Mercado, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789713	Prim, Rey Izcoatl, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789719	Prim, Lic. Jesús Reyes Heróles, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	244,800.00	244,800.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789720	Stec, E.S.T.I.C. No 0111 Ing. Guillermo González Camarena, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789730	Jn, Juan B. Garza, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789731	Cam, CAM No. 59 Thomas Alva Edison, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789736	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789739	Stv, Otv No 0163 Mariano Riva Palacio, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789740	Jn, Miguel Angel de Quevedo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	329,599.41	329,599.41	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789741	Jn, Francisco Javier Cárdenas, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	357,225.70	357,225.70	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789743	Prim, Profr. Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789744	Prim, Xinantecatl, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789747	Secg, Ofic No 0282 Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	434,620.84	434,620.84	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789749	Secg, Ofic No 0523 Rodolfo Neri Vela, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789751	Secg, Ofic No 0865 Emiliano Zapata, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789752	Jn, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789754	Prim, Anáhuac, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789755	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	243,549.02	243,549.02	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789758	Prim, Profr. Carlos Hank González, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789759	Jn, Rosaura Zapata, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789760	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789761	Prim, Juan Aldama, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789769	Cepla, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789770	Cepla, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789771	Secg, Ofic No 0293 José Clemente Orozco, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,679,344.31	1,679,344.31	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789772	Secg, Ofic No 0440 Profra. Eva Sámano de López Mateos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789773	Jn, Efraín Huerta, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789774	Jn, Jesús Romero Flores, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789775	Jn, José María González Arratia, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789778	Prim, Netzahualcóyotl, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789779	Prim, Melchor Ocampo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789781	Prim, Vasco de Quiroga, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789787	Prim, Profr. Heriberto Enríquez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789788	Prim, Profr. Carlos Hank González, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789789	Prim, Ignacio López Rayón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789790	Prim, Fernando Montes de Oca, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789861	Prim, Carmen Serdán, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	307,200.00	307,200.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789862	Jn, Preescolar Agustín Yáñez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	445,923.02	445,923.02	445,923.02	445,923.02	214,043.05	214,043.05	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789863	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,949,905.59	1,949,905.59	1,949,905.59	1,949,905.59	560,584.67	560,584.67	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789868	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	2,119,970.45	2,119,970.45	2,119,970.45	2,119,970.45	610,112.13	610,112.13	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789869	Prim, Const. de Apatzingán, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	501,322.90	501,322.90	501,322.90	501,322.90	144,380.99	144,380.99	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789870	Secg, Ofic No 0928 Gral. Emiliano Zapata, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	6,373,114.15	6,373,114.15	6,373,114.15	6,373,114.15	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789871	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 262, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789872	Cbt, Cbt Chimalpopoca, Ozumba, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789873	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 123, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	4,404,380.22	4,404,380.22	4,404,380.22	4,404,380.22	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789874	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 23 Ecatepec III, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789875	Cbt, Cbt Num. 2 Bicentenario Huehuetoca, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	637,500.00	637,500.00	637,500.00	637,500.00	183,600.00	183,600.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789876	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 177, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	637,500.00	637,500.00	637,500.00	637,500.00	183,600.00	183,600.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789877	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 26, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	637,500.00	637,500.00	637,500.00	637,500.00	183,600.00	183,600.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789878	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 252, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	637,500.00	637,500.00	637,500.00	637,500.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789689	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789690	Prim, Horacio Zúñiga, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789742	Jn, Teodoro Schumacher Muñoz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	287,097.49	287,097.49	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789748	Secg, Ofic No 0247 Plan de Ayala, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	2,152,168.63	2,152,168.63	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789750	Secg, Ofic No 0730 Josefa Ortiz de Dominguez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789753	Prim, Centenario del Ejército Mexicano, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789756	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	256,192.07	256,192.07	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789757	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789777	Jn, Amalia Caballero de Castillo Ledon, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789570	Stec, E.S.T.I.C. No 0087 Pedro Ramírez Vázquez, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	541,959.13	541,959.13	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789571	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general, construcción de muro de acometida y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,324,799.96	1,324,799.96	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789572	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general de los edificios "A", "C" y "E". Sustitución de dos aulas, construcción de un aula, red eléctrica, muro de acometida, plaza cívica y andadores	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	546,758.20	546,758.20	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789573	Jn, Guillermo González Camarena, Rehabilitación de edificios, servicios sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	765,000.00	765,000.00	765,000.00	765,000.00	220,319.99	220,319.99	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789576	Secg, Ofic No 0752 Juan de la Barrera, Rehabilitación de edificios "B", "C", "D" y "E", rehabilitación de sanitarios, construcción de barda perimetral y red pluvial	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	989,177.20	989,177.20	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789580	Secg, Ofic No 0547 Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	244,800.00	244,800.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789581	Jn, Sabina Berman, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	827,000.00	827,000.00	827,000.00	827,000.00	238,176.00	238,176.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789582	Prim, María del Carmen Armenta, Rehabilitación de edificios y aplanado de barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789583	Prim, Angel María Garibay, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	416,831.61	416,831.61	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789584	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de barda perimetral y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	216,000.00	216,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789585	Secg, Ofic No 0813 Ing. Heberto Castillo, Construcción de un aula y taller de cómputo, rehabilitación de aulas y módulo sanitario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	3,220,000.00	3,220,000.00	3,220,000.00	3,220,000.00	923,569.49	923,569.49	En Ejecución	Validado avances



Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Primer Trimestre 2021



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789587	Jn, Marianne Frostig, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	244,800.00	244,800.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789588	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación de edificio "D", "B" y "A" y construcción de un aula edificio "C"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	276,480.00	276,480.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789589	Jn, General Ignacio Zaragoza, Rehabilitación de edificios y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	899,992.88	899,992.88	899,992.88	899,992.88	259,197.95	259,197.95	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789590	Jn, Joaquín Fernández de Lizardi, Sustitución de un aula, barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789592	Isceem, Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	741,399.40	741,399.40	741,399.40	741,399.40	213,523.03	213,523.03	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789593	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,084,556.49	1,084,556.49	1,084,556.49	1,084,556.49	312,352.27	312,352.27	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789598	Jn, Jardin de Niños Chapultepec, Sustitución de barda perimetral, construcción de servicios sanitarios y muro de contención	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	633,285.64	633,285.64	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789612	Prim, Cuauhtémoc, Sustitución y construcción de 1 aula, rehabilitación de edificios "F" y "H"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789614	Jn, Lic. Juan Fernández Albarrán, Rehabilitación edificios "A", "B", "C" y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789615	Stv, Otv No. 0142 Cuauhtémoc, Rehabilitación general y sustitución de plaza cívica y andadores	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	259,200.00	259,200.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789616	Prim, Venustiano Carranza, Construcción de 1 aula y rehabilitación de edificio "A"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789621	Prim, Carmen Serdán, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789625	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789626	Jn, María Curie, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789633	Stv, Otv No 0455 Gral. Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789634	Stv, Otv No 0527 Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789635	Jn, Alfonso Reyes, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789644	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	312,000.00	312,000.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789645	Prim, Benito Juárez García, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	259,200.00	259,200.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789646	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	230,400.00	230,400.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789647	Secg, Ofic No 0490 Ateneo de la Juventud, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	206,399.99	206,399.99	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789648	Jn, Jean Piaget, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	2,050,000.00	2,050,000.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789654	Prim, Ciencia y Trabajo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	2,925,000.00	2,925,000.00	2,925,000.00	2,925,000.00	842,054.64	842,054.64	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789655	Prim, Gral. Alvaro Obregón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	817,735.82	817,735.82	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789656	Prim, José María Morelos y Pavón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	4,680,000.00	4,680,000.00	4,680,000.00	4,680,000.00	3,857,980.32	3,857,980.32	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789660	Jn, Anexo a la Normal de Santiago Tgo., Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,657,500.00	1,657,500.00	1,657,500.00	1,657,500.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789664	Stec, Jaime Torres Bodet, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	7,966,512.60	7,966,512.60	7,966,512.60	7,966,512.60	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789665	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	3,795,152.11	3,795,152.11	3,795,152.11	3,795,152.11	2,049,247.54	2,049,247.54	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789666	Jn, Acamapichtli, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	2,092,500.00	2,092,500.00	2,092,500.00	2,092,500.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789667	Secg, Ofic No 0866 Jaime Torres Bodet, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,436,500.00	1,436,500.00	1,436,500.00	1,436,500.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789668	Secg, Ofic No 1019 Diego Rivera, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,592,050.00	1,592,050.00	1,592,050.00	1,592,050.00	701,120.35	701,120.35	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789669	Jn, Niños Héroes, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,556,350.00	1,556,350.00	1,556,350.00	1,556,350.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789670	Prim, Quetzalcóatl, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,071,000.00	1,071,000.00	1,071,000.00	1,071,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789671	Prim, Xicotencatl, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,071,000.00	1,071,000.00	1,071,000.00	1,071,000.00	944,250.96	944,250.96	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789672	Secg, Ofic No 0582 Gral. Francisco Villa, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,429,700.00	1,429,700.00	1,429,700.00	1,429,700.00	1,297,003.87	1,297,003.87	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789673	Stv, Oftv No 0369 Cuauhtémoc, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	2,057,000.00	2,057,000.00	2,057,000.00	2,057,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789674	Secg. Ofic No 1122 Elsa Córdova, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,016,000.00	1,016,000.00	1,016,000.00	1,016,000.00	555,109.18	555,109.18	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789676	Secg. Ofic No 0576 Francisco Villa, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	502,408.77	502,408.77	502,408.77	502,408.77	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789677	Prim, Sebastián Lerdo de Tejada, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789678	Secg. Ofic No 1017 Siervo de la Nación, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	680,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789679	Prim, Independencia, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	680,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	326,400.00	326,400.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789680	Jn, Alberto Durerro, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	652,800.00	652,800.00	652,800.00	652,800.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789681	Secg. Ofic No 0456 José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	560,000.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789688	Prim, Profr. Guillermo Servin Menez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789694	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789695	Prim, Plan de Ayala, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789696	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789704	Prim, José Ma. Luis Mora, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789705	Prim, Estefanía Castañeda Anexa a la ESTIC 111, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789706	Prim, Octavio Paz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,451.48	479,451.48	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789714	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789715	Stec, E.S.T.I. No 0098 Heriberto Enriquez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789716	Stv, Oftv No 0368 Fernando Montes de Oca, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789717	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789718	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,799.99	172,799.99	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789721	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	383,992.09	383,992.09	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789722	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789723	Prim, Pedro Ascencio de Alquisiras, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789724	Prim, Redención Campesina, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789725	Cepla, Ignacio Ramírez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789726	Jn, Melchor Ocampo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789727	Jn, Francisco Javier Clavijero, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789728	Jn, Francisco J. Mujica, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789729	Jn, Profra. Esther Cano, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789732	Prim, Guadalupe Victoria, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789733	Prim, Guillermo Prieto, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789734	Prim, Carmen Serdán, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789735	Prim, Melchor Ocampo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789737	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789738	Prim, Constitución, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789745	Prim, Heriberto Enríquez Rodríguez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789746	Cepla, Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789762	Prim, Luis L. León, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789763	Prim, 20 de Noviembre, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789764	Jn, Profra. Guadalupe Rhon de Hank, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789765	Stv, Otv No 0590 Amado Nervo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789766	Prim, José María Morelos y Pavón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789767	Stv, Lázaro Cárdenas Del Río, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789768	Cepla, Francisco Javier Mina, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789776	Jn, Jaime Nuno, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789780	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789782	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789783	Prim, Himno Nacional, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789784	Prim, Francisco Márquez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789785	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789786	Prim, Leonardo Bravo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789791	Stv, Otv No 0158 Mariano Abasolo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789792	Stv, Otv No 0497 Carlos Gómez Hernández, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789793	Cepla, Octavio Paz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789794	Jn, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	369,600.00	369,600.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789795	Jn, Niños Héroes, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	432,000.00	432,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789798	Stv, Lázaro Cárdenas Del Río, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	216,000.00	216,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789799	Jn, Ignacio Ramírez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	109,531.11	109,531.11	109,531.11	109,531.11	31,544.96	31,544.96	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789800	Secg, Ofic No 0062 Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	6,521,523.97	6,521,523.97	6,521,523.97	6,521,523.97	1,877,758.83	1,877,758.83	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789801	Jn, Fray Bernardino de Sahagún, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	312,000.00	312,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789802	Prim, Venustiano Carranza, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	336,000.00	336,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789803	Jn, José Antonio Alzate, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	268,798.38	268,798.38	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789804	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	863,655.81	863,655.81	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789805	Prim, Silvano J. Sánchez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	360,000.00	360,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789806	Prim, Dr. Gustavo Baz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	561,555.75	561,555.75	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789807	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	187,200.00	187,200.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789808	Prim, Hogar Campesino, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,657,500.00	1,657,500.00	1,657,500.00	1,657,500.00	980,940.37	980,940.37	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789809	Prim, Dr. Gustavo Baz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	731,390.20	731,390.20	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789810	Prim, Revolución, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00	943,091.90	943,091.90	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789811	Stv, Otv No 0092 Belisario Domínguez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	2,340,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00	673,104.15	673,104.15	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789812	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	509,620.69	509,620.69	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789813	Secg, Ofic No 0237 Simón Bolívar, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	2,141,048.78	2,141,048.78	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789814	Jn, Ilhuicamina, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,065,900.00	1,065,900.00	1,065,900.00	1,065,900.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789815	Stv, Oftv No 0736 Benito Juárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,224,000.00	1,224,000.00	1,224,000.00	1,224,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789826	Jn, Agustín de Iturbide, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	421,750.33	421,750.33	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789827	Stv, Oftv No 0243 Benito Juárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789836	Jn, Celestina Vargas Bervera, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	1,902,238.93	1,902,238.93	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789837	Jn, Federico Froebel, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	841,145.83	841,145.83	841,145.83	841,145.83	458,148.56	458,148.56	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789838	Prim, Venustiano Carranza, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,657,500.00	1,657,500.00	1,657,500.00	1,657,500.00	477,360.00	477,360.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789839	Prim, Niños Héroes, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,919,694.10	1,919,694.10	1,919,694.10	1,919,694.10	552,415.70	552,415.70	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789840	Jn, Rosario R. de Alvarado, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789841	Segc, Of. No 680 Juana de Asbaje, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	432,000.00	432,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789842	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	3,510,000.00	3,510,000.00	3,510,000.00	3,510,000.00	1,008,855.42	1,008,855.42	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789843	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	812,500.00	812,500.00	812,500.00	812,500.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789844	PrimB, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	585,000.00	585,000.00	585,000.00	585,000.00	280,800.00	280,800.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789845	Prim, Ticic, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	187,200.00	187,200.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789846	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	512,109.95	512,109.95	512,109.95	512,109.95	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789847	Segc, Ofic. No. 0623 Cuauhtémoc, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	979,345.04	979,345.04	979,345.04	979,345.04	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789855	Jn, Preescolar Anton Makarenko, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789856	Prim, Guadalupe Victoria, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	4,689,503.00	4,689,503.00	4,689,503.00	4,689,503.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789857	Jn, Preescolar Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,316,250.00	1,316,250.00	1,316,250.00	1,316,250.00	379,080.00	379,080.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789858	Prim, 5 de Mayo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	2,112,500.00	2,112,500.00	2,112,500.00	2,112,500.00	607,967.14	607,967.14	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789859	Prim, Lic. Gabino Vázquez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	5,655,000.00	5,655,000.00	5,655,000.00	5,655,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789879	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 6, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	637,500.00	637,500.00	637,500.00	637,500.00	306,000.00	306,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789880	Cbt, Cbt No. 7 San Juan Tilapa, Toluca, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789881	Cbt, Cbt Num. 4 Chalco, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789884	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 34, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789885	Conalep, Plantel Conalep 190. Nezahualcóyotl I, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	244,800.00	244,800.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789886	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 94, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789887	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 24 Chimalhuacán II, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,925,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789888	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 234, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,224,000.00	1,224,000.00	1,224,000.00	1,224,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789889	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 29, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	935,142.20	935,142.20	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789890	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 50, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	2,275,000.00	2,275,000.00	2,275,000.00	2,275,000.00	1,091,047.31	1,091,047.31	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789891	Cbt, Cbt Num. 1 Chicoloapan, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	4,664,987.60	4,664,987.60	4,664,987.60	4,664,987.60	2,170,399.80	2,170,399.80	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789904	Ei, San Rafael, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789905	Ei, Benito Juárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789906	Prim, Pablo González Casanova, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	6,610,453.50	6,610,453.50	6,610,453.50	6,610,453.50	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789574	Jn, 2 de Marzo, Rehabilitación de edificios, servicios sanitarios y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,377,000.00	1,377,000.00	1,377,000.00	1,377,000.00	396,576.00	396,576.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789575	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	833,000.00	833,000.00	833,000.00	833,000.00	582,199.76	582,199.76	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789577	Secg, Ofic No 0174 Cristobal Colon, Construcción de 3 aulas y escaleras edif "C", 1 aula edif "E" y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	617,725.32	617,725.32	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789578	Jn, Eva Sámano de López Mateos, Rehabilitación de edificio "A", servicios sanitarios y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,326,000.00	1,326,000.00	1,326,000.00	1,326,000.00	381,888.00	381,888.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789579	Jn, José Vasconcelos, Rehabilitación de edificios, servicios sanitarios, sustitución de plaza cívica y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	637,382.46	637,382.46	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789586	Secg, Ofic No 0419 Anton Makarenko, Sustitución de losa y rehabilitación de edificio "E"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789591	Cbt, Cbt Num. 2 Ing.Guillermo González Camarena, Naucalpan, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	922,250.00	922,250.00	922,250.00	922,250.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789594	Prim, Ignacio Ramírez, Rehabilitación de los edificios A y F"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789595	Prim, Miguel Hidalgo, Sustitución de seis aulas y servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,001,893.59	1,001,893.59	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789596	Jn, Jaime Torres Bodet, Sustitución del edificio "B" y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	840,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	241,920.00	241,920.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789597	Jn, Narciso Bassols, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789599	Stv, Oltv No 0114 Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción de 2 aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,657,500.00	1,657,500.00	1,657,500.00	1,657,500.00	477,360.00	477,360.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789600	Stv, Oltv No 0371 Juan Ruiz de Alarcón, Sustitución de 1 aula tipo regional y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	664,027.13	664,027.13	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789601	Secg, Ofic No 0927 Fidel Velázquez, Rehabilitación de aulas y módulo sanitario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	390,405.28	390,405.28	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789602	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 231, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	3,720,000.00	3,720,000.00	3,720,000.00	3,720,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789603	Jn, Angel del Campo, Rehabilitación general, rehabilitación de sanitarios y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,445,494.44	1,445,494.44	1,445,494.44	1,445,494.44	596,579.66	596,579.66	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789604	Prim, Solidaridad 1990, Rehabilitación y sustitución de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,466,661.23	1,466,661.23	1,466,661.23	1,466,661.23	422,398.43	422,398.43	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789605	Secg, Ofic No 0097 Leandro Valle, Rehabilitación general y construcción de escalera de servicio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	10,451,358.62	10,451,358.62	10,451,358.62	10,451,358.62	2,875,254.71	2,875,254.71	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789606	Prepa, Plantel Nezahualcóyotl de la Escuela Preparatoria, Reconstrucción y reparación de Instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	577,000.00	577,000.00	577,000.00	577,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789607	Prepa, Plantel Cuauhtémoc de la Escuela Preparatoria, Reconstrucción y reparación de Instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789608	Prepa, Plantel Ignacio Ramírez Calzada de la Escuela Preparatoria, Reconstrucción y remodelación de Instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789609	Prepa, Plantel Dr. Pablo González Casanova de la Escuela Preparatoria, Reconstrucción y reparación de Instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	14,265,000.00	14,265,000.00	14,265,000.00	14,265,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789610	Prepa, Plantel Sor Juana Inés de la Cruz de la Escuela Preparatoria, Reconstrucción y reparación de Instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,760,000.00	1,760,000.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789611	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de 1 aula y rehabilitación de edificio "A" y "F"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789617	Stv, Otv No 0040 Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789618	Jn, Salvador Novo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789619	Stv, Otv No 0613 Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789620	Prim, Lic. Isidro Fabela, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789622	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789623	Prim, Guadalupe Victoria, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789624	Stv, Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789627	Stv, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789628	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	336,000.00	336,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789629	Prim, Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789630	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789631	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789632	Stec, E.S.T.I. No 0086 Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789636	Prim, Tres Poderes, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789637	Prim, Rosario Castellanos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789638	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789639	Stv, Oftv No 0432 Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789640	Stv, Oftv No 0751 Benito Juárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789641	Prim, 20 de Noviembre, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789642	Prim, Rodolfo Sánchez García, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	86,400.00	86,400.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789643	Jn, Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	187,200.00	187,200.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789649	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,657,500.00	1,657,500.00	1,657,500.00	1,657,500.00	477,360.00	477,360.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789650	Prim, Presidente Benito Juárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789651	Jn, Juana de Asbaje, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	187,200.00	187,200.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789652	Prim, Sor Juana I. de la Cruz, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,657,500.00	1,657,500.00	1,657,500.00	1,657,500.00	477,360.00	477,360.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789653	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	2,925,000.00	2,925,000.00	2,925,000.00	2,925,000.00	1,402,472.92	1,402,472.92	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789657	Stv, Oftv No 0579 Xilonen, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789658	Prim, Ignacio M. Altamirano, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	3,307,500.00	3,307,500.00	3,307,500.00	3,307,500.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789659	Jn, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789661	Prim, Ignacio Allende, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	2,632,500.00	2,632,500.00	2,632,500.00	2,632,500.00	757,796.20	757,796.20	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789662	Prim, Ignacio M. Altamirano, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	522,355.27	522,355.27	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789663	Prim, Niños Héroes, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	722,500.00	722,500.00	722,500.00	722,500.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789675	Jn, Rufino Tamayo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,065,900.00	1,065,900.00	1,065,900.00	1,065,900.00	306,979.20	306,979.20	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789796	Prim, Esfuerzo Unido, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	369,600.00	369,600.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789797	Prim, Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789816	Jn, Caputzhil, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	912,417.53	912,417.53	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789817	Jn, Calpulli (Repres. de las Clases Sociales), Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789818	Jn, Gabriela Mistral, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789819	Prim, Maestro Ignacio Ramírez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789820	Prim, Enrique Jacob Gutiérrez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789821	Prim, Profr. Rafael Ramírez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789822	Stec, E.S.T.I.C. No 0111 Ing. Guillermo González Camarena, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789823	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,800.00	412,800.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789824	Jn, Mariano Arista, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789825	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789828	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789829	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789830	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789831	Cepla, Margarita Lecomte, Rehabiliitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789832	Cepla, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789833	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	360,000.00	360,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789834	Jn, Mario Vargas Llosa, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789835	Jn, Doroteo Arango, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	360,000.00	360,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789848	Prim, Acamapichtli, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	506,350.00	506,350.00	506,350.00	506,350.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789849	Prim, Quetzalcóatl, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	2,378,206.56	2,378,206.56	2,378,206.56	2,378,206.56	682,822.13	682,822.13	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789850	Prim, Vasco de Quiroga, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	739,050.00	739,050.00	739,050.00	739,050.00	212,846.40	212,846.40	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789851	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,310,464.80	1,310,464.80	1,310,464.80	1,310,464.80	629,023.11	629,023.11	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789852	Jn, Niños Héroes de Chapultepec, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	773,936.80	773,936.80	773,936.80	773,936.80	222,893.80	222,893.80	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789853	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	722,500.00	722,500.00	722,500.00	722,500.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789854	Jn, Preescolar Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	869,049.27	869,049.27	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789860	Prim, Gregorio Velázquez Sánchez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789864	Secg, Guillermo González Camarena, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	25,497,540.25	25,497,540.25	25,497,540.25	25,497,540.25	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789865	Prim, Profr. Agripín García Estrada, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	2,957,500.00	2,957,500.00	2,957,500.00	2,957,500.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789866	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789867	Jn, José Joaquín Fernández de Lizardi, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789882	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 112, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789883	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 149, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789892	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 198, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789893	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 249, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789894	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 247, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789895	Cecytem, CECYTEM Tezoyuca, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,489,362.20	1,489,362.20	1,489,362.20	1,489,362.20	428,936.31	428,936.31	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789896	Cecytem, CECYTEM Chicoloapan, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	357,125.62	357,125.62	357,125.62	357,125.62	102,852.18	102,852.18	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789897	Cecytem, CECYTEM Tultitlán, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	148,089.73	148,089.73	148,089.73	148,089.73	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789898	Prepa, Preparatoria 310, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,444,652.42	1,444,652.42	1,444,652.42	1,444,652.42	416,059.90	416,059.90	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789899	Telebach, Bachillerato Telebachillerato Comunitario Num. 149, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	1,495,000.00	1,495,000.00	1,495,000.00	1,495,000.00	717,600.00	717,600.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789900	Normal, Escuela Normal Superior del Valle de México, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	244,800.00	244,800.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789901	Normal, Normal de Ecatepec, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	386,003.36	386,003.36	386,003.36	386,003.36	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789902	Univ, Universidad Politécnica de Chimalhuacán, Quinta etapa de construcción de una Unidad de Docencia	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	16,467,700.00	16,467,700.00	16,467,700.00	16,467,700.00	8,163,272.44	8,163,272.44	En Ejecución	Validado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789903	Extra, Escuela de Bellas Artes de Tenango del Valle, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	473,809.44	473,809.44	En Ejecución	Validado avances
2018	11	Educación Pública	S 247	Programa para el Desarrollo Profesional Docente	MEX18180201134108	Equipamiento 2018	Gobierno de la Entidad	Universidad Autónoma del Estado de México	0	18-06-2018		8,000,000.00	12,640,914.00	12,640,914.00	12,640,914.00	12,640,914.00	12,640,914.00	Terminado	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572474	Stec, ESTIC No. 0056 José Antonio Torres, Primera etapa de sustitución de edificio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	89,081.62	89,081.62	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572476	Cam, C.A.M. Num. 4, Terminación de segunda etapa de rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	47,217.96	47,217.96	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572478	Secg, No. 0250 Moisés Saénz, Terminación de rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	52,248.26	52,248.26	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572480	Prim, Emiliano Zapata , Segunda etapa de rehabilitación de servicios sanitarios e instalaciones eléctricas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,065,000.00	1,039,899.23	1,039,899.23	1,039,899.23	1,029,416.11	1,029,416.11	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572482	Prim, Niños Héroes , Terminación de la rehabilitación de aulas, dirección y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	188,781.67	188,781.67	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572484	Jn, Maximiliano Ruiz, Construcción de barda, aula de usos múltiples y rehabilitación de aulas, obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	6,168,000.00	6,162,615.13	6,162,615.13	6,162,615.13	6,162,494.48	6,162,494.48	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572486	Secg, Simón Bolívar, Tercera etapa de construcción de edificio y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	5,200,000.00	5,199,888.73	5,199,888.73	5,199,888.73	5,162,345.60	5,162,345.60	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572488	Prim, Frida Kahlo, Barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	5,145,000.00	5,137,732.31	5,137,732.31	5,137,732.31	5,129,317.01	5,129,317.01	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572490	Prim, Lic. Benito Juárez, Segunda etapa de reconstrucción de 4 aulas y 69.39 ml de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	4,500,000.00	4,269,084.22	4,269,084.22	4,269,084.22	3,816,465.05	3,816,465.05	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572492	Secg, Ofic. No. 0928 Gral. Emiliano Zapata, Segunda etapa de construcción de 14 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	4,200,000.00	4,196,438.69	4,196,438.69	4,196,438.69	4,196,438.69	4,196,438.69	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572496	Secg, Ofic No. 0293 José Clemente Orozco, Sustitución de edificio y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	3,500,000.00	3,497,592.78	3,497,592.78	3,497,592.78	3,496,930.37	3,496,930.37	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572498	Prim, Sebastian Lerdo de Tejada, Construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	3,200,000.00	3,195,914.91	3,195,914.91	3,195,914.91	3,187,505.21	3,187,505.21	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572500	Prim, Ignacio Ramírez, Sustitución de 3 aulas, módulo de sanitarios y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	3,000,000.00	2,998,671.17	2,998,671.17	2,998,671.17	2,986,971.44	2,986,971.44	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572504	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de plantel y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	2,800,000.00	2,797,863.66	2,797,863.66	2,797,863.66	2,789,245.51	2,789,245.51	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572506	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Sustitución de 8 aulas estructura regional y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	2,700,000.00	2,655,152.11	2,655,152.11	2,655,152.11	2,623,028.24	2,623,028.24	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572508	Secg, Ramón López Velarde, Construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	2,550,000.00	2,549,891.69	2,549,891.69	2,549,891.69	2,538,725.81	2,538,725.81	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572510	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	2,500,000.00	2,499,670.96	2,499,670.96	2,499,670.96	2,498,583.07	2,498,583.07	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572512	Jn, Miguel Noreña, Terminación de reconstrucción de aulas, núcleos sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	2,500,000.00	2,499,979.36	2,499,979.36	2,499,979.36	2,489,063.52	2,489,063.52	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572514	Stec, No. 97 Andrés Henestrosa, Construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	2,360,000.00	2,357,708.64	2,357,708.64	2,357,708.64	2,349,280.72	2,349,280.72	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572516	Prim, Ing. Salvador Sánchez Colín, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	2,240,000.00	2,235,353.08	2,235,353.08	2,235,353.08	2,233,425.76	2,233,425.76	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572518	Prim, Redención Campesina, Rehabilitación general y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,850,000.00	1,849,704.54	1,849,704.54	1,849,704.54	1,849,700.67	1,849,700.67	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572520	Prim, Sor Juana I. de la Cruz, Segunda etapa de rehabilitación de aulas, impermeabilización, reestructuración de salón de usos múltiples y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,655,000.00	1,654,669.47	1,654,669.47	1,654,669.47	1,649,852.71	1,649,852.71	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572522	Secg, Ofic No. 0036 Ignacio Manuel Altamirano, Construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,580,000.00	1,579,933.12	1,579,933.12	1,579,933.12	1,569,240.67	1,569,240.67	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572524	Prim, Melchor Muzquiz, Primera etapa de la sustitución de dos edificios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,300,000.00	1,299,215.21	1,299,215.21	1,299,215.21	1,299,214.35	1,299,214.35	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572526	Prim, Vasco de Quiroga, Rehabilitación de 8 aulas y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,137,000.00	1,136,999.98	1,136,999.98	1,136,999.98	1,127,833.29	1,127,833.29	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572528	Prim, Benito Juárez García, Rehabilitación de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	860,000.00	857,534.86	857,534.86	857,534.86	855,872.98	855,872.98	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572530	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Terminación de rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	746,380.71	746,380.71	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572532	Prim, Benémerito de las Américas, Segunda etapa de rehabilitación de plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	433,000.00	433,000.00	433,000.00	433,000.00	425,441.58	425,441.58	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572534	Jn, Xochiquetzal, Segunda etapa de rehabilitación de plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	428,000.00	428,000.00	428,000.00	428,000.00	427,262.21	427,262.21	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572536	Secg, No. 0411 Mtro. Alfonso Badillo, Terminación de construcción de 200 ml. de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	416,000.00	416,000.00	416,000.00	416,000.00	414,839.97	414,839.97	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572538	Prim, Lic. Isidro Fabela Alfaro, Terminación de la rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	288,846.20	288,846.20	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572543	Jn, Donato Guerra, Conclusión de rehabilitación general y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	148,633.42	148,633.42	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572544	Prim, Niños Héroes, Terminación de construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	129,204.23	129,204.23	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572547	Cam, No. 95 Helen Keller, Terminación de la construcción de cuatro aulas, dirección, taller de psicomotricidad, taller de panadería, cocina-comedor, servicios sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	110,425.16	110,425.16	110,425.16	110,425.16	107,954.92	107,954.92	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572549	Secg, No. 0873 Profr. César Bernal Mercado, Terminación de construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	79,302.21	79,302.21	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572551	Jn, Eulalia Guzmán Barrón, Terminación de sanitarios y un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	75,662.64	75,662.64	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572553	Jn, María Montessori, Terminación de rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	59,740.00	59,740.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572555	Jn, Andrés Quintana Roo, Segunda etapa de rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	58,307.66	58,307.66	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572556	Jn, Profra. Guadalupe Rhon de Hank, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	598,400.77	598,400.77	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572559	Stv, Lázaro Cárdenas del Río , Sustitución de barda perimetral y reestructuración de 1 edificio (co)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	2,000,000.00	1,999,439.17	1,999,439.17	1,999,439.17	1,975,891.59	1,975,891.59	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572560	Prim, Rubén Darío, Construcción de barda perimetral (co)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,995,000.00	1,994,080.36	1,994,080.36	1,994,080.36	1,986,586.20	1,986,586.20	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572562	Jn, Celestina Vargas Bervera, Rehabilitación del plantel (co)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,800,000.00	1,798,041.35	1,798,041.35	1,798,041.35	1,798,041.34	1,798,041.34	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572563	Prim, Niños Héroes, Primera etapa de sustitución de barda perimetral (co)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,770,000.00	1,768,372.90	1,768,372.90	1,768,372.90	1,766,894.14	1,766,894.14	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572564	Secg, Narciso Bassols, Segunda etapa de rehabilitación del plantel (co)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,500,000.00	1,499,936.35	1,499,936.35	1,499,936.35	1,469,507.05	1,469,507.05	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572565	Prim, Francisco I Madero, Terminación de la construcción de muro de contención y barda perimetral (co)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,490,000.00	1,489,346.75	1,489,346.75	1,489,346.75	1,489,346.74	1,489,346.74	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572570	Secg, No. 934 2 de Octubre, Segunda etapa de rehabilitación (co)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	875,000.00	874,988.00	874,988.00	874,988.00	858,629.50	858,629.50	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572571	Secg, No. 0644 Mexica Nezahuayotzin, Rehabilitación de aula (co)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	867,000.00	866,984.00	866,984.00	866,984.00	811,734.04	811,734.04	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572579	Ei, Acolman , Rehabilitación de plantel (co)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	491,023.35	491,023.35	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572580	Jn, Juana de Asbaje, Rehabilitación de plantel (co)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	355,000.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	354,999.94	354,999.94	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572582	Jn, Leona Vicario, Rehabilitación de plantel (co)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	202,541.92	202,541.92	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572583	Jn, María Montessori, Segunda etapa de reconstrucción (co)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	66,152.97	66,152.97	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572584	Stv, Oftv. 0135 Ricardo Flores Magón , Sustitución de tres aulas, módulo de sanitario y dirección estructura regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	2,700,000.00	2,401,748.69	2,401,748.69	2,401,748.69	2,388,013.98	2,388,013.98	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572588	Prim, Ignacio José de Allende, Termnación de aulas U-2C, techumbre y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,997,139.70	1,997,139.70	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572589	Prim, Otilio Montaño , Reconstrucción de plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	3,500,000.00	3,495,602.84	3,495,602.84	3,495,602.84	3,492,835.55	3,492,835.55	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572590	Jn, Niños Héroes , Reconstrucción de plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	5,000,000.00	4,999,853.92	4,999,853.92	4,999,853.92	4,988,754.04	4,988,754.04	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572591	Prim, Francisco I. Madero , Terminación de construcción de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	111,084.85	111,084.85	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572592	Secg, No. 189 Jaime Nunó, Segunda etapa de rehabilitación del plantel (co)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	3,730,000.00	3,699,965.67	3,699,965.67	3,699,965.67	3,586,286.22	3,586,286.22	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572593	Prim, Mario Colín Sánchez, Segunda etapa de rehabilitación de sanitarios y rampas (co)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	297,724.30	297,724.30	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572604	Stv, Cuauhtémoc, Terminación de rehabilitación general (co)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	2,765,000.00	2,759,324.11	2,759,324.11	2,759,324.11	2,758,109.07	2,758,109.07	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572606	Jn, Jean Piaget, Construcción de 5 aulas (co)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	2,500,000.00	2,496,643.27	2,496,643.27	2,496,643.27	2,453,509.66	2,453,509.66	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572607	Secg, Ofic. No. 0239, Fernando Montes de Oca, Segunda etapa de sustitución de 4 aulas y rehabilitación de plantel (co)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	2,160,000.00	2,048,758.57	2,048,758.57	2,048,758.57	2,047,499.66	2,047,499.66	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572608	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Segunda etapa de rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	960,000.00	959,712.13	959,712.13	959,712.13	851,931.78	851,931.78	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572613	Cam, Centro de Atención Múltiple No. 17 Margarita Gómez Palacio, Conclusión de rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	148,833.96	148,833.96	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572614	Prim, Lic. Mario Colin Sánchez, Terminación de la construcción de 2 aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	233,937.66	233,937.66	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572615	Secg, No. 222 Gral. Pedro Ma. Anaya, Sustitución de cuatro aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-06-2019	06-06-2020	2,000,000.00	1,988,440.66	1,988,440.66	1,988,440.66	1,965,955.11	1,965,955.11	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572622	Prim, Federalizada Miguel Hidalgo , Segunda etapa de rehabilitación de 18 aulas y obras exteriores	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,176,393.84	2,176,393.84	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572623	Secg, Oficial 0386 José Mariano Abasolo , Rehabilitación de aulas, servicios sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,935,000.00	1,934,550.80	1,934,550.80	1,934,550.80	1,931,070.81	1,931,070.81	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572624	Prim, Libertad, Terminación de reconstrucción de total de aulas A, B y C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,850,000.00	1,845,385.22	1,845,385.22	1,845,385.22	1,841,768.34	1,841,768.34	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572625	Jn, Juan de Dios Peza, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,810,000.00	1,797,230.84	1,797,230.84	1,797,230.84	1,796,516.21	1,796,516.21	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572626	Prim, Miguel Hidalgo, Reconstrucción de salón de usos múltiples y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,100,000.00	1,099,222.79	1,099,222.79	1,099,222.79	1,098,441.86	1,098,441.86	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572627	Stv, Lázaro Cárdenas del Río, Segunda etapa de reparación de acabado en muros con malla y mortero	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	435,000.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00	431,340.43	431,340.43	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572628	Prim, Héroes del Sur, Segunda etapa de construcción de 2 aulas y sustitución de 50 ml de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	338,551.19	338,551.19	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572629	Prim, Ignacio Zaragoza, Segunda etapa de reconstrucción de barda y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	316,368.25	316,368.25	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572630	Prim, Agustín Melgar, Segunda etapa de rehabilitación de 6 aulas y sustitución de 25 ml de barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	311,407.61	311,407.61	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572631	Jn, Federico Froebel, Segunda etapa de rehabilitación de 3 aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	271,329.35	271,329.35	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572632	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Segunda etapa de construcción de 1 edificio con 3 aulas de tipo regional, rehabilitación de 1 aula, módulos sanitarios, 40 metros cuadrados de plaza cívica y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	266,450.42	266,450.42	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572633	Stec, Miguel Hidalgo y Costilla, Segunda etapa de rehabilitación de 12 aulas, construcción de 46 ml de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	223,661.26	223,661.26	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572634	Stec, E.S.T.A. No 0022 Belisario Dominguez, Segunda etapa de construcción de barda perimetral, rehabilitación y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	136,450.41	136,450.41	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572635	Jn, Angel del Campo, Terminación de dos aulas regionales	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	115,974.71	115,974.71	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572636	Stv, Moctezuma Ilhuicamina, Terminación de dos aulas de cómputo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,150,000.00	1,147,900.14	1,147,900.14	1,147,900.14	1,144,754.83	1,144,754.83	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572637	Prim, Ignacio Zaragoza, Sustitución de losas en 6 aulas y rehabilitación general de las mismas, sustitución de plaza cívica y andadores afectados	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	2,000,000.00	1,992,622.14	1,992,622.14	1,992,622.14	1,992,506.66	1,992,506.66	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572638	Prim, Carlos Hank González, Mobiliario para 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	195,000.00	176,329.28	176,329.28	176,329.28	176,329.28	176,329.28	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572639	Jn, Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación de módulos sanitarios y del plantel en general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	249,085.24	249,085.24	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572640	Secg, Secundaria General No. 1100 Forjadores de la Patria, Terminación de mobiliario y equipo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	320,000.00	305,255.94	305,255.94	305,255.94	305,255.88	305,255.88	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572643	Jn, Profra. Eudoxia Calderón Gómez, Construcción y equipamiento de 1 aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	06-06-2019	06-06-2020	720,000.00	709,354.07	709,354.07	709,354.07	699,726.34	699,726.34	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572644	Stv, Otv No 0763 Nueva Creación, Módulo sanitario y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	06-06-2019	06-06-2020	1,700,000.00	1,696,128.89	1,696,128.89	1,696,128.89	1,684,869.85	1,684,869.85	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572647	Jn, Tenancatzihuatzin, Rehabilitación de edificios A y C, considerando la reparación de grietas en muros y plafones, aplicación de pintura, revisión y reparación de instalación eléctrica y sustitución de luminarias	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	712,388.20	712,388.20	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572648	Prim, Henry Ford No. 25, Sustitución de 40m de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	298,825.65	298,825.65	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572649	Prim, Benito Juárez, Sustitución de 2 aulas en estructura regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	998,508.16	998,508.16	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572650	Jn, Grecia, Reconstrucción de 80 ml de barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	619,167.64	619,167.64	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572654	Jn, Serafín Peña, Reparación de grietas en sanitario y salón de música del edificio "B" estructura regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	628,302.50	628,302.50	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572655	Prim, Justo Sierra, Colocación de loseta ceramica y aplicación de pintura general en cinco aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	173,850.86	173,850.86	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572656	Secg, Ofic. No. 1104 Carlos Monsivais, 22 sillas acojinables de cold rolled	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	37,070.00	24,014.32	24,014.32	24,014.32	24,014.32	24,014.32	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572657	Jn, Frida Kahlo, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	561,976.00	561,976.00	561,976.00	561,976.00	560,341.54	560,341.54	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572658	Secg, Oficial No. 0531 Dos de Marzo, Rehabilitación general de 2 edificios A y B	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,540,000.00	1,539,631.24	1,539,631.24	1,539,631.24	1,537,754.81	1,537,754.81	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572659	Jn, Profra. Eva Sámano de López Mateos, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	347,883.70	347,883.70	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572660	Prim, Carlos Hank González, Sustitución de aulas en estructura regional, salón de usos múltiples y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	2,900,000.00	2,899,353.38	2,899,353.38	2,899,353.38	2,888,296.83	2,888,296.83	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572661	Prim, Francisco I. Madero, Primera etapa de sustitución de edificio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	470,000.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	469,999.99	469,999.99	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572662	Prim, Octavio Paz, Primera etapa de sustitución de edificio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,380,460.00	1,380,460.00	1,380,460.00	1,380,460.00	1,304,600.61	1,304,600.61	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572663	Prim, Juan Fernández Albarrán, Primera etapa de sustitución de edificio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	2,900,000.00	2,899,336.03	2,899,336.03	2,899,336.03	2,887,150.71	2,887,150.71	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572664	Stv, Oftv No. 0114 Josefa Ortiz de Domínguez, Primera etapa de sustitución de edificio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	180,500.00	180,500.00	180,500.00	180,500.00	139,453.99	139,453.99	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572665	Secg, Dr. Jaime Torres Bodet, Primera etapa de sustitución de edificios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,000,000.00	997,836.93	997,836.93	997,836.93	997,836.93	997,836.93	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572667	Stec, Vicente Suárez, Construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	768,049.90	768,049.90	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572668	Stv, Telesecundaria Federalizada No. 129 Tlatoani, Construcción de barda perimetral y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	769,092.17	769,092.17	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572669	Jn, Anexo a la Escuela Normal de Ecatepec, Construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	06-06-2019	06-06-2020	850,000.00	849,040.91	849,040.91	849,040.91	847,773.82	847,773.82	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572672	Stec, Sor Juana Inés de la Cruz, 35 Bancos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	18,703.12	18,375.00	18,375.00	18,375.00	18,374.99	18,374.99	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572673	Jn, Rosario Castellanos, Rehabilitación de módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	347,488.95	347,488.95	347,488.95	347,488.95	337,265.73	337,265.73	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190301572676	Prepa, Preparatoria Oficial No. 166, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	719,461.58	719,461.58	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190301572677	Cbtis, CBTIS No. 202, Sustitución de edificio "E"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	6,200,000.00	6,185,547.27	6,185,547.27	6,185,547.27	6,185,198.26	6,185,198.26	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190301572681	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico Tlatlaya, Rehabilitación general y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	3,250,000.00	3,249,206.85	3,249,206.85	3,249,206.85	3,248,945.36	3,248,945.36	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190301572682	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 282 , Terminación del área administrativa, laboratorio de idiomas y escaleras	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	2,400,000.00	2,390,978.63	2,390,978.63	2,390,978.63	2,382,154.71	2,382,154.71	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190301572683	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 26, Terminación de rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	2,000,000.00	1,999,724.01	1,999,724.01	1,999,724.01	1,999,722.67	1,999,722.67	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190301572687	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 297, Electrificación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	945,000.00	898,167.77	898,167.77	898,167.77	896,629.30	896,629.30	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190301572688	Cbt, CBT Num. 2 Almoloya, Construcción de un taller de cómputo U-1C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	900,000.00	1,086,342.31	1,086,342.31	1,086,342.31	827,020.54	827,020.54	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190301572691	Cecytem, CECYTEM Nicolás Romero III, Segunda etapa de electrificación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	123,700.00	123,700.00	123,700.00	123,700.00	37,110.00	37,110.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572238	Jn, Isabel de Castilla, Obra complementaria para terminación de red eléctrica. Mobiliario y equipo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,459,398.00	1,395,380.40	1,395,380.40	1,395,380.40	1,393,256.08	1,393,256.08	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572244	Prim, Vicente Guerrero, Terminación de la rehabilitación de plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	119,355.00	119,355.00	119,355.00	119,355.00	119,354.99	119,354.99	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572255	Prim, Vicente Guerrero, Sustitución de 3 aulas y pórtico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	250	06-06-2019	06-06-2020	2,800,000.00	2,799,602.36	2,799,602.36	2,799,602.36	2,787,748.45	2,787,748.45	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572257	Jn, Amado Nervo, Construcción de módulo de sanitarios en estructura regional de 6.00 x 5.30 m y rehabilitación general de puertas y ventanas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	699,999.99	699,999.99	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190301572692	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico Tlatlaya, 3 mesas de trabajo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	11,000.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190301572693	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 123, 300 sillas universitarias, 10 mesas, 10 sillas para maestro y 12 pintarrones	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,175,526.00	394,820.00	394,820.00	394,820.00	394,820.00	394,820.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190301572694	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 342, 160 sillas universitarias, 4 mesas para maestro y 4 sillas para maestro	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	151,508.00	175,480.00	175,480.00	175,480.00	175,480.00	175,480.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190301572699	Cbt, Cbt Num. 2 Amecameca, Mobiliario (50 pupitres, 5 mesas para docentes, 5 mesas para grupo y 10 sillas)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	99,750.00	96,909.00	96,909.00	96,909.00	96,908.95	96,908.95	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572261	Prim, Emiliano Zapata , 2da etapa de rehabilitación de los edificios C y H en estructura U-1C y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,100,000.00	1,073,706.08	1,073,706.08	1,073,706.08	1,051,761.30	1,051,761.30	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572263	Stv, No. 319 Enrique Carniado, Sustitución de 3 aulas, servicios sanitarios en regional y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	3,596,386.01	3,596,386.01	3,596,386.01	3,596,386.01	3,595,321.24	3,595,321.24	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572265	Secg, No. 0549. Gral. Lázaro Cárdenas, Trabajos adicionales de la rehabilitación de laboratorio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	42,100.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00	42,066.65	42,066.65	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572267	Jn, Juana de Arco , Primer etapa de sustitución de edificio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	289,065.70	289,065.70	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572269	Jn, Lorenzo Filho, Terminación de reparación de cubierta de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	41,683.00	41,683.00	41,683.00	41,683.00	41,471.86	41,471.86	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572271	Jn, Octavio Paz, Segunda etapa de la sustitución de un aula, rehabilitación de aula y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	561,600.00	561,600.00	561,600.00	561,600.00	559,502.09	559,502.09	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572274	Prim, Emilio Portes Gil, Terminación de rehabilitación de sanitarios y la instalación eléctrica de taller de cómputo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	769,948.05	769,948.05	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572277	Stv, Francisco Villa, Terminación de rehabilitación de pisos interiores y exteriores, así como rehabilitación de barda perimetral, trabes, columnas y losas, muros de carga, muros divisorios, pintura y cancelería	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	169,999.94	169,999.94	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572279	Prim, Graciano Sánchez, Terminación de rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	258,175.05	258,175.05	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572280	Secg, No. 1110 Narciso Bassols, Terminación de la construcción de 3 aulas, área administrativa y módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	760,000.00	760,000.00	760,000.00	760,000.00	714,156.77	714,156.77	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572282	Prim, 24 de Febrero, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	265,000.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	264,987.06	264,987.06	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572284	Jn, Laura Beatriz Benavidez, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	25,299.00	25,299.00	25,299.00	25,299.00	25,298.97	25,298.97	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572288	Jn, Felipe S. Gutiérrez, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	35,181.00	35,181.00	35,181.00	35,181.00	35,180.70	35,180.70	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572291	Prim, Ricardo Flores Magón, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	131,889.00	131,889.00	131,889.00	131,889.00	126,556.89	126,556.89	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572293	Secg, No. 0091 Gustavo A. Vicencio, Rehabilitación de módulos sanitarios y equipamiento de aulas y salón de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	919,567.00	853,849.00	853,849.00	853,849.00	853,849.00	853,849.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572295	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	399,836.02	399,836.02	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572297	Prim, Benito Juárez , Rehabilitación dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	282,373.82	282,373.82	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572302	Stv, No. 0603 Mariano Azuela, Trabajos complementarios a la construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	46,840.86	46,840.86	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572304	Prim, Ermilo Abreu, Terminación de sustitución de edificio, desmontaje y traslado de 6 aulas provisionales, instalacion de 4 aulas provisionales	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,200,000.00	478,541.42	478,541.42	478,541.42	333,309.73	333,309.73	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572307	Jn, Lázaro Cárdenas, Reparación de espacios educativos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	443,464.21	443,464.21	443,464.21	443,464.21	443,325.25	443,325.25	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572309	Jn, Gaby Brimer, Primera etapa de rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	491,124.95	491,124.95	491,124.95	491,124.95	491,120.86	491,120.86	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572311	Prim, Flor de María Reyes de Molina, Terminación de la rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	37,542.22	37,542.22	37,542.22	37,542.22	37,482.29	37,482.29	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572313	Prim, Rey Xolox, Mantenimiento	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	80,000.66	80,000.66	80,000.66	80,000.66	79,672.55	79,672.55	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572315	Prim, Emiliano Zapata, Sustitución de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,040,000.00	1,038,318.04	1,038,318.04	1,038,318.04	1,036,875.84	1,036,875.84	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572319	Prim, Vicente Guerrero, Desmantelamiento de 6 aulas provisionales	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,345,000.00	1,344,735.03	1,344,735.03	1,344,735.03	1,344,387.79	1,344,387.79	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572334	Secg. Tierra y Libertad, Sustitución de cuatro espacios aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	2,200,000.00	2,192,022.49	2,192,022.49	2,192,022.49	2,180,324.84	2,180,324.84	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572338	Secg. No 0712 Sor Juana Inés de la Cruz, Retiro y aplicación de impermeabilizante en edificios A, C y E, reposición de muro y aplanados dañadps en el salón de usos múltiples, retiro de escombros y reconstrucción de 30 m2 de barda y aplicación de pintura	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	595,000.00	595,000.00	595,000.00	595,000.00	583,302.79	583,302.79	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572340	Jn, Fray Bartolome de las Casas, Impermeabilización del edificio B, pintura en plafón y escalera de emergencia	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	449,113.45	449,113.45	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572342	Jn, Anexo a la Escuela Normal de Ecatepec, Sustitución de 3 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	2,200,000.00	2,198,099.79	2,198,099.79	2,198,099.79	2,187,416.57	2,187,416.57	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572344	Secg. No. 0902 Mariano Azuela, Terminación de rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,600,000.00	1,599,859.74	1,599,859.74	1,599,859.74	1,588,899.11	1,588,899.11	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572346	Alber, Alberque Escolar Ignacio Manuel Altamirano (comp.Gob.), Barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	729,739.49	729,739.49	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572348	Prim, Niños Héroes, Segunda etapa de construcción de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	218,568.70	218,568.70	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572350	Secg. No. 0462 15 de Septiembre, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	212,653.55	212,653.55	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572354	Jn, Silvestre Revueltas, Rehabilitación de tres aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,500,000.00	1,497,334.65	1,497,334.65	1,497,334.65	1,494,735.90	1,494,735.90	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572356	Secg. Jose María Morelos Y Pavón, Terminación de rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	561,489.98	561,489.98	561,489.98	561,489.98	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572358	Prim, Cuitláhuac, Terminación de construcción de arco techo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	828,372.03	828,372.03	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572360	Prim, Profesor Rubén Salas, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	2,300,000.00	2,298,290.55	2,298,290.55	2,298,290.55	1,918,541.61	1,918,541.61	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572362	Jn, Alfonso Fabila, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	793,727.29	793,727.29	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572366	Prim, José Clemente Orozco, Sustitución de 12 aulas, módulo de sanitarios y módulo de escaleras	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	900	06-06-2019	06-06-2020	14,600,000.00	14,600,000.00	14,600,000.00	14,600,000.00	14,599,473.31	14,599,473.31	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572368	Prim, Alfredo del Mazo, GT-5650, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,600,000.00	1,499,496.60	1,499,496.60	1,499,496.60	1,498,823.95	1,498,823.95	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572370	Prim, Venustiano Carranza, GT-2878, Construcción de techumbre y módulo de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	06-06-2019	06-06-2020	2,975,000.00	2,972,625.33	2,972,625.33	2,972,625.33	2,951,641.71	2,951,641.71	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572372	Cam, Cam No. 62, Conclusión del plantel y mobiliario y equipo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	7,058,695.05	6,860,790.80	6,860,790.80	6,860,790.80	6,860,790.31	6,860,790.31	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572374	Prim, Héroes de la Independencia, Construcción de 7 aulas y módulos sanitarios, sustitución de 260 ml de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	650	06-06-2019	06-06-2020	6,200,000.00	6,197,848.88	6,197,848.88	6,197,848.88	6,119,267.81	6,119,267.81	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572376	Prim, Ricardo Flores Magon, Sustitución de 9 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	450	06-06-2019	06-06-2020	3,675,000.00	3,673,473.71	3,673,473.71	3,673,473.71	3,481,440.93	3,481,440.93	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572378	Prim, Centenario del Ejercito Mexicano, Sustitución de 4 aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-06-2019	06-06-2020	3,000,000.00	2,995,043.90	2,995,043.90	2,995,043.90	2,994,169.46	2,994,169.46	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572380	Prim, Nezahualcóyotl, Construcción de taller de cómputo y escalera y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	06-06-2019	06-06-2020	2,500,000.00	2,493,067.05	2,493,067.05	2,493,067.05	2,472,219.57	2,472,219.57	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572382	Jn, Uetzcani, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	488,535.91	488,535.91	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572384	Prim, Francisco González Bocanegra, Sustitución de 2 aulas, barda perimetral, rehabilitación de sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-06-2019	06-06-2020	3,000,000.00	2,995,058.68	2,995,058.68	2,995,058.68	2,968,824.73	2,968,824.73	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572386	Secg, Ing. Heberto Castillo, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,800,000.00	1,791,583.51	1,791,583.51	1,791,583.51	1,791,439.08	1,791,439.08	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572389	Prim, Gonzalo López Cid, Construcción de aula U-2C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,558,850.19	1,558,850.19	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572391	Secg, Ofic No 1044 Independencia, Construcción de aula U-2C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,600,000.00	1,596,934.13	1,596,934.13	1,596,934.13	1,586,246.10	1,586,246.10	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572393	Jn, Margarita Maza de Juárez, Construcción de módulo de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-06-2019	06-06-2020	1,470,000.00	1,455,661.39	1,455,661.39	1,455,661.39	1,442,777.71	1,442,777.71	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572395	Prim, Clara Córdova Morán, Construcción de módulo de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-06-2019	06-06-2020	1,470,000.00	1,455,661.39	1,455,661.39	1,455,661.39	1,444,751.77	1,444,751.77	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572397	Secg, Ofic No 0897 Ehecatzin, Construcción de módulo de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-06-2019	06-06-2020	1,470,000.00	1,455,661.39	1,455,661.39	1,455,661.39	1,442,777.71	1,442,777.71	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572399	Jn, Lic, César Camacho Quiroz, Construcción de módulo de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-06-2019	06-06-2020	1,470,000.00	1,455,661.39	1,455,661.39	1,455,661.39	1,444,751.77	1,444,751.77	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572403	Jn, Independencia, Construcción de aula U-2C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	06-06-2019	06-06-2020	900,000.00	899,365.46	899,365.46	899,365.46	888,865.17	888,865.17	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572404	Prim, Cuauhtémoc, Construcción de aula U-2C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	06-06-2019	06-06-2020	900,000.00	899,365.46	899,365.46	899,365.46	888,865.04	888,865.04	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572406	Prim, Lázaro Cárdenas del Río, Construcción de aula U-2C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	06-06-2019	06-06-2020	900,000.00	899,365.46	899,365.46	899,365.46	888,865.05	888,865.05	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572408	Jn, Real Acuitlapilco, Construcción de aula U-2C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	06-06-2019	06-06-2020	900,000.00	898,499.62	898,499.62	898,499.62	890,534.41	890,534.41	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572411	Prim, Ignacio Zaragoza, Construcción de aula U-2C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	06-06-2019	06-06-2020	900,000.00	898,499.62	898,499.62	898,499.62	890,534.68	890,534.68	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572412	Prim, Sebastian Lerdo de Tejada, Construcción de aula U-2C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	06-06-2019	06-06-2020	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	899,212.56	899,212.56	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572415	Secg. No. 700 Ignacio López Rayón, Construcción de aula U-2C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	06-06-2019	06-06-2020	900,000.00	849,957.83	849,957.83	849,957.83	824,128.57	824,128.57	En Ejecución	Validado avances
2019	11	Educación Pública	S 247	Programa para el Desarrollo Profesional Docente	MEX190301571305	Equipamiento PRODEP 2019	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	1	01-08-2019	01-08-2024	8,234,822.00	8,234,822.00	6,270,991.49	6,270,991.49	6,270,991.49	6,270,991.49	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572401	Jn, Profr. Telesforo Roldan Yáñez, Construcción de módulo de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-06-2019	06-06-2020	1,470,000.00	1,455,661.39	1,455,661.39	1,455,661.39	1,444,751.57	1,444,751.57	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572417	Secg. Ofic No 861 Benito Juárez García, Construcción de aula U-2C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	06-06-2019	06-06-2020	900,000.00	849,957.83	849,957.83	849,957.83	824,128.57	824,128.57	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572419	Secg, Ofic No 0997 Estado de México, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	596,009.46	596,009.46	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572423	Prim, José Marti, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	598,969.62	598,969.62	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572425	Secg, Ofic No 0858 Benito Juárez, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	599,082.17	599,082.17	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572427	Secg, Ofic No 0796 José Antonio Alzate, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	599,160.81	599,160.81	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572428	Secg, Ofic No 0749 Adolfo López Mateos, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	599,590.72	599,590.72	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572432	Prim, Diana Laura Riojas de Colosio, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	596,583.86	596,583.86	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572435	Stv, Oftv No 0111 José Antonio Alzate, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	588,274.98	588,274.98	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572437	Secg, Ofic No 0779 Manuel Esquivel Durán, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	568,993.55	568,993.55	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572440	Ei, Francisco Gabilondo Soler, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	485,343.14	485,343.14	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572442	Jn, María Enriqueta Camarillo, Construcción de módulo de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-06-2019	06-06-2020	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	476,125.45	476,125.45	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572444	Jn, Ilhuicamina, Construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	493,836.34	493,836.34	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572445	Jn, Gonzalo López Cid, Construcción de aula regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	06-06-2019	06-06-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	456,248.28	456,248.28	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572448	Prim, Diana Laura Riojas de Colosio, Construcción de aula regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	06-06-2019	06-06-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	456,248.28	456,248.28	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572452	Secg. Ofic No. 910 Jaime Sabinés, Construcción de aula regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	06-06-2019	06-06-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	456,248.28	456,248.28	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572454	Prim, Guadalupe Victoria, Segunda etapa para la sustitución de dirección escolar, biblioteca, sala de cómputo, salon de USAER, aula tipo U2-C y rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	2,750,000.00	2,741,339.43	2,741,339.43	2,741,339.43	1,909,754.54	1,909,754.54	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572456	Prim, Ignacio M. Altamirano, Sustitución de 3 aulas, rehabilitación de 3 aulas y obras exteriores	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	2,750,000.00	2,743,524.80	2,743,524.80	2,743,524.80	2,733,831.91	2,733,831.91	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572458	Prim, Luis Donaldo Colosio Murrieta , Construcción de un aula, impermeabilización de edificios y rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	06-06-2019	06-06-2020	2,750,000.00	2,738,457.15	2,738,457.15	2,738,457.15	2,731,369.42	2,731,369.42	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572462	Stec, Secundaria Técnica No. 79 Itzcoatl, Segunda etapa para sustitución de barda, rehabilitación de instalación pluvial, rehabilitación de cancelería y reforzamiento mediante placas de tres edificios y escaleras	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	6,200,000.00	6,115,266.02	6,115,266.02	6,115,266.02	5,925,340.37	5,925,340.37	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572464	Prim, Belisario Domínguez, Terminación de rehabilitación general y barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	3,500,000.00	3,498,446.04	3,498,446.04	3,498,446.04	3,498,291.93	3,498,291.93	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572466	Stec, Ricardo Flores Magón, Segunda etapa de construcción de taller de conservación de alimentos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	698,906.48	698,906.48	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572468	Secg, Ofic. No. 0200 Profr. Roberto Ruiz Llanos, Primera etapa de la sustitución de aulas y rehabilitación de obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	350,631.29	350,631.29	350,631.29	350,631.29	349,331.10	349,331.10	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572470	Prim, Himno Nacional, Segunda etapa de rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	165,615.20	165,615.20	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572246	Prim, Emiliano Zapata, Terminación de la rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572251	Jn, El Niño Artillero, Retiro y aplicación de impermeabilizante en edificios A y B	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	94,046.12	94,046.12	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572253	Secg, Ofic No. 1116 Citlalmina, Construcción de cisterna y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	830,000.00	829,306.24	829,306.24	829,306.24	812,119.27	812,119.27	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572287	Secg, No. 0578 Andrés Molina Enríquez, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	43,320.00	43,320.00	43,320.00	43,320.00	43,319.69	43,319.69	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572317	Stv, Pasteur, Terminación de 3 aulas y servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	2,330,000.00	2,327,422.71	2,327,422.71	2,327,422.71	2,326,744.97	2,326,744.97	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572321	Stv, 1o. de Mayo, Segunda etapa de sustitución de 3 aulas y servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,750,000.00	1,698,877.10	1,698,877.10	1,698,877.10	1,687,158.93	1,687,158.93	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572323	Prim, Tierra y Libertad, Terminación de rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	69,426.00	69,426.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572326	Jn, Octavio Paz, Sustitución de 1 aula, dirección, servicios sanitarios, obras exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	2,200,000.00	2,199,537.70	2,199,537.70	2,199,537.70	2,199,121.48	2,199,121.48	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572329	Prim, Adolfo López Mateos, Sustitución de 2 aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,500,000.00	1,498,338.55	1,498,338.55	1,498,338.55	1,495,565.99	1,495,565.99	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572336	Secg, No. 85 Estado de México, Segunda etapa de la sustitución de barda perimetral y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	524,000.00	524,000.00	524,000.00	524,000.00	523,999.55	523,999.55	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572421	Secg, Ofic No 0879 Heriberto Enriquez, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	598,468.08	598,468.08	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572431	Prim, Dr. Gustavo Baz, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	599,462.43	599,462.43	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572439	Jn, Profra, Elsa Córdova Morán, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	487,321.46	487,321.46	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572450	Prim, Telpochcalli, Construcción de aula regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	06-06-2019	06-06-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	456,248.28	456,248.28	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572472	Prim, Joaquín Arcadio Pagaza, Segunda etapa de rehabilitación de plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	149,898.91	149,898.91	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572494	Secg, No. 439 Aquiles Serdán, Construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	3,630,000.00	3,624,289.38	3,624,289.38	3,624,289.38	3,615,880.14	3,615,880.14	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572502	Prim, Hermenegildo Galeana, Barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	2,830,000.00	2,814,057.42	2,814,057.42	2,814,057.42	2,805,684.03	2,805,684.03	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572541	Secg, No. 0721 Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta, Terminación de módulo de escaleras	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	255,000.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	253,008.15	253,008.15	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572566	Prim, Nicolás Guillen, Segunda etapa de rehabilitación (co)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,300,000.00	1,299,384.08	1,299,384.08	1,299,384.08	1,286,216.54	1,286,216.54	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572567	Stv, Otv No. 0371 Juan Ruiz de Alarcón, Segunda etapa de sustitución de aulas, barda perimetral y obra exterior (co)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,200,000.00	1,192,271.20	1,192,271.20	1,192,271.20	1,170,260.65	1,170,260.65	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572568	Prim, Horacio Zúñiga, Rehabilitación de barda perimetral (co)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,000,000.00	982,962.51	982,962.51	982,962.51	981,920.78	981,920.78	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572569	Prim, José María Luis Mora, Sustitución de barda perimetral y rehabilitación de plantel (co)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	950,000.00	943,743.18	943,743.18	943,743.18	897,174.91	897,174.91	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572572	Prim, Basilio Badillo, Rehabilitación de plantel (co)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	850,000.00	848,445.23	848,445.23	848,445.23	847,136.08	847,136.08	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572573	Jn, Isabel Campos de Jiménez, Sustitución de barda perimetral (co)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	800,000.00	796,218.28	796,218.28	796,218.28	794,984.83	794,984.83	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572574	Secg, 15 de Mayo, Sustitución de barda perimetral y rehabilitación de plantel (co)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	800,000.00	799,612.51	799,612.51	799,612.51	798,405.68	798,405.68	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572575	Prim, Alfredo Del Mazo Velez, Contrucción de aula regional y obra exterior (co)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	630,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	620,627.08	620,627.08	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572576	Secg, Tepochtlicalli, Segunda etapa de rehabilitación (co)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	598,732.12	598,732.12	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572577	Prim, Benito Juárez García, Segunda etapa de rehabilitación general (co)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	498,428.97	498,428.97	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572578	Jn, Gabriela Mistral, Rehabilitación de plantel (co)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	484,325.94	484,325.94	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572581	Secg, Agripin García Estrada, Rehabilitación de plantel (co)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	319,999.80	319,999.80	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572585	Prim, Isidro Fabela , Segunda etapa de sustitución de aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	5,000,000.00	4,999,350.76	4,999,350.76	4,999,350.76	4,997,181.61	4,997,181.61	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572586	Secg, Filiberto Navas , Construcción de biblioteca y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	3,000,000.00	2,996,942.01	2,996,942.01	2,996,942.01	2,996,940.42	2,996,940.42	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572587	Prim, Emiliano Zapata, Terminación de rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,700,000.00	1,696,763.00	1,696,763.00	1,696,763.00	1,692,459.89	1,692,459.89	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572594	Stec, Sor Juana Inés de la Cruz, Terminación de primera etapa de sustitución de edificio (co)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	223,552.71	223,552.71	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572595	Jn, Lorenzo Filho, Terminación de sala de usos múltiples (co)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	182,000.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00	97,361.11	97,361.11	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572596	Prim, Casa de Morelos, Rehabilitación de plantel (co)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	118,616.06	118,616.06	118,616.06	118,616.06	118,609.58	118,609.58	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572598	Jn, Diego Rivera, Rehabilitación de plantel (co)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	111,596.87	111,596.87	111,596.87	111,596.87	111,596.84	111,596.84	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572599	Jn, Jaime Sabines, Rehabilitación de plantel (co)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	88,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	87,999.95	87,999.95	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572600	Prim, Héroes de Nacozari, Rehabilitación de plantel (co)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	499,999.99	499,999.99	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572601	Jn, José María Lafragua, Terminación de construcción (co)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	3,630,000.00	3,552,564.21	3,552,564.21	3,552,564.21	3,551,510.16	3,551,510.16	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572602	Stv, No. 0758 Josefa Ortiz de Dominguez, Construcion de 3 aulas, sanitarios y obra exterior (5.30x6) (co)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	3,000,000.00	2,997,061.74	2,997,061.74	2,997,061.74	2,996,522.50	2,996,522.50	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572605	Prim, Miguel Hidalgo, Segunda etapa de rehabilitación del plantel (co)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	2,705,000.00	2,679,918.00	2,679,918.00	2,679,918.00	2,651,983.94	2,651,983.94	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572609	Prim, Niños Héroes, Mobiliario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	49,670.00	39,718.40	39,718.40	39,718.40	39,718.40	39,718.40	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572610	Secg, Oficial No. 0349 Antonio de Mendoza, Construcción y equipamiento de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,848,000.00	1,759,202.20	1,759,202.20	1,759,202.20	1,729,905.49	1,729,905.49	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572611	Jn, Bertha Von Glumer, Sustitución de 3 aulas, dirección y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-06-2019	06-06-2020	3,143,000.00	3,140,899.91	3,140,899.91	3,140,899.91	3,130,812.21	3,130,812.21	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572612	Prim, Melchor Ocampo, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	3,500,000.00	3,497,567.47	3,497,567.47	3,497,567.47	3,488,484.54	3,488,484.54	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572616	Stv, Lic. Alvaro Galvéz y Fuentes, Construcción de 3 aulas en planta alta, terminación de escalera, rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	150	06-06-2019	06-06-2020	2,750,000.00	2,749,279.89	2,749,279.89	2,749,279.89	2,737,574.50	2,737,574.50	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572617	Prim, 16 de Septiembre, Segunda etapa de reparación de daños	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	2,580,000.00	2,283,376.53	2,283,376.53	2,283,376.53	2,282,081.41	2,282,081.41	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572618	Prim, Niños Héroes , Segunda etapa de rehabilitación de 6 aulas, 1 dirección, construcción de 2 aulas y obras exteriores	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	2,530,000.00	2,528,512.37	2,528,512.37	2,528,512.37	2,528,054.96	2,528,054.96	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572619	Prim, Petronilo Monroy, Terminación de 2 edificios en estructura regional con 3 y 4 aulas, rehabilitación de servicios sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	2,530,000.00	2,528,276.87	2,528,276.87	2,528,276.87	2,527,717.13	2,527,717.13	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572620	Stec, Andrés Alvaro García , Rehabilitación de aulas, obra exterior y servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	2,505,000.00	2,503,236.42	2,503,236.42	2,503,236.42	2,477,332.64	2,477,332.64	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572621	Prim, Lic. Gabino Vázquez, Sustitución de barda y 4 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	2,420,000.00	2,418,272.57	2,418,272.57	2,418,272.57	2,407,060.53	2,407,060.53	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572641	Secg, Secundaria Oficial No. 0231 José María Liceaga, Rehabilitación del laboratorio de ciencias y equipamiento	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,168,000.00	1,130,708.20	1,130,708.20	1,130,708.20	580,708.18	580,708.18	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572642	Prim, Lic. Andrés Molina Enríquez, Rehabilitación de techumbre y mobiliario para 3 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	883,533.00	877,175.00	877,175.00	877,175.00	863,985.91	863,985.91	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572646	Jn, Gabriel García Márquez, Reconstrucción de 165 m2 de barda perimetral y aplicación de pintura	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	538,302.16	538,302.16	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572651	Jn, Alfredo del Mazo González, Sustitución de barda dañada, construcción de muro de contención y colocación de malla ciclónica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,000,000.00	997,877.74	997,877.74	997,877.74	997,164.48	997,164.48	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572652	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación de aplanado en barda perimetral 30ml, rehabilitación de muro cabecero en edificio "A"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	77,127.97	77,127.97	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572653	Jn, Gustavo G. Velázquez, Sustitución de barda perimetral 75 ml, rehabilitación de acceso escolar	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	498,302.64	498,302.64	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572666	Secg, Ofic. No. 0751 Tierra y Libertad, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,000,000.00	999,493.27	999,493.27	999,493.27	995,147.20	995,147.20	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572670	Prim, Wenceslao Labra, Rehabilitación de aulas, sanitarios y construcción de red pluvial	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	714,296.88	714,296.88	714,296.88	714,296.88	703,128.13	703,128.13	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572671	Secg, Ofic No 0022 José Ma. Morelos y Payón, Construcción y equipamiento de área administrativa	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	850,000.00	846,086.00	846,086.00	846,086.00	835,115.57	835,115.57	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190301572674	Prim, Vicente Guerrero, Construcción de escaleras de acceso segundo nivel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	288,390.40	288,390.40	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190301572675	Prepa, Preparatoria Oficial No. 37, Rehabilitación de edificios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,630,000.00	1,400,311.34	1,400,311.34	1,400,311.34	1,390,498.50	1,390,498.50	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190301572684	Cetis, CETIS No. 119, Construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,750,000.00	1,744,536.45	1,744,536.45	1,744,536.45	1,735,840.59	1,735,840.59	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190301572685	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 75, Construcción de barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,104.15	1,499,104.15	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190301572686	Conalep, Conalep 194 Tultitlán, Construcción de barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,200,000.00	1,196,239.25	1,196,239.25	1,196,239.25	1,190,439.25	1,190,439.25	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190301572689	Cbt, CBT Luis Pasteur, Segunda etapa de construcción para un taller de restaurantería y hotelería	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	327,067.72	327,067.72	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190301572695	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 358 y 359, 300 sillas universitarias, 60 sillas apilables, 30 mesas de trabajo y 6 archiveros	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	477,678.00	476,610.00	476,610.00	476,610.00	476,610.00	476,610.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190301572696	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 346 Vladimir Illich Ulianov Lenin, 200 pupitres y 6 pizarrones	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	215,978.00	215,560.00	215,560.00	215,560.00	215,560.00	215,560.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190301572697	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 50, 7 pintarrones, 7 escritorios, 7 sillas para maestro y 350 sillas universitarias	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	405,000.00	403,410.00	403,410.00	403,410.00	403,409.96	403,409.96	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190301572698	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 336, Mobiliario y Equipo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	624,000.00	621,964.70	621,964.70	621,964.70	621,964.62	621,964.62	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401685118	Jn, Rosaura Zapata, Terminación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	398,245.94	398,245.94	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685150	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 316, 50 butacas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	47,600.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685152	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 337, 100 butacas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	95,200.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685155	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 259, 100 butacas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	95,200.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685156	Cbt, Cbt Num. 2 Zinacantepec, 9 pizarrones blancos (pintarrones), 5 mesas de trabajo, un archivero, 40 sillas universitarias, pizarrón, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	89,500.00	88,809.02	88,809.02	88,809.02	88,809.02	88,809.02	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685157	Cbt, Cbt No. 2 Villa Victoria, 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	49,100.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685169	Prepa, Preparatoria Oficial No. 170, Terminación de la construcción de un laboratorio de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	13,229.74	13,229.74	13,229.74	13,229.74	10,909.74	10,909.74	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401685116	Stec, ESTIC No. 0071 Horacio Zúñiga (T.Vesp), Mobiliario de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	60,531.00	59,596.64	59,596.64	59,596.64	59,596.64	59,596.64	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685170	Prepa, Preparatoria Oficial No. 241, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,040,278.96	1,037,579.79	1,037,579.79	1,037,579.79	1,037,579.79	1,037,579.79	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685171	Prepa, Preparatoria No. 142 Lázaro Cárdenas del Río, Terminación de la rehabilitación de aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	397,680.00	397,680.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685121	Prepa, Preparatoria Oficial No. 29, Mobiliario (306 pupitres)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	292,000.00	283,258.08	283,258.08	283,258.08	283,258.08	283,258.08	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685125	Conalep, CONALEP, 3,500 pupitres	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	3,332,000.00	3,262,000.00	3,262,000.00	3,262,000.00	3,261,966.40	3,261,966.40	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685127	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico, 100 Sillas apilables, 100 sillas universitarias, 2 escritorios y 2 pizarrones blancos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	198,680.00	197,686.20	197,686.20	197,686.20	197,686.20	197,686.20	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685129	Cbt, CBT No. 5, 120 butacas, 4 escritorios, 4 pintarrones	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	151,200.00	150,636.40	150,636.40	150,636.40	150,636.40	150,636.40	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685130	Cbt, CBT No. 6, 80 butacas, 2 escritorios, 2 pintarrones	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	94,640.00	94,278.20	94,278.20	94,278.20	94,278.20	94,278.20	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685132	Cbt, CBT No. 7, 160 butacas, 4 escritorios, 4 pintarrones	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	189,280.00	188,882.80	188,882.80	188,882.80	188,882.80	188,882.80	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685135	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 358, 200 butacas, 5 escritorios, 3 pizarrones	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	228,100.00	227,655.00	227,655.00	227,655.00	227,655.00	227,655.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685137	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 360, 200 butacas, 5 escritorios, 3 pizarrones	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	228,100.00	227,655.00	227,655.00	227,655.00	227,655.00	227,655.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685138	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 361, 120 butacas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	114,250.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685139	Prepa, Preparatoria Oficial Núm. 362 , 120 butacas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	114,250.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685141	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 247, 100 butacas, 6 escritorios, 6 pizarrones	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	150,700.00	150,410.00	150,410.00	150,410.00	150,410.00	150,410.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685142	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 355, 150 butacas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	142,800.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685144	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Tejupilco, 150 butacas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	142,800.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,490.19	142,490.19	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685145	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 117, 200 butacas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	190,400.00	189,600.00	189,600.00	189,600.00	189,600.00	189,600.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685147	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Santa Ana Zicatecoyan, 150 butacas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	142,800.00	142,200.00	142,200.00	142,200.00	142,200.00	142,200.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685151	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 311, 100 butacas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	95,200.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685153	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 210, 50 butacas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	47,600.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685154	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 110, 100 butacas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	95,200.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685158	Cbt, Cbt No. 2 Villa de Allende, 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	49,100.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685160	Cbt, C.B.T. Huemac , 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	49,100.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685163	Cbt, Cbt Villa Victoria, 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	49,100.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685167	Prepa, Preparatoria Oficial No. 208, Terminación de mantenimiento general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	597,680.00	597,680.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685168	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 128, Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas U-1C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,730,000.00	1,719,139.05	1,719,139.05	1,719,139.05	1,719,139.04	1,719,139.04	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685174	Cecytem, Cecytem Plantel Villa del Carbón, Terminación de la construcción de administración, biblioteca, servicio medico, orientacion vocacional, escaleras, cancha de usos múltiples y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,187,007.63	1,187,004.08	1,187,004.08	1,187,004.08	1,179,418.84	1,179,418.84	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401685117	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	721,458.58	721,458.58	721,458.58	721,458.58	709,409.47	709,409.47	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401685119	Jn, Jean Piaget, Rehabilitación de plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	2,000,000.00	1,999,073.37	1,999,073.37	1,999,073.37	1,993,554.40	1,993,554.40	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX190401685120	Jn, Gabilondo Soler, Rehabilitación de plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	199,204.02	199,204.02	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685122	Cbt, CBT Sor Juana Inés de la Cruz, 100 Butacas escolares	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	95,200.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685123	Prepa, Preparatoria Oficial No. 278, Mobiliario para cuatro aulas (sillas universitarias, sillas para maestro, mesas para maestro y pizarrones blancos)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	236,000.00	233,196.00	233,196.00	233,196.00	233,196.00	233,196.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685124	Cbt, CBT Calmecac, 100 Pupitres	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	95,200.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685126	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 57, 300 Butacas y 15 escritorios para maestros	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	360,255.00	358,941.60	358,941.60	358,941.60	358,941.60	358,941.60	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685128	Cbt, CBT No. 4, 160 butacas, 4 escritorios, 4 pintarrones	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	189,280.00	188,556.40	188,556.40	188,556.40	188,556.40	188,556.40	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685131	Prepa, Preparatoria Oficial Anexa a la Normal, 11 escritorios, 5 pizarrones grandes, 3 pizarrones chicos, 6 archiveros y 140 butacas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	265,000.00	249,007.10	249,007.10	249,007.10	249,007.10	249,007.10	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685133	Prepa, Preparatoria Oficial Anexa a la Normal No. 1, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	627,755.81	627,755.81	627,755.81	627,755.81	625,435.81	625,435.81	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685134	Prepa, Preparatoria 229 , Terminación de laboratorio de cómputo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	392,734.20	392,734.20	392,734.20	392,734.20	390,414.21	390,414.21	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685136	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 359, 201 butacas, 5 escritorios, 3 pizarrones	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	229,050.00	228,605.00	228,605.00	228,605.00	228,605.00	228,605.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685140	Prepa, Preparatoria Oficial Núm. 363, 120 butacas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	114,250.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685143	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 167, 150 butacas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	142,800.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685146	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 200, 200 butacas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	190,400.00	189,600.00	189,600.00	189,600.00	189,600.00	189,600.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685148	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 138, 50 butacas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	47,600.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685149	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 304, 50 butacas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	47,600.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685161	Cbt, Cbt Amanalco de Becerra, 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	49,100.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685162	Cbt, Cbt Villa de Allende, 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	49,100.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685164	Cbt, Cbt Valle de Bravo, 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	49,100.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685165	Cbt, Cbt No. 2 Valle de Bravo, 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	49,100.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,818.98	48,818.98	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685166	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 244, Rehabilitación de plantel, 100 sillas tipo universitario, 10 mesas para maestro	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,144,970.00	1,143,689.85	1,143,689.85	1,143,689.85	1,143,689.84	1,143,689.84	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685172	Cbt, CBT No. Jilotepec, Construcción de techumbre y obra complementaria	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,347,800.00	1,318,417.42	1,318,417.42	1,318,417.42	1,317,383.66	1,317,383.66	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190401685173	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 266, Rehabilitación y mantenimiento de aulas existentes y construcción de un módulo de sanitarios tipo regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-06-2019	06-06-2020	1,710,007.16	1,707,549.86	1,707,549.86	1,707,549.86	1,707,549.85	1,707,549.85	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201708630	Almoloya de Juárez, No. 0730 Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación de núcleo sanitario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la infraestructura F?sica Educativa	100	23-04-2019	21-12-2019	697,099.00	697,099.00	697,099.00	697,099.00	692,867.10	692,867.10	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201708631	Almoloya de Juárez, No. 0066 Lic. Gabriel Ramos Millán, Rehabilitación de núcleo sanitario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	23-04-2019	21-12-2019	764,882.00	764,882.00	764,882.00	764,882.00	757,961.14	757,961.14	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201708634	Amatepec, Octavio Paz, Terminación de construcción de sanitario, un aula, techumbre y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	23-04-2019	21-12-2019	145,730.00	145,730.00	145,730.00	145,730.00	144,782.49	144,782.49	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201708635	Tultitlán, José Vasconcelos, Rehabilitación y construcción de muro de acometida	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	23-04-2019	21-12-2019	317,227.00	317,227.00	317,227.00	317,227.00	317,224.20	317,224.20	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201708627	Temamatla, Pablo González Casanova, Sustitución de 4 aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	23-04-2019	21-12-2019	2,179,454.68	2,179,454.68	2,179,454.68	2,179,454.68	2,094,992.71	2,094,992.71	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201708629	Almoloya de Juárez, Heriberto Enriquez Rodríguez, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	100	23-04-2019	21-12-2019	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	659,999.99	659,999.99	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789907	Jn, Isabel de Castilla, Suministro e instalación de subestación eléctrica y obra inducida	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	799,955.22	799,955.22	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789908	Prim, Miguel Hidalgo, Construcción de un aula y rehabilitación de servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	830,000.00	830,000.00	830,000.00	830,000.00	829,629.92	829,629.92	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789921	Jn, Laura Méndez de Cuenca, Sustitución de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	773,000.00	773,000.00	773,000.00	773,000.00	726,399.58	726,399.58	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789922	Secg, Sec Gral 049 Justo Sierra Méndez, Segunda etapa de sustitución de edificio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	4,720,000.00	4,720,000.00	4,720,000.00	4,720,000.00	4,713,990.79	4,713,990.79	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789933	Prim, Andrés Quintana Roo, Sustitución de 6 aulas, dirección, sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	4,827,436.09	4,827,436.09	4,827,436.09	4,827,436.09	4,827,436.05	4,827,436.05	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789953	Prepa, Preparatoria Oficial 273, Segunda etapa construcción de un aula U1C y construcción de módulo sanitario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	963,940.76	963,940.76	963,940.76	963,940.76	963,931.70	963,931.70	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789964	Cbt, Ing. Esteban Calderón Alcaraz, 50 Sillas universitarias, 2 mesas, 2 sillas para maestros y 2 pintarrones	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	67,689.64	67,689.64	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789966	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 77, Construcción de un aula en estructura regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	591,811.84	591,811.84	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789967	Prepa, Preparatoria Oficial No. 343, Un Aula tipo regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	481,337.71	481,337.71	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789968	Prepa, Preparatoria Oficial No. 279, Un Aula tipo regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	495,091.81	495,091.81	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789969	Prepa, Preparatoria Oficial No. 265, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	330,019.82	330,019.82	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789970	Prepa, Preparatoria Oficial No. 115, Un cubo de escaleras	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,150,571.59	1,150,571.59	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789971	Prepa, Preparatoria Oficial N° 142, Terminación de rehabilitación de aulas, módulos sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	371,456.00	371,456.00	371,456.00	371,456.00	371,455.81	371,455.81	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789972	Prepa, Preparatoria Oficial N. 215, Terminación de la construcción de archotecho y obra complementaria	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	21,169.77	21,169.77	21,169.77	21,169.77	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789973	Construcción y rehabilitación de varios planteles de nivel Superior, Fondo de Aportaciones Múltiples (2015-2040) Nivel Superior, Recursos Remanentes (Octubre-Diciembre 2017) (Obra Nueva),	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	279,938.98	279,938.98	279,938.98	279,938.98	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789974	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Segunda etapa de la construcción de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda perimetral y cisterna.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	3,626,730.71	3,626,730.71	3,626,730.71	3,626,730.71	3,626,386.87	3,626,386.87	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789975	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Terminación de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda perimetral y cisterna.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	3,408,300.88	3,408,300.88	3,408,300.88	3,408,300.88	3,408,024.09	3,408,024.09	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789981	Univ, Universidad Digital del Estado de México, Segunda etapa de la construcción de la Universidad Digital	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,742,741.37	1,742,741.37	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789982	Normal, Normal Para Profesores, Rehabilitación de obra exterior y jardineras	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,391,447.43	1,391,447.43	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789983	Univ, Universidad Digital del Estado de México, Segunda etapa de la construcción del edificio y electrificación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	6,159,000.00	6,159,000.00	6,159,000.00	6,159,000.00	6,153,765.34	6,153,765.34	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789984	Univ, Universidad Digital del Estado de México, Segunda etapa de la construcción de la universidad, barda perimetral y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,196,942.88	1,196,942.88	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789985	Univ, Universidad Politécnica de Atlacomulco, Construcción de un laboratorio pesado	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	844,761.70	844,761.70	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789986	Univ, Universidad Mexiquense del Bicentenario , Colocación y suministro de biodigestor y cisterna	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	988,284.41	988,284.41	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789988	Normal, Normal No. 3 de Toluca, Rehabilitación del plantel y equipamiento	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	4,240,000.00	4,240,000.00	4,240,000.00	4,240,000.00	3,989,309.34	3,989,309.34	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789989	Normal, Normal de Educación Física Gral. Ignacio M. Beteta , Trabajos de pintura y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	549,906.53	549,906.53	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789997	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Segunda etapa de la construcción de la unidad académica de la UDEM en amecameca	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	484,000.00	484,000.00	484,000.00	484,000.00	481,199.32	481,199.32	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790019	Univ, Universidad Tecnológica de Zinacantan, Conclusión de la terminación de la primera etapa de la instalación de energía solar	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,530,000.00	2,530,000.00	2,530,000.00	2,530,000.00	2,519,817.85	2,519,817.85	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790020	Normal, Normal de Tecámac, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,451,140.59	1,451,140.59	1,451,140.59	1,451,140.59	1,446,473.82	1,446,473.82	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790021	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores, Segunda etapa de la construcción de un centro de formación de ingeniería avanzada en aeronáutica para el fortalecimiento de las capacidades en infraestructura para el conocimiento científico y tecnológico y trabajos de electrificación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	7,750,000.00	7,750,000.00	7,750,000.00	7,750,000.00	6,149,537.00	6,149,537.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790022	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, Tercera etapa de construcción de edificio de la unidad académica departamental	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	748,824.25	748,824.25	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790023	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores, Segunda etapa de construcción de 3 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	891,059.03	891,059.03	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790024	Univ, Universidad Politécnica, Segunda etapa para la construcción de un laboratorio pesado	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	3,773,236.78	3,773,236.78	3,773,236.78	3,773,236.78	3,770,019.43	3,770,019.43	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790025	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Terminación de la construcción de la Universidad Digital	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,891,168.57	1,891,168.57	1,891,168.57	1,891,168.57	1,412,754.75	1,412,754.75	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790026	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores, Obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	3,059,853.25	3,059,853.25	3,059,853.25	3,059,853.25	3,055,148.95	3,055,148.95	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790027	Univ, Universidad Politécnica del Valle de Toluca, Tercera etapa de construcción de estacionamiento	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,216,996.34	1,216,996.34	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790033	Univ, Universidad Pedagógica Nacional Unidad 153 Ecatepec, Sustitución de edificio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790034	Univ, Universidad Politécnica, AGM-213, Terminación de la construcción de unidad de docencia 1	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,793,481.62	1,793,481.62	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790035	I.Tec, Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, Terminación de la construcción de un laboratorio de cómputo de dos niveles	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,140,822.00	2,140,822.00	2,140,822.00	2,140,822.00	1,587,183.48	1,587,183.48	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790036	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo, Desmantelamiento y traslado de aulas provisionales móviles	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	141,577.26	141,577.26	141,577.26	141,577.26	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790039	Prepa, Preparatoria Oficial Núm. 82 José Revueltas, Rehabilitación de plantel y techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,875,000.00	2,875,000.00	2,875,000.00	2,875,000.00	2,847,310.54	2,847,310.54	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790040	Cobaem, COBAEM Plantel 58, Terminación de la construcción de la red eléctrica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	569,692.50	569,692.50	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790041	Cbt, CBT. No. 2 Guillermo González C., Sustitución de barda perimetral y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	239,964.33	239,964.33	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790046	Cbt, CBT Capulhuac, Terminación de construcción de 6 aulas U-1C, un módulo sanitario, laboratorio de usos múltiples, taller de cómputo y área administrativa	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,796,264.08	1,796,264.08	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790047	Cobaem, COBAEM Plantel No. 62 Melchor Ocampo, Obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,240,403.50	1,240,403.50	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790048	Cecytem, CECYTEM Plantel Nicolás Romero II, Terminación de construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	841,215.50	841,215.50	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790051	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 54, Segunda etapa de construcciones de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	199,439.20	199,439.20	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790107	Prim, Aquiles Serdan, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	575,000.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00	574,999.98	574,999.98	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790108	Jn, Lorenzo Filho, Segunda etapa de construcción de servicios sanitarios y reacondicionamiento de plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	287,500.00	287,500.00	287,500.00	287,500.00	287,496.03	287,496.03	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790109	Stec, ESTIC No. 25 Sor Juana Inés de la Cruz, Obra civil para la subestación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	59,622.98	59,622.98	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790110	Cam, No. 36 Melanie Klein, Conclusión de la construcción del edificio "A" que consta de: administración y diagnóstico, aula de estimulación temprana, computación, cooperativa, intendencia, ludoteca, servicios sanitarios. Edificio "B" que consta de: 6 aulas para primaria	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,711,827.43	2,711,827.43	2,711,827.43	2,711,827.43	2,711,445.53	2,711,445.53	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790111	Cam, CAM No. 60, Terminación de la construcción de 3 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	170,260.00	170,260.00	170,260.00	170,260.00	170,203.32	170,203.32	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790112	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción de aula de cómputo U-1C e impermeabilización en edificios C y D	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,167,705.82	2,167,705.82	2,167,705.82	2,167,705.82	2,163,541.04	2,163,541.04	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790113	Prim, Tierra y Libertad, Segunda etapa de sustitución de aulas, obra exterior, traslado y montaje de aulas provisionales	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	749,763.96	749,763.96	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790114	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	948,423.12	948,423.12	948,423.12	948,423.12	948,423.11	948,423.11	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790130	Stec, Ricardo Flores Magón, Construcción de aula de cómputo, módulo sanitario en estructura regional, rehabilitación del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	3,198,775.37	3,198,775.37	3,198,775.37	3,198,775.37	3,198,775.36	3,198,775.36	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790169	Prim, Dr. Gustavo Baz, Sustitución de barda perimetral y rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,098,832.58	1,098,832.58	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790170	Prim, Netzahualcóyotl, Sustitución de barda perimetral y rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	949,852.99	949,852.99	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790181	Secg, Lic. Benito Juárez, Segunda etapa de sustitución de edificio y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,171,645.00	2,171,645.00	2,171,645.00	2,171,645.00	2,168,081.03	2,168,081.03	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789950	Cobaem, COBAEM 44 Tlalmanalco, Segunda etapa de la terminación de 3 aulas en P.A., LUM, taller de cómputo en P.A., administración en P.A., salas de maestros en P.A., cancha de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,061,285.13	1,061,285.13	1,061,285.13	1,061,285.13	1,057,452.70	1,057,452.70	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789951	Prepa, Preparatoria Oficial 3 , Segunda etapa construcción de un aula didáctica U2C y construcción de un módulo de servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	111,339.52	111,339.52	111,339.52	111,339.52	110,130.64	110,130.64	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789954	Prepa, Preparatoria Oficial 230, Segunda etapa de la construcción de dos aulas U1C y construcción de módulo santario U1C y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,530,770.88	1,530,770.88	1,530,770.88	1,530,770.88	1,520,613.24	1,520,613.24	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789955	Prepa, Preparatoria Oficial 89, Segunda etapa de la construcción de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	196,921.75	196,921.75	196,921.75	196,921.75	173,699.11	173,699.11	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789956	Conalep, CONALEP Temoaya II, Segunda etapa de la construcción de dos aulas de 2.5 EE tipo U2C y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,343,772.37	1,343,772.37	1,343,772.37	1,343,772.37	1,342,240.92	1,342,240.92	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790005	Univ, Universidad Politécnica, Terminación de la construcción de un laboratorio pesado (andador, patio de maniobra, vialidad y pozo de absorción)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	849,202.20	849,202.20	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790006	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores, Terminación construcción de un edificio de centro de información	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	699,823.25	699,823.25	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790007	Normal, Escuela Normal para Profesores, Equipamiento de cocina, escalera de mármol, red eléctrica, jardinería y limpieza en la cafetería	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,698,383.96	1,698,383.96	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790008	Univ, Universidad Digital del Estado de México, Terminación de la construcción del edificio y electrificación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	1,701,030.65	1,701,030.65	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790009	Univ, Universidad Estatal del Valle de Toluca, Extensión Amanalco, AGM-0048, Terminación de la construcción de la unidad de estudios superiores	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,299,849.61	1,299,849.61	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790010	Univ, Unidad Académica de la Universidad, Terminación de construcción de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda perimetral y cisterna	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,498,398.18	1,498,398.18	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790011	Ues, UES de Xalatlaco, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,298,838.04	1,298,838.04	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790012	Univ, Universidad Politécnica de Chimalhuacán, Cuarta etapa de la construcción de una unidad de docencia I AGM 2013	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,072,748.68	9,072,748.68	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790037	Univ, Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, Terminación de construcción de la unidad de docencia de 2 niveles (incluye obras exteriores e instalaciones necesarias para su óptimo funcionamiento)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	3,038,334.73	3,038,334.73	3,038,334.73	3,038,334.73	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790042	Prepa, Preparatoria 162, Terminación de la construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	880,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790043	Prepa, Preparatoria Oficial No. 292, Segunda etapa de construcción de 3 aulas didácticas U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,139,825.93	2,139,825.93	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790044	Conalep, Conalep Plantel Naucalpan I No 187, Segunda etapa de rehabilitación del laboratorio multidisciplinario, remodelación de 1 módulo sanitario.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	699,999.96	699,999.96	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790057	Cobaem, COBAEM No. 67 Aculco, Segunda etapa de construcción de 3 aulas de 3EE, U-1C, construcción de una área administrativa de 5 EE, U-1C.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	798,680.55	798,680.55	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790061	Cecytem, CECYTEM Plantel Jilotepec, Trabajos de rehabilitación y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	172,500.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790062	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 339, Segunda etapa de la rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	680,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	627,113.50	627,113.50	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790063	Cobaem, COBAEM 15, Nicolás Romero, Segunda etapa de cancha deportiva	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	928,524.49	928,524.49	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790064	Prepa, Preparatoria Oficial 348, Primera etapa de construcción de 3 aulas U2C en cajón, módulo de sanitarios y dirección provisional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	5,750,000.00	5,750,000.00	5,750,000.00	5,750,000.00	5,735,630.90	5,735,630.90	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789909	Secg, Simón Bolívar, Segunda etapa de la reconstrucción del edificio de 11 aulas y núcleo sanitario en estructura U2C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	6,198,100.00	6,198,100.00	6,198,100.00	6,198,100.00	6,198,063.95	6,198,063.95	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789910	Stec, Estic 56 José Antonio Torres , Electrificación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,270,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00	1,267,317.77	1,267,317.77	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789911	Prim, Nueva Escocia, Tercera etapa de la construcción del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,896,017.73	4,896,017.73	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789912	Secg, Francisco Montes de Oca, Segunda etapa de la construcción de 3 aulas U1C, un módulo sanitario U1C, un aula, biblioteca, taller de cómputo y 1 laboratorio multidisciplinario.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	6,150,000.00	6,150,000.00	6,150,000.00	6,150,000.00	6,148,880.65	6,148,880.65	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789913	Secg, Secundaria No. 0247 Plan de Ayala, Sustitución de aulas (segunda etapa)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	5,404,123.19	5,404,123.19	5,404,123.19	5,404,123.19	5,400,868.32	5,400,868.32	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789915	Prim, Profra. Trinidad Medero Salazar, Rehabilitación de aulas y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	820,000.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00	819,697.04	819,697.04	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789918	Prim, Diego Rivera, Impermeabilización y pintura	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	719,998.27	719,998.27	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789919	Prim, Carlos Hank González, Sustitución de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,097,674.39	1,097,674.39	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789920	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,559,565.54	1,559,565.54	1,559,565.54	1,559,565.54	1,555,045.85	1,555,045.85	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789923	Prim, Francisco I. Madero, Sustitución de 1 aula (sin mobiliario) y rehabilitación (primera etapa)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	922,000.00	922,000.00	922,000.00	922,000.00	921,999.98	921,999.98	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789924	Secg, Sec Of. 0016 Juan José de los Reyes El Pipila, Rehabilitación de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	560,000.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	559,237.84	559,237.84	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789925	Jn, Isidro Fabela, Rehabilitación de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	474,856.17	474,856.17	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789926	Prim, Profr. Rafael Ramírez Castañeda, Tercera etapa de escalera de emergencia	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	86,524.72	86,524.72	86,524.72	86,524.72	84,649.00	84,649.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789928	Prim, Acamapichtli, Segunda etapa de sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	998,053.38	998,053.38	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789929	Jn, Fernando Montes de Oca A E P, Colocación de entortado en losa de azoteas, sustitución de aplanados, aplicación de pintura en plafones, así como la impermeabilización en edificio "A"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	99,018.15	99,018.15	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789930	Secg, Sec Gral 0928 Gral. Emiliano Zapata, Segunda etapa de construcción de edificio U2C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	3,614,421.55	3,614,421.55	3,614,421.55	3,614,421.55	3,599,982.76	3,599,982.76	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789931	Cam, N° 24 Dr Guillermo Coronado, Entortado en el edificio "A" impermeable prefabricado en losa de azotea previo retiro de 4.00mm. de espesor en el edificio "A, B, C y D" de aproximadamente 600 m2, así como la sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	335,500.00	335,500.00	335,500.00	335,500.00	323,801.51	323,801.51	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789935	Cam, CAM No. 62, Segunda etapa de conclusión del plantel y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,080,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00	2,080,000.00	2,079,973.62	2,079,973.62	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789936	Secg, Secundaria General No. 1100 Forjadores de la Patria, Mobiliario y equipo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	470,420.38	470,420.38	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789938	Prepa, Preparatoria No. 27, Segunda etapa de la sustitución y reubicación de 2 espacios adosados (ampliación de biblioteca y sala de música) por daños en muros por sismo y asentamientos y sustitución de firmes en el laboratorio de usos múltiples por agrietamientos y desniveles severos.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	249,449.73	249,449.73	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789939	Cecytem, CECYTEM Plantel Villa del Carbón, Obra complementaria para la construcción de aula didáctica de 2.5 EE. aula didáctica de 2 EE. taller de cómputo, módulo sanitario, escalera, cancha de usos múltiples, cisterna, cubo de tinacos, obra exterior, aula 2.0 EE.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,799,565.70	1,799,565.70	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789940	Prepa, Preparatoria Oficial, AGM-0027, Equipamiento y Suministro de energía eléctrica.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	813,275.79	813,275.79	813,275.79	813,275.79	785,560.53	785,560.53	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789941	Prepa, Preparatoria Oficial No. 57, Segunda etapa de la construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	359,000.00	359,000.00	359,000.00	359,000.00	346,258.23	346,258.23	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789942	Prepa, Preparatoria No. 282, Obras complementarias para la construcción de laboratorio de cómputo, suministro y colocación de subestación eléctrica.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,688,970.36	2,688,970.36	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790073	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico No. 1 Adolfo López Mateos, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,914,660.89	2,914,660.89	2,914,660.89	2,914,660.89	2,901,907.56	2,901,907.56	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790074	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico No. 3, Construcción de cisterna 10 m3	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	104,590.20	104,590.20	104,590.20	104,590.20	103,544.29	103,544.29	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790075	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico Temascaltepec, Construcción de un laboratorio de cómputo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,992,837.87	2,992,837.87	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790081	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Santa Ana Ziccatecoyan, Construcción de 4 aulas U-1C, cerca perimetral, plaza cívica y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790083	Cobaem, COBAEM Plantel 24 Chimalhuacán II, Construcción de un aula de 3E U-1C y un núcleo sanitario de 3E U-1C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	1,924,498.04	1,924,498.04	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790084	Cbt, CBT No. 2 Amecameca, Construcción de laboratorio y equipamiento	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	542,929.76	542,929.76	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790085	Telebach, Telebachilleratos, 57 Pintarrones, 57 escritorios, 57 sillas para maestro y 624 butacas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,172,500.00	1,172,500.00	1,172,500.00	1,172,500.00	1,171,602.00	1,171,602.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790086	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 62 Melchor Ocampo, Construcción y equipamiento de un laboratorio de usos múltiples de 5 E U2-C, un taller de cómputo de 5 E U2-C, escalera y obra exterior.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	6,200,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	3,618,731.79	3,618,731.79	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790087	Emsad, Centro de Educación Media Superior a Distancia 22 Enthavi, Construcción de un laboratorio de usos múltiples de 5 E U1-C y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790088	Prepa, Preparatoria No. 186, Construcción y equipamiento de 1 Aula U-1C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,104,000.00	1,104,000.00	1,104,000.00	1,104,000.00	898,494.12	898,494.12	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790089	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 307, Construcción de barda (160mts.)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	910,000.00	910,000.00	910,000.00	910,000.00	272,731.20	272,731.20	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790090	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico de Chiconcuac, Terminación de la construcción de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	665,000.00	665,000.00	665,000.00	665,000.00	634,487.66	634,487.66	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790091	Prepa, Pre. Of. N. 239 Humberto Gutiérrez Corona, Terminación de la construcción de 1 aula U2C y obra complementaria	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	544,910.19	544,910.19	544,910.19	544,910.19	533,287.90	533,287.90	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790092	Prepa, Preparatoria Oficial N. 352 Dr. Manuel Celis Ponce, Construcción de módulo sanitario y obra complementaria	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	544,227.73	544,227.73	544,227.73	544,227.73	480,537.67	480,537.67	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790093	Prepa, Preparatoria Oficial Num. 29, Equipamiento de Laboratorio de Ciencias	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	664,000.00	664,000.00	664,000.00	664,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790095	Jn, Escuela Preescolar Indígena, Emiliano Zapata, Construcción de un aula y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,296,277.36	2,296,277.36	2,296,277.36	2,296,277.36	2,296,039.52	2,296,039.52	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790096	Jn, Manuel Cervantes Imaz, Segunda etapa de rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	99,169.27	99,169.27	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790097	Prim, Centro Educativo Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	846,800.00	846,800.00	846,800.00	846,800.00	846,674.84	846,674.84	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790098	Prim, Héroes de la Independencia, Segunda etapa de sustitución aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,547,747.08	2,547,747.08	2,547,747.08	2,547,747.08	2,547,742.86	2,547,742.86	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790099	Prim, Benemérito de las Américas, Segunda etapa de rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	141,105.18	141,105.18	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790100	Prim, Profa. Macedonia Balbuena, Impermeabilización de edificios D, E, F, G Y H, rehabilitación de edificios D, E, F, G Y H y aplicación de pintura en edificios A, B, Y C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,759,908.31	2,759,908.31	2,759,908.31	2,759,908.31	2,753,779.33	2,753,779.33	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790101	Varios, Varios Planteles, Desmontaje, traslado y montaje de aulas provisionales	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,178,571.55	1,178,571.55	1,178,571.55	1,178,571.55	1,176,466.97	1,176,466.97	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790102	Secg, Lic. Benito Juárez, Sustitución de edificio y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	5,327,330.75	5,327,330.75	5,327,330.75	5,327,330.75	5,322,740.59	5,322,740.59	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790103	Prim, Niños Héroes, Sustitución de 8 aulas didácticas y 2 aulas de cómputo, núcleo sanitario, barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,998,479.09	2,998,479.09	2,998,479.09	2,998,479.09	2,988,842.23	2,988,842.23	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790104	Prim, Generalísimo Morelos, Terminación de la construcción de 22 aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,991,204.80	1,991,204.80	1,991,204.80	1,991,204.80	1,991,066.95	1,991,066.95	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790105	Prim, 20 de Noviembre, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,864,495.09	2,864,495.09	2,864,495.09	2,864,495.09	2,861,158.13	2,861,158.13	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790106	Ceaja, Lic. Isidro Fabela, Terminación de construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	56,951.64	56,951.64	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790116	Secg, No. 218 General Lázaro Cárdenas, Segunda etapa de barda perimetral y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	194,620.31	194,620.31	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790121	Prim, 15 de Septiembre, Terminación de comedor, sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,062,920.17	2,062,920.17	2,062,920.17	2,062,920.17	2,062,920.16	2,062,920.16	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790122	Jn, Andrés Molina Enríquez, Sustitución de 3 aulas de lámina y primera etapa de barda perimetral.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,198,221.70	2,198,221.70	2,198,221.70	2,198,221.70	1,350,004.88	1,350,004.88	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790123	Secg, David Alfaro Siqueiros, Rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,489,042.22	2,489,042.22	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790124	Secg, Serapio Rendón Alcocer, Rehabilitación de plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,399,330.00	2,399,330.00	2,399,330.00	2,399,330.00	2,386,330.19	2,386,330.19	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790125	Prim, Centenario, Impermeabilización	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	460,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	458,687.03	458,687.03	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790126	Prim, Venustiano Carranza, Sustitución de 2 aulas y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,398,181.44	2,398,181.44	2,398,181.44	2,398,181.44	2,398,180.81	2,398,180.81	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790128	Secg, No. 091 Gustavo A. Vicencio, Construcción de barda perimetral, techumbre y construcción de plaza cívica y andadores.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,992,165.46	2,992,165.46	2,992,165.46	2,992,165.46	2,992,165.44	2,992,165.44	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790131	Prim, Francisco I. Madero, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,003,594.01	1,003,594.01	1,003,594.01	1,003,594.01	1,003,594.00	1,003,594.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790132	Stec, Vicente Suárez, Segunda etapa de construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	918,837.26	918,837.26	918,837.26	918,837.26	880,224.91	880,224.91	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790139	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790140	Secg, Ofic. No. 0634 Thales de Mileto, Construcción de 723 m2 de entortado y colocación de impermeabilizante en edificios "A, B, F Y G"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	351,517.24	351,517.24	351,517.24	351,517.24	105,455.17	105,455.17	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790141	Secg, Manuel Esquivel Duran, Terminación de la construcción de un aula, taller de cómputo, taller de dibujo técnico, área administrativa	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	486,786.00	486,786.00	486,786.00	486,786.00	469,496.04	469,496.04	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790149	Varios, Varias, Equipamiento de planteles varios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	115,893.16	115,893.16	115,893.16	115,893.16	115,893.12	115,893.12	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790150	Prim, 16 de Septiembre, Construcción de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,298,546.23	1,298,546.23	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790152	Jn, Rosario Castellanos, Reparación de barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	351,000.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00	340,469.92	340,469.92	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790153	Prim, Vicente Guerrero, Sustitución de edificio E y 6 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790154	Prim, Ford No. 76 Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de aula de medios, biblioteca y bodega	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	580,550.76	580,550.76	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790155	Varios, Varios Planteles, Desmontaje, traslado y montaje de aulas provisionales	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	910,000.00	910,000.00	910,000.00	910,000.00	908,818.97	908,818.97	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790156	Jn, Emilio Salgari, Primera etapa de sustitución de módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	358,157.18	358,157.18	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790157	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Primera etapa de sustitución de módulo de escaleras	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	999,656.80	999,656.80	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790158	Jn, María Luisa Pizarro de Loera, Rehabilitación de 3 aulas y reestructuración de edificio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,952.79	1,999,952.79	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790159	Jn, Libertad, Construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	570,000.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00	496,391.38	496,391.38	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790160	Prim, Jacinto Canek, Construcción de dos aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	1,126,875.98	1,126,875.98	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790161	Secg, Secundaria General No. 200, Profesor Roberto Ruiz, Construcción de auditorio estructura U-1C, de 11 E.E. y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	6,200,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	6,186,460.19	6,186,460.19	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790162	Prim, Ignacio Zaragoza, Terminación de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	830,000.00	830,000.00	830,000.00	830,000.00	828,770.03	828,770.03	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790163	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Segunda etapa de sustitución de 4 aulas y sustitución de muro perimetral.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	885,500.00	885,500.00	885,500.00	885,500.00	884,810.94	884,810.94	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790164	Cam, Centro De Atención Múltiple, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	760,000.00	760,000.00	760,000.00	760,000.00	759,999.99	759,999.99	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790165	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Trabajos de pintura, instalación eléctrica y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	699,999.74	699,999.74	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790173	Jn, Rosaura Zapata, Segunda etapa de rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,477,121.38	1,477,121.38	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790174	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación del plantel, mantenimiento a módulos sanitarios e impermeabilización	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	698,588.45	698,588.45	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790177	Epa, Educación para Adultos Josefa Ortiz de Domínguez, Segunda etapa de rehabilitación de aulas, construcción de barda perimetral y techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,072,999.51	1,072,999.51	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790180	Prim, Lic. Andrés Molina Enríquez , Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	297,904.84	297,904.84	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790204	Secg. Ofic. No. 0200 Profr. Roberto Ruiz Llanos, Construcción de plancha de concreto para laboratorio solar de aprendizaje DELL, módulo sanitario, obra exterior y barda con malla y acceso	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	710,000.00	710,000.00	710,000.00	710,000.00	213,000.00	213,000.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789914	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación de aulas, espacios múltiples y sanitarios.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,984,421.12	1,984,421.12	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789916	Prim, Gustavo Díaz Ordaz, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	479,909.75	479,909.75	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789917	Prim, Tierra y Lbertad, Primera etapa de sustitución de 13 aulas, módulo de escalera y módulo de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	8,200,000.00	8,200,000.00	8,200,000.00	8,200,000.00	8,188,076.73	8,188,076.73	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789927	Secg. Oficial N° 0521 Rey Nezahualcóyotl, Sustitución de 25.00 mts de barda perimetral e impermeabilización	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	331,638.13	331,638.13	331,638.13	331,638.13	99,491.44	99,491.44	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789932	Secg, N° 0120 Lic. León Guzmán, Entortado en el edificio "B y D", impermeable prefabricado en losa de azotea previo retiro de 4.00mm de espesor en el edificio "A, B, D, F y H" de aproximadamente 580 m2.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	198,578.94	198,578.94	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301789934	Prim, Primaria Lázaro Cárdenas, Segunda etapa de la sustitución de 3 aulas y módulo de servicios sanitarios. 3 Aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,227,000.00	2,227,000.00	2,227,000.00	2,227,000.00	2,226,767.66	2,226,767.66	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789943	Cbtis, Cbtis No. 202, Segunda etapa de la construcción de 2 edificios U1C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	4,012,000.00	4,012,000.00	4,012,000.00	4,012,000.00	4,011,976.26	4,011,976.26	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789945	Prepa, Preparatoria Oficial 084, Segunda etapa de la construcción de 4 de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	620,039.42	620,039.42	620,039.42	620,039.42	618,981.90	618,981.90	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789946	Conalep, CONALEP Nezahualcoyotl III, Segunda etapa del mantenimiento de centro de preparación de alimentos y bebidas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	394,000.00	394,000.00	394,000.00	394,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789947	Conalep, CONALEP Nezahualcoyotl II, Segunda etapa del mantenimiento del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	714,000.00	714,000.00	714,000.00	714,000.00	710,106.97	710,106.97	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789948	Conalep, CONALEP Tlalnepantla III, Obras complementarias de la rehabilitación de estacionamiento, acceso del platel, pasillos y andadores y remodelación de un módulo de servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	997,038.00	997,038.00	997,038.00	997,038.00	987,512.05	987,512.05	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789949	Prepa, Preparatoria 26, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,599,529.97	2,599,529.97	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789952	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico, Segunda etapa de la rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	92,353.58	92,353.58	92,353.58	92,353.58	90,643.99	90,643.99	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789957	Prepa, Preparatoria Oficial 175, Pintura, impermeabilizante e instalación eléctrica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	854,276.91	854,276.91	854,276.91	854,276.91	841,873.89	841,873.89	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789958	Prepa, Preparatoria Oficial Num. 50, Segunda etapa de la reconstrucción del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	6,150,000.00	6,150,000.00	6,150,000.00	6,150,000.00	6,133,089.32	6,133,089.32	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789959	Telebach, Telebachillerato Comunitario No. 510, Construcción de plaza cívica y cerco perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	849,023.03	849,023.03	En Ejecución	Validado avances



Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Primer Trimestre 2021



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789961	Cbt, Dr. Carlos Sosa Moss, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,399,816.42	1,399,816.42	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789962	Cbt, CBT Steve Jobs , Segunda etapa de reconstrucción del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,994,489.08	3,994,489.08	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789963	Telebach, Telebachillerato Comunitario No. 304, Construcción de 2 aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,300,025.00	1,300,025.00	1,300,025.00	1,300,025.00	1,299,869.18	1,299,869.18	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789965	Prepa, Preparatoria Oficial No. 285, 50 butacas, 2 pintarrones y 5 sillas para escritorio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	60,474.60	60,474.60	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789976	Extra, Centro de Actualización del Magisterio en el Estado de México Sede Toluca, Terminación de la construcción de 9 aulas regionales *1 módulo de sanitarios *administración	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	314,486.59	314,486.59	314,486.59	314,486.59	312,292.73	312,292.73	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789977	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores, Terminación de la construcción de una unidad académica de gastronomía	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	3,653,896.16	3,653,896.16	3,653,896.16	3,653,896.16	3,653,475.22	3,653,475.22	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789978	Normal, Normal de Ecatepec, Construcción de 4 aulas, escaleras U2C y rehabilitación general.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	6,150,000.00	6,150,000.00	6,150,000.00	6,150,000.00	6,146,193.53	6,146,193.53	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789980	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco extensión Otumba, Construcción de barda perimetral y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,091,405.87	2,091,405.87	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789987	Univ, Universidad Intercultural del Estado de México, Segunda etapa de la construcción de la clínica de salud intercultural	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,416,903.58	1,416,903.58	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789990	Normal, Normal No. 4, Electrificación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,169,630.68	2,169,630.68	2,169,630.68	2,169,630.68	2,166,961.28	2,166,961.28	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789991	Univ, Universidad Tecnológica de Zinacantepec, Construcción de estacionamiento, plaza civica y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,899,000.00	2,899,000.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789992	Univ, Universidad Mexiquense del Bicentenario , Obras complementarias para la construcción de laboratorio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	543,016.00	543,016.00	543,016.00	543,016.00	539,408.29	539,408.29	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789993	Univ, Universidad Estatal del Valle de Toluca extensión Amanalco, AGM-0048, Obra complementaria para la construcción de una unidad de estudios superiores y equipamiento	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	5,700,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00	5,641,535.65	5,641,535.65	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789994	Univ, Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, Equipamiento especializado	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	3,310,000.00	3,310,000.00	3,310,000.00	3,310,000.00	3,075,318.20	3,075,318.20	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789995	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero, Obra complementaria	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789996	Univ, Universidad Politécnica, Segunda etapa de la construcción de un centro de información y documentación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,999,967.72	5,999,967.72	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789998	Normal, Normal de Coatepec Harinas, Mobiliario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	441,000.00	441,000.00	441,000.00	441,000.00	326,272.04	326,272.04	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proveecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301789999	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores, Terminación de la tercera etapa de la construcción de un centro de formación de ingeniería avanzada en aeronáutica para el fortalecimiento de las capacidades en infraestructura para el conocimiento científico y tecnológico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	610,000.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	609,191.13	609,191.13	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790001	Normal, Normal de Coatepec Harinas, Primera etapa de rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	579,989.63	579,989.63	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790002	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México, Conclusión de obra del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	348,699.07	348,699.07	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790003	Ues, Unidad de Estudios Superiores, Desmontaje, traslado y montaje de 5 aulas y sanitarios provisionales. Construcción de estacionamiento y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,496,359.79	3,496,359.79	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790004	Univ, Universidad Politécnica de Tecámac, Conclusión de la terminación de la construcción de un edificio de docencia de dos niveles	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,099,797.93	1,099,797.93	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790013	Univ, Unidad de Estudios Superiores de Villa Victoria, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	279,010.67	279,010.67	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790014	Normal, Normal de Ecatepec, Terminación de la planta baja	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,795,655.72	1,795,655.72	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790015	Univ, Universidad Digital del Estado de México, Segunda etapa de la construcción de la Universidad Digital	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,391,146.99	4,391,146.99	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790016	Univ, Universidad Digital del Estado de México, Segunda etapa de la construcción de la Universidad Digital	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,285,428.33	4,285,428.33	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790017	Normal, Normal de Tianguistenco, Terminación de rehabilitación de plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	209,605.23	209,605.23	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790018	Normal, Escuela Normal No. 4 de Nezahualcóyotl, Adecuación de red eléctrica en baja tensión y colocación de herrería	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790028	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapalaca, Tercera etapa de la construcción del edificio de vinculación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,056,064.23	5,056,064.23	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790029	Normal, Normal No. 3 de Toluca, Trabajos complementarios de la rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	181,458.23	181,458.23	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790030	Univ, Universidad Mexiquense del Bicentenario Adultos Mayores, Sustitución de loseta y rehabilitación de consultorios en el edificio principal	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	315,759.56	315,759.56	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790031	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Segunda etapa de la construcción de una unidad departamental tipo II	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	2,631,263.55	2,631,263.55	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790032	Extra, Escuela Superior de Bellas Artes de Texcoco Humberto Vidal Mendoza, Terminación de la construcción de instalaciones, aulas, salones de usos múltiples, módulos de escaleras y módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	6,570,843.64	6,570,843.64	6,570,843.64	6,570,843.64	5,520,491.42	5,520,491.42	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790038	Cbt, CBT Chiconcua, Terminación de laboratorio de usos múltiples, un aula y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	1,624,935.81	1,624,935.81	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790049	Cbtis, CBTIS 202, Terminación de rehabilitación de escuela	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,487,220.29	2,487,220.29	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790050	Cecytem, CECYTEM Plantel Nicolás Romero III, AGM-520, Equipamiento y Suministro de energía eléctrica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	149,260.66	149,260.66	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790053	Emsad, EMSAD 14, Terminación de construcción de obra	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	431,051.34	431,051.34	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790055	Prepa, Preparatoria Lerma, Construcción de edificio "B" y obra complementaria	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	7,537,536.79	7,537,536.79	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790056	Prepa, Preparatoria Oficial 326, Segunda etapa de construcción de laboratorio de usos múltiples y sanitarios y cubo de escalera y administración	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	5,330,029.19	5,330,029.19	5,330,029.19	5,330,029.19	5,327,837.18	5,327,837.18	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790058	Prepa, Preparatoria Oficial No. 242, Trabajos complementarios en laboratorio de ciencias	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	172,500.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00	169,122.94	169,122.94	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790059	Conalep, CONALEP Plantel Nezahualcoyotl III, No. 229, Construcción de módulo de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	862,500.00	862,500.00	862,500.00	862,500.00	694,607.89	694,607.89	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790060	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial 221, Construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,538,377.04	1,538,377.04	1,538,377.04	1,538,377.04	1,527,663.58	1,527,663.58	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790065	Prepa, Preparatoria Oficial 342, Primera etapa de construcción de 3 aulas, modulo sanitario y dirección provisional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	4,025,000.00	4,025,000.00	4,025,000.00	4,025,000.00	1,200,085.68	1,200,085.68	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790066	Cbt, CBT Prof. Guillermo Menez Servín, Sustitución de estructura existente, construcción de barda perimetral, colocación de malla ciclónica y obra exterior (andadores, rampas y escaleras) y red eléctrica.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,840,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00	1,074,966.67	1,074,966.67	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790067	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico, Sustitución de techumbre	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,205,852.06	1,205,852.06	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790068	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico Sultepec 1, Construcción de un laboratorio de cómputo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,248,175.87	1,248,175.87	1,248,175.87	1,248,175.87	1,188,098.69	1,188,098.69	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790069	Cecytem, CECYTEM Plantel Temascaltepec, Construcción del muro de contención (70 ml) y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,764,171.73	4,764,171.73	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790070	Cetis, CETIS 94, Rehabilitación general y construcción de barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	791,121.22	791,121.22	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790071	Telebach, Telebachillerato Comunitario Núm. 261, Construcción de 3 aulas, dirección con sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,836,731.49	1,836,731.49	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790072	Emsad, CEMSAD 03, Segunda etapa de rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790076	Cbt, CBT Gabriel V. Alcocer, Construcción y equipamiento de 3 aulas U-2C (planta baja) y 300 butacas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	4,015,728.25	4,015,728.25	4,015,728.25	4,015,728.25	2,935,345.40	2,935,345.40	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790077	Cbt, CBT Calmecac Ixtapan de la Sal, Construcción y equipamiento de un laboratorio de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,383,052.39	2,383,052.39	2,383,052.39	2,383,052.39	2,265,400.30	2,265,400.30	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790078	Prepa, Preparatoria No. 207, Construcción de barda perimetral (422 ml. Aprox.)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,457,047.06	2,457,047.06	2,457,047.06	2,457,047.06	2,457,047.05	2,457,047.05	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790079	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 189, Terminación de 2 Aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	206,607.11	206,607.11	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790080	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 178, Construcción de templete y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	411,761.20	411,761.20	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790082	Cbta, Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Num. 231, Rehabilitación de 2 edificios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,562,418.47	3,562,418.47	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790118	Jn, José María González Arratia, Sustitucion de barda perimetral, plaza civica y rehabilitacion del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,249,842.81	1,249,842.81	1,249,842.81	1,249,842.81	938,031.44	938,031.44	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790119	Prim, Justo Sierra, Construcción de 4 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,635,757.78	1,635,757.78	1,635,757.78	1,635,757.78	1,633,779.54	1,633,779.54	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790120	Secg, Ofic. No. 0234 5 de Febrero, Terminación de construcción de muro de contención, barda perimetral y sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,719,809.97	1,719,809.97	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790127	Prim, Miguel Hidalgo, Sustitución de dos aulas tipo regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,099,456.47	1,099,456.47	1,099,456.47	1,099,456.47	1,099,456.46	1,099,456.46	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790129	Stec, E.S.T.I. No 0043 José Antonio Alzate, Rehabilitación y mantenimiento del edificio general, rehabilitación de laboratorio y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,984,383.54	2,984,383.54	2,984,383.54	2,984,383.54	2,984,383.51	2,984,383.51	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790133	Prim, Lic. Miguel Alemán, Segunda etapa de rehabilitación de aulas, módulo sanitario y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,479,135.65	1,479,135.65	1,479,135.65	1,479,135.65	1,470,126.26	1,470,126.26	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790134	Prim, Justo Sierra, Construcción de 9 aulas, módulo de sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	5,796,266.59	5,796,266.59	5,796,266.59	5,796,266.59	5,793,523.01	5,793,523.01	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790135	Secg, Ofic. No. 0928 Gral. Emiliano Zapata, Tercera etapa de construcción de 14 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	4,410,783.58	4,410,783.58	4,410,783.58	4,410,783.58	4,410,783.57	4,410,783.57	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790136	Jn, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	41,042.46	41,042.46	41,042.46	41,042.46	40,086.99	40,086.99	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790137	Jn, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	295,837.21	295,837.21	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790138	Ei, Inicial Lázaro Cárdenas, Segunda etapa de construcción de un aula y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	460,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	456,186.46	456,186.46	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790142	Stec, Juan Alvarez, Terminación de la construcción de ocho aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	568,784.00	568,784.00	568,784.00	568,784.00	568,138.36	568,138.36	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790143	Jn, Marie Curie, Segunda etapa del mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	100,883.78	100,883.78	100,883.78	100,883.78	99,986.64	99,986.64	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790144	Jn, Prof. Carlos Hank González, Segunda etapa mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	143,847.34	143,847.34	143,847.34	143,847.34	142,822.21	142,822.21	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790146	Prim, Petronilo Monroy, Segunda etapa de la sustitución de dos edificios en estructura regional con 4 y 3 aulas.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,990,340.80	1,990,340.80	1,990,340.80	1,990,340.80	1,176,775.98	1,176,775.98	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790148	Jn, Cuitláhuac, Rehabilitación de dirección y servicios sanitarios en estructura regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	139,403.86	139,403.86	139,403.86	139,403.86	137,973.36	137,973.36	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790166	Prim, Profa. Elisa Estrada Hernández, Trabajos de rehabilitación y cubierta	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	410,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	409,564.08	409,564.08	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790167	Prim, Cuauhtémoc, Sustitución de sala de computo, comedor y aula de danza	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	258,796.07	258,796.07	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790168	Prim, Diego Rivera, Sustitución de comedor, taller de cómputo y administración	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	177,450.13	177,450.13	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790171	Stv, Mariano Azuela, Rehabilitación de 4 espacios aula y sustitución de 221 ml de barda perimetral.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	920,000.00	920,000.00	920,000.00	920,000.00	908,162.95	908,162.95	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790172	Prim, Mariano Riva Palacio, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	762,085.08	762,085.08	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790175	Secg, Profr. Carlos Hank González, Terminación de construcción del laboratorio de ciencias.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	396,921.73	396,921.73	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790176	PrimB, Vicente Guerrero, Sustitución de 3 aulas estructura regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,070,000.00	2,070,000.00	2,070,000.00	2,070,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790178	Prim, Miguel Hidalgo, Mobiliario escolar	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	229,847.00	229,847.00	229,847.00	229,847.00	225,205.66	225,205.66	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790182	Secg, Oficial No 0174 Cristóbal Colón, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	364,831.93	364,831.93	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790185	Prepa, Preparatoria Oficial No. 144, Rehabilitación y construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	688,455.21	688,455.21	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790186	Prepa, Preparatoria Oficial No. 179, Rehabilitación y construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	688,453.41	688,453.41	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790187	Prepa, Preparatoria Oficial No. 337, Construcción de cisterna	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	191,788.82	191,788.82	191,788.82	191,788.82	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790189	Varios, Diversos Planteles, Paquete de equipamiento	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	138,224.44	138,224.44	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790190	Prim, Anselmo Camacho, Rehabilitación de 2 aulas regionales	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	840,186.00	840,186.00	840,186.00	840,186.00	836,780.13	836,780.13	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790191	Jn, José Vasconcelos, Rehabilitación de 2 aulas regionales	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	728,049.00	728,049.00	728,049.00	728,049.00	727,026.37	727,026.37	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790192	Secg. Ofic No 0168 Lic. Juan Fernández Albarrán, Construcción de cubo de escaleras y rehabilitación general de sanitarios ubicados en edificio "A", sustitución de impermeabilizante en edificios "D" y "E"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,294,572.57	1,294,572.57	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790193	Prim, Ciencia y Trabajo, Segunda etapa de sustitución de edificio, construcción de 12 aulas U-2C, servicios sanitarios, dirección y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,841,857.71	2,841,857.71	2,841,857.71	2,841,857.71	2,564,564.62	2,564,564.62	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790194	Prim, Dr. Gustavo Baz, Revisión de salida eléctricas, alineación y balanceo de cargas y sustitución de lámparas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	294,680.08	294,680.08	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790195	Jn, Mariano Matamoros, Complemento de equipamiento	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	37,732.96	37,732.96	37,732.96	37,732.96	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790196	Jn, Netzahualcóyotl, Complemento de equipamiento	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	11,140.06	11,140.06	11,140.06	11,140.06	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790197	Jn, Sebastian Lerdo de Tejada, Complemento de equipamiento	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	22,280.12	22,280.12	22,280.12	22,280.12	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301790198	Prim, José María Morelos, Complemento de equipamiento	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	5,464.76	5,464.76	5,464.76	5,464.76	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790200	Prepa, Preparatoria Oficial 326, Tercera etapa de construcción de laboratorio de usos múltiples, sanitarios, cubo de escalera y administración	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,972,276.01	1,972,276.01	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790201	Conalep, CONALEP Estado de México PlanteI Santiago Tianguistenco, Rehabilitación de 9 aulas, 2 talleres de cómputo, 200 ml de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301790202	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores, Tercera etapa de la construcción de un centro de formación de ingeniería avanzada en aeronáutica para el fortalecimiento de las capacidades en infraestructura para el conocimiento científico y tecnológico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,615,972.64	2,615,972.64	2,615,972.64	2,615,972.64	2,598,007.62	2,598,007.62	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200401875268	Jn, Juana de Asbaje, Rehabilitación de Baños	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	599,957.44	599,957.44	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200401875269	Prim, Gral. Francisco Villa, Rehabilitación de Baños	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	682,460.99	682,460.99	682,460.99	682,460.99	682,459.96	682,459.96	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200401875270	Secg. Ofic. No. 0867 Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez, En edificio "C" retiro y colocación de impermeabilizante, reposición de aplanados dañados en plafón y aplicación de pintura; en edificio "A" y "B" colocación de impermeabilizante	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	399,999.55	399,999.55	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200401875277	Stv, Nezahualcóyotl, Rehabilitación general del edificio "A" y "D"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	609,107.00	609,107.00	609,107.00	609,107.00	605,602.62	605,602.62	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200401875278	Secg. Ofic. No. 0337 Junipero Serra, Sustitución de rampas y colocación de pasamanos. Rehabilitación de edificio "A"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,515,000.00	1,515,000.00	1,515,000.00	1,515,000.00	1,507,779.54	1,507,779.54	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200401875279	Stv, Otv. No. 0596 Ignacio Manuel Altamirano, Reconstrucción de cuatro aulas regional 6.00 x 8.00 m.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,197,695.99	2,197,695.99	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200401875280	Stec, E.S.T.I.C. No. 0072 Felipe Carrillo Puerto, Rehabilitación general de 2 módulos de sanitarios en edificios "A" y "E"; retiro y aplicación de impermeabilizante, incluye construcción de entortados parciales para dar pendiente en edificios "A" y "E"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,187,594.00	1,187,594.00	1,187,594.00	1,187,594.00	826,157.02	826,157.02	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200401875281	Jn, Edmundo de Amicis, Reconstrucción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	560,000.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	390,458.20	390,458.20	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200401875282	Jn, Rosario Castellanos, Construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	855,000.00	855,000.00	855,000.00	855,000.00	846,070.28	846,070.28	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200401875283	Prim, Cuauhtémoc, Construcción de 2 aulas en estructura regional de 6.00 x 8.00 m., construcción de muro de contención y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,620,000.00	1,620,000.00	1,620,000.00	1,620,000.00	1,609,056.60	1,609,056.60	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200401875284	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general del aula (edificio "A") incluye trabajos de sustitución de cubierta multipanel, sustitución de cancelería de puertas y ventanas, sustitución de instalación eléctrica y aplicación de pintura	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	549,453.63	549,453.63	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200401875285	Jn, Gral. Ignacio Zaragoza, Sustitución de la cubierta multipanel de cuatro aulas, incluye sustitución de instalación eléctrica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	445,494.20	445,494.20	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200401875286	Jn, Margarita Paz Paredes, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	354,853.85	354,853.85	354,853.85	354,853.85	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200401875287	Secg, No 0712 Sor Juana Inés de la Cruz, Retiro y aplicación de impermeabilizante en edificios "A", "C" y "E", reposición de muro y aplanados dañados en el salón de usos múltiples, retiro de escombros y reconstrucción de 30 m2 de barda y aplicación de pintura	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	599,808.77	599,808.77	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200401875288	Jn, Edgar Douglas, Retiro de impermeabilizante existente e impermeabilización del edificio "A", reposición de aplanados del plafón y aplicación de pintura	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	129,678.77	129,678.77	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200401875289	Secg, No. 0711 Lic. Adolfo López Mateos, Reforzar con juntas constructivas a cada 9 mts. a base de zapatas aisladas, contratraves y desplantes de castillo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	122,826.79	122,826.79	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200401875290	Jn, Fray Bartolome de las Casas, Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	117,000.00	117,000.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200401875291	Secg, Ofic. No. 0433 Manuel Bernal Mejia, Colocación de entortado en losa de azoteas del edificio "B", así como impermeabilización del edificio "B" y "C"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	128,722.80	128,722.80	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200401875292	Jn, Lázaro Cárdenas, Impermeabilización del edificio "D" y pintura en plafón	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	288,743.65	288,743.65	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200401875293	Prim, Benito Juárez, Retiro de impermeabilizante existente, construcción de entortados parciales para dar pendiente y aplicación de impermeabilizante en losa de azoteas de edificio "A", "B" y "D"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	329,205.69	329,205.69	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200401875294	Seg. Ofic. No. 0565 Heriberto Enriquez, Rehabilitación de sanitarios, colocación de entortado en losa de azoteas en el edificio "F", así como la impermeabilización del edificio "F" y "C"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	308,781.00	308,781.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200401875295	Jn, Rafael Alberti, Rehabilitación de grietas en plafón, pintura general e impermeabilización del edificio "A" con 2,401 m2 y el edificio "D" con 75 m2	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	224,921.82	224,921.82	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200401875297	Segc, No. 0146 General Felipe Angeles, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de partes deterioradas del firme de concreto de la explanada	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	539,647.05	539,647.05	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200401875298	Segc, Ofic. No. 0905 5 de Mayo, Rehabilitación de barda perimetral y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	897,395.80	897,395.80	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200401875300	Jn, Dr. Gustavo Baz Prada, Equipamiento de dirección	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	113,259.29	113,259.29	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200401875301	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 49, Construcción de dirección de 4 E.E. módulo de escaleras, adecuación de espacios para laboratorio de ciencias	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,980,132.27	1,980,132.27	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200401875302	Cecytem, CECYTEM Plantel Nicolás Romero II, Terminación de la construcción de barda perimetral y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	843,534.00	843,534.00	843,534.00	843,534.00	836,265.66	836,265.66	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200401875271	Prim, Melchor Ocampo, Terminación de rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,498,882.47	2,498,882.47	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200401875272	Segc, No. 85 Martín Chimaltecatl, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	609,107.00	609,107.00	609,107.00	609,107.00	609,057.86	609,057.86	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200401875273	Jn, Rosaura Zapata, Construcción de taller de cómputo en estructura U-1C (9.72 x 8.00 m)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,941,819.38	1,941,819.38	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200401875274	Prim, Quetzalcóatl, Construcción de tres aulas en estructura regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,391,489.94	1,391,489.94	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200401875275	Jn, Guadalupe Borja de Díaz Ordaz, Terminación de sustitución de barda	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	475,192.72	475,192.72	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200401875276	Segc, No. 417 Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	659,064.75	659,064.75	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200401875299	Segc, Talentos Mexiquenses, Terminación de la primera etapa de construcción del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	2,956,872.46	2,956,872.46	2,956,872.46	2,956,872.46	2,954,753.47	2,954,753.47	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200401875303	Prepa, Preparatoria Of. No. 271, Terminación de la construcción de un laboratorio de usos múltiples	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	1,331,980.69	1,331,980.69	1,331,980.69	1,331,980.69	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200401875313	I.Tec, Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, Construcción del Centro de Vinculación y Desarrollo Empresarial (CEVIDE)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	09-07-2019	08-07-2020	19,229,444.00	19,229,444.00	19,229,444.00	19,229,444.00	19,227,374.88	19,227,374.88	En Ejecución	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190201560756	Primera Etapa de la Renovación Urbana Sostenible en Ciudad Universitaria, Secretaría de Administración	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	13547	10-05-2019	31-12-2019	15,000,000.00	14,980,915.36	14,980,915.36	14,980,915.36	14,980,915.36	14,980,915.36	Terminado	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190201560863	Construcción de la 2a Etapa del taller artístico y cultural del Plantel Dr. Pablo González Casanova	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	1836	10-05-2019	31-12-2019	3,564,589.00	3,496,861.84	3,496,861.84	3,496,861.84	3,496,861.84	3,496,861.84	Terminado	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190201561299	Equipamiento para Obras de Continuidad y Adecuaciones de Mejora	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	20406	10-05-2019	31-12-2019	8,280,272.37	8,215,091.84	8,215,091.84	8,215,091.84	8,215,091.84	8,215,091.84	Terminado	Validado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX190201560797	Segunda Etapa del Edificio "C" para Auditorio, Aulas y Talleres, Facultad de Artes	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	410	10-05-2019	31-12-2019	17,500,000.00	17,483,912.05	17,483,912.05	17,483,912.05	17,483,912.05	17,483,912.05	Terminado	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200101701779	Conclusión del Centro de Estudios y Enseñanza de Música y Alto Nivel, Escuela de Artes Escénicas	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	293	31-01-2020	30-01-2021	22,000,000.00	22,000,000.00	21,999,498.90	21,999,498.90	21,999,498.90	21,999,489.47	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200101701780	Construcción de la segunda etapa del Edificio de Vientos, Escuela de Artes Escénicas	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	293	31-01-2020	31-01-2021	19,890,440.00	19,890,440.00	19,889,450.75	19,889,450.75	19,889,450.75	19,889,394.16	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713432	No. 0164 Francisco Márquez, Terminación de muro de contención	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	11,851.20	11,851.20	11,851.20	11,851.20	11,252.93	11,252.93	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713433	20 de Noviembre , Terminación de mantenimiento del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	63,560.00	63,560.00	63,560.00	63,560.00	63,280.90	63,280.90	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713434	Gabilondo Soler, Terminación de la construcción de 3 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	167,025.63	167,025.63	167,025.63	167,025.63	144,149.69	144,149.69	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713435	Gabriel Ramos Millán, Terminación de la construcción de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	99,074.35	99,074.35	99,074.35	99,074.35	79,263.88	79,263.88	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713449	José María Morelos y Pavón, Sustitución de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,497,732.40	3,497,732.40	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713450	Justo Sierra , Terminación de construcción de 9 aulas, modulo de sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,961,675.44	5,961,675.44	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713451	24 de Febrero , Rehabilitación de Núcleos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	265,000.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	264,999.64	264,999.64	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713452	No. 052 Ehecatl, Trabajos de rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	149,998.64	149,998.64	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713500	No. 091 Gustavo A. Vicencio, Terminación de la rehabilitación y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,497,831.33	3,497,831.33	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713501	Rodrigo Montes de Oca, Terminación de la rehabilitación y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	897,612.07	897,612.07	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713502	No. 129 Tlatooani, Terminación de la obra exterior y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,249,002.06	1,249,002.06	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713503	Ramón López, Construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713504	Francisco I. Madero, Construcción de barda y obra exterir	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,741,771.17	2,741,771.17	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713505	No. 0341 Benito Juárez, Construcción de barda y obra exterir	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,898,207.21	2,898,207.21	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713506	Francisco Javier Mina, Construcción de tres aulas y rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,276,640.75	2,276,640.75	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713507	Nicolás Bravo, Construcción de sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,115,472.18	2,115,472.18	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713508	Adolfo López Mateos, Construcción de un aula y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,366,663.40	2,366,663.40	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713509	Justo Sierra, Segunda etapa rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	694,991.65	694,991.65	694,991.65	694,991.65	677,790.37	677,790.37	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713510	Corregidora de Querétaro, Segunda etapa rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	462,646.45	462,646.45	462,646.45	462,646.45	450,990.38	450,990.38	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713511	Silvia Jordan, Segunda etapa rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	685,638.38	685,638.38	685,638.38	685,638.38	575,957.55	575,957.55	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713512	Emiliano Zapata, Segunda etapa rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	344,562.24	344,562.24	344,562.24	344,562.24	344,018.22	344,018.22	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713513	Rey Xolox, Segunda etapa rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	55,578.95	55,578.95	55,578.95	55,578.95	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713514	Anexo a la Escuela Normal de Ecatepec, Segunda etapa rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	249,999.84	249,999.84	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713515	Benito Juárez, Segunda etapa (2 aulas regionales de 4)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	739,937.61	739,937.61	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713516	16 de Septiembre , Primera etapa de reconstrucción de sustitución de 2 aulas, explanada y rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,736,992.17	1,736,992.17	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713517	Vicente Guerrero , Sustitución de 8 aulas y obras en el exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	4,500,000.00	1,120,125.16	1,120,125.16	1,120,125.16	1,112,264.43	1,112,264.43	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713518	Lázaro Cárdenas , Primera etapa (rehabilitación de aulas, sustitución de salón de usos múltiples, rehabilitación de sanitarios, barda perimetral y explanada)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	2,241,458.04	2,241,458.04	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713519	Ignacio Zaragoza , Construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,749,716.58	1,749,716.58	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713520	Vicente Guerrero , Segunda etapa de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	135,000.00	135,000.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713521	ESTIC 50 Alfonso García Robles , Terminacion de construcción de aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,582,057.07	2,582,057.07	2,582,057.07	2,582,057.07	774,189.74	774,189.74	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713522	Cuauhtémoc , Rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	301,039.36	301,039.36	301,039.36	301,039.36	295,949.71	295,949.71	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713523	Ofic. 0751 Tierra y Libertad ,Segunda etapa de reconstrucción de dirección, sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,622,311.85	1,622,311.85	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713524	Lázaro Cárdenas, Terminación de la segunda etapa de la sustitución de 3 aulas y módulo de sanitarios, 3 aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	604,270.53	604,270.53	604,270.53	604,270.53	597,026.07	597,026.07	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713525	Ciencia y Trabajo, Terminación de construcción de 11 aulas y módulo de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	1,596,989.11	1,596,989.11	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713526	Cuauhtémoc, Terminación de trabajos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,188,274.15	4,188,274.15	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713527	Justo Sierra, Terminación de trabajos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	793,577.72	793,577.72	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713528	Juan Fernández Albarrán, Rehabilitación de sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	3,303,989.55	65,765.08	65,765.08	65,765.08	65,765.08	65,765.08	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713529	Emiliano Zapata, Terminación de trabajos de pintura y rehabilitación de servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,316,479.90	1,316,479.90	1,316,479.90	1,316,479.90	936,277.70	936,277.70	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713530	Niños Héroes, Terminación de la reconstrucción de 8 aulas didácticas y 2 aulas de cómputo, núcleo sanitario, barda perimetral.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,476,320.78	5,476,320.78	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713531	Insurgentes, Segunda etapa de sustitución de 2 edificios U-2C de 11 EE y construcción de plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,263,122.67	5,263,122.67	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713532	Tierra y Libertad, Rehabilitación de edificio y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713533	Ignacio López Rayón, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713534	Cuauhtémoc, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,696,814.90	2,696,814.90	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713406	Hernán Escalante, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	723,880.73	723,880.73	723,880.73	723,880.73	611,910.29	611,910.29	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713413	José Joaquín Fernández, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	723,880.73	723,880.73	723,880.73	723,880.73	187,164.22	187,164.22	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713414	Anselmo Camacho, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	723,880.73	723,880.73	723,880.73	723,880.73	622,073.34	622,073.34	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713415	Pablo Cassals, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	723,880.73	723,880.73	723,880.73	723,880.73	703,224.02	703,224.02	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713416	Juan Rulfo, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	723,880.73	723,880.73	723,880.73	723,880.73	703,741.04	703,741.04	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713417	Juan Jacobo Rousseau, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	723,880.73	723,880.73	723,880.73	723,880.73	574,586.58	574,586.58	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713418	Adrian Correa, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	723,880.73	723,880.73	723,880.73	723,880.73	531,291.44	531,291.44	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713419	Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	723,880.73	723,880.73	723,880.73	723,880.73	587,166.36	587,166.36	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713420	Manuel Bernal, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	723,880.73	723,880.73	723,880.73	723,880.73	703,740.53	703,740.53	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713421	Nueva Escocia, Cuarta etapa de la construcción del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	2,098,744.76	2,098,744.76	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713422	Oftv No 0483 Guadalupe Victoria, Construcción y equipamiento de un aula regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	796,152.35	796,152.35	796,152.35	796,152.35	308,829.92	308,829.92	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713423	Dr. Gustavo Baz Prada, Construcción de módulo de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	350,000.00	350,000.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713424	Jaime Torres Bodet, Construcción de módulo de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	350,000.00	350,000.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713425	Ricardo Flores Magón, Adaptación de aulas, rehabilitación de sanitarios e impermeabilización	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	350,000.00	350,000.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713426	María Montessori, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713427	Anton S. Makarenko, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	375,000.00	375,000.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713430	Lázaro Cárdenas, Terminación de sustitución de 3 aulas y construcción de servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	172,344.27	730,000.00	730,000.00	730,000.00	728,119.49	728,119.49	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713431	Adolfo López Mateos, Terminación de la construcción de techumbre en patio cívico y gradas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	264,836.38	264,836.38	264,836.38	264,836.38	264,643.56	264,643.56	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713390	No. 897 Ehecatzín, Construcción de muros de contención, relleno de tepetate y red pluvial.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	238,759.20	238,759.20	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713391	No. 1057 2 de Octubre, Construcción de una sala de cómputo, muro de acometida y obra exterior.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	838,238.42	838,238.42	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713392	Tierra y Libertad, Construcción de un aula regional e impermeabilización de 4 aulas, sustitución de red sanitaria, incluyendo registros y tubo de albañal y sustitución y reposición de piso.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713393	No. 634 Tales de Mileto, Sustitución de 3 aulas tipo U2C, núcleo de escaleras, barda perimetral y obra complementaria.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,490,187.77	2,490,187.77	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713394	Art. 3º Constitucional, Sustitución de aulas, núcleo sanitario y obra exterior.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	3,994,036.70	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	3,068,727.01	3,068,727.01	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713395	No. 438 Mario Colín Sánchez, Colado de losa en dos aulas y acabados.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	802,098.42	802,098.42	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713396	Niños Héroes, Concluir la rehabilitación del plantel.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,863,206.81	2,863,206.81	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713397	Mixtli, Construcción de tres aulas, módulo sanitario, dirección y obra exterior.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	877,199.75	877,199.75	Cancelado	Cancelación validada
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713398	Ing. Heberto Castillo, Construcción de 6 aulas, módulo sanitarios, dirección y obra exterior.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	1,174,421.12	1,174,421.12	Cancelado	Cancelación validada
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713399	No.941 Ing. Heberto Castillo, Construcción de plaza cívica y barda perimetral.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,891,814.69	1,891,814.69	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713400	Adao Pagliai, Sustitución de plaza cívica.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	75,000.00	75,000.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713401	Ricardo Flores Magón, Rehabilitación de sanitarios.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	346,499.55	346,499.55	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713402	Gustavo Baz Prada, Construcción de 3 aulas tipo regional y obra exterior.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	449,680.84	449,680.84	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713403	Patria y Libertad, Rehabilitación general del plantel.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	599,296.02	599,296.02	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713404	Dr. Enrique González Casanova, Rehabilitación de sanitarios.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	436,998.42	436,998.42	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713405	Amado Nervo, Construcción de techumbre.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	449,586.77	449,586.77	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713407	Anton Makarenko, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	723,880.73	723,880.73	723,880.73	723,880.73	439,422.64	439,422.64	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713408	Justo Sierra, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	723,880.73	723,880.73	723,880.73	723,880.73	410,213.08	410,213.08	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713409	Lauro Aguirre, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	723,880.73	723,880.73	723,880.73	723,880.73	441,761.52	441,761.52	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713410	Josue Mirlo, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	723,880.73	723,880.73	723,880.73	723,880.73	611,909.52	611,909.52	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713411	Federico Froebel, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	723,880.73	723,880.73	723,880.73	723,880.73	187,164.22	187,164.22	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713412	Filberto Gómez, Construcción y equipamiento de un aula	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	723,880.73	723,880.73	723,880.73	723,880.73	439,378.63	439,378.63	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713441	Amado Nervo, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	348,481.18	348,481.18	348,481.18	348,481.18	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713448	No. 0846 Jaime Sabines, Aplicación de pintura y sustitución de impermeabilización en edificio A, B y C"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	534,337.81	534,337.81	534,337.81	534,337.81	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713536	Leona Vicario, Obras complementarias edificios "E" y "F"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,827,914.00	2,827,914.00	2,827,914.00	2,827,914.00	2,826,888.49	2,826,888.49	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713537	Benito Juárez , Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,490,544.03	1,490,544.03	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713538	Sor Juana Inés de la Cruz , Sustitución de muro de contención y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,735,669.33	1,735,669.33	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713539	Benito Juárez , Rehabilitación de comedor, barda perimetral, plaza cívica y andadores	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	1,594,387.60	1,594,387.60	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200201709313	ZDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE LABORATORIOS Y TALLERES	Ecatepec de Morelos	Universidad Estatal del Valle de Ecatepec	3500	09-07-2020	31-03-2021	4,766,155.00	4,766,155.00	4,764,023.01	4,761,763.60	4,761,763.60	4,761,763.60	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713428	Ofic No 1077 Ismael González Santos, Primera etapa de construcción de 7 aulas, dirección y módulo de escaleras	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,503,847.65	2,503,847.65	2,503,847.65	2,503,847.65	1,251,614.85	1,251,614.85	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713429	Belisario Domínguez, Terminación de construcción de 3 aulas, red eléctrica y reconstrucción de plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	369,764.79	369,764.79	369,764.79	369,764.79	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713436	Agustín Melgar, Terminación de rehabilitación y sustitución de losa en sanitarios edif. "C" y rehabilitación de instalación eléctrica edif. "A" y "B", construcción de comedor	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	167,595.68	167,595.68	167,595.68	167,595.68	146,276.41	146,276.41	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713437	Miguel Alemán , Terminación de la construcción y/o rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	497,926.73	497,926.73	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713439	Justo Sierra, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	443,097.84	443,097.84	443,097.84	443,097.84	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713440	Frida Kahlo, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	381,980.89	381,980.89	381,980.89	381,980.89	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713442	Jaime Torres Bodet, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	494,730.30	494,730.30	494,730.30	494,730.30	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713443	No. 422 Héroes de la Independencia, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	269,375.61	269,375.61	269,375.61	269,375.61	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713444	No. 172 Gral. Emiliano Zapata, Terminación de impermeabilización	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	696,962.36	696,962.36	696,962.36	696,962.36	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713445	Emiliano Zapata, Terminación de impermeabilización	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	464,641.57	464,641.57	464,641.57	464,641.57	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713446	No. 838 Manuel Gómez Marín, Terminación de impermeabilización	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713447	Manuel Ávila Camacho, Terminación de impermeabilización en edificio A'y B, rehabilitación de sanitario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,223,354.04	1,223,354.04	1,223,354.04	1,223,354.04	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713453	Guadalupe Victoria, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,199,100.19	1,199,100.19	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713454	Nezahualcóyotl , Rehabilitación de sanitario, construcción de muro de contención, construcción de plaza cívica y andadores	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,429,190.09	1,429,190.09	1,429,190.09	1,429,190.09	1,423,047.90	1,423,047.90	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713455	No. 0489 Gabriela Mistral , Construcción de 6 aulas, módulo de escaleras en la escuela	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	6,200,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	3,411,738.17	3,411,738.17	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713456	Heriberto Enríquez, Trabajos de rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,294,829.23	2,294,829.23	2,294,829.23	2,294,829.23	2,255,565.68	2,255,565.68	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713457	Balbino Dávalos Ponce, Trabajos de rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,640,326.06	1,640,326.06	1,640,326.06	1,640,326.06	1,636,754.27	1,636,754.27	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713458	Profe. Eduardo Zarza, Terminación de la construcción de techumbre, rehabilitación de sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713459	No. 0554 Mario Colín Sánchez, Terminación de la sustitución de un aula, sustitución de sanitarios y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	950,000.00	1,058,181.65	1,058,181.65	1,058,181.65	1,054,028.77	1,054,028.77	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713460	Eva Sámano de López Mateos , Instalación de 2 aulas provisionales	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	199,999.62	199,999.62	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713461	Juan Álvarez, Terminaciones de los trabajos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	697,047.70	697,047.70	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713462	Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación general y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,979,191.51	4,979,191.51	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713463	Ramón López Velarde, Rehabilitación general y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,977,078.39	1,977,078.39	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713464	Ricardo Flores Magón, Sustitución de 3 aulas y núcleo sanitarios terminación de 4 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	3,950,000.00	3,950,000.00	3,950,000.00	3,950,000.00	3,921,510.16	3,921,510.16	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713465	Emilio Abreu Gómez, Terminación de construcción de edificio de 12 aulas y escaleras en U2C.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	6,174,710.22	6,174,710.22	6,174,710.22	6,174,710.22	6,154,029.85	6,154,029.85	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713466	No. 57 Porfirio Díaz, Construcción de un laboratorio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,775,611.66	2,775,611.66	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713467	No. 0047 José Zubieta, Rehabilitación de edificio de dos niveles y construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	8,936,582.33	8,936,582.33	8,936,582.33	8,936,582.33	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713468	Narciso Bassols, Terminación de la edificación de edificio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,055,000.00	2,055,000.00	2,055,000.00	2,055,000.00	2,029,636.35	2,029,636.35	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713469	Miguel Negrete, Rehabilitación General	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713471	Tlacacl, Terminación de arcotecho y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,398,548.82	1,398,548.82	1,398,548.82	1,398,548.82	1,291,878.05	1,291,878.05	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713472	Benito Juárez, Terminación de la construcción de un laboratorio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	560,000.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	483,126.95	483,126.95	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713473	Ofic. No 0939 Mariano Riva Palacio, Gral. Nicolás Romero, Terminación de rehabilitación de aulas, módulos sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	840,000.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	559,999.99	559,999.99	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713474	Aquiles Serdán, Segunda etapa de rehabilitación general y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,243,381.94	1,243,381.94	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713475	Ing. Salvador Sánchez Colín, Terminación de la rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	684,684.94	684,684.94	684,684.94	684,684.94	683,675.10	683,675.10	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713476	Concepción Arenal, Terminación de la construcción de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	93,131.10	93,131.10	93,131.10	93,131.10	93,024.88	93,024.88	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713477	Pedro de Gante , Terminación de la construcción de un aula de 6.00 x 5.30 y servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	749,880.82	749,880.82	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713478	Dr. Gustavo Baz Prada, Terminación de la rehabilitación de servicios sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	53,803.35	53,803.35	53,803.35	53,803.35	51,782.40	51,782.40	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713479	Evangelina Ozuna Pérez, Terminación de la construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	415,382.00	415,382.00	415,382.00	415,382.00	411,447.85	411,447.85	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713480	Cuauhtémoc, Terminación de la construcción de arcotecho y obra complementaria	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,126,240.00	1,126,240.00	1,126,240.00	1,126,240.00	436,839.96	436,839.96	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713481	Heroico Batallón de San Patricio, Terminación de energía eléctrica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	140,172.69	140,172.69	140,172.69	140,172.69	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713482	Miguel Ramos Arizpe, Terminación de energía eléctrica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	316,987.35	316,987.35	316,987.35	316,987.35	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713483	Profr. Fernando Aguilar, Terminación de la construcción de techumbre y obras complementarias	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	919,122.15	919,122.15	919,122.15	919,122.15	918,196.82	918,196.82	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713484	Gregorio Uribe Escalante, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	750,000.00	236,677.26	236,677.26	236,677.26	225,337.76	225,337.76	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713485	Benito Juárez, Terminación de rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	897,138.26	897,138.26	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713486	Justo Sierra, Segunda etapa de rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,300,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	1,599,419.67	1,599,419.67	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713487	Justo Sierra, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	499,999.72	499,999.72	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713488	No. 0099 Ing. Guillermo González, Sustitución de barda perimetral y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	624,267.46	624,267.46	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713489	Son Juana Inés de la Cruz, Construcción de muro de contención y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	389,639.74	389,639.74	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713490	Jacobo Laniado, Rehabilitación general y construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	800,000.00	66,116.36	66,116.36	66,116.36	66,116.36	66,116.36	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713491	Mártires de Río Blanco, Sustitución de dos aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	696,804.39	696,804.39	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713492	Shaman, Sustitución de barda perimetral y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713493	No. 107 Dr. Gustavo, Rehabilitación de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	75,000.00	75,000.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713494	Emiliano Zapata, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	747,646.81	747,646.81	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713495	Secundaria Tláloc, Terminación de rehabilitación de aulas, módulos sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	90,000.00	90,000.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713496	Silvino Enríquez, Terminación de rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	492,740.13	492,740.13	492,740.13	492,740.13	491,900.45	491,900.45	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713497	No. 3 José Antonio Álzate, Terminación de primera etapa (planta baja) de construcción de edificio de talleres	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	2,998,898.48	2,998,898.48	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713498	No. 0043 José Antonio Álzate, Terminación de la rehabilitación y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,061,105.00	2,061,105.00	2,061,105.00	2,061,105.00	2,050,998.76	2,050,998.76	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713499	No. 0234 5 de Febrero, Terminación del muro de contención y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	1,898,325.58	1,898,325.58	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200201713535	Ignacio Ramírez, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	399,791.68	399,791.68	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301714992	Construcción de Infraestructura Fisica Educativa para Nivel Medio Superior 2020	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	3029	22-06-2020	22-06-2021	3,454,240.00	3,454,240.00	3,448,840.39	3,448,840.39	3,448,840.39	3,438,396.01	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788735	Secg. Ofic. No. 0098 Maestro Antonio Caso, Trabajos para el retiro de impermeabilizante existente e impermeabilización en los edificios "A, B, C, D", reposición de aplanados del plafón y aplicación de pintura	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,003,200.00	1,003,200.00	1,003,200.00	1,003,200.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788759	Secg. Ofic. No. 421 Dr. Alfonso García Robles, Sustitución de edificio "E", reconstrucción en estructura regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	978,000.00	978,000.00	978,000.00	978,000.00	962,533.08	962,533.08	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788760	Jn, Profra. Silvina Jardon, Rehabilitación general de edificio y drenaje en sanitarios, construcción de área administrativa y sanitarios para caballeros	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	400	06-07-2020	05-07-2021	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788761	Prim, Andrés Quintana Roo, Mobiliario y equipo de 6 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	386,969.00	386,969.00	386,969.00	386,969.00	385,828.78	385,828.78	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788795	Telebach, Telebachillerato Comunitario No. 400, Construcción de 2 aulas tipo regional, malla ciclónica y obra exterior.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-07-2020	05-07-2021	1,552,657.30	1,552,657.30	1,552,657.30	1,552,657.30	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788764	Prim, Profr. Santos Cárdenas , Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788765	Stv. José Martí, Construcción de un muro de contención y reconstrucción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,377,757.59	1,377,757.59	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788766	Prim, Anáhuac, Sustitución de 40 ml de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788767	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general de sanitarios, sustitución de tinacos y construcción de cisterna	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-07-2020	05-07-2021	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	150,000.00	150,000.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788768	Jn, Enrique Fernández Ledezma, Rehabilitación general del edificio "A", reparación del muro de contención de la plataforma sobre la cual se desplanta el edificio	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	250,000.00	250,000.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788769	Secg, Ofic No. 0259 Profr. Carlos Hank González, Construcción y equipamiento de dos aulas U-1C y obra exterior.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,348,986.00	2,348,986.00	2,348,986.00	2,348,986.00	1,032,421.50	1,032,421.50	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788770	Prim, Primaria anexa a la Normal de Teotihuacán, Construcción y equipamiento de dos aulas U-1C y obra exterior.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,406,986.00	2,406,986.00	2,406,986.00	2,406,986.00	2,061,796.57	2,061,796.57	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788716	Prim, Francisco López Rayón, Edificio A" resane de fisuras en aulas y cubo de escaleras, sustitución de aplanados desprendidos en pretil de azoteas, muros y plafón, así como impermeabilizante de azoteas. Edificio "B": nivelación de pisos y sustitución de loseta en 3 aulas y andadores de la planta baja. Edificio "C" y "D": resane de fisuras y sustitución de aplanados desprendidos en muros y rehabilitación de cancelería. Plaza cívica: sustitución de pisos de concreto en 2 canchas de usos múltiples y trabajos de pintura	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,090,000.00	2,090,000.00	2,090,000.00	2,090,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788717	Prim, México 68, Edificio C"sustitución de losa y reconstrucción con multypanel, rehabilitación de cancelería y puertas, nivelación de pisos y colocación de loseta, sustitución de andadores, instalación eléctrica y pintura general. Edificio "E": rehabilitación general con trabajos de resane de fisuras en muros, trabes y losa, sustitución de loseta en pisos, perfilado de losa, impermeabilización general, sustitución de aplanados desprendidos, rehabilitación de cancelería, instalación eléctrica y pintura general. Edificio "G": impermeabilización general, sustitución de aplanados desprendidos y pintura general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,045,000.00	1,045,000.00	1,045,000.00	1,045,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788718	Jn, Frida Kahlo, Colocación de entortado en losa de azoteas, sustitución de aplanados en plafón, así como impermeabilización en edificio "A", "B" y "C"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	722,700.00	722,700.00	722,700.00	722,700.00	699,145.56	699,145.56	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788719	Prim, José María Morelos, Ensanchamiento de grietas, colocación de malla, reposición de aplanados y aplicación de pintura, así como sustitución de cancelería y puertas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	160,496.51	160,496.51	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788720	Prim, José María Morelos y Pavón , Retiro de malla ciclónica y construcción de 70m de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-07-2020	05-07-2021	352,000.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	176,000.00	176,000.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788721	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación de edificio "B", con trabajos de impermeabilización, reparación de aplanados y aplicación de pintura en plafones, así como la sustitución de bodega adaptada en parte posterior del edificio.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	308,000.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00	306,240.45	306,240.45	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788722	Secg, Ofic. No. 0465 Sor Juana Inés de la Cruz, Impermeabilización tipo emultex de 3.5mm de espesor del edificio "A", reposición de aplanados dañados por la humedad y aplicación de pintura general en plafón	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	297,000.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00	291,073.00	291,073.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788723	Prim, José María Morelos y Pavón , Resane de fisuras en los edificios "D", "E", "F". Sustitución de aplanados, aplicación de pintura y sustitución de impermeabilizante.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	979,000.00	979,000.00	979,000.00	979,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788724	Secg, Árqueles Vela, Rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	495,000.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	493,834.18	493,834.18	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788725	Prim, Lic. Benito Juárez, Impermeabilización de los edificios "A" y "B", aplanados dañados en plafón del edificio "A" y aplicación de pintura en ambos edificios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	495,000.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	247,500.00	247,500.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788758	Secg, Ofic. No. 0407 Felipe Pescador, Sustitución de plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	348,331.94	348,331.94	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788762	Jn, Evangelina Ozuna Pérez, Impermeabilización de azotea y pintura en general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	243,514.69	243,514.69	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788763	Jn, Lázaro Cárdenas, Impermeabilización	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	345,067.28	345,067.28	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788771	Jn, Defensores de la Patria, Construcción y equipamiento de un aula regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	06-07-2020	05-07-2021	861,976.60	861,976.60	861,976.60	861,976.60	343,488.30	343,488.30	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788775	Prim, José Vicente Villada, Construcción y equipamiento de dos aulas U-1C y obra exterior.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,406,986.00	2,406,986.00	2,406,986.00	2,406,986.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788781	Prim, Dr. Mariano Gerardo López, Rehabilitación de dos bibliotecas (contempla sustitución de herrería de puertas y ventanas, aplanados, pintura general, rehabilitación de instalación eléctrica, impermeabilización)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	218,057.92	218,057.92	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788782	Prim, Nicolás Bravo, Impermeabilización de los edificios "A" y "B" (3 aulas)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788783	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación de aprox. 400 m2. de losa de azoteas (considera retiro de impermeabilizante actual y limpieza, nivelación y entortado con 2% de pendiente, colocación de impermeabilizante tipo emultex de 4mm, sustitución de plafones dañados y aplicación de pintura)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	230,025.13	230,025.13	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788784	Prim, Emperador Cuauhtémoc, Sustitución de 72 m de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	288,172.87	288,172.87	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788785	Prim, Carlos Hank González, Construcción de los módulos sanitarios en estructura regional de 6.00 x 8.00 metros	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,090,000.00	1,090,000.00	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788786	Prim, Andrés Molina Enríquez, Retiro de 200 m2 de lámina pintro y colocación de lámina multipanel, incluyendo sustitución de instalación eléctrica y láminas del edificio "B". Sustitución de 92 m. de malla ciclónica en canchas deportivas. Impermeabilización y aplicación de pintura general del edificio "A". Rehabilitación de 700 m2. de la explanada.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	638,675.00	638,675.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788787	Prim, Las Américas, Sustitución de 42 metros lineales de barda perimetral de 2.45 metros de altura y colocación de malla ciclónica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	149,999.99	149,999.99	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788788	Prim, Netzahualcōyotl, Aplicación de pintura general en edificio "A, C y E", sustitución de puertas y ventanas en edificio "C". Rehabilitación de instalación eléctrica y cambio de luminarias en edificio "C y "E". Construcción de muro de acometida	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,012,000.00	1,012,000.00	1,012,000.00	1,012,000.00	505,348.94	505,348.94	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788789	Prim, Centenario de la Revolución, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	574,449.92	574,449.92	574,449.92	574,449.92	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788790	Jn, Federico Froebel, Rehabilitación de edificios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	4,611,000.00	4,611,000.00	4,611,000.00	4,611,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788791	Secg, Ofic. No. 0063 Lic. Benito Juárez García, Equipamiento de 200 Sillas para secundaria	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788792	Media Superior, Diversas Escuelas, Adquisición de equipos de cómputo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788793	Conalep, CONALEP Villa Victoria extensión Colorines, Primera etapa de la construcción del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788794	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial de Valle de Bravo, Primera etapa de la construcción del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	2,987,847.17	2,987,847.17	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788796	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 49, Construcción de un laboratorio de cómputo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-07-2020	05-07-2021	3,655,078.00	3,655,078.00	3,655,078.00	3,655,078.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788797	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 314, Construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,260,000.00	2,260,000.00	2,260,000.00	2,260,000.00	1,129,452.22	1,129,452.22	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788803	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 120 , Segunda etapa construcción de 1 aula U2C y obra complementaria	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	451,558.00	451,558.00	451,558.00	451,558.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788804	Emsad, Educación Media Superior a Distancia 02, Terminación de mantenimiento general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	107,682.10	107,682.10	107,682.10	107,682.10	107,329.48	107,329.48	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788805	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 189, Terminación de 2 aulas didácticas U-2C	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	300,022.27	300,022.27	300,022.27	300,022.27	150,011.14	150,011.14	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788806	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 129, Terminación de la construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	388,220.73	388,220.73	388,220.73	388,220.73	385,064.17	385,064.17	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788808	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 297, Construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,530,000.00	2,530,000.00	2,530,000.00	2,530,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788809	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 307, Terminación de rehabilitación y conclusión de la barda, pintura, malla ciclónica y aplanados	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	899,438.40	899,438.40	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788691	Prim, Héroes de la Independencia, Suministro e instalación de 3 aulas prefabricadas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,243,025.53	1,243,025.53	1,243,025.53	1,243,025.53	620,913.01	620,913.01	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788697	Jn, Rosaura Zapata, Rehabilitación del plantel, sustitución de asta bandera y construcción de 15m de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-07-2020	05-07-2021	1,627,948.24	1,627,948.24	1,627,948.24	1,627,948.24	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788700	Jn, Miguel Covarrubias, Rehabilitacion de plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788701	Prim, Quetzalcóatl, Construcción de 3 aulas y escalera en planta alta	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	250	06-07-2020	05-07-2021	2,020,000.00	2,020,000.00	2,020,000.00	2,020,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788703	Prim, Aquiles Serdan , Pintura en estructura y reposición de malla sombra	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	73,759.53	73,759.53	73,759.53	73,759.53	72,963.62	72,963.62	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788704	Jn, José Guadalupe Posada, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788715	Jn, Blas Galindo , Rehabilitación de losa de azotea con trabajos de construcción de entortados para pendientes adecuadas y colocación de impermeabilizante	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	119,650.97	119,650.97	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788692	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	449,499.43	449,499.43	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788693	Prim, Vicente Guerrero , Sustitución de 8 aulas y obras en el exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	400	06-07-2020	05-07-2021	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788696	Prim, Manuel Hinojosa Giles , Rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788698	Jn, José María Morelos y Pavón, Construcción de barda perimetral y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-07-2020	05-07-2021	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	674,477.88	674,477.88	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788699	Secg, Manuel C.Bernal, Rehabilitación de aula de cómputo, pintura e impermeabilización en 6 módulos de aulas E U1C, rehabilitación general de sanitarios hombres y aplicación de pintura en barda perimetral, rampas para discapacitados, barandales y andadores	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	4,415,935.01	4,415,935.01	4,415,935.01	4,415,935.01	2,206,503.61	2,206,503.61	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788702	Prim, Emilio Chuayffet Chemor , Aplicación de pintura en estructura y colocacion de malla sombra	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	110,101.66	110,101.66	110,101.66	110,101.66	105,366.88	105,366.88	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788705	Stv, Otv No 0446 Mariano Matamoros, Sustitución de cuatro aulas, módulo sanitario y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	400	06-07-2020	05-07-2021	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788706	Prim, Carlos Hank González, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788707	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788708	Epa, Narciso Mendoza, Segunda etapa de construcción de 4 aulas y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	592,528.28	592,528.28	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788709	Prim, Tierra y Libertad, Segunda etapa de construcción de barda y rehabilitación	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	492,452.74	492,452.74	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788710	Prim, Monte de las Cruces, Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	642,534.95	642,534.95	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788711	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de módulos sanitarios, dirección y obras exteriores	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	300	06-07-2020	05-07-2021	1,328,403.26	1,328,403.26	1,328,403.26	1,328,403.26	663,585.47	663,585.47	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788712	Stec, Emiliano Zapata Salazar, Rehabilitación de espacio para taller de alimentos	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,084,600.00	1,084,600.00	1,084,600.00	1,084,600.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788713	Prim, Lic. Isidro Fabela, Colocación de entortado en losa de azoteas, aplicación de pintura en muros y plafones, sustitución de aplanados en plafones, así como impermeabilización del edificio "B"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	192,500.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00	96,250.00	96,250.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788726	Prim, Carmen Serdán, Construcción de un módulo de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-07-2020	05-07-2021	605,000.00	605,000.00	605,000.00	605,000.00	603,408.76	603,408.76	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788727	Secg, Ofic No. 0003 Lic. Benito Juárez, Revisión y reparación de calderas, tubería y bomba dañadas, instalación eléctrica de la alberca, revisión y reparación de salida de agua en vestidores, sustitución de repellado dañado y pintura general en el cuarto de máquinas, así como pintura general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	755,700.00	755,700.00	755,700.00	755,700.00	377,850.00	377,850.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788728	Jn, José María Heredia y Heredia, Impermeabilización de los edificios "A" y "B"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	357,500.00	357,500.00	357,500.00	357,500.00	349,108.75	349,108.75	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788729	Prim, General Leandro Valle, Impermeabilización y pintura en el edificio "D"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	274,018.57	274,018.57	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788730	Jn, Agustín Yáñez, Sustitución de lámina multipanel en los edificios "C" y "F" . colocación de goteros con lámina en el perímetro de la cubierta, rehabilitación de salidas eléctricas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	352,000.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	331,652.49	331,652.49	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788732	Secg, Nezahualcóyotl, Rehabilitación de los edificios "A" y "F"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	165,000.00	165,000.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788733	Stv, Ángel María Garibay Kintana, Rehabilitación: impermeabilización general del plantel, nivelación de pisos y colocación de loseta, sustitución de puertas y rehabilitación de cancelería, sustitución de lámparas y reparación de instalación eléctrica, reposición de andadores dañados, sustitución de malla ciclónica sobre la barda perimetral y rehabilitación general de sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,290,825.31	1,290,825.31	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788734	Prim, Prof. Rafael Ramírez , Sustitución de 3 aulas y construcción de 1 en estructura regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-07-2020	05-07-2021	1,969,000.00	1,969,000.00	1,969,000.00	1,969,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788736	Prim, Dr. Gustavo Baz , Impermeabilización de los edificios "A, B, C, D, E, F", rehabilitación de aplanados en muros y pintura general de dos aulas en el edificio "B"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	935,000.00	935,000.00	935,000.00	935,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788737	Secg, No. 181 Tte. Félix Hernández Peñaloza, Sustitución del edificio "E", integrado por 3 aulas, sustitución de sanitarios; terminación del módulo de sanitarios en proceso de construcción; y rehabilitación de edificios "A" y "B"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	450	06-07-2020	05-07-2021	2,541,000.00	2,541,000.00	2,541,000.00	2,541,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788738	Stv, Otv. 0167 Fernando Montes de Oca, Primera etapa de la construcción de 3 aulas, taller de cómputo, módulo de sanitarios y dirección en estructura regional, plaza cívica, plaza de acceso y reja perimetral, red eléctrica y muro de acometida, red hidráulica y cisterna, red sanitaria y fosa séptica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	650	06-07-2020	05-07-2021	3,542,000.00	3,542,000.00	3,542,000.00	3,542,000.00	3,517,885.18	3,517,885.18	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788739	Prim, Héroes de la Independencia , Rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,283,932.01	1,283,932.01	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788740	Secg, Mártires de Cananea , Impermeabilización general de los edificios "A, C y E" y rehabilitación de cancelería y aplicación de pintura en general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,430,000.00	1,430,000.00	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788741	Stv, Niños Héroes , Construcción de un muro de contención 240. m	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788742	Secg, Generalísimo Don José María Morelos y Pavón, Rehabilitación general de la red eléctrica, rehabilitación eléctrica del muro de acometida y rehabilitación de instalación eléctrica de los edificio "A, B y F"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	337,500.00	337,500.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788743	Jn, Ramón López Rayón, Construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	568,000.00	568,000.00	568,000.00	568,000.00	566,273.23	566,273.23	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788744	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación de módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	418,000.00	418,000.00	418,000.00	418,000.00	417,999.99	417,999.99	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788745	Secg, No. 1027 Justo Sierra, Construcción de dirección	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	915,000.00	915,000.00	915,000.00	915,000.00	702,274.99	702,274.99	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788746	Jn, Gabriela Mistral, Sustitución de un aula, estructura regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	06-07-2020	05-07-2021	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	325,000.00	325,000.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788747	Prim, Manuel José Othón, Construcción de cooperativa tipo regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	325,000.00	325,000.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788748	Prim, Lic. Benito Juárez, Sustitución de 4 ml de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788749	Prim, Francisco I. Madero , Rehabilitación de los edificios "A" y "B"	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,340,000.00	1,340,000.00	1,340,000.00	1,340,000.00	669,741.48	669,741.48	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788750	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Sustitución de dos aulas en estructura regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788751	Prim, Heriberto Enríquez, Sustitución de gradas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	159,999.99	159,999.99	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788752	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de la explanada 188 m2	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	267,524.00	267,524.00	267,524.00	267,524.00	133,762.00	133,762.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788753	Secg, Héroes de la Libertad, Sustitución de 68 ml de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	386,152.96	386,152.96	386,152.96	386,152.96	193,076.48	193,076.48	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788754	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación de la instalación eléctrica, colocación de luminarias, revisión y reparación de salidas hidráulicas, retiro y colocación de loseta cerámica en pisos, aplanado en plafón y aplicación de pintura general	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788755	Prim, Gral. José Vicente Villada, Rehabilitación de módulos sanitarios	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	175,000.00	175,000.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788756	Stv, Ofic. No. 0553 Emiliano Zapata, Sustitución de dos aulas en estructura regional 6.00 x 8.00 m y construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-07-2020	05-07-2021	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	1,199,204.76	1,199,204.76	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788757	Stec, No. 125 Felipe Villanueva, Colocación de malla ciclónica sobre la barda y concertina a una altura de 2.00 m.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	129,999.90	129,999.90	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788773	Stv, Otv No. 0575 Juan Escutia, Construcción y equipamiento de dos aulas U-1C y obra exterior.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,348,986.00	2,348,986.00	2,348,986.00	2,348,986.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788774	Prim, Profr. Roberto García Moreno Rivero, Construcción y equipamiento de un aula U-1C y obra exterior.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	06-07-2020	05-07-2021	1,239,630.26	1,239,630.26	1,239,630.26	1,239,630.26	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788776	Stv, Otv No. 0099 Lic. Gabriel Ramos Millán, Construcción y equipamiento de dos aulas U-1C y obra exterior.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	2,348,986.00	2,348,986.00	2,348,986.00	2,348,986.00	1,030,677.44	1,030,677.44	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788777	Jn, Ollin Yoliztli, Construcción y equipamiento de un aula regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	06-07-2020	05-07-2021	861,976.00	861,976.00	861,976.00	861,976.00	343,487.99	343,487.99	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788778	Prim, Niños Héroes, Rehabilitación general de aulas, biblioteca, dirección y sanitarios, considerando la construcción de muro de acometida y red eléctrica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-07-2020	05-07-2021	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788779	Prim, Ignacio Zaragoza, Construcción de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	548,143.71	548,143.71	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX200301788780	Jn, Ángel María Garibay, Construcción y equipamiento de un aula regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	50	06-07-2020	05-07-2021	775,000.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	598,154.21	598,154.21	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788798	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 289, Construcción de un módulo sanitario	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-07-2020	05-07-2021	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	595,630.04	595,630.04	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788799	Cobaem, COBAEM Plantel No. 68 Soyaniquilpan, Segunda etapa construcción de 3 aulas de 3 EE. U-1C, construcción de un área administrativa de 5 EE. U-1C, construcción de un módulo sanitario de 3 EE. U-1C, construcción de obra exterior complementaria (subestación eléctrica, muro de acometida, acceso, andadores y plaza cívica)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	749,469.27	749,469.27	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2021

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788800	Cobaem, COBAEM 03 El Salitre, Terminación de la construcción de 1 centro de información	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	75,124.34	75,124.34	75,124.34	75,124.34	74,891.37	74,891.37	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788801	Cecytem, CECYTEM de Jilotepec, Segunda etapa de la construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, cancha de usos múltiples, escalera y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,515,538.41	1,515,538.41	1,515,538.41	1,515,538.41	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788807	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 247, Terminación de la construcción de 2 aulas	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	407,510.33	407,510.33	407,510.33	407,510.33	398,902.40	398,902.40	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788810	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 278, Ampliación de 1 metro de altura de barda perimetral de 180 ml. Construcción de rampas para discapacitados y colocación de un zaguán	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	250,000.00	250,000.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788811	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 39, Construcción de 2 aulas U-2C con módulo de escaleras	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	200	06-07-2020	05-07-2021	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	999,883.74	999,883.74	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788812	Telebach, Telebachillerato No. 96, Construcción y equipamiento de 2 aulas tipo regional	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	1,615,000.00	1,615,000.00	1,615,000.00	1,615,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788813	Telebach, Telebachillerato No. 119, Construcción de plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	175,000.00	175,000.00	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788814	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 20 Andrés Molina Enríquez, Sustitución de loseta cerámica de L.U.M., protecciones de taller de cómputo	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	228,297.70	228,297.70	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200301788815	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 182, Construcción de 140 ml de barda perimetral que incluya la colocación de puerta de acceso peatonal y vehicular	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	06-07-2020	05-07-2021	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	296,158.36	296,158.36	En Ejecución	Validado avances
2020	11	Educación Pública	S 300	Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	MEX200301788055	Equipamiento PROFEXCE 2020	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	0	02-07-2020	31-03-2021	16,496,463.00	12,148,901.35	12,148,901.35	12,148,901.35	12,148,901.35	12,148,901.35	En Ejecución	Validado avances
2020	11	Educación Pública	S 247	Programa para el Desarrollo Profesional Docente	MEX200401876965	Equipamiento PRODEP 2020	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	0	07-09-2020	07-09-2021	4,366,197.00	4,366,197.00	9,398.96	9,398.96	9,398.96	9,398.96	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200401875545	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EN LA UMB ECATEPEC	Ecatepec de Morelos	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	1500	01-12-2020	30-04-2021	17,190,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cancelado	Cancelación validada
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX200401875560	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EN LA UMB ECATEPEC	Ecatepec de Morelos	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	1498	01-12-2020	30-04-2021	17,190,757.00	17,190,757.00	17,190,757.00	17,190,757.00	17,087,379.97	17,087,379.97	En Ejecución	Validado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX210101885372	EQUIPAMIENTO DE AULAS, LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MÉXICO	San Felipe del Progreso	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MÉXICO	0	01-11-2020	31-12-2020	1,378,733.00	1,378,733.00	1,378,733.00	1,378,733.00	1,378,733.00	1,378,733.00	Terminado	Validado / Registrado avances