

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2022

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	11	Educación	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX15160100627746	Construcción Y Equipamiento De Espacios Para Laboratorios, Talleres Y Aulas Multiusos De La Ues De Tlatlaya (Proexoees 2015)	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	01-01-2016		6,698,716.00	6,698,716.00	6,698,716.00	6,698,716.00	5,997,537.06	5,997,537.06	En Ejecución	Validado avances
2015	11	Educación	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX15160100627761	Construcción Y Equipamiento De Espacios Para Laboratorios, Talleres Y Aulas De La Ues Jiquipilco (Proexoees 2015)	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	01-01-2016		6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,997,624.89	5,997,624.89	En Ejecución	Validado avances
2015	11	Educación	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX15160100627770	Construcción Y Equipamiento De La Primera Etapa De La Ues Temascalcingo (Proexoees 2015)	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	01-01-2016		13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	12,740,667.14	12,740,667.14	En Ejecución	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15150400595852	No. 0834 Profr. Roberto Barrios Castro	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	100	04-08-2015	01-10-2015	297,409.31	291,601.39	291,601.39	291,601.39	291,601.39	291,601.39	Terminado	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15150400595873	Dr. Belisario Dominguez	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	100	09-06-2015	01-08-2015	954,548.29	957,486.79	957,486.79	957,486.79	957,486.79	957,486.79	Terminado	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15150400595881	María Bertely	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	100	09-06-2015	01-08-2015	500,000.00	467,543.96	467,543.96	467,543.96	467,543.96	467,543.96	Terminado	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15150400596155	Belisario Domínguez	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	100	04-08-2015	01-10-2015	750,000.00	749,994.56	749,994.56	749,994.56	749,994.56	749,994.56	Terminado	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15150400596317	Guadalupe Rhon De Hank	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	100	28-10-2015	01-12-2015	750,000.00	744,144.76	744,144.76	744,144.76	744,144.76	744,144.76	Terminado	Validado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX15150400596626	Ricardo Flores Magón	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	50	22-10-2015	01-01-2016	380,000.00	331,268.64	331,268.64	331,268.64	331,268.64	331,268.64	Terminado	Validado avances
2016	11	Educación	K 009	Proyectos de infraestructura social del sector educativo	MEX180301395519	Conalep, CONALEP Plantel Atizapán I No.183 , Cambio de cancelería y puertas en edificios, impermeabilización de edificios "A", "B" y "C", mantenimiento en la explanada, equipo en dirección	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	100	23-12-2016	21-04-2017	1,444,028.00	1,201,828.00	1,201,828.00	1,201,828.00	1,201,828.00	1,201,828.00	Terminado	Validado avances
2016	11	Educación	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731225	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas De La Unidad De Estudios Superiores De Acambay	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	663,526.17	663,526.17	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731231	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores De Atenco	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	658,674.58	658,674.58	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731236	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores El Oro	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	661,897.24	661,897.24	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731237	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Ixtlahuaca	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	662,915.05	662,915.05	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731247	Construcción Y Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores De Jilotepec	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		4,659,552.99	4,659,552.99	4,659,552.99	4,659,552.99	3,529,230.62	3,529,230.62	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731252	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Jiquipilco	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	660,759.22	660,759.22	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2022

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	11	Educación	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731255	Construcción Y Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores De La Paz.	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	633,029.65	633,029.65	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731258	Construcción Y Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores De Lerma.	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		21,141,204.46	21,141,204.46	21,141,204.46	21,141,204.46	18,152,978.66	18,152,978.66	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731260	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Morelos.	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	660,118.55	660,118.55	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731261	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores San José Del Rincón.	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	661,086.44	661,086.44	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731263	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Tejupulco.	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	664,189.95	664,189.95	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731264	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Temoaya.	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,238.40	665,238.40	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731266	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Tenango Del Valle.	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	660,774.94	660,774.94	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731268	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Tultepec.	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	661,649.41	661,649.41	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160400815712	Construccion De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Ues Coatepec Harinas	Gobierno de la Entidad	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	662,751.81	662,751.81	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16160200665958	Segunda Etapa Del Centro De Estudios Y Enseñanza De Música Y Danza De Alto Nivel ""Compañía Universitaria De Danza Y Escuela De Música"", Universidad Autónoma Del Estado De México.	Gobierno de la Entidad	Universidad Autonoma del Estado de México	122	09-02-2016		12,042,487.67	12,042,487.67	12,030,432.53	10,867,698.96	10,867,698.96	10,688,916.47	En Ejecución	Validado avances
2019	11	Educación	S 247	Programa para el Desarrollo Profesional Docente	MEX190301571305	Equipamiento PRODEP 2019	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	1	01-08-2019	01-08-2024	8,234,822.00	7,563,677.00	6,289,085.85	6,289,085.85	6,289,085.85	6,289,085.85	En Ejecución	Validado avances
2020	11	Educación	S 247	Programa para el Desarrollo Profesional Docente	MEX200401876965	Equipamiento PRODEP 2020	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	0	07-09-2020	07-09-2021	4,366,197.00	3,941,341.00	2,634,342.40	2,634,342.40	2,634,342.40	2,563,818.10	En Ejecución	Validado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX210201938557	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE LABORATORIOS Y TALLERES	Ecatepec de Morelos	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	3500	05-07-2021	31-12-2021	1,992,086.94	2,138,865.03	2,138,865.03	2,138,865.03	2,138,865.03	2,138,865.03	Terminado	Validado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX210201938571	3RA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE LABORATORIOS Y TALLERES	Ecatepec de Morelos	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	3500	01-07-2021	31-03-2022	8,000,000.00	7,855,226.91	7,855,226.91	7,855,226.91	7,855,226.91	7,855,226.91	Terminado	Validado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX210201939335	Construcción de la tercera etapa del Edificio "G", Unidad Académica Profesional Chimalhuacán	Chimalhuacán	Universidad Autónoma del Estado de México	3083	15-04-2021	15-04-2022	8,000,000.00	8,000,000.00	7,968,952.49	7,968,952.49	7,968,952.49	7,968,952.49	En Ejecución	Validado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX210201941522	Construcción de la segunda etapa de la ampliación del Edificio "A", Facultad de Antropología	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	321	15-04-2021	15-04-2022	4,000,000.00	4,000,000.00	3,910,029.88	3,910,029.88	3,910,029.88	3,910,029.88	En Ejecución	Validado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX210201941530	Construcción de la segunda etapa de la ampliación del edificio "A" para aulas y cubículos de PTC, Facultad de Planeación Urbana y Regional.	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	554	15-04-2021	15-04-2022	6,500,000.00	6,500,000.00	6,466,515.07	6,466,515.07	6,466,515.07	6,466,515.07	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre los registros realizados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Módulo Destino del Gasto.

Periodo: Primer Trimestre 2022

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX210201941537	Construcción de la tercera etapa del Edificio para la Licenciatura en Danza, Escuela de Artes Escénicas.	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	374	15-04-2021	15-04-2022	13,871,352.76	13,871,352.76	13,845,776.97	13,845,776.97	13,845,776.97	13,845,776.97	En Ejecución	Validado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX210201941555	Construcción de infraestructura del nivel medio superior	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	2125	15-04-2021	15-04-2022	3,388,931.00	3,388,931.00	3,195,918.29	3,195,918.29	3,195,918.29	3,195,918.29	En Ejecución	Validado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX210302001030	CONCLUSIÓN DE LA PRIMER ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADEMICA TIPO II UES ATENCO	Gobierno de la Entidad	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	3000	01-01-2021	01-03-2022	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	Terminado	Validado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX210302001036	CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS PARA INGENIERIA AUTOMOTRIZ EN LA UES XALATLACO	Gobierno de la Entidad	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	2000	01-01-2021	01-03-2022	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Terminado	Validado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX210302001044	SEGUNDA ETAPA DE LA CONTRUCCIÓN DE LABORATORIOS DE LA UES IXTLAHUACA	Ixtlahuaca	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	2000	01-01-2021	01-03-2022	6,655,006.59	6,655,006.59	6,655,006.59	6,655,006.59	6,655,006.59	6,655,006.59	Terminado	Validado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX210302002167	Equipamiento para el laboratorio multidisciplinario para el desarrollo de competencias profesionales e investigación (Acción Nueva)	Gobierno de la Entidad	Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	4804	23-04-2021	22-12-2021	5,255,367.00	4,637,941.00	4,637,941.00	4,637,941.00	4,637,941.00	4,637,941.00	Terminado	Validado avances
2021	11	Educación	S 247	Programa para el Desarrollo Profesional Docente	MEX210402054342	Equipamiento PRODEP 2021	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	0	12-10-2021	31-12-2021	595,608.00	319,594.26	319,594.26	319,594.26	319,594.26	319,594.26	En Ejecución	Validado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220102062886	Equipamiento para los laboratorios de Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecatronica e Ingeniería en Sistemas Computacionales	Tianguistenco	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TIANGUISTENCO	0	14-05-2021	31-12-2021	7,564,657.00	7,564,657.00	5,228,215.82	5,228,215.82	5,228,215.82	5,228,215.82	En Ejecución	Validado / Registrado avances