

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16160200665958	Segunda Etapa Del Centro De Estudios Y Enseñanza De Música Y Danza De Alto Nivel ""Compañía Universitaria De Danza Y Escuela De Música"", Universidad Autónoma Del Estado De México.	Gobierno de la Entidad	Universidad Autonoma del Estado de México	122	09-02-2016		12,042,487.67	12,042,487.67	12,030,432.53	10,867,698.96	10,867,698.96	10,688,916.47	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731255	Construcción Y Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores De La Paz.	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	633,029.65	633,029.65	En Ejecución	Validado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220202088075	ADECUACION Y MEJORA DE BARDA PERIMETRAL DEL CONJUNTO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC, MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS	Ecatepec de Morelos	UNIVERSDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	3500	01-07-2022	31-03-2023	1,848,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202090982	PRIMARIA "CONSTITUCIIN DE 1857"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÉSICA EDUCATIVA	201	10-10-2017	03-11-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202091067	PRIMARIA "HIMNO NACIONAL"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÉSICA EDUCATIVA	64	10-10-2017	03-11-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202091149	PRIMARIA "CONSTITUCIIN 1857"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÉSICA EDUCATIVA	449	10-10-2017	03-11-2017	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202091810	PRIMARIA "CONSTITUCIIN 1857"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÉSICA EDUCATIVA	69	15-10-2018	12-01-2019	1,078,255.50	1,078,255.50	1,078,255.50	1,078,255.50	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202091861	PRIMARIA "CONSTITUCIIN MEXICANA"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÉSICA EDUCATIVA	330	19-10-2018	16-01-2019	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202092061	PRIMARIA "CONSTITUCIIN DE 1917"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÉSICA EDUCATIVA	730	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202092073	PRIMARIA "HIMNO NACIONAL"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÉSICA EDUCATIVA	324	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202092786	SECUNDARIA OFIC NO 0249 "CONSTITUCIIN DE 1917"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÉSICA EDUCATIVA	416	29-06-2020	26-09-2020	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202093228	SECUNDARIA OFTV NO 0113 "CONSTITUCIIN DE 1917"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÉSICA EDUCATIVA	60	24-08-2020	21-11-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	11	Educación	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX15160100627746	Construcción Y Equipamiento De Espacios Para Laboratorios, Talleres Y Aulas Multiusos De La Ues De Tlatlaya (Proexoes 2015)	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	01-01-2016		6,698,716.00	6,698,716.00	6,698,716.00	6,698,716.00	6,449,555.56	6,449,555.56	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731268	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Tultepec.	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	661,649.41	661,649.41	En Ejecución	Validado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220202088786	Construcción de Edificio para la Licenciatura en Nutrición, Facultad de Medicina, Campus "El Colón"	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	2613	02-05-2022	31-12-2022	37,098,876.00	37,098,876.00	37,098,876.00	18,549,438.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220202088797	Construcción de la Segunda Etapa del Laboratorio de Materiales , Facultad de Ingeniería, Campus	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	2629	02-05-2022	31-12-2022	21,957,163.00	10,978,581.50	19,696,705.15	6,561,813.93	6,561,813.93	5,909,011.55	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Período: Segundo Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo	
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202089890	SECUNDARIA TÉCNICA "HIMNO NACIONAL"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	270	12-08-2016	09-12-2016	787,247.71	787,247.71	787,247.71	787,247.71	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202090677	PRIMARIA "HIMNO NACIONAL"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	475	12-05-2017	08-09-2017	959,424.00	959,424.00	959,424.00	959,424.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202090765	PRIMARIA "CONSTITUCIÓIN"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	380	04-08-2017	01-12-2017	957,586.48	957,586.48	957,586.48	957,586.48	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202091269	PRIMARIA "CONSTITUCIÓIN DE 1857"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	201	29-01-2018	29-03-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202091753	SECUNDARIA GENERAL "HIMNO NACIONAL"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	891	02-10-2018	30-12-2018	1,532,106.24	1,532,106.24	1,532,106.24	1,532,106.24	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202092521	PRIMARIA "CONSTITUYENTES 1857 1917"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	690	31-05-2019	27-09-2019	1,021,721.11	1,021,721.11	1,021,721.11	1,021,721.11	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202093214	PRIMARIA "CONST. DE APATZINGÓN"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	263	20-08-2020	17-11-2020	481,269.98	481,269.98	481,269.98	481,269.98	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202093365	SECUNDARIA OFIC NO 0434 "CONSTITUCIÓIN MEXICANA DE 1917"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	336	25-09-2020	23-12-2020	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202093407	PRIMARIA "NACIONALIZACIÓIN BANCARIA"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	392	25-09-2020	23-11-2020	158,028.18	158,028.18	158,028.18	158,028.18	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202093579	PRIMARIA "CONSTITUCIÓIN DE 1917"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	15	04-12-2020	03-03-2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	11	Educación	S 247		MEX190301571305	Equipamiento PRODEP 2019	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	1	01-08-2019	01-08-2024	8,234,822.00	7,493,077.00	6,289,085.85	6,289,085.85	6,289,085.85	6,289,085.85	En Ejecución	Validado avances	
2020	11	Educación	S 247	Programa para el Desarrollo Profesional Docente	MEX200401876965	Equipamiento PRODEP 2020	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	0	07-09-2020	07-09-2021	4,366,197.00	3,696,143.00	2,686,213.43	2,686,213.43	2,686,213.43	2,686,213.43	En Ejecución	Validado avances	
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220202088082	IMPERMEABILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC, MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS	Ecatepec de Morelos	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	3500	01-07-2022	31-03-2023	924,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220202088085	INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC, MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS	Ecatepec de Morelos	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	3500	01-07-2022	31-03-2023	610,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220202088087	INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE RED DE DATOS EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC, MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS	Ecatepec de Morelos	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	3500	01-07-2022	31-03-2023	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220202088815	Construcción de un Aula en el Edificio "J" del Plantel Isidro Fabela Alfaro de la Escuela Preparatoria	Atzacmulco	Universidad Autónoma del Estado de México	1120	18-04-2022	31-12-2022	1,400,000.00	583,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202090463	SECUNDARIA GENERAL NO. 0935 "CAMARADA PROFESOR MISAELE NÓEZ ACOSTA"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	115	06-01-2017	05-04-2017	622,990.39	622,990.39	622,990.39	622,990.39	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo	
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202091311	TELESECUNDARIA "LICENCIADO ALVARO GALVEZ Y FUENTES"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FESICA EDUCATIVA	120	14-02-2018	14-05-2018	798,660.00	798,660.00	798,660.00	798,660.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202092283	JARDEN DE NIOS "CONSTITUCION DE 1824"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FESICA EDUCATIVA	26	04-12-2018	03-03-2019	479,999.38	479,999.38	479,999.38	479,999.38	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202093066	JARDEN DE NIOS "ESCUDO NACIONAL"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FESICA EDUCATIVA	110	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202093303	PRIMARIA "INTERNACIONAL DEL NIO"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FESICA EDUCATIVA	179	04-09-2020	02-12-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202093569	PRIMARIA "HIMNO NACIONAL"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FESICA EDUCATIVA	4	01-12-2020	28-02-2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2015	11	Educación	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX15160100627761	Construcción Y Equipamiento De Espacios Para Laboratorios, Talleres Y Aulas De La Ues Jiquipilco (Proxoees 2015)	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	01-01-2016		6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,997,624.89	5,997,624.89	En Ejecución	Validado avances	
2016	11	Educación	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731225	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas De La Unidad De Estudios Superiores De Acambay	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	663,526.17	663,526.17	En Ejecución	Validado avances	
2016	11	Educación	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731247	Construcción Y Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores De Jilotepec	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		4,659,552.99	4,659,552.99	4,659,552.99	4,659,552.99	3,529,230.62	3,529,230.62	En Ejecución	Validado avances	
2016	11	Educación	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731252	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Jiquipilco	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	660,759.22	660,759.22	En Ejecución	Validado avances	
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX210201941522	Construcción de la segunda etapa de la ampliación del Edificio "A", Facultad de Antropología	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	321	15-04-2021	15-04-2022	4,000,000.00	4,000,000.00	3,910,029.88	3,910,029.88	3,910,029.88	3,910,029.88	En Ejecución	Validado avances	
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX210201941537	Construcción de la tercera etapa del Edificio para la Licenciatura en Danza, Escuela de Artes Escénicas.	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	374	15-04-2021	15-04-2022	13,871,352.76	13,871,352.76	13,845,776.97	13,845,776.97	13,845,776.97	13,845,776.97	En Ejecución	Validado avances	
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX210201941555	Construcción de infraestructura del nivel medio superior	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	2125	15-04-2021	15-04-2022	3,388,931.00	3,388,931.00	3,195,918.29	3,195,918.29	3,195,918.29	3,195,918.29	En Ejecución	Validado avances	
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220202088193	Ampliación en Segundo Nivel de la Clínica de Endodencia, Facultad de Odontología	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	638	02-05-2022	31-12-2022	7,492,518.00	3,746,259.00	6,754,888.42	2,026,466.54	2,026,466.54	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220202088810	Ampliación en tercer nivel del Edificio "D" para Aulas de Plantel Dr. Ángel María Garibay Kintana de la Escuela Preparatoria	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	2781	18-04-2022	31-12-2022	1,853,728.00	772,386.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202090114	JARDEN DE NIOS A.E.P. "LOS CONSTITUYENTES"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FESICA EDUCATIVA	146	07-11-2016	06-03-2017	227,950.05	227,950.05	227,950.05	227,950.05	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202091226	PRIMARIA "HIMNO NACIONAL"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FESICA EDUCATIVA	64	19-01-2018	18-04-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202091407	PRIMARIA "CONSTITUCION DE 1917"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FESICA EDUCATIVA	469	23-04-2018	21-07-2018	319,991.91	319,991.91	319,991.91	319,991.91	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Segundo Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202091464	PRIMARIA "VANGUARDIA REVOLUCIONARIA DEL SNTE"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA F&SICA EDUCATIVA	432	25-05-2018	22-08-2018	861,940.43	861,940.43	861,940.43	861,940.43	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202092055	PRIMARIA "CONSTITUCIIN DE 1917"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA F&SICA EDUCATIVA	582	29-10-2018	26-01-2019	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202092253	PRIMARIA "EL ILUSTRADOR NACIONAL"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA F&SICA EDUCATIVA	20	03-12-2018	02-03-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731231	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores De Atenco	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	658,674.58	658,674.58	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731261	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores San José Del Rincón.	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	661,086.44	661,086.44	En Ejecución	Validado avances
2021	11	Educación	S 247	Programa para el Desarrollo Profesional Docente	MEX210402054342	Equipamiento PRODEP 2021	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	0	12-10-2021	31-12-2021	595,608.00	319,595.92	319,595.92	319,595.92	319,595.92	319,595.92	En Ejecución	Validado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220202088081	ADQUISICIÓN DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EDIFICIO DE LA LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA, TALLERES Y LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC, MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS	Ecatepec de Morelos	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	3500	01-07-2022	31-03-2023	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202091390	PRIMARIA "CONSTITUCIIN DE 1917"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA F&SICA EDUCATIVA	18	23-04-2018	21-06-2018	287,999.34	287,999.34	287,999.34	287,999.34	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202092724	PRIMARIA "CONSTITUCIIN DE 1917"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA F&SICA EDUCATIVA	161	20-04-2020	18-07-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202093354	PRIMARIA "CONSTITUCIIN"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA F&SICA EDUCATIVA	10	21-09-2020	19-12-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731266	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Tenango Del Valle.	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	660,774.94	660,774.94	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160400815712	Construccion De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Ues Coatepec Harinas	Gobierno de la Entidad	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	662,751.81	662,751.81	En Ejecución	Validado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX210201939335	Construcción de la tercera etapa del Edificio "G", Unidad Académica Profesional Chimalhuacán	Chimalhuacán	Universidad Autónoma del Estado de México	3083	15-04-2021	15-04-2022	8,000,000.00	8,000,000.00	7,968,952.49	7,968,952.49	7,968,952.49	7,968,952.49	En Ejecución	Validado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX210201941530	Construcción de la segunda etapa de la ampliación del edificio "A" para aulas y cubículos de PTC, Facultad de Planeación Urbana y Regional.	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	554	15-04-2021	15-04-2022	6,500,000.00	6,500,000.00	6,466,515.07	6,466,515.07	6,466,515.07	6,466,515.07	En Ejecución	Validado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220202088847	Construcción de Edificio para la Licenciatura en Nutrición, Facultad de Medicina, Campus "El Colón"	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	2613	02-05-2022	31-12-2022	37,098,876.00	18,549,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202090083	PRIMARIA "HIMNO NACIONAL"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA F&SICA EDUCATIVA	73	13-10-2016	10-01-2017	663,954.32	663,954.32	663,954.32	663,954.32	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202090799	PRIMARIA "CONSTITUCIIN DE 1917"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FESICA EDUCATIVA	582	04-08-2017	02-10-2017	238,793.24	238,793.24	238,793.24	238,793.24	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202091238	PRIMARIA "CONSTITUCIIN 1857"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FESICA EDUCATIVA	449	19-01-2018	19-03-2018	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202092297	PRIMARIA "CONSTITUCIIN Y REFORMA"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FESICA EDUCATIVA	327	07-12-2018	06-03-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202092467	PRIMARIA "CONSTITUCIIN DE 1917"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FESICA EDUCATIVA	417	31-05-2019	28-08-2019	479,999.63	479,999.63	479,999.63	479,999.63	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202092545	PRIMARIA "ARTICULO 30. CONSTITUCIONAL"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FESICA EDUCATIVA	519	19-06-2019	15-11-2019	4,959,064.07	4,959,064.07	4,959,064.07	4,959,064.07	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731258	Construcción Y Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores De Lerma	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		21,141,204.46	21,141,204.46	21,141,204.46	21,141,204.46	18,152,978.66	18,152,978.66	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731260	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Morelos.	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	660,118.55	660,118.55	En Ejecución	Validado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220202088078	CONCLUSION DE UN EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC, MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS	Ecatepec de Morelos	UNIVERSDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	3500	01-07-2022	31-03-2023	2,674,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220202088803	Construcción de un Aula en el Edificio "I" del Plantel Cuauhtémoc de la Escuela Preparatoria	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	3327	18-04-2022	31-12-2022	1,200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202089815	PRIMARIA "CONSTITUCIIN DE 1824"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FESICA EDUCATIVA	142	07-06-2016	03-11-2016	2,294,123.16	2,294,123.16	2,294,123.16	2,294,123.16	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202091838	JARDEN DE NIQS "AO DE LA CONSTITUCIIN"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FESICA EDUCATIVA	154	19-10-2018	16-01-2019	957,755.84	957,755.84	957,755.84	957,755.84	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202093715	PRIMARIA "CONSTITUCIIN DE 1917"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FESICA EDUCATIVA	469	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	11	Educación	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX15160100627770	Construcción Y Equipamiento De La Primera Etapa De La Ues Temascalcingo (Proexoes 2015)	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	01-01-2016		13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	12,740,667.14	12,740,667.14	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731236	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores El Oro	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	661,897.24	661,897.24	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731237	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Ixtlahuaca	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	662,915.05	662,915.05	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731263	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Teluapilco.	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	664,189.95	664,189.95	En Ejecución	Validado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
 Módulo Destino del Gasto.
 Período: Segundo Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	11	Educación	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731264	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Temoaya.	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,238.40	665,238.40	En Ejecución	Validado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202089785	SECUNDARIA TÉCNICA "BANDERA NACIONAL"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	818	05-04-2016	02-08-2016	1,047,277.14	1,047,277.14	1,047,277.14	1,047,277.14	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220202092412	PRIMARIA "HIMNO NACIONAL"	Gobierno de la Entidad	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	111	16-05-2019	13-08-2019	672,000.00	672,000.00	672,000.00	672,000.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances