

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX16160200665958	Segunda Etapa Del Centro De Estudios Y Enseñanza De Música Y Danza De Alto Nivel ""Compañía Universitaria De Danza Y Escuela De Música"" , Universidad Autónoma Del Estado De México.	Gobierno de la Entidad	Universidad Autonoma del Estado de México	122	09-02-2016		12,042,487.67	12,042,487.67	12,030,432.53	10,867,698.96	10,867,698.96	10,688,916.47	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación	U 079	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731236	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores El Oro	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	661,897.24	661,897.24	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación	U 079	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731260	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Morelos.	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	660,118.55	660,118.55	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación	U 079	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731263	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Tejupilco.	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	664,189.95	664,189.95	En Ejecución	Validado avances
2015	11	Educación	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX220302131223	Techado de cancha de basketbol, en la Escuela Preparatoria "Oficial Num. 113", ubicada en la Cabecera Municipal, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	04-08-2015	02-10-2015	500,000.00	499,944.46	499,944.46	499,944.46	499,944.46	499,944.46	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX220302131245	Impermeabilización de 6 edificios y remodelación de 1 módulo de sanitarios, en el CONALEP Plantel Toluca No. 034, ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	23-12-2016	21-04-2017	950,812.00	950,811.78	950,811.78	950,811.78	950,811.78	950,811.78	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	MEX220302131246	Impermeabilización de edificio "A" y equipamiento del laboratorio de eléctrica, en el CONALEP Plantel Tultitlán No.194, ubicado en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	23-12-2016	20-02-2017	135,710.00	128,562.41	128,562.41	128,562.41	128,562.41	128,562.41	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131248	Construcción de 320 metros lineales de barda perimetral, en el CBT No. 2 Ixtapan de la Sal, ubicado en Ahuacatlán, Municipio de Ixtapan de la Sal, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	23-12-2016	21-04-2017	1,178,100.00	1,135,960.88	1,135,960.88	1,135,960.88	1,135,960.88	1,135,960.88	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131252	Construcción de un módulo sanitario estructura regional, en el CBT No. 2 José María Velasco, Temascalcingo, ubicado en Temascalcingo de José María Velasco, Municipio de Temascalcingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	23-12-2016	21-04-2017	815,063.00	349,855.28	349,855.28	349,855.28	349,855.28	349,855.28	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131256	Construcción de 45 metros lineales de barda perimetral, en el CBT "María Luisa Marina de Sutez", Coacalco, ubicado en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	23-12-2016	20-02-2017	173,250.00	173,249.99	173,249.99	173,249.99	173,249.99	173,249.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131261	Construcción de una cancha de usos múltiples, en el COBAEM Plantel No. 04 Valle de Chalco, ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	23-12-2016	22-03-2017	315,000.00	276,580.12	276,580.12	276,580.12	276,580.12	276,580.12	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131266	Primera etapa de la construcción de una cancha de fútbol 7, en el COBAEM Plantel No. 15 Nicolás Romero, ubicado en San José del Vidrio, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	23-12-2016	21-04-2017	993,750.00	719,330.06	719,330.06	719,330.06	719,330.06	719,330.06	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131275	Construcción de 2 aulas de 2.5 EE tipo U-2C y módulo de escalera, en el CONALEP Plantel Santiago Tianguistenco No.79, ubicado en Santiago Tianguistenco de Galeana, Municipio de Tianguistenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	17-01-2017	16-05-2017	2,417,062.00	2,409,262.40	2,409,262.40	2,409,262.40	2,409,262.40	2,409,262.40	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131291	Mejoras para la Conclusión de Planta Alta en Edificio Unidad Académica Departamental Tipo II (Tecnológicos), en la Unidad de Estudios Superiores Ecatepec (obra Nueva) Ecatepec, Ecatepec de Morelos.	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	1364	29-07-2022	30-03-2023	6,908,697.00	3,454,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302131866	Construcción de una Biblioteca Digital, AGM-21, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Almoloya de Alquisiras, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-04-2015	10-08-2015	2,940,000.00	2,939,741.48	2,939,741.48	2,939,741.48	2,939,741.48	2,939,741.48	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302131875	Construcción de una Biblioteca Digital AGM-382, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Jilotingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-04-2015	10-08-2015	2,940,000.00	2,832,991.80	2,832,991.80	2,832,991.80	2,832,991.80	2,832,991.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302131879	Construcción de una "Biblioteca Digital" AGM-597, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Rayón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-04-2015	10-08-2015	2,940,000.00	2,863,550.02	2,863,550.02	2,863,550.02	2,863,550.02	2,863,550.02	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302131881	Construcción de una "Biblioteca Digital" AGM-750, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Tepetlaoxtoc, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-04-2015	10-08-2015	2,940,000.00	2,861,667.43	2,861,667.43	2,861,667.43	2,861,667.43	2,861,667.43	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302131886	Construcción de una "Biblioteca Digital" AGM-989, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Zacualpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-04-2015	05-07-2015	2,940,000.00	2,934,626.61	2,934,626.61	2,934,626.61	2,934,626.61	2,934,626.61	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302131892	Construcción de una, "Biblioteca Digital" AGM-583, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Papalotla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-04-2015	17-08-2015	2,940,000.00	853,566.34	853,566.34	853,566.34	853,566.34	853,566.34	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131907	Construcción de la biblioteca escolar, en la Esc. "Normal de Naucalpan", ubicada en San Mateo Nopala, Municipio de Naucalpan, México.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-09-2015	26-12-2015	289,513.00	286,959.96	286,959.96	286,959.96	286,959.96	286,959.96	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131940	Impermeabilizante en losa, en el COBAEM Plantel 14 Jocotitlán, ubicado en San Francisco Cheje, Municipio de Jocotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-12-2015	14-03-2016	277,800.00	277,799.56	277,799.56	277,799.56	277,799.56	277,799.56	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131941	Rehabilitación de un módulo de sanitarios, en el COBAEM Plantel 18 Ixtapaluca, ubicado en San Buenaventura, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-12-2015	14-03-2016	596,160.00	561,491.55	561,491.55	561,491.55	561,491.55	561,491.55	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131951	Impermeabilizante en losa, en el COBAEM Plantel 21 Villa Guerrero, ubicado en Zacango, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-12-2015	19-02-2016	94,500.00	87,567.84	87,567.84	87,567.84	87,567.84	87,567.84	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131961	Mantenimiento de aulas, taller de construcción, en el CONALEP Plantel Atlacomulco, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-12-2015	21-03-2016	480,000.00	468,759.30	468,759.30	468,759.30	468,759.30	468,759.30	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131969	Mantenimiento de aulas, laboratorios, talleres, biblioteca, en el CONALEP Plantel Ecatepec II, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-12-2015	19-04-2016	1,076,400.00	1,076,389.82	1,076,389.82	1,076,389.82	1,076,389.82	1,076,389.82	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131970	Mantenimiento de aulas, laboratorios, en el CONALEP Plantel Lerma, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-12-2015	19-04-2016	1,280,000.00	1,279,339.21	1,279,339.21	1,279,339.21	1,279,339.21	1,279,339.21	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302131973	Construcción de un aula, en la Escuela Primaria "Eligio Ancona del Castillo", ubicada en Cuernavaca y Tlalhepanla S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	11-01-2016	26-03-2016	478,793.24	439,516.82	439,516.82	439,516.82	439,516.82	439,516.82	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302131977	Construcción de dos aulas, en la Escuela Secundaria General "Profr. Carlos Hank González", ubicada en Francisco Primo de Verdad S/N, Bo. de Jesús 2a. Se, San Pablo Autopan, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	11-01-2016	25-04-2016	863,821.48	856,580.27	856,580.27	856,580.27	856,580.27	856,580.27	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131983	Construcción de módulo de sanitarios, en el CONALEP Plantel Nezahualcóyotl II, ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-01-2016	16-05-2016	1,500,000.00	1,151,280.39	1,151,280.39	1,151,280.39	1,151,280.39	1,151,280.39	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131987	Construcción del laboratorio de informática, en el CONALEP Plantel Santiago Tilapa, ubicado en Santiago Tilapa, Municipio de Tianguistenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-01-2016	16-05-2016	1,500,000.00	1,281,516.86	1,281,516.86	1,281,516.86	1,281,516.86	1,281,516.86	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132000	Construcción de un laboratorio de enfermería general y laboratorio dental, en el CONALEP Plantel Temoaya, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	11-01-2016	09-05-2016	1,700,000.00	1,699,999.98	1,699,999.98	1,699,999.98	1,699,999.98	1,699,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132001	Construcción de la primera etapa del edificio de 18 aulas y 22 cubículos para docentes y administrativos, en la Unidad de Estudios Superiores (Extensión de la Universidad Estatal del Valle de Toluca), AGM-48, ubicada en Amanalco, Municipio de Amanalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-01-2017	21-07-2017	5,294,767.20	763,223.84	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132007	Construcción de un aula, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Avenida Chapultepec Num. 1, Municipio de Chapultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-02-2016	18-05-2016	478,793.24	0.00	438,421.65	438,421.65	438,421.65	438,421.65	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132013	Construcción de dos aulas, en la Escuela Secundaria General "Emiliano Zapata", ubicada en Avenida Ejidal S/N, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-02-2016	17-06-2016	863,821.82	237,647.77	790,983.11	790,983.11	790,983.11	790,983.11	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132072	Construcción de tres aulas, en la Escuela Secundaria General "Rosario Castellanos", ubicada en Carretera a Cuautitlán esquina Miguel Hidalgo S/N, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-03-2016	11-07-2016	1,295,732.74	1,078,668.98	1,078,668.98	1,078,668.98	1,078,668.98	1,078,668.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132097	Construcción de la unidad académica de la UDEM en Amecameca, en la Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, ubicada en Amecameca, Municipio de Amecameca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	11-05-2016	07-10-2016	12,853,521.01	12,827,927.03	12,827,927.03	12,827,927.03	12,827,927.03	12,827,927.03	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132109	Construcción de dos aulas, laboratorio de usos múltiples, biblioteca, cancha de usos múltiples, rehabilitación de núcleo sanitario e impermeabilización, en el COBAEM Plantel 45 Calimaya II, ubicado en Vicente Guerrero, Zaragoza de Guadalupe, Municipio de Calimaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-06-2016	29-10-2016	4,756,434.24	4,753,068.67	4,753,068.67	4,753,068.67	4,753,068.67	4,753,068.67	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132115	Construcción de cubículos, mantenimiento general, instalación de circuito cerrado de la rectoría, en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en Carretera México-Toluca km. 43.5, Bo. San Miguel, Municipio de Ocoyoacac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-06-2016	03-11-2016	3,840,000.00	3,567,531.04	3,567,531.04	3,567,531.04	3,567,531.04	3,567,531.04	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132116	Construcción de espacios para talleres, laboratorios y aulas multiuso, en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en Conocido, Ejido del Rincón del Carmen s/n, El Rodeo, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-06-2016	03-11-2016	5,760,000.00	5,141,891.67	5,141,891.67	5,141,891.67	5,141,891.67	5,141,891.67	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132120	Construcción de cuatro aulas más obra exterior, en la Escuela Secundaria Técnica "Federico Arriaga Rangel", ubicada en Alberto Gardue Num. 309, Municipio de San Felipe del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-06-2016	03-11-2016	1,727,643.65	1,724,068.40	1,724,068.40	1,724,068.40	1,724,068.40	1,724,068.40	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132145	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "El Pipila", ubicado en 5 de Mayo S/N, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-07-2016	10-11-2016	1,041,174.50	1,041,174.49	1,041,174.49	1,041,174.49	1,041,174.49	1,041,174.49	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132178	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Juana de Arco", ubicado en Cima S/N y Retorno Cero, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-08-2016	28-11-2016	768,081.02	722,587.55	722,587.55	722,587.55	722,587.55	722,587.55	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132205	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Anton Makarenko", ubicado Junto al campo de fútbol Num. 1, Santa María Citendeje, Municipio de Jocotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-08-2016	23-12-2016	960,000.00	957,860.89	957,860.89	957,860.89	957,860.89	957,860.89	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132215	Construcción de 2 aulas, en el Jardín de Niños "José Martí", ubicado en Seminario S/N, Nueva Santa Rosa, Municipio de Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	768,000.00	767,999.99	767,999.99	767,999.99	767,999.99	767,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132227	Construcción de 2 aulas, remodelación de sanitarios, reinstalación eléctrica, en la Escuela Primaria "Gregorio Torres Quintero", ubicada en Iztacchuatl S/N, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,296,000.00	1,285,801.26	1,285,801.26	1,285,801.26	1,285,801.26	1,285,801.26	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132264	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Axayacatl", ubicado en Norte 1 y Poniente 6 S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	904,628.00	802,591.55	802,591.55	802,591.55	802,591.55	802,591.55	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132324	Construcción de 3 aulas, en la Escuela Primaria "Jaime Torres Bodet", ubicada en Av. San Sebastian esq. San Martín Caballero Mz 22, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-09-2016	02-01-2017	1,152,000.00	1,145,275.58	1,145,275.58	1,145,275.58	1,145,275.58	1,145,275.58	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132389	Construcción de sanitarios, en la Escuela Secundaria Técnica "Niños Héroes", ubicada en Kilómetro 8 carretera Palmar Chico a Palmar Grande, El Llano, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-10-2016	10-01-2017	792,000.00	787,819.78	787,819.78	787,819.78	787,819.78	787,819.78	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132397	Construcción de espacios para laboratorios, talleres y aulas multiusos, en la Unidad de Estudios Superiores, ubicada en Tlatlaya, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2016	22-03-2017	6,198,716.00	5,985,896.97	5,985,896.97	5,985,896.97	5,985,896.97	5,985,896.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132443	Construcción de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, sala de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda perimetral y cisterna, en la Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, ubicada en Atenco, Municipio de Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-12-2016	28-06-2017	12,768,000.00	11,090,897.64	11,090,897.64	11,090,897.64	11,090,897.64	11,090,897.64	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132482	Rehabilitación de piso, rehabilitación de un módulo de sanitarios, en el COBAEM Plantel 31 Chicoloapan II, ubicado en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	30-11-2016	27-02-2017	784,260.00	771,181.31	771,181.31	771,181.31	771,181.31	771,181.31	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132488	Terminación de construcción de tres aulas de 2 E/E, un nódulo sanitario de 2 E/E y escaleras U-2C, en el COBAEM Plantel 59, ubicado en San Gaspar, Municipio de Zumpahuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-12-2016	14-01-2017	652,598.22	649,999.52	649,999.52	649,999.52	649,999.52	649,999.52	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132633	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas", ubicada en Centro, Minatitlán del Cedro Dos, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	767,821.82	709,699.95	709,699.95	709,699.95	709,699.95	709,699.95	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132687	Construcción de sanitarios, en la Escuela Secundaria por Televisión "José Martí", ubicada en Nueve Sur Num. 24, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	792,000.00	779,888.38	779,888.38	779,888.38	779,888.38	779,888.38	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132716	Construcción de módulos sanitarios, en la Escuela Primaria "Manuel Bernal", ubicada en Sirena S/N, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-02-2017	01-05-2017	336,000.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132734	Construcción de 2 aulas y sanitarios, en la Escuela Primaria "16 de Septiembre", ubicada Frente a la tienda, Piedra Ancha, Municipio de Tlatlaxi, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-02-2017	20-06-2017	813,586.48	761,174.03	761,174.03	761,174.03	761,174.03	761,174.03	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132786	Rehabilitación del sistema hidráulico y cambio de la herramienta de los sanitarios, en el Jardín de Nieves "10 de Abril", ubicado en Morelos S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2017	03-07-2017	480,000.00	468,408.98	468,408.98	468,408.98	468,408.98	468,408.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132789	Rehabilitación, servicios de sanitarios, servicio de luz, mobiliario, mantenimiento, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0385 "Francisco López Rayón", ubicada en Francisco I. Madero Num. 338, Santiago Atocán, Municipio de Nextlalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2017	03-07-2017	432,000.00	429,395.47	429,395.47	429,395.47	429,395.47	429,395.47	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132823	Suministro de Energía Eléctrica, en el CBT Chapa de Mota (AGM-173), ubicado en Macavaca, Municipio de Chapa de Mota, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-04-2017	04-08-2017	921,640.23	350,530.35	350,530.35	350,530.35	350,530.35	350,530.35	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132824	Suministro de Energía Eléctrica, en la Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México (AGM-546), ubicada en Ocuilán, Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-04-2017	04-08-2017	792,159.23	237,647.77	237,647.77	237,647.77	237,647.77	237,647.77	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132827	Terminación de construcción de 4 aulas didácticas, taller de cómputo, laboratorio de idiomas, cancha de usos múltiples y obra exterior, en el CECYTEM Plantel San Felipe del Progreso (2), ubicado en Av. Instituto Tecnológico S/N, Ejido de San Felipe del Progreso, Municipio de San Felipe del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-04-2017	05-06-2017	759,074.49	703,721.64	703,721.64	703,721.64	703,721.64	703,721.64	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132836	Rehabilitación de los techos y construcción de techumbre, en la Escuela Primaria "Mártires de Ixtapan", ubicada en Prolongación Alvaro Obregón S/N, Municipio de Ixtapan de la Sal, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-05-2017	29-08-2017	1,627,852.95	1,627,852.94	1,627,852.94	1,627,852.94	1,627,852.94	1,627,852.94	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132845	Construcción de barda perimetral, rehabilitación de servicios sanitarios, rehabilitación del patio escolar y techumbre, rehabilitación hidráulica y rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Carretera a Jiquipico, La Caada, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-05-2017	30-09-2017	2,016,000.00	1,930,825.01	1,930,825.01	1,930,825.01	1,930,825.01	1,930,825.01	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132849	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Juana Pava de Morelos", ubicada en 5 de Mayo s/n, Tecaxic, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-04-2017	18-08-2017	972,800.00	965,301.77	965,301.77	965,301.77	965,301.77	965,301.77	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132864	Rehabilitación del plantel, en el Jardh de Nies "Hermanas Abasolo", ubicado en Alvaro Obregón-Num. 107, Municipio de Tenango Del Valle, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-04-2017	19-07-2017	336,000.00	332,875.63	332,875.63	332,875.63	332,875.63	332,875.63	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132892	Construcción de techumbre, rehabilitación de cancha y sanitarios, en la Escuela Secundaria General No. 0083 "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Avenida Juárez 109, Barrio San Nicolás, Municipio de San Mateo Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-05-2017	08-09-2017	900,276.40	898,849.01	898,849.01	898,849.01	898,849.01	898,849.01	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132914	Construcción de 4 aulas, sanitarios, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Calle Camino al Cerrito, Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2017	08-11-2017	2,232,000.00	1,369,481.55	1,369,481.55	1,369,481.55	1,369,481.55	1,369,481.55	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132921	Construcción del comedor, construcción de módulo sanitario y rehabilitación integral, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Carretera Santiago Yeche el Lindero, Barrio el Lindero, Municipio de Jocotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-06-2017	11-10-2017	1,987,200.00	1,978,168.47	1,978,168.47	1,978,168.47	1,978,168.47	1,978,168.47	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132937	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Gral. Lázaro Cárdenas del Rb", ubicada en Conocido, Los Cedros, Municipio de Villa Victoria, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-06-2017	19-09-2017	767,821.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132982	Construcción de módulo sanitario, en el Jardh de Nies "Gustavo Baz Daz Lombardo", ubicado en Conocido, Llano de la Y, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	336,000.00	319,726.77	319,726.77	319,726.77	319,726.77	319,726.77	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132991	Rehabilitación de 1 aula, en el Jardh de Nies "Esperanza Gómez de Vega", ubicado en Gasoducto S/N, San Pedro Chautzingo, Municipio de Tepetlaoxtoc, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	02-10-2017	240,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132992	Construcción de módulos sanitarios, en el Jardh de Nies "Mariano Escobedo", ubicado en Independencia S/N, Colonia Tulteca Teopan, Municipio de Tepetlaoxtoc, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	336,000.00	246,223.53	246,223.53	246,223.53	246,223.53	246,223.53	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133003	Construcción de dos aulas, en el Jardh de Nies "Silvestre Revueltas", ubicado a una cuadra del Centro de Salud, Santiaguito Mexd, Municipio de Timilpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	768,081.02	768,006.78	768,006.78	768,006.78	768,006.78	768,006.78	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133007	Construcción de sanitarios, en la Escuela Primaria "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Federación Mexicana de Excursionismo S/N, Municipio de Tlalneopantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133014	Construcción de dos aulas, en el Jardh de Nies "Tollocan", ubicado en Cerrada Galeana S/N, Buenavista, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	768,081.02	673,094.61	673,094.61	673,094.61	673,094.61	673,094.61	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133039	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en Plaza Principal 1, Los Reyes Acozac, Municipio de Tecuac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-08-2017	06-11-2017	767,821.82	764,633.01	764,633.01	764,633.01	764,633.01	764,633.01	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133046	Mejoramiento de la obra exterior, construcción de 420 m ² de barda perimetral, una bodega y una caseta de vigilancia, en el COBAEM Plantel 24 Chimalhuacan II, ubicado en Chimalhuacan, Municipio de Chimalhuacan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-08-2017	17-01-2018	2,248,086.95	2,248,086.94	2,248,086.94	2,248,086.94	2,248,086.94	2,248,086.94	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133068	Rehabilitación de tres aulas, techumbre y obra exterior, en la Escuela Primaria "Ignacio José de Allende", ubicada en Ignacio Allende Num. 1, Enthavi, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-09-2017	12-12-2017	1,584,000.00	1,569,107.76	1,569,107.76	1,569,107.76	1,569,107.76	1,569,107.76	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133080	Construcción de 4 aulas, escaleras U2C y rehabilitación general, en la Escuela Normal de Tlalnepantla, ubicada en San Juan Iztacala, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-09-2017	15-01-2018	2,832,000.00	848,981.87	848,981.87	848,981.87	848,981.87	848,981.87	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133089	Construcción de 4 aulas, un aula con sanitario, estructura regional y barda perimetral, en la Escuela Normal de San Felipe del Progreso, ubicada en San Felipe del Progreso, Municipio de San Felipe del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-09-2017	14-02-2018	2,961,600.00	2,442,351.70	2,442,351.70	2,442,351.70	2,442,351.70	2,442,351.70	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133095	Construcción de 5 aulas, servicios sanitarios, escaleras U2C y rehabilitación general, en la Escuela Normal de Santa Ana Zcatecoyan, ubicada en Santa Ana Zcatecoyan, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-09-2017	14-02-2018	3,926,400.00	3,797,672.14	3,797,672.14	3,797,672.14	3,797,672.14	3,797,672.14	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133118	Construcción de dos aulas, baos y techumbre, en el Jardín de Niños "José Mariano Mocié", ubicado Frente a la Telesecundaria, La Albarrada (San Francisco La Albarrada), Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-12-2017	04-05-2018	1,680,000.00	794,195.47	794,195.47	794,195.47	794,195.47	794,195.47	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133124	Construcción de cancha de usos múltiples, andadores, colocación de techado en andadores y acceso y reparación de barda perimetral, en el CECYTEM Plantel Ixtlahuaca, ubicado en Camino a Santa Ana s/n, Santa Ana Ixtlahuaca, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-01-2018	07-05-2018	2,106,218.56	2,087,629.04	2,087,629.04	2,087,629.04	2,087,629.04	2,087,629.04	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133140	Construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior, en el CECYTEM Plantel Tultepec, ubicado en Tultepec, Municipio de Tultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-04-2018	01-08-2018	6,720,000.00	3,769,902.50	3,769,902.50	3,769,902.50	3,769,902.50	3,769,902.50	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133144	Construcción de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería. Construcción del taller de alimentos y bebidas, en el CONALEP Plantel El Zarco, ubicado en La Marquesa, Municipio de Ocoyoacac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-04-2018	17-08-2018	1,506,892.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133145	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños Anexo a la Normal de Atizapan de Zaragoza, ubicado en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	21-06-2018	287,957.77	286,385.75	286,385.75	286,385.75	286,385.75	286,385.75	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133152	Rehabilitación de edificio, muro de contención y construcción de barda perimetral, en el Jardín de Nies "Pedro Escobedo Aguilar", ubicado en el Estanco, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	21-06-2018	269,760.00	269,643.16	269,643.16	269,643.16	269,643.16	269,643.16	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133176	Rehabilitación de edificios y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Nies "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en San Martín Cuautlalpan, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	21-07-2018	480,000.00	250,564.95	250,564.95	250,564.95	250,564.95	250,564.95	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133197	Construcción de un aula, en el Jardín de Nies "Jesús Fuentes y Martínez", ubicado en Avenida Lerma Num. 60., San Pedro Tultepec, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	384,040.51	381,069.62	381,069.62	381,069.62	381,069.62	381,069.62	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133207	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisión "Santiago de la Hoz Poeta de la Revolución", ubicada en San Nicolás Amealco, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	651,914.00	421,744.74	421,744.74	421,744.74	421,744.74	421,744.74	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133231	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión "Leona Vicario", ubicada en Santa Teresa, Municipio de Villa de Allende, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	504,259.32	496,606.82	496,606.82	496,606.82	496,606.82	496,606.82	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133242	Construcción de comedor y cancha de usos múltiples, en la Escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en La Estancia de Ixtapan Tejupilco, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	21-09-2018	1,571,392.14	1,510,707.47	1,510,707.47	1,510,707.47	1,510,707.47	1,510,707.47	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133285	Rehabilitación de 3 aulas, sanitarios, plaza cívica y sustitución de barda, en el Jardín de Nies "Vicente Riva Palacio", ubicado en Nueva Ameyalco, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	960,000.00	952,347.51	952,347.51	952,347.51	952,347.51	952,347.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133298	Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Santa María de las Delicias, Municipio de Villa de Allende, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	384,000.00	373,067.23	373,067.23	373,067.23	373,067.23	373,067.23	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133304	Rehabilitación de edificios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Luis Pasteur", ubicada en San Gaspar Tlahuellián, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	21-09-2018	1,055,999.99	1,033,693.56	1,033,693.56	1,033,693.56	1,033,693.56	1,033,693.56	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133310	Rehabilitación de edificios, en la Escuela Primaria "Juan Francisco Escutia", ubicada en Salto Grande, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	23-07-2018	288,000.00	279,693.33	279,693.33	279,693.33	279,693.33	279,693.33	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133318	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria General "Benito Juárez García", ubicada en Santo Domingo de Guzmán, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	25-08-2018	960,000.00	959,107.25	959,107.25	959,107.25	959,107.25	959,107.25	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133322	Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Nies "Carolina Agazzi", ubicado en San Miguel Almoloya, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	25-08-2018	432,237.16	428,989.16	428,989.16	428,989.16	428,989.16	428,989.16	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133327	Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Nies "Profr. Elsa Cordova Morán", ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	24-09-2018	1,344,000.00	1,276,704.61	1,276,704.61	1,276,704.61	1,276,704.61	1,276,704.61	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133336	Sustitución de aulas, sanitarios, barda perimetral y obra exterior, en el Jardín de Nies "Paulo Moreno", ubicado en San Sebastián, Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	24-10-2018	4,220,851.63	4,220,851.62	4,220,851.62	4,220,851.62	4,220,851.62	4,220,851.62	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133346	Sustitución de edificio de 5 EE. y rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Rosario Castellanos", ubicada en Jardines de Morelos Secc. Playas, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	24-10-2018	6,100,000.00	6,035,269.04	6,035,269.04	6,035,269.04	6,035,269.04	6,035,269.04	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133351	Barda perimetral, en el Jardín de Nieves "Ángel María Garibay Kintana", ubicado en Barrio de San Pedro la Cabecera, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	26-07-2018	288,000.00	286,767.61	286,767.61	286,767.61	286,767.61	286,767.61	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133358	Rehabilitación de 4 aulas, en la Escuela Secundaria por Televisión "Manuel Gutiérrez Nájera", ubicada en San Nicolás Peralta, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	25-08-2018	480,000.00	468,280.18	468,280.18	468,280.18	468,280.18	468,280.18	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133361	Sustitución de barda perimetral y cancha, en la Escuela Secundaria Oficial No 0066 "Lic. Gabriel Ramos Millán", ubicada en Villa de Almoloya de Juárez, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	25-08-2018	370,399.01	166,429.51	166,429.51	166,429.51	166,429.51	166,429.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133362	Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria Oficial No 0329 "Pablo Galeana", ubicada en San Lorenzo Tlacotepec, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	25-08-2018	905,346.39	898,986.99	898,986.99	898,986.99	898,986.99	898,986.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133386	Construcción de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería, en el CONALEP Plantel Chalco, ubicado en Huiztilopochtli Manzana 13 Lote 14 Zona 11, Chalco, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-06-2018	22-10-2018	1,536,000.00	450,072.27	450,072.27	450,072.27	450,072.27	450,072.27	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133400	Rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Dr. Julio Mirjares Hernández", ubicada en San Jerónimo Cuatro Vientos, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-07-2018	29-09-2018	480,000.00	470,213.30	470,213.30	470,213.30	470,213.30	470,213.30	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133422	Sustitución de edificio, en la Escuela Secundaria Técnica No. 50 "Alfonso García Robles", ubicada en 3ra. Plaza del Quinto Sol S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-09-2018	22-02-2019	9,360,000.00	8,097,816.89	8,097,816.89	8,097,816.89	8,097,816.89	8,097,816.89	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133460	Construcción de cuatro aulas, barda perimetral y obra exterior, en la Escuela Primaria "Horacio Zúñiga", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	28-02-2019	4,211,682.02	4,211,489.71	4,211,489.71	4,211,489.71	4,211,489.71	4,211,489.71	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133462	Rehabilitación de aulas y sustitución de espacios, en la Escuela Secundaria Oficial por Televisión No 0430 "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	28-02-2019	4,522,800.00	4,522,799.99	4,522,799.99	4,522,799.99	4,522,799.99	4,522,799.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133473	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en San Miguel del Centro, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	30-11-2018	480,000.00	479,999.95	479,999.95	479,999.95	479,999.95	479,999.95	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133477	Rehabilitación general del plantel, construcción de dos aulas y barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisión No 0643 "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Colonia Llano Grande (Nuevo Ejido), Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	29-01-2019	931,062.56	725,102.32	725,102.32	725,102.32	725,102.32	725,102.32	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133485	Rehabilitación de aulas y sustitución de barda, en la Escuela Primaria "Basilio Piñón Gallardo", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-10-2018	04-02-2019	1,209,071.09	1,208,346.23	1,208,346.23	1,208,346.23	1,208,346.23	1,208,346.23	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133496	Rehabilitación del plantel, plaza cívica y techumbre, en la Escuela Primaria "Pedro Ascencio", ubicada en La Calera de los Gallos, Municipio de Ixtapan Del Oro, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	10-10-2018	06-02-2019	2,055,573.05	2,047,920.56	2,047,920.56	2,047,920.56	2,047,920.56	2,047,920.56	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133520	Rehabilitación de aulas, en el Jardín de Niños "Profr. José Severiano Reyes", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-10-2018	11-02-2019	1,449,455.07	1,399,250.64	1,399,250.64	1,399,250.64	1,399,250.64	1,399,250.64	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133548	Segunda etapa de: rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Jaime Nún"-ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-10-2018	12-01-2019	960,000.00	946,145.12	946,145.12	946,145.12	946,145.12	946,145.12	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133569	Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en San Marcos Yachihuacaltepec, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	564,989.68	169,496.90	169,496.90	169,496.90	169,496.90	169,496.90	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133575	Rehabilitación general, en la Escuela Educativa para Adultos "Vicente Guerrero", ubicada en San Gabriel Ixtla, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133587	Rehabilitación de aula de usos múltiples, en la Escuela Primaria "Fray Bartolomé de las Casas", ubicada en Llano Grande, Municipio de Texcaltitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	480,000.00	478,488.94	478,488.94	478,488.94	478,488.94	478,488.94	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133590	Rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en San Miguel, Municipio de Texcaltitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	480,000.00	479,999.28	479,999.28	479,999.28	479,999.28	479,999.28	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133626	Barda perimetral y muro de contención, en la Escuela Primaria "Pensador Mexicano", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133627	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Ignacio Allende", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	480,000.00	474,632.63	474,632.63	474,632.63	474,632.63	474,632.63	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133635	Rehabilitación general y sustitución de un aula, en el Jardín de Niños "Xochimanque", ubicado en San Miguel Coatlinchan, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	576,000.00	567,347.52	567,347.52	567,347.52	567,347.52	567,347.52	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133654	Sustitución de comedor, en la Escuela Primaria "Nieves Hídes", ubicada en Bassoco de Hidalgo, Municipio de El Oro, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	477,777.94	399,294.55	399,294.55	399,294.55	399,294.55	399,294.55	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133655	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "General Emiliano Zapata", ubicada en Santa Rosa de Lima, Municipio de El Oro, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	456,300.64	448,648.78	448,648.78	448,648.78	448,648.78	448,648.78	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133670	Sustitución de 6 aulas y rehabilitación de 7 aulas y obras complementarias, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	22-03-2019	8,448,000.00	8,409,079.99	8,409,079.99	8,409,079.99	8,409,079.99	8,409,079.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133674	Segunda etapa de: construcción de aulas, dirección sanitarios y obra exterior, en el Jardín de Niños "Arq. Pedro Ramírez Vázquez", ubicado en Puente Ancho, Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	20-02-2019	2,726,487.83	2,676,593.49	2,676,593.49	2,676,593.49	2,676,593.49	2,676,593.49	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133684	Rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Nies "Profr. Carlota Camacho", ubicado en Villa Cuauhtémoc, Municipio de Ocotlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	739,200.00	614,670.62	614,670.62	614,670.62	614,670.62	614,670.62	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133689	Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Profr. Alfredo Martínez Aguirre", ubicada en La Magdalena, Municipio de Temascalcingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	864,000.00	833,528.12	833,528.12	833,528.12	833,528.12	833,528.12	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133712	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Nies "Alfonso Fabila Montes de Oca", ubicado en El Potrero, Municipio de Amanalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	27-12-2018	144,000.00	143,999.98	143,999.98	143,999.98	143,999.98	143,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133732	Sustitución de losa de dos aulas, en la Escuela Educación para Adultos "Benito Juárez", ubicada en Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	639,363.28	626,367.21	626,367.21	626,367.21	626,367.21	626,367.21	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133743	Construcción de un aula, servicios sanitarios y obra exterior, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Ciudad Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	25-02-2019	1,267,488.84	780,994.99	780,994.99	780,994.99	780,994.99	780,994.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133758	Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Nies "Manuel Cívica Camacho", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	432,000.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133762	Construcción de un aula y rehabilitación general, en la Escuela Primaria "David Alfaro Siqueiros", ubicada en Llano Grande, Municipio de Villa del Carbón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	576,000.00	425,614.58	425,614.58	425,614.58	425,614.58	425,614.58	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133763	Rehabilitación general y obra exterior, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Chalco de Díaz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	734,400.00	700,968.13	700,968.13	700,968.13	700,968.13	700,968.13	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133769	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lic. José Gasconcelos", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	472,347.51	472,347.51	472,347.51	472,347.51	472,347.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133781	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Secundaria por Televisión No 0030 "Plan de San Luis", ubicada en San Antonio de la Laguna, Municipio de Donato Guerra, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	478,608.97	478,608.97	478,608.97	478,608.97	478,608.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133794	Rehabilitación general del plantel y plaza cívica, en el Jardín de Nies "Nezahualcóyotl", ubicado en El Capulín Primera Sección, Municipio de Amanalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	27-12-2018	144,000.00	136,347.51	136,347.51	136,347.51	136,347.51	136,347.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133818	Construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior, en el CECYTEM Plantel Villa del Carbón-15ETC0034Z, ubicado en San Jerónimo Zacapexco, Municipio de Villa del Carbón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-11-2018	03-01-2019	6,672,000.00	6,514,722.42	6,514,722.42	6,514,722.42	6,514,722.42	6,514,722.42	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133823	Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Luisa I. Campos de J. Cantó", ubicada en San Miguel Totoltepec, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	08-03-2019	1,127,573.28	1,116,641.14	1,116,641.14	1,116,641.14	1,116,641.14	1,116,641.14	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133824	Rehabilitación-general y obra exterior, en el C.A.M. Num 10 "Lic Adolfo López Mateos", ubicado en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	08-03-2019	1,041,174.99	591,328.51	591,328.51	591,328.51	591,328.51	591,328.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133830	Rehabilitación-de aulas y sustitución-de barda perimetral, en la Escuela Secundaria Técnica. No 0058 "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	06-02-2019	824,872.00	247,461.59	247,461.59	247,461.59	247,461.59	247,461.59	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133836	Rehabilitación-de edificios, en la Escuela Primaria "Profr. Rodolfo Sánchez García", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	06-02-2019	480,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133839	Rehabilitación-general y obra exterior, en la Escuela Primaria "Nezahualcóyotl", ubicada en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	06-02-2019	863,998.63	800,450.73	800,450.73	800,450.73	800,450.73	800,450.73	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133840	Sustitución-de obra exterior, en el Jardín de Niños "Carlos Pellicer", ubicado en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	06-02-2019	480,000.00	479,168.18	479,168.18	479,168.18	479,168.18	479,168.18	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133860	Rehabilitación-de aulas, dirección y obra exterior, en el Jardín de Niños "Héroe de Nacozari", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	06-02-2019	863,894.89	863,894.87	863,894.87	863,894.87	863,894.87	863,894.87	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133861	Rehabilitación-de aulas, en el Jardín de Niños "Andrés Molina Enríquez", ubicado en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	06-02-2019	1,033,676.05	1,022,460.36	1,022,460.36	1,022,460.36	1,022,460.36	1,022,460.36	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133862	Sustitución-de un aula, en el Jardín de Niños "Enrique Pestalozzi", ubicado en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	06-02-2019	480,000.00	452,315.48	452,315.48	452,315.48	452,315.48	452,315.48	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133872	Rehabilitación-general del plantel, en el Jardín de Niños "Hans Cristian Andersen", ubicado en Cuautla, Municipio de Coatepec Harinas, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	08-03-2019	1,296,000.00	1,295,999.45	1,295,999.45	1,295,999.45	1,295,999.45	1,295,999.45	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133877	Rehabilitación-de aulas, dirección y barda perimetral, en el Jardín de Niños "María Bertely", ubicado en Axapusco, Municipio de Axapusco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2018	20-02-2019	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133886	Sustitución-de comedor, en la Escuela Primaria "Agustín Melgar", ubicada en Lázaro Cárdenas, Municipio de El Oro, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2018	20-02-2019	511,626.69	511,626.68	511,626.68	511,626.68	511,626.68	511,626.68	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133890	Rehabilitación-general del plantel, en el Jardín de Niños "Gandhi", ubicado en Rinca-Verde, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2018	20-02-2019	480,000.00	472,346.70	472,346.70	472,346.70	472,346.70	472,346.70	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133906	Segunda etapa de: rehabilitación-del plantel, en la Escuela Primaria "Plan de Guadalupe", ubicada en Ejido de la Concepción-Chico, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2018	20-02-2019	576,000.00	491,816.27	491,816.27	491,816.27	491,816.27	491,816.27	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133910	Rehabilitación-de sanitarios, en el Jardín de Niños "Lorenzo Filho", ubicado en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-11-2018	23-02-2019	576,000.00	568,375.61	568,375.61	568,375.61	568,375.61	568,375.61	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133922	Sustitución de barda, en el Jardín de Nies "Hans Christian Andersen", ubicado en Chalco de Díaz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-11-2018	24-01-2019	240,000.00	163,655.88	163,655.88	163,655.88	163,655.88	163,655.88	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133926	Sustitución de edificio, rehabilitación general del plantel y sustitución de barda, en el Jardín de Nies "Carlos Gracidas Moreno", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-11-2018	26-03-2019	2,890,979.70	2,890,979.69	2,890,979.69	2,890,979.69	2,890,979.69	2,890,979.69	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134000	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Secundaria "José María Morelos y Pavón", ubicada en Molino Abajo, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-12-2018	03-04-2019	2,876,106.24	2,069,602.17	2,069,602.17	2,069,602.17	2,069,602.17	2,069,602.17	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134060	Rehabilitación general del plantel y obra exterior, en la Escuela Primaria "Netzahualcóyotl", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	480,000.00	326,806.31	326,806.31	326,806.31	326,806.31	326,806.31	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134095	Segunda etapa de: rehabilitación de edificios, en la Escuela Secundaria Técnica Num. 43 "Emiliano Zapata Salazar", ubicada en Santiago Teyahualco, Municipio de Tultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	480,000.00	451,837.43	451,837.43	451,837.43	451,837.43	451,837.43	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134097	Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Nies "Johan Heinrich Pestalozzi", ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	739,200.00	726,015.13	726,015.13	726,015.13	726,015.13	726,015.13	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134113	Construcción de una unidad académica departamental tipo II (tecnológicos), en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en San Pedro Lima, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-04-2019	05-10-2019	18,100,000.00	17,988,038.09	17,988,038.09	17,988,038.09	17,988,038.09	17,988,038.09	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134121	Rehabilitación del plantel y obra exterior, en la Escuela Primaria "Himno Nacional", ubicada en San Gregorio Cuautzingo, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-05-2019	13-08-2019	672,000.00	667,437.34	667,437.34	667,437.34	667,437.34	667,437.34	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134133	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Ignacio M. Altamirano", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-05-2019	19-08-2019	1,021,283.46	306,385.04	306,385.04	306,385.04	306,385.04	306,385.04	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134146	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "José Ma. Morelos", ubicada en Morelos, Municipio de Xaltlaqueco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	30-05-2019	26-09-2019	960,000.00	952,209.72	952,209.72	952,209.72	952,209.72	952,209.72	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134158	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0238 "Juana de Asbaje", ubicada en Tepetlixpa, Municipio de Tepetlixpa, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	30-05-2019	27-08-2019	1,060,800.00	1,055,208.60	1,055,208.60	1,055,208.60	1,055,208.60	1,055,208.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134177	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0971 "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	480,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134219	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Nies "Lauro Aguirre", ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	864,000.00	855,620.51	855,620.51	855,620.51	855,620.51	855,620.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134248	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en Buenavista, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-06-2019	03-09-2019	480,000.00	461,224.56	461,224.56	461,224.56	461,224.56	461,224.56	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134253	Rehabilitación general del plantel, en el C.A.M. Num. 17 "Margarita Gómez Palacio", ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-06-2019	14-10-2019	1,041,174.99	1,029,482.69	1,029,482.69	1,029,482.69	1,029,482.69	1,029,482.69	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134270	Construcción de un aula y sanitarios, en el Jardín de Niños "Esperanza Gómez de Vega", ubicado en San Pedro Chiauhtzingo, Municipio de Tenetla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-06-2019	25-09-2019	960,000.00	958,791.01	958,791.01	958,791.01	958,791.01	958,791.01	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134273	Rehabilitación general y obra exterior, en la Escuela Primaria "Amado Nervo", ubicada en Ciudad López Mateos Lomas de San Miguel, Municipio de Atizapán de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-06-2019	25-09-2019	863,998.50	863,998.49	863,998.49	863,998.49	863,998.49	863,998.49	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134276	Rehabilitación barda perimetral, en la Escuela Secundaria Ofic. No 0749 "Adolfo López Mateos", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-07-2019	30-09-2019	576,000.00	486,875.36	486,875.36	486,875.36	486,875.36	486,875.36	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134279	Barda perimetral, en la Escuela Primaria "Tenochtitlán", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-07-2019	30-09-2019	158,028.18	149,073.76	149,073.76	149,073.76	149,073.76	149,073.76	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134297	Rehabilitación de cancha de usos múltiples y barda perimetral, en la Escuela Secundaria por televisión "Juana de Asbaje", ubicada en Xala, Municipio de Axapusco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-07-2019	02-10-2019	480,000.00	195,891.31	195,891.31	195,891.31	195,891.31	195,891.31	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134309	Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0304 "Luis de Velasco", ubicada en Santa María Cuevas, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-09-2019	11-12-2019	7,680,000.00	479,999.29	479,999.29	479,999.29	479,999.29	479,999.29	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134325	Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Niños Héroes", ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-10-2019	14-01-2020	480,000.00	479,992.37	479,992.37	479,992.37	479,992.37	479,992.37	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134327	Construcción de rampas y obra exterior, en la Escuela Primaria "Revolución Social Mexicana", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-11-2019	31-12-2019	1,285,200.00	1,235,952.70	1,235,952.70	1,235,952.70	1,235,952.70	1,235,952.70	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134331	Rehabilitación de aulas, plaza cívica y andadores, en el Jardín de Niños "Profra. Eva Sámano de López Mateos", ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-11-2019	25-02-2020	576,000.00	567,619.85	567,619.85	567,619.85	567,619.85	567,619.85	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134335	Construcción de un aula, en la Escuela Secundaria por Televisión "Netzahualcóyotl", ubicada en Ejido de Santa María Coatli, Municipio de Teotihuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-11-2019	25-02-2020	739,200.00	737,014.32	737,014.32	737,014.32	737,014.32	737,014.32	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134340	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en Tierra Santa, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-11-2019	25-02-2020	561,600.00	406,267.13	406,267.13	406,267.13	406,267.13	406,267.13	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134344	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Miguel de Cervantes Saavedra", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-02-2020	15-06-2020	1,496,998.74	1,021,157.67	1,021,157.67	1,021,157.67	1,021,157.67	1,021,157.67	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134345	Rehabilitación de edificios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Flor de Ma. Reyes Vda. de Molina", ubicada en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapán de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-02-2020	15-06-2020	1,331,450.66	1,021,248.99	1,021,248.99	1,021,248.99	1,021,248.99	1,021,248.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134350	Sustitución de barda perimetral y rehabilitación de plaza cívica, en el Jardín de Niños "Cali" (Casa de Niños), ubicado en Ciudad Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-06-2020	720,000.00	608,967.28	608,967.28	608,967.28	608,967.28	608,967.28	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134352	Sustitución de barda perimetral, plaza cívica y rehabilitación de red sanitaria, en la Escuela Secundaria General "Gustavo Baz Prada", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-06-2020	720,000.00	504,903.50	504,903.50	504,903.50	504,903.50	504,903.50	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134370	Rehabilitación de edificios "A", "B", "E" y sanitarios, en el Jardín de Niños "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicado en Santa Cruz de Abajo, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-06-2020	432,000.00	348,498.46	348,498.46	348,498.46	348,498.46	348,498.46	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134377	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Estado de México", ubicada en Ex-Hacienda de Xalpa, Municipio de Huehuetoca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-07-2020	1,784,476.82	1,058,674.09	1,058,674.09	1,058,674.09	1,058,674.09	1,058,674.09	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134400	Rehabilitación de edificios "B" y "C", en la Escuela Primaria "Patria y Libertad", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-03-2020	21-06-2020	960,000.00	959,999.97	959,999.97	959,999.97	959,999.97	959,999.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134407	Rehabilitación general, edificio "B", sustitución de aula (A-70), edificio "E" y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Ángel Salas Bonilla", ubicado en Buenavista, Municipio de Tlaltizapán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-03-2020	23-07-2020	1,561,763.52	1,549,940.49	1,549,940.49	1,549,940.49	1,549,940.49	1,549,940.49	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134416	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofv No 0713 "Amado Nervo", ubicada en El Sóliz Ocoatepec (El Sóliz), Municipio de Tejupulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-03-2020	23-06-2020	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134424	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Constitución de 1917", ubicada en Ixtlahuaca, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-04-2020	18-07-2020	480,000.00	380,164.88	380,164.88	380,164.88	380,164.88	380,164.88	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134442	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en San Juan Tetitlán, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2020	09-09-2020	480,000.00	407,112.15	407,112.15	407,112.15	407,112.15	407,112.15	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134444	Impermeabilización, en el Jardín de Niños "Uetzcani", ubicado en Villa Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2020	10-08-2020	158,028.18	126,311.80	126,311.80	126,311.80	126,311.80	126,311.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134457	Rehabilitación de los edificios "A", "C" y "D", en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0057 "Héroes del 14 de Sept. de 1857", ubicada en Villa Guerrero, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2020	09-10-2020	1,440,000.00	1,439,999.97	1,439,999.97	1,439,999.97	1,439,999.97	1,439,999.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134473	Rehabilitación de edificios "A" y "B" y servicios sanitarios, en la Escuela Secundaria General "Rufino Tamayo", ubicada en La Cabecera, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-06-2020	15-10-2020	1,344,000.00	403,200.00	403,200.00	403,200.00	403,200.00	403,200.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134478	Rehabilitación de edificios y construcción de biblioteca, en el Jardín de Niños "José Martí", ubicado en Atlacomulco de Fabela, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-06-2020	15-09-2020	672,000.00	201,600.00	201,600.00	201,600.00	201,600.00	201,600.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134488	Sustitución de dos aulas y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofv. No. 0631 "Lic. Arturo Montiel Rojas", ubicada en El Pueblito, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-06-2020	26-10-2020	1,152,000.00	1,151,999.99	1,151,999.99	1,151,999.99	1,151,999.99	1,151,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134498	Sustitución de cuatro aulas, rehabilitación del edificio "B", construcción de sala de usos múltiples, y construcción de muro de contención, en la Escuela Primaria "Carlos Hank González" 15EPR0267D, ubicada en Sótz de San Lucas (El Sótz), Municipio de Teapulco, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-07-2020	10-11-2020	2,827,464.71	2,309,807.44	2,309,807.44	2,309,807.44	2,309,807.44	2,309,807.44	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134505	Sustitución de firmes, rehabilitación de instalación eléctrica en edificios "A", "B" y construcción de 3 registros eléctricos, en la Escuela Primaria "Enrique Flores Magón", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan de Juárez, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-07-2020	16-11-2020	2,208,000.00	1,628,409.17	1,628,409.17	1,628,409.17	1,628,409.17	1,628,409.17	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134511	Rehabilitación de edificios, servicios sanitarios y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Nies "Jaime Sabinés", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-07-2020	17-10-2020	739,200.00	608,450.88	608,450.88	608,450.88	608,450.88	608,450.88	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134517	Construcción de 1 aula y rehabilitación de edificio "A" y "F", en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en San Francisco Oxtotilpan, Municipio de Temascaltepec, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-07-2020	17-10-2020	672,000.00	201,600.00	201,600.00	201,600.00	201,600.00	201,600.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134518	Sustitución y construcción de 1 aula, rehabilitación de edificios "F" y "H", en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en San Lucas del Pulque, Municipio de Temascaltepec, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-07-2020	17-10-2020	672,000.00	201,600.00	201,600.00	201,600.00	201,600.00	201,600.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134523	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Zumpahuacan, Municipio de Zumpahuacan, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-07-2020	19-10-2020	755,520.00	755,513.16	755,513.16	755,513.16	755,513.16	755,513.16	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134526	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Siervo de la Nación", ubicada en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-07-2020	19-10-2020	480,000.00	479,968.66	479,968.66	479,968.66	479,968.66	479,968.66	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134527	Rehabilitación general, en el Jardín de Nies "Meztli", ubicado en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-07-2020	19-10-2020	480,000.00	479,967.65	479,967.65	479,967.65	479,967.65	479,967.65	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134532	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Gral. Emiliano Zapata", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-07-2020	19-10-2020	480,000.00	414,309.97	414,309.97	414,309.97	414,309.97	414,309.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134535	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Técnica "Lic. José Vasconcelos", ubicada en La Cienega, Municipio de Tenancingo, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-07-2020	18-11-2020	960,000.00	959,999.97	959,999.97	959,999.97	959,999.97	959,999.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134544	Rehabilitación general, en el Jardín de Nies "Francisco J. Mujica", ubicado en San José Zizates (Tizates), Municipio de Almoloya de Alquisiras, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-07-2020	19-10-2020	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134558	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0966 "Lic. Arturo Montiel Rojas", ubicada en Santa Teresa, Municipio de Huehuetoca, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-07-2020	21-10-2020	576,000.00	479,787.11	479,787.11	479,787.11	479,787.11	479,787.11	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134572	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "David Alfaro Siqueiros", ubicada en Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-07-2020	21-10-2020	480,000.00	400,883.34	400,883.34	400,883.34	400,883.34	400,883.34	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134584	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Netzahualcoyotl", ubicada en Chalco de Díaz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-07-2020	24-10-2020	480,000.00	383,870.99	383,870.99	383,870.99	383,870.99	383,870.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134585	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Netzahualcoyotl", ubicada en Chalco de Díaz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-07-2020	24-10-2020	480,000.00	383,870.99	383,870.99	383,870.99	383,870.99	383,870.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134589	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Santa Ana Nextlalpan, Municipio de Nextlalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-07-2020	24-10-2020	480,000.00	479,999.39	479,999.39	479,999.39	479,999.39	479,999.39	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134598	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Horacio Zúñiga", ubicada en Tepetzingo (Tepezingo), Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-07-2020	23-11-2020	960,000.00	761,792.55	761,792.55	761,792.55	761,792.55	761,792.55	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134604	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Felipe Santiago Gutiérrez", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-07-2020	24-10-2020	480,000.00	376,198.30	376,198.30	376,198.30	376,198.30	376,198.30	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134606	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Luis L. León", ubicada en Rinca de Guadalupe, Municipio de Amanalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-07-2020	24-10-2020	480,000.00	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134615	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Club de Leones Coyoacán", ubicada en Alborada Jaltenco, Municipio de Jaltenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	576,000.00	575,958.92	575,958.92	575,958.92	575,958.92	575,958.92	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134619	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0470 "Nieves Híbes", ubicada en Chiconcuac de Juárez, Municipio de Chiconcuac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	480,000.00	479,998.38	479,998.38	479,998.38	479,998.38	479,998.38	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134624	Rehabilitación-general, en la Escuela Educación Inicial "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Jaltenco, Municipio de Jaltenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	480,000.00	478,155.10	478,155.10	478,155.10	478,155.10	478,155.10	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134629	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Alejandro Graham Bell", ubicado en San Martín Ahuatepec, Municipio de Otumba, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134645	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Guillermo González Camarena", ubicada en Tecmac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	480,000.00	479,967.35	479,967.35	479,967.35	479,967.35	479,967.35	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134646	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Carlos Fuentes", ubicada en Tecmac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	480,000.00	479,555.12	479,555.12	479,555.12	479,555.12	479,555.12	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134653	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Enrique C. Rebsamen", ubicada en Tecmac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	480,000.00	479,865.07	479,865.07	479,865.07	479,865.07	479,865.07	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134657	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Leyes de Reforma", ubicada en Barrio Cuarto (La Loma), Municipio de Tezoyuca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	480,000.00	479,999.19	479,999.19	479,999.19	479,999.19	479,999.19	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134684	Rehabilitación-general, en el C.A.M. Num. 13, ubicado en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	394,348.90	394,348.90	394,348.90	394,348.90	394,348.90	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134686	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	379,657.72	379,657.72	379,657.72	379,657.72	379,657.72	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134691	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	375,062.14	375,062.14	375,062.14	375,062.14	375,062.14	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134693	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0546 "Profr. Gregorio Torres Quintero", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	479,999.69	479,999.69	479,999.69	479,999.69	479,999.69	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134699	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Héroes de Chapultepec", ubicada en Vistancia, Municipio de Melchor Ocampo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	479,505.24	479,505.24	479,505.24	479,505.24	479,505.24	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134704	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en San Felipe de Jesús, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	412,303.33	412,303.33	412,303.33	412,303.33	412,303.33	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134710	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en Fuentes del Valle, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	412,415.16	412,415.16	412,415.16	412,415.16	412,415.16	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134732	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Rey Izcaatl", ubicada en Santa Martha, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	410,969.24	410,969.24	410,969.24	410,969.24	410,969.24	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134736	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Profr. Gregorio Torres Quintero", ubicada en Santa Juana Segunda Sección, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134743	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Agustín de Iturbide", ubicado en Santa Juana Primera Sección, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134751	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Simón Bolívar", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	576,000.00	575,999.97	575,999.97	575,999.97	575,999.97	575,999.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134754	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria "Leona Vicario", ubicada en Santa María Citendeje, Municipio de Jocotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-12-2020	1,532,106.24	1,193,513.61	1,193,513.61	1,193,513.61	1,193,513.61	1,193,513.61	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134764	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Técnica Num. 120 "Pedro Sainz de Baranda", ubicada en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134784	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Independencia de México", ubicada en Santa Ana Nextlalpan, Municipio de Nextlalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	479,998.34	479,998.34	479,998.34	479,998.34	479,998.34	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134791	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	412,384.76	412,384.76	412,384.76	412,384.76	412,384.76	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134801	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Laura Méndez de Cuenca", ubicado en Santa María Mazatlán, Municipio de Jilotzingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	624,000.00	187,200.00	187,200.00	187,200.00	187,200.00	187,200.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134809	Rehabilitación-general, en el Jardh de Nies "Ignacio Ramtez", ubicado en San José Comalco, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	05-10-2020	105,149.87	93,442.82	93,442.82	93,442.82	93,442.82	93,442.82	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134826	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-08-2020	11-11-2020	576,000.00	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134837	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Profr. Carlos Hank González", ubicada en Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134838	Rehabilitación-general, en el Jardh de Nies "Luisa Isabel Campos de Jiménez Cantó", ubicada en Chalco de Daz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	388,220.22	388,220.22	388,220.22	388,220.22	388,220.22	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134842	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria por Televisión-"Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	412,449.02	412,449.02	412,449.02	412,449.02	412,449.02	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134845	Rehabilitación-general, en el Jardh de Nies "Quetzalcalt", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	411,044.92	411,044.92	411,044.92	411,044.92	411,044.92	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134851	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Francisco Miquez", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	407,862.22	407,862.22	407,862.22	407,862.22	407,862.22	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134856	Rehabilitación-general, en el Jardh de Nies "Profr. Fernando Aguilar Vilchis", ubicado en Trojes, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134857	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Horacio Zúñiga", ubicada en La Palma, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134864	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en San Francisco, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	395,253.25	395,253.25	395,253.25	395,253.25	395,253.25	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134871	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria por Televisión-"Alvaro Gómez y Fuentes", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-12-2020	960,000.00	820,528.08	820,528.08	820,528.08	820,528.08	820,528.08	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134881	Rehabilitación-general, en el Jardh de Nies "Margarita Maza de Jutez", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134892	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0902 "Mariano Azuela", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	410,673.13	410,673.13	410,673.13	410,673.13	410,673.13	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134910	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "José María Luis Mora", ubicada en Chalco de Daz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	336,667.20	336,667.20	336,667.20	336,667.20	336,667.20	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134922	Construcción de un aula y taller de cómputo, rehabilitación de aulas y módulo sanitario, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0813 "Ing. Heberto Castillo", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-08-2020	22-12-2020	3,091,200.00	2,468,160.91	2,468,160.91	2,468,160.91	2,468,160.91	2,468,160.91	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134974	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Amalia Caballero de Castillo Ledón", ubicado en Cuadrilla del Naranjo (Rincón del Naranjo), Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-08-2020	25-11-2020	480,000.00	419,608.47	419,608.47	419,608.47	419,608.47	419,608.47	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134976	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Francisco Márquez", ubicada en El Aguacate (El Aguacate San Martín), Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-08-2020	25-11-2020	480,000.00	419,504.56	419,504.56	419,504.56	419,504.56	419,504.56	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134983	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión-Oftv. No. 0092 "Belisario Domínguez", ubicada en Santa Cruz Tezontepec (Totoltepec), Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-09-2020	06-01-2021	2,246,400.00	1,926,203.09	1,926,203.09	1,926,203.09	1,926,203.09	1,926,203.09	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134985	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Nios Híbes", ubicada en Colonia Doctor Gustavo Baz, Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-09-2020	06-01-2021	1,842,906.34	1,508,410.49	1,508,410.49	1,508,410.49	1,508,410.49	1,508,410.49	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134988	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Yolotzin", ubicado en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-09-2020	02-12-2020	480,000.00	479,999.96	479,999.96	479,999.96	479,999.96	479,999.96	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134992	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Diego Rivera", ubicada en Cuautitlán, Municipio de Cuautitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-09-2020	02-12-2020	480,000.00	429,293.52	429,293.52	429,293.52	429,293.52	429,293.52	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135001	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0094 "Lic. Isidro Fabela", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-09-2020	02-12-2020	576,000.00	575,999.65	575,999.65	575,999.65	575,999.65	575,999.65	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135010	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-09-2020	02-12-2020	480,000.00	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135015	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños Anexo a la Escuela Normal de Ecatepec, ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-09-2020	14-01-2021	1,920,000.00	1,652,453.56	1,652,453.56	1,652,453.56	1,652,453.56	1,652,453.56	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135016	Construcción de 3 aulas y escaleras edif "C", 1 aula edif "E" y rehabilitación general, en la Escuela Secundaria General Oficial No. 0174 "Cristóbal Colón", ubicada en San José Las Lomas, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-09-2020	14-01-2021	2,064,000.00	956,870.52	956,870.52	956,870.52	956,870.52	956,870.52	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135017	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-09-2020	14-01-2021	3,643,346.03	3,638,285.00	3,638,285.00	3,638,285.00	3,638,285.00	3,638,285.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135025	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en El Moral, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-09-2020	19-01-2021	2,035,171.63	2,033,707.08	2,033,707.08	2,033,707.08	2,033,707.08	2,033,707.08	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135033	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Ameyalli", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-09-2020	19-12-2020	480,000.00	428,112.40	428,112.40	428,112.40	428,112.40	428,112.40	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135040	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Ramón-López Velarde", ubicada en San José del Municipio de Texcatitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-09-2020	19-12-2020	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135041	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Santa María Pipiotepec (Pipiotepec), Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-09-2020	19-12-2020	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135047	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofitv. No. 0659 "Nezahualcóyotl", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-09-2020	19-12-2020	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135053	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Carmen Serdán", ubicada en Capulmanca, Municipio de Almoloya de Alquisiras, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-09-2020	19-12-2020	480,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135054	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Melchor Ocampo", ubicada en Jaltepec de Arriba, Municipio de Almoloya de Alquisiras, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-09-2020	19-12-2020	480,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135072	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "J. Encarnación-Fuentes", ubicada en San Nicolás Tultenango, Municipio de El Oro, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	480,000.00	425,023.77	425,023.77	425,023.77	425,023.77	425,023.77	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135073	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Ángela Peralta", ubicada en Buenavista, Municipio de El Oro, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	739,200.00	664,727.30	664,727.30	664,727.30	664,727.30	664,727.30	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135078	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Nicolás Bravo", ubicada en Tecolapan, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	480,000.00	429,030.43	429,030.43	429,030.43	429,030.43	429,030.43	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135079	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Profr. Lorenzo Martínez García", ubicada en San Miguel de la Victoria, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	480,000.00	416,875.98	416,875.98	416,875.98	416,875.98	416,875.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135081	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Roberto Sánchez Sanabria", ubicada en Denjhi, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	480,000.00	332,376.75	332,376.75	332,376.75	332,376.75	332,376.75	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135092	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "José María Morelos", ubicada en Tepotzotlán, Municipio de Tepotzotlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135114	Rehabilitación-general, en la Escuela E.S.T.I. No 0086 "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Tecuac (Santa María Nativitas), Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	576,000.00	515,520.82	515,520.82	515,520.82	515,520.82	515,520.82	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135115	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Tres Poderes", ubicada en Manto del Río Pueblo, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	576,000.00	430,941.44	430,941.44	430,941.44	430,941.44	430,941.44	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135118	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0866 "Jaime Torres Bodet", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	22-01-2021	1,379,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135121	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0576 "Francisco Villa", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	482,312.42	380,759.40	380,759.40	380,759.40	380,759.40	380,759.40	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135127	Rehabilitación-general, en el Jardh de Nies "Águiles Serdñ", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	460,800.00	230,400.00	230,400.00	230,400.00	230,400.00	230,400.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135132	Rehabilitación-general, en el Jardh de Nies "Nies Hñbes", ubicado en San Lorenzo Tlacotepec, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	22-01-2021	864,000.00	628,273.53	628,273.53	628,273.53	628,273.53	628,273.53	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135133	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Esfuerzo Unido", ubicada en Santo Domingo Shomeje, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	739,200.00	510,520.86	510,520.86	510,520.86	510,520.86	510,520.86	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135137	Rehabilitación-general, en el Jardh de Nies "Gabriela Mistral", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	384,000.00	307,198.93	307,198.93	307,198.93	307,198.93	307,198.93	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135150	Sustitución-de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Nies Hñbes de Chapultepec", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-10-2020	02-02-2021	1,008,000.00	804,879.29	804,879.29	804,879.29	804,879.29	804,879.29	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135184	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Profr. Silviano Enriquez", ubicada en Villa del Carbón-Municipio de Villa Del Carbón-México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-10-2020	06-01-2021	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135185	Rehabilitación-general, en el Jardh de Nies "Rita G. de Labra", ubicado en Zumpango de Ocampo, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-10-2020	06-01-2021	480,000.00	379,200.00	379,200.00	379,200.00	379,200.00	379,200.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135186	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Otv. No. 0432 "Adolfo López Mateos", ubicada en Plan de San Francisco, Municipio de Coatepec Harinas, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-10-2020	06-01-2021	576,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302135193	Rehabilitación-general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 29, ubicada en Tepetlilpa, Municipio de Tepetlilpa, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-10-2020	17-02-2021	1,872,000.00	1,420,523.32	1,420,523.32	1,420,523.32	1,420,523.32	1,420,523.32	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302135194	Rehabilitación-general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 50, ubicada en Ecatzingo de Hidalgo, Municipio de Ecatzingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-10-2020	17-02-2021	2,184,000.00	1,962,852.09	1,962,852.09	1,962,852.09	1,962,852.09	1,962,852.09	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135202	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0965 "Octavio Paz", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2020	20-02-2021	480,000.00	431,361.17	431,361.17	431,361.17	431,361.17	431,361.17	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135211	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en San Mateo Otzacatipan, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2020	20-02-2021	480,000.00	377,907.90	377,907.90	377,907.90	377,907.90	377,907.90	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135248	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Estado de México", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-11-2020	21-02-2021	480,000.00	479,869.63	479,869.63	479,869.63	479,869.63	479,869.63	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135257	Rehabilitación-general, en el Jardh de Nies "Mazatl", ubicado en Huixquilucan de Degollado, Municipio de Huixquilucan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-12-2020	28-02-2021	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135275	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", ubicada en Los Timbres, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-12-2020	28-02-2021	480,000.00	431,400.71	431,400.71	431,400.71	431,400.71	431,400.71	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135298	Rehabilitaci3n-general, en la Escuela Primaria "Sor Juana In3s de la Cruz", ubicada en Col. Izcalli Santa Clara, Municipio de Ecatepec, M3xico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	181	08-02-2021	08-05-2021	491,625.55	402,478.49	402,478.49	402,478.49	402,478.49	402,478.49	En Ejecuci3n	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa B3sica	MEX220302135300	Rehabilitaci3n-general, en la Escuela Secundaria General "Dr. Jaime Torres Bodet" (Segunda Etapa), ubicada en Ciudad Nezahualc3yotl, Municipio de Nezahualc3yotl, M3xico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	181	15-02-2021	15-05-2021	6,720,000.00	6,694,533.58	6,694,533.58	6,694,533.58	6,694,533.58	6,694,533.58	En Ejecuci3n	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa B3sica	MEX220302135309	Rehabilitaci3n-general, en la Escuela Primaria "Guadalupe Victoria", ubicada en Ciudad Nezahualc3yotl, Municipio de Nezahualc3yotl, M3xico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	181	09-03-2021	06-07-2021	4,501,922.88	3,541,383.14	3,541,383.14	3,541,383.14	3,541,383.14	3,541,383.14	En Ejecuci3n	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa B3sica	MEX220302135315	Construcci3n-de m3dulo de lavamanos y rehabilitaci3n-de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0702 "Francisco Villa", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, M3xico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	181	03-05-2021	01-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecuci3n	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa B3sica	MEX220302135322	Construcci3n-de m3dulo de lavamanos y rehabilitaci3n-de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0832 "N3es H3bes", ubicada en Chalco de D3az Covarrubias, Municipio de Chalco, M3xico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	181	03-05-2021	01-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecuci3n	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa B3sica	MEX220302135323	Construcci3n-de m3dulo de lavamanos y rehabilitaci3n-de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0943 "Wenceslao Victoria Soto", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, M3xico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	181	03-05-2021	01-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecuci3n	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa B3sica	MEX220302135331	Construcci3n-de m3dulo de lavamanos y rehabilitaci3n-de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0802 "Profr. Gabino Escalante Arreola", ubicada en Calvario del Carmen, Municipio de San Felipe Del Progreso, M3xico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	181	03-05-2021	01-07-2021	287,539.20	256,988.66	256,988.66	256,988.66	256,988.66	256,988.66	En Ejecuci3n	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa B3sica	MEX220302135353	Construcci3n-de m3dulo de lavamanos y rehabilitaci3n-de sanitarios, en la Escuela Primaria "Mariano Riva Palacio", ubicada en San Lorenzo Malacota, Municipio de Morelos, M3xico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecuci3n	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa B3sica	MEX220302135356	Construcci3n-de m3dulo de lavamanos y rehabilitaci3n-de sanitarios, en la Escuela Primaria "Melchor Ocampo", ubicada en San Isidro, Municipio de La Paz, M3xico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecuci3n	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa B3sica	MEX220302135376	Construcci3n-de m3dulo de lavamanos y rehabilitaci3n-de sanitarios, en el Jard3n de N3es Anexo a la Escuela Normal de Ecatepec, ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, M3xico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecuci3n	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa B3sica	MEX220302135383	Rehabilitaci3n-general, en la Escuela Secundaria por Televisi3n-"Lauro Villar", ubicada en Tultepec, Municipio de Tultepec, M3xico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	181	06-05-2021	03-08-2021	553,033.92	276,516.96	276,516.96	276,516.96	276,516.96	276,516.96	En Ejecuci3n	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa B3sica	MEX220302135385	Rehabilitaci3n-general, en la Escuela Primaria "Juan de Dios Rodr3guez Heredia", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, M3xico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	181	06-05-2021	03-08-2021	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecuci3n	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135391	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "José Ma. Morelos", ubicada en Colonia Morelos, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	383,385.60	344,083.39	344,083.39	344,083.39	344,083.39	344,083.39	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135395	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Ecatepec, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	383,385.60	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135401	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en Ejido de Tequisistlán Primero, Municipio de Tezoyuca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135402	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Gral. Melchor Múzquiz", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	218,166.18	218,166.18	218,166.18	218,166.18	218,166.18	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302135410	Rehabilitación general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 34, ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	03-08-2021	384,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135415	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "José Ma. Morelos y Pavón", ubicada en San Antonio, Xonacatlán, Municipio de Xonacatlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	383,385.60	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135417	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada en Zapotlán, Municipio de Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	315,240.96	157,620.48	157,620.48	157,620.48	157,620.48	157,620.48	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135421	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Símbolos Patrios", ubicada en Zona Número Cuatro San Mateo Capulhuac, Municipio de Otzolotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135451	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en Loma de Endotzi (Manzana Sexta), Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-06-2021	30-07-2021	287,539.20	287,539.19	287,539.19	287,539.19	287,539.19	287,539.19	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135458	Rehabilitación general, en el Jardín de Nies "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en Fuentes del Valle, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-06-2021	29-08-2021	480,000.00	372,019.30	372,019.30	372,019.30	372,019.30	372,019.30	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135470	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Jiquipilco El Viejo, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-06-2021	13-08-2021	383,385.60	328,554.97	328,554.97	328,554.97	328,554.97	328,554.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135474	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofv. No. 0143 "Cuauhtémoc", ubicada en San Mateo Capulhuac, Municipio de Otzolotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-06-2021	13-08-2021	287,539.20	258,641.62	258,641.62	258,641.62	258,641.62	258,641.62	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135479	Segunda etapa de rehabilitación del plantel, sustitución de losa, castillos, aplanado y pintura, en el Jardín de Niños "Hermenegildo Galeana", ubicado en San Juan Tetitlán, Municipio de Tenancingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-06-2021	12-09-2021	1,248,000.00	681,628.28	681,628.28	681,628.28	681,628.28	681,628.28	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135489	Construcción de barda perimetral, en la Escuela Secundaria Técnica "Federico Arriaga Rangel" (Tercera Etapa), ubicada en San Felipe del Progreso, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-06-2021	15-09-2021	698,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135494	Segunda etapa de la rehabilitación general y obra exterior del plantel, en la Escuela Primaria "Nezahualcóyotl" (Segunda Etapa), ubicada en Atizapán de Zaragoza, Municipio de Atizapán de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-06-2021	18-10-2021	1,797,151.93	1,407,488.04	1,407,488.04	1,407,488.04	1,407,488.04	1,407,488.04	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135506	Terminación de la construcción de edificio U-2C, en la Escuela Primaria "Melchor Ocampo", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-08-2021	13-12-2021	3,494,400.00	433,808.24	433,808.24	433,808.24	433,808.24	433,808.24	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135519	Construcción de dirección y un aula, barda perimetral, acceso y acometida, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 1114 "Octavio Paz" (Segunda Etapa), ubicada en San José del Rincón, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-08-2021	13-12-2021	1,996,800.00	702,623.52	702,623.52	702,623.52	702,623.52	702,623.52	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135520	Construcción de sanitarios, dirección y obra exterior, en la Escuela Secundaria Ofv. No. 0658 "Justo Sierra Múder", ubicada en Mextepec, Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-09-2021	05-01-2022	1,997,744.64	1,594,810.44	1,594,810.44	1,594,810.44	1,594,810.44	1,594,810.44	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135542	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", ubicada en San Jerónimo Acazulco, Municipio de Ocoyoacac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-03-2022	21-06-2022	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135545	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0233 "Salvador Díaz Mirón", ubicada en Santa Ana Ixtlahuaca (Santa Ana Ixtlahuacingo), Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-03-2022	21-06-2022	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220202088075	ADECUACIÓN Y MEJORA DE BORDA PERIMETRAL DEL CONJUNTO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC, MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS	Ecatepec de Morelos	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	3500	01-07-2022	31-03-2023	1,848,474.00	924,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220202088797	Construcción de la Segunda Etapa del Laboratorio de Materiales , Facultad de Ingeniería, Campus	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	2629	02-05-2022	31-12-2022	21,957,163.00	16,467,872.24	19,696,705.15	14,346,185.84	14,346,185.84	13,315,046.22	En Ejecución	Validado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220202088803	Construcción de un Aula en el Edificio "I" del Plantel Cuauhtémoc de la Escuela Preparatoria	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	3327	18-04-2022	31-12-2022	1,200,000.00	900,000.00	977,986.14	593,814.12	593,814.12	293,395.84	En Ejecución	Validado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220202088847	Construcción de Edificio para la Licenciatura en Nutrición, Facultad de Medicina, Campus "El Colón"	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	2613	02-05-2022	31-12-2022	37,098,876.00	27,824,157.00	34,737,796.67	19,708,386.93	19,708,386.93	16,959,032.02	En Ejecución	Validado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131227	Rehabilitación de un módulo de sanitarios e impermeabilización de edificio "B", en el CONALEP Plantel Atizapán II No.248, ubicado en Ciudad Adolfo López Mateos, Municipio de Atizapán de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-12-2016	22-03-2017	478,200.00	473,849.52	473,849.52	473,849.52	473,849.52	473,849.52	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131228	Ampliación del laboratorio de química 2 EE tipo U-1C, ampliación del laboratorio de procesos químicos 2 EE tipo U-1C, remodelación de sala audiovisual, en el CONALEP Plantel Cd. Azteca No.001, ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-12-2016	21-04-2017	1,219,500.00	1,218,731.94	1,218,731.94	1,218,731.94	1,218,731.94	1,218,731.94	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131235	Mantenimiento a las instalaciones eléctricas en edificios, cambio de cancelería y puertas en edificios, en el CONALEP Plantel Huixquilucan No.198, ubicado en Huixquilucan de Degollado, Municipio de Huixquilucan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-12-2016	21-04-2017	823,013.00	770,970.87	770,970.87	770,970.87	770,970.87	770,970.87	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131240	Construcción de sistema de captación de aguas pluviales, drenaje, drenes y alcantarillado de bombeo, en el CONALEP Plantel Nezahualcóyotl II No.191, ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-12-2016	21-04-2017	920,000.00	748,788.05	748,788.05	748,788.05	748,788.05	748,788.05	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131249	Construcción de un laboratorio de usos múltiples, en el CBT "Ing. Esteban Calderón-Alcáraz", ubicado en Villa Guerrero, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-12-2016	21-04-2017	1,130,923.00	1,074,894.61	1,074,894.61	1,074,894.61	1,074,894.61	1,074,894.61	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131270	Construcción de un centro de información (biblioteca) de 5 EE. U-1C, en el COBAEM Plantel No. 34 Villa del Carbón, ubicado en Villa del Carbón, Municipio de Villa del Carbón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-12-2016	21-04-2017	1,219,638.00	1,043,132.89	1,043,132.89	1,043,132.89	1,043,132.89	1,043,132.89	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131276	Construcción de 3 aulas tipo U-2C (2 de 2.5 EE y 1 de 2 EE), en el CONALEP Plantel TectMéx No.238, ubicado en TectMéx de Felipe Villanueva, Municipio de TectMéx, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-01-2017	16-05-2017	2,075,250.00	1,999,341.83	1,999,341.83	1,999,341.83	1,999,341.83	1,999,341.83	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131278	Construcción de 5 aulas didácticas, taller de trabajo social, módulo sanitario, escalera, obra exterior parcial de 4 aulas, en el CECyTEM Plantel Ixtlahuaca, ubicado en Santa Ana Ixtlahuaca, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-01-2017	15-07-2017	6,000,000.00	5,987,571.11	5,987,571.11	5,987,571.11	5,987,571.11	5,987,571.11	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302131872	Construcción de una Biblioteca Digital AGM-262, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Donato Guerra, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-04-2015	10-08-2015	2,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302131876	Construcción de una Biblioteca Digital AGM-526, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Nopaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-04-2015	10-08-2015	2,940,000.00	2,819,958.70	2,819,958.70	2,819,958.70	2,819,958.70	2,819,958.70	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131895	Construcción de un centro de cómputo, en el "Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán", ubicado en la Col. Santa María Nativitas, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-06-2015	04-12-2015	17,000,000.00	12,414,652.26	12,414,652.26	12,414,652.26	12,414,652.26	12,414,652.26	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302131897	Construcción de un taller de mantenimiento automotriz y un taller de mantenimiento de equipos computacionales, en la Escuela de Artes y Oficios, ubicada en Tenancingo, Municipio de Tenancingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-09-2015	05-01-2016	3,550,000.00	2,870,336.48	2,870,336.48	2,870,336.48	2,870,336.48	2,870,336.48	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131898	Terminación de construcción de 1 centro de información, en el COBAEM Zinacatepec Sur (1), ubicado en Col. Morelos, San Juan de las Huertas, Municipio de Zinacatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-09-2015	04-11-2015	28,884.43	27,455.18	27,455.18	27,455.18	27,455.18	27,455.18	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131900	Construcción de biblioteca (3ra. Etapa), en la Escuela "Normal de Naucalpan", ubicada en San Mateo Nopala, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-09-2015	26-12-2015	545,694.28	542,783.80	542,783.80	542,783.80	542,783.80	542,783.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131903	Construcción de red eléctrica y rehabilitación de edificios, en la Escuela "Normal de Tecamac", ubicada en Tecamac, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-09-2015	26-12-2015	562,443.00	562,442.98	562,442.98	562,442.98	562,442.98	562,442.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131915	Remodelación y mantenimiento de edificio escolar, en la Escuela Normal No. 2, ubicada en Col. Campestre Guadalupe, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-09-2015	26-12-2015	283,607.24	282,188.03	282,188.03	282,188.03	282,188.03	282,188.03	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131929	Sustitución de instalación eléctrica en laboratorio de idiomas, en la Escuela Normal de Coacalco, ubicada en República Mexicana, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-10-2015	24-12-2015	52,674.33	52,674.32	52,674.32	52,674.32	52,674.32	52,674.32	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131936	Impermeabilizante en losa, en el COBAEM Plantel 04 Valle de Chalco, ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-12-2015	14-03-2016	384,300.00	384,299.99	384,299.99	384,299.99	384,299.99	384,299.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131937	Impermeabilizante en losa, en el COBAEM Plantel 12 Almoloya de Jutez, ubicado en Santa María Nativitas, Municipio de Almoloya de Jutez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-12-2015	14-03-2016	377,700.00	377,474.80	377,474.80	377,474.80	377,474.80	377,474.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131946	Construcción de un aula de medios, en el CBT 2 José María Velasco, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Temascalcingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-12-2015	14-03-2016	700,000.00	699,474.05	699,474.05	699,474.05	699,474.05	699,474.05	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131957	Mantenimiento del taller integral de electrónica, en el CONALEP Plantel Santiago Tianguistenco, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Tianguistenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-12-2015	19-04-2016	1,200,000.00	1,199,998.65	1,199,998.65	1,199,998.65	1,199,998.65	1,199,998.65	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131984	Construcción y mantenimiento de auditorio, aulas didácticas, en el CONALEP Plantel Atizapan I, ubicado en Ciudad Adolfo López Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-01-2016	16-05-2016	1,600,000.00	1,398,132.92	1,398,132.92	1,398,132.92	1,398,132.92	1,398,132.92	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131989	Reposición de barda perimetral, en el CECYTEM Plantel Valle de Chalco Solidaridad, ubicado en María Isabel, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-01-2016	16-05-2016	2,000,000.00	1,231,140.79	1,231,140.79	1,231,140.79	1,231,140.79	1,231,140.79	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo	
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131991	Aula 2.5 EE, aula 2.0 EE, taller de cómputo, módulo sanitario, cancha de usos múltiples, escalera, cisterna, cubo de tinacos, andadores, en el CECyTEM Plantel Tultepec, ubicado en Unidad Habitacional Infonavit CTM, San Pablo Tultepec, Municipio de Tultepec, México (Construcción de 4 aulas didácticas de 2.5 EE, un aula didáctica de 2 EE, taller de cómputo, construcción de módulo sanitario, escalera, cancha de usos múltiples, cisterna, cubo de tinacos y andadores)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-01-2016	15-07-2016	7,800,000.00	7,750,493.42	7,750,493.42	7,750,493.42	7,750,493.42	7,750,493.42	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132002	Construcción de un aula, laboratorio de usos múltiples, laboratorio de usos múltiples x 8, biblioteca, administración, cafetería, módulo sanitario, plaza cívica, cancha de usos múltiples, laboratorio de idiomas, en la Escuela Preparatoria Oficial 257 (AGM-277), ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México (Construcción de 4 aulas didácticas U-2C planta baja, 4 aulas didácticas U-2C planta alta, laboratorio de usos múltiples U-2C, biblioteca U-2C, cafetería, área administrativa U-2C y laboratorio de idiomas, construcción de módulo de escaleras, dos módulos sanitarios U-2C, plaza cívica y cancha de usos múltiples)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-01-2016	15-07-2016	15,421,493.21	9,953,361.90	9,953,361.90	9,953,361.90	9,953,361.90	9,953,361.90	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132003	Construcción de un aula 6.48 X 8.00 mtrs. U-2C P.B., aula 6.48 X 8.00 mtrs. U-2C P.A., módulo de escaleras 4.00 X 8.00 U-2C, módulo sanitario 6.00 X 8.00 regional, laboratorio de cómputo U-1C, laboratorio de usos múltiples 12.96 X 8.00, laboratorio de idiomas 12.96 X 8.00, biblioteca 12.96 X 8.00 U-1C, base para tinaco, aula 6.48 X 8.00 mtrs., laboratorio de cómputo, laboratorio de usos múltiples, biblioteca, área administrativa 12.96 X 8.00 mtrs. U-1C, área administrativa 12.96 x 8.00, en la Escuela Preparatoria 259 (AGM-277), ubicada en la Cabecera Municipal, Municipio de Ecatepec, México (Construcción de 6 aulas didácticas U-2C planta baja, 6 aulas didácticas U-2C planta alta, laboratorio de cómputo U-1C, laboratorio de usos múltiples U-1C, laboratorio de idiomas (12.96x8) y biblioteca U-1C, construcción de módulo de escaleras U-2C, dos módulos sanitarios, base para tinaco y área administrativa U-1C.)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-01-2016	15-08-2016	15,601,235.94	9,181,218.94	9,181,218.94	9,181,218.94	9,181,218.94	9,181,218.94	9,181,218.94	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132035	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Nies "Tlaltonatiuh", ubicado en Malinalco S/N, Municipio de Teotihuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-02-2016	17-06-2016	767,821.82	767,683.88	767,683.88	767,683.88	767,683.88	767,683.88	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132058	Construcción de un aula, en el Jardín de Nies "María Enriqueta Camarillo", ubicado en Calle Peritas y Rosa de Francia, Ojo de Agua, Municipio de Tecámac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-03-2016	11-06-2016	487,323.42	480,726.95	480,726.95	480,726.95	480,726.95	480,726.95	En Ejecución	Validado / Registrado avances	

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132077	Terminación de construcción de administración, en la Escuela Preparatoria Oficial No. 104, ubicada en San Cristóbal Tecolotlán, Municipio de Zinacantan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2016	16-05-2016	422,709.37	422,709.35	422,709.35	422,709.35	422,709.35	422,709.35	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132096	Terminación de la construcción de espacios para laboratorios, talleres y aulas multusos, en la Unidad de Estudios Superiores, ubicada en Tultitlán, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-05-2016	03-06-2016	500,000.00	499,092.74	499,092.74	499,092.74	499,092.74	499,092.74	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132100	Construcción de la segunda etapa, en la Unidad de Estudios Superiores, ubicada en San Martín, Municipio de Tepotzotlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-05-2016	10-10-2016	7,852,417.99	7,847,554.66	7,847,554.66	7,847,554.66	7,847,554.66	7,847,554.66	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132160	Construcción de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Hermanos Flores Magón", ubicada en Conocido, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-07-2016	24-11-2016	672,000.00	664,636.01	664,636.01	664,636.01	664,636.01	664,636.01	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132162	Construcción de 2 aulas, en la Escuela Secundaria General No. 0866 "Jaime Torres Bodet", ubicada en Parte Alta Barrio Xochiaca S/N, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-07-2016	24-11-2016	768,000.00	640,364.16	640,364.16	640,364.16	640,364.16	640,364.16	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132229	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Felipe Ángeles", ubicado en Embajada de España S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,039,437.57	1,039,437.56	1,039,437.56	1,039,437.56	1,039,437.56	1,039,437.56	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132255	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Tonacatecutli", ubicado Junto a la escuela Primaria, La Concepción-Xochicuautla, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	692,899.15	692,899.14	692,899.14	692,899.14	692,899.14	692,899.14	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132257	Construcción de tres aulas y obra exterior, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0294 "20 de Noviembre", ubicada Frente a la Capilla, Vallecitos de Hermiltepec (Vallecito), Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,440,000.00	1,329,071.28	1,329,071.28	1,329,071.28	1,329,071.28	1,329,071.28	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132300	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "España", ubicado en Independencia S/N, San Pedro Tlaltizapan, Municipio de Tlanquistepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	768,081.02	609,036.72	609,036.72	609,036.72	609,036.72	609,036.72	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132333	Construcción de 3 aulas, en la Escuela Secundaria General No. 0454 "Lic. Narciso Bassols", ubicada en Cerro de Totoltepec S/N, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-09-2016	02-01-2017	1,152,000.00	969,795.55	969,795.55	969,795.55	969,795.55	969,795.55	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132350	Concluir la construcción del centro de capacitación, obra exterior, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, ubicado en Ejido de San Juan y San Agustín, Municipio de Jocotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-09-2016	17-02-2017	15,400,000.00	15,398,439.47	15,398,439.47	15,398,439.47	15,398,439.47	15,398,439.47	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132371	Construcción de un aula, plaza cívica, drenaje, rehabilitación de barda perimetral, luz, en la Escuela Primaria "Estado de México", ubicada Frente a la Clhica, Palo Gordo, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-10-2016	09-02-2017	1,294,793.24	1,159,525.16	1,159,525.16	1,159,525.16	1,159,525.16	1,159,525.16	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132386	Construcción de sanitarios, rehabilitación de barda perimetral y construcción de un aula, en el Jardín de Niños "Rafael Solana", ubicado A orilla de la carretera frente a la Primaria, Rinca de Aguirre, Municipio de Tejupulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-10-2016	09-02-2017	1,255,453.02	1,253,738.05	1,253,738.05	1,253,738.05	1,253,738.05	1,253,738.05	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132421	Construcción de dos aulas, en el Jardh de Nies "Justo Sierra", ubicado en Tonatihu y Cuautitlán S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-11-2016	06-03-2017	663,580.10	663,579.51	663,579.51	663,579.51	663,579.51	663,579.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132422	Construcción de dos aulas, en el Jardh de Nies "Lauro Aguirre", ubicado en Falca S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-11-2016	06-03-2017	665,316.94	665,316.88	665,316.88	665,316.88	665,316.88	665,316.88	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132444	Construcción de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, sala de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda perimetral y cisterna, en la Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, ubicada en Ocuilan, Municipio de Ocuilan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-12-2016	28-06-2017	12,768,000.00	10,640,664.17	10,640,664.17	10,640,664.17	10,640,664.17	10,640,664.17	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132446	Construcción de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, sala de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda perimetral y cisterna, en la Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, ubicada en San Felipe del Progreso, Municipio de San Felipe del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-12-2016	29-06-2017	12,768,000.00	10,162,811.86	10,162,811.86	10,162,811.86	10,162,811.86	10,162,811.86	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132450	Construcción de un aula, taller de computo, taller de dibujo técnico, área administrativa, en la Escuela Secundaria General "Manuel Esquivel Duran", ubicada en Avenida Plutarco Elias Calles S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-12-2016	05-04-2017	2,400,000.00	1,996,353.21	1,996,353.21	1,996,353.21	1,996,353.21	1,996,353.21	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132453	Rehabilitación de 6 aulas, servicios sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Libertadores de América", ubicada en La Pera S/N, Municipio de Acolman, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-12-2016	05-04-2017	1,440,000.00	1,027,153.21	1,027,153.21	1,027,153.21	1,027,153.21	1,027,153.21	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132459	Construcción de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería, en el CONALEP Plantel Ciudad Azteca, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-12-2016	05-04-2017	1,536,000.00	1,310,570.96	1,310,570.96	1,310,570.96	1,310,570.96	1,310,570.96	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132460	Construcción de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería, en el CONALEP Plantel Ecatepec I, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-12-2016	05-04-2017	1,536,000.00	1,309,652.89	1,309,652.89	1,309,652.89	1,309,652.89	1,309,652.89	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132464	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Wenceslao Labra", ubicada en Calle Nacional 1, San Marcos Huixtoco, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-12-2016	06-04-2017	500,553.48	500,553.39	500,553.39	500,553.39	500,553.39	500,553.39	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132477	Construcción de dos aulas, en el Jardh de Nies "Miguel Ramos Arizpe", ubicado en Kilometro 3 de la carretera al Parque de los Venados, Primera del Monte (La Presa), Municipio de Coatepec Harinas, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-12-2016	06-04-2017	768,081.02	659,578.85	659,578.85	659,578.85	659,578.85	659,578.85	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132479	Construcción de un aula y un techumbre, en la Escuela Primaria "Centenario del Ejército Mexicano", ubicada Frente a la Capilla, Rto de Aquilagua (Aquilagua), Municipio de Teuquillo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-12-2016	06-04-2017	960,000.00	812,971.49	812,971.49	812,971.49	812,971.49	812,971.49	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132500	Construcción de 3 aulas U2-C P.P., 3 aulas U2-C P.A., módulo de escaleras, módulo de sanitarios U1-C, laboratorio de cómputo U1-C, laboratorio de usos múltiples U1-C, cancha de usos múltiples y plaza cívica de 600 m2, en el CBT No. 4 "Almoleya de Juárez", ubicado en San Agustín Tabernillas, Municipio de Almoleya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-01-2017	07-07-2017	5,246,538.99	4,739,998.96	4,739,998.96	4,739,998.96	4,739,998.96	4,739,998.96	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132519	Terminación de la construcción de una unidad de estudios superiores (Construcción de la segunda etapa del edificio de 18 aulas y 22 cubículos para docentes y administrativos), en la Universidad Estatal del Valle de Toluca extensión Amanalco, AGM-0048, ubicada en Amanalco, Municipio de Amanalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-01-2017	13-08-2017	18,686,401.90	18,686,401.89	18,686,401.89	18,686,401.89	18,686,401.89	18,686,401.89	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132520	Construcción de una unidad académica departamental tipo II (tecnológicos), en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en Ejido de Jilotepec, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-01-2017	13-08-2017	12,729,982.04	12,700,641.57	12,700,641.57	12,700,641.57	12,700,641.57	12,700,641.57	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132527	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Ángela Peralta", ubicado a un lado de la Capilla, San Felipe de Jesús, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,296,000.00	946,061.00	946,061.00	946,061.00	946,061.00	946,061.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132552	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Alfonso Fabila", ubicado en Lago Xochimilco y Lago Tanganica S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,152,000.00	345,600.00	345,600.00	345,600.00	345,600.00	345,600.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132554	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Presidente Lázaro Cárdenas del Río", ubicada en Flor de Líz S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	960,000.00	410,515.20	410,515.20	410,515.20	410,515.20	410,515.20	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132565	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Artemio de Valle Arizpe", ubicado a tres cuadras de la Iglesia, La Concepción de los Baños, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	720,000.00	267,381.99	267,381.99	267,381.99	267,381.99	267,381.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132602	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños Anexo a la Normal No. 3 de Neza, ubicado en San Mateo y Narvarte S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,151,925.09	1,151,925.08	1,151,925.08	1,151,925.08	1,151,925.08	1,151,925.08	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132609	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Nezahualcóyotl", ubicado en Lote 6-M S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,008,000.00	980,149.93	980,149.93	980,149.93	980,149.93	980,149.93	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132676	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Antonio Caso", ubicado en Barrio Iztapalcalco S/N, Municipio de Coyotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,041,174.98	1,026,768.34	1,026,768.34	1,026,768.34	1,026,768.34	1,026,768.34	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132715	Construcción de 2 aulas, en la Escuela Secundaria General No. 0653 "José Martí", ubicada en San José y Santa Magdalena S/N, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-02-2017	31-05-2017	768,000.00	713,655.09	713,655.09	713,655.09	713,655.09	713,655.09	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132730	Construcción de un aula y mantenimiento, en la Escuela Primaria "Estado de México", ubicada en Avenida Paseo Huixquilucan Lote 105 S/N, Naucalpan de Juárez, Municipio de Huixquilucan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-02-2017	20-06-2017	1,294,793.24	388,437.97	388,437.97	388,437.97	388,437.97	388,437.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132746	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Lorenzo Filho", ubicado en Zócalo S/N, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-02-2017	21-06-2017	590,661.12	590,594.82	590,594.82	590,594.82	590,594.82	590,594.82	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132753	Terminación del tercer nivel de aulas de la unidad, en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en Tepotzotlán, Municipio de Tepotzotlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-03-2017	08-09-2017	6,560,000.00	5,986,770.19	5,986,770.19	5,986,770.19	5,986,770.19	5,986,770.19	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132759	Construcción de comedor, en la Escuela Primaria "Evolución Social", ubicada en Sor Juana Inés de la Cruz 1, Municipio de Ozumba, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-03-2017	29-05-2017	864,000.00	848,824.92	848,824.92	848,824.92	848,824.92	848,824.92	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132761	Construcción de comedor, en la Escuela Secundaria por Televisión "Netzahualcóyotl", ubicada frente a la pirámide del Sol, Ejido de Santa María Coatán, Municipio de Teotihuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-03-2017	29-05-2017	864,000.00	854,616.39	854,616.39	854,616.39	854,616.39	854,616.39	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132835	Construcción de 3 aulas y un módulo de sanitarios, en la Escuela Secundaria General No. 0700 "Ignacio López Rayón", ubicada en Vicente Guerrero S/N, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-04-2017	25-08-2017	1,824,000.00	1,677,302.28	1,677,302.28	1,677,302.28	1,677,302.28	1,677,302.28	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132843	Construcción de un aula y rehabilitación de losa en 5 aulas y sanitarios, en la Escuela Primaria "José Vicente Villada", ubicada frente a la torre de Telmex, San Francisco Tepeolulco, Municipio de Temascalcingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-05-2017	30-09-2017	2,110,793.24	1,188,058.49	1,188,058.49	1,188,058.49	1,188,058.49	1,188,058.49	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132844	Rehabilitación de espacios y dos módulos de servicios sanitarios e impermeabilizar, en el COBAEM Plantel 66 Temascalcingo II, ubicado en Temascalcingo, Municipio de Temascalcingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-05-2017	30-09-2017	2,913,855.60	2,913,855.59	2,913,855.59	2,913,855.59	2,913,855.59	2,913,855.59	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132883	Reconstrucción del techo de aulas, rehabilitación de aulas, plaza cívica y construcción de techumbre, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada frente a la Capilla, Campanario de Ixtapan (El Campanario), Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-05-2017	04-09-2017	1,440,000.00	605,533.06	605,533.06	605,533.06	605,533.06	605,533.06	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132893	Suministro de Energía Eléctrica, en el COBAEM Plantel 37 Naucalpan (AGM-492), ubicado en San Francisco Chimalpa, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-05-2017	12-08-2017	368,000.00	361,554.44	361,554.44	361,554.44	361,554.44	361,554.44	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132931	Construcción de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería, en el CONALEP Plantel del Sol, ubicado en Avenida Aureliano Ramos, Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-06-2017	16-10-2017	1,536,000.00	679,635.64	679,635.64	679,635.64	679,635.64	679,635.64	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132932	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Xochipilicalli", ubicado en Avenida de la Paz y Río Janeiro, Municipio de Tlalneapantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-06-2017	19-09-2017	768,081.02	754,221.40	754,221.40	754,221.40	754,221.40	754,221.40	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132945	Sanitarios y plaza cívica construcción de sala de cómputo, plaza cívica, cancha de usos múltiples y techumbre, en la Escuela Primaria "Lic. Micaela Pretelini de Pea", ubicada en el Río Ejido de Dongu, Dongu, Municipio de Chapa de Mota, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	576,000.00	569,043.10	569,043.10	569,043.10	569,043.10	569,043.10	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132950	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Preparatoria Of. No. 42, ubicada en Prolongación Lázaro Cárdenas Norte s/n, Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-12-2017	1,440,000.00	1,403,739.55	1,403,739.55	1,403,739.55	1,403,739.55	1,403,739.55	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132951	Rehabilitación del plantel, en el CBT Amecameca, ubicado en Carretera a Santa Isabel-Chalma s/n, Santa Isabel Chalma, Municipio de Amecameca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-12-2017	1,440,000.00	1,427,575.15	1,427,575.15	1,427,575.15	1,427,575.15	1,427,575.15	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132956	Construcción de un aula, así como construcción de unidades de sanitarios, en la Escuela Primaria "2 de Marzo", ubicada en Avenida Principal S/N, Santa María, Municipio de Huehuetoca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-12-2017	958,793.24	944,384.50	944,384.50	944,384.50	944,384.50	944,384.50	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132988	Rehabilitación de sanitarios y aulas, en el Jardín de Níes "Bertha Von Glumer", ubicado en Avenida Benito Juárez esquina Avenida de la Luz S/N, Municipio de Teoloyucan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	768,000.00	551,094.72	551,094.72	551,094.72	551,094.72	551,094.72	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133010	Construcción de 3 aulas, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0585 "Profr. Pedro Fuentes García", ubicada Frente a la Plaza de Toros, La Puerta de Santiago, Municipio de Tonalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-12-2017	1,152,000.00	1,144,483.48	1,144,483.48	1,144,483.48	1,144,483.48	1,144,483.48	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133023	Construcción de techumbre, en el Jardín de Níes "Antonio Rosales", ubicado a lado de la Primaria Ruta de Insurgencia, San Andrés-Municipio de Villa Victoria, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	720,000.00	715,674.61	715,674.61	715,674.61	715,674.61	715,674.61	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133033	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Níes "Níes Híbes", ubicado en Rancho San Agustín Num. 211, Unidad Habitacional L, Municipio de Zimapan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	768,081.02	230,424.31	230,424.31	230,424.31	230,424.31	230,424.31	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133042	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Níes "José Rosas Moreno", ubicado en Autopista México-Querétaro y Vivaderos de Asís S/N, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-08-2017	06-11-2017	768,081.02	715,881.51	715,881.51	715,881.51	715,881.51	715,881.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133109	Construcción de estacionamiento con concreto estampado, andadores, techumbre con malla sombra 90/10 en cancha de usos múltiples, en el CECYTEM Plantel Jilotepec, ubicado en Av. Independencia s/n, paraje La Presa, Canalejas, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	11-12-2017	10-03-2018	2,244,535.97	2,167,393.81	2,167,393.81	2,167,393.81	2,167,393.81	2,167,393.81	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133111	Rehabilitación de pisos de aulas, muros, techos rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Níes "Híbes de Chapultepec", ubicado en Vicente Guerrero S/N, Palmar Chico, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-12-2017	05-03-2018	864,000.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133127	Construcción de un aula, barda perimetral y techumbre, en el Jardín de Níes "Delia Correa", ubicado en Benito Juárez S/N, Municipio de San Simón de Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-01-2018	07-05-2018	1,632,000.00	1,595,608.21	1,595,608.21	1,595,608.21	1,595,608.21	1,595,608.21	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133134	Techumbre en patio, techumbre en taller de danza y rehabilitación general, en la Escuela Normal No. 2 de Nezahualcóyotl, ubicada en Col. Campestre Guadalupeana, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-01-2018	07-05-2018	3,360,000.00	3,341,890.81	3,341,890.81	3,341,890.81	3,341,890.81	3,341,890.81	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133135	Construcción de un estacionamiento, en el Tecnológico de Estudios Superiores, ubicado en Calle Primavera s/n, Col. Santa María Nativitas, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-01-2018	07-04-2018	4,420,114.66	4,390,681.94	4,390,681.94	4,390,681.94	4,390,681.94	4,390,681.94	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133164	Rehabilitación del plantel, en el Jardh de Nies "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en Santo Domingo Aztacameca, Municipio de Axapusco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	21-07-2018	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133182	Rehabilitación, en el Jardh de Nies "Frida Kahlo", ubicado en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	20-08-2018	1,003,990.72	985,970.96	985,970.96	985,970.96	985,970.96	985,970.96	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133184	Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Tranquilino Salgado Santander", ubicada en Cuautitlán, Municipio de Cuautitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	21-07-2018	863,486.45	820,455.50	820,455.50	820,455.50	820,455.50	820,455.50	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133250	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Secundaria Técnica "Emiliano Zapata", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	21-09-2018	1,514,345.06	1,513,176.48	1,513,176.48	1,513,176.48	1,513,176.48	1,513,176.48	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133260	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Secundaria General "José Vasconcelos", ubicada en Cuautitlán, Municipio de Cuautitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	21-09-2018	1,440,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133273	Rehabilitación de 3 aulas, en la Escuela Primaria "Ignacio Ramírez", ubicada en Los Planes Vista Hermosa, Municipio de Zacualpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	23-07-2018	288,000.00	278,294.23	278,294.23	278,294.23	278,294.23	278,294.23	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133277	Rehabilitación, en el Jardh de Nies "Gral. Alfredo Lezama A.", ubicado en Santa Lucá, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	739,200.00	357,231.77	357,231.77	357,231.77	357,231.77	357,231.77	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133287	Rehabilitación de 6 aulas, en el C.A.M. Num. 47 Lerma, ubicado en Lerma de Villada, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	432,000.00	424,347.51	424,347.51	424,347.51	424,347.51	424,347.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133293	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada en San Gabriel Pantoja, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	23-07-2018	288,000.00	277,067.87	277,067.87	277,067.87	277,067.87	277,067.87	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133300	Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Carlos Pichardo Cruz", ubicada en Colonia Wenceslao Labra, Municipio de Tequixquiac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	964,433.15	947,273.70	947,273.70	947,273.70	947,273.70	947,273.70	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133305	Rehabilitación de aulas, plaza cívica y barda perimetral, en el Jardh de Nies "Paloma Cordero de la Madrid", ubicado en Metepec, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	863,999.99	856,992.85	856,992.85	856,992.85	856,992.85	856,992.85	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133307	Rehabilitación del plantel y barda perimetral, en la Escuela Primaria "20 de Noviembre", ubicada en Jumiltepec, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	23-07-2018	288,000.00	278,575.71	278,575.71	278,575.71	278,575.71	278,575.71	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133325	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en San Pablo Atlazalpan, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	24-09-2018	1,104,794.79	331,438.44	331,438.44	331,438.44	331,438.44	331,438.44	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133329	Rehabilitación, en el Jardh de Nies "David Paul Ausubel", ubicado en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	25-08-2018	599,032.03	598,873.15	598,873.15	598,873.15	598,873.15	598,873.15	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133363	Rehabilitación, en el Jardh de Nies "Topiltzin", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	24-09-2018	1,928,892.86	1,509,730.78	1,509,730.78	1,509,730.78	1,509,730.78	1,509,730.78	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133389	Construcción de auditorio de 8 E.E. U-1C y techumbre, en la Escuela Normal de Coatepec Harinas, ubicada en 2a. Manzana de Santa Ana, Municipio de Coatepec Harinas, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-06-2018	21-12-2018	3,067,200.00	2,839,011.45	2,839,011.45	2,839,011.45	2,839,011.45	2,839,011.45	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133398	Construcción de 4 aulas, escaleras U2C y servicios sanitarios regional y rehabilitación general, en la Escuela Normal No. 1 de Nezahualcóyotl, ubicada en Col. Benito Juárez, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-06-2018	22-09-2018	1,587,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133435	Segunda etapa de: sustitución de 6 aulas y rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Tlaxtikiloya", ubicado en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	28-02-2019	4,320,000.00	4,309,775.02	4,309,775.02	4,309,775.02	4,309,775.02	4,309,775.02	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133437	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria por Televisión "Cuauhtémoc", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	30-12-2018	480,000.00	479,999.24	479,999.24	479,999.24	479,999.24	479,999.24	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133447	Rehabilitación de laboratorios y aulas, en la Escuela Secundaria Técnica "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en Presa Brockman, Municipio de El Oro, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	30-12-2018	731,537.57	723,885.08	723,885.08	723,885.08	723,885.08	723,885.08	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133452	Sustitución de aulas y módulo sanitario, en la Escuela Primaria "Profr. Juan B. Garza", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	28-02-2019	4,924,118.83	4,909,425.55	4,909,425.55	4,909,425.55	4,909,425.55	4,909,425.55	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133453	Rehabilitación, en el Jardín de Niños "José Sánchez Elizalde", ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	30-12-2018	480,000.00	472,347.51	472,347.51	472,347.51	472,347.51	472,347.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133464	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria General "Libertadores de América", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	30-12-2018	816,000.00	801,222.74	801,222.74	801,222.74	801,222.74	801,222.74	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133492	Sustitución de tres aulas y obra exterior, en la Escuela Secundaria "Francisco Montes de Oca", ubicada en Chalma, Municipio de Malinalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	10-10-2018	06-02-2019	1,872,000.00	1,853,202.17	1,853,202.17	1,853,202.17	1,853,202.17	1,853,202.17	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133515	Rehabilitación de aulas y plaza cívica, en la Escuela Primaria "15 de Septiembre", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-10-2018	09-01-2019	480,000.00	472,347.49	472,347.49	472,347.49	472,347.49	472,347.49	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133518	Sustitución de 2 aulas y aula de maestros, en la Escuela Secundaria "Mariano Matamoros", ubicada en Fuentes del Valle, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-10-2018	11-02-2019	1,041,174.99	1,000,631.80	1,000,631.80	1,000,631.80	1,000,631.80	1,000,631.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133531	Sustitución de 7 aulas, servicios sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Lic. Isidro Fabela", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-10-2018	13-03-2019	5,215,557.32	1,564,667.19	1,564,667.19	1,564,667.19	1,564,667.19	1,564,667.19	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133544	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Volotzin", ubicado en Teotihuacán de Arista, Municipio de Teotihuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-10-2018	12-01-2019	432,000.00	420,344.26	420,344.26	420,344.26	420,344.26	420,344.26	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133573	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Constitución Mexicana", ubicada en Valle de Bravo, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133577	Rehabilitación de aulas y plaza cívica, en el Jardín de Nieves "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en San Mateo Capulhuac, Municipio de Otzolotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133604	Sustitución de 2 aulas, rehabilitación de edificios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Ignacio López Rayón", ubicada en Potrero de Palmarillos, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	15-02-2019	1,437,868.88	1,437,019.55	1,437,019.55	1,437,019.55	1,437,019.55	1,437,019.55	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133605	Construcción de sala de usos múltiples, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en San Mateo El Viejo, Municipio de Temascalcingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	1,031,889.41	1,031,889.39	1,031,889.39	1,031,889.39	1,031,889.39	1,031,889.39	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133632	Segunda etapa de rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral, en el C.A.M. Num. 4, ubicado en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	17-03-2019	6,720,000.00	6,714,838.34	6,714,838.34	6,714,838.34	6,714,838.34	6,714,838.34	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133637	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Amado Nervo", ubicada en Doxichico, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	480,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133639	Sustitución de un aula y obra exterior, en la Escuela Educación para Adultos "Venustiano Carranza", ubicada en Nuevo Copaltepec, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	528,000.00	472,133.36	472,133.36	472,133.36	472,133.36	472,133.36	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133649	Segunda etapa de rehabilitación de aulas, sanitarios y plaza cívica, en el Jardín de Nieves "Alfonso Fabila", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	432,000.00	429,768.84	429,768.84	429,768.84	429,768.84	429,768.84	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133652	Sustitución de edificio y obra exterior, en la Escuela Primaria "Ermilo Abreu Gómez", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	22-03-2019	9,825,289.78	9,743,093.80	9,743,093.80	9,743,093.80	9,743,093.80	9,743,093.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133667	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 255, ubicada en San Francisco Miquelstepec, Municipio de Donato Guerra, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	816,000.00	815,144.88	815,144.88	815,144.88	815,144.88	815,144.88	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133673	Sustitución de aula, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Pahuatl, Municipio de Ayapango, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	959,999.89	953,096.76	953,096.76	953,096.76	953,096.76	953,096.76	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133675	Rehabilitación de 5 aulas y barda perimetral, en el Jardín de Nieves "Nezahualcóyotl Acolimiztli", ubicado en San Francisco Tepexoxuca, Municipio de Tenango Del Valle, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	720,387.63	679,736.38	679,736.38	679,736.38	679,736.38	679,736.38	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133677	Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria Oficial No. 1112 "Vicente Guerrero", ubicada en Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	959,453.52	881,344.84	881,344.84	881,344.84	881,344.84	881,344.84	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133678	Sustitución y rehabilitación de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Vicente Riva Palacio", ubicada en Nueva Ameyalco, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	864,000.00	756,826.61	756,826.61	756,826.61	756,826.61	756,826.61	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133693	Rehabilitación de aulas y sustitución de barda, en la Escuela Primaria "Profr. Moisés Saenz", ubicada en San Agustín Poteje Centro, Municipio de Amoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	542,810.00	162,843.00	162,843.00	162,843.00	162,843.00	162,843.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133697	Rehabilitación de aulas, en el Jardín de Níes "Profr. Enriqueta Flores", ubicado en Coyol de San Simón, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	480,000.00	240,838.66	240,838.66	240,838.66	240,838.66	240,838.66	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133777	Segunda etapa de: sustitución de dos aulas y rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada en El Ocotil, Municipio de Villa Del Carbón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	25-02-2019	1,525,440.00	1,076,814.51	1,076,814.51	1,076,814.51	1,076,814.51	1,076,814.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133787	Sustitución de un aula y rehabilitación de dos aulas, obra exterior, en el Jardín de Níes "Felipe Sánchez Solís", ubicado en El Contadero de Matamoros (San José), Municipio de Zinacantan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	589,488.08	589,341.26	589,341.26	589,341.26	589,341.26	589,341.26	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133799	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en El Fresno, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	472,321.40	472,321.40	472,321.40	472,321.40	472,321.40	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133805	Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral, en el CAM No. 77 "José Castilla y Plata", ubicado en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	27-12-2018	480,000.00	218,091.95	218,091.95	218,091.95	218,091.95	218,091.95	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133815	Rehabilitación general del plantel, construcción de tres aulas y muro de contención, en la Escuela Primaria "José Ma. Morelos y Paredes", ubicada en Cincuenta Arrobas, Municipio de Amatenango, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-11-2018	04-03-2019	2,082,505.74	2,082,505.72	2,082,505.72	2,082,505.72	2,082,505.72	2,082,505.72	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133819	Construcción de sala de usos múltiples, en la Escuela de Artes Escénicas 15USU4516X, ubicada en San Antonio Buenavista, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-11-2018	04-03-2019	38,400,000.00	38,399,999.99	38,399,999.99	38,399,999.99	38,399,999.99	38,399,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133828	Sustitución de barda perimetral y plaza cívica, en la Escuela Primaria "Frida Kahlo", ubicada en Chalco de Daz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	06-02-2019	739,200.00	535,089.33	535,089.33	535,089.33	535,089.33	535,089.33	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133845	Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Santa Ana Jilotzingo, Municipio de Otzolotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	06-02-2019	459,072.24	454,674.60	454,674.60	454,674.60	454,674.60	454,674.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133847	Sustitución de aulas, construcción de sanitarios y obra exterior, en la Escuela Primaria "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	07-04-2019	2,586,442.39	2,575,440.96	2,575,440.96	2,575,440.96	2,575,440.96	2,575,440.96	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133863	Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de plaza cívica, en el Jardín de Níes "Lázaro Cárdenas", ubicado en Jaltenco, Municipio de Jaltenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	06-02-2019	971,588.44	678,415.69	678,415.69	678,415.69	678,415.69	678,415.69	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133884	Rehabilitación general del plantel y obra exterior, en el Jardín de Níes "Hermanas Abasolo", ubicado en Tenango de Arista, Municipio de Tenango Del Valle, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2018	20-02-2019	576,000.00	525,541.52	525,541.52	525,541.52	525,541.52	525,541.52	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133895	Rehabilitación de aulas y obra exterior, en el Jardín de Níes "15 de Mayo", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2018	20-02-2019	384,000.00	370,302.89	370,302.89	370,302.89	370,302.89	370,302.89	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133898	Rehabilitación de plaza cívica, en el Jardín de Níes "Cuauhtémoc", ubicado en Chalco de Daz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2018	20-02-2019	336,000.00	316,004.53	316,004.53	316,004.53	316,004.53	316,004.53	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133913	Rehabilitación general y obra exterior, en el Jardh de Nies "Calmeac", ubicado en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-11-2018	23-02-2019	739,200.00	732,843.47	732,843.47	732,843.47	732,843.47	732,843.47	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133932	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria General Ofic No 0520 "José Vasconcelos", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-11-2018	24-02-2019	979,200.00	965,378.58	965,378.58	965,378.58	965,378.58	965,378.58	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133979	Segunda etapa de rehabilitación del plantel, en el Jardh de Nies "Antonio Caso", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-12-2018	03-03-2019	432,000.00	430,971.66	430,971.66	430,971.66	430,971.66	430,971.66	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133981	Sustitución de barda, en el Jardh de Nies "General de División Pascual Cornejo Brunn", ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-12-2018	03-03-2019	480,000.00	479,668.33	479,668.33	479,668.33	479,668.33	479,668.33	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134004	Construcción de dos aulas, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0885 "Lic. José Zubieta", ubicada en Teotihuacán de Arista, Municipio de Teotihuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-12-2018	05-04-2019	960,000.00	958,154.81	958,154.81	958,154.81	958,154.81	958,154.81	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134005	Construcción de aula de cómputo, en la Escuela Primaria "Lic. Ramón Beteta", ubicada en Atlatongo, Municipio de Teotihuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-12-2018	06-03-2019	480,000.00	478,333.15	478,333.15	478,333.15	478,333.15	478,333.15	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134019	Sustitución de 4 aulas, en la Escuela Telesecundaria "Tlaloc", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	19-04-2019	1,532,106.24	1,183,346.43	1,183,346.43	1,183,346.43	1,183,346.43	1,183,346.43	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134022	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en San Miguel de la Victoria, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	432,000.00	238,276.51	238,276.51	238,276.51	238,276.51	238,276.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134032	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "José Vasconcelos", ubicada en Lerma de Villada, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	480,000.00	469,067.87	469,067.87	469,067.87	469,067.87	469,067.87	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134057	Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Gregorio Torres Quintero", ubicada en San Jerónimo Cuatro Vientos, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	672,000.00	426,910.19	426,910.19	426,910.19	426,910.19	426,910.19	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134103	Rehabilitación general, en el Jardh de Nies "Corregidora de Querétaro", ubicado en Doxichico, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	432,000.00	420,493.75	420,493.75	420,493.75	420,493.75	420,493.75	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134110	Sustitución de barda perimetral, en el Jardh de Nies "José Ma. Luis Mora", ubicado en Ojo de Agua, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	480,000.00	478,771.41	478,771.41	478,771.41	478,771.41	478,771.41	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134123	Segunda etapa de rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Loma del Salitre (Colonia Loma del Salitre), Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-05-2019	13-08-2019	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134125	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Fray Bartolomé de las Casas", ubicada en San Pedro Huitziltilpan, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-05-2019	13-08-2019	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134148	Rehabilitación-general y obra exterior, en el Jardín de Nieves "Ponciano Ariaga", ubicado en Buenavista 23, Municipio de Villa de Allende, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	30-05-2019	27-08-2019	432,000.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134149	Rehabilitación-del plantel y obra exterior, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0643 "U. P. y C. Celestin Freinet", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	30-05-2019	27-08-2019	960,000.00	932,259.72	932,259.72	932,259.72	932,259.72	932,259.72	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134154	Sustitución-de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Nicolás Guillén", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	30-05-2019	26-09-2019	1,054,584.81	1,053,421.30	1,053,421.30	1,053,421.30	1,053,421.30	1,053,421.30	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134160	Sustitución-de barda perimetral, en el Jardín de Nieves "José María García Conde", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	30-05-2019	27-08-2019	675,840.00	403,431.82	403,431.82	403,431.82	403,431.82	403,431.82	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134184	Rehabilitación-general del plantel, en el Jardín de Nieves "Alejandro Casona", ubicado en Ejido de Allende, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	528,000.00	396,001.38	396,001.38	396,001.38	396,001.38	396,001.38	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134223	Rehabilitación-general, plaza cívica y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Lic. José Guadalupe Zuno", ubicada en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapán de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	27-09-2019	1,055,999.81	1,050,666.25	1,050,666.25	1,050,666.25	1,050,666.25	1,050,666.25	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134225	Sustitución-de un aula de usos múltiples, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapán de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	27-09-2019	1,195,980.45	807,017.20	807,017.20	807,017.20	807,017.20	807,017.20	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134235	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Inchanconeme", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	480,000.00	472,392.71	472,392.71	472,392.71	472,392.71	472,392.71	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134246	Rehabilitación-general, en el Jardín de Nieves "México", ubicado en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-06-2019	03-09-2019	576,000.00	354,193.47	354,193.47	354,193.47	354,193.47	354,193.47	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134247	Construcción-de un aula, en la Escuela Primaria "Miguel Negrete", ubicada en Santa María del Monte, Municipio de Zinacantan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-06-2019	03-09-2019	599,651.82	555,345.77	555,345.77	555,345.77	555,345.77	555,345.77	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134249	Rehabilitación-de edificios, plaza cívica y barda perimetral, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0422 "Héroes de la Independencia", ubicada en Santa Cruz, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-06-2019	03-09-2019	480,000.00	316,799.38	316,799.38	316,799.38	316,799.38	316,799.38	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134252	Rehabilitación-de aulas y muro de contención, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0361 "Juan Aldama" CCT 15EES0627S, ubicada en Coatepec (Coatepequito), Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-06-2019	14-10-2019	1,296,000.00	1,275,241.38	1,275,241.38	1,275,241.38	1,275,241.38	1,275,241.38	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134262	Construcción-de un aula y obra exterior, en la Escuela EPA "Adolfo López Mateos", CCT 15EBA0357T, ubicada en Ojo de Agua, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-06-2019	21-10-2019	1,560,000.00	1,557,879.43	1,557,879.43	1,557,879.43	1,557,879.43	1,557,879.43	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134271	Rehabilitación de sanitarios y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Teoloyucan, Municipio de Teoloyucan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-06-2019	25-09-2019	576,000.00	575,931.97	575,931.97	575,931.97	575,931.97	575,931.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134272	Rehabilitación general y obra exterior, en la Escuela Primaria "José María Morelos", ubicada en Ciudad López Mateos Atizapan de Zaragoza, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-06-2019	25-09-2019	863,991.09	668,381.27	668,381.27	668,381.27	668,381.27	668,381.27	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134326	Rehabilitación general de la institución, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada a un costado de la Delegación El Campanario, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-11-2019	30-12-2019	1,440,000.00	1,439,775.97	1,439,775.97	1,439,775.97	1,439,775.97	1,439,775.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134337	Sustitución de aula de cómputo, canalización de datos y aire acondicionado, en la Escuela Secundaria Técnica "Presidente Cárdenas", ubicada en San José Ávila de Allende, Municipio de Villa de Allende, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-11-2019	25-02-2020	1,056,000.00	886,398.05	886,398.05	886,398.05	886,398.05	886,398.05	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134347	Sustitución de pisos interiores y andador, en la Escuela Primaria "Justo Sierra Méndez", ubicada en Santiago Teyahualco, Municipio de Tultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-06-2020	672,000.00	577,617.30	577,617.30	577,617.30	577,617.30	577,617.30	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134348	Sustitución y construcción de dos aulas y obra exterior, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", ubicada en Portezuelo, Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-07-2020	1,118,028.18	922,166.89	922,166.89	922,166.89	922,166.89	922,166.89	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134353	Rehabilitación de edificio "B", "C" y construcción de aula, en la Escuela Secundaria Técnica Num. 196, ubicada en San Mateo Otzacatipan, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-06-2020	720,000.00	599,017.74	599,017.74	599,017.74	599,017.74	599,017.74	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134364	Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Nieves "Topiltzin", ubicado en Ciudad Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-06-2020	480,000.00	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134372	Sustitución de losa, en la Escuela Primaria "Club de Leones", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-06-2020	960,000.00	798,627.22	798,627.22	798,627.22	798,627.22	798,627.22	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134389	Sustitución de losa y rehabilitación de edificio "E", en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0419 "Anton Makarenko", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-06-2020	960,000.00	570,472.26	570,472.26	570,472.26	570,472.26	570,472.26	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134410	Rehabilitación general, construcción de muro de acometida y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en San Miguel Xolco, Municipio de Otumba, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-03-2020	23-07-2020	1,440,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134427	Sustitución de 3 aulas estructura regional en edificio "G", en la Escuela Primaria "Felipe Carrillo Puerto", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-06-2020	02-10-2020	1,041,174.99	858,578.66	858,578.66	858,578.66	858,578.66	858,578.66	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134439	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Educativa Inicial "Pilar Laborde", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2020	09-09-2020	480,000.00	331,512.51	331,512.51	331,512.51	331,512.51	331,512.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134453	Sustitución de aula tipo regional, en la Escuela Primaria "Nios Hñbes", ubicada en San Juan Coxtocan, Municipio de Tenango Del Aire, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2020	09-09-2020	662,400.00	662,399.99	662,399.99	662,399.99	662,399.99	662,399.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134470	Rehabilitación del edificio "A" y construcción de techumbre 10x15 mts, en el Jardh de Nies "Independencia", ubicado en Ciudad Nezahualcōyōtl, Municipio de Nezahualcōyōtl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2020	09-09-2020	816,000.00	695,097.74	695,097.74	695,097.74	695,097.74	695,097.74	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134482	Segunda etapa de: rehabilitación de ventanas, en la Escuela Primaria "Gral. Lázaro Cárdenas", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-06-2020	27-08-2020	158,028.18	47,408.45	47,408.45	47,408.45	47,408.45	47,408.45	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134502	Rehabilitación de edificios, servicios sanitarios, sustitución de plaza cívica y barda perimetral, en el Jardh de Nies "José Vasconcelos", ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-07-2020	10-11-2020	2,160,000.00	637,382.46	637,382.46	637,382.46	637,382.46	637,382.46	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134516	Rehabilitación y sustitución de dos aulas, en la Escuela Primaria "Solidaridad 1990", ubicada en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tectitlan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-07-2020	16-11-2020	1,407,994.78	878,639.12	878,639.12	878,639.12	878,639.12	878,639.12	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134533	Rehabilitación general, en el Jardh de Nies "Fernando de Rojas", ubicado en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-07-2020	19-10-2020	480,000.00	384,164.92	384,164.92	384,164.92	384,164.92	384,164.92	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134542	Rehabilitación general, en el Jardh de Nies "Melchor Ocampo", ubicado en Jaltepec de Arriba, Municipio de Almoloya de Alquisirás, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-07-2020	19-10-2020	480,000.00	412,034.82	412,034.82	412,034.82	412,034.82	412,034.82	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134553	Rehabilitación general, en el Jardh de Nies "Mariano Arista", ubicado en Agua Fra, Municipio de Almoloya de Alquisirás, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-07-2020	19-10-2020	480,000.00	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134583	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Ciudad Nezahualcōyōtl, Municipio de Nezahualcōyōtl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-07-2020	24-10-2020	755,520.00	639,197.24	639,197.24	639,197.24	639,197.24	639,197.24	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134587	Rehabilitación general, en el CEAJA "Lic. Benito Juárez", ubicado en Santa Ana Nextlalpan, Municipio de Nextlalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-07-2020	24-10-2020	480,000.00	383,510.34	383,510.34	383,510.34	383,510.34	383,510.34	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134592	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Barrio el Lijadero la Mesa, Municipio de San José Del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-07-2020	24-10-2020	480,000.00	468,187.42	468,187.42	468,187.42	468,187.42	468,187.42	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134593	Rehabilitación general, en el Jardh de Nies "Estefanía Castañeda", ubicado en Las Fincas, Municipio de Santo Tomás, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-07-2020	24-10-2020	480,000.00	479,999.90	479,999.90	479,999.90	479,999.90	479,999.90	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134599	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Horacio Zúñiga", ubicada en Ciudad Nezahualcōyōtl, Municipio de Nezahualcōyōtl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-07-2020	24-10-2020	720,000.00	611,147.97	611,147.97	611,147.97	611,147.97	611,147.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134611	Rehabilitación general, en el Preescolar "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en San José El Totoc, Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-07-2020	23-11-2020	1,263,600.00	1,082,000.35	1,082,000.35	1,082,000.35	1,082,000.35	1,082,000.35	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134621	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Arturo Rosenblueth", ubicada en Alborada Jaltenco, Municipio de Jaltenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	480,000.00	478,165.73	478,165.73	478,165.73	478,165.73	478,165.73	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134622	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Técnica Num. 89 "José María Morelos y Pavón", ubicada en Alborada Jaltenco, Municipio de Jaltenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	480,000.00	478,630.38	478,630.38	478,630.38	478,630.38	478,630.38	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134656	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Teotihuacan de Arista, Municipio de Teotihuacan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	576,000.00	575,999.26	575,999.26	575,999.26	575,999.26	575,999.26	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134670	Sustitución-de tramo de barda perimetral y sustitución-de cancha de usos múltiples, en el Conalep Plantel CONALEP 014 del Sol (Segunda Etapa), ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-08-2020	02-12-2020	1,920,000.00	1,735,453.89	1,735,453.89	1,735,453.89	1,735,453.89	1,735,453.89	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134696	Rehabilitación-general, en el Jard de Nies "Clara del Moral", ubicado en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	411,089.49	411,089.49	411,089.49	411,089.49	411,089.49	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134717	Rehabilitación-general, en el Jard de Nies "Dolores López Gmez Tagle", ubicado en Teocaltzingo, Municipio de Zacualpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134721	Rehabilitación-general, en el Jard de Nies "Rey Izcañ", ubicado en Texcoco de Mora, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	576,000.00	504,565.75	504,565.75	504,565.75	504,565.75	504,565.75	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134730	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "México Nehuayotzin", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134745	Rehabilitación-general, en la Escuela Educación-Inicial "San Rafael", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	576,000.00	446,824.61	446,824.61	446,824.61	446,824.61	446,824.61	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134746	Rehabilitación-general, en el Jard de Nies "Estefanía Castañeda", ubicado en Cuautitlán, Municipio de Cuautitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	405,370.58	405,370.58	405,370.58	405,370.58	405,370.58	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134758	Rehabilitación-general, en el Jard de Nies "Gabriela Mistral", ubicado en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	576,000.00	575,999.95	575,999.95	575,999.95	575,999.95	575,999.95	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134765	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Cristóbal Colón", ubicada en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134806	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Plan de Ayala", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	576,000.00	575,999.91	575,999.91	575,999.91	575,999.91	575,999.91	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134818	Rehabilitación-general, en el Escuela del Deporte de Capulhuac, ubicada en Capulhuac de Mirafuentes, Municipio de Capulhuac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-08-2020	11-11-2020	480,000.00	288,394.90	288,394.90	288,394.90	288,394.90	288,394.90	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134828	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria General "Nabor Carrillo Flores", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-08-2020	21-12-2020	8,234,745.60	8,052,919.21	8,052,919.21	8,052,919.21	8,052,919.21	8,052,919.21	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134833	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Lic. Emilio Chuayffet Chemor", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	411,317.35	411,317.35	411,317.35	411,317.35	411,317.35	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134847	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	407,160.51	407,160.51	407,160.51	407,160.51	407,160.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134867	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "21 de Marzo", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134868	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Belisario Domínguez", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	421,066.08	421,066.08	421,066.08	421,066.08	421,066.08	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134888	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134906	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofv. No. 0431 "Gral. Lázaro Cárdenas", ubicada en San Mateo Almomoloa, Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-12-2020	960,000.00	808,269.67	808,269.67	808,269.67	808,269.67	808,269.67	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134940	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Sor Juana I. de la Cruz", ubicada en Nepantla de Sor Juana Inés de la Cruz, Municipio de Tepetlaxpa, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-08-2020	21-12-2020	1,591,200.00	477,360.00	477,360.00	477,360.00	477,360.00	477,360.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134941	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "José Ma. Morelos y Pavón", ubicada en Barrio de San Pedro la Cabecera, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-08-2020	21-11-2020	576,000.00	288,790.33	288,790.33	288,790.33	288,790.33	288,790.33	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134948	Sustitución de seis aulas y servicios sanitarios, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Barrio de Xicani, Municipio de Morelos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-09-2020	01-01-2021	3,360,000.00	3,339,645.31	3,339,645.31	3,339,645.31	3,339,645.31	3,339,645.31	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134956	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Lic. Benito Juárez" A E P, ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-08-2020	25-11-2020	798,762.24	798,762.21	798,762.21	798,762.21	798,762.21	798,762.21	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134963	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0865 "Emiliano Zapata", ubicada en Ejido San Diego, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-08-2020	25-11-2020	480,000.00	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134971	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Efraín Huerta", ubicado en El Rancho, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-08-2020	25-11-2020	480,000.00	419,961.11	419,961.11	419,961.11	419,961.11	419,961.11	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134972	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Jesús Romero Flores", ubicado en Rincon de Esmeraldas, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-08-2020	25-11-2020	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135013	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón", ubicada en Santa Isabel Ixtapan, Municipio de Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-09-2020	14-01-2021	3,744,000.00	3,739,078.77	3,739,078.77	3,739,078.77	3,739,078.77	3,739,078.77	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135021	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria General Oficial No. 0237 "Simón-Bolívar", ubicada en Santa María Tonanitla, Municipio de Tonanitla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-09-2020	19-01-2021	4,416,000.00	4,404,171.92	4,404,171.92	4,404,171.92	4,404,171.92	4,404,171.92	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135028	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Puerta del Carmen, Municipio de Coatepec Harinas, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-09-2020	19-12-2020	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135038	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria por Televisión-"Gregorio Torres Quintero", ubicada en Nueva Santa María, Municipio de Texcaltitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-09-2020	19-12-2020	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135042	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Ignacio Ramírez", ubicada en La Candelaria, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-09-2020	19-12-2020	480,000.00	384,002.56	384,002.56	384,002.56	384,002.56	384,002.56	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135046	Rehabilitación-general, en la Escuela E.S.T.I.S. No. 0031 "Gral. Lázaro Cárdenas", ubicada en Valle de Bravo, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-09-2020	19-12-2020	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135052	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-09-2020	19-12-2020	480,000.00	430,686.39	430,686.39	430,686.39	430,686.39	430,686.39	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135058	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofity. No. 0163 "Mariano Riva Palacio", ubicada en La Unión-Riva Palacio, Municipio de Almoloya de Alquisirás, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-09-2020	19-12-2020	480,000.00	367,630.44	367,630.44	367,630.44	367,630.44	367,630.44	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135085	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Xicotencatl", ubicado en Ejido de San Antonio, Municipio de Morelos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	480,000.00	420,764.99	420,764.99	420,764.99	420,764.99	420,764.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135086	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 1000 "Jaime Torres Bodet", ubicada en Ejido el Castillo, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	480,000.00	289,329.66	289,329.66	289,329.66	289,329.66	289,329.66	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135091	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Gral. Genovevo Rivas Guillén", ubicada en El Divisadero Fresno (El Divisadero), Municipio de Soyaniquilpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	480,000.00	414,832.88	414,832.88	414,832.88	414,832.88	414,832.88	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135111	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Generalísimo Morelos" A.E.P., ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	22-01-2021	1,440,000.00	748,800.00	748,800.00	748,800.00	748,800.00	748,800.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135117	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0490 "Ateneo de la Juventud", ubicada en Rinca-Verde, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	412,800.00	206,399.99	206,399.99	206,399.99	206,399.99	206,399.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135129	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	576,000.00	405,825.20	405,825.20	405,825.20	405,825.20	405,825.20	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135131	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Lic. Benito Juárez", ubicado en San Jerónimo de los Jarros, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	739,200.00	369,600.00	369,600.00	369,600.00	369,600.00	369,600.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135139	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en San Antonio Enchisi, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	720,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135141	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Of. No. 680 "Juana de Asbañe", ubicada en Ciudad Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	22-01-2021	864,000.00	863,993.77	863,993.77	863,993.77	863,993.77	863,993.77	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135144	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Acamapichtli", ubicada en Col. San Pablo, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	486,096.00	388,870.51	388,870.51	388,870.51	388,870.51	388,870.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135158	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Gral. Jesús González Ortega", ubicada en San José Deguedo, Municipio de Soyaniquilpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-10-2020	05-01-2021	480,000.00	409,521.74	409,521.74	409,521.74	409,521.74	409,521.74	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135164	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en Loma de Guadalupe, Municipio de Villa Victoria, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-10-2020	05-01-2021	672,000.00	671,999.97	671,999.97	671,999.97	671,999.97	671,999.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135170	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Cuauhtimoc", ubicada en Salitre Santa Bárbara (Santa Bárbara), Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-10-2020	05-01-2021	480,000.00	419,967.83	419,967.83	419,967.83	419,967.83	419,967.83	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135191	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Jean Piaget", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-10-2020	17-02-2021	1,968,000.00	1,765,846.31	1,765,846.31	1,765,846.31	1,765,846.31	1,765,846.31	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135196	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "María Ortega", ubicada en San José Llanito, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2020	20-02-2021	576,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135197	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Juan Escutia", ubicada en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2020	20-02-2021	480,000.00	381,553.59	381,553.59	381,553.59	381,553.59	381,553.59	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135213	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Jaime Torres Boder", ubicado en Fraccionamiento Paseos de Tultepec II, Municipio de Tultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2020	20-02-2021	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135214	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Juan Francisco Escutia", ubicado en Tultepec, Municipio de Tultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2020	20-02-2021	480,000.00	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135221	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Belsario Domínguez", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2020	20-02-2021	480,000.00	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135228	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0523 "Rodolfo Neri Vela", ubicada en Mina México, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2020	20-02-2021	480,000.00	432,231.08	432,231.08	432,231.08	432,231.08	432,231.08	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135231	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "José Joaquín Fernández de Lizardi", ubicado en Colonia Electricistas Locales, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2020	21-01-2021	249,600.00	223,297.44	223,297.44	223,297.44	223,297.44	223,297.44	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302135233	Rehabilitación-general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 94, ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2020	22-03-2021	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135237	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Manuel E. Álvarez", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-11-2020	21-02-2021	480,000.00	359,479.46	359,479.46	359,479.46	359,479.46	359,479.46	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135244	Rehabilitaci#n-general, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Jurez", ubicada en Santa M#ca, Municipio de Ocuil#n, M#ico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F#sica Educativa	181	24-11-2020	23-03-2021	960,000.00	850,443.18	850,443.18	850,443.18	850,443.18	850,443.18	En Ejecuci#n	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa B#sica	MEX220302135247	Rehabilitaci#n-general, en el Jard# de N#es "Anexo a la Normal de Santiago Tgo.", ubicado en Santiago Tianguistenco de Galeana, Municipio de Tianguistenco, M#ico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F#sica Educativa	181	24-11-2020	23-03-2021	1,591,200.00	795,600.00	795,600.00	795,600.00	795,600.00	795,600.00	En Ejecuci#n	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302135253	Rehabilitaci#n-general, en el Bachillerato Telebachillerato Comunitario Num. 149, ubicado en Ahuatenco, Municipio de Ocuil#n, M#ico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F#sica Educativa	181	24-11-2020	23-03-2021	1,435,200.00	1,072,540.35	1,072,540.35	1,072,540.35	1,072,540.35	1,072,540.35	En Ejecuci#n	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa B#sica	MEX220302135259	Rehabilitaci#n-general, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Ocoyoacac, Municipio de Ocoyoacac, M#ico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F#sica Educativa	181	01-12-2020	28-02-2021	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecuci#n	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa B#sica	MEX220302135263	Rehabilitaci#n-general, en la Escuela Primaria "Amado Nervo", ubicada en Los Nopales, Municipio de Tejupilco, M#ico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F#sica Educativa	181	01-12-2020	28-02-2021	480,000.00	429,599.68	429,599.68	429,599.68	429,599.68	429,599.68	En Ejecuci#n	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302135310	Rehabilitaci#n-general, en el Colegio de Bachilleres del Estado de M#ico Plantel 24 Chimalhuac# II, ubicado en Chimalhuac#, Municipio de Chimalhuac#, M#ico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F#sica Educativa	181	09-03-2021	06-07-2021	1,848,000.00	1,661,903.35	1,661,903.35	1,661,903.35	1,661,903.35	1,661,903.35	En Ejecuci#n	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa B#sica	MEX220302135313	Construcci#n-de m#dulo de lavamanos y rehabilitaci#n-de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0095 "Estado de M#ico", ubicada en Naucalpan de Jurez, Municipio de Naucalpan, M#ico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F#sica Educativa	181	03-05-2021	01-07-2021	383,385.60	306,177.81	306,177.81	306,177.81	306,177.81	306,177.81	En Ejecuci#n	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa B#sica	MEX220302135319	Construcci#n-de m#dulo de lavamanos y rehabilitaci#n-de sanitarios, en la Escuela Secundaria General "Elsa Cr#doba", ubicada en (La Joya) (Nueva Creaci#n), Municipio de Chimalhuac#, M#ico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F#sica Educativa	181	03-05-2021	01-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecuci#n	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa B#sica	MEX220302135321	Construcci#n-de m#dulo de lavamanos y rehabilitaci#n-de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0438 "Lic. Mario Col#n S#chez", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, M#ico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F#sica Educativa	181	03-05-2021	01-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecuci#n	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa B#sica	MEX220302135326	Construcci#n-de m#dulo de lavamanos y rehabilitaci#n-de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0295 "Le#-Felipe", ubicada en San Gregorio Cuautzingo, Municipio de Chalco, M#ico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F#sica Educativa	181	03-05-2021	01-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecuci#n	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa B#sica	MEX220302135328	Construcci#n-de m#dulo de lavamanos y rehabilitaci#n-de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0544 "5 de Febrero", ubicada en Chimalhuac#, Municipio de Chimalhuac#, M#ico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F#sica Educativa	181	03-05-2021	01-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecuci#n	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa B#sica	MEX220302135333	Construcci#n-de m#dulo de lavamanos y rehabilitaci#n-de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0444 "Lic. Juan Fern#dez Albar#n", ubicada en San Onofre Centro (Carmona), Municipio de San Jos#Del Rinc#n, M#ico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F#sica Educativa	181	03-05-2021	01-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecuci#n	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135343	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Consuelo Rodríguez de Fdez. Albarán", ubicada en Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135347	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Profesor Heriberto Enríquez", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	383,385.60	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135355	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Vctor Puebla", ubicada en Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135363	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Gral. Alvaro Obregón", ubicada en Fresno Nichi, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	256,988.66	256,988.66	256,988.66	256,988.66	256,988.66	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135365	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Margarita Morán", ubicado en Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135369	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "General Emiliano Zapata", ubicada en El Azufre Centro, Municipio de Aculco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	228,082.38	228,082.38	228,082.38	228,082.38	228,082.38	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135382	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Antonio José de Sucre", ubicado en Santa María Chanchesda, Municipio de Temascalcingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	03-08-2021	814,304.76	731,183.95	731,183.95	731,183.95	731,183.95	731,183.95	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135393	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Belisario Domínguez", ubicada en Buenavista, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	383,385.60	306,498.77	306,498.77	306,498.77	306,498.77	306,498.77	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135394	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	383,385.60	344,083.39	344,083.39	344,083.39	344,083.39	344,083.39	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135396	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Miguel Alemán", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	383,385.60	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135397	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135409	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Calpulli (Repres. de las Clases Sociales)", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	03-08-2021	783,360.00	391,680.00	391,680.00	391,680.00	391,680.00	391,680.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135425	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Gral. Nicolás Romero", ubicada en San Salvador Atenco, Municipio de Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135443	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ing Alfredo V. Bonfil", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-05-2021	22-07-2021	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135487	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada en Santiago Atocan, Municipio de Nextlalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-06-2021	15-09-2021	998,400.00	771,111.33	771,111.33	771,111.33	771,111.33	771,111.33	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135490	Segunda etapa de la rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Corregidora de Querétaro" (Segunda Etapa), ubicado en Doxhicho, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-06-2021	15-09-2021	848,640.00	848,639.98	848,639.98	848,639.98	848,639.98	848,639.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135495	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Amado Nervo" (Segunda Etapa), ubicada en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapán de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-06-2021	18-10-2021	2,396,160.00	1,193,798.06	1,193,798.06	1,193,798.06	1,193,798.06	1,193,798.06	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135505	Construcción de edificio "C" y módulo sanitario, en la Escuela Secundaria Técnica Num. 5 "Vctor Bravo Ahuja", ubicada en Ciudad Nezahualcóatl, Municipio de Nezahualcóatl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-08-2021	12-01-2022	4,492,800.00	3,171,631.66	3,171,631.66	3,171,631.66	3,171,631.66	3,171,631.66	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135510	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0030 "Melchor Ocampo", ubicada en Tlaltenango Arriba, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-08-2021	10-10-2021	287,539.20	239,170.93	239,170.93	239,170.93	239,170.93	239,170.93	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135515	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Club De Leones" (Segunda Etapa), ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-08-2021	12-01-2022	3,194,880.00	1,710,715.78	1,710,715.78	1,710,715.78	1,710,715.78	1,710,715.78	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135518	Construcción de cuatro aulas y obra exterior, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo" (Segunda Etapa), ubicada en San José Zizates (Tizates), Municipio de Almoloya de Alquisiras, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-08-2021	13-12-2021	2,795,520.00	2,794,497.46	2,794,497.46	2,794,497.46	2,794,497.46	2,794,497.46	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135523	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. 0411 "Maestro Alfonso Badillo Santoyo", ubicada en Ejido Loma de Malacota (Loma de Malacota), Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	10-09-2021	08-11-2021	287,539.20	254,786.27	254,786.27	254,786.27	254,786.27	254,786.27	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135525	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Loma de San Nicolás, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	10-09-2021	08-11-2021	287,539.20	240,816.60	240,816.60	240,816.60	240,816.60	240,816.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135528	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria Bilingüe "Nies Híbes", ubicada en Enthavi, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	10-09-2021	08-12-2021	998,400.00	898,423.07	898,423.07	898,423.07	898,423.07	898,423.07	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135530	Sustitución de barda perimetral, rehabilitación de edificio "D" y sustitución de rampas y andadores, en la Escuela Primaria "Benito Juárez" (Segunda Etapa), ubicada en Ranchería de Trojes (San Antonio del Puente), Municipio de Temoaya, M ^é xico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-10-2021	14-02-2022	2,995,200.00	2,562,681.08	2,562,681.08	2,562,681.08	2,562,681.08	2,562,681.08	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302135561	Segunda etapa de la construcción de un edificio de docencia tipo II y obra exterior, en la Unidad de Estudios Superiores Luvianos, ubicada en Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, M ^é xico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	30-06-2022	26-11-2022	9,639,945.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302135562	Impermeabilización de aulas y módulo sanitario, en la Escuela de Bellas Artes, ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, M ^é xico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-07-2022	01-09-2022	195,242.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135563	Accesibilidad, rehabilitación y obra exterior, en el Centro de Atención Múltiple No. 60 "Lic. Benito Juárez García" (2da Etapa), ubicado en Tonatico, Municipio de Tonatico, M ^é xico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-07-2022	21-01-2023	6,538,461.54	3,256,452.39	3,256,452.39	3,256,452.39	3,256,452.39	3,256,452.39	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135565	Accesibilidad y rehabilitación del plantel, en el Centro de Atención Múltiple No. 75 "Bertha Zárate Sandoval", ubicado en Zacazonapan, Municipio de Zacazonapan, M ^é xico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-07-2022	23-10-2022	2,610,064.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	11	Educación	U 079	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	MEX15160100627746	Construcción Y Equipamiento De Espacios Para Laboratorios, Talleres Y Aulas Multiusos De La Ues De Tlatlaya (Proexoees 2015)	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	01-01-2016		6,698,716.00	6,698,716.00	6,698,716.00	6,698,716.00	6,449,555.56	6,449,555.56	En Ejecución	Validado avances
2015	11	Educación	U 079	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	MEX15160100627761	Construcción Y Equipamiento De Espacios Para Laboratorios, Talleres Y Aulas De La Ues Jiquipilco (Proexoees 2015)	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	01-01-2016		6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,997,624.89	5,997,624.89	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación	U 079	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731225	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas De La Unidad De Estudios Superiores De Acambay	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	663,526.17	663,526.17	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación	U 079	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731258	Construcción Y Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores De Lerma.	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		21,141,204.46	21,141,204.46	21,141,204.46	21,141,204.46	18,152,978.66	18,152,978.66	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación	U 079	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731261	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores San José Del Rincón.	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	661,086.44	661,086.44	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación	U 079	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	MEX16160400815712	Construcción De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Ues Coatepec Harinas	Gobierno de la Entidad	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	662,751.81	662,751.81	En Ejecución	Validado avances
2019	11	Educación	S 247	Programa para el Desarrollo Profesional Docente	MEX190301571305	Equipamiento PRODEP 2019	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	1	01-08-2019	01-08-2024	8,234,822.00	6,829,289.85	6,829,289.85	6,829,289.85	6,829,289.85	6,829,289.85	En Ejecución	Validado avances
2020	11	Educación	S 247	Programa para el Desarrollo Profesional Docente	MEX200401876965	Equipamiento PRODEP 2020	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	0	07-09-2020	07-09-2021	4,366,197.00	2,687,939.57	2,687,939.57	2,687,939.57	2,687,939.57	2,687,939.57	En Ejecución	Validado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX210201941522	Construcción de la segunda etapa de la ampliación del Edificio "A", Facultad de Antropología	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	321	15-04-2021	15-04-2022	4,000,000.00	4,000,000.00	3,910,029.88	3,910,029.88	3,910,029.88	3,910,029.88	En Ejecución	Validado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220202088810	Ampliación en tercer nivel del Edificio "D" para Aulas de Plantel Dr. Ángel María Garibay Kintana de la Escuela Preparatoria	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	2781	18-04-2022	31-12-2022	1,853,728.00	1,390,295.99	1,722,086.29	1,150,545.03	1,150,545.03	1,129,466.44	En Ejecución	Validado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220202088815	Construcción de un Aula en el Edificio "J" del Plantel Isidro Fabela Alfaro de la Escuela Preparatoria	Atzacmulco	Universidad Autónoma del Estado de México	1120	18-04-2022	31-12-2022	1,400,000.00	1,050,000.01	1,341,532.30	584,727.62	584,727.62	578,666.98	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131229	Cambio de cancelera y puertas en edificios, en el CONALEP Plantel Coacalco No.184, ubicado en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-12-2016	21-04-2017	1,094,800.00	1,092,195.03	1,092,195.03	1,092,195.03	1,092,195.03	1,092,195.03	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131237	Rehabilitación del laboratorio multipropsitos, remodelación de 1 módulo de sanitarios, en el CONALEP Plantel Naucalpan I No.187, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-12-2016	21-04-2017	909,290.00	413,860.97	413,860.97	413,860.97	413,860.97	413,860.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131241	Construcción de un módulo de sanitarios, en el CONALEP Plantel Nezahualcóyotl III No.229, ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-12-2016	21-04-2017	1,005,184.00	999,913.18	999,913.18	999,913.18	999,913.18	999,913.18	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131257	Construcción de barda perimetral, caseta de vigilancia, impermeabilización de edificio "A", cubo de escaleras y rehabilitación de módulo sanitario, en el CECyTEM Plantel Nezahualcóyotl, ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-12-2016	21-04-2017	952,500.00	765,039.86	765,039.86	765,039.86	765,039.86	765,039.86	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131260	Rehabilitación de módulo sanitario e impermeabilización del edificio "C", cubo de escalera y obra exterior, en el CECyTEM Plantel Tecuámac, ubicado en Tecuámac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecuámac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-12-2016	21-04-2017	825,000.00	824,943.67	824,943.67	824,943.67	824,943.67	824,943.67	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131267	Construcción de un centro de información (biblioteca) de 5 EE. U-1C, en el COBAEM Plantel No. 20 Chapa de Mota, ubicado en Mefi, Municipio de Chapa de Mota, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-12-2016	21-04-2017	1,219,638.00	1,205,850.21	1,205,850.21	1,205,850.21	1,205,850.21	1,205,850.21	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131272	Impermeabilización de 5 edificios, mantenimiento a explanada y andadores, en el CONALEP Plantel Valle de Araga No.013, ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-12-2016	21-04-2017	1,180,000.00	1,179,995.45	1,179,995.45	1,179,995.45	1,179,995.45	1,179,995.45	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131277	Construcción de 2 aulas de 2.5 EE tipo U-2C, en el CONALEP Plantel Temoaya No.080, ubicado en Temoaya, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-01-2017	16-05-2017	1,836,000.00	892,279.67	892,279.67	892,279.67	892,279.67	892,279.67	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131279	Construcción de primera etapa de barda perimetral y obra exterior, en el CECyTEM Plantel Nezahualcóyotl II, ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-01-2017	15-07-2017	2,662,500.00	2,661,129.53	2,661,129.53	2,661,129.53	2,661,129.53	2,661,129.53	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302131883	Construcción de una "Biblioteca Digital" AGM-807, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Tezoyuca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-04-2015	10-08-2015	2,940,000.00	2,921,488.61	2,921,488.61	2,921,488.61	2,921,488.61	2,921,488.61	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302131890	Construcción de una, " Biblioteca Digital" AGM-634, ubicada en Todo el municipio, Municipio de San Mateo Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-04-2015	17-08-2015	5,250,000.00	5,231,093.21	5,231,093.21	5,231,093.21	5,231,093.21	5,231,093.21	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131914	Barda perimetral (48m2), rehabilitación del área SGC, red eléctrica del edificio "A" y red hidráulica, en la Escuela Normal No. 1, ubicada en Col. Benito Juárez, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-09-2015	26-12-2015	404,775.00	401,111.18	401,111.18	401,111.18	401,111.18	401,111.18	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131919	Rehabilitación de aulas y red eléctrica, en la Escuela Normal de Amecameca, ubicada en Amecameca, Municipio de Amecameca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-09-2015	26-12-2015	187,362.40	183,581.57	183,581.57	183,581.57	183,581.57	183,581.57	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131921	Construcción de 1 aula didáctica, remodelación de auditorio y red sanitaria, en la Escuela Normal de Santa Ana Zicatecoyan, ubicada en Santa Ana Zicatecoyan, Municipio de Tlalava, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-09-2015	26-12-2015	316,971.64	316,971.09	316,971.09	316,971.09	316,971.09	316,971.09	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131928	Finalización de la construcción de un edificio de vinculación, Universidad Estatal del Valle de Toluca, ubicado en Ocoyoacac, Municipio de Ocoyoacac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-10-2015	09-02-2016	8,396,780.95	8,385,668.33	8,385,668.33	8,385,668.33	8,385,668.33	8,385,668.33	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131933	Construcción del edificio centro de cómputo dos niveles (primera etapa), en el Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, ubicado en Ejido de San Juan y San Agustín, Municipio de Jocotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-12-2015	14-05-2016	2,813,240.00	297,600.00	2,635,445.68	2,635,445.68	2,635,445.68	2,635,445.68	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131959	Construcción y mantenimiento en el plantel, en el CONALEP Plantel Valle de Aragua, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-12-2015	19-04-2016	865,000.00	445,934.26	445,934.26	445,934.26	445,934.26	445,934.26	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131963	Mantenimiento de taller de mecánica eléctrica, edificio "A" y "H", en el CONALEP Plantel Atzacapan de Zaragoza II, ubicado en Adolfo López Mateos, Municipio de Atzacapan de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-12-2015	21-03-2016	515,000.00	514,999.45	514,999.45	514,999.45	514,999.45	514,999.45	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131965	Construcción y mantenimiento de módulos sanitarios edificio "C" y "F", andadores de edificios "A, C, E, F y H", laboratorios de informática, en el CONALEP Plantel Los Reyes La Paz, ubicado en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-12-2015	19-04-2016	1,000,000.00	995,469.06	995,469.06	995,469.06	995,469.06	995,469.06	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131966	Mantenimiento de aulas de los edificios A, B, C, D, G, y E, en el CONALEP Plantel Tultitlán, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-12-2015	19-04-2016	1,100,000.00	794,486.53	794,486.53	794,486.53	794,486.53	794,486.53	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132020	Construcción de dos aulas, en la Escuela Secundaria General "Andrés Molina Enríquez", ubicada en Camino a Ocotitlán S/N, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-02-2016	17-06-2016	863,821.82	863,794.31	863,794.31	863,794.31	863,794.31	863,794.31	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132042	Construcción de módulos sanitarios, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en Conocido, Los Remedios Suchitepec, Municipio de Villa Victoria, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-02-2016	18-05-2016	336,000.00	334,726.73	334,726.73	334,726.73	334,726.73	334,726.73	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132071	Rehabilitación, servicio de luz, mantenimiento, construcción de un aula, en la Escuela Secundaria por Televisión-No. 0066 "Lic. Andrés Molina Enríquez", ubicada en Sindicalismo Nuevo S/N, Unidad Familiar Confederación de Trabajadores Campesinos, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-03-2016	11-07-2016	1,199,518.43	1,192,722.49	1,192,722.49	1,192,722.49	1,192,722.49	1,192,722.49	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132094	Rehabilitación de instalaciones eléctricas, sanitarios y aulas, en la Escuela Primaria "José María Morelos y Pavón", ubicada en Avenida Morelos 1, San Pablo Tecalco, Municipio de Tecuac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-05-2016	29-08-2016	1,058,235.34	1,023,746.59	1,023,746.59	1,023,746.59	1,023,746.59	1,023,746.59	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132206	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Enrique Pestalozzi", ubicado en Los Reyes, Municipio de Jocotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-08-2016	23-12-2016	720,000.00	701,180.42	701,180.42	701,180.42	701,180.42	701,180.42	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132209	Construcción de 2 aulas, en el Jardín de Niños "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicado en Tecat S/N, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	768,000.00	617,396.17	617,396.17	617,396.17	617,396.17	617,396.17	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132285	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en José María Raya S/N, San Pedro Arriba 1ra. Sección, Municipio de Temnava, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	768,081.02	639,630.91	639,630.91	639,630.91	639,630.91	639,630.91	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132321	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Mariano Azuela", ubicado en Calle 6 S/N, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-09-2016	02-01-2017	768,081.02	733,809.70	733,809.70	733,809.70	733,809.70	733,809.70	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132325	Construcción de sanitarios, en la Escuela Primaria "J. Encarnación Fuentes", ubicada en Junto a la Iglesia, San Nicolás Tultenango, Municipio de El Oro, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-09-2016	02-01-2017	792,000.00	705,058.04	705,058.04	705,058.04	705,058.04	705,058.04	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132374	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Tlamehcanalli", ubicado en Rufo Figueroa Num. 2, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-10-2016	10-01-2017	904,628.00	904,360.24	904,360.24	904,360.24	904,360.24	904,360.24	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132403	Construcción de techumbre, en el Jardín de Niños "Miguel Buenda", ubicado en Conocido, Cerrito del Panal, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-11-2016	07-03-2017	576,000.00	476,637.52	476,637.52	476,637.52	476,637.52	476,637.52	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132516	Terminación del tercer nivel y construcción de una unidad departamental tipo II (tecnológicos), en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en Tultepec, Municipio de Tultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-01-2017	13-08-2017	18,200,000.00	9,162,738.08	9,162,738.08	9,162,738.08	9,162,738.08	9,162,738.08	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132530	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0145 "Emiliano Zapata", ubicada en Carretera Palmar Chico 50 Arrobas Kilómetro 1, Palmar Chico, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	556,800.00	544,976.66	544,976.66	544,976.66	544,976.66	544,976.66	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132568	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Profr. Estefanía Castañeda", ubicado en Ejido San Isidro Boxipe, San Isidro Boxipe, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	384,000.00	347,314.95	347,314.95	347,314.95	347,314.95	347,314.95	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132572	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Gral. Ignacio Zaragoza", ubicada Frente a la Clínica de Salud, San Ignacio del Pedregal, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	576,000.00	314,212.35	314,212.35	314,212.35	314,212.35	314,212.35	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132577	Construcción de módulo sanitario, en el Jardín de Niños "Dr. Gabino Barreda", ubicado en Carretera Ixtlahuaca Jilotepec, Ejido de San Lorenzo Octeyuco, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	336,000.00	334,020.50	334,020.50	334,020.50	334,020.50	334,020.50	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132607	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Marie Curie", ubicado en Cerrada Benito Juárez S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	904,628.00	791,499.99	791,499.99	791,499.99	791,499.99	791,499.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132640	Rehabilitación del plantel, en el CAM No. 30 "Dr. Roberto Solís Quiroga", ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas No. 137, Municipio de Tecuac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	768,000.00	230,400.00	230,400.00	230,400.00	230,400.00	230,400.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132657	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "José Joaquín Fernández de Lizardi", ubicado en Sor Juana Inés de la Cruz S/N, Barrio del Cajón, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	384,040.51	384,039.00	384,039.00	384,039.00	384,039.00	384,039.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132666	Rehabilitación del plantel, en el COBAEM Plantel 03 Chimalhuacán, ubicado en Acuitlapilco 1a. Sección, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	348,829.44	348,827.24	348,827.24	348,827.24	348,827.24	348,827.24	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132693	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "José Ascencios", ubicado en Camino de Cardenales S/N, San Cristóbal Texcalucan, Municipio de Huixquilucan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	768,081.03	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132694	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "José María Luis Mora", ubicado en La Calera de los Gallos, La Calera de los Gallos, Municipio de Ixtapan Del Oro, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	384,040.51	289,904.79	289,904.79	289,904.79	289,904.79	289,904.79	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132769	Rehabilitación de alberca y plataforma de clavados, en la Escuela de Clavados Deportivo Toluca, ubicada en Toluca, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-03-2017	18-07-2017	1,271,312.12	1,235,870.06	1,235,870.06	1,235,870.06	1,235,870.06	1,235,870.06	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132777	Construcción de comedor, en la Escuela Primaria "Gral. Emiliano Zapata", ubicada en Ejido, Santa María Canchesda, Municipio de Temascalcingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-03-2017	19-06-2017	864,000.00	712,715.23	712,715.23	712,715.23	712,715.23	712,715.23	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132783	Construcción de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería, en el CONALEP Plantel Huixquilucan, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Huixquilucan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-03-2017	19-07-2017	1,536,000.00	1,513,928.23	1,513,928.23	1,513,928.23	1,513,928.23	1,513,928.23	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132822	Suministro de Energía Eléctrica, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán extensión Aculco (AGM-18), ubicado en Aculco, Municipio de Aculco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-04-2017	04-08-2017	1,054,118.72	411,111.44	411,111.44	411,111.44	411,111.44	411,111.44	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132825	Suministro de Energía Eléctrica, en la Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México (AGM-574), ubicada en Ozumba, Municipio de Ozumba, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-04-2017	04-08-2017	803,889.59	333,613.08	333,613.08	333,613.08	333,613.08	333,613.08	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132828	Construcción y obra exterior, en la Escuela Preparatoria, AGM-371, ubicada en Ojo de Agua, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-04-2017	16-05-2017	865,729.00	861,460.18	861,460.18	861,460.18	861,460.18	861,460.18	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132839	Construcción de 6 aulas (las existentes presentan riesgo estructural), en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en Lado Oeste a un costado del Centro de Salud, San Antonio Mexitepec, Municipio de San Felipe del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-05-2017	28-09-2017	2,301,702.98	2,301,702.97	2,301,702.97	2,301,702.97	2,301,702.97	2,301,702.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132842	Rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Pedro Caldera de la Barca", ubicado a un lado de la Primaria, Loma de San Felipe, Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-04-2017	17-08-2017	768,000.00	594,602.05	594,602.05	594,602.05	594,602.05	594,602.05	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132890	Suministro de energía eléctrica, en el CECYTEM Plantel Nicolás Romero III, AGM-520, ubicado en Zona 1, Manzana 38, Ejido San Francisco MagónMunicipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-05-2017	05-08-2017	648,290.00	504,587.07	504,587.07	504,587.07	504,587.07	504,587.07	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132912	Construcción de 2 aulas, barda perimetral, plaza cívica y módulo de baños, en la Escuela Secundaria General No. 0936 "Rubén Jaramillo", ubicada en Rancho Verde II, Coatepec, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2017	08-11-2017	2,428,695.40	726,116.05	726,116.05	726,116.05	726,116.05	726,116.05	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132922	Rehabilitación general de planteles, en Diversos Plantales, ubicados en Varias, Municipio de Metepec, Estado de México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-06-2017	04-09-2017	544,659.39	539,212.80	539,212.80	539,212.80	539,212.80	539,212.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132925	Terminación de primera etapa de la construcción de las instalaciones, en la Residencia 6, ubicada en Ecatepec, Municipio de Ecatepec, México (Prim).	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-06-2017	11-10-2017	504,243.58	340,994.16	340,994.16	340,994.16	340,994.16	340,994.16	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132933	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Xochiquetzal", ubicado en Carretera Tenayuca S/N, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-06-2017	19-09-2017	768,081.02	664,114.88	664,114.88	664,114.88	664,114.88	664,114.88	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132936	Construcción de 2 aulas y sanitarios, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Conocido, La Alameda, Municipio de Villa Victoria, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-06-2017	19-10-2017	765,586.48	690,975.25	690,975.25	690,975.25	690,975.25	690,975.25	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132954	Construcción de sanitarios, en el Jardín de Niños "Nieves de Chapultepec", ubicado en Avenida Puebla Num. 55, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	792,000.00	425,274.93	425,274.93	425,274.93	425,274.93	425,274.93	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132961	Construcción de dos aulas, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0052 "Profr. Carlos Hank González", ubicada en Hidalgo Num. 1, San Francisco Tlatlaca, Municipio de Otumba, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	768,000.00	767,524.37	767,524.37	767,524.37	767,524.37	767,524.37	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132967	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "León-Guzmán Montes de Oca", ubicada en Primero de Mayo S/N, Ampliación San Jerónimo, Municipio de Tecámac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	768,000.00	766,637.74	766,637.74	766,637.74	766,637.74	766,637.74	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132969	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Amado Nervo", ubicada en México S/N, junto al Libramiento, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	767,821.82	761,412.20	761,412.20	761,412.20	761,412.20	761,412.20	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132990	Construcción de un aula, en el C.A.M. No. 40 "Ovidio Decroly", ubicado en Tepetlaxotoc, Municipio de Tepetlaxotoc, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	384,000.00	284,736.27	284,736.27	284,736.27	284,736.27	284,736.27	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132999	Construcción de módulos sanitarios, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", ubicada en Centro S/N, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	336,000.00	325,263.82	325,263.82	325,263.82	325,263.82	325,263.82	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133030	Rehabilitación y mantenimiento, en el Jardín de Niños "Ignacio Comonfort", ubicado en Avenida Hidalgo S/N, San José de la Loma, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-12-2017	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133040	Construcción de 2 aulas, en el C.A.M. No. 31 "José Asconcelos", ubicado en Cerrada Belem No. 3, Ejido de Santa María Coatli, Municipio de Teotihuacan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-08-2017	06-11-2017	768,000.00	759,558.15	759,558.15	759,558.15	759,558.15	759,558.15	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133041	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "J. Agustín González", ubicado en Boulevard Morelos Num. 63, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-08-2017	06-11-2017	384,040.51	322,393.61	322,393.61	322,393.61	322,393.61	322,393.61	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133043	Mantenimiento general, en el Jardín de Niños "Silvina Jardon", ubicado en Durango y Colima S/N, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-08-2017	07-10-2017	288,000.00	287,999.97	287,999.97	287,999.97	287,999.97	287,999.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133063	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Morelos S/N, Matleca de Galeana, Municipio de Joquicingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2017	28-12-2017	767,929.73	739,284.06	739,284.06	739,284.06	739,284.06	739,284.06	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133072	Construcción de auditorio de 8 E.E. U-1C y rehabilitación de accesibilidad, en la Escuela Normal de Coacalco, ubicada en República Mexicana, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-09-2017	11-01-2018	2,122,080.00	1,419,064.69	1,419,064.69	1,419,064.69	1,419,064.69	1,419,064.69	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133075	Construcción de auditorio de 8 E.E. U-1C y rehabilitación general, en la Escuela Normal de Tenancingo (Complemento), ubicada en El Salitre, Municipio de Tenancingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-09-2017	11-01-2018	3,360,768.00	2,148,301.81	2,148,301.81	2,148,301.81	2,148,301.81	2,148,301.81	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133085	Construcción de seis aulas, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Constitución Num. 2, San Pedro Arriba, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-09-2017	14-02-2018	2,304,000.00	2,104,089.59	2,104,089.59	2,104,089.59	2,104,089.59	2,104,089.59	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133104	Terminación de la construcción de aula didáctica de 2.5 EE. aula didáctica de 2 EE. taller de cómputo, módulo sanitario, escalera, cancha de usos múltiples, cisterna, cubo de tinacos, obra exterior, aula 2.0 EE, en el CECYTEM Plantel Villa del Carbón, ubicado en San Jerónimo Zacapexco, Municipio de Villa del Carbón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-11-2017	31-12-2017	1,803,165.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133121	Construcción de primera etapa de barda perimetral y muro de contención (20mts. Lineales), en el CECYTEM Plantel San Felipe del Progreso (2), ubicado en Av. Instituto Tecnológico S/N, Ejido de San Felipe del Progreso, Municipio de San Felipe del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-01-2018	07-05-2018	3,083,959.52	2,971,534.28	2,971,534.28	2,971,534.28	2,971,534.28	2,971,534.28	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133129	Construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior, en el CECYTEM Plantel Atlautla, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Atlautla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-01-2018	06-06-2018	6,672,000.00	6,550,878.66	6,550,878.66	6,550,878.66	6,550,878.66	6,550,878.66	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133130	Construcción de laboratorio de usos múltiples, biblioteca, rehabilitación de sanitarios e impermeabilización, en el EMSAD 06 San Sima de la Laguna, ubicado en San Sima de la Laguna, Municipio de Donato Guerra, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-01-2018	07-05-2018	3,244,340.16	2,835,422.83	2,835,422.83	2,835,422.83	2,835,422.83	2,835,422.83	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133131	Construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior, en el CECYTEM Plantel Jilotepec, ubicado en Av. Independencia s/n, paraje La Presa, Canalejas, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-01-2018	06-07-2018	6,720,000.00	6,699,310.58	6,699,310.58	6,699,310.58	6,699,310.58	6,699,310.58	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133141	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "24 de Febrero", ubicada en Fuentes de San Cristóbal s/n, Col. Las Fuentes de San Cristóbal, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-04-2018	18-06-2018	1,590,556.80	832,140.98	832,140.98	832,140.98	832,140.98	832,140.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133142	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Lic. José María Pino Suárez", ubicada en Cerrada Abandonado, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-04-2018	17-08-2018	767,821.82	229,139.85	229,139.85	229,139.85	229,139.85	229,139.85	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133154	Rehabilitación de edificios, en la Escuela Primaria "Nicolás Bravo", ubicada en Loma Blanca, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	21-07-2018	327,492.09	327,492.08	327,492.08	327,492.08	327,492.08	327,492.08	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133155	Rehabilitación de aula y barda perimetral, en el Jardín de Nies "Juan Escutia", ubicado en el Malpaso, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	21-06-2018	287,998.21	280,345.70	280,345.70	280,345.70	280,345.70	280,345.70	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133167	Rehabilitación de aula y barda perimetral, en el Jardín de Nies "Emiliano Zapata", ubicado en la Chupa Rosa, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	21-06-2018	287,452.05	279,799.55	279,799.55	279,799.55	279,799.55	279,799.55	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133274	Rehabilitación de un aula andadores y muro de contención, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en Zacualpilla, Municipio de Zacualpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	23-07-2018	288,000.00	273,417.35	273,417.35	273,417.35	273,417.35	273,417.35	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133279	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Loma Alta, Municipio de Zinacantepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	566,496.00	564,523.81	564,523.81	564,523.81	564,523.81	564,523.81	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133288	Rehabilitación de dos aulas, plaza cívica y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Santa Cruz Chignahuapan, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	739,200.00	731,547.51	731,547.51	731,547.51	731,547.51	731,547.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133297	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Libertad", ubicada en Barrio de San Miguel, Municipio de Villa de Allende, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	384,000.00	376,347.51	376,347.51	376,347.51	376,347.51	376,347.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133302	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Nies "Profr. Silvina Jardín", ubicado en San Lucas Huitzilhuacil, Municipio de Chiautla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	868,032.00	847,207.45	847,207.45	847,207.45	847,207.45	847,207.45	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133317	Sustitución de 8 aulas y escalera, en la Escuela Primaria "Pedro Ascencio", ubicada en Almoloya de Alquisiras, Municipio de Almoloya de Alquisiras, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	24-10-2018	4,360,198.00	4,356,819.26	4,356,819.26	4,356,819.26	4,356,819.26	4,356,819.26	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133324	Sustitución de dirección y sanitarios, en el Jardín de Nies "Nicolás Bravo", ubicado en Caada de Guadarrama, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	25-08-2018	648,478.64	644,830.48	644,830.48	644,830.48	644,830.48	644,830.48	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133333	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Secundaria Técnica Num. 125 "Felipe Villanueva", ubicada en San Francisco Tepexoxuca, Municipio de Tenango Del Valle, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	25-08-2018	960,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133366	Rehabilitación de aula, sanitarios, barda perimetral y construcción de plaza cívica, en la Escuela Primaria "Amado Nervo", ubicada en Santa María la Asunción, Municipio de San Mateo Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-06-2018	24-09-2018	960,000.00	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133376	Rehabilitación de aulas, sanitarios, barda perimetral y plaza cívica, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 4, ubicada en Santa María, Municipio de Huehuetoca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-06-2018	23-11-2018	3,691,084.78	2,037,698.94	2,037,698.94	2,037,698.94	2,037,698.94	2,037,698.94	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133387	Construcción de un aula y servicios sanitarios (tipo PIARE), en el Jardín de Nieves "Narciso Bassols", ubicado en Avenida Mario Colín S/N, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-06-2018	22-09-2018	799,000.00	472,576.42	472,576.42	472,576.42	472,576.42	472,576.42	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133393	Construcción de una sala de maestros e impermeabilización en el EMSAD 18 Bosque Loma de Juárez, ubicado en Av. Lázaro Cárdenas s/n, Barrio La Joya, Loma de Juárez, Municipio de Villa de Allende, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-06-2018	22-09-2018	1,621,946.88	1,223,769.10	1,223,769.10	1,223,769.10	1,223,769.10	1,223,769.10	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133399	Sustitución de un aula regional, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en La Mesa, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-07-2018	29-09-2018	739,200.00	723,349.05	723,349.05	723,349.05	723,349.05	723,349.05	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133415	Rehabilitación de edificios y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Moctezuma", ubicada en Chalco de Díaz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-09-2018	11-12-2018	1,826,278.19	1,744,896.38	1,744,896.38	1,744,896.38	1,744,896.38	1,744,896.38	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133449	Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Nieves "Rosaura Zapata", ubicado en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	30-12-2018	576,000.00	553,673.91	553,673.91	553,673.91	553,673.91	553,673.91	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133458	Construcción de sanitarios, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón", ubicada en Ecatepec, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	30-12-2018	864,000.00	861,905.16	861,905.16	861,905.16	861,905.16	861,905.16	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133470	Sustitución de un aula y rehabilitación en la Escuela Secundaria General "Tierra y Libertad", ubicada en San Jerónimo Acapulco, Municipio de Ocoyoacac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	30-11-2018	960,000.00	412,233.98	412,233.98	412,233.98	412,233.98	412,233.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133482	Rehabilitación general y barda perimetral, en la Escuela Secundaria Oficial por Televisión No. 0695 "José Mariano Mocié", ubicada en La Finca, Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-10-2018	01-01-2019	480,000.00	472,347.11	472,347.11	472,347.11	472,347.11	472,347.11	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133483	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Juan Escutia", ubicada en Jesed del Monte, Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-10-2018	01-01-2019	480,000.00	479,460.70	479,460.70	479,460.70	479,460.70	479,460.70	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133507	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Alfonso Reyes", ubicada en El Oro de Hidalgo, Municipio de El Oro, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-10-2018	09-01-2019	480,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133509	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Alfredo Zlate Albarán", ubicada en Emilio Portes Gil, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-10-2018	09-01-2019	432,000.00	365,487.55	365,487.55	365,487.55	365,487.55	365,487.55	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133514	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Arturo Montiel Rojas", ubicada en San Mateo Otzacatipan, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-10-2018	09-01-2019	480,000.00	472,347.51	472,347.51	472,347.51	472,347.51	472,347.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133522	Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Ciudad Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-10-2018	12-01-2019	864,000.00	859,035.70	859,035.70	859,035.70	859,035.70	859,035.70	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133532	Construcción de 5 aulas, sanitarios y obra exterior, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en Providencia Ejido El Depsito, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-10-2018	13-03-2019	4,841,553.27	1,452,465.97	1,452,465.97	1,452,465.97	1,452,465.97	1,452,465.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133545	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Santiago Zacualuca, Municipio de Teotihuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-10-2018	12-01-2019	576,000.00	493,281.87	493,281.87	493,281.87	493,281.87	493,281.87	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133549	Sustitución de un aula y obra exterior, en la Escuela Primaria "Lic. Juan Fernández Albarrán", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-10-2018	12-01-2019	816,000.00	805,329.34	805,329.34	805,329.34	805,329.34	805,329.34	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133564	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "República Mexicana", ubicada en Ejido Santa Cruz Atzacopatzalongo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	479,999.69	143,999.91	143,999.91	143,999.91	143,999.91	143,999.91	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133565	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Secundaria Técnica "Octavio Paz", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	479,999.91	143,999.67	143,999.67	143,999.67	143,999.67	143,999.67	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133568	Construcción de módulo sanitario, en la Escuela Secundaria Oficial No 0110 "Luis G. Urbina", ubicada en Chalco de Dáz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	960,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133570	Sustitución de aulas y módulo sanitario, en la Escuela Primaria "Lic. Gabriel Ramos Millán", ubicada en Ayapango de Gabriel Ramos M., Municipio de Avandaro, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	15-02-2019	1,828,245.99	548,473.80	548,473.80	548,473.80	548,473.80	548,473.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133580	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Gral. José Mariano Monterde", ubicado en El Huisache (Tercera Manzana De Dexcani Alto), Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133588	Construcción de un aula, en la Escuela Primaria "Andrés Molina", ubicada en San Vicente (Calpulalpan Tercera Manzana), Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	576,000.00	509,884.39	509,884.39	509,884.39	509,884.39	509,884.39	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133591	Rehabilitación de dirección, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Ejido Venta Morales (La Laguna), Municipio de Texcaltitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	480,000.00	475,646.69	475,646.69	475,646.69	475,646.69	475,646.69	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133592	Construcción de fosa séptica, pozo de absorción y muro de contención, en la Escuela Primaria "Amado Nervo", ubicada en Rastrojo Largo, Municipio de Texcaltitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	480,000.00	479,957.59	479,957.59	479,957.59	479,957.59	479,957.59	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133615	Rehabilitación general y rehabilitación de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Daniel Delgadillo", ubicada en San Mateo Otzacatipan, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	480,000.00	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133617	Rehabilitación general y barda perimetral, en la Escuela Secundaria General "Cuauhtémoc", ubicada en Loma de Jutez, Municipio de Villa de Aliende, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	976,121.75	976,121.74	976,121.74	976,121.74	976,121.74	976,121.74	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133634	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Movimiento Juventud", ubicado en Enthavi, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	17-12-2018	168,626.94	50,588.08	50,588.08	50,588.08	50,588.08	50,588.08	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133640	Rehabilitación de 5 aulas, en la Escuela Secundaria Oficial No 0404 "José María Luis Mora", ubicada en San Francisco de Asís (San Francisco), Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	753,658.51	701,393.85	701,393.85	701,393.85	701,393.85	701,393.85	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133657	Rehabilitación en la Escuela Primaria "Mario Colín Sánchez", ubicada en Bejucos, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	864,000.00	853,066.14	853,066.14	853,066.14	853,066.14	853,066.14	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133658	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Enthavi, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	500,000.01	499,992.22	499,992.22	499,992.22	499,992.22	499,992.22	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133668	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 155, ubicada en La Jordana, Municipio de El Oro, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	336,045.99	328,393.50	328,393.50	328,393.50	328,393.50	328,393.50	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133672	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Estado de Morelos", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	20-02-2019	2,611,200.00	2,494,699.36	2,494,699.36	2,494,699.36	2,494,699.36	2,494,699.36	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133682	Sustitución de losa de dos aulas y obra exterior, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0396 "Lázaro Cárdenas del Río", ubicada en Trojes, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	790,047.92	782,395.45	782,395.45	782,395.45	782,395.45	782,395.45	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133685	Rehabilitación de aulas, sustitución de barda perimetral y gradas, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0143 "Cuauhtémoc", ubicada en San Mateo Capulhuac, Municipio de Otzolotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	739,200.00	708,784.03	708,784.03	708,784.03	708,784.03	708,784.03	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133687	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria por Televisión No 0168 "Vicente Guerrero", ubicada en San Miguel Totolmaloya, Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	480,000.00	447,970.53	447,970.53	447,970.53	447,970.53	447,970.53	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133692	Rehabilitación general y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Rafael Ramírez", ubicada en Rancho Avdaro Country Club, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	816,000.00	780,259.34	780,259.34	780,259.34	780,259.34	780,259.34	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133700	Rehabilitación de edificios, en la Escuela Primaria "Unión y Progreso", ubicada en San Luis Tecuautitlán, Temascalapa, Municipio de Temascalapa, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	864,000.00	623,512.47	623,512.47	623,512.47	623,512.47	623,512.47	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133715	Rehabilitación de aulas, en el Jardín de Niños "Telpochcalli", ubicado en San Bartolo, Municipio de Acolman, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	479,999.90	479,999.89	479,999.89	479,999.89	479,999.89	479,999.89	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133716	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Gregorio Torres Quintero", ubicada en San Isidro, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	432,000.00	305,757.29	305,757.29	305,757.29	305,757.29	305,757.29	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133718	Rehabilitación de sanitarios y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Raquel Medina Vargas", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	432,000.00	421,067.87	421,067.87	421,067.87	421,067.87	421,067.87	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133725	Rehabilitación en el Jardín de Niños "Rabindranath Tagore", ubicado en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	476,539.94	476,539.94	476,539.94	476,539.94	476,539.94	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133727	Rehabilitación en el Jardín de Niños "Gregorio Torres Quintero", ubicado en San Sebastián Chimalpa, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	479,219.23	479,219.23	479,219.23	479,219.23	479,219.23	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133744	Sustitución de un aula, red eléctrica y plaza cívica, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en San José del Vidrio, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	375,270.86	375,270.86	375,270.86	375,270.86	375,270.86	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133747	Rehabilitación general del plantel y rehabilitación de barda, en la Escuela Primaria "Valentín Gámez Farfán", ubicada en San Andrés Cuexcontitlán, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	472,347.50	472,347.50	472,347.50	472,347.50	472,347.50	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133757	Barda perimetral, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	432,000.00	335,278.29	335,278.29	335,278.29	335,278.29	335,278.29	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133760	Sustitución de barda, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 54, ubicada en Chalco de Dáz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	25-02-2019	1,191,360.00	1,152,516.14	1,152,516.14	1,152,516.14	1,152,516.14	1,152,516.14	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133761	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisión No 0199 "Horacio Zúñiga", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	576,000.00	548,428.24	548,428.24	548,428.24	548,428.24	548,428.24	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133765	Sustitución de barda, en la Escuela Primaria "Ignacio Ramírez", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	25-02-2019	1,920,000.00	1,888,454.13	1,888,454.13	1,888,454.13	1,888,454.13	1,888,454.13	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133768	Rehabilitación del plantel, plaza cívica y red sanitaria, en la Escuela Primaria "José de la Morelos y Pavón", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	576,000.00	568,246.45	568,246.45	568,246.45	568,246.45	568,246.45	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133774	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Nieves Híjbes", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	454,893.51	454,893.51	454,893.51	454,893.51	454,893.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133775	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "José de la Morelos y Pavón", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	444,357.42	444,357.42	444,357.42	444,357.42	444,357.42	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133785	Segunda etapa de rehabilitación de espacios, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en Zacatonés (San Felipe de Jesús), Municipio de Coatepec Harinas, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	479,976.25	479,976.25	479,976.25	479,976.25	479,976.25	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133801	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Sultepec, ubicada en Sultepec de Pedro Ascencio de Alquisiras, Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	384,000.00	376,347.47	376,347.47	376,347.47	376,347.47	376,347.47	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133827	Construcción de comedor, en la Escuela Primaria "La Libertad", ubicada en Los Lobos Centro, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	06-02-2019	960,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133829	Rehabilitación de aula, sustitución de plaza cívica y barda perimetral, en el Jardín de Niños "21 de Abril", ubicado en Xico, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	06-02-2019	384,000.00	115,199.99	115,199.99	115,199.99	115,199.99	115,199.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133843	Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, en la Escuela Secundaria por Televisión "Cuauhtémoc", ubicada en Benito Juárez, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	06-02-2019	480,000.00	477,757.86	477,757.86	477,757.86	477,757.86	477,757.86	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133853	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "El Pílo", ubicado en San Jerónimo Chicahualco, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	06-02-2019	960,000.00	924,226.12	924,226.12	924,226.12	924,226.12	924,226.12	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133866	Rehabilitación de edificios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Laura Múñiz de Cuenca", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	08-03-2019	2,764,800.00	2,738,763.43	2,738,763.43	2,738,763.43	2,738,763.43	2,738,763.43	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133891	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión No 0195 "15 de Septiembre", ubicada en San José Tiacoitlán, Municipio de Ozumba, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2018	20-02-2019	480,000.00	449,890.17	449,890.17	449,890.17	449,890.17	449,890.17	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133897	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Francisco de Quevedo", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2018	20-02-2019	432,000.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133901	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en San Pedro Totoltepec, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2018	20-02-2019	480,000.00	472,347.41	472,347.41	472,347.41	472,347.41	472,347.41	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133904	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en El Chilar, Municipio de Ixtapan del Oro, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2018	22-03-2019	1,403,873.96	1,396,221.47	1,396,221.47	1,396,221.47	1,396,221.47	1,396,221.47	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133924	Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Inchanconeme", ubicado en San Pablo Atlazalpan, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-11-2018	24-01-2019	240,000.00	182,103.90	182,103.90	182,103.90	182,103.90	182,103.90	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134001	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Ranchería de Trojes (San Antonio del Puente), Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-12-2018	06-03-2019	806,400.00	800,716.89	800,716.89	800,716.89	800,716.89	800,716.89	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134008	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Ignacio Zaragoza", ubicado en San José Tiacoitlán, Municipio de Ozumba, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	10-12-2018	09-03-2019	609,735.85	544,777.12	544,777.12	544,777.12	544,777.12	544,777.12	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134010	Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Manuel Bernal Mejía", ubicado en Santa Juana Segunda Sección, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	10-12-2018	08-04-2019	1,288,235.65	1,288,235.54	1,288,235.54	1,288,235.54	1,288,235.54	1,288,235.54	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134018	Segunda etapa de la construcción de una unidad académica departamental Tipo II, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli CCT 15EIT0003Z, ubicado en Avenida Nopaltepec sin número Fracción La Coyotera del Ejido de San Antonio Cuamatlan, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-12-2018	29-12-2018	15,000,000.00	2,037,018.43	2,037,018.43	2,037,018.43	2,037,018.43	2,037,018.43	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134038	Sustitución de aulas y rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Profr. Eduardo Mendieta", ubicada en San Martín Cuautlalpan, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	432,000.00	421,060.32	421,060.32	421,060.32	421,060.32	421,060.32	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134044	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Lic. José Gasconcelos", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	480,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134050	Rehabilitación general y sustitución de un aula, en el Cbt No. 2 "Atlacomulco", ubicado en San Antonio Enchisi, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	612,000.00	611,999.33	611,999.33	611,999.33	611,999.33	611,999.33	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134089	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Paulo Freire", ubicado en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	480,000.00	418,171.17	418,171.17	418,171.17	418,171.17	418,171.17	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134093	Rehabilitación general y obra exterior, en la Escuela Primaria "José María Morelos y Pavón", ubicada en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapán de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	863,821.91	785,331.05	785,331.05	785,331.05	785,331.05	785,331.05	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134104	Rehabilitación del plantel y obra exterior, en la Escuela Secundaria "Tratados de Teoloyucan", ubicada en San Bartolo, Municipio de Teoloyucan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	576,000.00	172,800.00	172,800.00	172,800.00	172,800.00	172,800.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134105	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Esperanza del Río Ramtez", ubicado en San Pablo Huantepec, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	432,000.00	431,847.83	431,847.83	431,847.83	431,847.83	431,847.83	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134153	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Fray Pedro de Gante", ubicada en Santa María Tulantongo, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	30-05-2019	27-08-2019	576,000.00	565,827.00	565,827.00	565,827.00	565,827.00	565,827.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134157	Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior, en el Jardín de Niños "Tezozomoc", ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	30-05-2019	27-08-2019	720,000.00	593,999.24	593,999.24	593,999.24	593,999.24	593,999.24	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134173	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Amado Nervo", ubicado en San Mateo Otzacatipan, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	480,000.00	470,353.17	470,353.17	470,353.17	470,353.17	470,353.17	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134186	Rehabilitación de sanitarios y obra exterior, en la Escuela Secundaria Técnica "Revolución Mexicana", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	480,000.00	396,000.00	396,000.00	396,000.00	396,000.00	396,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134188	Rehabilitación del plantel y red eléctrica, en la Escuela Preparatoria Oficial No. 77, ubicada en Ejido de San Felipe Coamango, Municipio de Chapa de Mota, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	612,000.00	183,600.00	183,600.00	183,600.00	183,600.00	183,600.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134197	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en Transfiguración, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	480,000.00	474,385.70	474,385.70	474,385.70	474,385.70	474,385.70	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134198	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Lic. Benito Juárez", ubicado en San Mateo Otzacatipan, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	480,000.00	479,952.36	479,952.36	479,952.36	479,952.36	479,952.36	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134199	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Carlos Chaves", ubicada en Chalco de Daz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	480,000.00	468,015.50	468,015.50	468,015.50	468,015.50	468,015.50	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134201	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en la Escuela Primaria "José María Morelos y Pavón", ubicada en La Jordana, Municipio de El Oro, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	735,683.03	588,541.76	588,541.76	588,541.76	588,541.76	588,541.76	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134213	Rehabilitación del plantel, barda perimetral, en la Escuela Primaria "Leyes de Reforma", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	930,885.78	930,885.77	930,885.77	930,885.77	930,885.77	930,885.77	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134215	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Ford Num. 19", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	576,000.00	475,199.90	475,199.90	475,199.90	475,199.90	475,199.90	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134237	Rehabilitación de aulas, rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Técnica "Ramón López Velarde", ubicada en Santiago Yeche, Municipio de Jocotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	576,000.00	453,217.57	453,217.57	453,217.57	453,217.57	453,217.57	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134241	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Revolución", ubicada en Teoloyucan, Municipio de Teoloyucan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-06-2019	03-09-2019	576,000.00	484,825.97	484,825.97	484,825.97	484,825.97	484,825.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134242	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Luz Casas Cruz", ubicada en Coyotepec, Municipio de Coyotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-06-2019	03-09-2019	576,000.00	172,800.00	172,800.00	172,800.00	172,800.00	172,800.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134244	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Técnica "Luis Enrique Erro Soler", ubicada en Ampliación San Mateo (Colonia Solidaridad), Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-06-2019	03-09-2019	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134258	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Francisco Villa" CCT 15DPR1796B, ubicada en Santiago Teyahualco, Municipio de Tultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-06-2019	22-10-2019	1,560,000.00	1,546,053.20	1,546,053.20	1,546,053.20	1,546,053.20	1,546,053.20	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134266	Rehabilitación de aulas y sustitución de techumbre, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", CCT 15EPR0332N, ubicada en Ocoyoacac, Municipio de Ocoyoacac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-07-2019	29-10-2019	2,830,059.72	2,569,532.88	2,569,532.88	2,569,532.88	2,569,532.88	2,569,532.88	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134290	Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Nieves "Antonio Caso", ubicado en Tequixquiac, Municipio de Tequixquiac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-07-2019	02-10-2019	480,000.00	255,054.66	255,054.66	255,054.66	255,054.66	255,054.66	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134296	Sustitución de 4 aulas, en la Escuela Primaria "José María Pino Suárez", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-07-2019	01-11-2019	1,161,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134304	Rehabilitación general, en el Jardín de Nieves "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en La Palma, Municipio de Chapa de Mota, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-08-2019	23-12-2019	1,440,000.00	1,188,527.58	1,188,527.58	1,188,527.58	1,188,527.58	1,188,527.58	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134319	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en el Jardín de Nieves "Luis G. Urbina", ubicado en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-10-2019	14-01-2020	299,263.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134339	Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel y obra exterior, en la Escuela Secundaria General Oficia No 0132 "Lic. Gabriel Ramos Millán", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-11-2019	25-02-2020	628,320.00	188,496.00	188,496.00	188,496.00	188,496.00	188,496.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134342	Tercera etapa de construcción de la unidad de docencia, en la Universidad Politécnica de Chimalhuacán, ubicada en Col. Transportistas, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-01-2020	12-03-2020	4,741,706.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134384	Rehabilitación-general, en el Jardín de Nieves "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-06-2020	799,680.00	582,199.76	582,199.76	582,199.76	582,199.76	582,199.76	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134385	Rehabilitación-de edificio "A", servicios sanitarios y sustitución-de barda perimetral, en el Jardín de Nieves "Eva Sotano de López Mateos", ubicado en Santiago Tepatlaxco, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-07-2020	1,272,960.00	988,936.03	988,936.03	988,936.03	988,936.03	988,936.03	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134386	Rehabilitación-general y sustitución-de barda perimetral, en la Escuela Secundaria Ofici. No. 0547 "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapán de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-06-2020	816,000.00	365,706.86	365,706.86	365,706.86	365,706.86	365,706.86	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134388	Rehabilitación-de barda perimetral y plaza cívica, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Zaragoza de Guadalupe, Municipio de Calimaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-06-2020	720,000.00	719,999.96	719,999.96	719,999.96	719,999.96	719,999.96	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134397	Sustitución-de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Ramón López Velarde", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-03-2020	21-06-2020	960,000.00	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134421	Segunda etapa de: rehabilitación-general del plantel y sustitución-de barda perimetral, plaza cívica, en la Escuela Primaria "Hermenegildo Galeana", ubicada en Santa Cruz, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-04-2020	31-07-2020	1,013,759.98	871,816.62	871,816.62	871,816.62	871,816.62	871,816.62	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134425	Rehabilitación-, en la Escuela Primaria "Hermanos Serditi", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-04-2020	18-07-2020	864,000.00	540,486.38	540,486.38	540,486.38	540,486.38	540,486.38	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134428	Rehabilitación-de edificios, servicios sanitarios y sustitución-de barda perimetral, en el Jardín de Nieves "2 de Marzo", ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-06-2020	02-10-2020	1,321,920.00	984,285.71	984,285.71	984,285.71	984,285.71	984,285.71	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134429	Construcción-de un aula y obra exterior, en el Jardín de Nieves "Pablo Casals", ubicado en Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2020	09-09-2020	624,000.00	187,200.00	187,200.00	187,200.00	187,200.00	187,200.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134430	Sustitución-de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en San Pedro Totoltepec, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2020	09-09-2020	624,000.00	498,681.62	498,681.62	498,681.62	498,681.62	498,681.62	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134435	Sustitución-de sanitarios (incluye dirección)-est. regional, en el Jardín de Nieves "Alfonso Reyes", ubicado en Palma Torcida, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2020	09-09-2020	672,000.00	671,999.99	671,999.99	671,999.99	671,999.99	671,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134450	Impermeabilización-del edificio "A" y sustitución-de 2 tramos de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Nieves Híjbes", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2020	09-09-2020	960,000.00	822,843.39	822,843.39	822,843.39	822,843.39	822,843.39	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134463	Sustitución-del edificio "B" y barda perimetral, en el Jardín de Nieves "Jaime Torres Bodet", ubicado en San Antonio La Isla, Municipio de San Antonio La Isla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2020	09-09-2020	806,400.00	661,071.75	661,071.75	661,071.75	661,071.75	661,071.75	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134469	Terminación de la construcción de la Universidad Digital, en la Universidad Digital Segunda Etapa, ubicada en Texcaltitlán, Municipio de Texcaltitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2020	09-10-2020	1,785,436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134471	Obra exterior, en la Escuela Primaria "David G. Berlanga", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2020	09-09-2020	960,000.00	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134474	Sustitución de barda perimetral, pteco y reparación de fisura en edificio "A", en la Escuela Secundaria General "Salvador Díaz Mirá", ubicada en La Concepción-Enyege, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-06-2020	15-10-2020	1,344,000.00	403,200.00	403,200.00	403,200.00	403,200.00	403,200.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134480	Construcción de servicios sanitarios (6.0x5.0), en la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en Cruz Valdiada, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-06-2020	26-09-2020	912,000.00	776,634.65	776,634.65	776,634.65	776,634.65	776,634.65	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134492	Rehabilitación de los edificios "B", "D" y "G", en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-06-2020	26-10-2020	1,440,000.00	1,439,999.99	1,439,999.99	1,439,999.99	1,439,999.99	1,439,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134501	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0099 "Generalsimo José Ma. Morelos y Pavon" Segunda Etapa, ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec de Morelos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-07-2020	15-01-2021	13,050,062.34	13,048,447.21	13,048,447.21	13,048,447.21	13,048,447.21	13,048,447.21	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134507	Rehabilitación edificios "B", "E" y sustitución de barda perimetral, en el Jardh de Nies "Ignacio Allende", ubicado en Santa Ana Nextlalpan, Municipio de Nextlalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-07-2020	17-10-2020	739,200.00	221,760.00	221,760.00	221,760.00	221,760.00	221,760.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134512	Rehabilitación de edificios "A", "B", "D", "F" y rehabilitación de sanitarios en edificio "A" y "D", en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México Plantel Tenancingo, ubicado en Santa Ana Ixtlahuatzingo (Santa Ana), Municipio de Tenancingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-07-2020	16-11-2020	1,674,935.29	1,438,679.08	1,438,679.08	1,438,679.08	1,438,679.08	1,438,679.08	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134519	Construcción de sanitarios y obra exterior, en la Escuela Primaria "José María Luis Mora", ubicada en Chalco de Daz Cobarrubias, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-07-2020	17-10-2020	768,000.00	230,400.00	230,400.00	230,400.00	230,400.00	230,400.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134520	Rehabilitación edificios "A", "B", "C" y sustitución de barda perimetral, en el Jardh de Nies "Lic. Juan Fernández Albarrán", ubicado en Santa Ana Nextlalpan, Municipio de Nextlalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-07-2020	17-10-2020	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134524	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0120 "Lic. Len-Guzmán", ubicada en Tenango de Arista, Municipio de Tenango Del Valle, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-07-2020	19-10-2020	576,000.00	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134560	Rehabilitación general, en la Escuela E.S.T.I.C. No 0103 "Estado de México", ubicada en Ex-Hacienda de Xalpa, Municipio de Huehuetoca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-07-2020	21-10-2020	480,000.00	411,965.14	411,965.14	411,965.14	411,965.14	411,965.14	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134562	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ignacio Allende", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-07-2020	21-10-2020	480,000.00	479,988.78	479,988.78	479,988.78	479,988.78	479,988.78	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134571	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Amado Nervo", ubicada en Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-07-2020	21-10-2020	480,000.00	345,627.88	345,627.88	345,627.88	345,627.88	345,627.88	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134581	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Martires de Ixtapan" (Segunda Etapa), ubicada en Ixtapan de la Sal, Municipio de Ixtapan de La Sal, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-07-2020	24-10-2020	755,520.00	755,519.99	755,519.99	755,519.99	755,519.99	755,519.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134596	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Santa Lucá, Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-07-2020	23-11-2020	960,000.00	821,614.07	821,614.07	821,614.07	821,614.07	821,614.07	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134612	Rehabilitación-general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 262, ubicada en Ciudad Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-07-2020	24-10-2020	576,000.00	575,425.29	575,425.29	575,425.29	575,425.29	575,425.29	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134614	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Técnica "María del Carmen Molina Rivero", ubicada en Ojo de Agua, Municipio de Tecámac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-09-2020	188,912.05	188,911.36	188,911.36	188,911.36	188,911.36	188,911.36	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134627	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Frida Kahlo", ubicado en San Miguel Xolco, Municipio de Otumba, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	480,000.00	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134632	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Nezahualcóyotl", ubicado en Tecámac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecámac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	480,000.00	479,988.97	479,988.97	479,988.97	479,988.97	479,988.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134637	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "José Vasconcelos", ubicada en Tecámac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecámac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	480,000.00	479,282.49	479,282.49	479,282.49	479,282.49	479,282.49	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134641	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "José Reyes Heróles", ubicada en Tecámac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecámac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	480,000.00	479,611.04	479,611.04	479,611.04	479,611.04	479,611.04	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134660	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "José Antonio Alzate", ubicado en Texcoco de Mora, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	336,000.00	335,998.65	335,998.65	335,998.65	335,998.65	335,998.65	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134669	Rehabilitación-de edificios "A", "B", "C" y construcción-de un tramo de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Patria y Libertad", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-08-2020	02-12-2020	1,920,000.00	1,743,108.16	1,743,108.16	1,743,108.16	1,743,108.16	1,743,108.16	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134703	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas", ubicada en San Juan Palo Seco Centro, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134711	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas", ubicada en Fuentes del Valle, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	412,116.55	412,116.55	412,116.55	412,116.55	412,116.55	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134725	Rehabilitación-general, en la Escuela del Deporte de Coacalco, ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	479,999.03	479,999.03	479,999.03	479,999.03	479,999.03	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134744	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Gral. Ignacio Zaragoza", ubicada en El Sitio, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	395,815.41	395,815.41	395,815.41	395,815.41	395,815.41	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134756	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0506 "Manuel Payno y Flores", ubicada en Rb Frío de Juárez, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	576,000.00	575,843.48	575,843.48	575,843.48	575,843.48	575,843.48	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134761	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Ángel Rubio García", ubicada en Temoaya, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134767	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Escudo Nacional", ubicado en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134776	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Rafael Ramírez", ubicada en San Bartolo Morelos, Municipio de Morelos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	401,425.77	401,425.77	401,425.77	401,425.77	401,425.77	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134785	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Rosario Castellanos", ubicada en Ex-Hacienda Santa Inés, Municipio de Nextlalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	479,999.47	479,999.47	479,999.47	479,999.47	479,999.47	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134787	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "El Progreso", ubicada en La Goleta, Municipio de Soyaniquilpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	367,432.81	367,432.81	367,432.81	367,432.81	367,432.81	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134811	Rehabilitación-general, en el Plantel Conalep 190. Nezahualcóyotl I, ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-12-2020	816,000.00	815,999.98	815,999.98	815,999.98	815,999.98	815,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134814	Rehabilitación-general, en el C.A.M. Num. 22 "Eduard Huet", ubicado en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-12-2020	954,720.00	734,389.65	734,389.65	734,389.65	734,389.65	734,389.65	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134819	Rehabilitación-general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 26, ubicada en Xalatlaco, Municipio de Xalatlaco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-08-2020	11-11-2020	612,000.00	183,600.00	183,600.00	183,600.00	183,600.00	183,600.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134820	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria Bilingüe "Tierra y Libertad", ubicada en Colonia Cuauhtémoc, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-08-2020	11-11-2020	480,000.00	275,628.61	275,628.61	275,628.61	275,628.61	275,628.61	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134829	Construcción de servicios sanitarios, dirección y rehabilitación de 1 aula, en el Jardín de Niños "Pedro Moreno", ubicado en Coyotepec, Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-08-2020	21-12-2020	3,563,040.00	1,230,526.14	1,230,526.14	1,230,526.14	1,230,526.14	1,230,526.14	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134835	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	412,401.32	412,401.32	412,401.32	412,401.32	412,401.32	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134840	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Centenario de la Revolución Mexicana", ubicada en Santa Catarina Ayotzingo, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	346,163.71	346,163.71	346,163.71	346,163.71	346,163.71	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134841	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	407,198.54	407,198.54	407,198.54	407,198.54	407,198.54	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134846	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Profr. Norma Mercado Mondragón", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	407,640.33	407,640.33	407,640.33	407,640.33	407,640.33	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134859	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "José María Velasco", ubicado en Juliapán (Juloapan), Municipio de Teapulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	387,826.03	387,826.03	387,826.03	387,826.03	387,826.03	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134862	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Gral. Lázaro Cárdenas", ubicada en Cerro de Cacalotepec (Cacalotepec), Municipio de Teapulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	378,324.64	378,324.64	378,324.64	378,324.64	378,324.64	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134875	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0345 "Belisario Domínguez", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	380,737.86	380,737.86	380,737.86	380,737.86	380,737.86	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134882	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Nicolás Romero", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	479,999.96	479,999.96	479,999.96	479,999.96	479,999.96	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134887	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Revolución", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134894	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofv. No. 0613 "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Potrero de Tenayac, Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	672,000.00	671,999.96	671,999.96	671,999.96	671,999.96	671,999.96	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134897	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Rinca-de Tequesquipán, Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	672,000.00	671,999.96	671,999.96	671,999.96	671,999.96	671,999.96	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134911	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofv. No. 0368 "Fernando Montes de Oca", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	407,728.24	407,728.24	407,728.24	407,728.24	407,728.24	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134912	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	576,000.00	495,303.93	495,303.93	495,303.93	495,303.93	495,303.93	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134917	Rehabilitación-general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 177, ubicada en Ozumba de Alzate, Municipio de Ozumba, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	612,000.00	525,081.64	525,081.64	525,081.64	525,081.64	525,081.64	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134942	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Profr. Guadalupe Rhon de Hank", ubicada en Amanalco de Becerra, Municipio de Amanalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-08-2020	21-11-2020	480,000.00	479,999.76	479,999.76	479,999.76	479,999.76	479,999.76	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134951	Sustitución de tres aulas, servicios sanitarios y rehabilitación, en la Escuela Primaria "Emperador Cuauhtémoc", ubicada en Buenavista, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-09-2020	01-01-2021	3,806,056.79	3,760,452.75	3,760,452.75	3,760,452.75	3,760,452.75	3,760,452.75	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134953	Construcción y rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en San Felipe Coamango, Municipio de Chapa de Mota, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-09-2020	01-01-2021	4,849,774.42	2,565,961.69	2,565,961.69	2,565,961.69	2,565,961.69	2,565,961.69	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134954	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Ciencia y Trabajo", ubicada en San José del Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-09-2020	01-01-2021	2,808,000.00	2,806,848.78	2,806,848.78	2,806,848.78	2,806,848.78	2,806,848.78	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134970	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0440 "Profr. Eva Sñano de López Mateos", ubicada en Cincuenta Arrobas, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-08-2020	25-11-2020	480,000.00	419,959.93	419,959.93	419,959.93	419,959.93	419,959.93	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134981	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "José María Morelos y Pavón", ubicada en San Simón-el Alto, Municipio de Malinalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-09-2020	06-01-2021	4,492,800.00	4,491,951.64	4,491,951.64	4,491,951.64	4,491,951.64	4,491,951.64	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134986	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Pastora (La Pastora), Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-09-2020	06-01-2021	3,369,600.00	2,834,566.49	2,834,566.49	2,834,566.49	2,834,566.49	2,834,566.49	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134995	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "San Nicolás Blanca Flor)", ubicado en Buenavista, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-09-2020	02-12-2020	672,000.00	565,342.52	565,342.52	565,342.52	565,342.52	565,342.52	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134996	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Primeros de Mayo)", ubicada en Buenavista, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-09-2020	02-12-2020	480,000.00	399,578.23	399,578.23	399,578.23	399,578.23	399,578.23	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134998	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-09-2020	02-12-2020	576,000.00	575,999.96	575,999.96	575,999.96	575,999.96	575,999.96	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135003	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Gonzalo Castañeda y Escobar", ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-09-2020	02-12-2020	576,000.00	575,999.98	575,999.98	575,999.98	575,999.98	575,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302135020	Rehabilitación-general, en el Cbt Num. 1 Chicoloapan, ubicado en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-09-2020	19-01-2021	4,478,388.10	4,474,162.08	4,474,162.08	4,474,162.08	4,474,162.08	4,474,162.08	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135024	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Santiago Oxtotitlán, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-09-2020	19-01-2021	1,871,909.37	1,866,983.38	1,866,983.38	1,866,983.38	1,866,983.38	1,866,983.38	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135030	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Profr. Lauro Rendon Castrejón", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-09-2020	19-12-2020	480,000.00	423,850.49	423,850.49	423,850.49	423,850.49	423,850.49	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135043	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón", ubicada en El Durazno, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-09-2020	19-12-2020	480,000.00	383,786.50	383,786.50	383,786.50	383,786.50	383,786.50	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135055	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Cerro del Guayabo, Municipio de Almoloya de Alquisiras, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-09-2020	19-12-2020	480,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302135062	Rehabilitación-general, en el Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 23 Ecatepec III, ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-09-2020	19-12-2020	720,000.00	640,583.85	640,583.85	640,583.85	640,583.85	640,583.85	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135066	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Ford Num. 211", ubicada en San Bartolo, Municipio de Teoloyucan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	576,000.00	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135068	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0434 "Constitución Mexicana de 1917", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	576,000.00	426,403.42	426,403.42	426,403.42	426,403.42	426,403.42	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135071	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Ignacio Lpez Rayn", ubicada en Venta del Aire, Municipio de El Oro, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	480,000.00	425,023.77	425,023.77	425,023.77	425,023.77	425,023.77	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135076	Rehabilitación-general, en el Jardh de Nies "Juan Rulfo Vizcaino", ubicado en Jilotepec de Molina Enríquez, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	480,000.00	375,166.31	375,166.31	375,166.31	375,166.31	375,166.31	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135084	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria Bilingüe "Miguel Hidalgo", ubicada en La Finca, Municipio de Morelos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	480,000.00	367,806.33	367,806.33	367,806.33	367,806.33	367,806.33	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135098	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo Lpez Mateos", ubicada en Tepotzotlán, Municipio de Tepotzotlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	480,000.00	429,600.12	429,600.12	429,600.12	429,600.12	429,600.12	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135099	Rehabilitación-general, en el Jardh de Nies "Calmeac", ubicado en Santa Inés, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	480,000.00	431,255.36	431,255.36	431,255.36	431,255.36	431,255.36	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135100	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en La Purificación-Tepetitla, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	480,000.00	431,969.15	431,969.15	431,969.15	431,969.15	431,969.15	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135104	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0151 "Carmen Serdán", ubicada en San Miguel Tlaxipan, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	480,000.00	437,762.60	437,762.60	437,762.60	437,762.60	437,762.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135109	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Colonia El Mirador, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	576,000.00	517,613.94	517,613.94	517,613.94	517,613.94	517,613.94	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135110	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Nacionalización-Bancaria", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-11-2020	158,028.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135113	Segunda etapa de: rehabilitación-de sanitarios, en el Jardh de Nies "Ixchel", ubicado en San Antonio, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	22-01-2021	816,000.00	734,399.99	734,399.99	734,399.99	734,399.99	734,399.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135125	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0456 "José Ma. Morelos y Pava", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	537,600.00	483,840.00	483,840.00	483,840.00	483,840.00	483,840.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135143	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0623 "Cuauhtémoc", ubicada en Villa San Lorenzo Chimalc, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	22-01-2021	940,171.24	470,085.62	470,085.62	470,085.62	470,085.62	470,085.62	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302135146	Rehabilitación-general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 234, ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	22-01-2021	1,175,040.00	939,610.64	939,610.64	939,610.64	939,610.64	939,610.64	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135148	Rehabilitación-general, en el Jardh de Nies "Carlos González Pea", ubicado en Tierra Blanca, Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-10-2020	03-01-2021	720,387.84	556,699.79	556,699.79	556,699.79	556,699.79	556,699.79	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135152	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Melchor Ocampo", ubicada en Puerto Magdaleno, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-10-2020	04-01-2021	576,000.00	459,474.81	459,474.81	459,474.81	459,474.81	459,474.81	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135159	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", ubicada en San Juan Daxthi, Municipio de Soyaniquilpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-10-2020	05-01-2021	480,000.00	429,570.58	429,570.58	429,570.58	429,570.58	429,570.58	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135161	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria por Televisión-"Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Chiquientepec (Chiquientepec), Municipio de Texcaltitla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-10-2020	05-01-2021	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135163	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Salvador Novo", ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-10-2020	05-01-2021	576,000.00	428,054.90	428,054.90	428,054.90	428,054.90	428,054.90	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135173	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Fernando Montes de Oca", ubicada en El Puerto, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-10-2020	05-01-2021	480,000.00	419,910.27	419,910.27	419,910.27	419,910.27	419,910.27	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135178	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Plan de Ayala", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-10-2020	05-02-2021	884,998.74	442,499.37	442,499.37	442,499.37	442,499.37	442,499.37	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135192	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Gral. Ignacio Zaragoza", ubicada en Ecatzingo de Hidalgo, Municipio de Ecatzingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-10-2020	17-02-2021	2,808,000.00	2,804,945.82	2,804,945.82	2,804,945.82	2,804,945.82	2,804,945.82	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135199	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0474 "Leona Vicario", ubicada en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2020	20-02-2021	480,000.00	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135209	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Gral. Agustín Millán", ubicada en San Pedro Totoltepec, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2020	20-02-2021	480,000.00	383,124.14	383,124.14	383,124.14	383,124.14	383,124.14	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135217	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Gral. Emiliano Zapata", ubicada en San Antonio Xahuento, Municipio de Tultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2020	20-02-2021	480,000.00	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135229	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "José Ma. Morelos y Pavón", ubicada en San Martín Tultepec, San Cayetano Morelos, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2020	20-02-2021	780,000.00	584,621.04	584,621.04	584,621.04	584,621.04	584,621.04	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135235	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Netzahuacoyotl", ubicada en Ruano, Municipio de Polotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-11-2020	21-02-2021	739,200.00	667,490.84	667,490.84	667,490.84	667,490.84	667,490.84	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135239	Rehabilitación-general, en la Escuela Educación-Inicial "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Valle de Bravo, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-11-2020	21-02-2021	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135258	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Juan de la Barrera", ubicada en La Parota, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-12-2020	28-02-2021	480,000.00	430,671.67	430,671.67	430,671.67	430,671.67	430,671.67	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135273	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0158 "Mariano Abasolo", ubicada en Ayuquila, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-12-2020	28-02-2021	480,000.00	429,655.78	429,655.78	429,655.78	429,655.78	429,655.78	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135276	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Quimichatenco (Barranca de Quimichatenco), Municipio de Amatenec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-12-2020	28-02-2021	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135278	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Técnica "Aguiles Serdñ Alatrste", ubicada en Villa Del Carbn- Municipio de Villa Del Carbn- Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	04-12-2020	03-03-2021	576,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135294	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Jutez", ubicada en Coahuilotes (Pueblo Nuevo), Municipio de Tlatlaya, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	08-02-2021	08-05-2021	480,000.00	431,887.41	431,887.41	431,887.41	431,887.41	431,887.41	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135302	Rehabilitación-general del plantel, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0109 "Josefa Ortiz de Domhguez", ubicada en Ozumba de Alzate, Municipio de Ozumba, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	15-02-2021	14-07-2021	8,358,912.00	7,164,943.95	7,164,943.95	7,164,943.95	7,164,943.95	7,164,943.95	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135303	Terminación-de construcción-de aulas, barda perimetral y obra exterior, en la Escuela Secundaria General 049 "Justo Sierra Mxidez", ubicada en Ocuilan de Arteaga, Municipio de Ocuilan. Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	01-03-2021	28-07-2021	7,205,667.92	6,480,908.55	6,480,908.55	6,480,908.55	6,480,908.55	6,480,908.55	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135317	Construcción-de módulo de lavamanos y rehabilitación-de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0766 "José Martí", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	03-05-2021	01-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135329	Construcción-de módulo de lavamanos y rehabilitación-de sanitarios, en el Jardh de Nies "Manuel Bernal", ubicado en San Mateo Atarascuillo, Municipio de Lerma, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	03-05-2021	01-07-2021	287,539.20	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135332	Construcción-de módulo de lavamanos y rehabilitación-de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0202 "General JoséGonzlez Ortega", ubicada en Santa María Tetitla, Municipio de Otzolotepec, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	03-05-2021	01-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135336	Construcción-de módulo de lavamanos y rehabilitación-de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0814 "Adolfo Sánchez Vzquez", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	03-05-2021	01-07-2021	287,539.20	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135354	Construcción-de módulo de lavamanos y rehabilitación-de sanitarios, en la Escuela Primaria "Citlalmína", ubicada en San Isidro, Municipio de La Paz, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135358	Construcción-de módulo de lavamanos y rehabilitación-de sanitarios, en el Jardh de Nies "Juan Amos Comenio", ubicado en San Felipe del Progreso, Municipio de San Felipe Del Progreso, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135359	Construcción-de módulo de lavamanos y rehabilitación-de sanitarios, en la Escuela Primaria "Margarita Morán", ubicada en Chalco, Municipio de Chalco, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	218,166.18	218,166.18	218,166.18	218,166.18	218,166.18	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135360	Construcción-de módulo de lavamanos y rehabilitación-de sanitarios, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Fábica Concepción- Municipio de San JoséDel Rincn- Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135364	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Guadalupe Victoria", ubicada en Barrio de Centro del Cerrillo, Municipio de Villa Victoria, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135373	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Nies "Bertha Von Glumer", ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302135411	Rehabilitación general, en el CECYTEM Tultitlán, ubicado en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	142,166.14	71,083.07	71,083.07	71,083.07	71,083.07	71,083.07	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135414	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Xonacatlán, Municipio de Xonacatlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	383,385.60	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302135427	Conclusión de la primera etapa de la construcción de un edificio de docencia tipo II y obra exterior, en la Unidad de Estudios Superiores Luvianos, ubicada en Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-05-2021	13-09-2021	7,377,593.14	6,011,818.67	6,011,818.67	6,011,818.67	6,011,818.67	6,011,818.67	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135428	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Adolfo López Mateos", ubicada en Acolman de Nezahualcóyotl, Municipio de Acolman, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-05-2021	15-07-2021	383,385.60	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135448	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Nies "Emiliano Zapata", ubicado en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-06-2021	30-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135449	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Oficial No 0376 "Cuauhtémoc", ubicada en Tlachaloya Segunda Sección, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-06-2021	30-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135464	Sustitución de edificios B, C y D en estructura regional, construcción de edificios L y F en estructura regional, sustitución de módulo de escaleras y rehabilitación de edificio A, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Ocoyoacac, Municipio de Ocoyoacac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-06-2021	10-12-2021	12,436,562.51	11,170,155.66	11,170,155.66	11,170,155.66	11,170,155.66	11,170,155.66	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135465	Construcción de barda perimetral, rehabilitación y obra exterior, en la Escuela Primaria "Isidro Fabela", ubicada en Coamilpa de Juárez, Municipio de Tianguistenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-06-2021	11-10-2021	2,064,000.00	2,061,521.40	2,061,521.40	2,061,521.40	2,061,521.40	2,061,521.40	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135471	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-06-2021	13-08-2021	383,385.60	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135476	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Nies "Guadalupe Rhon de Hank González", ubicado en Teoloyucan, Municipio de Teoloyucan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-06-2021	13-08-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135483	Construcción de techumbre, en la Escuela Primaria "Ciencia y Trabajo (Segunda Etapa)", ubicada en San José Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-06-2021	15-09-2021	898,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135485	Construcción de un aula y rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Sor Juana I. de La Cruz", ubicada en Napanlta de Sor Juana Inés de la Cruz, Municipio de Tepetitlpa, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-06-2021	15-09-2021	868,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302135486	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Preparatoria Oficial No. 40 (Segunda Etapa), ubicada en Jilotepec de Molina Enríquez, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-06-2021	16-08-2021	158,028.18	158,028.16	158,028.16	158,028.16	158,028.16	158,028.16	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135507	Construcción de 4 aulas, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-08-2021	13-12-2021	2,553,879.36	2,545,183.88	2,545,183.88	2,545,183.88	2,545,183.88	2,545,183.88	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135524	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic No. 0140 "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Primera Manzana de Santa Cruz Tepexpan, Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	10-09-2021	08-11-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135537	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0006 "José María González Arratia", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-03-2022	21-06-2022	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135540	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0264 "Siervo de la Nación", ubicada en Jalpa de los Baños, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-03-2022	21-06-2022	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135551	Construcción de 200 m de barda perimetral y rehabilitación de edificio "A" y "C", en la Escuela Secundaria por Televisión-Of. tv No 0615 "Vicente Guerrero", ubicada en Las Esmeraldas, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	10-05-2022	07-08-2022	1,797,120.00	892,917.77	892,917.77	892,917.77	892,917.77	892,917.77	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302135557	Construcción de red pluvial, en el Tecnológico de Estudios Superiores Jocotitlán, ubicado en Jocotitlán, Municipio de Jocotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-06-2022	20-09-2022	913,849.79	456,924.90	456,924.90	456,924.90	456,924.90	456,924.90	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135560	Sustitución de cubierta en el edificio "A" de 2 espacios aula, sustitución de 2 aulas y sustitución de cubierta de 1 espacio aula en el edificio "B", en el Jardín de Niños "Adolfo Ruiz Cortines", ubicado en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	30-06-2022	27-09-2022	2,160,000.00	1,079,218.98	1,079,218.98	1,079,218.98	1,079,218.98	1,079,218.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 079	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731237	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Ixtlahuaca	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	662,915.05	662,915.05	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación	U 079	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731266	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Tenango Del Valle.	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	660,774.94	660,774.94	En Ejecución	Validado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX210201939335	Construcción de la tercera etapa del Edificio "G", Unidad Académica Profesional Chimalhuacán	Chimalhuacán	Universidad Autónoma del Estado de México	3083	15-04-2021	15-04-2022	8,000,000.00	8,000,000.00	7,968,952.49	7,968,952.49	7,968,952.49	7,968,952.49	En Ejecución	Validado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220202088193	Ampliación en Segundo Nivel de la Clínica de Endodoncia, Facultad de Odontología	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	638	02-05-2022	31-12-2022	7,492,518.00	5,619,388.50	6,754,888.42	3,322,308.31	3,322,308.31	3,279,219.98	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131239	Construcción de barda perimetral, cambio de cancelería y puertas en edificios, en el CONALEP Plantel Nezahualcóyotl I No.190, ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-12-2016	21-04-2017	1,077,112.00	872,888.44	872,888.44	872,888.44	872,888.44	872,888.44	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131251	Construcción de 2 aulas didácticas estructura U-1C y obra exterior, en el CBT No. 6 Toluca, ubicado en Cacalomac, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-12-2016	21-04-2017	1,350,000.00	1,349,999.62	1,349,999.62	1,349,999.62	1,349,999.62	1,349,999.62	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131254	Construcción de la primera etapa de una cafetería para 90 comensales estructura U-1C, en el CBT "Jaime Keller Torres", Huehuetoca, ubicado en Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-12-2016	21-04-2017	1,050,000.00	465,722.43	465,722.43	465,722.43	465,722.43	465,722.43	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131294	Mejoras para la Terminación del Edificio Unidad de Docencia Tipo II en la Unidad de Estudios Superiores Ixtlahuaca (Obra Nueva), Ixtlahuaca, San Joaquín.	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	605	29-07-2022	30-03-2023	8,000,000.00	3,999,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302131867	Construcción de una Biblioteca Digital, AGM-28, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Almoloya Del Río, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-04-2015	10-08-2015	2,940,000.00	2,885,236.52	2,885,236.52	2,885,236.52	2,885,236.52	2,885,236.52	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302131869	Construcción de una "Biblioteca Digital" AGM-78, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Apaxco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-04-2015	10-08-2015	2,940,000.00	2,754,405.36	2,754,405.36	2,754,405.36	2,754,405.36	2,754,405.36	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302131880	Construcción de una "Biblioteca Digital" AGM-703, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-04-2015	10-08-2015	2,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302131885	Construcción de una "Biblioteca Digital" AGM-963, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Xaltlaaco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-04-2015	10-08-2015	2,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131901	Construcción de rampa, impermeabilización y mantenimiento del edificio escolar, en la Escuela "Normal de Atizapan de Zaragoza", ubicada en Lomas de Atizapan, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-09-2015	26-12-2015	413,012.81	412,960.45	412,960.45	412,960.45	412,960.45	412,960.45	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131911	Mantenimiento de sanitarios, alcantarillado y cisterna, en la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli, ubicada en Arcos del Alba, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-09-2015	11-11-2015	45,409.66	44,838.94	44,838.94	44,838.94	44,838.94	44,838.94	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131912	Remodelación de aulas, en la Escuela Normal de Zumpango, ubicada en Bo. de San Lorenzo, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-09-2015	26-12-2015	181,708.13	181,131.26	181,131.26	181,131.26	181,131.26	181,131.26	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131924	Sustitución de acceso peatonal (prtico), remodelación de fachada y acceso para personas con capacidades diferentes, en la Escuela Normal de Coatepec Harinas, ubicada en 2a. Manzana de Santa Ana, Municipio de Coatepec Harinas, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-09-2015	26-12-2015	132,804.90	132,804.89	132,804.89	132,804.89	132,804.89	132,804.89	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131939	Impermeabilizante en losa, en el COBAEM Plantel 63 Villa Victoria, ubicado en Cuadrilla vieja, Municipio de Villa Victoria, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-12-2015	12-02-2016	92,400.00	92,182.08	92,182.08	92,182.08	92,182.08	92,182.08	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131950	Impermeabilizante en losa, en el COBAEM Plantel 22 Chicoloapan, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-12-2015	19-02-2016	130,800.00	122,608.43	122,608.43	122,608.43	122,608.43	122,608.43	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131958	Construcción de un laboratorio de seguridad e higiene y proyección civil, en el CONALEP Plantel El Sol, ubicado en El Sol, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-12-2015	19-04-2016	850,000.00	846,965.48	846,965.48	846,965.48	846,965.48	846,965.48	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131968	Construcción en el plantel, en el CONALEP Plantel Naucalpan II, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-12-2015	21-03-2016	217,000.00	204,728.03	204,728.03	204,728.03	204,728.03	204,728.03	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131971	Terminación de construcción de 5 aulas, en la Universidad Politécnica de Tecamac, ubicada en Tecamac, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-12-2015	25-02-2016	232,431.73	189,566.84	189,566.84	189,566.84	189,566.84	189,566.84	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131985	Mantenimiento en el plantel, en el CONALEP Plantel Tlalnepantla II, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-01-2016	16-05-2016	1,700,000.00	1,505,553.87	1,505,553.87	1,505,553.87	1,505,553.87	1,505,553.87	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132008	Construcción de 2 aulas, en la Escuela Secundaria General No. 881 "Francisco Villa", ubicada en Prolongación Allende S/N esq. camino a las Minas, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-02-2016	18-05-2016	768,000.00	0.00	706,616.04	706,616.04	706,616.04	706,616.04	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132046	Construcción de dos aulas, en al Escuela Primaria "Profr. Tiburcio Molina", ubicada en Avenida Benito Juárez 33, Municipio de Atizapan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-02-2016	17-06-2016	767,821.82	689,365.46	689,365.46	689,365.46	689,365.46	689,365.46	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132060	Construcción de un aula, en la Escuela Secundaria Técnica "Presidente Cárdenas", ubicada en Km.1 Carretera V. Allende Ixt. del Oro, San José Villa de Allende, Municipio de Villa de Allende, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-03-2016	11-06-2016	470,347.70	426,595.17	426,595.17	426,595.17	426,595.17	426,595.17	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132073	Construcción de 60 ml de canaleta con rejilla para desviar aguas pluviales y evitar que barda existente colapse hacia kinder y primaria con quien se colinda, y sujeción de barda existente con tensores, en el CECYTEM Plantel Nicolás Romero, ubicado en Av. México s/n, Granjas de Guadalupe 1a. Sección, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-03-2016	12-05-2016	290,472.00	287,092.46	287,092.46	287,092.46	287,092.46	287,092.46	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132102	Construcción de 4 aulas, servicios sanitarios y rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Cuiclahuac", ubicado en Sección 7 y Avenida Suterme S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-05-2016	10-10-2016	2,576,818.64	2,106,242.53	2,106,242.53	2,106,242.53	2,106,242.53	2,106,242.53	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132182	Construcción de un aula y barda perimetral, en el Jardh de Nies "Cristbal Cols", ubicado Junto a la escuela Primaria Estatal, Santa Mara, Municipio de Tlatlva, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	01-08-2016	28-11-2016	1,015,453.02	910,697.60	910,697.60	910,697.60	910,697.60	910,697.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132184	Construcción de un aula, en la Escuela Secundaria por Televisin-No. 0505 "Lic. Benito Jurez", ubicada A 300 metros de la escuela Primaria, Las Juntas de Azotil, Municipio de Tlatlva, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	01-08-2016	29-10-2016	384,000.00	288,721.05	288,721.05	288,721.05	288,721.05	288,721.05	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132193	Construcción de una sala de maestros e impermeabilizacin y andadores, en el COBAEM Plantel 23 Ecatepec III, ubicado en Ecatepec, Municipio de Ecatepec, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	22-08-2016	19-12-2016	1,656,890.88	1,447,672.20	1,447,672.20	1,447,672.20	1,447,672.20	1,447,672.20	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132237	Construcción de un aula y direccin, en el Jardh de Nies "Angel Maria Garibay", ubicado A un costado de la Primaria Melchor Ocampo, Huereje, Municipio de Ixtlahuaca, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	948,253.02	707,662.39	707,662.39	707,662.39	707,662.39	707,662.39	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132260	Construcción de dos aulas, en el Jardh de Nies "Moctezuma", ubicado en Prolongacin-Hermenegildo Galeana S/N, Municipio de Metepec, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	768,081.02	705,034.40	705,034.40	705,034.40	705,034.40	705,034.40	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132315	Obra exterior que consiste en 1000 m de estacionamiento, en el CECYTEM Plantel Nezahualcyotl, ubicado en Valle del Maz esq. Valle del Yuka, Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,152,000.00	1,099,415.58	1,099,415.58	1,099,415.58	1,099,415.58	1,099,415.58	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132335	Construcción de dos aulas, en el Jardh de Nies "Carlos Basauri Jos Mara", ubicado en Libertad Num. 1, Municipio de Tlanguistenco, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	05-09-2016	02-01-2017	768,081.02	696,224.97	696,224.97	696,224.97	696,224.97	696,224.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132372	Construcción de un aula, servicio de drenaje y construcción de techumbre, en la Escuela Secundaria por Televisin-No. 0502 "Lic. Isidro Fabela Alfaro", ubicada Junto al Kinder, Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	13-10-2016	09-02-2017	1,248,000.00	1,025,311.63	1,025,311.63	1,025,311.63	1,025,311.63	1,025,311.63	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132398	Construcción de 5 aulas U2-C P.B, 4 aulas U2-C P.A., un taller de cmputo U2-C, un laboratorio de usos mltiples U1-C, rea administrativa U2-C, biblioteca U2-C, una cafetera U1-C, un mdulo de escaleras, auditorio U1-C p/150, una cancha de usos mltiples, una plaza cvica de 600 m2, un mdulo de sanitarios U2-C y 300 mtrs de malla perimetral, en la Escuela Preparatoria Oficial No. 297, ubicada en Rancho Sanabria, Municipio de Rayn, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	26-10-2016	24-03-2017	14,991,675.84	11,605,248.03	11,605,248.03	11,605,248.03	11,605,248.03	11,605,248.03	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132406	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Cuauhtmoc", ubicada en Rio Verdigucl N. 50, Municipio de Toluca, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	08-11-2016	07-03-2017	767,821.82	681,500.48	681,500.48	681,500.48	681,500.48	681,500.48	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132413	Construcción de techumbre, en el Jardh de Nies "Hermenegildo Galeana", ubicado en Guadalupe Victoria S/N, Municipio de Ecatepec, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	07-11-2016	06-03-2017	1,041,174.98	778,622.28	778,622.28	778,622.28	778,622.28	778,622.28	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132429	Construcción de techumbre, en el Jardín de Niños "Miguel Alemán", ubicado en Tabasco Num. 1, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-11-2016	06-03-2017	624,000.00	158,077.11	158,077.11	158,077.11	158,077.11	158,077.11	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132458	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Fuentes del Valle", ubicado en Avenida Fuentes de Chapultepec S/N, Fuentes del Valle, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-12-2016	05-04-2017	768,081.02	402,577.27	402,577.27	402,577.27	402,577.27	402,577.27	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132486	Construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior, en el CECYTEM Plantel Tecamac, ubicado en la Cabecera Municipal, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-12-2016	17-07-2017	6,720,000.00	5,162,555.23	5,162,555.23	5,162,555.23	5,162,555.23	5,162,555.23	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132498	Construcción de 6 aulas U2-C P.B., 6 aulas U2-C P.A., módulo de escaleras, 2 módulos sanitarios U2-C, un laboratorio de usos múltiples U1-C, un laboratorio de cómputo U1-C, un laboratorio de idiomas U1-C, una biblioteca U1-C, área administrativa U1-C, dos canchas de usos múltiples, plaza cívica de 600 m2, cafetería U1-C y bodega, en el CBT "Adolfo López Mateos", AGM-0847, ubicado en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-01-2017	07-07-2017	18,457,439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132540	Construcción de módulos sanitarios, en el Jardín de Niños "Héroes de la Independencia", ubicado en Avenida Miramar S/N, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	336,000.00	326,841.97	326,841.97	326,841.97	326,841.97	326,841.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132558	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada Entre la Iglesia y la Clínica, Pueblo Nuevo de los Angeles, Municipio de El Oro, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	768,000.00	766,812.49	766,812.49	766,812.49	766,812.49	766,812.49	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132569	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Profra. Raquel Ayala Gagera", ubicado en Barrio Num. 9, San Bartolo del Llano, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	384,000.00	183,969.94	183,969.94	183,969.94	183,969.94	183,969.94	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132575	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada 500 metros adelante del kinder Manuel M. Ponce Sur, San Lorenzo Tóxico, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	480,000.00	446,052.76	446,052.76	446,052.76	446,052.76	446,052.76	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132593	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Lázaro Cárdenas", ubicado en Camino a el monumento de Morelos, Barrio Tercero, Municipio de Morelos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	384,040.51	378,317.80	378,317.80	378,317.80	378,317.80	378,317.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132599	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Ricardo Castro", ubicado en Colina de los Remedios S/N, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	336,000.00	335,999.98	335,999.98	335,999.98	335,999.98	335,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132604	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Camilo José Cela", ubicado en Avenida Oaxaca y Calle 13 S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	06-03-2017	288,000.00	249,707.44	249,707.44	249,707.44	249,707.44	249,707.44	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132614	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas", ubicada en Cerrada de Texanita S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	767,821.82	477,543.58	477,543.58	477,543.58	477,543.58	477,543.58	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132642	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Educadores del Tercer Mundo", ubicada en Avenida Cinco de Mayo Num. 1, San Marth Azcatepec, Municipio de Tecuac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	767,821.82	709,906.82	709,906.82	709,906.82	709,906.82	709,906.82	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132677	Construcción de módulos sanitarios, en el Jardh de Nies "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en Sur 4 Manzana 1 S/N, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	336,000.00	312,357.74	312,357.74	312,357.74	312,357.74	312,357.74	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132681	Rehabilitar el techo de 5 aulas, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón", ubicada en Granadas y Nogales S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	960,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132684	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0948 "Guillermo González Camarena", ubicada en José Ma. Morelos y Pava S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	936,000.00	367,807.21	367,807.21	367,807.21	367,807.21	367,807.21	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132711	Construcción de una unidad académica departamental tipo II (tecnológicos), en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en Lerma, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-01-2017	14-08-2017	16,650,000.00	13,096,044.86	13,096,044.86	13,096,044.86	13,096,044.86	13,096,044.86	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132731	Construcción de dos aulas, en el Jardh de Nies "María Montessori", ubicado en Avenida de las Palmas Num. 6, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-02-2017	20-06-2017	768,081.02	768,081.01	768,081.01	768,081.01	768,081.01	768,081.01	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132736	Rehabilitación del plantel, en el Jardh de Nies "Gustavo Díaz Ordaz", ubicado en Hacia el Oro Primer Tope Primaria, Cuendo, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-02-2017	21-06-2017	583,453.02	573,009.79	573,009.79	573,009.79	573,009.79	573,009.79	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132742	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Juan de la Barrera S/N esquina Azucena, Municipio de Tecuac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-02-2017	21-06-2017	765,586.48	229,675.94	229,675.94	229,675.94	229,675.94	229,675.94	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132767	Remodelación de barda, construcción de reja, andadores, estacionamiento y jardinería, en el Tecnológico de Estudios Superiores (Biblioteca Digital), ubicado en Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-03-2017	19-06-2017	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132886	Rehabilitación a instalaciones, en el Jardh de Nies "Lic. Isidro Fabela", ubicado en Francisco I. Madero, Municipio de Tequixquiac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-05-2017	05-08-2017	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132908	Tercera etapa de la construcción de las instalaciones, en la Residencia 6, ubicada en Ecatepec, Municipio de Ecatepec, México (Prim).	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2017	27-09-2017	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132923	Rehabilitación general de planteles, en Diversos Planteles, ubicados en Varias, Municipio de M de un Municipio, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-06-2017	05-08-2017	289,818.32	286,920.14	286,920.14	286,920.14	286,920.14	286,920.14	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132935	Construcción de un aula, en el Jardh de Nies "Gabriela Mistral", ubicado Atrás de la Primaria Miguel Hgo., San Joaquín del Monte, Municipio de Villa Victoria, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-06-2017	19-09-2017	384,040.51	365,113.69	365,113.69	365,113.69	365,113.69	365,113.69	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132953	Impermeabilización y mantenimiento, en la Escuela Primaria "Lic. Luis Cabrera", ubicada en Salto del Agua Num. 25, Municipio de Cuautitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	528,000.00	500,081.09	500,081.09	500,081.09	500,081.09	500,081.09	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132973	Rehabilitación de sanitarios, construcción de cerco perimetral y techo, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0713 "Amado Nervo", ubicada Frente a la Primaria Estatal Nicolás Bravo, El Sauz Ocoatepec (El Sauz), Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-12-2017	1,536,000.00	1,428,480.20	1,428,480.20	1,428,480.20	1,428,480.20	1,428,480.20	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132974	Construcción de taller de cómputo, en la Escuela Secundaria General No. 0457 "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en La Joya S/N, Santiago Zula, Municipio de Temamatla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-12-2017	1,152,000.00	500,145.64	500,145.64	500,145.64	500,145.64	500,145.64	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132979	Mantenimiento en aulas y barandal, en la Escuela Secundaria General No. 0242 "Gral. Ignacio Zaragoza", ubicada en Leona Vicario S/N, San Pedro Tenayac, Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	768,000.00	767,993.51	767,993.51	767,993.51	767,993.51	767,993.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132984	Construcción de sanitarios y rehabilitación de espacios educativos, en la Escuela Primaria "Sebastián Lerdo de Tejada", ubicada en Camino a San Pedro Arriba S/N, San Pedro Abajo, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	720,000.00	714,589.51	714,589.51	714,589.51	714,589.51	714,589.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132987	Rehabilitación hidráulica y luz del plantel, en el Jardh de Nies "Beatriz Barba de Pía y Chan", ubicado en Avenida del Trueno S/N, Municipio de Teoloyucan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	432,000.00	318,903.46	318,903.46	318,903.46	318,903.46	318,903.46	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133001	Construcción de módulos sanitarios, en la Escuela Primaria "Mica Pretelini de Pea", ubicada en Avenida 5 de Mayo y Halcones, Tequisistlán, Municipio de Tezoyuca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	336,000.00	245,382.88	245,382.88	245,382.88	245,382.88	245,382.88	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133013	Construcción de dos aulas, en el Jardh de Nies "Tohui" (Nie), ubicado en Calle del Carmen S/N, Buenavista, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	768,081.02	704,964.50	704,964.50	704,964.50	704,964.50	704,964.50	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133028	Construcción de techumbre, en el Jardh de Nies "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicado en Nies Híbes S/N, Santa Ana Despoblado, Municipio de Zumpahuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	720,000.00	694,903.05	694,903.05	694,903.05	694,903.05	694,903.05	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133045	Construcción de 6 aulas, escaleras U-2C y rehabilitación general, en la Escuela Normal de Capulhuac, ubicada en Bo. San Isidro, Municipio de Canulhuac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-08-2017	17-01-2018	3,220,728.00	2,742,444.69	2,742,444.69	2,742,444.69	2,742,444.69	2,742,444.69	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133049	Construcción de sanitario, un aula, techumbre y obra exterior, en el Jardh de Nies "Octavio Paz", ubicado a un costado de la Primaria, Quimichatenco (Barranca De Quimichatenco), Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-08-2017	20-12-2017	1,296,000.00	1,295,990.03	1,295,990.03	1,295,990.03	1,295,990.03	1,295,990.03	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133070	Terminar la barda perimetral, construcción de 2 aulas y techumbre, rehabilitación de sanitarios y mantenimiento de un aula existentes, en el Jardh de Nies "Profr. Jesús Romero Flores", ubicado en Miguel Hidalgo S/N, Tlachaloya Segunda Sección, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-09-2017	11-01-2018	1,838,906.04	1,836,599.48	1,836,599.48	1,836,599.48	1,836,599.48	1,836,599.48	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133071	Mejora del plantel en general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada a 50 mts. al Poniente de la Capilla de la Comunidad, San Marth Cacihuapan, Municipio de Villa Del Carbon, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-09-2017	11-01-2018	2,016,000.00	2,008,042.91	2,008,042.91	2,008,042.91	2,008,042.91	2,008,042.91	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133102	Rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Nies "Gloria Campo Bello", ubicado en Prolongación 1ero. de Mayo S/N, Municipio de Melchor Ocampo, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	11-09-2017	09-12-2017	336,000.00	333,559.88	333,559.88	333,559.88	333,559.88	333,559.88	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133103	Construcción de aula de usos múltiples, en el Jardín de Nies "Méico", ubicado en Avenida Sergio Pérez Tovar Num. 93, Municipio de Tultitlán, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	11-09-2017	09-12-2017	302,661.12	300,225.12	300,225.12	300,225.12	300,225.12	300,225.12	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133114	Construcción de un aula y barda perimetral, en el Jardín de Nies "Pedro Moreno", ubicado a 5 metros al Sur de la Primaria, Primera Manzana de San Nicolás (Puerto San Nicolás), Municipio de Timilpan, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-12-2017	05-03-2018	439,453.00	438,718.63	438,718.63	438,718.63	438,718.63	438,718.63	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133116	Construcción de un laboratorio de usos múltiples, así como obra exterior, en el EMSAD 20 San Juan Xoconusco, ubicado en San Juan Xoconusco, Municipio de Donato Guerra, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-12-2017	04-04-2018	1,486,171.20	1,406,762.24	1,406,762.24	1,406,762.24	1,406,762.24	1,406,762.24	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133119	Construcción de auditorio de 8 E.E. U 1C, un aula regional y rehabilitación general, en la Escuela Normal de Teotihuacán, ubicada en Teotihuacán, Municipio de Teotihuacán, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-12-2017	04-04-2018	3,744,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133136	Adaptación de espacios en taller de instrumentación, cerrar con barda todo el plantel, techumbre de acceso, rehabilitación de sanitarios, firme concreto en pasillos de edificios, colocación de cancel en taller de cómputo de edificio "C", colocación de losetas e impermeabilización de edificios, en el CECYTEM Plantel Metepec (2), ubicado en C. Moctezuma, casi esq. con Prolong. Av. Gobernadores, Col. La Providencia, Municipio de Metepec, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-01-2018	13-06-2018	5,658,446.30	5,299,298.55	5,299,298.55	5,299,298.55	5,299,298.55	5,299,298.55	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133157	Rehabilitación de un aula, en la Escuela Primaria "Constitución de 1917", ubicada en Corral Viejo, Municipio de Amatepec, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	21-06-2018	287,999.34	280,346.85	280,346.85	280,346.85	280,346.85	280,346.85	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133161	Rehabilitación general, plaza cívica y barda perimetral, en el Jardín de Nies "Coccone", ubicado en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	21-07-2018	863,999.92	853,795.01	853,795.01	853,795.01	853,795.01	853,795.01	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133168	Rehabilitación de aula y barda perimetral, en el Jardín de Nies "Rosa Agassi", ubicado en Los Sabinos, Municipio de Amatepec, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	21-06-2018	287,452.05	279,799.56	279,799.56	279,799.56	279,799.56	279,799.56	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133169	Rehabilitación de aulas, en la Escuela para Adultos "Juan de la Barrera", ubicada en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	21-07-2018	382,233.36	114,670.01	114,670.01	114,670.01	114,670.01	114,670.01	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133180	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Secundaria Oficial N°252 "Juan Ignacio Ramírez", ubicada en Buenavista Tultitlán, Municipio de Tultitlán, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	20-08-2018	1,860,867.46	1,032,898.20	1,032,898.20	1,032,898.20	1,032,898.20	1,032,898.20	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133203	Rehabilitación de 5 aulas, en la Escuela Primaria "16 de Septiembre", ubicada en Piedra Ancha, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	607,325.38	572,525.05	572,525.05	572,525.05	572,525.05	572,525.05	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133226	Rehabilitación de 3 aulas, en el Jardín de Niños "Ing. Guillermo González Camarena", ubicado en San Rafael, Municipio de Tlalmanalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	432,000.00	426,245.92	426,245.92	426,245.92	426,245.92	426,245.92	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133237	Sustitución de dos aulas, en la Escuela Primaria "Ing. Salvador Sánchez Colín", ubicada en San Pedro Lima, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	864,000.00	807,366.82	807,366.82	807,366.82	807,366.82	807,366.82	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133245	Sustitución de 3 aulas, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Corral de Piedra, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	21-09-2018	1,430,072.52	1,394,553.28	1,394,553.28	1,394,553.28	1,394,553.28	1,394,553.28	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133247	Rehabilitación del plantel, barda perimetral y muro de acometida, en el Jardín de Niños "Jesús Fuentes y Muñiz", ubicado en San Pedro Tultepec, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	390,142.68	322,516.09	322,516.09	322,516.09	322,516.09	322,516.09	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133254	Construcción de administración y rehabilitación, en la E.S.T.I.C. No 0055 "José María Morelos y Pavón", ubicada en Chiautla, Municipio de Chiautla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	21-09-2018	3,060,000.00	3,052,347.51	3,052,347.51	3,052,347.51	3,052,347.51	3,052,347.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133256	Construcción de comedor, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Pathe Mula de los Cedros, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	739,200.00	577,360.43	577,360.43	577,360.43	577,360.43	577,360.43	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133276	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en La Trinidad, Municipio de Zacualpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	23-07-2018	288,000.00	284,561.18	284,561.18	284,561.18	284,561.18	284,561.18	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133295	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en el Jardín de Niños "Corregidora de Querétaro", ubicado en Tepetlaotoc de Hidalgo, Municipio de Tepetlaotoc, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	432,000.00	269,620.71	269,620.71	269,620.71	269,620.71	269,620.71	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133299	Rehabilitación, en el Jardín de Niños "Profr. Adrian Ortega Monroy", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	21-09-2018	1,925,075.86	577,522.76	577,522.76	577,522.76	577,522.76	577,522.76	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133341	Rehabilitación, en el Jardín de Niños "Agusto Comte", ubicado en Tequixquiac, Municipio de Tequixquiac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	25-08-2018	478,760.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133349	Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Fernando de Alva Ixtlilxchitl", ubicado en Guadalupe Cachi, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	25-08-2018	432,000.00	431,211.86	431,211.86	431,211.86	431,211.86	431,211.86	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133356	Sustitución de aulas y obra exterior, en la Escuela Secundaria Oficial No 0387 "Cuauhtémoc", ubicada en San Nicolás Tlazala, Municipio de Capulhuac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	25-08-2018	720,000.00	712,059.02	712,059.02	712,059.02	712,059.02	712,059.02	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133397	Construcción de 4 aulas, escaleras U2C y servicios sanitarios regional y rehabilitación general, en la Escuela Normal No. 1 de Nezahualcóyotl, ubicada en Col. Benito Juárez, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-06-2018	21-11-2018	2,908,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133401	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Nieves "Andrés Bello", ubicado en Loma Alta, Municipio de Zinacantan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-07-2018	29-09-2018	432,000.00	431,769.40	431,769.40	431,769.40	431,769.40	431,769.40	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133413	Construcción de 10 aulas, servicios sanitarios y rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "El Niño Campesino", ubicada en Santiago Chimalpa (Chimalpa), Municipio de Chiautla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-09-2018	09-02-2019	6,115,200.00	6,105,639.18	6,105,639.18	6,105,639.18	6,105,639.18	6,105,639.18	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133417	Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Melchor Ocampo", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-09-2018	11-12-2018	479,999.98	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133426	Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Nieves "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en Colonia Morelos, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-10-2018	29-12-2018	864,000.00	861,743.58	861,743.58	861,743.58	861,743.58	861,743.58	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133444	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Oficial No 0002 "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	29-01-2019	2,793,186.02	2,791,121.11	2,791,121.11	2,791,121.11	2,791,121.11	2,791,121.11	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133461	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Gustavo Baz", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	29-01-2019	1,454,842.88	1,331,549.97	1,331,549.97	1,331,549.97	1,331,549.97	1,331,549.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133466	Barda perimetral, en la Escuela Secundaria Oficial No 456 "José María Morelos y Pavón", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	30-12-2018	863,999.40	862,087.58	862,087.58	862,087.58	862,087.58	862,087.58	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133475	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Secundaria General "Carlos Monsivais", ubicada en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	30-11-2018	480,000.00	375,252.94	375,252.94	375,252.94	375,252.94	375,252.94	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133493	Sustitución de aulas, sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Andrés Quintana Roo", ubicada en Col. Alfredo del Mazo, Municipio de Ixtapalapa, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	10-10-2018	08-03-2019	4,484,171.29	4,226,063.81	4,226,063.81	4,226,063.81	4,226,063.81	4,226,063.81	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133505	Rehabilitación de edificios y obra exterior, en la E.S.T.I.C. No. 0041 "Tierra y Libertad", ubicada en San Salvador Atenco, Municipio de Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-10-2018	08-02-2019	2,088,000.00	2,080,347.51	2,080,347.51	2,080,347.51	2,080,347.51	2,080,347.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133512	Rehabilitación, en la Escuela Educativa para Adultos "Sor Juana I. de la Cruz", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-10-2018	09-01-2019	480,000.00	267,114.21	267,114.21	267,114.21	267,114.21	267,114.21	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133547	Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Rodrigo Montes de Oca", ubicada en Tlalnenpantla, Municipio de Tlalnenpantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-10-2018	12-01-2019	672,000.00	664,170.48	664,170.48	664,170.48	664,170.48	664,170.48	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133560	Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Presidente John F. Kennedy", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	639,618.70	191,885.61	191,885.61	191,885.61	191,885.61	191,885.61	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133566	Rehabilitación, en el Jardín de Nieves "Profr. Luis Camarena González", ubicado en San Pablo Autopan, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	537,155.56	161,146.67	161,146.67	161,146.67	161,146.67	161,146.67	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133579	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "Ma. Antonieta Orona Morales", ubicado en San Vicente (Calpulalpan Tercera Manzana), Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	432,000.00	430,975.15	430,975.15	430,975.15	430,975.15	430,975.15	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133582	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Cinco de Mayo", ubicada en San Isidro, Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	480,000.00	478,845.88	478,845.88	478,845.88	478,845.88	478,845.88	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133585	Rehabilitación de aulas, en el Jardín de Niños "Gabino Barreda", ubicado en Jiquipilco El Viejo, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	480,000.00	298,898.80	298,898.80	298,898.80	298,898.80	298,898.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133601	Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "José María Morelos y Pavón", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	480,000.00	479,895.68	479,895.68	479,895.68	479,895.68	479,895.68	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133623	Rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Preparatoria Oficial Núm. 134, ubicada en San Pedro del Rosal, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133650	Rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria General "Presidente Juárez", ubicada en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	576,000.00	575,985.84	575,985.84	575,985.84	575,985.84	575,985.84	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133679	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Profr. Gregorio Torres Quintero", ubicada en Lerma de Villada, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	864,000.00	791,767.55	791,767.55	791,767.55	791,767.55	791,767.55	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133686	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en Pepechuca, Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	480,000.00	459,629.56	459,629.56	459,629.56	459,629.56	459,629.56	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133688	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Secundaria por Televisión No 0395 "Sentimientos de la Nación", ubicada en Atzumpá, Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	480,000.00	447,510.22	447,510.22	447,510.22	447,510.22	447,510.22	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133690	Construcción de sanitarios con fosa séptica y pozo de absorción, en la Escuela Secundaria por Televisión No 0179 "Ignacio López Rayón", ubicada en San Antonio Sols, Municipio de Temascalcingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	936,199.33	280,859.80	280,859.80	280,859.80	280,859.80	280,859.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133691	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Secundaria por Televisión No 0531 "Profr. Arnulfo Pérez López", ubicada en El Durazno, Municipio de Zacualpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	480,000.00	338,250.27	338,250.27	338,250.27	338,250.27	338,250.27	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133710	Segunda etapa de rehabilitación de aulas en Edificio B, en la Escuela Preparatoria Oficial Núm. 71, ubicada en Santa Isabel, Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	960,000.00	954,693.93	954,693.93	954,693.93	954,693.93	954,693.93	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133719	Rehabilitación general del plantel, barda perimetral y plaza cívica, en el Jardín de Niños "Rama-Corona", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	432,000.00	421,067.87	421,067.87	421,067.87	421,067.87	421,067.87	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133723	Sustitución de barda perimetral, en la Estancia Infantil "Centro de Desarrollo Infantil Núm. 9", ubicada en San Buenaventura, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	27-12-2018	288,000.00	279,651.69	279,651.69	279,651.69	279,651.69	279,651.69	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133726	Rehabilitación y sustitución de barda, en el Jardín de Niños "Axayacatl", ubicado en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	468,552.78	468,552.78	468,552.78	468,552.78	468,552.78	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133730	Sustitución de 4 aulas y obra exterior, en la Escuela para Adultos "Narciso Mendoza", ubicada en Trojes, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	25-02-2019	1,888,203.89	1,888,203.86	1,888,203.86	1,888,203.86	1,888,203.86	1,888,203.86	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133751	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Ojo de Agua, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	472,347.51	472,347.51	472,347.51	472,347.51	472,347.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133759	Segunda etapa de: rehabilitación y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	25-02-2019	1,330,707.70	1,245,222.67	1,245,222.67	1,245,222.67	1,245,222.67	1,245,222.67	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133770	Rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Mariano Matamoros", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	453,043.17	453,043.17	453,043.17	453,043.17	453,043.17	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133771	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Anexa a la ESTIC 111", ubicada en Santa Cruz, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	460,734.57	460,734.57	460,734.57	460,734.57	460,734.57	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133779	Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Octavio Paz", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	25-02-2019	3,107,520.00	3,092,770.90	3,092,770.90	3,092,770.90	3,092,770.90	3,092,770.90	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133780	Sustitución de un aula, en la Escuela Primaria "19 de Septiembre", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	329,714.16	329,714.16	329,714.16	329,714.16	329,714.16	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133782	Rehabilitación general y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Donato Guerra", ubicado en Chalco de Dáz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	27-12-2018	240,000.00	230,685.57	230,685.57	230,685.57	230,685.57	230,685.57	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133809	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Educativa para Adultos "Marcos Achar Lobato", ubicada en Tepeopan, Municipio de Acolman, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-11-2018	02-02-2019	432,000.00	421,067.86	421,067.86	421,067.86	421,067.86	421,067.86	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133811	Barda perimetral, en la Escuela Primaria "Kuauijemok (ciguila Que Cae)", ubicada en San Jerónimo Amanalco, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-11-2018	02-02-2019	576,000.00	574,862.85	574,862.85	574,862.85	574,862.85	574,862.85	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133812	Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y sustitución de plaza cívica, en la Escuela Primaria "Lic. Isidro Fabela Alfaro", ubicada en Col. Toloztin I, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-11-2018	02-02-2019	1,017,600.06	748,687.31	748,687.31	748,687.31	748,687.31	748,687.31	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133821	Rehabilitación general y sustitución de cancha de usos múltiples, en la Escuela Primaria "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Santiago Tlacotepec, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	06-02-2019	960,000.00	949,067.88	949,067.88	949,067.88	949,067.88	949,067.88	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133837	Rehabilitación de edificios y sanitarios, en el Jardín de Niños "Maica Pretelini de Pea", ubicado en Ciudad Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	06-02-2019	1,035,448.84	1,032,438.46	1,032,438.46	1,032,438.46	1,032,438.46	1,032,438.46	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133842	Rehabilitación de edificios y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en Chalco de Daz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	06-02-2019	960,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133854	Rehabilitación general del plantel y obra exterior, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en San Jerónimo Chichahualco, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	08-03-2019	1,440,000.00	1,409,164.10	1,409,164.10	1,409,164.10	1,409,164.10	1,409,164.10	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133871	Segunda etapa de construcción de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	08-03-2019	1,434,610.77	864,117.35	864,117.35	864,117.35	864,117.35	864,117.35	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133883	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Educación para Adultos "Benito Juárez", ubicada en San Gaspar Tlahuelilpan, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2018	20-02-2019	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133902	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Rosario Castellanos", ubicado en Mahuatlan de Hidalgo (Santa Cruz Mahuatlan), Municipio de Ixtapan del Oro, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2018	20-02-2019	432,000.00	427,517.93	427,517.93	427,517.93	427,517.93	427,517.93	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133908	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en la Escuela Secundaria por Televisión "Malintzin (Malinche)", ubicada en Santa María Ajoloapan, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-11-2018	23-02-2019	792,000.00	766,769.84	766,769.84	766,769.84	766,769.84	766,769.84	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133917	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicado en Barrio de San Martín, Municipio de Tultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-11-2018	23-02-2019	720,000.00	677,839.73	677,839.73	677,839.73	677,839.73	677,839.73	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133919	Rehabilitación de edificios, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en San Pablo Malacatepec, Municipio de Villa de Allende, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-11-2018	23-02-2019	816,000.00	815,999.97	815,999.97	815,999.97	815,999.97	815,999.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133925	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Revolución Mexicana", ubicada en Ojo de Agua, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-11-2018	24-02-2019	700,004.16	210,001.25	210,001.25	210,001.25	210,001.25	210,001.25	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133929	Construcción de 1 aula y obra exterior, en la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-11-2018	26-03-2019	1,419,840.00	1,146,529.28	1,146,529.28	1,146,529.28	1,146,529.28	1,146,529.28	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133934	Segunda etapa de rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños Preescolar "Diego de Silva Velázquez", ubicado en Nuevo Copaltepec, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-11-2018	24-02-2019	325,000.00	324,998.80	324,998.80	324,998.80	324,998.80	324,998.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133984	Rehabilitación de aulas y sustitución de barda, en la Escuela Primaria Ford No. 77, ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-12-2018	03-03-2019	701,986.60	690,890.40	690,890.40	690,890.40	690,890.40	690,890.40	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133999	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Gregorio Torres Quintero", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-12-2018	03-03-2019	863,151.75	863,151.74	863,151.74	863,151.74	863,151.74	863,151.74	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134025	Rehabilitación general del plantel y barda perimetral, en la Escuela Primaria "José María Velasco", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	576,000.00	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134037	Segunda etapa de: construccia-de sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Secundaria General "Miguel de Cervantes Saavedra", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	19-04-2019	1,056,000.00	908,151.28	908,151.28	908,151.28	908,151.28	908,151.28	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134040	Rehabilitaci-del plantel y plaza cvica, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0831 "Jaime Torres Bodet", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	432,000.00	363,986.80	363,986.80	363,986.80	363,986.80	363,986.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Minicini	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134043	Rehabilitaci-general, en la Escuela Secundaria Tcnica "Laura Mdez de Cuenca", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	480,000.00	407,928.25	407,928.25	407,928.25	407,928.25	407,928.25	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134049	Rehabilitaci-y sustituci-de barda perimetral, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0569 "JosMarthez", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	19-04-2019	912,000.00	273,600.00	273,600.00	273,600.00	273,600.00	273,600.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Minicini	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134065	Rehabilitaci-general, en la Escuela Primaria "Juan Escutia", ubicada en Cabecera de Indgenas Segundo Cuartel, Municipio de Donato Guerra, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	432,000.00	431,544.04	431,544.04	431,544.04	431,544.04	431,544.04	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134070	Rehabilitaci-de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Valenth Gmez Faras", ubicada en San Francisco Chimalpa, Municipio de Ncucaaban, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	721,930.30	708,360.84	708,360.84	708,360.84	708,360.84	708,360.84	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Minicini	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134071	Rehabilitaci-general del plantel y barda perimetral, en el Jardh de Nies "Eduardo Liceaga", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	432,000.00	424,351.66	424,351.66	424,351.66	424,351.66	424,351.66	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134075	Rehabilitaci-de aulas, en la Escuela Primaria "Mariano Matamoros", ubicada en Ojo de Agua, Municipio de Tecuac, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	480,000.00	449,727.39	449,727.39	449,727.39	449,727.39	449,727.39	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Minicini	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134086	Rehabilitaci-en la Escuela Primaria "JosMa. Morelos y Pava", ubicada en Santa Mara Tonanitla, Municipio de Tonanitla, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	960,000.00	959,999.37	959,999.37	959,999.37	959,999.37	959,999.37	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134096	Rehabilitaci-general del plantel, en el CBT "Lic. Mario Colh Stchez Atlacomulco", ubicado en Atlacomulco de Fabela, Municipio de Atlacomulco, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	612,000.00	588,916.41	588,916.41	588,916.41	588,916.41	588,916.41	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134102	Rehabilitaci-general y sustituci-de un aula, en la Escuela Secundaria Tcnica Num. 135 Tlaacael, ubicada en La Purificaci-Tepetitla, Municipio de Texcoco, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	576,000.00	568,347.51	568,347.51	568,347.51	568,347.51	568,347.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134134	Construcci-de un aula y rehabilitaci-de aulas, en la Escuela Primaria "Nies Hbes", ubicada en Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-05-2019	19-08-2019	960,000.00	959,999.00	959,999.00	959,999.00	959,999.00	959,999.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Minicini	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134137	Rehabilitaci-general, en el Jardh de Nies "Guillermo Ferndez de Recasgenea", ubicado en Cerro Gordo, Municipio de Valle de Bravo, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-05-2019	19-08-2019	480,000.00	287,999.98	287,999.98	287,999.98	287,999.98	287,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134152	Rehabilitaci-general del plantel y obra exterior, en la Escuela Primaria "Agusth Millr", ubicada en Bosencheve, Municipio de Villa de Allende, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	30-05-2019	27-08-2019	432,000.00	309,947.59	309,947.59	309,947.59	309,947.59	309,947.59	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134159	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Técnica "Emiliano Zapata Salazar", ubicada en Tepetitlpa, Municipio de Tepetitlpa, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	30-05-2019	27-08-2019	960,000.00	956,258.91	956,258.91	956,258.91	956,258.91	956,258.91	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134174	Rehabilitación-general del plantel, en la Escuela Primaria "Profr. Rafael Ramírez", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	480,000.00	416,884.94	416,884.94	416,884.94	416,884.94	416,884.94	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134178	Construcción-de aulas y sanitarios, en el C.A.M. Num. 3 "Juan Enrique Azcoaga", ubicado en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	27-09-2019	1,041,174.99	895,144.52	895,144.52	895,144.52	895,144.52	895,144.52	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134180	Plaza cívica, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0587	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	432,000.00	343,533.70	343,533.70	343,533.70	343,533.70	343,533.70	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134185	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	480,000.00	474,839.09	474,839.09	474,839.09	474,839.09	474,839.09	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134190	Rehabilitación-en la Escuela Primaria "Gregorio Torres Quintero", ubicada en San Marth de las Pirámides, Municipio de San Marth de las Pirámides, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	1,094,400.00	1,058,385.81	1,058,385.81	1,058,385.81	1,058,385.81	1,058,385.81	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134202	Rehabilitación-general del plantel, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en San Pedro Tultepec, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	1,056,000.00	1,050,558.31	1,050,558.31	1,050,558.31	1,050,558.31	1,050,558.31	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134204	Rehabilitación-general y sustitución-de barda, en el CAM No. 8 "Laura Méndez de Cuenca", ubicado en San Miguel Totocuitlapilco, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	480,000.00	373,748.77	373,748.77	373,748.77	373,748.77	373,748.77	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134227	Rehabilitación-general, en el Cbt Num. 2 "Mario Moreno Reyes tlahuaca", ubicado en Ejido La Purisima, Municipio de tlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	612,000.00	611,999.99	611,999.99	611,999.99	611,999.99	611,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134250	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Técnica "Anahuacalli", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-06-2019	03-09-2019	480,000.00	395,931.04	395,931.04	395,931.04	395,931.04	395,931.04	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134280	Rehabilitación-general, en el Jardh de Nies "Federico Froebel", ubicado en San Salvador Atenco, Municipio de Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-07-2019	30-09-2019	552,000.00	543,325.56	543,325.56	543,325.56	543,325.56	543,325.56	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134283	Rehabilitación-de edificio, en la Estancia Infantil "Acolman", ubicada en Acolman de Nezahualcyotl, Municipio de Acolman, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-07-2019	30-09-2019	480,000.00	479,993.20	479,993.20	479,993.20	479,993.20	479,993.20	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134285	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Villa Donato Guerra, Municipio de Donato Guerra, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-07-2019	02-10-2019	432,000.00	429,168.57	429,168.57	429,168.57	429,168.57	429,168.57	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134294	Sustitución-de barda, en el Jardh de Nies "Itche", ubicado en Teoloyucan, Municipio de Teoloyucan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-07-2019	02-09-2019	384,000.00	208,485.71	208,485.71	208,485.71	208,485.71	208,485.71	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134295	Rehabilitación-de aulas y sanitarios, en la Escuela Primaria "Nicoló Bravo", ubicada en Cerro Gordo, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-07-2019	02-10-2019	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134301	Rehabilitación-general, en el C.A.M. Num. 42 "José Clemente Orozco", ubicado en Ojo de Agua, Municipio de Tecuac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2019	04-12-2019	1,587,353.28	1,305,780.31	1,305,780.31	1,305,780.31	1,305,780.31	1,305,780.31	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134307	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Tlacopec, Municipio de Texcaltitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-09-2019	07-12-2019	480,000.00	80,864.98	80,864.98	80,864.98	80,864.98	80,864.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134313	Segunda etapa de: rehabilitación-general del plantel, en el Jardín de Niños "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en Santiago Oxtotitlán, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-10-2019	29-12-2019	2,447,314.27	719,771.45	719,771.45	719,771.45	719,771.45	719,771.45	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134315	Construcción-de cuatro aulas para laboratorios (ciencias, centro de idiomas, sala de cómputo y cubículos), en la Escuela Normal Superior del Valle de Toluca, ubicada en Avenida Porfirio Díaz esquina con Benito Juárez, Colonia Morelos (La Huerta), San Juan de las Huertas, Municipio de Zinacantepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-10-2019	25-12-2019	1,903,303.16	1,889,100.74	1,889,100.74	1,889,100.74	1,889,100.74	1,889,100.74	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134322	Construcción-de aula, en el Jardín de Niños "Quinto Sol", ubicado en Teotihuacán de Arista, Municipio de Teotihuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-10-2019	14-01-2020	480,000.00	475,643.03	475,643.03	475,643.03	475,643.03	475,643.03	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134365	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Ignacio Ramírez", ubicada en Ocoyoacac, Municipio de Ocoyoacac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-06-2020	960,000.00	591,353.33	591,353.33	591,353.33	591,353.33	591,353.33	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134379	Construcción-de barda perimetral, en el Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 37 Naucalpan, ubicado en San Francisco Chimalpa, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-07-2020	1,467,899.52	1,253,664.90	1,253,664.90	1,253,664.90	1,253,664.90	1,253,664.90	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134382	Construcción-de muro de acometida, barda perimetral y rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0194 "El Nigromante", ubicada en Cacalomacán, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-07-2020	1,570,577.36	1,349,208.15	1,349,208.15	1,349,208.15	1,349,208.15	1,349,208.15	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134383	Rehabilitación-de edificios, servicios sanitarios y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Guillermo González Camarena", ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-06-2020	734,400.00	492,224.92	492,224.92	492,224.92	492,224.92	492,224.92	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134391	Rehabilitación-de edificios y sustitución-de barda perimetral, en el Jardín de Niños "General Ignacio Zaragoza", ubicado en Ciudad López Mateos, Atizapán de Zaragoza, Municipio de Atizapán de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-06-2020	863,993.16	518,915.60	518,915.60	518,915.60	518,915.60	518,915.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134393	Rehabilitación-general, en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación-del Estado de México, ubicado en Ejido Santa Cruz Atcapozaltongo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-06-2020	711,743.42	608,979.02	608,979.02	608,979.02	608,979.02	608,979.02	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134401	Sustitución-de barda perimetral, en la Escuela Primaria "El Pipila", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-03-2020	21-06-2020	432,000.00	431,999.98	431,999.98	431,999.98	431,999.98	431,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134423	Sustitución de dos aulas U-1C y plaza cívica, en la Escuela Secundaria General "Rosario Castellanos Figueroa", ubicada en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-04-2020	31-07-2020	1,532,106.24	1,072,459.88	1,072,459.88	1,072,459.88	1,072,459.88	1,072,459.88	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134461	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "José María Morelos y Pavón", ubicada en La Magdalena Morelos, Municipio de El Oro, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2020	09-09-2020	672,000.00	486,162.00	486,162.00	486,162.00	486,162.00	486,162.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134476	Sustitución de barda perimetral y plaza cívica, en la Escuela Primaria Bilingüe "Ignacio Ramírez", ubicada en La Concepción-Los Baños, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-06-2020	15-10-2020	1,095,066.24	328,519.87	328,519.87	328,519.87	328,519.87	328,519.87	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134486	Impermeabilización y pintura del edificio "A", "B" y construcción de 2 aulas edificio "C" en estructura regional, en la Escuela Primaria Bilingüe "Luis Donaldo Colosio Murrieta", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-06-2020	26-09-2020	960,000.00	957,668.61	957,668.61	957,668.61	957,668.61	957,668.61	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134489	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Secundaria Técnica "Luis Donaldo Colosio Murrieta", ubicada en Santa Cruz Ayotzaco, Municipio de Huixquilucan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-06-2020	26-10-2020	1,380,000.00	1,176,036.56	1,176,036.56	1,176,036.56	1,176,036.56	1,176,036.56	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134490	Rehabilitación edificios "B" y "C", sustitución de plaza cívica y cancha de usos múltiples, en la Escuela Secundaria Técnica Num. 105 "Calpulli", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-06-2020	26-10-2020	1,440,000.00	1,079,570.55	1,079,570.55	1,079,570.55	1,079,570.55	1,079,570.55	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134503	Sustitución de 4 aulas edificio "D" rehabilitación del edificio "B", y muro de acometida, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Los Sabinos, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-07-2020	10-11-2020	1,920,000.00	1,643,247.74	1,643,247.74	1,643,247.74	1,643,247.74	1,643,247.74	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134528	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "José María Morelos y Pavón", ubicada en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-07-2020	19-10-2020	480,000.00	412,747.80	412,747.80	412,747.80	412,747.80	412,747.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134541	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Redención-Campesina", ubicada en La Unión-Riva Palacio, Municipio de Almoloya de Alquisiras, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-07-2020	19-10-2020	480,000.00	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134555	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Federico Froebel", ubicado en El Islote, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-07-2020	18-11-2020	807,500.00	807,499.17	807,499.17	807,499.17	807,499.17	807,499.17	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134559	Rehabilitación general, en la Escuela E.S.T.I.C. No 0092 "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Jorobas, Municipio de Huehuetoca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-07-2020	21-10-2020	480,000.00	414,202.48	414,202.48	414,202.48	414,202.48	414,202.48	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134590	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria Bilingüe "Ignacio Aldama", ubicada en Barrio Canoas Guarda la Lagunita, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-07-2020	24-10-2020	480,000.00	431,413.91	431,413.91	431,413.91	431,413.91	431,413.91	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134602	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Lic. Adolfo López Mateos", ubicado en Santiago Tianguistenco de Galeana, Municipio de Tianguistenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-07-2020	23-11-2020	960,000.00	821,558.89	821,558.89	821,558.89	821,558.89	821,558.89	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134605	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Juan Aldama", ubicada en San Juan, Municipio de Amanalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-07-2020	24-10-2020	480,000.00	479,999.02	479,999.02	479,999.02	479,999.02	479,999.02	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134608	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria por Televisión-"Lázaro Cárdenas Del Río", ubicada en Chalco de Dáz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-07-2020	24-10-2020	720,000.00	450,470.36	450,470.36	450,470.36	450,470.36	450,470.36	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134617	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Gabriela Mistral", ubicada en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	432,000.00	430,630.70	430,630.70	430,630.70	430,630.70	430,630.70	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134623	Rehabilitación-general, en la Escuela Educativa-Inicial "Alborada", ubicada en Alborada Jalisco, Municipio de Jalisco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	480,000.00	410,907.08	410,907.08	410,907.08	410,907.08	410,907.08	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134639	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "General Luis Moya Regis", ubicada en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	480,000.00	479,999.78	479,999.78	479,999.78	479,999.78	479,999.78	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134648	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Angela Peralta", ubicada en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	480,000.00	479,395.30	479,395.30	479,395.30	479,395.30	479,395.30	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134668	Sustitución-de sala-de usos multiples, un aula, barda perimetral, nicho de acometida y rehabilitación-de los edificios "C" y "D" y obra exterior, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Mazatepec, Municipio de Tejupic, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-08-2020	02-12-2020	1,920,000.00	1,623,619.10	1,623,619.10	1,623,619.10	1,623,619.10	1,623,619.10	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134678	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	479,857.52	479,857.52	479,857.52	479,857.52	479,857.52	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134682	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Ameyalli (Manantial O Fuente)", ubicado en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	476,352.67	476,352.67	476,352.67	476,352.67	476,352.67	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134687	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Gral. Felipe Angeles", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	412,800.09	412,800.09	412,800.09	412,800.09	412,800.09	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134689	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "José Clemente Orozco", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	412,285.84	412,285.84	412,285.84	412,285.84	412,285.84	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134690	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Octavio Paz", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	447,789.05	447,789.05	447,789.05	447,789.05	447,789.05	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134702	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Justo Sierra Múchez", ubicada en Lomas de Tenopalco, Municipio de Melchor Ocampo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134709	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Héroe de Nacozari", ubicada en Buenavista, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	369,137.81	369,137.81	369,137.81	369,137.81	369,137.81	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134722	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas Del Río", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	375,992.67	375,992.67	375,992.67	375,992.67	375,992.67	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134723	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Narciso Bassols", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	412,286.04	412,286.04	412,286.04	412,286.04	412,286.04	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134737	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0282 "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Loma del Salitre (Colonia Loma del Salitre), Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134741	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Rosaura Zapata", ubicado en San Lucas, Municipio de Amanalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	479,999.42	479,999.42	479,999.42	479,999.42	479,999.42	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134747	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Alberto Larios Villalpando", ubicada en Cuautitlán, Municipio de Cuautitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134748	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Chichen Itzá", ubicada en Cuautitlán, Municipio de Cuautitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	388,303.31	388,303.31	388,303.31	388,303.31	388,303.31	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134757	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Juan Luis Vives", ubicado en San Isidro, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	576,000.00	575,999.98	575,999.98	575,999.98	575,999.98	575,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134771	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Helen Keller", ubicado en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134793	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Hermanos Flores Magón", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	354,371.94	354,371.94	354,371.94	354,371.94	354,371.94	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134794	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria por Televisión "Manuel Maza Lázaro", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134795	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "26 de Julio", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134803	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0582 "Gral. Francisco Villa", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-12-2020	1,372,512.00	1,372,511.99	1,372,511.99	1,372,511.99	1,372,511.99	1,372,511.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134805	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 1044 "Independencia", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	460,800.00	460,799.99	460,799.99	460,799.99	460,799.99	460,799.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134810	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Caputzihi", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-12-2020	979,200.00	979,199.99	979,199.99	979,199.99	979,199.99	979,199.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134812	Rehabilitación-general, en el CECYTEM Chicoloapan, ubicado en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	342,840.60	342,840.59	342,840.59	342,840.59	342,840.59	342,840.59	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134844	Rehabilitacin-general, en la Escuela Secundaria Ofc. No. 0654 "Felipe Villanueva", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	409,572.19	409,572.19	409,572.19	409,572.19	409,572.19	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134848	Rehabilitacin-general, en la Escuela Primaria "Octavio Paz", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134850	Rehabilitacin-general, en la Escuela Primaria "Felipe Villanueva", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	394,443.05	394,443.05	394,443.05	394,443.05	394,443.05	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134860	Rehabilitacin-general, en el Jardh de Nies "Lauro Aguirre", ubicado en El Rodeo, Municipio de Tejupilco, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	391,548.67	391,548.67	391,548.67	391,548.67	391,548.67	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134863	Rehabilitacin-general, en la Escuela Primaria "Gral. Emiliano Zapata Salazar", ubicada en Rancho Las Moras (Las Moras), Municipio de Tequilco, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	384,681.37	384,681.37	384,681.37	384,681.37	384,681.37	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134865	Rehabilitacin-general, en la Escuela Primaria "Benito Jurez", ubicada en Puerto Madroe, Municipio de Tejupilco, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	391,384.38	391,384.38	391,384.38	391,384.38	391,384.38	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134869	Rehabilitacin-general, en la Escuela Primaria "JosZasconcelos", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	20-08-2020	17-12-2020	960,000.00	823,890.83	823,890.83	823,890.83	823,890.83	823,890.83	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134873	Rehabilitacin-general, en el CEPLA "Luis G. Urbina", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134891	Rehabilitacin-general, en la Escuela Primaria "Revolucin", ubicada en Rinca de Ugarte, Municipio de Tejupilco, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	576,000.00	465,472.04	465,472.04	465,472.04	465,472.04	465,472.04	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134899	Rehabilitacin-general, en la Escuela Primaria "Josefa Ortiz de Domhguez", ubicada en El Salitre, Municipio de Temascaltepec, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	672,000.00	671,999.98	671,999.98	671,999.98	671,999.98	671,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134900	Rehabilitacin-general, en la Escuela Secundaria por Televisin-"Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en Milpas Viejas, Municipio de Temascaltepec, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	672,000.00	671,999.98	671,999.98	671,999.98	671,999.98	671,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134902	Rehabilitacin-general, en la Escuela Secundaria Ofiv. No. 0455 "Gral. Lzaro Cdenas", ubicada en Juluapan (Juluapan), Municipio de Tejupilco, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	576,000.00	469,090.66	469,090.66	469,090.66	469,090.66	469,090.66	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134903	Rehabilitacin-general, en la Escuela Primaria "20 de Noviembre", ubicada en Cuadrilla de Lpez, Municipio de Tejupilco, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	576,000.00	468,140.35	468,140.35	468,140.35	468,140.35	468,140.35	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134935	Rehabilitacin-general, en la Escuela Secundaria Ofiv. No. 0194 "Gral. Emiliano Zapata", ubicada en Santo Tom\$ Atzingo, Municipio de Tlalmanalco, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	24-08-2020	21-11-2020	480,000.00	413,043.98	413,043.98	413,043.98	413,043.98	413,043.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134946	Rehabilitacin-general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 247, ubicada en San Marcos de la Loma, Municipio de Villa Victoria, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	24-08-2020	21-12-2020	960,000.00	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134961	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Heriberto Enríquez Rodríguez", ubicada en Santa Juana Primera Sección, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-08-2020	25-11-2020	480,000.00	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134991	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Cuautitlán, Municipio de Cuautitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-09-2020	02-12-2020	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135018	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria General Oficial No. 0062 "Lic. Benito Juárez", ubicada en San Bartolo Morelos, Municipio de Morelos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-09-2020	15-03-2021	6,260,663.01	5,378,501.23	5,378,501.23	5,378,501.23	5,378,501.23	5,378,501.23	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135027	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Dr. Gustavo Baz", ubicada en Chalco de Dáz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-09-2020	19-12-2020	480,000.00	357,059.05	357,059.05	357,059.05	357,059.05	357,059.05	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135029	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Técnica "Octavio Paz", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-09-2020	19-12-2020	480,000.00	479,365.05	479,365.05	479,365.05	479,365.05	479,365.05	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135034	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Lic. Isidro Fabela Alfaro", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-09-2020	19-12-2020	480,000.00	420,977.77	420,977.77	420,977.77	420,977.77	420,977.77	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135035	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Simón Bolívar", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-09-2020	19-12-2020	480,000.00	429,467.96	429,467.96	429,467.96	429,467.96	429,467.96	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135056	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Los Pinos, Municipio de Almoloya de Alquisiras, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-09-2020	19-12-2020	480,000.00	350,741.05	350,741.05	350,741.05	350,741.05	350,741.05	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135065	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria por Televisión "16 de Septiembre", ubicada en San Miguel Caadas, Municipio de Tepetzotlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	552,981.12	276,490.56	276,490.56	276,490.56	276,490.56	276,490.56	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135080	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Mariano Galván Rivera", ubicada en Aldama, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	480,000.00	416,129.53	416,129.53	416,129.53	416,129.53	416,129.53	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135088	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", ubicada en San Juan Jalpa Centro, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	22-01-2021	960,000.00	665,023.77	665,023.77	665,023.77	665,023.77	665,023.77	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135094	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas", ubicada en Santa Cruz, Municipio de Tepetzotlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135105	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en Guadalupe Amanalco, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	480,000.00	383,591.27	383,591.27	383,591.27	383,591.27	383,591.27	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135106	Rehabilitación-general, en la Escuela E.S.T.I.C. No 0018 "Dr. José María Luis Mora", ubicada en Vicente Riva Palacio, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	480,000.00	431,372.05	431,372.05	431,372.05	431,372.05	431,372.05	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135138	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Profr. Rafael Ramírez", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	480,000.00	391,957.03	391,957.03	391,957.03	391,957.03	391,957.03	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135142	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria Bilingüe "Lázaro Cárdenas", ubicada en San Jerónimo Bonchete, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	561,600.00	465,823.76	465,823.76	465,823.76	465,823.76	465,823.76	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135176	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria por Televisión-"Pedro Ascencio Alquisiras", ubicada en La Cofradía, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-10-2020	06-01-2021	720,000.00	628,045.76	628,045.76	628,045.76	628,045.76	628,045.76	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135180	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria "Rafael Ramírez", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-10-2020	06-01-2021	612,000.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135183	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofv. No. 0017 "Gral. Santos Degollado", ubicada en Mazatepec, Municipio de Tejupulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-10-2020	06-01-2021	480,000.00	419,371.88	419,371.88	419,371.88	419,371.88	419,371.88	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135189	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0247 "Plan de Ayala", ubicada en Pareda-Ejido, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-10-2020	17-02-2021	4,320,000.00	4,304,337.25	4,304,337.25	4,304,337.25	4,304,337.25	4,304,337.25	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135207	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Lev Vigotsky", ubicado en Fraccionamiento San Diego, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2020	20-02-2021	480,000.00	432,792.21	432,792.21	432,792.21	432,792.21	432,792.21	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135224	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofic No 0791 "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2020	20-02-2021	480,000.00	479,997.64	479,997.64	479,997.64	479,997.64	479,997.64	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302135234	Rehabilitación-general, en la Escuela Normal de Ecatepec, ubicada en Col. Santa Agueda, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2020	20-02-2021	370,563.23	370,559.51	370,559.51	370,559.51	370,559.51	370,559.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135240	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Gustavo G. Velázquez", ubicado en El Arco, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-11-2020	21-02-2021	480,000.00	420,009.17	420,009.17	420,009.17	420,009.17	420,009.17	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135269	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Esterita Castañeda", ubicado en Ahuatenco, Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-12-2020	30-03-2021	960,000.00	858,089.34	858,089.34	858,089.34	858,089.34	858,089.34	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135270	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Netzahualcóyotl", ubicada en El Monteal (Barranca Papaloapan), Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-12-2020	28-02-2021	480,000.00	431,550.80	431,550.80	431,550.80	431,550.80	431,550.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135272	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Himno Nacional", ubicada en Los Espinos, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-12-2020	28-02-2021	480,000.00	429,070.14	429,070.14	429,070.14	429,070.14	429,070.14	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302135277	Rehabilitación-general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 112, ubicada en Villa Donato Guerra, Municipio de Donato Guerra, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-12-2020	28-02-2021	480,000.00	407,899.53	407,899.53	407,899.53	407,899.53	407,899.53	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135279	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Técnica "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en San Luis Ayucan, Municipio de Jilotzingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-12-2020	03-03-2021	576,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135283	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Adolfo López Mateos", ubicada en Tejupulco de Hidalgo, Municipio de Tejupulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-12-2020	02-04-2021	1,152,000.00	1,033,996.72	1,033,996.72	1,033,996.72	1,033,996.72	1,033,996.72	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135295	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Profr. Juan B. Garza", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-02-2021	07-06-2021	1,017,600.00	793,370.47	793,370.47	793,370.47	793,370.47	793,370.47	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135308	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria por Televisión-Oftv. No. 0369 "Cuauhtémoc", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-03-2021	06-07-2021	1,974,720.00	1,774,401.06	1,774,401.06	1,774,401.06	1,774,401.06	1,774,401.06	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135327	Construcción-de módulo de lavamanos y rehabilitación-de sanitarios, en el Jardín de Niños "Lorenzo Filho", ubicado en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-05-2021	01-07-2021	287,539.20	218,166.18	218,166.18	218,166.18	218,166.18	218,166.18	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135334	Construcción-de módulo de lavamanos y rehabilitación-de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0221 "Amado Nervo", ubicada en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-05-2021	01-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135337	Construcción-de módulo de lavamanos y rehabilitación-de sanitarios, en el Jardín de Niños "María Ortega Monroy", ubicado en Lerma de Villada, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-05-2021	01-07-2021	287,539.20	228,566.92	228,566.92	228,566.92	228,566.92	228,566.92	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135339	Construcción-de módulo de lavamanos y rehabilitación-de sanitarios, en la Escuela Secundaria (Unidad Pedagógica y Cultural) "Celestin Freinet", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-05-2021	01-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135341	Construcción-de módulo de lavamanos y rehabilitación-de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0644 "Mexica Nehuayotzin", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-05-2021	01-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135350	Construcción-de módulo de lavamanos y rehabilitación-de sanitarios, en la Escuela Primaria "Belisario Domínguez", ubicada en Zumpango de Ocampo, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	383,385.60	333,643.75	333,643.75	333,643.75	333,643.75	333,643.75	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135370	Construcción-de módulo de lavamanos y rehabilitación-de sanitarios, en la Escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en San Roque, Municipio de Villa Victoria, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135384	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Barrio el Rincón, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	02-09-2021	1,240,587.84	991,412.94	991,412.94	991,412.94	991,412.94	991,412.94	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135390	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Federico Froebel", ubicado en Barrio San Miguel (Camino a Bata), Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	03-08-2021	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135398	Construcción-de módulo de lavamanos y rehabilitación-de sanitarios, en la Escuela Primaria Anexa a la Normal de Tecmác, ubicada en Tecmác de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmác, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135399	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Nezahualcayotl", ubicada en Santa María Zolotepec, Municipio de Xonacatlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135412	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	383,385.60	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135418	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Constitución de 1917", ubicada en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	228,858.21	228,858.21	228,858.21	228,858.21	228,858.21	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135431	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela E.S.T.I.C. No 0071 "Horacio Zúiga", ubicada en Acolman de Nezahualcayotl, Municipio de Acolman, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-05-2021	15-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135437	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Eduardo Rodríguez Castañeda", ubicado en Santiago Tianguistenco de Galeana, Municipio de Tianguistenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-05-2021	22-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135454	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Libertadores de México", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-06-2021	29-08-2021	672,000.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135456	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Dr. Mariano G. Somonte", ubicada en Villa Santiago Cuautlalpan, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-06-2021	29-08-2021	480,000.00	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135462	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria Anexa a la Normal de Coatepec Harinas, ubicada en Coatepec Harinas, Municipio de Coatepec Harinas, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-06-2021	30-07-2021	287,539.20	230,021.17	230,021.17	230,021.17	230,021.17	230,021.17	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135469	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Oltv No 0074 "Rubén Darío", ubicada en San Lucas Totolmaloya, Municipio de Acapulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-06-2021	13-08-2021	287,539.20	287,539.18	287,539.18	287,539.18	287,539.18	287,539.18	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135473	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0836 "Mtro. Efraín Rojas Dávila", ubicada en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-06-2021	13-08-2021	287,539.20	234,094.45	234,094.45	234,094.45	234,094.45	234,094.45	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135496	Sustitución de sala de usos múltiples y módulo sanitario, en el Jardín de Niños "Rosaura Zapata", ubicado en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-06-2021	18-10-2021	2,396,160.00	1,197,177.07	1,197,177.07	1,197,177.07	1,197,177.07	1,197,177.07	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135498	Construcción de 3 aulas y segunda etapa de la rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0221 "Amado Nervo" (Segunda Etapa), ubicada en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-06-2021	17-12-2021	3,594,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135500	Construcción de sanitarios y plaza cívica, en el Jardín de Niños "Plutarco González", ubicado en Santa María Pipiotepec (Pipioltepec), Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-06-2021	18-09-2021	1,896,960.00	1,704,059.03	1,704,059.03	1,704,059.03	1,704,059.03	1,704,059.03	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135504	Segunda etapa de la rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Profr. José Urquiza Gómez" (Segunda Etapa), ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-08-2021	13-12-2021	1,860,019.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135511	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en San Pedro Abajo 2da. Sección (Loma Larga), Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-08-2021	10-10-2021	287,539.20	250,401.30	250,401.30	250,401.30	250,401.30	250,401.30	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135522	Rehabilitación general del plantel, plazas, andadores y red eléctrica, en la Escuela Secundaria Técnica E.S.T.I.C. No 0067 "Margarita Maza De Juárez", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-09-2021	05-01-2022	2,995,200.00	2,395,417.47	2,395,417.47	2,395,417.47	2,395,417.47	2,395,417.47	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135544	Segunda etapa de la rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero" (Segunda Etapa), ubicada en Tepetitlpa, Municipio de Tepetitlpa, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-03-2022	21-06-2022	509,998.08	254,999.04	254,999.04	254,999.04	254,999.04	254,999.04	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135553	Rehabilitación de edificio, red eléctrica y plaza cívica, en la Escuela Primaria "Carmen Serdán" (Segunda Etapa), ubicada en El Salitre Ojo de Agua, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	10-05-2022	06-09-2022	1,996,800.00	995,924.21	995,924.21	995,924.21	995,924.21	995,924.21	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135555	Rehabilitación general del plantel y construcción de módulo de lavamanos, en el Jardín de Niños "Federico Froebel" (Segunda Etapa), ubicado en El Islote, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	10-05-2022	06-10-2022	2,346,240.00	574,422.02	574,422.02	574,422.02	574,422.02	574,422.02	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302135566	Tercera etapa de la construcción de la Universidad Digital, en la Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, ubicada en Santo Tomás, Municipio de Santo Tomás, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-12-2021	11-04-2022	9,984,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 079	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731247	Construcción Y Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores De Jiotepec	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		4,659,552.99	4,659,552.99	4,659,552.99	4,659,552.99	4,410,847.73	4,410,847.73	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación	U 079	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731255	Construcción Y Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores De La Paz.	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	633,029.65	633,029.65	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación	U 079	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731268	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Tultepec.	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	661,649.41	661,649.41	En Ejecución	Validado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX210201941530	Construcción de la segunda etapa de la ampliación del edificio "A" para aulas y cubículos de PTC, Facultad de Planeación Urbana y Regional.	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	554	15-04-2021	15-04-2022	6,500,000.00	6,500,000.00	6,466,515.07	6,466,515.07	6,466,515.07	6,466,515.07	En Ejecución	Validado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131226	Cambio de cancelera y puertas en edificios, impermeabilización de edificios "A", "B" y "C", mantenimiento en la explanada, en el CONALEP Plantel Atizapán I No.183, ubicado en Ciudad Adolfo López Mateos, Municipio de Atizapán de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-12-2016	21-04-2017	1,169,028.00	926,843.32	926,843.32	926,843.32	926,843.32	926,843.32	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131234	Construcción de sala para docentes de 3 EE tipo U-1C, en el CONALEP Plantel Ecatepec II No.222, ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-12-2016	21-04-2017	1,125,000.00	1,124,999.48	1,124,999.48	1,124,999.48	1,124,999.48	1,124,999.48	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131262	Rehabilitación de cancha de usos múltiples y obra exterior complementaria, en el COBAEM Plantel No. 05 Valle de Bravo, ubicado en Colonia Rincón-Villa del Valle, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-12-2016	22-03-2017	615,000.00	610,443.26	610,443.26	610,443.26	610,443.26	610,443.26	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131263	Construcción de un taller de dibujo de 5 EE. U-1C, en el COBAEM Plantel No. 06 Toluca, ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-12-2016	21-04-2017	1,009,125.00	1,007,721.46	1,007,721.46	1,007,721.46	1,007,721.46	1,007,721.46	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131264	Construcción de una caseta de vigilancia y obra exterior (andadores), en el COBAEM Plantel No. 07 Toluca II, ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-12-2016	20-02-2017	202,125.00	143,916.45	143,916.45	143,916.45	143,916.45	143,916.45	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131284	Construcción de 4 aulas didácticas, un módulo sanitario estructura U-1C y un laboratorio de cómputo estructura U-1C, en el CBT Num 3 San Felipe del Progreso, ubicado en San Antonio Mextepec, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-03-2017	28-07-2017	3,799,999.00	3,799,998.92	3,799,998.92	3,799,998.92	3,799,998.92	3,799,998.92	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302131877	Construcción de una "Biblioteca Digital" AGM-541, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-04-2015	10-08-2015	2,940,000.00	2,863,550.02	2,863,550.02	2,863,550.02	2,863,550.02	2,863,550.02	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302131888	Construcción de una biblioteca digital, Biblioteca Digital, AGM-90, ubicado en Todo el municipio, Municipio de Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-04-2015	17-08-2015	5,250,000.00	5,061,745.17	5,061,745.17	5,061,745.17	5,061,745.17	5,061,745.17	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302131889	Construcción de una "Biblioteca Digital" AGM-796, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-04-2015	17-08-2015	5,250,000.00	5,229,782.86	5,229,782.86	5,229,782.86	5,229,782.86	5,229,782.86	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131918	Rehabilitación de biblioteca y cubbulos, remodelación, en la Escuela Normal de Chalco, ubicada en Exhacienda Casco de San Juan, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-09-2015	26-12-2015	237,000.00	236,865.93	236,865.93	236,865.93	236,865.93	236,865.93	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131931	Construcción del segundo nivel de la clínica de salud intercultural (primera etapa), en la Universidad Intercultural del Estado de México, ubicada en Libramiento Francisco Villa s/n, Col. Centro, Municipio de San Felipe del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-11-2015	02-05-2016	11,545,941.00	11,419,293.65	11,419,293.65	11,419,293.65	11,419,293.65	11,419,293.65	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131938	Impermeabilizante en losa, en el COBAEM Plantel 13 Calimaya, ubicado en San Andrés Ocotlán, Municipio de Calimaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-12-2015	14-03-2016	362,400.00	361,128.80	361,128.80	361,128.80	361,128.80	361,128.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131953	Construcción de un muro de contención en el COBAEM Plantel 05 Valle de Bravo, ubicado en Rinca-Villa del Valle, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-12-2015	21-03-2016	360,000.00	359,999.99	359,999.99	359,999.99	359,999.99	359,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131956	Construcción de un arcotecho, en el CBT "Jaime Keller Torres", ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Huehuetoca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-12-2015	19-04-2016	1,000,000.00	984,903.66	984,903.66	984,903.66	984,903.66	984,903.66	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131981	Construcción de edificio "E", aulas, laboratorios y talleres, en el CONALEP Plantel Ciudad Azteca, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-01-2016	16-05-2016	2,100,000.00	1,696,469.90	1,696,469.90	1,696,469.90	1,696,469.90	1,696,469.90	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131990	Construcción de aula didáctica de 2.5 EE, aula didáctica de 2 EE, taller de cómputo, módulo sanitario, escalera, cancha de usos múltiples, cisterna, cubo de tinacos, obra exterior, aula 2.0 EE, en el CECyTEM Plantel Villa del Carbón, ubicado en San Jerónimo Zacapexco, Municipio de Villa del Carbón, México (Construcción de 4 aulas didácticas de 2.5 EE, un aula didáctica de 2 EE, taller de cómputo, construcción de módulo sanitario, escalera, cancha de usos múltiples, cisterna, cubo de tinacos y obra exterior.)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-01-2016	15-07-2016	7,800,000.00	5,983,660.53	5,983,660.53	5,983,660.53	5,983,660.53	5,983,660.53	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131994	Construcción de 3 aulas de 3E en planta alta, laboratorio de usos múltiples de 5E U-2C, taller de cómputo de 5E en planta alta, área administrativa de 5E en planta alta, sala de maestros de 5E en planta alta, cancha de usos múltiples 32.20m X 19.20m, caseta de vigilancia, obra complementaria (subestación eléctrica, acceso, andadores, entre otros), en el COBAEM Plantel 44 Tlalmanalco, ubicado en San Juan Atzacualoya, Municipio de Tlalmanalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-01-2016	15-07-2016	7,731,500.00	6,866,935.52	6,866,935.52	6,866,935.52	6,866,935.52	6,866,935.52	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131998	Construcción de 4 aulas didácticas, área administrativa, laboratorio de cómputo, módulo sanitario, en el CBT 2 "Isaac Guzmán" (AGM-212), ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-01-2016	15-07-2016	6,797,219.20	3,825,463.03	3,825,463.03	3,825,463.03	3,825,463.03	3,825,463.03	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132055	Rehabilitar paredes, 1 aula, en el Jardín de Nies "Rosario Castellanos", ubicado en Avenida Centenario esquina Ferrocarril, San Marcos (San Marcos Tlaxuchilco), Municipio de Otumba, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-03-2016	12-05-2016	240,000.00	239,937.91	239,937.91	239,937.91	239,937.91	239,937.91	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132084	Rehabilitación del taller de diseño industrial, en la Escuela Secundaria Técnica "Bandera Nacional", ubicada en Nardos Num. 28 Izcalli Cuauhtémoc II, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2016	02-08-2016	1,047,277.14	1,047,277.13	1,047,277.13	1,047,277.13	1,047,277.13	1,047,277.13	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132095	Terminación de la construcción de un edificio multifuncional de laboratorios y talleres, en el Tecnológico de Estudios Superiores, ubicado en la Col. Santa María Nativitas, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	11-05-2016	07-10-2016	7,500,000.00	7,226,738.51	7,226,738.51	7,226,738.51	7,226,738.51	7,226,738.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132106	Construcción de la unidad académica de la UDEM en Texcalyacac, en la Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, ubicada en Texcalyacac, Municipio de Texcalyacac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	11-05-2016	07-10-2016	12,853,521.01	9,852,165.35	9,852,165.35	9,852,165.35	9,852,165.35	9,852,165.35	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132149	Construcción de dos aulas, en el Jardh de Nies "Francisco González Bocanegra", ubicado en Calle Atl S/N, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-07-2016	21-11-2016	768,081.02	591,147.18	591,147.18	591,147.18	591,147.18	591,147.18	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132181	Construcción de dos aulas, en el Jardh de Nies "Texopilli 2000", ubicado Entre la Primaria y El Río, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-08-2016	28-11-2016	768,081.02	768,081.01	768,081.01	768,081.01	768,081.01	768,081.01	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132183	Construcción de un aula, en la Escuela Primaria "Mariano Matamoros", ubicada Junto al terreno de Margarita Dominguez, Rancho Viejo, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-08-2016	29-10-2016	384,000.00	383,999.99	383,999.99	383,999.99	383,999.99	383,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132207	Construcción de 2 aulas, en la Escuela Primaria "Wenceslao Labra", ubicada en Conocido, Barrio San Pedro Zona Norte, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-08-2016	23-12-2016	768,000.00	427,740.37	427,740.37	427,740.37	427,740.37	427,740.37	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132267	Construcción de dos aulas, en el Jardh de Nies "Felix Lope de Vega Carpio", ubicado en Rielera S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,041,174.99	913,308.17	913,308.17	913,308.17	913,308.17	913,308.17	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132293	Construcción de dos aulas, en el Jardh de Nies "Miguel F. Martínez", ubicado en Av. Edo. de México S/N., Municipio de Tenancingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	768,081.02	369,795.01	369,795.01	369,795.01	369,795.01	369,795.01	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132323	Construcción de dos aulas y mantenimiento de sanitarios, en el Jardh de Nies "Alfonso García Robles", ubicado en Río Cuautitlán S/N, Municipio de Coyotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-09-2016	02-01-2017	1,166,906.04	1,159,581.75	1,159,581.75	1,159,581.75	1,159,581.75	1,159,581.75	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132388	Construcción de techumbre, en el Jardh de Nies "Tonatliuh", ubicado en Ignacio Zaragoza y Benito Juárez S/N, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-10-2016	10-01-2017	583,453.02	412,410.14	412,410.14	412,410.14	412,410.14	412,410.14	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132412	Rehabilitación general, en el Jardh de Nies "Hermanas Abasolo", ubicado en Avenida Recursos Hidráulicos S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-11-2016	06-03-2017	384,000.00	255,605.38	255,605.38	255,605.38	255,605.38	255,605.38	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132449	Construcción de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, sala de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda perimetral y cisterna, en la Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, ubicada en Texcatitlán, Municipio de Texcatitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-12-2016	03-07-2017	12,768,000.00	10,439,755.72	10,439,755.72	10,439,755.72	10,439,755.72	10,439,755.72	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132451	Construcción sanitarios, mantenimiento de los existentes, mejoramiento de un aula, oficinas y obra exterior, en la Escuela Secundaria General No. 0099 "Generalsimo José Ma. Morelos y Pavón", ubicada en Avenida Revolucion Num. 235, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-12-2016	05-04-2017	3,696,000.00	2,877,768.51	2,877,768.51	2,877,768.51	2,877,768.51	2,877,768.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132456	Construcción de techumbre, en el Jardh de Nies "Lev Semionovich Vigotsky", ubicado en Camino a San Nicolás La Redonda S/N, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-12-2016	05-04-2017	1,041,174.98	766,769.54	766,769.54	766,769.54	766,769.54	766,769.54	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132462	Construcción de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería, en el CONALEP Plantel Ecatepec III, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-12-2016	05-04-2017	1,536,000.00	1,325,505.12	1,325,505.12	1,325,505.12	1,325,505.12	1,325,505.12	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132467	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Moctezuma Xocoyotzin", ubicado en la Col Ejidal el Pino Centro, Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-12-2016	06-04-2017	768,081.02	658,451.05	658,451.05	658,451.05	658,451.05	658,451.05	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132472	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "William Heard Kilpatrick", ubicado en Barrio La Planada Santa Ana, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-12-2016	06-04-2017	384,040.51	311,280.56	311,280.56	311,280.56	311,280.56	311,280.56	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132476	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en Conocido, Barrio del Jacal de Yebuciv, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-12-2016	06-04-2017	336,000.00	305,065.47	305,065.47	305,065.47	305,065.47	305,065.47	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132478	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Rosario Castellanos", ubicado en Emiliano Zapata S/N, Chiltepec de Hidalgo, Municipio de Coatepec Harinas, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-12-2016	06-04-2017	768,000.00	650,109.93	650,109.93	650,109.93	650,109.93	650,109.93	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132480	Construcción de techumbre, en el Jardín de Niños "Gabriela Mistral", ubicado en Carretera Almoloya de Juárez en el kilómetro 1.5, San Miguel, Municipio de Zinacantan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-12-2016	06-04-2017	1,041,174.98	875,531.48	875,531.48	875,531.48	875,531.48	875,531.48	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132485	Construcción de edificio tipo unidad de docencia de 2 niveles, el cual incluye aulas, área administrativa, cubículos, laboratorios (construcción acorde a la oferta educativa), auditorio, escaleras y servicios sanitarios, en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en Temascalcingo, Municipio de Temascalcingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-12-2016	17-07-2017	17,000,000.00	13,281,996.52	13,281,996.52	13,281,996.52	13,281,996.52	13,281,996.52	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132529	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Huixtla S/N, Huixtla, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	960,000.00	955,439.63	955,439.63	955,439.63	955,439.63	955,439.63	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132548	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Lic. Mario Colín Sánchez", ubicada en Canarios S/N, Municipio de Cuautla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,440,000.00	1,438,981.79	1,438,981.79	1,438,981.79	1,438,981.79	1,438,981.79	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132583	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicado en Ranchería de Sila junto a la Iglesia, (Ejido de Sila), Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	520,587.49	503,117.04	503,117.04	503,117.04	503,117.04	503,117.04	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132595	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas", ubicada en Dom. Conocido, Municipio de Morelos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	767,821.82	767,821.81	767,821.81	767,821.81	767,821.81	767,821.81	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132611	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Pablo Casals", ubicado en Avenida Amecameca S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,008,000.00	993,873.04	993,873.04	993,873.04	993,873.04	993,873.04	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132641	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Ángel Ma. Garibay Kintana", ubicado en Paseo de los Santos S/N, Municipio de Tecuac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	06-03-2017	288,000.00	267,318.93	267,318.93	267,318.93	267,318.93	267,318.93	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132664	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Idefonso Velázquez", ubicada en Independencia Num. 101, San Miguel, Municipio de Zinacantan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	767,821.82	767,821.81	767,821.81	767,821.81	767,821.81	767,821.81	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132672	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en Dr. Jorge Jiménez Cantón, Municipio de Atlix, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	720,000.00	710,553.50	710,553.50	710,553.50	710,553.50	710,553.50	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132675	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en Avenida 16 de Septiembre S/N, Municipio de Coahuila, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,056,000.00	674,219.95	674,219.95	674,219.95	674,219.95	674,219.95	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132680	Rehabilitación de sanitarios y cercado perimetral, en la Escuela Primaria "Revolución", ubicada en Marte y Sor Juana S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	576,000.00	382,010.84	382,010.84	382,010.84	382,010.84	382,010.84	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132691	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Silvestre Revueltas", ubicado en Vicente Guerrero S/N, Municipio de Hueypan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,200,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132718	Terminación de la construcción de taller para trabajar planos, dibujos, serigrafía y pintura (SEGUNDA ETAPA), en el CBT "Dr. Horacio Ramírez de Alba", ubicado en Sta. María, Municipio de Apaxco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-02-2017	31-05-2017	950,010.98	946,254.22	946,254.22	946,254.22	946,254.22	946,254.22	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132719	Construcción de espacios para laboratorios, talleres y aulas multiusos, en la Unidad de Estudios Superiores, ubicada en Jiquipilco, Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-02-2017	31-07-2017	5,500,000.00	5,499,999.97	5,499,999.97	5,499,999.97	5,499,999.97	5,499,999.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132750	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Valerio Trujano", ubicado en Avenida Independencia Num. 53, San Miguel, Municipio de Zinacantan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-02-2017	21-06-2017	904,628.00	904,627.99	904,627.99	904,627.99	904,627.99	904,627.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132778	Construcción de comedor, en la Escuela Primaria "Mariano Matamoros", ubicada en Conocido, Cerritos de Cidenas, Municipio de Temascalcingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-03-2017	19-06-2017	864,000.00	386,877.07	386,877.07	386,877.07	386,877.07	386,877.07	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132782	Construcción de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería, en el CONALEP Plantel Cuautitlán, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-03-2017	19-07-2017	1,536,000.00	460,800.00	460,800.00	460,800.00	460,800.00	460,800.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132788	Rehabilitación de 2 aulas, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", ubicada a un costado del Jardín de Niños, Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2017	02-08-2017	1,245,586.48	940,775.43	940,775.43	940,775.43	940,775.43	940,775.43	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132792	Rehabilitación de módulo de sanitarios y colocación de piso en el salón de usos múltiples, en el Jardín de Niños "Ing. Manuel González Flores", ubicado en Boulevard Ojo de Agua S/N, Ojo de Agua, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2017	03-07-2017	336,000.00	283,499.39	283,499.39	283,499.39	283,499.39	283,499.39	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132821	Construcción de una Unidad Académica Departamental Tipo II, que incluye Laboratorio de Bioquímica y Taller de Dibujo, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapalapa, ubicado en Kilómetro 7, carretera Ixtapalapa-Coatepec, Col. San Juan Coatepec, Municipio de Ixtapalapa, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-04-2017	13-11-2017	24,000,000.00	20,781,659.64	20,781,659.64	20,781,659.64	20,781,659.64	20,781,659.64	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132940	Construcción de dos aulas, en el Jardh de Nies "Gabriela Mistral", ubicado en Avenida John F. Kennedy S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-07-2017	16-10-2017	768,081.02	690,838.76	690,838.76	690,838.76	690,838.76	690,838.76	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132942	Construcción de un aula y rehabilitación de sanitario, en el Jardh de Nies "Juan Escutia", ubicado en Salvador Sánchez Colín S/N, Cerro del Campo, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	672,000.00	671,765.71	671,765.71	671,765.71	671,765.71	671,765.71	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132947	Rehabilitación del plantel, en el Jardh de Nies "María Montessori", ubicado en 8 de Septiembre, San Mateo Tepopula, Municipio de Tenango Del Aire, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-12-2017	972,800.00	947,016.64	947,016.64	947,016.64	947,016.64	947,016.64	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132960	Construcción de techumbre, en el Jardh de Nies "Francisco Zarco", ubicado en Avenida Tenango del Valle S/N, El Picacho (San Antonio El Picacho), Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	720,000.00	661,022.16	661,022.16	661,022.16	661,022.16	661,022.16	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132968	Construcción de cerco perimetral y techumbre, en el Jardh de Nies "Olac Fuentes Molinar", ubicado en Fracc Lomas de Tejupilco a 200 metros del Uris, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-12-2017	1,111,453.02	1,032,990.81	1,032,990.81	1,032,990.81	1,032,990.81	1,032,990.81	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133017	Construcción de un aula, en la Escuela Primaria "Constitución de 1917", ubicada en Avenida Soto y Gama S/N, Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	02-10-2017	238,793.24	129,697.31	129,697.31	129,697.31	129,697.31	129,697.31	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133018	Mejoramiento del inmueble, en la Escuela Secundaria General No. 1018 "Benemérito de las Américas", ubicada en Conocido, Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	02-10-2017	288,000.00	280,124.88	280,124.88	280,124.88	280,124.88	280,124.88	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133025	Construcción de un aula y mejoramiento, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Conocido, Agua Zarca, Municipio de Villa Victoria, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	718,793.24	714,778.13	714,778.13	714,778.13	714,778.13	714,778.13	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133026	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Nies Híbes", ubicada en Conocido, San Diego del Cerrito, Municipio de Villa Victoria, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	767,821.82	767,821.81	767,821.81	767,821.81	767,821.81	767,821.81	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133036	Construcción de 2 aulas, en la Escuela Primaria "Pedro Rodríguez Vargas", ubicada en Plaza Juárez Num. 5, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	477,626.04	458,988.43	458,988.43	458,988.43	458,988.43	458,988.43	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133038	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas del Río", ubicada en Jalisco S/N, San Marth Azcatepec, Municipio de Tecuámac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-08-2017	06-11-2017	767,821.82	764,633.01	764,633.01	764,633.01	764,633.01	764,633.01	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133082	Rehabilitación general, en la Escuela Normal No. 1 de Toluca, ubicada en Col. Doctores, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-09-2017	15-01-2018	2,149,992.00	2,128,892.25	2,128,892.25	2,128,892.25	2,128,892.25	2,128,892.25	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133097	Construcción de la estructura de un tercer nivel de la unidad académica departamental tipo II, consistente en (columnas metálicas, losa de concreto armado y techumbre de multipanel en el ítem del auditorio), en el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, ubicado en Avenida Nopaltepec sin número Fracción La Coyotera del Ejido de San Antonio Cuamatla, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-09-2017	17-01-2018	4,000,000.00	3,996,544.11	3,996,544.11	3,996,544.11	3,996,544.11	3,996,544.11	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133101	Construcción de 6 aulas, escaleras U2C y rehabilitación general, en la Escuela Normal No. 4 de Nezahualcóyotl, ubicada en Col. Tamauilpas, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-09-2017	16-02-2018	4,032,000.00	1,209,126.80	1,209,126.80	1,209,126.80	1,209,126.80	1,209,126.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133107	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Nies "Manuel Buendía", ubicado en Cerrada Nies Héroes S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-11-2017	16-03-2018	768,081.02	230,424.31	230,424.31	230,424.31	230,424.31	230,424.31	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133110	Suministro y colocación de puntas de poste y construcción de red sanitaria, en el CECYTEM Plantel Chicoloapan, ubicado en Av. Zapata o camino a Coatepec s/n, paraje La Campana, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-12-2017	05-03-2018	549,424.03	549,424.02	549,424.02	549,424.02	549,424.02	549,424.02	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133122	Construcción de primera etapa de barda perimetral, estacionamiento y mejoramiento de acceso del plantel, en el CECYTEM Plantel Jiquipilco (2), ubicado en Carretera Atlahuaca - Jiquipilco km. 6.5, Santa Cruz Tepexpan, Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-01-2018	07-05-2018	3,441,657.50	3,409,148.92	3,409,148.92	3,409,148.92	3,409,148.92	3,409,148.92	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133132	Construcción de 4 aulas, escaleras U2C, servicios sanitarios y rehabilitación general, en la Normal de Chalco, ubicada en Exhacienda Casco de San Juan, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-01-2018	06-06-2018	3,922,080.00	3,869,968.09	3,869,968.09	3,869,968.09	3,869,968.09	3,869,968.09	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133146	Rehabilitación de aulas, sustitución de cisterna y obra exterior, en la Escuela Primaria "Profr. Rafael Ramírez Castañeda", ubicada en Unidad Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	20-08-2018	2,114,672.34	2,090,512.61	2,090,512.61	2,090,512.61	2,090,512.61	2,090,512.61	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133148	Rehabilitación de taller, ítem administrativa, aulas y pasillos, plaza cívica y andadores, en la Escuela Primaria "Juana de Asbaje", ubicada en San Rafael, Municipio de Tlamanalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	21-07-2018	864,000.00	839,226.45	839,226.45	839,226.45	839,226.45	839,226.45	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133150	Rehabilitación de aulas, sanitarios y auditorio, en la Escuela Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en La Estancia de Tequesquipan, Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	21-07-2018	739,200.00	732,602.86	732,602.86	732,602.86	732,602.86	732,602.86	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133181	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Estado de México", ubicada en Fuentes del Valle, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	20-08-2018	1,521,268.98	1,417,074.91	1,417,074.91	1,417,074.91	1,417,074.91	1,417,074.91	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133185	Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Heroínas Mexicanas", ubicada en Rancho Blanco Ejido de Espíritu Santo Atizapan de Zaragoza, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	21-07-2018	479,999.81	143,999.94	143,999.94	143,999.94	143,999.94	143,999.94	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133204	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Anta-Makarenko", ubicado en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	990,516.53	982,457.63	982,457.63	982,457.63	982,457.63	982,457.63	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133208	Rehabilitación general y barda perimetral, en la Escuela Primaria "José María Morelos y Pavón", ubicada en San Agustín Cihuatlan, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	392,616.12	388,927.11	388,927.11	388,927.11	388,927.11	388,927.11	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133230	Rehabilitación, en la Escuela Primaria "José María Morelos", ubicada en San Ildefonso, Municipio de Villa de Allende, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	21-09-2018	1,265,206.36	1,265,205.67	1,265,205.67	1,265,205.67	1,265,205.67	1,265,205.67	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133241	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Alfredo Zúñiga Albarán", ubicada en Temascaltepec de González, Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	528,000.00	526,946.15	526,946.15	526,946.15	526,946.15	526,946.15	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133249	Rehabilitación general y obra exterior, en el C.A.M. Num. 9 "Lev Semenovitch Vigotsky", ubicado en Ciudad López Mateos, Municipio de Atzacapan de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	552,980.76	545,326.42	545,326.42	545,326.42	545,326.42	545,326.42	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133251	Rehabilitación de 12 aulas, en la Escuela Secundaria por Televisión "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	720,000.00	712,347.52	712,347.52	712,347.52	712,347.52	712,347.52	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133312	Rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "María Arias Bernal", ubicado en Chapultepec, Municipio de Chapultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	385,962.55	371,647.65	371,647.65	371,647.65	371,647.65	371,647.65	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133313	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisión No 0250 "Alfredo Del Mazo Vázquez", ubicada en San Antonio Bonito, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-06-2018	24-09-2018	960,000.00	899,944.68	899,944.68	899,944.68	899,944.68	899,944.68	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133315	Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Ma. Enriqueta Camarillo de Pereyra", ubicado en La Haciendita, Municipio de Tenango Del Valle, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	24-09-2018	2,183,276.37	1,486,234.09	1,486,234.09	1,486,234.09	1,486,234.09	1,486,234.09	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133331	Construcción de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Amado Nervo", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	24-09-2018	1,517,429.22	836,175.68	836,175.68	836,175.68	836,175.68	836,175.68	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133334	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Ignacio Manuel Altamirano", ubicado en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	25-08-2018	388,996.08	381,343.57	381,343.57	381,343.57	381,343.57	381,343.57	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133340	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Lic. Juan Fernández Albarán", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	24-09-2018	1,343,756.62	1,340,844.33	1,340,844.33	1,340,844.33	1,340,844.33	1,340,844.33	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133360	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas", ubicada en Santa María Nativitas, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	25-08-2018	417,586.00	134,352.22	134,352.22	134,352.22	134,352.22	134,352.22	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133371	Rehabilitación, en la Escuela Primaria "12 de Octubre de 1492", ubicada en Ojo de Agua, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-06-2018	24-10-2018	1,049,664.84	691,929.63	691,929.63	691,929.63	691,929.63	691,929.63	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133379	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria Oficial No 0515 "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-06-2018	24-10-2018	1,500,719.52	1,357,012.56	1,357,012.56	1,357,012.56	1,357,012.56	1,357,012.56	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133409	Rehabilitación, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 1108 "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Santo Domingo Aztacameca, Municipio de Axapusco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	10-09-2018	08-12-2018	480,000.00	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133419	Rehabilitación, en el Jardín de Niños "Narciso Mendoza", ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-09-2018	11-12-2018	720,534.60	720,534.59	720,534.59	720,534.59	720,534.59	720,534.59	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133467	Rehabilitación de auditorio y barda perimetral, en la Escuela Secundaria General "Himno Nacional", ubicada en Ciudad Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	30-12-2018	1,532,106.24	1,193,641.48	1,193,641.48	1,193,641.48	1,193,641.48	1,193,641.48	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133476	Sustitución de aula de usos múltiples, construcción de barda perimetral y obra exterior, en la Escuela Secundaria Oficial No 0444 "Lic. Juan Fernández Albarán", ubicado en San Onofre Centro (Carmona), Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	29-01-2019	2,880,000.00	2,879,532.30	2,879,532.30	2,879,532.30	2,879,532.30	2,879,532.30	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133480	Rehabilitación, en el Jardín de Niños "Octavio Paz", ubicado en San José Guadalupe Otzacatipan, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	30-11-2018	365,081.57	357,429.07	357,429.07	357,429.07	357,429.07	357,429.07	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133481	Sustitución de dos aulas y rehabilitación, en la Escuela Secundaria General "Luis G. Urbina", ubicada en Chalco de Daz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	30-12-2018	1,309,640.29	873,348.51	873,348.51	873,348.51	873,348.51	873,348.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133484	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Basilio Pérez Gallardo", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-10-2018	04-02-2019	1,466,599.61	1,451,294.61	1,451,294.61	1,451,294.61	1,451,294.61	1,451,294.61	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133491	Sustitución de un aula, en la Escuela Secundaria por Televisión "Benito Juárez García", ubicada en Santiago Teyahualco, Municipio de Tultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	10-10-2018	07-01-2019	480,000.00	389,121.71	389,121.71	389,121.71	389,121.71	389,121.71	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133494	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Tequixquiac, Municipio de Tequixquiac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	10-10-2018	06-02-2019	1,048,930.90	1,037,906.64	1,037,906.64	1,037,906.64	1,037,906.64	1,037,906.64	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133497	Sustitución de 4 aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Adolfo López Mateos", ubicada en El Cuahuilote, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	10-10-2018	06-02-2019	2,139,798.83	2,133,147.91	2,133,147.91	2,133,147.91	2,133,147.91	2,133,147.91	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133498	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Gustavo Baz Prada", ubicada en La Estancia, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	10-10-2018	07-01-2019	431,998.21	421,066.08	421,066.08	421,066.08	421,066.08	421,066.08	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133504	Sustitución de un aula, en la Escuela Primaria "Benemérito de las Américas", ubicada en Colonia Calle Santa Cruz Amalinalco, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	10-10-2018	07-01-2019	480,000.00	479,407.51	479,407.51	479,407.51	479,407.51	479,407.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133510	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Despertar Campesino", ubicada en Ríos Buenavista, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-10-2018	09-01-2019	432,000.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133556	Sustitución de un aula y red eléctrica, en la Escuela Primaria "José Ma. Morelos y Pavón", ubicada en Villa del Carbón, Municipio de Villa del Carbón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	480,000.00	476,959.83	476,959.83	476,959.83	476,959.83	476,959.83	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133561	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en la Escuela Primaria "Nies Héroes de Chapultepec", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	772,769.90	231,830.97	231,830.97	231,830.97	231,830.97	231,830.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133562	Rehabilitación de edificios, rampa y plaza cívica, en la Escuela Secundaria Oficial No 0164 "Plan de San Luis", ubicada en Chimalpa Viejo, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133563	Rehabilitación, en el Jardín de Nies "Rosario R. de Alvarado", ubicado en Ciudad Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	480,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133586	Rehabilitación de aula de usos múltiples, en el Jardín de Nies "Valerio Trujano", ubicado en Gavia Chica (Rincón), Municipio de Texcaltitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	480,000.00	477,916.64	477,916.64	477,916.64	477,916.64	477,916.64	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133595	Sustitución de 4 aulas, en la Escuela Primaria "Alfredo del Mazo Vázquez", ubicada en Ampliación Tezoyuca, Municipio de Tezoyuca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	15-02-2019	2,016,000.00	2,008,692.65	2,008,692.65	2,008,692.65	2,008,692.65	2,008,692.65	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133602	Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Axayacatl", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	480,000.00	479,974.66	479,974.66	479,974.66	479,974.66	479,974.66	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133606	Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Santa María, Municipio de Tlalmanalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133625	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Eva Sinaño de López Mateos", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133630	Rehabilitación general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 40, ubicada en Jilotepec de Molina Enríquez, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	612,000.00	611,999.99	611,999.99	611,999.99	611,999.99	611,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133633	Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en San Pedro Tlanixco, Municipio de Tenango Del Valle, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	960,000.00	604,576.69	604,576.69	604,576.69	604,576.69	604,576.69	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133636	Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Estado de México", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	480,000.00	472,060.42	472,060.42	472,060.42	472,060.42	472,060.42	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133638	Rehabilitación general y rehabilitación de barda perimetral, en el Jardín de Nies "Vasco de Quiroga", ubicado en San Pedro Tultepec, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	480,000.00	472,347.51	472,347.51	472,347.51	472,347.51	472,347.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133681	Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y sustitución de un aula, en la Escuela Secundaria por Televisión No 0160 "Laura Méndez de Cuenca", ubicada en Caja de Agua, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	480,000.00	472,366.51	472,366.51	472,366.51	472,366.51	472,366.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133683	Sustitución de dos aulas y barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisión No 0494 "Nies Híbes", ubicada en Ciprianes, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	20-02-2019	1,334,079.64	1,326,427.14	1,326,427.14	1,326,427.14	1,326,427.14	1,326,427.14	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133722	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "José María Morelos y Pavón", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	25-02-2019	2,387,988.96	716,396.69	716,396.69	716,396.69	716,396.69	716,396.69	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133728	Rehabilitación de cancha y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Educación para Adultos "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	471,888.47	471,888.47	471,888.47	471,888.47	471,888.47	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133735	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Pedro Ascencio", ubicada en Cuadrilla de Sánchez, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133754	Sustitución de barda, en el Jardín de Nies "Manuel Cervantes Imaz", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	432,000.00	421,142.65	421,142.65	421,142.65	421,142.65	421,142.65	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133755	Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Nies "Atonatiuh", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	432,000.00	424,347.51	424,347.51	424,347.51	424,347.51	424,347.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133756	Rehabilitación de edificios y plaza cívica, en el Jardín de Nies "Rabón Chvez", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	432,000.00	337,078.92	337,078.92	337,078.92	337,078.92	337,078.92	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133804	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Técnica No 0045 "José Ma. Morelos y Pavón", ubicada en Tequisistlán, Municipio de Tezoyuca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	395,783.94	395,783.94	395,783.94	395,783.94	395,783.94	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133820	Construcción de sala de usos múltiples, en la Unidad Académica Profesional Tlanguistenco 15USU4505R, ubicada en San Pedro Tlaltizapan, Municipio de Tlanguistenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-11-2018	04-03-2019	15,844,800.00	15,096,790.53	15,096,790.53	15,096,790.53	15,096,790.53	15,096,790.53	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133834	Rehabilitación de aulas, rehabilitación de piso en plaza cívica, en el Jardín de Nies "Tzic Tzic (Flor)", ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	06-02-2019	480,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133857	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Profr. Heriberto Enriquez", ubicada en Santa María Aranzaz (Santa María), Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	08-03-2019	1,961,827.45	1,942,909.00	1,942,909.00	1,942,909.00	1,942,909.00	1,942,909.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133859	Rehabilitación general, en el Jardín de Nies "Moctezuma", ubicado en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	06-02-2019	480,000.00	468,734.13	468,734.13	468,734.13	468,734.13	468,734.13	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133868	Segunda etapa de: sustitución de un aula y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Nies "Federico Froebel", ubicado en San Agustín Las Tablas, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	06-02-2019	808,302.89	800,650.39	800,650.39	800,650.39	800,650.39	800,650.39	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133894	Sustitución de un aula, en el Jardín de Nies "Isadora Duncan", ubicado en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2018	20-02-2019	480,000.00	447,529.45	447,529.45	447,529.45	447,529.45	447,529.45	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133930	Sustitución de un aula regional, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en Tepexpan, Municipio de Acolman, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-11-2018	24-02-2019	480,000.00	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133974	Construcción de cerco perimetral, en el Jardín de Nieves "Concepción-Arenal", ubicado en Cincuenta Arrobas, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-12-2018	02-03-2019	287,965.54	287,965.52	287,965.52	287,965.52	287,965.52	287,965.52	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133982	Rehabilitación de aulas y sustitución de plaza cívica, en la Escuela Primaria "Agustín Melgar", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-12-2018	03-03-2019	892,041.91	823,932.14	823,932.14	823,932.14	823,932.14	823,932.14	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133988	Construcción de 4 aulas y escaleras, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0678 "Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-12-2018	02-04-2019	1,856,654.76	1,825,136.66	1,825,136.66	1,825,136.66	1,825,136.66	1,825,136.66	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133998	Barda perimetral, en la Escuela Primaria "Vidal Alcocer", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-12-2018	03-03-2019	460,800.00	328,255.86	328,255.86	328,255.86	328,255.86	328,255.86	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134003	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Primera Manzana de Santa Cruz Tepepan, Municipio de Jiquilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-12-2018	06-03-2019	739,200.00	221,760.00	221,760.00	221,760.00	221,760.00	221,760.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134020	Rehabilitación general del plantel y plaza cívica, en la Escuela Primaria "Gregorio Torres Quintero", ubicada en Agua Escondida, Municipio de Jirotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	576,000.00	172,800.00	172,800.00	172,800.00	172,800.00	172,800.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134024	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Yolanda Cuervo Toledano", ubicada en Villa Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	576,000.00	565,067.87	565,067.87	565,067.87	565,067.87	565,067.87	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134028	Segunda etapa de: rehabilitación del plantel, en el Jardín de Nieves "Manuel Flores", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	432,000.00	421,068.18	421,068.18	421,068.18	421,068.18	421,068.18	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134039	Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Nieves "Juan Amos Comenio", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	432,000.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134068	Rehabilitación general y obra exterior, en el Jardín de Nieves "Enrique C. Rebsamen", ubicado en El Oro de Hidalgo, Municipio de El Oro, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	19-04-2019	1,728,000.00	1,727,999.71	1,727,999.71	1,727,999.71	1,727,999.71	1,727,999.71	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134073	Rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Gral. Lázaro Cárdenas", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	480,000.00	457,538.71	457,538.71	457,538.71	457,538.71	457,538.71	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134083	Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Carmen Serdán", ubicada en El Salitre Ojo de Agua, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	516,195.45	516,195.44	516,195.44	516,195.44	516,195.44	516,195.44	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134094	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Nieves "Rosario Sansores", ubicado en Citeje, Municipio de El Oro, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	432,000.00	427,232.47	427,232.47	427,232.47	427,232.47	427,232.47	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134108	Rehabilitación en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0497 "Gral. Emiliano Zapata", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	480,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134109	Sustitución de un aula y rehabilitación en la Escuela Primaria "Hermenegildo Galeana", ubicada en Juntas del Paso Topilar, Municipio de Tlaltaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134116	Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Gral. Ignacio Zaragoza", ubicada en San Mateo Capulhuac, Municipio de Otzolotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-05-2019	29-08-2019	960,000.00	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134126	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Tierra y Libertad", ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-05-2019	13-08-2019	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134164	Construcción de aula de cómputo, en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas", ubicada en Santa María Cozatlán, Municipio de Teotihuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	739,200.00	734,787.86	734,787.86	734,787.86	734,787.86	734,787.86	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134166	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Amado Nervo", ubicada en San Antonio de los Remedios, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	440,933.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134167	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Niels Bohr", ubicado en La Concepción Enyege, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	432,000.00	367,814.21	367,814.21	367,814.21	367,814.21	367,814.21	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134169	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en San Mateo Alcalá, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	480,000.00	412,303.55	412,303.55	412,303.55	412,303.55	412,303.55	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134175	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "5 de Mayo", ubicada en San Juan Tilapa, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	480,000.00	438,164.80	438,164.80	438,164.80	438,164.80	438,164.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134192	Rehabilitación de auditorio, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en los Reyes, Municipio de Jicotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134194	Rehabilitación de aulas, plaza cívica y barda perimetral, en la Escuela Primaria "República Mexicana", ubicada en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134195	Rehabilitación del plantel y obra exterior, en la Escuela Primaria "Felipe Santiago Xicotencatl", ubicada en Chalco de Díaz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	576,000.00	558,931.57	558,931.57	558,931.57	558,931.57	558,931.57	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134200	Rehabilitación del plantel y barda perimetral, en la Escuela Educativa Inicial "Bosques del Valle", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	480,000.00	456,709.91	456,709.91	456,709.91	456,709.91	456,709.91	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134210	Segunda etapa de rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Profr. Otilio E. Montañe", ubicada en San Martín Azcatepec, Municipio de Tecuila, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	480,000.00	143,975.49	143,975.49	143,975.49	143,975.49	143,975.49	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134251	Rehabilitación-general, en la Escuela Preparatoria Oficial No. 104, ubicada en Bosques del Nevado [Fraccionamiento], Municipio de Zinacantan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-06-2019	03-09-2019	612,000.00	597,270.40	597,270.40	597,270.40	597,270.40	597,270.40	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134259	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria General "Otilio Montaño", CCT 15DES0253V, ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-06-2019	21-10-2019	1,302,290.30	1,034,839.74	1,034,839.74	1,034,839.74	1,034,839.74	1,034,839.74	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134292	Rehabilitación-general, en la Escuela por Televisión-Oftv. No. 0588 "Moctezuma", ubicada en Santa María, Municipio de Texcatitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-07-2019	02-10-2019	480,000.00	471,620.54	471,620.54	471,620.54	471,620.54	471,620.54	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134298	Rehabilitación-de aulas, sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisión-Oftv. No. 0696 "Emiliano Zapata", ubicada en Labor Las Cabras, Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-07-2019	02-10-2019	480,000.00	476,768.18	476,768.18	476,768.18	476,768.18	476,768.18	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134314	Rehabilitación-aulas, sanitarios, en el Jardín de Niños "Griselda Álvarez", ubicado en Plaza Pública S/N, Municipio de Teoloyucan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-10-2019	31-12-2019	768,000.00	767,137.69	767,137.69	767,137.69	767,137.69	767,137.69	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134329	Sustitución-de barda perimetral, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0516 "México", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-11-2019	31-12-2019	2,304,000.00	2,276,220.04	2,276,220.04	2,276,220.04	2,276,220.04	2,276,220.04	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134334	Segunda etapa de: rehabilitación-de aulas, sanitarios y sustitución-de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en Ciudad Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-11-2019	25-02-2020	864,000.00	736,249.06	736,249.06	736,249.06	736,249.06	736,249.06	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134338	Sustitución-de plaza cívica y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Narciso Bassols", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-11-2019	25-02-2020	960,000.00	951,370.64	951,370.64	951,370.64	951,370.64	951,370.64	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134343	Construcción-de sala-de usos múltiples, en el Jardín de Niños "Federico Froebel", ubicado en Xala, Municipio de Axapusco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-01-2020	18-04-2020	480,000.00	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134346	Rehabilitación-de aulas y módulo sanitario en edificio "A", en el Jardín de Niños "Gral. Ignacio Zaragoza", ubicado en Santa Catarina del Monte, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-06-2020	480,000.00	382,971.84	382,971.84	382,971.84	382,971.84	382,971.84	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134374	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", ubicada en San Bartolo, Municipio de Teoloyucan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-06-2020	576,000.00	494,451.75	494,451.75	494,451.75	494,451.75	494,451.75	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134376	Rehabilitación-del edificio "E" y sustitución-de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Profr. Idelfonso Velázquez Ibarra", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-06-2020	816,000.00	700,466.13	700,466.13	700,466.13	700,466.13	700,466.13	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134380	Rehabilitación-general, en la Escuela Normal de Naucalpan, ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-07-2020	1,231,440.00	1,052,155.70	1,052,155.70	1,052,155.70	1,052,155.70	1,052,155.70	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134404	Sustitución-de dos aulas y rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "José María Morelos y Pavón", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-03-2020	21-06-2020	960,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134408	Sustitución de impermeabilizante en edificios "A", "B" y "C" y reforzamiento estructural del edificio "C", en la Escuela Primaria "15 de Septiembre", ubicada en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-03-2020	23-06-2020	960,000.00	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134409	Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Nieves "Narciso Bassols", ubicado en Buenavista, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-03-2020	23-06-2020	672,000.00	668,057.35	668,057.35	668,057.35	668,057.35	668,057.35	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134411	Rehabilitación de edificios "B", "C", "D" y "E", rehabilitación de sanitarios, construcción de barda perimetral y red pluvial, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0752 "Juan de la Barrera", ubicada en Ozumba de Alzate, Municipio de Ozumba, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-03-2020	23-07-2020	1,075,200.00	1,075,199.99	1,075,199.99	1,075,199.99	1,075,199.99	1,075,199.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134422	Rehabilitación de barda perimetral, en el Jardín de Nieves "Lázaro Cárdenas", ubicado en Chalco de Daz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-04-2020	01-07-2020	960,000.00	698,942.35	698,942.35	698,942.35	698,942.35	698,942.35	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134426	Rehabilitación general del plantel y obra exterior, en la Escuela Primaria "México", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-04-2020	18-07-2020	480,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134436	Rehabilitación en el edificio A y F, en la Escuela Primaria "Melchor Ocampo", ubicada en Bejucos, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2020	09-09-2020	576,000.00	483,123.76	483,123.76	483,123.76	483,123.76	483,123.76	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134443	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada en El Monte, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2020	09-09-2020	480,000.00	404,429.14	404,429.14	404,429.14	404,429.14	404,429.14	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134447	Rehabilitación de plaza cívica y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Vasco de Quiroga", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2020	09-09-2020	672,000.00	671,999.99	671,999.99	671,999.99	671,999.99	671,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134460	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Leyes de Reforma", ubicada en San Agustín de las Palmas (San Agustín), Municipio de Donato Guerra, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2020	09-09-2020	480,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134475	Construcción de dos aulas en estructura regional en el edificio "A", en la Escuela Primaria "Xicotencatl", ubicada en El Huizache, Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-06-2020	15-09-2020	576,000.00	172,800.00	172,800.00	172,800.00	172,800.00	172,800.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134481	Rehabilitación, en el Jardín de Nieves "Francisco González Bocanegra", ubicado en San Pablo Iquile, Municipio de San Martín de las Pirámides, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-06-2020	26-09-2020	480,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134487	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0249 "Constitución de 1917", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-06-2020	26-09-2020	960,000.00	813,181.15	813,181.15	813,181.15	813,181.15	813,181.15	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134525	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-07-2020	19-10-2020	480,000.00	407,856.09	407,856.09	407,856.09	407,856.09	407,856.09	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134561	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Filiberto Gómez", ubicada en San Francisco Tenopalco, Municipio de Melchor Ocampo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-07-2020	21-10-2020	480,000.00	479,995.26	479,995.26	479,995.26	479,995.26	479,995.26	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134563	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Enrique Pestalozzi", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-07-2020	21-10-2020	480,000.00	479,722.60	479,722.60	479,722.60	479,722.60	479,722.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134565	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-07-2020	21-10-2020	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134568	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Coyotepec, Municipio de Coyotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-07-2020	21-10-2020	480,000.00	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134577	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "José Basconcelos", ubicada en San Miguel de los Jagüyes, Municipio de Huehuetoca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-07-2020	21-10-2020	480,000.00	393,854.27	393,854.27	393,854.27	393,854.27	393,854.27	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134578	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Carmen Serdán", ubicada en Melchor Ocampo, Municipio de Melchor Ocampo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-07-2020	21-10-2020	480,000.00	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134580	Rehabilitación-general, en el Cbt Num. 2 "Bicentenario" Huehuetoca, ubicado en Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-07-2020	21-10-2020	612,000.00	509,245.69	509,245.69	509,245.69	509,245.69	509,245.69	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134586	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Niños Héroes", ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-07-2020	24-10-2020	480,000.00	479,975.62	479,975.62	479,975.62	479,975.62	479,975.62	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134588	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Barrio San Francisco Molonco, Municipio de Nextlalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-07-2020	24-10-2020	480,000.00	479,999.75	479,999.75	479,999.75	479,999.75	479,999.75	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134603	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Mario Colín Sánchez", ubicada en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapán de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-07-2020	24-10-2020	480,000.00	479,980.40	479,980.40	479,980.40	479,980.40	479,980.40	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134616	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0393 "Lic. Ramón Beteta", ubicada en Atlatongo, Municipio de Teotihuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	576,000.00	575,999.96	575,999.96	575,999.96	575,999.96	575,999.96	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134625	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Francisco Villa", ubicado en Jaltenco, Municipio de Jaltenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	480,000.00	479,551.92	479,551.92	479,551.92	479,551.92	479,551.92	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134626	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Profr. Isidro González", ubicada en Jaltenco, Municipio de Jaltenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	480,000.00	479,999.62	479,999.62	479,999.62	479,999.62	479,999.62	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134634	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Ramón Morales", ubicada en Ojo de Agua, Municipio de Tecmác, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134636	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Patria Nueva", ubicada en Ojo de Agua, Municipio de Tecmác, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134642	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Laura Méndez de Cuenca", ubicada en Tecmác de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmác, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	480,000.00	478,150.77	478,150.77	478,150.77	478,150.77	478,150.77	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134659	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Acolman de Nezahualcóyotl, Municipio de Acolman, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	480,000.00	479,990.41	479,990.41	479,990.41	479,990.41	479,990.41	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134667	Rehabilitación-y sustitución-de aulas y sustitución-de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Lauro Aguirre", Segunda Etapa, ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec de Morelos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-08-2020	02-12-2020	4,992,000.00	4,843,493.44	4,843,493.44	4,843,493.44	4,843,493.44	4,843,493.44	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134677	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "José Martí", ubicada en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	479,982.33	479,982.33	479,982.33	479,982.33	479,982.33	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134679	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Estado de México", ubicado en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	479,832.09	479,832.09	479,832.09	479,832.09	479,832.09	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134688	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "José María Velasco", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	479,998.55	479,998.55	479,998.55	479,998.55	479,998.55	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134692	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0225 "Manuel Gutiérrez Najera", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	479,998.25	479,998.25	479,998.25	479,998.25	479,998.25	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134726	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Fernando Orozco y Berra", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-12-2020	1,204,800.00	1,204,799.96	1,204,799.96	1,204,799.96	1,204,799.96	1,204,799.96	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134727	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0040 "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Apetlahuacan, Municipio de Zacualpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	672,000.00	671,995.35	671,995.35	671,995.35	671,995.35	671,995.35	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134749	Rehabilitación-general, en el CEPLA "19 de Septiembre", ubicado en Ex-Hacienda de Xalpa, Municipio de Huehuetoca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134760	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Lic. Andrés Molina Enríquez", ubicada en Estación Polotitlán (Casas Viejas), Municipio de Polotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-12-2020	1,440,000.00	1,129,515.19	1,129,515.19	1,129,515.19	1,129,515.19	1,129,515.19	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134770	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0541 "Lic. Agustín González Plata", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134781	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 1037 "2020 Bicentenario de Nextlalpan", ubicada en Santa Ana Nextlalpan, Municipio de Nextlalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	479,999.47	479,999.47	479,999.47	479,999.47	479,999.47	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134782	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Luisa Isabel Campos de Jiménez Cantú", ubicado en Barrio San Francisco Molonco, Municipio de Nextlalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	479,999.38	479,999.38	479,999.38	479,999.38	479,999.38	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134783	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Santa Inés, Municipio de Nextlalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	479,991.58	479,991.58	479,991.58	479,991.58	479,991.58	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134798	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0219 "Benjamín Hernández", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-12-2020	960,000.00	959,999.98	959,999.98	959,999.98	959,999.98	959,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134807	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "16 de Septiembre", ubicada en San Pedro Abajo 2da. Sección (Loma Larga), Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	576,000.00	495,008.81	495,008.81	495,008.81	495,008.81	495,008.81	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134813	Rehabilitación-general, en la Escuela Preparatoria 310, ubicada en Ayotla, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-12-2020	1,386,866.32	1,101,755.29	1,101,755.29	1,101,755.29	1,101,755.29	1,101,755.29	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134822	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Melchor Múzquiz", ubicado en Manzana Cuarta, Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-08-2020	11-11-2020	480,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134832	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134834	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Presidente Lázaro Cárdenas Del Río", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	412,147.40	412,147.40	412,147.40	412,147.40	412,147.40	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134839	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón", ubicada en San Marcos Huixtoco, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	314,808.64	314,808.64	314,808.64	314,808.64	314,808.64	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134849	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Guadalupe Victoria", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	381,963.34	381,963.34	381,963.34	381,963.34	381,963.34	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134858	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Gregorio Torres Quintero", ubicada en Salitre Piedra Grande, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134866	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofv. No. 0302 "Revolución Mexicana", ubicada en La Cabecera (Cabecera de los Arrayanes), Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	385,699.37	385,699.37	385,699.37	385,699.37	385,699.37	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134870	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134925	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Gabriel Ramos Millán", ubicado en Juchitepec de Mariano Rivapalacio, Municipio de Juchitepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-08-2020	21-11-2020	557,344.68	475,816.78	475,816.78	475,816.78	475,816.78	475,816.78	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134931	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofv. No. 0113 "Constitución de 1917", ubicada en Santiago Mamalhuazuca, Municipio de Ozumba, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-08-2020	21-11-2020	480,000.00	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134936	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en San Antonio Zoyatzingo, Municipio de Amecameca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-08-2020	21-11-2020	771,432.06	674,298.91	674,298.91	674,298.91	674,298.91	674,298.91	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134949	Rehabilitación-del edificio "A" y sustitución-del edificio "B" (3 aulas en estructura regional y módulo sanitario), en la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en Rincañón del Aguacate, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-09-2020	01-01-2021	2,400,000.00	2,025,132.14	2,025,132.14	2,025,132.14	2,025,132.14	2,025,132.14	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134950	Rehabilitación de edificios, en el Jardh de Nies "Lic. Primo de Verdad", ubicado en Ecatzingo de Hidalgo, Municipio de Ecatzingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-09-2020	01-01-2021	2,688,000.00	358,088.81	358,088.81	358,088.81	358,088.81	358,088.81	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134966	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en El Estanco, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-08-2020	25-11-2020	480,000.00	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134980	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ignacio Allende", ubicada en Acatzingo (Acatzingo de la Piedra), Municipio de Tenancingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-09-2020	06-01-2021	2,527,200.00	2,525,987.33	2,525,987.33	2,525,987.33	2,525,987.33	2,525,987.33	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135012	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Maestro Ignacio Ramtez", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-09-2020	02-12-2020	480,000.00	479,868.54	479,868.54	479,868.54	479,868.54	479,868.54	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135019	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Quetzalcatl", ubicada en San Miguel Coatlinchan, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-09-2020	19-01-2021	2,283,078.30	1,754,452.82	1,754,452.82	1,754,452.82	1,754,452.82	1,754,452.82	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135036	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "José María Morelos", ubicada en Puente de las Aguas, Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-09-2020	19-12-2020	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135044	Rehabilitación general, en el Jardh de Nies "María Elena Montes de Oca", ubicado en Valle de Bravo, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-09-2020	19-12-2020	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135048	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión "Mariano Azuela", ubicada en Santa Mónica, Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-09-2020	18-01-2021	883,200.00	760,881.45	760,881.45	760,881.45	760,881.45	760,881.45	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135051	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Estefanía Castañeda" Anexa a la ESTIC 111, ubicada en Santa Cruz, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-09-2020	19-12-2020	480,000.00	385,462.40	385,462.40	385,462.40	385,462.40	385,462.40	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135069	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0454 "Lic. Narciso Bassols", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	576,000.00	474,639.92	474,639.92	474,639.92	474,639.92	474,639.92	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135095	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Colonia Los Dolores (Ex-Hacienda Los Dolores), Municipio de Tepotzotlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135097	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Gabriel García Márquez", ubicada en Tepotzotlán, Municipio de Tepotzotlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135101	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Fray Pedro de Gante", ubicada en San Diego, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	480,000.00	430,796.21	430,796.21	430,796.21	430,796.21	430,796.21	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135102	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ignacio Allende", ubicada en San Miguel Coatlinchan, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	480,000.00	431,933.60	431,933.60	431,933.60	431,933.60	431,933.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135122	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 1017 "Siervo de la Nación", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	652,800.00	586,993.65	586,993.65	586,993.65	586,993.65	586,993.65	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135126	Rehabilitación-general, en el Jardh de Nies "Mico Prehispico", ubicado en Chimalhuac, Municipio de Chimalhuac, Mico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	537,600.00	429,424.31	429,424.31	429,424.31	429,424.31	429,424.31	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135136	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofiv. No. 0736 "Benito Juárez", ubicada en Chimalhuac, Municipio de Chimalhuac, Mico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	25-09-2020	22-01-2021	1,175,040.00	1,057,320.00	1,057,320.00	1,057,320.00	1,057,320.00	1,057,320.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135140	Rehabilitación-general, en el Jardh de Nies "Mario Vargas Llosa", ubicado en Santa María Actipac, Municipio de Axapusco, Mico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135147	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0452 "Tierra y Libertad", ubicada en Ejido de Taborda, Municipio de Temoaya, Mico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	01-10-2020	28-01-2021	2,112,000.00	2,110,543.82	2,110,543.82	2,110,543.82	2,110,543.82	2,110,543.82	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135149	Segunda etapa de: rehabilitación-general del plantel, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Tteculco, Municipio de Ocuilán, Mico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	06-10-2020	02-02-2021	960,000.00	853,738.01	853,738.01	853,738.01	853,738.01	853,738.01	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135157	Rehabilitación-general, en el Jardh de Nies "Juan N. Midez", ubicado en San Bartolo Oxtotitlán, Municipio de Jiquipilco, Mico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	08-10-2020	05-01-2021	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135167	Rehabilitación-general, en el Jardh de Nies "José María González Arratia", ubicado en Amadores (Los Amador), Municipio de Amatepec, Mico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	08-10-2020	05-01-2021	480,000.00	420,008.43	420,008.43	420,008.43	420,008.43	420,008.43	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135169	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Vasco de Quiroga", ubicada en Las Ceibas, Municipio de Amatepec, Mico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	08-10-2020	05-01-2021	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135171	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Profr. Heriberto Enriquez", ubicada en Tepehuajes (Tepehuajes de Abajo), Municipio de Amatepec, Mico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	08-10-2020	05-01-2021	480,000.00	419,815.65	419,815.65	419,815.65	419,815.65	419,815.65	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135175	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofiv. No. 0243 "Benito Juárez", ubicada en Poteje Sur, Municipio de Almoloya de Juárez, Mico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	08-10-2020	05-01-2021	480,000.00	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135181	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Profr. Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, Mico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	09-10-2020	06-01-2021	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135212	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en San Andrés Cuexcontitlán, Municipio de Toluca, Mico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	23-11-2020	20-02-2021	480,000.00	432,155.24	432,155.24	432,155.24	432,155.24	432,155.24	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135219	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Amado Nervo", ubicada en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitlán, Mico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	23-11-2020	20-02-2021	480,000.00	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302135232	Rehabilitación-general, en el Cbt No. 7 San Juan Tilapa, Toluca, ubicado en San Juan Tilapa, Municipio de Toluca, Mico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	23-11-2020	20-02-2021	384,000.00	344,871.83	344,871.83	344,871.83	344,871.83	344,871.83	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135243	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofic No 1100 "Forjadores de la Patria", ubicada en El Guardia (Puerto El Guardia), Municipio de Huixtliculcan, Mico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	24-11-2020	23-03-2021	960,000.00	839,999.90	839,999.90	839,999.90	839,999.90	839,999.90	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135271	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en Amadores (Los Amador), Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-12-2020	28-02-2021	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135288	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0415 "Alfredo Del Mazo Velázquez", ubicada en San Mateo Oxtotitlán, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-02-2021	08-05-2021	864,000.00	771,202.86	771,202.86	771,202.86	771,202.86	771,202.86	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135292	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en San Mateo (San Mateo Itapan), Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-02-2021	08-05-2021	480,000.00	431,438.49	431,438.49	431,438.49	431,438.49	431,438.49	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135293	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón", ubicada en Santa María de las Flores, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-02-2021	08-05-2021	480,000.00	432,689.98	432,689.98	432,689.98	432,689.98	432,689.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135296	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "María Curie", ubicado en San Pedro Tenayac, Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-02-2021	08-05-2021	672,000.00	573,435.40	573,435.40	573,435.40	573,435.40	573,435.40	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302135306	Rehabilitación-general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 123, ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-03-2021	28-06-2021	4,228,205.01	3,377,729.64	3,377,729.64	3,377,729.64	3,377,729.64	3,377,729.64	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135320	Construcción-de módulo de lavamanos y rehabilitación-de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0020 "Nieves Héroles", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-05-2021	01-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135324	Construcción-de módulo de lavamanos y rehabilitación-de sanitarios, en el Jardín de Niños "Profr. José Severiano Reyes", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-05-2021	01-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135325	Construcción-de módulo de lavamanos y rehabilitación-de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0468 "Isidro Fabela", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-05-2021	01-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135342	Construcción-de módulo de lavamanos y rehabilitación-de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0852 "Enecatl", ubicada en Tierra Blanca Segunda Sección (Ejido Ecatepec), Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135346	Construcción-de módulo de lavamanos y rehabilitación-de sanitarios, en la Escuela Primaria "Fray Pedro de Gante", ubicada en San Nicolás Guadalupe, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	383,385.60	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135348	Construcción-de módulo de lavamanos y rehabilitación-de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0424 "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	383,385.60	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135349	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0315 "Torres Quintero", ubicada en San Sebastian, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	383,385.60	333,080.44	333,080.44	333,080.44	333,080.44	333,080.44	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135367	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0590 "Francisco Villa", ubicada en San Cristóbal Nexquipayac, Municipio de Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135378	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Andrés Molina Enríquez" A. E. P., ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	228,858.21	228,858.21	228,858.21	228,858.21	228,858.21	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135387	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "México", ubicado en San José Guadalupe Otzacatipan, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	03-08-2021	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135392	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Jesús Reyes Heróles", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	383,385.60	344,797.37	344,797.37	344,797.37	344,797.37	344,797.37	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135400	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Anton Makarenko", ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135407	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Rosario Castellanos", ubicado en San Salvador Tizatlalli, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135408	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Nueva Creación", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	03-08-2021	384,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135416	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Fraccionamiento Santa Cruz Tecuac, Municipio de Tecuac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	383,385.60	306,177.81	306,177.81	306,177.81	306,177.81	306,177.81	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135439	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Benito Juárez", ubicado en San Mateo Otzacatipan, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-05-2021	22-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135459	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Gral. Agustín Millán", ubicada en Texcaltitlán, Municipio de Texcaltitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-06-2021	30-07-2021	383,385.60	344,816.94	344,816.94	344,816.94	344,816.94	344,816.94	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135467	Construcción de rampas y obra exterior, en la escuela Primaria "Revolución Social Mexicana", (Segunda Etapa), ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-06-2021	11-10-2021	2,995,200.00	2,689,614.48	2,689,614.48	2,689,614.48	2,689,614.48	2,689,614.48	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135477	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Secundaria Técnica Num. 89 "José María Morelos y Pavón", ubicada en Alborada Jalisco, Municipio de Jalisco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-06-2021	12-09-2021	1,497,600.00	1,168,929.84	1,168,929.84	1,168,929.84	1,168,929.84	1,168,929.84	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135480	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Luis G. Tapia", ubicada en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-06-2021	13-08-2021	383,385.60	306,090.71	306,090.71	306,090.71	306,090.71	306,090.71	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135481	Segunda etapa de la rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Juana de Asbaje (Segunda Etapa)", ubicado en Tepetitlán de San Mateo Atenco, Municipio de Tepetitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-06-2021	15-09-2021	498,001.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135499	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Jaime Núñez (Segunda Etapa)", ubicada en Tlalnequillo, Municipio de Tlalnequillo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-06-2021	18-10-2021	2,995,200.00	2,283,642.43	2,283,642.43	2,283,642.43	2,283,642.43	2,283,642.43	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135501	Segunda etapa de la rehabilitación general del plantel, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0456 "José María Morelos y Pavón" (Segunda Etapa), ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-08-2021	12-01-2022	7,016,635.04	5,866,229.30	5,866,229.30	5,866,229.30	5,866,229.30	5,866,229.30	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135508	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Melchor Ocampo", ubicada en Temoaya, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-08-2021	10-10-2021	383,385.60	337,609.80	337,609.80	337,609.80	337,609.80	337,609.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135514	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "México 68" (Tercera Etapa), ubicada en Tejupilco de Hidalgo, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-08-2021	12-01-2022	3,594,240.00	1,068,635.28	1,068,635.28	1,068,635.28	1,068,635.28	1,068,635.28	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135517	Terminación de la construcción de aulas y barda perimetral, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0292 "Primer de Mayo", ubicada en Cuadrilla de López, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-08-2021	12-01-2022	3,793,920.00	2,191,065.53	2,191,065.53	2,191,065.53	2,191,065.53	2,191,065.53	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135531	Construcción de barda perimetral, plaza cívica y andadores, en la Escuela Primaria "Octavio Paz", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-10-2021	14-02-2022	2,515,200.00	2,106,993.19	2,106,993.19	2,106,993.19	2,106,993.19	2,106,993.19	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135535	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0019 "Cuauhtémoc", ubicada en Santa María Atarazquillo, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-03-2022	21-06-2022	383,385.60	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135541	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria General "Valentín Gómez Farías", ubicada en Guadalupe Cachi, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-03-2022	21-06-2022	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135543	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Emilio Chuayffet Chemor", ubicado en San Pedro Cholula, Municipio de Ocoyoacac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-03-2022	21-06-2022	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135546	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 86 "Lic. Abel C. Salazar", ubicada en Lerma de Villada, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-03-2022	21-06-2022	383,385.60	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135550	Rehabilitación de edificios "E", "F" y "J", en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en San Salvador Atenco, Municipio de Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	10-05-2022	06-10-2022	1,497,600.00	745,102.25	745,102.25	745,102.25	745,102.25	745,102.25	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135552	Rehabilitación de edificios "A", "B" y "H", construcción de 120 ml de barda perimetral y obra exterior, en la Escuela Secundaria General "Nezahualcóyotl", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	10-05-2022	06-10-2022	4,992,000.00	3,313,938.02	3,313,938.02	3,313,938.02	3,313,938.02	3,313,938.02	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302135858	Construcción de barda perimetral, faltante en la zona poniente del TESCO	Gobierno de la Entidad	Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli	6382	01-01-2022	31-12-2022	1,663,627.00	970,450.06	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	11	Educación	U 079	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	MEX15160100627770	Construcción Y Equipamiento De La Primera Etapa De La Ues Temascalcingo (Proxoees 2015)	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	01-01-2016		13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	12,740,667.14	12,740,667.14	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación	U 079	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731231	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores De Atenco	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	658,674.58	658,674.58	En Ejecución	Validado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX210201941537	Construcción de la tercera etapa del Edificio para la Licenciatura en Danza, Escuela de Artes Escénicas.	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	374	15-04-2021	15-04-2022	13,871,352.76	13,871,352.76	13,845,776.97	13,845,776.97	13,845,776.97	13,845,776.97	En Ejecución	Validado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX210201941555	Construcción de infraestructura del nivel medio superior	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	2125	15-04-2021	15-04-2022	3,388,931.00	3,388,931.00	3,195,918.29	3,195,918.29	3,195,918.29	3,195,918.29	En Ejecución	Validado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220202088081	ADQUISICIÓN DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EDIFICIO DE LA LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA, TALLERES Y LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC, MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS	Ecatepec de Morelos	UNIVERSDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	3500	01-07-2022	31-03-2023	1,600,000.00	1,600,000.00	1,599,640.00	1,599,640.00	1,599,640.00	1,599,640.00	En Ejecución	Validado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220202088085	INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC, MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS	Ecatepec de Morelos	UNIVERSDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	3500	01-07-2022	31-03-2023	610,601.00	305,300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220202088087	INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE RED DE DATOS EN LA UNVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC, MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS	Ecatepec de Morelos	UNIVERSDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	3500	01-07-2022	31-03-2023	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131242	Construcción de un laboratorio de metrología de 4 EE tipo U-1C, en el CONALEP Plantel Santiago Tilapa No.126, ubicado en Santiago Tilapa, Municipio de Tianguistenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-12-2016	21-04-2017	1,275,000.00	1,274,998.35	1,274,998.35	1,274,998.35	1,274,998.35	1,274,998.35	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131244	Rehabilitación de estacionamiento, acceso del plantel, pasillos y andadores y remodelación de 1 módulo de sanitarios, en el CONALEP Plantel Tlalnepantla III No.231, ubicado en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-12-2016	21-04-2017	1,183,950.00	355,765.26	355,765.26	355,765.26	355,765.26	355,765.26	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131258	Impermeabilización de edificio "D" y obra exterior, en el CECyTEM Plantel Chicoloapan, ubicado en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-12-2016	20-02-2017	193,560.00	172,665.27	172,665.27	172,665.27	172,665.27	172,665.27	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131259	Construcción de cancha de usos múltiples, rehabilitación de módulo sanitario y obra exterior, en el CECyTEM Plantel Chimalhuacán, ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-12-2016	21-04-2017	856,440.00	849,873.07	849,873.07	849,873.07	849,873.07	849,873.07	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131265	Rehabilitación de un módulo de sanitarios en el edificio "B", en el COBAEM Plantel No. 08 Atlacomulco, ubicado en Atlacomulco de Fabela, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-12-2016	22-03-2017	468,000.00	423,329.64	423,329.64	423,329.64	423,329.64	423,329.64	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131271	Construcción de un módulo de sanitarios y rehabilitación del laboratorio multidisciplinario, en el CONALEP Plantel "El Zarco" No.125, ubicado en Ocoyoacac, Municipio de Ocoyoacac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-12-2016	21-04-2017	1,237,500.00	969,096.23	969,096.23	969,096.23	969,096.23	969,096.23	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131280	Construcción de 3 aulas de 3 EE. U-2C en planta alta, construcción de 2 aulas de 3 EE. U-2C en planta baja, construcción de un módulo sanitario de 3 EE. U-2C, construcción de un área administrativa de 5 EE. U-2C en planta baja, construcción de un módulo de escaleras, construcción de obra exterior complementaria (subestación eléctrica, muro de acometida, redes, plaza cívica, acceso y andadores), en el COBAEM Plantel No. 62 Melchor Ocampo, ubicado en San Francisco Tenopalco, Municipio de Melchor Ocampo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-01-2017	15-07-2017	6,576,555.00	6,569,490.18	6,569,490.18	6,569,490.18	6,569,490.18	6,569,490.18	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302131871	Construcción de una Biblioteca Digital AGM-178, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Chapultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-04-2015	10-08-2015	2,940,000.00	2,908,025.80	2,908,025.80	2,908,025.80	2,908,025.80	2,908,025.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302131874	Construcción de una Biblioteca Digital AGM-354, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Ixtapan Del Oro, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-04-2015	10-08-2015	2,940,000.00	2,913,005.55	2,913,005.55	2,913,005.55	2,913,005.55	2,913,005.55	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302131884	Construcción de una "Biblioteca Digital" AGM-850, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-04-2015	10-08-2015	2,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302131893	Segunda etapa de la rehabilitación de cuatro edificios y obra exterior, en la "Escuela de Artes y Oficios", ubicada en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-04-2015	26-08-2015	2,485,569.26	2,484,953.40	2,484,953.40	2,484,953.40	2,484,953.40	2,484,953.40	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131896	Segunda etapa de la construcción de un centro de caputo de dos niveles, en el "Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo", ubicado en Ejido de San Antonio la Laguna, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-06-2015	26-10-2015	4,000,000.00	3,997,923.33	3,997,923.33	3,997,923.33	3,997,923.33	3,997,923.33	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131899	Rehabilitación de biblioteca y aulas, en la Escuela "Normal de Capulhuac", ubicada en Bo. San Isidro, Municipio de Capulhuac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-09-2015	26-12-2015	361,512.38	354,618.07	354,618.07	354,618.07	354,618.07	354,618.07	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131902	Terminación de la construcción del auditorio, mantenimiento a edificio escolar, en la Escuela "Normal de Educacion Especial", ubicada en Hogares de Atizapan, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-09-2015	26-12-2015	409,665.60	409,665.11	409,665.11	409,665.11	409,665.11	409,665.11	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131908	Rehabilitación de servicios sanitarios, en la Escuela Normal No. 1, ubicada en Col. Doctores, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-09-2015	11-11-2015	81,270.00	80,743.09	80,743.09	80,743.09	80,743.09	80,743.09	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131913	Rehabilitación de un edificio, red sanitaria y red eléctrica, en la Escuela Normal de Los Reyes Acaquilpan, ubicada en Coaxusco, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-09-2015	26-12-2015	399,022.19	372,146.20	372,146.20	372,146.20	372,146.20	372,146.20	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131922	Rehabilitación de auditorio abierto, en la Escuela Normal de Ixtlahuaca, ubicada en Ixtlahuaca, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-09-2015	11-11-2015	101,623.71	101,316.31	101,316.31	101,316.31	101,316.31	101,316.31	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131948	Construcción de 4 Aulas Didácticas estructura U-2C en Planta Alta, en el CBT 1 "Dr. Donato Alarcón Segovia", ubicado en Tepexpan, Municipio de Acolman, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-12-2015	12-04-2016	1,380,000.00	1,337,295.14	1,337,295.14	1,337,295.14	1,337,295.14	1,337,295.14	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131997	Construcción de un aula didáctica, laboratorio de usos múltiples, taller de cómputo, módulos sanitarios, en el CBT Chapa de Mota (AGM-173), ubicado en Macavaca, Municipio de Chapa de Mota, México (Construcción de 3 aulas didácticas U-1C, laboratorio de usos múltiples U-1C y taller de cómputo U-1C, construcción módulo sanitario U-1C)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-01-2016	15-07-2016	5,550,787.38	5,464,235.82	5,464,235.82	5,464,235.82	5,464,235.82	5,464,235.82	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132043	Construcción de dos aulas, en la Escuela Secundaria Técnica "Maximiliano Ruíz Castañeda", ubicada en Avenida San Isidro S/N, San Bartolo del Llano (San Isidro), Municipio de Zinacantan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-02-2016	17-06-2016	863,820.52	805,009.04	805,009.04	805,009.04	805,009.04	805,009.04	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132044	Construcción de un aula, en la Escuela Secundaria General "Justo Sierra Méndez", ubicada en Lago Cuitzeo Manzana 6, Lote 1, Municipio de Zimapan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-02-2016	18-05-2016	470,347.70	438,938.77	438,938.77	438,938.77	438,938.77	438,938.77	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132048	Construcción de un aula, en la Escuela Secundaria Técnica "Profr. Carlos Hank González", ubicada en Calle Monterrey S/N, San Francisco Tlalcilalcalpan, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-03-2016	11-06-2016	470,347.70	434,704.06	434,704.06	434,704.06	434,704.06	434,704.06	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132070	Construcción de auditorio, sala de juicios orales, cafetería y obra exterior, en la Universidad Mexiquense del Bicentenario Adultos Mayores, ubicada en Leona Vicario s/n, Valle de Anahuac Secc. A, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-03-2016	30-06-2016	8,640,000.00	8,565,713.15	8,565,713.15	8,565,713.15	8,565,713.15	8,565,713.15	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132076	Construcción de laboratorio de idiomas estructura U-2C, en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 151 Toluca, ubicada en Ex-Rancho Los Uribe s/n, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-03-2016	11-07-2016	1,440,000.00	1,439,999.99	1,439,999.99	1,439,999.99	1,439,999.99	1,439,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132078	Construcción de un aula, en la Escuela Secundaria Técnica "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en San Miguel Almoloyan, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-03-2016	27-06-2016	470,347.70	465,411.50	465,411.50	465,411.50	465,411.50	465,411.50	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132079	Construcción de la unidad académica departamental T-2 con obra exterior, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán extensión Aculco, ubicado en Aculco, Municipio de Aculco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-03-2016	25-08-2016	14,400,000.00	13,611,827.96	13,611,827.96	13,611,827.96	13,611,827.96	13,611,827.96	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132099	Construcción de la segunda etapa de la Unidad de Estudios Superiores, en la Unidad de Estudios Superiores, ubicada en El Oro, Municipio de El Oro, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-05-2016	10-10-2016	6,084,669.00	6,084,665.58	6,084,665.58	6,084,665.58	6,084,665.58	6,084,665.58	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132111	Construcción de dos aulas, biblioteca y bodega, en el COBAEM Plantel 29 San José del Rincón, ubicado en Camino al Llano s/n, San Juan Palo Seco, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-06-2016	29-10-2016	3,337,316.16	3,310,648.09	3,310,648.09	3,310,648.09	3,310,648.09	3,310,648.09	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132150	Construcción de sanitarios y mejoramiento de un aula, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada a 4 kilómetros de la carretera a Cuauhtepic, Dieciocho de Marzo, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-07-2016	22-10-2016	624,000.00	494,221.83	494,221.83	494,221.83	494,221.83	494,221.83	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132157	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Nies "Francisco Gabilondo Soler", ubicado en Calle Francisco Villa S/N Sector 32 Manzana 101, Municipio de Tecámac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-07-2016	21-11-2016	544,569.35	544,569.30	544,569.30	544,569.30	544,569.30	544,569.30	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132161	Construcción de 2 aulas, en la Escuela Secundaria General No. 0849 "Alfonso Reyes Ochoa", ubicada en Manuel M Ponce S/N, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-07-2016	24-11-2016	768,000.00	614,706.72	614,706.72	614,706.72	614,706.72	614,706.72	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132177	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Nies "Bertha Von Glumer", ubicado en Rb Grijalba S/N, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-08-2016	28-11-2016	768,081.02	714,732.60	714,732.60	714,732.60	714,732.60	714,732.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132265	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Nies "Beatriz Ordoñez Acua", ubicado en Calle 23 Num. 103, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,041,174.99	738,273.89	738,273.89	738,273.89	738,273.89	738,273.89	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132282	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Nies "Leona Vicario", ubicado en Bosques de Uruguay, Manzana 107, Lote 1, Sección B, Municipio de Tecámac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	573,519.35	573,519.30	573,519.30	573,519.30	573,519.30	573,519.30	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132297	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Nies "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicado en Alvaro Obregón S/N, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	904,628.00	898,556.13	898,556.13	898,556.13	898,556.13	898,556.13	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132320	Construcción de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería, en el CONALEP Plantel Ing. Bernardo Quintana Arriola, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-09-2016	02-01-2017	1,473,835.20	1,473,835.18	1,473,835.18	1,473,835.18	1,473,835.18	1,473,835.18	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132322	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Nies "Pedro Paté Ixtolinque", ubicado en Avenida Independencia S/N, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-09-2016	02-01-2017	852,693.99	850,624.38	850,624.38	850,624.38	850,624.38	850,624.38	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132353	Construcción de la Unidad de Estudios Superiores (Consistente en la primera etapa de una Unidad de Docencia Tipo II, correspondiente a la construcción de la cimentación (previo a verificación de los resultados de la mecánica de suelos) estructura de la planta baja con preparación para la continuación de la planta alta, parte de albañilerías sin terminar completamente (planta baja), preparaciones de salidas para instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitaria (planta baja), (previo a cambios de necesidades) y su equipamiento consistente en la instalación del equipamiento especializado de voz, datos, redes y perfiles), en la Unidad de Estudios Superiores, ubicada en Temascalcingo, Municipio de Temascalcingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	10-10-2016	08-03-2017	9,000,000.00	8,849,999.83	8,849,999.83	8,849,999.83	8,849,999.83	8,849,999.83	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132359	Construcción de 2 aulas y rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Felipe Villanueva", ubicada en Las Flores S/N, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-10-2016	09-02-2017	1,152,000.00	963,230.06	963,230.06	963,230.06	963,230.06	963,230.06	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132385	Construcción de un aula y dirección escolar, rehabilitación de barda y sanitarios, en el Jardín de Niños "Manuel M. Ponce", ubicado A 300 metros de la Primaria, Rinca de Ugarte, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-10-2016	09-02-2017	1,296,000.00	1,143,328.23	1,143,328.23	1,143,328.23	1,143,328.23	1,143,328.23	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132391	Construcción de sanitarios, en el Jardín de Niños "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en Avenida Satillo S/N, Municipio de Tultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-10-2016	10-01-2017	792,000.00	727,430.51	727,430.51	727,430.51	727,430.51	727,430.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132442	Construcción de un edificio de docencia de dos niveles, en la Universidad Politécnica de Tecamac, ubicada en la Cabecera Municipal, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-11-2016	26-06-2017	18,037,906.71	18,037,906.70	18,037,906.70	18,037,906.70	18,037,906.70	18,037,906.70	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132447	Construcción de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, sala de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda perimetral y cisterna, en la Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, ubicada en San José del Rincón, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-12-2016	29-06-2017	12,768,000.00	10,483,209.46	10,483,209.46	10,483,209.46	10,483,209.46	10,483,209.46	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132465	Mantenimiento de 4 losas correspondientes a 4 aulas, en la Escuela Primaria "Gregorio Torres Quintero", ubicada en Morelos Num. 2, San Juan Tlacotompa (Tlacotompa), Municipio de Ecatzingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-12-2016	06-04-2017	1,056,000.00	410,675.73	410,675.73	410,675.73	410,675.73	410,675.73	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132475	Construcción de dos aulas y rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada A 50 metros del Preescolar Fernando Cervantes, San Miguel Agua Bendita, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-12-2016	06-04-2017	677,102.52	677,102.43	677,102.43	677,102.43	677,102.43	677,102.43	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132481	Reposició-de barda perimetral, en el CECyTEM Plantel Chimalhuacan, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	30-11-2016	29-03-2017	1,250,000.00	1,234,690.34	1,234,690.34	1,234,690.34	1,234,690.34	1,234,690.34	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132489	Terminación-de mantenimiento de sanitarios, en el Centro de Bachillerato "María Luisa Marina de Sutez", ubicado en el Oasis, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-12-2016	13-02-2017	126,659.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132528	Rehabilitación-del plantel, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada Frente al Jardín de Nies, Corral de Piedra, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	624,000.00	187,200.00	187,200.00	187,200.00	187,200.00	187,200.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132531	Construcción-de servicio de sanitarios, rehabilitar plaza cívica, en el Jardín de Nies "18 de Marzo", ubicado en 21 de Marzo S/N, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	528,000.00	480,991.22	480,991.22	480,991.22	480,991.22	480,991.22	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132533	Rehabilitación-del plantel, en el Jardín de Nies "Luisa Isabel Campos de Jiménez Cantú", ubicado en Las Rosas S/N, El Rincón de la Candelaria, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	768,000.00	700,154.45	700,154.45	700,154.45	700,154.45	700,154.45	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132553	Rehabilitación-del plantel, en el Jardín de Nies "Gregorio Torres Quintero", ubicado en Volcán S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,032,000.00	534,867.43	534,867.43	534,867.43	534,867.43	534,867.43	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132579	Construcción-de módulos sanitarios, en la Escuela Secundaria por Televisión-No. 0381 "Rosario Castellanos", ubicada en Kilómetro 6.5 Carretera Canalejas-Huapango, Aldama, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	336,000.00	329,657.23	329,657.23	329,657.23	329,657.23	329,657.23	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132594	Rehabilitación-del plantel, en el Jardín de Nies "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicado en Valle de Eufraates S/N, Santa Clara de Juárez, Municipio de Morelos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	384,040.51	381,806.74	381,806.74	381,806.74	381,806.74	381,806.74	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132597	Rehabilitación-del plantel, en la Escuela Primaria "Mariano Riva Palacio", ubicada en 16 de Septiembre S/N, San Lorenzo Malacota, Municipio de Morelos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	768,000.00	742,691.08	742,691.08	742,691.08	742,691.08	742,691.08	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132605	Rehabilitación-del plantel, en el Jardín de Nies "Lázaro Cárdenas", ubicado en Narvarte Num. 300, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	336,000.00	320,866.70	320,866.70	320,866.70	320,866.70	320,866.70	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132622	Rehabilitación-del plantel, en la Escuela Secundaria Técnica "Luis Camarena González", ubicada en 26 de Diciembre S/N, Municipio de Ocoyoacac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	723,705.06	713,766.86	713,766.86	713,766.86	713,766.86	713,766.86	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132643	Rehabilitación-del plantel, en la Escuela Secundaria por Televisión-No. 0362 "Gabriela Mistral", ubicada en Lázaro Cárdenas S/N, San Martín Azcatepec, Municipio de Tecuac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	06-03-2017	288,000.00	267,463.74	267,463.74	267,463.74	267,463.74	267,463.74	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132663	Rehabilitación-del plantel, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Matamoros S/N, Buenavista, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	720,000.00	718,578.02	718,578.02	718,578.02	718,578.02	718,578.02	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132685	Rehabilitación-de servicios sanitarios, en la Escuela Secundaria General No. 0962 "Frida Kahlo", ubicada en Cerro del Viento Manzana 3 Lote 3, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	06-03-2017	288,000.00	129,616.28	129,616.28	129,616.28	129,616.28	129,616.28	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132688	Construcción de comedor, en la Escuela Secundaria por Televisión- "Margarita Maza de Jutez", ubicada en Avenida San Felipe, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	864,000.00	849,369.59	849,369.59	849,369.59	849,369.59	849,369.59	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132703	Construcción de servicio sanitario y rehabilitación, en el Jardín de Nieves "Alejandro Fleming", ubicado en Explotación Tonatiú y Excursionistas Acayuca S/N, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,041,174.98	1,037,189.47	1,037,189.47	1,037,189.47	1,037,189.47	1,037,189.47	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132710	Terminación de construcción de la primera etapa del edificio de laboratorios, en la Universidad Intercultural del Estado de México, ubicada en Libramiento Francisco Villa, Municipio de San Felipe del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-01-2017	15-05-2017	3,257,217.34	3,251,153.44	3,251,153.44	3,251,153.44	3,251,153.44	3,251,153.44	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132720	Construcción de 1 sala audiovisual, en el COBAEM Plantel 01, ubicado en Zinacantepec, Municipio de Zinacantepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-02-2017	06-06-2017	533,706.17	528,774.04	528,774.04	528,774.04	528,774.04	528,774.04	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132732	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Nieves "Josué Milio", ubicado Junto al Centro de Salud Pasando Río Lerma, San José Buenavista El Grande, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-02-2017	20-06-2017	768,081.02	678,298.70	678,298.70	678,298.70	678,298.70	678,298.70	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132735	Construcción de un aula y fosa séptica o drenaje, en la Escuela Primaria "Carlos Hank González", ubicada a un lado de la miscelánea Nancy, Ancha de los Curieles, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-02-2017	20-06-2017	526,793.24	518,535.77	518,535.77	518,535.77	518,535.77	518,535.77	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132771	Construcción de comedor, en la Escuela Primaria "Juan Escutia", ubicada en Miguel Hidalgo No.6, San Simón (San Simón Zozocoltepec), Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-03-2017	19-07-2017	864,000.00	535,858.27	535,858.27	535,858.27	535,858.27	535,858.27	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132838	Construcción de 5 aulas, en la Escuela Secundaria Técnica Esti No. 98 "Heriberto Enríquez", ubicada en Cerrada de Hidalgo S/N, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-05-2017	29-08-2017	1,920,000.00	1,889,786.92	1,889,786.92	1,889,786.92	1,889,786.92	1,889,786.92	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132861	Rehabilitación de sanitarios, instalación de drenaje e hidráulica, construcción de cisterna, techumbre, rehabilitación de pisos de un aula, en la Escuela Primaria "Nicolás Bravo", ubicada a un costado de la Iglesia, El Lindero Pueblo Nuevo, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-04-2017	18-08-2017	1,344,000.00	1,329,592.24	1,329,592.24	1,329,592.24	1,329,592.24	1,329,592.24	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132877	Construcción de techumbre, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Calle Plaza Miguel Hidalgo, San Jerónimo Chicahualco, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-05-2017	05-08-2017	720,000.00	718,239.32	718,239.32	718,239.32	718,239.32	718,239.32	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132884	Construcción de un aula y sanitarios, mantenimiento a techos, en la Escuela Secundaria General No. 0406 "Emeterio González", ubicada en Hidalgo Num. 8, San Andrés de los Gama, Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-05-2017	04-09-2017	1,142,347.70	942,436.85	942,436.85	942,436.85	942,436.85	942,436.85	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132891	Rehabilitación de edificio, en la Escuela Primaria "Himno Nacional", ubicada en Andador Camino del Arbol No. 2 Jardines de la Crespa, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-05-2017	08-09-2017	959,424.00	287,827.20	287,827.20	287,827.20	287,827.20	287,827.20	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132910	Construcción de 2 aulas U-2C, construcción de techumbre, rehabilitación de plaza cívica, reubicación de pozo de absorción y fosa séptica, mantenimiento de edificio "A" y "B", en el Jardín de Nies "Octavio Paz", ubicado en Chavacano S/N, San Marcos Huixtoco, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2017	08-11-2017	2,007,768.34	2,007,768.33	2,007,768.33	2,007,768.33	2,007,768.33	2,007,768.33	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132934	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Nies "Profr. Carmen Ramos", ubicado en Hidalgo Num. 4, San Pedro Totoltepec, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-06-2017	19-09-2017	768,081.02	397,421.41	397,421.41	397,421.41	397,421.41	397,421.41	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132949	Rehabilitación del plantel, en la E.S.T.I.C. No. 0036 "Miguel Hidalgo", ubicada en Av. Cristo Rey No. 105, Bo. Santo Domingo, Col. Centro, Municipio de Jocotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	472,579.20	465,622.58	465,622.58	465,622.58	465,622.58	465,622.58	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132962	Construcción de un aula y construcción de sanitarios, en el Jardín de Nies "Ignacio Zaragoza", ubicada en Independencia S/N, San José Tlacotal, Municipio de Ozumba, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	816,000.00	461,417.84	461,417.84	461,417.84	461,417.84	461,417.84	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132975	Construcción de un aula, en la Escuela Primaria "Unión y Progreso", ubicada en Avenida de la Piedad S/N, San Luis Tecuahutitlán, Municipio de Temascalapa, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	384,000.00	372,580.33	372,580.33	372,580.33	372,580.33	372,580.33	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132981	Construcción de un aula, en el Jardín de Nies "Guillermo Marconi", ubicado en Conocido, San Pedro Abajo 1ra. Sección (Loma del Caracol), Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	384,000.00	367,208.92	367,208.92	367,208.92	367,208.92	367,208.92	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132995	Construcción de módulos sanitarios, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0117 "Aztlán", ubicada en Avenida del Trabajo S/N, San Pedro Chautzingo, Municipio de Tenetlapaxtla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	336,000.00	246,227.29	246,227.29	246,227.29	246,227.29	246,227.29	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133022	Construcción de techumbre, en la Escuela Primaria "Revolución", ubicada en Hidalgo S/N, La Loma de la Concepción (La Loma), Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	792,000.00	791,524.73	791,524.73	791,524.73	791,524.73	791,524.73	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133037	Construcción de módulos sanitarios, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0417 "Nicolás Bravo", ubicada en Cerrada 16 de Septiembre, Pueblo Nuevo de Morelos, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	336,000.00	328,569.84	328,569.84	328,569.84	328,569.84	328,569.84	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133052	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en Miguel Alemán S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-08-2017	20-12-2017	1,058,235.34	1,048,297.03	1,048,297.03	1,048,297.03	1,048,297.03	1,048,297.03	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133078	Rehabilitación de losa del aula, sanitarios, techumbre y cerco perimetral, en el Jardín de Nies "Ramón López Velarde", ubicado Afuera de la Telesecundaria, San Antonio Albarranes, Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-09-2017	04-01-2018	816,000.00	814,050.11	814,050.11	814,050.11	814,050.11	814,050.11	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133086	Construcción de 6 aulas, escaleras U2C, un aula regional y rehabilitación general, en la Escuela Normal de Santiago Tianguistenco, ubicada en Santiago Tianguistenco, Municipio de Tianguistenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-09-2017	14-02-2018	3,504,000.00	2,784,103.58	2,784,103.58	2,784,103.58	2,784,103.58	2,784,103.58	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133087	Construcción de 5 aulas regionales y rehabilitación de administración, en la Escuela Normal de Ixtlahuaca, ubicada en Ixtlahuaca, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-09-2017	14-02-2018	2,385,600.00	1,479,011.20	1,479,011.20	1,479,011.20	1,479,011.20	1,479,011.20	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133096	Construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior, en el CECYTEM Plantel Ixtapaluca II, ubicado en Cielo Manzana 53 Lote 221, Col. Cuatro Vientos, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-09-2017	14-02-2018	6,720,000.00	6,701,948.99	6,701,948.99	6,701,948.99	6,701,948.99	6,701,948.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133106	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Nies "Leonel Sánchez Zúñiga", ubicado en Virgen María y Francisco Zarco S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-11-2017	16-03-2018	768,081.02	504,720.40	504,720.40	504,720.40	504,720.40	504,720.40	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133120	Techumbre en acceso principal y obra exterior, en el CECYTEM Plantel Nicolás Romero III, AGM-520, ubicado en Zona 1, Manzana 38, Ejido San Francisco Magón, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-01-2018	08-03-2018	337,826.32	336,818.48	336,818.48	336,818.48	336,818.48	336,818.48	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133128	Construcción de 5 aulas y sanitarios construcción de techumbre en plaza cívica, mantenimiento en general del edificio escolar y rehabilitación de barda, en el Jardín de Nies "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicado en Mejoramiento del Ambiente Num. 7, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-01-2018	06-06-2018	2,256,000.00	1,464,569.10	1,464,569.10	1,464,569.10	1,464,569.10	1,464,569.10	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133137	Rehabilitación del plantel, en la Universidad Politécnica de Chimalhuacán, ubicada en Zafiro s/n y Emiliano Zapata, Col. Transportistas, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-02-2018	14-05-2018	7,680,000.00	7,590,957.86	7,590,957.86	7,590,957.86	7,590,957.86	7,590,957.86	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133138	Construcción de un aula y rehabilitación de aulas y sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Conocido, Colonia Rincón Villa del Valle, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-02-2018	14-05-2018	1,582,793.24	1,572,563.97	1,572,563.97	1,572,563.97	1,572,563.97	1,572,563.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133210	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Nies "Fernando Montes de Oca", ubicado en Chalco de Dáz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	739,200.00	221,760.00	221,760.00	221,760.00	221,760.00	221,760.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133211	Sustitución de un aula y obra exterior, en el Jardín de Nies "Jaime Torres Bodet", ubicado en Chalco de Dáz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	480,000.00	312,193.99	312,193.99	312,193.99	312,193.99	312,193.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133255	Construcción de un aula regional y reparación de barda perimetral, en el Jardín de Nies "Nezahualcóyotl", ubicado en San Miguel del Centro, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	432,000.00	337,271.49	337,271.49	337,271.49	337,271.49	337,271.49	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133258	Rehabilitación de barda perimetral, en la E.S.T.I.C. No 0050 "Hermanos Serdán", ubicada en Xalatlaco, Municipio de Xalatlaco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	432,000.00	430,014.42	430,014.42	430,014.42	430,014.42	430,014.42	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133259	Rehabilitación de 28 aulas y sustitución de barda, en la Escuela Secundaria General "Carmen Serdán", ubicada en Santa María Atarazquillo, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	21-09-2018	1,440,000.00	1,437,863.04	1,437,863.04	1,437,863.04	1,437,863.04	1,437,863.04	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133261	Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral, en el Jardh de Nies "Quetzal", ubicado en Ojo de Agua, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	480,000.00	375,020.91	375,020.91	375,020.91	375,020.91	375,020.91	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133267	Sustitución de barda perimetral, en el Jardh de Nies "Cirilo Sánchez", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	23-07-2018	288,000.00	279,739.04	279,739.04	279,739.04	279,739.04	279,739.04	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133272	Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Patria", ubicada en Loma de Lienzo, Municipio de Villa Victoria, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	816,000.00	808,346.37	808,346.37	808,346.37	808,346.37	808,346.37	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133281	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "José Clemente Orozco", ubicada en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	480,000.00	434,040.82	434,040.82	434,040.82	434,040.82	434,040.82	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133282	Rehabilitación de aulas, plaza cívica y barda perimetral, en el Jardh de Nies "Mallat", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	985,500.83	796,151.77	796,151.77	796,151.77	796,151.77	796,151.77	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133289	Rehabilitación de 3 aulas y barda perimetral, en el Jardh de Nies "Gabino Barreda", ubicado en Colonia Los Cedros, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	672,000.00	664,347.67	664,347.67	664,347.67	664,347.67	664,347.67	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133291	Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Nicolás Bravo", ubicada en Ex-Hacienda de Xalpa, Municipio de Huehuetoca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	21-09-2018	1,784,476.82	1,647,729.92	1,647,729.92	1,647,729.92	1,647,729.92	1,647,729.92	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133292	Sustitución de barda perimetral, en el Jardh de Nies "José Vasconcelos", ubicado en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	739,200.00	706,612.78	706,612.78	706,612.78	706,612.78	706,612.78	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133314	Construcción de dos aulas, en la Escuela Secundaria Oficial No 0740 "Jaime Torres Bodet", ubicada en Tepetitlán, Municipio de Chialtla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-06-2018	24-10-2018	954,000.00	851,352.16	851,352.16	851,352.16	851,352.16	851,352.16	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133316	Rehabilitación, en la Escuela Secundaria Técnica "Cuauhtémoczin", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	24-09-2018	1,386,480.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133323	Rehabilitación de aulas, servicios sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Guadalupe Victoria", ubicada en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	24-09-2018	1,100,000.00	1,098,459.23	1,098,459.23	1,098,459.23	1,098,459.23	1,098,459.23	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133326	Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Sebastián Lerdo de Tejada", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	25-08-2018	968,606.28	912,662.62	912,662.62	912,662.62	912,662.62	912,662.62	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133337	Sustitución de un aula y dirección, en la Escuela Primaria "Horacio Zúñiga", ubicada en Llano de las Casas, Municipio de Almoloya de Alquisiras, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	25-08-2018	772,047.67	771,436.25	771,436.25	771,436.25	771,436.25	771,436.25	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133338	Rehabilitación de aulas, en el Jardín de Nieves "Amado Nervo", ubicado en San Cristóbal Nexquipayac, Municipio de Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	24-09-2018	1,468,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133357	Rehabilitación de aulas y biblioteca, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Loma del Astillero, Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	25-08-2018	480,000.00	469,522.65	469,522.65	469,522.65	469,522.65	469,522.65	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133359	Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Colonia Bellavista, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	25-08-2018	952,407.47	947,340.86	947,340.86	947,340.86	947,340.86	947,340.86	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133370	Rehabilitación de aulas, sustitución de cubo de tinacos y rehabilitación de barda perimetral, en el Jardín de Nieves "Margarita Maza de Juárez", ubicado en Colonia Reforma Tlalmimilolpan, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-06-2018	25-08-2018	288,000.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133384	Construcción de obra civil, en la Estancia Infantil "Isabel de Castilla", ubicada en Guillermo Prieto 104, Col. Reforma y FFCC Nacionales, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-06-2018	14-12-2018	19,359,194.27	14,143,148.53	14,143,148.53	14,143,148.53	14,143,148.53	14,143,148.53	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133402	Rehabilitación del plantel y obra exterior, en el Jardín de Nieves "Gabriela Mistral", ubicado en San Bartolo, Municipio de Acolman, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-07-2018	29-09-2018	450,000.00	449,148.31	449,148.31	449,148.31	449,148.31	449,148.31	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133423	Sustitución de aulas, sala de usos múltiples y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Alfredo del Mazo", ubicada en Santa Bárbara, Municipio de Otumba, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-09-2018	23-01-2019	2,077,790.00	2,076,947.01	2,076,947.01	2,076,947.01	2,076,947.01	2,076,947.01	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133432	Segunda etapa de: rehabilitación de edificio "A", en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en Santa María Chiconautla, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	29-01-2019	1,871,645.10	1,852,924.27	1,852,924.27	1,852,924.27	1,852,924.27	1,852,924.27	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133450	Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Nieves "Rosaura Zapata", ubicado en San Pablo Atlazalpan, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	30-12-2018	480,000.00	463,819.31	463,819.31	463,819.31	463,819.31	463,819.31	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133456	Segunda etapa de: rehabilitación de edificios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Miguel de la Madrid", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	29-01-2019	1,336,178.55	1,335,932.50	1,335,932.50	1,335,932.50	1,335,932.50	1,335,932.50	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133479	Segunda etapa de: sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Pedro de Gante", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	30-12-2018	479,999.24	444,786.10	444,786.10	444,786.10	444,786.10	444,786.10	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133486	Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios y obra exterior, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Ahuatenco, Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-10-2018	05-01-2019	960,000.00	959,998.51	959,998.51	959,998.51	959,998.51	959,998.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133490	Rehabilitación de edificios y sustitución de plaza cívica, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-10-2018	04-02-2019	1,214,017.69	1,205,753.22	1,205,753.22	1,205,753.22	1,205,753.22	1,205,753.22	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133508	Rehabilitación del plantel y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Héroes de Chapultepec", ubicada en La Cabecera Concepción, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-10-2018	09-01-2019	432,000.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133521	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en Loma Larga, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-10-2018	12-01-2019	960,000.00	928,003.84	928,003.84	928,003.84	928,003.84	928,003.84	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133557	Rehabilitación general y rehabilitación barda perimetral, en la Escuela Primaria "Jesús María de los Ríos", ubicada en el Arenal, Municipio de Villa Del Carbón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	480,000.00	426,194.51	426,194.51	426,194.51	426,194.51	426,194.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133572	Segunda etapa de: rehabilitación, en la Escuela Secundaria General "Arturo Rosenbluth Stearns", ubicada en San Mateo Tlalchichilpan, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	17-12-2018	257,516.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133578	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Enrique Rebsamen", ubicado en Ojo de Agua, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	432,000.00	429,356.56	429,356.56	429,356.56	429,356.56	429,356.56	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133581	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Educación para Adultos "Francisco I. Madero", ubicada en El Oro de Hidalgo, Municipio de El Oro, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	480,000.00	350,643.80	350,643.80	350,643.80	350,643.80	350,643.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133589	Rehabilitación general y obra exterior, en la Escuela Preparatoria Oficial Núm. 2, ubicada en El Oro de Hidalgo, Municipio de El Oro, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	612,000.00	537,526.16	537,526.16	537,526.16	537,526.16	537,526.16	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133611	Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Rosario Castellanos", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133653	Sustitución de comedor, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en El Mogote, Municipio de El Oro, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	739,127.33	631,652.10	631,652.10	631,652.10	631,652.10	631,652.10	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133680	Sustitución de un aula y obra exterior, en la Escuela Secundaria Oficial No 0274 "Lic. Andrés Quintana Roo", ubicada en El Estanco, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	489,236.71	481,578.34	481,578.34	481,578.34	481,578.34	481,578.34	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133699	Rehabilitación de aulas y servicios sanitarios, en la Escuela Primaria "Profr. León Guzmán", ubicada en San Nicolás Tlazala, Municipio de Canulhuac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	720,000.00	712,581.22	712,581.22	712,581.22	712,581.22	712,581.22	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133703	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Tlaltonatli", ubicado en Teotihuacán de Arista, Municipio de Teotihuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	960,000.00	697,593.09	697,593.09	697,593.09	697,593.09	697,593.09	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133731	Sustitución de barda perimetral y reja de acceso, en la Escuela para Adultos "Niños Héroes", ubicada en Santa Cruz, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133739	Construcción de un aula regional, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	523,172.12	465,836.47	465,836.47	465,836.47	465,836.47	465,836.47	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133746	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "José Joaquín Fernández de Lizardí", ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	472,347.51	472,347.51	472,347.51	472,347.51	472,347.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133753	Sustitución de barda perimetral y plaza pública, en el Jardín de Niños "Juan Ruiz de Alarcón", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	815,999.99	436,851.66	436,851.66	436,851.66	436,851.66	436,851.66	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133766	Plaza pública, en la Escuela Primaria "Constitución de 1917", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	576,000.00	568,256.70	568,256.70	568,256.70	568,256.70	568,256.70	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133772	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Constitución de 1917", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	472,347.57	472,347.57	472,347.57	472,347.57	472,347.57	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133773	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	439,847.52	439,847.52	439,847.52	439,847.52	439,847.52	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133776	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	450,752.47	450,752.47	450,752.47	450,752.47	450,752.47	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133783	Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Chiltepec de Hidalgo, Municipio de Coatepec, Veracruz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	477,108.71	477,108.71	477,108.71	477,108.71	477,108.71	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133789	Sustitución de un aula y obra exterior, en la Escuela Primaria Ford No 107 "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	672,000.00	670,458.79	670,458.79	670,458.79	670,458.79	670,458.79	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133793	Sustitución de edificio "b", en la Escuela Primaria "Melchor Ocampo", ubicada en Texcoco de Mora, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	467,118.86	467,118.86	467,118.86	467,118.86	467,118.86	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133797	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en el Jardín de Niños "José María Velasco", ubicado en Santa María Ajolapan, Municipio de Tecuán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	739,200.00	727,294.48	727,294.48	727,294.48	727,294.48	727,294.48	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133807	Construcción de un aula, en la Escuela Primaria "Siervo de la Nación", ubicada en Tequisistlán, Municipio de Tezoyuca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	408,832.65	408,832.65	408,832.65	408,832.65	408,832.65	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133808	Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y plaza pública, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Tlapanaloya, Municipio de Tequixquiac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	672,000.00	660,742.86	660,742.86	660,742.86	660,742.86	660,742.86	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133825	Rehabilitación general y obra exterior, en la Escuela Primaria "Pioneros del Cooperativismo", ubicada en Ciudad López Mateos, Municipio de Atzacapan de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	06-02-2019	791,997.24	237,599.17	237,599.17	237,599.17	237,599.17	237,599.17	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133841	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Librado Rivera", ubicado en Tlalmanalco de Velázquez, Municipio de Tlalmanalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	06-02-2019	739,200.00	221,760.00	221,760.00	221,760.00	221,760.00	221,760.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133844	Segunda etapa de: rehabilitación del plantel y obra exterior, en el Jardín de Nieves "María Enriqueta Camarillo de Pereyra", ubicado en Ciudad López Mateos, Municipio de Atlix, Puebla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	06-02-2019	1,003,577.37	995,919.94	995,919.94	995,919.94	995,919.94	995,919.94	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133848	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "José María Coss", ubicada en Coquillo, Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	06-02-2019	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133876	Sustitución de dos aulas, barda perimetral y obra exterior, en la Escuela Primaria "Mohandas Karamchand Gandhi", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2018	22-03-2019	2,726,400.00	2,718,747.52	2,718,747.52	2,718,747.52	2,718,747.52	2,718,747.52	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133893	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Gral. Manuel Gil Camacho", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2018	20-02-2019	480,000.00	441,839.06	441,839.06	441,839.06	441,839.06	441,839.06	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133900	Rehabilitación general del plantel y obra exterior, en el Jardín de Nieves "Lic. Adolfo López Mateos", ubicado en San Sebastián, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2018	20-02-2019	806,400.00	631,082.02	631,082.02	631,082.02	631,082.02	631,082.02	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133938	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Oficial No 0683 "Andrés Bello", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-11-2018	25-02-2019	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133963	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "El Ilustrador Nacional", ubicada en San Miguel Totolmaloya, Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-12-2018	02-03-2019	480,000.00	475,956.12	475,956.12	475,956.12	475,956.12	475,956.12	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133976	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria "Jesús Romero Flores", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-12-2018	03-03-2019	612,000.00	577,024.50	577,024.50	577,024.50	577,024.50	577,024.50	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134002	Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en San Buenaventura, Municipio de Huehuetoca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-12-2018	05-04-2019	1,805,501.67	1,551,240.26	1,551,240.26	1,551,240.26	1,551,240.26	1,551,240.26	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134006	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Constitución y Reforma", ubicada en La Puerta del Pilar, Municipio de Villa Victoria, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-12-2018	06-03-2019	480,000.00	478,386.49	478,386.49	478,386.49	478,386.49	478,386.49	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134011	Sustitución de 2 aulas y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Nieves "Julian Carrier", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	10-12-2018	08-04-2019	1,494,096.00	1,299,702.96	1,299,702.96	1,299,702.96	1,299,702.96	1,299,702.96	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134027	Segunda etapa de: sustitución de dos aulas y rehabilitación, en la Escuela Secundaria General Oficial No. 0475 "Profesor Alfonso del Valle Salcedo", ubicada en San Juan Tezompa, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	480,000.00	474,522.91	474,522.91	474,522.91	474,522.91	474,522.91	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134029	Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Juan Escutia", ubicada en San Pedro Xalpa, Municipio de Huehuetoca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	19-04-2019	1,898,517.27	1,898,514.92	1,898,514.92	1,898,514.92	1,898,514.92	1,898,514.92	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134033	Rehabilitación de aulas y cisterna, en la Escuela Secundaria General "Tomás Ortiz", ubicada en Santo Tomás de los Platanos, Municipio de Santo Tomás, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	480,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134034	Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Leona Vicario", ubicado en Tecónac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecónac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	864,000.00	856,347.49	856,347.49	856,347.49	856,347.49	856,347.49	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134059	Sustitución de tres aulas y construcción de barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisión-Oftv. No. 0742 "Emiliano Zapata", ubicada en Los Timbres, Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	19-04-2019	1,536,000.00	1,535,999.99	1,535,999.99	1,535,999.99	1,535,999.99	1,535,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134067	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Secundaria Ofic. No 0859 "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	576,000.00	575,997.03	575,997.03	575,997.03	575,997.03	575,997.03	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134099	Segunda etapa de: rehabilitación general y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	19-04-2019	1,023,264.00	925,896.85	925,896.85	925,896.85	925,896.85	925,896.85	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134100	Barda perimetral, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 62, ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	460,800.00	186,785.21	186,785.21	186,785.21	186,785.21	186,785.21	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134128	Rehabilitación general del plantel y obra exterior, en la Escuela Primaria "Albino Camacho", ubicada en Santiago Tepatlaxco, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-05-2019	13-08-2019	480,000.00	420,117.35	420,117.35	420,117.35	420,117.35	420,117.35	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134147	Sustitución de un aula, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0613 Anexa a la Normal de Valle de Bravo, ubicada en El Arco, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	30-05-2019	27-08-2019	863,936.91	860,709.72	860,709.72	860,709.72	860,709.72	860,709.72	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134150	Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Nies Híbes", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	30-05-2019	27-08-2019	864,000.00	841,036.39	841,036.39	841,036.39	841,036.39	841,036.39	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134151	Rehabilitación de edificio "A", en la Escuela Primaria "Don Miguel Hidalgo", ubicada en Loma de Juárez, Municipio de Villa de Allende, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	30-05-2019	27-08-2019	816,000.00	636,866.25	636,866.25	636,866.25	636,866.25	636,866.25	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134155	Barda perimetral y plaza cívica, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0582 "Gral. Francisco Villa", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	30-05-2019	26-09-2019	959,999.50	944,559.34	944,559.34	944,559.34	944,559.34	944,559.34	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134162	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria Técnica "Tenochtitlan", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	576,000.00	372,284.19	372,284.19	372,284.19	372,284.19	372,284.19	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134163	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "José María Morelos y Pavón", ubicada en Teotihuacán de Arista, Municipio de Teotihuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	480,000.00	468,332.74	468,332.74	468,332.74	468,332.74	468,332.74	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134187	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Amado Nervo", ubicado en la Candelaria Tlapala, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	480,000.00	423,168.78	423,168.78	423,168.78	423,168.78	423,168.78	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134189	Sustitución de un aula y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Cinco de Febrero", ubicada en San Miguel Xometla, Municipio de Acolman, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	27-09-2019	1,041,174.99	795,102.18	795,102.18	795,102.18	795,102.18	795,102.18	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134203	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0485 "Dr. José María Luis Mora", ubicada en Metepec, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	960,000.00	946,836.94	946,836.94	946,836.94	946,836.94	946,836.94	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134209	Rehabilitación de comedor y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Alfredo del Mazo Vázquez", ubicada en San Marth Azcatepec, Municipio de Tecuac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	480,000.00	471,215.21	471,215.21	471,215.21	471,215.21	471,215.21	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134214	Segunda etapa de: rehabilitación, en la Escuela Secundaria Técnica, ubicada en Zumpango de Ocampo, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	960,000.00	657,184.13	657,184.13	657,184.13	657,184.13	657,184.13	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134218	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada en San José del Río, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134224	Rehabilitación general, plaza cívica y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapán de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	863,999.56	855,620.11	855,620.11	855,620.11	855,620.11	855,620.11	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134234	Rehabilitación, en el Jardín de Niños "Rosaura Zapata", ubicado en San Isidro, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	480,000.00	475,221.24	475,221.24	475,221.24	475,221.24	475,221.24	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134239	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "José María Morelos y Pavón", ubicada en Santiago Casandeje, Municipio de Jocotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-06-2019	03-09-2019	432,000.00	331,786.90	331,786.90	331,786.90	331,786.90	331,786.90	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134267	Rehabilitación de edificios, plaza cívica y barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisión "Sor Juana Inés de la Cruz", CCT 15DTV0006S, ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-07-2019	29-10-2019	1,532,106.24	1,522,251.32	1,522,251.32	1,522,251.32	1,522,251.32	1,522,251.32	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134269	Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Basilio Badillo", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-06-2019	25-09-2019	720,000.00	550,918.54	550,918.54	550,918.54	550,918.54	550,918.54	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134274	Sustitución de comedor, en el C.A.M. Num. 15, CCT 15DML0015J, ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-07-2019	04-11-2019	1,349,250.29	1,151,080.00	1,151,080.00	1,151,080.00	1,151,080.00	1,151,080.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134277	Rehabilitación general del plantel y obra exterior, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0997 "Estado de México", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-07-2019	30-09-2019	575,999.99	427,513.85	427,513.85	427,513.85	427,513.85	427,513.85	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134288	Rehabilitación de aulas y cisterna, en el Jardín de Niños "Frida Kahlo", ubicado en Santo Tomás de los Plátanos, Municipio de Santo Tomás, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-07-2019	02-10-2019	480,000.00	471,220.39	471,220.39	471,220.39	471,220.39	471,220.39	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134293	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Adolfo López Mateos", ubicado en San Antonio del Rosario, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-07-2019	02-10-2019	480,000.00	477,026.77	477,026.77	477,026.77	477,026.77	477,026.77	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134300	Rehabilitación general, en el C.A.M. Num. 44 "José Clemente Orozco", ubicado en Ojo de Agua, Municipio de Tecuac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2019	04-12-2019	1,587,353.28	1,410,277.92	1,410,277.92	1,410,277.92	1,410,277.92	1,410,277.92	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134303	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Benjamin Bloom", ubicado en San Marth de las Pirámides, Municipio de San Marth de las Pirámides, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-08-2019	16-12-2019	1,656,370.35	1,494,742.52	1,494,742.52	1,494,742.52	1,494,742.52	1,494,742.52	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134310	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria "Profr. Carlos Hank González", ubicada en San Pablo Autopan, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-09-2019	11-12-2019	576,000.00	510,752.64	510,752.64	510,752.64	510,752.64	510,752.64	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134317	Rehabilitación general, en el Jardín de Nieves "Xehitl", ubicado en la Maqueda (Ejido de San Lorenzo Nenamicoyan), Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	11-10-2019	08-01-2020	384,000.00	383,999.89	383,999.89	383,999.89	383,999.89	383,999.89	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134336	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Educativa para los Adultos "Gral. Vicente Guerrero", ubicada en Santiago Tlacotepec, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-11-2019	25-02-2020	480,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134341	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Suave Patria", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-12-2019	16-03-2020	480,000.00	474,944.21	474,944.21	474,944.21	474,944.21	474,944.21	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134356	Sustitución de un tramo de barda perimetral e impermeabilización de los edificios "A", "B" y "C", en la Escuela Primaria "Luis G. Urbina", ubicada en Chalco de Daz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-06-2020	960,000.00	609,424.18	609,424.18	609,424.18	609,424.18	609,424.18	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134368	Rehabilitación de edificios, en la Escuela Primaria Bilingüe "Nezahualcóyotl", ubicada en Enthavi, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-06-2020	960,000.00	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134371	Rehabilitación de edificios "A", "B" y "C", en el Jardín de Nieves "Agustín Yáñez", ubicado en Villa Santiago Cuautlalpan, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-06-2020	432,000.00	364,192.82	364,192.82	364,192.82	364,192.82	364,192.82	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134378	Construcción de servicios sanitarios y obra exterior, en la Escuela Primaria "Nezahualcóyotl", ubicada en Manzana Tercera Panthón, Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-06-2020	912,000.00	911,999.98	911,999.98	911,999.98	911,999.98	911,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134387	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ángel María Garibay", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-06-2020	576,000.00	494,582.95	494,582.95	494,582.95	494,582.95	494,582.95	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134394	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Amado Nervo", ubicada en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapán de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-07-2020	1,041,174.23	699,822.84	699,822.84	699,822.84	699,822.84	699,822.84	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134413	Rehabilitación de edificios y sustitución de plaza cívica, en la Escuela Secundaria por Televisión "Gregorio Torres Quintero", ubicada en Santiago Cuautlalpan, Municipio de Tepotzotlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-03-2020	23-07-2020	1,041,174.72	1,041,174.71	1,041,174.71	1,041,174.71	1,041,174.71	1,041,174.71	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134414	Rehabilitación de edificios, en la Escuela Primaria "Lic. Mario Colón Sánchez", ubicada en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-03-2020	23-06-2020	720,000.00	708,029.32	708,029.32	708,029.32	708,029.32	708,029.32	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134417	Sustitución de barda perimetral y cancha de usos múltiples, en el Plantel Conalep 187, Naucalpan I, ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-03-2020	23-06-2020	960,000.00	959,999.31	959,999.31	959,999.31	959,999.31	959,999.31	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134418	Sustitución de aulas y rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Xico, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-03-2020	23-06-2020	576,000.00	374,653.62	374,653.62	374,653.62	374,653.62	374,653.62	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134446	Rehabilitación de aulas y muro de contención, en la Escuela Primaria "Francisco Villa", ubicada en El Salitre Bramador, Municipio de Santo Tomás, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2020	09-09-2020	768,000.00	230,400.00	230,400.00	230,400.00	230,400.00	230,400.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134456	Rehabilitación de edificios "A" , "B", "C", sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "JosZasconcelos", ubicada en Ecatepec, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2020	09-09-2020	864,000.00	739,792.84	739,792.84	739,792.84	739,792.84	739,792.84	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134479	Sustitución de tres aulas est. regional, en la Escuela Primaria "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en el Estanco, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-06-2020	26-10-2020	1,440,000.00	1,439,999.96	1,439,999.96	1,439,999.96	1,439,999.96	1,439,999.96	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134483	Rehabilitación de edificios y construcción de barda perimetral, en el C.A.M. Num. 39 Atlacomulco, ubicado en Atlacomulco de Fabela, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-06-2020	26-10-2020	1,778,234.88	1,657,530.25	1,657,530.25	1,657,530.25	1,657,530.25	1,657,530.25	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134499	Segunda etapa de sustitución de edificio en estructura U-2C, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", Segunda Etapa, ubicada en Ocoyoacac, Municipio de Ocoyoacac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-07-2020	16-11-2020	7,104,000.00	6,313,487.90	6,313,487.90	6,313,487.90	6,313,487.90	6,313,487.90	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134510	Rehabilitación de aulas y sanitario, en el Jardín de Nios "Nezahualcayotl" AEP, ubicado en Ciudad Nezahualcayotl, Municipio de Nezahualcayotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-07-2020	17-10-2020	745,526.88	640,988.51	640,988.51	640,988.51	640,988.51	640,988.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134513	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Inicial "Citlalmína", ubicada en Colorines, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-07-2020	17-09-2020	183,210.87	183,188.57	183,188.57	183,188.57	183,188.57	183,188.57	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134515	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Nios "Narciso Bassols", ubicado en San Francisco Chimalpa, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-07-2020	17-10-2020	960,000.00	809,234.74	809,234.74	809,234.74	809,234.74	809,234.74	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134522	Construcción de 1 aula y rehabilitación de edificio "A", en la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en La Florida (Kilómetro 5), Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-07-2020	17-10-2020	691,200.00	207,360.00	207,360.00	207,360.00	207,360.00	207,360.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134537	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Francisco González Bocanegra", ubicada en Potrero de la Sierra, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-07-2020	18-11-2020	1,440,000.00	1,439,999.88	1,439,999.88	1,439,999.88	1,439,999.88	1,439,999.88	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134548	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en San Mateo Coapexco, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-07-2020	19-10-2020	624,000.00	623,996.91	623,996.91	623,996.91	623,996.91	623,996.91	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134564	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Técnica "Vctor Bravo Ahuja", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-07-2020	21-10-2020	480,000.00	372,353.64	372,353.64	372,353.64	372,353.64	372,353.64	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134569	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Hermenegildo Galeana", ubicada en La Planada, Municipio de Coyotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-07-2020	21-10-2020	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134574	Rehabilitación general, en la Escuela CEPLA "19 de Septiembre", ubicada en Ex-Hacienda de Xalpa, Municipio de Huehuetoca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-07-2020	21-10-2020	480,000.00	406,544.46	406,544.46	406,544.46	406,544.46	406,544.46	En Ejecución	Validado / Registrado avances




Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134582	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en Noxtepec de Zaragoza (El Aguacate), Municipio de Malinalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-07-2020	24-10-2020	668,632.24	668,632.19	668,632.19	668,632.19	668,632.19	668,632.19	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134591	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Jesús M. Carmona", ubicada en San Onofre Centro (Carmona), Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-07-2020	24-10-2020	480,000.00	470,222.28	470,222.28	470,222.28	470,222.28	470,222.28	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134647	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Ángel María Garibay Kintana", ubicada en Tecuámac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecuámac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	480,000.00	479,215.22	479,215.22	479,215.22	479,215.22	479,215.22	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134650	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Técnica "2 de Marzo", ubicada en Tecuámac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecuámac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	480,000.00	479,803.45	479,803.45	479,803.45	479,803.45	479,803.45	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134655	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Chiconcuac de Juárez, Municipio de Chiconcuac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	576,000.00	575,998.55	575,998.55	575,998.55	575,998.55	575,998.55	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134658	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Mariano Abasolo", ubicada en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	480,000.00	468,082.96	468,082.96	468,082.96	468,082.96	468,082.96	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134664	Rehabilitación-del edificio "B" y construcción-de escalera de servicio, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	25-11-2020	960,000.00	651,932.45	651,932.45	651,932.45	651,932.45	651,932.45	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134665	Sustitución-de dos aulas, laboratorio-taller y servicios sanitarios, en la Escuela Secundaria por Televisión-Oftv No 0446 "Mariano Matamoros", ubicada en Paso del Agua (Cristo Rey), Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-08-2020	02-12-2020	2,688,000.00	2,674,418.23	2,674,418.23	2,674,418.23	2,674,418.23	2,674,418.23	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134676	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Simón Bolívar", ubicada en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	479,968.77	479,968.77	479,968.77	479,968.77	479,968.77	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134715	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón", ubicada en Buenavista 23, Municipio de Villa de Allende, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134720	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Huilango, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	576,000.00	495,360.39	495,360.39	495,360.39	495,360.39	495,360.39	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134731	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Octavio Paz", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	479,451.48	479,451.48	479,451.48	479,451.48	479,451.48	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134742	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en Amanalco de Becerra, Municipio de Amanalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	384,557.81	384,557.81	384,557.81	384,557.81	384,557.81	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134750	Rehabilitación-general, en la Escuela Educativa-Inicial "Benito Juárez", ubicada en Colonia Santa Teresa, Municipio de Huehuetoca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	576,000.00	575,999.98	575,999.98	575,999.98	575,999.98	575,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134755	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0468 "Isidro Fabela", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	576,000.00	575,998.98	575,998.98	575,998.98	575,998.98	575,998.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134766	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Juan Escutia", ubicado en Enguino San Isidro, Municipio de Jocotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	280,339.43	280,339.43	280,339.43	280,339.43	280,339.43	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134768	Rehabilitación-general, en el CEPLA "Nicolás Bravo", ubicado en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134778	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0733 "José María Luis Mora", ubicada en San Miguel Jaltocan, Municipio de Nextlalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134797	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria Bilingüe "16 de Septiembre", ubicada en San Mateo Capulhuac, Municipio de Otzolotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	576,000.00	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134815	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Pedro Moreno", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	576,000.00	575,999.98	575,999.98	575,999.98	575,999.98	575,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134817	Rehabilitación-general, en la Escuela de Bellas Artes de Capulhuac, ubicada en Capulhuac de Mirafuentes, Municipio de Capulhuac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-08-2020	11-11-2020	480,000.00	412,236.35	412,236.35	412,236.35	412,236.35	412,236.35	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134823	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en Tepetlilpa, Municipio de Tepetlilpa, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-08-2020	11-12-2020	1,591,200.00	1,376,409.26	1,376,409.26	1,376,409.26	1,376,409.26	1,376,409.26	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134825	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Rufino Tamayo", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-08-2020	11-12-2020	1,023,264.00	1,023,263.99	1,023,263.99	1,023,263.99	1,023,263.99	1,023,263.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134855	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "José María González Hermosillo", ubicado en El Reparo de Nanchititlán (El Reparo), Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134877	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0745 "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134883	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Leona Vicario", ubicado en Santa Cruz, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134884	Rehabilitación-general, en el CAM No. 55 "Rosa Agazzi", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	412,719.42	412,719.42	412,719.42	412,719.42	412,719.42	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134885	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Estado de México", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	416,215.80	416,215.80	416,215.80	416,215.80	416,215.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134901	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	672,000.00	671,999.14	671,999.14	671,999.14	671,999.14	671,999.14	En Ejecución	Validado / Registrado avances





Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135061	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en San Mateo Tezoquipan Miraflores, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-09-2020	18-01-2021	1,258,046.21	933,335.20	933,335.20	933,335.20	933,335.20	933,335.20	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135064	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en Tepotzotlán, Municipio de Tepotzotlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	22-01-2021	1,656,000.00	1,482,118.20	1,482,118.20	1,482,118.20	1,482,118.20	1,482,118.20	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135067	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 1059 "Batalla del Monte de las Cruces", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	576,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135096	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Uitzoton", ubicada en Barrio de la Luz, Municipio de Tepotzotlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135107	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	480,000.00	372,121.94	372,121.94	372,121.94	372,121.94	372,121.94	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135112	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria Bilingüe "Niles Híbes", ubicada en Santiago Gigante Jaltepec, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	22-01-2021	960,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135120	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Quetzalcoatl", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	22-01-2021	1,028,160.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135123	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Independencia", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	652,800.00	522,042.05	522,042.05	522,042.05	522,042.05	522,042.05	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135145	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Carmen Serdán", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	614,400.00	552,960.00	552,960.00	552,960.00	552,960.00	552,960.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135156	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria por Televisión "Octavio Paz Lozano", ubicada en Batán Chico, Municipio de Donato Guerra, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-10-2020	05-01-2021	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135165	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Sebastián Lerdo de Tejada", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-10-2020	05-01-2021	783,360.00	705,023.83	705,023.83	705,023.83	705,023.83	705,023.83	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135177	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Profr. Rafael Ramírez", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-10-2020	05-02-2021	1,041,174.99	871,189.37	871,189.37	871,189.37	871,189.37	871,189.37	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135187	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en Buenos Aires, Municipio de Almoloya de Alquisiras, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-10-2020	06-01-2021	672,000.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135216	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Estefanía Castañeda", ubicado en Tultepec, Municipio de Tultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2020	20-02-2021	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135225	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2020	20-02-2021	480,000.00	479,993.44	479,993.44	479,993.44	479,993.44	479,993.44	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135241	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Agustín Guemes", ubicada en La Caada, Municipio de Villa Del Carbón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-11-2020	21-02-2021	480,000.00	360,022.47	360,022.47	360,022.47	360,022.47	360,022.47	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135242	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en El Palomar, Municipio de Villa Del Carbón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-11-2020	21-02-2021	480,000.00	432,328.92	432,328.92	432,328.92	432,328.92	432,328.92	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135245	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "La Haciendita", ubicada en La Haciendita, Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-11-2020	23-03-2021	960,000.00	959,999.97	959,999.97	959,999.97	959,999.97	959,999.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135254	Rehabilitación-general, construcción de dos aulas tipo regional, taller de computo en estructura regional y obra exterior, en la Escuela Secundaria por Televisión-Oftv No 0052 "Profr. Carlos Hank González", ubicada en San Francisco Tlaltica, Municipio de Otumba, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-11-2020	28-12-2020	2,880,000.00	2,877,218.18	2,877,218.18	2,877,218.18	2,877,218.18	2,877,218.18	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135255	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas", ubicada en El Cedrito, Municipio de Coatepec Harinas, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-12-2020	28-02-2021	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135260	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Nies Híbes", ubicada en Santa Cruz (Santa Cruz Texcalapa), Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-12-2020	28-02-2021	480,000.00	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135261	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Juana de Asbaje", ubicada en La Troja Vieja, Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-12-2020	28-02-2021	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135262	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Tejupilco de Hidalgo, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-12-2020	28-02-2021	480,000.00	431,915.43	431,915.43	431,915.43	431,915.43	431,915.43	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135264	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0677 "Manuel Gutiérrez Najera", ubicada en Santa María de las Flores, Municipio de Tequilero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-12-2020	28-02-2021	480,000.00	431,757.43	431,757.43	431,757.43	431,757.43	431,757.43	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135267	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", ubicada en Miraveles, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-12-2020	28-02-2021	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135268	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Joséfa. Morelos y Pavón", ubicada en Valle de Bravo, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-12-2020	28-02-2021	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135282	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Constitución de 1917", ubicada en Juntas de Santa Ana Zicatecoyan, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-12-2020	03-03-2021	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135291	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Margarita Maza de Juárez", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-02-2021	08-05-2021	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135297	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Amado Nervo", ubicada en Tejupilco de Hidalgo, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-02-2021	08-05-2021	672,000.00	533,529.74	533,529.74	533,529.74	533,529.74	533,529.74	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135299	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Nios Híbes", ubicada en Santa Cruz de Bravo (Santa Cruz), Municipio de Tianguistenco, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-02-2021	08-05-2021	693,600.00	693,599.99	693,599.99	693,599.99	693,599.99	693,599.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135338	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0212 "Belisario Domínguez", ubicada en Tezoyuca, Municipio de Tezoyuca, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-05-2021	01-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135352	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela E.S.T.I.C. No. 0020 "Narciso Bassols", ubicada en San Bartolo Cuautlalpan, Municipio de Zumpango, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	383,385.60	332,555.94	332,555.94	332,555.94	332,555.94	332,555.94	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135357	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en San Miguel Agua Bendita, Municipio de San José del Rincón, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135361	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0732 "David Alfaro Siqueiros", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135374	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No.0794 "Nios Híbes", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135377	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Nios "Felipe Villanueva", ubicado en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecamac, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	228,566.92	228,566.92	228,566.92	228,566.92	228,566.92	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135389	Rehabilitación general, en el CAM No. 21 "José Vasconcelos", ubicado en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	03-08-2021	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135403	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Benita Galeana", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135404	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Nios "Pablo Neruda", ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135405	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Nios "Miguel Domínguez", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135419	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Adolfo López Mateos", ubicada en Colonia Adolfo López Mateos, Municipio de Lerma, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135420	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "19 de Septiembre", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135422	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Nies "Lic. Adolfo López Mateos", ubicado en Metepec, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135430	Sustitución de un aula, sustitución de sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Secundaria Ofv. No. 0554 "Mario Colín Sánchez", ubicada en Chosto de los Jarros, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-05-2021	14-08-2021	948,480.00	853,611.23	853,611.23	853,611.23	853,611.23	853,611.23	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135446	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria "Manuel C. Bernal", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-05-2021	22-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135453	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Francisco Páez Ríos", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-06-2021	29-08-2021	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135455	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0036 "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-06-2021	29-08-2021	480,000.00	382,100.00	382,100.00	382,100.00	382,100.00	382,100.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135460	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofv. No. 0394 "Francisco Villa", ubicada en San Agustín, Municipio de Texcatitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-06-2021	30-07-2021	287,539.20	227,122.07	227,122.07	227,122.07	227,122.07	227,122.07	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135468	Sustitución de barda perimetral, cambio de cancelería, puertas, instalación eléctrica, en la escuela Secundaria técnica E.S.T.I.C. No 0119 "Enrique C. Rebsamen" (Segunda Etapa), ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-06-2021	11-10-2021	2,396,160.00	2,154,730.11	2,154,730.11	2,154,730.11	2,154,730.11	2,154,730.11	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135472	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofv. No. 210 "Guadalupe Victoria", ubicada en Teoloyucan, Municipio de Teoloyucan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-06-2021	13-08-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135478	Rehabilitación general y obra exterior, en el C.A.M. No. 10 "Lic. Adolfo López Mateos" (Segunda Etapa), ubicado en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-06-2021	12-09-2021	1,437,696.00	1,275,014.11	1,275,014.11	1,275,014.11	1,275,014.11	1,275,014.11	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135482	Construcción de un aula y rehabilitación de edificio "A", en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo (Segunda Etapa)", ubicada en San Antonio Zoyatzingo, Municipio de Amecameca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-06-2021	15-09-2021	598,422.77	478,492.79	478,492.79	478,492.79	478,492.79	478,492.79	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135484	Rehabilitación de aulas, construcción de cancha de usos múltiples, en la Escuela Primaria "Presidente Benito Juárez (Segunda Etapa)", ubicada en Tepetlilpa, Municipio de Tepetlilpa, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-06-2021	15-09-2021	868,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302135493	Terminación de la construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior, en el CECYTEM Plantel Nicolás Romero II, ubicado en Ciudad Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-06-2021	18-09-2021	842,880.00	755,774.53	755,774.53	755,774.53	755,774.53	755,774.53	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135497	Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria Técnica E.S.T.I.C. No 0087 "Pedro Ramírez Vázquez" (Segunda Etapa), ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-06-2021	18-10-2021	2,396,160.00	1,197,765.15	1,197,765.15	1,197,765.15	1,197,765.15	1,197,765.15	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135503	Segunda etapa de la rehabilitación general del plantel, en la Escuela Secundaria General "Francisco Montes de Oca" (Segunda Etapa), ubicada en Chalma, Municipio de Malinalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-08-2021	13-12-2021	2,995,200.00	1,796,597.02	1,796,597.02	1,796,597.02	1,796,597.02	1,796,597.02	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135513	Terminación de seis aulas, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo" (Segunda Etapa), ubicada en San Pedro Arriba, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-08-2021	09-11-2021	1,597,440.00	1,426,447.17	1,426,447.17	1,426,447.17	1,426,447.17	1,426,447.17	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135521	Terminación de la construcción de edificio, en la Escuela Secundaria Técnica E.S.T.I.C. No. 0048 "José Martí", ubicada en Ecatzingo de Hidalgo, Municipio de Ecatzingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-09-2021	05-01-2022	2,995,200.00	2,375,387.50	2,375,387.50	2,375,387.50	2,375,387.50	2,375,387.50	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302135527	Construcción de un aula y rehabilitación general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 20 (Complemento), ubicada en Polotitlán de la Ilustración, Municipio de Polotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	10-09-2021	08-12-2021	998,400.00	881,140.10	881,140.10	881,140.10	881,140.10	881,140.10	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135536	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Francisco Villa", ubicada en Emiliano Zapata (Santo Domingo), Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-03-2022	21-06-2022	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135547	Construcción de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez" (Segunda Etapa), ubicada en Juntas del Río Limón, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-03-2022	21-06-2022	798,720.00	399,360.00	399,360.00	399,360.00	399,360.00	399,360.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135556	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0235 "Ruta de la Independencia", ubicada en Mayorazgo de León (Estación Río Limón), Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-06-2022	20-09-2022	383,385.60	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135558	Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Juan Rulfo", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-06-2022	20-09-2022	816,000.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	11	Educación	S 247	Programa para el Desarrollo Profesional Docente	MEX210402054342	Equipamiento PRODEP 2021	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	0	12-10-2021	31-12-2021	595,608.00	319,595.92	319,595.92	319,595.92	319,595.92	319,595.92	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131232	Construcción de un módulo de sanitarios tipo U-1C y cambio de cancelería en edificios, en el CONALEP Plantel Chimalhuacán No.107, ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-12-2016	21-04-2017	1,381,238.00	1,346,741.56	1,346,741.56	1,346,741.56	1,346,741.56	1,346,741.56	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131238	Cambio de cancelera en edificios y cambio de pisos de loseta cerámica en edificios y construcción de rampas, en el CONALEP Plantel Naucalpan II No.188, ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-12-2016	21-04-2017	1,141,875.00	754,699.53	754,699.53	754,699.53	754,699.53	754,699.53	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131243	Construcción del taller de fuentes alternas de energía de 5 EE tipo U-1C, en el CONALEP Plantel Texcoco No.185, ubicado en San José Texcoapan, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-12-2016	21-04-2017	1,275,000.00	1,141,349.95	1,141,349.95	1,141,349.95	1,141,349.95	1,141,349.95	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131247	Construcción de cancha de fútbol rápido, impermeabilización de edificios y adecuación de estacionamiento, en el CONALEP Plantel Villa Victoria No.082, ubicado en Villa Victoria, Municipio de Villa Victoria, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-12-2016	21-04-2017	989,475.00	989,474.98	989,474.98	989,474.98	989,474.98	989,474.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131250	Construcción de un laboratorio de cómputo estructura U-1C y obra exterior, en el CBT "Calmeacac", ubicado en El Salitre, Municipio de Ixtapan de la Sal, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-12-2016	21-04-2017	1,164,375.00	1,138,599.02	1,138,599.02	1,138,599.02	1,138,599.02	1,138,599.02	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131268	Construcción de un nódulo sanitario, construcción de infraestructura hidráulica para la captación y encausamiento de aguas pluviales, en el COBAEM Plantel No. 25 Tultitlán, ubicado en Tultitlán, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-12-2016	21-04-2017	1,038,113.00	1,038,112.98	1,038,112.98	1,038,112.98	1,038,112.98	1,038,112.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131269	Construcción de una cancha de usos múltiples, construcción de un muro de contención a base de piedra brasa, en el COBAEM Plantel No. 29 San José del Rincón, ubicado en San Juan Palo Seco, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-12-2016	22-03-2017	627,356.00	626,632.64	626,632.64	626,632.64	626,632.64	626,632.64	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131273	Construcción de un módulo de sanitarios, barda perimetral y colocación de concertina, en el CONALEP Plantel "Gustavo Baz" No.006, ubicado en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-01-2017	16-05-2017	1,641,000.00	1,014,354.98	1,014,354.98	1,014,354.98	1,014,354.98	1,014,354.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131274	Remodelación de módulos de sanitarios, en el CONALEP Plantel "Ing. Bernardo Quintana Arriola" No.109, ubicado en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-01-2017	16-05-2017	3,135,000.00	3,122,974.20	3,122,974.20	3,122,974.20	3,122,974.20	3,122,974.20	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131282	Construcción de 3 aulas de 3 EE. U-1C, construcción de un área administrativa de 5 EE. U-1C, construcción de un módulo sanitario de 3 EE. U-1C, construcción de obra exterior complementaria (subestación eléctrica, muro de acometida, acceso, andadores y plaza cívica), en el COBAEM Plantel No. 68 Soyaniquilpan, ubicado en San José Degued, Municipio de Soyaniquilpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-01-2017	15-07-2017	5,258,003.00	4,896,939.45	4,896,939.45	4,896,939.45	4,896,939.45	4,896,939.45	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131283	Construcción de 2 aulas didácticas estructura U-1C y obra exterior y construcción de 190 metros lineales de barda perimetral, en la Escuela Preparatoria Oficial No. 261, ubicada en El Potrerito, Municipio de Coatepec Harinas, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-03-2017	28-06-2017	2,091,256.00	2,077,345.89	2,077,345.89	2,077,345.89	2,077,345.89	2,077,345.89	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302131870	Construcción de una Biblioteca Digital AGM-125, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Atlautla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-04-2015	10-08-2015	2,940,000.00	2,720,065.72	2,720,065.72	2,720,065.72	2,720,065.72	2,720,065.72	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302131873	Construcción de una Biblioteca Digital AGM-324, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Isidro Fabela, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-04-2015	10-08-2015	2,940,000.00	2,832,994.19	2,832,994.19	2,832,994.19	2,832,994.19	2,832,994.19	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302131891	Construcción de una, "Biblioteca Digital" AGM-482, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Morelos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-04-2015	17-08-2015	2,940,000.00	2,340,921.23	2,340,921.23	2,340,921.23	2,340,921.23	2,340,921.23	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302131894	Construcción del laboratorio de inglés, en la "Normal de Ecatepec", ubicada en la Cabecera Municipal de Ecatepec, México.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-06-2015	30-07-2015	415,000.00	388,364.43	388,364.43	388,364.43	388,364.43	388,364.43	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131905	Mantenimiento de espacios, construcción de planta alta de la biblioteca, impermeabilización de espacios y mantenimiento de instalaciones eléctricas, en la Escuela Normal Superior del Estado de México, ubicada en Cabecera Municipal, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-09-2015	26-12-2015	354,761.28	354,761.27	354,761.27	354,761.27	354,761.27	354,761.27	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131916	Adaptación de cubículos para asesoría y tutoría, mantenimiento sala de usos múltiples, en la Escuela Normal No. 3, ubicada en Col. Ampliación-Vicente Villada, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-09-2015	11-11-2015	81,400.00	81,224.64	81,224.64	81,224.64	81,224.64	81,224.64	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131935	Impermeabilización en losa, en el COBAEM Plantel 02 Ecatepec, ubicado en Villa de Guadalupe Xalostoc, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-12-2015	14-03-2016	261,600.00	261,594.47	261,594.47	261,594.47	261,594.47	261,594.47	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131942	Rehabilitación de un módulo de sanitarios, en el COBAEM Plantel 01 Zinacantepec, ubicado en San Juan de las Huertas, Municipio de Zinacantepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-12-2015	14-03-2016	596,160.00	595,457.83	595,457.83	595,457.83	595,457.83	595,457.83	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131943	Rehabilitación de un módulo de sanitarios, en el COBAEM Plantel 03 Chimalhuacán, ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-12-2015	14-03-2016	596,160.00	588,392.40	588,392.40	588,392.40	588,392.40	588,392.40	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131947	Construcción de un aula didáctica, en el CBT Temascalcingo, ubicado en San Juanico el Alto, Municipio de Temascalcingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-12-2015	14-03-2016	675,000.00	674,999.99	674,999.99	674,999.99	674,999.99	674,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131954	Construcción de una cancha de usos múltiples con trotapista, en el COBAEM Plantel 34 Villa del Carbón, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Villa Del Carbón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-12-2015	21-03-2016	800,000.00	761,218.95	761,218.95	761,218.95	761,218.95	761,218.95	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131955	Construcción de aula didáctica, en el CBT 3 Tecamac, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-12-2015	19-04-2016	1,350,000.00	1,349,999.99	1,349,999.99	1,349,999.99	1,349,999.99	1,349,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131964	Mantenimiento de plantel, auditorio, en el CONALEP Plantel Nezahualcóyotl II, ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-12-2015	19-04-2016	850,000.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131972	Construcción y mantenimiento del plantel, laboratorio dental, en el CONALEP Plantel Cuautitlán, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-12-2015	26-03-2016	370,000.00	369,997.87	369,997.87	369,997.87	369,997.87	369,997.87	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131979	Construcción de sanitarios, en el CONALEP Plantel Toluca, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-01-2016	16-05-2016	1,500,000.00	1,286,293.40	1,286,293.40	1,286,293.40	1,286,293.40	1,286,293.40	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131980	Construcción de taller de autotécnica, aulas, laboratorio multidisciplinaria, edificio A, B, C, D, E, y H, en el CONALEP Plantel El Oro, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de El Oro, México (Construcción de techumbre en taller de autotécnica y mantenimiento en aulas, laboratorio multidisciplinario y edificios A, B, C, D, E y H.) (mantenimiento)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-01-2016	16-05-2016	1,397,000.00	1,345,687.92	1,345,687.92	1,345,687.92	1,345,687.92	1,345,687.92	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131982	Mantenimiento de edificios A, B, C, D, E, F, G y H, en el CONALEP Plantel Naucalpan I, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-01-2016	16-05-2016	1,620,000.00	1,571,433.68	1,571,433.68	1,571,433.68	1,571,433.68	1,571,433.68	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131992	Construcción de barda perimetral primera etapa, en el CECyTEM Plantel Tenango del Valle, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Tenango Del Valle, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-01-2016	16-05-2016	1,500,000.00	1,182,825.72	1,182,825.72	1,182,825.72	1,182,825.72	1,182,825.72	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131995	Construcción de sala de maestros de 5E, caseta de vigilancia, en el COBAEM Plantel 35 Tecamac II, ubicado en Los Héroes de Tecamac, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-01-2016	16-05-2016	1,580,000.00	1,056,538.05	1,056,538.05	1,056,538.05	1,056,538.05	1,056,538.05	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131996	Construcción de una aula, módulo sanitario, laboratorio de usos múltiples, área administrativa, en la Escuela Preparatoria 251 (AGM-743), ubicada en San Sebastian Xolalpa, Municipio de Teotihuacan, México (Construcción de 3 aulas didácticas, laboratorio de usos múltiples y área administrativa, construcción de módulo sanitario)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-01-2016	15-07-2016	6,334,120.00	6,174,868.38	6,174,868.38	6,174,868.38	6,174,868.38	6,174,868.38	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132004	Construcción de aulas didácticas, aula didáctica, módulo sanitario, taller de cómputo, laboratorio de idiomas, biblioteca, área administrativa, cancha de usos múltiples, plaza cívica, cafetería, bodega, laboratorio de usos múltiples, en el CBT Tlatlaya (AGM-852), ubicado en Coatepec, Municipio de Tlatlaya, México.	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-01-2016	15-08-2016	16,915,350.00	14,496,306.77	14,496,306.77	14,496,306.77	14,496,306.77	14,496,306.77	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132022	Construcción de dos aulas, en la Escuela Secundaria por Televisión- "Nicolás Romero", ubicada en Palmas S/N, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-02-2016	17-06-2016	863,821.82	286,920.14	861,246.91	861,246.91	861,246.91	861,246.91	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132039	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Nies "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en Avenida Mariscal S/N, Fuentes del Valle, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-02-2016	17-06-2016	767,821.82	736,250.46	736,250.46	736,250.46	736,250.46	736,250.46	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132041	Rehabilitación del taller de alimentos, en la Escuela Secundaria Técnica "Águiles Serdan Alatríste", ubicada en Prolongación Morelos S/N, Municipio de Villa Del Carbón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-02-2016	17-06-2016	1,152,000.00	425,229.72	345,600.00	345,600.00	345,600.00	345,600.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132074	Construcción de rampas para personas con discapacidad remodelación de sala de maestros remodelación de dos aulas, en el CONALEP Plantel Naucalpan II, ubicado en Avenida de las Granjas s/n, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-03-2016	11-07-2016	628,800.00	607,142.56	607,142.56	607,142.56	607,142.56	607,142.56	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132086	Adaptación de 1 aula y construcción de sanitarios, en el Jardín de Niños "Leona Vicario", ubicado en Amecameca S/N, Municipio de Tlaltitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2016	04-07-2016	583,323.42	471,937.74	471,937.74	471,937.74	471,937.74	471,937.74	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132105	Construcción de ocho aulas, en la Escuela Primaria "Club de Leones Coyoacán", ubicada en Penthsla S/N, Alborada Jaltenco, Municipio de Jaltenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-05-2016	10-10-2016	3,071,287.30	2,947,967.37	2,947,967.37	2,947,967.37	2,947,967.37	2,947,967.37	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132112	Terminación de la construcción de espacios para laboratorios, talleres y aulas multiusos, en la Unidad de Estudios Superiores, ubicada en Lerma, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2016	22-08-2016	700,000.00	685,010.74	685,010.74	685,010.74	685,010.74	685,010.74	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132266	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Enrique Flores Magón", ubicado en Calle Ameca Ameca S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,041,174.99	760,562.29	760,562.29	760,562.29	760,562.29	760,562.29	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132268	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Jean Piaget", ubicado en Hacienda de Nopalá S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	768,081.02	664,593.17	664,593.17	664,593.17	664,593.17	664,593.17	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132269	Mejoramiento de 5 aulas y rehabilitación de sistema eléctrico, en el Jardín de Niños "Lic. Jesús Reyes Heróles", ubicado en Boulevard de los Continentes S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,008,000.00	731,087.01	731,087.01	731,087.01	731,087.01	731,087.01	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132292	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Juan Escutia", ubicado en Antiguo Camino a Tepalcaltepec Km.1, Municipio de Tenancingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	768,081.02	415,578.78	415,578.78	415,578.78	415,578.78	415,578.78	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132339	Construcción de un aula estructura U1-C, en la Escuela Preparatoria Oficial No. 188, ubicada en Texcoco, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-09-2016	03-12-2016	513,600.00	376,220.21	376,220.21	376,220.21	376,220.21	376,220.21	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132361	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Cuiclahuac", ubicado en Manzana B S/N, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-10-2016	09-02-2017	1,041,174.99	717,162.11	717,162.11	717,162.11	717,162.11	717,162.11	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132468	Construcción de un aula y construcción de servicio sanitario, en el Jardín de Niños "Pestalozzi", ubicado en Morelos Num. 2 a esquina Rb Moctezuma, Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-12-2016	06-04-2017	904,628.00	767,483.80	767,483.80	767,483.80	767,483.80	767,483.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132491	Mejoramiento de aulas, en el Jardín de Niños "Juan Rulfo", ubicado en Los Reyes y Norte 2 S/N, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-12-2016	10-04-2017	1,056,000.00	876,059.80	876,059.80	876,059.80	876,059.80	876,059.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132493	Terminación de construcción de sala de proyecciones y usos múltiples, en el Centro de Bachillerato Tecnológico "Dr. Horacio Ramírez de Alba", ubicado en Santa María, Municipio de Apaxco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-12-2016	13-02-2017	130,640.76	122,370.23	122,370.23	122,370.23	122,370.23	122,370.23	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132494	Terminación de construcción de laboratorio de cómputo, en la Escuela Preparatoria Of. No. 099, ubicada en San José Villa de las Flores, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-12-2016	15-03-2017	763,224.01	763,223.84	763,223.84	763,223.84	763,223.84	763,223.84	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132514	Construcción de 4 aulas U2-C P.B., 4 aulas U2-C P.A., un módulo de escaleras, un módulo sanitario U1-C, un laboratorio de cómputo y un LUM U1-C, en la Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Texcoco, ubicada en Carretera Texcoco-Tepexpan km. 1.5, Santa María Tulantongo, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-01-2017	14-07-2017	5,964,230.40	4,916,341.38	4,916,341.38	4,916,341.38	4,916,341.38	4,916,341.38	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132517	Construcción de una unidad académica departamental tipo II (tecnológicos), en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en Tultitlán, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-01-2017	13-08-2017	16,600,000.00	11,671,193.34	11,671,193.34	11,671,193.34	11,671,193.34	11,671,193.34	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132549	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0619 "Benito Juárez", ubicada en Bugambilia y Torre Satélite S/N, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	06-03-2017	288,000.00	276,392.64	276,392.64	276,392.64	276,392.64	276,392.64	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132578	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria Técnica "Andrés Bello Enríquez", ubicada en Kilómetro 14 Carretera Jilotepec Calpulalpan, El Saltillo, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,152,000.00	1,143,897.24	1,143,897.24	1,143,897.24	1,143,897.24	1,143,897.24	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132585	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0913 "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada A un costado de la Primaria, Ejido de Mat, Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	384,000.00	368,773.66	368,773.66	368,773.66	368,773.66	368,773.66	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132591	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Axayacatl", ubicado Cerca de la Primaria, Municipio de Morelos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	384,040.51	371,296.43	371,296.43	371,296.43	371,296.43	371,296.43	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132592	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Carlos Chvez", ubicado Cerca del H. Ayuntamiento, Municipio de Morelos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	720,000.00	693,828.91	693,828.91	693,828.91	693,828.91	693,828.91	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132615	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General "Mexicayotl", ubicada en Avenida 6 y Calle 27, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	720,000.00	677,246.42	677,246.42	677,246.42	677,246.42	677,246.42	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132671	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Leona Vicario", ubicado en Avenida del Ejido S/N, Ejidos de Cuanalán, Municipio de Acolman, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,296,000.00	1,140,785.13	1,140,785.13	1,140,785.13	1,140,785.13	1,140,785.13	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132689	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Nie Artillero", ubicado en Narciso Mendoza S/N, Municipio de Huehuetoca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,056,000.00	410,210.29	410,210.29	410,210.29	410,210.29	410,210.29	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132692	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0391 "Juan Aldama", ubicada en Carretera Tizayuca Kilometro 1, San Francisco Zacacalco, Municipio de Hueyoptla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	06-03-2017	288,000.00	195,740.78	195,740.78	195,740.78	195,740.78	195,740.78	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132712	Construcción de Gimnasio Auditorio, en la Universidad Politécnica del Valle de México, ubicada en la Col. Villa Esmeralda, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-01-2017	14-08-2017	19,200,000.00	16,627,094.77	16,627,094.77	16,627,094.77	16,627,094.77	16,627,094.77	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132714	Construcción de un aula 6.48 X 8 metros U-1C, módulo sanitario 6.00 X 8.00 metros, laboratorio de usos múltiples 12.00 X 8.00 metros, en la Escuela Preparatoria 325 (AGM-664), ubicada en El Teamate, Municipio de Sultepec, México (Construcción de 3 aulas didácticas U-1C y laboratorio de usos múltiples, construcción de módulo sanitario)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-01-2017	19-06-2017	3,560,650.65	3,560,554.72	3,560,554.72	3,560,554.72	3,560,554.72	3,560,554.72	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132717	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Nieves "Leona Vicario", ubicado en Hidalgo 29, San Lorenzo Coacalco (San Lorenzo), Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-02-2017	31-05-2017	1,041,174.98	973,061.72	973,061.72	973,061.72	973,061.72	973,061.72	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132737	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0592 "5 de Mayo", ubicada en 5 de Mayo S/N, San Felipe Pueblo Nuevo, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-02-2017	21-06-2017	936,000.00	891,138.38	891,138.38	891,138.38	891,138.38	891,138.38	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132745	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Nieves "Enrique Pestalozzi", ubicado en Avenida Pradera S/N, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-02-2017	22-05-2017	302,661.12	301,097.88	301,097.88	301,097.88	301,097.88	301,097.88	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132766	Construcción de un aula 6.48 X 8.00 mtrs. U-2C P.B. Aula 6.48 X 8.00 mtrs. U-2C P.A., módulo de escaleras 4.00 X 8.00 U-2C, módulo sanitario 6.48 X 8.00 mtrs. U-2C, laboratorio de cómputo 16.20 X 8.00 mtrs. U-1C, área administrativa 12.96 X 8.00 mtrs. U-1C, aula 6.48 X 8.00 mtrs., área administrativa 12.96 X 8.00 mtrs., laboratorio de cómputo 16.20 X 8.00 mtrs., en la Escuela Preparatoria 324 (AGM-492), ubicada en La Punta, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-03-2017	18-09-2017	8,927,880.85	8,893,727.41	8,893,727.41	8,893,727.41	8,893,727.41	8,893,727.41	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132768	Rehabilitación de barda y obra exterior, en la Biblioteca Digital, ubicada en San José del Rincón, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-03-2017	19-05-2017	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132772	Construcción de un laboratorio de usos múltiples, colocación de piso en 4 aulas, pintura en barda perimetral y ampliación de plaza cívica, en la Escuela Secundaria General No. 1039 "Rafael Ramírez", ubicada en Carmen Carreón S/N, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-03-2017	19-07-2017	1,440,000.00	1,439,999.98	1,439,999.98	1,439,999.98	1,439,999.98	1,439,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132856	Mejoramiento en aulas, en la Escuela Secundaria General No. 0019 "Cuauhtémoc", ubicada en Juárez y Carretera a Xochicuautla, Santa María Atarasquillo, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-04-2017	18-08-2017	1,152,000.00	1,145,846.07	1,145,846.07	1,145,846.07	1,145,846.07	1,145,846.07	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132860	Construcción de un módulo sanitario y rehabilitación integral, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada 20 metros al Sur de la Clínica, Guadalupe Chico, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-04-2017	18-08-2017	1,008,000.00	991,287.14	991,287.14	991,287.14	991,287.14	991,287.14	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132880	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Nieves "Pablo Neruda", ubicado en Conocido, San Juan Xoconusco, Municipio de Donato Guerra, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-05-2017	05-08-2017	672,000.00	590,490.90	590,490.90	590,490.90	590,490.90	590,490.90	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132909	Construcción de 3 aulas U-2C, en la Escuela Secundaria Técnica E.S.T.I. No. 0086 "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Gustavo Baz Prada, Tecuac (Santa María Nativitas), Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2017	08-11-2017	1,728,000.00	1,723,741.67	1,723,741.67	1,723,741.67	1,723,741.67	1,723,741.67	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132929	Construcción de comedor, en la Escuela Secundaria Técnica "Gral. Felipe Angeles Ramirez", ubicada en Violeta y Calvario S/N, San Marth Azcatepec, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-06-2017	16-09-2017	864,000.00	559,432.94	559,432.94	559,432.94	559,432.94	559,432.94	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132939	Mantenimiento de centro de preparación de alimentos y bebidas, en el CONALEP Plantel Nezahualcoyotl III, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Nezahualcoyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	10-07-2017	07-09-2017	350,000.00	105,510.08	105,510.08	105,510.08	105,510.08	105,510.08	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132941	Rehabilitación de 11 aulas, rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Mariano Matamoros", ubicada Junto al Preescolar, Iglesia y Campo de Fútbol, El Valerio, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-07-2017	15-12-2017	2,928,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132943	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "Profr. Elvia James Gómez", ubicado en Cuauhtémoc Num. 33, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	384,000.00	377,341.39	377,341.39	377,341.39	377,341.39	377,341.39	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132944	Construcción de módulos sanitarios, en el Jardín de Niños "Lic. Alfredo del Mazo González", ubicado en Avenida Juárez S/N, Municipio de Atlautla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	336,000.00	227,572.90	227,572.90	227,572.90	227,572.90	227,572.90	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132948	Construcción de módulo sanitario, en la Escuela Secundaria General No. 0795 "Atlapulco", ubicada en Cerrada Francisco Marquez S/N, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	336,000.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132952	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "Luis Camarena González", ubicado en Carretera el Potrero sobre la calle del pantera, Primera de Analco, Municipio de Coatepec Harinas, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	384,040.51	384,040.50	384,040.50	384,040.50	384,040.50	384,040.50	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132963	Rehabilitar 4 aulas, en la Escuela Secundaria General No. 0250 "Moisés Saenz", ubicada en Carretera Chiautla - Papalotla S/N, Municipio de Papalotla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-12-2017	960,000.00	725,314.22	725,314.22	725,314.22	725,314.22	725,314.22	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132965	Construcción de 2 aulas, rehabilitación de sanitarios y mejoramiento, en el Jardín de Niños "Roberto Guillermo Bunsen", ubicado en Calle Chabacano S/N, Santa María Palapa, Municipio de San Martín de Las Pirámides, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-12-2017	1,262,906.04	755,717.66	755,717.66	755,717.66	755,717.66	755,717.66	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132970	Construcción de techumbre, en la Escuela Primaria "Melchor Ocampo", ubicada en Lima-Num. 18, Bejucos, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	720,000.00	705,211.96	705,211.96	705,211.96	705,211.96	705,211.96	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132976	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "José Solache", ubicado en 3 Cuartel, San Pedro El Alto, Municipio de Temascalcingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	384,040.51	382,309.78	382,309.78	382,309.78	382,309.78	382,309.78	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132980	Construcción de dos aulas, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0559 "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en Rural Centro, Potrero de San José La Rinconada), Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	768,000.00	764,105.71	764,105.71	764,105.71	764,105.71	764,105.71	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132986	Construcción de un aula de el taller de informática, en la Escuela Secundaria General No. 0273 "5 de Febrero", ubicada en Censos Nacionales S/N, Municipio de Tenango Del Aire, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	528,000.00	519,609.57	519,609.57	519,609.57	519,609.57	519,609.57	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132993	Construcción de módulos sanitarios, en el Jardh de Nies "Silvina Jardn", ubicado en Mirador S/N, San Juan Totolapan, Municipio de Tepetitla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	336,000.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133002	Construcción de módulos sanitarios, en la Escuela Primaria "Nies Híbes", ubicada en Camino Ejidal Rio Papalotla, Ampliación-Tezoyuca, Municipio de Tezoyuca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	336,000.00	243,527.71	243,527.71	243,527.71	243,527.71	243,527.71	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133015	Construcción de dos aulas, en el Jardh de Nies "Tultitlan", ubicado en 16 de Septiembre Num. 27, Municipio de Tultitlan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	768,081.02	681,868.18	681,868.18	681,868.18	681,868.18	681,868.18	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133021	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Artículo 27", ubicada atrs de la Iglesia, Loma Alta, Municipio de Villa Del Carbón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	767,821.82	767,821.64	767,821.64	767,821.64	767,821.64	767,821.64	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133027	Construcción de un aula de medios y módulo sanitarios, en el Jardh de Nies "Profr. Enrique Gámez Bravo", ubicado a un costado de la Telesecundaria, Gama de la Paz, Municipio de Zacualpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	864,000.00	805,258.37	805,258.37	805,258.37	805,258.37	805,258.37	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133034	Construcción de dos aulas, en el Jardh de Nies "Rosaura Zapata Cano", ubicado en Camino a San Bartolo S/N, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	768,081.02	752,052.48	752,052.48	752,052.48	752,052.48	752,052.48	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133050	Construcción de un aula, en el Jardh de Nies "Tenochtitlan", ubicado en Camino Carpintero y Camino Condores S/N, Colonia Los Aguiluchos, Municipio de Nextlalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-08-2017	20-11-2017	384,040.51	376,033.40	376,033.40	376,033.40	376,033.40	376,033.40	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133061	Construcción de un aula, en el Jardh de Nies "Vicente Riva Palacio", ubicado Junto a la Primaria, Santa Ana la Ladera, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2017	28-11-2017	384,035.91	384,035.88	384,035.88	384,035.88	384,035.88	384,035.88	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133073	Construcción de 3 aulas, servicios sanitarios, escaleras U2C y rehabilitación general, en la Escuela Normal de Cuautitlan Izcalli, ubicada en Arcos del Alba, Municipio de Cuautitlan Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-09-2017	11-01-2018	3,511,680.00	1,052,744.15	1,052,744.15	1,052,744.15	1,052,744.15	1,052,744.15	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133076	Construcción de auditorio 6 E.E., 3 aulas, escalera U2C y rehabilitación general, en la Escuela Normal de Texcoco, ubicada en Tulantongo, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-09-2017	11-01-2018	3,820,800.00	3,784,747.90	3,784,747.90	3,784,747.90	3,784,747.90	3,784,747.90	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133083	Construcción de 7 aulas, servicios sanitarios, escaleras U2C y rehabilitación general, en la Escuela Normal No. 3 de Toluca, ubicada en Col. Universidad, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-09-2017	14-02-2018	4,320,000.00	4,265,323.49	4,265,323.49	4,265,323.49	4,265,323.49	4,265,323.49	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133088	Construcción de 5 aulas, servicios sanitarios y escaleras U2C, en la Escuela Normal de Jilotepec, ubicada en La Merced, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-09-2017	15-01-2018	3,249,792.00	3,243,284.85	3,243,284.85	3,243,284.85	3,243,284.85	3,243,284.85	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133090	Construcción de 5 aulas, servicios sanitarios, escaleras U2C y rehabilitación general, en la Escuela Normal No. 3 de Nezahualcóyotl, ubicada en Col. Ampliación Vicente Villada, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-09-2017	14-02-2018	3,696,000.00	1,708,912.25	1,708,912.25	1,708,912.25	1,708,912.25	1,708,912.25	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133112	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Guadalupe Victoria", ubicada en Calle Guadalupe Victoria, Santiago Tiacotepec, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-12-2017	05-03-2018	1,056,863.99	1,056,863.98	1,056,863.98	1,056,863.98	1,056,863.98	1,056,863.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133156	Rehabilitación de aulas y obra exterior, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Corral de Piedra, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	21-06-2018	287,964.06	280,311.57	280,311.57	280,311.57	280,311.57	280,311.57	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133186	Rehabilitación, en el Jardín de Nieves "Juana de Arco", ubicado en Zumpango de Ocampo, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	21-07-2018	739,200.00	221,760.00	221,760.00	221,760.00	221,760.00	221,760.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133195	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en la Escuela Preparatoria Oficial Núm. 263, ubicada en Santo Tomás Apilahuasco (Santo Tomás), Municipio de Tenetla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	21-07-2018	739,200.00	547,604.98	547,604.98	547,604.98	547,604.98	547,604.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133248	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Secundaria Oficial No 0856 "Dr. Pablo González Casanova", ubicada en Chalco de Daz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	21-09-2018	1,440,000.00	1,435,663.62	1,435,663.62	1,435,663.62	1,435,663.62	1,435,663.62	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133253	Construcción de 4 aulas U-1C, en la Escuela Primaria "José Gasconcelos", ubicada en la Concepción, Municipio de Chautla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	21-09-2018	2,160,000.00	2,158,173.22	2,158,173.22	2,158,173.22	2,158,173.22	2,158,173.22	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133264	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Santo Tomás Apilahuasco (Santo Tomás), Municipio de Tepetlaxotoc, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	960,000.00	952,341.92	952,341.92	952,341.92	952,341.92	952,341.92	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133296	Sustitución de dos aulas y obra exterior, en la Escuela Secundaria Oficial No 0814 "Adolfo Sánchez Vázquez", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	960,000.00	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133343	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0345 "Wenceslao Labra", ubicada en Cieneguillas de Labra Temascaltepec, Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	25-08-2018	528,000.00	518,347.16	518,347.16	518,347.16	518,347.16	518,347.16	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133345	Rehabilitación general, sustitución de edificio, sustitución de techumbre y rehabilitación de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", ubicada en San Bartolomé (San Bartolo), Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	24-10-2018	6,239,477.52	6,235,322.45	6,235,322.45	6,235,322.45	6,235,322.45	6,235,322.45	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133347	Construcción de edificio, muro de acometida, barda perimetral y plaza cívica, en la Escuela de Bellas Artes 2, ubicada en Chalco de Daz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	24-09-2018	2,016,000.00	604,800.00	604,800.00	604,800.00	604,800.00	604,800.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133348	Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Nieves "Juventino Rosas", ubicado en San Juan de las Manzanas, Municipio de Tlauhaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	25-08-2018	432,000.00	431,109.65	431,109.65	431,109.65	431,109.65	431,109.65	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133355	Rehabilitación de aulas, en el Jardh de Nies "Atahualpa", ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	25-08-2018	432,000.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133383	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Moisés Sáenz", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-06-2018	24-09-2018	960,000.00	770,185.40	770,185.40	770,185.40	770,185.40	770,185.40	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133388	Construcción de sanitarios, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada Junto al Jardh de Nies, Santa Catarina, Municipio de Zumpahuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-06-2018	22-09-2018	792,000.00	428,688.87	428,688.87	428,688.87	428,688.87	428,688.87	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133391	Rehabilitación de espacios, en el EMSAD 02 Ixtapan del Oro, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Ixtapan del Oro, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-06-2018	22-09-2018	1,152,000.00	1,064,613.71	1,064,613.71	1,064,613.71	1,064,613.71	1,064,613.71	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133392	Construcción de dos aulas y rehabilitación, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada Frente a la cancha de fútbol, San Pedro el Alto, Municipio de Temascalcingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-06-2018	22-10-2018	934,665.14	934,665.14	934,665.14	934,665.14	934,665.14	934,665.14	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133394	Construcción de techumbre, rehabilitación de un aula y construcción de sanitarios, en la Escuela Primaria "Ignacio Allende", ubicada en Conocido, Calle Real, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-06-2018	22-10-2018	1,632,000.00	1,629,060.63	1,629,060.63	1,629,060.63	1,629,060.63	1,629,060.63	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133395	Construcción de una aula, acceso y rehabilitación general, en el Jardh de Nies "María Curie", ubicado a 500 metros al Sur del Centro de Salud, San Pablo Tlatchichilpa, Municipio de San Felipe del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-06-2018	22-09-2018	2,065,991.14	1,240,443.74	1,240,443.74	1,240,443.74	1,240,443.74	1,240,443.74	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133403	Rehabilitación de edificios y barda perimetral, en el Jardh de Nies "Ovidio Decroly", ubicado en San Cristóbal Colhuacán, Temascalapa, Municipio de Temascalapa, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-07-2018	30-08-2018	288,000.00	287,669.33	287,669.33	287,669.33	287,669.33	287,669.33	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133405	Sustitución de aula regional y obra exterior, en el Jardh de Nies "Tsisana Luna Chica", ubicado en Dotegiare, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-08-2018	05-11-2018	425,229.74	425,229.72	425,229.72	425,229.72	425,229.72	425,229.72	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133418	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Secundaria por Televisión "Moisés Sáenz", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-09-2018	11-12-2018	480,000.00	479,999.54	479,999.54	479,999.54	479,999.54	479,999.54	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133441	Sustitución de edificios y barda exterior, en la Escuela Primaria "Profra. Francisca Romero Salgado", ubicada en Coacalco de Berriozabal, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	30-03-2019	14,352,000.00	12,916,778.45	12,916,778.45	12,916,778.45	12,916,778.45	12,916,778.45	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133468	Sustitución de barda, en el Jardh de Nies "México 68", ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	30-11-2018	480,000.00	374,560.68	374,560.68	374,560.68	374,560.68	374,560.68	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133474	Sustitución de un aula y obra exterior, en el Jardh de Nies "Xicotencatl", ubicado en El Sifra, Municipio de Santo Tomás, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	30-11-2018	480,000.00	374,582.93	374,582.93	374,582.93	374,582.93	374,582.93	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133511	Barda perimetral, en la Escuela Educación para Adultos "Leona Vicario", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-10-2018	09-01-2019	480,000.00	265,102.62	265,102.62	265,102.62	265,102.62	265,102.62	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133519	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria General "José Joaquín Fernández de Lizardi", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-10-2018	12-01-2019	432,000.00	407,934.87	407,934.87	407,934.87	407,934.87	407,934.87	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133533	Segunda etapa de: rehabilitación-de aulas, comedor y construcción-de techumbre, en la Escuela Primaria "Guadalupe Victoria", ubicada en Villa Victoria, Municipio de Villa Victoria, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-10-2018	11-02-2019	3,151,220.30	3,150,650.43	3,150,650.43	3,150,650.43	3,150,650.43	3,150,650.43	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133546	Rehabilitación-del plantel, en el Jardín de Niños "Nuevo México Democrático", ubicado en Ecatepec, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-10-2018	12-01-2019	864,000.00	861,917.64	861,917.64	861,917.64	861,917.64	861,917.64	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133559	Rehabilitación-de módulos sanitarios, en la Escuela Secundaria Oficial No 0697 "Teozentli", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	864,000.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133574	Rehabilitación-general del plantel, en la Escuela Secundaria por Televisión- "Rafael Ramírez Castañeda", ubicada en Dexcani Alto, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133646	Sustitución-de barda perimetral, en la Escuela Educación-para Adultos "Guadalupe Victoria", ubicada en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	432,000.00	422,575.75	422,575.75	422,575.75	422,575.75	422,575.75	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133647	Rehabilitación-general, en la Escuela Educación-para Adultos "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	432,000.00	422,575.75	422,575.75	422,575.75	422,575.75	422,575.75	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133676	Rehabilitación-de tres aulas, dirección-sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en La Haciendita, Municipio de Tenango Del Valle, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	601,313.60	458,633.30	458,633.30	458,633.30	458,633.30	458,633.30	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133695	Rehabilitación-de aulas, en la Escuela Secundaria Oficial No. 0178 "Enrique Carriado", ubicada en Cerro del Campo, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	480,000.00	452,267.67	452,267.67	452,267.67	452,267.67	452,267.67	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133702	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Juan Escutia", ubicada en Metepec, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	469,067.86	469,067.86	469,067.86	469,067.86	469,067.86	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133717	Sustitución-de plaza cívica y barda perimetral, en la Escuela Secundaria General "Lázaro Cárdenas", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	432,000.00	363,120.69	363,120.69	363,120.69	363,120.69	363,120.69	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133720	Rehabilitación-de aulas, sanitarios y sustitución-de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Cynthia Peralta Castrera", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	432,000.00	424,347.51	424,347.51	424,347.51	424,347.51	424,347.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133724	Sustitución-de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Generalísimo Morelos", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	960,000.00	904,908.74	904,908.74	904,908.74	904,908.74	904,908.74	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133729	Rehabilitación-de aulas y obra exterior, en la Escuela Secundaria por Televisión- No 0196 "Francisco Márquez", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	299,336.84	299,336.84	299,336.84	299,336.84	299,336.84	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133742	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en la Escuela Secundaria General No 0680 "Juana de Asbaje", ubicada en Ciudad Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	455,231.46	455,231.46	455,231.46	455,231.46	455,231.46	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133745	Construcción de un aula, rehabilitación y obra exterior, en la Escuela Secundaria por Televisión No 0019 "5 de Febrero", ubicada en Transfiguración, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	620,602.14	397,462.12	397,462.12	397,462.12	397,462.12	397,462.12	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133767	Rehabilitación del plantel y plaza cívica, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	576,000.00	568,250.33	568,250.33	568,250.33	568,250.33	568,250.33	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133784	Segunda etapa de: rehabilitación de espacios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Himno Nacional", ubicada en Coatepec Harinas, Municipio de Coatepec Harinas, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	476,186.00	476,186.00	476,186.00	476,186.00	476,186.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133792	Obra exterior, en el Jardín de Niños "2 de Octubre", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	674,832.00	659,758.59	659,758.59	659,758.59	659,758.59	659,758.59	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133796	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Lic. Narciso Bassols L", ubicada en Tenango de Arista, Municipio de Tenango Del Valle, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	477,367.78	477,367.78	477,367.78	477,367.78	477,367.78	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133835	Rehabilitación general del plantel y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en Santiago Tepatlaxco, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	06-02-2019	480,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133838	Rehabilitación de edificio administrativo, en el Jardín de Niños "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicado en San Francisco Tepetlulco, Municipio de Temascalcingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	06-02-2019	454,705.10	136,411.53	136,411.53	136,411.53	136,411.53	136,411.53	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133846	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 5, ubicada en Villa de Almoloya de Jutez, Municipio de Almoloya de Jutez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	06-02-2019	480,000.00	477,930.76	477,930.76	477,930.76	477,930.76	477,930.76	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133864	2 aulas y plaza cívica, en la Escuela Primaria "Carmen Serdán", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	08-03-2019	1,330,707.69	1,327,372.86	1,327,372.86	1,327,372.86	1,327,372.86	1,327,372.86	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133867	Rehabilitación general y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Benito Juárez", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	06-02-2019	384,000.00	380,178.55	380,178.55	380,178.55	380,178.55	380,178.55	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133889	Rehabilitación y sustitución de barda, en el Jardín de Niños "Gandhi", ubicado en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2018	20-02-2019	480,000.00	473,139.48	473,139.48	473,139.48	473,139.48	473,139.48	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133892	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Anahuac", ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2018	20-02-2019	480,000.00	472,347.51	472,347.51	472,347.51	472,347.51	472,347.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133896	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "18 de Marzo", ubicada en San Mateo Tezozquipan, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2018	20-02-2019	576,000.00	569,164.08	569,164.08	569,164.08	569,164.08	569,164.08	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133899	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Níes "Estado de México", ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2018	20-02-2019	720,000.00	594,996.74	594,996.74	594,996.74	594,996.74	594,996.74	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133907	Rehabilitación y reforzamiento de edificios, en la Escuela Primaria "Gregorio Velázquez Sánchez", ubicada en Tultepec, Municipio de Tultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2018	21-04-2019	5,759,979.42	5,183,981.48	5,183,981.48	5,183,981.48	5,183,981.48	5,183,981.48	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133931	Segunda etapa de: rehabilitación, en la Escuela Primaria "Rosario Castellanos", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-11-2018	25-04-2019	5,245,806.82	4,511,393.21	4,511,393.21	4,511,393.21	4,511,393.21	4,511,393.21	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133937	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Secundaria Ofic. No 0207 "Guadalupe Victoria", ubicada en Metepec, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-11-2018	25-02-2019	576,000.00	567,152.03	567,152.03	567,152.03	567,152.03	567,152.03	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133951	Rehabilitación general y barda perimetral, en el Jardín de Níes "Ángel D Campo", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-11-2018	25-02-2019	432,000.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133965	Rehabilitación de aulas, en el Jardín de Níes "Cristóbal Colón", ubicado en Santa María, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-12-2018	02-03-2019	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133978	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General "David Alfaro Siqueiros", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-12-2018	02-04-2019	1,440,000.00	1,439,999.62	1,439,999.62	1,439,999.62	1,439,999.62	1,439,999.62	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133996	Rehabilitación de barda perimetral y plaza cívica, en el Jardín de Níes Preescolar "21 de Marzo", ubicado en Chalco de Díaz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-12-2018	03-03-2019	775,200.00	772,085.84	772,085.84	772,085.84	772,085.84	772,085.84	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134012	Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Níes "Manuel M. Ponce", ubicado en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-12-2018	11-03-2019	480,000.00	472,347.51	472,347.51	472,347.51	472,347.51	472,347.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134014	Rehabilitación General del Plantel, en el Jardín de Níes "Manuel Cervantes Imaz", ubicado en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-12-2018	12-03-2019	480,000.00	478,834.73	478,834.73	478,834.73	478,834.73	478,834.73	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134021	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en Dexcani Alto, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	432,000.00	331,260.97	331,260.97	331,260.97	331,260.97	331,260.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134069	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0438 "Lic. Mario Colón Sánchez", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	480,000.00	469,322.63	469,322.63	469,322.63	469,322.63	469,322.63	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134076	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Colonia Adolfo López Mateos, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	480,000.00	473,213.86	473,213.86	473,213.86	473,213.86	473,213.86	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134090	Rehabilitación general y obra exterior, en la Escuela Primaria "Gral. Ignacio Zaragoza", ubicada en Ciudad López Mateos, Municipio de Atzacapan de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	815,999.63	589,236.97	589,236.97	589,236.97	589,236.97	589,236.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134098	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en el Jardín de Níes "Edmundo Castillo Huertero", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	948,425.96	902,319.86	902,319.86	902,319.86	902,319.86	902,319.86	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134101	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Lzaro Cárdenas", ubicada en El Capulh, Municipio de Donato Guerra, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	432,000.00	428,486.04	428,486.04	428,486.04	428,486.04	428,486.04	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134111	Sustitución-de un aula y obra exterior, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	677,280.00	621,162.44	621,162.44	621,162.44	621,162.44	621,162.44	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134117	Rehabilitación-de edificio "A", en la Escuela Primaria "Ae de la Patria", ubicada en Paso del Guayabal (El Paso), Municipio de Tejupulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-05-2019	30-07-2019	480,000.00	478,286.34	478,286.34	478,286.34	478,286.34	478,286.34	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134119	Sustitución-de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Nies Híbes", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	10-05-2019	07-08-2019	480,000.00	479,963.67	479,963.67	479,963.67	479,963.67	479,963.67	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134132	Rehabilitación-general y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Felipe Carrillo Puerto", ubicada en San Ildefonso, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-05-2019	19-08-2019	672,000.00	660,029.28	660,029.28	660,029.28	660,029.28	660,029.28	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134142	Rehabilitación-del plantel y plaza cívica, en la Escuela Primaria "General Francisco Villa", ubicada en San Pablo Huantepec, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-05-2019	19-08-2019	431,999.99	430,293.34	430,293.34	430,293.34	430,293.34	430,293.34	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134156	Rehabilitación-de aulas y barda perimetral, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0717 "Lic. Jesse Reyes Heróles", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	30-05-2019	27-08-2019	701,153.17	691,214.87	691,214.87	691,214.87	691,214.87	691,214.87	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134176	Rehabilitación-y sustitución-de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Constitución-de 1917", ubicada en San Pablo Autopan, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	479,999.63	479,999.36	479,999.36	479,999.36	479,999.36	479,999.36	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134182	Rehabilitación-de fisuras y sustitución-de barda perimetral, en la Escuela Secundaria General Ofic No 0684 "Juan Rosas Talavera", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	480,000.00	383,996.63	383,996.63	383,996.63	383,996.63	383,996.63	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134191	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Santa María del Llano, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134193	Rehabilitación-de aulas y canchas de usos múltiples, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	576,000.00	464,813.96	464,813.96	464,813.96	464,813.96	464,813.96	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134206	Sustitución-de un aula y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Margarita Maza de Juárez", ubicada en Santa María Palapa, Municipio de San Martín de Las Pirámides, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	672,000.00	471,075.75	471,075.75	471,075.75	471,075.75	471,075.75	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134207	Rehabilitación-de aulas, sanitarios y barda perimetral, en el Jardín de Nies "Francisco Gabilondo Soler", ubicado en Tecmac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	864,000.00	852,029.33	852,029.33	852,029.33	852,029.33	852,029.33	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134208	Rehabilitación-de biblioteca y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Profr. Mario Rojas Aguilar", ubicada en Tecmac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	480,000.00	395,755.32	395,755.32	395,755.32	395,755.32	395,755.32	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134232	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0812 "Profr. Luis Cróvora Reyes", ubicada en San Isidro, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	480,000.00	479,587.24	479,587.24	479,587.24	479,587.24	479,587.24	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134245	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Plutarco González", ubicado en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-06-2019	03-09-2019	576,000.00	460,676.74	460,676.74	460,676.74	460,676.74	460,676.74	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134255	Sustitución de 12 aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Artículo 3o. Constitucional", CCT 15DPR0794X, ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-06-2019	15-11-2019	4,959,064.07	4,948,253.83	4,948,253.83	4,948,253.83	4,948,253.83	4,948,253.83	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134256	Sustitución de 4 aulas, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", CCT 15DPR0876G, ubicada en San Lorenzo Tlalmimilolpan, Municipio de Tlamanalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-06-2019	16-10-2019	1,536,000.00	1,250,899.67	1,250,899.67	1,250,899.67	1,250,899.67	1,250,899.67	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134257	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Rosario Castellanos", CCT 15EPR4099Z, ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-06-2019	22-10-2019	1,565,538.46	1,552,004.28	1,552,004.28	1,552,004.28	1,552,004.28	1,552,004.28	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134263	Rehabilitación de edificios "A, B, C", barda perimetral y obra exterior, en la Escuela Primaria "Otilio E. Montañez", CCT 15DPR0577I, ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec de Morelos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-06-2019	25-10-2019	1,440,000.00	1,426,086.61	1,426,086.61	1,426,086.61	1,426,086.61	1,426,086.61	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134264	Sustitución de biblioteca, dos anexos, sanitarios, administración y obra exterior, en la Escuela Secundaria Técnica Num. 21, CCT 15DST0021X, ubicada en Juchitepec de Mariano Rivapalacio, Municipio de Juchitepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-07-2019	28-10-2019	3,376,627.41	3,292,764.20	3,292,764.20	3,292,764.20	3,292,764.20	3,292,764.20	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134265	Rehabilitación general del plantel y obra exterior, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", CCT 15DPR1875O, ubicada en Santa Mónica, Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-07-2019	29-10-2019	3,360,000.00	3,031,194.41	3,031,194.41	3,031,194.41	3,031,194.41	3,031,194.41	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134268	Rehabilitación general del plantel, en el C.A.M. Num. 44 Toluca, CCT 15DML0042G, ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-07-2019	29-10-2019	1,512,000.00	1,137,212.37	1,137,212.37	1,137,212.37	1,137,212.37	1,137,212.37	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134281	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-07-2019	30-09-2019	499,200.00	499,156.68	499,156.68	499,156.68	499,156.68	499,156.68	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134284	Rehabilitación de edificios y barda perimetral, en la Escuela Secundaria General "Madame Curie", ubicada en San Luis Tecuautitlán, Temascalapa, Municipio de Temascalapa, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-07-2019	30-09-2019	864,000.00	815,394.43	815,394.43	815,394.43	815,394.43	815,394.43	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134286	Rehabilitación general y rehabilitación de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Héctor de Nacoziari", ubicada en Salazar, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-07-2019	02-10-2019	480,000.00	477,470.54	477,470.54	477,470.54	477,470.54	477,470.54	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior	MEX220302134287	Rehabilitación general del plantel, en el CBT No. 3 San Felipe del Progreso, ubicado en San Antonio Mexitepec, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-07-2019	02-10-2019	480,000.00	396,394.37	396,394.37	396,394.37	396,394.37	396,394.37	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134289	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Juan Fernández Albarán", ubicada en El Ocotil, Municipio de Santo Tomás, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-07-2019	02-10-2019	480,000.00	286,381.71	286,381.71	286,381.71	286,381.71	286,381.71	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134302	Sustitución-de 5 aulas U-2C, en la Escuela Primaria "Nicolás Guillén", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2019	04-12-2019	3,533,760.00	3,502,010.75	3,502,010.75	3,502,010.75	3,502,010.75	3,502,010.75	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134305	Rehabilitación-general del plantel y barda perimetral y muro de contención, en la Escuela Telesecundaria "Adolfo López Mateos", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	30-08-2019	27-12-2019	2,332,746.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134311	Obra exterior, en el Jardín de Niños "Rodolfo Sánchez García", ubicado en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-09-2019	11-12-2019	480,000.00	479,031.44	479,031.44	479,031.44	479,031.44	479,031.44	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134316	Sustitución-de un aula, en la Escuela Primaria "Alberto Terraz", ubicada en San Antonio de las Palmas, Municipio de San Martín de las Pirámides, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	11-10-2019	08-01-2020	672,000.00	640,200.50	640,200.50	640,200.50	640,200.50	640,200.50	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134318	Construcción-de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación-de archivo y cafetería, en el CONALEP Plantel Coacalco, ubicado en Bosques de Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-10-2019	03-01-2020	1,536,000.00	1,535,005.52	1,535,005.52	1,535,005.52	1,535,005.52	1,535,005.52	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134324	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en San Bartolo, Municipio de Acolman, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-10-2019	14-01-2020	432,000.00	431,093.05	431,093.05	431,093.05	431,093.05	431,093.05	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134330	Rehabilitación-a infraestructura (Construcción-de audiovisual), en la Escuela Secundaria General No. 0693 "Juana de Asbaje", ubicada en Conocido, Tequixquiac, Municipio de Tequixquiac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-11-2019	25-02-2020	841,788.00	663,448.68	663,448.68	663,448.68	663,448.68	663,448.68	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134332	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-11-2019	25-02-2020	480,000.00	252,981.86	252,981.86	252,981.86	252,981.86	252,981.86	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134333	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Colonia Agrícola Analco, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-11-2019	25-02-2020	480,000.00	471,610.39	471,610.39	471,610.39	471,610.39	471,610.39	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134354	Rehabilitación-de edificio "A", en la Escuela Primaria "Dr. Gustavo Baz", ubicada en San José de la Loma, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-07-2020	1,041,174.99	1,041,168.79	1,041,168.79	1,041,168.79	1,041,168.79	1,041,168.79	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134355	Rehabilitación-de edificios, sustitución-de plaza cívica y barda perimetral, en el C.A.M. Num. 47, ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-07-2020	1,349,250.29	766,139.62	766,139.62	766,139.62	766,139.62	766,139.62	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134357	Rehabilitación-de edificio "D" y "E" y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Nanaoatzin" (Nacimiento del Sol y Luna), ubicado en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-06-2020	480,000.00	370,535.29	370,535.29	370,535.29	370,535.29	370,535.29	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134373	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Los Amates (San José de los Amates), Municipio de Tonalico, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-06-2020	480,000.00	406,887.22	406,887.22	406,887.22	406,887.22	406,887.22	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134392	Sustitución de un aula, barda perimetral, en el Jardín de Niños "Joaquín Fernández de Lizardi", ubicado en Colonia Electricistas Locales, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-06-2020	960,000.00	746,735.13	746,735.13	746,735.13	746,735.13	746,735.13	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134395	Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Carmen Serdan", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-03-2020	21-06-2020	960,000.00	959,999.98	959,999.98	959,999.98	959,999.98	959,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134398	Sustitución de losa, en la Escuela Primaria "Rosario Castellanos", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-03-2020	21-06-2020	480,000.00	468,029.29	468,029.29	468,029.29	468,029.29	468,029.29	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134399	Rehabilitación de edificios y servicios sanitarios, en la Escuela Primaria "José Pablo Moncayo García", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-03-2020	21-06-2020	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134419	Terminación de la primera etapa de la creación de un centro de formación de ingeniería avanzada en aeronáutica para el fortalecimiento de las capacidades en infraestructura para el conocimiento científico y tecnológico, la cual incluye: dos unidades académicas departamentales tipo II y arcotecho de 30.00 x 30.00 m., haciendo mención que únicamente se consideran instalaciones básicas de proyecto tipo: instalaciones eléctricas, canalización interior de voz y datos, instalaciones hidráulicas y sanitarias. Cabe hacer mención que el costo no incluye redes exteriores, de voz y datos, alumbrado exterior, red eléctrica de mediana y baja tensión, sistemas de tierras, pararrayos, red contra incendios, subestaciones eléctricas y cuarto de máquinas, ni obra exterior, en el Tecnológico de Estudios Superiores, ubicado en Av. Tecnológico s/n, Col. Valle de Anahuac, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-04-2020	11-07-2020	6,880,216.94	4,494,652.43	4,494,652.43	4,494,652.43	4,494,652.43	4,494,652.43	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134420	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria Ofic No 0796 "José Antonio Alzate", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-04-2020	01-07-2020	576,000.00	474,457.97	474,457.97	474,457.97	474,457.97	474,457.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134437	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Nieves Híbes", ubicada en Ríoyos Buenavista, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2020	09-09-2020	432,000.00	371,189.85	371,189.85	371,189.85	371,189.85	371,189.85	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134438	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Cipactli", ubicado en Transfiguración, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2020	09-09-2020	432,000.00	354,710.26	354,710.26	354,710.26	354,710.26	354,710.26	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134441	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Forjadores de la Patria", ubicada en El Jocoyol (San José del Jocoyol), Municipio de Santo Tomás, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2020	09-09-2020	480,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134455	Rehabilitación del edificio U-2C, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0534 "Telpochcalli", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2020	09-09-2020	794,880.22	794,880.19	794,880.19	794,880.19	794,880.19	794,880.19	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134464	Construcción de 2 aulas y sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0114 "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Santiago Tepopula, Municipio de Tenango Del Aire, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2020	09-10-2020	1,591,200.00	1,166,377.57	1,166,377.57	1,166,377.57	1,166,377.57	1,166,377.57	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134468	Rehabilitación de edificios y rehabilitación de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Netzahualcyotl", ubicado en Texcoco de Mora, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2020	09-10-2020	1,615,046.68	1,615,046.64	1,615,046.64	1,615,046.64	1,615,046.64	1,615,046.64	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134493	Sustitución de tramo de barda perimetral en Preparatoria, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 12, ubicada en Ciudad Nezahualcyotl, Municipio de Nezahualcyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-06-2020	26-10-2020	1,461,075.36	1,071,757.21	1,071,757.21	1,071,757.21	1,071,757.21	1,071,757.21	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134504	Sustitución de aulas y obra exterior, en el Jardín de Niños "Justino Fernández", ubicado en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-07-2020	16-11-2020	6,101,464.07	1,830,270.33	1,830,270.33	1,830,270.33	1,830,270.33	1,830,270.33	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134506	Rehabilitación de los edificios "A", "B" y "C" y cisterna, en la Escuela Primaria "Rey Poeta", ubicada en San Isidro, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-07-2020	17-10-2020	960,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134509	Primer etapa de las sustitución de edificio de dirección, 3 aulas, taller de cómputo, servicios sanitarios y obra exterior, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0333 "Diego Rivera", ubicada en Gama de la Paz, Municipio de Zacualpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-07-2020	17-10-2020	901,911.00	270,573.30	270,573.30	270,573.30	270,573.30	270,573.30	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134538	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ignacio M. Altamirano", ubicada en Tepalcatepec, Municipio de Tenancingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-07-2020	19-10-2020	624,000.00	623,999.99	623,999.99	623,999.99	623,999.99	623,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134549	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Hogar Campesino", ubicada en San Lucas, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-07-2020	18-11-2020	1,591,200.00	1,591,170.85	1,591,170.85	1,591,170.85	1,591,170.85	1,591,170.85	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134573	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Paulo Freire", ubicada en San Bartolo, Municipio de Huehuetoca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-07-2020	21-10-2020	480,000.00	389,452.98	389,452.98	389,452.98	389,452.98	389,452.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134601	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Gral. Alvaro Obregón", ubicada en El Platanar, Municipio de Malinalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-07-2020	23-11-2020	960,000.00	959,999.95	959,999.95	959,999.95	959,999.95	959,999.95	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134630	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Hermanas Abasolo", ubicado en Santiago Tolman, Municipio de Otumba, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	480,000.00	479,999.69	479,999.69	479,999.69	479,999.69	479,999.69	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134643	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Laura Múzquiz de Cuenca", ubicada en Tecmác de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmác, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	480,000.00	478,150.77	478,150.77	478,150.77	478,150.77	478,150.77	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134644	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Frida Kahlo", ubicada en Tecmác de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmác, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	480,000.00	479,437.41	479,437.41	479,437.41	479,437.41	479,437.41	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134666	Rehabilitación y sustitución de aulas y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Lauro Aguirre", Segunda Etapa, ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec de Morelos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-08-2020	02-12-2020	4,992,000.00	4,843,493.44	4,843,493.44	4,843,493.44	4,843,493.44	4,843,493.44	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134671	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0880 "Francisco González Bocanegra", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	576,000.00	370,672.05	370,672.05	370,672.05	370,672.05	370,672.05	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134673	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas Del Río", ubicada en Teoloyucan, Municipio de Teoloyucan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134674	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Teoloyucan, Municipio de Teoloyucan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	576,000.00	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134675	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Itzamal", ubicado en Teoloyucan, Municipio de Teoloyucan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	576,000.00	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134680	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Bertha Von Glumer", ubicado en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	479,999.89	479,999.89	479,999.89	479,999.89	479,999.89	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134681	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Rosaura Zapata", ubicado en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	412,799.18	412,799.18	412,799.18	412,799.18	412,799.18	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134685	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Libertad", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	375,982.68	375,982.68	375,982.68	375,982.68	375,982.68	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134694	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0668 "Rafael Ramírez", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	375,897.78	375,897.78	375,897.78	375,897.78	375,897.78	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134695	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0790 "Carlos Fuentes", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	412,800.34	412,800.34	412,800.34	412,800.34	412,800.34	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134698	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Visitación, Municipio de Melchor Ocampo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134707	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "María Montessori", ubicado en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	352,253.54	352,253.54	352,253.54	352,253.54	352,253.54	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134738	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Antiliahuac", ubicada en Santa Juana Centro (La Palma), Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134759	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Antonio Machado", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134780	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0891 "Manuel Gutiérrez Najera", ubicada en San Mateo Acuitlapilco, Municipio de Nextlalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	479,999.47	479,999.47	479,999.47	479,999.47	479,999.47	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134799	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Lic. Isidro Fabela", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-12-2020	1,330,707.70	1,330,493.07	1,330,493.07	1,330,493.07	1,330,493.07	1,330,493.07	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134821	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Salvador Daz Mira", ubicada en San Pedro los Baes, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-08-2020	11-11-2020	480,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134827	Rehabilitación-de plantel y sustitución-de 8 aulas, en la Escuela Primaria "Nies Híbes" - Segunda Etapa, ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec de Morelos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-08-2020	20-01-2021	8,786,745.60	7,540,836.34	7,540,836.34	7,540,836.34	7,540,836.34	7,540,836.34	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134830	Rehabilitación-de edificios, en el Jardín de Nies "Colorines", ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-08-2020	21-12-2020	1,824,000.00	1,745,877.57	1,745,877.57	1,745,877.57	1,745,877.57	1,745,877.57	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134831	Primera etapa sustitución-de 2 aulas, dirección-servicios sanitarios y barda perimetral, en el Jardín de Nies "Enrique Fernández Ledezma", ubicado en San Juanico Sector Uno, Municipio de Acambay, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-08-2020	21-12-2020	6,240,000.00	2,683,570.88	2,683,570.88	2,683,570.88	2,683,570.88	2,683,570.88	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134843	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0529 "Pastor Velázquez", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	400,321.57	400,321.57	400,321.57	400,321.57	400,321.57	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134886	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "15 de Abril", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	429,475.29	429,475.29	429,475.29	429,475.29	429,475.29	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134896	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Carmen Serdán", ubicada en El Peñón, Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	672,000.00	671,999.99	671,999.99	671,999.99	671,999.99	671,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134898	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria por Televisión-"Adolfo López Mateos", ubicada en El Salitre, Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	672,000.00	671,999.98	671,999.98	671,999.98	671,999.98	671,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134908	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Chalco de Daz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	576,000.00	468,855.56	468,855.56	468,855.56	468,855.56	468,855.56	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134909	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	576,000.00	575,999.98	575,999.98	575,999.98	575,999.98	575,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134915	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Ticic", ubicada en Xico, Nueva Ampliación-Santa Catarina, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	624,000.00	516,960.91	516,960.91	516,960.91	516,960.91	516,960.91	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134918	Rehabilitación-general, en el Cbt Num. 4 Chalco, ubicado en San Juan Tezompa, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	383,937.16	383,937.16	383,937.16	383,937.16	383,937.16	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134919	Rehabilitación-general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 198, ubicada en Santa María Huexoculco, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-12-2020	960,000.00	662,287.14	662,287.14	662,287.14	662,287.14	662,287.14	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134921	Rehabilitación-general y sustitución-de barda perimetral, en la Escuela Secundaria E.S.T.I.C. No 0087 "Pedro Ramfrez Vázquez", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco de Berriozabal, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-08-2020	22-12-2020	2,160,000.00	1,096,410.83	1,096,410.83	1,096,410.83	1,096,410.83	1,096,410.83	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134923	Sustitución-de barda perimetral, construcción-de servicios sanitarios y muro de contención, en el Jardín de Níes "Chapultepec", ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-08-2020	22-12-2020	2,112,000.00	1,691,413.43	1,691,413.43	1,691,413.43	1,691,413.43	1,691,413.43	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134924	Rehabilitación-general y construcción-de escalera de servicio, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0097 "Leandro Valle", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-08-2020	22-12-2020	10,033,304.28	8,218,673.06	8,218,673.06	8,218,673.06	8,218,673.06	8,218,673.06	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134939	Rehabilitación-general, en el Jardín de Níes "Juana de Asbaje", ubicado en Nepantla de Sor Juana Inés de la Cruz, Municipio de Tepetlaxpa, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-08-2020	21-11-2020	624,000.00	536,630.06	536,630.06	536,630.06	536,630.06	536,630.06	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134959	Rehabilitación-general, en el Jardín de Níes "Rosa Agassi" - Segunda Etapa, ubicado en Los Sabinos, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-08-2020	25-11-2020	432,000.00	377,934.86	377,934.86	377,934.86	377,934.86	377,934.86	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134979	Rehabilitación-general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 6, ubicada en San Miguel Zinacantepec, Municipio de Zinacantepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-08-2020	25-11-2020	612,000.00	611,999.96	611,999.96	611,999.96	611,999.96	611,999.96	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134984	Rehabilitación-general, en el Jardín de Níes "Celestina Vargas Bervera", ubicado en Jesús María, Municipio de Malinalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-09-2020	06-01-2021	2,208,000.00	2,207,210.10	2,207,210.10	2,207,210.10	2,207,210.10	2,207,210.10	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134987	Quinta etapa de construcción-de una Unidad de Docencia, en la Universidad Politécnica de Chimalhuacán, ubicada en Col. Transportistas, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-09-2020	12-03-2021	15,808,992.00	14,651,802.49	14,651,802.49	14,651,802.49	14,651,802.49	14,651,802.49	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134993	Rehabilitación-general, en el CAM No. 25 "Dr. Guillermo Coronado", ubicado en Cuautitlán, Municipio de Cuautitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-09-2020	02-12-2020	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134994	Rehabilitación-general, en el Jardín de Níes "Tonalli", ubicado en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-09-2020	02-12-2020	480,000.00	431,962.29	431,962.29	431,962.29	431,962.29	431,962.29	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135007	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-09-2020	02-12-2020	480,000.00	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135022	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Dr. Gustavo Baz", ubicada en Zacango, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-09-2020	19-01-2021	1,872,000.00	1,871,837.11	1,871,837.11	1,871,837.11	1,871,837.11	1,871,837.11	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135032	Rehabilitación-general, en el Jardín de Níes "Lic. Benito Juárez García", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-09-2020	19-12-2020	480,000.00	415,598.47	415,598.47	415,598.47	415,598.47	415,598.47	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135037	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofv. No. 0338 "Eva Sánchez de López Mateos", ubicada en Santa Cruz (Santa Cruz Texcalapa), Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-09-2020	19-12-2020	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135057	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Constitución", ubicada en Vista Hermosa, Municipio de Almoloya de Alquisirás, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-09-2020	19-12-2020	480,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135070	Rehabilitación-general, en el Jardh de Nies "Profr. Guillermo Servín Menes", ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	576,000.00	463,857.07	463,857.07	463,857.07	463,857.07	463,857.07	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135074	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Ranchería Palomas (Los Tachos), Municipio de Isidro Fabela, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	480,000.00	351,914.43	351,914.43	351,914.43	351,914.43	351,914.43	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135075	Rehabilitación-general, en el Jardh de Nies "Lic. Gumerciendo Enríquez", ubicado en Jilotepec de Molina Enríquez, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	739,200.00	553,931.13	553,931.13	553,931.13	553,931.13	553,931.13	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135083	Rehabilitación-general, en el Jardh de Nies "Carlos Chévez", ubicado en San Bartolo Morelos, Municipio de Morelos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	480,000.00	339,887.90	339,887.90	339,887.90	339,887.90	339,887.90	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135089	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Ignacio M. Altamirano", ubicada en Palmillas, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	22-01-2021	960,000.00	665,023.77	665,023.77	665,023.77	665,023.77	665,023.77	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135090	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Técnica "Federico Arriaga Rangel", ubicada en San Felipe del Progreso, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	480,000.00	377,455.26	377,455.26	377,455.26	377,455.26	377,455.26	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135093	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Morelos", ubicada en Santiago Cuautlalpan, Municipio de Tepotzotlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135108	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	480,000.00	309,251.15	309,251.15	309,251.15	309,251.15	309,251.15	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135116	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Guadalupe del Pedregal, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	576,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135124	Rehabilitación-general, en el Jardh de Nies "Alberto Durero", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	626,688.00	564,019.20	564,019.20	564,019.20	564,019.20	564,019.20	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135130	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Gral. Guadalupe Victoria", ubicada en Ciudad Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	576,000.00	391,570.09	391,570.09	391,570.09	391,570.09	391,570.09	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135135	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Silvano J. Sánchez", ubicada en Tecuac (Santa María Nativitas), Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	720,000.00	506,555.33	506,555.33	506,555.33	506,555.33	506,555.33	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135153	Rehabilitación-general, en el Jardh de Nies "Rosario R. de Alvarado", ubicado en Ciudad Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-10-2020	05-12-2020	288,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135154	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Hermenegildo Galeana", ubicada en Loma de Acuitlapilco, Municipio de Coatepec Harinas, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-10-2020	05-01-2021	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135155	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Los Fresnos, Municipio de Coatepec Harinas, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-10-2020	05-01-2021	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135168	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Juan Escutia", ubicada en Rinca-de la Cofradia, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-10-2020	05-01-2021	480,000.00	419,844.59	419,844.59	419,844.59	419,844.59	419,844.59	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135172	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Profr. Carlos Hank González", ubicada en Barranca de Esmeraldas (La Gloria), Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-10-2020	05-01-2021	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135179	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria "Ricardo Flores Magón", ubicada en San Francisco Chimalpa, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-10-2020	06-01-2021	612,000.00	408,933.53	408,933.53	408,933.53	408,933.53	408,933.53	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135190	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0293 "José Clemente Orozco", ubicada en San Miguel (San Miguel Zinacasto), Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-10-2020	17-02-2021	3,360,000.00	2,142,910.90	2,142,910.90	2,142,910.90	2,142,910.90	2,142,910.90	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135195	Rehabilitación-general de plantel, en la Escuela Secundaria General "Juan Rosas Talavera", ubicada en Tenango de Arista, Municipio de Tenango Del Valle, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2020	20-02-2021	576,000.00	513,933.70	513,933.70	513,933.70	513,933.70	513,933.70	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135201	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Atlitzacohtli", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2020	20-02-2021	480,000.00	432,001.95	432,001.95	432,001.95	432,001.95	432,001.95	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135208	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Frida Kahlo", ubicado en Fraccionamiento Real de San Pablo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2020	20-02-2021	480,000.00	432,274.07	432,274.07	432,274.07	432,274.07	432,274.07	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135210	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Henry Ford Num. 42", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2020	20-02-2021	480,000.00	432,524.48	432,524.48	432,524.48	432,524.48	432,524.48	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135220	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria por Televisión "Calmecac", ubicada en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2020	20-02-2021	480,000.00	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135227	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Tlacomulco, Municipio de Tlanguistenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2020	22-03-2021	960,000.00	862,323.09	862,323.09	862,323.09	862,323.09	862,323.09	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135238	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Técnica "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-11-2020	21-02-2021	480,000.00	419,483.58	419,483.58	419,483.58	419,483.58	419,483.58	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135265	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Enrique López", ubicada en Santa Ana Zicatcoyan, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-12-2020	28-02-2021	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135274	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofv. No. 0497 "Carlos Gmez. Hernández", ubicada en Quimichatenco (Barranca de Quimichatenco), Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-12-2020	28-02-2021	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135280	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión "Lic. Alvaro Galvz y Fuentes", ubicada en San Pedro Atlapulco, Municipio de Ocoyoacac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-12-2020	03-03-2021	576,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135281	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Juan Escutia", ubicada en Paraje la Pera, Municipio de Huixquilucan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-12-2020	03-03-2021	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135287	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofvt. No. 0579 "Xilonen", ubicada en La Magdalena de los Reyes (La Magdalena), Municipio de Tlanguistenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-02-2021	01-06-2021	1,248,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135301	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Técnica "Jaime Torres Bodet", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-02-2021	15-05-2021	7,647,852.10	6,574,263.30	6,574,263.30	6,574,263.30	6,574,263.30	6,574,263.30	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135307	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Libertad", ubicada en Chicoloapan de Jutez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-03-2021	05-08-2021	7,793,145.60	5,195,347.50	5,195,347.50	5,195,347.50	5,195,347.50	5,195,347.50	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135312	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0671 "Francisco González Bocanegra", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-05-2021	01-07-2021	383,385.60	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135330	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Lic. Adolfo López Mateos", ubicado en Naucalpan de Jutez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-05-2021	01-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135335	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0234 "5 de Febrero", ubicada en San Miguel Mimipán, Municipio de Xonacatlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-05-2021	01-07-2021	383,385.60	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135344	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "José María Morelos y Pavón", ubicada en Villa Guerrero, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135345	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Jesús Reyes Heróles", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	383,385.60	344,083.39	344,083.39	344,083.39	344,083.39	344,083.39	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135351	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Elsa Creóba", ubicada en (La Joya) (Nueva Creación), Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	383,385.60	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135366	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños Anexo a la Normal No 3 de Nezahualcóyotl, ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135368	Terminación de la construcción de 6 aulas, construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en San Antonio Mexitepec, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	03-08-2021	1,036,339.20	924,921.65	924,921.65	924,921.65	924,921.65	924,921.65	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135372	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0908 "Enrique C. Rebsamen", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135379	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "José Manuel Othon", ubicado en San Felipe Coamango, Municipio de Chapa de Mota, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	03-08-2021	648,960.00	324,480.00	324,480.00	324,480.00	324,480.00	324,480.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135380	Rehabilitación general, en la Escuela E.S.T.I. No 0016 "Cuauhtémoc", ubicada en Chapa de Mota, Municipio de Chapa de Mota, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	03-08-2021	449,280.00	449,279.99	449,279.99	449,279.99	449,279.99	449,279.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302135381	Rehabilitación de espacios y dos módulos de servicios sanitarios e impermeabilizar, en el Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 66 Temascalcingo II, ubicado en Temascalcingo, Municipio de Temascalcingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	03-08-2021	798,720.00	399,360.00	399,360.00	399,360.00	399,360.00	399,360.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135386	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Técnica "José María Velasco Obregón", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	03-08-2021	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135388	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	03-08-2021	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135406	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Joaquín Arcadio Pagaza", ubicada en Zumpango de Ocampo, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	228,566.92	228,566.92	228,566.92	228,566.92	228,566.92	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135423	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "María Montessori", ubicado en Ojo de Agua, Municipio de Tecuac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	228,858.21	228,858.21	228,858.21	228,858.21	228,858.21	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135429	Sustitución de aula regional y obra exterior, en el Jardín de Niños "Tsisana Luna Chica", ubicado en Dotegiare, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-05-2021	14-08-2021	998,400.00	898,526.95	898,526.95	898,526.95	898,526.95	898,526.95	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135435	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0136 "Lic. Isidro Fabela", ubicada en San Nicolás Coatepec de las Bateas, Municipio de Tianguistenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-05-2021	22-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135450	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria No. 1121 "Rafael Ramírez", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-06-2021	30-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135461	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Francisco I Madero", ubicada en Nuevo Copaltepec, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-06-2021	29-08-2021	1,497,600.00	1,151,426.92	1,151,426.92	1,151,426.92	1,151,426.92	1,151,426.92	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135466	Rehabilitación-de edificios, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza" (Segunda Etapa), ubicada en San Bartolomé(San Bartolo), Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-06-2021	11-10-2021	3,095,040.00	1,990,548.90	1,990,548.90	1,990,548.90	1,990,548.90	1,990,548.90	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135475	Construcción-de méulo de lavamanos y rehabilitación-de sanitarios, en el Jardh de Nies "Isadora Dunc An", ubicado en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-06-2021	13-08-2021	287,539.20	258,094.54	258,094.54	258,094.54	258,094.54	258,094.54	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135491	Construcción-de barda perimetral, en el Jardh de Nies "Juan B. Garza" (Segunda Etapa), ubicado en Cerro del Guayabo, Municipio de Almoloya de Alquisiras, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-06-2021	15-09-2021	798,720.00	798,719.99	798,719.99	798,719.99	798,719.99	798,719.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302135492	Segunda etapa de la rehabilitación-general del plantel, en la Escuela Preparatoria Oficial No. 50 (Segunda Etapa), ubicada en Ecatzingo de Hidalgo, Municipio de Ecatzingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-06-2021	15-09-2021	612,000.00	439,133.92	439,133.92	439,133.92	439,133.92	439,133.92	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135502	Terminación-de la reconstrucción-del plantel, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-08-2021	12-01-2022	4,492,800.00	3,731,071.99	3,731,071.99	3,731,071.99	3,731,071.99	3,731,071.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135516	Rehabilitación-general y obra exterior, en la Escuela Primaria "Domingo Palacios Campuzano", ubicada en El Naranjo, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-08-2021	13-12-2021	1,797,120.00	1,417,704.08	1,417,704.08	1,417,704.08	1,417,704.08	1,417,704.08	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302135532	Tercera etapa de la construcción-de la Universidad Digital, en la Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, ubicada en Otzoloapan, Municipio de Otzoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-12-2021	11-04-2022	9,984,000.00	2,994,012.51	2,994,012.51	2,994,012.51	2,994,012.51	2,994,012.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135533	Construcción-de méulo de lavamanos y rehabilitación-de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Mario Colh Sánchez", ubicada en Lerma de Villada, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-03-2022	21-06-2022	383,385.60	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135534	Construcción-de méulo de lavamanos y rehabilitación-de sanitarios, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en La Concepción-Los Baes, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-03-2022	21-06-2022	383,385.60	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135538	Construcción-de méulo de lavamanos y rehabilitación-de sanitarios, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Jalpa de los Baes, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-03-2022	21-06-2022	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135549	Construcción-de 3 aulas, taller de cómputo, servicios sanitarios y obra exterior, en la Escuela Secundaria por Televisión-Of. tv. No. 0333 "Diego Rivera" (Segunda Etapa), ubicada en Gama de la Paz, Municipio de Zacualpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	10-05-2022	06-09-2022	3,993,600.00	1,996,600.46	1,996,600.46	1,996,600.46	1,996,600.46	1,996,600.46	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135554	Construcción-de 1 aula, rehabilitación-de aulas y construcción-de 113 ml de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Nies Hibbes" (Segunda Etapa), ubicada en Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	10-05-2022	06-09-2022	1,697,280.00	985,213.90	985,213.90	985,213.90	985,213.90	985,213.90	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135559	Rehabilitación de edificios y aplanado de barda, en la Escuela Primaria "María del Carmen Armenta", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-06-2022	20-09-2022	460,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135564	Accesibilidad y rehabilitación, en el Centro de Atención Multiple No. 58 "Profrá Margarita E. Nieto Herrera", ubicado en San Felipe del Progreso, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-07-2022	22-11-2022	3,105,887.12	1,545,484.70	1,545,484.70	1,545,484.70	1,545,484.70	1,545,484.70	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 079	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731252	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Jiquipilco	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	660,759.22	660,759.22	En Ejecución	Validado avances
2016	11	Educación	U 079	Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	MEX16160300731264	Equipamiento De Espacios Educativos Para Talleres, Laboratorios Y Aulas En La Unidad De Estudios Superiores Temoaya.	Gobierno de la Entidad	Universidad Mexiquense del Bicentenario	0	28-10-2016		665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,650.43	665,238.40	665,238.40	En Ejecución	Validado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220202088078	CONCLUSIÓN DE UN EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC, MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS	Ecatepec de Morelos	UNIVERSDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	3500	01-07-2022	31-03-2023	2,674,596.00	983,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220202088082	IMPERMEABILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC, MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS	Ecatepec de Morelos	UNIVERSDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	3500	01-07-2022	31-03-2023	924,237.00	462,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado avances
2015	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131224	Construcción de la 2da. Etapa de la unidad académica departamental tipo IV, en el Instituto Tecnológico de Toluca, ubicado en La Asunción, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-12-2015	14-07-2016	20,000,000.00	16,074,809.78	16,074,809.78	16,074,809.78	16,074,809.78	16,074,809.78	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131225	Rehabilitación de biblioteca, mantenimiento a las instalaciones eléctricas en aulas, en el CONALEP Plantel Almoloya del Rb No. 81, ubicado en Almoloya Del Rb, Municipio de Almoloya Del Rb, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-12-2016	21-04-2017	893,000.00	892,423.81	892,423.81	892,423.81	892,423.81	892,423.81	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131231	Construcción de un módulo de sanitarios y cambio de cancelería en edificios, en el CONALEP Plantel Chalco No.263, ubicado en Chalco de Dáz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-12-2016	21-04-2017	1,286,625.00	1,167,324.75	1,167,324.75	1,167,324.75	1,167,324.75	1,167,324.75	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131233	Cambio de barandales, cambio de cancelería y puertas en edificios, impermeabilización de edificios, en el CONALEP Plantel Ecatepec I No.192, ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-12-2016	21-04-2017	1,432,103.00	1,432,102.13	1,432,102.13	1,432,102.13	1,432,102.13	1,432,102.13	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131253	Construcción de la primera etapa de un aula didáctica estructura regional, en el CBT No. 2 Almoloya de Juárez, ubicado en El Estanco, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-12-2016	22-03-2017	310,500.00	310,061.38	310,061.38	310,061.38	310,061.38	310,061.38	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131255	Construcción de la primera etapa de 2 aulas didácticas estructura regional, en el CBT No. 1 "Lic. Adolfo López Mateos", Temascalcingo, ubicado en Ex-Hacienda de Sols, Municipio de Temascalcingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-12-2016	22-03-2017	621,000.00	569,524.62	569,524.62	569,524.62	569,524.62	569,524.62	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131281	Construcción de 3 aulas de 3 EE. U-1C, construcción de un área administrativa de 5 EE. U-1C, construcción de un módulo sanitario de 3 EE. U-1C, construcción de obra exterior complementaria (subestación eléctrica, muro de acometida, acceso, andadores y plaza cívica), en el COBAEM Plantel No. 67 Aculco, ubicado en Santa María Nativitas, Municipio de Aculco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-01-2017	15-07-2017	5,258,003.00	4,487,472.03	4,487,472.03	4,487,472.03	4,487,472.03	4,487,472.03	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131285	Construcción de primera etapa de barda perimetral y obra exterior, en el CECYTEM Plantel Ixtapaluca II, ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-03-2017	28-06-2017	1,650,000.00	1,647,436.77	1,647,436.77	1,647,436.77	1,647,436.77	1,647,436.77	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131286	Construcción de primera etapa de barda perimetral tipo ciega y estacionamiento de concreto estampado, en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México Plantel Nezahualcóyotl II AGM-513), ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-01-2018	07-04-2018	1,632,792.68	492,962.50	492,962.50	492,962.50	492,962.50	492,962.50	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302131868	Construcción de una Biblioteca Digital AGM-101, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Atizapan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-04-2015	10-08-2015	2,940,000.00	2,935,075.70	2,935,075.70	2,935,075.70	2,935,075.70	2,935,075.70	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302131878	Construcción de una "Biblioteca Digital" AGM-289, ubicada en Todo el municipio, Municipio de El Oro, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-04-2015	10-08-2015	2,940,000.00	2,899,677.91	2,899,677.91	2,899,677.91	2,899,677.91	2,899,677.91	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302131882	Construcción de una "Biblioteca Digital" AGM-758, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Tepetixpa, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-04-2015	10-08-2015	2,940,000.00	2,719,577.62	2,719,577.62	2,719,577.62	2,719,577.62	2,719,577.62	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131904	Remodelación, ampliación y mantenimiento de espacios, en la Escuela Normal No. 3, ubicada en Col. Universidad, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-09-2015	26-12-2015	184,887.31	161,964.19	161,964.19	161,964.19	161,964.19	161,964.19	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131909	Construcción de módulo de servicios escolares (2da. Etapa), en la Escuela Centenaria y Benemerita Normal de Profesores, ubicada en Col. Santa Clara, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-09-2015	26-12-2015	422,229.15	422,223.37	422,223.37	422,223.37	422,223.37	422,223.37	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131910	Rehabilitación de sanitarios y red eléctrica, en la Escuela Normal de Santiago Tianguistenco, ubicada en Santiago Tianguistenco, Municipio de Tianguistenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-09-2015	26-12-2015	166,407.55	119,828.11	119,828.11	119,828.11	119,828.11	119,828.11	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131917	Construcción de sala de usos múltiples y rehabilitación de sanitarios, mantenimiento y rehabilitación de espacios, en la Escuela Normal No. 4, ubicada en Col. Tamaulipas, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-09-2015	26-12-2015	156,148.00	153,516.31	153,516.31	153,516.31	153,516.31	153,516.31	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131920	Colocación de teja (1a. Etapa), mantenimiento centro de idiomas, en la Escuela Normal de Tejuipilco, ubicada en Tejuipilco, Municipio de Tejuipilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-09-2015	11-11-2015	22,557.50	22,557.49	22,557.49	22,557.49	22,557.49	22,557.49	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131926	Impermeabilización de biblioteca, en la Escuela Normal de Ecatepec, ubicada en Ecatepec, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-09-2015	26-12-2015	206,623.63	174,711.47	174,711.47	174,711.47	174,711.47	174,711.47	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131945	Construcción de cancha de usos múltiples, en el COBAEM Plantel 39 Acolman, ubicado en La Concepción, Municipio de Acolman, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-12-2015	14-03-2016	400,000.00	399,999.05	399,999.05	399,999.05	399,999.05	399,999.05	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131960	Rehabilitación de laboratorio multidisciplinario (física y química), en el CONALEP Plantel Chimalhuacán, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-12-2015	19-04-2016	900,000.00	425,485.17	425,485.17	425,485.17	425,485.17	425,485.17	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131967	Mantenimiento de aulas, biblioteca y cafetería, laboratorio de procesos químicos industriales, módulo sanitario, en el CONALEP Plantel Coacalco, ubicado en Bosques de Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-12-2015	19-04-2016	993,680.00	993,679.98	993,679.98	993,679.98	993,679.98	993,679.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302131974	Rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Adolfo Ruíz Cortines", ubicada en Calle Pisis y Avenida Central, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	11-01-2016	26-03-2016	624,000.00	590,845.55	590,845.55	590,845.55	590,845.55	590,845.55	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131978	Mantenimiento de aulas, auditorio, en el CONALEP Plantel Huixquilucan, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Huixquilucan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-01-2016	16-05-2016	1,490,000.00	1,208,844.66	1,208,844.66	1,208,844.66	1,208,844.66	1,208,844.66	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131986	Construcción de taller de sistemas electrónicos, en el CONALEP Plantel Nicolás Romero, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-01-2016	16-05-2016	1,500,000.00	1,479,787.73	1,479,787.73	1,479,787.73	1,479,787.73	1,479,787.73	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131988	Construcción de taller de seguridad e higiene T-80, obra exterior (andadores), en el CECYTEM Plantel Jiquipilco, ubicado en Santa Cruz Tepepán, Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-01-2016	16-05-2016	1,800,000.00	1,795,207.85	1,795,207.85	1,795,207.85	1,795,207.85	1,795,207.85	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131993	Construcción de un centro de información (biblioteca) de 5E U-2C, sala de maestros de 5E U-2C, 1 escalera, cuatro aulas de 3E en planta alta, en el COBAEM Plantel 41 Temascalcingo, ubicado en Santiago Coahuichitlan Centro, Municipio de Temascalcingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-01-2016	15-07-2016	5,125,000.00	4,650,704.91	4,650,704.91	4,650,704.91	4,650,704.91	4,650,704.91	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131999	Construcción de un laboratorio de usos múltiples, aula didáctica, módulo de escalera, en el CBT 1 Lic. Adolfo López Mateos, ubicado en Ex-Hacienda de Solís, Municipio de Temascalcingo, México (Construcción de laboratorio de usos múltiples U-2C planta baja, 2 aulas didácticas U-2C planta alta y módulo de escaleras)	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-01-2016	15-06-2016	3,143,750.00	2,900,352.40	2,900,352.40	2,900,352.40	2,900,352.40	2,900,352.40	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132080	Construcción de la unidad académica departamental T-2 con obra exterior, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco Extensión Otumba, ubicado en Otumba, Municipio de Otumba, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-03-2016	25-08-2016	14,400,000.00	14,354,189.61	14,354,189.61	14,354,189.61	14,354,189.61	14,354,189.61	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132083	Rehabilitación general del edificio "A" y "B", en la Escuela Secundaria por Televisión "Revolución Mexicana", ubicada en Acueducto Lerma S/N, San Bartolomé Zoatepec, Municipio de Huixquilucan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2016	02-08-2016	624,000.00	623,974.14	623,974.14	623,974.14	623,974.14	623,974.14	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132090	Construcción de la primera etapa de un T-8, en el Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México, ubicado en Paraje San Isidro s/n, Barrio de Tecamachalco, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	11-04-2016	07-09-2016	3,000,000.00	2,831,298.99	2,831,298.99	2,831,298.99	2,831,298.99	2,831,298.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132110	Construcción de 4 aulas y escaleras, en el COBAEM Plantel 10 Ecatepec II (Complemento), ubicado en Avenida Zaragoza esq. Bosques de Ecatepec s/n, Fracc. Villa de Ecatepec, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-06-2016	29-10-2016	2,736,000.00	2,683,054.44	2,683,054.44	2,683,054.44	2,683,054.44	2,683,054.44	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132124	Construcción de una unidad académica departamental Tipo II, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, ubicado en Avenida Nopaltepec sin número Fracción La Coyotera del Ejido de San Antonio Cuamata, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-07-2016	07-02-2017	12,930,707.92	11,811,185.19	11,811,185.19	11,811,185.19	11,811,185.19	11,811,185.19	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132151	Construcción de 3 aulas, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0654 "Miguel Hidalgo", ubicada A 200 metros de la Farmacia Santa Rosa, San Pedro Lima, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-07-2016	21-11-2016	1,152,000.00	1,150,853.78	1,150,853.78	1,150,853.78	1,150,853.78	1,150,853.78	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132303	Construcción de dos aulas y rehabilitación de baes, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0547 "Profr. Manuel Hinojosa Giles", ubicada en Salida a la Carretera a Ocotes, Teopazul (Teopazul el Encinal), Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,056,000.00	826,081.24	826,081.24	826,081.24	826,081.24	826,081.24	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132344	Construcción de aula de cantos y juegos, en el Jardh de Nies "José María Lozano", ubicado en Camino a las Praderas S/N, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-09-2016	02-01-2017	1,041,174.99	1,041,174.98	1,041,174.98	1,041,174.98	1,041,174.98	1,041,174.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132348	Construcción de un aula, en el Jardh de Nies "Salvador Novo", ubicado en Juan Aldama Num. 23, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-09-2016	03-12-2016	487,323.42	487,323.40	487,323.40	487,323.40	487,323.40	487,323.40	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132362	Construcción de dos aulas, en el Jardh de Nies "María de Pilar Lobarde de Pérez", ubicado Entre Edif. G 31 L G 34K, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-10-2016	09-02-2017	1,041,174.99	1,027,049.07	1,027,049.07	1,027,049.07	1,027,049.07	1,027,049.07	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132411	Rehabilitación general y construcción de techumbre, en el Jardh de Nies "Hans Christian Andersen", ubicado en Isla de Java e Isla del Amor S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-11-2016	06-03-2017	1,041,174.98	897,052.10	897,052.10	897,052.10	897,052.10	897,052.10	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132416	Rehabilitación de loseta en dirección y firme en plaza cívica, en el Jardh de Nies "José María Morelos y Pavón", ubicado en Avenida Neptuno y Sagitario S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-11-2016	06-03-2017	288,000.00	233,649.62	233,649.62	233,649.62	233,649.62	233,649.62	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132473	Construcción de techumbre, en el Jardh de Nies "Lic. Gumerindo Enriquez", ubicado en Lic. Andrés Molina E. Num. 101, Municipio de Jiotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-12-2016	06-04-2017	635,833.05	635,833.04	635,833.04	635,833.04	635,833.04	635,833.04	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132492	Construcción de 2 aulas, en la Escuela Secundaria General No. 0623 "Cuauhtémoc", ubicada en Pino S/N, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-12-2016	10-04-2017	1,056,000.00	968,163.06	968,163.06	968,163.06	968,163.06	968,163.06	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132497	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Normal de Atlacomulco "Profesora Evangelina Alcantar", ubicada en Atlacomulco, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2016	19-06-2017	1,944,896.80	1,944,896.79	1,944,896.79	1,944,896.79	1,944,896.79	1,944,896.79	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132515	Construcción de cuatro aulas U1-C, biblioteca, módulo de sanitarios, laboratorio de idiomas y área administrativa, en la Escuela Preparatoria Oficial No. 182, ubicada en Corregidora Oriente, Guadalupe Yancuicitalpan (Gualupita), Municipio de Tlanguistenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-01-2017	14-08-2017	8,064,000.00	6,850,207.23	6,850,207.23	6,850,207.23	6,850,207.23	6,850,207.23	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132547	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Leona Vicario", ubicado en Avenida Colector S/N, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	06-03-2017	288,000.00	272,056.85	272,056.85	272,056.85	272,056.85	272,056.85	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132584	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0912 "Dolores Hidalgo", ubicada Cerca del centro de Salud, Dolores Amarillas, Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	480,000.00	376,140.96	376,140.96	376,140.96	376,140.96	376,140.96	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132600	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0489 "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en López Portillo S/N, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,152,000.00	1,151,999.61	1,151,999.61	1,151,999.61	1,151,999.61	1,151,999.61	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132620	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Enrique Laubscher", ubicado en Prolongación Monterrey S/N, Municipio de Ocoyoacac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	520,587.49	520,585.51	520,585.51	520,585.51	520,585.51	520,585.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132632	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Tierra y Libertad", ubicado en Conocido, La Caada del Sauco, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	384,040.51	327,580.92	327,580.92	327,580.92	327,580.92	327,580.92	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132678	Construcción de techumbre, en la Escuela Primaria "Otilio Montañe", ubicada en Gpe. Victoria y Porfirio Díaz, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,123,200.00	1,120,039.78	1,120,039.78	1,120,039.78	1,120,039.78	1,120,039.78	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132690	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria Técnica E.S.T.A. No. 0041 "Jesús Reyes Heróles", ubicada en Avenida Principal S/N, Municipio de Huehuetoca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	06-03-2017	240,000.00	225,577.16	225,577.16	225,577.16	225,577.16	225,577.16	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132709	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Preparatoria Oficial No. 317 (Complemento), ubicada en Temascaltepec, Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	480,000.00	430,408.44	430,408.44	430,408.44	430,408.44	430,408.44	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132713	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Bertha Von Glumer Leyva", ubicado en Unidad Habitacional Magisterial, Municipio de Tenango Del Valle, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	384,040.51	384,040.50	384,040.50	384,040.50	384,040.50	384,040.50	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132723	Construcción de tres aulas, en la Escuela Primaria "Antonio Caso", ubicada en Cerrada de Abandonado S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-02-2017	26-06-2017	1,587,353.01	1,576,262.96	1,576,262.96	1,576,262.96	1,576,262.96	1,576,262.96	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132751	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria Cis. No. 5 "Carmen Serdan", ubicada en Calle Independencia S/N esquina Benito Juárez, Colonia Morelos (Ejido San Juan de las Huertas), Municipio de Zinacantepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-02-2017	21-06-2017	767,821.82	767,821.81	767,821.81	767,821.81	767,821.81	767,821.81	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132785	Rehabilitar los sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en San Sebastian Manzana Num. 15, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2017	03-07-2017	288,000.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132793	Rehabilitación de la biblioteca, en la Escuela Primaria "Nezahualcoyotl", ubicada en 5 de Mayo S/N, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2017	03-07-2017	336,000.00	313,671.95	313,671.95	313,671.95	313,671.95	313,671.95	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132826	Suministro de Energía Eléctrica, en la Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México (AGM-792), ubicada en Texcalyacac, Municipio de Texcalyacac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-04-2017	04-08-2017	859,914.72	260,240.31	260,240.31	260,240.31	260,240.31	260,240.31	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132879	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Carmen Serdán", ubicada en Boulevard, San Buenaventura s/n, Col. La Venta, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-05-2017	04-09-2017	1,345,850.97	835,770.61	835,770.61	835,770.61	835,770.61	835,770.61	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132882	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "Tomás Moro", ubicado en 10 de Mayo S/N, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-05-2017	05-08-2017	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132911	Construcción de 2 aulas para taller de carpintería y de dibujo técnico; así como la construcción de 300 metros de barda perimetral, en la Escuela Secundaria General No. 0647 "Juan Rulfo", ubicada en Lirio S/N, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2017	09-10-2017	1,632,000.00	1,620,765.21	1,620,765.21	1,620,765.21	1,620,765.21	1,620,765.21	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132913	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Preparatoria EPO 282, ubicada en Av. Recursos Hidráulicos s/n, Col. Ehecatl, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2017	09-10-2017	2,017,850.97	1,862,932.29	1,862,932.29	1,862,932.29	1,862,932.29	1,862,932.29	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132920	Construcción de 3 aulas y taller de cómputo, módulo de sanitarios, plaza cívica, en la Escuela Secundaria General No. 1114 "Octavio Paz", ubicada en Paseo Monarca SN a un costado del Jn Miguel Hidalgo, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-06-2017	10-11-2017	3,288,000.00	2,586,231.82	2,586,231.82	2,586,231.82	2,586,231.82	2,586,231.82	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132924	Primera etapa de la construcción de las instalaciones, en la Residencia 6, ubicada en Ecatepec, Municipio de Ecatepec, México (Prim).	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-06-2017	11-10-2017	1,495,414.67	1,494,877.41	1,494,877.41	1,494,877.41	1,494,877.41	1,494,877.41	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132926	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Rubén Darío", ubicado en Km. 5 Blvd.Luis Donaldo Colosio, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-06-2017	16-10-2017	768,081.02	693,833.60	693,833.60	693,833.60	693,833.60	693,833.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132958	Rehabilitar aulas, sanitarios, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada a un costado de la Capilla, El Pueblito, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-12-2017	1,535,999.82	1,535,083.42	1,535,083.42	1,535,083.42	1,535,083.42	1,535,083.42	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132966	Construcción de un desayunoador, construcción de dos módulos sanitarios, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Conocido, San Miguel Sandemialma, Municipio de Santo Tomás, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	720,000.00	719,946.41	719,946.41	719,946.41	719,946.41	719,946.41	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132983	Construcción de dos aulas y rehabilitación, en la Escuela Primaria "Constitución", ubicada en Avenida Constitución-S/N, Barrio de Laurel 1ra. Sección, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-12-2017	957,586.48	949,774.83	949,774.83	949,774.83	949,774.83	949,774.83	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133000	Rehabilitación de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Avenida Hueyotly S/N, Santa Catarina del Monte, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	02-10-2017	288,000.00	281,042.71	281,042.71	281,042.71	281,042.71	281,042.71	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133006	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Níes "Rosario Castellanos", ubicado en Avenida de la Hacienda de Enmedio S/N, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	768,081.02	768,081.01	768,081.01	768,081.01	768,081.01	768,081.01	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133008	Construcción de un aula y rehabilitación en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en Galeana 42, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	646,793.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133009	Construcción de techumbre, en el Jardín de Níes "Miguel Salinas Alanís", ubicado en Ignacio Alende S/N, San Pablo Autopan, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	720,000.00	719,999.98	719,999.98	719,999.98	719,999.98	719,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133011	Construcción de 2 aulas, en el Jardín de Níes "Ángel del Campo", ubicado en Cardenal S/N, Sierra de Guadalupe, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	494,906.04	491,573.71	491,573.71	491,573.71	491,573.71	491,573.71	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133047	Construcción de un aula y sanitarios, en el Jardín de Níes "Emiliano Zapata", ubicado en Conocido, Loma de Jutez, Municipio de Villa de Alende, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	11-08-2017	08-11-2017	720,000.00	719,974.23	719,974.23	719,974.23	719,974.23	719,974.23	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133057	Construcción de módulos sanitarios, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Dr. Gustavo Baz Núm. 11, Municipio de Temascalapa, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-08-2017	20-11-2017	336,000.00	332,417.19	332,417.19	332,417.19	332,417.19	332,417.19	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133100	Construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior, en el CECYTEM Plantel Tepetzotlán, ubicado en la Cabecera Municipal, Municipio de Tepetzotlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-09-2017	16-02-2018	6,720,000.00	6,172,668.22	6,172,668.22	6,172,668.22	6,172,668.22	6,172,668.22	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133113	Construcción de un aula, en la Escuela Secundaria General No. 1107 "Miguel Hidalgo", ubicada en Conocido (Parcela 226), Tequisistlán, Municipio de Tezoyuca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-12-2017	05-03-2018	487,454.00	439,101.90	439,101.90	439,101.90	439,101.90	439,101.90	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133123	Suministro y colocación de malla ciclónica, colocación de herrera en claros y puerta secundaria, construcción de estacionamiento y caseta de vigilancia, en el CECYTEM Plantel Tezoyuca (2), ubicado en Domicilio Conocido, Ejido de Tequisistlán, Municipio de Tezoyuca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-01-2018	07-04-2018	2,389,416.09	2,291,326.47	2,291,326.47	2,291,326.47	2,291,326.47	2,291,326.47	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133125	Construcción de barda perimetral, en el CECYTEM Plantel Temascalapa, ubicado en Domicilio Conocido, San Juan Teacalco, Municipio de Temascalapa, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-01-2018	07-05-2018	2,522,712.24	2,498,031.38	2,498,031.38	2,498,031.38	2,498,031.38	2,498,031.38	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133126	Construcción de una aula, módulo de sanitarios y techumbre, en la Escuela Primaria "Cristóbal Colón", ubicada a un costado de la casa de la Sra. Rita Trujillo, Yerabuena, Municipio de Almoloya de Alquisiras, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-01-2018	07-05-2018	1,582,793.24	880,711.44	880,711.44	880,711.44	880,711.44	880,711.44	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133133	Construcción de 4 aulas U-2C, en la Escuela Normal de los Reyes Acaquilpan, ubicada en Coahuasco, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-01-2018	07-05-2018	3,504,000.00	3,459,356.70	3,459,356.70	3,459,356.70	3,459,356.70	3,459,356.70	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133139	Construcción de un aula, sanitarios y escaleras (U-2C), rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez García", ubicada en Carretera Mexico-Chalma, El çguila (La Mesa), Municipio de Xaltlaico, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-02-2018	13-06-2018	2,350,793.24	2,288,757.66	2,288,757.66	2,288,757.66	2,288,757.66	2,288,757.66	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133153	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Primerio de Mayo", ubicada en San Cristóbal, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	21-07-2018	306,645.96	296,306.83	296,306.83	296,306.83	296,306.83	296,306.83	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133201	Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisión "Lázaro Cárdenas Del Río", ubicada en Santa Juana Primera Sección, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	755,290.00	434,418.12	434,418.12	434,418.12	434,418.12	434,418.12	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133212	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Margarita Maza de Juárez", ubicada en San Juan Tezompa, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	21-09-2018	1,460,965.74	699,569.30	699,569.30	699,569.30	699,569.30	699,569.30	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133246	Rehabilitación de 7 aulas y barda perimetral, en el Jardín de Nieves "Emiliano Zapata", ubicado en San José El Llanito, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	23-07-2018	288,000.00	280,347.51	280,347.51	280,347.51	280,347.51	280,347.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133252	Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Secundaria "Club de Leones", ubicada en Cuautitlán, Municipio de Cuautitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	21-09-2018	3,775,200.00	2,145,035.62	2,145,035.62	2,145,035.62	2,145,035.62	2,145,035.62	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133262	Sustitución de barda perimetral y muro de contención, en el Jardín de Nieves "Texopilli 2000", ubicado en Tejupulco de Hidalgo, Municipio de Tejupulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	480,000.00	477,628.03	477,628.03	477,628.03	477,628.03	477,628.03	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133263	Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral, en el Jardín de Nieves "Miguel de Unamuno", ubicado en Tepetlaoxtoc de Hidalgo, Municipio de Tepetlaoxtoc, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	739,200.00	546,184.62	546,184.62	546,184.62	546,184.62	546,184.62	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133275	Rehabilitación de teatro y andadores, en la Escuela Primaria "José Ma. Morelos y Pavón", ubicada en El Cortijo, Municipio de Zacualpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	23-07-2018	288,000.00	278,294.23	278,294.23	278,294.23	278,294.23	278,294.23	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133284	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en Emiliano Zapata (Santo Domingo), Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	960,000.00	952,282.34	952,282.34	952,282.34	952,282.34	952,282.34	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133294	Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior, en el Jardín de Nieves "Justo Sierra", ubicado en Santo Tomás Apilhuasco (Santo Tomás), Municipio de Tepetlaoxtoc, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	739,200.00	472,024.49	472,024.49	472,024.49	472,024.49	472,024.49	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133301	Rehabilitación de red sanitaria, barda perimetral y portón, en el Centro de Bachillerato Tecnológico Amecameca, ubicado en Santa Isabel Chalma, Municipio de Amecameca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	21-09-2018	2,597,319.48	2,261,902.13	2,261,902.13	2,261,902.13	2,261,902.13	2,261,902.13	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133306	Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Francisco Villa", ubicada en Rinco del Guayabal, Municipio de Tejupulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	23-07-2018	288,000.00	279,842.68	279,842.68	279,842.68	279,842.68	279,842.68	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133309	Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Nies "Antonio Caso", ubicado en Tezoyuca, Municipio de Tezoyuca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	960,000.00	957,105.11	957,105.11	957,105.11	957,105.11	957,105.11	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133319	Rehabilitación general, en "Isabel de Moctezuma", ubicado en Xalatlaco, Municipio de Xalatlaco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	25-08-2018	432,000.00	424,347.51	424,347.51	424,347.51	424,347.51	424,347.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133320	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en Xalatlaco, Municipio de Xalatlaco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	24-09-2018	1,920,000.00	1,918,993.90	1,918,993.90	1,918,993.90	1,918,993.90	1,918,993.90	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133321	Rehabilitación de aulas, sanitarios, red eléctrica y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	24-09-2018	1,440,000.00	1,434,912.33	1,434,912.33	1,434,912.33	1,434,912.33	1,434,912.33	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133344	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "México 68", ubicada en Col. México 68, Municipio de Tejupulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	25-08-2018	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133350	Construcción de dos aulas y módulos sanitarios, en la Escuela Secundaria por Televisión "Juventino Rosas", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	24-09-2018	1,440,000.00	1,437,304.88	1,437,304.88	1,437,304.88	1,437,304.88	1,437,304.88	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133377	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en el Jardín de Nies "Profr. Rosario Padilla Marthéz", ubicado en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-06-2018	24-09-2018	806,400.00	806,399.99	806,399.99	806,399.99	806,399.99	806,399.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133380	Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Nies "15 de Septiembre", ubicado en San Francisco Chalchihuapán, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-06-2018	24-10-2018	1,103,319.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133390	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Nies "Estefanía Castañeda", ubicado en Abedul S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-06-2018	22-10-2018	768,081.02	680,902.49	680,902.49	680,902.49	680,902.49	680,902.49	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133404	Construcción de espacios para talleres, laboratorios y aulas multiuso, en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en Barrio San Joaquín La Cabecera, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-07-2018	04-01-2019	18,200,000.00	17,272,173.39	17,272,173.39	17,272,173.39	17,272,173.39	17,272,173.39	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133425	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en la Escuela Secundaria General Oficial No 1124 "Manuel Serrano Vallejo", ubicada en Ciudad Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-10-2018	29-12-2018	864,000.00	861,412.92	861,412.92	861,412.92	861,412.92	861,412.92	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133448	Rehabilitación de sanitarios y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Nies "Ayotla Textil", ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	30-12-2018	480,000.00	143,999.82	143,999.82	143,999.82	143,999.82	143,999.82	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133454	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Nies "Acamapichtli", ubicado en San Mateo Otzacatipan, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	30-12-2018	480,000.00	472,347.31	472,347.31	472,347.31	472,347.31	472,347.31	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133463	Barda perimetral, en la Escuela Secundaria Oficial No 0584 "Sebastián Lerdo de Tejada", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	30-12-2018	939,553.26	928,269.89	928,269.89	928,269.89	928,269.89	928,269.89	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133499	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "20 de Noviembre", ubicada en Caja de Agua, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	10-10-2018	07-01-2019	575,999.31	565,067.18	565,067.18	565,067.18	565,067.18	565,067.18	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133513	Rehabilitación-en la Escuela Educativa para Adultos "Leona Vicario", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-10-2018	09-01-2019	480,000.00	262,500.17	262,500.17	262,500.17	262,500.17	262,500.17	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133516	Segunda etapa de: rehabilitación-de aulas, sanitarios y obra exterior, en la Escuela Primaria "Nicolás Bravo", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-10-2018	09-01-2019	480,000.00	465,766.85	465,766.85	465,766.85	465,766.85	465,766.85	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133523	Segunda etapa de: rehabilitación-de aulas y sanitarios, en la Escuela Secundaria General "Matilde Montoya Lafragua", ubicada en Ciudad Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-10-2018	12-01-2019	864,000.00	862,084.87	862,084.87	862,084.87	862,084.87	862,084.87	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133558	Rehabilitación-en la Escuela Primaria "Profr. Luis Gutiérrez López", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	15-02-2019	1,343,995.61	403,198.68	403,198.68	403,198.68	403,198.68	403,198.68	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133571	Rehabilitación-general y obra exterior, en la Escuela Secundaria General N°713 "Rosario Castellanos", ubicada en Ciudad López Mateos Atizapán de Zaragoza, Municipio de Atizapán de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	863,994.23	259,198.27	259,198.27	259,198.27	259,198.27	259,198.27	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133583	Rehabilitación-general del plantel, en la Escuela Secundaria "Antonio Caso", ubicada en Los Reyes, Municipio de Jicotitla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	480,000.00	336,967.44	336,967.44	336,967.44	336,967.44	336,967.44	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133584	Rehabilitación-general del plantel, en el Jardín de Niños "Servicios Coordinados Alcañil", ubicado en San Diego Alcañil, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	480,000.00	251,077.25	251,077.25	251,077.25	251,077.25	251,077.25	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133594	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria por Televisión-"Francisco González Bocanegra", ubicada en Las Mesas de Ixtapán (Las Mesas), Municipio de Tejupulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	720,000.00	719,974.04	719,974.04	719,974.04	719,974.04	719,974.04	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133610	Rehabilitación-general del plantel, en el Jardín de Niños "José Joaquín Fernández", ubicado en San Miguel, Municipio de Villa de Allende, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	432,000.00	431,999.55	431,999.55	431,999.55	431,999.55	431,999.55	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133620	Rehabilitación-de aulas, en el CAM No. 86 "Dr. Ernesto Guevara de la Serna", ubicado en San Isidro, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	432,000.00	431,872.39	431,872.39	431,872.39	431,872.39	431,872.39	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133622	Rehabilitación-general del plantel y obra exterior, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Ejido de San Mateo Coapexco, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	15-02-2019	1,440,000.00	1,425,970.63	1,425,970.63	1,425,970.63	1,425,970.63	1,425,970.63	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133643	Sustitución-de 8 aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	22-03-2019	4,372,359.84	3,236,343.80	3,236,343.80	3,236,343.80	3,236,343.80	3,236,343.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133659	Barda perimetral y techumbre, en el Jardín de Niños "Celia Calí", ubicado en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	480,000.00	470,575.75	470,575.75	470,575.75	470,575.75	470,575.75	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133662	Construcción de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Gregorio Torres Quintero", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	480,000.00	477,729.49	477,729.49	477,729.49	477,729.49	477,729.49	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133663	Construcción de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Tenochtitlán", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	480,000.00	476,838.65	476,838.65	476,838.65	476,838.65	476,838.65	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133664	Barda perimetral, en la Escuela Primaria "Gregorio Torres Quintero", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	22-12-2018	158,028.18	155,529.93	155,529.93	155,529.93	155,529.93	155,529.93	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133666	Segunda etapa de: sustitución de barda, en la Escuela Secundaria Oficial No 0424 "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	20-02-2019	1,766,400.00	1,765,725.92	1,765,725.92	1,765,725.92	1,765,725.92	1,765,725.92	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133669	Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	720,000.00	215,998.58	215,998.58	215,998.58	215,998.58	215,998.58	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133671	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria Técnica No 0108 "Tenochtitlán", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	20-02-2019	1,728,000.00	1,718,329.65	1,718,329.65	1,718,329.65	1,718,329.65	1,718,329.65	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133694	Rehabilitación de aulas, en el Jardín de Niños "Tierra y Libertad", ubicado en Laguna de Tabernillas (El Resbaloso), Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	480,000.00	381,515.64	381,515.64	381,515.64	381,515.64	381,515.64	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133696	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Secundaria Oficial No. 0441 "Profr. Domingo Palacios Campuzano", ubicada en Salitre Palmarillos, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	729,450.00	714,153.05	714,153.05	714,153.05	714,153.05	714,153.05	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133698	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0301 "Clvaro Obregón", ubicada en Coahuilotes (Los Coahuilotes), Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	22-12-2018	287,981.75	267,278.33	267,278.33	267,278.33	267,278.33	267,278.33	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133707	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Héroes de Chapultepec", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	462,475.41	462,475.41	462,475.41	462,475.41	462,475.41	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133708	Rehabilitación del plantel y barda perimetral, en la Escuela Secundaria Técnica No 0033 "Ignacio López Rayón", ubicada en Santa María Rayón, Municipio de Rayón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	478,533.40	478,533.40	478,533.40	478,533.40	478,533.40	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133721	Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Bertha Domínguez Marthéz", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	432,000.00	424,347.51	424,347.51	424,347.51	424,347.51	424,347.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133733	Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en San Sebastián (Rincón de San Sebastián), Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133734	Sustitución de 2 aulas, rehabilitación de aulas y plaza cívica, en la Escuela Primaria "Monte de las Cruces", ubicada en El Cirio de Hermiltepec, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	25-02-2019	1,155,000.00	1,147,134.92	1,147,134.92	1,147,134.92	1,147,134.92	1,147,134.92	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133736	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en Paso del Agua (Cristo Rey), Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133740	Sustitución de 2 aulas, rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Jaime Nun"; ubicada en Cuahuilotes (Cuajilotes), Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	25-02-2019	1,305,600.00	1,274,506.56	1,274,506.56	1,274,506.56	1,274,506.56	1,274,506.56	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133741	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en El Capire, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	467,358.23	467,358.23	467,358.23	467,358.23	467,358.23	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133764	Segunda etapa de: rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en San Juan Atzingo, Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	25-02-2019	1,656,000.00	1,655,999.99	1,655,999.99	1,655,999.99	1,655,999.99	1,655,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133791	Sustitución de un aula y rehabilitación en el Jardín de Nies "Estefanía Castañeda", ubicado en Pueblo Nuevo, Municipio de Villa del Carbón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	576,000.00	568,530.19	568,530.19	568,530.19	568,530.19	568,530.19	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133795	Rehabilitación y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Xicotécatl", ubicada en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapán de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	25-02-2019	1,326,136.64	1,291,333.74	1,291,333.74	1,291,333.74	1,291,333.74	1,291,333.74	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133806	Rehabilitación de edificios y barda perimetral, en el Jardín de Nies "Juana de Asbaje", ubicado en Ampliación Tezoyuca, Municipio de Tezoyuca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	479,867.56	479,867.56	479,867.56	479,867.56	479,867.56	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133822	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Juan Rulfo", ubicada en Chalco de Daz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	06-02-2019	960,000.00	942,574.88	942,574.88	942,574.88	942,574.88	942,574.88	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133826	Construcción de un aula, en el Jardín de Nies "Bertha Von Glumer", ubicado en Tepetitlán, Municipio de Chiautla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	06-02-2019	432,000.00	382,945.28	382,945.28	382,945.28	382,945.28	382,945.28	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133831	Sustitución de dos aulas y rehabilitación en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en San Luis La Gavia, Municipio de Villa Victoria, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	08-03-2019	960,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133832	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Carlos Hank González", ubicada en Barrio El Vivero, Municipio de Villa Victoria, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	06-02-2019	960,000.00	287,999.99	287,999.99	287,999.99	287,999.99	287,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133833	Rehabilitación en la Escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	06-02-2019	480,000.00	420,705.18	420,705.18	420,705.18	420,705.18	420,705.18	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133865	Sustitución de dos aulas, en la Escuela Primaria "Nicolás Bravo", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	08-03-2019	1,028,160.00	982,131.01	982,131.01	982,131.01	982,131.01	982,131.01	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133869	Rehabilitación de edificio a y barda perimetral, en el Jardh de Nies "Francisco González Bocanegra", ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	06-02-2019	627,679.08	612,742.42	612,742.42	612,742.42	612,742.42	612,742.42	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133878	Rehabilitación del plantel y barda perimetral, en el Jardh de Nies "Juan Ruiz de Alarcón", ubicado en San Andrés Metla, Municipio de Cocotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2018	20-02-2019	551,063.12	543,131.73	543,131.73	543,131.73	543,131.73	543,131.73	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133880	Rehabilitación del plantel y plaza cívica, en el Jardh de Nies "Fray Bartolomé las Casas", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2018	20-02-2019	576,000.00	566,680.02	566,680.02	566,680.02	566,680.02	566,680.02	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133885	Rehabilitación general, en el Jardh de Nies "Agustín Aragón y Lerín", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2018	20-02-2019	432,000.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133903	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en La Mesa de San Martín, Municipio de Ixtapan Del Oro, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2018	20-02-2019	480,000.00	472,347.51	472,347.51	472,347.51	472,347.51	472,347.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133905	Rehabilitación del plantel, cancha de usos múltiples y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada en Mahuatlán de Hidalgo (Santa Cruz Mahuatlán), Municipio de Ixtapan Del Oro, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2018	22-03-2019	2,238,460.95	2,227,528.82	2,227,528.82	2,227,528.82	2,227,528.82	2,227,528.82	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133921	Construcción de un aula y rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Gral. Manuel Cvilá Camacho", ubicada en La Cruz del Arenal, Municipio de Villa Del Carbón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-11-2018	23-02-2019	576,000.00	447,291.23	447,291.23	447,291.23	447,291.23	447,291.23	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133927	Rehabilitación de aulas, sanitarios, plaza cívica y barda perimetral, en el Jardh de Nies "Maria Montessori", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-11-2018	24-02-2019	431,999.88	415,813.15	415,813.15	415,813.15	415,813.15	415,813.15	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133991	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Héroe de Nacozari", ubicada en Guadalupe Cachi, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-12-2018	03-03-2019	480,000.00	327,022.51	327,022.51	327,022.51	327,022.51	327,022.51	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134051	Rehabilitación y barda perimetral, en el Plantel Conalep 185. "Texcoco", ubicado en Texcoco de Mora, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	612,000.00	601,755.88	601,755.88	601,755.88	601,755.88	601,755.88	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134054	Sustitución de cuatro aulas y obra exterior, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0580 "Ignacio M. Altamirano", ubicada en Hermitepec (Pea Blanca), Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	19-04-2019	1,980,000.00	1,979,999.98	1,979,999.98	1,979,999.98	1,979,999.98	1,979,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134072	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en el Jardh de Nies "Juan de Dios Peza", ubicado en Las Fuentes Yeche, Municipio de Jocotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	824,189.83	792,522.97	792,522.97	792,522.97	792,522.97	792,522.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134112	Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral, en el Jardh de Nies "Eva Sñano Bishop", ubicado en San Luis Mextepec, Municipio de Zinacantepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-02-2019	20-05-2019	587,113.61	587,112.57	587,112.57	587,112.57	587,112.57	587,112.57	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134127	Segunda etapa de: sustitución de barda perimetral y plaza cívica, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-05-2019	12-09-2019	922,842.43	793,547.92	793,547.92	793,547.92	793,547.92	793,547.92	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134143	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Telesecundaria "Francisco Indalesio Madero", ubicada en Doxhicho, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-05-2019	19-08-2019	432,000.00	430,941.58	430,941.58	430,941.58	430,941.58	430,941.58	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134161	Construcción de tres aulas, en el Jardín de Niños "Nieves Híbes", ubicado en Ocopulco, Municipio de Chiautla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	27-09-2019	1,075,200.00	1,072,473.58	1,072,473.58	1,072,473.58	1,072,473.58	1,072,473.58	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134168	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Maximiliano Ruiz Castañeda", ubicado en Coscomate del Progreso, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	432,000.00	129,599.96	129,599.96	129,599.96	129,599.96	129,599.96	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134172	Rehabilitación de aulas, barda perimetral y muro de contención, en la Escuela Primaria "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Tlatlaya, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	480,000.00	467,786.14	467,786.14	467,786.14	467,786.14	467,786.14	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134179	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión-OfTV No 0406 "Vicente Guerrero", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134183	Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Nicolás Bravo", ubicada en El Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Municipio de Ocoyoacac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	666,502.31	609,684.28	609,684.28	609,684.28	609,684.28	609,684.28	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134211	Rehabilitación de comedor, en la Escuela Primaria "Felipe Villanueva", ubicada en Ojo de Agua, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	480,000.00	395,615.45	395,615.45	395,615.45	395,615.45	395,615.45	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134217	Rehabilitación, en el Centro de Atención Múltiple No. 51, ubicado en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	552,980.77	538,067.99	538,067.99	538,067.99	538,067.99	538,067.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134220	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	576,000.00	569,147.23	569,147.23	569,147.23	569,147.23	569,147.23	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134221	Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en Dilatada Sur (Dilatada), Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	922,825.00	911,070.81	911,070.81	911,070.81	911,070.81	911,070.81	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134222	Rehabilitación general, plaza cívica y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Ford No. 53 Benito Juárez", ubicada en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapán de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	27-09-2019	1,055,999.93	1,037,352.77	1,037,352.77	1,037,352.77	1,037,352.77	1,037,352.77	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134228	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Normal de Coatepec Harinas, ubicada en Coatepec Harinas, Municipio de Coatepec Harinas, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	576,000.00	575,998.77	575,998.77	575,998.77	575,998.77	575,998.77	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134233	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Ricardo Flores Magón", ubicado en San Isidro, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	480,000.00	466,481.72	466,481.72	466,481.72	466,481.72	466,481.72	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134240	Rehabilitación del plantel y obra exterior, en el Jardín de Niños "Manuel Bernal Mejía", ubicado en San Bartolo, Municipio de Teoloyucan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-06-2019	03-09-2019	432,000.00	416,755.41	416,755.41	416,755.41	416,755.41	416,755.41	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134243	Rehabilitación general del plantel y obra exterior, en la Escuela Primaria "Fernando Montes de Oca", ubicada en Ex-Rancho San Dimas, Municipio de San Antonio La Isla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-06-2019	03-09-2019	576,000.00	575,997.36	575,997.36	575,997.36	575,997.36	575,997.36	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134254	Rehabilitación de 30 aulas, plaza cívica y andadores, en la Escuela Primaria "Gabriel Ramos Millán", ubicada en Santa María Atarascuillo, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-06-2019	14-10-2019	1,344,000.00	1,330,934.71	1,330,934.71	1,330,934.71	1,330,934.71	1,330,934.71	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134260	Construcción de un aula, biblioteca y sanitarios, en la Escuela Secundaria Técnica "José Ramón Albarán Pliego", CCT 15DST00831, ubicada en Santiago del Monte, Municipio de Villa Victoria, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-06-2019	21-10-2019	2,037,951.18	2,033,030.19	2,033,030.19	2,033,030.19	2,033,030.19	2,033,030.19	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134261	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Secundaria Técnica "Lic. Jesús Reyes Heróles", CCT 15DST01011, ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-06-2019	21-10-2019	1,302,290.30	390,433.10	390,433.10	390,433.10	390,433.10	390,433.10	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134282	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria Técnica "Moisés Saenz", ubicada en Tepexpan, Municipio de Acolman, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-07-2019	30-09-2019	480,000.00	479,994.90	479,994.90	479,994.90	479,994.90	479,994.90	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134291	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en Santa María, Municipio de Texcaltitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-07-2019	02-10-2019	480,000.00	479,965.17	479,965.17	479,965.17	479,965.17	479,965.17	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134299	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Los Naranjos, Municipio de Ixtapalan de La Sal, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-07-2019	02-09-2019	119,679.11	118,700.16	118,700.16	118,700.16	118,700.16	118,700.16	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134306	Rehabilitación de edificios, auditorio, plaza cívica y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Netzahualcyotl", ubicada en San Juan Tuxtepec, Municipio de Chapa de Mota, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-09-2019	06-01-2020	1,536,000.00	813,257.95	813,257.95	813,257.95	813,257.95	813,257.95	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134308	Rehabilitación de edificios, en la Escuela Primaria "Jaime Torres Bodet", ubicada en Llano Redondo de Zaragoza (Llano Redondo), Municipio de Donato Guerra, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-09-2019	07-12-2019	499,999.83	481,166.06	481,166.06	481,166.06	481,166.06	481,166.06	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134312	Sustitución de 2 aulas, construcción de escaleras y rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "5 de Febrero", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-10-2019	29-12-2019	1,361,724.29	408,031.16	408,031.16	408,031.16	408,031.16	408,031.16	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134320	Sustitución de un aula, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Metepec, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-10-2019	14-01-2020	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134321	Segunda etapa de: rehabilitación, en la Escuela Primaria "2 de Marzo", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-10-2019	14-01-2020	480,000.00	392,737.64	392,737.64	392,737.64	392,737.64	392,737.64	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134328	Rehabilitación-sustitución-de un aula regional y obra exterior, en la Escuela Secundaria General "General Ignacio Zaragoza ", ubicada en Temascaltepec de González, Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-11-2019	31-12-2019	4,036,863.54	3,997,986.68	3,997,986.68	3,997,986.68	3,997,986.68	3,997,986.68	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134361	Rehabilitación-del plantel, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada en La Comunidad, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-06-2020	960,000.00	959,999.98	959,999.98	959,999.98	959,999.98	959,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134363	Rehabilitación-del plantel, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en Teupan (Piedras Negras), Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-06-2020	739,200.00	739,199.98	739,199.98	739,199.98	739,199.98	739,199.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134375	Colocación-de loseta en la dirección-del edificio "A", rehabilitación-de sanitarios del edificio "E" y sustitución-de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Profr. Carlos Inclán", ubicada en Texcoco de Mora, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-06-2020	960,000.00	820,206.60	820,206.60	820,206.60	820,206.60	820,206.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134381	Rehabilitación-de edificios "A", "D" y "E", en la Escuela Primaria "Generalsimo Morelos", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-06-2020	960,000.00	902,178.76	902,178.76	902,178.76	902,178.76	902,178.76	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134390	Rehabilitación-general, en el Jardín de Nieves "Marianne Frostig", ubicado en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapán de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-06-2020	816,000.00	524,244.08	524,244.08	524,244.08	524,244.08	524,244.08	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134402	Sustitución-de pisos en cancha de usos múltiples, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0550 "Ángel Ma. Garibay Kintana", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-03-2020	21-06-2020	480,000.00	468,029.32	468,029.32	468,029.32	468,029.32	468,029.32	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134412	Sustitución-de un aula, rehabilitación-de plaza cívica, andadores y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en el Espino, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-03-2020	23-06-2020	864,000.00	863,999.97	863,999.97	863,999.97	863,999.97	863,999.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134432	Rehabilitación-edificio "A" y sustitución-de tres aulas edificio "C" en estructura regional y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Juan Escutia", ubicada en El Naranjito, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2020	09-10-2020	1,584,000.00	1,352,173.17	1,352,173.17	1,352,173.17	1,352,173.17	1,352,173.17	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134440	Rehabilitación-del plantel y barda perimetral, en el Jardín de Nieves "María Montesori", ubicado en San Juan Xoconusco, Municipio de Donato Guerra, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2020	09-09-2020	480,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134445	Sustitución-de aulas y rehabilitación-de edificios, en la Escuela Primaria "Francisco Javier Mina", ubicada en Río Florido 1ra. Sección, Municipio de Zacualpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2020	09-09-2020	506,000.00	151,800.00	151,800.00	151,800.00	151,800.00	151,800.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134448	Sustitución-de 3 aulas y construcción-de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Vasco de Quiroga", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2020	09-09-2020	624,000.00	623,751.84	623,751.84	623,751.84	623,751.84	623,751.84	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134472	Construcción-de un aula en estructura regional, rehabilitación-de los edificios "C", "D", "K" y techumbre en plaza cívica, en el Jardín de Nieves "Martha de la Cruz", ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2020	09-10-2020	1,440,000.00	1,234,963.59	1,234,963.59	1,234,963.59	1,234,963.59	1,234,963.59	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134477	Sustitución de 3 aulas del edificio "A" en estructura regional, en la Escuela Primaria "Eulalia Guzmán", ubicada en El Saque, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-06-2020	15-10-2020	1,728,000.00	518,400.00	518,400.00	518,400.00	518,400.00	518,400.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134484	Rehabilitación y sustitución de plaza cívica y andadores, en la Escuela Primaria "Rafael Ángel Chávez", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-06-2020	26-09-2020	792,000.00	676,284.71	676,284.71	676,284.71	676,284.71	676,284.71	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134485	Rehabilitación de servicios sanitarios edificios "A" y "B", sustitución de andador edificio "A" y patio cívico, en el Jardín de Niños "José Asconcelos", ubicado en Tlalhepantla, Municipio de Tlalhepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-06-2020	26-09-2020	792,000.00	677,032.80	677,032.80	677,032.80	677,032.80	677,032.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134496	Rehabilitación general de los edificios "A", "C" y "E". Sustitución de dos aulas, construcción de un aula, red eléctrica, muro de acometida, plaza cívica y andadores, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", ubicada en Ayotuxco, Municipio de Zacualpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-07-2020	10-11-2020	1,824,000.00	1,448,555.85	1,448,555.85	1,448,555.85	1,448,555.85	1,448,555.85	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134497	Construcción de 3 aulas en planta alta, rehabilitación de edificios y barda perimetral, en la Escuela Secundaria Técnica "Carlos Hank González" 15DST02092, ubicada en San Francisco Tetella, Municipio de Tenango del Valle, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-07-2020	10-11-2020	2,037,951.21	2,029,443.54	2,029,443.54	2,029,443.54	2,029,443.54	2,029,443.54	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134500	Rehabilitación y sustitución de tres aulas y obra exterior, en la Escuela Secundaria Ofi. No. 0258 "Miguel Hidalgo", ubicada en El Progreso Hidalgo, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-07-2020	16-11-2020	3,354,360.21	3,345,119.66	3,345,119.66	3,345,119.66	3,345,119.66	3,345,119.66	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134529	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Joaquín Arcadio Pagaza", ubicado en Temascalcingo de José María Velasco, Municipio de Temascalcingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-07-2020	19-10-2020	773,956.79	773,956.78	773,956.78	773,956.78	773,956.78	773,956.78	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134550	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Dr. Gustavo Baz", ubicada en Totolmájac, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-07-2020	18-11-2020	960,000.00	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134556	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en Cruz Vidriada, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-07-2020	18-11-2020	1,591,200.00	1,591,193.19	1,591,193.19	1,591,193.19	1,591,193.19	1,591,193.19	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134557	Rehabilitación general, en la Escuela de Bellas Artes de Tenango del Valle, ubicada en Tenango de Arista, Municipio de Tenango Del Valle, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-07-2020	19-10-2020	576,000.00	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134566	Rehabilitación general, en la Escuela E.S.T.I.C. No 0119 "Enrique C. Rebsamen", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-07-2020	21-10-2020	480,000.00	479,998.11	479,998.11	479,998.11	479,998.11	479,998.11	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134575	Rehabilitación general, en la Escuela Educativa Inicial "Jean Piaget", ubicada en El Dorado Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-07-2020	21-10-2020	480,000.00	412,787.74	412,787.74	412,787.74	412,787.74	412,787.74	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134594	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Daniel Delgadillo", ubicada en Las Dalias, Municipio de Villa de Allende, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-07-2020	24-10-2020	480,000.00	479,999.48	479,999.48	479,999.48	479,999.48	479,999.48	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134597	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Otlv. No. 0317 "José María Velasco", ubicada en Santa Lucía, Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-07-2020	23-11-2020	960,000.00	825,273.49	825,273.49	825,273.49	825,273.49	825,273.49	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134607	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "20 de Noviembre", ubicada en Agua Bendita, Municipio de Amanalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-07-2020	24-10-2020	480,000.00	479,999.72	479,999.72	479,999.72	479,999.72	479,999.72	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134609	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Vasco de Quiroga", ubicada en Tlalpizahuac, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-07-2020	24-10-2020	709,488.00	709,483.04	709,483.04	709,483.04	709,483.04	709,483.04	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134618	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Profr. Isidro González", ubicada en Jaltenco, Municipio de Jaltenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	576,000.00	575,086.97	575,086.97	575,086.97	575,086.97	575,086.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134662	Rehabilitación-general, en el CECYTEM Tezoyuca, ubicado en Tequisistlán, Municipio de Tezoyuca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	25-11-2020	1,429,787.71	1,429,694.65	1,429,694.65	1,429,694.65	1,429,694.65	1,429,694.65	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134663	Reparación-de fisuras en edificio "A" y sustitución-de plaza cívica, en la Escuela Secundaria General "Estado de México", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	576,000.00	279,046.65	279,046.65	279,046.65	279,046.65	279,046.65	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134672	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Quetzal", ubicado en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	576,000.00	469,499.50	469,499.50	469,499.50	469,499.50	469,499.50	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134683	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Jean Piaget", ubicado en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	479,584.53	479,584.53	479,584.53	479,584.53	479,584.53	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134705	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "José María Morelos", ubicada en Coatepec (Coatepequito), Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	395,903.60	395,903.60	395,903.60	395,903.60	395,903.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134708	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Justo Sierra", ubicado en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	411,910.45	411,910.45	411,910.45	411,910.45	411,910.45	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134712	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", ubicada en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	343,493.63	343,493.63	343,493.63	343,493.63	343,493.63	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134714	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134716	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en Barrio de Santiago, Municipio de Villa de Allende, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	378,194.80	378,194.80	378,194.80	378,194.80	378,194.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134735	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Teodoro Schumacher Méndez", ubicado en La Cabecera, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134762	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Tenoch", ubicado en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	382,912.77	382,912.77	382,912.77	382,912.77	382,912.77	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134774	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Of. No. 0705 "Diego Rivera", ubicada en San Isidro, Municipio de La Paz, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	412,798.44	412,798.44	412,798.44	412,798.44	412,798.44	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134775	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", ubicada en San Gregorio Macapexco, Municipio de Morelos, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134777	Rehabilitación-general, en el CEAJA "Lic. Benito Juárez", ubicado en Santa Ana Nextlalpan, Municipio de Nextlalpan, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	381,326.74	381,326.74	381,326.74	381,326.74	381,326.74	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134786	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Of. No. 0385 "Francisco López Rayn", ubicada en Santiago Atocan, Municipio de Nextlalpan, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	386,889.95	386,889.95	386,889.95	386,889.95	386,889.95	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134792	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Héres de la Independencia", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	339,762.94	339,762.94	339,762.94	339,762.94	339,762.94	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134796	Rehabilitación-general, en el Jardh de Nies "Juan Escutia", ubicado en Santa Ana Jilotzingo, Municipio de Otzotepec, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134808	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Altagracia Mercado", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134836	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	407,304.18	407,304.18	407,304.18	407,304.18	407,304.18	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134852	Rehabilitación-general, en la Escuela E.S.T.I.C. No. 0121 "Octavio Paz", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	406,239.40	406,239.40	406,239.40	406,239.40	406,239.40	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134853	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Técnica "Gral. Emiliano Zapata Salazar", ubicada en Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	378,358.49	378,358.49	378,358.49	378,358.49	378,358.49	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134854	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Of. No. 0347 "Pedro Ascencio de Alquisiras", ubicada en Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	372,787.70	372,787.70	372,787.70	372,787.70	372,787.70	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134861	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Cuauhtāoc", ubicada en La Cabecera (Cabecera de los Arrayanes), Municipio de Tejupilco, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	388,211.98	388,211.98	388,211.98	388,211.98	388,211.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134878	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Of. No. 0670 "Rubā Jaramillo", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134879	Rehabilitación-general, en el Jardh de Nies "Enrique Conrado Rebsamen", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134895	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Lic. Isidro Fabela", ubicada en Potrero de San Jos(La Rinconada), Municipio de Temascaltepec, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	672,000.00	671,999.99	671,999.99	671,999.99	671,999.99	671,999.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134914	Rehabilitación general, en la Escuela E.S.T.I.C. No 0111 "Ing. Guillermo González Camarena", ubicada en Santa Cruz, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	412,770.93	412,770.93	412,770.93	412,770.93	412,770.93	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134926	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Técnica "Salvador Díaz Mirán", ubicada en San José del Sitio, Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-08-2020	21-11-2020	576,000.00	322,592.62	322,592.62	322,592.62	322,592.62	322,592.62	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134928	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "William Heard Kilpatrick", ubicado en Ixtlahuaca de Rayón, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-08-2020	21-11-2020	480,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134929	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada en San Bartolo del Llano, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-08-2020	21-11-2020	672,000.00	532,879.77	532,879.77	532,879.77	532,879.77	532,879.77	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134930	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Profr. Rafael Ramírez", ubicada en Ejido Loma de Malacota (Loma de Malacota), Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-08-2020	21-12-2020	960,000.00	605,291.68	605,291.68	605,291.68	605,291.68	605,291.68	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134934	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Librado Rivera", ubicado en Tlalmanalco de Velázquez, Municipio de Tlalmanalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-08-2020	21-11-2020	739,200.00	597,171.07	597,171.07	597,171.07	597,171.07	597,171.07	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134945	Rehabilitación general, en el Cbt "Chimalpopoca", Ozumba, ubicado en Ozumba de Alzate, Municipio de Ozumba, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-08-2020	21-11-2020	576,000.00	575,999.97	575,999.97	575,999.97	575,999.97	575,999.97	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134952	Tercera etapa de la construcción, en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Num. 202, ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec de Morelos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-09-2020	01-01-2021	4,416,000.00	4,234,793.38	4,234,793.38	4,234,793.38	4,234,793.38	4,234,793.38	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134968	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "José María Morelos y Pavón", ubicada en El Zapote, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-08-2020	25-11-2020	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134969	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión "Lázaro Cárdenas Del Río", ubicada en El Rancho, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-08-2020	25-11-2020	480,000.00	419,854.45	419,854.45	419,854.45	419,854.45	419,854.45	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134975	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Melchor Ocampo", ubicada en Cerro del Campo, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-08-2020	25-11-2020	480,000.00	419,859.55	419,859.55	419,859.55	419,859.55	419,859.55	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134977	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Leonardo Bravo", ubicada en Rinca de Esmeraldas, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-08-2020	25-11-2020	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134997	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0566 "Heriberto Enríquez Rodríguez", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-09-2020	02-12-2020	480,000.00	408,144.85	408,144.85	408,144.85	408,144.85	408,144.85	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134999	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Alfonso Reyes", ubicado en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-09-2020	02-12-2020	576,000.00	469,805.06	469,805.06	469,805.06	469,805.06	469,805.06	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135014	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Huemeta, Municipio de Jocotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-09-2020	14-01-2021	2,324,106.24	1,491,432.93	1,491,432.93	1,491,432.93	1,491,432.93	1,491,432.93	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135031	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "José María Luis Mora", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-09-2020	19-12-2020	480,000.00	427,593.39	427,593.39	427,593.39	427,593.39	427,593.39	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135039	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "El Niño Artillero", ubicada en Palmillas, Municipio de Texcatitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-09-2020	19-12-2020	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135045	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Los Sauces, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-09-2020	19-12-2020	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135059	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Fray Bernardino de Sahagún", ubicado en San Andrés Tepetitlán, Municipio de Almoloya de Alquisirás, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-09-2020	19-12-2020	624,000.00	437,146.61	437,146.61	437,146.61	437,146.61	437,146.61	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135060	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Doroteo Arango", ubicado en San Marth Cuautlalpan, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-09-2020	19-12-2020	720,000.00	626,287.63	626,287.63	626,287.63	626,287.63	626,287.63	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135077	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en Dedeni Dolores, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	480,000.00	414,686.86	414,686.86	414,686.86	414,686.86	414,686.86	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135082	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", ubicada en Mavoro, Municipio de Jocotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	480,000.00	429,443.59	429,443.59	429,443.59	429,443.59	429,443.59	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135087	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Fray Bartolomé de las Casas", ubicado en San Antonio de las Huertas, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	739,200.00	369,600.00	369,600.00	369,600.00	369,600.00	369,600.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135103	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Centenario de la Reforma", ubicada en San Mateo Huexotla, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	480,000.00	389,813.27	389,813.27	389,813.27	389,813.27	389,813.27	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135119	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Nieves Hídes", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	22-01-2021	1,494,096.00	1,344,686.39	1,344,686.39	1,344,686.39	1,344,686.39	1,344,686.39	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135128	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Profr. Guillermo Servín Menez", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	576,000.00	501,365.89	501,365.89	501,365.89	501,365.89	501,365.89	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135134	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Laura Méndez de Cuenca", ubicada en Rancho San Marth, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	480,000.00	380,446.28	380,446.28	380,446.28	380,446.28	380,446.28	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135151	Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "José Urbano Fonseca", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-10-2020	02-02-2021	979,200.00	979,199.98	979,199.98	979,199.98	979,199.98	979,199.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135160	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Profr. José Carranza Gutiérrez", ubicada en Nueva Santa María, Municipio de Texcatitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-10-2020	05-01-2021	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135162	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en San Miguel Hila, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-10-2020	05-01-2021	576,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135174	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Ilhuicamina", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-10-2020	05-01-2021	1,023,264.00	919,697.22	919,697.22	919,697.22	919,697.22	919,697.22	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135203	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Gabriela Mistral", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2020	20-02-2021	480,000.00	479,999.23	479,999.23	479,999.23	479,999.23	479,999.23	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135204	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2020	20-02-2021	480,000.00	479,365.63	479,365.63	479,365.63	479,365.63	479,365.63	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135205	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "María Montessori", ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2020	20-02-2021	480,000.00	431,610.83	431,610.83	431,610.83	431,610.83	431,610.83	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135206	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Estefanía Castañeda Nájera de Cáceres", ubicado en San Pedro Totoltepec, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2020	20-02-2021	480,000.00	429,467.47	429,467.47	429,467.47	429,467.47	429,467.47	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135218	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Laura Méndez de Cuenca", ubicada en Tultepec, Municipio de Tultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2020	20-02-2021	480,000.00	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135223	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "M. en C. Irma Rosa Fuenlabrada Velázquez", ubicado en Villas de la Laguna, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2020	20-02-2021	480,000.00	479,996.40	479,996.40	479,996.40	479,996.40	479,996.40	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135236	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Ignacio Manuel Altamirano", ubicado en San Pedro Los Baños, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-11-2020	21-02-2021	480,000.00	419,977.71	419,977.71	419,977.71	419,977.71	419,977.71	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135246	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Quinta Manzana, Municipio de Almoloya de Alquisiras, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-11-2020	21-02-2021	624,000.00	546,010.82	546,010.82	546,010.82	546,010.82	546,010.82	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135249	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Juana de Asbaje", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-11-2020	21-02-2021	480,000.00	415,965.61	415,965.61	415,965.61	415,965.61	415,965.61	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135251	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Enrique Jacob Gutiérrez", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-11-2020	21-02-2021	480,000.00	416,982.14	416,982.14	416,982.14	416,982.14	416,982.14	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135256	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0214 "Enrique Pestalozzi", ubicada en Huixquilucan de Degollado, Municipio de Huixquilucan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-12-2020	28-02-2021	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135266	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en San Antonio del Rosario, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-12-2020	28-02-2021	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135285	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Tecmaninalli, Municipio de Tianguistenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-12-2020	03-03-2021	693,600.00	623,955.33	623,955.33	623,955.33	623,955.33	623,955.33	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135289	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Cintatl", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-02-2021	08-05-2021	480,000.00	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135304	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en El Rodeo, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-03-2021	28-06-2021	2,592,000.00	2,321,242.45	2,321,242.45	2,321,242.45	2,321,242.45	2,321,242.45	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135305	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Ignacio M. Altamirano", ubicada en San Nicolás Coatepec de las Bateas, Municipio de Tlanahuistenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-03-2021	28-06-2021	3,175,200.00	2,854,912.46	2,854,912.46	2,854,912.46	2,854,912.46	2,854,912.46	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135311	Construcción-de módulo de lavamanos y rehabilitación-de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0016 "Juan José Los Reyes El Pipila", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-05-2021	01-07-2021	383,385.60	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135314	Construcción-de módulo de lavamanos y rehabilitación-de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0476 "Profr. Manuel Hinojosa Giles", ubicada en Chalco de Díaz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-05-2021	01-07-2021	383,385.60	306,498.77	306,498.77	306,498.77	306,498.77	306,498.77	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135316	Construcción-de módulo de lavamanos y rehabilitación-de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0425 "Lic. Jesús Reyes Heróles", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-05-2021	01-07-2021	287,539.20	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135318	Construcción-de módulo de lavamanos y rehabilitación-de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0416 "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en San Mateo Mozotzilpan, Municipio de Otzoloitepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-05-2021	01-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135340	Construcción-de módulo de lavamanos y rehabilitación-de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0396 "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-05-2021	01-07-2021	287,539.20	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135362	Construcción-de módulo de lavamanos y rehabilitación-de sanitarios, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en San Antonio Pueblo Nuevo, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135371	Construcción-de módulo de lavamanos y rehabilitación-de sanitarios, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Las Rajas Huiztzilapan (San Marth), Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	228,566.92	228,566.92	228,566.92	228,566.92	228,566.92	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135375	Construcción-de módulo de lavamanos y rehabilitación-de sanitarios, en el Jardín de Niños "Gabriel García Márquez", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135413	Construcción-de módulo de lavamanos y rehabilitación-de sanitarios, en la Escuela E.S.T.I.C. No 0057 "Mariano Azuela", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	383,385.60	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135424	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Plutarco Elías Calles", ubicada en Buenavista, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135432	Construcción de cinco aulas, en el Jardín de Niños "Rafael Plata Sánchez", ubicado en Primera Manzana de Santa Cruz Tepexpan, Municipio de Jiquinilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-05-2021	21-08-2021	748,800.00	674,042.44	674,042.44	674,042.44	674,042.44	674,042.44	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135433	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en Ejido de Dolores, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-05-2021	22-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135441	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Ex-Hacienda de Atenco, Municipio de Tianguistenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-05-2021	22-07-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135445	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Alfonso Reyes", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-05-2021	22-07-2021	480,000.00	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135452	Rehabilitación general, en el CEPLA "Nicolás Bravo", ubicado en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-06-2021	29-08-2021	480,000.00	431,728.74	431,728.74	431,728.74	431,728.74	431,728.74	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135463	Rehabilitación de edificio, en la Escuela Secundaria General "Presidente Juárez" (Segunda Etapa), ubicada en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-06-2021	11-10-2021	2,396,160.00	2,396,159.99	2,396,159.99	2,396,159.99	2,396,159.99	2,396,159.99	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135488	Terminación de 2 aulas y un módulo sanitario, en la Escuela Primaria "Francisco González Bocanegra", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-06-2021	15-09-2021	1,497,600.00	748,800.00	748,800.00	748,800.00	748,800.00	748,800.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135509	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela E.S.T.I. No 0028 "Gral. Vicente Guerrero", ubicada en San Bartolomé Tlaltelulco, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-08-2021	10-10-2021	383,385.60	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135512	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "José Gasconcelos", ubicada en Metepec, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-08-2021	10-10-2021	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135529	Tercera etapa de la sustitución de edificio, en la Escuela Secundaria General No. 049 "Justo Sierra Méndez", ubicada en Ocuilán de Arteaga, Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-09-2021	20-12-2021	8,686,080.00	7,130,043.75	7,130,043.75	7,130,043.75	7,130,043.75	7,130,043.75	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135539	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Mis Primeras Letras", ubicada en Loma Bonita, Municipio de Ocoyoacac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-03-2022	21-06-2022	287,539.20	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2022	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135548	Construcción de 1 aula regional, 130 ml de barda perimetral y 14 ml de muro de contención; rehabilitación de 2 aulas y módulo de sanitarios y obra exterior, en la Escuela Primaria "Joya Redonda", ubicada en La Joya Redonda, Municipio de Malinalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	10-05-2022	06-10-2022	4,320,000.00	1,869,780.19	1,869,780.19	1,869,780.19	1,869,780.19	1,869,780.19	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131923	Etapa final de la biblioteca y mantenimiento a la red eléctrica, en la Escuela Normal de Ixtapan de la Sal, ubicada en Ixtapita, Municipio de Ixtapan de la Sal, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-09-2015	26-12-2015	322,218.00	322,218.00	322,218.00	322,218.00	322,218.00	322,218.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131927	Rehabilitación de área multiusos, en la Escuela Normal de Tenancingo, ubicada en El Salitre, Municipio de Tenancingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2015	16-11-2015	104,627.20	104,627.20	104,627.20	104,627.20	104,627.20	104,627.20	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132005	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Juan Aldama", ubicada en Hidalgo 20, Zaragoza de Guadalupe, Municipio de Calimaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-02-2016	17-06-2016	767,821.82	528,774.04	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132017	Construcción de un aula, en la Escuela Secundaria Técnica "Dr. Jorge Jiménez Cantabueca" ubicada en Avenida Morelos Poniente Num. 439, Municipio de Juchitepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-02-2016	18-05-2016	295,929.30	295,929.30	295,929.30	295,929.30	295,929.30	295,929.30	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132047	Mejora del plantel en general rehabilitación de un aula y sistema eléctrico, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0074 "Rubén Darío", ubicada A 200 Metros de la Antena de Teléfono, San Lucas Totolmaloya, Municipio de Aculco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-03-2016	11-07-2016	1,439,835.57	1,439,835.57	1,439,835.57	1,439,835.57	1,439,835.57	1,439,835.57	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132057	Construcción de 1 taller de carpintería, en la Escuela Secundaria Técnica "José Vasconcelos", ubicada en San Lucas Ocoatepec, San Lucas Ocoatepec, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-03-2016	11-07-2016	1,151,999.81	1,151,999.81	1,151,999.81	1,151,999.81	1,151,999.81	1,151,999.81	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132075	Energía eléctrica, cercado perimetral y acceso principal, en la Escuela Preparatoria Oficial No. 318 (Complemento), ubicada en Conocido s/n, Plan de Vigas, Municipio de Almoloya de Alquisiras, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-03-2016	11-07-2016	1,328,510.40	1,328,510.40	1,328,510.40	1,328,510.40	1,328,510.40	1,328,510.40	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132089	Construcción de un aula, en la Escuela Secundaria Técnica "José María Luis Mora", ubicada en 3 de Mayo Num. 401, San Miguel, Municipio de Zinacantan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2016	04-07-2016	470,347.69	470,347.69	470,347.69	470,347.69	470,347.69	470,347.69	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132113	Construcción de espacios para talleres, laboratorios y aulas multiuso, en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en Av. Independencia s/n, Cabecera Municipal, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-06-2016	03-11-2016	5,707,613.70	5,707,613.70	5,707,613.70	5,707,613.70	5,707,613.70	5,707,613.70	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132121	Construcción de la unidad académica de la UDEM en Tonanitla, en la Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, ubicada en Tonanitla, Municipio de Tonanitla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-07-2016	28-11-2016	12,850,000.00	12,850,000.00	12,850,000.00	12,850,000.00	12,850,000.00	12,850,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132135	Construcción de un aula y techumbre, en el Jardín de Nies "Lic. Carlos Salinas de Gortari", ubicado en Poniente 3 y Avenida Hermenegildo Galeana S/N, Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-02-2016	08-11-2016	967,470.09	967,470.09	967,470.09	967,470.09	967,470.09	967,470.09	Terminado	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132156	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Níes "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en Avenida Hombres Ilustres Num. 386, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-07-2016	21-11-2016	549,801.98	549,801.98	549,801.98	549,801.98	549,801.98	549,801.98	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132169	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Níes "José María Velasco", ubicado en Playa Pichelingue, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-08-2016	28-11-2016	547,126.33	547,126.33	547,126.33	547,126.33	547,126.33	547,126.33	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132188	Construcción de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería, en el CONALEP Plantel Atizapán I, ubicado en Ciudad Adolfo López Mateos, Municipio de Atizapán de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-08-2016	19-12-2016	1,521,434.13	1,521,434.13	1,521,434.13	1,521,434.13	1,521,434.13	1,521,434.13	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132196	Construcción de sanitarios, en la Escuela Secundaria por Televisión- "Sentimientos de la Nación", ubicada en Carretera Malinalco-Chalma kilómetro 7.5, Puente Caporal (La Guancha), Municipio de Malinalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-08-2016	14-12-2016	646,055.87	646,055.87	646,055.87	646,055.87	646,055.87	646,055.87	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132203	Construcción de un aula y techumbre, en el Jardín de Níes "León Tolstói", ubicado en Portal del Aire Manzana 3 Lote 1, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-08-2016	23-12-2016	1,055,999.98	1,055,999.98	1,055,999.98	1,055,999.98	1,055,999.98	1,055,999.98	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132221	Construcción de un aula de usos múltiples, en la Escuela Secundaria por Televisión-No. 0045 "Fernando Montes de Oca", ubicada en Plaza Principal S/N, Guadalupe Relinas, Municipio de Axapusco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-11-2016	479,998.85	479,998.85	479,998.85	479,998.85	479,998.85	479,998.85	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132223	Construcción de un 2 aulas, techumbre y mantenimiento en general, en el Jardín de Níes "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en 2da. Cerrada de Geranio Num. 2, Caserío de Cortés, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,342,915.99	1,342,915.99	1,342,915.99	1,342,915.99	1,342,915.99	1,342,915.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132250	Construcción de un aula y andadores de acceso, se tienen alumnos con discapacidad física, en la Escuela Primaria "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada 300 metros al Oriente del Centro de Salud, Loma de Endotzi (Manzana Sexta), Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	671,999.99	671,999.99	671,999.99	671,999.99	671,999.99	671,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132254	Construcción de un aula, en el Jardín de Níes "María Montoya Romero", ubicado en Independencia Num. 15, Amomoluco, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-11-2016	384,040.51	384,040.51	384,040.51	384,040.51	384,040.51	384,040.51	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132272	Construcción de techumbre, en el Jardín de Níes "José Rafael Polo", ubicado en Zaragoza S/N, Estación Polotitlán (Casas Viejas), Municipio de Polotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	712,115.37	712,115.37	712,115.37	712,115.37	712,115.37	712,115.37	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132295	Construcción de módulos sanitarios, en el Jardín de Níes "Dolores Musa", ubicado en Cda. Artesanos S/N, Municipio de Teoloyucan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-11-2016	335,986.06	335,986.06	335,986.06	335,986.06	335,986.06	335,986.06	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132298	Construcción de techumbre y rehabilitación de instalación eléctrica, en la Escuela Secundaria General No. 0212 "Belisario Domínguez", ubicada en Avenida del Trabajo Num. 107, Municipio de Tezoyuca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	935,957.65	935,957.65	935,957.65	935,957.65	935,957.65	935,957.65	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132301	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Luis Camarena González", ubicado en Lázaro Cárdenas Num. 5, Santiago Tilapa, Municipio de Tlaxiaco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	614,649.85	614,649.85	614,649.85	614,649.85	614,649.85	614,649.85	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132329	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Baltazar R. Leyva Mancilla", ubicado en Barrio la Nopalera, Santiago Tepatlaxco, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-09-2016	02-01-2017	768,079.96	768,079.96	768,079.96	768,079.96	768,079.96	768,079.96	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132330	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Guadalupe Borja de Díaz Ordaz", ubicado en Vicente Guerrero S/N, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-09-2016	02-01-2017	768,052.66	768,052.66	768,052.66	768,052.66	768,052.66	768,052.66	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132351	Construcción de una unidad académica departamental Tipo II, en la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, ubicada en Colonia El Trébol, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-09-2016	25-04-2017	11,558,988.32	11,558,988.32	11,558,988.32	11,558,988.32	11,558,988.32	11,558,988.32	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132360	Construcción de 3 aulas, en la Escuela Secundaria General No. 0544 "5 de Febrero", ubicada en Organización Popular esquina Acoatl S/N, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-10-2016	09-02-2017	1,143,915.31	1,143,915.31	1,143,915.31	1,143,915.31	1,143,915.31	1,143,915.31	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132366	Construcción de sanitarios y rehabilitación de techo de un aula, en el Jardín de Niños "José María Arteaga", ubicado en Avenida Chapultepec S/N, Emiliano Zapata (Santo Domingo), Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-10-2016	10-01-2017	671,150.55	671,150.55	671,150.55	671,150.55	671,150.55	671,150.55	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132393	Construcción de dos aulas y techumbre, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Conocido, Tlaxcaloya Segunda Sección, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-10-2016	09-02-2017	1,198,750.49	1,198,750.49	1,198,750.49	1,198,750.49	1,198,750.49	1,198,750.49	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132414	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Izzac Ochoterena y Mendieta", ubicado en Avenida Vicente Gro. y Gpe. Victoria, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-11-2016	06-03-2017	546,885.83	546,885.83	546,885.83	546,885.83	546,885.83	546,885.83	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132457	Construcción de 2 aulas, construcción de módulos de sanitarios, en la Escuela Primaria "Dr. Héctor Pérez Martínez", ubicada en Plaza Juárez Num. 1, Municipio de Teotihuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-12-2016	05-04-2017	946,736.49	946,736.49	946,736.49	946,736.49	946,736.49	946,736.49	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132495	Construcción de 3 aulas U2-C P.B., 3 aulas U2-C P.A., módulo de escaleras, módulo de sanitarios U1-C, laboratorio de cómputo U1-C, laboratorio de usos múltiples U1-C, cancha de usos múltiples y plaza cívica de 600 m2, en la Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Capulhuac, ubicada en Capulhuac, Municipio de Capulhuac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2016	18-07-2017	6,170,430.97	6,170,430.97	6,170,430.97	6,170,430.97	6,170,430.97	6,170,430.97	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132507	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "Carmen Norma Monroy", ubicado en Josefa Ortiz de Domínguez S/N, Barrio de México, Municipio de Zinacantan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-12-2016	15-03-2017	487,323.42	487,323.42	487,323.42	487,323.42	487,323.42	487,323.42	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132510	Construcción de área administrativa U1-C, biblioteca U1-C, módulo sanitario U1-C y plaza cívica de 600 m2, en la Escuela Preparatoria Oficial No. 20 (Complemento), ubicada en Polotitlán, Municipio de Polotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-01-2017	07-06-2017	3,666,162.69	3,666,162.69	3,666,162.69	3,666,162.69	3,666,162.69	3,666,162.69	Terminado	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132537	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Emancipación-Campesina", ubicada en Avenida del Trabajo 1, San Juan Tehuixtli, Municipio de Atlautla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	767,593.87	767,593.87	767,593.87	767,593.87	767,593.87	767,593.87	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132550	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Guadalupe Victoria", ubicada en Conocido, San Simón de la Laguna, Municipio de Donato Guerra, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	767,302.32	767,302.32	767,302.32	767,302.32	767,302.32	767,302.32	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132557	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Conocido, El Mogote, Municipio de El Oro, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	767,821.81	767,821.81	767,821.81	767,821.81	767,821.81	767,821.81	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132562	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Nieves "Ignacio Zaragoza", ubicado en Avenida Vicente Guerrero S/N, Dos Ríos, Municipio de Huixquilucan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132563	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria Técnica "José donso Huetzin Apocatzi", ubicada en Camino viejo a Huixquilucan, San Cristóbal Texcalucan, Municipio de Huixquilucan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	719,999.95	719,999.95	719,999.95	719,999.95	719,999.95	719,999.95	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132571	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Francisco Villa", ubicada a un costado de la estación del Ferrocarril, Emiliano Zapata (Santo Domingo), Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132586	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0020 "Nieves Híbes", ubicada en Avenida Trabajo Num. 70, Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,247,022.25	1,247,022.25	1,247,022.25	1,247,022.25	1,247,022.25	1,247,022.25	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132606	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Nieves "Manuel Buendía", ubicado en Privada de Nieves Heroes S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	767,680.36	767,680.36	767,680.36	767,680.36	767,680.36	767,680.36	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132673	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Nieves "José Manuel Othón", ubicado a 500 Mts al Ote. de la Esc. Prim. Emiliano Zapata, San Felipe Coamango, Municipio de Chapa de Mota, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,007,997.63	1,007,997.63	1,007,997.63	1,007,997.63	1,007,997.63	1,007,997.63	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132697	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Nieves "Nieves Híbes", ubicado en Agustín Melgar S/N, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132701	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria Técnica "Justo Sierra Méndez", ubicada Junto a la Escuela Primaria, Ejido la Soledad, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132708	Impermeabilización de edificios y rehabilitación de sanitarios, en el COBAEM Plantel 02 Ecatepec, ubicado en Ecatepec Sur, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	717,001.62	717,001.62	717,001.62	717,001.62	717,001.62	717,001.62	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132743	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Carretera Toluca Temoaya kilómetro 15, Loma de San Nicolás, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-02-2017	22-05-2017	287,947.76	287,947.76	287,947.76	287,947.76	287,947.76	287,947.76	Terminado	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132754	Construcción de tres aulas, en la Escuela Primaria "Mariano Riva Palacio", ubicada en Benito Juárez 1, San Juan de las Huertas, Municipio de Zinacantan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-03-2017	10-07-2017	1,578,979.89	1,578,979.89	1,578,979.89	1,578,979.89	1,578,979.89	1,578,979.89	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132757	Construcción de sanitarios, en la Escuela Primaria "Francisco Villa", ubicada en Prolongación 16 de Septiembre S/N, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-03-2017	29-05-2017	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132774	Construcción de sanitarios, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Conocido, Loma del Rancho, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-03-2017	19-06-2017	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132809	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Citlaltmina", ubicada en Benita Quezada s/n, San Isidro, Col. Mariel, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2017	02-08-2017	1,082,705.45	1,082,705.45	1,082,705.45	1,082,705.45	1,082,705.45	1,082,705.45	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132819	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 1054 "Ernesto Guevara", ubicada en Av. Libertad s/n, Col. Emiliano Zapata, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2017	03-07-2017	515,450.97	515,450.97	515,450.97	515,450.97	515,450.97	515,450.97	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132846	Construcción de comedor y sanitarios, en el Jardín de Niños "Francisco González Bocanegra", ubicado en Poniente 16 S/N 3a. Sección, Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-05-2017	31-08-2017	1,654,048.95	1,654,048.95	1,654,048.95	1,654,048.95	1,654,048.95	1,654,048.95	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132857	Mantenimiento, en el Jardín de Niños "Lic. Adolfo López Mateos", ubicado en Calzada de los Remedios Num. 40, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-04-2017	19-07-2017	335,999.99	335,999.99	335,999.99	335,999.99	335,999.99	335,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132863	Rehabilitación de la losa del edificio escolar (1 por filtración considerable y 3 por humedad) renovación de módulos de sanitarios, en la Escuela Primaria "Amélicas", ubicada Frente a la casa de la señora Rosa Suárez Díaz, Pueblo Nuevo, Municipio de Tenancingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-04-2017	19-07-2017	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132869	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Manuel Cervantes Imaz", ubicado en Avenida Paseo de Juárez y Matamoros, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-04-2017	18-08-2017	768,078.85	768,078.85	768,078.85	768,078.85	768,078.85	768,078.85	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132873	Construcción de sanitarios, en la Escuela Primaria "Nie Atilero", ubicada en Poniente 10 S/N, Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-04-2017	18-08-2017	791,736.40	791,736.40	791,736.40	791,736.40	791,736.40	791,736.40	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132876	Rehabilitación de servicios sanitarios, en la Escuela Secundaria General "Justo Sierra Méndez", ubicada en Calle Benito Juárez e Iturbide, Villa de Acambay, Municipio de Acambay, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-05-2017	05-08-2017	574,932.78	574,932.78	574,932.78	574,932.78	574,932.78	574,932.78	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132888	Construcción de módulos sanitarios, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0487 "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en Claveles Num. 24, Ejido de la Finca, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-05-2017	05-08-2017	286,056.55	286,056.55	286,056.55	286,056.55	286,056.55	286,056.55	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132902	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0702 "Francisco Villa", ubicada en Av. Fraternidad s/n, Cerro del Tejocote, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-05-2017	18-09-2017	1,945,846.53	1,945,846.53	1,945,846.53	1,945,846.53	1,945,846.53	1,945,846.53	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132915	Construcción de bodega, impermeabilización de edificios, rehabilitación de sanitarios y obra exterior, en el COBAEM Plantel 35 Tecamac II, ubicado en Los Híbes de Tecamac, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2017	09-10-2017	1,743,007.38	1,743,007.38	1,743,007.38	1,743,007.38	1,743,007.38	1,743,007.38	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132917	Construcción de 5 aulas, servicios sanitarios estructura regional y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Normal de Tejupilco, ubicada en Tejupilco, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-06-2017	10-11-2017	2,798,341.48	2,798,341.48	2,798,341.48	2,798,341.48	2,798,341.48	2,798,341.48	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132985	Rehabilitación de sanitarios y sistema de drenaje, construcción de techumbre en el patio cívico, en el Jardín de Nieves "Ramón López Velarde", ubicado atrás de la escuela Primaria Damián Carmona, San Diego, Municipio de Tenancingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-12-2017	1,103,515.13	1,103,515.13	1,103,515.13	1,103,515.13	1,103,515.13	1,103,515.13	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133012	Rehabilitación general, en el Jardín de Nieves "Sac Nicte (Blanca Flor)", ubicado en Emilio Carranza S/N, Buenavista, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-12-2017	1,010,786.30	1,010,786.30	1,010,786.30	1,010,786.30	1,010,786.30	1,010,786.30	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133029	Rehabilitación de la losa de tres aulas, en el Jardín de Nieves "Francisco Sarabia", ubicado en Conocido, San Miguel Bocanegra, Municipio de Zimapan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133048	Construcción de un aula, en la Escuela Primaria "Lic. Carlos Pichardo", ubicada en Morelos S/N, San Felipe, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	11-08-2017	09-10-2017	238,793.24	238,793.24	238,793.24	238,793.24	238,793.24	238,793.24	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133053	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Ma. Enriqueta Camarillo y Roa", ubicada en Bellas Artes 52, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-08-2017	20-12-2017	1,056,824.06	1,056,824.06	1,056,824.06	1,056,824.06	1,056,824.06	1,056,824.06	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133069	Construcción de techumbre en la cancha de fútbol y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Conocido, Tierra Blanca, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-09-2017	12-12-2017	1,784,928.25	1,784,928.25	1,784,928.25	1,784,928.25	1,784,928.25	1,784,928.25	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133079	Primera etapa de la creación de un centro de formación de ingeniería avanzada en aeronáutica para el fortalecimiento de las capacidades en infraestructura para el conocimiento científico y tecnológico, en el Tecnológico de Estudios Superiores, ubicado en Av. Tecnológico s/n, Col. Valle de Anahuac, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-09-2017	16-04-2018	28,119,783.06	28,119,783.06	28,119,783.06	28,119,783.06	28,119,783.06	28,119,783.06	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133093	Construcción de 4 aulas, escaleras U2C y rehabilitación general, en la Escuela Normal de Sultepec, ubicada en Sultepec, Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-09-2017	14-02-2018	2,752,016.43	2,752,016.43	2,752,016.43	2,752,016.43	2,752,016.43	2,752,016.43	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133099	Construcción de dos aulas, sanitarios y techo, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0016 "Vicente Guerrero", ubicada en Hidalgo S/N, El Reparo de Nanchititla (El Reparo), Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-09-2017	17-01-2018	1,676,447.82	1,676,447.82	1,676,447.82	1,676,447.82	1,676,447.82	1,676,447.82	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133115	Construcción de sanitarios, en la Escuela Secundaria Técnica "Lázaro Cárdenas del Río", ubicada en Calle Principal S/N, La Loma de la Concepción (La Loma), Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-12-2017	05-03-2018	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133158	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada en Zapotlán, Municipio de Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	21-07-2018	959,602.98	959,602.98	959,602.98	959,602.98	959,602.98	959,602.98	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133174	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Constitución de 1917", ubicada en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecuac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	21-07-2018	319,991.91	319,991.91	319,991.91	319,991.91	319,991.91	319,991.91	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133179	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "José Ma. Procopio Tello", ubicada en San Bartolomé Atlatahuca Tenango Del Valle, Municipio de Tenango Del Valle, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	21-07-2018	619,113.26	619,113.26	619,113.26	619,113.26	619,113.26	619,113.26	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133183	Sustitución de aula de usos múltiples y obra exterior, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Xonacatlán, Municipio de Xonacatlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	20-08-2018	1,079,352.14	1,079,352.14	1,079,352.14	1,079,352.14	1,079,352.14	1,079,352.14	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133202	Rehabilitación, en el C.A.M. Num. 35 Temascalcingo, ubicado en Temascalcingo de José María Velasco, Municipio de Temascalcingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	335,065.08	335,065.08	335,065.08	335,065.08	335,065.08	335,065.08	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133215	Rehabilitación general, en el Jardín de Nieves "Leonor Villegas de Magnien", ubicado en Lerma de Villada, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	23-07-2018	278,917.40	278,917.40	278,917.40	278,917.40	278,917.40	278,917.40	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133268	Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Francisco Villa", ubicada en San José de Allende, Municipio de Villa de Allende, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	383,990.61	383,990.61	383,990.61	383,990.61	383,990.61	383,990.61	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133352	Rehabilitación de un aula y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Luz del Campesino", ubicada en San Lorenzo Huixtíztlapan, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	25-08-2018	287,999.99	287,999.99	287,999.99	287,999.99	287,999.99	287,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133365	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-06-2018	24-09-2018	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133427	Sustitución de 2 aulas, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en Santa Cruz Cuauhtenco, Municipio de Zinacatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-10-2018	29-12-2018	862,059.40	862,059.40	862,059.40	862,059.40	862,059.40	862,059.40	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133487	Sustitución de un aula y obra exterior, en el Jardín de Nieves "Porfirio Parra", ubicado en San Nicolás Tolentino, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-10-2018	05-01-2019	462,688.49	462,688.49	462,688.49	462,688.49	462,688.49	462,688.49	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133535	Rehabilitación general y barda perimetral, en el C.A.M. Num. 39 "Gabriela Brimmer", ubicado en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-10-2018	11-02-2019	1,123,199.99	1,123,199.99	1,123,199.99	1,123,199.99	1,123,199.99	1,123,199.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133576	Sustitución de dos aulas y obra exterior, en la Escuela Secundaria por televisión "Gustavo Baz Prada", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	15-02-2019	995,131.48	995,131.48	995,131.48	995,131.48	995,131.48	995,131.48	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133607	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en el Jardín de Nieves "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicado en San Bartolomé Atlatahuca, Municipio de Tenango Del Valle, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133612	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Antón-Makarenko", ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	959,938.54	959,938.54	959,938.54	959,938.54	959,938.54	959,938.54	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133616	Rehabilitación de edificios y obra exterior, en el CAM No. 60 "Lic. Benito Juárez García", ubicado en Tonatico, Municipio de Tonatico, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133641	Rehabilitación de sanitarios y obra exterior, en la Escuela Primaria "Libertad", ubicada en Tlatempa, Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	15-02-2019	1,231,687.36	1,231,687.36	1,231,687.36	1,231,687.36	1,231,687.36	1,231,687.36	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133709	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en el Jardín de Niños "Anexo a la Normal de Coatepec Harinas", ubicado en Coatepec Harinas, Municipio de Coatepec Harinas, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	719,996.47	719,996.47	719,996.47	719,996.47	719,996.47	719,996.47	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133738	Segunda etapa de: rehabilitación de comedor, cisterna plaza cívica y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Carlos Hank González", ubicada en Cipriano, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133748	Rehabilitación de aulas y sustitución de barda, en la Escuela Primaria "Alfredo Uruchurtu", ubicada en Cerrillo Piedras Blancas, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	672,040.05	672,040.05	672,040.05	672,040.05	672,040.05	672,040.05	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133798	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Profr. Herminia López Castañeda", ubicada en Santa María Jajalpa, Municipio de Tenango Del Valle, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	386,093.47	386,093.47	386,093.47	386,093.47	386,093.47	386,093.47	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133802	Rehabilitación del plantel, en el Telebachillerato Comunitario Num. 135 Piedra Grande Luvianos, ubicado en Piedra Grande, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	12-12-2018	95,999.19	95,999.19	95,999.19	95,999.19	95,999.19	95,999.19	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133810	Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior, en la Escuela Primaria "Ignacio López Rayón", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-11-2018	02-02-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133814	Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior, en la Estancia Infantil "José Gasconcelos", ubicada en San Lucas Ocoatepec, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-11-2018	03-01-2019	287,999.98	287,999.98	287,999.98	287,999.98	287,999.98	287,999.98	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133873	Construcción de aula de usos múltiples y rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "José Ma. Morelos", ubicada en Colonia Morelos, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	08-03-2019	1,065,947.33	1,065,947.33	1,065,947.33	1,065,947.33	1,065,947.33	1,065,947.33	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133918	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ignacio Allende", ubicada en Sabana de la Pea, Municipio de Villa de Allende, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-11-2018	25-03-2019	1,357,237.07	1,357,237.07	1,357,237.07	1,357,237.07	1,357,237.07	1,357,237.07	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133944	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Gral. Agustín Millán", ubicada en Texcatitlán, Municipio de Texcatitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-11-2018	25-02-2019	479,995.50	479,995.50	479,995.50	479,995.50	479,995.50	479,995.50	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133953	Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel y obra exterior, en la Escuela Primaria "Consuelo Tapia", ubicada en El Isote, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-11-2018	27-03-2019	1,216,800.00	1,216,800.00	1,216,800.00	1,216,800.00	1,216,800.00	1,216,800.00	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133964	Rehabilitación general y barda perimetral, en el Jardh de Nies "Águiles Serdñ", ubicado en El Limo, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-12-2018	02-03-2019	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134042	Segunda etapa de: rehabilitación general, en el Jardh de Nies "Pablo Neruda", ubicado en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	815,999.99	815,999.99	815,999.99	815,999.99	815,999.99	815,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134053	Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior, en el Jardh de Nies "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	403,200.00	403,200.00	403,200.00	403,200.00	403,200.00	403,200.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134058	Sustitución de 2 aulas, rehabilitación de aulas y plaza cívica, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Piedra Grande, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	19-04-2019	1,920,000.00	1,920,000.00	1,920,000.00	1,920,000.00	1,920,000.00	1,920,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134080	Sustitución de un aula y rehabilitación en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Cruz del Norte, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	479,476.41	479,476.41	479,476.41	479,476.41	479,476.41	479,476.41	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134107	Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral, en la Escuela de Educación Inicial "Un Rayito de Esperanza", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	479,774.65	479,774.65	479,774.65	479,774.65	479,774.65	479,774.65	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134114	Rehabilitación en aulas y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas", ubicada en Ejido de Mozoquiplan, Municipio de Otzolotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-05-2019	29-08-2019	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134115	Rehabilitación de aulas y dirección en la Escuela Secundaria Técnica "Oyamel", ubicada en San Mateo Capulhuac, Municipio de Otzolotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-05-2019	29-08-2019	575,740.58	575,740.58	575,740.58	575,740.58	575,740.58	575,740.58	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134131	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Gabriel Ramos Millán", ubicada en Santa Ana la Ladera, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-05-2019	19-08-2019	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134144	Construcción de aula y rehabilitación de edificios, en la Escuela Primaria "Beatriz Guerrero Vda. de Varela", ubicada en Tequixquiac, Municipio de Tequixquiac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-05-2019	18-09-2019	1,032,269.93	1,032,269.93	1,032,269.93	1,032,269.93	1,032,269.93	1,032,269.93	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134231	Rehabilitación del plantel, barda perimetral, en la Escuela Primaria "Constituyentes 1857 1917", ubicada en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapán de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	27-09-2019	1,021,721.11	1,021,721.11	1,021,721.11	1,021,721.11	1,021,721.11	1,021,721.11	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134358	Rehabilitación de edificios, en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas", ubicada en Llano Grande (San Miguel Llano Grande), Municipio de Huixquilucan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-06-2020	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134434	Terminación de un aula y módulo sanitario, en la Escuela Primaria "5 de Mayo", ubicada en Colonia Ejido del Trabajo, Municipio de Tenancingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2020	09-10-2020	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134458	Rehabilitación de edificios "A", "B", "C" y sustitución de plaza cívica, en el Jardh de Nies "Marth Luis Guzmán" (Segunda Etapa), ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2020	09-10-2020	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134491	Rehabilitación edificios "D", "E", "F" y barda perimetral, en la Escuela Secundaria General "Izcoatl", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-06-2020	26-10-2020	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134530	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión "Lic. Alvaro Gómez y Fuentes", ubicada en San Diego Alcalá, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-07-2020	19-10-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134531	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Pablo González Casanova", ubicado en La Magdalena Tenexpan, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-07-2020	19-10-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134536	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Gonzalo Aguirre Beltrán", ubicado en Tenango de Arista, Municipio de Tenango Del Valle, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-07-2020	19-09-2020	158,028.18	158,028.18	158,028.18	158,028.18	158,028.18	158,028.18	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134570	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Profr. Rubén Salas Estrada", ubicada en Coyotepec, Municipio de Coyotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-07-2020	21-10-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134579	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Miguel Noreña", ubicado en Santa María Tonanitla, Municipio de Tonanitla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-07-2020	20-11-2020	1,066,443.62	1,066,443.62	1,066,443.62	1,066,443.62	1,066,443.62	1,066,443.62	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134600	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Técnica "Libertadores de América", ubicada en San Sebastián, Municipio de Malinalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-07-2020	24-10-2020	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134700	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0119 "Laura Méndez de Cuenca", ubicada en Melchor Ocampo, Municipio de Melchor Ocampo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134763	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Profr. Mario Rojas Aguilar", ubicada en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134889	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Rubén Jaramillo", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134947	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ignacio López Rayón", ubicada en Carranza, Municipio de Otzolotlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-08-2020	21-11-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134958	Rehabilitación general, en la Escuela Normal No 3 de Nezahualcóyotl (Segunda Etapa), ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-08-2020	25-11-2020	776,887.35	776,887.35	776,887.35	776,887.35	776,887.35	776,887.35	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134967	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Profr. Carlos Hank González", ubicada en Rosa Morada, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-08-2020	25-11-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135004	Rehabilitación general, en el CEPLA "Ines Villagómez Becerril", ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-09-2020	02-12-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135006	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Internacional del Niño", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-09-2020	02-12-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302135286	Construcción de un aula para la Licenciatura en Educación Primaria y construcción de una biblioteca, en la Escuela Normal Superior del Valle de Toluca, ubicada en Avenida Porfirio Díaz esquina con Benito Juárez, Colonia Morelos (La Huerta), San Juan de las Huertas, Municipio de Zinacantepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-12-2020	31-12-2020	1,568,592.00	1,568,592.00	1,568,592.00	1,568,592.00	1,568,592.00	1,568,592.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135290	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Insurgentes", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-02-2021	08-05-2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131930	Terminación de cubículos, remodelación acceso principal y 2a. Etapa de la construcción de auditorio, en la Escuela Normal de Sultepec, ubicada en Sultepec, Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-10-2015	23-01-2016	510,313.25	510,313.25	510,313.25	510,313.25	510,313.25	510,313.25	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132010	Construcción de dos aulas, en la Escuela Secundaria Técnica "Victor Bravo", ubicada en Avenida Carlos Pichardo Cruz S/N, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-02-2016	17-06-2016	567,822.80	567,822.80	567,822.80	567,822.80	567,822.80	567,822.80	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132011	Construcción de un aula, en la Escuela Primaria "Simón Ramírez Rodríguez", ubicada en Área de Donación Municipal S/N, Ex-Hacienda de Jalpa, Municipio de Huehuetoca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-02-2016	18-05-2016	478,793.23	411,111.44	478,793.23	478,793.23	478,793.23	478,793.23	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132015	Rehabilitación de aulas, servicio sanitario y laboratorio, en la Escuela Secundaria General No. 0411 Maestro "Alfonso Badillo Santoyo", ubicada en Kilómetro 6 carretera Jiquipilco-Jilotepec, Ejido Loma de Malacota, Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-02-2016	17-06-2016	1,008,000.00	260,240.31	1,008,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132027	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en Conocido, Palmillas, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-02-2016	17-06-2016	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132028	Construcción de dos aulas, en la Escuela Secundaria Técnica "Valentín Gómez Farfán", ubicada en Paseo Mariposa Monarca S/N, Centro, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-02-2016	17-06-2016	863,821.82	863,821.82	863,821.82	863,821.82	863,821.82	863,821.82	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132030	Construcción de un aula, sanitarios y techumbre, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0412 "José María Morelos y Pavón", ubicada a un lado de la Primaria Belisario Domínguez, Llano Grande, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-02-2016	17-06-2016	1,147,806.11	1,147,806.11	1,147,806.11	1,147,806.11	1,147,806.11	1,147,806.11	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132037	Construcción de un aula, en la Escuela Primaria "Fray Pedro de Gante", ubicada en Insurgentes Num. 23, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-02-2016	18-05-2016	478,793.24	478,793.24	478,793.24	478,793.24	478,793.24	478,793.24	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132040	Construcción de un aula, en la Escuela Secundaria General "Benemérito de las Américas", ubicada en Avenida Francisco Pizarro Ros S/N, Colorines, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-02-2016	18-05-2016	470,105.81	470,105.81	470,105.81	470,105.81	470,105.81	470,105.81	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132045	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada Junto al Centro de Salud, San Pedro de la Hortaliza (Ejido Almoloya), Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-02-2016	17-06-2016	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132081	Construcción de techumbre y cambio de multicanal en dos edificios, en el Jardh de Nies "Xochipilli", ubicado en Avenida Calmimilolco 2A, Cerrada S/N, Municipio de Chiconcuac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2016	02-08-2016	719,999.53	719,999.53	719,999.53	719,999.53	719,999.53	719,999.53	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132101	Construcción de ocho aulas, en la Escuela Primaria "18 de Marzo", ubicada en Calle Antimonio S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-05-2016	10-10-2016	3,051,471.55	3,051,471.55	3,051,471.55	3,051,471.55	3,051,471.55	3,051,471.55	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132108	Construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior, en el CECYTEM Plantel Coatepec Harinas, ubicado en Carretera Ixtapan-Coatepec Harinas km. 42.5 s/n, San Luis (Col. Hidalgo), Municipio de Coatepec Harinas, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-06-2016	29-10-2016	6,641,874.15	6,641,874.15	6,641,874.15	6,641,874.15	6,641,874.15	6,641,874.15	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132123	Construcción de un edificio tipo unidad de docencia de dos niveles, en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en Hacienda Valparaíso s/n, Geovillas Santa Bárbara, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-07-2016	09-12-2016	19,038,879.24	19,038,879.24	19,038,879.24	19,038,879.24	19,038,879.24	19,038,879.24	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132132	Construcción de un aula, en el Jardh de Nies "Agustín Yáñez", ubicado Adelante de la Primaria, San Carlos Autopan, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-07-2016	10-10-2016	383,560.07	383,560.07	383,560.07	383,560.07	383,560.07	383,560.07	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132141	Construcción de 2 aulas, en la Escuela Primaria "2 de Marzo", ubicada en Tulia S/N, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-07-2016	10-11-2016	664,713.70	664,713.70	664,713.70	664,713.70	664,713.70	664,713.70	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132143	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Vicente Lombardo Toledano", ubicada en Jacarandas S/N, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-07-2016	10-11-2016	703,380.58	703,380.58	703,380.58	703,380.58	703,380.58	703,380.58	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132154	Construcción de dos aulas, en el Jardh de Nies "Gabriel Agraz García de Alba", ubicado en Isla de Taipei S/N esquina San Juan, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-07-2016	21-11-2016	587,255.99	587,255.99	587,255.99	587,255.99	587,255.99	587,255.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132168	Construcción del Centro de Investigación e Innovación de Productos Clínicos y Formación Universitaria, primera etapa, en la Extensión de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, en la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, ubicada en Paraje Lomas de San Juan S/N, Municipio de Capulhuac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-08-2016	03-02-2017	15,213,822.90	15,213,822.90	15,213,822.90	15,213,822.90	15,213,822.90	15,213,822.90	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132202	Construcción de dos aulas, en el Jardh de Nies "Consuelo R. de Fernández Albarrán", ubicado en Calle Geranio S/N, San Mateo Tezouipán Miraflores, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-08-2016	23-12-2016	768,080.85	768,080.85	768,080.85	768,080.85	768,080.85	768,080.85	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132231	Construcción de dos aulas, en el Jardh de Nies "José María Lozano", ubicado en Cerro de Picacho S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	548,290.58	548,290.58	548,290.58	548,290.58	548,290.58	548,290.58	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132236	Construcción de sanitarios, en la Escuela Secundaria General "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Constitución-Num. 1, Municipio de Ixtapan de la Sal, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132258	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Nies "Juan Enrique Pestalozzi", ubicado en Plazuela de San Fco. Coahuasco, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132270	Construcción de aula, mejoramiento de sanitarios y aulas, en el Jardín de Nies "Emilio Chuayffet Chemor", ubicado en Avenida Nies Hábos S/N, San Pedro Cholula, Municipio de Ocoyoacac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	718,640.40	718,640.40	718,640.40	718,640.40	718,640.40	718,640.40	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132274	Construcción de una aula, rehabilitación de sanitarios, construcción de techumbre, mobiliario escolar; instalación eléctrica y drenaje, en el Jardín de Nies "Andrés Quintana Roo", ubicado A 100 metros al Norte de la escuela Primaria, Tlatchichilpa, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,103,354.44	1,103,354.44	1,103,354.44	1,103,354.44	1,103,354.44	1,103,354.44	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132283	Construcción de techumbre, en el Jardín de Nies "Alfredo Binet", ubicado en Conocido, San José de los Ríos, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	907,408.95	907,408.95	907,408.95	907,408.95	907,408.95	907,408.95	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132286	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Conocido, Enthalvi, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	767,821.58	767,821.58	767,821.58	767,821.58	767,821.58	767,821.58	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132287	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Hermenegildo Galeana", ubicada Junto a la Iglesia del Pueblo, San Lorenzo Oyamel, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	913,028.26	913,028.26	913,028.26	913,028.26	913,028.26	913,028.26	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132291	Construcción de techumbre y rehabilitación de aulas, en la Escuela Secundaria General No. 0864 "Benito Juárez García", ubicada en Conocido, San Pedro Abajo, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,296,000.00	1,296,000.00	1,296,000.00	1,296,000.00	1,296,000.00	1,296,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132318	Construcción de cancha de usos múltiples y obra exterior, en el COBAEM Plantel 55 Toluca IV, ubicado en San Martín Tultepec, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	811,607.04	811,607.04	811,607.04	811,607.04	811,607.04	811,607.04	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132319	Construcción de sanitarios, en la Escuela Primaria "Alfa Samano Bishop", ubicada en Calle Principal, El Refugio, Municipio de Ixtapan de la Sal, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-09-2016	02-01-2017	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132336	Construcción de tres aulas, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Avenida Carlos Hank González S/N, Ex-Hacienda de Atenco, Municipio de Tianguistenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-09-2016	02-01-2017	1,152,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132343	Construcción de un aula, servicios sanitarios y rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0143 "Cuauhtémoc", ubicada en Avenida 20 de Noviembre S/N, San Mateo Capulhuac, Municipio de Otzolotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-09-2016	02-01-2017	1,006,057.92	1,006,057.92	1,006,057.92	1,006,057.92	1,006,057.92	1,006,057.92	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132354	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en la Escuela Secundaria General "Antonio Ruiz Páez", ubicada en Conocido, Conejeras, Municipio de Acámbaro, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-10-2016	09-02-2017	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132369	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en la Escuela Primaria "Independencia", ubicada en Conocido, San Marcos Coajomulco (San Marcos), Municipio de Jocotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-10-2016	09-02-2017	1,058,235.33	1,058,235.33	1,058,235.33	1,058,235.33	1,058,235.33	1,058,235.33	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132381	Construcción de 2 aulas, en la Escuela Primaria "Gral. Alvaro Obregón", ubicada a un costado del C.B.T.A. No 128, Fresno Nichi, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-10-2016	10-01-2017	693,114.37	693,114.37	693,114.37	693,114.37	693,114.37	693,114.37	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132410	Construcción de un aula y rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Gabriel García Márquez", ubicado en Tauro S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-11-2016	06-03-2017	541,582.78	541,582.78	541,582.78	541,582.78	541,582.78	541,582.78	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132425	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Manuel Avila Camacho", ubicado en Antimonio S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-11-2016	06-03-2017	663,976.56	663,976.56	663,976.56	663,976.56	663,976.56	663,976.56	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132434	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Xicotencatl (El Joven)", ubicado en Calle Adolfo López Mateos S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-11-2016	06-03-2017	574,244.05	574,244.05	574,244.05	574,244.05	574,244.05	574,244.05	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132436	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Xochitlaxin (Jardín del Pequeño)", ubicado en Explanada Santa Cruz S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-11-2016	06-03-2017	680,034.40	680,034.40	680,034.40	680,034.40	680,034.40	680,034.40	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132503	Construcción de un aula, en la Escuela Secundaria Técnica "Juan Rodríguez Puebla", ubicada en Loma de Hidalgo, Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-12-2016	15-03-2017	470,347.70	470,347.70	470,347.70	470,347.70	470,347.70	470,347.70	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132509	Construcción de dos aulas, biblioteca, subestación eléctrica y mejoramiento de obra exterior, en el COBAEM Plantel 30 Nezahualcóyotl, ubicado en Prolongación Cuarta Avenida, Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-01-2017	07-06-2017	2,819,997.94	2,819,997.94	2,819,997.94	2,819,997.94	2,819,997.94	2,819,997.94	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132525	Construcción de módulos sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Conocido, El Santito (Barrio El Santito Yebuciv), Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	327,869.90	327,869.90	327,869.90	327,869.90	327,869.90	327,869.90	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132532	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Josué Mirlo", ubicado en Avenida del Estudiante S/N, San Lorenzo Tlacotepec, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	768,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132582	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Ignacio Manuel Altamirano", ubicado a un costado de la Iglesia, San José del Sitio, Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	06-03-2017	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132587	Construcción de un módulo de sanitarios y ampliación de la instalación hidráulica, en el Jardín de Niños "María Ortega Monroy", ubicado en Reolín Bareja-Num. 34, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132596	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Leyes de Reforma", ubicada en Leyes de Reforma S/N, Barrio Cuarto (La Loma), Municipio de Morelos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	698,887.08	698,887.08	698,887.08	698,887.08	698,887.08	698,887.08	Terminado	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132610	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Nieves Héroes", ubicado en Avenida Malinalco y Calle 32 S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	977,652.03	977,652.03	977,652.03	977,652.03	977,652.03	977,652.03	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132612	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Rey Netzahualcóyotl", ubicado en Aculman S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	774,610.86	774,610.86	774,610.86	774,610.86	774,610.86	774,610.86	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132616	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0039 "Revolución Mexicana", ubicada en Hidalgo esquina Nezahualcóyotl S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,008,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132625	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Juan Amos Comerio", ubicado en Tigrío Yhmoff Cabrera, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,505,658.71	1,505,658.71	1,505,658.71	1,505,658.71	1,505,658.71	1,505,658.71	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132637	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Emiliano Zapata", ubicado en Guadalupe Victoria Num. 2, Municipio de San Mateo Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,487,991.44	1,487,991.44	1,487,991.44	1,487,991.44	1,487,991.44	1,487,991.44	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132639	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0836 "Mtro. Efraín Rojas Dávila", ubicada en Avenida Guadalupe Victoria S/N, Municipio de San Mateo Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	06-03-2017	287,999.70	287,999.70	287,999.70	287,999.70	287,999.70	287,999.70	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132647	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Lic. Adolfo López Mateos", ubicado en Conocido, San Pedro Abajo 2da. Sección (Loma Larga), Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	06-03-2017	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132651	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Ignacio Manuel Altamirano", ubicado en Nieves Héroes S/N, San Nicolás Coatepec de las Bateas, Municipio de Tlanguistenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132653	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Ignacio M. Altamirano", ubicada en 5 de Mayo S/N, San Nicolás Coatepec de las Bateas, Municipio de Tlanguistenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132699	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada Antes de llegar al Preescolar, Fábrika Concepción, Municipio de San José Del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132700	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Eulalia Guzmán", ubicada a 20 metros al Norte de la Iglesia, el Huitzache, Municipio de San José Del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	767,999.99	767,999.99	767,999.99	767,999.99	767,999.99	767,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132702	Construcción de servicio sanitario y techumbre, en el Jardín de Niños "Rosa Ceron Ortega", ubicado en Aquiles Serdan S/N., Municipio de Tenango Del Valle, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,041,097.37	1,041,097.37	1,041,097.37	1,041,097.37	1,041,097.37	1,041,097.37	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132729	Mantenimiento de un aula, sanitarios, barda perimetral y construcción de cancha o plaza cívica, en la Escuela Primaria "Francisco Villa", ubicada a 100 metros antes de la Iglesia, Concepción del Monte, Municipio de San José Del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-02-2017	20-06-2017	1,535,344.38	1,535,344.38	1,535,344.38	1,535,344.38	1,535,344.38	1,535,344.38	Terminado	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132733	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Leona Vicario", ubicado en Fraccionamiento Rancho Buenavista, San José Buenavista El Grande, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-02-2017	20-06-2017	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132741	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "María del Carmen Serdan", ubicada a un costado de la Secundaria Cuauhtémoc, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-02-2017	22-05-2017	383,999.84	383,999.84	383,999.84	383,999.84	383,999.84	383,999.84	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132758	Construcción de comedor, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón", ubicada en Avenida Toluca S/N, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-03-2017	29-05-2017	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132805	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General "Elsa Córdoba" (La Joya) (Nueva Creación), ubicada en Calle Marfil s/n, La Joya, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2017	02-08-2017	1,509,050.98	1,509,050.98	1,509,050.98	1,509,050.98	1,509,050.98	1,509,050.98	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132817	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0590 "Francisco Villa", ubicada en Calzada de los Gallos s/n, San Cristóbal Nexquipayac, Municipio de Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2017	02-08-2017	793,850.96	793,850.96	793,850.96	793,850.96	793,850.96	793,850.96	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132848	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Anthuac", ubicada en Calle Tosepan s/n y Av. Nuevazahualcayotl, Unidad Habitacional Anthuac, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-04-2017	18-08-2017	972,796.95	972,796.95	972,796.95	972,796.95	972,796.95	972,796.95	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132859	Mejoramiento en general, en la Escuela Secundaria General No. 0092 "Lic. Juan Fernández Albarán", ubicada en Turbide y López Tello S/N, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-04-2017	19-07-2017	575,050.69	575,050.69	575,050.69	575,050.69	575,050.69	575,050.69	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132865	Construcción de dirección escolar y rehabilitación de sanitarios y fosa séptica, en el Jardín de Niños "Gabriela Mistral", ubicado en Conocido, Santiago Cuautlalpan, Municipio de Tepotzotlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-04-2017	19-07-2017	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132870	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Rosaura Zapata", ubicado en Avenida Andsa. y Naucalpan S/N, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-04-2017	18-08-2017	768,080.89	768,080.89	768,080.89	768,080.89	768,080.89	768,080.89	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132875	Construcción de un aula para taller de electricidad y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria General No. 0315 "Torres Quintero", ubicada en Kilómetro 9 carretera Reyes Zumpango, San Sebastián, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-04-2017	18-08-2017	754,099.89	754,099.89	754,099.89	754,099.89	754,099.89	754,099.89	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132894	Construcción de barda perimetral, rehabilitación de sanitarios y obra exterior, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Conocido, Sabaneta Quintana, Municipio de San José Del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-05-2017	11-09-2017	1,058,235.34	1,058,235.34	1,058,235.34	1,058,235.34	1,058,235.34	1,058,235.34	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132896	Construcción de comedor, en la Escuela Primaria "Gral. Salvador Alvarado", ubicada Frente a la Iglesia, San Miguel Caadas, Municipio de Tepotzotlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-05-2017	12-08-2017	863,987.37	863,987.37	863,987.37	863,987.37	863,987.37	863,987.37	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132898	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Preparatoria EPO 163 "Lázaro Cárdenas", ubicada en Paseos del Alba s/n, Jardines del Alba, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-05-2017	18-10-2017	3,225,077.09	3,225,077.09	3,225,077.09	3,225,077.09	3,225,077.09	3,225,077.09	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132899	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Elsa Creola" (La Joya) (Nueva Creación), ubicada en Calle Marfil s/n, La Joya, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-05-2017	18-10-2017	2,638,693.01	2,638,693.01	2,638,693.01	2,638,693.01	2,638,693.01	2,638,693.01	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132907	Construcción de 9 aulas regionales *1 módulo de sanitarios *administración, en el Centro de Actualización del Magisterio en el Estado de México Sede Toluca, ubicado en Toluca, Municipio de Toluca, México (Prim).	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-05-2017	18-09-2017	4,701,890.01	4,701,890.01	4,701,890.01	4,701,890.01	4,701,890.01	4,701,890.01	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132930	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Nies "Cuautitlán", ubicado en Oriente 5 a Manzana 8 S/N, Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-06-2017	16-10-2017	767,486.03	767,486.03	767,486.03	767,486.03	767,486.03	767,486.03	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132938	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Preparatoria Of. No. 142, ubicada en Calzada de los Gallos s/n, Ejido de Nexquipayac, Municipio de Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	30-06-2017	27-10-2017	1,742,711.00	1,742,711.00	1,742,711.00	1,742,711.00	1,742,711.00	1,742,711.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132946	Construcción de aula, rehabilitación de sanitarios y techumbre, en la Escuela Primaria "20 de Noviembre", ubicada en Avenida Jardines de Santa Teresa, Municipio de Chapultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-12-2017	1,535,916.11	1,535,916.11	1,535,916.11	1,535,916.11	1,535,916.11	1,535,916.11	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132972	Construcción de barda perimetral, rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria por Televisión "Melchor Múzquiz", ubicada cerca de la Delegación Municipal, Municipio de Teuquillo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-12-2017	959,998.32	959,998.32	959,998.32	959,998.32	959,998.32	959,998.32	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132989	Rehabilitación de sanitarios, aulas, en el Jardín de Nies "Guadalupe Rhon de Hank González", ubicado en Morelia S/N, Municipio de Teoloyucan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	765,888.43	765,888.43	765,888.43	765,888.43	765,888.43	765,888.43	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133005	Construcción de un aula, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0288 "Sebastián Lerdo de Tejada", ubicada a 50 metros del Jardín de Nies, El Palmito (San José El Palmito), Municipio de Timilpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	383,995.21	383,995.21	383,995.21	383,995.21	383,995.21	383,995.21	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133032	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Nies "María Montessori", ubicado en Camino a Espaa 850, La Trinidad III, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133059	Construcción de sanitarios en estructura rural, techumbre, rehabilitación de losa en sanitario, mantenimiento a techos y aumento de barda perimetral, en el Jardín de Nies "30 de Abril", ubicado a un costado de la Iglesia, San Andrés de los Gama, Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-08-2017	20-12-2017	863,868.35	863,868.35	863,868.35	863,868.35	863,868.35	863,868.35	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133066	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Nies Unidad San Esteban, ubicado en Metepec esquina 16 de Septiembre Num. 117, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2017	28-12-2017	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133162	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Amado Nervo", ubicada en Ciudad Lpez Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, MZco	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	21-07-2018	400,455.75	400,455.75	400,455.75	400,455.75	400,455.75	400,455.75	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133170	Rehabilitación de aulas, en el Jardh de Nies "Agusth Melgar", ubicado en Metepec, Municipio de Metepec, MZco	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	21-07-2018	563,465.50	563,465.50	563,465.50	563,465.50	563,465.50	563,465.50	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133177	Rehabilitación del plantel, en el Jardh de Nies "Sor Juana Inz de la Cruz", ubicado en Tultitla de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitla, MZco	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	21-07-2018	312,185.18	312,185.18	312,185.18	312,185.18	312,185.18	312,185.18	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133191	Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral, en el Jardh de Nies "Benito Juárez", ubicado en Los Reyes Acozac, Municipio de Tecmzac, MZco	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	21-07-2018	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133205	Rehabilitación de edificios, en la E.S.T.I.C. No 0021 "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en San Andrŕ Ocotlan, Municipio de Calimaya, MZco	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	21-09-2018	1,456,230.41	1,456,230.41	1,456,230.41	1,456,230.41	1,456,230.41	1,456,230.41	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133209	Rehabilitación del plantel y barda perimetral, en la Estancia Infantil "Rosario Castellanos", ubicada en Apaxco de Ocampo, Municipio de Apaxco, MZco	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133243	Sustitución de 4 aulas, en la Escuela Secundaria General "Manuel C. Bernal", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, MZco	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	21-09-2018	1,570,542.45	1,570,542.45	1,570,542.45	1,570,542.45	1,570,542.45	1,570,542.45	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133270	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Amado Nervo", ubicada en Palizada, Municipio de Villa Victoria, MZco	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	479,997.91	479,997.91	479,997.91	479,997.91	479,997.91	479,997.91	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133311	Rehabilitación de aulas, en el Jardh de Nies "Lic. Adolfo Lpez Mateos", ubicado en Tezoyuca, Municipio de Tezoyuca, MZco	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133374	Construcción de 4 aulas, en la Escuela Secundaria Técnica "Josŕasconcelos", ubicada en Villa Victoria, Municipio de Villa Victoria, MZco	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-06-2018	24-10-2018	2,598,632.08	2,598,632.08	2,598,632.08	2,598,632.08	2,598,632.08	2,598,632.08	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133407	Construcción de 9 aulas, mdulo de escaleras y construcción de sanitarios, en la Escuela Secundaria por Televisión "Josŕoaqu Fernndez de Lizardi", ubicada en San Bartolomŕtlatlahuca, Municipio de Tenango Del Valle, MZco	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	10-09-2018	08-03-2019	14,400,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133421	Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0492 "Juana de Asbaje", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, MZco	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-09-2018	15-12-2018	862,417.63	862,417.63	862,417.63	862,417.63	862,417.63	862,417.63	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133438	Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral, en el Jardh de Nies "Rosario Castellanos", ubicado en Tecmzac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmzac, MZco	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	30-12-2018	863,999.99	863,999.99	863,999.99	863,999.99	863,999.99	863,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133439	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en el Jardh de Nies "Lev Semionovich Vigotsky", ubicado en Tecmzac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmzac, MZco	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	30-12-2018	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133445	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Vicente Suárez", ubicada en Ciudad Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	30-12-2018	672,000.00	672,000.00	672,000.00	672,000.00	672,000.00	672,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133446	Barda perimetral, en la Escuela Primaria "Mexitli", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	30-12-2018	432,617.44	432,617.44	432,617.44	432,617.44	432,617.44	432,617.44	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133455	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Atlitzin (Agua)", ubicado en Santa María Magdalena Cahuacán, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	30-12-2018	383,993.53	383,993.53	383,993.53	383,993.53	383,993.53	383,993.53	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133457	Sustitución de un aula, sustitución de sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Secundaria Oficial por Televisión No 0554 "Mario Colín Sánchez", ubicada en Chosto de los Jarros, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	29-01-2019	1,439,999.99	1,439,999.99	1,439,999.99	1,439,999.99	1,439,999.99	1,439,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133478	Rehabilitación de aulas y obra exterior, en la Escuela Primaria "Tilicuepalín", ubicada en Jiquipilco el Viejo, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	30-12-2018	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133524	Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Constitución-1857", ubicada en Diego Sánchez, Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-10-2018	12-01-2019	1,078,255.50	1,078,255.50	1,078,255.50	1,078,255.50	1,078,255.50	1,078,255.50	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133536	Sustitución de tres aulas, en la Escuela Primaria "Joaquín Arcadio Pagaza", ubicada en Zumpango de Ocampo, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-10-2018	11-02-2019	1,455,036.60	1,455,036.60	1,455,036.60	1,455,036.60	1,455,036.60	1,455,036.60	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133553	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Melchor Ocampo", ubicada en San José Itiec, Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	499,065.74	499,065.74	499,065.74	499,065.74	499,065.74	499,065.74	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133599	Barda perimetral, en el Jardín de Niños "Cuauhtémoc", ubicado en Ejido Venta Morales (La Laguna), Municipio de Texcatitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	431,139.82	431,139.82	431,139.82	431,139.82	431,139.82	431,139.82	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133629	Rehabilitación general, plaza cívica y barda perimetral, en la Escuela Secundaria General "Salvador Dázmata", ubicada en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapán de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	15-02-2019	1,055,999.81	1,055,999.81	1,055,999.81	1,055,999.81	1,055,999.81	1,055,999.81	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133752	Sustitución de barda, en la Escuela Primaria "Profr. Macedonia Balbuena", ubicada en San Pedro Totoltepec, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133851	Construcción de aula regional, en la Escuela Primaria "21 de Marzo", ubicada en San Francisco de Asís, Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	06-02-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133874	Construcción de un aula y rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Leon Tolstói", ubicado en La Mesa de Chosto, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	06-02-2019	479,998.60	479,998.60	479,998.60	479,998.60	479,998.60	479,998.60	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133914	Rehabilitación de aulas y servicios sanitarios, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", ubicada en San Agustín, Municipio de Texcatitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-11-2018	23-02-2019	479,974.20	479,974.20	479,974.20	479,974.20	479,974.20	479,974.20	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133928	Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios y obra exterior, en la Escuela Secundaria por Televisión Ofv No 0091 "Luis Pasteur", ubicada en Ahuatenco, Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-11-2018	24-02-2019	953,785.71	953,785.71	953,785.71	953,785.71	953,785.71	953,785.71	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133939	Rehabilitación barda perimetral, en el Jardín de Nies "Pablo Neruda", ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-11-2018	25-02-2019	532,265.67	532,265.67	532,265.67	532,265.67	532,265.67	532,265.67	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133947	Sustitución de un aula, en la Escuela Secundaria por Televisión "Lázaro Cárdenas del Río", ubicada en San Cristóbal Tecolotlán, Municipio de Zinacantan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-11-2018	25-02-2019	607,601.54	607,601.54	607,601.54	607,601.54	607,601.54	607,601.54	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133950	Segunda etapa de: rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "5 de Mayo", ubicada en Colorín, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-11-2018	25-02-2019	815,999.92	815,999.92	815,999.92	815,999.92	815,999.92	815,999.92	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133954	Rehabilitación de un aula y muro de contención, en la Escuela Primaria "Melchor Múzquiz", ubicada en El Rancho, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-12-2018	02-03-2019	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133960	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en Mexitepec, Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-12-2018	02-03-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133980	Sustitución de barda, en el Jardín de Nies "Guadalupe Borja de Díaz Ordaz", ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-12-2018	03-03-2019	479,996.36	479,996.36	479,996.36	479,996.36	479,996.36	479,996.36	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133993	Rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Nies "Constitución de 1824", ubicado en Temoaya, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-12-2018	03-03-2019	479,999.38	479,999.38	479,999.38	479,999.38	479,999.38	479,999.38	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134045	Rehabilitación general y sustitución de barda perimetra, en el Jardín de Nies "Diego Rivera", ubicado en Acolman de Nezahualcóyotl, Municipio de Acolman, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	474,364.67	474,364.67	474,364.67	474,364.67	474,364.67	474,364.67	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134048	Rehabilitación de edificios, en la Escuela Primaria "Gral. Felipe Ángeles", ubicada en Ocoyotepec (Ocoyotepec Centro), Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	371,704.73	371,704.73	371,704.73	371,704.73	371,704.73	371,704.73	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134092	Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, en el Jardín de Nies "Antonio del Valle Arizpe", ubicado en Salitre Palmarillos, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	479,999.64	479,999.64	479,999.64	479,999.64	479,999.64	479,999.64	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134130	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Juntas del Río Limón, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-05-2019	13-08-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134216	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General "Quetzalcóatl", ubicada en Progreso Industrial, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134238	Rehabilitación de edificios, en la Escuela Primaria "Laura Méndez de Cuenca", ubicada en Chimalpa Viejo, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134349	Rehabilitación de edificios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0032 "Santos Degollado", ubicada en Huixquilucan de Degollado, Municipio de Huixquilucan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-06-2020	979,200.00	979,200.00	979,200.00	979,200.00	979,200.00	979,200.00	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134366	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 108, ubicada en Barrio de Cruz Verde, Municipio de San Simón de Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-06-2020	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134466	Rehabilitación de aulas y módulo sanitario, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0927 "Fidel Velázquez", ubicada en Jorge Jiménez Cantón, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2020	09-09-2020	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134495	Rehabilitación de edificios "E", "F" y sustitución de patio Sur 1, en la Escuela Normal No. 1 de Nezahualcóyotl (Segunda Etapa), ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-06-2020	26-10-2020	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134540	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Pedro Ascencio de Alquisiras", ubicada en Tepehuajés, Municipio de Almoloya de Alquisiras, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-07-2020	19-10-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134638	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Octavio Paz", ubicada en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134800	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Melchor Ocampo", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-12-2020	1,330,707.70	1,330,707.70	1,330,707.70	1,330,707.70	1,330,707.70	1,330,707.70	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134874	Rehabilitación general, en el CEPLA "Miguel Lerdo de Tejada", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134876	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0522 "Quetzalcóatl", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134933	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Lic. Alfredo Del Mazo González", ubicado en Temamatla, Municipio de Temamatla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-08-2020	21-11-2020	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135198	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Belisario Domínguez", ubicada en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2020	20-02-2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131944	Construcción de aula de 3E, en el COBAEM Plantel 20 Chapa de Mota, ubicado en Mefi, Municipio de Chapa de Mota, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-12-2015	14-03-2016	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131949	Mantenimiento de módulos sanitarios, aulas, talleres, laboratorios y oficinas administrativas, cambio de luminarias del interior del plantel, en el CONALEP Plantel Ecatepec I, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-12-2015	12-04-2016	1,154,000.00	1,154,000.00	1,154,000.00	1,154,000.00	1,154,000.00	1,154,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131952	Impermeabilizante en losa, rehabilitación de un módulo de sanitarios, en el COBAEM Plantel 33 Huehuetoca, ubicado en Villa Urbi del Rey, Municipio de Huehuetoca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-12-2015	21-03-2016	940,860.00	940,860.00	940,860.00	940,860.00	940,860.00	940,860.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132024	Construcción de un aula, en la Escuela Secundaria Técnica "Libertadores de América", ubicada en Lic. Benito Juárez S/N, Santa Mica, Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-02-2016	18-05-2016	466,581.56	340,994.16	466,581.56	466,581.56	466,581.56	466,581.56	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132051	Rehabilitación de sanitarios, luz, en la Escuela Secundaria General No. 0852 "Ehecatt", ubicada en Avenida Puerto Valparaiso S/N, Tierra Blanca Segunda Sección (Ejido Ecatepec), Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-03-2016	12-05-2016	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132054	Construcción de tres aulas, en la Escuela Secundaria Técnica No. 164, ubicada en Circuito Margarita S/N, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-03-2016	11-07-2016	1,295,732.73	1,295,732.73	1,295,732.73	1,295,732.73	1,295,732.73	1,295,732.73	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132062	Construcción de un aula, en la Escuela Secundaria Técnica "Acamapichtli", ubicada en Independencia S/N, Tepalcatepec, Municipio de Tenancingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-03-2016	11-06-2016	478,058.28	478,058.28	478,058.28	478,058.28	478,058.28	478,058.28	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132067	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Melchor Ocampo", ubicada en Validad José López Portillo Num. 425, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-03-2016	11-07-2016	716,702.01	716,702.01	716,702.01	716,702.01	716,702.01	716,702.01	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132069	Construcción de dos aulas y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria General No. 0774 "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Avenida del Manguito S/N, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-03-2016	11-07-2016	1,132,695.39	1,132,695.39	1,132,695.39	1,132,695.39	1,132,695.39	1,132,695.39	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132087	Construcción de dos aulas y rehabilitación, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada Junto a la Delegación Los Arana, Municipio de Villa del Carbón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2016	02-08-2016	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132092	Construcción de dos aulas, en la Escuela Secundaria General "Dr. Ángel María Garibay Kintana", ubicada en Avenida Luis Manuel Rojas S/N, Municipio de Huixquilucan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-05-2016	29-08-2016	863,821.81	863,821.81	863,821.81	863,821.81	863,821.81	863,821.81	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132098	Construcción de la unidad académica de la UDEM en Ozumba, en la Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, ubicada en Ozumba, Municipio de Ozumba, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	11-05-2016	07-10-2016	10,427,490.57	10,427,490.57	10,427,490.57	10,427,490.57	10,427,490.57	10,427,490.57	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132103	Rehabilitación general del edificio "A", "B", "C" y sustitución de escalera (edificio tipo H), en la Escuela Secundaria Técnica No. 42, ubicada en Fragata y Vapor S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-05-2016	10-10-2016	3,477,421.37	3,477,421.37	3,477,421.37	3,477,421.37	3,477,421.37	3,477,421.37	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132107	Construcción de tres aulas, rehabilitación de 4 aulas, barda perimetral, en el Jardín de Nieves "Carolina Agazzi", ubicado en Benito Juárez esquina Vicente Guerrero, Las Pintas, Municipio de Temascalapa, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-06-2016	29-10-2016	1,112,544.27	1,112,544.27	1,112,544.27	1,112,544.27	1,112,544.27	1,112,544.27	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132133	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Nieves "Tehatsi", ubicado en Avenida Toluca S/N, Jicotepec Autopan, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-07-2016	08-11-2016	699,033.62	699,033.62	699,033.62	699,033.62	699,033.62	699,033.62	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132137	Construcción de techumbre, en el Jardín de Nieves "Tajín" (Rayo Trueno o Centella), ubicado en Sur 23, L. 16 Manzana 134, Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-07-2016	08-11-2016	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132144	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Nieves "Diego Rivera", ubicado en Benito Juárez Num. 18, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-07-2016	10-11-2016	767,890.45	767,890.45	767,890.45	767,890.45	767,890.45	767,890.45	Terminado	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132147	Construcción de sanitarios y rehabilitación de un aula, en la Escuela Primaria "Alfredo del Mazo", ubicada en Francisco Sarabia Num. 3, Municipio de Acambay, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-07-2016	21-11-2016	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132166	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "Fray Bartolomé de las Casas", ubicado en Ponciano Arriaga S/N, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-07-2016	25-10-2016	384,039.98	384,039.98	384,039.98	384,039.98	384,039.98	384,039.98	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132173	Construcción de tres aulas y rehabilitación integral, en la Escuela Secundaria General No. 0202 "General José González Ortega", ubicada en Prolongación Independencia Num. 200, Santa María Tetitla, Municipio de Otzolotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-08-2016	28-11-2016	1,151,610.24	1,151,610.24	1,151,610.24	1,151,610.24	1,151,610.24	1,151,610.24	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132185	Construcción de 2 aulas, en el Jardín de Niños "Garcilaso de la Vega", ubicado en el centro junto a la Delegación San Juan Coajomulco, Municipio de Juchitán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-08-2016	30-11-2016	768,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132191	Construcción de aula estructura U-2C (planta baja) * 2 aulas estructura U-2C (planta alta) * 1 laboratorio de idiomas estructura U-1C, en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 152 Atizapan, ubicada en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-08-2016	19-12-2016	1,800,676.36	1,800,676.36	1,800,676.36	1,800,676.36	1,800,676.36	1,800,676.36	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132194	Construcción de sanitarios, en la Escuela Secundaria Técnica "Himno Nacional", ubicada en Avenida La Perita Num. 1, Municipio de Ocoyoacac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-08-2016	09-12-2016	787,247.71	787,247.71	787,247.71	787,247.71	787,247.71	787,247.71	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132197	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Carmen Baez", ubicado en Calle 12 S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-08-2016	21-12-2016	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132212	Rehabilitación de 2 aulas, en la Escuela Primaria "Adolfo López Mateos", ubicada en Veranos S/N, Municipio de Acolman, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-11-2016	474,066.52	474,066.52	474,066.52	474,066.52	474,066.52	474,066.52	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132216	Construcción de 3 aulas, en el Jardín de Niños "Juan Rulfo", ubicado en Conocido, San Salvador Atenco, Municipio de Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	940,388.71	940,388.71	940,388.71	940,388.71	940,388.71	940,388.71	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132217	Construcción de 3 aulas, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Nacional S/N, Municipio de Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,097,054.74	1,097,054.74	1,097,054.74	1,097,054.74	1,097,054.74	1,097,054.74	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132219	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "Frida Kahlo", ubicado en Santiago Acutzilapan, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-11-2016	384,040.51	384,040.51	384,040.51	384,040.51	384,040.51	384,040.51	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132222	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Mariano Matamoros", ubicada en Plaza de la Constitución S/N, Zaragoza de Guadalupe, Municipio de Calimaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,058,232.05	1,058,232.05	1,058,232.05	1,058,232.05	1,058,232.05	1,058,232.05	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132233	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Andrés Quintana Roo", ubicado en Calle Geranio S/N, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	764,011.15	764,011.15	764,011.15	764,011.15	764,011.15	764,011.15	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132246	Construcción de aula, rehabilitación de cancha y pisos de aulas, en la Escuela Secundaria por Televisión "Valentín Gómez Farfás", ubicada Frente al campo de fútbol, Guadalupe Cachi, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	719,999.99	719,999.99	719,999.99	719,999.99	719,999.99	719,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132277	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Conocido, Rincón de los Pirules, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132279	Construcción de taller de conservación e industrialización de alimentos, en la Escuela Secundaria Técnica "Lauro Millán Mejía", ubicada en Santa Ana Nichi Ejido, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132288	Construcción de techumbre y rehabilitación del patio, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Ignacio Zaragoza S/N, San Pedro Abajo 2da. Sección (Loma Larga), Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132289	Construcción de sala para usos múltiples, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Benito Juárez S/N, Jiquipilco El Viejo, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,262,661.08	1,262,661.08	1,262,661.08	1,262,661.08	1,262,661.08	1,262,661.08	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132294	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Nies "Jean Piaget", ubicado en Albert Einstein S/N, Municipio de Tenango Del Valle, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	764,130.98	764,130.98	764,130.98	764,130.98	764,130.98	764,130.98	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132296	Construcción de 3 aulas, en la Escuela Secundaria por Televisión-No. 210 "Guadalupe Victoria", ubicada en Avenida las Lumberas S/N, Municipio de Teoloyucan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,138,073.77	1,138,073.77	1,138,073.77	1,138,073.77	1,138,073.77	1,138,073.77	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132312	Construcción de 2 aulas, instalación eléctrica y techumbre, en la Escuela Secundaria General No. 0376 "Cuauhtémoc", ubicada en Cuauhtémoc S/N, Tlachaloya Segunda Sección, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,343,958.98	1,343,958.98	1,343,958.98	1,343,958.98	1,343,958.98	1,343,958.98	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132328	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Nies "Ahawilcalli", ubicado en Coyol S/N, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-09-2016	02-01-2017	768,077.78	768,077.78	768,077.78	768,077.78	768,077.78	768,077.78	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132332	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Nies "Tzic Tzic (Flor)", ubicado en Calle Real S/N, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-09-2016	02-01-2017	768,075.71	768,075.71	768,075.71	768,075.71	768,075.71	768,075.71	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132341	Construcción de un aula, en el Jardín de Nies "Luz Acosta de Velad", ubicado en Calle Emiliano Zapata, Santa María Tetitla, Municipio de Otzolotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-09-2016	03-12-2016	377,091.46	377,091.46	377,091.46	377,091.46	377,091.46	377,091.46	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132352	Construcción de una unidad académica departamental Tipo II, en el Tecnológico de Estudios Superiores, ubicado en Ecatepec, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	10-10-2016	08-05-2017	12,389,150.78	12,389,150.78	12,389,150.78	12,389,150.78	12,389,150.78	12,389,150.78	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132357	Construcción de techumbre y rehabilitación del aula de usos múltiples, en la Escuela Secundaria General No. 0239 "Fernando Montes de Oca", ubicada en Corregidora S/N, Municipio de Atlautla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-10-2016	10-01-2017	767,998.14	767,998.14	767,998.14	767,998.14	767,998.14	767,998.14	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132358	Construcción de módulo administrativo 2a. Etapa, en la Escuela Secundaria General No. 0295 "Ler-Felipe", ubicada en Calzada Chalco S/N, San Gregorio Cuautzingo, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-10-2016	10-01-2017	336,000.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132375	Construcción de dos aulas, en el Jardh de Nies "José Sánchez Elizalde", ubicado en Zona Verde, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-10-2016	10-01-2017	904,627.55	904,627.55	904,627.55	904,627.55	904,627.55	904,627.55	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132377	Construcción de dos aulas, sanitarios, mantenimiento de un aula y obra exterior, en la Escuela Primaria "Mis Primeras Letras", ubicada en Conocido, Loma Bonita, Municipio de Ocoyoacac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-10-2016	09-02-2017	1,391,999.99	1,391,999.99	1,391,999.99	1,391,999.99	1,391,999.99	1,391,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132379	Construcción de dos aulas, en el Jardh de Nies "Idelfonso Mora Rojas", ubicado Cerca Primaria Jesuam, Carmona, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-10-2016	10-01-2017	865,500.21	865,500.21	865,500.21	865,500.21	865,500.21	865,500.21	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132380	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Cristbal Coln", ubicada Junto al Kinder, Dotegiare, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-10-2016	10-01-2017	827,582.90	827,582.90	827,582.90	827,582.90	827,582.90	827,582.90	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132390	Construcción de un aula y rehabilitación general, en el Jardh de Nies "Jean Piaget", ubicado en Independencia S/N, San Pedro Totoltepec, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-10-2016	10-01-2017	904,628.00	904,628.00	904,628.00	904,628.00	904,628.00	904,628.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132401	Construcción de servicios sanitarios, en el Jardh de Nies "Fanny Anitua", ubicado en Priv. Emiliano Zapata S/N, Pueblo Nuevo Tlalmimilolpan, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-11-2016	07-03-2017	499,308.67	499,308.67	499,308.67	499,308.67	499,308.67	499,308.67	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132404	Construcción de techumbre, en la Escuela Secundaria General No. 0030 "Melchor Ocampo", ubicada en Calzada Panter-Num. 103, Tlaltenango Arriba, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-11-2016	07-03-2017	497,836.36	497,836.36	497,836.36	497,836.36	497,836.36	497,836.36	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132405	Construcción de techumbre, en el Jardh de Nies "Carlos Pacheco", ubicado en Independencia S/N, San Pablo Autopan, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-11-2016	07-03-2017	633,778.17	633,778.17	633,778.17	633,778.17	633,778.17	633,778.17	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132408	Construcción de un aula para biblioteca, construcción de módulo de sanitarios, mantenimiento a edificio escolar, en el Jardh de Nies Anexo a la Escuela Normal de Ecatepec, ubicado en Avenida Hidalgo S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-11-2016	06-03-2017	983,555.36	983,555.36	983,555.36	983,555.36	983,555.36	983,555.36	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132409	Construcción de dos aulas, en el Jardh de Nies "Estefania Castaeda", ubicado en C. Abedul y Cerrada del Rosario S N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-11-2016	06-03-2017	619,834.10	619,834.10	619,834.10	619,834.10	619,834.10	619,834.10	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132454	Rehabilitación sanitarios, en el Jardh de Nies "Gabriel García Márquez", ubicado en el Bosques Holandeses S/N, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-12-2016	05-04-2017	246,359.94	246,359.94	246,359.94	246,359.94	246,359.94	246,359.94	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132461	Construcción de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería, en el CONALEP Plantel Ecatepec II, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-12-2016	05-04-2017	1,209,303.10	1,209,303.10	1,209,303.10	1,209,303.10	1,209,303.10	1,209,303.10	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132469	Mejoramiento de 7 aulas y plaza cívica, en el Jardh de Nies "Guillermo Prieto", ubicado en Avenida Higinio Guerra y Sta. Avenida S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-12-2016	06-04-2017	784,969.73	784,969.73	784,969.73	784,969.73	784,969.73	784,969.73	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132483	Construcción de tres aulas, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Emiliano Zapata S/N, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	30-11-2016	29-03-2017	1,151,732.22	1,151,732.22	1,151,732.22	1,151,732.22	1,151,732.22	1,151,732.22	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132484	Construcción de 6 aulas U1-C, un módulo sanitario, laboratorio de usos múltiples, taller de cómputo y área administrativa, en el CBT No. 7 San Juan Tilapa, ubicado en San Juan Tilapa, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-12-2016	17-07-2017	6,773,990.11	6,773,990.11	6,773,990.11	6,773,990.11	6,773,990.11	6,773,990.11	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132502	Construcción de un aula, en el Jardh de Nies "Francisco González Bocanegra", ubicado en Barrio Primero, Buenos Aires, Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-12-2016	15-03-2017	487,323.42	487,323.42	487,323.42	487,323.42	487,323.42	487,323.42	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132521	Construcción de techumbre, en el Jardh de Nies "Cuauhtémoc", ubicado en Nado Buenavista, ado Buenavista, Municipio de Aculco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	719,999.99	719,999.99	719,999.99	719,999.99	719,999.99	719,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132524	Construcción de módulos sanitarios, en la Escuela Primaria "Cuiclahuac", ubicada en Conocido, Barrio del Jacal de Yebuciv, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	327,853.22	327,853.22	327,853.22	327,853.22	327,853.22	327,853.22	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132536	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria por Televisión "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Conocido, Dolores La Joya (La Joya), Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,136,541.52	1,136,541.52	1,136,541.52	1,136,541.52	1,136,541.52	1,136,541.52	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132545	Rehabilitación del plantel, en el Jardh de Nies "Mariano Matamoros", ubicado A 100 metros carretera de Piedras Anchas cerca Ctr. Piedras Anchas (Primera del Monte), Municipio de Coatepec Harinas, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	381,647.45	381,647.45	381,647.45	381,647.45	381,647.45	381,647.45	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132556	Rehabilitación del plantel, en el Jardh de Nies "Serates", ubicado Cerca Primaria Estatal Emiliano Zapata, Ejido Santiago Oxtempan, Municipio de El Oro, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	384,040.51	384,040.51	384,040.51	384,040.51	384,040.51	384,040.51	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132561	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0128 "Manuel Hinojosa Giles", ubicada A 20 metros de la Clínica, Santiago Oxtempan, Municipio de El Oro, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	955,002.53	955,002.53	955,002.53	955,002.53	955,002.53	955,002.53	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132574	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada A 800 metros al Oeste del Rb Lerma, Guadalupe del Rb, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132581	Rehabilitación del plantel, en el Jardh de Nies "Benito Juárez", ubicado A 100 metros de la Primaria Federal, Loma de Hidalgo, Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	06-03-2017	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132589	Construcción de dos aulas, en el Jardh de Nies "Eulalia Guzmán Barrón", ubicado en Avenida Palmas S/N, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,041,174.96	1,041,174.96	1,041,174.96	1,041,174.96	1,041,174.96	1,041,174.96	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132619	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0425 "Lic. Jesús Reyes Heróles", ubicada en Bosques de Birmania S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	999,805.75	999,805.75	999,805.75	999,805.75	999,805.75	999,805.75	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132621	Construcción de un aula, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", ubicada en Conocido, San Jerónimo Acapulco, Municipio de Ocoyoacac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	336,000.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132626	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Nieves "Rosaura Zapata", ubicado Alado del pozo de agua, Santa Ana Nichi Ejido, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	382,291.96	382,291.96	382,291.96	382,291.96	382,291.96	382,291.96	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132631	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Nieves "Maxib A (Arco Iris)", ubicado en Conocido, Minita del Cedro Dos, Municipio de San José Del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	724,925.17	724,925.17	724,925.17	724,925.17	724,925.17	724,925.17	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132636	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Nieves "Carlos Gonzalez Peña", ubicado en Lago Chalco S/N, Municipio de San Mateo Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	623,990.49	623,990.49	623,990.49	623,990.49	623,990.49	623,990.49	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132648	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Revolución", ubicada en Conocido, Loma Alta, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,151,999.98	1,151,999.98	1,151,999.98	1,151,999.98	1,151,999.98	1,151,999.98	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132660	Construcción de aula de usos múltiples, en el Jardín de Nieves "Isadora Dunc An", ubicado en Jazmines S/N, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	335,461.09	335,461.09	335,461.09	335,461.09	335,461.09	335,461.09	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132661	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Nieves "María Montessori", ubicado en El Venturero de Zacango Centro, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132722	Construcción de tres aulas, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", ubicada en Emiliano Zapata Num. 7, Santa Catarina Ayotzingo, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-02-2017	26-06-2017	1,517,253.56	1,517,253.56	1,517,253.56	1,517,253.56	1,517,253.56	1,517,253.56	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132760	Construcción de comedor, en la Escuela Primaria "José Ma. Morelos", ubicada en Guerrero Num. 229, Santiaguillo Cuaxustenco, Municipio de Tenango Del Valle, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-03-2017	29-05-2017	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132764	Construcción de dos aulas y techumbre, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0567 "Rafael Ramírez", ubicada en Ejido de Ixtapaluca S/N, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-03-2017	20-07-2017	1,220,652.26	1,220,652.26	1,220,652.26	1,220,652.26	1,220,652.26	1,220,652.26	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132802	Rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Guadalupe Victoria", ubicada en Conocido, Barrio de Centro del Cerrillo, Municipio de Villa Victoria, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2017	03-07-2017	286,950.24	286,950.24	286,950.24	286,950.24	286,950.24	286,950.24	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132813	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Tlalcaelel", ubicada en Col. Acoacalco, Municipio de Coyotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2017	02-08-2017	1,489,603.10	1,489,603.10	1,489,603.10	1,489,603.10	1,489,603.10	1,489,603.10	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132867	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Nieves "Tepetzotlán", ubicado en Calle 16 de Septiembre, Santiago Cuautlalpan, Municipio de Tepetzotlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-04-2017	18-08-2017	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132904	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0943 "Wenceslao Victoria Soto", ubicada en Calle Marco Antonio Sosa Balderas Manzana 5 s/m, Col. Ricardo Calva Reyes, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-05-2017	18-09-2017	1,945,847.18	1,945,847.18	1,945,847.18	1,945,847.18	1,945,847.18	1,945,847.18	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132927	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Damian Carmona", ubicada en Avenida México 138, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-06-2017	16-10-2017	701,702.30	701,702.30	701,702.30	701,702.30	701,702.30	701,702.30	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132971	Construcción de un aula y rehabilitación de las aulas, en la Escuela Secundaria General No. 0205 "Narciso Mendoza", ubicada en Los Sabinos S/N, Almoloya de las Granadas, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	710,347.56	710,347.56	710,347.56	710,347.56	710,347.56	710,347.56	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132994	Construcción de 3 aulas, en la Escuela Secundaria General No. 0402 "Siervo de la Nación", ubicada en Avenida del Trabajo S/N, San Bernardo Tlalmimilolpan, Municipio de Tenetlapac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-12-2017	1,151,484.83	1,151,484.83	1,151,484.83	1,151,484.83	1,151,484.83	1,151,484.83	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133031	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Juan Crisostomo Bonilla", ubicado en Hidalgo S/N, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133051	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Rosario Castellanos", ubicado en Bosques de Etiopía S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-08-2017	20-12-2017	1,041,174.98	1,041,174.98	1,041,174.98	1,041,174.98	1,041,174.98	1,041,174.98	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133054	Rehabilitación de sanitarios, Construcción de un aula, en la Escuela Primaria "Cadete Santiago Hernández Ayllón", ubicada en Zaragoza Num. 7, Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-08-2017	20-11-2017	671,427.78	671,427.78	671,427.78	671,427.78	671,427.78	671,427.78	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133074	Construcción de 4 aulas, escaleras U2C y rehabilitación general, en la Escuela Normal de Ecatepec, ubicada en Ecatepec, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-09-2017	11-01-2018	2,245,035.49	2,245,035.49	2,245,035.49	2,245,035.49	2,245,035.49	2,245,035.49	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133094	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada Junto a la carretera, Las Parotas, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-09-2017	15-01-2018	1,687,953.82	1,687,953.82	1,687,953.82	1,687,953.82	1,687,953.82	1,687,953.82	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133105	Segunda etapa de la construcción del tercer nivel de aulas, cubo de escaleras y módulo de sanitarios, en la Unidad de Estudios Superiores, ubicada en Carretera Jilotepec-Chapa de Mota km. 7, Ejido de Jilotepec, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-11-2017	31-12-2017	2,866,434.11	2,866,434.11	2,866,434.11	2,866,434.11	2,866,434.11	2,866,434.11	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133147	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Símbolos Patrios", ubicada en Zona Número Cuatro San Mateo Capulhuac, Municipio de Otzolotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	21-07-2018	852,015.00	852,015.00	852,015.00	852,015.00	852,015.00	852,015.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133149	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Gral. Ignacio Zaragoza", ubicada en Santa Ana, Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	20-08-2018	1,524,807.95	1,524,807.95	1,524,807.95	1,524,807.95	1,524,807.95	1,524,807.95	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133159	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en Francisco I. Madero, Municipio de Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	21-07-2018	739,199.83	739,199.83	739,199.83	739,199.83	739,199.83	739,199.83	Terminado	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133190	Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Velixtla Zacualpan, Municipio de Zacualpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	21-06-2018	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133214	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Francisco del Paso", ubicado en Loma de Endotzi (Manzana Sexta), Municipio de Jiquililco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133216	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Isidro Fabela", ubicada en Lerma de Villada, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	479,482.32	479,482.32	479,482.32	479,482.32	479,482.32	479,482.32	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133218	Rehabilitación de aulas, sanitarios y plaza cívica, en el Jardín de Niños "Fray Servando Teresa de Mier", ubicado en La Concepción-Chico (El Centro), Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	23-07-2018	287,999.98	287,999.98	287,999.98	287,999.98	287,999.98	287,999.98	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133222	Rehabilitación, en el Jardín de Niños "Carlos Fuentes", ubicado en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	861,829.00	861,829.00	861,829.00	861,829.00	861,829.00	861,829.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133232	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "José Martí", ubicada en Los Pericones, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133257	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Lic. Benito Juárez", ubicado en Cguila (La Mesa), Municipio de Xaltlaico, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	431,996.69	431,996.69	431,996.69	431,996.69	431,996.69	431,996.69	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133280	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "José Antonio Alzate", ubicada en Chalco de Díaz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133369	Rehabilitación de aulas y obra exterior, en el Jardín de Niños "Miguel Domínguez", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-06-2018	24-09-2018	665,087.55	665,087.55	665,087.55	665,087.55	665,087.55	665,087.55	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133385	Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0635 "Gral Vicente Guerrero", ubicada en Manzana de Tequesquipan (Las Manzanas), Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-06-2018	18-08-2018	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133406	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Nieves Héroes de Chapultepec", ubicada en San Pedro Zictepec, Municipio de Tenango Del Valle, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	10-09-2018	07-01-2019	1,747,554.65	1,747,554.65	1,747,554.65	1,747,554.65	1,747,554.65	1,747,554.65	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133428	Rehabilitación y barda, en el Jardín de Niños "Lev Vygotsky", ubicado en San Mateo Otzacatipan, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-10-2018	29-12-2018	808,392.97	808,392.97	808,392.97	808,392.97	808,392.97	808,392.97	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133429	Rehabilitación de 12 aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapán de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-10-2018	29-12-2018	861,703.94	861,703.94	861,703.94	861,703.94	861,703.94	861,703.94	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133526	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Grecia", ubicado en Teotihuacán de Arista, Municipio de Teotihuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-10-2018	11-02-2019	952,094.87	952,094.87	952,094.87	952,094.87	952,094.87	952,094.87	Terminado	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133528	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en San Salvador Atenco, Municipio de Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-10-2018	12-01-2019	941,277.94	941,277.94	941,277.94	941,277.94	941,277.94	941,277.94	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133529	Sustitución-de 8 aulas y módulo de escaleras, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-10-2018	13-12-2018	7,507,731.96	7,507,731.96	7,507,731.96	7,507,731.96	7,507,731.96	7,507,731.96	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133537	Rehabilitación-general y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Belisario Domínguez", ubicada en Buenavista, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-10-2018	11-02-2019	1,495,689.69	1,495,689.69	1,495,689.69	1,495,689.69	1,495,689.69	1,495,689.69	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133541	Rehabilitación-del plantel, en la Escuela Primaria Anexa a la Normal de Tecmac, ubicada en Tecmac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-10-2018	12-01-2019	431,999.93	431,999.93	431,999.93	431,999.93	431,999.93	431,999.93	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133543	Rehabilitación-general del plantel y barda perimetral, en la Escuela Normal de Teotihuacán, ubicada en Barrio San Juan Evangelista, Municipio de Teotihuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-10-2018	11-02-2019	2,304,000.00	2,304,000.00	2,304,000.00	2,304,000.00	2,304,000.00	2,304,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133552	Segunda etapa de: rehabilitación-de aulas y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Año de la Constitución", ubicado en San Pedro Zictepec, Municipio de Tenango Del Valle, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	957,755.84	957,755.84	957,755.84	957,755.84	957,755.84	957,755.84	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133597	Sustitución-de muro de contención-en la Escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en San Miguel Balderas, Municipio de Tenango Del Valle, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	1,602,598.76	1,602,598.76	1,602,598.76	1,602,598.76	1,602,598.76	1,602,598.76	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133598	Sustitución-de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en La Isleta, Municipio de Tenango Del Valle, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	870,646.06	870,646.06	870,646.06	870,646.06	870,646.06	870,646.06	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133618	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Nicolás Bravo", ubicada en San Nicolás Tolentino, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133624	Rehabilitación-general del plantel, en la Escuela Primaria "Xinantecatl", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133645	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Agrupamiento", ubicada en Barrio El Cerrillo, Municipio de Villa Victoria, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	431,245.15	431,245.15	431,245.15	431,245.15	431,245.15	431,245.15	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133749	Rehabilitación-general del plantel y rehabilitación-de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133788	Segunda etapa de: rehabilitación-de cubierta (arco techo), en la Escuela Primaria "José Ascencios", ubicada en San Juan Xoconusco, Municipio de Donato Guerra, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	27-12-2018	158,028.04	158,028.04	158,028.04	158,028.04	158,028.04	158,028.04	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133813	Plaza cívica, barda perimetral y muro de contención-en la Escuela Educación para Adultos "Juan Escutia", ubicada en San JoséMunicipio de Texcaltitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-11-2018	02-02-2019	429,810.57	429,810.57	429,810.57	429,810.57	429,810.57	429,810.57	Terminado	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133850	Rehabilitación general y sustitución de malla perimetral, en la Escuela Primaria "Dr. José María Coss", ubicada en El Teamate, Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	06-02-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133855	Rehabilitación general, en el Jardín de Nieves "Francisco Miquez", ubicado en Tepepán, Municipio de Acolman, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	06-02-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133881	Rehabilitación de plantel y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en San Jerónimo de los Jarros, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2018	20-02-2019	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133912	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Meyuca de Morelos (Meyuca), Municipio de Coatepec Harinas, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-11-2018	23-02-2019	476,131.97	476,131.97	476,131.97	476,131.97	476,131.97	476,131.97	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133923	Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, en el Jardín de Nieves "María Montessori", ubicado en Ojo de Agua, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-11-2018	24-01-2019	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133969	Segunda etapa de: rehabilitación de aula y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Palma Torcida, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-12-2018	02-03-2019	479,998.43	479,998.43	479,998.43	479,998.43	479,998.43	479,998.43	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133987	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en el Jardín de Nieves "Gabriela Mistral", ubicado en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-12-2018	03-03-2019	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133992	Sustitución de barda, en el Jardín de Nieves "Carmen Serdán Alatríste", ubicado en Barrio la Tenería, Municipio de Jocotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-12-2018	03-03-2019	486,421.22	486,421.22	486,421.22	486,421.22	486,421.22	486,421.22	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133995	Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Gabriela Mistral", ubicada en San Mateo Otzacatipan, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-12-2018	03-03-2019	479,665.68	479,665.68	479,665.68	479,665.68	479,665.68	479,665.68	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134015	Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Estado de Michoacán", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-12-2018	15-05-2019	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134031	Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y construcción de muro perimetral, en la Escuela Secundaria Técnica "Juan Rodríguez Puebla", ubicada en Loma de Hidalgo, Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134047	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Felipe Carrillo Puerto", ubicada en San Agustín Las Tablas, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	806,808.49	806,808.49	806,808.49	806,808.49	806,808.49	806,808.49	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134056	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en San Sebastián El Grande, Municipio de Amanalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134064	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "José Gasconcelos", ubicada en Teoloyucan, Municipio de Teoloyucan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134078	Segunda etapa de: rehabilitaci- de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Mario Coln", ubicada en Arroyo Seco, Municipio de Texcaltitla, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134079	Rehabilitaci- general y barda perimetral, en el Jardh de Nies "Xinantecat", ubicado en Tecomatl, Municipio de Tlatlaya, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	479,693.56	479,693.56	479,693.56	479,693.56	479,693.56	479,693.56	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134091	Rehabilitaci- de aulas y sanitarios, en el Jardh de Nies "Guadalupe Rhon de Hank", ubicado en Coatepec Harinas, Municipio de Coatepec Harinas, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	623,999.83	623,999.83	623,999.83	623,999.83	623,999.83	623,999.83	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134122	Rehabilitaci- de aulas, muro de contenci- y barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisi- "Oftv No 0086 Gral. Lzaro Cdenas", ubicada en El Estanco, Municipio de Almoloya de Jutez, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	16-05-2019	13-08-2019	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134135	Rehabilitaci- en la Escuela Primaria "Domingo Palacios Campuzano", ubicada en El Naranjo, Municipio de Tlatlaya, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	22-05-2019	19-08-2019	562,472.91	562,472.91	562,472.91	562,472.91	562,472.91	562,472.91	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134136	Construcci- de un aula regional y obra exterior, en el Jardh de Nies "Jos Mara Velasco", ubicado en Colorines, Municipio de Valle de Bravo, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	22-05-2019	19-08-2019	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134138	Rehabilitaci- de sanitarios, en el Jardh de Nies "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicado en Valle de Bravo, Municipio de Valle de Bravo, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	22-05-2019	19-08-2019	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134229	Rehabilitaci- general del plantel, en el Jardh de Nies "2 de Marzo", ubicado en Naucalpan de Jutez, Municipio de Naucalpan, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	1,008,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134454	Rehabilitaci- de edificios "A", "B" y mdulo sanitario edificio "F", en la Escuela Primaria "Profr. Justo Sierra", ubicada en Santa Mara Tulantongo, Municipio de Texcoco, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	12-06-2020	09-09-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134459	Rehabilitaci- de edificios, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 152, ubicada en San Simn el Alto, Municipio de Malinalco, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	12-06-2020	09-10-2020	1,045,964.64	1,045,964.64	1,045,964.64	1,045,964.64	1,045,964.64	1,045,964.64	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134465	Sustituci- de 1 aula tipo regional y rehabilitaci- general, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0371 "Juan Ruiz de Alarcn", ubicada en San Lucas Amalinalco, Municipio de Chalco, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	12-06-2020	09-09-2020	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134508	Rehabilitaci- general, en la Escuela Primaria "Libertad", ubicada en Cuendo, Municipio de Atlacomulco, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	20-07-2020	17-10-2020	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134521	Rehabilitaci- general y sustituci- de plaza cvica y andadores, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0142 "Cuauhtimoc", ubicada en Los Saucos, Municipio de Valle de Bravo, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	20-07-2020	17-10-2020	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134543	Rehabilitaci- general, en el Jardh de Nies "Francisco Javier Clavijero", ubicado en Los Pinos, Municipio de Almoloya de Alquisiras, Mxico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	181	22-07-2020	19-10-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134545	Rehabilitación-general, en el Jardh de Nies "Profra. Esther Cano", ubicado en Rancho de los Plé, Municipio de Almoloya de Alquisiras, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-07-2020	19-10-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134551	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Revolución", ubicada en La Loma de la Concepción (La Loma), Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-07-2020	18-11-2020	1,560,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134613	Rehabilitación-general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 249, ubicada en San Diego Suchitepec, Municipio de Villa Victoria, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-07-2020	23-11-2020	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134631	Rehabilitación-general, en el Jardh de Nies "Elena Garro", ubicado en Tecinac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecinac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134649	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Nies Híbes de Chapultepec", ubicada en Tecinac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecinac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134728	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofv. No. 0527 "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en San Sebastián Chimalpa, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134729	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofv. No. 0751 "Benito Juárez", ubicada en Lomas de San Sebastián, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134740	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en Benito Juárez, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134802	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 1019 "Diego Rivera", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-12-2020	1,528,368.00	1,528,368.00	1,528,368.00	1,528,368.00	1,528,368.00	1,528,368.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134964	Rehabilitación-general, en el Jardh de Nies "Lic. Adolfo López Mateos", ubicado en El Santito (Barrio El Santito Yebuciv), Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-08-2020	25-11-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135188	Rehabilitación-general, en el Preescolar "Agustín Yáñez", ubicado en San Carlos Autopan, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-10-2020	06-01-2021	428,086.10	428,086.10	428,086.10	428,086.10	428,086.10	428,086.10	Terminado	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131925	Construcción-de aula, mantenimiento de instalación-eléctrica y biblioteca, en la Escuela Normal de Valle de Bravo, ubicada en El Arco, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-09-2015	26-12-2015	400,025.50	400,025.50	400,025.50	400,025.50	400,025.50	400,025.50	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132006	Construcción-de un aula, en la Escuela Secundaria Técnica "Telpochcalli", ubicada en Antiguo camino a Tenango S/N, San Pablo Atlazalpan, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-02-2016	18-05-2016	467,850.82	467,850.82	467,850.82	467,850.82	467,850.82	467,850.82	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132012	Construcción-de dos aulas, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Carretera Magdalena Huixq. Kilómetro 4.0 las Maqui, Magdalena Chichicaspa, Municipio de Huixquilucan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-02-2016	17-06-2016	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132023	Construcción de un aula, en la Escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en Tabasco S/N, Municipio de Ocoyoacac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-02-2016	18-05-2016	298,727.88	298,727.88	298,727.88	298,727.88	298,727.88	298,727.88	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132026	Construcción de un aula, en la Escuela Secundaria Técnica "Jaime Torres Bodet", ubicada en Comunidad de Celayita, Celayita (San José Celayita), Municipio de Polotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-02-2016	18-05-2016	470,347.71	470,347.71	470,347.71	470,347.71	470,347.71	470,347.71	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132065	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Alfredo Uruchurtu", ubicada en Conocido, El Cerrillo Piedras Blancas (El Cerrillo), Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-03-2016	11-07-2016	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132068	Construcción de dos aulas, en la Escuela Secundaria Técnica "Octavio Paz", ubicada en Laguna de Pueblo Viejo Num. 600, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-03-2016	11-07-2016	863,821.80	863,821.80	863,821.80	863,821.80	863,821.80	863,821.80	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132082	Construcción de dos aulas, en el C.A.M. No. 13, ubicado en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2016	02-08-2016	546,083.41	546,083.41	546,083.41	546,083.41	546,083.41	546,083.41	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132085	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Benito Juárez S/N, Municipio de Tianguistenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2016	04-07-2016	622,793.17	622,793.17	622,793.17	622,793.17	622,793.17	622,793.17	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132104	Construcción de 1 taller de conservación e industrialización de alimentos, en la Escuela Secundaria Técnica "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en Avenida Cristóbal Hidalgo Num. 6, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-05-2016	10-10-2016	1,521,506.39	1,521,506.39	1,521,506.39	1,521,506.39	1,521,506.39	1,521,506.39	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132117	Construcción de cinco aulas, en el Jardín de Niños "Rafael Plata-Sánchez", ubicado en Manzana 4a., Primera Manzana de Santa Cruz Tepexpan, Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-06-2016	03-11-2016	1,898,438.57	1,898,438.57	1,898,438.57	1,898,438.57	1,898,438.57	1,898,438.57	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132130	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Jesús Fuentes y Mier", ubicado en Avenida Lerma 60, San Pedro Tultepec, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-07-2016	08-11-2016	767,260.47	767,260.47	767,260.47	767,260.47	767,260.47	767,260.47	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132142	Construcción de 2 aulas y cambio de muebles sanitarios, en el Jardín de Niños "Marco Antonio Sosa Balderas", ubicado en Calle Carmen Carrera-S/N, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-07-2016	10-11-2016	768,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132153	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Adolfo Ruiz Cortines", ubicado en Geminis S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-07-2016	21-11-2016	538,315.75	538,315.75	538,315.75	538,315.75	538,315.75	538,315.75	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132163	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Ermilo Abreu Graez", ubicado Junto a la Primaria, El Espino, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-07-2016	24-11-2016	768,040.90	768,040.90	768,040.90	768,040.90	768,040.90	768,040.90	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132171	Construcción de dos aulas y rehabilitación integral, en el Jardín de Niños "Nies Hídes", ubicado Frente al Panteón sobre Carretera Jilotingo, Villa Cuauhtémoc, Municipio de Otzolotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-08-2016	28-11-2016	761,773.14	761,773.14	761,773.14	761,773.14	761,773.14	761,773.14	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132228	Construcción de dos aulas, en el Jardh de Nies "Andrés Quintana Roo", ubicado en Puerto Topolobampo S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	883,737.01	883,737.01	883,737.01	883,737.01	883,737.01	883,737.01	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132234	Construcción de tres aulas, en la Escuela Primaria "Profr. Rafael Ramírez", ubicada en Ejidal S/N, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,143,823.73	1,143,823.73	1,143,823.73	1,143,823.73	1,143,823.73	1,143,823.73	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132239	Construcción de techumbre, en el Jardh de Nies "Emiliano Zapata Salazar", ubicado Atr\$ de la Primaria, Emiliano Zapata (Santo Domingo), Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	714,336.34	714,336.34	714,336.34	714,336.34	714,336.34	714,336.34	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132244	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Sor Juana In\$ de la Cruz", ubicada en Conocido, San Mateo Ixtlahuaca, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	825,835.13	825,835.13	825,835.13	825,835.13	825,835.13	825,835.13	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132247	Construcción de sanitarios, en la Escuela Secundaria Técnica No. 89 "José María Morelos y Pava", ubicada en And. de Penhsula, Alborada Jaltenco, Municipio de Jaltenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	791,995.24	791,995.24	791,995.24	791,995.24	791,995.24	791,995.24	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132248	Construcción de sanitarios, construcción de una aula para cmputo y mantenimiento de aulas, en la Escuela Primaria "Primer de Mayo", ubicada A 1.5 Km. al Norte de la Colonia Emiliano Zapata, Xhimjay, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,151,999.99	1,151,999.99	1,151,999.99	1,151,999.99	1,151,999.99	1,151,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132251	Construcción de 2 aulas, mantenimiento del edificio, en la Escuela Secundaria General No. 0951 "Lic. Arturo Montiel Rojas", ubicada en Manzana 3a, Primera Manzana de Santa Cruz Tepexpan, Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,007,998.45	1,007,998.45	1,007,998.45	1,007,998.45	1,007,998.45	1,007,998.45	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132278	Construcción de 2 aulas, en la Escuela Secundaria General No. 0802 "Profr. Gabino Escalante Arreola", ubicada 10 metros al Norte del pozo de agua de la Comunidad, Calvario del Carmen, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	768,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132280	Construcción de sanitarios, en la Escuela Secundaria por Televisión- "Guadalupe Victoria", ubicada en Guadalupe Cote Centro, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132306	Construcción de dos aulas, en el Jardh de Nies "Bertha Von Glumer Leyva", ubicado en Calle San Mateo Atenco Num. 23, Calixtlahuaca, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,040,360.11	1,040,360.11	1,040,360.11	1,040,360.11	1,040,360.11	1,040,360.11	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132316	Construcción de cancha de usos múltiples y cisterna, en el COBAEM Plantel 41 Temascalcingo (Complemento), ubicado en Domicilio conocido, Santiago Coahucochitla, Municipio de Temascalcingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	527,999.98	527,999.98	527,999.98	527,999.98	527,999.98	527,999.98	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132326	Construcción de dos aulas, en el Jardh de Nies "Gustavo Baz Prada", ubicado en Avenida La Hortaliza S/N, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-09-2016	02-01-2017	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132327	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Níes "Irene Fabela", ubicado en Avenida Vicente Guerrero Num. 53, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-09-2016	02-01-2017	768,078.26	768,078.26	768,078.26	768,078.26	768,078.26	768,078.26	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132331	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Níes "Ignacio Manuel Altamirano", ubicado en Edeimiro Maldonado S/N, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-09-2016	02-01-2017	725,281.06	725,281.06	725,281.06	725,281.06	725,281.06	725,281.06	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132334	Construcción de tres aulas, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en Avenida Chapultepec S/N, Municipio de San Mateo Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-09-2016	02-01-2017	1,151,732.65	1,151,732.65	1,151,732.65	1,151,732.65	1,151,732.65	1,151,732.65	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132346	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Níes "José Gorostiza", ubicado en Oriente 15 y 16 S/N, Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-09-2016	02-01-2017	727,775.29	727,775.29	727,775.29	727,775.29	727,775.29	727,775.29	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132356	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Níes "Amado Nervo", ubicado en Calle Juan Antonio Guzmán Sánchez, Bobashi de Guadalupe, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-10-2016	09-02-2017	1,041,175.00	1,041,175.00	1,041,175.00	1,041,175.00	1,041,175.00	1,041,175.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132368	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Alma de la Patria", ubicada en Carretera a San Bartolo Oxtotitlán junto al Centro, San Felipe Santiago, Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-10-2016	09-02-2017	1,030,720.76	1,030,720.76	1,030,720.76	1,030,720.76	1,030,720.76	1,030,720.76	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132382	Construcción de 2 aulas, en la Escuela Primaria "Gral. Lázaro Cárdenas", ubicada A 1 metro al Oriente de la escuela Telesecundaria, Ejido La Virgen, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-10-2016	10-01-2017	767,970.46	767,970.46	767,970.46	767,970.46	767,970.46	767,970.46	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132420	Rehabilitación, en el Jardín de Níes "Juan Fernández Albarrán", ubicado en Avenida México S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-11-2016	06-03-2017	573,632.10	573,632.10	573,632.10	573,632.10	573,632.10	573,632.10	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132428	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Níes "María Oropeza Hermida", ubicado en Francisco González Bocanegra S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-11-2016	06-03-2017	663,391.52	663,391.52	663,391.52	663,391.52	663,391.52	663,391.52	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132431	Construcción de un aula, rehabilitación de sanitarios e impermeabilización, en el Jardín de Níes "Profr. José Severiano Reyes", ubicado en Pedro Moreno Num. 11, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-11-2016	06-03-2017	740,210.84	740,210.84	740,210.84	740,210.84	740,210.84	740,210.84	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132435	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Níes "Xipehuatzin", ubicado en Calle Las Rosas S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-11-2016	06-03-2017	578,051.45	578,051.45	578,051.45	578,051.45	578,051.45	578,051.45	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132438	Construcción de sanitarios, en la Escuela Primaria "Basilio Pérez Gallardo", ubicada en Lázaro Cárdenas S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-11-2016	06-03-2017	656,871.88	656,871.88	656,871.88	656,871.88	656,871.88	656,871.88	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132448	Construcción de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, sala de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda perimetral y cisterna, en la Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, ubicada en Santo Tomás, Municipio de Santo Tomás, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-12-2016	29-06-2017	12,600,006.86	12,600,006.86	12,600,006.86	12,600,006.86	12,600,006.86	12,600,006.86	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132455	Construcción de sanitarios, rehabilitación de tres aulas, en el Jardín de Nieves "Felipe Villanueva", ubicado en Jacarandas y Calzada de la Hacienda S/N, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-12-2016	05-04-2017	892,459.34	892,459.34	892,459.34	892,459.34	892,459.34	892,459.34	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132523	Construcción de un aula y módulo sanitario, en el Jardín de Nieves "Manuel Bernal", ubicado en Avenida Los Pinos esquina Educación Num. 2, Barrio San Pedro (La Concepción-San Pedro), Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132526	Construcción de módulo sanitario, en la Escuela Secundaria General No. 0235 "Ruta de la Independencia", ubicada en Estación del Río, Mayorazgo de Leona (Estación-Río México), Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	330,432.71	330,432.71	330,432.71	330,432.71	330,432.71	330,432.71	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132535	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0093 "José María", ubicada en Prolongación Isidro Fabela S/N, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,055,245.91	1,055,245.91	1,055,245.91	1,055,245.91	1,055,245.91	1,055,245.91	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132541	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Dr. Agustín Rivera y Sanromán", ubicada en Prolongación Miramar con Barranca Villa Xochitenco, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	06-03-2017	239,999.97	239,999.97	239,999.97	239,999.97	239,999.97	239,999.97	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132542	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Hermanos Flores Magón", ubicada en Jazmín S/N, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	06-03-2017	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132546	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Nieves "Rufino Tamayo", ubicado a un lado de la Clínica, Ixtlahuaca de Villada, Municipio de Coatepec Harinas, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,097,788.28	1,097,788.28	1,097,788.28	1,097,788.28	1,097,788.28	1,097,788.28	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132580	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Nieves "Anselmo Camacho", ubicado en 16 de Septiembre S/N, San Felipe Santiago, Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	06-03-2017	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132588	Construcción de 2 aulas y sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Mario Colín Sánchez", ubicada en Pino Suárez Norte Num. 1, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,103,999.99	1,103,999.99	1,103,999.99	1,103,999.99	1,103,999.99	1,103,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132590	Rehabilitación del plantel, en la E.S.T.I. No 0028 "Gral. Vicente Guerrero", ubicada en Prolongación Josefa Ortiz de Domínguez S/N, San Bartolomé Tlatelulco, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,152,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132603	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Nieves "Bertha Von Glumer", ubicado en Avenida V y A. Ramos S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	724,001.01	724,001.01	724,001.01	724,001.01	724,001.01	724,001.01	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132618	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0215 "Filomeno Mata", ubicada en Avenida Aeropuerto y Boulevard Américas S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,007,999.81	1,007,999.81	1,007,999.81	1,007,999.81	1,007,999.81	1,007,999.81	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132623	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Nieves "Nieves Híjales", ubicado en Avenida Guerrero S/N, La Caada, Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	654,511.95	654,511.95	654,511.95	654,511.95	654,511.95	654,511.95	Terminado	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132635	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria por Televisión "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada a un costado de la Primaria, Rinca de Lijadero, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	791,999.91	791,999.91	791,999.91	791,999.91	791,999.91	791,999.91	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132656	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Chimalpopoca", ubicado en Pico de Horizaba Popocatepetl y Anda, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	719,995.64	719,995.64	719,995.64	719,995.64	719,995.64	719,995.64	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132658	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Juan A. Mateos", ubicado adelante de las Facultades de Ciencias Agrícolas, El Cerrillo Piedras Blancas (El Cerrillo), Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	719,999.38	719,999.38	719,999.38	719,999.38	719,999.38	719,999.38	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132668	Rehabilitación del plantel, en el COBAEM Plantel 17 Huixquilucan II, ubicado en Huixquilucan Norte, Municipio de Huixquilucan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	601,055.99	601,055.99	601,055.99	601,055.99	601,055.99	601,055.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132686	Construcción de sanitarios, en la Escuela Secundaria Técnica "Emma Godoy", ubicada en Calle Dolores S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	791,999.81	791,999.81	791,999.81	791,999.81	791,999.81	791,999.81	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132706	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "María Montessori", ubicado en Calle Ligeros de Toluca S/N, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132725	Construcción de tres aulas, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Avenida Independencia 15, Santiago Tlalpa, Municipio de Tlanquistenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-02-2017	26-06-2017	1,586,281.84	1,586,281.84	1,586,281.84	1,586,281.84	1,586,281.84	1,586,281.84	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132727	Construcción de cuatro aulas, en la Escuela Primaria "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Avenida Libertad Num. 1, Santiago Tlacotepec, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-02-2017	26-06-2017	1,459,643.29	1,459,643.29	1,459,643.29	1,459,643.29	1,459,643.29	1,459,643.29	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132747	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas", ubicada Junto a la Iglesia del Poblado, El Salitre del Cerro, Municipio de Villa de Allende, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-02-2017	21-06-2017	1,058,235.33	1,058,235.33	1,058,235.33	1,058,235.33	1,058,235.33	1,058,235.33	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132748	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Gabriel V. Alcocer", ubicado en Avenida San Pedro Num. 118, San Antonio Acahualco, Municipio de Zinacantan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-02-2017	21-06-2017	1,041,174.98	1,041,174.98	1,041,174.98	1,041,174.98	1,041,174.98	1,041,174.98	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132752	Construcción de cuatro aulas U-1C, en el CBT Chapa de Mota (Complemento), ubicado en Macavaca, Municipio de Chapa de Mota, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-03-2017	10-07-2017	1,534,990.80	1,534,990.80	1,534,990.80	1,534,990.80	1,534,990.80	1,534,990.80	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132762	Construcción de dos aulas, en el COBAEM Plantel 34 Villa del Carbón, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Villa del Carbón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-03-2017	28-06-2017	1,264,027.20	1,264,027.20	1,264,027.20	1,264,027.20	1,264,027.20	1,264,027.20	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132763	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas", ubicada en Ollita s/n y Av. Arenal, Col. Tepalcates, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-03-2017	03-06-2017	837,050.61	837,050.61	837,050.61	837,050.61	837,050.61	837,050.61	Terminado	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132770	Construcción de techumbre, en el Jardín de Nies "Profra. M. Guadalupe Rhon de Hank", ubicado en Carretera Toluca Almoloya Kilometro 10, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-03-2017	19-06-2017	329,559.87	329,559.87	329,559.87	329,559.87	329,559.87	329,559.87	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132781	Construcción de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería, en el CONALEP Plantel Atlacomulco, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-03-2017	19-07-2017	1,536,000.00	1,536,000.00	1,536,000.00	1,536,000.00	1,536,000.00	1,536,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132798	Rehabilitación del edificio en general y construcción de barda perimetral, en el Jardín de Nies "Mariano Matamoros", ubicado A un costado de la escuela Primaria Estatal, Santa Cruz, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2017	02-08-2017	912,000.00	912,000.00	912,000.00	912,000.00	912,000.00	912,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132804	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Nies "Humberto Gutiérrez", ubicado en Pradera Lote 1, Acuitlapilco Primera Sección, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2017	03-07-2017	529,850.98	529,850.98	529,850.98	529,850.98	529,850.98	529,850.98	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132806	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Nies "Nío Artillero", ubicado en Lomas de Santa María, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2017	03-07-2017	529,850.51	529,850.51	529,850.51	529,850.51	529,850.51	529,850.51	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132807	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Preparatoria No. 120 "Pedro Ascencio", ubicada en San Francisco Tepeolulco, Municipio de Temascalcingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2017	03-07-2017	515,440.47	515,440.47	515,440.47	515,440.47	515,440.47	515,440.47	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132808	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Preparatoria No. 228 "Victor Puebla", ubicada en Heberto Castillo s/n, Santo Tomás Chiconautla, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2017	02-08-2017	1,201,850.98	1,201,850.98	1,201,850.98	1,201,850.98	1,201,850.98	1,201,850.98	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132816	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 1051 "José Martí", ubicada en Villa Nueva s/n, Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapán de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2017	02-08-2017	579,785.27	579,785.27	579,785.27	579,785.27	579,785.27	579,785.27	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132818	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Nies "Mazatlán", ubicado en Edgardo Almaraz s/n, Col. Marco Antonio Sosa, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2017	02-08-2017	739,974.05	739,974.05	739,974.05	739,974.05	739,974.05	739,974.05	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132829	Atención de humedad en muros y acantamiento de obra, en la Escuela Secundaria por Televisión	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-04-2017	15-07-2017	239,999.98	239,999.98	239,999.98	239,999.98	239,999.98	239,999.98	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132830	Mantenimiento de la losa, construcción de rampas y remodelación de aula, en la Escuela Primaria "Melchor Ocampo", ubicada en Parque Antihualco No. 1, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-04-2017	15-07-2017	335,992.96	335,992.96	335,992.96	335,992.96	335,992.96	335,992.96	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132831	Construcción de techumbre, en la Escuela Primaria "Consuelo Rodríguez de Fdez. Albarrán", ubicada en Calle 12 S/N y Avenida Juárez, Juárez Pantitlán, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-04-2017	15-07-2017	717,737.12	717,737.12	717,737.12	717,737.12	717,737.12	717,737.12	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132858	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0732 "David Alfaro Siqueiros", ubicada en Avenida Rívalpalacio y Bordo Xochiaca S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-04-2017	18-08-2017	1,151,883.07	1,151,883.07	1,151,883.07	1,151,883.07	1,151,883.07	1,151,883.07	Terminado	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132866	Construcción de 3 aulas, en el Jardín de Niños "Lic. Isidro Fabela", ubicado en Plaza Cívica S/N, Municipio de Tepotzotlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-04-2017	18-08-2017	742,359.04	742,359.04	742,359.04	742,359.04	742,359.04	742,359.04	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132906	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Preparatoria EPO 263 "Nezahualcóyotl", ubicada en Cerrada de Cedro s/n, Santo Tomás Apilhuasco, Municipio de Tepetlaoxtoc, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-05-2017	18-09-2017	1,945,553.95	1,945,553.95	1,945,553.95	1,945,553.95	1,945,553.95	1,945,553.95	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132997	Construcción de sanitarios, en el Jardín de Niños "José A. González", ubicado en Camino a Yutepec, Acatlán, Municipio de Texcatlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	791,861.79	791,861.79	791,861.79	791,861.79	791,861.79	791,861.79	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133016	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "Nezahualcóyotl", ubicado cerca del Auditorio, San Gabriel Ixtla, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	384,039.94	384,039.94	384,039.94	384,039.94	384,039.94	384,039.94	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133019	Construcción de techumbre, en el Jardín de Niños "Miguel N. Lira", ubicado entre el Auditorio y la Primaria, Santa María de las Delicias, Municipio de Villa de Allende, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133044	Construcción de aula de usos múltiples, en el Jardín de Niños "Silvia Novoa", ubicado en Avenida Paseo de la Constitución S/N, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-08-2017	06-11-2017	302,661.12	302,661.12	302,661.12	302,661.12	302,661.12	302,661.12	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133065	Construcción de tres aulas, en la Escuela Secundaria General "Tomás Ortiz", ubicada en 2 Marzo S/N, Municipio de Santo Tomás, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2017	28-12-2017	1,123,037.00	1,123,037.00	1,123,037.00	1,123,037.00	1,123,037.00	1,123,037.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133143	Construcción de un aula, construcción de techumbre y cerco perimetral, en la Escuela Secundaria General No. 0144 "Profr. Manuel Hinojosa Giles", ubicada en Allende Num. 2, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-04-2018	18-06-2018	1,476,419.27	1,476,419.27	1,476,419.27	1,476,419.27	1,476,419.27	1,476,419.27	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133188	Rehabilitación de aulas, sanitarios y construcción de barda perimetral, en el Jardín de Niños "República Unidas de América", ubicado en Los Reyes Acozac Tecamac, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	21-07-2018	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133189	Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en La Magdalena Tenexpan Temoaya, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	21-07-2018	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133193	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en la Escuela Primaria "Tierra Y Libertad", ubicada en San Miguel Mimipán Xonacatlan, Municipio de Xonacatlan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	21-07-2018	904,254.66	904,254.66	904,254.66	904,254.66	904,254.66	904,254.66	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133196	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Normal N.º 1 y Preparatoria Oficial anexa a la Normal N.º 1 de Toluca, ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	19-09-2018	4,491,371.23	4,491,371.23	4,491,371.23	4,491,371.23	4,491,371.23	4,491,371.23	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133206	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Rosario Castellanos", ubicado en San Salvador Tizatlali, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	461,402.11	461,402.11	461,402.11	461,402.11	461,402.11	461,402.11	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133213	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en El Jaral (Tierra Monte), Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133217	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en la Escuela para adultos "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Ciudad Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	23-07-2018	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133227	Barda perimetral, en la Escuela Secundaria Oficial No 0396 "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133236	Rehabilitación de aulas, administración y laboratorio, en la Escuela Secundaria Oficial No 0781 "Santos Degollado", ubicada en San Rafael, Municipio de Tlamanalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	718,747.21	718,747.21	718,747.21	718,747.21	718,747.21	718,747.21	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133278	Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Secundaria Oficial No 0234 "5 de Febrero", ubicada en San Miguel Mimiapan, Municipio de Xonacatlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	21-09-2018	2,495,996.75	2,495,996.75	2,495,996.75	2,495,996.75	2,495,996.75	2,495,996.75	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133330	Rehabilitación, en el Jardín de Nieves "Jaime Torres Bodet", ubicado en San Miguel Balderas, Municipio de Tenango Del Valle, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	25-08-2018	379,857.11	379,857.11	379,857.11	379,857.11	379,857.11	379,857.11	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133381	Rehabilitación general y plaza cívica, en la Escuela Secundaria Oficial N° 86 "Lic. Abel C. Salazar", ubicada en Lerma de Villada Lerma, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-06-2018	24-10-2018	1,011,343.49	1,011,343.49	1,011,343.49	1,011,343.49	1,011,343.49	1,011,343.49	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133424	Rehabilitación general, en el Jardín de Nieves "Mario Colín Sánchez", ubicado en Lerma de Villada, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-10-2018	29-11-2018	242,398.29	242,398.29	242,398.29	242,398.29	242,398.29	242,398.29	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133465	Rehabilitación de aulas y obra exterior, en la Escuela Secundaria Técnica "Ricardo Flores Magón", ubicada en San Antonio del Puente Temoaya, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	30-12-2018	999,999.98	999,999.98	999,999.98	999,999.98	999,999.98	999,999.98	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133469	Sustitución de barda y plaza cívica, en el Jardín de Nieves "Tizoc", ubicado en Santa María Magdalena Cahuacatlán, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	30-11-2018	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133472	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Nieves "Adolfo López Mateos", ubicado en Barrio Chivatán La Mesa, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	30-11-2018	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133495	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión "Ing. Guillermo González Camarena", ubicada en Caja de Agua, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	10-10-2018	07-01-2019	575,999.21	575,999.21	575,999.21	575,999.21	575,999.21	575,999.21	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133600	Rehabilitación general del plantel y barda perimetral, en el Jardín de Nieves "Cuauhtémoc", ubicado en San Agustín, Municipio de Texcatitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	429,398.55	429,398.55	429,398.55	429,398.55	429,398.55	429,398.55	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133613	Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Nieves "Antón Makarenko", ubicado en Ciudad Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	863,841.40	863,841.40	863,841.40	863,841.40	863,841.40	863,841.40	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133631	Rehabilitación general y obra exterior, en el Jardín de Nieves "Eva Sámano de L. Mateos", ubicado en Ciudad López Mateos, Municipio de Atzacapan de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	863,997.84	863,997.84	863,997.84	863,997.84	863,997.84	863,997.84	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133642	Barda perimetral, en la Escuela Primaria "José María Morelos", ubicada en Molino Abajo, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	499,918.23	499,918.23	499,918.23	499,918.23	499,918.23	499,918.23	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133648	Rehabilitación-general y obra exterior, en la Escuela Secundaria Oficial No 0155 "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en San Francisco Magdaleno, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	575,999.88	575,999.88	575,999.88	575,999.88	575,999.88	575,999.88	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133705	Rehabilitación-de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en San Francisco, Municipio de Texcatitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	479,999.92	479,999.92	479,999.92	479,999.92	479,999.92	479,999.92	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133711	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Alfredo del Mazo", ubicada en San Bartolo, Municipio de Acolman, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133737	Rehabilitación-y sustitución-de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Cruz de Clavos, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	25-02-2019	1,939,200.00	1,939,200.00	1,939,200.00	1,939,200.00	1,939,200.00	1,939,200.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133786	Rehabilitación-de aulas, en el Jardín de Niños "Unidad Habitacional Num. 2 del IMSS", ubicado en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133790	Sustitución-de un aula y rehabilitación-en la Escuela Secundaria por Televisión-No 0464 "Pedro Ascencio de Alquisiras", ubicada en El Consuelo, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	575,389.20	575,389.20	575,389.20	575,389.20	575,389.20	575,389.20	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133882	Rehabilitación-del plantel, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en San Francisco Cheje, Municipio de Jocotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2018	20-02-2019	575,999.24	575,999.24	575,999.24	575,999.24	575,999.24	575,999.24	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133888	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "José Rubén Romero", ubicado en Santiago Yeche, Municipio de Jocotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2018	20-02-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133936	Rehabilitación-de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "José Ma. Morelos y Pavón", ubicada en Colonia Morelos, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-11-2018	25-02-2019	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133942	Rehabilitación-de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Niños Héroes", ubicada en Enthalvi, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-11-2018	25-02-2019	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133968	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Juan Escutia", ubicada en Loma Larga, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-12-2018	02-03-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133970	Rehabilitación-general y sustitución-de plaza cívica, en la Escuela Primaria "Guadalupe Victoria", ubicada en Mazatitla, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-12-2018	02-03-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133971	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Nuevo Copaltepec, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-12-2018	02-03-2019	431,999.99	431,999.99	431,999.99	431,999.99	431,999.99	431,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133972	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Teopazul (Teopazul El Encinal), Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-12-2018	02-03-2019	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133973	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Secundaria por Televisión No 0615 "Vicente Guerrero", ubicada en Las Esmeraldas, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-12-2018	02-03-2019	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133975	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en San Mateo (San Mateo Guayatenco), Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-12-2018	02-03-2019	873,483.11	873,483.11	873,483.11	873,483.11	873,483.11	873,483.11	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133997	Sustitución de 1 aula, en el Jardín de Niños "Juana de Asbaje", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-12-2018	03-03-2019	674,832.00	674,832.00	674,832.00	674,832.00	674,832.00	674,832.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134007	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Eulalia Guzmán Barrón", ubicado en San Jorge Pueblo Nuevo, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-12-2018	05-04-2019	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134023	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Agustín Tapia Miranda", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134062	Sustitución de aulas y rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en San Mateo (San Mateo Guayatenco), Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	556,300.79	556,300.79	556,300.79	556,300.79	556,300.79	556,300.79	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134063	Rehabilitación de un aula, taller de cómputo y sustitución de un aula, en la Escuela Primaria "Netzahualcóyotl", ubicada en San Nicolás, Municipio de Tenancingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134074	Segunda etapa de: construcción de un aula y obra exterior, en la Escuela Educación Para los Adultos "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	724,407.51	724,407.51	724,407.51	724,407.51	724,407.51	724,407.51	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134087	Construcción de dos aulas, sanitarios y obra exterior, en la Escuela Secundaria General Ofic No 0237 "Simón Bolívar", ubicada en Santa María Tonantla, Municipio de Tonantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	19-04-2019	1,212,509.96	1,212,509.96	1,212,509.96	1,212,509.96	1,212,509.96	1,212,509.96	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134106	Rampa y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicado en Santa Clara de Juárez, Municipio de Morelos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	431,999.59	431,999.59	431,999.59	431,999.59	431,999.59	431,999.59	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134181	Barda perimetral, en el Jardín de Niños "Rosaura Zapata Cano", ubicado en Zumpango de Ocampo, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134367	Rehabilitación de edificio y construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Gral. Vicente Guerrero", ubicada en San Simón de Guerrero, Municipio de San Simón de Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-06-2020	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134396	Sustitución de un aula, en el Jardín de Niños "Leona Vicario", ubicado en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-03-2020	21-06-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134433	Rehabilitación de aulas y servicios sanitarios, en el Jardín de Niños "Ma. Trinidad R. de Sánchez Colín", ubicado en Atlacomulco de Fabela, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2020	09-09-2020	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134494	Sustitución de tramo de barda perimetral y rehabilitación de edificios "A", "B", "C" y "D", en la Escuela Preparatoria Oficial Núm. 95, ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-06-2020	26-10-2020	1,461,075.36	1,461,075.36	1,461,075.36	1,461,075.36	1,461,075.36	1,461,075.36	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134534	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Henry Ford Núm. 35", ubicada en El Terrero, Municipio de Tonalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-07-2020	19-10-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134651	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión "Gral. Felipe Angeles", ubicada en Ojo de Agua, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134701	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0513 "Francisco I. Madero", ubicada en San Francisco Tenopalco, Municipio de Melchor Ocampo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134719	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Técnica "Maximiliano Ruiz Castañeda", ubicada en San Bartolo del Llano (San Isidro), Municipio de Zinacantan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134724	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Rosario Castellanos", ubicado en Ecatepec, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-12-2020	1,182,503.00	1,182,503.00	1,182,503.00	1,182,503.00	1,182,503.00	1,182,503.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134734	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Francisco Javier Cárdenas", ubicado en Santa María Nativitas, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134773	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134804	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 1122 "Elsa Cárdena", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-12-2020	975,360.00	975,360.00	975,360.00	975,360.00	975,360.00	975,360.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134962	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0730 "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Villa de Almoloya de Juárez, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-08-2020	25-11-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135182	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Xilonen", ubicado en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-10-2020	06-01-2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135284	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Guadalupe Victoria", ubicada en El Cerro Pelón, Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-12-2020	03-03-2021	672,000.00	672,000.00	672,000.00	672,000.00	672,000.00	672,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135457	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Juan Amos Comerio", ubicado en San Pablo Ixcayotl, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-06-2021	29-08-2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131906	Construcción de biblioteca (2da. Etapa) y sustitución de duela en gimnasio, en la Escuela Normal de Educación Física, ubicada en San Antonio Buenavista, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-09-2015	26-12-2015	408,751.90	408,751.90	408,751.90	408,751.90	408,751.90	408,751.90	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132016	Construcción de dos aulas, en la Escuela Secundaria por Televisión- "Juan Escutia", ubicada en Conocido, Santiago Yeche, Municipio de Jocotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-02-2016	17-06-2016	863,821.82	703,721.64	863,821.82	863,821.82	863,821.82	863,821.82	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132019	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Vicente Riva Palacio", ubicada en Avenida Morelos #102 A, Nueva Ameyalco, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-02-2016	17-06-2016	759,179.65	361,554.44	759,179.65	759,179.65	759,179.65	759,179.65	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132038	Construcción de un aula, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada Frente a la Iglesia, Santiaguillo Maxdzt, Municipio de Timilpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-02-2016	18-05-2016	478,792.93	478,792.93	478,792.93	478,792.93	478,792.93	478,792.93	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132049	Construcción de barda perimetral, en la Escuela Secundaria General No. 0550 "Angel Ma. Garibay Kintana", ubicada en Nicolas Morelos S/N, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-03-2016	11-07-2016	1,151,971.07	1,151,971.07	1,151,971.07	1,151,971.07	1,151,971.07	1,151,971.07	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132064	Construcción de dos aulas, en la Escuela Secundaria por Televisión- "Ricardo Flores Magón", ubicada en Conocido, Tepoxtepec, Municipio de Tenancingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-03-2016	11-07-2016	863,821.82	863,821.82	863,821.82	863,821.82	863,821.82	863,821.82	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132066	Construcción de dos aulas, en la Escuela Secundaria por Televisión- "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Corralejo Num. 100, Calixtlahuaca, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-03-2016	11-07-2016	863,821.82	863,821.82	863,821.82	863,821.82	863,821.82	863,821.82	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132114	Construcción de 4 aulas estructura U-2C, en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 153 Ecatepec, ubicada en Avenida Leona Vicario s/n, Valle de Anahuac, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-06-2016	03-11-2016	1,691,237.15	1,691,237.15	1,691,237.15	1,691,237.15	1,691,237.15	1,691,237.15	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132134	Construcción de dos aulas y rehabilitación, en el Jardín de Nieves "Ignacio Comonfort", ubicado en Avenida Vicente Guerrero S/N, Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-07-2016	08-11-2016	696,925.53	696,925.53	696,925.53	696,925.53	696,925.53	696,925.53	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132136	Construcción de techumbre, en el Jardín de Nieves "Manuel Saavedra", ubicado en Norte 2 esquina Oriente 14, Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-07-2016	08-11-2016	720,000.01	720,000.01	720,000.01	720,000.01	720,000.01	720,000.01	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132146	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Nieves "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicado en Matamoros 1, San Bartolomé Atlatlahuca, Municipio de Tenango Del Valle, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-07-2016	10-11-2016	768,080.35	768,080.35	768,080.35	768,080.35	768,080.35	768,080.35	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132148	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Nieves "Ahuizotl", ubicado en Atravesado de la Primaria Benito Juárez, Manto del Río Pueblo, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-07-2016	21-11-2016	768,081.03	768,081.03	768,081.03	768,081.03	768,081.03	768,081.03	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132152	Construcción de un aula, en el Jardín de Nieves "Fernando Montes de Oca", ubicado en Avenida División del Norte S/N, San Lorenzo Tlacotepec, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-07-2016	22-10-2016	384,040.51	384,040.51	384,040.51	384,040.51	384,040.51	384,040.51	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132172	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en Conocido, San Mateo Capulhuac, Municipio de Otzolotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-08-2016	28-11-2016	766,985.61	766,985.61	766,985.61	766,985.61	766,985.61	766,985.61	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132180	Construcción de un aula, mantenimiento y servicio sanitario, en la Escuela Primaria "Lic. Andrés Molina Enríquez", ubicada en Unidad Educativa 1, Estación Polotitlán (Casas Viejas), Municipio de Polotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-08-2016	28-11-2016	672,000.01	672,000.01	672,000.01	672,000.01	672,000.01	672,000.01	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132189	Construcción de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería, en el CONALEP Plantel Atizapán II, ubicado en Adolfo López Mateos, Municipio de Atizapán de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-08-2016	19-12-2016	1,440,626.73	1,440,626.73	1,440,626.73	1,440,626.73	1,440,626.73	1,440,626.73	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132198	Construcción de servicios sanitarios y rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Estefanía Castañeda", ubicado en Llegada San Felipe del Progreso 1a. Desviación, San Juan Coajomulco, Municipio de Jocotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-08-2016	21-12-2016	1,041,174.98	1,041,174.98	1,041,174.98	1,041,174.98	1,041,174.98	1,041,174.98	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132199	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Filiberto Gámez", ubicado Junto a la Primaria Benito Juárez, San Miguel Tenochtitlán, Municipio de Jocotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-08-2016	21-11-2016	336,000.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132224	Construcción de sanitarios y techumbre, en la Escuela Secundaria General No. 0476 "Profr. Manuel Hinojosa Giles", ubicada en Avenida Tizapa S/N, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,247,997.92	1,247,997.92	1,247,997.92	1,247,997.92	1,247,997.92	1,247,997.92	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132230	Construcción de un aula y rehabilitación de los a y dirección debido a fracturas de los a y muros, en el Jardín de Niños "Francisco Zarco", ubicado en Trigo y Comuneros S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	999,434.90	999,434.90	999,434.90	999,434.90	999,434.90	999,434.90	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132232	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "José Ascencios", ubicado en Xitle y Paricutin S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,019,435.88	1,019,435.88	1,019,435.88	1,019,435.88	1,019,435.88	1,019,435.88	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132240	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Juana de Arco", ubicado A un costado del campo de fútbol, Jalpa de los Baes, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,041,174.98	1,041,174.98	1,041,174.98	1,041,174.98	1,041,174.98	1,041,174.98	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132243	Construcción de sanitarios y aplanado de 4 aulas, en la Escuela Primaria "Agustín Melgar", ubicada en Barrio de San Lorenzo, San Pedro los Baes, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132259	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Luis Spota", ubicado en Adolfo López Mateos S/N, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	977,939.27	977,939.27	977,939.27	977,939.27	977,939.27	977,939.27	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132271	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Avenida Revolución S/N esquina Cuauhtémoc, Villa Cuauhtémoc, Municipio de Otzolotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,030,697.69	1,030,697.69	1,030,697.69	1,030,697.69	1,030,697.69	1,030,697.69	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132275	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Adolfo López Mateos", ubicada en Conocido, Calvario del Carmen, Municipio de San Felipe del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	894,008.45	894,008.45	894,008.45	894,008.45	894,008.45	894,008.45	Terminado	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132281	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "José Romero Flores", ubicado en Hacienda del Santín S/N, Municipio de San Mateo Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	765,641.96	765,641.96	765,641.96	765,641.96	765,641.96	765,641.96	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132308	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Estefanía Castañeda Nájera de Cáceres", ubicado en Sexta Cerrada de Independencia S/N, San Pedro Totoltepec, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,041,160.19	1,041,160.19	1,041,160.19	1,041,160.19	1,041,160.19	1,041,160.19	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132310	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Lev Semionovich Vygotsky", ubicado en Avenida Cuauhtémoc S/N, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,040,995.52	1,040,995.52	1,040,995.52	1,040,995.52	1,040,995.52	1,040,995.52	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132313	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Laura Méndez de Cuenca", ubicado en Filiberto Gómez S/N, San Miguel, Municipio de Zinacantan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	768,079.28	768,079.28	768,079.28	768,079.28	768,079.28	768,079.28	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132347	Construcción de sanitarios y rehabilitación, en el Jardín de Niños "Enrique González Marthel", ubicado en Emiliano Zapata S/N, Xonacatlán, Municipio de Xonacatlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-09-2016	02-01-2017	934,289.37	934,289.37	934,289.37	934,289.37	934,289.37	934,289.37	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132364	Construcción de un aula y rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Cintedil", ubicado en Avenida Jilguero y Avenida Halca S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-10-2016	09-02-2017	1,041,174.98	1,041,174.98	1,041,174.98	1,041,174.98	1,041,174.98	1,041,174.98	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132399	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "José Domingo Lavín", ubicado en Conocido, San Miguel Enyege, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-10-2016	23-01-2017	520,587.49	520,587.49	520,587.49	520,587.49	520,587.49	520,587.49	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132417	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Josefina Castañeda del Pozo", ubicado en Avenida Maravillas S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-11-2016	06-03-2017	667,819.30	667,819.30	667,819.30	667,819.30	667,819.30	667,819.30	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132427	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Manuel Flores", ubicado en Dr. Jorge Jiménez Cantón S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-11-2016	06-03-2017	662,968.10	662,968.10	662,968.10	662,968.10	662,968.10	662,968.10	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132432	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Raquel Medina Vargas", ubicado en Avenida Yucatán Sur 509, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-11-2016	06-03-2017	645,625.22	645,625.22	645,625.22	645,625.22	645,625.22	645,625.22	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132437	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Zuhuyka", ubicado en Calandrias S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-11-2016	06-03-2017	898,951.25	898,951.25	898,951.25	898,951.25	898,951.25	898,951.25	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132452	Construcción de ocho aulas, en la Escuela Secundaria Técnica "Juan Álvarez", ubicada en Avenida Manuel Avila Camacho S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-12-2016	05-04-2017	2,762,524.38	2,762,524.38	2,762,524.38	2,762,524.38	2,762,524.38	2,762,524.38	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132463	Construcción de un gimnasio, en la Universidad Tecnológica de Tecamac, ubicada en Predio Sierra Hermosa, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-12-2016	28-06-2017	16,995,245.89	16,995,245.89	16,995,245.89	16,995,245.89	16,995,245.89	16,995,245.89	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132471	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "Eulalio Gutiérrez", ubicado en Cerca de la Primaria, Jalpa de Dolores, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-12-2016	06-04-2017	312,271.48	312,271.48	312,271.48	312,271.48	312,271.48	312,271.48	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132499	Construcción de dos aulas, sala de maestros e impermeabilización, cubierta y andadores, en el COBAEM Plantel 26 Tenancingo, ubicado en Hidalgo Poniente, San Miguel Tecomahtli, Municipio de Tenancingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-01-2017	07-06-2017	2,417,618.36	2,417,618.36	2,417,618.36	2,417,618.36	2,417,618.36	2,417,618.36	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132506	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Padre de la Reforma", ubicada Junto al Aserradero, La Trinidad Concepción, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-12-2016	14-04-2017	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132560	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0024 "Vicente Guerrero", ubicada A 20 metros del Jardín de Nieves Concepción Arenal, Pueblo Nuevo de los Angeles, Municipio de El Oro, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	527,999.99	527,999.99	527,999.99	527,999.99	527,999.99	527,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132567	Construcción de sanitarios, en el Jardín de Nieves "Laura Beatriz Benavides", ubicado en Colonia Francisco I. Madero, Santa María del Llano, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	312,602.09	312,602.09	312,602.09	312,602.09	312,602.09	312,602.09	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132576	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Profr. Eida Gómez Lugo", ubicada 100 mts. al Nte. del Preescolar Alfonso García Glez., Guadalupe Cachi, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132627	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Francisco González Bocanegra", ubicada en Lado Norte a 100 metros de la Telesecundaria, Tlalchichilpa, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,199,994.29	1,199,994.29	1,199,994.29	1,199,994.29	1,199,994.29	1,199,994.29	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132669	Rehabilitación del plantel, en el COBAEM Plantel 06 Toluca, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	579,835.32	579,835.32	579,835.32	579,835.32	579,835.32	579,835.32	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132696	Sustitución de cubierta en 3 aulas y rehabilitación, en la Escuela Secundaria General No. 0095 "Estado de México", ubicada en Francisco J. Clavijero Num. 13, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	767,999.41	767,999.41	767,999.41	767,999.41	767,999.41	767,999.41	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132698	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Nieves "Melchor Musquiz", ubicado en Independencia S/N, San Francisco Tlaltica, Municipio de Otumba, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132704	Construcción de techumbre, en el Jardín de Nieves "Fernando de Alva Ixtlixochitl", ubicado en 1a. y 2a. cerrada de Sto. Domingo S/N, Municipio de Tlalneopantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,041,169.65	1,041,169.65	1,041,169.65	1,041,169.65	1,041,169.65	1,041,169.65	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132705	Construcción de arcotecho, construcción de la escalera de acceso, rampas y jardineras y sustitución de barandal del pasillo del segundo piso, en la Escuela Primaria "Gregorio Torres Quintero", ubicada en Avenida Cerro de las Cruces S/N, Municipio de Tlalneopantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,022,222.52	1,022,222.52	1,022,222.52	1,022,222.52	1,022,222.52	1,022,222.52	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132739	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Gral. Ignacio Zaragoza", ubicada en Coyoacán S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-02-2017	21-06-2017	1,058,235.33	1,058,235.33	1,058,235.33	1,058,235.33	1,058,235.33	1,058,235.33	Terminado	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132765	Construcción de 2 aulas, una techumbre, en la Escuela Secundaria General No. 1041 "Dr. José María Coss", ubicada en Conocido, Calixtlahuaca, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-03-2017	20-07-2017	1,581,916.48	1,581,916.48	1,581,916.48	1,581,916.48	1,581,916.48	1,581,916.48	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132794	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Secundaria General No. 0113 "Cristóbal Hidalgo", ubicada en Prolongación Avenida Benito Juárez S/N, Municipio de Tequixquiac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2017	02-08-2017	1,439,999.43	1,439,999.43	1,439,999.43	1,439,999.43	1,439,999.43	1,439,999.43	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132810	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "2 de Marzo", ubicada en Sergio Camargo s/n, Col. 2 de Marzo, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2017	02-08-2017	1,127,861.94	1,127,861.94	1,127,861.94	1,127,861.94	1,127,861.94	1,127,861.94	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132833	Construcción de sanitarios, rehabilitación de 8 aulas, en la Escuela Primaria "Nicolás Bravo", ubicada en Independencia y Francisco Villa S/N, La Loma (Santa María La Loma), Municipio de Acambay, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-04-2017	25-09-2017	1,664,063.49	1,664,063.49	1,664,063.49	1,664,063.49	1,664,063.49	1,664,063.49	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132837	Construcción de dos aulas, biblioteca, e impermeabilización de edificios, en el COBAEM Plantel 65 Morelos II, ubicado en Morelos, Municipio de Morelos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-05-2017	28-09-2017	2,693,951.85	2,693,951.85	2,693,951.85	2,693,951.85	2,693,951.85	2,693,951.85	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132841	Rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Nies "Guadalupe Loaeza", ubicado a un lado de la Primaria, Manzana Tercera Panthón, Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-04-2017	17-08-2017	767,999.99	767,999.99	767,999.99	767,999.99	767,999.99	767,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132871	Rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria General "Nies Hídes", ubicada en Avenida de las Rosas S/N, Rancho Aviladoro Country Club, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-04-2017	19-07-2017	287,999.97	287,999.97	287,999.97	287,999.97	287,999.97	287,999.97	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132872	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Nies "Enrique Conrado Rebsamen", ubicado en Avenida El Rosario S/N, Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-04-2017	19-07-2017	383,666.05	383,666.05	383,666.05	383,666.05	383,666.05	383,666.05	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132900	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Preparatoria EPO 215 "Jorge Obispo Hernández", ubicada en Camino a Yondese el Grande s/n, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-05-2017	18-09-2017	1,877,202.80	1,877,202.80	1,877,202.80	1,877,202.80	1,877,202.80	1,877,202.80	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132964	Construcción de 2 aulas, rehabilitación de sanitarios, obra exterior, en la Escuela Secundaria General No. 0444 "Lic. Juan Fernández Albarán", ubicada a 100 metros del Albergue Escolar lado Este, San Onofre Centro (Carmona), Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-12-2017	1,178,675.71	1,178,675.71	1,178,675.71	1,178,675.71	1,178,675.71	1,178,675.71	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132978	Construcción de un aula y mantenimiento a techos, en la Escuela Secundaria General No. 0180 "José Antonio Alzate", ubicada en Plaza Central, San Martín Tequesquipán (Tequesquipán), Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-12-2017	950,347.69	950,347.69	950,347.69	950,347.69	950,347.69	950,347.69	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132996	Construcción de techumbre, en el Jardín de Nies "Miguel Cabrera", ubicado en Avenida Ferrocarril S/N, Tequixquiac, Municipio de Tequixquiac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-12-2017	935,998.48	935,998.48	935,998.48	935,998.48	935,998.48	935,998.48	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132998	Construcción de un aula, en la Escuela Secundaria por Televisión "Adolfo Ruíz Cortines", ubicada a un costado del Jardín de Niles, Hueyatenco, Municipio de Texcaltitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	383,999.90	383,999.90	383,999.90	383,999.90	383,999.90	383,999.90	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133056	Rehabilitación de un aula, construcción de techumbre, en la Escuela Primaria "Pedro Ascencio", ubicada a un costado de la tienda de Don Virgilio, Laguna Verde, Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-08-2017	20-12-2017	815,532.60	815,532.60	815,532.60	815,532.60	815,532.60	815,532.60	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133067	Rehabilitación de aulas, sanitarios, cerco perimetral y techumbre, construcción de aulas, en el Jardín de Niles Anexo a la Normal de Tejupilco, ubicado en Carretera Tejupilco Amatepec Kilómetro 1, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-09-2017	10-02-2018	1,865,606.82	1,865,606.82	1,865,606.82	1,865,606.82	1,865,606.82	1,865,606.82	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133081	Rehabilitación general, en la Escuela Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores, ubicada en Col. Santa Clara, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-09-2017	15-01-2018	3,253,495.83	3,253,495.83	3,253,495.83	3,253,495.83	3,253,495.83	3,253,495.83	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133098	Mejoramiento de tres aulas, rehabilitación de sanitarios y construcción de techumbre, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0308 "Salvador Díaz Mirón", ubicada Frente a la Clínica, Rancho Viejo, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-09-2017	17-01-2018	1,582,629.69	1,582,629.69	1,582,629.69	1,582,629.69	1,582,629.69	1,582,629.69	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133163	Rehabilitación de dos aulas y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisión "José Vasconcelos", ubicada en Santo Domingo Azteca, Municipio de Axapusco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	21-07-2018	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133178	Rehabilitación de aulas, en el Jardín de Niles "Lic. Adolfo López Mateos", ubicado en Metepec, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	21-07-2018	927,379.17	927,379.17	927,379.17	927,379.17	927,379.17	927,379.17	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133199	Rehabilitación de edificio, en la Escuela Primaria "Gral. Ignacio Zaragoza", ubicada en la Labor de Zaragoza, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133200	Rehabilitación de edificios y construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Adolfo López Mateos", ubicada en Tepepán, Municipio de Acolman, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	21-09-2018	1,084,555.21	1,084,555.21	1,084,555.21	1,084,555.21	1,084,555.21	1,084,555.21	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133224	Rehabilitación de aulas, módulo sanitario y cancha de usos múltiples, en la Escuela Primaria "Cristóbal Hidalgo", ubicada en Santo Domingo-Zacatepec, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133266	Rehabilitación de aulas y sustitución de barda, en la Escuela Secundaria Oficial No 0022 "José Ma. Morelos y Pavón", ubicada en Capultitlán, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	467,095.00	467,095.00	467,095.00	467,095.00	467,095.00	467,095.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133271	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "21 de Marzo", ubicada en San Agustín Altamirano Segunda Sección, Municipio de Villa Victoria, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	479,997.15	479,997.15	479,997.15	479,997.15	479,997.15	479,997.15	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133286	Rehabilitación de 4 aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Gral. Emiliano Zapata", ubicada en Pueblo Nuevo Tlalmimilolpan, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX2203021333290	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Secundaria Oficial No 0241 "Mitre de Rb Blanco", ubicada en San Miguel Almaya, Municipio de Capulhuac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX2203021333328	Rehabilitación de aulas, en el Jardh de Nies "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicado en Santiago Casandeje, Municipio de Jocotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	25-08-2018	305,003.03	305,003.03	305,003.03	305,003.03	305,003.03	305,003.03	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX2203021333354	Rehabilitación de aulas y sustitución de losa, en el Jardh de Nies "Maria Ortega Monroy", ubicado en Lerma de Villada, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	25-08-2018	581,866.60	581,866.60	581,866.60	581,866.60	581,866.60	581,866.60	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX2203021333368	Sustitución de techumbre, en la Escuela Secundaria Oficial No 0644 "Mexica Nehuayotzin", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-06-2018	24-10-2018	1,033,635.43	1,033,635.43	1,033,635.43	1,033,635.43	1,033,635.43	1,033,635.43	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX2203021333378	Sustitución de un aula y obra exterior, en la Escuela Secundaria Oficial No 0384 "Profr. Manuel Hinojosa Giles", ubicada en San Pedro Tlanixco, Municipio de Tenango Del Valle, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-06-2018	24-09-2018	903,696.79	903,696.79	903,696.79	903,696.79	903,696.79	903,696.79	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133396	Construcción de 2 aulas y rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0513 "Francisco I. Madero", ubicada en Avenida Insurgentes S/N, San Francisco Tenopalco, Municipio de Melchor Ocampo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-06-2018	22-10-2018	799,439.94	799,439.94	799,439.94	799,439.94	799,439.94	799,439.94	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133436	Rehabilitación barda perimetral, en el Jardh de Nies "Maximiliano Ruiz Castañeda", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	30-12-2018	431,999.99	431,999.99	431,999.99	431,999.99	431,999.99	431,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133443	Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior, en la Escuela Secundaria General "José Vasconcelos", ubicada en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	30-12-2018	959,999.97	959,999.97	959,999.97	959,999.97	959,999.97	959,999.97	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133502	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Dr. Néstor Herrera", ubicada en San Salvador Atenco, Municipio de Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	10-10-2018	07-01-2019	479,999.95	479,999.95	479,999.95	479,999.95	479,999.95	479,999.95	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133503	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Anexa a la Normal de Coatepec Harinas", ubicada en Coatepec Harinas, Municipio de Coatepec Harinas, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	10-10-2018	06-02-2019	959,997.72	959,997.72	959,997.72	959,997.72	959,997.72	959,997.72	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133506	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Oficial por Televisión No. 0053 "Francisco I. Madero", ubicada en Ixtlahuaca, Municipio de San Martín de Las Pirámides, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-10-2018	09-01-2019	671,727.87	671,727.87	671,727.87	671,727.87	671,727.87	671,727.87	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133525	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisión "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Capula, Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-10-2018	12-01-2019	1,098,354.57	1,098,354.57	1,098,354.57	1,098,354.57	1,098,354.57	1,098,354.57	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133542	Rehabilitación de gimnasio y barda perimetral, en la Escuela del Deporte de Tecamac de F V, ubicada en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-10-2018	12-01-2019	447,070.71	447,070.71	447,070.71	447,070.71	447,070.71	447,070.71	Terminado	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133554	Sustitución de dirección y sanitarios, en la Escuela Primaria "José Ma. Morelos y Pavón", ubicada en San Antonio Xonacatlán, Municipio de Xonacatlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	15-02-2019	1,095,524.74	1,095,524.74	1,095,524.74	1,095,524.74	1,095,524.74	1,095,524.74	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133567	Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral, en el Jardh de Nies "Amado Nervo", ubicado en Bobash de Guadalupe, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	431,999.99	431,999.99	431,999.99	431,999.99	431,999.99	431,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133644	Sustitución de barda y plaza cívica, en la Escuela Secundaria por Televisión- "Manuel Esquivel Durán", ubicada en Santa María Magdalena Cahuacán, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	20-02-2019	3,079,126.08	3,079,126.08	3,079,126.08	3,079,126.08	3,079,126.08	3,079,126.08	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133706	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Oficial por Televisión-No 0394 "Francisco Villa", ubicada en San Agustín, Municipio de Texcatitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	477,960.08	477,960.08	477,960.08	477,960.08	477,960.08	477,960.08	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133714	Sustitución de tres aulas, en el Jardh de Nies "Margarita Robledo Moguel", ubicado en El Temporal, Municipio de Amanalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133800	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 117, ubicada en San Juan Acatitlán (Acatitlán), Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133903	Segunda etapa de: rehabilitación y sustitución de un aula, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 195, ubicada en Sultepecquito, Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	959,610.62	959,610.62	959,610.62	959,610.62	959,610.62	959,610.62	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133816	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 21, ubicada en El Durazno, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-11-2018	02-02-2019	609,650.62	609,650.62	609,650.62	609,650.62	609,650.62	609,650.62	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133817	Rehabilitación del plantel, en el Cbt Num. 2 Valle de Bravo, ubicado en Cerro Gordo, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-11-2018	02-02-2019	383,236.67	383,236.67	383,236.67	383,236.67	383,236.67	383,236.67	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133852	Rehabilitación general y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Simón Bolívar", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	08-03-2019	2,937,061.87	2,937,061.87	2,937,061.87	2,937,061.87	2,937,061.87	2,937,061.87	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133875	Reconstrucción de un aula, en la Escuela Primaria "19 de Septiembre", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	06-02-2019	496,852.77	496,852.77	496,852.77	496,852.77	496,852.77	496,852.77	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133887	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Loma Vicente Guerrero, Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2018	20-02-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133911	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Agua Amarga, Municipio de Coatepec Harinas, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-11-2018	23-02-2019	479,999.19	479,999.19	479,999.19	479,999.19	479,999.19	479,999.19	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133915	Rehabilitación general, en el Jardh de Nies "Cristóbal Colón", ubicado en Las Tablas (Las Tablas San José), Municipio de Texcatitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-11-2018	23-02-2019	479,999.49	479,999.49	479,999.49	479,999.49	479,999.49	479,999.49	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133935	Rehabilitación general del plantel y obra exterior, en el Plantel Conalep 236," Ixtapaluca", ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-11-2018	24-02-2019	601,067.57	601,067.57	601,067.57	601,067.57	601,067.57	601,067.57	Terminado	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133941	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Isidro Fabela", ubicada en San Pedro El Chico, Municipio de Santo Tomás, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-11-2018	25-02-2019	479,884.30	479,884.30	479,884.30	479,884.30	479,884.30	479,884.30	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133946	Rehabilitación-del plantel y obra exterior, en el Jardín de Nieves "Rubén Méndez del Castillo", ubicado en Zacazonapan, Municipio de Zacazonapan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-11-2018	25-02-2019	430,856.17	430,856.17	430,856.17	430,856.17	430,856.17	430,856.17	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133959	Rehabilitación-general y rehabilitación-de usos múltiples, en la Escuela Primaria "Pedro Ascencio", ubicada en El Momoxtle, Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-12-2018	02-03-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133961	Construcción-de un aula regional y plaza cívica, en la Escuela Primaria "Gabriela Mistral", ubicada en Aserradero Viejo, Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-12-2018	02-03-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133966	Rehabilitación-general, en el Jardín de Nieves "Lázaro Cárdenas", ubicado en San Felipe Tepehuastlán, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-12-2018	02-03-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133967	Rehabilitación-de aula y barda perimetral, en el Jardín de Nieves "Miguel de Cervantes", ubicado en La Lagunilla, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-12-2018	02-03-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134016	Rehabilitación-de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en Santa María Citendeje, Municipio de Jocotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	505,114.95	505,114.95	505,114.95	505,114.95	505,114.95	505,114.95	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134017	Sustitución-de barda perimetral, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0233 "Salvador Díaz Mirón", ubicada en Santa Ana Ixtlahuaca (Santa Ana Ixtluacingo), Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	575,861.48	575,861.48	575,861.48	575,861.48	575,861.48	575,861.48	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134035	Rehabilitación-, en la Escuela Secundaria por Televisión-Ofic. No. 0471 "16 de Septiembre", ubicada en San Pablo Autopan, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	503,816.48	503,816.48	503,816.48	503,816.48	503,816.48	503,816.48	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134041	Sustitución-de barda perimetral, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0643 U. P. y C. "Celestin Freinet", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	19-04-2019	1,823,998.01	1,823,998.01	1,823,998.01	1,823,998.01	1,823,998.01	1,823,998.01	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134046	Sustitución-de barda perimetral, en el Jardín de Nieves "Moisés Saenz", ubicado en Ejido de San Pedro, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	479,999.82	479,999.82	479,999.82	479,999.82	479,999.82	479,999.82	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134052	Reforzamiento en estructura de edificio F y suministro y colocación-de cancelería, en la Escuela Normal de Ixtlahuaca, ubicada en Ixtlahuaca de Rayón, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134084	Sustitución-de un aula y obra exterior, en la Escuela Primaria "Francisco González Bocanegra", ubicada en Barriales, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	527,802.06	527,802.06	527,802.06	527,802.06	527,802.06	527,802.06	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134085	Segunda etapa de: sustitución-de aulas y rehabilitación-de edificios, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Santa María, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	479,235.89	479,235.89	479,235.89	479,235.89	479,235.89	479,235.89	Terminado	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134140	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en San Miguel de la Victoria, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-05-2019	19-08-2019	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134360	Sustitución de dos aulas, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Caada de Onofres, Municipio de Isidro Fabela, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-06-2020	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134403	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Calmeacac", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-03-2020	21-06-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134406	Rehabilitación de edificio "D", "B" y "A" y construcción de un aula edificio "C", en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-03-2020	21-06-2020	921,600.00	921,600.00	921,600.00	921,600.00	921,600.00	921,600.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134452	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Secundaria Oftr. No 0320 "16 de Septiembre", ubicada en El Terrero, Municipio de Tonatico, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2020	09-09-2020	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134467	Rehabilitación general, rehabilitación de sanitarios y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Nies "Ángel del Campo", ubicado en Sierra de Guadalupe, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2020	09-10-2020	1,387,674.66	1,387,674.66	1,387,674.66	1,387,674.66	1,387,674.66	1,387,674.66	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134514	Rehabilitación de los edificios "A" y "F", en la Escuela Primaria "Ignacio Ramírez", ubicada en San Mateo, Municipio de Amanalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-07-2020	17-10-2020	672,000.00	672,000.00	672,000.00	672,000.00	672,000.00	672,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134546	Rehabilitación general, en el Jardín de Nies "Juan B. Garza", ubicado en Cerro del Guayabo, Municipio de Almoloya de Alquisiras, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-07-2020	19-10-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134633	Rehabilitación general, en el Jardín de Nies "Juan Escutia", ubicado en Rancho San Nicolás la Redonda, Municipio de Tecámac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134661	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en Acolman de Nezahualcóyotl, Municipio de Acolman, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134706	Rehabilitación general, en el Jardín de Nies "Miguel Cervantes", ubicado en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134713	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lic. Juan Fernández Albarrán", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-12-2020	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134769	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0300 "Felipe Santiago Xicotencatl", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134957	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0633 "Profr. Manuel Hinojosa Giles", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-08-2020	25-11-2020	771,432.07	771,432.07	771,432.07	771,432.07	771,432.07	771,432.07	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134965	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Centenario del Ejército Mexicano", ubicada en Barrio la Unión-de Ocoyotepec, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-08-2020	25-11-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135002	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0095 "Estado de México", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-09-2020	02-12-2020	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135005	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Manuel Jos��thon", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-09-2020	02-12-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135226	Rehabilitación-general, en el Jard��n de N��es "Benjam��n Franklin", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2020	20-02-2021	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302135252	Rehabilitación-general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 149, ubicada en Huixquilucan de Degollado, Municipio de Huixquilucan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-11-2020	21-02-2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131230	Rehabilitación-del edificio "D" (impermeabilización-y cambio de puertas de aluminio), en el CONALEP Plantel Cuautit��n No.108, ubicado en Cuautit��n Izcalli, Municipio de Cuautit��n Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-12-2016	22-03-2017	305,820.00	305,820.00	305,820.00	305,820.00	305,820.00	305,820.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131887	Mantenimiento, instalaciones el��ctricas y pintura, en el "Centro de Educaci��n Media Superior a Distancia Santa Ana Jilotzingo", ubicado en Santa Ana Jilotzingo, Municipio de Jilotzingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-04-2015	06-05-2015	7,946.70	7,946.70	7,946.70	7,946.70	7,946.70	7,946.70	Terminado	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131932	Terminaci��n-de construcci��n-de laboratorio multidisciplinario, en el Centro de Bachillerato Tecnol��gico No. 1 Gabino Barreda, ubicado en La Concepci��n-de los Ba��es, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-12-2015	02-01-2016	72,641.00	72,641.00	72,641.00	72,641.00	72,641.00	72,641.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131934	Impermeabilizante en losa, en el COBAEM Plantel 06 Toluca, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-12-2015	14-03-2016	297,600.00	297,600.00	297,600.00	297,600.00	297,600.00	297,600.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302131962	Construcci��n-de servicios b��sicos, taller de aut��mtrica, laboratorio de t��cnicas de enfermera, en el CONALEP Plantel Almoloya del R��, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Almoloya Del R��, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-12-2015	21-03-2016	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa B��sica	MEX220302132029	Construcci��n-de un aula, en la Escuela Secundaria T��cnica "Isidro Fabela", ubicada en Chapultepec Num. 15, Municipio de San Mateo Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-02-2016	18-05-2016	470,347.70	470,347.70	470,347.70	470,347.70	470,347.70	470,347.70	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa B��sica	MEX220302132036	Construcci��n-de dos aulas, en el Jard��n de N��es "Cuicacalli", ubicado en Avenida San Mateo Bo. de Guadalupe, San Mateo Xoloc, Municipio de Tepotzot��n, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-02-2016	17-06-2016	767,504.53	767,504.53	767,504.53	767,504.53	767,504.53	767,504.53	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa B��sica	MEX220302132052	Construcci��n-de dos aulas, en el Jard��n de N��es "Vicente Riva Palacio", ubicado en Avenida Morelos S/N, Nueva Ameyalco, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-03-2016	11-07-2016	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	Terminado	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132053	Construcción de tres aulas, en la Escuela Secundaria por Televisión "Juan Nepomuceno Pérez Rulfo", ubicada A 200 metros del Centro de Salud, Santiago Tepatlaxco, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-03-2016	11-07-2016	1,295,526.14	1,295,526.14	1,295,526.14	1,295,526.14	1,295,526.14	1,295,526.14	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132056	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "Adolfo López Mateos", ubicado Atrás de la Primaria y Clínica de Salud, Santa Ana Mayorazgo, Municipio de Otzolotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-03-2016	11-06-2016	487,323.42	487,323.42	487,323.42	487,323.42	487,323.42	487,323.42	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132059	Construcción de 2 aulas, en la Escuela Secundaria Técnica "Octavio Paz", ubicada en Camino a Enthavi Primera Sección-Nie., Enthavi, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-03-2016	11-07-2016	853,980.96	853,980.96	853,980.96	853,980.96	853,980.96	853,980.96	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132088	Construcción de 2 aulas, servicios sanitarios y rehabilitación, en la Escuela Primaria "José María Morelos y Pavón", ubicada en Pascual Franco S/N, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2016	02-08-2016	1,194,852.72	1,194,852.72	1,194,852.72	1,194,852.72	1,194,852.72	1,194,852.72	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132126	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Nezahualcóyotl", ubicada en Eucario López C. y 5 de Febrero, Santa María Nativitas, Municipio de Calimaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-07-2016	08-11-2016	767,819.94	767,819.94	767,819.94	767,819.94	767,819.94	767,819.94	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132131	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Manuel Bernal", ubicado en Independencia S/N, San Mateo Atarascuillo, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-07-2016	08-11-2016	767,998.53	767,998.53	767,998.53	767,998.53	767,998.53	767,998.53	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132140	Construcción de techumbre y rehabilitación de instalaciones eléctricas en diversos edificios, en el Jardín de Niños "Tenoch", ubicado en Camino a Coatepec S/N, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-07-2016	10-11-2016	1,041,174.98	1,041,174.98	1,041,174.98	1,041,174.98	1,041,174.98	1,041,174.98	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132155	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Ponciano Arriaga", ubicado en Ixtapa S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-07-2016	21-11-2016	547,380.01	547,380.01	547,380.01	547,380.01	547,380.01	547,380.01	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132164	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Isidro Fabela", ubicada en Isidro Fabela Centro, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-07-2016	24-11-2016	767,821.81	767,821.81	767,821.81	767,821.81	767,821.81	767,821.81	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132167	Construcción de techumbre, en el Jardín de Niños "Gabino Barreda", ubicado en Avenida de las Partidas Num. 600, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2016	25-11-2016	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132187	Construcción de 2 aulas, en la Escuela Secundaria General No. 0016 "Juan José de los Reyes el Pipila", ubicada en 2da. Calle de la Barranca S/N, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-08-2016	05-12-2016	767,999.97	767,999.97	767,999.97	767,999.97	767,999.97	767,999.97	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132195	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Artemio del Valle Arizpe", ubicado en Sotero Rosales S/N, Municipio de San Mateo Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-08-2016	09-12-2016	767,677.05	767,677.05	767,677.05	767,677.05	767,677.05	767,677.05	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132200	Construcción de un aula y rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Francisco M. Sánchez de Tagle", ubicado en Carretera San Felipe 1ra Desviación, Municipio de Jocotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-08-2016	21-12-2016	904,627.99	904,627.99	904,627.99	904,627.99	904,627.99	904,627.99	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132201	Construcción de un aula, en el Jardh de Nies "Guadalupe Victoria", ubicado en Norte 12 S/N, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-08-2016	23-11-2016	343,452.42	343,452.42	343,452.42	343,452.42	343,452.42	343,452.42	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132211	Construcción de aula de usos múltiples y rehabilitación general, en el Jardh de Nies "Lic. Jesús Reyes Heróles", ubicado en Pensamientos S/N, San Mateo Otzacatipan, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,041,174.99	1,041,174.99	1,041,174.99	1,041,174.99	1,041,174.99	1,041,174.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132235	Construcción de 4 aulas, en el Jardh de Nies "Lic. Benito Juárez", ubicado A un costado de la Primaria, Los Naranjos, Municipio de Ixtapan de La Sal, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,399,453.02	1,399,453.02	1,399,453.02	1,399,453.02	1,399,453.02	1,399,453.02	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132238	Construcción de 2 aulas, en el Jardh de Nies "Claudio Bernard", ubicado A un costado de la Primaria Rafael Ramírez, San Pablo de los Remedios, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	768,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132242	Construcción de un aula, en el Jardh de Nies "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado A un costado de la Clínica ISEM, San Cristóbal los Baños, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	919,452.96	919,452.96	919,452.96	919,452.96	919,452.96	919,452.96	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132249	Construcción de sanitarios e impermeabilización, en la Escuela Secundaria General No. 0414 "Gralísimo. José Ma. Morelos y Pava", ubicada en Insurgentes Num. 3, San Pablo Huantepec, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	768,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132252	Construcción de un aula, en el Jardh de Nies "Emilio Portes Gil", ubicado Cerca de la Iglesia, Zacamulpa Tlalmimilolpan, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-11-2016	520,587.49	520,587.49	520,587.49	520,587.49	520,587.49	520,587.49	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132263	Construcción de dos aulas, en el Jardh de Nies "Salvador Daz Mirá", ubicado en Minas Palacio S/N, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	767,912.08	767,912.08	767,912.08	767,912.08	767,912.08	767,912.08	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132273	Construcción de sanitarios, en la Escuela Primaria "José Clemente Orozco", ubicada en Conocido, Estación Polotitlán (Casas Viejas), Municipio de Polotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	755,317.19	755,317.19	755,317.19	755,317.19	755,317.19	755,317.19	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132290	Construcción de un aula de cómputo, en la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en Carretera a Temoaya, Ejido de Dolores, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132304	Construcción de dos aulas, en el Jardh de Nies "Alfonso García Robles", ubicado en Calle Hidalgo S/N Geovillas Centenario, San Pedro Totoltepec, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,041,173.34	1,041,173.34	1,041,173.34	1,041,173.34	1,041,173.34	1,041,173.34	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132309	Construcción de dos aulas, en el Jardh de Nies "Hualá Batzi", ubicado en Humbolt Num. 07, San Pablo Autopan, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,041,148.28	1,041,148.28	1,041,148.28	1,041,148.28	1,041,148.28	1,041,148.28	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132337	Construcción de tres aulas, en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas", ubicada en Independencia 5, Municipio de Tianguistenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-09-2016	02-01-2017	1,151,732.73	1,151,732.73	1,151,732.73	1,151,732.73	1,151,732.73	1,151,732.73	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132338	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Níes "José María Morelos", ubicado en Avenida Alvaro Obregón Num. 305, San Miguel, Municipio de Zinacantan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-09-2016	02-01-2017	768,015.25	768,015.25	768,015.25	768,015.25	768,015.25	768,015.25	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132345	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Níes "José Martí", ubicado en Emiliano Zapata Num. 4, San Pedro Totoltepec, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-09-2016	02-01-2017	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132349	Construcción de un aula, en la Escuela Secundaria General "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Avenida Independencia N. 126, Sebastián Lerdo de Tejada, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-09-2016	03-12-2016	466,461.52	466,461.52	466,461.52	466,461.52	466,461.52	466,461.52	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132363	Construcción de un aula y rehabilitación general, en el Jardín de Níes "Celia Muez Escobar", ubicado en Avenida Miguel Alemán S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-10-2016	09-02-2017	1,041,175.00	1,041,175.00	1,041,175.00	1,041,175.00	1,041,175.00	1,041,175.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132367	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "19 de Marzo", ubicada en Conocido, Ejido de Atotonilco, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-10-2016	09-02-2017	1,006,811.51	1,006,811.51	1,006,811.51	1,006,811.51	1,006,811.51	1,006,811.51	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132370	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Juan de la Barrera", ubicada en Avenida Lerma S/N, San Pedro Tultepec, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-10-2016	09-02-2017	1,057,833.92	1,057,833.92	1,057,833.92	1,057,833.92	1,057,833.92	1,057,833.92	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132378	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Níes "Gustavo Baz Prada", ubicado Atrás de la Primaria, Villa Cuauhtémoc, Municipio de Otzolotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-10-2016	09-02-2017	766,445.27	766,445.27	766,445.27	766,445.27	766,445.27	766,445.27	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132384	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", ubicada en Conocido, Purísima Concepción-Mayorazgo (Mayorazgo), Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-10-2016	10-01-2017	912,905.05	912,905.05	912,905.05	912,905.05	912,905.05	912,905.05	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132394	Construcción de un aula U1-C, en la Escuela Preparatoria Oficial No. 56, ubicada en Santiago Yeche, Municipio de Jocotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-10-2016	10-01-2017	705,599.99	705,599.99	705,599.99	705,599.99	705,599.99	705,599.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132395	Construcción de tres aulas, biblioteca, bodega, escalera, impermeabilización de edificios y obra exterior, en el COBAEM Plantel 28 Zinacantan II, ubicado en Acahualco, Municipio de Zinacantan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-10-2016	24-04-2017	4,083,939.07	4,083,939.07	4,083,939.07	4,083,939.07	4,083,939.07	4,083,939.07	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132407	Mantenimiento de bases, en el Jardín de Níes A.E.P. "Los Constituyentes", ubicado en Fragata y Vapor S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-11-2016	06-03-2017	227,950.05	227,950.05	227,950.05	227,950.05	227,950.05	227,950.05	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132415	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Níes "Jean Piaget", ubicado en Golfo de León S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-11-2016	06-03-2017	554,610.69	554,610.69	554,610.69	554,610.69	554,610.69	554,610.69	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132426	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Níes "Manuel Cervantes Imaz", ubicado en Valle de Tigris S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-11-2016	06-03-2017	663,235.01	663,235.01	663,235.01	663,235.01	663,235.01	663,235.01	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132439	Construcción de comedor, en la Escuela Primaria "El Níe Artillero", ubicada en Alvaro Obregón S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-11-2016	06-03-2017	707,772.71	707,772.71	707,772.71	707,772.71	707,772.71	707,772.71	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132441	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Lic. Guillermo Robles Gil", ubicado en Norte 6 Num. 6, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-11-2016	06-03-2017	636,416.93	636,416.93	636,416.93	636,416.93	636,416.93	636,416.93	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132445	Construcción de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, sala de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda perimetral y cisterna, en la Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, ubicada en Otzoloapan, Municipio de Otzoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-12-2016	28-06-2017	12,659,587.42	12,659,587.42	12,659,587.42	12,659,587.42	12,659,587.42	12,659,587.42	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132470	Construcción de 2 aulas, en el Jardín de Nieves "Rosario Castellanos", ubicado en Las Conchitas, Municipio de Aculco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-12-2016	06-04-2017	635,933.39	635,933.39	635,933.39	635,933.39	635,933.39	635,933.39	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132474	Construcción de techumbre, en el Jardín de Nieves "Manuel M. Flores", ubicado al lado del campo de fútbol, San Lorenzo Nenamicoyan, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-12-2016	06-04-2017	635,730.76	635,730.76	635,730.76	635,730.76	635,730.76	635,730.76	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132490	Construcción de un aula y rehabilitación general, en el Jardín de Nieves "Jaime Torres Bodet", ubicado en Zitacuaro Num. 19, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-12-2016	10-04-2017	655,452.97	655,452.97	655,452.97	655,452.97	655,452.97	655,452.97	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132501	Construcción de un laboratorio de usos múltiples, obra exterior, impermeabilizante en edificios y rehabilitación de auditorio, en el COBAEM Plantel 52 Axapusco, ubicado en la Cabecera Municipal, Municipio de Axapusco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-01-2017	07-06-2017	2,344,913.98	2,344,913.98	2,344,913.98	2,344,913.98	2,344,913.98	2,344,913.98	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132504	Construcción de un aula, en la Escuela Primaria "Nieves Híbes", ubicada Frente a la Iglesia, Barrio de Boyecha, Municipio de Jocotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-12-2016	15-03-2017	623,839.22	623,839.22	623,839.22	623,839.22	623,839.22	623,839.22	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132511	Construcción de 4 aulas U2-C P.A., un laboratorio de idiomas U2-C P.B., una biblioteca U2-C P.A. y dos canchas de usos múltiples, en el CBT Chiautla (Complemento), ubicado en Tepetitlán, Municipio de Chiautla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-01-2017	07-07-2017	5,172,199.01	5,172,199.01	5,172,199.01	5,172,199.01	5,172,199.01	5,172,199.01	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132513	Construcción de dos aulas, taller de cómputo, área administrativa, biblioteca, impermeabilización de edificios, barda perimetral y cubierta de galveaje, en el COBAEM Plantel 43 Texcoco, ubicado en Ex hacienda de Tepetitlán, San Miguel Coatlinchan, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-01-2017	14-07-2017	4,543,230.83	4,543,230.83	4,543,230.83	4,543,230.83	4,543,230.83	4,543,230.83	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132539	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0832 "Nieves Híbes", ubicada en San Rafael S/N, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	06-03-2017	235,257.56	235,257.56	235,257.56	235,257.56	235,257.56	235,257.56	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132566	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Nieves "Ermilo Abreu Gómez", ubicado en Carretera Santa Ana la Ladera Kilometro 1, Santa Ana la Ladera, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132570	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada 1 metro al Norte de la Delegación Municipal, La Concepción los Baños, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132629	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Juan Escutia", ubicada en Conocido, Guadalupe Cotzumucio, Municipio de San Felipe Del Progreso, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	767,673.79	767,673.79	767,673.79	767,673.79	767,673.79	767,673.79	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132646	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Carmen Serdan", ubicado en El Huerto S/N, Manzana 4, Conjunto Urbano Las Trojes, Municipio de Temoaya, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	384,040.51	384,040.51	384,040.51	384,040.51	384,040.51	384,040.51	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132649	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "José Ferrer Espejo", ubicado en Independencia Cerca Unidad Habitacional Maestros E, Municipio de Tenancingo, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	768,080.96	768,080.96	768,080.96	768,080.96	768,080.96	768,080.96	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132650	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Eduardo Rodríguez Castañeda", ubicado en Nicolás Bravo Num. 703, Municipio de Tianguistenco, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	384,000.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132654	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0136 "Lic. Isidro Fabela", ubicada en Avenida Hidalgo y 5 de Mayo S/N, San Nicolás Coatepec de las Bateas, Municipio de Tianguistenco, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	383,999.99	383,999.99	383,999.99	383,999.99	383,999.99	383,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132659	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Profr. Rosa María Quiroz de Camacho", ubicado en Independencia S/N, Municipio de Toluca, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	718,964.25	718,964.25	718,964.25	718,964.25	718,964.25	718,964.25	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132665	Rehabilitación del plantel, en el COBAEM Plantel 13 Calimaya, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Calimaya, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	692,160.00	692,160.00	692,160.00	692,160.00	692,160.00	692,160.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132670	Rehabilitación del plantel, en el COBAEM Plantel 01 Zinacantepec, ubicado en Col. Morelos, San Juan de las Huertas, Municipio de Zinacantepec, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	649,567.67	649,567.67	649,567.67	649,567.67	649,567.67	649,567.67	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132674	Rehabilitación en la E.S.T.I. No 0016 "Cuauhtémoc", ubicada en Matamoros Num. 5, Municipio de Chapa de Mota, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	719,934.80	719,934.80	719,934.80	719,934.80	719,934.80	719,934.80	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132679	Construcción de techumbre, en la Escuela Primaria "Profesor Heriberto Enríquez", ubicada en Neptuno y Tauro S/N, Municipio de Ecatepec, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	719,998.43	719,998.43	719,998.43	719,998.43	719,998.43	719,998.43	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132682	Construcción de sanitarios y rehabilitación de los existentes, en la Escuela Secundaria General No. 0671 "Francisco González Bocanegra", ubicada en Tunal S/N, Municipio de Ecatepec, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	479,765.48	479,765.48	479,765.48	479,765.48	479,765.48	479,765.48	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132724	Construcción de tres aulas, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Lerma-Guzmán 101, Municipio de Tenango Del Valle, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-02-2017	26-06-2017	1,584,176.57	1,584,176.57	1,584,176.57	1,584,176.57	1,584,176.57	1,584,176.57	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132728	Construcción de tres aulas, en la Escuela Primaria "20 de Noviembre", ubicada en Reforma Num. 1, San Miguel, Municipio de Zinacantepec, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-02-2017	26-06-2017	1,586,822.98	1,586,822.98	1,586,822.98	1,586,822.98	1,586,822.98	1,586,822.98	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132738	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Rosario Castellanos", ubicado en Avenida Peralta Norte S/N, Santa Cruz Chignahuapan, Municipio de Lerma, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-02-2017	22-05-2017	383,971.84	383,971.84	383,971.84	383,971.84	383,971.84	383,971.84	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132740	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Nieves "Mariano Matamoros y Orive", ubicado en Carretera San Felipe, San Jerónimo, San Jerónimo Mavat, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-02-2017	22-05-2017	383,810.09	383,810.09	383,810.09	383,810.09	383,810.09	383,810.09	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132744	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "José María Morelos", ubicada en Carretera Toluca Temoaya Km.20, Molino Abajo, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-02-2017	21-06-2017	760,965.60	760,965.60	760,965.60	760,965.60	760,965.60	760,965.60	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132773	Construcción de un aula y sanitarios, en la Escuela Primaria "Fray Pedro de Gante", ubicada 10 metros al Sur de la Clínica, San Nicolás Guadalupe, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-03-2017	19-07-2017	1,294,793.24	1,294,793.24	1,294,793.24	1,294,793.24	1,294,793.24	1,294,793.24	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132780	Construcción de un aula, en la E.S.T.I.C. No. 0020 "Narciso Bassols", ubicada en 2 de Marzo S/N, San Bartolo Cuautlalpan, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-03-2017	19-06-2017	566,347.69	566,347.69	566,347.69	566,347.69	566,347.69	566,347.69	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132784	Construcción de 90 mtrs. de barda perimetral, en la Escuela Preparatoria Oficial No.191 (Complemento), ubicada en Santa Clara de Julez, Municipio de Morelos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-03-2017	19-06-2017	373,489.92	373,489.92	373,489.92	373,489.92	373,489.92	373,489.92	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132791	Rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Nieves "Francisco Miquez", ubicado 50 metros al Oeste de la Primaria y la Secundaria, San Antonio Mexitepec, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2017	03-07-2017	287,999.35	287,999.35	287,999.35	287,999.35	287,999.35	287,999.35	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132796	Rehabilitación, en el Jardín de Nieves Anexo a la Normal de Teotihuacán, ubicado en Eva Sámano S/N, Municipio de Teotihuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2017	02-08-2017	936,000.00	936,000.00	936,000.00	936,000.00	936,000.00	936,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132797	Rehabilitación de aulas, sanitarios, drenaje, en el Jardín de Nieves "Jorge Ibargüengoitia", ubicado A un lado de la Iglesia, El Naranjo, Municipio de Tlatlaxa, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2017	02-08-2017	767,999.86	767,999.86	767,999.86	767,999.86	767,999.86	767,999.86	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132811	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Melchor Ocampo", ubicada en Quetzalli s/n, Col. Tecamatitlan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2017	02-08-2017	712,250.98	712,250.98	712,250.98	712,250.98	712,250.98	712,250.98	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132812	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Nieves "Margarita Mora", ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2017	03-07-2017	497,552.66	497,552.66	497,552.66	497,552.66	497,552.66	497,552.66	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132814	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 1121 "Rafael Ramírez", ubicada en Carr. Nicolás Romero Teposaco s/n, Ejido de Guadalupe, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2017	02-08-2017	1,080,444.92	1,080,444.92	1,080,444.92	1,080,444.92	1,080,444.92	1,080,444.92	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132815	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Victor Puebla", ubicada en Cabecera Municipal, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2017	02-08-2017	882,939.42	882,939.42	882,939.42	882,939.42	882,939.42	882,939.42	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132820	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Margarita Mora", ubicada en Carretera Chalco-Huitzingo km. 1.5, San Cristóbal Nexquipayac, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2017	02-08-2017	841,850.64	841,850.64	841,850.64	841,850.64	841,850.64	841,850.64	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132832	Reparación de barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0745 "Gral. Felipe Angeles", ubicada en Av. Hidalgo s/n y Lerma, San Antonio El Llano, Municipio de Ocoyoacac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-04-2017	15-07-2017	199,412.51	199,412.51	199,412.51	199,412.51	199,412.51	199,412.51	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132851	Mantenimiento impermeabilización, en el Jardín de Nies "Juana de Ibarbouro", ubicado en Richard O Robin S/N., Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-04-2017	19-07-2017	215,392.29	215,392.29	215,392.29	215,392.29	215,392.29	215,392.29	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132862	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Nies "República Unidas de América", ubicado en Plaza Principal S/N, Los Reyes Acozac, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-04-2017	18-08-2017	720,000.01	720,000.01	720,000.01	720,000.01	720,000.01	720,000.01	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132881	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Lic. Isidro Fabela", ubicada en Conocido, Chivat La Mesa, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-05-2017	05-08-2017	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132887	Construcción de 2 aulas, en la Escuela Secundaria General No. 0006 "José María González Arratia", ubicada en Lago Peipus Num. 609, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-05-2017	05-08-2017	767,999.40	767,999.40	767,999.40	767,999.40	767,999.40	767,999.40	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132889	Construcción de sanitarios, en la Escuela Primaria "Jaime Torres Bodet", ubicada en Manzana Num. 13 Lote 6, San Miguel, Municipio de Zinacantan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-05-2017	05-08-2017	740,515.12	740,515.12	740,515.12	740,515.12	740,515.12	740,515.12	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132897	Construcción de comedor, en la Escuela Secundaria Técnica No. 61 "Moisés Sáenz Garza", ubicada en Barrio de la Luz parte baja, Santiago Cuautlalpan, Municipio de Tepotzotlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-05-2017	12-08-2017	863,988.11	863,988.11	863,988.11	863,988.11	863,988.11	863,988.11	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132916	Construcción de Auditorio de 8 E.E. U-1C, Servicios Sanitarios (mujeres) U-1C y Rehabilitación General, en la Escuela Normal de Tecamac, ubicada en Tecamac, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2017	08-11-2017	3,122,787.16	3,122,787.16	3,122,787.16	3,122,787.16	3,122,787.16	3,122,787.16	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132959	Construcción de techumbre, barda perimetral y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0159 "Lázaro Cárdenas", ubicada cerca del panteón de la Comunidad, Caadas de Nanchitilla, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-12-2017	1,535,999.84	1,535,999.84	1,535,999.84	1,535,999.84	1,535,999.84	1,535,999.84	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132977	Rehabilitación de sanitarios, instalación eléctrica y techumbre, en la Escuela Primaria "Adolfo López Mateos", ubicada 100 metros al Norte de la Iglesia, Mesa de Ba, Municipio de Temascalcingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-12-2017	934,205.11	934,205.11	934,205.11	934,205.11	934,205.11	934,205.11	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133004	Construcción de techumbre en plaza cívica, en la Escuela Primaria "Melchor Ocampo", ubicada Frente a la Iglesia, Barrio de Ocampo, Municipio de Timilpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	537,423.27	537,423.27	537,423.27	537,423.27	537,423.27	537,423.27	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133058	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Carlos Hank González", ubicada al Norte de la tienda La Finca a 20 metros, Pastores Primer Barrio, Municipio de Temascalcingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-08-2017	20-11-2017	479,992.97	479,992.97	479,992.97	479,992.97	479,992.97	479,992.97	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133062	Construcción de un aula, en la Escuela Secundaria General No. 0140 "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Avenida del Progreso Num. 303, Primera Manzana de Santa Cruz Tepexpan, Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2017	28-11-2017	383,996.19	383,996.19	383,996.19	383,996.19	383,996.19	383,996.19	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133084	Rehabilitación de aulas, sanitarios, cerco perimetral y techumbre, en el Jardh de Nies "José Amaran", ubicado en donde termina la carretera, Cerro de Cacalotepec (Cacalotepec), Municipio de Tejupic, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-09-2017	15-01-2018	1,867,701.88	1,867,701.88	1,867,701.88	1,867,701.88	1,867,701.88	1,867,701.88	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133091	Construcción de un aula, barda perimetral y techumbre, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0711 "Gral. José Vicente Villada", ubicada Frente a la Escuela Primaria, San Miguel Terrero, Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-09-2017	14-02-2018	1,630,131.65	1,630,131.65	1,630,131.65	1,630,131.65	1,630,131.65	1,630,131.65	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133108	Construcción de una aula, en la Escuela Secundaria por televisión No. 0603 "Mariano Azuela", ubicada en Conocido, Casas Viejas, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-11-2017	14-02-2018	334,054.52	334,054.52	334,054.52	334,054.52	334,054.52	334,054.52	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133151	Rehabilitación de aulas, sanitarios y construcción de un aula, en la E.S.T.I.C No. 0071 "Horacio Zúñiga", ubicada en Acolman de Nezahualcóyotl, Municipio de Acolman, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	20-08-2018	999,997.26	999,997.26	999,997.26	999,997.26	999,997.26	999,997.26	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133160	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Gral. Nicolás Romero", ubicada en San Salvador Atenco, Municipio de Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	21-07-2018	739,199.95	739,199.95	739,199.95	739,199.95	739,199.95	739,199.95	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133171	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Juan Fernández Albarán", ubicada en Apaxco de Ocampo, Municipio de Apaxco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	21-07-2018	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133172	Rehabilitación de edificios, en la Escuela Primaria "José Gasconcelos", ubicada en Metepec, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	20-08-2018	1,029,085.17	1,029,085.17	1,029,085.17	1,029,085.17	1,029,085.17	1,029,085.17	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133173	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Fraccionamiento Santa Cruz Tecamac, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	21-07-2018	731,199.81	731,199.81	731,199.81	731,199.81	731,199.81	731,199.81	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133198	Rehabilitación del plantel, construcción de un aula, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0520 "Miguel Hidalgo", ubicada en Conocido, La Compañía (Tres Espigas), Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	582,000.00	582,000.00	582,000.00	582,000.00	582,000.00	582,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133233	Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Secundaria General "Xicotencatl", ubicada en San Juan Jalpa Centro, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	21-09-2018	2,063,999.98	2,063,999.98	2,063,999.98	2,063,999.98	2,063,999.98	2,063,999.98	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133234	Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Metlattepec, Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	21-09-2018	1,058,580.11	1,058,580.11	1,058,580.11	1,058,580.11	1,058,580.11	1,058,580.11	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133244	Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Nezahualcóyotl", ubicada en Santa María Zolotepec Xonacatlán, Municipio de Xonacatlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	888,346.44	888,346.44	888,346.44	888,346.44	888,346.44	888,346.44	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133353	Rehabilitación de 6 aulas y barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisión "Vctor Bravo Ahuja", ubicada en San Agustín Huitzililapan, Municipio de Lerma, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	25-08-2018	479,999.87	479,999.87	479,999.87	479,999.87	479,999.87	479,999.87	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133367	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en el Jardín de Nieves "Carmen Maza de Del Mazo", ubicada en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-06-2018	24-09-2018	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133382	Rehabilitación de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Adolfo López Mateos", ubicada en Colonia Adolfo López Mateos Lerma, Municipio de Lerma, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-06-2018	24-09-2018	427,067.94	427,067.94	427,067.94	427,067.94	427,067.94	427,067.94	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133410	Sustitución de un aula, en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas", ubicada en Mesa de La Agüita, Municipio de Teotihuacán, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-09-2018	11-12-2018	414,189.11	414,189.11	414,189.11	414,189.11	414,189.11	414,189.11	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133431	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Simón Ramírez Rodríguez", ubicada en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapán de Zaragoza, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-10-2018	29-12-2018	824,688.19	824,688.19	824,688.19	824,688.19	824,688.19	824,688.19	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133451	Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Belisario Domínguez", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	30-12-2018	479,612.94	479,612.94	479,612.94	479,612.94	479,612.94	479,612.94	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133471	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Nieves "Avanzar Campesino", ubicado en Río de los Buena Vista, Municipio de San Felipe Del Progreso, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	30-11-2018	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133489	Sustitución de 8 aulas y obra exterior, en la E.S.T.I.C. No. 0057 "Mariano Azuela", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-10-2018	21-12-2018	9,317,912.42	9,317,912.42	9,317,912.42	9,317,912.42	9,317,912.42	9,317,912.42	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133517	Rehabilitación de aulas, barda perimetral y obra exterior, en el Jardín de Nieves "Andrés Quintana Roo", ubicado en Ixtapalapa, Municipio de Ixtapalapa, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-10-2018	13-12-2018	643,836.45	643,836.45	643,836.45	643,836.45	643,836.45	643,836.45	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133527	Sustitución de edificio y sustitución de barda, en el Jardín de Nieves "Tonatihu", ubicado en Santa María Tonanitla, Municipio de Tonanitla, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-10-2018	11-02-2019	904,254.34	904,254.34	904,254.34	904,254.34	904,254.34	904,254.34	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133534	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión "Miguel de Cervantes Saavedra", ubicada en Tepexpan, Municipio de Acolman, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-10-2018	11-02-2019	1,587,353.28	1,587,353.28	1,587,353.28	1,587,353.28	1,587,353.28	1,587,353.28	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133550	Rehabilitación general del plantel, en el Cbt "Marcos Moshinsky Zumpango", ubicado en Zumpango de Ocampo, Municipio de Zumpango, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-10-2018	12-01-2019	538,548.41	538,548.41	538,548.41	538,548.41	538,548.41	538,548.41	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133555	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Gral. Melchor Múzquiz", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	1,133,505.63	1,133,505.63	1,133,505.63	1,133,505.63	1,133,505.63	1,133,505.63	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133603	Rehabilitación de sanitarios, barda perimetral, plaza cívica y andadores, en el Jardín de Nieves "Felipe Berriozabal", ubicado en Ixtapalapa, Municipio de Ixtapalapa, Méico	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	863,984.47	863,984.47	863,984.47	863,984.47	863,984.47	863,984.47	Terminado	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133608	Rehabilitación-general del plantel y barda perimetral, en el Jardh de Nies "Enrique Pestalozzi", ubicado en Tlalnepantla, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	702,184.19	702,184.19	702,184.19	702,184.19	702,184.19	702,184.19	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133609	Sustitución-de tres aulas, en la Escuela Primaria "Xicotencatl", ubicada en San Lucas, Municipio de Amanalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	15-02-2019	1,152,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133628	Rehabilitación-barda perimetral, en la Escuela Primaria "Las Américas", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133660	Sustitución-de un aula rehabilitación-de edificio y obra exterior, en la Escuela Primaria "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en Ojo de Agua, Municipio de Zinacantan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	972,584.96	972,584.96	972,584.96	972,584.96	972,584.96	972,584.96	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133661	Rehabilitación-general, en Jardh de Nies "Malinali", ubicado en San José Vidrio, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	383,998.97	383,998.97	383,998.97	383,998.97	383,998.97	383,998.97	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133701	Rehabilitación-de sanitarios, en el Jardh de Nies "Rafael Ramírez", ubicado en Laguna Seca, Municipio de Morelos, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133858	Barda perimetral y muro de contención, en el Jardh de Nies "Gabilondo Soler", ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	08-03-2019	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133870	Rehabilitación-barda perimetral, en el Jardh de Nies "José Julián Martí", ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	06-02-2019	430,689.69	430,689.69	430,689.69	430,689.69	430,689.69	430,689.69	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133916	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Fray Cirilo Bobadilla", ubicada en Las Tablas (Las Tablas San José), Municipio de Texcatitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-11-2018	23-02-2019	479,996.87	479,996.87	479,996.87	479,996.87	479,996.87	479,996.87	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133933	Rehabilitación-general del plantel, en la Escuela Primaria "Plutarco Elías Calles", ubicada en Buenavista, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-11-2018	24-02-2019	719,868.82	719,868.82	719,868.82	719,868.82	719,868.82	719,868.82	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133940	Rehabilitación-del plantel, en el Jardh de Nies "José M. Morelos y Pavón", ubicado en Choteje, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-11-2018	25-02-2019	431,999.99	431,999.99	431,999.99	431,999.99	431,999.99	431,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133943	Rehabilitación-de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Patria", ubicada en San José Buenavista El Grande, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-11-2018	25-02-2019	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133955	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Oficial No 0113 "Cristóbal Hidalgo", ubicada en Tejupilco de Hidalgo, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-12-2018	02-03-2019	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133956	Sustitución-de un aula, en la Escuela Secundaria General No 0218 "Gral. Lázaro Cárdenas", ubicada en Nuevo Copaltepec, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-12-2018	02-03-2019	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133985	Sustitución-de barda, en la Escuela Primaria "Doroteo Arango Arambula", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-12-2018	03-03-2019	479,999.95	479,999.95	479,999.95	479,999.95	479,999.95	479,999.95	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134026	Rehabilitación de aulas, plaza cívica y andadores, en el Jardín de Nies "Miguel de Cervantes Saavedra", ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134061	Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Nies "Jaime Nún", ubicado en San Pedro de la Hortaliza (Ejido Almoloys), Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	19-04-2019	1,481,546.31	1,481,546.31	1,481,546.31	1,481,546.31	1,481,546.31	1,481,546.31	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134066	Rehabilitación general y sustitución de barda, en la Escuela Primaria "Educadores Mexicanos", ubicada en Teoloyucan, Municipio de Teoloyucan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	575,999.98	575,999.98	575,999.98	575,999.98	575,999.98	575,999.98	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134120	Muro de contención, barda perimetral y plaza cívica, en la Escuela Primaria "Nies Híbes", ubicada en Arroyo Zarco, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-05-2019	13-08-2019	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134129	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lic. Mario Colín", ubicada en El Temblor, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-05-2019	13-08-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134171	Rehabilitación general y sustitución plaza cívica, en la Escuela Primaria "Juan Escutia", ubicada en La Alcantarilla, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134230	Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Ford Num. 87", ubicada en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapán de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	863,813.07	863,813.07	863,813.07	863,813.07	863,813.07	863,813.07	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134275	Rehabilitación de edificios y letrero, en la Escuela Secundaria Técnica "Ramón López Velarde", ubicada en Santa María Nativitas, Municipio de Calimaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-07-2019	30-09-2019	552,980.77	552,980.77	552,980.77	552,980.77	552,980.77	552,980.77	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134351	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria General "Leona Vicario", ubicada en Tlaltenanguito, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-07-2020	1,512,000.00	1,512,000.00	1,512,000.00	1,512,000.00	1,512,000.00	1,512,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134359	Rehabilitación general y sustitución de edificio, en la Escuela Primaria "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Huixquilucan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-06-2020	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134369	Rehabilitación de edificios "A", "B" y "C", en la Escuela Primaria Bilingüe "Miguel Hidalgo", ubicada en San Pedro Arriba, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-06-2020	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134405	Rehabilitación general, en el Jardín de Nies "Sabina Berman", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-03-2020	21-06-2020	793,920.00	793,920.00	793,920.00	793,920.00	793,920.00	793,920.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134431	Sustitución de 3 aulas en estructura regional, rehabilitación del edificio "D" y obra exterior, en la Escuela Primaria "Amado Nervo", ubicada en La Rayuela, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2020	09-10-2020	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134462	Sustitución de barda perimetral, en el Cbt Num. 2 "Ing. Guillermo González Camarena", Naucalpan, ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2020	09-09-2020	885,360.00	885,360.00	885,360.00	885,360.00	885,360.00	885,360.00	Terminado	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134552	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Santa Ana Ixtlahuatzingo (Santa Ana), Municipio de Tenancingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-07-2020	19-10-2020	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134576	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Fernando Lugo", ubicada en Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-07-2020	21-10-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134610	Rehabilitación-general, en el Preescolar "Lic. Benito Juárez", ubicado en Los Naranjos, Municipio de Ixtapan de La Sal, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-07-2020	23-11-2020	1,017,600.00	1,017,600.00	1,017,600.00	1,017,600.00	1,017,600.00	1,017,600.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134654	Rehabilitación-general, en el Jard de Nies "Gerardo Murillo Coronado", ubicado en Tezoyuca, Municipio de Tezoyuca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134733	Rehabilitación-general, en el Jard de Nies "Miguel Angel de Quevedo", ubicado en Dilatada Sur (Dilatada), Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134739	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en Laguna de Tabernillas (El Resbaloso), Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134779	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0034 "José Ma. Morelos y Pavón", ubicada en Santa Ana Nextlalpan, Municipio de Nextlalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134788	Rehabilitación-general, en el Jard de Nies "Carmen Serdán", ubicado en Hacienda Las Trojes, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134790	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Técnica "Vicente Suárez", ubicada en Enthavi, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134872	Rehabilitación-general, en el CEPLA "Ignacio Manuel Altamirano", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134890	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofv. No. 0566 "Vicente Guerrero", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134913	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Lic. Jesús Reyes Heróles", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-12-2020	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134916	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Const. de Apatzिंग", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	481,269.98	481,269.98	481,269.98	481,269.98	481,269.98	481,269.98	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134955	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Calmecac", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-08-2020	25-11-2020	755,520.00	755,520.00	755,520.00	755,520.00	755,520.00	755,520.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135008	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "José Ma. Pino Suárez", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-09-2020	02-12-2020	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135166	Rehabilitación-general, en el CEPLA "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicado en Villa de Almoloya de Juárez, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-10-2020	05-01-2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135215	Rehabilitación-general, en el Jardh de Nies "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en Tultepec, Municipio de Tultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2020	20-02-2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135250	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Guillermo Prieto", ubicada en Rancho de los Páez, Municipio de Almoloya de Alquisiras, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-11-2020	21-02-2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135426	Sustitución-de barda, en la Escuela Primaria "Alfredo del Mazo V.", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-05-2021	02-09-2021	1,762,633.94	1,762,633.94	1,762,633.94	1,762,633.94	1,762,633.94	1,762,633.94	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	11	Educación	U 006	Subsidios para organismos descentralizados estatales	MEX220302131236	Rehabilitación-a las instalaciones eléctricas en laboratorios, en el CONALEP Plantel Lerma No.199, ubicado en Lerma de Villada, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-12-2016	20-02-2017	224,400.00	224,400.00	224,400.00	224,400.00	224,400.00	224,400.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302131976	Construcción-de dos aulas, en la Escuela Secundaria General "Narciso Bassols", ubicada en Avenida Ing. Gumaro de la Cadena S/N, Municipio de Teoloyucan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	11-01-2016	25-04-2016	856,104.77	856,104.77	856,104.77	856,104.77	856,104.77	856,104.77	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132009	Construcción-de un aula, en la Escuela Secundaria Técnica "Profr. Silvano Animas Meraz", ubicada en Granito y Avenida Tezontle S/N, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-02-2016	18-05-2016	470,347.70	470,347.70	470,347.70	470,347.70	470,347.70	470,347.70	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132021	Construcción-de dos aulas, en la Escuela Secundaria General "Dr. Jaime Torres Bodet", ubicada en Laguna de Tamiahua S/N, Municipio de Nezhualcoyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-02-2016	17-06-2016	670,810.68	539,212.80	670,810.68	670,810.68	670,810.68	670,810.68	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132032	Construcción-de dos aulas, en la Escuela Secundaria Técnica "Ricardo Flores Magón", ubicada en San Antonio del Puente, San Antonio del Puente, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-02-2016	17-06-2016	863,782.83	336,818.48	863,782.83	863,782.83	863,782.83	863,782.83	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132033	Construcción-de dos aulas, en la Escuela Secundaria General "Diego Rivera", ubicada en Conocido, Santa Ana Ixtlahuatzingo, Santa Ana Ixtlahuatzingo (Santa Ana), Municipio de Tenancingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-02-2016	17-06-2016	811,746.17	811,746.17	811,746.17	811,746.17	811,746.17	811,746.17	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132034	Construcción-de dos aulas, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Emiliano Zapata Num. 1, San Miguel Balderas, Municipio de Tenango Del Valle, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-02-2016	17-06-2016	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132050	Construcción-de tres aulas, en el Jardh de Nies "Juan Escutia", ubicado en Bugambilias S/N, Col.Buenavista, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-03-2016	11-07-2016	1,151,732.73	1,151,732.73	1,151,732.73	1,151,732.73	1,151,732.73	1,151,732.73	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132063	Rehabilitación total de módulo sanitario para alumnos, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Francisco Miquez S/N, Municipio de Tenancingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-03-2016	12-05-2016	287,999.99	287,999.99	287,999.99	287,999.99	287,999.99	287,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132093	Construcción-de dos aulas, en la Escuela Secundaria Técnica "Luis Donaldo Colosio Murrieta", ubicada en Santa Cruz Ayotuxco, Santa Cruz Ayotuxco, Municipio de Huixquilucan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-05-2016	29-08-2016	863,820.52	863,820.52	863,820.52	863,820.52	863,820.52	863,820.52	Terminado	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132118	Construcción de seis aulas, en la Escuela Primaria "Constitución de 1824", ubicada en Conocido, San Mateo Capulhuac, Municipio de Otzolotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-06-2016	03-11-2016	2,294,123.16	2,294,123.16	2,294,123.16	2,294,123.16	2,294,123.16	2,294,123.16	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132119	Construcción de siete aulas, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada Junto a la Iglesia, Villa Cuauhtémoc, Municipio de Otzolotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-06-2016	03-11-2016	2,684,109.58	2,684,109.58	2,684,109.58	2,684,109.58	2,684,109.58	2,684,109.58	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132122	Construcción de una unidad de docencia tipo II y obra exterior, en la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, ubicada en Santiaguillo Tlalcalcali, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-07-2016	09-12-2016	17,700,000.00	17,700,000.00	17,700,000.00	17,700,000.00	17,700,000.00	17,700,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132127	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "Cuauhtémoc", ubicado en Conocido, San Isidro Boxipe, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-07-2016	10-10-2016	384,040.50	384,040.50	384,040.50	384,040.50	384,040.50	384,040.50	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132158	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Hermínio González Robles", ubicado en Privada del Río Verdiguil S/N, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-07-2016	21-11-2016	871,376.02	871,376.02	871,376.02	871,376.02	871,376.02	871,376.02	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132159	Construcción de sanitarios, en la Escuela Primaria "Luciano Solís", ubicada Frente al Parque Central, Jalmolonga (La Hacienda), Municipio de Malinalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-07-2016	24-11-2016	791,380.78	791,380.78	791,380.78	791,380.78	791,380.78	791,380.78	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132165	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Felipe Villanueva", ubicado en Ejido La Crespa Primera Sección, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-07-2016	24-11-2016	768,069.68	768,069.68	768,069.68	768,069.68	768,069.68	768,069.68	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132170	Construcción de dos aulas y rehabilitación integral, en el Jardín de Niños "Juan Escutia", ubicado Junto a la Preparatoria, Santa Ana Jilotzingo, Municipio de Otzolotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-08-2016	28-11-2016	1,041,161.22	1,041,161.22	1,041,161.22	1,041,161.22	1,041,161.22	1,041,161.22	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132186	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Ignacio M. Altamirano", ubicado en Citendeje Centro, Santa María Citendeje, Municipio de Jocotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-08-2016	30-11-2016	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132192	Construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior, en el CECYTEM Plantel Nicolás Romero II, ubicado en Av. Emiliano Zapata s/n, Col. El Trébol, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-08-2016	18-01-2017	6,647,033.30	6,647,033.30	6,647,033.30	6,647,033.30	6,647,033.30	6,647,033.30	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132210	Construcción de 2 aulas, en el Jardín de Niños "Tenochtitlán", ubicado en Calle Tolteca S/N, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	700,486.38	700,486.38	700,486.38	700,486.38	700,486.38	700,486.38	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132218	Construcción de sanitarios, en la Escuela Primaria "Solidaridad", ubicada en Serenata S/N, Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapán de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	790,695.99	790,695.99	790,695.99	790,695.99	790,695.99	790,695.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132226	Construcción de sanitarios y techumbre del patio cívico, en la Escuela Secundaria General No. 0157 "Sor Juana I. de la Cruz", ubicada en Conocido, Acuitlapilco, Municipio de Coatepec Harinas, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	912,000.00	912,000.00	912,000.00	912,000.00	912,000.00	912,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132241	Construcción de 2 aulas, en el Jardín de Niños "Profra. Esperanza Ramírez de Alba", ubicado en Avenida Chapultepec S/N, Emiliano Zapata (Santo Domingo), Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	724,379.16	724,379.16	724,379.16	724,379.16	724,379.16	724,379.16	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132253	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Laura Méndez de Cuenca", ubicado en Isidro Fabela S/N, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,038,645.10	1,038,645.10	1,038,645.10	1,038,645.10	1,038,645.10	1,038,645.10	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132261	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Ovidio Decroly", ubicado en Emiliano Zapata Num. 10, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132262	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Rubén Darío", ubicado en Agustín Melgar S/N, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,041,174.99	1,041,174.99	1,041,174.99	1,041,174.99	1,041,174.99	1,041,174.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132299	Construcción de techumbre, en la Escuela Secundaria General No. 0716 "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en 2 de Marzo S/N, Municipio de Tezcuic, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	575,280.03	575,280.03	575,280.03	575,280.03	575,280.03	575,280.03	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132307	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Estado de México", ubicado en Fracc. Geovillas, San Mateo Otzacatipan, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,034,453.61	1,034,453.61	1,034,453.61	1,034,453.61	1,034,453.61	1,034,453.61	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132311	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Reynaldo Escobar Castañeda", ubicado en Emiliano Zapata S/N, Tlachaloya Primera Sección, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,036,217.74	1,036,217.74	1,036,217.74	1,036,217.74	1,036,217.74	1,036,217.74	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132342	Construcción de sanitarios, en la Escuela Secundaria Técnica "Juan de la Barrera", ubicada en La Concepción de Hidalgo, La Concepción de Hidalgo, Municipio de Otzolotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-09-2016	02-01-2017	791,998.27	791,998.27	791,998.27	791,998.27	791,998.27	791,998.27	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132392	Construcción de un aula y rehabilitación en el plantel, en el Jardín de Niños "Narciso Bassols", ubicado en Toluca S/N, Buenavista, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-10-2016	10-01-2017	904,928.00	904,928.00	904,928.00	904,928.00	904,928.00	904,928.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132396	Construcción de 6 aulas U1-C, un módulo sanitario, laboratorio de usos múltiples, taller de cómputo y área administrativa, en el CBT Capulhuac, ubicado en San Miguel Almaya, Municipio de Capulhuac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-10-2016	24-04-2017	6,522,988.36	6,522,988.36	6,522,988.36	6,522,988.36	6,522,988.36	6,522,988.36	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132418	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Josefina Ramos del Río", ubicado en Rubén Jaramillo S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-11-2016	06-03-2017	682,541.58	682,541.58	682,541.58	682,541.58	682,541.58	682,541.58	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132424	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Malinal", ubicado en Sur 26 y Avenida San Pedro S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-11-2016	06-03-2017	664,104.32	664,104.32	664,104.32	664,104.32	664,104.32	664,104.32	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132430	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Miguel Salinas Alanís", ubicado en Perdomo S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-11-2016	06-03-2017	603,975.56	603,975.56	603,975.56	603,975.56	603,975.56	603,975.56	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132433	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Rosaura Zapata", ubicado en Av. Insurgentes Sur 230, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-11-2016	06-03-2017	698,555.78	698,555.78	698,555.78	698,555.78	698,555.78	698,555.78	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132466	Construcción de 2 aulas, en la Escuela Secundaria General No. 0908 "Enrique C. Rebsamen", ubicada en 3 de Noviembre esquina Avenida Independencia, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-12-2016	06-04-2017	529,124.97	529,124.97	529,124.97	529,124.97	529,124.97	529,124.97	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132487	Construcción de siete aulas, laboratorio de usos múltiples, taller de cómputo, área administrativa, sala de maestros, baño sanitario, sala de usos múltiples, caseta de vigilancia, obra exterior y subestación eléctrica, en el COBAEM Plantel 37 Naucalpan, ubicado en San Francisco Chimalpa, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-12-2016	17-07-2017	8,473,027.51	8,473,027.51	8,473,027.51	8,473,027.51	8,473,027.51	8,473,027.51	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132505	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Nies "Nies Híbes", ubicado en Conocido, El Obraje, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-12-2016	14-04-2017	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132518	Construcción de una unidad académica departamental tipo II (tecnológicos), en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en San Agustín Berros, Municipio de Villa Victoria, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-01-2017	13-08-2017	14,307,440.00	14,307,440.00	14,307,440.00	14,307,440.00	14,307,440.00	14,307,440.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132551	Construcción de módulos sanitarios, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0674 "José María Luis Mora", ubicada en Conocido, Mesas Altas de Xocónusco, Municipio de Donato Guerra, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	336,000.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132559	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada A 120 metros del Templo, La Palma, Municipio de El Oro, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	930,551.00	930,551.00	930,551.00	930,551.00	930,551.00	930,551.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132613	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Nies "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en 4ta. Avenida y Avenida Lázaro Cárdenas S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,008,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132628	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Gustavo Díaz Ordaz", ubicada A un costado de la Iglesia de Dotegiare, Dotegiare, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	384,000.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132644	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada Frente al depósito de agua potable, Puerto Madroel, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	383,999.67	383,999.67	383,999.67	383,999.67	383,999.67	383,999.67	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132645	Construcción de sanitarios, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Kilometro 85 Toluca Tejupilco, Tenebrá (Pueblo Nuevo), Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	791,999.98	791,999.98	791,999.98	791,999.98	791,999.98	791,999.98	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132655	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria Técnica "Andrés Bello", ubicada en Avenida Juárez Num. 401, Municipio de Tianguistenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,512,000.00	1,512,000.00	1,512,000.00	1,512,000.00	1,512,000.00	1,512,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132662	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "5 de Mayo", ubicada Frente a casa de Don Refugio, Tequimilpa, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	671,854.19	671,854.19	671,854.19	671,854.19	671,854.19	671,854.19	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132695	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0119 "Laura Méndez de Cuenca", ubicada en Avenida Crispín Pérez S/N, Municipio de Melchor Ocampo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,151,836.42	1,151,836.42	1,151,836.42	1,151,836.42	1,151,836.42	1,151,836.42	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132707	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Mariano Arista", ubicado en Revolución S/N, San Andrés Cuexcontitlan, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	768,081.03	768,081.03	768,081.03	768,081.03	768,081.03	768,081.03	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132755	Construcción de tres aulas, en la Escuela Primaria "Unión Campesina", ubicada en La Magdalena Num. 208, Santa María del Monte, Municipio de Zinacantan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-03-2017	10-07-2017	1,584,865.80	1,584,865.80	1,584,865.80	1,584,865.80	1,584,865.80	1,584,865.80	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132756	Construcción de comedor, en la Escuela Secundaria por Televisión "Juana de Asbaje", ubicada en Genovevo de la O. S/N, San Mateo Tezoquipan Miraflores, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-03-2017	29-05-2017	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132775	Construcción de 1 taller de la industria del vestido, en la Escuela Secundaria Técnica "General Emiliano Zapata", ubicada en Camino a Carmona S N kilometro 24, San Francisco de la Loma, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-03-2017	19-07-2017	1,456,522.16	1,456,522.16	1,456,522.16	1,456,522.16	1,456,522.16	1,456,522.16	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132787	Rehabilitación de sanitarios y obra exterior, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada Junto al campo de fútbol América, Loma de San Felipe, Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2017	03-07-2017	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132840	Rehabilitación del techo de 10 aulas, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada a 50 metros del Centro de Salud, San Antonio Pueblo Nuevo, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-05-2017	28-09-2017	2,396,844.92	2,396,844.92	2,396,844.92	2,396,844.92	2,396,844.92	2,396,844.92	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132847	Mejoramiento de la obra exterior, construcción de 380 ml de barda, rehabilitación de 160 ml de barda y construcción de 2000 m2 de andadores, en el COBAEM Plantel 04 Valle de Chalco, ubicado en Avenida Hermenegildo Galeana, Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-05-2017	30-09-2017	2,023,439.34	2,023,439.34	2,023,439.34	2,023,439.34	2,023,439.34	2,023,439.34	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132852	Plaza cívica, pintura del edificio escolar, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada 20 metros al Sur de la Iglesia, Jalpa de los Baes, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-04-2017	19-07-2017	479,999.92	479,999.92	479,999.92	479,999.92	479,999.92	479,999.92	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132855	Mejoramiento aulas y sanitarios rehabilitación de barda perimetral y mejoramiento en red eléctrica, en la Escuela Secundaria General No. 0468 "Isidro Fabela", ubicada en Oyamel y Acambay S/N, Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-04-2017	18-08-2017	1,151,996.09	1,151,996.09	1,151,996.09	1,151,996.09	1,151,996.09	1,151,996.09	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132868	Mantenimiento general, en el Jardín de Niños "Joaquín Arcadio Pagaza", ubicado en Emiliano Zapata y Constitución S/N, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-04-2017	19-07-2017	287,998.40	287,998.40	287,998.40	287,998.40	287,998.40	287,998.40	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132874	Construcción de dos aulas y sanitarios, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0602 "Vicente Guerrero", ubicada en Conocido, San Antonio del Rinca, Municipio de Villa Victoria, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-04-2017	18-08-2017	812,116.52	812,116.52	812,116.52	812,116.52	812,116.52	812,116.52	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132878	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Nies "José Zubizarri Romero", ubicado en Conocido, San Mateo, Municipio de Amanalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-05-2017	05-08-2017	875,223.19	875,223.19	875,223.19	875,223.19	875,223.19	875,223.19	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132903	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0766 "José Martí", ubicada en Guanajuato s/n, Col. Morelos, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-05-2017	18-09-2017	1,945,847.27	1,945,847.27	1,945,847.27	1,945,847.27	1,945,847.27	1,945,847.27	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132905	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Preparatoria "Mario Benedetti", ubicada en Calle Francisco Villa s/n y Calle Benito Juárez, Cabecera Municipal, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-05-2017	18-09-2017	965,103.08	965,103.08	965,103.08	965,103.08	965,103.08	965,103.08	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132955	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Nies "Manuela Medina", ubicado en Avenida Aztecas Lote 1 Manzana 1, El Dorado, Municipio de Huehuetoca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133024	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "José María Morelos", ubicada Junto a la Telesecundaria, San Diego del Cerrito, Municipio de Villa Victoria, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	762,551.49	762,551.49	762,551.49	762,551.49	762,551.49	762,551.49	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133064	Construcción de módulo de sanitarios, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Morelos S/N, Amola (San Isidro Amola), Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2017	28-11-2017	335,985.08	335,985.08	335,985.08	335,985.08	335,985.08	335,985.08	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133117	Rehabilitación del plantel, en el CECYTEM Plantel Xonacatlán, ubicado en Carretera Federal Toluca-Naucalpan km. 49, Paraje La Jordana, Cabecera Municipal, Municipio de Xonacatlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-12-2017	04-05-2018	6,719,999.99	6,719,999.99	6,719,999.99	6,719,999.99	6,719,999.99	6,719,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133166	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en el Jardín de Nies "Lic. Guillermo Marthéz D.", ubicado en Tepexpan, Municipio de Acolman, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	21-07-2018	769,999.38	769,999.38	769,999.38	769,999.38	769,999.38	769,999.38	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133175	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en la Escuela Primaria "Gral. Lázaro Cárdenas", ubicada en San Pedro Tepetitlán, Municipio de Acolman, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	20-08-2018	999,999.43	999,999.43	999,999.43	999,999.43	999,999.43	999,999.43	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133187	Rehabilitación de aulas y obra exterior, en la Escuela Secundaria por Televisión N° 623 "Emiliano Zapata", ubicada en Xico Valle de Chalco Solidaridad, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	21-06-2018	287,974.82	287,974.82	287,974.82	287,974.82	287,974.82	287,974.82	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133192	Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Nies "Federico Froebel", ubicado en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	21-07-2018	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133194	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en el Jardín de Nies "Rosaura Zapata", ubicado en Temascalapa, Municipio de Temascalapa, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	21-07-2018	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133219	Rehabilitación, en el Jardín de Nies "Alberto G. Blanch", ubicado en Ojo de Agua, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133220	Rehabilitación de aulas, en el Jardh de Nies "Laura Múñez de Cuenca", ubicado en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133221	Rehabilitación en el Jardh de Nies "Justo Sierra", ubicado en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	23-07-2018	286,776.80	286,776.80	286,776.80	286,776.80	286,776.80	286,776.80	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133225	Rehabilitación en la Escuela Primaria "Lucas Saldivar", ubicada en San José Xitapa, Municipio de Temascalcingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133239	Construcción de tres aulas, en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas", ubicada en Las Peas, Municipio de Villa Victoria, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	21-09-2018	1,147,460.28	1,147,460.28	1,147,460.28	1,147,460.28	1,147,460.28	1,147,460.28	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133265	Rehabilitación de un aula, barda perimetral, en el Jardh de Nies "Fray Bartolomé de las Casas", ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	23-07-2018	279,198.07	279,198.07	279,198.07	279,198.07	279,198.07	279,198.07	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133269	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en San Miguel la Máquina, Municipio de Villa de Allende, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	23-07-2018	287,996.30	287,996.30	287,996.30	287,996.30	287,996.30	287,996.30	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133283	Rehabilitación de 19 aulas, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en San Nicolás Peralta, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133342	Sustitución de dos aulas y rehabilitación de sanitarios y obra exterior, en el Jardh de Nies "Luisa I. Campos de J. Cantú" ubicado en Santa María Zolotepec Xonacatlan, Municipio de Xonacatlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	24-09-2018	1,683,814.59	1,683,814.59	1,683,814.59	1,683,814.59	1,683,814.59	1,683,814.59	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133375	Rehabilitación de aulas y sustitución de espacios, en la Escuela Secundaria Oficial N°221 "Amado Nervo", ubicada en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-06-2018	23-11-2018	5,950,000.00	5,950,000.00	5,950,000.00	5,950,000.00	5,950,000.00	5,950,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133414	Rehabilitación en la Escuela Secundaria por Televisión "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-09-2018	11-12-2018	1,189,002.53	1,189,002.53	1,189,002.53	1,189,002.53	1,189,002.53	1,189,002.53	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133416	Rehabilitación general del plantel, en el Jardh de Nies "Miguel Hidalgo", ubicado en San Miguel Ameyalco, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-09-2018	11-12-2018	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133430	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Profr. Agusth Tapia Miranda", ubicada en Ciudad López Mateos, Municipio de Atlazapan de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-10-2018	29-12-2018	856,001.51	856,001.51	856,001.51	856,001.51	856,001.51	856,001.51	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133434	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Hellen Adams Keller", ubicada en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	30-12-2018	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133440	Rehabilitación de edificio y sustitución de auditorio, en la Escuela Primaria "Gral. Guadalupe Victoria", ubicada en Colonia Guadalupe Victoria, Municipio de Otzolotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	28-02-2019	1,171,044.96	1,171,044.96	1,171,044.96	1,171,044.96	1,171,044.96	1,171,044.96	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133442	Rehabilitación en la Escuela Primaria "Gral. Ignacio Zaragoza", ubicada en Santiago Tejocotillos Xonacatlan, Municipio de Xonacatlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	29-01-2019	846,770.58	846,770.58	846,770.58	846,770.58	846,770.58	846,770.58	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133459	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Oficial por Televisión-No 0292 "Primer de Mayo", ubicada en Cuadrilla de López, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	30-12-2018	575,999.97	575,999.97	575,999.97	575,999.97	575,999.97	575,999.97	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133488	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Nieves "Plutarco González", ubicado en Santa María Pipioteppec (Pipioteppec), Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-10-2018	05-01-2019	479,996.99	479,996.99	479,996.99	479,996.99	479,996.99	479,996.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133501	Sustitución de 2 Aulas Est. Regional, en la Escuela Secundaria por Televisión-No. 0658 "Justo Sierra Méndez", ubicada en Mexitepec, Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	10-10-2018	06-02-2019	959,875.66	959,875.66	959,875.66	959,875.66	959,875.66	959,875.66	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133530	Sustitución de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Lic. Alfredo V. Bonfil", ubicada en San Francisco Tepexoxuca, Municipio de Tenango Del Valle, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-10-2018	13-03-2019	14,396,265.73	14,396,265.73	14,396,265.73	14,396,265.73	14,396,265.73	14,396,265.73	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133539	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "María Montessori", ubicada en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-10-2018	12-01-2019	575,999.78	575,999.78	575,999.78	575,999.78	575,999.78	575,999.78	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133540	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión-"Benito Juárez", ubicada en Ojo de Agua, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-10-2018	12-01-2019	575,999.30	575,999.30	575,999.30	575,999.30	575,999.30	575,999.30	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133665	Segunda etapa de: rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Ecatepec, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133849	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Juan Escutia", ubicada en Potzontepec, Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	06-02-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133920	Segunda etapa de: sustitución de dos aulas y rehabilitación, en la Escuela Secundaria Oficial No 0056 "Roque Daza", ubicada en Zacualpan, Municipio de Zacualpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-11-2018	24-01-2019	158,027.03	158,027.03	158,027.03	158,027.03	158,027.03	158,027.03	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133948	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en San Juan Jalpa Centro, Municipio de San Felipe del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-11-2018	25-02-2019	431,999.99	431,999.99	431,999.99	431,999.99	431,999.99	431,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133949	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en el Jardín de Nieves "Gabriela Mistral", ubicado en San Gaspar, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-11-2018	25-02-2019	479,999.63	479,999.63	479,999.63	479,999.63	479,999.63	479,999.63	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133952	Rehabilitación de edificios, plaza cívica, andadores y letrero, en la Escuela Primaria "Eufemio Jaime", ubicada en San Lorenzo Cuauhtenco, Municipio de Calimaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-11-2018	25-02-2019	959,999.87	959,999.87	959,999.87	959,999.87	959,999.87	959,999.87	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133957	Rehabilitación general y plaza cívica, en el Jardín de Nieves "Alfonso Reyes", ubicado en Santa Cruz (Santa Cruz Texcalapa), Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-12-2018	02-03-2019	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133958	Construcción de un aula, en el Jardh de Nies "Fray Pedro de Gante", ubicado en Lima-Terrero, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-12-2018	02-03-2019	414,456.23	414,456.23	414,456.23	414,456.23	414,456.23	414,456.23	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133962	Construcción de un aula, en la Escuela Primaria "Fernando Montes de Oca", ubicada en El Naranjo, Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-12-2018	02-03-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133983	Rehabilitación de edificios, en la Escuela Primaria "Francisco Mitquez", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-12-2018	03-03-2019	446,709.52	446,709.52	446,709.52	446,709.52	446,709.52	446,709.52	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133994	Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral, en el Jardh de Nies "Isidro Fabela", ubicado en Colonia Adolfo López Mateos, Municipio de Temnava, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-12-2018	03-03-2019	479,999.78	479,999.78	479,999.78	479,999.78	479,999.78	479,999.78	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134009	Rehabilitación de 4 aulas y sanitarios, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Santa Cruz Pueblo Nuevo, Municipio de Tenango Del Valle, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	10-12-2018	09-03-2019	494,005.00	494,005.00	494,005.00	494,005.00	494,005.00	494,005.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134013	Sustitución de barda perimetral, en el Jardh de Nies "María Enriqueta Camarillo", ubicado en Fuentes del Valle, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-12-2018	11-03-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134030	Rehabilitación de aulas y reforzamiento de muro perimetral, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en San José del Sitio, Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	672,000.00	672,000.00	672,000.00	672,000.00	672,000.00	672,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134055	Rehabilitación general y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Nies Héroes de Chapultepec", ubicada en Salitrillo, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	19-04-2019	1,444,022.85	1,444,022.85	1,444,022.85	1,444,022.85	1,444,022.85	1,444,022.85	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134077	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Las Lágrimas, Municipio de Texcatitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134082	Sustitución de un aula y rehabilitación, en la Escuela Primaria "Juan de la Barrera", ubicada en La Guacamaya, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	479,450.81	479,450.81	479,450.81	479,450.81	479,450.81	479,450.81	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134088	Sustitución de barda perimetral, en el Jardh de Nies "Gregorio Torres Quintero", ubicado en La Vega, Municipio de Tonatico, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134118	Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0266 "18 de Marzo", ubicada en Fábrica María (Pilar María), Municipio de Otzolotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-05-2019	29-08-2019	863,964.27	863,964.27	863,964.27	863,964.27	863,964.27	863,964.27	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134139	Rehabilitación general del plantel y plaza cívica, en la Escuela Primaria "20 de Noviembre", ubicada en Canalejas, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-05-2019	19-08-2019	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134141	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Jesús Romero Flores", ubicada en La Maqueda (Ejido de San Lorenzo Nenamicoyan), Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-05-2019	19-08-2019	431,999.99	431,999.99	431,999.99	431,999.99	431,999.99	431,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134165	Rehabilitación de barda perimetral, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0822 "Lic. Cárar Camacho Quiroz", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	383,985.03	383,985.03	383,985.03	383,985.03	383,985.03	383,985.03	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134196	Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Telesecundaria "Lázaro Cárdenas", ubicada en San Lorenzo Huixtízilapan, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134205	Rehabilitación general del plantel y obra exterior, en el Jardín de Niños "Manuel Cívila Camacho", ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134226	Sustitución de un aula, rehabilitación de sanitarios y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 174, ubicada en San Lorenzo Tlacotepec, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	611,763.57	611,763.57	611,763.57	611,763.57	611,763.57	611,763.57	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134323	Segunda etapa de: rehabilitación de edificio y barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisión "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Santa María Zolotepec, Municipio de Xonacatlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-10-2019	14-01-2020	843,417.09	843,417.09	843,417.09	843,417.09	843,417.09	843,417.09	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134415	Rehabilitación de edificio "B" y "F" y plaza cívica, en la Escuela Primaria "Profr. Marcelino Sanabria", ubicada en Metepec, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-03-2020	23-07-2020	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134451	Impermeabilización de los edificios "A", "E" y pintura en el edificio "B", en la Escuela Secundaria Técnica Num. 44 "Acamapichtli", ubicada en Villa Santiago Cuautlalpan, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2020	09-09-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134547	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Guadalupe Victoria", ubicada en San Andrés Tepetitlán, Municipio de Almoloya de Alquisiras, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-07-2020	19-10-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134554	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en San José Zizates (Tizates), Municipio de Almoloya de Alquisiras, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-07-2020	19-10-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134567	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Coyotepec, Municipio de Coyotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-07-2020	21-10-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134628	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Rosario Castellanos", ubicado en Santiago Tolman, Municipio de Otumba, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134635	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón", ubicada en Ojo de Agua, Municipio de Tecuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134718	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Octavio Paz Lozano", ubicado en Ejido San Lorenzo Cuauhtenco, Municipio de Zinacantan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	561,600.00	561,600.00	561,600.00	561,600.00	561,600.00	561,600.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134752	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0699 "David Alfaro Siqueiros", ubicada en San Sebastián Chimalpa, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134772	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Amado Nervo", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134789	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Técnica "Octavio Paz", ubicada en Enthavi, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-12-2020	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134816	Rehabilitación-general, en el Jardh de Nies "Gral. Emiliano Zapata Salazar", ubicado en San Sebastian Chimalpa, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302134920	Rehabilitación-general, en la Escuela Normal Superior del Valle de México, ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-12-2020	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134932	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Adolfo López Mateos", ubicada en Salitre Terreros, Municipio de Santo Tomé, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-08-2020	21-11-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134937	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Rodolfo Sánchez García", ubicada en San Lorenzo Tlaltecocyan (Tlaltecocayac), Municipio de Ozumba, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-08-2020	21-11-2020	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134944	Rehabilitación-general, en el Jardh de Nies "Nies Híbes de Chapultepec", ubicado en Xalatlengo, Municipio de Ecatzingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-08-2020	21-11-2020	742,979.33	742,979.33	742,979.33	742,979.33	742,979.33	742,979.33	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135000	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Gral. Francisco Villa", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-09-2020	02-12-2020	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135009	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Maestro Justo Sierra", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-09-2020	02-12-2020	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135200	Rehabilitación-general, en el Jardh de Nies "Libertad", ubicado en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2020	20-02-2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135230	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Gregorio Velázquez Sánchez", ubicada en Tultepec, Municipio de Tultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2020	20-02-2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135526	Construcción-de módulo de lavamanos y rehabilitación-de sanitarios, en el Jardh de Nies "Manuel Bernal", ubicado en Barrio San Pedro (La Concepción-San Pedro), Municipio de Amoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	10-09-2021	08-11-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	Terminado	Validado / Registrado avances
2015	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302131975	Construcción-de dos aulas, en la Escuela Secundaria Técnica "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Rocinante esquina Sierra Morena S/N, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	11-01-2016	25-04-2016	863,818.47	863,818.47	863,818.47	863,818.47	863,818.47	863,818.47	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132014	Construcción-de dos aulas, en la Escuela Primaria "Justicia Social", ubicada en Conocido, La Concepción-los Baños, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-02-2016	17-06-2016	767,821.81	333,613.08	767,821.81	767,821.81	767,821.81	767,821.81	Terminado	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132018	Construcción de dos aulas, en la Escuela Secundaria Técnica No. 16, ubicada en Avenida Lerma y Calle 24 S/N, Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-02-2016	17-06-2016	521,276.44	504,587.07	521,276.44	521,276.44	521,276.44	521,276.44	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132025	Construcción de un aula, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Avenida México Num. 63, Santa Ana Mayorazgo, Municipio de Otzolotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-02-2016	18-05-2016	478,752.42	105,510.08	478,752.42	478,752.42	478,752.42	478,752.42	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132031	Construcción de dos aulas, en la Escuela Secundaria General "José María Velasco", ubicada en Avenida José María Velasco Num. 19, Municipio de Temascalcingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-02-2016	17-06-2016	863,821.82	549,424.02	863,821.82	863,821.82	863,821.82	863,821.82	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132061	Construcción de un aula, en la Escuela Secundaria Técnica "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Calle del Llano S/N esquina Buenavista El Grande, San José Buenavista El Grande, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-03-2016	11-06-2016	470,347.70	470,347.70	470,347.70	470,347.70	470,347.70	470,347.70	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132091	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "Profr. María Bertely", ubicado en Vicente Villada Num. 54, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-05-2016	30-07-2016	231,339.96	231,339.96	231,339.96	231,339.96	231,339.96	231,339.96	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132125	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Carolina de Ibarra", ubicado en Juárez Num. 14, Municipio de Otzolotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-07-2016	08-11-2016	904,627.89	904,627.89	904,627.89	904,627.89	904,627.89	904,627.89	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132128	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "Ignacio Zaragoza", ubicado en Kilometro 5 atrás de la Farmacia, San Pedro los Baes, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-07-2016	10-10-2016	381,447.59	381,447.59	381,447.59	381,447.59	381,447.59	381,447.59	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132129	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "José Ascencios", ubicado Frente a la Delegación, Santo Domingo de Guzmán, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-07-2016	08-11-2016	759,331.96	759,331.96	759,331.96	759,331.96	759,331.96	759,331.96	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132138	Construcción de dos aulas y rehabilitación integral, en el Jardín de Niños "Xochipilli", ubicado en Avenida Félix Zúlvaga S/N, Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-07-2016	08-11-2016	700,221.95	700,221.95	700,221.95	700,221.95	700,221.95	700,221.95	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132139	Construcción de 4 aulas y rehabilitación, en la Escuela Primaria "Lic. Jesús Reyes Heróles", ubicada en Poniente 1-B S/N, Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-07-2016	08-11-2016	1,383,115.69	1,383,115.69	1,383,115.69	1,383,115.69	1,383,115.69	1,383,115.69	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132174	Construcción de arcotecho, en la Escuela Secundaria General No. 0221 "Amado Nervo", ubicada en Hacienda Tres Marías S/N, Municipio de San Mateo Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-08-2016	29-10-2016	575,999.12	575,999.12	575,999.12	575,999.12	575,999.12	575,999.12	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132175	Construcción de tres aulas y rehabilitación integral, en la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en 5 de Mayo Num. 8, Santa María Zolotepec, Municipio de Xonacatlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-08-2016	28-11-2016	1,102,115.33	1,102,115.33	1,102,115.33	1,102,115.33	1,102,115.33	1,102,115.33	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132176	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Manuel Ma. Contreras", ubicado en Ensenada y Nevada S/N, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-08-2016	28-11-2016	763,265.00	763,265.00	763,265.00	763,265.00	763,265.00	763,265.00	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132179	Construcción de techumbre y rehabilitación de losas de 8 aulas, en el Jardh de Nies "Frida Kahlo", ubicado en Virgen de Zapopan S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	01-08-2016	28-11-2016	804,305.69	804,305.69	804,305.69	804,305.69	804,305.69	804,305.69	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132190	Construcción de 525 mts. lineales de barda perimetral, en la Escuela Preparatoria Oficial No. 203 (Complemento), ubicada en La Lechera, Municipio de Coyotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-08-2016	19-12-2016	1,589,629.44	1,589,629.44	1,589,629.44	1,589,629.44	1,589,629.44	1,589,629.44	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132204	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Morelos 1, San Gregorio Cuautzingo, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-08-2016	23-12-2016	767,821.26	767,821.26	767,821.26	767,821.26	767,821.26	767,821.26	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132208	Construcción de techumbre, en el Jardh de Nies "Chalchitlicue" (Diosa del Agua), ubicado en Izuatl S/N, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132213	Construcción de sanitarios, en el Jardh de Nies "María Montessori", ubicado en Carretera Municipal Libre de Cabecera Municipal a Capilla de San Juan Km. 2, Cuarta Manzana, Municipio de Almoloya de Alquisiras, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	791,991.04	791,991.04	791,991.04	791,991.04	791,991.04	791,991.04	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132214	Construcción de un aula, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0163 "Mariano Riva Palacio", ubicada en Conocido, La Unión-Riva Palacio, Municipio de Almoloya de Alquisiras, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-11-2016	342,288.76	342,288.76	342,288.76	342,288.76	342,288.76	342,288.76	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132220	Construcción de dos sanitarios, en la Escuela Secundaria General "Lic. Isidro Fabela", ubicada en Juan N Resendiz 1, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	723,682.33	723,682.33	723,682.33	723,682.33	723,682.33	723,682.33	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132225	Construcción de dos aulas, techumbre e impermeabilización, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0206 "Diego Rivera", ubicada en Emiliano Zapata S/N, San Marth Cuautlalpan, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,343,895.29	1,343,895.29	1,343,895.29	1,343,895.29	1,343,895.29	1,343,895.29	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132245	Construcción de 3 aulas, en la E.S.T.I.C. No. 044 "Mario Moreno Reyes", ubicada A 100 metros de la carretera Principal, Ejido La Purísima, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,151,999.97	1,151,999.97	1,151,999.97	1,151,999.97	1,151,999.97	1,151,999.97	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132256	Construcción de sanitarios y techumbre, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Carretera Toluca-Naucalpan kilómetro 28, Las Rajas Huiztilapan (San Marth), Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	911,999.99	911,999.99	911,999.99	911,999.99	911,999.99	911,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132276	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Conocido, San Nicolás Mavat, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,058,235.32	1,058,235.32	1,058,235.32	1,058,235.32	1,058,235.32	1,058,235.32	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132284	Construcción de techumbre y sanitarios, en el Jardh de Nies "Melchor Ocampo", ubicado en Conocido, San Lorenzo Oyamel, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,024,330.62	1,024,330.62	1,024,330.62	1,024,330.62	1,024,330.62	1,024,330.62	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132302	Construcción de dos aulas, en el Jardh de Nies "Manuel de Olaguibel", ubicado en Venustiano Carranza Num. 39, San Nicolás Coatepec de las Bateas, Municipio de Tianguistenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	635,449.89	635,449.89	635,449.89	635,449.89	635,449.89	635,449.89	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132305	Construcción de módulo sanitario, en el Jardín de Nías "Benito Juárez", ubicado en Privada de José Martínez de los Reyes S/N, San Mateo Otzacatipan, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-11-2016	335,952.55	335,952.55	335,952.55	335,952.55	335,952.55	335,952.55	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132314	Construcción de módulo sanitario U-1C, en la Escuela Preparatoria Oficial No. 255 (Complemento), ubicada en Cabecera Municipal, Municipio de Donato Guerra, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,152,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132317	Construcción de 3 aulas U1-C, en el CBT "Alexander Weiner", ubicado en Teoloyucan, Municipio de Teoloyucan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2016	28-12-2016	1,418,700.91	1,418,700.91	1,418,700.91	1,418,700.91	1,418,700.91	1,418,700.91	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132340	Construcción de dos aulas e impermeabilización de edificios, en el COBAEM Plantel 07 Toluca II, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-09-2016	02-01-2017	1,363,867.19	1,363,867.19	1,363,867.19	1,363,867.19	1,363,867.19	1,363,867.19	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132355	Construcción de un aula y comedor, en el Jardín de Nías "Lázaro Cárdenas", ubicado en Juárez S/N, Municipio de Atizapán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-10-2016	09-02-2017	1,151,999.99	1,151,999.99	1,151,999.99	1,151,999.99	1,151,999.99	1,151,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132365	Construcción de sanitarios, 1 aula y 1 sala de usos múltiples, en el Jardín de Nías "Ovidio Decroly", ubicado en Avenida Insurgentes y Barranca, Municipio de Huehuetoca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-10-2016	09-02-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132373	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Nías "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicado en Jazmín Num. 103, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-10-2016	10-01-2017	904,627.84	904,627.84	904,627.84	904,627.84	904,627.84	904,627.84	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132376	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Nías "Pipilcalt", ubicado en Calle de las Flores S/N, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-10-2016	10-01-2017	738,683.57	738,683.57	738,683.57	738,683.57	738,683.57	738,683.57	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132383	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Ignacio Ramírez", ubicada en Conocido, Fresno Nichi, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-10-2016	10-01-2017	879,749.93	879,749.93	879,749.93	879,749.93	879,749.93	879,749.93	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132387	Construcción de un comedor, rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Himno Nacional", ubicada en Carretera Temoaya Centro Cerem Kilometro 12, Colonia Centro Ceremonial Otomí, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-10-2016	10-01-2017	663,954.32	663,954.32	663,954.32	663,954.32	663,954.32	663,954.32	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132400	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Nías "Bernardo de Balbuena", ubicado en Avenida Venustiano Carranza Num. 2, Colonia Guadalupe Victoria (La Capilla), Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-10-2016	22-02-2017	1,037,414.20	1,037,414.20	1,037,414.20	1,037,414.20	1,037,414.20	1,037,414.20	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132402	Construcción de techumbre, en el Jardín de Nías "Emiliano Zapata", ubicado en Conocido, La Caada, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-11-2016	07-03-2017	490,240.67	490,240.67	490,240.67	490,240.67	490,240.67	490,240.67	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132419	Construcción de cuatro salones, dirección, módulos de sanitarios de niñas y niños, en el Jardín de Nías "José Martí", ubicado en Avenida México Num. 2, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-11-2016	06-03-2017	963,118.60	963,118.60	963,118.60	963,118.60	963,118.60	963,118.60	Terminado	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132423	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Luis González Obregón", ubicado en Pirul S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-11-2016	06-03-2017	663,983.69	663,983.69	663,983.69	663,983.69	663,983.69	663,983.69	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132440	Construcción de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Geógrafos S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-11-2016	06-03-2017	659,597.86	659,597.86	659,597.86	659,597.86	659,597.86	659,597.86	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132496	Construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior, en el CECYTEM Plantel Nezahualcóyotl II, ubicado en Avenida Bordo de Xochiaca, Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2016	18-07-2017	4,823,037.70	4,823,037.70	4,823,037.70	4,823,037.70	4,823,037.70	4,823,037.70	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132508	Construcción de un aula y rehabilitación general, en la Escuela Secundaria General No. 0416 "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Carretera a Santa María, San Mateo Mozcuilpan, Municipio de Otzolotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-12-2016	14-04-2017	614,345.07	614,345.07	614,345.07	614,345.07	614,345.07	614,345.07	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132512	Construcción de dos aulas, biblioteca, bodega y rehabilitación de nido sanitario, en el COBAEM Plantel 15 Nicolás Romero, ubicado en Avenida Prolongación Morelos Ejido el Tizar, San José del Vidrio, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-01-2017	07-06-2017	2,893,586.01	2,893,586.01	2,893,586.01	2,893,586.01	2,893,586.01	2,893,586.01	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132522	Construcción de sanitarios, en la Escuela Primaria "General Emiliano Zapata", ubicada en Avenida Santa Rosa Num. 1, El Azahar Centro, Municipio de Aculco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,152,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132534	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Miguel Ángel de Quevedo", ubicado Cerca Desviación San Pablo Atonilco, San Pedro del Rosal, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	768,081.03	768,081.03	768,081.03	768,081.03	768,081.03	768,081.03	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132538	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0620 "José de Tapia Bujalance", ubicada en Avenida Francisco Villa S/N, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	06-03-2017	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132543	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0424 "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Privada de Celio González S/N, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	06-03-2017	287,993.28	287,993.28	287,993.28	287,993.28	287,993.28	287,993.28	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132544	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0794 "Nieves Híjeres", ubicada en Pirules S/N, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,316,418.48	1,316,418.48	1,316,418.48	1,316,418.48	1,316,418.48	1,316,418.48	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132555	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Mozart", ubicado A 300 mts. al Norte de la antena telefónica, Santa Rosa de Lima, Municipio de El Oro, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	767,999.99	767,999.99	767,999.99	767,999.99	767,999.99	767,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132564	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Aldo Huxley", ubicado en Carretera Ixtlahuaca-San Felipe del Progreso Km.15, San Andrés del Pedregal, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	768,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132573	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Carretera a San Pedro, Jalpa de Dolores, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132598	Construcción de 2 aulas, en el Jardín de Niños A.E.P. "Andrés Molina Enríquez", ubicado en Prolongación San Miguel S/N, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	767,999.59	767,999.59	767,999.59	767,999.59	767,999.59	767,999.59	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132601	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "A.E.P. Generalísimo Morelos", ubicado en Avenida 8 y Calle 9 S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	848,901.18	848,901.18	848,901.18	848,901.18	848,901.18	848,901.18	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132608	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Martha Luis Guzmán", ubicado en Valle del Carmen S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	557,296.90	557,296.90	557,296.90	557,296.90	557,296.90	557,296.90	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132617	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0213 "Mahatma Gandhi", ubicada en Nezahualcóyotl y Xochiaca S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,008,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132624	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Estefanía Castañeda", ubicado en Conocido, San Pedro El Alto, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	383,648.61	383,648.61	383,648.61	383,648.61	383,648.61	383,648.61	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132630	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Revolución Mexicana", ubicada A 250 metros al Este del kinder, Palmillas, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	767,999.99	767,999.99	767,999.99	767,999.99	767,999.99	767,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132634	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada A 20 metros al Oeste del Preescolar, San Felipe de Jesús, Municipio de San José Del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,007,362.10	1,007,362.10	1,007,362.10	1,007,362.10	1,007,362.10	1,007,362.10	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132638	Construcción de tres aulas, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Fco I. Madero 2, Municipio de San Mateo Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,442,146.15	1,442,146.15	1,442,146.15	1,442,146.15	1,442,146.15	1,442,146.15	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132652	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Emiliano Zapata Num. 1, El Mirasol, Municipio de Tianguistenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-05-2017	1,058,235.34	1,058,235.34	1,058,235.34	1,058,235.34	1,058,235.34	1,058,235.34	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132667	Rehabilitación del plantel, en el COBAEM Plantel 49 El Oro, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de El Oro, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	679,680.00	679,680.00	679,680.00	679,680.00	679,680.00	679,680.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2016	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132683	Construcción de un aula y mantenimiento, en la Escuela Secundaria General No. 0935 "Camarada Profesor Misael Nolasco Acosta", ubicada en Juárez Norte Num. 137, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	06-01-2017	05-04-2017	622,990.39	622,990.39	622,990.39	622,990.39	622,990.39	622,990.39	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132721	Construcción de 2 aulas, servicios sanitarios y tramo de barda, en la Escuela Secundaria General No. 0387 "Cuauhtémoc", ubicada en Profesor Leonardo Guzmán Num. 2, San Nicolás Tlaxala, Municipio de Capulhuac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-02-2017	26-06-2017	1,844,150.10	1,844,150.10	1,844,150.10	1,844,150.10	1,844,150.10	1,844,150.10	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132726	Construcción de tres aulas, en la Escuela Primaria "Gral. Agustín Millán", ubicada en Hidalgo Num. 1, San Pedro Totoltepec, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-02-2017	26-06-2017	1,586,552.07	1,586,552.07	1,586,552.07	1,586,552.07	1,586,552.07	1,586,552.07	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132749	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Rosaura Zapata Castro", ubicado en Kilómetro 5 Carretera a Tecaxic, Rinconada de Tecaxic, Municipio de Zinacantepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-02-2017	21-06-2017	520,275.25	520,275.25	520,275.25	520,275.25	520,275.25	520,275.25	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132776	Construcción de comedor, en la Escuela Primaria "Carlos Hank González", ubicada a 100 metros de la Iglesia Católica, Santa Ana Yenshu Ejido, Municipio de Temascalcingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-03-2017	19-06-2017	768,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132779	Construcción de comedor, en el Jardín de Niños "José María Bustamante", ubicado a lado de la Primaria, San Cayetano (Barrio de Santiago), Municipio de Villa de Allende, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-03-2017	19-06-2017	863,201.53	863,201.53	863,201.53	863,201.53	863,201.53	863,201.53	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132790	Rehabilitación de un aula, en el Jardín de Niños "Emiliano Zapata", ubicado a 10 metros al Sur de la Iglesia, San Pedro el Alto, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2017	02-08-2017	685,771.33	685,771.33	685,771.33	685,771.33	685,771.33	685,771.33	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132795	Rehabilitación de sanitarios, construcción de barda, en la Escuela Secundaria por Televisión-No. 0482 "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en Carretera Toluca Cd. Altamirano kilómetro 115, Las Juntas, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2017	02-08-2017	1,055,999.84	1,055,999.84	1,055,999.84	1,055,999.84	1,055,999.84	1,055,999.84	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132799	Rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Profr. Evangelina Ozuna Pérez", ubicado en Avenida Lombardo Toledano S/N Manzana 96, Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2017	03-07-2017	287,948.99	287,948.99	287,948.99	287,948.99	287,948.99	287,948.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132800	Rehabilitación general y construcción de techumbre, en la Escuela Secundaria por Televisión-No. 0492, ubicada en Avenida Tezozomoc y Oriente 44B S/N, Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2017	02-08-2017	911,998.47	911,998.47	911,998.47	911,998.47	911,998.47	911,998.47	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132801	Rehabilitación integral, en la Escuela Primaria "Nicolás Bravo", ubicada en Conocido, El Chirimoyo, Municipio de Villa de Allende, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2017	02-08-2017	1,152,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132803	Rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en Conocido, San Roque, Municipio de Villa Victoria, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	05-04-2017	03-07-2017	287,317.12	287,317.12	287,317.12	287,317.12	287,317.12	287,317.12	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132834	Construcción de sala audiovisual, en la Escuela Secundaria Técnica "Melchor Ocampo", ubicada en Kilómetro 3.5 Carretera El Rosal Aculco, Arroyo Zarco Ejido, Municipio de Aculco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-04-2017	25-09-2017	1,849,986.37	1,849,986.37	1,849,986.37	1,849,986.37	1,849,986.37	1,849,986.37	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132850	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "José Antonio Alzate", ubicada en Calle Alameda Central, Col. La Metropolitana, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-04-2017	18-08-2017	863,707.42	863,707.42	863,707.42	863,707.42	863,707.42	863,707.42	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132853	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria por Televisión-No. 0264 "Siervo de la Nación", ubicada a un costado de la Clínica, Jalpa de los Baes, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-04-2017	18-08-2017	719,786.18	719,786.18	719,786.18	719,786.18	719,786.18	719,786.18	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132854	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0438 "Lic. Mario Colín Sánchez", ubicada en Tenochtitlan y Nahoas S/N, Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-04-2017	19-07-2017	287,979.14	287,979.14	287,979.14	287,979.14	287,979.14	287,979.14	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132885	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Nieves Híbes de Chapultepec", ubicada en Plaza Principal Num. 101, San Pedro Zictepec, Municipio de Tenango Del Valle, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	08-05-2017	05-08-2017	767,818.30	767,818.30	767,818.30	767,818.30	767,818.30	767,818.30	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132895	Construcción de sanitarios y rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lic. Isidro Fabela", ubicada a 20 metros al Este de la Iglesia, Barrio Santa Juanita El Depsito, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-05-2017	11-09-2017	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302132901	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Preparatoria EPO 212 "Cuauhtémoc", ubicada en Carlos Hank González s/n, Ciudad Cuauhtémoc Secc. Tonatiuh, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-05-2017	18-10-2017	3,702,862.60	3,702,862.60	3,702,862.60	3,702,862.60	3,702,862.60	3,702,862.60	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132918	Rehabilitación del plantel, en la Unidad Pedagógica y Cultural "Celestino Freinet", ubicada en Av. Revolución s/n y Emiliano Zapata, Col. Santa Cruz Tlapacoya, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-06-2017	11-10-2017	1,897,105.32	1,897,105.32	1,897,105.32	1,897,105.32	1,897,105.32	1,897,105.32	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132919	Impermeabilización de las aulas, instalación eléctrica, en el Jardín de Nieves "María Bertely", ubicado en José María Morelos y Pavón Num. 6, Municipio de Axapusco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-06-2017	11-10-2017	1,571,351.73	1,571,351.73	1,571,351.73	1,571,351.73	1,571,351.73	1,571,351.73	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132928	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Felipe Carrillo Puerto", ubicada en Oriente 24 Num. 286, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-06-2017	16-10-2017	767,406.63	767,406.63	767,406.63	767,406.63	767,406.63	767,406.63	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302132957	Construcción de un aula y rehabilitación de sanitario, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0529 "Lázaro Cárdenas del Río", ubicada sobre la carretera a Ahuacatitlán, San Miguel Laderas (San Miguel), Municipio de Ixtapan de la Sal, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	671,827.20	671,827.20	671,827.20	671,827.20	671,827.20	671,827.20	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133020	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Nieves "Sebastián Lerdo de Tejada", ubicado Junto a la Primaria, San Luis Aníhuac (Toriles), Municipio de Villa del Carbón, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	01-11-2017	767,330.47	767,330.47	767,330.47	767,330.47	767,330.47	767,330.47	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133035	Rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Belisario Domínguez", ubicada en Zaragoza y Ramón Corona S/N, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-08-2017	02-10-2017	287,999.99	287,999.99	287,999.99	287,999.99	287,999.99	287,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133055	Construcción de módulos sanitarios, en la Escuela Primaria "Gral. Vicente Villada", ubicada a un costado de la Conasupo, Jalpan (Jalpa), Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-08-2017	20-11-2017	335,998.44	335,998.44	335,998.44	335,998.44	335,998.44	335,998.44	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133060	Rehabilitación de los sanitarios y cambio de la techumbre de un aula, en el Jardín de Nieves "Bo Bi Dyi" (Espina Negra), ubicado en Cuarto Cuartel Barrio, San Simón de la Laguna, Municipio de Donato Guerra, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-08-2017	28-11-2017	516,677.98	516,677.98	516,677.98	516,677.98	516,677.98	516,677.98	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133077	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada a un lado de la Iglesia, Rinca de San Gabriel, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-09-2017	04-01-2018	767,422.53	767,422.53	767,422.53	767,422.53	767,422.53	767,422.53	Terminado	Validado / Registrado avances
2017	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133092	Impermeabilizante, rehabilitación de sanitarios y construcción de una techumbre para cancha de usos múltiples, en el EMSAD 12 San Miguel Totolmaloya, ubicada en San Miguel Totolmaloya, Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-09-2017	15-01-2018	1,822,354.68	1,822,354.68	1,822,354.68	1,822,354.68	1,822,354.68	1,822,354.68	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133165	Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Plutarco Albarrán", ubicado en San Francisco Putla, Municipio de Tenango Del Valle, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-04-2018	21-07-2018	622,821.01	622,821.01	622,821.01	622,821.01	622,821.01	622,821.01	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133223	Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Vanguardia Revolucionaria del SNTE", ubicada en Ojo de Agua, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	861,940.43	861,940.43	861,940.43	861,940.43	861,940.43	861,940.43	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133228	Rehabilitación de barda perimetral, plaza y andadores, en la Escuela Secundaria Oficial No. 0642 "Carlos Fuentes", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133229	Rehabilitación de aulas, en el Jardín de Niños "Lic. Carlos Salinas de Gortari", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133235	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Gral. Alvaro Obregón", ubicada en San Pedro Hueyahualco, Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	21-09-2018	2,038,089.91	2,038,089.91	2,038,089.91	2,038,089.91	2,038,089.91	2,038,089.91	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133238	Sustitución de dos aulas y obra exterior, en la Escuela Primaria "Bicentenario de la Independencia", ubicada en Santiago Tejocotillos, Municipio de Xonacatlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	841,483.80	841,483.80	841,483.80	841,483.80	841,483.80	841,483.80	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133240	Rehabilitación de aulas, en el Jardín de Niños "Clvaro Obregón", ubicado en Colonia Agrícola Clvaro Obregón-Metepec, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	620,501.52	620,501.52	620,501.52	620,501.52	620,501.52	620,501.52	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133303	Rehabilitación, en la Escuela Secundaria Oficial No 0212 "Belisario Domínguez", ubicada en Tezoyuca, Municipio de Tezoyuca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133308	Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Enrique Rebsamen", ubicada en Tequisistlán, Municipio de Tezoyuca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-05-2018	22-08-2018	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133332	Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior, en la Escuela Primaria "Lic. Miguel Alemán", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	24-09-2018	1,907,995.62	1,907,995.62	1,907,995.62	1,907,995.62	1,907,995.62	1,907,995.62	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133335	Sustitución de tres aulas estructura U-1C, en la Escuela Primaria "Luis G. Tapia", ubicada en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	24-09-2018	2,207,999.54	2,207,999.54	2,207,999.54	2,207,999.54	2,207,999.54	2,207,999.54	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133339	Rehabilitación, en la Escuela Secundaria. Of. No 0976 "Leandro Valle ", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-05-2018	25-08-2018	314,086.77	314,086.77	314,086.77	314,086.77	314,086.77	314,086.77	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133364	Rehabilitación de un aula, sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-06-2018	24-09-2018	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133372	Sustitución de dos aulas y obra exterior, en la Escuela Primaria "Lic. Jesse Reyes Heróles", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-06-2018	24-10-2018	1,002,744.78	1,002,744.78	1,002,744.78	1,002,744.78	1,002,744.78	1,002,744.78	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133373	Rehabilitación de aulas y obra exterior, en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-06-2018	24-09-2018	815,998.63	815,998.63	815,998.63	815,998.63	815,998.63	815,998.63	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133408	Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior, en el Jardín de Niños "Tlamatini", ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	10-09-2018	08-12-2018	451,822.47	451,822.47	451,822.47	451,822.47	451,822.47	451,822.47	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133411	Rehabilitación de aulas, sanitarios y cancha de usos múltiples, en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas", ubicada en San Lucas Ocotepéc, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-09-2018	11-11-2018	287,999.99	287,999.99	287,999.99	287,999.99	287,999.99	287,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133412	Rehabilitación de aulas y malla tipo ciclon, en la Estancia Infantil "José María Pino Suárez", ubicada en San Lucas Ocotepéc, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	13-09-2018	11-12-2018	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133420	Sustitución de aula y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Benita Galeana", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	17-09-2018	15-12-2018	945,478.98	945,478.98	945,478.98	945,478.98	945,478.98	945,478.98	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133433	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión "Ricardo Flores Magón", ubicada en Los Reyes Acozac, Municipio de Tecuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	02-10-2018	30-12-2018	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133500	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ignacio Ramírez López", ubicada en Santa María Magdalena Cauhuacán, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	10-10-2018	07-01-2019	575,999.64	575,999.64	575,999.64	575,999.64	575,999.64	575,999.64	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133538	Segunda etapa de construcción de un aula, en la Escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en Ejido de Tequisistlán, Municipio de Tezcuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	15-10-2018	12-01-2019	671,999.99	671,999.99	671,999.99	671,999.99	671,999.99	671,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133551	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Helen Keller", ubicado en Lerma, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	831,842.91	831,842.91	831,842.91	831,842.91	831,842.91	831,842.91	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133593	Sustitución de losa y rehabilitación de edificios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en San Miguel La Labor, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	15-02-2019	1,637,942.39	1,637,942.39	1,637,942.39	1,637,942.39	1,637,942.39	1,637,942.39	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEX220302133596	Segunda etapa de construcción de aulas y sanitarios y obra exterior, en el C.B.T. Num. 2 Sultepec, ubicado en Potzontepéc, Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	17-03-2019	4,478,355.24	4,478,355.24	4,478,355.24	4,478,355.24	4,478,355.24	4,478,355.24	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133614	Rehabilitación general del plantel y obra exterior, en el Jardín de Niños "Bertha Von Glumer Leyva", ubicado en Calixtlahuaca, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133619	Rehabilitación de sanitarios y barda perimetral, en el Jardh de Nies "Leandro Leñ Ayala", ubicado en Tenantongo, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	17-12-2018	287,999.99	287,999.99	287,999.99	287,999.99	287,999.99	287,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133621	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en Santa Teresa Tiloxtoc, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	19-10-2018	16-01-2019	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133651	Rehabilitación general del plantel, en el Jardh de Nies "Rosario Castellanos", ubicado en Puerto Magón, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	431,999.36	431,999.36	431,999.36	431,999.36	431,999.36	431,999.36	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133656	Sustitución de barda perimetral, en el Jardh de Nies "Ixtlamati", ubicado en San Marth Azcatepec, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	24-10-2018	21-01-2019	863,999.96	863,999.96	863,999.96	863,999.96	863,999.96	863,999.96	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133704	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en El Chapaneal, Municipio de Texcaltitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	479,999.56	479,999.56	479,999.56	479,999.56	479,999.56	479,999.56	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133713	Rehabilitación de aulas y sustitución de barda, en el Jardh de Nies "Lic. Benito Juárez", ubicado en Tepexpan, Municipio de Acolman, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	479,997.61	479,997.61	479,997.61	479,997.61	479,997.61	479,997.61	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133750	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en San Pablo Autopan, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133778	Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios y obra exterior, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en Las Trojes, Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-10-2018	25-02-2019	2,963,999.99	2,963,999.99	2,963,999.99	2,963,999.99	2,963,999.99	2,963,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133856	Construcción de un aula, en el Jardh de Nies "Revolución", ubicado en Acolman de Nezahualcóyotl, Municipio de Acolman, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	09-11-2018	06-02-2019	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133879	Rehabilitación general del plantel, en el Jardh de Nies "Nies Híbes", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2018	20-02-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133909	Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Isidro Fabela", ubicada en El Espejel, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	26-11-2018	23-02-2019	734,400.00	734,400.00	734,400.00	734,400.00	734,400.00	734,400.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133945	Sustitución de obra exterior, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0531 "Dos de Marzo", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-11-2018	25-02-2019	479,998.93	479,998.93	479,998.93	479,998.93	479,998.93	479,998.93	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133977	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-12-2018	03-03-2019	479,999.28	479,999.28	479,999.28	479,999.28	479,999.28	479,999.28	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133986	Segunda etapa de: sustitución de aulas, sanitarios y barda perimetral, en el Jardh de Nies "Enrique Laubscher", ubicado en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-12-2018	02-05-2019	3,331,952.56	3,331,952.56	3,331,952.56	3,331,952.56	3,331,952.56	3,331,952.56	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133989	Rehabilitación general y barda perimetral, en la Escuela Primaria "La Corregidora", ubicada en San Juan de las Manzanas, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-12-2018	03-03-2019	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Terminado	Validado / Registrado avances

Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302133990	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Tonatlili", ubicado en San Miguel Hila, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-12-2018	03-03-2019	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134036	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0682 "Felipe Villanueva", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2018	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134081	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Francisco González Bocanegra", ubicada en El Guayabo, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	21-12-2018	20-03-2019	479,793.07	479,793.07	479,793.07	479,793.07	479,793.07	479,793.07	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134124	Rehabilitación del plantel, barda perimetral y muro de acometida, en el Jardín de Niños "Emiliano Zapata", ubicado en Santa Cruz Tultepec, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	16-05-2019	13-08-2019	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134145	Construcción de 2 aulas est. regional, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en San Lorenzo Tlalmimilolpan, Municipio de Tlamanalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-05-2019	19-08-2019	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134170	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas", ubicada en El Gavilán, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134236	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Telesecundaria "Manuel Bernal Mejía", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	31-05-2019	28-08-2019	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134278	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Tlatoani", ubicado en Progreso Industrial, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	03-07-2019	30-09-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134362	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Doxhicho, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	18-03-2020	15-06-2020	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134449	Construcción de escalera de servicio, en la Escuela Secundaria Ofic No 0653 "Josue Mirlo", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	12-06-2020	09-09-2020	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134539	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en Plan de Vigas, Municipio de Almoloya de Alquisiras, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	22-07-2020	19-10-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134595	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0167 "Profr. Filiberto Navas Valdéz", ubicada en Joquicingo de Leñ-Guzmán, Municipio de Joquicingo, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	27-07-2020	23-11-2020	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134620	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Profr. Nicolás Medina", ubicado en Chicconcuac de Juárez, Municipio de Chicconcuac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134640	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Vasco de Quiroga", ubicada en Tecmac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances



Informe sobre los registros realizados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Módulo Destino del Gasto.
Periodo: Tercer Trimestre Ejercicio Fiscal 2022



Ciclo del Recurso	Clave del Ramo	Ramo	Clave del Programa	Programa	Folio del Proyecto	Nombre del proyecto	Municipio	Institución Ejecutora	Beneficiarios	Inicio del proyecto	Termino del proyecto	Aprobado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Estatus	Flujo
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134652	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Dr. Gustavo Baz", ubicada en Tecuac, Municipio de Tecuac, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	29-07-2020	26-10-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134697	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Fray Bartolomé de las Casas", ubicada en San Lucas Texcalitlan, Municipio de Donato Guerra, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134753	Rehabilitación-general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0699 "David Alfaro Siqueiros", ubicada en San Sebastián Chimalpa, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	07-08-2020	04-11-2020	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134824	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Xicotencatl", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	14-08-2020	11-12-2020	1,028,160.00	1,028,160.00	1,028,160.00	1,028,160.00	1,028,160.00	1,028,160.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134880	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Rubén Jaramillo", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	17-11-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134893	Rehabilitación-general, en el Jardín de Niños "Cuauhtémoc", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	20-08-2020	18-10-2020	158,028.18	158,028.18	158,028.18	158,028.18	158,028.18	158,028.18	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134960	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Xinantecatl", ubicada en San Francisco Tlalcalcalpan, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	28-08-2020	25-11-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302134989	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	04-09-2020	02-12-2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135063	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Profr. José Zúñiga Gómez", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	25-09-2020	23-12-2020	755,520.00	755,520.00	755,520.00	755,520.00	755,520.00	755,520.00	Terminado	Validado / Registrado avances
2020	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 007	FAM Infraestructura Educativa Básica	MEX220302135222	Rehabilitación-general, en la Escuela Primaria "Estado de México", ubicada en Fuentes del Valle, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	181	23-11-2020	20-02-2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Terminado	Validado / Registrado avances